



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
Ingeniero Civil

Nit: 7541570-3

09 de Febrero de 2026, Filandia, Quindío

Señores:

E.S.E Hospital San Vicente de Paul
Filandia – Quindío

Asunto: Solicitud de prórroga Contrato No. 001 de 2025 – Mantenimiento y adecuaciones menores Hospital San Vicente de Paúl

Respetados señores:

Por medio del presente, y en calidad de responsable de la ejecución del Contrato No. 001 de 2025, cuyo objeto corresponde al mantenimiento y adecuaciones menores del Hospital San Vicente de Paúl, nos permitimos solicitar formalmente una prórroga del plazo contractual, con fundamento en las siguientes consideraciones técnicas.

Durante el desarrollo de las actividades contractuales, se han presentado condiciones climáticas adversas en el municipio de Filandia, Quindío, caracterizadas por lluvias frecuentes y continuas. Esta situación ha dificultado la ejecución del ítem de cambio de cubierta, el cual constituye una actividad esencial dentro del contrato, ya que su correcta instalación requiere condiciones climáticas secas para garantizar la seguridad del personal, la protección de las áreas internas del hospital y la calidad de la intervención.

Adicionalmente, el hospital se encuentra en funcionamiento con el cien por ciento (100 %) de sus espacios asistenciales, lo cual ha obligado a ajustar la programación de las actividades constructivas para no afectar la prestación del servicio de salud. En especial, el ítem de pulido y abrillantado de pisos demanda tiempos significativos dentro del cronograma y genera material particulado, por lo que su ejecución ha requerido la implementación de estrategias de control de polvo, aislamiento de áreas, trabajos por sectores y horarios restringidos, con el fin de no comprometer la salud de los pacientes, el personal médico y los usuarios en general.

Estas condiciones operativas y climáticas han impactado directamente el ritmo de ejecución del proyecto, haciendo necesario ampliar el plazo contractual para garantizar la correcta terminación de las actividades, cumpliendo con los estándares técnicos, de seguridad y de calidad establecidos.

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente se autorice la prórroga del plazo del Contrato No. 001 de 2025 desde el 18 de febrero hasta el 17 de abril de 2026, correspondiente a un plazo adicional de setenta y dos (59) días calendario, con el fin de culminar las obras en debida forma y sin afectar la prestación del servicio de salud.



GERMAN GARCIA RODRIGUEZ
Ingeniero Civil

Nit: 7541570-3

Cordialmente,

Nombre del contratista: **GERMAN GARCIA RODRIGUEZ**

NIT: 7541570-3

Profesión: Ingeniero Civil

Tarjeta Profesional No. 6320248868 QND Dirección

CALLE 21 No. 13 – 51 OF 207

Teléfonos: 316 6170518

Ciudad: ARMENIA - QUINDIO