

Giraldo, enero 19 de 2026

Señores:

Empresa de Desarrollo Urbano, Rural y habitad del municipio de Dabeiba-Antioquia

Dabeiba (Antioquia)

Correo electrónico: Edurhadabeiba@gmail.com

Asunto: Solicitud de prórroga de obra para proceso SMC-053 de 2025

Cordial saludo,

De manera atenta solicito amablemente la solicitud de una prórroga de 41 días a partir del 19 de enero hasta el 28 de febrero, esto debido a que en la actualidad estamos pasando por una ola invernal considerable en la que la mayoría de los días cae precipitaciones considerables constantemente, esto no solo causa alteraciones en las zonas de influencia de las obras, sino que también causa complejidades en las zonas de ingreso al municipio, por lo cual causa dificultades en la logística de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de la obra.

Durante estos días sufrimos el hundimiento de una volqueta que traía material que se iba a utilizar para el reinicio de labores, a continuación, se anexara fotos de lo sucedido.







Como documento anexo, se adjuntará historial descargado del IDEAM con el diario de precipitaciones de la zona durante las fechas mencionadas.

Por lo anteriormente mencionado, agradezco y se pueda generar la solicitud mencionada en el Asunto.

Cordialmente:

SAMUEL BARRERA CABALLERO
Representante legal CIICOCOSAB SAS
C.c. 13.571.105