

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | <p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p align="center">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p align="center">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p align="center">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p> | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  |                     |

|                                            |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Contrato de Obra No. 4910 de 2023          | Contratista: CONSORCIO GRUPO JHL                 |
| Contrato de Interventoría No. 4808 de 2023 | Interventoría: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S. |

**Objeto Contrato de Obra:**  
**MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>INFORME MENSUAL No.</b> 3 | <b>MES O PERIODO:</b> mar-24 |
|------------------------------|------------------------------|

| No. | CONTENIDO                                                                                                                                    | FORMATO              | PÁGINA |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|     | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría                                                                                            | MEPI-MN1-IN-15-FR-1  | 1      |
|     | Resumen Mensual Estado General del Proyecto                                                                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-2  | 2      |
| 1   | <b>INTRODUCCIÓN</b>                                                                                                                          |                      | 5      |
| 2   | <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>                                                                                                              |                      | 6      |
| 2.1 | Localización                                                                                                                                 |                      | 7      |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto                                                                |                      | 10     |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía                                                                                                        |                      | 12     |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto                                                                                                        |                      | 15     |
| 3   | <b>INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                          |                      |        |
| 3.1 | Información general del contrato                                                                                                             |                      | 16     |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes                                                                                          |                      | 20     |
| 3.3 | Seguimiento ítems no previstos                                                                                                               |                      | N/A    |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría                                                                           |                      | 21     |
| 4   | <b>REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                           |                      |        |
| 4.1 | Informe Semanal                                                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-3  | 71     |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra                                                                                                         | MEPI-MN1-IN-15-FR-4  | N/A    |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra                                                                        | MEPI-MN1-IN-15-FR-6  | 75     |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra                                                                                           | MEPI-MN1-IN-15-FR-8  | 76     |
| 4.5 | Estado General del Tiempo                                                                                                                    | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | N/A    |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio                                                                                                               | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | N/A    |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra                                                                                             | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 77     |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 | N/A    |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual                                                                                                         |                      |        |
|     | • Seguimiento a la inversión del Anticipo                                                                                                    | MEPI-MN-IN-2-FR-1    | 80     |
|     | • Seguimiento Programa de Obra                                                                                                               | MEPI-MN-IN-2-FR-2    | N/A    |
|     | • Seguimiento Programa de Inversiones                                                                                                        | MEPI-MN-IN-6-FR-1    | 81     |
|     | • Actas de Comité de Obra                                                                                                                    | MEPI-MN-IN-14-FR-1   | N/A    |
|     | • Actas de Reunión                                                                                                                           | MEPI-MN-IN-14-FR-2   | 84     |
| 5   | <b>INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                                 |                      |        |
| 5.1 | Información general del contrato                                                                                                             |                      | 22     |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor                                                                                 |                      | 24     |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales                                                                                                       |                      | 95     |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC                                                                                                     |                      | N/A    |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos.                                                                                                                   |                      | N/A    |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría                                     |                      | N/A    |
|     | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. |                      | N/A    |
| 6   | <b>REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                  |                      |        |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría                                                                                                 | MEPI-MN1-IN-15-FR-5  | N/A    |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría                                                               | MEPI-MN1-IN-15-FR-7  | 97     |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría                                                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-9  | 98     |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 99     |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría                                                                                     | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | N/A    |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual                                                                                                         |                      |        |
|     | • Seguimiento a la inversión del Anticipo                                                                                                    | MEPI-MN-IN-3-FR-1    | N/A    |
|     | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado                                                                                 | MEPI-MN-IN-3-FR-2    | N/A    |
|     | • Seguimiento al Plan de Cargas                                                                                                              | MEPI-MN-IN-9-FR-2    | 99     |
|     |                                                                                                                                              | MEPI-MN-IN-9-FR-3    | N/A    |
| 7   | <b>Conclusiones y recomendaciones</b>                                                                                                        |                      | 29     |
| 8   | <b>Anexos</b>                                                                                                                                |                      |        |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo                       |                      | 31     |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras                                                                                         |                      | 26     |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas                             |                      | N/A    |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente                                                                                                 |                      | 102    |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Resolución de designación No. 4918 de fecha 28-12-2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO |                                                 |                    | CÓDIGO                                                               | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------------------|---------------|------|---------------|----------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------|----------------|-------|-----------|---------|------|------|-------------|---------|---------|------|----------|------|------|---------------------------------------------|------|------|------|----------------------------|------------------------|----------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    | VERSION                                                              | 1                  |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    | PÁGINA                                                               |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    |                                                                      | FECHA              | 11/03/2024<br><small>(Día / Mes / Año)</small> |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META                     |                    | PERIODO MES: mar-24                                                  |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| CONTRATO DE OBRA No.: 4910 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               | PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |                    | VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 358.908.193,00                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| OBJETO: MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               | FECHA DE INICIO: 28/12/2023                     |                    | VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -                               |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               | FECHA DE SUSPENSIÓN: 11/03/2024                 |                    | VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 358.908.193,00                    |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               | FECHA DE REANUDACIÓN: 11/04/2024                |                    | ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 96.000.000,00                                 |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO JHL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | FECHA DE VENCIMIENTO: 3/06/2024                 |                    | ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -                                            |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4808 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               | INTERVENTOR: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S   |                    | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| ALCANCE FÍSICO CONTRATADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    | AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO                                 |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| <table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="4">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>MEJORAMIENTO DE MUELLE</td><td>UNIDAD 1</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    | ACTIVIDAD                                                            | UNIDAD             | CANTIDAD                                       | Pavimentación | Construcción |                | Mejoramiento |                | Rehabilitación                                       |               | Túneles |               | Estructuras                                                            | Puentes      |      | Pontones     |                        | Mantenimiento |      |               | Otros (Especificar cuales) | MEJORAMIENTO DE MUELLE | UNIDAD 1     | <table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="4">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>MEJORAMIENTO DE MUELLE</td><td>UNIDAD 0</td><td>0</td></tr></table> |                                                       | ACTIVIDAD     | UNIDAD | CANTIDAD MES  | CANTIDAD ACUMULADA       | Pavimentación  | Construcción  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mejoramiento |  |        | Rehabilitación |       |           | Túneles |      |      | Estructuras | Puentes |         |      | Pontones |      |      | Mantenimiento                               |      |      |      | Otros (Especificar cuales) | MEJORAMIENTO DE MUELLE | UNIDAD 0 | 0    |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD                                                                                                                                                                                        | CANTIDAD                                        |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| Pavimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Construcción                                                                                                                                                                                  |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mejoramiento                                                                                                                                                                                  |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rehabilitación                                                                                                                                                                                |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Túneles                                                                                                                                                                                       |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| Estructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Puentes                                                                                                                                                                                       |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pontones                                                                                                                                                                                      |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| Otros (Especificar cuales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEJORAMIENTO DE MUELLE                                                                                                                                                                        | UNIDAD 1                                        |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD                                                                                                                                                                                        | CANTIDAD MES                                    | CANTIDAD ACUMULADA |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| Pavimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Construcción                                                                                                                                                                                  |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mejoramiento                                                                                                                                                                                  |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rehabilitación                                                                                                                                                                                |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Túneles                                                                                                                                                                                       |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| Estructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Puentes                                                                                                                                                                                       |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pontones                                                                                                                                                                                      |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| Otros (Especificar cuales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEJORAMIENTO DE MUELLE                                                                                                                                                                        | UNIDAD 0                                        | 0                  |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    | VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| <table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>193.018.585,00</td><td>1.954.470,00</td><td>194.973.055,00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>62.000.000,00</td><td>0,00</td><td>62.000.000,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>1.435.138,00</td><td>0,00</td><td>1.435.138,00</td></tr><tr><td>PROVISION PARA AJUSTES</td><td>11.000.000,00</td><td>0,00</td><td>11.000.000,00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>50.000.000,00</td><td>9.500.000,00</td><td>59.500.000,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td>30.000.000,00</td><td>0,00</td><td>30.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>347.453.723,00</td><td>11.454.470,00</td><td>358.908.193,00</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    |                                                                      | BÁSICO             | IVA                                            | TOTAL         | OBRAS        | 193.018.585,00 | 1.954.470,00 | 194.973.055,00 | AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | 62.000.000,00 | 0,00    | 62.000.000,00 | JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | 1.435.138,00 | 0,00 | 1.435.138,00 | PROVISION PARA AJUSTES | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | ESTUDIOS Y DISEÑOS         | 50.000.000,00          | 9.500.000,00 | 59.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | 30.000.000,00 | 0,00   | 30.000.000,00 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 347.453.723,00 | 11.454.470,00 | 358.908.193,00 | <table><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>PROVISION PARA AJUSTES</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> |              |  | BÁSICO | IVA            | TOTAL | ACUMULADO | OBRAS   | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00    | AJUSTES | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | PROVISION PARA AJUSTES | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALOR EJECUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BÁSICO                                                                                                                                                                                        | IVA                                             | TOTAL              |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 193.018.585,00                                                                                                                                                                                | 1.954.470,00                                    | 194.973.055,00     |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62.000.000,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                            | 62.000.000,00      |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.435.138,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                            | 1.435.138,00       |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| PROVISION PARA AJUSTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.000.000,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                            | 11.000.000,00      |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.000.000,00                                                                                                                                                                                 | 9.500.000,00                                    | 59.500.000,00      |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.000.000,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                            | 30.000.000,00      |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 347.453.723,00                                                                                                                                                                                | 11.454.470,00                                   | 358.908.193,00     |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BÁSICO                                                                                                                                                                                        | IVA                                             | TOTAL              | ACUMULADO                                                            |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                                                                 |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| AJUSTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                                                                 |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                                                                 |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| PROVISION PARA AJUSTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                                                                 |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                                                                 |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                                                                 |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                                                                 |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                                                                 |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                                                                 |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                                                                 |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| VALOR EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                                                                 |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    |                                                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| INVERSIÓN EN OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    | EMPLEOS GENERADOS EN EL MES                                          |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    | MANO DE OBRA CALIFICADA: 1                                           |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    | MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0                                        |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    | EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0                                      |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                 |                    | TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1                                           |                    |                                                |               |              |                |              |                |                                                      |               |         |               |                                                                        |              |      |              |                        |               |      |               |                            |                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |               |        |               |                          |                |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |        |                |       |           |         |      |      |             |         |         |      |          |      |      |                                             |      |      |      |                            |                        |          |      |      |      |                                                                        |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |                                     |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</div> | <div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN-IN-15-FR-2</div> <div>VERSION</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div></div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  | <div>FECHA</div> <div>11/03/2024</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>                                           |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| MUELLE DE PASAJEROS, VISITA TÉCNICA INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | VISTA GENERAL DEL MUELLE LA BANQUETA, VISITA TECNICA INICIAL                                                  |
| PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| No existen proceso de multa o sanción vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| <div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre</div><div>MARCO-TULIO-BENITO-MARCOS</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.</div><div>14658 CND</div></div> <div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div><div>Copias: Interventor, Dirección Territorial</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |



*Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.*  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752 - 8



## **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4808 DE 2023**

INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL  
MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,  
DEPARTAMENTO DEL META.

INTERVENTOR:

**MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S**



Fuente: Google Earth, Imagen fecha 28 de diciembre de 2023

## **CONTRATO DE OBRA No. 4910 DE 2023**

CONTRATISTA

**CONSORCIO GRUPO JHL**

## **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3**

DEL 1 AL 10 DE MARZO DE 2024

BOGOTÁ D, C. MARZO 2024

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  <b>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.</b><br><small>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/> NIT: 900 042 752 - 0</small> |  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</small> | <b>VERSIÓN 0</b>                                           |
| <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/> MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/> DEPARTAMENTO DEL META.</b>                                           |                                                                                                                                               | <b>INFORME MENSUAL No. 3<br/> 1 AL 10 DE MARZO DE 2024</b> |
| <b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                            |

## TABLA DE CONTENIDO

|       |                                                                                  |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | INTRODUCCIÓN                                                                     | 3  |
| 2.    | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                         | 4  |
| 2.1   | LOCALIZACIÓN                                                                     | 5  |
| 2.2   | MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA<br>EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 7  |
| 2.3   | OBJETIVOS DE LA INTERVENTORÍA                                                    | 8  |
| 2.3.1 | Objetivo General.                                                                | 8  |
| 2.3.2 | Objetivos Específicos.                                                           | 8  |
| 2.4   | ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA                                                      | 9  |
| 2.4.1 | General                                                                          | 9  |
| 2.5   | INVENTARIO Y ESTADO INICIAL                                                      | 9  |
| 2.6   | CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO                                            | 12 |
| 3.    | INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                     | 13 |
| 3.1   | INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                 | 13 |
| 3.2   | POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                             | 15 |
| 3.3   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA                            | 17 |
| 4.    | REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO 4910 DE 2023                                 | 18 |
| 4.1   | PERSONAL APROBADO PARA LA EJEUCIÓN DEL CONTRATO                                  | 18 |
| 5.    | INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA                                            | 19 |
| 5.1   | INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.                                                | 19 |
| 5.2   | POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                             | 20 |
| 5.3   | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.                           | 21 |
| 5.4   | RELACIÓN DE ANEXOS DEL INFORME                                                   | 22 |
| 6.    | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                             | 23 |
| 7.    | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                                   | 29 |
| 8.    | ANEXOS                                                                           | 30 |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900.042.752-3</p>           |  <p><b>INVIAS</b><br/>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                      | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

## 1. INTRODUCCIÓN

En el año 2023 el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, ante la necesidad de mejorar la infraestructura fluvial que existe sobre el municipio de Puerto Lopez sobre rio Meta, gestiono al interior de la entidad la visita del municipio la cual tuvo por objeto “DIAGNÓSTICO PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS DE ACUERDO CON LAS VISITAS DE INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA POR EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL”. Como resultado del diagnóstico la entidad incluyó dentro de los planes y programas del Instituto Nacional de Vías se encuentra previsto la construcción de la infraestructura propia del sector, se requiere ejecutar MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.

Mediante el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - SA-MC-DEO-SMFF-024-2023, adjudico la ejecución del contrato de obra al CONSORCIO GRUPO JHL.

El presente documento corresponde al informe mensual de Interventoría No. 3 para el periodo del 1 de 10 de marzo de 2024, el cual contiene cada una las actividades adelantadas en cumplimiento del objeto contractual del contrato de obra No. 4910 de 2023, en el período mencionado, cumpliendo con los lineamientos establecidos por el INVIAS para su elaboración.

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900.042.752-0</p>   |  <p><b>INVIAS</b><br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                        | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S, como interventor al Contrato de obra No. 4910 de 2023, a cargo del CONSORCIO GRUPO JHL cuyo objeto es: Realizar los MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META, hace seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista con el fin de dar cumplimiento al objeto y alcances del contrato, el cual incluye las siguientes actividades:

- Actualización de estudios y diseños
- Elaboración, implementación y ejecución del PAGA
- rocería de la vegetación en la zona del muelle
- Limpieza de la zona del muelle (Incluye remoción de escombros y de basura)
- Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras metálicas
- Repaso Soldaduras estructura interna
- Sistema de pintura tricapa pintura interior de muros Bodega (imprimante epóxico, base epoxica y uretano de acabado.)
- Sistema de pintura tricapa perfiles metálicos Estructurales Bodega (imprimante epóxico, base epoxica y uretano de acabado.)
- Pintura Baranda conformada en tubería en acero galvanizado en sistema de pintura tricapa -8 mils (imprimante epóxico, base epoxica y uretano de acabado.)
- Pintura Cerramiento conformado por malla eslabonada en esmalte sintético
- Pintura Vinilo muros área Administrativa (incluye limpieza, resanes)
- Pintura en Esmalte sintético para Marcos Ventanas área Administrativa
- Pintura en Esmalte sintético para Ventanas tipo persiana, puertas Área Administrativa y puerta principal Bodega
- Suministro, instalación y adaptación tanque Séptico 2000 litros (Incluye tubería, accesorios e insumos)
- Pintura tipo tráfico amarillo

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900 042 752 - 0</p>        |  <p>INVIAS<br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                  | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

- Defensa de goma para protección de embarcaciones
- Pintura en Esmalte sintético para Marcos Ventanas Caseta Vigilancia
- Pintura en Esmalte sintético para Ventanas tipo persiana, puertas Caseta de Vigilancia
- Pintura acrílica para exteriores tipo Coraza o similar para Cubierta caseta Vigilancia
- Suministro, instalación vidrios ventana caseta de Vigilancia
- Mantenimiento Corredor Ecológico (paso de monos)
- Retiro y disposición de material sedimentado (escalinatas)

Conforme al anexo técnico del contrato 4910 de 2023, el alcance del contrato incluye, pero no limita, a los siguientes aspectos:

El proyecto se llevará a cabo en los muelles fluviales ubicados en: el municipio de Puerto López, (Departamento del Meta), a continuación, se describe el estado actual de la infraestructura existente y las actividades por ejecutar en el muelle de acuerdo con las visitas técnicas de inspección visual realizadas por personal de la subdirección marítima y fluvial.

#### TIPO DE MUELLE: CONCRETO

El Muelle comprende diferentes módulos tales como: Bodega (500 m<sup>2</sup>), caseta de Vigilancia (23 m<sup>2</sup>), administración (31m<sup>2</sup>).

### 2.1 LOCALIZACIÓN

El muelle de carga La Banqueta está ubicado en el municipio de Puerto López, Departamento del Meta a unos 35 kilómetros del casco urbano, ubicado en la margen del río Meta.

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT 900 842 752 - 0</p>          |  | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                  | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |




*Ilustración 1. Localización general Muelle La Banqueta, Puerto López, Meta*

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900.042.752-0</p>           |  <p>INVIAS<br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                 | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

## 2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO<sup>1</sup>

*El muelle La Banqueta se encuentra situado en la orilla derecha del río Meta, pertenece al municipio de Puerto López en el departamento del Meta, conecta por vía terrestre por una vía de 23 kilómetros que va desde el sector denominado Casa de Tabla, el cual se localiza en el kilómetro 13 de la vía que une a Puerto López con Puerto Gaitán hasta el río Meta. El municipio de Puerto López está localizado en la subregión del medio Meta de la Orinoquia Colombiana, sin embargo, el muelle de la Banqueta se localiza a pocos kilómetros del casco urbano del municipio de Cabuyaro.*

*Puerto López está ubicado en el departamento del Meta, a 85 kilómetros del Villavicencio vía terrestre, con una población de 33.400 habitantes (Alcaldía Municipal Puerto López), una temperatura promedio de 26.5°C y una extensión total de 6.740 km<sup>2</sup> (Alcaldía Municipal Puerto López).*

*El municipio limita al Norte con los municipios de Cumaral, Cabuyaro y el departamento de Casanare; al sur con el municipio de San Martín; al occidente con San Carlos De Guaroa y Villavicencio y al oriente con el municipio de Puerto Gaitán.*

*Su principal río es el Meta, el cual discurre de sur a norte, presentando un caudal que lo hace navegable, teniendo como tributarios los ríos Guayuriba, Guatiquia, Pajure y Humea. Es a partir de recibir las aguas del río Humea que se le denomina río Meta a este cuerpo de agua.*

*El Muelle La Banqueta se localiza sobre el río Metica el cual desemboca en el río Meta, en zona rural del Municipio de Puerto López, vereda Santaya, limítrofe con el Municipio de Cabuyaro – Meta, a 35 kilómetros del casco urbano, vía terrestre. En tal sentido, para acceder a La Banqueta deben recorrerse 12 Kilómetros de vía asphaltada por la vía que de Puerto López conduce hasta el punto conocido como “Casa de Tabla”, se avanzan 8 kilómetros más pavimentados y los 15 kilómetros restantes se recorren por vía en material de afirmado.*

*El muelle inició construcción en el año 2006 por parte del INVIAS, la obra se realizó por etapas y finalizó en el año 2009, consta de muelle de carga con facilidades de almacenamiento y muelle de transporte de pasajeros. En la actualidad se muestra en estado de uso limitado.*

<sup>1</sup> PROGRAMA CONECTIVIDAD FLUVIAL 2022-II – 2026, MEJORAMIENTO MUELLES DIAGNÓSTICOS - MUELLE DEL MUNICIPIO DE LA BANQUETA MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900 042 752 - 0</p>         |  <p>INVIAS<br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                 | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

*El muelle fue construido por Conconcreto en el año 2006 con una inversión cercana a los \$16 mil millones de pesos cuenta desde su puesta en uso con un área de embarcaciones mayores, embarcaciones menores, un área de almacenaje y un área de cargue y descargue de Ganado.*

*El muelle para embarcaciones mayores tiene un área de construcción de 1.640 metros cuadrados (82 metros de largo por 20 de ancho), mientras que el de embarcaciones menores su área de operación será sobre una rampa de 860 metros cuadrados (43 de largo por 20 de ancho).*

## 2.3 OBJETIVOS DE LA INTERVENTORÍA

### 2.3.1 Objetivo General.

- Realizar la “Interventoría Técnica, Legal, Administrativa y Financiera para el mejoramiento muelle La Banqueta, municipio de Puerto López, departamento del Meta”

### 2.3.2 Objetivos Específicos.

- Realizar seguimiento al cumplimiento de las condiciones técnicas, legales, administrativas y financieras del contrato de obra No.4910 de 2023.
- Revisar la documentación presentada por el contratista a razón de hacer valer lo establecido en las condiciones contractuales.
- Realizar el seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista Consorcio Grupo JHL, velando por el correcto cumplimiento de fechas establecidas en los plazos contractuales.

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900 042 752 - 0</p>         |  <p><b>INVIAS</b><br/>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                      | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

## 2.4 ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA

### 2.4.1 General

Fijar el seguimiento técnico que permite el desarrollo de las labores fundamentales que debe desarrollar el contratista para realizar y llevar a feliz término las actividades de mejoramiento muelle La Banqueta, municipio de Puerto López, departamento del Meta.

## 2.5 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL

El diagnostico entregado por el Instituto Nacional de Vías presentaba el siguiente estado inicial del muelle La Banqueta:

*En el área de embarcaciones mayores cuenta con un área 1804m<sup>2</sup> de dimensiones 82m de largo por 22 metros de ancho que se encuentra en buen estado, un área 860m<sup>2</sup> de dimensiones 43m de largo por 20m de ancho que se encuentra en deterioro causales de sedimentación y crecimiento de la vegetación.*

*La Caseta de vigilancia se encuentra en deterioro, carece de cubierta optima puesto que presenta una estructura acondicionada por parte de la vigilancia la cual está compuesta por plásticos y maderas.*

*La zona de almacenaje o bodega y área administrativa presenta deterioro alto debido a la falla de la estructura lateral que conforma la pared de la bodega, esto causando que al interior se presente alta humedad, presencia de hongos y presencia de animales en la zona interior, de igual forma en toda área del muelle de la Banqueta no se cuentan con servicios públicos, carece de iluminación, comunicaciones y servicios de alcantarillado.*

Al respecto, se resalta que, dentro de la visita técnica inicial realizada de forma conjunta entre el contratista de obra, supervisor del contrato de interventoría y la interventoría, se evidencio que las condiciones del muelle establecidas en el diagnostico se mantienen de forma similar o lo descrito previamente, sin embargo, se presenta un deterioro mayor y crítico en el estado de la bodega, la cual requiere intervención inmediata como se muestra en las siguientes fotografías:

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900 842 752 - 0</p>         |  <p><b>INVIAS</b><br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                        | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |



Fotografía No. 1. Estado General de la Bodega del muelle La Banqueta - 5 de marzo de 2024

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900 842 752 - 0</p>         |  <p><b>INVIAS</b><br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                        | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |



Fotografía No. 2. Vista General del Muelle La Banqueta – 5 de Marzo de 2024

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900 042 752 - 0</p>         |  <p><b>INVIAS</b><br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                        | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

## 2.6 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El proyecto incluye las siguientes actividades, que se ejecutaron conforme a las características técnicas y especificaciones establecidas contractualmente:

- Actualización de estudios y diseños
- Elaboración, implementación y ejecución del PAGA
- rocería de la vegetación en la zona del muelle
- Limpieza de la zona del muelle (Incluye remoción de escombros y de basura)
- Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras metálicas
- Repaso Soldaduras estructura interna
- Sistema de pintura tricapa pintura interior de muros Bodega (imprimante epóxico, base epoxica y uretano de acabado.)
- Sistema de pintura tricapa perfiles metálicos Estructurales Bodega (imprimante epóxico, base epoxica y uretano de acabado.)
- Pintura Baranda conformada en tubería en acero galvanizado en sistema de pintura tricapa -8 mils (imprimante epóxico, base epoxica y uretano de acabado.)
- Pintura Cerramiento conformado por malla eslabonada en esmalte sintético
- Pintura Vinilo muros área Administrativa (incluye limpieza, resanes)
- Pintura en Esmalte sintético para Marcos Ventanas área Administrativa
- Pintura en Esmalte sintético para Ventanas tipo persiana, puertas Área Administrativa y puerta principal Bodega
- Suministro, instalación y adaptación tanque Séptico 2000 litros (Incluye tubería, accesorios e insumos)
- Pintura tipo tráfico amarillo
- Defensa de goma para protección de embarcaciones
- Pintura en Esmalte sintético para Marcos Ventanas Caseta Vigilancia
- Pintura en Esmalte sintético para Ventanas tipo persiana, puertas Caseta de Vigilancia
- Pintura acrílica para exteriores tipo Coraza o similar para Cubierta caseta Vigilancia
- Suministro, instalación vidrios ventana caseta de Vigilancia
- Mantenimiento Corredor Ecológico (paso de monos)
- Retiro y disposición de material sedimentado (escalinatas)

Durante la ejecución de la etapa de ajustes a estudios y diseños, se definirán por parte del contratista los aspectos técnicos propios, de acuerdo las necesidades de mejoramiento del muelle.

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900.042.752-3</p>           |  <p>INVIAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                               | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

### 3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

#### 3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, Con los recursos disponibles pretenden realizar el mejoramiento muelle la banqueta, municipio de Puerto López, departamento del meta con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad de desplazamiento, para lo cual se adelantarán las obras prioritarias en los sectores descritos. Las principales actividades para desarrollar por parte del contratista dentro del proyecto, con la vigilancia y control de la Interventoría, son las siguientes, las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato:

- Actualización de estudios y diseños
- Elaboración, implementación y ejecución del PAGA
- rocería de la vegetación en la zona del muelle
- Limpieza de la zona del muelle (Incluye remoción de escombros y de basura)
- Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras metálicas
- Repaso Soldaduras estructura interna
- Sistema de pintura tricapa pintura interior de muros Bodega (imprimante epoxico, base epoxica y uretano de acabado.)
- Sistema de pintura tricapa perfiles metálicos Estructurales Bodega (imprimante epoxico, base epoxica y uretano de acabado.)
- Pintura Baranda conformada en tubería en acero galvanizado en sistema de pintura tricapa -8 mils (imprimante epóxico, base epoxica y uretano de acabado.)
- Pintura Cerramiento conformado por malla eslabonada en esmalte sintético
- Pintura Vinilo muros área Administrativa (incluye limpieza, resanes)
- Pintura en Esmalte sintético para Marcos Ventanas área Administrativa
- Pintura en Esmalte sintético para Ventanas tipo persiana, puertas Área Administrativa y puerta principal Bodega
- Suministro, instalación y adaptación tanque Séptico 2000 litros (Incluye tubería, accesorios e insumos)
- Pintura tipo tráfico amarillo
- Defensa de goma para protección de embarcaciones
- Pintura en Esmalte sintético para Marcos Ventanas Caseta Vigilancia
- Pintura en Esmalte sintético para Ventanas tipo persiana, puertas Caseta de Vigilancia

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.</b><br><small>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT. 900.042.752-0</small> |  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small> | <b>VERSIÓN 0</b>                                          |
| <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.</b>                                           |                                                                                                                                              | <b>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</b> |
| <b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                           |

- Pintura acrílica para exteriores tipo Coraza o similar para Cubierta caseta Vigilancia
- Suministro, instalación vidrios ventana caseta de Vigilancia
- Mantenimiento Corredor Ecológico (paso de monos)
- Retiro y disposición de material sedimentado (escalinatas)

En la siguiente tabla se presentan los datos principales del contrato:

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE</b>              | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CONTRATISTA</b>              | CONSORCIO GRUPO JHL NIT. 901.777.598-5 (Integrado por JULIANA HORRILLO AMADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.439.257 con una participación del 45%; la empresa HQ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT. 901.055.431-6 con una participación del 45% y la empresa ARQUITECTURA E INGENIERÍA + DISEÑOS LD SAS ZOMAC identificada con NIT. 901.699.282-9 con una participación del 10%) |
| <b>OBJETO</b>                   | MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NIT</b>                      | 901.777.598-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>      | JULIANA HORRILLO AMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>       | TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOSOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS (\$358.908.193) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PLAZO INICIAL</b>            | Hasta el 31 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN</b>      | 28 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN No.1</b> | 29 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FECHA DE REINICIO No.1</b>   | 29 de enero de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.</b><br><small>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900 042.752 - 0</small> |  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</small> | <b>VERSIÓN 0</b>                                          |
| <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.</b>                                            |                                                                                                                                               | <b>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</b> |
| <b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                           |

|                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FECHA DE AMPLIACIÓN<br/>No.1 A LA SUSPENSIÓN<br/>No.1</b> | 29 de enero de 2024        |
| <b>FECHA DE REINICIO No.2</b>                                | 29 de febrero de 2024      |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN<br/>ACTUALIZADA</b>                  | 2 de marzo de 2024         |
| <b>PRORROGA No.1</b>                                         | Hasta el 3 de mayo de 2024 |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN<br/>No.2</b>                          | 11 de marzo de 2024        |
| <b>FECHA DE REANUDACIÓN<br/>No.2</b>                         | 11 de abril de 2024        |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN<br/>ACTUALIZADA</b>                  | 3 de junio de 2024         |

**Tabla 1.**Datos generales contrato 4910 de 2023

### 3.2 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se presentan los datos generales de la póliza de cumplimiento, tomada por el CONSORCIO GRUPO JHL, conforme a lo establecido contractualmente:

|                                                  |                                  |                    |                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Póliza de Cumplimiento                           | <b>21-44-101432671 – Anexo 3</b> |                    |                  |
| Expedida por:                                    | <b>Seguros del Estado S. A</b>   |                    |                  |
| Fecha de expedición.                             | <b>1 de febrero de 2024</b>      |                    |                  |
| <b>AMPARO</b>                                    | <b>VIGENCIA</b>                  |                    | <b>VALOR</b>     |
|                                                  | <b>Fecha Inicial</b>             | <b>Fecha Final</b> | <b>ASEGURADO</b> |
| Cumplimiento del contrato                        | 14-12-2023                       | 05-09-2024         | \$35,890,819.30  |
| Buen Manejo y Correcta<br>Inversión del Anticipo | 14-12-2023                       | 05-09-2024         | \$173,726,861.50 |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.</b><br><small>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/> NIT: 900.042.752-0</small> |  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</small> | <b>VERSIÓN 0</b>                                          |
| <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.</b>                                                    |                                                                                                                                                | <b>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</b> |
| <b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|
| Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14-12-2023                       | 05-03-2027 | \$71,781,638.60  |
| Calidad del Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01-01-2024                       | 01-01-2029 | \$17,850,000.00  |
| Estabilidad y Calidad de la Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si Ampara 5 años, 0 meses, 1 día |            | \$107,672,457.90 |
| <p>-NOTA: LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.</p> <p>-NOTA: LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD DE LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ES DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.</p> <p>-NOTA: LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION ES DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA.</p> |                                  |            |                  |

**Tabla 2.** Relación datos póliza de cumplimiento, contrato 4910 de 2023.

A continuación, se relacionan los datos de la póliza de responsabilidad civil extracontractual:

| Póliza de RCE                  | <b>21-40-101224303 – Anexo 3</b> |                    |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Expedida por:                  | <b>Seguros del Estado S. A</b>   |                    |                            |
| Fecha de expedición.           | <b>1 de febrero de 2024</b>      |                    |                            |
| <b>AMPARO</b>                  | <b>VIGENCIA</b>                  |                    | <b>VALOR<br/>ASEGURADO</b> |
|                                | <b>Fecha Inicial</b>             | <b>Fecha Final</b> |                            |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES  | 14-12-2023                       | 05-03-2024         | \$232.000.000,00           |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 14-12-2023                       | 05-03-2024         | \$232.000.000,00           |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES  | 14-12-2023                       | 05-03-2024         | \$232.000.000,00           |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 14-12-2023                       | 05-03-2024         | \$232.000.000,00           |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  <b>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.</b><br><small>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/> NIT: 900.042.752 - 0</small> |  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small> | <b>VERSIÓN 0</b>                                           |
| <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/> MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/> DEPARTAMENTO DEL META.</b>                                           |                                                                                                                                             | <b>INFORME MENSUAL No. 3<br/> 1 AL 10 DE MARZO DE 2024</b> |
| <b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                            |

|                                   |            |            |                  |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------|
| PREDIOS LABORES Y<br>OPERACIONES  | 14-12-2023 | 05-03-2024 | \$232.000.000,00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO<br>CESANTE | 14-12-2023 | 05-03-2024 | \$232.000.000,00 |
| PERJUICIOS<br>EXTRAPATRIMONIALES  | 14-12-2023 | 05-03-2024 | \$232.000.000,00 |

**Tabla 3.** Relación datos póliza de responsabilidad civil extracontractual RCE, contrato 4910 de 2023.

Es de resaltar que a la fecha de cierre del presente informe no se cuenta con el acta de aprobación de pólizas expedido por la entidad contratante, para el anexo 3 presentado por el contratista, y se encuentra pendiente la presentación por parte del contratista de la actualización de pólizas de acuerdo a la prórroga No.1 del contrato de obra.

### 3.3 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

De acuerdo con el seguimiento adelante por esta interventoría se llevaron a cabo las siguientes actividades principales.

- Se realiza revisión de los documentos técnicos entregados por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, con relación a los estudios y diseños existentes para el proyecto, los cuales corresponden al PROGRAMA CONECTIVIDAD FLUVIAL 2022-II – 2026, MEJORAMIENTO MUELLES DIAGNÓSTICOS, MUELLE DEL MUNICIPIO DE LA BANQUETA MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META, elabora en agosto de 2023 por la SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA, con el fin de determinar las necesidades de ajustes y diseños, conforme a los alcances y objeto del contrato.
- Se remite comunicación a CORMACARENA, con el fin de establecer claramente los permisos ambientales, necesarios para la ejecución de las obras.
- Se realiza visita técnica inicial a campo el 5 de marzo de 2024, con el fin de determinar el estado actual del muelle La Banqueta, y con esto establecer las necesidades finales de mejoramiento del mismo, que se enmarquen dentro del alcance, objeto y actividades de obra definidas contractualmente.

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  <b>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.</b><br><small>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/> NIT: 900 042 752 - 0</small> |  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</small> | <b>VERSIÓN 0</b>                                           |
| <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/> MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/> DEPARTAMENTO DEL META.</b><br><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b>       |                                                                                                                                               | <b>INFORME MENSUAL No. 3<br/> 1 AL 10 DE MARZO DE 2024</b> |

- Se realiza presentación de los documentos de seguimiento y control establecidos en el manual de interventoría vigente y en el anexo técnico del contrato.
- El contratista teniendo en cuenta la necesidad del concepto y/o certificación ambiental para la ejecución de las obras, presenta solicitud de suspensión No.2 del contrato, hasta tanto se cuente con dicho documento.

#### 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO 4910 DE 2023

El reporta de ejecución mensual del contrato de obra No.4910 de 2023, se incluye en el en los formatos de seguimiento que se relacionan continuación:

- Informe Semanal
- Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
- Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
- Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
- Seguimiento Programa de Inversiones
- Actas de Comité de Obra
- Actas de Reunión

##### 4.1 PERSONAL APROBADO PARA LA EJEUCIÓN DEL CONTRATO

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato 4910 de 2023, el contratista presentó las hojas de vida del personal que a continuación se relaciona.

- DIRECTOR DE OBRA – Juliana Horrillo Amado, TP No. 25202-73291 CND**
- RESIDENTE DE OBRA – Norberto Malagón Cruz, TP No. 25202-233448 CND**
- TRABAJADORA SOCIAL - Judith Ardila Ochoa, TP No. 189595211-1**
- PROFESIONAL AMBIENTAL – Diana Lucia Coral, TP No. 52279194490 NRÑ**
- ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS – Alfredo Mateus Murillo, TP No. 25202-26456 CND**
- ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA – Andrés Mauricio Tavera, TP No. 17202-196668 CLD**
- ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA – Jahir Alfonso Luis Sanabria, TP No. 15202115583 BYC**

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.</b><br><small>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900.842.752-8</small> |  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small> | <b>VERSIÓN 0</b>                                                |
| <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.</b>                                                   |                                                                                                                                              | <b>INFORME MENSUAL No. 3</b><br><b>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</b> |
| <b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                 |

## 5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es realizar la **INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.**, de conformidad con el respectivo pliego de condiciones, el manual de interventoría y la propuesta técnica y económica presentada, revisada y aprobada por el instituto.

En la siguiente tabla se presentan los datos principales del contrato:

|                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE</b>              | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS                                                                                                                 |
| <b>CONTRATISTA</b>              | MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S. con NIT.<br>900.842.752-8                                                                                         |
| <b>OBJETO</b>                   | INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META |
| <b>NIT</b>                      | 900.842.752-8                                                                                                                                       |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>      | MARCO TULIO BENITEZ MATEUS                                                                                                                          |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>       | CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$133.974.960) IVA INCLUIDO.                       |
| <b>PLAZO INICIAL</b>            | Hasta el 31 de diciembre de 2023                                                                                                                    |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN</b>      | 28 de diciembre de 2023                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN No.1</b> | 29 de diciembre de 2023                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE REINICIO No.1</b>   | 29 de enero de 2024                                                                                                                                 |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>     | 31 de enero de 2024                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  <b>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.</b><br><small>INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/> NIT: 900.042.752-0</small> |  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</small> | <b>VERSIÓN 0</b>                                           |
| <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/> MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/> DEPARTAMENTO DEL META.</b>                                         |                                                                                                                                               | <b>INFORME MENSUAL No. 3<br/> 1 AL 10 DE MARZO DE 2024</b> |
| <b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                            |

|                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>FECHA DE AMPLIACIÓN<br/>No.1 A LA SUSPENSIÓN<br/>No.1</b> | 29 de enero de 2024        |
| <b>FECHA DE REINICIO No.2</b>                                | 29 de febrero de 2024      |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN<br/>ACTUALIZADA</b>                  | 2 de marzo de 2024         |
| <b>PRORROGA No.1</b>                                         | Hasta el 3 de mayo de 2024 |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN<br/>No.2</b>                          | 11 de marzo de 2024        |
| <b>FECHA DE REANUDACIÓN<br/>No.2</b>                         | 11 de abril de 2024        |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN<br/>ACTUALIZADA</b>                  | 3 de junio de 2024         |

**Tabla 4.**Datos generales contrato 4808 de 2023

## 5.2 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se presentan los datos generales de la póliza de cumplimiento, tomada por MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S conforme a lo establecido contractualmente:

|                                                  |                                |                    |                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| Póliza de Cumplimiento                           | <b>CG-1050452 – ANEXO 4</b>    |                    |                  |
| Expedida por:                                    | <b>Seguros del Estado S. A</b> |                    |                  |
| Fecha de expedición.                             | <b>13 de marzo de 2024</b>     |                    |                  |
| <b>AMPARO</b>                                    | <b>VIGENCIA</b>                |                    | <b>VALOR</b>     |
|                                                  | <b>Fecha Inicial</b>           | <b>Fecha Final</b> | <b>ASEGURADO</b> |
| Cumplimiento del contrato                        | 05-12-2023                     | 03-11-2024         | \$13.397.496,00  |
| Buen Manejo y Correcta<br>Inversión del Anticipo | 05-12-2023                     | 03-11-2024         | \$66.987.480,00  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.</b><br><small>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/> NIT: 900 042.752 - 0</small> |  <b>INVIAS</b><br><small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small> | <b>VERSIÓN 0</b>                                          |
| <b>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.</b>                                                     |                                                                                                                                             | <b>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</b> |
| <b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                           |

|                                                                             |            |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 05-12-2023 | 03-05-2027 | \$26.794.992,00 |
| Calidad del Servicio                                                        | 05-12-2023 | 03-05-2029 | \$40.192.488,00 |

**Tabla 5.** Relación datos póliza de cumplimiento, extracontractual, contrato 4808 de 2023.

### 5.3 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Conforme a lo adoptado de manera contractual y en aras de dar seguimiento y control a las actividades ejecutadas por parte del contratista de obra entre otros particulares propios de la actividad de la Interventoría, se precisan las siguientes actividades:

- Se realiza de forma conjunta con el contratista de obra, la revisión de los documentos técnicos entregados por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, con relación a los estudios y diseños existentes para el proyecto, los cuales corresponden al PROGRAMA CONECTIVIDAD FLUVIAL 2022-II – 2026, MEJORAMIENTO MUELLES DIAGNÓSTICOS, MUELLE DEL MUNICIPIO DE LA BANQUETA MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META, elabora en agosto de 2023 por la SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA, con el fin de determinar las necesidades de ajustes y diseños, conforme a los alcances y objeto del contrato.
- Se realiza visita técnica inicial a campo el 5 de marzo de 2024, con el fin de determinar el estado actual del muelle La Banqueta, y con esto establecer las necesidades finales de mejoramiento del mismo, que se enmarquen dentro del alcance, objeto y actividades de obra definidas contractualmente.
- Se realiza revisión de los documentos de seguimiento y control establecidos en el manual de interventoría vigente y en el anexo técnico del contrato. Remitiendo las respectivas cartas de aprobación.
- Se realiza la revisión de la solicitud de suspensión No.2 del contrato.
- Se elaboran y envían los informes semanales de interventoría correspondientes.

#### 1. PERSONAL APROBADO PARA LA EJEUCIÓN DEL CONTRATO

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato 4808 de 2023, el interventor efectuó la entrega de las hojas de vida del personal profesional y especialista

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900.042.752-0</p>           |  <p><b>INVIAS</b><br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                        | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

con el que se ejecutara el contrato, hojas de vida que fueron revisadas y aprobadas por la entidad, a continuación, se relacionan el personal aprobado.

- DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – MARCO TULIO BENITEZ MATEUS
- RESIDENTE DE INTERVENTORÍA – ERVIN ALEXIS MORENO URBINA
- ESPECIALISTA HIDRAULICO – JUAN ANDRES GALARZA GUZMAN
- ESPECIALISTA AMBIENTAL – ALEXANDER BARÓN AVILA
- ESPECIALISTA EN GEOTECNIA – ARMANDO RUIZ ANGARITA
- ESPECIALISTA ESTRUCTURAL – GERMAN BULLA BAQUERO
- PROFESIONAL AMBIENTAL – ALEXANDRA BERNAL
- PROFESIONAL EN SOSTENIBILIDAD – MARIA CRISTINA RIVERA
- PROFESIONAL SOCIAL - ADRIANA ISABEL NUÑEZ

#### 5.4 RELACIÓN DE ANEXOS DEL INFORME

A continuación, se relacionan los anexos que hacen parte del presente informe, se resalta que algunos de los formatos del manual de interventoría, no son aplicables al presente periodo, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en ejecución la etapa de ajustes estudios y diseños.

- Anexo 1. COPIA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- Anexo 2. COPIA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA
- Anexo 3. COPIA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES (POLIZAS, PRORROGA No.1 Y ACTA DE SUSPENSIÓN No.2)
- Anexo 4. FORMATOS DE SEGUIMIENTO OBRA
- Anexo 5. FORMATOS DE SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900 842 752 - 0</p>         |  <p>INVIAS<br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                 | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

## 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



*Fotografía No. 3. Muelle de pasajeros con un proceso de colmatación avanzado que llevó a la pérdida de las gradas y su operatividad. Requiere limpieza y retiro de sedimentos para volver a ponerlo en operación.*

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900 842 752 - 0</p>         |  <p>INVIAS<br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                 | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |



*Fotografía No. 4. Algunos elementos de protección como madera y elementos metálicos muestran deterioro o pérdida.*



*Fotografía No. 5. Infraestructura del muelle de carga. En concreto en buen estado, con amplia zona de descargue.*

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900 842 752 - 3</p>         |  <p>INVIAS<br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                 | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |



*Fotografía No. 6. Estado general de la bodega del Muelle*

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900.042.752-0</p>           |  <p><b>INVIAS</b><br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                        | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |



*Fotografía No. 7. Estado general de la bodega del muelle*

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900.842.752 - 0</p>         |  <p><b>INVIAS</b><br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                        | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |



Fotografía No. 8. Estado de caseta de vigilancia



Fotografía No. 9. Estado de corral ganadero.

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900.042.752 - 0</p>        |  <p>INVIAS<br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                  | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |



Fotografía No. 10. Zona de rampa de acceso a corral ganadero, desembarque de animales

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900 042 752 - 0</p>         |  <p><b>INVIAS</b><br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                        | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha de cierre del informe se viene ejecutando las actividades de ajuste a estudios y diseños, conforme a lo establecido contractualmente, inicialmente se ha realizado por parte del contratista revisión de la información de estudios y diseños entregados por la entidad contratante.
- Conforme a la visita técnica inicial a campo es prioritaria la intervención de la bodega del muelle La Banqueta, teniendo en cuenta que presentada perdida elementos metálicos de la estructura de confinamiento metálico existente, con un grado mucho mayor de afectación que el presentado en el diagnóstico elaborado por la subdirección Marítima, Fluvial y Férrea, en agosto de 2023, debido a afectaciones presentadas en el mes de diciembre de 2023, por lo cual puede ser necesaria la inclusión de ítems no previstos.
- Teniendo en cuenta la reunión llevada a cabo el 5 de marzo de 2024, en instalaciones de CORMACARENA, en la cual se planteó la necesidad de certificación ambiental expedida por dicha corporación en la cual nos indique la necesidad o no de permiso de ocupación de cauce u otros permisos ambientales dadas las actividades a ejecutar. Razón por la cual se dio aprobación a la suspensión No.2 al contrato, por un periodo de 30 días contados a partir del 11 de marzo de 2024, con el fin de realizar los trámites ambientales necesarios.
- Dentro de las actividades incluidas en el contrato se incluye el suministro, instalación y adaptación tanque Séptico 2000 litros, sin embargo, las instalaciones del muelle no cuentan con servicios de agua y luz, servicios necesarios para el funcionamiento de las baterías sanitarias existente y del pozo séptico a instalar, por lo cual sería pertinente que la entidad tramite la conexión a dichos servicios.

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900 042 752 - 0</p>            |  <p><b>INVIAS</b><br/>INSTITUTO VENEZOLANO DE VÍAS</p> | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.</p> <p><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                                                                        | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

## 8. ANEXOS

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT 900 042.752 - 0</p>          |  | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                  | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

## Anexo 1. COPIA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA



**NIT:901.777.598-5**

Bogotá, 27 de Febrero de 2024

BAN-14-12-2023

**SEÑORES:**

CORMACARENA  
Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal - Villavicencio / Meta  
Teléfono Conmutador: +(57) 608 - 6730420  
Teléfono móvil: 3212253023  
Correo institucional: info@cormacarena.gov.co

**Ref.:** “MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.”.

**ASUNTO:** Consulta ambiental.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente solicito a ustedes se emita certificado acerca de la necesidad o no de dar trámite al permiso de ocupación de cauce y se emitan las pautas a seguir para el proyecto denominado “MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META”. A cargo de la empresa CONSORCIO GRUPO JHL con Nit # 901.777.598-5 representada legalmente por la ingeniera Juliana Horrillo Amado, c.c No 40.439.257 de Villavicencio.

| COORDENADAS OBRA BANQUETA, META |              |               |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| ID                              | Latitud      | Longitud      |
| 1                               | 4°15'43.94"N | 72°46'31.35"O |
| 2                               | 4°15'42.56"N | 72°46'31.64"O |
| 3                               | 4°15'41.72"N | 72°46'27.30"O |
| 4                               | 4°15'43.40"N | 72°46'26.99"O |



Imagen 1. Intervención



Descripción de la obra: MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META."

El muelle La Banqueta se encuentra situado en la orilla derecha del río Meta, pertenece al municipio de Puerto Lopez en el departamento del Meta, conecta por vía terrestre por una vía de 23 kilómetros que va desde el sector denominado Casa de Tabla, el cual se localiza en el kilómetro 13 de la vía que une a Puerto López con Puerto Gaitán hasta el río Meta. El municipio de Puerto López está localizado en la subregión del medio Meta de la Orinoquia Colombiana, sin embargo, el muelle de la Banqueta se localiza a pocos kilómetros del casco urbano del municipio de Cabuyaro.

Las principales actividades para desarrollar por parte del contratista son las siguientes:

- Rocería de la vegetación en la zona del muelle
- Limpieza de la zona del muelle (Incluye remoción de escombros y de basura)
- Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras metálicas
- Repaso Soldaduras estructura interna
- Sistema de pintura tricapa pintura interior de muros Bodega (imprimante epóxico, base epóxica y uretano de acabado.)
- Sistema de pintura tricapa perfiles metálicos Estructurales Bodega (imprimante epóxico, base epóxica y uretano de acabado.)



**NIT:901.777.598-5**

- Pintura Baranda conformada en tubería en acero galvanizado en sistema de pintura tricapa -8 mils (imprimante epóxico, base epóxica y uretano de acabado.)
- Pintura Cerramiento conformado por malla eslabonada en esmalte sintético
- Pintura Vinilo muros área Administrativa (incluye limpieza, resanes)
- Pintura en Esmalte sintético para Marcos Ventanas área Administrativa
- Pintura en Esmalte sintético para Ventanas tipo persiana, puertas Área Administrativa y puerta principal Bodega
- Suministro, instalación y adaptación tanque Séptico 2000 litros (Incluye tubería, accesorios e insumos)
- Pintura tipo tráfico amarillo
- Defensa de goma para protección de embarcaciones
- Pintura en Esmalte sintético para Marcos Ventanas Caseta Vigilancia
- Pintura en Esmalte sintético para Ventanas tipo persiana, puertas Caseta de Vigilancia
- Pintura acrílica para exteriores tipo Coraza o similar para Cubierta caseta Vigilancia
- Suministro, instalación vidrios ventana caseta de Vigilancia
- Mantenimiento Corredor Ecológico (paso de monos)
- Retiro y disposición de material sedimentado (escalinatas)

Además, el alcance del proyecto incluye el ítem de REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS MUELLES.

Para efectos de notificación la dirección de correspondencia es:

**Carrera 18A No.182 -59 Torre 7 ofc 303 Bogotá.**  
**Correo electrónico: [pconcordia2023@gmail.com](mailto:pconcordia2023@gmail.com)**  
**[licitacionesjuliana2019@gmail.com](mailto:licitacionesjuliana2019@gmail.com)**  
**Celular 3105877275**

Atentamente,

**JULIANA TORANZO AMADO**  
**Consorcio Grupo JHL**

Anexo: once(11) archivos magnéticos

**Carrera 18ª # 182-59 T7 of. 303, Bogotá DC**

**[grupojhl2024@gmail.com](mailto:grupojhl2024@gmail.com)**

**3105877275**





Cormacarena  
Regional Rio Meta  
Rad 5788 de 05/03/24  
4:28pm

Bogotá, 27 de febrero de 2024

BAN-14-02-2024

**SEÑORES:**

CORMACARENA

Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal - Villavicencio / Meta

Teléfono Conmutador: +(57) 608 - 6730420

Teléfono móvil: 3212253023

Correo institucional: [info@cormacarena.gov.co](mailto:info@cormacarena.gov.co)

Villavicencio, Meta

**Ref.:** Contrato No. 4910-2023, "MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META."

**ASUNTO:** Consulta ambiental.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente solicito a ustedes se emita certificado acerca de la necesidad o no de dar trámite al permiso de ocupación de cauce y se emitan las pautas a seguir para el proyecto denominado "MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META". A cargo de la empresa CONSORCIO GRUPO JHL con Nit # 901.777.598-5 representada legalmente por la ingeniera Juliana Horrillo Amado, c.c No 40.439.257 de Villavicencio.

| COORDENADAS OBRA BANQUETA, META |              |               |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| ID                              | Latitud      | Longitud      |
| 1                               | 4°15'43.94"N | 72°46'31.35"O |
| 2                               | 4°15'42.56"N | 72°46'31.64"O |
| 3                               | 4°15'41.72"N | 72°46'27.30"O |
| 4                               | 4°15'43.40"N | 72°46'26.99"O |



FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCES, PLAYAS Y LECHOS  
Base legal: Ley 99 de 1993, Decreto LEY 2811 DE 1974 ,Decreto 1541 DE 1978

DATOS DEL SOLICITANTE

1. Persona Natural ☐  
Persona Jurídica ☒ Pública ☐ Privada ☒

2. Nombre o Razón Social: **CONSORCIO GRUPO JHL**  
C.C. ☐ NIT ☒ No. **901.777.598-5** de **Bogotá**  
Dirección: **CRA 18a No. 182-59 T7 OFC 303** Ciudad: **Bogotá**  
Teléfono (s): **310 5877275** Fax: E-mail: **gruposjl2024@gmail.com**  
Representante Legal: **JULIANA HORRILLO AMADO**  
C.C. No. **40.439.257** de **Villavicencio- Meta**  
Dirección: **CRA 18a No. 182-59 t7 ofc 303** Ciudad: **Bogotá**  
Teléfono (s): **3105877275** Fax: E-mail: **gruposjl2024@gmail.com**

3. Apoderado (si tiene): T.P.:  
C.C. No. de  
Dirección: Ciudad:  
Teléfono (s): Fax: E-mail:

4. Calidad en que actúa: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro ☐ Cual?

INFORMACIÓN GENERAL

1. Nombre del predio o sucursal: Área: Ha ☐ m² ☐

2. Dirección del predio: Urbano ☐ Rural ☐

3. Departamento: **META** Municipio: **PUERTO LOPEZ** Vereda o barrio: **Muelle La Banqueta**

4. Sector: **Infraestructura** Actividad: **Transporte fluvial**

5. Nombre del propietario del predio: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**

6. Costo del proyecto: \$ **690.558.092,00** Valor en letras: **Seiscientos Noventa millones quinientos cincuenta y ocho mil noventa y dos pesos mcte**

INFORMACIÓN CAUCE, LECHO/ PLAYA

1. Nombre de la fuente hídrica: **Rio ARIARI** Cuenca: **Rio Guaviare**

2. Longitud: **18** Unidad: **km** Ancho: **180-250** Unidad: m

3. Departamento: **Meta** Municipio/Localidad: **Puerto Lopez** Vereda/Barrio: **Muelle La Banqueta**

4. Coordenadas  
1. 4°15'43.94"N 72°46'31.35"O  
2. 4°15'42.56"N 72°46'31.64"O  
3. 4°15'41.72"N 72°46'27.30"O  
4. 4°15'43.40"N 72°46'26.99"O

5. Uso de la fuente en el área de influencia: **Ocupación de Cauce**


6. Características de la fuente hídrica en el sitio de la obra: **transporte fluvial**  
Pendiente del lecho: **0,000139** %  
Alineamiento: Recto ☐ Meándrico ☐ Otro ☐Cuál?

INFORMACIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR

Descripción de la obra: **MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.**” El muelle La Banqueta se encuentra situado en la orilla derecha del río Meta, pertenece al municipio de Puerto López en el departamento del Meta, conecta por vía terrestre por una vía de 23 kilómetros que va desde el sector denominado Casa de Tabla, el cual se localiza en el kilómetro 13 de la vía que une a Puerto López con Puerto Gaitán hasta el río Meta. El municipio de Puerto López está localizado en la subregión del medio Meta de la Orinoquia Colombiana, sin embargo, el muelle de la Banqueta se localiza a pocos kilómetros del casco urbano del municipio de Cabuyaro.

Imagen 1. Intervención Muelle la Banqueta





SINA

- Rocería de la vegetación en la zona del muelle
- Limpieza de la zona del muelle (Incluye remoción de escombros y de basura)
- Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras metálicas
- Repaso Soldaduras estructura interna
- Sistema de pintura tricapa pintura interior de muros Bodega (imprimante epóxico, base epóxica y uretano de acabado.)
- Sistema de pintura tricapa perfiles metálicos Estructurales Bodega (imprimante epóxico, base epóxica y uretano de acabado.)
- Pintura Baranda conformada en tubería en acero galvanizado en sistema de pintura tricapa -8 mils (imprimante epóxico, base epóxica y uretano de acabado.)
- Pintura Cerramiento conformado por malla eslabonada en esmalte sintético
- Pintura Vinilo muros área Administrativa (incluye limpieza, resanes)
- Pintura en Esmalte sintético para Marcos Ventanas área Administrativa
- Pintura en Esmalte sintético para Ventanas tipo persiana, puertas Área Administrativa y puerta principal Bodega
- Suministro, instalación y adaptación tanque Séptico 2000 litros (Incluye tubería, accesorios e insumos)
- Pintura tipo tráfico amarillo
- Defensa de goma para protección de embarcaciones
- Pintura en Esmalte sintético para Marcos Ventanas Caseta Vigilancia
- Pintura en Esmalte sintético para Ventanas tipo persiana, puertas Caseta de Vigilancia
- Pintura acrílica para exteriores tipo Coraza o similar para Cubierta caseta Vigilancia
- Suministro, instalación vidrios ventana caseta de Vigilancia
- Mantenimiento Corredor Ecológico (paso de monos)
- Retiro y disposición de material sedimentado (escalinatas)

1. Longitud (m): 300      Altura (m): \_\_\_\_\_ Área de Ocupación (m²): 50      Ancho (m): 100

2. Sección:    Circular ☐    Trapezoidal ☐    Triangular ☐    Cajón ☐    En U ☐    Abovedada ☐

3. Recursos naturales a aprovechar: Se utilizará proveedores con permiso

4. Licencia o permiso. Resolución No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

5. Tipo de Ocupación :    Permanente ☐    Provisional ☐    X

1. Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante  
**Sociedades:** Certificado de existencia y representación legal  
**Juntas de Acción Comunal:** Certificado de existencia y representación legal. Personería Jurídica y/o Certificación e Inscripción de Dignatarios (expedida por la Gobernación)
2. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.  
**Propietario del inmueble:** Certificado de libertad y tradición (fecha de expedición no superior a 3 meses)  
**Tenedor:** Copia del documento que lo acredite como tal (contrato de arrendamiento, comodato, etc.) o autorización del propietario o poseedor.  
**Poseedor:** Manifestación escrita y firmada de tal calidad
3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica, el cual debe haber sido expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando se actúe como mero tenedor o por contrato de arrendamiento.
5. Certificado de tradición expedido máximo con tres (3) meses de antelación.
6. Plano de localización de la fuente hídrica en el área de influencia.
7. Planos y memoria de cálculo.

Helen.

FECHA: Febrero 27 de 2024

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRAULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900.842.752-8</p>          |  | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                   | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

## Anexo 2. COPIA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA



Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752-8

Bogotá, D.C. 7 de marzo 2024  
MTBM - BANQ – TC - 4808 – 008 - 2024

Señores

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**

Aten: Ing. Camilo Andrés Roa Rojas  
Subdirector Marítimo, Fluvial y Férrea  
Cl. 25g #73b-90  
Ciudad

REF. CONTRATO No. 4808 DE 2023 – INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.

Asunto: **SOLICITUD No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No.4910 DE 2023 – CONSORCIO GRUPO JHL**

Respetados señores:

En atención a nuestras obligaciones contractuales y deberes legales, una vez revisadas y verificadas las causales planteadas por el contratista CONSORCIO GRUPO JHL, en su comunicación BAN-19-03-2024, esta interventoría considera viable y necesaria la suspensión No.2, del contrato por un periodo de treinta (30) días, contados desde el 7 de marzo de 2024, con el propósito de conjurar la situación que da pie a la imposibilidad transitoria de ejecución de las obligaciones propias del contrato. Y una vez superadas poder ejecutar en su totalidad el objeto contractual establecido, A continuación, se presentan las consideraciones generales que sustenta la ampliación de la suspensión descrita:

### **1. Consideraciones de la solicitud de Suspensión**

El contratista **CONSORCIO GRUPO JHL** eleva solicitud de suspensión contractual siendo relevantes las consideraciones que a continuación se enlistan:

*“Por medio de la presente solicito a la interventoría aprobar la suspensión del contrato 4910-2023 por 30 días, teniendo en cuenta que se realizó la consulta ambiental de ocupación de cauce con radicado interno de CORMACARENA No 00005032 el 27 de febrero de 2024.*

*Sustentando lo anterior de acuerdo con lo establecido en la reunión de visita técnica inicial llevada a cabo el día 5 de marzo de 2024 en el muelle de la banqueta - Meta, reunión que se realizó con el fin de determinar los requerimientos ambientales para la ejecución de las obras y socialización de las condiciones contractuales de la obra CTO No 4910-2023, que de acuerdo a lo manifestando ante funcionarios de la Corporación CORMACARENA se comprometió a la realización de una la visita técnica para emitir un concepto y determinar la necesidad o no de dar curso al trámite del permiso de ocupación de cauce para la*



*ejecución de las obras del proyecto como se consta en el acta de reunión de obra que se adjunta a la solicitud..”*

## **2. Precisiones de la Interventoría respecto de la solicitud de Suspensión**

De conformidad con la revisiones y verificaciones realizadas a las causales planteadas por el consultor en su solicitud de ampliación a la suspensión y anticipando que las afirmaciones y conceptos del interventor no tienen la virtualidad de cambiar las condiciones del contrato, ni imponerle cargas diferentes a las inicialmente previstas por los co-contratantes en tanto no es parte del negocio jurídico que se obliga a vigilar, a través de la presente sección del documento se extienden las precisiones necesarias frente a las condiciones actuales del contrato de consultoría *in vigilando*, que motivan y justifican la suspensión requerida.

Atendiendo a la premisa extendida y a la solicitud elevada por el contratista **CONSORCIO GRUPO JHL**, debe precisarse de forma primaria, que los extremos contractuales por vía de incorporación expresa regularon la figura de la suspensión contractual a través de lo dispuesto en el manual de contratación de INVIAS en el numeral 25.3 el cual establece:

### **“25.3 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

**La suspensión del contrato es una medida excepcional que se utiliza ante la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del contrato.**

**Cuando se presente una de tales circunstancias, el supervisor o el interventor, según el caso, presentará ante la unidad ejecutora la justificación de los hechos generadores de la necesidad de suspender el contrato, debidamente sustentados y documentados, para que el responsable del área elabore la correspondiente acta de suspensión.**

*Independientemente de la cuantía y de la competencia para la ordenación del gasto, Las actas de suspensión de los contratos y convenios de las Subdirecciones y Oficinas de la Entidad, serán suscritas por el respectivo Director Técnico, Operativo, de Contratación o Secretario General según el caso, así como las de los contratos pertenecientes a cada Dirección o Secretaría.*

*Las actas de suspensión de los contratos y convenios suscritos por los Directores Territoriales serán suscritas por el respectivo Director Territorial.*



---

*La suspensión del contrato siempre será por un término definido o por lo menos definible, sujeto a una condición, según quede estipulado en la respectiva acta.*

*En el acta de suspensión deberán quedar claras las consecuencias económicas de la misma, así como las obligaciones que asumen las partes respecto de la administración del contrato y sus consecuencias financieras.*

*Una vez suscrita el acta de suspensión, la unidad ejecutora entregará copia de la misma al contratista para que presente el certificado modificatorio de la garantía donde se extiende el plazo por el término de la suspensión.*

*Las actas de suspensión deberán ser publicadas en el SECOP por el funcionario designado de la unidad ejecutora dentro de los tres (03) días siguientes a su expedición". (Subrayas y negrita fuera de texto).*

Frente a la imposibilidad transitoria de ejecución de obligaciones devenidas de un contrato estatal (como el que nos ocupa), ha precisado la doctrina que(...) *para que la imposibilidad fortuita de ejecución extinga la eficacia de los actos jurídicos respectivos, dicha imposibilidad debe ser absoluta (erga omnes), no relativa del deudor que se haya comprometido más allá de sus capacidades, y permanente, **pues si dicha imposibilidad es meramente transitoria, ella no extingue la obligación del deudor ni las obligaciones correlativas del acreedor insatisfecho, sino que las suspende hasta que cese el motivo causante de la imposibilidad***" (Subrayas y negrita fuera de texto). Con base en estas directrices se evaluaron los argumentos planteados por el consultor, tal y como se describe en los párrafos siguientes:

Prevalece en la narrativa presentada por el contratista, la necesidad de contar con el concepto de la Corporación Ambiental CORMACARENA, con relación a la pertinencia del permiso de ocupación de cauce para la ejecución de las actividades de obra del contrato del asunto, situación que de acuerdo a lo manifestado por la Corporación tienen unos términos y procedimientos legales, así mismo es clara la entidad, conforme a lo descrito por ellos, en la reunión llevada a cabo en las instalaciones de la corporación, sede Puerto López, el 5 de marzo de 2024, La necesidad de que dicha entidad programe una visita técnica al sitio y posterior a eso y con base en la revisión documental emitir la certificación ambiental requerida esto, sumado a lo establecido en el anexo técnico y apéndice ambiental del contrato, sustenta la necesidad de suspensión del contrato, hasta tanto se surta con el tramite respectivo ante la corporación ambiental, y se obtenga la certificación ambiental y/o permiso de ocupación de cauce, de llegar a determinarse por parte de la Corporación la necesidad de obtenerlo.



Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752-8

Es por lo anteriormente descrito que esta interventoría recomienda a la entidad contratante la suspensión del contrato del asunto, conforme a las condiciones establecidas en el acta de suspensión, anexa a la presente.

Finalmente y al respecto de la suspensión como institución jurídica, recuerda esta interventoría que las partes en consonancia con el principio de autonomía de la voluntad y a sabiendas de la inexistencia de norma prohibitiva o imperativa en materia comercial o civil que impida el pacto de suspensión de la ejecución del negocio jurídico, pueden de consuno proceder a la suscripción del documento contractual con el propósito de conjurar la situación que da pie a la imposibilidad transitoria de ejecución de las obligaciones propias del contrato de consultoría, para lo cual adjunta la siguiente documentación:

1. Acta de suspensión del contrato No.4910 de 2023. - MEPI-MN1-IN-11-FR-1
2. Copia de la comunicación BAN-19-03-2024, mediante la cual fue presentada la solicitud de suspensión del contrato del asunto.
3. Copia de la remisión de documentación y solicitud de concepto presentada a Cormacarena.
4. Acta de reunión del 5 de marzo de 2024.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

  
**MARCO TULLIO BENITEZ MATEUS**  
Representante Legal

Anexos: Lo anunciado.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                               |                | CÓDIGO                | MEPI-MN1-IN-11-FR-1 |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------|-------|-------|---|--|------------|------------|------------|-----------|--|---|------------|------------|------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |                | VERSIÓN               | 1                   |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA                                     |                | PÁGINA                |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.</b> 2 <b>AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.</b> N/A<br>(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2, 3, ..., etc.) (Indicar el número de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3, ..., etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <p>1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.</li><li>- Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.</li></ul> <p>2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.</p> <p>3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y será solidariamente responsable con el Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.</p> <p>4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.</p> <p>5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>CONTRATO DE OBRA No.</b> 4910 DE 2023<br>(Indicar número de contrato y año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO GRUPO JHL (NIT 901.777.598-5)<br>(Nombre o razón social del Contratista)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:</b><br>"MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.</b> 4808 DE 2023<br>(Indicar número de contrato y año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>INTERVENTOR:</b> MARCO TULIO BENÍTEZ MATEUS S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:</b> 28/12/2023<br>(Indicar (Día/Mes/Año))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <table><tr><th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th><th rowspan="2">ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.</th><th rowspan="2">FECHA DEL ACTA</th><th colspan="2">PERIODO DE SUSPENSIÓN</th><th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th></tr><tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>29/12/2023</td><td>29/12/2023</td><td>28/01/2024</td><td>29-ene-24</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>29/01/2024</td><td>29/01/2024</td><td>28/02/2024</td><td>29-feb-24</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                |                       |                     | ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN |  | FECHA REANUDACIÓN | DESDE | HASTA | 1 |  | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 28/01/2024 | 29-ene-24 |  | 1 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 28/02/2024 | 29-feb-24 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.                                        | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN |                     |                        |                                   |                | FECHA REANUDACIÓN     |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                | DESDE                 | HASTA               |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | 29/12/2023     | 29/12/2023            | 28/01/2024          | 29-ene-24              |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                        | 29/01/2024     | 29/01/2024            | 28/02/2024          | 29-feb-24              |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:</b> \$ 358.908.193.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:</b> 3/05/2024<br>(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:</b><br>(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean mismas no sean imputables a las partes contratantes.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <p>Mediante oficio BAN-19-03-2024, de fecha 7 de marzo de 2024, Por medio de la presente solicito a la interventoría aprobar la suspensión del contrato 4910-2023 por 30 días, teniendo en cuenta que se realizó la consulta ambiental de ocupación de cauce con radicado interno de CORMACARENA No 00005032 el 27 de febrero de 2024.</p> <p>Sustentando lo anterior de acuerdo con lo establecido en la reunión de visita técnica inicial llevada a cabo el día 5 de marzo de 2024 en el muelle de la banqueta - Meta, reunión que se realizó con el fin de determinar los requerimientos ambientales para la ejecución de las obras y socialización de las condiciones contractuales de la obra CTO No 4910-2023, que de acuerdo a lo manifestando ante funcionarios de la Corporación CORMACARENA se comprometió a la realización de una la visita técnica para emitir un concepto y determinar la necesidad o no de dar curso al trámite del permiso de ocupación de cauce para la ejecución de las obras del proyecto como se consta en el acta de reunión de obra que se adjunta a la solicitud.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos la suspensión del contrato por un mes a partir de 07 de marzo del 2024 hasta 06 de abril del 2024, con reanudación 7 de abril de 2024. Prevalece en la narrativa presentada por el contratista, la necesidad de contar con el concepto de la Corporación Ambiental CORMACARENA, con relación a la pertinencia del permiso de ocupación de cauce para la ejecución de las actividades de obra del contrato del asunto, situación que de acuerdo a lo manifestado por la Corporación tienen unos términos y procedimientos legales, así mismo es clara la entidad, conforme a lo descrito por ellos, en la reunión llevada a cabo en las instalaciones de la corporación, sede Puerto López, el 5 de marzo de 2024, La necesidad de que dicha entidad programe una visita técnica al sitio y posterior a eso y con base en la revisión documental emitir la certificación ambiental requerida esto, sumado a lo establecido en el anexo técnico y apéndice ambiental del contrato, sustenta la necesidad de suspensión del contrato, hasta tanto se surta con el tramite respectivo ante la corporación ambiental, y se obtenga la certificación ambiental y/o permiso de ocupación de cauce, de llegar a determinarse por parte de la Corporación la necesidad de obtenerlo.</p> |                                                                          |                |                       |                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |

|                                                                   |                                                                          |         |                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|                                                                   | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                               | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-11-FR-1 |
|                                                                   | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                   | MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA                                     | PÁGINA  |                     |
| ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA |                                                                          |         |                     |

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

Revisada la solicitud de suspensión N°2 remitida por el contratista Consorcio Grupo GHL por el término de tiempo del 07 de marzo al 6 de abril de 2024, esta interventoría da aval a dicha solicitud, teniendo en cuenta que, los motivos que dieron origen a esta son externos a las acciones del contratista, toda vez que depende de la visita técnica por parte de CORPOMACARENA para determinar la necesidad de realizar el trámite de ocupación de cauce; situación que también afecta a esta interventoría.

Por lo anterior, la suspensión del contrato de obra mencionado en el asunto se aprueba a partir del 07 de marzo hasta el 06 de abril de 2024 con reanudación el día 7 de abril de 2024, fecha en la cual estimamos se haya surtido el trámite en cuestión.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-3 Acta de Reanudación del Contrato de Obra.

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:

7

(Día)

de

marzo

(Mes)

de

2024

(Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN:

7

(Día)

de

abril

(Mes)

de

2024

(Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:

3

(Día)

de

junio

(Mes)

de

2024

(Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre: Ing. JULIANA HORRILLO AMADO

Representante legal o su Apoderado

Contratista

Matrícula Profesional No.: 25202-317281 CND

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre: Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.

Firma

Nombre: Ing. MARCO TULIO BENÍTEZ MATEUS

Representante legal o su Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No.: 14658 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



Bogotá, 7 de marzo de 2024

BAN-19-03-2024

**SEÑORES:**

MARCO TULIO BENITEZ MATEUS SAS  
Atn.: Ing. Marco Tulio Benítez Mateus  
Representante Legal  
AK 45 (autopista norte) No. 118-86  
mtbingenieriasas@gmail.com  
Ciudad

**Ref.:** Contrato No. 4910-2023, "MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META."

**ASUNTO:** Solicitud de Suspensión #2

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente solicito a la interventoría aprobar la suspensión del contrato 4910-2023 por 30 días, teniendo en cuenta que se realizó la consulta ambiental de ocupación de cauce con radicado interno de CORMACARENA No 00005032 el 27 de febrero de 2024.

Sustentando lo anterior de acuerdo con lo establecido en la reunión de visita técnica inicial llevada a cabo el día 5 de marzo de 2024 en el muelle de la banqueta - Meta, reunión que se realizó con el fin de determinar los requerimientos ambientales para la ejecución de las obras y socialización de las condiciones contractuales de la obra CTO No 4910-2023, que de acuerdo a lo manifestando ante funcionarios de la Corporación CORMACARENA se comprometió a la realización de una la visita técnica para emitir un concepto y determinar la necesidad o no de dar curso al trámite del permiso de ocupación de cauce para la ejecución de las obras del proyecto como se consta en el acta de reunión de obra que se adjunta a la solicitud.

Atentamente,

**Página 1 de 2**  
**Carrera 18ª # 182-59 T7 of. 303, Bogotá DC**

[grupojhl2024@gmail.com](mailto:grupojhl2024@gmail.com)

**3105877275**





**JULIANA HORRILLO AMADO**

**Consortio Grupo JHL**

*Anexo: Dos (2) archivos magnéticos*

6/3/24, 15:04

Gmail - Consulta Ambiental Muelle la Banqueta



Luis Gilberto Delgado Ortega <grujhl2024@gmail.com>

Consulta Ambiental Muelle la Banqueta

**Maria Alejandra Díaz Cubides** <info@cormacarena.gov.co>  
Para: Luis Gilberto Delgado Ortega <grujhl2024@gmail.com>

27 de febrero de 2024, 3:13 p.m.

Me permito informar que se genera radicado interno de Cormacarena  
00005032 del 27 de Febrero de 2024

Maria Alejandra Díaz Cubides  
Recepción PQRD  
TICS y Servicio al Ciudadano  
[info@cormacarena.gov.co](mailto:info@cormacarena.gov.co)  
Tel.: (+57) 6730420  
Carrera 44 C N° 33B -24 Barrio Barzal  
Villavicencio (Meta) - Colombia  
<http://www.c>

El mar, 27 feb 2024 a las 13:56, Luis Gilberto Delgado Ortega  
[Texto citado oculto]

—  
Piensa en verde, no imprimas este correo si no es estrictamente necesario.

\*Declinación de responsabilidad\*\*Para más información haga clic aquí  
<[http://www.cormacarena.gov.co/info/declinacion\\_responsabilidad.htm](http://www.cormacarena.gov.co/info/declinacion_responsabilidad.htm)>\*





Luis Gilberto Delgado Ortega &lt;gruposjhl2024@gmail.com&gt;

---

## Consulta Ambiental Muelle la Banqueta

---

**Maria Alejandra Diaz Cubides** <info@cormacarena.gov.co>  
Para: Luis Gilberto Delgado Ortega <gruposjhl2024@gmail.com>

27 de febrero de 2024, 3:13 p.m.

Me permito informar que se genera radicado interno de Cormacarena  
00005032 del 27 de Febrero de 2024

Maria Alejandra Diaz Cubides  
Recepción PQRD  
TICS y Servicio al Ciudadano  
[info@cormacarena.gov.co](mailto:info@cormacarena.gov.co)  
Tel.: (+57) 6730420  
Carrera 44 C N° 33B -24 Barrio Barzal  
Villavicencio (Meta) - Colombia  
<http://www.c>

El mar, 27 feb 2024 a las 13:56, Luis Gilberto Delgado Ortega

[Texto citado oculto]

--

Piensa en verde, no imprimas este correo si no es estrictamente necesario.

\*Declinación de responsabilidad\*\*Para más información haga clic aquí  
<[http://www.cormacarena.gov.co/info/declinacion\\_responsabilidad.htm](http://www.cormacarena.gov.co/info/declinacion_responsabilidad.htm)>\*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                   |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                   | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                   | PÁGINA  | 1 DE 3              |

FECHA

5/03/2024  
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1  
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 4910 DE 2023  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO JHL

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4808 DE 2023  
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS SAS

**OBJETIVOS DE LA REUNION**

Realiza la visita tecnica inicial al contrato de obra  
Determinar requerimientos ambientales para la ejecución del contrato  
Socializar objetó, alcances y condiciones contractuales del contrato de obra ante la Corporación ambiental

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Presentación de contratista e interventoría  
2. Realización de visita tecnica inicial al sitio de obra  
2. Socialización del objeto, alcances y condiciones contractuales del contrato No.4910 de 2023 ante la Corporación Ambiental

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-2                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | VERSIÓN | 1                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | PÁGINA  | 2 DE 3                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | FECHA   | 5/03/2024<br><small>(Día / Mes / Año)</small> |
| <b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b> <p>Se realiza presentación de los asistentes, contando con representantes de Invias Territorial Meta, Contratista de obra, Consorcio JHL y de la interventoría, MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S.</p> <p>Por parte de interventoría se hace presentación del contrato de obra y de las actividades de obra a realizar, indicando el número del contrato, plazo y las actividades a ejecutar, haciendo énfasis en que corresponde a actividades de mejoramiento del muelle existente, se realiza recorrido por el área del muelle, en donde se evidencia el material sedimentado sobre las escalinatas y que deben ser retirado, así mismo se evidencia en la rampa del área del desembarco de ganado, la necesidad de colocación de diferenciales, lo cuales no están incluidos en el presupuesto actual, sin embargo se debe evaluar la presentación de un ítem no previsto para atender dicha necesidad, la cual es necesaria para la correcta operación del muelle.</p> <p>Se revisan las áreas que requieren de rocería y limpieza, en la zona del muelle, así mismo se evidencia la zona de embarque y desembarque del muelle, en donde las defensas en madera se encuentran en regular estado, sin embargo, se considera que las defensas en goma planteadas contractualmente no serían las adecuadas, y de cambiar a gomas más adecuadas pues el costo sería más elevado, esto debe ser revisado por el contratista, presentando el respectivo concepto a la interventoría para su revisión.</p> <p>En el área de Bodega se evidencia, que las afectaciones en la estructura metálica, son mayores a las que existían al momento de realización del diagnóstico elaborado en agosto de 2023, por el INVIAS en desarrollo del programa de conectividad fluvial, evidenciando pérdida total de tramos de muro metálico de uno de los costados de la bodega, en donde también se evidencia la necesidad de reemplazo de vigas y riostras metálicas por su deterioro avanzado con presencia de óxido generalizado, así mismo las columnas deben ser reforzadas limpiando en óxido y reemplazando aquellos tramos metálicos en donde evidencia pérdida del espesor y fisuras o huecos en los elementos metálicos.</p> <p>Adicionalmente es necesario la reparación de la puerta principal de la bodega la cual no está funcional, también se deben realizar reparaciones en la cubierta de la bodega, por la presencia de goteras y fallas en el sistema de bajantes, que hacen que se filtre el agua hacia la estructura metálica, generando los problemas de oxidación, se resalta por parte del contratista que dichos trabajos en altura no están contemplados en el presupuesto, toda vez que para su ejecución se requieren andamios y los rendimientos y condiciones de trabajo, así como rendimientos menores a los de trabajo a nivel.</p> <p>Se realiza una revisión de las instalaciones administrativas, en donde se evidencia la necesidad de labores de aseo y pintura de las mismas e igualmente poner en funcionamiento la Unidad Sanitaria, para lo cual se requiere la instalación de pozo séptico, si bien dentro del contrato se incluye la instalación de dos (2) pozos sépticos, es claro que no solo la instalación de los pozos sería suficiente para poner en funcionamiento las unidades sanitarias, toda vez que las instalaciones no cuenta con servicio de agua, por lo cual se debería evaluar la posibilidad de instalación de tanques de almacenamiento, con el fin de priorizar recursos se podría verificar si con un solo pozo séptico se podría manejar los residuos. Es necesario igualmente que el baño de la caseta de vigilancia se ponga en funcionamiento, y se realice adecuaciones instalaciones.</p> <p>Se adjunta a la presente acta, registro fotografico del recorrido realizado.</p> <p>Dada esta situación se solicita al contratista la necesidad de realizar una revisión detallada con la presentación del balance de menores y mayores cantidades y todos los soportes respectivos, para la revisión de interventoría y concepto respectivo. Dicho balance debe incluir todas las actividades priorizando con los recursos disponibles en el contrato, aquellas zonas prioritarias de intervención, y definir qué actividades adicionales sería necesarias.</p> <p>Se lleva a cabo visita a las instalaciones de la corporación ambiental – Cormacarena, con el fin de consultar el avance en el trámite de respuesta a la solicitud presentada por el contratista el pasado 27 de febrero de 2024, con relación a la emisión por parte de la entidad de certificado acerca de la necesidad o no de dar trámite al permiso de ocupación de cauce y se emitan las pautas ambientales a seguir para el proyecto. Concepto necesario para poder iniciar con la ejecución de las obras.</p> <p>Alexander Neira, funcionario de Cormacarena, resalta que para el concepto es necesario que por parte de la corporación se programe y realice la visita al sitio, y se revise la documentación del contrato para poder emitir la certificación ambiental requerida para el inicio de las actividades de obra, resalta que enviara comunicación formal relacionada con la necesidad de programación de la visita.</p> <p>El contratista resalta que, dado el plazo del contrato, y los tiempos que probablemente tome la expedición de la certificación ambiental, evaluara la necesidad de solicitar la suspensión del contrato, hasta que se cuente con la certificación mencionada, para poder iniciar con la ejecución de actividades de obra.</p> |                                                                                                                                                                   |         |                                               |

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| FECHA | 5/03/2024<br>(Día / Mes / Año) |
|-------|--------------------------------|

[illegible]

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A  
(Día / Mes / Año)


**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE    | CARGO                                   | EMPRESA / ENTIDAD                 | FIRMA                             |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| MARCO TULIO BENITEZ MATEUS | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA               | MARCO TULIO BENITEZ<br>MATEUS SAS | SE ADJUNTA LISTA DE<br>ASISTENCIA |
| ERVIN ALEXIS MORENO        | RESIDENTE DE<br>INTERVENTORÍA           | MARCO TULIO BENITEZ<br>MATEUS SAS |                                   |
| ALEXANDER BARÓN AVILA      | ESPECIALISTA AMBIENTAL<br>INTERVENTORÍA | MARCO TULIO BENITEZ<br>MATEUS SAS |                                   |
| JULIANA HORRILLO AMADO     | REPRESENTANTE LEGAL                     | CONSORCIO GRUPO<br>JHL            |                                   |
| LUIS DELGADO               | PROFESIONAL                             | CONSORCIO GRUPO<br>JHL            |                                   |
| ALEXANDER NEIRA A.         | FUNCIONARIO                             | CORMACARENA                       |                                   |
| CARLOS CORZO UPEGUI        | SUPERVISOR                              | INVIAS - META                     |                                   |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial





**Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.**  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752 - 8

## **REGISTRO FOTOGRAFICO VISITA TECNICA INICIAL**

**CONTRATO DE OBRA No.4910 DE 2023**

**MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,  
DEPARTAMENTO DEL META.**

**5 DE MARZO DE 2024**



*Fotografía No. 1. Sector del muelle en concreto y sedimentos sobre escalinatas*



Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752 - 8



*Fotografía No. 2. Pasarela del muelle para descarga de animales, y detalle de diferencial en mal estado.*



*Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.*  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752 - 8



*Fotografía No. 3. Inspección manga y corral para embarque y desembarque de animales*



*Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.*  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752 - 8



*Fotografía No. 4. Exteriores del área de bodega del muelle*



*Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.*  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752 - 8



*Fotografía No. 5. Interior del área de Bodega del muelle*



*Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.*  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752 - 8



*Fotografía No. 6. Caseta de vigilancia del muelle*

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRAULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900.842.752-8</p>          |  | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                   | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

**Anexo 3. COPIA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES (POLIZAS, PRORROGA No.1 y SUSPENSIÓN No.2)**



**CONTRATO NÚMERO 4808 DE 2023  
PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2024.**

**OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META

**PLAZO SOLICITADO:** HASTA EL 03 DE MAYO DE 2024.

**PARTES:** INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT: 800.215.807-2  
MARCO TULIO BENÍTEZ MATEUS S.A.S con NIT. 900.842.752-8.

Entre los suscritos, **ADRIANA DIAZ IZQUIERDO**, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063 expedida en Envigado, en calidad de **SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS**, nombrada mediante Resolución No. 836 del 07 de marzo de 2023 y posesionado mediante Acta de Posesión No. 0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedida por el **INVIAS**, quien para los efectos este documento se denominará, **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra **MARCO TULIO BENÍTEZ MATEUS**, identificado con cédula de ciudadanía número 7.210.392 expedida en Duitama., obrando en nombre y representación de **MARCO TULIO BENÍTEZ MATEUS S.A.S**, en su calidad de Representante legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento se llamará **EL INTERVENTOR**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal No. 4808 del 05 de diciembre de 2023, Suspensión No. 01 del 29 de diciembre de 2023, ampliación a la suspensión No. 01 del 29 de enero de 2024, hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes,

**CONSIDERACIONES**

**1).** Que mediante oficio **MTBM - BANQ – TC - 4808 – 004 - 2024** del 01 de febrero de 2024, **EL INTERVENTOR** solicita la prórroga del contrato.

**2)** Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 01 de febrero de 2024, suscrito por el Interventor, el Supervisor del contrato de interventoría, el Abogado de la Unidad Ejecutora, y el Jefe de la Unidad Ejecutora.

3) Que la solicitud de prórroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 04 del 12 de febrero de 2024.

4) Que con Memorando **2024I-VBOG-009288** del 26 de febrero de 2024, la Subdirección Marítima Fluvial y Férrea, solicitó a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga del contrato.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se registrará por las disposiciones del Contrato Número **4808 de 2023** y las siguientes

## **CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo del contrato Número **4808 de 2023**, desde el 03 de marzo de 2024 y hasta el 03 de mayo de 2024.

**PARAGRAFO PRIMERO:** La presente prórroga se concede por solicitud del **INTERVENTOR** y no implica adición en valor ni sobre costos para el **INSTITUTO**, por lo que el **INTERVENTOR** efectuará la reprogramación con los recursos existentes en el contrato, y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de actividades.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del **INVIAS** al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** **ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS.** – Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL INTERVENTOR** se obliga a presentar para aprobación del **INSTITUTO**, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes.

**CLÁUSULA TERCERA:** **GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO.** -**EL INTERVENTOR** se obliga a modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento.

**CLÁUSULA CUARTA:** **VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA QUINTA:** **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** - El presente documento se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: SmG2TLi+ECPM10YKddID0A==

|                   |                                     |                     |                            |                 |           |                                |     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA        | CG-1050452                          | No. ANEXO           | 3                          | No. CERTIFICADO | 40197979  | No. RIESGO                     |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |                                     | FECHA DE EXPEDICIÓN | 07/03/2024                 | SUC. EXPEDIDORA | CARTAGENA |                                |     |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del 05/12/2023          | VIGENCIA HASTA      | 24:00 Horas Del 02/03/2029 | DÍAS            |           | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A |
|                   |                                     |                     |                            |                 |           | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A |
| TOMADOR           | MARCO TULIO BENITEZ MATEUS SAS      | No. DOC. IDENTIDAD  | 900.842.752-8              |                 |           |                                |     |
| DIRECCIÓN         | AUTOPISTA NORTE N 118 86 OF 607     | TELÉFONO            | 3102220045                 |                 |           |                                |     |
| ASEGURADO         | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | No. DOC. IDENTIDAD  | 800.215.807-2              |                 |           |                                |     |
| DIRECCIÓN         | CALLE 25G #73B-90                   | TELÉFONO            | 3770600                    |                 |           |                                |     |
| BENEFICIARIO      | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | No. DOC. IDENTIDAD  | 800.215.807-2              |                 |           |                                |     |
| DIRECCIÓN         | CALLE 25G #73B-90                   | TELÉFONO            | 3770600                    |                 |           |                                |     |

#### OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE SE CONOCE ORDEN DE INICIO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, ACTA DE SUSPENSIÓN NO.1 Y ACTA DE AMPLIACIÓN NO.1 A LA SUSPENSIÓN NO.1, Y LAS VIGENCIAS SE AJUSTARON DE ACUERDO A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4808-2023 , CUYO OBJETO ES

EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON EL INSTITUTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META., DE CONFORMIDAD CON EL RESPECTIVO PLIEGO DE CONDICIONES, EL MANUAL DE INTERVENTORIA Y LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PRESENTADA POR EL INTERVENTOR REVISADA Y APROBADA POR EL

| NOMBRE DEL AMPARO        | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADAS   | VALOR PRIMAS |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO             | 00:00 Horas Del 05/12/2023 | 24:00 Horas Del 02/09/2024 | 13.397.496,00     | 0,00         |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 05/12/2023 | 24:00 Horas Del 02/09/2024 | 66.987.480,00     | 0,00         |
| PRESTACIONES SOCIALES    | 00:00 Horas Del 05/12/2023 | 24:00 Horas Del 02/03/2027 | 26.794.992,00     | 0,00         |
| CALIDAD DEL SERVICIO     | 00:00 Horas Del 05/12/2023 | 24:00 Horas Del 02/03/2029 | 40.192.488,00     | 0,00         |
|                          |                            |                            |                   |              |
|                          |                            |                            |                   |              |
| TOTAL ASEGURADO          |                            |                            | \$ 147.372.456,00 |              |

| INTERMEDIARIOS   | TIPO     | % PARTICIPACIÓN | PRIMA BRUTA   | \$ | 0,00 |
|------------------|----------|-----------------|---------------|----|------|
| HLB SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00          | DESCUENTOS    | \$ |      |
|                  |          |                 | EXTRA PRIMA   |    |      |
|                  |          |                 | PRIMA NETA    | \$ | 0,00 |
|                  |          |                 | GASTOS EXP.   | \$ | 0,00 |
|                  |          |                 | IVA           | \$ | 0,00 |
|                  |          |                 | TOTAL A PAGAR | \$ | 0,00 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                |              |               |                 |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑÍA               | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|                        |                |              |               |                 |
|                        |                |              |               |                 |

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/03/2024

#### CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C. 52.646.070

Marco Tulio Benitez Mateus  
TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

|                            |                            |                     |                                |                                |           |            |  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|--|
| No. PÓLIZA                 | CG-1050452                 | No. ANEXO           | 3                              | No. CERTIFICADO                | 40197979  | No. RIESGO |  |
| TIPO DE DOCUMENTO          |                            | FECHA DE EXPEDICIÓN | 07/03/2024                     | SUC. EXPEDIDORA                | CARTAGENA |            |  |
| VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | DÍAS                | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |           |            |  |
| 00:00 Horas Del 05/12/2023 | 24:00 Horas Del 02/03/2029 |                     | N/A                            | N/A                            | N/A       | N/A        |  |

**CONDICIONES PARTICULARES**

INSTITUTO Y BAJO LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

**NOTA ANEXO 1**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS COBERTURAS

AMPARO DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, POR UNA CUANTÍA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONTRATISTA, POR EL EQUIVALENTE AL CIENTO POR CIENTO (100%) DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA RECIBA EN DINERO O EN ESPECIE, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.

CALIDAD DE LAS INTERVENTORIA, POR EL EQUIVALENTE AL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR FINAL DE LAS OBRAS, CON VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA.

-----  
"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co)

Correo electrónico: [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co)

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CG-1050452** y endoso, 3 cuyo afianzado es: **MARCO TULIO BENITEZ MATEUS SAS** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, expedida por la Compañía en **07/03/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CARTAGENA a los **07** días del mes **MARZO** del año **2024**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

|  |                                                                                                                                                                                                                              |         |                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-11-FR-2 |
|  |                                                                                                                                                                                                                              | VERSIÓN | 1                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                              | PÁGINA  |                     |

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2  
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2, 3,..., etc.)

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. N/A  
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,..., etc.)

SUBDIRECCIÓN MARITIMA,  
FLUVIAL Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4808 DE 2023  
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S  
(Nombre o razón social del Interventor )

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:  
INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATO DE OBRA No. 4910 DE 2023  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GRUPO JHL

CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 28/12/2023  
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN |            | FECHA REANUDACIÓN |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|------------|-------------------|
|                        |                                   |                | DESDE                 | HASTA      |                   |
| 1                      |                                   | 29/12/2023     | 29/12/2023            | 28/01/2024 | 29/01/2024        |
|                        | 1                                 | 29/01/2024     | 29/01/2024            | 28/02/2024 | 29-feb-24         |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 133.974.960,00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 3/05/2024  
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)

Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:

(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

Dada la suspensión No.2 del contrato de obra No. 4910 de 2023, objeto del contrato de interventoría, por un periodo de un mes, se hace necesario suspender el contrato de interventoría 4808 de 2023, por el mismo término. Se resaltan a continuación las causales que motivaron la suspensión del contrato de obra coligado al de interventoría: "Por medio de la presente solicito a la interventoría aprobar la suspensión del contrato 4910-2023 por 30 días, teniendo en cuenta que se realizó la consulta ambiental de ocupación de cauce con radicado interno de CORMACARENA No 00005032 el 27 de febrero de 2024.

Sustentando lo anterior de acuerdo con lo establecido en la reunión de visita técnica inicial llevada a cabo el día 5 de marzo de 2024 en el muelle de la banqueta - Meta, reunión que se realizó con el fin de determinar los requerimientos ambientales para la ejecución de las obras y socialización de las condiciones contractuales de la obra CTO No 4910-2023, que de acuerdo a lo manifestando ante funcionarios de la Corporación CORMACARENA se comprometió a la realización de una la visita técnica para emitir un concepto y determinar la necesidad o no de dar curso al trámite del permiso de ocupación de cauce para la ejecución de las obras del proyecto como se consta en el acta de reunión de obra que se adjunta a la solicitud..."

Consideramos que estamos ante un escenario de fuerza mayor, ajena a la voluntad de las partes, que sustenta la solicitud de suspensión.

|  |                                                                                                                                                                                                                              |         |                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-11-FR-2 |
|  |                                                                                                                                                                                                                              | VERSIÓN | 1                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                              | PÁGINA  |                     |

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Dadas las razones expuestas en la solicitud presentada por el interventor, y en especial teniendo en cuenta la suspensión del contrato de obra, la supervisión considera viable y necesaria la suspensión del contrato de Interventoría en los terminos consignados en la presente acta.  
Por lo anterior, la suspensión del contrato de interventoría No. 4808 de 2023 se aprueba a partir del 11 de marzo hasta el 10 de abril de 2024 con reanudación el día 11 de abril de 2024, fecha en la cual estimamos se haya surtido el trámite en cuestión.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituida, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:

11

(Día)

de

MARZO

(Mes)

de

2024

(Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN

11

(Día)

de

ABRIL

(Mes)

de

2024

(Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:

3

(Día)

de

JUNIO

(Mes)

de

2024

(Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS

Representante legal o su Apoderado

Interventor

Matrícula Profesional No.: 14658 CND

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre: Camilo Andrés Roa Rojas

Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones

Firmado digitalmente por CAMILO ANDRES ROA ROJAS

Firma

Nombre: Camilo Andrés Roa Rojas

Supervisor del contrato de interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202238071 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.



---

**Remite:** MTBM INGENIERÍA SAS INGENIERÍA <mtbingenieriasas@gmail.com>

**Fecha:** 2024-03-07 10:36:43

**Para:** atencionciudadano@invias.gov.co


**Asunto:** Adjuntamos para su radicacion CONTRATO No. 4808 DE 2023  
Comunicacion MTBM BANQ TC 4808 009

**Adjuntos:** 01

**Radicado:** 2024E-VUVRAZ-021183

**Fecha Radicación:** 2024-03-07 11:01:54

**Cc:** jroa@invias.gov.co, Marco Tulio Benitez  
<marcotuliobenitez@gmail.com>, Ivan Mauricio Chaparro Vanegas  
<imchaparro@invias.gov.co>



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                               | CÓDIGO         | MEPI-MN1-IN-11-FR-1   |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------|-------|-------|---|--|------------|------------|------------|-----------|--|---|------------|------------|------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | VERSIÓN        | 1                     |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA                                     | PÁGINA         |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.</b> 2 <b>AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.</b> N/A<br>(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,..., etc.) (Indicar el número de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,..., etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <p>1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.</li><li>- Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.</li></ul> <p>2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.</p> <p>3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y será solidariamente responsable con el Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.</p> <p>4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.</p> <p>5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>CONTRATO DE OBRA No.</b> 4910 DE 2023<br>(Indicar número de contrato y año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO GRUPO JHL (NIT 901.777.598-5)<br>(Nombre o razón social del Contratista)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:</b><br>"MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.</b> 4808 DE 2023<br>(Indicar número de contrato y año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>INTERVENTOR:</b> MARCO TULIO BENÍTEZ MATEUS S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:</b> 28/12/2023<br>Indicar (Día/Mes/Año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>RELACIÓN SUSPENSIÓNES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <table><tr><th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th><th rowspan="2">ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.</th><th rowspan="2">FECHA DEL ACTA</th><th colspan="2">PERIODO DE SUSPENSIÓN</th><th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th></tr><tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>29/12/2023</td><td>29/12/2023</td><td>28/01/2024</td><td>29-ene-24</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>29/01/2024</td><td>29/01/2024</td><td>28/02/2024</td><td>29-feb-24</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                |                       | ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN |  | FECHA REANUDACIÓN | DESDE | HASTA | 1 |  | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 28/01/2024 | 29-ene-24 |  | 1 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 28/02/2024 | 29-feb-24 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.                                        | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN |                        |                                   |                | FECHA REANUDACIÓN     |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                | DESDE                 | HASTA                  |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | 29/12/2023     | 29/12/2023            | 28/01/2024             | 29-ene-24                         |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                        | 29/01/2024     | 29/01/2024            | 28/02/2024             | 29-feb-24                         |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:</b> \$ 358.908.193,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:</b> 3/05/2024<br>(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <b>CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:</b><br>(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean mismas no sean imputables a las partes contratantes.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |
| <p>Mediante oficio BAN-19-03-2024, de fecha 7 de marzo de 2024, el contratista solicitó a la interventoría aprobar la suspensión del contrato 4910-2023 por 30 días, teniendo en cuenta que se realizó la consulta ambiental de ocupación de cauce con radicado interno de CORMACARENA No 00005032 el 27 de febrero de 2024.</p> <p>Sustentando lo anterior de acuerdo con lo establecido en la reunión de visita técnica inicial llevada a cabo el día 5 de marzo de 2024 en el muelle de la banqueta - Meta, reunión que se realizó con el fin de determinar los requerimientos ambientales para la ejecución de las obras y socialización de las condiciones contractuales de la obra Cto. No. 4910-2023, que de acuerdo a lo manifestando ante funcionarios de la Corporación CORMACARENA se comprometió a la realización de una la visita técnica para emitir un concepto y determinar la necesidad o no de dar curso al trámite del permiso de ocupación de cauce para la ejecución de las obras del proyecto como se consta en el acta de reunión de obra que se adjunta a la solicitud.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos la suspensión del contrato por un mes. Prevalece en la narrativa presentada por el contratista, la necesidad de contar con el concepto de la Corporación Ambiental CORMACARENA, con relación a la pertinencia del permiso de ocupación de cauce para la ejecución de las actividades de obra del contrato del asunto, situación que de acuerdo a lo manifestado por la Corporación tienen unos términos y procedimientos legales, así mismo es clara la entidad, conforme a lo descrito por ellos, en la reunión llevada a cabo en las instalaciones de la corporación, sede Puerto López, el 5 de marzo de 2024, la necesidad de que dicha entidad programe una visita técnica al sitio y posterior a eso y con base en la revisión documental emitir la certificación ambiental requerida esto, sumado a lo establecido en el anexo técnico y apéndice ambiental del contrato, sustenta la necesidad de suspensión del contrato, hasta tanto se surta con el tramite respectivo ante la corporación ambiental, y se obtenga la certificación ambiental y/o permiso de ocupación de cauce, de llegar a determinarse por parte de la Corporación la necesidad de obtenerlo.</p> |                                                                          |                |                       |                        |                                   |                |                       |  |                   |       |       |   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |           |

|                                                                                  |                                                                                                                  |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                                                       | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-11-FR-1 |
|                                                                                  | PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                  | ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA                                                | PÁGINA  |                     |

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA:

Revisada la solicitud de suspensión N°2 remitida por el contratista Consorcio Grupo GHL por el término de tiempo de un mes, esta interventoría da aval a dicha solicitud, teniendo en cuenta que, los motivos que dieron origen a esta son externos a las acciones del contratista, toda vez que depende de la visita técnica por parte de CORPOMACARENA para determinar la necesidad de realizar el trámite de ocupación de cauce; situación que también afecta a esta interventoría.  
Por lo anterior, la suspensión del contrato de obra mencionado en el asunto se aprueba a partir del 11 de marzo hasta el 10 de abril de 2024 con reanudación el día 11 de abril de 2024, fecha en la cual estimamos se haya surtido el trámite en cuestión.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las partes contratantes.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-3 Acta de Reanudación del Contrato de Obra.

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:

11

de

marzo

de

2024

(Día)

(Mes)

(Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN:

11

de

abril

de

2024

(Día)

(Mes)

(Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:

3

de

junio

de

2024

(Día)

(Mes)

(Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:



FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre: Ing. JULIANA HORRILLO AMADO

Representante legal o su Apoderado

Contratista

Matrícula Profesional No.: 25202-317281 CND

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre: Camilo Andrés Roa Rojas

Firmado digitalmente por CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS

Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.



Firma

Nombre: Ing. MARCO TULIO BENÍTEZ MATEUS

Representante legal o su Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No.: 14658 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



---

**Remite:** MTBM INGENIERÍA SAS INGENIERÍA <mtbingenieriasas@gmail.com>

**Fecha:** 2024-03-07 10:19:32

**Para:** atencionciudadano@invias.gov.co


**Asunto:** Adjuntamos para su radicacion CONTRATO No. 4808 DE 2023  
Comunicacion MTBM BANQ TC 4808 008

**Adjuntos:** 01

**Radicado:** 2024E-VUVRAZ-021173

**Fecha Radicación:** 2024-03-07 10:43:27

**Cc:** jroa@invias.gov.co, Ivan Mauricio Chaparro Vanegas  
<imchaparro@invias.gov.co>, ccorzo@invias.gov.co, Marco Tulio  
Benitez <marcotuliobenitez@gmail.com>, Luis Gilberto Delgado  
Ortega <grupojhl2024@gmail.com>



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERIA CIVIL - HIDRAULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900.842.752-8</p>          |  | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                   | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

#### Anexo 4.     FORMATOS DE SEGUIMIENTO OBRA



|  |                                                                                                                                                                   |         |                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|  |                                                                                                                                                                   | VERSION | 1                   |
|  |                                                                                                                                                                   | PÁGINA  |                     |

|       |  |                                |
|-------|--|--------------------------------|
| FECHA |  | 7/03/2024<br>(Día / Mes / Año) |
|-------|--|--------------------------------|

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:  
FICHAS PREDIALES APROBADAS:  
AVALÜOS APROBADOS:  
PREDIOS ADQUIRIDOS:

0

0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se lleva a cabo visita a las instalaciones de la corporación ambiental – Cormacarena, con el fin de consultar el avance en el trámite de respuesta a la solicitud presentada por el contratista el pasado 27 de febrero de 2024, con relación a la emisión por parte de la entidad de certificado acerca de la necesidad o no de dar trámite al permiso de ocupación de cauce y se emitan las pautas ambientales a seguir para el proyecto. Concepto necesario para poder iniciar con la ejecución de las obras

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza visita técnica inicial al sitio de obra y se continúa con ejecución de las actividades de ajuste, complementación de estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de ajuste, complementación de estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Indicar localización y actividad

Indicar localización y actividad

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se realizará seguimiento al tramite de solicitud de certificación ambiental, requiendo para la ejecución de las obras, conforme a lo establecido en reunión celebrada el pasado 5 de marzo de 2024, al presente se adjunta acta de reunión.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO TULLIO BENTÉZ MATEUS

Matrícula Profesional No.: 14658 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO                                                                                                        | MEPI-MN1-IN-15-FR-3             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   | VERSION                                                                                                       | 1                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   | PÁGINA                                                                                                        |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   | FECHA                                                                                                         | 10/03/2024<br>(Día / Mes / Año) |
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....<br>FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....<br>AVALUOS APROBADOS: ..... 0<br>PREDIOS ADQUIRIDOS: ..... 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | OBSERVACIONES:<br><div></div>                                                                                 |                                 |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 |
| <p>Teniendo en cuenta que dentro de la programación se tiene planteado por el contratista iniciar con actividades de obra, que no requieren de diseños, en simultanea con las labores de ajustes a estudios y diseños, y que a la fecha de cierre del presente informe no se cuenta con la certificación ambiental requerida, se hace necesario la suspensión del contrato de obra. El contratista CONSORCIO GRUPO JHL, en su comunicación BAN-19-03-2024, manifestó lo siguiente "Por medio de la presente solicito a la interventoría aprobar la suspensión del contrato 4910-2023 por 30 días, teniendo en cuenta que se realizó la consulta ambiental de ocupación de cauce con radicado interno de CORMACARENA No 00005032 el 27 de febrero de 2024.</p> <p>Sustentando lo anterior de acuerdo con lo establecido en la reunión de visita técnica inicial llevada a cabo el día 5 de marzo de 2024 en el muelle de la banqueta - Meta, reunión que se realizó con el fin de determinar los requerimientos ambientales para la ejecución de las obras y socialización de las condiciones contractuales de la obra CTO No 4910-2023, que de acuerdo a lo manifestando ante funcionarios de la Corporación CORMACARENA se comprometió a la realización de una la visita técnica para emitir un concepto y determinar la necesidad o no de dar curso al trámite del permiso de ocupación de cauce para la ejecución de las obras del proyecto como se consta en el acta de reunión de obra que se adjunta a la solicitud." Solicitud que fue revisada y una vez verificadas las causales planteadas se dio aval a la suspensión solicitada.</p> |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 |
| Una vez se reinicie el contrato se debe continuar con las actividades de ajuste, complementación de estudios y diseños.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 |
| <p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 |
| <div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                                                                                     | <div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                                 |                                 |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                                                                     |                                 |
| Se tramita suspensión No.2 al contrato, por un periodo de 30 días contados a partir del 11 de marzo de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MARCO TULIO BENTEZ MATEUS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 14658 CND</div> |                                 |
| <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Código: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                 |



FECHA 10/03/2024  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Marítima Fluvial y Ferrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Meta

CONTRATO DE OBRA No: 4910-2023

**CONTRATISTA:** Consorcio Grupo JHL Nit # 901.777.598-5

MES INFORME MENSUAL: mar-24

**PROYECTO:** Mejoramiento Muelle la Banqueta Municipio de Puerto Lopez, Departamento del Meta.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4808-2023

**INTERVENTOR:** Ing. MARCO TULIO BENITEZ MATEUS SAS

## RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor          | Saldo del Acta Anterior |
|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 12/09/2023      | 160723       | C-2406-0600-7-0-2406002-02    | 10          | Nacion                                    | 4910-2023                          | \$ 358 908.193 | \$ 358 908.19           |
|                 |              |                               |             |                                           |                                    |                |                         |
|                 |              |                               |             |                                           |                                    |                |                         |
|                 |              |                               |             |                                           |                                    |                |                         |
|                 |              |                               |             |                                           |                                    |                |                         |
|                 |              |                               | TOTAL       |                                           |                                    |                |                         |

|                               |    |                |
|-------------------------------|----|----------------|
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: | \$ | 358.908.193,00 |
|-------------------------------|----|----------------|

## SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIF |    | Observaciones |
|----------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----|---------------|
|          |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    | SI                             | NO |               |
| 1        | Parcial      | 28/12/2023           | 0.00               | 0.00      | 0.00                                 |                          |                                         |                              | 1362623 del 2023-12-12  | \$ 358.908.193              | \$ 358.908.193     |                                                    |                                |    |               |
| 2        | Parcial      | 29/02/2024           | 0.00               | 0.00      | 0.00                                 |                          |                                         |                              |                         | \$ 358.908.193              | \$ 358.908.193     |                                                    |                                |    |               |
| 3        | Parcial      | 10/03/2024           | 0.00               | 0.00      | 0.00                                 |                          |                                         |                              |                         | \$ 358.908.193              | \$ 358.908.193     |                                                    |                                |    |               |
|          |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |                                |    |               |
|          |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |                                |    |               |
|          |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |                                |    |               |
|          |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |                                |    |               |
|          |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |                                |    |               |
|          |              |                      |                    |           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |                                |    |               |
| TOTALES  |              |                      | 0.00               | 0.00      | 0.00                                 |                          |                                         |                              |                         | \$ 358.908.193              | \$ 358.908.193     |                                                    |                                |    |               |

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

|             | VALOR BÁSICO | IVA  | TOTAL |
|-------------|--------------|------|-------|
| 1,00        | \$ -         | \$ - | \$ -  |
| 2,00        | \$ -         | \$ - | \$ -  |
| 3,00        | \$ -         | \$ - | \$ -  |
| *           |              |      |       |
| *           |              |      |       |
| *           |              |      |       |
| *           |              |      |       |
| *           |              |      |       |
| VALOR TOTAL | \$ -         | \$ - | \$ -  |

\*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**NOTA:**

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: Ing. JULIANA HORRILLO  
Director de Obra  
Matrícula Profesional No.: 25202-097938 CND

Firma:   
Nombre: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 14658 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA |                      | CÓDIGO                                               | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|----------|--|--|----|----|------|-------|---|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----------|--|--|----|----|------|-----------|--|--|----|----|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|----|----|------|----|----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                      | VERSIÓN                                              | 1                    |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                      | PÁGINA                                               |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                      | FECHA                                                | 10                   | 3                    | 2024                                         |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      | (Día)                | (Mes)                | (Año)                                        |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                      | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META                          |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| CONTRATO DE OBRA No. 4910 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                      | CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO JHL (NIT 901.777.598-5) |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| OBJETO DEL CONTRATO:<br>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| FECHA DE INICIO: 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/06/2024<br>(Incluye prórrogas y suspensiones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| VALOR INICIAL: \$ 358.908.193,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| VALOR ACUMULADO: \$ 358.908.193,00<br>(Incluye adiciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4808 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                      | INTERVENTOR: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S        |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| <table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td></td><td>\$ 35.890.819,30</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td>\$ 173.726.861,50</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td></td><td>\$ 71.781.638,60</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td>\$ 17.850.000,00</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td></td><td>\$ 107.672.457,90</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                    |                      | Amparo                                               | % Amparo             | Valor Asegurado (\$) | Cumplimiento                                 |  | \$ 35.890.819,30  | Buen manejo y correcta inversión del anticipo |  | \$ 173.726.861,50 | Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                              |  | \$ 71.781.638,60 | Calidad de Estudios y Diseños |          | \$ 17.850.000,00 | Estabilidad y/o Calidad de Obra |  | \$ 107.672.457,90 | <table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>14</td><td>12</td><td>2023</td><td colspan="3">1/07/2024</td></tr><tr><td>14</td><td>12</td><td>2023</td><td colspan="3">1/07/2024</td></tr><tr><td>14</td><td>12</td><td>2023</td><td>1</td><td>1</td><td>2027</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>2024</td><td>1</td><td>1</td><td>2029</td></tr><tr><td>14</td><td>12</td><td>2023</td><td>15</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table> |       |  |  | VIGENCIA |  |  |    |    |      | Desde |   |      | Hasta |     |     | 14  | 12  | 2023 | 1/07/2024 |  |  | 14 | 12 | 2023 | 1/07/2024 |  |  | 14 | 12 | 2023 | 1 | 1 | 2027 | 1 | 1 | 2024 | 1 | 1 | 2029 | 14 | 12 | 2023 | 15 | 12 | 2028 |
| Amparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % Amparo                                                                                                                                                                                           | Valor Asegurado (\$) |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | \$ 35.890.819,30     |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | \$ 173.726.861,50    |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | \$ 71.781.638,60     |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Calidad de Estudios y Diseños                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | \$ 17.850.000,00     |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | \$ 107.672.457,90    |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Desde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                      | Hasta                                                |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                 | 2023                 | 1/07/2024                                            |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                 | 2023                 | 1/07/2024                                            |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                 | 2023                 | 1                                                    | 1                    | 2027                 |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                  | 2024                 | 1                                                    | 1                    | 2029                 |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                 | 2023                 | 15                                                   | 12                   | 2028                 |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101432671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Certificado de modificación o anexo No.: 1<br>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| <table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td>\$ 232.000.000,00</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      | Seguro                                               | % Asegurado          | Valor Asegurado (\$) | Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) |  | \$ 232.000.000,00 | Otros                                         |  |                   | <table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>14</td><td>12</td><td>2023</td><td>1</td><td>1</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table> |  |                  |                               | VIGENCIA |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desde |  |  | Hasta    |  |  | 14 | 12 | 2023 | 1     | 1 | 2024 | Día   | Mes | Año | Día | Mes | Año  |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Seguro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % Asegurado                                                                                                                                                                                        | Valor Asegurado (\$) |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | \$ 232.000.000,00    |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Desde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                      | Hasta                                                |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                                                 | 2023                 | 1                                                    | 1                    | 2024                 |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mes                                                                                                                                                                                                | Año                  | Día                                                  | Mes                  | Año                  |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101224303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      | OTRAS PÓLIZAS No.                                    |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Certificado de modificación o anexo No.: 1<br>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |
| Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                      |                      |                      |                                              |  |                   |                                               |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                               |          |                  |                                 |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |          |  |  |    |    |      |       |   |      |       |     |     |     |     |      |           |  |  |    |    |      |           |  |  |    |    |      |   |   |      |   |   |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |         |                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1                    |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  |                      |  |  |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| FECHA | 10    | 3     | 2024  |
|       | (Día) | (Mes) | (Año) |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Cumplimiento                                                      |          | \$ 35.890.819,30     |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     |          | \$ 173.726.861,50    |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones |          | \$ 71.781.638,60     |
| Calidad de Estudios y Diseños                                     |          | \$ 17.850.000,00     |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   |          | \$ 107.672.457,90    |

| VIGENCIA |    |      |           |    |      |
|----------|----|------|-----------|----|------|
| Desde    |    |      | Hasta     |    |      |
| 14       | 12 | 2023 | 1/08/2024 |    |      |
| 14       | 12 | 2023 | 1/08/2024 |    |      |
| 14       | 12 | 2023 | 1         | 2  | 2027 |
| 1        | 1  | 2024 | 1         | 1  | 2029 |
| 14       | 12 | 2023 | 15        | 12 | 2028 |

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101432671

Certificado de modificación o anexo No.: 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

| Seguro                                       | % Asegurado | Valor Asegurado (\$) |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) |             | \$ 232.000.000,00    |
| Otros                                        |             |                      |

| VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|----------|-----|------|-------|-----|------|
| Desde    |     |      | Hasta |     |      |
| 14       | 12  | 2023 | 1     | 2   | 2024 |
| Día      | Mes | Año  | Día   | Mes | Año  |

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101224303 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 2  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1 - AMP\_1


| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Cumplimiento                                                      |          | \$ 35.890.819,30     |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     |          | \$ 173.726.861,50    |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones |          | \$ 71.781.638,60     |
| Calidad de Estudios y Diseños                                     |          | \$ 17.850.000,00     |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   |          | \$ 107.672.457,90    |

| VIGENCIA |    |      |           |    |      |
|----------|----|------|-----------|----|------|
| Desde    |    |      | Hasta     |    |      |
| 14       | 12 | 2023 | 5/09/2024 |    |      |
| 14       | 12 | 2023 | 5/09/2024 |    |      |
| 14       | 12 | 2023 | 5         | 3  | 2017 |
| 1        | 1  | 2024 | 1         | 1  | 2029 |
| 14       | 12 | 2023 | 15        | 12 | 2028 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO               | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|--|-------------------|-------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|-------|--|--|-------|--|--|----|----|------|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN              | 1                    |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PÁGINA               |                      |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | FECHA                | 10<br>(Día)          | 3<br>(Mes)           | 2024<br>(Año)                                |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101432671<br>Certificado de modificación o anexo No.: 3<br>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)<br>Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1 - AMP 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| <table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td>\$ 232.000.000,00</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | Seguro               | % Asegurado          | Valor Asegurado (\$) | Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) |  | \$ 232.000.000,00 | Otros |  |  | <table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>14</td><td>12</td><td>2023</td><td>5</td><td>3</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></thead></table> |  |  |  | VIGENCIA |  |  |  |  |  | Desde |  |  | Hasta |  |  | 14 | 12 | 2023 | 5 | 3 | 2024 | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Seguro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | % Asegurado                                                                                                                                                                                        | Valor Asegurado (\$) |                      |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | \$ 232.000.000,00    |                      |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| Desde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                      | Hasta                |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                 | 2023                 | 5                    | 3                    | 2024                                         |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mes                                                                                                                                                                                                | Año                  | Día                  | Mes                  | Año                                          |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101224303 OTRAS PÓLIZAS No.:<br>Certificado de modificación o anexo No.: 3<br>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)<br>Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| OBSERVACIONES:<br>PENDIENTE APROBACIÓN DE ANEXOS No.2 Y 3 DE LA POLIZA, EN SECOP II, Y A LA FECHA DE CIERRE DEL INFORME CONTRATISTA CONSORCIO GRUPO JHL, NO HA REMITIDO ANEXOS DE MODIFICACIÓN DE ACUERDO A PRORROGA No.1 DEL CONTRATO.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| NOTAS:<br>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.<br>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran). |                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |
| Firma<br><br>Nombre: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS<br>Director de Interventoría<br>Matrícula Profesional No.: 14658 CND<br><br>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor y Dirección Territorial.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                                              |  |                   |       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |     |     |     |     |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                 |           |           |                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO                                                                                                                                     | MEPI-MN1-IN-2-FR-1<br>1 de 1    |           |           |                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | VERSIÓN                                                                                                                                    | 1                               |           |           |                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | PÁGINA                                                                                                                                     |                                 |           |           |                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | FECHA                                                                                                                                      | 19/03/2024<br>(Día / Mes / Año) |           |           |                             |       |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META                                                                                                                |                                 |           |           |                             |       |
| PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1<br>(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                 |           |           |                             |       |
| DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                 |           |           |                             |       |
| CONTRATO DE OBRA No. 4910 de 2023<br>(Indicar número y año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO JHL (NIT 901.777.598-5)                                                                                       |                                 |           |           |                             |       |
| OBJETO DEL CONTRATO:<br>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                 |           |           |                             |       |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4808 de 2023<br>(Indicar número y año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | INTERVENTOR: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S                                                                                              |                                 |           |           |                             |       |
| JUSTIFICACIÓN:<br><br>(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                 |           |           |                             |       |
| DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                 |           |           |                             |       |
| ÍTEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM                                                                                                                                                                              | VR. MES 1                                                                                                                                  | VR. MES 2                       | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | %     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL                                                                                                                                                                                          | \$ 48.509.292,50                                                                                                                           |                                 |           |           | \$ 48.509.292,50            | 50,3% |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EQUIPOS                                                                                                                                                                                           | \$ 13.000.000,00                                                                                                                           |                                 |           |           | \$ 13.000.000,00            | 13,5% |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTES                                                                                                                                                                                       | \$ 10.000.000,00                                                                                                                           |                                 |           |           | \$ 10.000.000,00            | 10,4% |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                      | \$ 25.000.000,00                                                                                                                           |                                 |           |           | \$ 25.000.000,00            | 25,9% |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                 |           |           |                             |       |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                 |           |           |                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                 |           |           |                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                 |           |           |                             |       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | \$ 96.509.292,50                                                                                                                           | \$ -                            |           |           | \$ 96.509.292,50            | 100%  |
| NOTAS:<br>1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.<br>2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.<br>3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.<br>4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.<br>5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.<br>6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, <u>el número, año del contrato y el nombre del Contratista</u> . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                 |           |           |                             |       |
| Firma:<br>Nombre: JULIANA HORRILLO AMADO<br>Representante Legal o su Apoderado<br>Contratista<br>Matrícula Profesional No.: 25202-317281 CND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   | Firma:<br>Nombre: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS<br>Representante Legal o su Apoderado<br>Interventor<br>Matrícula Profesional No.: 14658 CND. |                                 |           |           |                             |       |
| Original: Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                 |           |           |                             |       |

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES |                                                                       |                |                                                |              | CÓDIGO<br>MEPI-MN1-IN-6-FR-1   |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------|-------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----|-------------------------|------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------------|------------------|------|-----|----------|-----------|------|-----|---------------------------------|-------------------|-------|-------|---------------------------------|-------------------|------|---|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                |                                                | VERSIÓN<br>1 |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                |                                                | PÁGINA       |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| FECHA<br>10/03/2024<br>(Día / Mes / Año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Marítima Fluvial y Ferres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Meta                                                                                                                                                              | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE mar-24<br>(Indicar mes y año) |                | VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ . |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| SEGUIMIENTO No. 3<br>(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| <div>NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:<br/>1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.<br/>2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.<br/>3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".<br/>4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).<br/>5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.</div> <div><table><tr><th>PROGRAMADO</th><th>EJECUTADO</th></tr><tr><td>\$ Valor</td><td>\$ Valor</td></tr></table></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                |                                                |              | PROGRAMADO                     | EJECUTADO     | \$ Valor        | \$ Valor       |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| PROGRAMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EJECUTADO                                                                                                                                                                                |                                                                       |                |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| \$ Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ Valor                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| <table><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>20.67%</td><td>79.43%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td></td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$60.000</td><td>\$183.019</td><td>\$0</td><td>\$0</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>20.67%</td><td>100.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr><tr><td></td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$60.000</td><td>\$243.019</td><td>\$0</td><td>\$0</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td>\$0</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                |                                                |              | INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES  | %             | 0.00%           | 0.00%          | 0.00% | 20.67%            | 79.43% | 0.00% | 0.00%                                                  |                  | VALOR (Miles de Pesos) | \$0 | \$0                     | \$0              | \$60.000 | \$183.019 | \$0                                                                      | \$0             | INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 0.00%                                             | 0.00%           | 0.00% | 20.67% | 100.00%                                                                        | 0.00%           | 0.00% |   | VALOR (Miles de Pesos)                      | \$0              | \$0  | \$0 | \$60.000 | \$243.019 | \$0  | \$0 | INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES    | %                 | 0.00% | 0.00% | 0.00%                           | 0.00%             |      |   |                                      |                   | VALOR (Miles de Pesos) | \$0 | \$0                                              | \$0  | \$0 |  |  |  | INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |  |  |  |  | VALOR (Miles de Pesos) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                                                        | 0.00%                                                                 | 0.00%          | 0.00%                                          | 20.67%       | 79.43%                         | 0.00%         | 0.00%           |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR (Miles de Pesos)                                                                                                                                                                   | \$0                                                                   | \$0            | \$0                                            | \$60.000     | \$183.019                      | \$0           | \$0             |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                                                                                                                                                                                        | 0.00%                                                                 | 0.00%          | 0.00%                                          | 20.67%       | 100.00%                        | 0.00%         | 0.00%           |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR (Miles de Pesos)                                                                                                                                                                   | \$0                                                                   | \$0            | \$0                                            | \$60.000     | \$243.019                      | \$0           | \$0             |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                                                                                                                                        | 0.00%                                                                 | 0.00%          | 0.00%                                          | 0.00%        |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR (Miles de Pesos)                                                                                                                                                                   | \$0                                                                   | \$0            | \$0                                            | \$0          |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %                                                                                                                                                                                        | 0.00%                                                                 | 0.00%          | 0.00%                                          | 0.00%        |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR (Miles de Pesos)                                                                                                                                                                   | \$0                                                                   | \$0            | \$0                                            | \$0          |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| <p>* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.<br/>Indique IVA, debe sumar el valor total del contrato.</p> <table><tr><th>PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*</th><th>VALOR INICIAL</th><th>VALOR EJECUTADO</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td></td><td>VALOR ACTUALIZADO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>* PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>\$ 62.000.000,00</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>*PROVISIÓN PARA AJUSTES</td><td>\$ 11.000.000,00</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA</td><td>\$ 1.435.138,00</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>* VALOR IVA (OBRA) (1% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)</td><td>\$ 1.954.469,51</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>* IVA: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN</td><td>\$ 9.500.000,00</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>*GESTIÓN AMBIENTAL Y/O SOCIAL (INCLUYE IVA)</td><td>\$ 30.000.000,00</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>*</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS</td><td>\$ 115.889.607,51</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS</td><td>\$ 115.889.607,51</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 115.889.607,51</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                |                                                |              | PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |       | VALOR ACTUALIZADO |        |       | * PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | \$ 62.000.000,00 | \$ -                   | %   | *PROVISIÓN PARA AJUSTES | \$ 11.000.000,00 | \$ -     | %         | *PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | \$ 1.435.138,00 | \$ -                                | % | * VALOR IVA (OBRA) (1% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) | \$ 1.954.469,51 | \$ -  | %      | * IVA: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN | \$ 9.500.000,00 | \$ -  | % | *GESTIÓN AMBIENTAL Y/O SOCIAL (INCLUYE IVA) | \$ 30.000.000,00 | \$ - | %   | *        | \$ -      | \$ - | %   | VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS | \$ 115.889.607,51 | \$ -  | %     | VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS | \$ 115.889.607,51 | \$ - | % | VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) | \$ 115.889.607,51 |                        |     | VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B) | \$ - |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR INICIAL                                                                                                                                                                            | VALOR EJECUTADO                                                       | % DE EJECUCIÓN |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR ACTUALIZADO                                                                                                                                                                        |                                                                       |                |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| * PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 62.000.000,00                                                                                                                                                                         | \$ -                                                                  | %              |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| *PROVISIÓN PARA AJUSTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 11.000.000,00                                                                                                                                                                         | \$ -                                                                  | %              |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| *PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 1.435.138,00                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                  | %              |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| * VALOR IVA (OBRA) (1% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 1.954.469,51                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                  | %              |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| * IVA: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 9.500.000,00                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                  | %              |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| *GESTIÓN AMBIENTAL Y/O SOCIAL (INCLUYE IVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 30.000.000,00                                                                                                                                                                         | \$ -                                                                  | %              |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                                                                                                                     | \$ -                                                                  | %              |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 115.889.607,51                                                                                                                                                                        | \$ -                                                                  | %              |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 115.889.607,51                                                                                                                                                                        | \$ -                                                                  | %              |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 115.889.607,51                                                                                                                                                                        |                                                                       |                |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ -                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |
| <p>Original: Archivo de Gestión del INVIA.<br/>Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p> <div><div>NOTA:<br/>La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra v de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra v el Acta de Recibo Parcial de Obra v reflejar la realidad de la ejecución del contrato.</div><div><div>OBSERVACIONES:</div><div></div></div><div><div>Aprueba</div><div><div>Firma:</div><div>Nombre: JULIANA HORRELLLO AMADO</div><div>Representante legal o apoderado del Contratista</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-73281 CND</div></div></div><div><div>Aprueba</div><div><div>Firma:</div><div>Nombre: ING. MARCO TITO BENITEZ MATEUS</div><div>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</div><div>Interventor</div><div>Matrícula Profesional No.: 14658 CND</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                |                                                |              |                                |               |                 |                |       |                   |        |       |                                                        |                  |                        |     |                         |                  |          |           |                                                                          |                 |                                     |   |                                                   |                 |       |        |                                                                                |                 |       |   |                                             |                  |      |     |          |           |      |     |                                 |                   |       |       |                                 |                   |      |   |                                      |                   |                        |     |                                                  |      |     |  |  |  |                                    |   |       |       |       |       |  |  |  |  |                        |     |     |     |     |  |  |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                   |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                   | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                   | PÁGINA  | 1 DE 3              |

FECHA

5/03/2024  
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1  
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 4910 DE 2023  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO JHL

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4808 DE 2023  
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS SAS

**OBJETIVOS DE LA REUNION**

Realiza la visita tecnica inicial al contrato de obra  
Determinar requerimientos ambientales para la ejecución del contrato  
Socializar objetó, alcances y condiciones contractuales del contrato de obra ante la Corporación ambiental

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Presentación de contratista e interventoría  
2. Realización de visita tecnica inicial al sitio de obra  
2. Socialización del objeto, alcances y condiciones contractuales del contrato No.4910 de 2023 ante la Corporación Ambiental

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-14-FR-2                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | VERSIÓN | 1                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | PÁGINA  | 2 DE 3                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | FECHA   | 5/03/2024<br><small>(Día / Mes / Año)</small> |
| <b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b> <p>Se realiza presentación de los asistentes, contando con representantes de Invias Territorial Meta, Contratista de obra, Consorcio JHL y de la interventoría, MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S.</p> <p>Por parte de interventoría se hace presentación del contrato de obra y de las actividades de obra a realizar, indicando el número del contrato, plazo y las actividades a ejecutar, haciendo énfasis en que corresponde a actividades de mejoramiento del muelle existente, se realiza recorrido por el área del muelle, en donde se evidencia el material sedimentado sobre las escalinatas y que deben ser retirado, así mismo se evidencia en la rampa del área del desembarco de ganado, la necesidad de colocación de diferenciales, lo cuales no están incluidos en el presupuesto actual, sin embargo se debe evaluar la presentación de un ítem no previsto para atender dicha necesidad, la cual es necesaria para la correcta operación del muelle.</p> <p>Se revisan las áreas que requieren de rocería y limpieza, en la zona del muelle, así mismo se evidencia la zona de embarque y desembarque del muelle, en donde las defensas en madera se encuentran en regular estado, sin embargo, se considera que las defensas en goma planteadas contractualmente no serían las adecuadas, y de cambiar a gomas más adecuadas pues el costo sería más elevado, esto debe ser revisado por el contratista, presentando el respectivo concepto a la interventoría para su revisión.</p> <p>En el área de Bodega se evidencia, que las afectaciones en la estructura metálica, son mayores a las que existían al momento de realización del diagnóstico elaborado en agosto de 2023, por el INVIAS en desarrollo del programa de conectividad fluvial, evidenciando pérdida total de tramos de muro metálico de uno de los costados de la bodega, en donde también se evidencia la necesidad de reemplazo de vigas y riostras metálicas por su deterioro avanzado con presencia de óxido generalizado, así mismo las columnas deben ser reforzadas limpiando en óxido y reemplazando aquellos tramos metálicos en donde evidencia pérdida del espesor y fisuras o huecos en los elementos metálicos.</p> <p>Adicionalmente es necesario la reparación de la puerta principal de la bodega la cual no está funcional, también se deben realizar reparaciones en la cubierta de la bodega, por la presencia de goteras y fallas en el sistema de bajantes, que hacen que se filtre el agua hacia la estructura metálica, generando los problemas de oxidación, se resalta por parte del contratista que dichos trabajos en altura no están contemplados en el presupuesto, toda vez que para su ejecución se requieren andamios y los rendimientos y condiciones de trabajo, así como rendimientos menores a los de trabajo a nivel.</p> <p>Se realiza una revisión de las instalaciones administrativas, en donde se evidencia la necesidad de labores de aseo y pintura de las mismas e igualmente poner en funcionamiento la Unidad Sanitaria, para lo cual se requiere la instalación de pozo séptico, si bien dentro del contrato se incluye la instalación de dos (2) pozos sépticos, es claro que no solo la instalación de los pozos sería suficiente para poner en funcionamiento las unidades sanitarias, toda vez que las instalaciones no cuenta con servicio de agua, por lo cual se debería evaluar la posibilidad de instalación de tanques de almacenamiento, con el fin de priorizar recursos se podría verificar si con un solo pozo séptico se podría manejar los residuos. Es necesario igualmente que el baño de la caseta de vigilancia se ponga en funcionamiento, y se realice adecuaciones instalaciones.</p> <p>Se adjunta a la presente acta, registro fotografico del recorrido realizado.</p> <p>Dada esta situación se solicita al contratista la necesidad de realizar una revisión detallada con la presentación del balance de menores y mayores cantidades y todos los soportes respectivos, para la revisión de interventoría y concepto respectivo. Dicho balance debe incluir todas las actividades priorizando con los recursos disponibles en el contrato, aquellas zonas prioritarias de intervención, y definir qué actividades adicionales sería necesarias.</p> <p>Se lleva a cabo visita a las instalaciones de la corporación ambiental – Cormacarena, con el fin de consultar el avance en el trámite de respuesta a la solicitud presentada por el contratista el pasado 27 de febrero de 2024, con relación a la emisión por parte de la entidad de certificado acerca de la necesidad o no de dar trámite al permiso de ocupación de cauce y se emitan las pautas ambientales a seguir para el proyecto. Concepto necesario para poder iniciar con la ejecución de las obras.</p> <p>Alexander Neira, funcionario de Cormacarena, resalta que para el concepto es necesario que por parte de la corporación se programe y realice la visita al sitio, y se revise la documentación del contrato para poder emitir la certificación ambiental requerida para el inicio de las actividades de obra, resalta que enviara comunicación formal relacionada con la necesidad de programación de la visita.</p> <p>El contratista resalta que, dado el plazo del contrato, y los tiempos que probablemente tome la expedición de la certificación ambiental, evaluara la necesidad de solicitar la suspensión del contrato, hasta que se cuente con la certificación mencionada, para poder iniciar con la ejecución de actividades de obra.</p> |                                                                                                                                                                   |         |                                               |

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| FECHA | 5/03/2024<br>(Día / Mes / Año) |
|-------|--------------------------------|

[illegible]

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A  
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE    | CARGO                                   | EMPRESA / ENTIDAD                 | FIRMA                             |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| MARCO TULIO BENITEZ MATEUS | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA               | MARCO TULIO BENITEZ<br>MATEUS SAS | SE ADJUNTA LISTA DE<br>ASISTENCIA |
| ERVIN ALEXIS MORENO        | RESIDENTE DE<br>INTERVENTORÍA           | MARCO TULIO BENITEZ<br>MATEUS SAS |                                   |
| ALEXANDER BARÓN AVILA      | ESPECIALISTA AMBIENTAL<br>INTERVENTORÍA | MARCO TULIO BENITEZ<br>MATEUS SAS |                                   |
| JULIANA HORRILLO AMADO     | REPRESENTANTE LEGAL                     | CONSORCIO GRUPO<br>JHL            |                                   |
| LUIS DELGADO               | PROFESIONAL                             | CONSORCIO GRUPO<br>JHL            |                                   |
| ALEXANDER NEIRA A.         | FUNCIONARIO                             | CORMACARENA                       |                                   |
| CARLOS CORZO UPEGUI        | SUPERVISOR                              | INVIAS - META                     |                                   |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial





*Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.*  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752 - 8

## REGISTRO FOTOGRAFICO VISITA TECNICA INICIAL

**CONTRATO DE OBRA No.4910 DE 2023**

**MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,  
DEPARTAMENTO DEL META.**

**5 DE MARZO DE 2024**



*Fotografía No. 1. Sector del muelle en concreto y sedimentos sobre escalinatas*



Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752 - 8



*Fotografía No. 2. Pasarela del muelle para descarga de animales, y detalle de diferencial en mal estado.*



Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752 - 8



*Fotografía No. 3. Inspección manga y corral para embarque y desembarque de animales*



*Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.*  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752 - 8



*Fotografía No. 4. Exteriores del área de bodega del muelle*



*Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.*  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752 - 8



*Fotografía No. 5. Interior del área de Bodega del muelle*




*Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.*  
INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL  
NIT: 900.842.752 - 8



*Fotografía No. 6. Caseta de vigilancia del muelle*

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <p>Marco Tulio Benítez Mateus S.A.S.<br/>INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA Y AMBIENTAL<br/>NIT: 900.842.752-8</p>          |  | <p>VERSIÓN 0</p>                                          |
| <p>INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL<br/>MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,<br/>DEPARTAMENTO DEL META.<br/><b>CONTRATO No. 4808 DE 2023</b></p> |                                                                                   | <p>INFORME MENSUAL No. 3<br/>1 AL 10 DE MARZO DE 2024</p> |

## Anexo 5.    FORMATOS DE SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA



**MARCO TULIO BENITEZ M.**  
*Consultor.*

*Ingeniería Civil, Hidráulica y Ambiental*

---

## **INFORME EJECUTIVO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4808 DE 2023**

**Objeto:** INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.

**Periodo:** 1 AL 10 DE MARZO DE 2024

**Introducción:** El presente documento corresponde al informe ejecutivo del director de interventoría para el periodo del 1 al 10 de marzo de 2024, el cual contiene cada una las actividades adelantadas en el período mencionado, incluyendo las visitas técnicas a campo.

### **Actividades ejecutadas:**

Durante el periodo reportado el director de interventoría desarrollo las siguientes actividades principales:

- Asistencia los Comités Técnicos programados en el periodo.
- Revisión de la documentación entregada por el Instituto Nacional de Vías
- Verificación de cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente.
- Revisión de documentación entregada por el contratista de obra.
- Participación en mesas técnicas con el fin de verificar la ejecución de las actividades por parte del contratista.
- Se llevó a cabo la dirección y coordinación de la ejecución de cada una de las actividades programadas, con el fin de cumplir los plazos establecidos



**MARCO TULIO BENITEZ M.**  
**Consultor.**

*Ingeniería Civil, Hidráulica y Ambiental*


- Se coordinó la interacción entre los profesionales y especialistas de la interventoría y del contratista, para la etapa de ajustes a estudios y diseños.
- Se revisaron y remitieron los informes de avance y las comunicaciones con observaciones que fueron necesarias durante el periodo.

## **1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Se realiza visita técnica inicial al sitio de obra, con el fin de evaluar las condiciones del sitio de obra, y direccionar las labores técnicas de ajuste a estudios y diseños.
- Se requiere que el contratista tramite los permisos ambientales a que haya lugar para la ejecución de las obras.

**Firma:**

  
**MARCO TULIO BENITEZ MATEUS**  
Director de Interventoría



|       |            |
|-------|------------|
| FECHA | 11/03/2024 |
|-------|------------|

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

**INTERVENTOR:** MARCO TULIO BENITEZ MATEUS SAS

**PROYECTO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO GRUPO JHL

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAFAM

## VERIFICACIÓN PERSONAL DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos    | C.C.    | Cargo    | Salario / Honorarios | Días del Mes |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                               |              | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL    |                    |                            |            |              |                    |                                            |              | PARAFISCALES           |                            |            | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------|---------|----------|----------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                        |         |          |                      | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30                            | 31           |                                                    |                                 | % Dedicación en el mes | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De 1 a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administrado de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA |                                                                                               | Valor ICBF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | MARCO TULIO BENITEZ M. | 7210392 | DIRECTOR | \$ 1.053.000         | X            | X | X | X | X | X | X | X |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 15 | MARO TULIO BENITEZ MATEUS SAS | \$ 3.850.000 | \$ 268.000                                         | I                               | ALIANSA SALUD          | 7917322941         | \$ 154.000                 | N/A        | 7917322941   | \$ -               | \$ 154.000                                 | \$ -         | \$ -                   | -                          | PENSIONADO |                                                                                               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                        |         |          |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                               |              |                                                    |                                 |                        |                    |                            |            |              |                    |                                            |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 30/04/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la cedula "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar el presente formato de conformidad con el contenido del contrato, los cuales deben corresponder con la información consignada en la página electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente aprobado y sea cumpla con la documentación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la cedula "Observaciones" las acciones que adelantará o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de las contribuciones parafiscales de los empleados a cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor vinculado al contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes del Seguro Social y de la Seguridad Social.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de los contratistas con normalidad vigente al momento de la prestación del servicio.
10. El Interventor debe relacionar en la cedula "Observaciones" el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la declaración en los días que prestó el servicio.

Firma: MARCO TULIO BERNARTEZ MATEUS  
Nombre: MARCO TULIO BERNARTEZ MATEUS  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 14658 CND

Firma:   
Nombre: CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI  
Supervisor del Contrato de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 25202-250038

|                                                           |                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                                                           | FECHA                  | 10/03/2024<br>(Día / Mes / Año) |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | META                            |

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4808 DE 2023 | INTERVENTOR: MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S                                                                                                        |
| MES INFORME MENSUAL: marzo-2024             | INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META. |
| CONTRATO No: 4910 DE 2023                   | CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO JHL                                                                                                                     |

## RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación<br>(Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor          | Saldo del Acta Anterior |
|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 2023            | 166823       | C-2408-0600-7-0-2406002-02    | 10          | NACION                                       | PRINCIPAL                                           | \$ 133.974.960 | \$ 133.974.960          |
|                 |              |                               |             |                                              |                                                     |                |                         |
|                 |              |                               |             |                                              |                                                     |                |                         |
|                 |              |                               |             |                                              |                                                     |                |                         |
| <b>TOTAL</b>    |              |                               |             |                                              |                                                     | \$ 133.974.960 | \$ 133.974.960          |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** \$ -

## SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | Numero de registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal No. 467520 | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|----------|----------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|          | ANTICIPO             |                    |           |                                      |                          |                                         | \$ -                         | 166823                     | \$ 133.974.960,00                      | \$ 133.974.960,00  |                                                    |               |
| 1        | dic-23               | \$ -               | \$ -      | \$ -                                 | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | 166823                     | \$ 133.974.960,00                      | \$ 133.974.960,00  |                                                    |               |
| 2        | feb-24               | \$ -               | \$ -      | \$ -                                 | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | 166823                     | \$ 133.974.960,00                      | \$ 133.974.960,00  |                                                    |               |
| 3        | mar-24               | \$ -               | \$ -      | \$ -                                 | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | 166823                     | \$ 133.974.960,00                      | \$ 133.974.960     |                                                    |               |
|          | TOTALES              | \$ -               | \$ -      | \$ -                                 | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | \$ -                       | \$ 133.974.960,00                      | \$ 133.974.960,00  |                                                    |               |

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| NUMERO DE ACTA | VALOR BÁSICO | IVA  | TOTAL |
|----------------|--------------|------|-------|
| 1              | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 2              | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| 3              | 0,00         | 0,00 | 0,00  |
| VALOR TOTAL    | \$ -         | \$ - | \$ -  |

\*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**NOTAS:**

2. Este formato se diligencia por año.

Firma: Marcos T. Benitez Mateus  
Nombre: MARGO TULIO BENITEZ MATEUS  
Director de Intendencia  
Matrícula Profesional No.: 14658 CND

Firma   
Nombre: CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI  
Supervisor del Contrato de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 25202-250038

Formulario de Plan de Cargas Inicial y Reprogramación. Incluye secciones para datos generales, condiciones económicas, actualización de costos, y tablas de programación mensual y anual. Incluye firmas de Marco Tulio Benítez Mateus y Carlos Germán Cordero.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |         |                      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |  |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | VERSIÓN | 1                    |  |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | PÁGINA  |                      |  |  |

|       |  |                                 |  |  |
|-------|--|---------------------------------|--|--|
| FECHA |  | 29/02/2024<br>(Día / Mes / Año) |  |  |
|-------|--|---------------------------------|--|--|

|                   |                                            |                        |      |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------|------|--|--|
| UNIDAD EJECUTORA: | SUBDIRECCIÓN MARITIMA,<br>FLUVIAL Y FERREA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | META |  |  |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------|------|--|--|

|                                |              |              |                                  |  |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--|--|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: | 4808 DE 2023 | INTERVENTOR: | MARCO TULIO BENITEZ MATEUS S.A.S |  |  |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META. |  |  |  |  |  |

|                              |                                                 |                |                     |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|--|--|
| FECHA DE INICIO:             | 28/12/2023                                      |                |                     |  |  |
| PLAZO INICIAL:               | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023                   |                |                     |  |  |
| FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | 2/03/2024<br>(Incluye prórrogas y suspensiones) |                |                     |  |  |
| VALOR INICIAL:               | \$                                              | 133.974.960,00 |                     |  |  |
| VALOR ACUMULADO:             | \$                                              | 133.974.960,00 | (Incluye adiciones) |  |  |

|                                           |                            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|

|                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |    |      |                                   |    |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|----|------|-----------------------------------|----|------|
|                                                                   |          |                      | Desde    |    |      | Hasta                             |    |      |
| Cumplimiento                                                      | 10%      | \$ 13.397.496,00     | 5        | 12 | 2023 | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |    |      |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     | 50%      | \$ 66.987.480,00     | 5        | 12 | 2023 | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |    |      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20%      | \$ 26.794.992,00     | 5        | 12 | 2023 | 31                                | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio                                              | 30%      | \$ 40.192.488,00     | 5        | 12 | 2023 | 31                                | 12 | 2028 |

|                                                                   |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.                                | 105452                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| Certificado de modificación o anexo No.:                          | 1<br>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) |  |  |  |  |
| Razón Social Compañía Aseguradora:                                | SEGUROS MUNDIAL                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: | 20/12/2023                                                                                                                                      |  |  |  |  |

|                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo                                        | % Amparo | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |    |      |                                   |  |  |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------|----------|----|------|-----------------------------------|--|--|
|                                               |          |                      | Desde    |    |      | Hasta                             |  |  |
| Cumplimiento                                  | 10%      | \$ 13.397.496,00     | 5        | 12 | 2023 | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |  |  |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50%      | \$ 66.987.480,00     | 5        | 12 | 2023 | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |  |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | VERSIÓN | 1                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | PÁGINA  |                      |

|                                                                   |     |                  |                                 |    |      |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|----|------|---|---|------|
|                                                                   |     | FECHA            | 29/02/2024<br>(Día / Mes / Año) |    |      |   |   |      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | \$ 26.794.992,00 | 5                               | 12 | 2023 | 2 | 3 | 2027 |
| Calidad del servicio                                              | 30% | \$ 40.192.488,00 | 5                               | 12 | 2023 | 2 | 3 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** ..... 105452 .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** ..... 2 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ..... SEGUROS MUNDIAL .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** .....

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES                                                   |                 |                             |                 |    |      |                                   |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|----|------|-----------------------------------|---|------|
| A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo. |                 |                             |                 |    |      |                                   |   |      |
| <b>Amparo</b>                                                                                                                                   | <b>% Amparo</b> | <b>Valor Asegurado (\$)</b> | <b>VIGENCIA</b> |    |      |                                   |   |      |
|                                                                                                                                                 |                 |                             | <b>Desde</b>    |    |      | <b>Hasta</b>                      |   |      |
| Cumplimiento                                                                                                                                    | 10%             | \$ 13.397.496,00            | 5               | 12 | 2023 | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |   |      |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                                                                                                   | 50%             | \$ 66.987.480,00            | 5               | 12 | 2023 | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |   |      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones                                                                               | 20%             | \$ 26.794.992,00            | 5               | 12 | 2023 | 3                                 | 5 | 2027 |
| Calidad del servicio                                                                                                                            | 30%             | \$ 40.192.488,00            | 5               | 12 | 2023 | 3                                 | 5 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** ..... 105452 .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** ..... 3 .....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** ..... SEGUROS MUNDIAL .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** .....

**OBSERVACIONES:**

EN TRAMITE APROBACIÓN SECOP II

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

|                            |                                                                                     |                                      |                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma                      |  | Firma                                |  |
| Nombre:                    | MARCO TULIO BENITEZ MATEUS                                                          | Nombre:                              | CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI                                                           |
| Director de Interventoría  |                                                                                     | Supervisor Contrato de Interventoría |                                                                                      |
| Matrícula Profesional No.: | 14658 CND                                                                           | Matrícula Profesional No.:           | 25202-250038                                                                         |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

28 DE DICIEMBRE DE 2023

Se da inicio al Contrato de obra y de Interventoría por parte de la Entidad Contratante, una vez verificados el cumplimiento de los requisitos Contractuales.

Se inicia por parte del Contratista con la preparación de los documentos establecidos contractualmente para el seguimiento del Contrato.

El Contratista presenta solicitud de Suspensión al Contrato debido a causales asociadas a niveles de río Neto en la zona de ejecución de las obras, causales que fueron verificadas por la interventoría, por lo cual recomienda a la entidad contratante la Suspensión de contrato del 29 de Diciembre de 2023 al 28 de Enero de 2024, con fecha de reanudación del 29 de Enero de 2024.

Marco Zgauter uy  
Interventoría

J. F. L.

CONTRATISTA DE OBRA.

29 DE FEBRERO DE 2024

Una vez superadas las Causales que originaron la Suspensión del Contrato se da Reanudación al mismo, conforme a las condiciones establecidas en el acta de Ampliación 1 a la Suspensión No.1, por lo cual se retoman las labores de revisión de estudios y diseños para cumplir con la Etapa de Ajustes definido Contractualmente.

Marco Zgauter uy  
Interventoría

J. F. L.

Contratista de Obra.

1 De Marzo de 2024

de Diagnostico entregado por el Instituto Nacional de Vias.

Marco Zgauter uy  
Interventoria

J. F. L.  
Contratista de obra.

2 de Marzo de 2024.

Contratista continua con la preparación de los documentos de Seguimiento para el Control del proyecto de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y manual de Interventoria.

Marco Zgauter uy  
Interventoria

J. F. L.  
Contratista de obra.

3 de Marzo de 2024

No Se Labora → Día Festivo.

Marco Zgauter uy  
Interventoria

J. F. L.  
Contratista de obra.

4 de Marzo de 2024.

Se realizan labores logísticas para el desplazamiento a la zona del proyecto para visita técnica inicial programada para el día 5 de Marzo de 2024. Se continua con los labores de revisión de la información existente para llevar a cabo la etapa de ajustes a estudios y diseños.

Marco Zgauter uy  
Interventoria

J. F. L.  
Contratista de obra.

5 de Marzo de 2024

Se lleva a cabo Visita técnica inicial al Sitio de Obra en la cual se tiene la participación de Los siguientes profesionales, Marco Tulio Benítez Mateus, Director de Interventoría, Guim Alexis Moreno - Residente de Interventoría, Alexander Barón Aila - Especialista Ambiental Interventoría, Juliana Horriño Amado - Directora de Obra, Luis Delgado - Ingeniero del Contratista de obra, Carlos Corzo Upegui - Supervisor del Contrato de Interventoría. Se realiza recorrido general del Sitio de Obra priorizando las labores de Mejoramiento a ejecutar, los detalles de la Visita se Consignan en el acta de reunión y acta de Comité técnico inicial.

Así mismo se realiza Visita a la Sede de Comacarena en donde el funcionario Alexander Neira, quien informa que la entidad está en revisión de la documentación presentada por el Contratista de Obra, Sin embargo deben programar visita de Seguimiento por parte de la Corporación, para poder emitir la Certificación ambiental correspondiente y en caso de requerir permisos ambientales para la ejecución del contrato advierten que las actividades de obra no podrán ejecutarse hasta contar con los mismos.

Marco Tulio Benítez Mateus  
Interventoría

J. Delgado  
Contratista de obra.

6 de Marzo de 2024.

Se Continúa por parte del Contratista. Con la actividades de Ajustes a estudios y diseños, con énfasis en determinar los Volúmenes aplicables de acuerdo al alcance y objeto Contractual.

-ción de Seguimiento y Control presentada por el Contratista. a la cual la Interventoría realiza Observaciones.

Marco Zúñiga  
Interventoría

J. F. L.  
Contratista de Obra.

8 de Marzo de 2024

Se continúa con las labores de ajustes a Estudios y diseños, El Contratista presenta solicitud de Suspensión teniendo como Causa la necesidad de obtención de Certificación Ambiental.

Marco Zúñiga  
Interventoría

J. F. L.  
Contratista de obra.

9 de Marzo de 2024

Revisadas las Causales planteadas para la Suspensión de Contrato las mismas son avaladas por Interventoría para la Suspensión de Contrato a partir del 11 de Marzo de 2024, por lo cual se da traslado a la Entidad Contratante.

Marco Zúñiga  
Interventoría

J. F. L.  
Contratista de obra

10 de Marzo de 2024

No Se Labora → día festivo

Marco Zúñiga  
Interventoría

J. F. L.  
Contratista de obra.