

|                                                                                   |                                                 |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--------------------|--|
|  | <b>PROCESO:</b>                                 |  | VERSIÓN: 3         |  |
|                                                                                   | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA |  | CÓDIGO: ATC-FR-036 |  |
|                                                                                   | <b>FORMATO:</b>                                 |  | Fecha: 27/09/2022  |  |
| Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato                                    |                                                 |  |                    |  |

  

| INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO      |                                                                                                                                                                                                      |            |                                       |                                |    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|----|
| INFORMACIÓN CONVENIO                    |                                                                                                                                                                                                      |            |                                       |                                |    |
| No. Convenio:                           | COID-1063-2024                                                                                                                                                                                       |            | Periodo del Informe:                  | 30/11/2025                     |    |
| Objeto:                                 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI. |            |                                       |                                |    |
| Entidad Ejecutora:                      | Municipio de Agustín Codazzi                                                                                                                                                                         |            | Entidad Conveniente 2:                | NA                             |    |
| Estado del convenio:                    | EN EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                         |            | Supervisor Mindeporte convenio:       | José Albeiro Grisales Valencia |    |
| Plazo de ejecución del convenio:        | Hasta el 31/12/24                                                                                                                                                                                    |            | Fecha de Inicio:                      | 27/12/2024                     |    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                      |            | Fecha de terminación inicial:         | 31/12/2024                     |    |
| <b>Prórrogas:</b>                       |                                                                                                                                                                                                      |            | <b>Suspensiones:</b>                  |                                |    |
| Prórroga No. 1:                         | 01/01/2025                                                                                                                                                                                           | 31/03/2025 | Suspensión No. 1:                     | NA                             | NA |
| Prórroga No. 2:                         | 01/04/2025                                                                                                                                                                                           | 31/12/2025 | Suspensión No. 2:                     | NA                             | NA |
| Prórroga No. 3:                         | NA                                                                                                                                                                                                   | NA         | Suspensión No. 3:                     | NA                             | NA |
| Prórroga No. 4:                         | NA                                                                                                                                                                                                   | NA         | Suspensión No. 4:                     | NA                             | NA |
| Plazo Actual de ejecución del convenio: | Hasta el 31/12/24                                                                                                                                                                                    |            | Fecha de terminación Actual:          | 30/04/2026                     |    |
| Valor Inicial del Convenio:             | \$ 8,034,997,263.00                                                                                                                                                                                  |            | Aporte Inicial MINDEPORTE:            | \$ 8,034,997,263.00            |    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                      |            | Aporte Inicial Entidad Ejecutora:     | \$ -                           |    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                      |            | Aporte Inicial Entidad Conveniente 2: | \$ -                           |    |
| Valor Total del Convenio:               | \$ 8,034,997,263.00                                                                                                                                                                                  |            | Adiciones MINDEPORTE:                 | \$ -                           |    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                      |            | Adiciones Entidad Ejecutora:          | \$ -                           |    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                      |            | Adiciones Conveniente 2:              | \$ -                           |    |
| Valor desembolsado:                     | \$ 8,034,997,263.00                                                                                                                                                                                  |            | % Desembolsado del convenio:          | 100%                           |    |
| Saldo por desembolsar:                  | \$ -                                                                                                                                                                                                 |            |                                       |                                |    |

  

| INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA     |                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                      |                   |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|-------------------|----|
| No. Contrato:                             | CMA-002-2025                                                                                                                                                                                                                    |    | Estado de Contrato:                  | EN EJECUCIÓN      |    |
| No. Proceso de Selección:                 | CMA-002-2025                                                                                                                                                                                                                    |    |                                      |                   |    |
| Contratista Ejecutor de la Interventoría: | CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25                                                                                                                                                                                                |    | Supervisor Mindeporte interventoría: | NA                |    |
| Objeto del contrato de interventoría:     | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR. |    |                                      |                   |    |
| Plazo de ejecución:                       | 9 MESES                                                                                                                                                                                                                         |    | Fecha de Inicio:                     | 08/07/2025        |    |
| Fecha de Terminación Inicial:             | 07/04/2026                                                                                                                                                                                                                      |    | Fecha de Terminación Actual:         | 07/04/2026        |    |
| <b>Prórrogas:</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                 |    | <b>Suspensiones:</b>                 |                   |    |
| Prórroga No. 1:                           | NA                                                                                                                                                                                                                              | NA | Suspensión No. 1:                    | NA                | NA |
| Prórroga No. 2:                           | NA                                                                                                                                                                                                                              | NA | Suspensión No. 2:                    | NA                | NA |
| Prórroga No. 3:                           | NA                                                                                                                                                                                                                              | NA | Suspensión No. 3:                    | NA                | NA |
| Prórroga No. 4:                           | NA                                                                                                                                                                                                                              | NA | Suspensión No. 4:                    | NA                | NA |
| Valor Inicial del Contrato:               | \$ 524,518,976.00                                                                                                                                                                                                               |    | Valor Final del Contrato:            | \$ 524,518,976.00 |    |
| Valor Adiciones:                          | \$ -                                                                                                                                                                                                                            |    |                                      |                   |    |
| Valor Pagado:                             | \$ -                                                                                                                                                                                                                            |    | % Avance Financiero:                 | 0.0%              |    |
| Valor Por Pagar:                          | \$ 524,518,976.00                                                                                                                                                                                                               |    |                                      |                   |    |

  

**Observaciones:** el municipio mediante resolución N° 254 de fecha 05 de marzo de 2025, ordenó la apertura formal del concurso de méritos abierto N° CMA-002-2025 y mediante Resolución N° 807 del 07 de mayo de 2025 adjudicó el contrato de interventoría al oferente CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25.

Los datos de fechas y valores del contrato se toman del último informe semanal del periodo presentado por la interventoría.

La firma interventora presentó a la entidad territorial los siguientes informes semanales:  
 Semana 17: período 27/10/25 al 02/11/25.  
 Semana 18: período 03/11/25 al 09/11/25.  
 Semana 19: período 10/11/25 al 16/11/25.  
 Semana 20: período 17/11/25 al 23/11/25.  
 Semana 21: período 24/11/25 al 30/11/25.

  

| INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA      |                                                                                                                       |                                                                   |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| No. Contrato:                     | LP-001-2025                                                                                                           | No. Proceso de Selección:                                         | LP-001-2025  |
| Objeto:                           | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR. |                                                                   |              |
| Contratista Ejecutor de la Obra:  | CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES                                                                                        | Estado de Contrato:                                               | EN EJECUCIÓN |
| % Avance Programado de Ejecución: | 43.10%                                                                                                                | % Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría: | 35.50%       |
| Plazo de ejecución:               | 9 MESES                                                                                                               | Fecha de Inicio:                                                  | 08/07/2025   |
| Fecha de Terminación Inicial:     | 07/04/2026                                                                                                            | Fecha de Terminación Actual:                                      | 07/04/2026   |

|  |                 |  |                                                 |  |                           |
|--|-----------------|--|-------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  | <b>PROCESO:</b> |  | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA |  | <b>VERSIÓN: 3</b>         |
|  | <b>FORMATO:</b> |  | Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato  |  | <b>CÓDIGO: ATC-FR-036</b> |
|  |                 |  |                                                 |  | <b>Fecha: 27/09/2022</b>  |

|                             |    |                  |                           |    |                  |
|-----------------------------|----|------------------|---------------------------|----|------------------|
| <b>Prórrogas:</b>           |    |                  | <b>Suspensiones:</b>      |    |                  |
| Prórroga No. 1: (31 días)   | NA | NA               | Suspensión No. 1:         | NA | NA               |
| Prórroga No. 2: (30 días)   | NA | NA               | Suspensión No. 2:         | NA | NA               |
| Prórroga No. 3: (349 días)  | NA | NA               | Suspensión No. 3:         | NA | NA               |
| Prórroga No. 4: (61 días)   | NA | NA               | Suspensión No. 4:         | NA | NA               |
| Valor Inicial del Contrato: | \$ | 7,509,319,051.00 | Valor Adiciones:          | \$ | -                |
| Valor Pagado:               | \$ | -                | Valor Final del Contrato: | \$ | 7,509,319,051.00 |
| Valor Por Pagar:            | \$ | 7,509,319,051.00 | % Avance Financiero:      | 0% |                  |

**Observaciones:** el municipio mediante la Resolución N° 155 del 26 de febrero de 2025 la Entidad abrió el proceso de Contratación LP-001-2025 y mediante a Resolución N° 871 del 15 de Mayo de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES.

La interventoría manifestó que el contratista se encuentra ejecutando actividades diferentes a las programadas, situación que está generando retrasos en el avance de la obra.

| ASPECTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                       |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| (Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios) |  |  |  |  |  |

| POLIZA DEL CONVENIO               |            |            |                           |                                                |  |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------|--|
| ASEGURADORA                       | DESDE      | HASTA      | AMPARO                    | DETALLE                                        |  |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 26/12/2024 | 30/06/2025 | Cumplimiento del contrato | 320-47-994000030426 - Póliza inicial - Anexo 0 |  |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 26/12/2024 | 30/09/2025 | Cumplimiento del contrato | 3006792320-47-994000030426 - Anexo 1           |  |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 26/12/2024 | 30/06/2026 | Cumplimiento del contrato | 320-47-994000030426 - Anexo 3                  |  |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 26/12/2024 | 31/10/2026 | Cumplimiento del contrato | 320-47-994000030426 - Anexo 4                  |  |

**OBSERVACIONES** (Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas).  
El convenio se encuentra con las pólizas actualizadas con base en la modificación No.3 que prorrogó el convenio hasta el 30/04/2026.

| COMUNICACION | FECHA      | DETALLE                             |
|--------------|------------|-------------------------------------|
| Correo       | 31/12/2024 | Solicitud actualización de pólizas. |

| POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO |                                   |                        |                                                                      |                           |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| ASEGURADORA                                       | DESDE                             | HASTA                  | AMPARO                                                               | DETALLE                   |  |
|                                                   | 22/05/2025                        | 22/08/2026             | Cumplimiento del contrato                                            | 21-44-101471554 - Anexo 0 |  |
|                                                   | 22/05/2025                        | 22/02/2029             | Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales |                           |  |
|                                                   | 22/05/2025                        | 22/06/2026             | Buen manejo y correcta inversión del anticipo                        |                           |  |
|                                                   | Si ampara 5 años, o meses, o días | Estabilidad de la obra |                                                                      |                           |  |
|                                                   | 22/05/2025                        | 22/02/2026             | Responsabilidad civil                                                | 21-44-101256022           |  |

**OBSERVACIONES** (Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la actualización de pólizas y solicitudes de las mismas, validando la inclusión del Ministerio como beneficiario).  
Una vez revisado el SECOP I, se evidencia que el proceso de licitación está adjudicado. Se evidencia el cargue de la póliza por suscripción del contrato de obra y por suscripción del acta de inicio. Mediante oficio de radicado 2025EE0033380 del 20/10/2025, se recordó a la entidad territorial las disposiciones legales existentes en cuanto a la obligatoriedad de mantener actualizada la plataforma del SECOP con toda la documentación que se derive de los contratos que suscriba.

| COMUNICACION  | FECHA      | DETALLE                               |
|---------------|------------|---------------------------------------|
| 2025EE0033380 | 20/10/2025 | Alerta actualización plataforma SECOP |

| INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR |            |            |                         |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| MENSUAL                              | DESDE      | HASTA      | OBSERVACIONES GENERALES |
| Informe No. 1                        | 01/01/2025 | 31/01/2025 |                         |
| Informe No. 2                        | 01/02/2025 | 28/02/2025 |                         |
| Informe No. 3                        | 01/03/2025 | 31/03/2025 |                         |
| Informe No. 4                        | 01/04/2025 | 30/04/2025 |                         |
| Informe No. 5                        | 01/05/2025 | 31/05/2025 |                         |
| Informe No. 6                        | 01/06/2025 | 30/06/2025 |                         |
| Informe No. 7                        | 01/07/2025 | 31/07/2025 |                         |
| Informe No. 8                        | 01/08/2025 | 31/08/2025 |                         |
| Informe No. 9                        | 01/09/2025 | 30/09/2025 |                         |
| Informe No. 10                       | 01/10/2025 | 31/10/2025 |                         |

**OBSERVACIONES** (Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a la entrega de informes por parte del ente ejecutor, en el periodo establecido en la minuta del convenio interadministrativo).  
Una vez revisado el expediente contractual se evidencia que el municipio aportó los informes de gestión mensual hasta el mes de octubre de 2025.

| COMUNICACION | FECHA | DETALLE |
|--------------|-------|---------|
|              |       |         |

| ASPECTOS TÉCNICOS                                                                                                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas) |  |  |  |

|                   |                             |        |                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejecución de obra | Porcentaje programado (%)   | 43.10% | Estos porcentajes corresponden al último informe semanal presentado por la interventoría que es el No.21 y es de la semana del 24/11/2025 al 30/11/2025. |
|                   | Porcentaje ejecutado (%)    | 35.50% |                                                                                                                                                          |
|                   | Avance (+) O Atraso (-) (%) | -7.60% |                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROCESO:                                       | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA                                                        |                     | VERSIÓN: 3            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORMATO:                                       | Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato                                                         |                     | CÓDIGO: ATC-FR-036    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                        | Fecha: 27/09/2022   |                       |
| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| <p>NOVIEMBRE DE 2025:</p> <p>Una vez revisado el expediente contractual y de acuerdo con los informes aportados por la entidad territorial, se evidenció que en la obra se continuó con actividades relacionadas con graderías, juntas de dilatación para placa, cárcamos, placa en concreto para el área de juegos, entre otras.</p> <p>La interventoría informó que se recomendó al contratista continuar cumpliendo con las actividades programadas, con el fin de evitar seguir incurriendo en atrasos, toda vez que se evidencia un retraso general, así como retrasos en actividades específicas tales como: obras preliminares, graderías, urbanismo y mobiliario, capítulo eléctrico e instalaciones hidrosanitarias. Asimismo, la interventoría solicitó al contratista la elaboración de un plan de contingencia que permita alcanzar los porcentajes programados en dichas actividades.</p> <p>JUNIO DE 2025:</p> <p>Durante ese periodo, la entidad territorial no había reportado a este Ministerio haber iniciado ejecución de obra; lo cual, finalmente se efectuó el 08/07/2025.</p> |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| ¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NA                                             | En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?               | NA                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?                       | NA                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?                                  | NA                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?                                          | NA                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | ¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?                                                    | NA                  |                       |
| OBSERVACIONES (Precisar el detalle de las mayores y menores cantidades de obra, ítems no previstos y fuentes de financiación).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| Liquidación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DOCUMENTO                                      |                                                                                                        | SI/NO               | FECHA                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acta de terminación del contrato obra derivado |                                                                                                        | No                  | NA                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acta de recibo a satisfacción                  |                                                                                                        | No                  | NA                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acta de liquidación del contrato obra derivado |                                                                                                        | No                  | NA                    |
| OBSERVACIONES (Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).<br>El contrato se encuentra en ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| COMUNICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA                                          | DETALLE                                                                                                |                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| OBSERVACIONES (Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| COMUNICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA                                          | DETALLE                                                                                                |                     |                       |
| Correos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10/09/2025                                     | Observaciones a los informes de interventoría.                                                         |                     |                       |
| ASPECTOS FINANCIEROS<br>(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| DESEMBOLSOS EFECTUADOS (Únicamente diligenciar las celdas grises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA DE DESEMBOLSO                            | VALOR                                                                                                  | SALDO               | DETALLE               |
| Valor Total del Convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NA                                             | \$ 8,034,997,263.00                                                                                    | \$ 8,034,997,263.00 |                       |
| Primer desembolso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14/05/2025                                     | \$ 4,017,498,631.50                                                                                    | \$ 4,017,498,631.50 |                       |
| Segundo Desembolso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22/08/2025                                     | \$ 4,017,498,631.50                                                                                    | \$ -                |                       |
| OBSERVACIONES: Se tramitó Reserva Presupuestal por valor de \$8.034.997.263 en diciembre de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| COMUNICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA                                          | DETALLE                                                                                                |                     |                       |
| NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NA                                             | NA                                                                                                     |                     |                       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA                                          | VALOR                                                                                                  | VALOR REINTEGRADO   | SOPORTE REINTEGRO     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/05/2025                                     | \$ 5,439,435.00                                                                                        | \$ 5,439,435.00     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30/06/2025                                     | \$ 7,627,583.00                                                                                        | \$ 7,627,583.00     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/07/2025                                     | \$ 8,460,811.00                                                                                        | \$ 8,460,811.00     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/08/2025                                     | \$ 8,374,461.00                                                                                        | \$ 8,374,461.00     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30/09/2025                                     | \$ 9,571,369.00                                                                                        |                     | No se han reintegrado |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/10/2025                                     | \$ 10,848,459.00                                                                                       |                     | No se han reintegrado |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | \$ 50,322,118.00                                                                                       | \$ 29,902,290.00    |                       |
| EXTRACTOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA                                          | DETALLE                                                                                                |                     |                       |
| EXTRACTOS BANCARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/10/2025                                     | El ente ejecutor ha remitido el extracto bancario hasta el mes de octubre de 2025                      |                     |                       |
| CONCILIACIÓN MENSUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA                                          | DETALLE                                                                                                |                     |                       |
| CONCILIACIÓN MENSUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/10/2025                                     | No se evidencia que el ente ejecutor ha remitido la conciliación mensual del mes de septiembre de 2025 |                     |                       |
| LIBRO DE BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA                                          | DETALLE                                                                                                |                     |                       |
| LIBRO DE BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/10/2025                                     | El ente ejecutor ha remitido el libro de bancos hasta el mes de octubre de 2025                        |                     |                       |
| OBSERVACIONES: No se evidencia que el ente ejecutor haya remitido los soportes de reintegro de rendimientos financieros del mes de septiembre y octubre de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                        |                     |                       |
| COMUNICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA                                          | DETALLE                                                                                                |                     |                       |
| CORREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21/02/2025                                     | Documentos primer desembolso COID 1063-2024.                                                           |                     |                       |
| 2025EE0015342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/06/2025                                     | Documentos financieros mes de mayo de 2025 COID 1063-2024                                              |                     |                       |
| 2025EE0033938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23/10/2025                                     | Solicitud Documentos financieros mes de septiembre de 2025 COID 1063-2024                              |                     |                       |
| 2025EE0037610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21/11/2025                                     | Cumplimiento obligaciones financieras COID 1063-2024.                                                  |                     |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PROCESO:</b> |                                 | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>VERSIÓN:</b> 3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FORMATO:</b> |                                 | Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>CÓDIGO:</b> ATC-FR-036 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>Fecha:</b> 27/09/2022  |
| <b>ASPECTOS JURIDICOS</b><br><i>(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.</i>                                                                                                                |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| El 15/07/2025 se publicó en SECOP II la modificación No. 3 – PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026 del Convenio Interadministrativo No. 1063-2024.                                                                                                                                          |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>GESTIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>COMUNICACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | <b>FECHA</b>                    | <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO</b><br><i>(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenio)</i>                                                                                                                                              |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>GESTIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>COMUNICACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | <b>FECHA</b>                    | <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                           |
| 2025EE0005502                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 06/03/2025                      | Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza. |       |                           |
| 2025EE0018835                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 01/07/2025                      | Alerta en donde se recuerda al ente territorial los compromisos y obligaciones que tiene frente al convenio y a la entrega oportuna de la documentación de este y de sus contratos derivados.                                                                                                                                                              |       |                           |
| 2025EE0024431                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 13/08/2025                      | Alerta auditorias visibles y conformación de veedurías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                           |
| 2025EE0033380                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 20/10/2025                      | Alerta actualización plataforma SECOP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                           |
| <b>GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER</b><br><i>(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)</i>                                                                                                                               |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| * Soporte reintegro rendimientos financieros de los meses de septiembre y octubre de 2025.<br>* Documentos soporte anticipo contratista de obra (Cuenta de cobro, orden de pago y comprobante de egreso)<br>* Documentos fiducia (Contrato fiduciario, plan de inversión del anticipo, informe mensual y extracto) |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>GESTIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>COMUNICACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | <b>FECHA</b>                    | <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                           |
| 2025EE0027152                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 04/09/2025                      | Remisión de Circular No. 002 del 04 de agosto de 2025 sobre la Calidad de Obra y Mantenimiento en el Marco de Convenios Suscritos con el Ministerio del Deporte.                                                                                                                                                                                           |       |                           |
| 2025EE0028270                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 14/09/2025                      | Remisión de Circular No. 007 del 10 de septiembre de 2025 sobre la Instalación de Valla.                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                           |
| 2025EE0033380                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 20/10/2025                      | Alerta actualización plataforma SECOP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                           |
| <b>EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR</b><br><i>(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)</i>                                                                |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>GESTIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>COMUNICACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | <b>FECHA</b>                    | <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                           |
| 2025EE0005502                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 06/03/2025                      | Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza. |       |                           |
| 2025EE0018835                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 01/07/2025                      | Alerta en donde se recuerda al ente territorial los compromisos y obligaciones que tiene frente al convenio y a la entrega oportuna de la documentación de este y de sus contratos derivados.                                                                                                                                                              |       |                           |
| 2025EE0024431                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 13/08/2025                      | Alerta auditorias visibles y conformación de veedurías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                           |
| 2025EE0033380                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 20/10/2025                      | Alerta actualización plataforma SECOP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                           |
| <b>VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>Fecha de la visita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NA              | <b>NUMERO DE ACTA</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NA    |                           |
| <b>Objetivo de la visita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NA              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>Compromisos adquiridos por el ente ejecutor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | NA              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA</b>                                                                                                                                                                                                        |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| Durante el presente periodo no se realizaron visitas al proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE</b> <i>(Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)</i>                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>MEMORANDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>FECHA</b>                    | <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |
| <b>Apoyo técnico a la supervisión:</b><br>Elaboró:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Victoria Eugenia Aragón Marínez |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Firma |                           |
| <b>Apoyo financiero a la supervisión:</b><br>Elaboró:                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | Mónica Heliana Acevedo Ojeda    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Firma |                           |
| <b>Apoyo Técnico a la supervisión:</b><br>Elaboró:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Katheryn Cortés Reinel          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Firma |                           |
| <b>Supervisor del convenio:</b><br>Revisó:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | José Albeiro Grisales Valencia  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Firma |                           |