

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT.892099317-1	Código: TRD. 120.01.	
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Versión: I	
		Página 1 de 4	

ACTA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA No. 180 DE DICIEMBRE DE 2020.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA	DÍA	09 ✓	MES	12 ✓	AÑO	2020 ✓
CONTRATO NÚMERO	180 de 2020 ✓					
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL MESETAS-META ✓					
CONTRATISTA	CONSORCIO SOLAR MESETAS ✓					
OBJETO INICIAL	INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META. ✓					
INTERVENTORÍA	CONSORCIO AMG INTERVENTORÍA MESETAS ✓					
SUPERVISOR DE CONTRATO	Arq. JOHN JAIRO GÓMEZ RODRÍGUEZ ✓ SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA ✓					
VALOR	\$11.336.680.419 ✓					
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2020 ✓					
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	03 DE MAYO DE 2021 (4 MESES) ✓					
FECHA PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (2 MESES) ✓					
FECHA DE REINICIO	03 DE NOVIEMBRE DE 2021 ✓					
OTROSÍ CO 180-2020	17 DE FEBRERO DE 2022 ✓					
AMPLIACIÓN EN TIEMPO	4 MESES ✓					
OTROSÍ 2 CO 180-2020	17 DE JUNIO DE 2022 ✓					
AMPLIACIÓN EN TIEMPO	3 MESES ✓					
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ✓					

FECHA DEL CONTRATO:	09 DE DICIEMBRE DE 2020 ✓
CONTRATO No.:	180 DE 2020 ✓
OBJETO:	INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO

“Oportunidad para el Cambio”

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro – TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001

Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachoalcalde@mesetas-meta.gov.co

Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT.892099317-1	Código: TRD. 120.01.	
		Versión: I	
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Página 2 de 4	

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MESETAS – META NIT. 892.099.317-1
CONTRATISTA:	CONSORCIO SOLAR MESETAS NIT. 901.436.328-0 R/L. JIMMY GUALTEROS ZAPATA CC. 86.0.43.229 EXPEDIDA EN VILLAVICENCIO
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AMG INTERVENTORÍA MESETAS NIT. 901.435.431-7 R/L. ANA MARIA GARCÉS GÓMEZ CC. 42.131.430 EXPEDIDA EN PEREIRA
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA ING. EDGAR FERNANDO BATANERO BOHÓRQUEZ
VALOR INICIAL:	ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$11.336.680.419,00)
FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A. SUSPENSIONES

ACTA NO.	FECHA	TIEMPO
1	3 MAYO DE 2021	4 MESES

B. PRORROGA

PRORROGA NO.	FECHA	TIEMPO
PRORROGA NO.1	3 DE SEPTIEMBRE DE 2021	3 MESES

C. MODIFICACIONES

ACTA NO.	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

D. ADICIÓN

ACTA NO.	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

“Oportunidad para el Cambio”

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro – TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001

Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachoalcalde@mesetas-meta.gov.co

Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

D. ADICIÓN

ACTA NO.	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

A. OTROSÍ

ACTA NO.	FECHA	TIEMPO
1	17 DE FEBRERO DE 2022	4 MESES
2	17 DE JUNIO DE 2022	3 MESES

B. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (08) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	17 DE AGOSTO DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$11.336.680.419
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUINCE (15) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO MÁS ADICIONES:	\$11.336.680.419
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, en las instalaciones de la ALCALDÍA MUNICIPAL se reunieron el SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, EL ARQ. JOHN JAIRO GÓMEZ RODRÍGUEZ en calidad de SUPERVISOR, EL ING. JIMMY GUALTEROS ZAPATA en calidad de representante legal del CONSORCIO SOLAR MESETAS – CONTRATISTA DE OBRA, y ING. ANA MARIA GARCÉS GÓMEZ en calidad de representante legal del CONSORCIO AMG INTERVENTORÍA MESETAS; con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato.

“Oportunidad para el Cambio”

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro – TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001

Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachoalcalde@mesetas-meta.gov.co

Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co


	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT.892099317-1	Código: TRD. 120.01.	
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Versión: I	
		Página 4 de 4	

Las partes de común acuerdo manifiestan que este acto tiene como finalidad el recibo del producto final de conformidad con los plazos contractuales; se deja constancia que el Municipio de Mesetas efectuará las revisiones dentro del marco de la supervisión en un término prudencial, y realizará las observaciones en caso de que haya lugar a ellas, para su posterior corrección por parte del contratista. Al igual el contratista se compromete en el término de 15 días a subsanar las observaciones entregadas por la comunidad a la fecha correspondiente al buen funcionamiento de los equipos.

Una vez revisado se procederá a dar recibo a satisfacción del producto para lo cual el Contratista de Obra se compromete a realizar los ajustes de ser necesario.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia se firma en el Municipio de Mesetas, Departamento del Meta a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2022.

	
ING. JIMMY GUALTEROS ZAPATA R/L CONSORCIO SOLAR MESETAS	ING. ANA MARIA GARCÉS GÓMEZ R/L CONSORCIO AMG INTERVENTORÍA MESETAS
	
ARQ. JOHN JAIRO GÓMEZ RODRÍGUEZ SECRETARÍO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR	

“Oportunidad para el Cambio”

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro – TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001

Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachoalcalde@mesetas-meta.gov.co

Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co

