

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT. 892099317-1	Código: TRD.	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Versión:	
		Página 1 de 4	

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA No. 180
DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MESETAS Y CONSORCIO SOLAR
MESETAS**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO N°:	180 DE 2020
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACION OBRA PÚBLICA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MESETAS – META
NIT No.	892.099.317-1
CONTRATISTA	CONSORCIO SOLAR MESETAS NIT. 901.436.328-0 R/L JIMMY GUALTEROS ZAPATA C.C. 86.043.229 DE VILLAVICENCIO – META
OBJETO:	INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/TCE (\$ 11.336.680.419,00)
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/TCE (\$ 11.336.680.419,00)
INTERVENTORIA	CONSORCIO AMG INTERVENTORIA MESETAS NIT. 901.435.431-7 R/L ANA MARÍA GARCES GÓMEZ C.C. 42.131.430 DE PEREIRA
SUPERVISOR	JOHN JAIRO GOMEZ RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 01	03 DE MAYO DE 2021
PRORROGA NO. 1 A LA SUSPENSIÓN NO. 1	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
TIEMPO DE PRORROGA NO. 1 A LA SUSPENSIÓN NO. 1	SEIS (06) MESES
FECHA DE REINICIO NO. 1	03 DE NOVIEMBRE DE 2021
OTROSÍ NO. 1	17 DE FEBRERO DE 2022

“Oportunidad para el Cambio”

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro – TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001
Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachocalde@mesetas-meta.gov.co
Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT. 892099317-1	Código: TRD.	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Versión: Página 2 de 4	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MESETAS Y CONSORCIO SOLAR MESETAS

AMPLIACIÓN EN TIEMPO	CUATRO (04) MESES
OTROSI NO. 2	17 DE JUNIO DE 2022
AMPLIACIÓN EN TIEMPO	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA DE TERMINACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA DE RECIBO DE OBRA	16 DE ENERO DE 2023

En la oficina de la Secretaria de Planeación e infraestructura Municipal edificio de la alcaldía Municipio de Mesetas Meta se reunieron: el señor **YONIER ALFREDO FLOREZ MENDIETA** en calidad de Alcalde Municipal en calidad de Contratante, **JIMMY GUALTEROS ZAPATA**, representante Legal del **CONSORCIO SOLAR MESETAS** en su calidad de Contratista y **ANA MARIA GARCES GOMEZ**, en calidad de representante legal de la Interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato en referencia.

Que de común acuerdo se verifico mediante el informe de supervisión final del contrato por cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual.

BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 11.336.680.419,00
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	\$ 11.336.680.419,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	\$ 0,00
VALOR PAGADO:	\$ 9.821.169.968,00
VALOR TOTAL CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO:	\$ 1.515.510.451,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 11.336.680.419,00
VALOR SALDO POR EJECUTAR:	\$ 0,00

PAGO A REALIZAR AL CONTRATISTA

VALOR A PAGAR: **\$ 1.515.510.451,00**
 SON: **MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL M/CTE.**

De esta manera queda un saldo a favor de la entidad contratante por **CERO PESOS CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 0,00).**

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO AL PAGO DE APORTES PARAFISCALES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

N° PLANILLA	PERIODO DE PAGO	VALOR
7772868196	Diciembre/2020 – salud, pensión y riesgos	425.600

“Oportunidad para el Cambio”

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro – TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001
 Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachocalcalde@mesetas-meta.gov.co
 Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT.892099317-1	Código: TRD.	
		Versión:	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Página 3 de 4	

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA No. 180
DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MESETAS Y CONSORCIO SOLAR
MESETAS**

7776694397	Enero/2021 – salud, pensión y riesgos	285.000
7777413235	Febrero/2021 – salud, pensión y riesgos	313.500
7783688041	Marzo/2021 – salud, pensión y riesgos	313.500
7784512435	Abril/2021 – salud, pensión y riesgos	313.500
7785586939	Mayo/2021 – salud, pensión y riesgos	313.500
7816056294	Noviembre/2021 – salud, pensión y riesgos	313.500
7819364534	Diciembre/2021 – salud, pensión y riesgos	313.500
7824102262	Enero/2022 – salud, pensión y riesgos	370.500
7826026466	Febrero/2022 – salud, pensión y riesgos	370.500
7830091906	Marzo/2022 – salud, pensión y riesgos	370.500
7834779066	Abril/2022 – salud, pensión y riesgos	370.500
7834786615	Mayo/2022 – salud, pensión y riesgos	370.500
783846201	Junio/2022 – salud, pensión y riesgos	370.500
7841716266	Julio/2022 – salud, pensión y riesgos	370.500
7845660737	Agosto/2022 – salud, pensión y riesgos	370.500
7849336780	Septiembre/2022 – salud, pensión y riesgos	377.500

APORTES PARAFISCALES (COFREM, SENA, ICBF)

PAZ Y SALVO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) VIGENCIA 2022

N° de Ticket 80201824

Valor: \$ 29.509.100,00

PAZ Y SALVO CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (COFREM)

N° de Referencia 160-1860

Valor: \$ 10.067.100,00

PAZ Y SALVO INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

N° de Radicado 202350500000023011

Valor: \$ 4.699.700,00

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia que:

- El contrato se realizó en los tiempos pactados contractualmente.
- Se constató que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato y quedamos a paz y salvo por todo concepto.
- En la presente acta de liquidación del contrato están incluidos todos los valores por cada ítem entregado y dejamos constancia que quedamos a paz y salvo por todo concepto.
- El contratista manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el en relación con el Contrato y la presente liquidación.

“Oportunidad para el Cambio”

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro – TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001

Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachocalcalde@mesetas-meta.gov.co

Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co




	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE MESETAS NIT 892099317-1	Código: TRD	
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Versión:	
		Página 4 de 4	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MESETAS Y CONSORCIO SOLAR MESETAS

Por lo tanto, se da por liquidado definitivamente el Contrato de Obra No. 180 de 2020.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año 2023.

	
JIMMY GUALTEROS MESETAS R/L CONSORCIO SOLAR MESETAS Contratista de Obra	ANA MARIA GARCES GÓMEZ R/L CONSORCIO AMG INTERVENTORÍA MESETAS Contratista de interventoría
	
YONIER ALFREDO FLOREZ MENDIETA Alcalde municipal	

Proyecto Ing. Yasser Esneider Casallas Carranza
 Reviso Arq. John Jairo Gómez Rodríguez
 Aprobó Arq. John Jairo Gómez Rodríguez

“Oportunidad para el Cambio”

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro – TELEFAX: 6 59 80 12 - Código Postal: 505001
 Web: www.mesetas-meta.gov.co Email: despachoalcalde@mesetas-meta.gov.co
 Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co

