

**LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL
CATATUMBO S.A.S.**

CERTIFICA:

Que el Contrato a continuación descrito fue ejecutado por la **UNION TEMPORAL ENERGIA SOLAR 2023**. RL. **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON** con C.C. 5.468.680, ejecutó para la empresa:

CONTRATO No.	LP-FC-012-2023 del 10 de mayo de 2023
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ENERGIA SOLAR 2023
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON
IDENTIFICACION	5.468.680
NIT	901 710 604 - 3
DIRECCION	TV 29 1 53 AP 302 OCAÑA
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SARDINATA Y TIBÚ - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. de acuerdo con las condiciones, especificaciones, características, georreferenciación y demás elementos técnicos descritos en el proyecto con Código BPIN 2022004540010.
ALCANCE	El Contratista deberá desarrollar LA IMPLEMENTACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE LA INSTALACION DE 547 SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SARDINATA Y TIBÚ - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
PLAZO	OCHO (8) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
VALOR INICIAL	ONCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTE MIL, CIENTOS PESOS (\$ 11.378.420.100) M/CTE.
VALOR EJECUTADO	ONCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTE MIL, CIENTOS PESOS (\$ 11.378.420.100) M/CTE.
FECHA DE INICIO	05 de junio 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de julio de 2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN	3 de marzo de 2025
ESTADO DEL CONTRATO	Liquidado
Cumplimiento del Contrato	100% Se cumplido a cabalidad el objeto y las especificaciones técnicas de la Obra



CANAL PRESENCIAL
Avenida 5 #13-82
Oficinas 204 a 208 - 210
Edificio Centro de Negocios
Quinta Avenida

CANAL TELEFÓNICO
Gerencia: 6075493338

CANAL VIRTUAL
www.eicefarodelcatatumbo.gov.co



**Gobernación
de Norte de
Santander**

Que, el contratista ejecuto las siguientes cantidades:

Instalación de 547 soluciones solares fotovoltaicas individuales en Municipios de Sardinata y Tibú - Departamento Norte de Santander. Las cuales constaron cada una de ellas de:

- **547 instalaciones internas**
- **547 baterías**
- **547 reguladores**
- **547 inversores y**
- **1094 paneles solares monocristalinos de 405 w.**

Se expide la presente certificación en la ciudad de Cúcuta, a los 11 días del mes de abril de 2025.


ING. FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
Gerente General
E.I.C.E FARO DEL CATATUMBO S.A.S

Proyectó: Claudia Yajaira Galvis Mendoza – Secretaria General
Revisó: Edisabel Villán Rojas – Directora de Planeación y Proyectos



CANAL PRESENCIAL
Avenida 5 #13-82
Oficinas 204 a 208 – 210
Edificio Centro de Negocios
Quinta Avenida

CANAL TELEFÓNICO
Gerencia: 6075493338
CANAL VIRTUAL
www.eicefarodelcatatumbo.gov.co



**Gobernación
de Norte de
Santander**