

FACTURA PROFORMA No.

OV-00000118

CONSORCIO ISLA 066-2020

Nit: 901479090  
CR 7 C 12508  
Tel: (7)4926970Fax:  
BOGOTA D.C.



ORDEN DE VENTA

Ciente

Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección:

TV 45 26 60

Ciudad:

BOGOTA D.C.

Teléfono:

7056000

Fecha:

24/06/2024

Forma de Pago:

CREDITO A 30 DÍAS

Moneda:

COP

Vendedor:

JYMO

| Servicio | Descripción                                | Cantidad | Valor bruto        | Valor IVA       | Amortización      | Valor neto         |
|----------|--------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| VS0024   | OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)  | 1,0000   | \$2.648.231.127,00 | \$0,00          |                   | \$2.648.231.127,00 |
| VS0053   | OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración) | 1,0000   | \$529.646.225,00   | \$0,00          |                   | \$529.646.225,00   |
| VS0054   | OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)    | 1,0000   | \$132.411.556,00   | \$0,00          |                   | \$132.411.556,00   |
| VS0038   | OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)   | 1,0000   | \$132.411.556,00   | \$25.158.196,00 |                   | \$157.569.752,00   |
| VS0039   | GESTIÓN PREDIAL GRAVADA AL 19%             | 1,0000   | \$4.020.000,00     | \$763.800,00    |                   | \$4.783.800,00     |
| VS0056   | REEMBOLSABLES SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL  | 1,0000   | \$61.362.132,00    | \$0,00          |                   | \$61.362.132,00    |
| VS0059   | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                     | 1,0000   | \$1.534.054,00     | \$291.470,00    |                   | \$1.825.524,00     |
|          | AMORTIZACIÓN ANTICIPO                      |          |                    |                 | \$344.752.024,00  | -\$344.752.024,00  |
| TOTALES  |                                            |          | \$3.509.616.650,00 | \$26.213.466,00 | -\$344.752.024,00 | \$3.191.078.092,00 |

Notas

24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$  
ACTA DE OBRA 36 DEL CONTRATO 923 DE 2021  
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%  
PERIODO MAYO 2024

jmeneses

Elaborado

mforero

Aprobado

Recibido

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA |                                                            | CÓDIGO<br>MEPI-MN1-IN-4-FR-2             |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------|------------|----------------|--|--|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------|------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|----------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                            | VERSIÓN<br>1                             |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                            | PÁGINA<br>1 DE 1                         |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                            | FECHA<br>04/06/2024<br>(Día / Mes / Año) |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA                             |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| ACTA PARCIAL DE OBRA No. 36<br>(Indique el número del acta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)   |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 | PERIODO MES: MAYO DE 2024                                  |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3.509.616.650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| <table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>24/06/2024</td><td>MARCO OLIVEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>25/06/2024</td><td>MARCO OLIVEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>25/06/2024</td><td>NESTOR LEMUS VILLADIEGO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>25/06/2024</td><td>NESTOR LEMUS VILLADIEGO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>25/06/2024</td><td>JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>25/06/24</td><td>Luis Diaz</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          | Día/Mes/Año | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | FIRMA                                 | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:         | FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 24/06/2024                                                                      | MARCO OLIVEROS                                                     |                                                            |                                              | FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) |                 |  |  |  | FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR |  |  |  |  | FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 25/06/2024 | MARCO OLIVEROS |  |  | FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 25/06/2024 | NESTOR LEMUS VILLADIEGO |  |  | FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) |  |  |  |  | FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL |  |  |  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 25/06/2024 | NESTOR LEMUS VILLADIEGO |  |  | FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA |  |  |  |  | FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO |  |  |  |  | FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) |  |  |  |  | FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | 25/06/2024 | JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA |  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 25/06/24 | Luis Diaz |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Día/Mes/Año                                                                                                                                                                                     | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                     | FIRMA                                    | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24/06/2024                                                                                                                                                                                      | MARCO OLIVEROS                                             |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25/06/2024                                                                                                                                                                                      | MARCO OLIVEROS                                             |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25/06/2024                                                                                                                                                                                      | NESTOR LEMUS VILLADIEGO                                    |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25/06/2024                                                                                                                                                                                      | NESTOR LEMUS VILLADIEGO                                    |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25/06/2024                                                                                                                                                                                      | JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA                                   |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25/06/24                                                                                                                                                                                        | Luis Diaz                                                  |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 3.191.078.092 VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL ACTA: No.36 DEL PERIODO MAYO DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| <table><tr><td>Firma: </td><td>Firma: </td><td>Firma: </td></tr><tr><td>Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO</td><td>Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA</td><td>Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ</td></tr><tr><td>Matricula profesional No.: 22202097095 COR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA</td><td>Matricula profesional No.: 22202-142986 COR APOYO A LA SUPERVISIÓN</td><td>Matricula profesional No.: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO</td></tr><tr><td>Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td>Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td>Fecha de Firma:</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          | Firma:                   | Firma:      | Firma:                 | Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO | Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA | Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ                                  | Matricula profesional No.: 22202097095 COR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA | Matricula profesional No.: 22202-142986 COR APOYO A LA SUPERVISIÓN | Matricula profesional No.: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO | Fecha firma: (Suscribe según su competencia) | Fecha firma: (Suscribe según su competencia)                          | Fecha de Firma: |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| Firma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Firma:                                                                                                                                                                                          | Firma:                                                     |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA                                                                                                                                                                | Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ                              |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| Matricula profesional No.: 22202097095 COR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Matricula profesional No.: 22202-142986 COR APOYO A LA SUPERVISIÓN                                                                                                                              | Matricula profesional No.: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| Fecha firma: (Suscribe según su competencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha firma: (Suscribe según su competencia)                                                                                                                                                    | Fecha de Firma:                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |
| Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).<br>Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                          |                          |             |                        |                                       |                                  |                                                                |                                                                                 |                                                                    |                                                            |                                              |                                                                       |                 |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |                                               |            |                |  |  |                                                                  |            |                         |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                  |  |  |  |  |                                                  |            |                         |  |  |                                                             |  |  |  |  |                                                |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                   |            |                          |  |  |                                                       |          |           |  |  |



|                                                                                                                                                                                                             |                 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                | CÓDIGO                                                                               |                                                                                      | MEP-MN1-IN-4-FR-1                                                                            |                |                  |           |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                | VERSIÓN                                                                              |                                                                                      | 1                                                                                            |                |                  |           |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                | PÁGINA                                                                               |                                                                                      | 1 DE 4                                                                                       |                |                  |           |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                | FECHA                                                                                |                                                                                      | 04/06/2024<br>(Día / Mes / Año)                                                              |                |                  |           |                  |  |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | GRUPO NORTE                                                                                                                                                                      |          | DIRECCIÓN TERRITORIAL:                                                                                                                      |     | CÓRDOBA                             |                | ACTA No. 36                                                                          |                                                                                      | VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3,509,616.650.00                                                       |                | MES MAYO DE 2024 |           |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     | ACTA FINAL <input type="checkbox"/> |                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                              |                |                  |           |                  |  |
| CONTRATO No: 923 DE 2021<br>(Indique número y año)                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                | PLAZO INICIAL: 51 MESES<br>(En meses según contrato principal)                       |                                                                                      | PLAZO ACUMULADO: 51 MESES<br>(En meses según las prórrogas sin suspensiones)                 |                |                  |           |                  |  |
| OBJETO:<br>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021<br>(Indique día/mes/año)                    |                                                                                      | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025<br>(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |                |                  |           |                  |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020<br>(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                | FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |                                                                                      | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)                                                  |                |                  |           |                  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171,472,677,930<br>(Según contrato principal)    |                                                                                      | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -                                                     |                |                  |           |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677,930                           |                                                                                      |                                                                                              |                |                  |           |                  |  |
| No. DE ORDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN                                                                                                                                                                   |          | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)                                                                               |     |                                     |                |                                                                                      | CONDICIONES ACTUALIZADAS<br>Última Acta de Modificación No. 8<br>de fecha 10/03/2024 |                                                                                              | OBRA EJECUTADA |                  |           |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | GRAL.                                                                                                                                                                            | PART.    | DESCRIPCIÓN ÍTEM                                                                                                                            | UND | CANTIDAD                            | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                                                          | CANTIDAD                                                                             | VALOR                                                                                        | CANTIDAD       | VALOR            | CANTIDAD  | VALOR            |  |
| EXP-1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                              |                |                  |           |                  |  |
| EXPLANACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                              |                |                  |           |                  |  |
| 1 (1-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               | 200-13                                                                                                                                                                           |          | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas                                                                                                    | Ha  | 9.0                                 | \$ 1,187,326   | \$ 10,685,934                                                                        |                                                                                      | \$ -                                                                                         |                | \$ -             |           | \$ -             |  |
| 2 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               | 201-13                                                                                                                                                                           |          | Demolición de Estructuras                                                                                                                   | m3  | 185.0                               | \$ 113,408     | \$ 20,980,480                                                                        | 183.0                                                                                | \$ 20,753,664                                                                                |                | \$ -             | 183.0     | \$ 20,753,664    |  |
| 2.1 (1-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               | 201-13                                                                                                                                                                           |          | Demolición de Estructuras                                                                                                                   | m3  |                                     | \$ 113,408     |                                                                                      | 2,680.0                                                                              | \$ 303,933,440                                                                               | 22.0           | \$ 2,494,976     | 1,966.0   | \$ 222,960,128   |  |
| 2.2 (1-14101)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1               | 201-13                                                                                                                                                                           |          | Demolición de Estructuras                                                                                                                   | m3  |                                     | \$ 113,408     |                                                                                      | 195.0                                                                                | \$ 22,114,560                                                                                |                | \$ -             | 35.0      | \$ 3,969,280     |  |
| 3 (1-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               | 201-13                                                                                                                                                                           |          | Remoción de alcantarillas                                                                                                                   | m   | 1,110.0                             | \$ 69,636      | \$ 77,295,960                                                                        | 2,110.0                                                                              | \$ 146,931,960                                                                               | 150.0          | \$ 10,445,400    | 1,296.0   | \$ 90,248,280    |  |
| 4 (1-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               | 210-13                                                                                                                                                                           |          | Excavación sin clasificar de préstamos                                                                                                      | m3  | 31,592.0                            | \$ 12,579      | \$ 397,395,768                                                                       | 1,000.0                                                                              | \$ 12,579,000                                                                                |                | \$ -             | 96.0      | \$ 1,207,584     |  |
| 5 (1-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               | 210-13                                                                                                                                                                           |          | Excavaciones en material común de la Explanación y Canales                                                                                  | m3  | 137,746.0                           | \$ 9,995       | \$ 1,376,771,270                                                                     | 152,746.0                                                                            | \$ 1,526,696,270                                                                             | 735.0          | \$ 7,346,325     | 148,193.0 | \$ 1,481,180,035 |  |
| 6 (1-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               | 211-13                                                                                                                                                                           |          | Remoción de Derrumbes                                                                                                                       | m3  | 1,350.0                             | \$ 9,747       | \$ 13,158,450                                                                        | 1,350.0                                                                              | \$ 13,158,450                                                                                |                | \$ -             | 783.0     | \$ 7,631,901     |  |
| 7 (1-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               | 220.1-13                                                                                                                                                                         |          | Terrapienes                                                                                                                                 | m3  | 157,962.0                           | \$ 12,465      | \$ 1,968,996,330                                                                     | 182,615.0                                                                            | \$ 2,276,295,975                                                                             | 7,757.0        | \$ 96,691,005    | 175,859.0 | \$ 2,192,082,435 |  |
| 8 (1-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               | 221-13                                                                                                                                                                           |          | Pedraplén compacto                                                                                                                          | m3  | 2,594.0                             | \$ 18,609      | \$ 48,271,746                                                                        | 2,026.0                                                                              | \$ 37,701,834                                                                                | 64.0           | \$ 1,190,976     | 114.0     | \$ 2,121,426     |  |
| 9 (1-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               | 231-13                                                                                                                                                                           |          | Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares                                                                        | m2  | 35,797.0                            | \$ 7,521       | \$ 269,229,237                                                                       |                                                                                      | \$ -                                                                                         |                | \$ -             |           | \$ -             |  |
| 10 (1-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               | 236-13                                                                                                                                                                           |          | Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)                                                                                 | m3  | 79,120.0                            | \$ 85,574      | \$ 6,770,614,880                                                                     | 65,280.0                                                                             | \$ 5,586,270,720                                                                             | -440.0         | \$ (37,652,560)  | 45,870.0  | \$ 3,925,279,380 |  |
| GRN-2                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                              |                |                  |           |                  |  |
| AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                              |                |                  |           |                  |  |
| 11 (2-11602)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2               | 310-13                                                                                                                                                                           |          | Conformación de la calzada existente                                                                                                        | m2  | 651,384.0                           | \$ 927         | \$ 603,832,968                                                                       | 476,376.0                                                                            | \$ 441,600,552                                                                               | 5,800.0        | \$ 5,376,600     | 454,039.0 | \$ 420,894,153   |  |
| 12 (2-11602)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2               | 311-13                                                                                                                                                                           |          | Afirmado                                                                                                                                    | m3  | 10,320.0                            | \$ 117,875     | \$ 1,216,470,000                                                                     | 29,803.0                                                                             | \$ 3,513,026,625                                                                             | 768.0          | \$ 90,528,000    | 24,085.0  | \$ 2,839,019,375 |  |
| 13 (2-11602)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2               | 320-13                                                                                                                                                                           |          | Subbase Granular clase A                                                                                                                    | m3  | 117,300.0                           | \$ 166,273     | \$ 19,503,822,900                                                                    | 59,991.0                                                                             | \$ 9,974,883,543                                                                             | -357.0         | \$ (59,359,461)  | 42,319.0  | \$ 7,036,507,087 |  |
| 14 (2-11602)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2               | 330-13                                                                                                                                                                           |          | Base granular clase A                                                                                                                       | m3  | 79,120.0                            | \$ 180,217     | \$ 14,258,769,040                                                                    | 9,792.0                                                                              | \$ 1,764,684,864                                                                             |                | \$ -             | 9,708.0   | \$ 1,749,546,636 |  |
| 15 (2-11602)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2               | 330-13                                                                                                                                                                           |          | Base granular para bacheo clase A                                                                                                           | m3  | 10,320.0                            | \$ 192,624     | \$ 1,987,679,680                                                                     | 0.0                                                                                  | \$ -                                                                                         |                | \$ -             |           | \$ -             |  |
| PAV-3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                              |                |                  |           |                  |  |
| PAVIMENTOS ASFÁLTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                              |                |                  |           |                  |  |
| 16 (8-11603)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8               | 420-13                                                                                                                                                                           |          | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1                                                                                           | m2  | 441,573.0                           | \$ 2,710       | \$ 1,196,662,830                                                                     | 58,574.0                                                                             | \$ 158,735,540                                                                               |                | \$ -             | 57,785.0  | \$ 156,597,350   |  |
| 17 (8-11603)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8               | 421-13                                                                                                                                                                           |          | Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1                                                                                                  | m2  | 441,573.0                           | \$ 1,991       | \$ 879,171,843                                                                       | 58,950.0                                                                             | \$ 117,369,450                                                                               |                | \$ -             | 58,161.0  | \$ 115,798,551   |  |
| 18 (8-11603)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8               |                                                                                                                                                                                  | 450.1P   | Mezcla densa en caliente tipo MDC-25                                                                                                        | m3  | 37,384.0                            | \$ 823,050     | \$ 30,768,901,200                                                                    | 5,997.0                                                                              | \$ 4,935,830,850                                                                             |                | \$ -             | 5,903.4   | \$ 4,858,793,370 |  |
| 19 (8-11603)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8               |                                                                                                                                                                                  | 450.2P   | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19                                                                                                        | m3  | 27,692.0                            | \$ 823,250     | \$ 22,797,439,000                                                                    | 4,295.2                                                                              | \$ 3,535,990,470                                                                             |                | \$ -             | 4,102.2   | \$ 3,377,136,150 |  |
| 20 (8-11603)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8               |                                                                                                                                                                                  | 450.9P   | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos                                                                                           | m3  | 4,988.0                             | \$ 867,777     | \$ 4,328,471,676                                                                     | 423.1                                                                                | \$ 367,156,449                                                                               |                | \$ -             | 185.1     | \$ 160,625,523   |  |
| 21 (8-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8               |                                                                                                                                                                                  | 460.1P   | Fresado de pavimento asfáltico                                                                                                              | m3  | 2,600.0                             | \$ 72,822      | \$ 189,337,200                                                                       | 386.0                                                                                | \$ 28,109,292                                                                                |                | \$ -             | 148.0     | \$ 10,777,656    |  |
| 22 (8-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8               | 465-13                                                                                                                                                                           |          | Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. | m3  | 2,600.0                             | \$ 78,894      | \$ 205,124,400                                                                       |                                                                                      | \$ -                                                                                         |                | \$ -             |           | \$ -             |  |
| 23 (8-11603)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8               | 466-13                                                                                                                                                                           |          | Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo                                                                                           | m   | 3,500.0                             | \$ 4,342       | \$ 15,197,000                                                                        |                                                                                      | \$ -                                                                                         |                | \$ -             |           | \$ -             |  |
| EVD-4                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                              |                |                  |           |                  |  |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                             |     |                                     |                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                              |                |                  |           |                  |  |
| 24 (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6               | 600-13                                                                                                                                                                           |          | Excavaciones varias sin clasificar                                                                                                          | m3  | 31,472.0                            | \$ 32,667      | \$ 1,028,095,824                                                                     | 10,719.0                                                                             | \$ 350,157,573                                                                               |                | \$ -             | 10,719.0  | \$ 350,157,573   |  |
| 24.1 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               | 600-13                                                                                                                                                                           |          | Excavaciones varias sin clasificar                                                                                                          | m3  |                                     | \$ 32,667      |                                                                                      | 48,753.0                                                                             | \$ 1,592,614,251                                                                             | 1,585.1        | \$ 51,780,462    | 44,523.9  | \$ 1,454,462,241 |  |
| 24.2 (6-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               | 600-13                                                                                                                                                                           |          | Excavaciones varias sin clasificar                                                                                                          | m3  |                                     | \$ 32,667      |                                                                                      | 7,000.0                                                                              | \$ 228,669,000                                                                               | 312.8          | \$ 10,218,238    | 2,130.8   | \$ 69,606,844    |  |
| 24.3 (6-14101)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               | 600-13                                                                                                                                                                           |          | Excavaciones varias sin clasificar                                                                                                          | m3  |                                     | \$ 32,667      |                                                                                      | 7,000.0                                                                              | \$ 228,669,000                                                                               |                | \$ -             | 3,634.5   | \$ 118,728,212   |  |
| 25 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6               | 610-13                                                                                                                                                                           |          | Rellenos para Estructuras con suelo                                                                                                         | m3  | 2,584.0                             | \$ 44,832      | \$ 115,845,888                                                                       | 12,084.5                                                                             | \$ 541,772,304                                                                               |                | \$ -             | 7,186.8   | \$ 322,198,618   |  |
| 26 (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6               | 610-13                                                                                                                                                                           |          | Rellenos con material filtrante                                                                                                             | m3  | 988.0                               | \$ 157,520     | \$ 155,629,760                                                                       |                                                                                      | \$ -                                                                                         |                | \$ -             |           | \$ -             |  |
| 26.1 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               | 610-13                                                                                                                                                                           |          | Rellenos con material filtrante                                                                                                             | m3  |                                     | \$ 157,520     |                                                                                      | 838.0                                                                                | \$ 132,001,760                                                                               |                | \$ -             |           | \$ -             |  |
| 26.2 (6-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               | 610-13                                                                                                                                                                           |          | Rellenos con material filtrante                                                                                                             | m3  |                                     | \$ 157,520     |                                                                                      | 150.0                                                                                | \$ 23,628,000                                                                                |                | \$ -             |           | \$ -             |  |
| 27 (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7               | 621-13                                                                                                                                                                           |          | Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)                                           | m   | 620.0                               | \$ 2,220,693   | \$ 1,376,829,660                                                                     |                                                                                      | \$ -                                                                                         |                | \$ -             |           | \$ -             |  |
| 27.1 (7-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7               | 621-13                                                                                                                                                                           |          | Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)                                           | m   |                                     | \$ 2,220,693   |                                                                                      |                                                                                      | \$ -                                                                                         |                | \$ -             |           | \$ -             |  |
| 27.2 (7-14102)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7               | 621-13                                                                                                                                                                           |          | Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)                                           | m   |                                     | \$ 2,220,693   |                                                                                      | 393.0                                                                                | \$ 872,732,349                                                                               | 43.6           | \$ 96,822,215    | 370.2     | \$ 822,100,549   |  |
| 28 (7-14102)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7               | 621-13                                                                                                                                                                           |          | Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)                                           | m   | 1,580.0                             | \$ 2,877,598   | \$ 4,546,604,840                                                                     |                                                                                      | \$ -                                                                                         |                | \$ -             |           | \$ -             |  |
| 29 (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6               | 630-13                                                                                                                                                                           |          | Concreto clase 28 MPA                                                                                                                       | m3  | 2,255.0                             | \$ 884,362     | \$ 1,994,236,310                                                                     | 474.0                                                                                | \$ 419,187,588                                                                               |                | \$ -             | 474.0     | \$ 419,187,588   |  |
| 29.1 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               | 630-13                                                                                                                                                                           |          | Concreto clase 28 MPA                                                                                                                       | m3  |                                     | \$ 884,362     |                                                                                      | 3,617.0                                                                              | \$ 3,198,737,354                                                                             | 228.0          | \$ 201,634,536   | 2,654.8   | \$ 2,347,804,238 |  |
| 29.2 (6-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               | 630-13                                                                                                                                                                           |          | Concreto clase 28 MPA                                                                                                                       | m3  |                                     | \$ 884,362     |                                                                                      | 680.0                                                                                | \$ 601,366,160                                                                               |                | \$ -             | 145.4     | \$ 128,586,235   |  |
| 30 (7-14104)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7               |                                                                                                                                                                                  | 630.3.1P | Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía                                                     | m3  | 1,454.0                             | \$ 1,046,498   | \$ 1,521,608,092                                                                     | 674.0                                                                                | \$ 705,339,652                                                                               |                | \$ -             | 244.8     | \$ 256,182,710   |  |
| 31 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6               | 630-13                                                                                                                                                                           |          | Concreto clase 21 MPA                                                                                                                       | m3  | 4,856.0                             | \$ 719,000     | \$ 3,491,464,000                                                                     | 115.9                                                                                | \$ 83,332,100                                                                                | 5.6            | \$ 4,026,400     | 20.3      | \$ 14,595,700    |  |
| 32 (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6               | 630-13                                                                                                                                                                           |          | Concreto clase 14 MPA                                                                                                                       | m3  | 180.0                               | \$ 504,306     | \$ 90,775,080                                                                        | 126.0                                                                                | \$ 63,542,556                                                                                |                | \$ -             | 126.0     | \$ 63,542,556    |  |
| 32.1 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               | 630-13                                                                                                                                                                           |          | Concreto clase 14 MPA                                                                                                                       | m3  |                                     | \$ 504,306     |                                                                                      | 444.0                                                                                | \$ 223,911,864                                                                               | 13.3           | \$ 6,707,270     | 399.2     | \$ 201,318,955   |  |
| 32.2 (6-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               | 630-13                                                                                                                                                                           |          | Concreto clase 14 MPA                                                                                                                       | m3  |                                     | \$ 504,306     |                                                                                      | 45.0                                                                                 | \$ 22,693,770                                                                                |                | \$ -             | 8.6       | \$ 4,337,032     |  |
| 32.3 (6-14101)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               | 630-13                                                                                                                                                                           |          | Concreto clase 14 MPA                                                                                                                       | m3  |                                     | \$ 504,306     |                                                                                      | 45.0                                                                                 | \$ 22,693,770                                                                                | 0.2            | \$ 100,861       | 1.8       | \$ 907,751       |  |
| 33 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6               | 630-13                                                                                                                                                                           |          | Concreto clase 14 MPA Ciclópeo                                                                                                              | m3  | 264.0                               | \$ 460,906     | \$ 121,679,184                                                                       | 1,071.0                                                                              | \$ 493,630,326                                                                               | 44.0           | \$ 20,279,864    | 963.8     | \$ 444,221,203   |  |
| 34 (4-14104)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4               | 632-13                                                                                                                                                                           |          | Baranda Metálica                                                                                                                            | m   | 102.0                               | \$ 548,017     | \$ 55,897,734                                                                        |                                                                                      | \$ -                                                                                         |                | \$ -             |           | \$ -             |  |
| 35 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4               | 640-13                                                                                                                                                                           |          | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.                                                                                                               | kg  | 1,007,643.0                         | \$ 5,378       | \$ 5,419,104,054                                                                     | 37,305.1                                                                             | \$ 200,626,828                                                                               |                | \$ -             | 37,305.1  | \$ 200,626,828   |  |
| 35.1 (4-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4               | 640-13                                                                                                                                                                           |          | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.                                                                                                               | kg  |                                     | \$ 5,378       |                                                                                      | 440,337.9                                                                            | \$ 2,368,137,226                                                                             | 16,305.0       | \$ 87,688,290    | 327,284.7 | \$ 1,760,137,117 |  |
| 35.2 (4-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4               | 640-13                                                                                                                                                                           |          | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.                                                                                                               | kg  |                                     | \$ 5,378       |                                                                                      | 150,000.0                                                                            | \$ 806,700,000                                                                               | 773.9          | \$ 4,162,034     | 17,197.1  | \$ 92,486,004    |  |
| 35.3 (4-14102)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4               | 640-13                                                                                                                                                                           |          | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.                                                                                                               | kg  |                                     | \$ 5,378       |                                                                                      | 120,000.0                                                                            | \$ 645,360,000                                                                               | 10,812.8       | \$ 58,151,238    | 87,602.0  | \$ 471,123,556   |  |
| 35.4 (4-14104)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4               | 640-13                                                                                                                                                                           |          | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.                                                                                                               | kg  |                                     | \$ 5,378       |                                                                                      | 80,000.0                                                                             | \$ 430,240,000                                                                               |                | \$ -             |           | \$ -             |  |
| 35.5 (4-11603)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4               | 640-13                                                                                                                                                                           |          | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.                                                                                                               | kg  |                                     | \$ 5,378       |                                                                                      | 180,000.0                                                                            | \$ 968,040,000                                                                               | 10,733.0       | \$ 57,722,074    | 80,931.1  | \$ 435,247,456   |  |
| 36 (6-14104)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6               | 624-13                                                                                                                                                                           |          | Sello para juntas para puentes                                                                                                              | m   | 48.0                                | \$ 1,991,463   | \$ 95,590,224                                                                        | 60                                                                                   | \$ 119,487,780                                                                               |                | \$ -             |           | \$ -             |  |
| 37 (4-14104)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4               | 650-13                                                                                                                                                                           |          | Fabricación de estructura metálica Acero                                                                                                    | kg  | 64,725.0                            | \$ 1,740       | \$ 759,871,500                                                                       | 1,909.8                                                                              | \$ 22,421,052                                                                                |                | \$ -             | 1,909.8   | \$ 22,421,052    |  |
| 38 (3-11608)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3               | 650-13                                                                                                                                                                           |          | Transporte de estructura metálica                                                                                                           | kg  | 64,725.0                            | \$ 364         | \$ 23,559,900                                                                        | 55,628.5                                                                             | \$ 20,248,774                                                                                |                | \$ -             | 55,628.5  | \$ 20,248,774    |  |
| 39 (4-14104)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4               | 650-13                                                                                                                                                                           |          | Montaje de estructura metálica Acero                                                                                                        | kg  | 64,725.0                            | \$ 4,286       | \$ 277,411,350                                                                       | 55,628.5                                                                             | \$ 238,423,751                                                                               |                | \$ -             | 55,628.5  | \$ 238,423,751   |  |
| 40 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6               | 661-13                                                                                                                                                                           |          | Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior                                                                      | m   | 800.0                               | \$ 680,037     | \$ 544,029,600                                                                       | 1,450.0                                                                              | \$ 986,053,650                                                                               | 140.0          | \$ 95,205,180    | 1,308.0   | \$ 889,468,996   |  |

|                                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA |                |                                  |                                                                                                                                                                                |       |             |                |                  |                                                                                      |                   | CÓDIGO                                                                               | MEP-MN-IN-4-FR-1                |                                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                |                                  |                                                                                                                                                                                |       |             |                |                  |                                                                                      |                   | VERSIÓN                                                                              | 1                               |                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                |                                  |                                                                                                                                                                                |       |             |                |                  |                                                                                      |                   | PÁGINA                                                                               | 2 DE 4                          |                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                |                                  |                                                                                                                                                                                |       |             |                |                  |                                                                                      |                   | FECHA                                                                                | 04/06/2024<br>(Día / Mes / Año) |                                                                                              |                   |
| UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA No. 36 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3,509,616,650.00 MES MAYO DE 2024                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                |                                  |                                                                                                                                                                                |       |             |                |                  |                                                                                      |                   | ACTA FINAL <input type="checkbox"/>                                                  |                                 |                                                                                              |                   |
| CONTRATO No.: 923 DE 2021<br>(Indique número y año)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                |                                  |                                                                                                                                                                                |       |             |                |                  |                                                                                      |                   | PLAZO INICIAL: 51 MESES<br>(En meses según contrato principal)                       |                                 | PLAZO ACUMULADO: 51 MESES<br>(En meses según las prórrogas sin suspensiones)                 |                   |
| OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” |                                                                                                                                                                                  |                |                                  |                                                                                                                                                                                |       |             |                |                  |                                                                                      |                   | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021<br>(Indique día/mes/año)                    |                                 | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025<br>(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |                   |
| CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020<br>(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                |                                  |                                                                                                                                                                                |       |             |                |                  |                                                                                      |                   | FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |                                 | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)                                                  |                   |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                |                                  |                                                                                                                                                                                |       |             |                |                  |                                                                                      |                   | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171,472,677,930                                  |                                 | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                |                                  |                                                                                                                                                                                |       |             |                |                  |                                                                                      |                   | (Según contrato principal)                                                           |                                 |                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                |                                  |                                                                                                                                                                                |       |             |                |                  |                                                                                      |                   | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677,930                           |                                 |                                                                                              |                   |
| No. DE ORDEN                                                                                                                                                                                                                                                                             | GRUPO DE AJUSTE                                                                                                                                                                  | ESPECIFICACIÓN |                                  | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)                                                                                                                  |       |             |                |                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS<br>Última Acta de Modificación No. 8<br>de fecha 10/03/2024 |                   | OBRA EJECUTADA                                                                       |                                 |                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | GRAL.          | PART.                            | DESCRIPCIÓN ÍTEM                                                                                                                                                               | UND   | CANTIDAD    | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      | CANTIDAD                                                                             | VALOR             | PRESENTE ACTA                                                                        |                                 | ACUMULADO                                                                                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                |                                  |                                                                                                                                                                                |       |             |                |                  |                                                                                      |                   | CANTIDAD                                                                             | VALOR                           | CANTIDAD                                                                                     | VALOR             |
| 41 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 663.1P                           | Tubería para filtro PVC ø 6"                                                                                                                                                   | m     | 208.0       | \$ 66,621      | \$ 13,857,168    | 208.0                                                                                | \$ 13,857,168     |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                   |
| 42 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 663.3P                           | Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm                                                                                                                              | m     | 3,000.0     | \$ 38,113      | \$ 114,339,000   | 20,500.0                                                                             | \$ 781,316,500    | 1,022.0                                                                              | \$ 38,951,486                   | 8,960.0                                                                                      | \$ 341,492,480    |
| 43 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                | 671-13         |                                  | Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo                                                                                       | m3    | 5,436.0     | \$ 626,979     | \$ 3,408,257,844 |                                                                                      | \$ -              |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                   |
| 44 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                | 673-13         |                                  | Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido                                                                                                                                         | m2    | 76,685.0    | \$ 8,093       | \$ 620,611,705   | 49,070.0                                                                             | \$ 397,123,510    | 1,659.0                                                                              | \$ 13,426,287                   | 33,965.0                                                                                     | \$ 274,878,745    |
| 45 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                | 673-13         |                                  | Material granular drenante                                                                                                                                                     | m3    | 9,340.0     | \$ 148,140     | \$ 1,383,627,600 | 31,875.0                                                                             | \$ 4,721,962,500  |                                                                                      | \$ 84,499,056                   | 25,024.7                                                                                     | \$ 3,707,159,058  |
| 46 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                | 673-13         |                                  | Material de cobertura tipo SBG                                                                                                                                                 | m3    | 4,940.0     | \$ 184,371     | \$ 910,792,740   | 8,000.0                                                                              | \$ 1,474,968,000  | 98.0                                                                                 | \$ 18,068,358                   | 5,265.5                                                                                      | \$ 970,805,501    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SYG-5                                                                                                                                                                            |                |                                  | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD                                                                                                                                                       |       |             |                |                  |                                                                                      |                   |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                   |
| 47 (8-11607)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                |                | Manual de Señalización Vial 2015 | Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos                                                                    | m     | 189,675.0   | \$ 1,794       | \$ 340,276,950   | 169,701.0                                                                            | \$ 304,443,594    |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 48 (8-11607)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                |                | Manual de Señalización Vial 2015 | Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica                                                                    | m2    | 85.0        | \$ 59,987      | \$ 5,098,895     | 85.0                                                                                 | \$ 5,098,895      |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 49 (8-11607)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                |                | Manual de Señalización Vial 2015 | Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales                                                                                                                  | u     | 25,913.0    | \$ 8,346       | \$ 216,269,898   | 29,910.0                                                                             | \$ 249,628,860    |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 50 (4-11607)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                |                | Manual de Señalización Vial 2015 | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva                                                    | u     | 446.0       | \$ 398,008     | \$ 177,511,568   | 446.0                                                                                | \$ 177,511,568    |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 51 (4-11607)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                |                | Manual de Señalización Vial 2015 | Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm                                                                 | u     | 2,281.0     | \$ 326,033     | \$ 743,681,273   | 2,281.0                                                                              | \$ 743,681,273    |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 52 (4-11607)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                | 720-13         |                                  | Poste de referencia                                                                                                                                                            | u     | 92.0        | \$ 255,373     | \$ 23,494,316    | 92.0                                                                                 | \$ 23,494,316     |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 53 (4-11607)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                | 730-13         |                                  | Defensa metálica                                                                                                                                                               | m     | 2,568.0     | \$ 230,532     | \$ 592,006,176   | 3,785.0                                                                              | \$ 872,563,620    |                                                                                      | \$ -                            | 3,470.0                                                                                      | \$ 799,946,040    |
| 54 (4-11607)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                | 730-13         |                                  | Sección final                                                                                                                                                                  | u     | 166.0       | \$ 103,189     | \$ 17,129,374    | 86.0                                                                                 | \$ 8,874,254      |                                                                                      | \$ -                            | 68.0                                                                                         | \$ 7,016,852      |
| 55 (4-11607)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                | 740-13         |                                  | Captafaros                                                                                                                                                                     | u     | 1,732.0     | \$ 22,031      | \$ 38,157,692    | 832.0                                                                                | \$ 18,329,792     |                                                                                      | \$ -                            | 664.0                                                                                        | \$ 14,628,584     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBRA-6                                                                                                                                                                           |                |                                  | OBRAS VARIAS                                                                                                                                                                   |       |             |                |                  |                                                                                      |                   |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                   |
| 56 (6-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 810.1P                           | Empedrado para protección de taludes                                                                                                                                           | m2    | 1,235.0     | \$ 111,228     | \$ 137,366,580   | 400.0                                                                                | \$ 44,491,200     |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 57 (6-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                | 810-13         |                                  | Protección de Taludes con bloques de césped                                                                                                                                    | m2    | 6,711.0     | \$ 18,835      | \$ 126,401,685   | 4,201.8                                                                              | \$ 79,140,903     |                                                                                      | \$ -                            | 3,076.0                                                                                      | \$ 57,936,460     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TRANS-7                                                                                                                                                                          |                |                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                                                     |       |             |                |                  |                                                                                      |                   |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                   |
| 58 (3-11608)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                | 900-13         |                                  | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de metros (100m) | m3-km | 4,852,529.0 | \$ 1,175       | \$ 5,701,721,575 | 12,907,967.2                                                                         | \$ 15,166,861,425 | 622,190.4                                                                            | \$ 731,073,720                  | 11,916,882.9                                                                                 | \$ 14,002,337,474 |
| 59 (3-11608)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                | 900-13         |                                  | Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)                                                                                      | m3-km | 18,900.0    | \$ 1,175       | \$ 22,207,500    | 18,900.0                                                                             | \$ 22,207,500     |                                                                                      | \$ -                            | 2,832.7                                                                                      | \$ 3,328,423      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NP                                                                                                                                                                               |                |                                  | ITEM NO PREVISTOS                                                                                                                                                              |       |             |                |                  |                                                                                      |                   |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                   |
| 60 (1-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                |                | 210.1.3P                         | Cargue y suministro de material de terraplen para zonas inundables                                                                                                             | m3    |             | \$ 39,009      | \$ -             | 181,495.0                                                                            | \$ 7,079,938,455  | 7,757.0                                                                              | \$ 302,592,813                  | 174,739.0                                                                                    | \$ 6,816,393,651  |
| 61 (6-11603)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 661.2P                           | Pavimento de concreto hidráulico MR40                                                                                                                                          | m3    |             | \$ 853,230     | \$ -             | 47,892.4                                                                             | \$ 40,863,232,452 | 1,369.2                                                                              | \$ 1,168,242,516                | 28,774.7                                                                                     | \$ 24,551,437,281 |
| 62 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 610.1P                           | Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior                                                                                                         | m     |             | \$ 1,923,475   | \$ -             | 180.0                                                                                | \$ 346,225,500    |                                                                                      | \$ -                            | 71.0                                                                                         | \$ 136,566,725    |
| 63 (8-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                | 201-13         |                                  | Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido                                                                                                                                     | m2    |             | \$ 9,165       | \$ -             | 185,940.0                                                                            | \$ 1,704,140,100  | 3,041.9                                                                              | \$ 27,879,014                   | 134,828.7                                                                                    | \$ 1,235,705,036  |
| 64 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 671.1P                           | Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo                                                                                                  | m3    |             | \$ 799,420     | \$ -             | 10,253.0                                                                             | \$ 8,196,453,260  | 118.6                                                                                | \$ 94,811,212                   | 6,267.7                                                                                      | \$ 5,010,524,734  |
| 65 (8-11607)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                |                | 2P                               | Suministro y aplicación de imprimante acrílico para línea de demarcación en                                                                                                    | m     |             | \$ 1,478       | \$ -             | 124,000.0                                                                            | \$ 183,272,000    |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 66 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 610.6P                           | Rolleros para estructuras con afirmado                                                                                                                                         | m3    |             | \$ 153,337     | \$ -             | 15,926.0                                                                             | \$ 2,442,045,062  | 634.1                                                                                | \$ 97,230,992                   | 11,196.8                                                                                     | \$ 1,716,883,722  |
| 67 (4-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                |                | 640.3P                           | Barra Lisa Junta Dilatación Box                                                                                                                                                | kg    |             | \$ 8,056       | \$ -             | 6,555.0                                                                              | \$ 52,807,080     | 716.4                                                                                | \$ 5,771,318                    | 4,096.6                                                                                      | \$ 33,002,210     |
| 68 (6-14102)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 642.1P                           | Apoyo neopreno tipo vsi-b anclado (d400x54)mm dureza 60                                                                                                                        | u     |             | \$ 4,665,181   | \$ -             | 8.0                                                                                  | \$ 37,321,448     |                                                                                      | \$ -                            | 8.0                                                                                          | \$ 37,321,448     |
| 69 (6-14104)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 642.2P                           | Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80                                                                                                           | m     |             | \$ 2,124,081   | \$ -             | 18.6                                                                                 | \$ 39,507,907     |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 70 (5-14104)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                |                | 650.2P                           | Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)                                                                                                                               | kg    |             | \$ 13,401      | \$ -             | 51,217.4                                                                             | \$ 686,364,377    |                                                                                      | \$ -                            | 51,217.4                                                                                     | \$ 686,364,377    |
| 71 (7-14104)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                |                | 731.1P                           | Defensa de concreto tipo new jersey                                                                                                                                            | m     |             | \$ 251,064     | \$ -             | 312.0                                                                                | \$ 78,331,968     |                                                                                      | \$ -                            | 61.0                                                                                         | \$ 15,314,904     |
| 72 (1-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                |                | 802.3P                           | Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)                                                                                                          | u     |             | \$ 177,821     | \$ -             | 600.0                                                                                | \$ 106,692,600    |                                                                                      | \$ -                            | 423.0                                                                                        | \$ 75,218,263     |
| 73 (1-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                |                | 802.3P                           | Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No incluye disposición final)                                                                                                       | u     |             | \$ 101,156     | \$ -             | 230.0                                                                                | \$ 23,265,880     |                                                                                      | \$ -                            | 55.0                                                                                         | \$ 5,563,580      |
| 74 (6-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 810.2P                           | Protección de taludes semilla al voleo                                                                                                                                         | m2    |             | \$ 15,624      | \$ -             | 79,900.0                                                                             | \$ 1,248,357,600  |                                                                                      | \$ -                            | 50,481.0                                                                                     | \$ 788,715,144    |
| 75 (6-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 810.4P                           | Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas                                                                                                                            | m2    |             | \$ 21,533      | \$ -             | 20,000.0                                                                             | \$ 430,660,000    | -873.0                                                                               | \$ (18,798,309)                 | 1,745.0                                                                                      | \$ 37,575,085     |
| 76 (6-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 811.1P                           | Protección de taludes con manto TRM500                                                                                                                                         | m3    |             | \$ 37,179      | \$ -             | 43,003.0                                                                             | \$ 1,598,808,537  | -2,190.0                                                                             | \$ (81,422,010)                 | 27,414.0                                                                                     | \$ 1,019,225,106  |
| 77 (6-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 201.16P                          | Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro postes de madera)                                                                                     | m     |             | \$ 13,537      | \$ -             | 5,785.0                                                                              | \$ 78,311,545     |                                                                                      | \$ -                            | 40.0                                                                                         | \$ 541,480        |
| 78 (6-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 201.16P                          | Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No incluye suministro de postes de madera)                                                                               | m     |             | \$ 7,209       | \$ -             | 5,675.0                                                                              | \$ 40,911,075     |                                                                                      | \$ -                            | 69.0                                                                                         | \$ 497,421        |
| 79 (8-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                |                | 683.1P                           | Geodrén Planar - ancho 0,5 m                                                                                                                                                   | m     |             | \$ 21,337      | \$ -             | 670.8                                                                                | \$ 14,312,860     | 377.6                                                                                | \$ 8,056,851                    | 632.4                                                                                        | \$ 13,493,519     |
| 80 (6-11601)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 600.2.1P                         | Excavaciones Varias en Roca en Seco                                                                                                                                            | m3    |             | \$ 81,263      | \$ -             | 450.0                                                                                | \$ 36,568,350     |                                                                                      | \$ -                            | 233.0                                                                                        | \$ 18,934,279     |
| 81 (6-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 623.1.1P                         | Microplote diámetro 0.20 m, L=10 m                                                                                                                                             | m     |             | \$ 297,167     | \$ -             | 2,080.0                                                                              | \$ 618,107,360    |                                                                                      | \$ -                            | 2,080.0                                                                                      | \$ 618,107,360    |
| 82 (7-14104)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                |                | 630.1P                           | Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes                                                                                                                                      | m3    |             | \$ 2,731,282   | \$ -             | 48.8                                                                                 | \$ 133,286,562    |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 83 (5-14104)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                |                | 641.1P                           | Acero de Prestresuerzo                                                                                                                                                         | kg    |             | \$ 42,370      | \$ -             | 2,469.5                                                                              | \$ 104,632,715    |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 84 (6-14102)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 642.1P                           | Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza 60.                                                                                                     | u     |             | \$ 124,988     | \$ -             | 4.0                                                                                  | \$ 499,952        |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 85 (6-14102)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 642.1P                           | Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza 60.                                                                                                    | u     |             | \$ 194,455     | \$ -             | 8.0                                                                                  | \$ 1,555,640      |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 86 (6-14102)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 642.1P                           | Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.                                                                                                     | u     |             | \$ 974,124     | \$ -             | 10.0                                                                                 | \$ 9,741,240      |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 87 (6-14102)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 642.1P                           | Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza 60.                                                                                                     | u     |             | \$ 1,727,076   | \$ -             | 12.0                                                                                 | \$ 20,724,912     |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |
| 88 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 7P                               | Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)                                                                                                                  | m     |             | \$ 68,446      | \$ -             | 3,282.0                                                                              | \$ 224,639,772    | 24.0                                                                                 | \$ 1,642,704                    | 851.0                                                                                        | \$ 58,247,546     |
| 89 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 8P                               | Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)                                                                                                                  | m     |             | \$ 50,750      | \$ -             | 231.4                                                                                | \$ 11,743,550     |                                                                                      | \$ -                            | 225.0                                                                                        | \$ 11,418,750     |
| 90 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 672.2.1                          | Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la superficie de apoyo                                                                   | m     |             | \$ 186,708     | \$ -             | 2,840.0                                                                              | \$ 530,250,720    | 189.0                                                                                | \$ 35,287,812                   | 637.0                                                                                        | \$ 118,932,996    |
| 91 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 672.2.2                          | Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la                                                                                                   | m     |             | \$ 110,223     | \$ -             | 530.0                                                                                | \$ 58,418,190     | 27.0                                                                                 | \$ 2,976,021                    | 115.0                                                                                        | \$ 12,675,645     |
| 92 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 672.2.3                          | Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la                                                                                                  | m     |             | \$ 74,897      | \$ -             | 3,500.0                                                                              | \$ 262,139,500    | 162.0                                                                                | \$ 12,133,314                   | 1,913.0                                                                                      | \$ 143,277,961    |
| 93 (6-11604)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 672.2.P                          | Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo                                                                                                               | u     |             | \$ 5,153,478   | \$ -             | 82.0                                                                                 | \$ 422,585,196    | 7.0                                                                                  | \$ 36,074,346                   | 22.0                                                                                         | \$ 113,376,516    |
| 94 (6-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                |                | 674.1P                           | Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros                                                                                                                   | m     |             | \$ 139,817     | \$ -             | 2,739.5                                                                              | \$ 383,028,672    |                                                                                      | \$ -                            |                                                                                              | \$ -              |

MA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|------|------|---------------------------|------|------|------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           | CÓDIGO                                                                               | MEP-MN1-IN-4-FR-1               |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           | VERSIÓN                                                                              | 1                               |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           | PÁGINA                                                                               | 3 DE 4                          |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           | FECHA                                                                                | 04/06/2024<br>(Día / Mes / Año) |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA No. 36 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3,509,616,650.00 MES MAYO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           | ACTA FINAL <input type="checkbox"/>                                                  |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| CONTRATO No.: 923 DE 2021<br>(Indique número y año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           | PLAZO INICIAL: 51 MESES<br>(En meses según contrato principal)                       |                                 | PLAZO ACUMULADO: 51 MESES<br>(En meses según las prórrogas sin suspensiones)                 |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| OBJETO:<br>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021<br>(Indique día/mes/año)                    |                                 | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025<br>(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020<br>(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           | FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |                                 | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)                                                  |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 171,472,677,930 (Según contrato principal)       |                                 | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -                                                     |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677,930                           |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| No. DE ORDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GRUPO DE AJUSTE                                                                                                                                                                  | ESPECIFICACIÓN     | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) |       |                                                                                                                                                             |        |          |                | CONDICIONES ACTUALIZADAS<br>Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 10/03/2024 |           | OBRA EJECUTADA                                                                       |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    | GRAL.                                                         | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM                                                                                                                                            | UND    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                                                                       | CANTIDAD  | VALOR                                                                                | PRESENTE ACTA                   |                                                                                              | ACUMULADO      |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           | CANTIDAD                                                                             | VALOR                           | CANTIDAD                                                                                     | VALOR          |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| 95 (6-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                | 681.3P             |                                                               |       | Geogaviones malla galvanizada entrelazada                                                                                                                   | m3     |          | \$ 237,003     | \$ -                                                                              | 680.0     | \$ 161,162,040                                                                       | \$ -                            | \$ -                                                                                         | \$ -           |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| 96 (8-11606)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                | 683.2              |                                                               |       | Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos                                                        | m2     |          | \$ 29,841      | \$ -                                                                              | 2,092.5   | \$ 62,442,293                                                                        | \$ -                            | 2,092.5                                                                                      | \$ 62,442,293  |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| 97 (4-11607)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                | 710.1P             |                                                               |       | Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación)             | u      |          | \$ 24,636,607  | \$ -                                                                              | 2.0       | \$ 49,273,214                                                                        | 2.0                             | \$ 49,273,214                                                                                | 2.0            | \$ 49,273,214 |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| 98 (4-11607)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                | 710.1P             |                                                               |       | Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo grado diamante XI (Incluye suministro, transporte e instalación)                  | u      |          | \$ 1,684,913   | \$ -                                                                              | 2.0       | \$ 3,369,826                                                                         | 2.0                             | \$ 3,369,826                                                                                 | 2.0            | \$ 3,369,826  |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| 99 (3-11608)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                | 900.1P             |                                                               |       | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia | m3/Est |          | \$ 1,149       | \$ -                                                                              | 235,504.0 | \$ 270,594,096                                                                       | \$ -                            | 205,310.0                                                                                    | \$ 235,901,190 |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| AJUSTE AL PESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           | \$ 1                                                                                 | \$ -                            |                                                                                              | \$ -           |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 145,115,522,331                                                                |           | \$ 145,115,522,331                                                                   | \$ 3,442,700,464                | \$ 103,627,110,778                                                                           |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 18,736,504,837                                                                 |           | \$ 18,736,504,837                                                                    | \$ -                            | \$ 15,731,452,425                                                                            |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 650,475,331                                                                    |           | \$ 650,475,331                                                                       | \$ -                            | \$ -                                                                                         |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 164,502,502,499                                                                |           | \$ 164,502,502,499                                                                   | \$ 3,442,700,464                | \$ 119,358,563,203                                                                           |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| VALOR IVA (OBRA) (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 1,202,133,672                                                                  |           | \$ 1,202,133,672                                                                     | \$ 25,158,196                   | \$ 872,235,655                                                                               |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 165,704,636,171                                                                |           | \$ 165,704,636,171                                                                   | \$ 3,467,858,660                | \$ 120,230,798,858                                                                           |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 1,150,000,000                                                                  |           | \$ 1,150,000,000                                                                     | \$ -                            | \$ 1,149,647,954                                                                             |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 218,500,000                                                                    |           | \$ 218,500,000                                                                       | \$ -                            | \$ 218,433,112                                                                               |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 1,368,500,000                                                                  |           | \$ 1,368,500,000                                                                     | \$ -                            | \$ 1,368,081,066                                                                             |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 3,759,541,759                                                                  |           | \$ 3,759,541,759                                                                     | 67,971,456                      | \$ 2,395,405,534                                                                             |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 640,000,000                                                                    |           | \$ 640,000,000                                                                       | \$ -                            | \$ -                                                                                         |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 171,472,677,930                                                                |           | \$ 171,472,677,930                                                                   | \$ 3,535,830,116                | \$ 123,994,285,458                                                                           |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| AIU 30 %<br>Utilidad 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| <table><tr><td></td><td>Valor</td><td>%</td></tr><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>\$ 14,343,935,268.00</td><td>8.720%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$ 344,752,024.00</td><td>10.014%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>\$ 10,294,802,996.00</td><td>71.771%</td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$ 4,049,132,272.00</td><td>28.229%</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               | Valor                     | %               | Valor Anticipo Otorgado | \$ 14,343,935,268.00 | 8.720%            | Valor Amortizado Presenta Acta | \$ 344,752,024.00 | 10.014%                         | Valor Amortizado Acumulado | \$ 10,294,802,996.00 | 71.771%           | Valor Saldo por Amortizar                                              | \$ 4,049,132,272.00 | 28.229%           |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor                                                                                                                                                                            | %                  |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| Valor Anticipo Otorgado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 14,343,935,268.00                                                                                                                                                             | 8.720%             |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| Valor Amortizado Presenta Acta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 344,752,024.00                                                                                                                                                                | 10.014%            |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| Valor Amortizado Acumulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 10,294,802,996.00                                                                                                                                                             | 71.771%            |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| Valor Saldo por Amortizar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 4,049,132,272.00                                                                                                                                                              | 28.229%            |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| <table><tr><td></td><td>VALOR BÁSICO PRESENTE MES</td><td>IVA</td><td>TOTAL PRESENTE MES</td></tr><tr><td>OBRA</td><td>\$ 3,442,700,464</td><td>\$ 25,158,196</td><td>\$ 3,467,858,660</td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>\$ 4,020,000</td><td>\$ 763,800</td><td>\$ 4,783,800</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ 62,896,186</td><td>\$ 291,470</td><td>\$ 63,187,656</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td><td>\$ 3,509,616,650</td><td>\$ 26,213,466</td><td>\$ 3,535,830,116</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA             | TOTAL PRESENTE MES      | OBRA                 | \$ 3,442,700,464  | \$ 25,158,196                  | \$ 3,467,858,660  | OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES | \$ -                       | \$ -                 | \$ -              | JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | \$ -                | \$ -              | \$ -                                  | ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$ -           | \$ -                                 | \$ -             | GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | \$ 4,020,000                     | \$ 763,800     | \$ 4,783,800      | GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)                             | \$ 62,896,186    | \$ 291,470        | \$ 63,187,656 | GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | \$ -               | \$ - | \$ - | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | \$ - | \$ - | \$ - | VALOR TOTAL PRESENTE MES | \$ 3,509,616,650 | \$ 26,213,466 | \$ 3,535,830,116 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR BÁSICO PRESENTE MES                                                                                                                                                        | IVA                | TOTAL PRESENTE MES                                            |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 3,442,700,464                                                                                                                                                                 | \$ 25,158,196      | \$ 3,467,858,660                                              |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ -               | \$ -                                                          |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ -               | \$ -                                                          |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ -               | \$ -                                                          |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 4,020,000                                                                                                                                                                     | \$ 763,800         | \$ 4,783,800                                                  |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 62,896,186                                                                                                                                                                    | \$ 291,470         | \$ 63,187,656                                                 |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ -               | \$ -                                                          |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ -               | \$ -                                                          |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 3,509,616,650                                                                                                                                                                 | \$ 26,213,466      | \$ 3,535,830,116                                              |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| <table><tr><td>G. P. P.</td><td>VALOR PRESENTE ACTA</td><td>VR. ACUMULADO</td></tr><tr><td>E</td><td>\$ 80,516,122</td><td>\$ 7,947,443,089</td></tr><tr><td>SB, B Y A</td><td>\$ 36,545,139</td><td>\$ 12,045,967,251</td></tr><tr><td>P</td><td>\$ -</td><td>\$ 8,679,728,600</td></tr><tr><td>OA</td><td>\$ 849,443,849</td><td>\$ 16,442,476,728</td></tr><tr><td>SCT</td><td>\$ -</td><td>\$ 821,591,476</td></tr><tr><td>OV</td><td>\$ -</td><td>\$ 57,936,460</td></tr><tr><td>T</td><td>\$ 731,073,720</td><td>\$ 14,005,665,888</td></tr><tr><td>NP</td><td>\$ 1,745,121,634</td><td>\$ 43,626,301,286</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 3,442,700,464</td><td>\$ 103,627,110,778</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                | G. P. P.      | VALOR PRESENTE ACTA       | VR. ACUMULADO   | E                       | \$ 80,516,122        | \$ 7,947,443,089  | SB, B Y A                      | \$ 36,545,139     | \$ 12,045,967,251               | P                          | \$ -                 | \$ 8,679,728,600  | OA                                                                     | \$ 849,443,849      | \$ 16,442,476,728 | SCT                                   | \$ -               | \$ 821,591,476 | OV                                   | \$ -             | \$ 57,936,460             | T                                | \$ 731,073,720 | \$ 14,005,665,888 | NP                                                   | \$ 1,745,121,634 | \$ 43,626,301,286 | TOTAL         | \$ 3,442,700,464            | \$ 103,627,110,778 |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| G. P. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR PRESENTE ACTA                                                                                                                                                              | VR. ACUMULADO      |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 80,516,122                                                                                                                                                                    | \$ 7,947,443,089   |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| SB, B Y A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 36,545,139                                                                                                                                                                    | \$ 12,045,967,251  |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ 8,679,728,600   |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| OA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 849,443,849                                                                                                                                                                   | \$ 16,442,476,728  |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| SCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ 821,591,476     |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| OV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ 57,936,460      |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 731,073,720                                                                                                                                                                   | \$ 14,005,665,888  |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1,745,121,634                                                                                                                                                                 | \$ 43,626,301,286  |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 3,442,700,464                                                                                                                                                                 | \$ 103,627,110,778 |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| <table><tr><td>GRUPOS</td><td>VALOR PRESENTE ACTA</td><td>VALOR ACUMULADO</td></tr><tr><td>1 Obras de Explanación</td><td>\$ 383,108,935</td><td>\$ 14,844,618,603</td></tr><tr><td>2 Sub-bases y bases</td><td>\$ 36,545,139</td><td>\$ 12,045,967,251</td></tr><tr><td>3 Transporte de materiales</td><td>\$ 731,073,720</td><td>\$ 14,261,815,861</td></tr><tr><td>4 Aceros y elementos metálicos</td><td>\$ 266,137,994</td><td>\$ 4,127,702,490</td></tr><tr><td>5 Acero Estructural y cables de acero</td><td>\$ -</td><td>\$ 686,364,377</td></tr><tr><td>6 Concretos, morteros y obras varias</td><td>\$ 1,879,650,309</td><td>\$ 46,300,795,840</td></tr><tr><td>7 Concreto para superestructuras</td><td>\$ 96,822,215</td><td>\$ 1,093,598,163</td></tr><tr><td>8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles</td><td>\$ 49,362,152</td><td>\$ 10,266,248,193</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 3,442,700,464</td><td>\$ 103,627,110,778</td></tr></table>                                        |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                | GRUPOS        | VALOR PRESENTE ACTA       | VALOR ACUMULADO | 1 Obras de Explanación  | \$ 383,108,935       | \$ 14,844,618,603 | 2 Sub-bases y bases            | \$ 36,545,139     | \$ 12,045,967,251               | 3 Transporte de materiales | \$ 731,073,720       | \$ 14,261,815,861 | 4 Aceros y elementos metálicos                                         | \$ 266,137,994      | \$ 4,127,702,490  | 5 Acero Estructural y cables de acero | \$ -               | \$ 686,364,377 | 6 Concretos, morteros y obras varias | \$ 1,879,650,309 | \$ 46,300,795,840         | 7 Concreto para superestructuras | \$ 96,822,215  | \$ 1,093,598,163  | 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles | \$ 49,362,152    | \$ 10,266,248,193 | TOTAL         | \$ 3,442,700,464            | \$ 103,627,110,778 |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| GRUPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR PRESENTE ACTA                                                                                                                                                              | VALOR ACUMULADO    |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| 1 Obras de Explanación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 383,108,935                                                                                                                                                                   | \$ 14,844,618,603  |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| 2 Sub-bases y bases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 36,545,139                                                                                                                                                                    | \$ 12,045,967,251  |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| 3 Transporte de materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 731,073,720                                                                                                                                                                   | \$ 14,261,815,861  |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| 4 Aceros y elementos metálicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 266,137,994                                                                                                                                                                   | \$ 4,127,702,490   |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| 5 Acero Estructural y cables de acero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ -                                                                                                                                                                             | \$ 686,364,377     |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| 6 Concretos, morteros y obras varias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 1,879,650,309                                                                                                                                                                 | \$ 46,300,795,840  |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| 7 Concreto para superestructuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 96,822,215                                                                                                                                                                    | \$ 1,093,598,163   |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 49,362,152                                                                                                                                                                    | \$ 10,266,248,193  |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 3,442,700,464                                                                                                                                                                 | \$ 103,627,110,778 |                                                               |       |                                                                                                                                                             |        |          |                |                                                                                   |           |                                                                                      |                                 |                                                                                              |                |               |                           |                 |                         |                      |                   |                                |                   |                                 |                            |                      |                   |                                                                        |                     |                   |                                       |                    |                |                                      |                  |                           |                                  |                |                   |                                                      |                  |                   |               |                             |                    |      |      |                           |      |      |      |                          |                  |               |                  |

MA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       | CÓDIGO                                                                                                                                                      | MEP-MN1-IN-4-FR-1               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       | VERSIÓN                                                                                                                                                     | 1                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       | PÁGINA                                                                                                                                                      | 4 DE 4                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       | FECHA                                                                                                                                                       | 04/06/2024<br>(Día / Mes / Año) |
| UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA ACTA No. 36 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3,509,616,650.00 MES MAYO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       | ACTA FINAL <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |                                 |
| CONTRATO No.: 923 DE 2021<br>(Indique número y año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       | PLAZO INICIAL: 51 MESES PLAZO ACUMULADO: 51 MESES<br>(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)                    |                                 |
| OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025<br>(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |                                 |
| CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020<br>(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       | FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:<br>(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)                         |                                 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 171,472,677,930 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -<br>(Según contrato principal)                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 171,472,677,930                                                                                                  |                                 |
| No. DE ORDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GRUPO DE AJUSTE                                                                                                                                                                  | ESPECIFICACIÓN |       | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) |     |          |                |             | CONDICIONES ACTUALIZADAS<br>Última Acta de Modificación No. 8<br>de fecha 10/03/2024 |       | OBRA EJECUTADA                                                                                                                                              |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | GRAL.          | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM                                              | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD                                                                             | VALOR | CANTIDAD                                                                                                                                                    | VALOR                           |
| VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 3,509,616,650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 3,164,864,626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 3,191,078,092 VALOR EN LETRAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       | TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE                                                                          |                                 |
| (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| El Consorcio Isla se reitera en su inconformismo por los descuentos parciales de subbase, estabilización con cal en los sectores con MR que está en observación y en las zonas de revegetalización de taludes, de acuerdo con lo ya manifestado por medio de radicado No. 37475 del 4 de junio del 2024 y No. 37542 del 9 de junio de 2024, sin embargo se acordó con la interventoría realizar los descuentos en 3 etapas.                                                         |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| NOTAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).       |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| Para constancia de lo anterior firman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| <div><div>Firma: <br/>Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE<br/>REPRESENTANTE LEGAL<br/>Contratista<br/>Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT</div><div>Firma: <br/>Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ<br/>REPRESENTANTE LEGAL<br/>Interventor<br/>Matrícula Profesional No.: 25202-084198</div></div> |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |
| Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).<br>Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                |       |                                                               |     |          |                |             |                                                                                      |       |                                                                                                                                                             |                                 |

|  |                                                                                                        |  |         |  |              |    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------------|----|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL |  | CÓDIGO  |  | AFINCO-FR-13 |    |
|  |                                                                                                        |  | VERSIÓN |  | 1            |    |
|  |                                                                                                        |  | PÁGINA  |  | 1            | DE |

Contrato N°

923 DE 2021

Contratista:

CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N°

36

Valor basico: \$

3,509,616,650

Periodo:

MAYO DE 2024

Valor Incluido Iva: \$

3,535,830,116

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

| Item    | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal         |
|---------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1       | 74CR02            | Carretera Santa Lucia - Moñitos         | \$ 3,535,830,116                                                | \$ 0                                | \$ 0.00                                             | \$ 3,535,830,116 |
| 2       |                   |                                         |                                                                 |                                     |                                                     |                  |
| 3       |                   |                                         |                                                                 |                                     |                                                     |                  |
| 4       |                   |                                         |                                                                 |                                     |                                                     |                  |
| 5       |                   |                                         |                                                                 |                                     |                                                     |                  |
| 6       |                   |                                         |                                                                 |                                     |                                                     |                  |
| 7       |                   |                                         |                                                                 |                                     |                                                     |                  |
| 8       |                   |                                         |                                                                 |                                     |                                                     |                  |
| 9       |                   |                                         |                                                                 |                                     |                                                     |                  |
| 10      |                   |                                         |                                                                 |                                     |                                                     |                  |
| TOTALES |                   |                                         | \$ 3,535,830,116                                                | \$ 0                                | \$ 0.00                                             | \$ 3,535,830,116 |

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

| NIT                        | DEPARTAMENTO 1 | CORDOBA    | VALOR CON IVA    | VALOR SIN IVA    |
|----------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| 800.096.734-1              | MUNICIPIO 1    | MONTERIA   | \$ 193,763,490   | \$ 192,326,992   |
| 800.096.805-6              | MUNICIPIO 2    | SAN PELAYO | \$ 720,602,178   | \$ 715,259,873   |
| 800.096.758-8              | MUNICIPIO 3    | LORICA     | \$ 2,164,635,197 | \$ 2,148,587,314 |
| 800.065.474-9              | MUNICIPIO 4    | MOÑITOS    | \$ 456,829,251   | \$ 453,442,471   |
| TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA |                |            | \$ 3,535,830,116 | \$ 3,509,616,650 |

| NIT                  | DEPARTAMENTO 2 | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|
|                      | MUNICIPIO 1    |               |               |
|                      | MUNICIPIO 2    |               |               |
|                      | MUNICIPIO 3    |               |               |
|                      | MUNICIPIO 4    |               |               |
|                      | MUNICIPIO 5    |               |               |
| TOTAL DEPARTAMENTO 2 |                |               |               |

| NIT                  | DEPARTAMENTO 3 | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|
|                      | MUNICIPIO 1    |               |               |
|                      | MUNICIPIO 2    |               |               |
|                      | MUNICIPIO 3    |               |               |
|                      | MUNICIPIO 4    |               |               |
|                      | MUNICIPIO 5    |               |               |
| TOTAL DEPARTAMENTO 3 |                |               |               |

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE  
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO  
Matricula No.: 05202-66520 ANT

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ  
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA  
Matricula No.: 25202-084198



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE  
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

|         |              |    |   |
|---------|--------------|----|---|
| CÓDIGO  | AFINCO-FR-12 |    |   |
| VERSIÓN | 1            |    |   |
| PÁGINA  | 1            | DE | 1 |

CONTRATO N°: 923 DE 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O  
CUENTA DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

☐

ACTA DE OBRA

☒

36

MAYO DE 2024

PAGO ANTICIPADO

☐

ACTA DE INTERVENTORIA

☐

DESEMBOLSO

☐

ACTA DE AJUSTE

☐

PRESTACION DE SERVICIOS

☐

OTRO

☐

CUAL? VIATICOS

☐

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02

RECURSO No. 11

VALOR AFECTADO \$3,191,078,092.00

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02

RECURSO No. 11

VALOR AFECTADO \$0.00

No. COMPROMISO 177424 RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02

RECURSO No. 11

VALOR AFECTADO \$0.00

TOTAL ACTA

\$3,191,078,092.00

Nombre: **JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA**  
Apoyo a la Supervisión  
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR



BOGOTÁ - COLOMBIA  
CARRERA 7C, N° 125-08  
USAQUÉN-BOGOTÁ  
PBX: +57 (1) 492 69 70  
+57 (4) 4444744

NIT: 901479090

**RADICADO: 0690624**

**MONICA YUSLIN FORERO BAYONA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.098.739.338 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA SANTANDER, CONTADOR PÚBLICO CON MATRÍCULA PROFESIONAL No. 272487-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES PÚBLICOS, EN CALIDAD DE CONTADOR DE CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8.**

**CERTIFICA QUE:**

Que los salarios, bonificaciones, auxilios, prestaciones sociales, aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales del personal suministrado para la ejecución del contrato **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**, fueron liquidados de acuerdo con la información suministrada en los reportes de obra, cumpliendo con los acuerdos y políticas salariales, correspondiente al mes de mayo de 2024.

La presente certificación se expide bajo gravedad de juramento con el fin de acreditar lo dispuesto en el artículo 50 de ley 789 de 2002, en Bucaramanga a los siete (7) días del mes de junio de 2024.

Atentamente,

  
**MONICA YUSLIN FORERO BAYONA**  
Contador Público  
T.P. 272487-T

Montería, Junio de 2024

**REFERENCIA      Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE-**

Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3


**Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020-**

Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 3.

**Certificación de pago parafiscales y de seguridad social**

La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del **Contrato No. 1050 DE 2021. CERTIFICA** que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo de mayo de 2024 y la certificación del representante legal del **-CONSORCIO ISLA 066 – 2020-** del pago de los mismos, para el proyecto "Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3"; se encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.

Atentamente,



---


**Marco Aurelio Oliveros García**

Director de Interventoría  
Consorcio Vial Norte

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 C 125 08

42. Correo electrónico

notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 9 2 6 9 7 0

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1, 0 4, 1 2

**Actividad secundaria**

48. Código

49. Fecha inicio actividad

**Otras actividades**

1

2

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código **7 1 4 4 8 5 2**

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

**Exportadores**

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**  
57. Modo  
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 9 0 9 0

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 1 8

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    |                   |                            |                                               | -      |
| 2    |                   |                            |                                               | -      |
| 3    |                   |                            |                                               | -      |
| 4    |                   |                            |                                               | -      |
| 5    |                   |                            |                                               | -      |


**Vinculación económica**

|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |         |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

|                                                                   |            |                                                |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>9 0 1 4 7 9 0 9 0 | 6. DV<br>8 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico<br>3 2 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|


**Representación**

|                                                   |                                                  |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN            | 1 8                                              | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 1 0 2 1 8 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní 1 3 | 101. Número de identificación<br>7 1 7 1 4 2 9 2 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido<br>RAMIREZ                   | 105. Segundo apellido<br>ARROYAVE                | 106. Primer nombre<br>SERGIO                                 |
| 107. Otros nombres<br>HUMBERTO                    | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV                                                      |
| 110. Razón social representante legal             |                                                  |                                                              |
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN            | 1 8                                              | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 1 0 2 1 8 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan 1 3  | 101. Número de identificación<br>5 5 6 7 8 0 0   | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido<br>ESCOBAR                   | 105. Segundo apellido<br>SAAVEDRA                | 106. Primer nombre<br>ALVARO                                 |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV                                                      |
| 110. Razón social representante legal             |                                                  |                                                              |
| 98. Representación                                |                                                  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                    | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                            | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                                |                                                  |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                          | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación                                |                                                  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                    | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                            | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                                |                                                  |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                          | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación                                |                                                  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                    | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                            | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                                |                                                  |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                          | 110. Razón social representante legal                        |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14761204679



(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

|                                                                     |            |                                                |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>9 0 1 4 7 9 0 9 0 8 | 6. DV<br>8 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico<br>3 2 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------|


**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

|   |                                                            |                             |                                                    |                      |                               |                      |
|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 111. Tipo de documento<br>NIT                              | 3 1                         | 112. Número de identificación<br>8 0 0 2 3 3 8 8 1 | 113. DV<br>4         | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 1 6 9                |
|   | 115. Primer apellido                                       |                             | 116. Segundo apellido                              |                      | 117. Primer nombre            | 118. Otros nombres   |
|   | 119. Razón social<br>LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A |                             |                                                    |                      |                               |                      |
|   | 120. Valor capital del socio<br>85,786,338,965             | 121. % Participación<br>5 0 | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 2 1 0 2 1 8           | 123. Fecha de retiro |                               |                      |
|   |                                                            |                             |                                                    |                      |                               |                      |
| 2 | 111. Tipo de documento<br>NIT                              | 3 1                         | 112. Número de identificación<br>8 9 0 2 0 9 1 7 4 | 113. DV<br>1         | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 1 6 9                |
|   | 115. Primer apellido                                       |                             | 116. Segundo apellido                              |                      | 117. Primer nombre            | 118. Otros nombres   |
|   | 119. Razón social<br>ISMOCOL S.A.                          |                             |                                                    |                      |                               |                      |
|   | 120. Valor capital del socio<br>85,786,338,965             | 121. % Participación<br>5 0 | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 2 1 0 2 1 8           | 123. Fecha de retiro |                               |                      |
|   |                                                            |                             |                                                    |                      |                               |                      |
| 3 | 111. Tipo de documento                                     |                             | 112. Número de identificación                      | 113. DV              | 114. Nacionalidad             |                      |
|   | 115. Primer apellido                                       |                             | 116. Segundo apellido                              |                      | 117. Primer nombre            | 118. Otros nombres   |
|   | 119. Razón social                                          |                             |                                                    |                      |                               |                      |
|   | 120. Valor capital del socio                               |                             | 121. % Participación                               |                      | 122. Fecha de ingreso         | 123. Fecha de retiro |
|   |                                                            |                             |                                                    |                      |                               |                      |
| 4 | 111. Tipo de documento                                     |                             | 112. Número de identificación                      | 113. DV              | 114. Nacionalidad             |                      |
|   | 115. Primer apellido                                       |                             | 116. Segundo apellido                              |                      | 117. Primer nombre            | 118. Otros nombres   |
|   | 119. Razón social                                          |                             |                                                    |                      |                               |                      |
|   | 120. Valor capital del socio                               |                             | 121. % Participación                               |                      | 122. Fecha de ingreso         | 123. Fecha de retiro |
|   |                                                            |                             |                                                    |                      |                               |                      |
| 5 | 111. Tipo de documento                                     |                             | 112. Número de identificación                      | 113. DV              | 114. Nacionalidad             |                      |
|   | 115. Primer apellido                                       |                             | 116. Segundo apellido                              |                      | 117. Primer nombre            | 118. Otros nombres   |
|   | 119. Razón social                                          |                             |                                                    |                      |                               |                      |
|   | 120. Valor capital del socio                               |                             | 121. % Participación                               |                      | 122. Fecha de ingreso         | 123. Fecha de retiro |
|   |                                                            |                             |                                                    |                      |                               |                      |

2. Concepto **02** Actualización  
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla

LATINCO S A

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Antioquia

0

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0

0

1

41. Dirección principal

CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico

info@latincosa.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 4 7 4 4

45. Teléfono 2

4 1 1 2 1 3 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 7 1 3

**Actividad secundaria**

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 4 0 7 1 3

**Otras actividades**

1

4 2 2 0

2

4 1 1 2

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

1

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 2 1 4 1 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

21- Declarar ingreso o salida del país de d

07- Retención en la fuente a título de renta

41- Declaración anual de activos en el exte

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

10- Obligado aduanero

52- Facturador electrónico

13- Gran contribuyente

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código **2 3**

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 01 - 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

0 5

72. Número

1 5 8 1

2 5 2 3

73. Fecha

1 9 9 4 0 6 0 2

2 0 1 5 0 8 3 1

74. Número de notaría

7

1 7

75. Entidad de registro

0 3

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 1 0 7 1 3

2 0 1 5 0 8 3 1

77. No. Matrícula mercantil

7 6 5 2 0

2 1 3 8 3 4 0 9 0 4

78. Departamento

0 5

0 5

79. Ciudad/Municipio

2 6 6

0 2 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    | 8 0               | 2 0 1 6 0 1 0 1            | -                                             | -      |
| 2    |                   |                            | -                                             | -      |
| 3    |                   |                            | -                                             | -      |
| 4    |                   |                            | -                                             | -      |
| 5    |                   |                            | -                                             | -      |

**Vinculación económica**


|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |         |
|                                                                         |                                                |                                                                                 |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |         |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 3 3 8 8 1 4 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico 1 1

**Representación**


|                                                   |                                                  |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN            | 1 8                                              | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 0 9 1 1 2 0 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní 1 3 | 101. Número de identificación<br>7 1 7 1 4 2 9 2 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido<br>RAMIREZ                   | 105. Segundo apellido<br>ARROYAVE                | 106. Primer nombre<br>SERGIO                                 |
| 107. Otros nombres<br>HUMBERTO                    | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV 110. Razón social representante legal                |
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL            | 1 9                                              | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 0 9 0 2 0 3 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan 1 3  | 101. Número de identificación<br>7 1 6 2 7 0 8 3 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido<br>RAMIREZ                   | 105. Segundo apellido<br>ARROYAVE                | 106. Primer nombre<br>CARLOS                                 |
| 107. Otros nombres<br>ALBERTO                     | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV 110. Razón social representante legal                |
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL            | 1 9                                              | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 0 9 1 1 2 0 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan 1 3  | 101. Número de identificación<br>7 0 0 9 4 5 2 2 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido<br>PEREZ                     | 105. Segundo apellido<br>RESTREPO                | 106. Primer nombre<br>RAMIRO                                 |
| 107. Otros nombres<br>ALBERTO                     | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV 110. Razón social representante legal                |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación        |                                                              |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                    | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                            | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV 110. Razón social representante legal                |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación        |                                                              |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                    | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                            | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                                | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   | 109. DV 110. Razón social representante legal                |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1 4

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**


|   |                                               |                                                      |                                          |                                |       |
|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 1 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación<br>8 3 1 8 6 4 6       | 113. DV<br>1 3                           | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA  | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>ARISTIZABAL           | 116. Segundo apellido<br>GUEVARA                     | 117. Primer nombre<br>JESUS              | 118. Otros nombres<br>ARTURO   |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                      |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                                 | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 9 0 1 2 9 | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                               |                                                      |                                          |                                |       |
| 2 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación<br>8 2 8 4 9 4 9       | 113. DV<br>1 3                           | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA  | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>VARGAS                | 116. Segundo apellido<br>ARENAS                      | 117. Primer nombre<br>JESUS              | 118. Otros nombres             |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                      |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                                 | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 9 0 1 2 9 | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                               |                                                      |                                          |                                |       |
| 3 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación<br>4 3 0 0 7 6 0 1     | 113. DV<br>1 3                           | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA  | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>PEREZ                 | 116. Segundo apellido<br>RESTREPO                    | 117. Primer nombre<br>BERNARDITA         | 118. Otros nombres             |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                      |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                                 | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 9 0 1 2 9 | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                               |                                                      |                                          |                                |       |
| 4 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación<br>7 1 7 1 4 2 9 2     | 113. DV<br>1 3                           | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA  | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>RAMIREZ               | 116. Segundo apellido<br>ARROYAVE                    | 117. Primer nombre<br>SERGIO             | 118. Otros nombres<br>HUMBERTO |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                      |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                                 | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 9 0 1 2 9 | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                               |                                                      |                                          |                                |       |
| 5 | 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana | 112. Número de identificación<br>1 1 2 8 2 7 7 4 4 8 | 113. DV<br>1 3                           | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA  | 1 6 9 |
|   | 115. Primer apellido<br>PEREZ                 | 116. Segundo apellido<br>RAMIREZ                     | 117. Primer nombre<br>ALEJANDRA          | 118. Otros nombres             |       |
|   | 119. Razón social                             |                                                      |                                          |                                |       |
|   | 120. Valor capital del socio                  | 121. % Participación                                 | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 1 9 0 1 2 9 | 123. Fecha de retiro           |       |
|   |                                               |                                                      |                                          |                                |       |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

**Revisor Fiscal y Contador**


|                          |                                                |                               |                                   |                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento                         | 125. Número de identificación | 126. DV                           | 127. Número de tarjeta profesional |
|                          | Cédula de Ciudadanía 1 3                       | 1 9 8 7 2 3 4 8               |                                   | 6 6 2 0 0 T                        |
|                          | 128. Primer apellido                           | 129. Segundo apellido         | 130. Primer nombre                | 131. Otros nombres                 |
|                          | MENCO                                          | VARGAS                        | RAUL                              | ALBERTO                            |
| Revisor fiscal suplente  | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV                       | 134. Sociedad o firma designada   |                                    |
|                          | 9 0 0 3 4 7 2 2 5                              | 5                             | AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S. |                                    |
|                          | 135. Fecha de nombramiento                     |                               |                                   |                                    |
|                          | 2 0 2 0 0 1 0 7                                |                               |                                   |                                    |
| Contador                 | 136. Tipo de documento                         | 137. Número de identificación | 138. DV                           | 139. Número de tarjeta profesional |
|                          | Cédula de Ciudadanía 1 3                       | 1 0 3 7 6 0 4 9 0 1           |                                   | 2 4 8 0 7 6 T                      |
|                          | 140. Primer apellido                           | 141. Segundo apellido         | 142. Primer nombre                | 143. Otros nombres                 |
|                          | RODRIGUEZ                                      | CARDENAS                      | KELLY                             | CATALINA                           |
|                          | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV                       | 146. Sociedad o firma designada   |                                    |
|                          | 9 0 0 3 4 7 2 2 5                              | 5                             | AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S. |                                    |
|                          | 147. Fecha de nombramiento                     |                               |                                   |                                    |
|                          | 2 0 1 8 1 1 1 5                                |                               |                                   |                                    |
|                          | 148. Tipo de documento                         | 149. Número de identificación | 150. DV                           | 151. Número de tarjeta profesional |
|                          | Cédula de Ciudadanía 1 3                       | 4 3 4 9 6 6 4 8               |                                   | 4 3 6 9 2 T                        |
|                          | 152. Primer apellido                           | 153. Segundo apellido         | 154. Primer nombre                | 155. Otros nombres                 |
|                          | POSOS                                          |                               | MARGARITA                         | MARIA                              |
|                          | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV                       | 158. Sociedad o firma designada   |                                    |
|                          |                                                |                               |                                   |                                    |
|                          | 159. Fecha de nombramiento                     |                               |                                   |                                    |
|                          | 2 0 1 8 0 5 0 4                                |                               |                                   |                                    |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14677461101



(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 2 3 3 8 8 1

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1


**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

|                                                                |                                                                              |                                                                           |                                |                                   |                                      |                                                           |                                                         |                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | 162. Nombre del establecimiento<br>LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. | 163. Departamento<br>Antioquia | 164. Ciudad/Municipio<br>Medellín | 165. Dirección<br>CL 18 35 69 IN 424 | 166. Número de matrícula mercantil<br>2 1 4 4 7 3 3 1 0 2 | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 7 0 7 1 1 | 168. Teléfono<br>4 4 4 4 7 4 4 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento                                   | 161. Actividad económica                                                     | 162. Nombre del establecimiento                                           | 163. Departamento              | 164. Ciudad/Municipio             | 165. Dirección                       | 166. Número de matrícula mercantil                        | 167. Fecha de la matrícula mercantil                    | 168. Teléfono                  | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento                                   | 161. Actividad económica                                                     | 162. Nombre del establecimiento:                                          | 163. Departamento              | 164. Ciudad/Municipio             | 165. Dirección                       | 166. Número de matrícula mercantil                        | 167. Fecha de la matrícula mercantil                    | 168. Teléfono                  | 169. Fecha de cierre |

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14729026122



(415)7707212489984(8020) 000001472902612 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 2 0 9 1 7 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico

contabilidad@ismocol.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 4 4 2 6 3 6

45. Teléfono 2

7 4 4 2 5 0 5

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

0 9 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 2, 1 0, 1 8

**Actividad secundaria**

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 9, 2 5

**Otras actividades**

50. Código

4 3 9 0

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código **3 5 7 9 1 0 1 3 1 4 4 2 4 8 5 2**

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

**Obligados aduaneros**

54. Código **2 2 2 3**

**Exportadores**

55. Forma

1

56. Tipo

1

Servicio

1

57. Modo

1

58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo