	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO: _____	CONVENIO: <u> x </u>
INTERVENTORÍA: _____	SUPERVISIÓN _____
PARCIAL <u> x </u>	FINAL _____

INFORME No:	4	FECHA:	9	de	Febrero	de	2026				
PERIODO:	DEL 30	de	DICIEMBRE	de	2025	AL	29	de	ENERO	de	2026
NO. CONTRATO O CONVENIO	CO1.PCCNTR.833 6904/3201	DE	2025	FECHA:	17	de	SEPTIEMBRE	de	2025		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 2.726.281.350,00		RPC		52325						
REGISTRO BP y P No.	2025004150020										
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	DISTICON SAS ESP										

OBJETO: ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO, MEDIANTE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA PARA ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO JENESANO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Edgar Felipe Buitrago Sierra		
Teléfono:	3126093900	Dirección:	CARRERA 11 No. 20-96
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO		
	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	30	09	2025
PLAZO INICIAL	12 meses		
PLAZO CON ADICIONES			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	29	09	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
43. Acta de Inicio Disticon Jenesano.pdf	29	09	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N.A			
N.A			
N.A			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0,00	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A		
	N.A		
	N.A		

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO


ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Subsidios a usuarios para conexiones internas de gas (código 210101500)			X		
Subsidios a usuarios para conexión de redes domiciliarias de gas (código 210101600)			x		

INFORME TÉCNICO

A la fecha de corte, la empresa DISTICON S.A.S ESP se encuentra realizando comercialización en la zona y a la fechase cuenta con la afiliación de 210 usuarios por medio de contrato o solicitud de servicio, posterior a esta solicitud de servicio, se inició con la primera fase, red interna para estratos 1 y 2, con la construcción de instalaciones internas en Pe-Al-Pe a la vista, teniendo un avance de 140 instalaciones de red internas domiciliarias de estrato 1 y 2, las cuales aún se encuentran SIN certificación. Para la segunda fase, derechos de conexión, se contempla la instalación del centro de medición y puesta en servicio en una sola etapa, para lo cual, aun no se cuenta con avance

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

0% avance de actividades

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	1089-6991-3509	FIDUCIA No.:		BANCO:	Davivienda
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:		Davivienda			
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	20%	21	10	2025	\$ 418.860.000,00
TOTAL					\$ 418.860.000,00


INFORME JURÍDICO

Garantía de Cumplimiento y Buen Manejo del Anticipo: ID de la garantía CO1.WRT.17972763. Justificación: Cumplimiento contractual y buen manejo y correcta inversión del anticipo. Tipo de garantía: Contrato de seguro. Valor asegurado: \$1.918.314.742,00 COP. Emisor: Seguros del Estado S.A. Fecha de finalización: 23 de septiembre de 2031 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito). Estado: Aprobada.

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual: ID de la garantía CO1.WRT.17974722. Justificación: Responsabilidad civil extracontractual. Tipo de garantía: Contrato de seguro. Valor asegurado: \$427.050.000,00 COP. Emisor: Seguros del Estado S.A. Fecha de finalización: 23 de septiembre de 2026 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito). Estado: Aprobada.

OBSERVACIONES:

Se reporta avance en 0%



Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."