

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

[illegible]

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE														
Valor Aporte Fontic			\$ 72.000.000.000			Anticipo: \$			% del Anticipo			Solicitudes de Legalizaciones		
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados			Amortización del anticipo								
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones
27/12/2019	\$ 135.000.000	(i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
15/04/2020	\$ 1.665.000.000	Entrega del plan de comercialización y a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
15/07/2020	\$ 5.310.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
15/10/2020	\$ 8.580.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	

18/12/2020	\$ 9.000.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
15/04/2021	\$ 9.000.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
15/07/2021	\$ 9.000.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
15/10/2021	\$ 9.000.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
17/12/2021	\$ 8.865.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
18/04/2022	\$ 7.335.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	
15/07/2022	\$ 3.690.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	



* Obligaciones COMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL S.A.			Total	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
	Ponderación	50%	2,63	(%) Avance mes	(%) Acumulado
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.		0,13%	0,26%	Se cumplieron con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: • Entrega del plan de comercialización Radicado Numero 201004484 del 29 de enero de 2020, documento que se encuentra en revisión de parte de la interventoría • Entrega del informe mensual entregado en reunión llevada a cabo el día 7 de enero de 2020 y aprobado por la interventoría con radicado 201003694 del 24 de enero de 2020 • Entrega final del plan de alistamiento según ajustes solicitados, aprobado por la interventoría el día 09 de enero de 2020 con radicado numero: 201000836.	
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.	0,05%	0,10%		Para la entrega de los recursos se han surtido los siguientes trámites: • Presentación de la Fiduciaria Corficolombiana: Radicado Numero 191065084 del 30/12/2019 • Aprobación de la Fiduciaria Radicado Numero: 202003504 del 20/01/2020 • Recepción del contrato de fiducia radicado Numero: 202004579 30/12/2019 • Remisión de observaciones al contrato de fiducia Radicado Numero: 202004579 del 23/01/2020 • Recepción del contrato de fiducia ajustado: Radicado Numero 201004974 del 31/01/2020 • Radicación de documentos al Grupo de Presupuesto para el primer desembolso: Radicado Numero 191065025 del 30/12/2019, enviado a contratación para pago Registro 192111092 del 31/12/2019 Teniendo en cuenta que la primera factura se radico el día Radicado Numero 191065025 del 30/12/2019, este primer desembolso se encuentra en cuentas por pagar a la fecha de corte del informe; adicionalmente, el contrato de fiducia se encuentra en trámite de envío al grupo de contratación para su aprobación.	
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC	0,05%	0,10%		La Entidad Contratante aprobó la Sociedad Fiduciaria presentada por el Contratista. La Entidad solicitó realizar un ajuste al documento de Contrato de Fiducia presentado por el contratista para aprobación por parte de la Entidad. El contratista radico la versión final del contrato de fiducia el 31/01/2020 y se remitirá para su estudio y aprobación por parte del Grupo de Contratación	
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.	0,67%	1,33%		La Entidad Contratante aprobó la Sociedad Fiduciaria presentada por el Contratista. La Entidad solicitó realizar un ajuste al documento de Contrato de Fiducia presentado por el contratista para aprobación por parte de la Entidad. El contratista radico la versión final del contrato de fiducia el 31/01/2020 y se remitirá para su estudio y aprobación por parte del Grupo de Contratación	
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	5,00%	5,00%		El plan de comercialización fue presentado mediante radicado No 201004486 del 29 de enero de 2020 dirigido a la interventoría con copia a la supervisión, documento que se encuentra en revisión por parte de la interventoría	
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	3,57%	7,14%		Las metas de instalación fueron presentadas por COMCEL en el Plan de Comercialización el pasado 29 de enero, documento que se encuentra en revisión por parte de la interventoría	
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 75.000 nuevos suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION CENTRO 3.750 suscriptores adicionales.	1,30%	2,60%		Esta actividad no aplica para el periodo del presente informe, dado que en el presente periodo realizará la entrega del primer grupo de accesos conectados.	
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	0,05%	0,10%		Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: • Reunión en la interventoría el día 14 de enero, donde se realizó la lectura de los documentos contractuales y se aclararon las dudas. • Reunión en la supervisión el día 17 de enero, donde se hablaron temas: entrega de información, usuarios beneficiarios de la ley 1699 de 2013 • Reunión de seguimiento a compromisos el día 27 de enero. • Comité Operativo el día 30 de enero de 2020	
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	1,00%	1,00%		Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gomez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.	

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	0,05%	0,10%	El plan de alistamiento fue presentado dentro del plazo establecido contractualmente y aprobado por la interventoría el día 17 de enero. El informe mensual de diciembre de 2019, fue presentado por el contratista dentro del plazo contractual y fueron aprobados por la interventoría el día 24 de enero.
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,10%	0,21%	El contratista cumplió con la totalidad de las actividades requeridas para la ejecución del contrato, en el presente periodo, tales como : * Acordar junto con interventoría los campos mínimos del sistema de gestión, información que será reportada a la supervisión durante los 5 primeros días hábiles del mes de febrero de 2020.
Total	11,98%	17,95%	8,98%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			
Ponderación		(%) Avance mes	(%) Acumulado
0%			0%
			0%
			0%
			0%
Total		0%	0%
0,0%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero			
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.			
50% Total de Entregables		47	Observaciones por parte del Supervisor
Entregables		Fecha entrega	
Productos o Servicio a entregar		1.0	30/12/2019
Plan de Comercialización		1.0	29/01/2020
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020			
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020			
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020			
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020			
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020			
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020		1.0	7/01/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 00/09/2021			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022			
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022			

