

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE															
Valor Aporte Fondo Único TIC			\$ 72.000.000.000			Anticipo:		\$ -			% del Anticipo			0%	
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados			Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones				
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones	
27/12/2019	\$ 135.000.000	(i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento.	12/02/2020	22174120	0,19%	\$135.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	31/08/2020	\$ 133.878.276		
15/04/2020	\$ 1.665.000.000	Entrega del plan de comercialización y a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	26/08/2020	226805420	2%	\$1.665.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/07/2020	\$ 5.310.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/10/2020	\$ 8.580.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
18/12/2020	\$ 9.000.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/04/2021	\$ 9.000.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/07/2021	\$ 9.000.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa												
15/10/2021	\$ 9.000.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa												
17/12/2021	\$ 8.865.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
18/04/2022	\$ 7.335.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/07/2022	\$ 3.690.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
3/08/2022	\$ 420.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
TOTAL	\$ 72.000.000.000,00		ACUMULADOS		2,50%	\$1.800.000.000	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 133.878.276		
SALDO POR GIRAR:			\$70.200.000.000		97,50%		ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -		#1DIV/0!		SALDO POR LEGALIZAR: \$ 1.666.121.724 93%	
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:			PERIODO: 08/20		VALOR (\$) EN EL PERIODO: \$ 365.476		ACUMULADO: \$ 1.170.532		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ 1.170.532						
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:			PERIODO: mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO: \$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -								
EJECUCIÓN CONTRACTUAL															

 El futuro digital es de todos		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.	0,00	3,33	No se realizó desembolso durante el periodo. Se está a la espera del cumplimiento de requisitos contractuales por parte del contratista para la realización del siguiente desembolso	
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;	0,52	5,19	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación: En conjunto con la interventoría el día 18 de septiembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00 am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 23 de septiembre de 2020, se realiza reunión de comité operativo del contrato de aporte 857-2019; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 9 – 857 – 2020. El día 14 de septiembre se realizó reunión de análisis entrega de accesos de los Contratos de Aporte el día 16 de septiembre de 2020 se asiste a mesa de trabajo con la interventoría con el fin de analizar el cronograma de visita de aprobación del mes de septiembre. La interventoría mediante el radicado 201056519 del 23/09/2020, remitió al contratista la aprobación del informe mensual de actividades del mes de julio de 2020. El consorcio I3 en calidad de interventor del contrato de aporte, remitió al contratista las observaciones al informe mensual de actividades del mes de julio con radicado 201056206 del 22/09/2020. El equipo de supervisión dio traslado al interventor con los números de registro 202081069, del 17/09/2020 la comunicación remitida por el Operador con los radicados Mintic N° 201053341, del 11/09/2020 referente a - "Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago".	
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.	0,52	5,19	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación: En conjunto con la interventoría el día 18 de septiembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00 am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 23 de septiembre de 2020, se realiza reunión de comité operativo del contrato de aporte 857-2019; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 9 – 857 – 2020. El día 14 de septiembre se realizó reunión de análisis entrega de accesos de los Contratos de Aporte el día 16 de septiembre de 2020 se asiste a mesa de trabajo con la interventoría con el fin de analizar el cronograma de visita de aprobación del mes de septiembre. El equipo de supervisión dio traslado al interventor con los números de registro 202081069, del 17/09/2020 la comunicación remitida por el Operador con los radicados Mintic N° 201053341, del 11/09/2020 referente a - "Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago". La interventoría mediante el radicado 201056519 del 23/09/2020, remitió al contratista la aprobación del informe mensual de actividades del mes de julio de 2020. El consorcio I3 en calidad de interventor del contrato de aporte, remitió al contratista las observaciones al informe mensual de actividades del mes de julio con radicado 201056206 del 22/09/2020. Se revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 201056875 el 24/09/2020. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera	
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA	0,52	5,19	El equipo de supervisión dio respuesta al interventor con el número de registro 202081563 del 18/09/2020 a la comunicación remitida por el Interventor con radicado Mintic N° 201052592 del 9/09/2020 solicitud de diligenciamiento de encuesta de satisfacción mes de agosto. El equipo de supervisión dio respuesta al interventor con el número de registro 202080433 del 16/09/2020 a las comunicaciones remitidas con los radicados Mintic N° 201053712 del 13/09/2020, 201053910 del 14/09/2020, 201054400 del 15/09/2020 referentes a "plan de visitas del mes de septiembre". El equipo de supervisión con el número de registro 202078193 del 10/09/2020 traslado al interventor la comunicación remitida por el operador referente a -"Propuesta nuevas metas para la ejecución del Contrato de Aporte 857 de 2019". En conjunto con la interventoría el día 18 de septiembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00 am 11:00 am en forma virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 23 de septiembre de 2020, se realiza reunión de comité operativo del contrato de aporte 857-2019; en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 9 – 857 – 2020.	
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,52	5,19	El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y PQR's tanto a interventoría como al operador. La supervisión con el registro número 202084330 del 29/09/2020 dio traslado a la comunicación con radicado N° 201057543 del 28/09/2020 remitida por COMCEL S.A. - Solicitud de prórroga de las obligaciones suspendidas del Contrato de Aporte 857 de 2019. Con el registro 202081069 del 17/09/2020 la supervisión dio traslado al Radicado MINTIC No 201053341 del 11/09/2020. Remitido por COMCEL S.A referente a Insistencia Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago, Contrato de Aporte 857 de 2019. El interventor con Radicado MINTIC No 201055514 del 18/09/2020 remitió el Concepto propuesta nuevas metas para el Contrato de Aporte 857 de 2019. El día 14 de septiembre se realizó reunión de análisis entrega de accesos de los Contratos de Aporte el día 16 de septiembre de 2020 se asiste a mesa de trabajo con la interventoría con el fin de analizar el cronograma de visita de aprobación del mes de septiembre. La supervisión con el registro número 202079666 del 15/09/2020 dio respuesta a la comunicación con radicado N° 201047051 remitida por COMCEL S.A. referente a - Desacuerdo con el Procedimiento Atención PQR's Se realizó el tercer comité fiduciario el día 30/09/2020 de manera virtual donde se analizó la situación del fideicomiso, se revisaron las cifras presentadas por la fiduciaria y se aprobó la modificación N° 1 al reglamento del comité.	
Total		2,08	24,09	
* Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.	50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
Ponderación				

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;	0,13%	1,30%	Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: Con el radicado 201051068 del 2/09/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de julio de 2020 y mediante el radicado 201056519 del 23/09/2020 la interventoría remite el documento de aprobación del informe mensual de actividades del operador mes julio 2020 Con el radicado Mintic 201057346 del 28/09/2020 el operador presento el comunicado de Subsanación de bases de datos Contrato de Aporte 857 de 2019 La supervisión con el registro número 202079666 del 15/09/2020 dio respuesta a la comunicación con radicado N° 201047051 remitida por COMCEL S.A. referente a - Desacuerdo con el Procedimiento Atención PQR's. La interventoría mediante los números de radicado 201051494 del 4/09/2020, 201053546 del 11/09/2020, 201055458 del 18/09/2020, 201057221 del 25/09/2020. Remitió los documentos de Informe semanal de entrega de accesos. El operador con el radicado Mintic 201054526 del 16/09/2020 remitió documento de entrega de accesos puestos en servicio contrato 857 de 2019.	
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	0,00%	0,17%	La legalización de recursos del periodo presentada por el contratista muestra que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior	
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC	0,05%	0,52%	* Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 201053191 el 10/09/2020 * Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 18/09/2020 con el comprobante de consignación directa 1808 * Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia	
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.	0,00%	2,00%	El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaría General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018883	
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	0,00%	5,00%	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020.	
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	0,65%	6,49%	El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes documentales para remitir a la Interventoría. La interventoría con numero de radicado 201057221 del 25/09/2020 remito el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales el cual se realiza con corte a las 12.00 m. del día 25 de septiembre de 2020 se tienen un total de accesos aprobados de 70.602 accesos en la región Centro. Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de instalación establecidas en los documentos contractuales.	
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.	1,30%	12,98%	El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes documentales para remitir a la Interventoría. La interventoría con numero de radicado 201057221 del 25/09/2020 remito el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de revisión muestral de soportes documentales el cual se realiza con corte a las 12.00 m. del día 25 de septiembre de 2020 se tienen un total de accesos aprobados de 70.602 accesos en la región Centro. Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de instalación establecidas en los documentos contractuales.	
8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	0,05%	0,52%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. En conjunto con la interventoría el día 18 de septiembre de 2020 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 09:00 am 11:00 am en forme virtual, se tratan temas relacionados al desarrollo del contrato, el día 23 de septiembre de 2020, se realiza reunión de comité operativo del contrato de aporte 857-2019, en forma virtual, se elabora el acta de reunión con el seguimiento a compromisos adquiridos, ACTA No. 9 – 857 – 2020. Entre los que se encuentran: • Envío reporte de fechas de suspensión y retiro de usuarios, así como cuentas que reemplazan estos usuarios. Responsables: COMCEL. Estado: EN PROCESO este compromiso se ejecutará en la medida en que se presenten novedades en el estado de los usuarios. Temas Varios; • El contratista solicita que se traten en el comité los temas referentes a las modificaciones al presente contrato, el replanteo de las fechas de entrega de las metas contractuales y evaluación de la posibilidad de la realización de pagos parciales en los desembolsos a realizar. La supervisión del contrato solicita que estos temas sean tratados entre la Interventoría y el contratista en una reunión de manera urgente para definir y cerrar estos temas cuantos antes. * De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 201056876 el día 24/09/2020	

 El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	0,00%	1,00%	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020,	
10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	0,05%	0,52%	Con el radicado 201052492 del 08/09/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de agosto de 2020 y mediante el radicado 201056206 del 22/09/2020 la interventoría remite las observaciones al informe mensual, el día 30/09/2020 el operador remite el informe mensual ajustado para el contrato 857 de 2019. Con el radicado 201051068 del 2/09/2020 el operador presenta el informe mensual de actividades del mes de julio de 2020 y mediante el radicado 201056519 del 23/09/2020 la interventoría remite el documento de aprobación del informe mensual de actividades del operador mes julio 2020.	
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,10%	1,04%	Con el radicado Mintic 201057346 del 28/09/2020 el operador presento el comunicado de Subsanación bases de datos Contrato 857. El equipo de supervisión con el número de registro 202078193 del 10/09/2020 traslado al interventor la comunicación remitida por el operador con radicado Mintic 201052518 del 8/09/2020 referente a –"Propuesta nuevas metas para la ejecución del Contrato de Aporte N° 857 de 2019". El operador con el radicado Mintic 201054526 del 16/09/2020 remitió documento de entrega de accesos puestos en servicio. El equipo de supervisión dio traslado al interventor el número de registro 202081069, del 17/09/2020 a la comunicación remitida por el Operador con radicado Mintic N° 201053341, del 11/09/2020 referente a - "Tratamiento de usuarios suspendidos por no pago". La supervisión con el registro número 202084330 del 29/09/2020 dio traslado a la comunicación con radicado N° 201057543 del 28/09/2020 remitida por COMCEL S.A. - Solicitud de prórroga de las obligaciones suspendidas del Contrato de Aporte 857 de 2019. El equipo de supervisión con el número de registro 202079666 del 15/09/2020 dio respuesta al operador la solicitud realizada con radicado Mintic 201047049, referente a desacuerdo con el Procedimiento Atención POR's del Contrato de Aporte 857 de 2019. La interventoría mediante el radicado Mintic 201058192 del 30/09/2020 remitió al Operador el documento referente a – "Solicitud por novedades no reportadas. Contrato de Aporte 857 de 2019". Se realizó el tercer comité fiduciario el día 30/09/2020 de manera virtual donde se analizó la situación del fideicomiso y se revisaron las cifras presentadas por la fiduciaria y se aprobó la modificación N° 1 al reglamento del comité. Se realizó el tercer comité fiduciario el día 30/09/2020 de manera virtual donde se analizó la situación del fideicomiso, se revisaron las cifras presentadas por la fiduciaria y se aprobó la modificación N° 1 al reglamento del comité.	
Total	2,3%	31,5%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			15,8%	

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)		Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo				
		Total	0%	0%					
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero				0.0%					
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.									
Entregables		Ponderación	50%	Total de Entregable	47				
Productos o Servicio a entregar				Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor			
Plan de Alistamiento				1,0	30/12/2019				
Plan de Comercialización				1,0	29/01/2020				
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020									
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020				1,0	30/03/2020				
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020				1,0	24/04/2020				
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020				1,0	28/05/2020				
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020				1,0	26/06/2020				
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020				1,0	28/07/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020				1,0	7/01/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020				1,0	7/02/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020				1,0	5/03/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020				1,0	10/04/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020				1,0	5/05/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020				1,0	5/06/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020				1,0	6/07/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020				1,0	6/08/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020				1,0	8/09/2020				
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023									
Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023									
Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023		Porcentaje de Avance	34,04%						
% Acumulado Avance Entregables					17,0%				
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					32,8%				
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)			SI	NO	x	Número de contratos derivados a la fecha			
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual									

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
Causas		TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada		Resultados Obtenidos	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
 Aspetos Técnicos: Luis Fernando Roncancio  Aspetos Financieros: Rodrigo Pradilla  Aspetos Técnicos: Duverney Díaz  Aspetos Jurídicos: Nathalia Urrego  Giovanni Rodriguez  Aspetos Técnicos: Jesualdo Brito  Subdirector de Operaciones - Lácides Robles						
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME						
Nombre Supervisor:		CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		Firma del Supervisor:		
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.						

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"