

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																
Valor Aporte Fondo Único TIC			\$		38.400.000.000		Anticipo:		\$		-		% del Anticipo		0%	
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones				
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones		
27/12/2019	\$ 72.000.000	(i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento.	12/02/2020	19582420	0,19%	\$72.000.000		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
15/04/2020	\$ 888.000.000	Entrega del plan de comercialización y a la prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
15/07/2020	\$ 2.832.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
15/10/2020	\$ 4.576.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
18/12/2020	\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
15/04/2021	\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -			
15/07/2021	\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa													
15/10/2021	\$ 4.800.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa													

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
17/12/2021	\$ 4.728.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
18/04/2022	\$ 3.912.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/07/2022	\$ 1.968.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
3/08/2022	\$ 224.000.000	Prestación del servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
TOTAL	\$ 38.400.000.000,00		ACUMULADOS		0,19%	\$72.000.000		0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	
SALDO POR GIRAR:			\$38.328.000.000		99,81%		ANTICIPO POR AMORTIZAR:			\$ -		#DIV/0!		SALDO POR LEGALIZAR: \$ 72.000.000 100%	
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:			PERIODO: 03/20		VALOR (\$) EN EL PERIODO: \$ 40.311,80		ACUMULADO: \$ 78.460,67		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ 78.460,67						
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:			PERIODO: mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO: \$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -								
EJECUCIÓN CONTRACTUAL															
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio								(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo					
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.								0,00	1,67	No se realizó el segundo desembolso programado según contrato durante el periodo del informe, dado que el contratista no cumplió con los requisitos establecidos en la forma de pago.					
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;								0,52	2,08	El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación: En conjunto con la interventoría el día 20 de abril de 2020 se realiza reunión de seguimiento al contrato de interventoría en horario de 10:00 am 12:00 m en forma virtual, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y se realizan las observaciones necesarias, en constancia se elabora el acta de reunión No 6 – 853 -2020 Se realiza reunión de comité operativo el día 27 de abril de 2020 en forma virtual debido a la emergencia sanitaria, se elaboran las respectivas actas de reunión: acta No 4 – 856 – 2020, acta No 4 – 856 – 2020, acta No 4 – 857 – 2020, acta No 4 – 858 – 2020, acta No 4 – 864 – 2020 con los compromisos adquiridos. La interventoría mediante el radicado número 201018744 del 13/04/2020 presento observaciones al informe mensual de actividades de operador correspondiente al mes de marzo. Con el radicado 201021564 del 28/04/2020 se recibió el concepto de aprobación del informe mensual de actividades del operador correspondiente al contrato 858 de 2019.					

 El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.	0,52	2,08	El equipo de supervisión realizo las siguientes actividades de seguimiento y verificación: En conjunto con la interventoría el día 20 de abril de 2020 se realiza reunión de seguimiento al contrato 853 de 2019 en horario de 10:00 am 12:00 m en forma virtual, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y se realizan las observaciones necesarias, en constancia se elabora el acta de reunión No 6 – 853 -2020 Se realiza reunión de comité operativo el día 27 de abril de 2020 en forma virtual debido a la emergencia sanitaria, se elaboran las respectivas actas de reunión: acta No 4 – 855 – 2020, acta No 4 – 856 – 2020, acta No 4 – 857 – 2020, acta No 4 – 858 – 2020, acta No 4 – 864 – 2020 con los compromisos adquiridos. La interventoría mediante el radicado número 201018744 del 13/04/2020 presento observaciones al informe mensual de actividades del operador. El operador mediante el radicado 201018491 del 10/04/2020 presento el informe mensual de actividades solicitando la aprobación por parte de la supervisión, el equipo de supervisión respondió con el registro 202032092 del 16/04/2020 indicando que el interventor es el encargado de la revisión, análisis y aprobación del informe mensual de actividades del operador. Con el radicado 201021564 del 28/04/2020 se recibió el concepto de aprobación del informe mensual de actividades del operador correspondiente al contrato 858 de 2019.			
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA	0,52	2,08	El operador mediante el radicado 201018491 del 10/04/2020 presento el informe mensual de actividades solicitando la aprobación por parte de la supervisión, el equipo de supervisión respondió con el registro 202032092 del 16/04/2020 indicando que el interventor es el encargado de la revisión, análisis y aprobación del informe mensual de actividades del operador. La interventoría presento alcance al concepto de suspensión del contrato 858 de 2019 con el radicado 201020752 del 23/04/2020, el cual se encuentra en análisis por el equipo de supervisión. Con el radicado 201020308 del 22/04/2020 presento aclaraciones sobre el tema de acuerdo de campos de registro, luego del estudio del documento el equipo de supervisión emitió su concepto de aprobación con el registro número 202034036 del 24/04/2020.			
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,52	2,08	El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el traslado de comunicaciones y PQR's tanto a interventoría como al operador. En reunión de comité operativo el equipo de supervisión realizo observaciones al operador para mejorar los tiempos de respuesta de las solicitudes y PQR's presentadas por la supervisión, interventoría y peticionarios. Se reciben copia de comunicaciones del operador dirigidas al interventor con radicados 201020870; 201020871; 201020873; 201020877 del 24/04/2020 en respuesta a traslado de denuncia presentada por Colombia telecomunicaciones S.A, las cuales se encuentran el análisis de la interventoría para emitir su concepto. El operador presenta comunicaciones en respuesta a requerimiento de entrega de accesos puestos en servicio en enero, febrero y marzo 2020 del contrato 858 de 2019 con el radicado 201021459 del 27/04/2020, las cuales se encuentran en análisis y validación por parte del interventor.			
Total		2,08	9,97			
* Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.	Ponderación	50%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario;	0,13%	0,52%	Se avanzó con las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo: El operador mediante el radicado 201018491 del 10/04/2020 presento el informe mensual de actividades solicitando la aprobación por parte de la supervisión, al cual el equipo de supervisión respondió con el registro 202032092 del 16/04/2020 indicando que el interventor es el encargado de la revisión, análisis y aprobación del informe mensual de actividades del operador. Con el radicado 201018744 del 13/04/2020 la interventoría remitió observaciones al informe mensual de actividades y mediante el radicado 201021564 del 28/04/2020 se recibe la aprobación del interventor correspondiente al informe del mes de marzo de 2020. El operador presento documento de entrega de accesos con el radicado 201019115 del 15/04/2020 y luego de la revisión y análisis la interventoría remito el resultado de la verificación de accesos con el radicado 201020916 del 24/04/2020 Con el radicado 201021459 del 27/04/2020 el operador dio respuesta a requerimiento de entrega de accesos puestos en servicio en enero, febrero y marzo 2020 para el contrato 858 de 2019			
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	0,00%	0,00%	A la fecha de corte del periodo del informe el contratista no ha ejecutado los recursos desembolsados en el fideicomiso y autorizados para su utilización			
3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC	0,05%	0,21%	* Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de Inversión Colectiva * Se recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 201020055 el 20/04/2020 * Se recibió el informe trimestral de la fiduciaria del primer trimestre de 2020 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 201020297 el 21/04/2020 * Se recibió de la fiduciaria certificación trimestral del primer trimestre de 2020 con el valor de los recursos recibidos y los saldos al cierre del trimestre mediante radicado 201020959 el 24/04/2020 * El 30/04/2020 se realizó la transferencia de rendimientos financieros al Fondo Único de TIC generados en el fideicomiso en el mes de marzo 2020			
4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.	0,00%	2,00%	El contrato de Fiducia suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaría General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889			

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico	0.00%	5.00%	De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011192 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 201014079 del 13/03/2020. La supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro 202024241 del 18/03/2020	
6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.	0.65%	2.60%	El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes documentales para remitir a la Interventoría. El operador remitió la documentación de 1926 accesos hasta el día 24 de abril de 2020, de los cuales se encuentran aprobados por interventoría un total de 364 y los restantes se encuentran en proceso de verificación. Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de instalación establecidas en los documentos contractuales .	
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 35.000 nuevos suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NORTE 1750 suscriptores adicionales.	1.30%	5.19%	El Contratista avanzó en la instalación de accesos en los municipios del Contrato y se encuentra recopilando toda la información de soportes documentales para remitir a la Interventoría. El operador remitió la documentación de 1926 accesos hasta el día 24 de abril de 2020, de los cuales se encuentran aprobados por interventoría un total de 364 y los restantes se encuentran en proceso de verificación. Es importante mencionar que, aunque no se genera un incumplimiento, el contratista no está dando cumplimiento a las metas de instalación establecidas en los documentos contractuales .	
8.Permittir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto	0.05%	0.21%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: Se llevaron a cabo las reuniones y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de información se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias. En conjunto con la interventoría el día 20 de abril de 2020 se realiza reunión de seguimiento al contrato de interventoría en horario de 10:00 am 12:00 m en forma virtual, se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos y se realizan las observaciones necesarias, en constancia se elabora el acta de reunión No 6 – 853 -2020. Se realiza reunión de comité operativo el día 27 de abril de 2020 en forma virtual debido a la emergencia sanitaria, se hace seguimiento a los compromisos adquiridos y se establecen nuevas observaciones las cuales se registran en el acta de reunión No 4 – 858 – 2020.	
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato	0.00%	1.00%	Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020,	
10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico	0.05%	0.21%	El operador mediante el radicado 201018491 del 10/04/2020 presento el informe mensual de actividades solicitando la aprobación por parte de la supervisión, el equipo de supervisión respondió con el registro 202032092 del 16/04/2020 indicando que el interventor es el encargado de la revisión, análisis y aprobación del informe mensual de actividades del operador. Con el radicado 201018744 del 13/04/2020 la interventoría remitió observaciones al informe mensual de actividades y mediante el radicado 201021564 del 28/04/2020 se recibe la aprobación del interventor correspondiente al informe del mes de marzo de 2020.	
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0.10%	0.42%	Se reciben copia de comunicaciones del operador dirigidas al interventor con radicados 201020870; 201020871; 201020873; 201020877 del 24/04/2020 en respuesta a traslado de denuncia presentada por Colombia telecomunicaciones S.A, las cuales se encuentran en análisis de la interventoría para emitir su concepto. Con los radicados 201020870, 201020871, 201020873, 201020877 del 24/04/2020 el operador responde a la interventoría el traslado de la denuncia de la superintendencia de industria y comercio, documentos que se encuentran en estudio por parte de la interventoría para emitir su concepto. Con el radicado 201021459 del 27/04/2020 el operador dio respuesta a requerimiento de entrega de accesos puestos en servicio en enero, febrero y marzo 2020 contrato 858 de 2019 los cuales se encuentran en análisis y validación de la interventoría.	
Total	2.3%	17.3%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas			8.7%	

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)		Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período		
Total			0%	0%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero				0,0%			
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.							
Entregables	Ponderación	50%	Total de Entregables	47	Observaciones por parte del Supervisor		
Productos o Servicio a entregar			Entregable	Fecha entrega			
Plan de Alistamiento			1,0	30/12/2019			
Plan de Comercialización			1,0	29/01/2020			
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020							
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020			1,0	30/03/2020			
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020			1,0	24/04/2020			
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020							
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020							
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020			1,0	7/01/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020			1,0	7/02/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020			1,0	5/03/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020			1,0	10/04/2020			
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023							
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023							
Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023							
Porcentaje de Avance			17,02%				
% Acumulado Avance Entregables					8,5%		
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					17,2%		

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO							
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE													
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)						SI	NO	x	Número de contratos derivados a la fecha				
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual													
Causas				TIPO DE DIFICULTAD		Gestión Adelantada				Resultados Obtenidos			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES													
 Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio Aspectos Técnicos: Duverney Díaz Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito  Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla Aspectos Jurídicos: Giovanni Rodríguez Coordinador GIT Operaciones - María Alejandra Olivares Hernández  María Alejandra Olivares													
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME													
Nombre Supervisor: Camilo Alberto Jiménez Santofimio				 Camilo Alberto Jiménez Santofimio Digitally signed by Camilo Alberto Jiménez Santofimio Date: 2020.05.19 10:42:37 -0500									
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.													

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"