

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                             |                                                                                                                           |                                                                                        |                            |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                             | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                        |                            |                                 |                           | <br><b>AvanzaME</b> |                             |                       |
| <b>Fondo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRONE                                                                                                     | <b>Contrato</b>             | GGC-624-2020                                                                                                              |                                                                                        | <b>Etapas Contrato</b>     | En ejecución                    | <b>Fecha Informe</b>      | 26-03-2026                                                                                             | <b>Periodo Informe</b>      | Primer trimestre 2026 |
| <b>Departament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atlántico                                                                                                 | <b>Municipio</b>            | Soledad                                                                                                                   | <b>Comité</b>                                                                          | CAPRONE                    | <b>Número acta</b>              | 30                        | <b>Número de proyectos</b>                                                                             | 1                           |                       |
| <b>Contratista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AIR-E S.A.S E.S.P                                                                                         | <b>Apoyo técnico</b>        | Miguel Adrian Fajardo Guerrero                                                                                            |                                                                                        | <b>Apoyo Jurídico</b>      | CARLOS ALBERTO ALVAREZ CORONADO |                           | <b>Supervisor</b>                                                                                      | DIEGO FERNANDO ROMAN DUEÑAS |                       |
| <b>Interventor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proinges                                                                                                  |                             | <b>Fiducia</b>                                                                                                            | Corficolombiana S.A                                                                    |                            |                                 | <b>Encargo Fiduciario</b> | PRONE GGC No 624                                                                                       |                             |                       |
| <b>Objeto del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                             |                                                                                                                           |                                                                                        |                            |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA SANTA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                             |                                                                                                                           |                                                                                        |                            |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| <b>Alcance del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                             |                                                                                                                           |                                                                                        |                            |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto |                                                                                                           |                             |                                                                                                                           |                                                                                        |                            |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| <b>Pólizas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                             |                                                                                                                           |                                                                                        |                            |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| <b>Tipo de Garantía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Número de Póliza</b>                                                                                   | <b>Valor Asegurado</b>      | <b>Fecha de aprobación</b>                                                                                                | <b>Fecha de vencimiento</b>                                                            | <b>Entidad Aseguradora</b> |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85-44-10110855                                                                                            | \$ 241.354.049              |                                                                                                                           | 02-07-2024                                                                             | Seguros del Estado S.A.    |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85-44-10110855                                                                                            | \$ 241.354.049              |                                                                                                                           | 02-07-2024                                                                             | Seguros del Estado S.A.    |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85-44-10110855                                                                                            | \$ 241.354.049              |                                                                                                                           | 02-07-2024                                                                             | Seguros del Estado S.A.    |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8544101108552                                                                                             | \$ 241.354.049              | 08-08-2023                                                                                                                | 06-01-2025                                                                             | Seguros del Estado S.A.    |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| PAGO ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8544101108552                                                                                             | \$ 603.385.124              | 08-08-2023                                                                                                                | 06-01-2025                                                                             | Seguros del Estado S.A.    |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| <b>Fecha de suscripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09-02-2021                                                                                                | <b>Fecha acta de inicio</b> | 09-02-2021                                                                                                                | <b>Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación</b> |                            |                                 |                           | 06-11-2024                                                                                             |                             |                       |
| <b>Cronograma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                             |                                                                                                                           |                                                                                        |                            |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| <b>Categoría</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Descripción</b>                                                                                        | <b>Fecha Inicio</b>         | <b>Fecha Fin</b>                                                                                                          | <b>% Ponderado</b>                                                                     | <b>% Avance</b>            |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suscripción del Encargo Fiduciario.                                                                       | 09-02-2021                  | 21-02-2021                                                                                                                | %1,36                                                                                  | %100                       |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elaboración de pliegos de contratación de interventoría                                                   | 09-02-2021                  | 11-03-2021                                                                                                                | %1,36                                                                                  | %100                       |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría | 12-03-2021                  | 27-03-2021                                                                                                                | %1,36                                                                                  | %100                       |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría                                | 28-03-2021                  | 12-05-2021                                                                                                                | %1,36                                                                                  | %100                       |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |
| Etapas 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Firma de contratos de interventoría y                                                                     | 13-05-2021                  | 28-05-2021                                                                                                                | %1,36                                                                                  | %100                       |                                 |                           |                                                                                                        |                             |                       |

| Cronograma |                                                                                                                                                                                                |              |            |             |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------|
| Categoría  | Descripción                                                                                                                                                                                    | Fecha Inicio | Fecha Fin  | % Ponderado | % Avance |
|            | suscripción de Actas de Inicio                                                                                                                                                                 |              |            |             |          |
| Etapa 1    | Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto                                                                                                                               | 29-05-2021   | 28-06-2021 | %1,36       | %100     |
| Etapa 1    | Realización de socialización y verificación de usuarios.                                                                                                                                       | 29-05-2021   | 08-07-2021 | %1,37       | %100     |
| Etapa 1    | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo                                                                                                                     | 29-05-2021   | 08-07-2021 | %1,37       | %100     |
| Etapa 1    | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias                                                                                                                   | 29-05-2021   | 28-06-2021 | %1,36       | %100     |
| Etapa 1    | Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro                                                                                                                        | 29-06-2021   | 29-07-2021 | %1,37       | %100     |
| Etapa 1    | Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle | 30-07-2021   | 29-08-2021 | %1,37       | %100     |
| Etapa 2    | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.                                                                                                                                 | 30-07-2021   | 14-08-2021 | %1,25       | %100     |
| Etapa 2    | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.                                                                                                                                                  | 15-08-2021   | 29-09-2021 | %1,25       | %100     |
| Etapa 2    | Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio                                                                                                 | 30-09-2021   | 15-10-2021 | %1,25       | %100     |
| Etapa 2    | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.                                                                                                                 | 16-10-2021   | 15-11-2021 | %1,25       | %100     |
| Etapa 3    | Replanteo de obras                                                                                                                                                                             | 16-10-2021   | 05-11-2021 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Giro Anticipos                                                                                                                                                                                 | 06-11-2021   | 05-01-2022 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Apertura de huecos                                                                                                                                                                             | 06-11-2021   | 27-11-2021 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de postes MT                                                                                                                                                          | 06-01-2022   | 17-03-2022 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT                                                                                                                               | 18-03-2022   | 12-09-2022 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT                                                                                                                                            | 18-03-2022   | 12-09-2022 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de transformadores                                                                                                                                                    | 13-09-2022   | 20-09-2022 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de protecciones                                                                                                                                                       | 13-09-2022   | 20-09-2022 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores                                                                                                                 | 21-09-2022   | 05-11-2022 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Apertura de huecos                                                                                                                                                                             | 06-11-2021   | 27-11-2021 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de postes secundarios BT                                                                                                                                              | 06-01-2022   | 17-03-2022 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT                                                                                                                 | 18-03-2022   | 12-09-2022 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT                                                                                                                                            | 18-03-2022   | 12-09-2022 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Instalación de puestas a tierra BT                                                                                                                                                             | 02-09-2022   | 16-09-2022 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Suministro e instalación de medidores                                                                                                                                                          | 17-09-2022   | 11-12-2022 | %3,5        | %96,6    |
| Etapa 3    | Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas                                                                                                                                     | 17-09-2022   | 11-12-2022 | %3,5        | %100     |
| Etapa 3    | Inspeccion RETIE                                                                                                                                                                               | 12-12-2022   | 11-01-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Acta de recibo de obras                                                                                                                                                                        | 12-01-2023   | 27-01-2023 | %3,5        | %0       |
| Etapa 3    | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra,                                                                                                                     | 28-04-2023   | 02-11-2023 | %3,5        | %0       |

| Cronograma                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoría                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                              | Fecha Inicio                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha Fin                                                                                                                                                                                           | % Ponderado                          | % Avance                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | según corresponda.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Etapas 3                                | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO                                                                                                                              | 28-01-2023                                                                                                                                                                                                                                                          | 12-02-2023                                                                                                                                                                                          | %3,5                                 | %0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Etapas 4                                | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.                                                                                                                        | 03-11-2023                                                                                                                                                                                                                                                          | 03-12-2023                                                                                                                                                                                          | %2,5                                 | %0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Etapas 4                                | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito                                                                                                  | 02-11-2023                                                                                                                                                                                                                                                          | 29-05-2024                                                                                                                                                                                          | %2,5                                 | %0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Etapas 4                                | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato | 30-03-2024                                                                                                                                                                                                                                                          | 29-05-2024                                                                                                                                                                                          | %2,5                                 | %0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Etapas 4                                | Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación                                                                                                                                                  | 29-05-2024                                                                                                                                                                                                                                                          | 06-11-2024                                                                                                                                                                                          | %2,5                                 | %0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fecha de terminación del contrato       | 08-02-2041                                                                                                                                                                                                                               | Fecha para liquidación contrato                                                                                                                                                                                                                                     | 08-02-2041                                                                                                                                                                                          | Termino legal para liquidación       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Número de otrosíes                      | 1                                                                                                                                                                                                                                        | Suspendido                                                                                                                                                                                                                                                          | NO                                                                                                                                                                                                  | Desde<br>Hasta                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resumen trámites jurídicos del contrato |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Consecutivo                             | Fecha de modificación                                                                                                                                                                                                                    | Objeto/detalle                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GGC-624-2020-01                         | 18-05-2023                                                                                                                                                                                                                               | Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 2 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa N°3. |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Número de usuarios contratados          | 0                                                                                                                                                                                                                                        | Número de usuarios replanteo actual                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                   | Número de usuarios energizados       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Avance contrato proyectado              |                                                                                                                                                                                                                                          | %100                                                                                                                                                                                                                                                                | Avance contrato real                                                                                                                                                                                | %75,88                               | Retraso contrato                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Avance obra proyectado                  |                                                                                                                                                                                                                                          | %100                                                                                                                                                                                                                                                                | Avance de obra real                                                                                                                                                                                 | %93,1                                | Retraso obra                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ultimo informe Constatista              | 21-10-2024 - 06-11-2024                                                                                                                                                                                                                  | Conclusiones Evaluación Técnica - último informe                                                                                                                                                                                                                    | Mediante radicado 1-2024-045117 de fecha 9 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-624-20, | Acciones a realizar – último informe | Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                    |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | despues de revisar dicha solicitud la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido.<br>La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. |  | No.: 2-2024-031030<br>Fecha: 10-09-2024,<br>Y se respondera negativamente a la solicitud allegada. |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pagos Efectuados Al Contrato |     |                          |                  |                    |                  |
|------------------------------|-----|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Avance Financiero            | %95 | Valor Total del Contrato | \$ 1.206.770.249 | Valor Total Pagado | \$ 1.146.431.737 |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato |                |                                                                            |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Fecha                                       | Número de acta | Descripción                                                                | Valor          | Estado  |
| 31-05-2021                                  | 1              | PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 - Pago RECHAZADO a la fecha de 26-05-2021. | \$ 603.385.125 | Pagado  |
| 26-08-2021                                  | 2              | SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021                                           | \$ 160.902.700 | Pagado  |
| 20-10-2021                                  | 3              | TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021                                            | \$ 160.902.700 | Pagado  |
| 22-12-2021                                  | 4              | CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021                                            | \$ 160.902.701 | Pagado  |
| 24-02-2022                                  | 5              | QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022                                            | \$ 60.338.512  | Pagado  |
| 11-05-2022                                  | 6              | SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022                                             | \$ 60.338.512  | Grabado |

| Lista de Remuneraciones       |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Descripción                   | Valor                       |
| Valor Total de Remuneraciones |                             |
| Reuniones realizadas          | Visitas de campo realizadas |
| 1                             | 0                           |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                       |                   |                          |                |                  |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| Comentario                                                                                                                                        | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                          |
| Con comunicación 2-2026-007440 de fecha 2026-03-09 se reitera comunicado 2-2025-059471. Cumplimiento de obligaciones Contrato PRONE GGC 624-2020. | 26-03-2026        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se actualiza informe de presunto incumplimiento se encuentra en revisión de profesionales.                                                        | 23-02-2026        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                          |                |                  |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                                   |
| se realiza seguimiento y control al contrato GGC-624-20 se envía al OR oficio Radicado No.: 2-2025-059471 con asunto conminación a cumplimiento de obligaciones e Información sobre reporte de presunto incumplimiento Contrato PRONE 624-2020                                                                                                                                                                                                                                                     | 29-01-2026        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| Se radica informe de presunto incumplimiento contrato GGC-624-20 con comunicación Radicado No.: 3-2025-054046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11-12-2025        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| Se realiza informe de presunto incumplimiento, a la fecha esta en revisión por parte de los profesionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26-11-2025        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| El contrato esta vencido desde noviembre 6 del 2024. Avance de obra 91% la Supervisión del contrato se encuentra recopilando los soportes técnicos, financieros y jurídicos que correspondan en cumplimiento de las Cláusulas Vigésima Primera – Multa y Vigésima Tercera – Eventos de Incumplimientos contenidas en el contrato, esto para notificar al Ordenar del Gasto quien será el encargado de determinar las acciones legales que permitan el cumplimiento del objeto del contrato PRONE.  | 27-10-2025        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| El contrato esta vencido desde noviembre 6 del 2024. Avance de obra 93%. La Supervisión del contrato se encuentra recopilando los soportes técnicos, financieros y jurídicos que correspondan en cumplimiento de las Cláusulas Vigésima Primera – Multa y Vigésima Tercera – Eventos de Incumplimientos contenidas en el contrato, esto para notificar al Ordenar del Gasto quien será el encargado de determinar las acciones legales que permitan el cumplimiento del objeto del contrato PRONE. | 26-09-2025        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| El Cromograma del contrato esta vencido con correo del 15 de agosto del 2024 y reunion del 20 de agosto se recuerda al operador de red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22-08-2025        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                          |                |                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                          |
| el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                          |                |                  |                                            |
| El Contrato PRONE , se encuentra finalizado, en Radicado No.: 2-2025-024968 Fecha: 04-07-2025, se requiere al operador de red el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22-07-2025        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| El contrato esta vencido desde noviembre 6 del 2024, ,el avance obra es del 91%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18-06-2025        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| El contrato esta vencido desde noviembre 6 del 2024, de acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obra es del 91% con corte 30 de abril 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29-05-2025        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Cronograma vencido, en comunicacion Radicado No.: 2-2024-044726 Fecha: 10-12-2024, La Supervisión por parte del MME reitera lo indicado en comunicación 2-2024-029125 de fecha 28-08-2024, en la cual se requirieron los documentos técnicos pertinentes para efectuar visita de recibo y entrega de infraestructura del proyecto , la visita de entrega de infraestructura fue requerida por el OR en el mes de mayo del año en curso, no obstante a la fecha de la presente no se ha recibido respuesta a dicho comunicado.<br>En la comunicacion se recuerda que ante la finalización del cronograma AIR-E debe remitir a esta Supervisión los documentos relacionados en el Anexo 3 del contrato, entendiendo que la obra ya se encuentran finalizada acorde con la solicitud de visita realizada y a comunicación enviada en agosto del presente año. | 11-12-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Con radicado 1-2024-045117 de fecha 9 de octubre de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20-11-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS                       |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |                |                  |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                          |
| <p>2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-624-20,</p> <p>la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido.</p> <p>La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.</p> <p>Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024,</p> <p>Y se respondera negativamente a la solicitud allegada.</p> |                   |                          |                |                  | TECNICAS GARANTIZADAS                      |
| <p>La obra está en un 91%, pendiente documentación. La obra no presenta avance.</p> <p>La actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación vence En noviembre 6 del 2024.</p> <p>En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado, 2-2024-028726, 2-2024-031030.</p> <p>La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P.</p> <p>El OR menciona que lo anterior deriva en la congelación de los procesos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11-10-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                          |                |                  |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                                   |
| que adelanta el Operador de Red hasta que se finalice el empalme con el equipo designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                          |                |                  |                                                     |
| Seguimiento entrega documentación<br>Certificación de finalización de obra o avance del 100% emitida por la Interventoría Técnica.<br>Certificación RETIE.<br>Inventario de Activos bajo metodología CREG 015.<br>Presupuesto Final de obra.<br>Listado Usuarios finales avalados por la Interventoría Técnica.<br>Acta de Recibo de obra suscrita entre Interventoría, contratista de obra y ENELAR.<br>Documentos relacionados en el Anexo 3 – Lista de Chequeo<br>Para realizar visita de recepción.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11-09-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| Después de solicitar a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 con comunicación Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024 y de solicitar a Aire reportar informe del mes de Julio en plataforma AVANZAME con Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024, el OR sube documentación el 4 de agosto del 2024.<br>Se solicita a AIR-E allegar por cada hito de pago cumplido el respectivo soporte de cumplimiento conforme lo establecido en el contrato; con relación a los hitos que a la fecha de la presente comunicación no se hayan cumplido, se solicita con aval de la interventoría presentar proyección de cumplimiento del o los hitos de pago pendientes. En Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 | 06-09-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02-09-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                          |                |                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                          |
| <p>se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024.</p> <p>Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME</p> <p>contratos Prone 2020 se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024</p> <p>Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202</p> <p>Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas.</p> <p>Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor.</p> <p>Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame</p> <p>Se solicita en comunicado Radicado No.: 2-2024-029125 PRONE GGC 598-20, PRONE GGC 620-20 y PRONE GGC 624-20, documentación para recibo de obra.</p> |                   |                          |                |                  |                                            |
| <p>Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio.</p> <p>Se revisara y organizara documentación, mensual recibida.</p> <p>Se realizara informe mensual. Asistir a reunión de seguimiento.</p> <p>Se planea visita de recepcion por parte del MME</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14-06-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| <p>Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio.</p> <p>Se revisara y organizara documentación, mensual recibida.</p> <p>Se realizara informe mensual. Asistir a reunión de seguimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14-06-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |                |                  |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                                   |
| Se planea visita de recepcion por parte del MME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                          |                |                  |                                                     |
| Se recibe comunicación 1-2024-019256, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 4.<br>Se solicita tiempo para el desarrollo de la documentación.<br>Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e<br>Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe<br>Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos<br>Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024<br>El OR solicita visita de recepcion por parte del MME. | 06-06-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| Se recibe comunicación 1-2024-019256, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 4.<br>Se solicita tiempo para el desarrollo de la documentación.<br>Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e<br>Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe<br>Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos<br>Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024<br>El OR solicita de recepcion por parte del MME         | 06-06-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| 2022040000395001 - Solicitud del Quinto Desembolso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14-06-2023        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS                             |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |                |                  |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                          |
| PRONE GGC 624-2020-2022040000395 - Solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Actividades 23 y subsiguientes PRONE GGC 624-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                          |                |                  | TECNICAS GARANTIZADAS                      |
| Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022<br>Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020<br>2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1)<br>2022040000389581 - Alcance a la solicitud de unificación firma de pago PRONE GGC 621-2020 Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022<br>2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022<br>2-2022-01578 Fecha: 26-07-2022<br>2-2021-007525 Salidas Agosto Salidas Septiembre 2021 | 19-10-2022        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                          |                |                  |                                            |
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                          |
| Novedades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                          |                |                  |                                            |
| Tipo de Novedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descripción       |                          | Fecha          | Valor            | Entidad que Investiga Documento Tipo       |