



RE: Contratos Prone 2020 Aire. Compromisos reunión 5 de marzo 2026.

Desde MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO <mafajardo@minenergia.gov.co>

Fecha Lun 16/03/2026 12:57

Para Alexander Emiliani Rojas <aemilianir@air-e.com>; Hernando Rafael Cabarcas Vera <hernando.cabarcas@air-e.com>; Jose Antonio Mosquera Herazo <jose.mosquera@air-e.com>; Maria Jose Coronado Quiroga <maria.coronado@air-e.com>; Leidys Vanessa Lara Miranda <leidys.lara@air-e.com>

CC CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>; CARLOS ALBERTO ALVAREZ CORONADO <caalvarezc@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; JOSE MANUEL NOVOA HERNANDEZ <jmnovoa@minenergia.gov.co>

 1 archivo adjunto (416 KB)

Reunion 16 de marzo 2026 Air-e..pdf;

Cordial Saludo

De acuerdo a reunión del día 16 de marzo del 2026, Aire manifiesta las siguientes fechas de entrega:

1. Entrega documentación requisito para visita y firma de acta,

- Acta de Recibo de Obra. (suscrita entre Operador, Interventoría y Contratista de obra).
- Listado final de usuarios avalado por la Interventoría.
- Plano As Built.
- Certificación RETIE.
- Inventario de activos conforme a la regulación CREG.
- Presupuesto final ejecutado, avalado por la interventoría

Contratos 601,629,624. Prone 2020

Fecha de entrega 31 de Marzo del 2026

Contrato GGC- 598 Prone 2020

Fecha de entrega 30 de abril del 2026.

Contrato 620,618. Prone 2020

Fecha de entrega Mayo del 2026

2. Entrega documentación cierre .

Contratos 606,619,640,596. Prone 2020

Fecha de entrega Mayo del 2026

3. Contratos en ejecución:

613,628,607,621,609,595, 610,612,604. Prone 2020

Reinicio obras. **Marzo 2026**

600,597. Prone 2020. Ejecución.

Gracias

Saludos.

Miguel Fajardo G.

Dirección de Energía Eléctrica

Grupo de Supervisión

De: MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO <mafajardo@minenergia.gov.co>

Enviado: jueves, 5 de marzo de 2026 15:58

Para: Alexander Emiliani Rojas <aemilianir@air-e.com>; Hernando Rafael Cabarcas Vera <hernando.cabarcas@air-e.com>; Jose Antonio Mosquera Herazo <jose.mosquera@air-e.com>; Maria Jose Coronado Quiroga <maria.coronado@air-e.com>; Leidys Vanessa Lara Miranda <leidys.lara@air-e.com>

Cc: CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>; CARLOS ALBERTO ALVAREZ CORONADO <caalvarezc@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; JOSE MANUEL NOVOA HERNANDEZ <jmnovoa@minenergia.gov.co>

Asunto: Contratos Prone 2020 Aire. Compromisos reunión 5 de marzo 2026.

Cordial Saludo Señores Aire.

De acuerdo a lo conversado en reunión del 5 de marzo del 2026 los contratos Prone 2020 tienen la siguientes situaciones:

Contrato con avance de obra 100%, pendiente documentación para visita y firma acta de entrega infraestructura.

601,629,624. Prone 2020

Contrato con avance alto de obra, pendiente 100% de avance, documentación para visita y firma acta de entrega infraestructura.

598,620,618. Prone 2020

Contrato pendiente de documentación para el cierre .

606,619,640,596. Prone 2020

Contratos en ejecución:

613,628,607,621,609,595, 610,612,604. Prone 2020

Contrato con cronograma vencido , pendiente terminar obra.

600,597. Prone 2020

En la mencionada reunión Aire se compromete a que en la próximo reunión del 16 de marzo 2026 , informara y dará fechas sobre el reinicio de obras, cierre de obras , entrega de documentación, etc.

Gracias

Saludos.

Miguel Fajardo G.

Dirección de Energía Eléctrica

Grupo de Supervisión

