

Reunion de Marzo 2026										
ESTADO	CONTRATO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	USUARIOS CONTRACTUALES	% AVANCE DE OBRA	% AVANCE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO CRONOGRAMA ANEXO 2	ETAPA ACTUAL	COMENTARIOS Y/O COMPROMISOS
EJECUCION	PRONE-GGC-782-19	MAGDALENA	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	3566	81%	75%	Agosto 2 del 2026	ETAPA 4	Se esta cerrando proceso de adjudicacionde contrato de obra
EJECUCION	PRONE-GGC-610-20	ATLÁNTICO	Galapa	LA LUCHA	817	68%	64%	Junio 30 del 2026.	ETAPA 4	En Marzo del 2026 se reinician obras
EJECUCION	PRONE-GGC-613-20	ATLÁNTICO	Barranquilla	VILLANUEVA	959	61,7	0,6032	Marzo 13 del 2026	ETAPA 4	En Marzo del 2026 se reinician obras
EJECUCION	PRONE-GGC-612-20	ATLÁNTICO	Soledad	VILLA MERLY	505	71%	62%	14 de julio 2026	ETAPA 4	En Marzo del 2026 se reinician obras
EJECUCION	PRONE-GGC-604-20	ATLÁNTICO	Soledad	CEREZOS	383	91%	78%	7-sep-26	ETAPA 3	En Marzo del 2026 se reinician obras
EJECUCION	PRONE-GGC-640-20	ATLÁNTICO	Soledad	ZARABANDA	120	100%	83%	7 de abril 2026	ETAPA 4 Acta de entrega ok.	Entrega documentacion de cierre Mayo del 2026
EJECUCION	PRONE-GGC-628-20	LA GUAJIRA	Riohacha	HUGO ZUÑIGA	276	65,40%	62,25%	Junio 26 del 2026	ETAPA 3	Se esta cerrando proceso de adjudicacionde
EJECUCION	PRONE-GGC-607-20	LA GUAJIRA	Riohacha	LOS CEREZOS	242	75,50%	68,60%	Junio 6 del 2026	ETAPA 3	En Marzo del 2026 se reinician obras
EJECUCION	PRONE-GGC-609-20	LA GUAJIRA	Riohacha	GALAPA RURAL	526	73%	67%	1-sep-26	ETAPA 3	En Marzo del 2026 se reinician obras
EJECUCION	PRONE-GGC-621-20	ATLÁNTICO	Barranquilla	EVARISTO	531	64%	58%	15-ago-26	ETAPA 4	En Marzo del 2026 se reinician obras
EJECUCION	PRONE-GGC-595-20	LA GUAJIRA	Riohacha	31 DE OCTUBRE	614	62%	61%	6 de julio 2026	ETAPA 4	En Marzo del 2026 se reinician obras
CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-771-19	BARRANQUILLA	Barranquilla	ESMERALDA	2991	100%	90%	Vencido 15 de abril 2023.	Cronograma Vencido Acta de entrega ok.	
CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-619-20	ATLÁNTICO	Barranquilla	LA PRADERA	1898	100%	79%	Vencido el 7 de diciembre del 2025	Cronograma Vencido Acta de entrega ok.	Entrega documentacion de cierre Mayo del 2026
CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-606-20	ATLÁNTICO	Barranquilla	LOS ANGELES UNO	1224	100%	81%	Vencido el 6 de diciembre del 2025	Cronograma Vencido Acta de entrega ok.	Entrega documentacion de cierre Mayo del 2026
CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-600-20	ATLÁNTICO	Barranquilla	LA CANGREJERA	130	72%	66%	Vencido el 4 de septiembre del 2025	Cronograma Vencido	Obra en ejecucion.
CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-629-20	ATLÁNTICO	Barranquilla	LAS FLORES	211	100%	80%	Vencido el 1 de diciembre del 2025	Cronograma Vencido	Entrega de documentacion para visita y firma de acta Fecha de entrega 31 de Marzo del 2026
CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-597-20	ATLÁNTICO	Barranquilla	OLIVOS	3135	86%	72%	Vencido el 19 de agosto del 2025	Cronograma Vencido	Obra en ejecucion.
CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-620-20	ATLÁNTICO	Ponedera	SAN JORGE	154	93%	79%	Vencido noviembre 9 del 2024.	Cronograma Vencido	Entrega de documentacion para visita y firma de acta Fecha de entrega Mayo 2026
CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-624-20	ATLÁNTICO	Soledad	VILLA SANTA	444	100%	78%	Vencido noviembre 6 del 2024.	Cronograma Vencido	Entrega de documentacion para visita y firma de acta Fecha de entrega 31 de Marzo del 2026
CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-598-20	LA GUAJIRA	Riohacha	BRISAS DEL MAR	150	94%	80%	Vencido noviembre 7 del 2024.	Cronograma Vencido	Entrega de documentacion para visita y firma de acta Fecha de entrega 30 de abril del 2026
CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-618-20	LA GUAJIRA	Riohacha	EL PATRON	173	80%	73%	Vencido noviembre 7 del 2024.	Cronograma Vencido	Entrega de documentacion para visita y firma de acta Fecha de entrega Mayo 2026
CRONOGRAMA VENCIDO	PRONE-GGC-601-20	MAGDALENA	Santa Marta	EL ROSARIO	328	100%	83%	Vencido noviembre 7 del 2024.	Cronograma Vencido	Entrega de documentacion para visita y firma de acta Fecha de entrega 31 de Marzo del 2026

Asistentes
Aire
Hernando Cabarcas

Ministerio
Cristian Sterling
Neila Baleta
Pilar Acosta
Carlos Alvarez
Jose Novoa
Miguel Fajardo