

<div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL</div>		ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1		GESTIÓN CONTRACTUAL	
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F-GCT-06 Versión 1	
				Página 1 de 1 01/02/2025	
CONTRATACIÓN PÚBLICA					
CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS					
Informe de Supervisión					
REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME					
DEPENDENCIA		SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		FECHA: 26 de MARZO de 2026	
FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA					
EJECUCION		del 9 de DICIEMBRE de 2025		AL 26 de MARZO de 2026	
INFORMACIÓN CONTRATO					
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LIMON Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACA, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS"					
N° Contrato		31		Fecha de firma del contrato	
N° CDP		2025100034		Fecha Posible de Terminación contrato	
Nombre del Supervisor:		MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA		Identificación: 80 853 426	
INFORMACIÓN CONTRATISTA					
Nombre Contratista		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIMON DEL MUNICIPIO DE MACANAL		Identificación: 920001552-6	
Teléfono:		3506390011		Dirección: Macanal – Boyacá, Vereda Limon	
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN					
CONTRATO					
FECHA DE INICIO CONTRATO					
PLAZO INICIAL					
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL					
FECHA SUSPENSIÓN 01					
FECHA DE PRORROGA					
PLAZO PRORROGA					
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)					
AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE AVANCE CTO					
% TIEMPO TRANSCURRIDO					
% PAGOS AUTORIZADOS					
89.9%					
89.9%					
89.9%					
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%					
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
DESCRIPCIÓN					
Valor Inicial del contrato:					
Valor adicional:					
Valor total del contrato:					
Valor Pagado					
Valor Ejecutado					
Valor a pagar en el periodo:					
Saldo:					
Total desembolso realizado					
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL					
Planillas No. 9502183207					
PAGO MENSUALES					
DESCRIPCIÓN					
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Valor Total Pagado					
Salud					
Pensión					
ARL					
ICBF					
SENA					
Valor pagado por periodo					
COMPROMISOS CONTRACTUALES					
EJECUCIÓN					
ITEM					
ACTIVIDAD CONTRACTUAL					
UNIDAD/M					
CANTIDAD					
V/R UNITARIO					
V/R TOTAL					
1					
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LIMON Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACA, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS"					
1					
1					
\$ 32,380,871.00					
\$ 32,380,871.00					
VALOR EJECUTADO					
\$ 32,380,871.00					
EVIDENCIAS (Si aplica)					
Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo					
ANEXOS (Si aplica)					
Se elaboro y se rendio el informe de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias y felicitaciones del bimestre de mayo y junio 2024 Anexo Informe con 11 folios - Informe seis, Se elaboro y se presento el informe ala procuraduria General d eia Nacion (Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2024) Anexo cuarenta y un folios Informe seis, Se elaboro el informe del modelo integrado de planeacion y gestion MPG, para la personeria municipal según oficio PMM-300-14-07-068-2024 - trimestre de abril a junio del 2024 Anexo 54 folios - Informe Seis, Se presento el informe de la Fomaltizacion Laboral -Entidades del Territorio, presentando a la Funcion Publica, Anexo 5 folios- Informe seis, Se realizo capacitación el 22 de julio a los funcionarios de la administracion en el tema peticiones, quejas, reclamos, ley 1712 y ley 1755 del 2015- Anexo 6 folios- Informe seis,					
OBSERVACIONES					
REQUISITO					
APLICA NO APLICA					
OBSERVACIÓN					
GARANTÍAS					
APROBACIÓN DE PÓLIZA					
ESTAMPILLAS					
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES					
Planilla de 9502183207					
FIRMA: VoBo					
NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA					
Supervisor					
Carrera 6 No 2 – 73 Macanal, Boyacá – Colombia					
Código Postal 152840					
Telefono Celular +57 3203907157					
Página WEB – Institucional http://www.macanal-boyaca.gov.co					
Correo Electrónico alcaldia@macanal-boyaca.gov.co					
Notificaciones judiciales notificacionesjudiciales@macanal-boyaca.gov.co					