

REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI UNIDAD ADMINISTRADORA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - UAESP																					
INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANAL																					
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO																					
INF. SEMANAL No	6	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL			27/10/2025	Y EL	1/11/2025														
OBJETO:	"REALIZAR INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA"																				
LOCALIZACIÓN:	VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE CONSULTORIA																
CONTRATO No:		4182.0.10.26.1.1016-2025			CONTRATO No:		4182.010.26.1.784-2025														
CONTRATISTA:		CEHID CONSULTORIA S.A.S			CONTRATISTA:		TERRACONTROL CIP S.A.S. BIC														
PLAZO INICIAL:		Tres Meses			PLAZO INICIAL:		Tres Meses														
FECHA DE INICIACIÓN:		23/09/2025			FECHA DE INICIACIÓN:		23/09/2025														
FECHA DE SUSPENSIÓN:		-			FECHA DE SUSPENSIÓN:		-														
FECHA DE REINICIACIÓN:		-			FECHA DE REINICIACIÓN:		-														
FECHA DE TERMINACIÓN:		23/12/2025			FECHA DE TERMINACIÓN:		23/12/2025														
PLAZO ACTUALIZADO:		-			PLAZO ACTUALIZADO:		-														
VALOR INICIAL:		\$ 90.000.000,00			VALOR INICIAL:		\$ 390.679.380,00														
VALOR ADICIÓN(ES):		-			VALOR ADICIÓN(ES):		-														
VALOR ACTUALIZADO:		-			VALOR ACTUALIZADO:		-														
VALOR PAGADO:		-			VALOR PAGADO:		-														
2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS																					
CONTRATO INTERVENTORÍA					CONTRATO DE CONSULTORIA																
ENTIDAD ASEGURADORA		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			ENTIDAD ASEGURADORA		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA														
PÓLIZA No.		435 47 994000061295			PÓLIZA No.		430 47 994000072497														
CONCEPTO		VIGENTE		VALOR	CONCEPTO		VIGENTE		VALOR												
		DESDE	HASTA				DESDE	HASTA													
CUMPLIMIENTO		11/09/2025	30/06/2026	\$ 18.000.000,00	CUMPLIMIENTO		09/09/2025	30/06/2026	\$ 78.075.876,00												
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND		11/09/2025	31/12/2028	\$ 7.200.000,00	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		09/09/2025	31/12/2028	\$ 31.230.350,40												
CALIDAD DEL SERVICIO		11/09/2025	30/06/2026	\$ 18.000.000,00	CALIDAD DEL SERVICIO		09/09/2025	30/06/2026	\$ 78.075.876,00												
3. RESUMEN DE PAGOS																					
CONTRATO INTERVENTORÍA					CONTRATO DE CONSULTORIA																
CONCEPTO	FECHA DE PRESENTACIÓN	VALOR			CONCEPTO	FECHA DE PRESENTACIÓN	VALOR														
Acta de avance No. 1					Acta de avance No. 1																
4. CURVA "S"																					
15, 99% de avance programado y 0% de avance ejecutado.																					
EJECUTADO Vs PROGRAMADO <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>EJECUTADO</th><th>PROGRAMADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Acumulado anterior</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Durante el periodo</td><td>0</td><td>0.1599</td></tr><tr><td>Acumulado actual</td><td>0</td><td>0.1599</td></tr></tbody></table>										Categoría	EJECUTADO	PROGRAMADO	Acumulado anterior	0	0	Durante el periodo	0	0.1599	Acumulado actual	0	0.1599
Categoría	EJECUTADO	PROGRAMADO																			
Acumulado anterior	0	0																			
Durante el periodo	0	0.1599																			
Acumulado actual	0	0.1599																			
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES																					
No aplica.																					
6. PORCENTAJE DE AVANCE, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA																					

7, REGISTRO FOTOGRÁFICO



1. Silvia Montero Salamanca, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.293.405 expedida en Santiago de Cali.
2. Agustina Montero Salamanca, identificada con cédula de ciudadanía No. 14.858.747 expedida en Santiago de Cali.
3. Eduardo Montero Salamanca, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.888.947 expedida en Santiago de Cali.

4. Octavio Hernando Montero Salamanca, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.888.947 expedida en Santiago de Cali.
5. María Teresa Montero Salamanca, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.238.400 expedida en Santiago de Cali.

6. Leonor Montero Salamanca, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.987.125 expedida en Santiago de Cali.

<i>Silvia Montero Salamanca</i> 31.293.405 SILVIA MONTERO SALAMANCA C.C. 31.293.405	<i>Octavio H. Montero</i> OCTAVIO HERNANDO MONTERO SALAMANCA C.C. 18.888.947
<i>Agustina Montero</i> 14.858.747 AGUSTINA MONTERO SALAMANCA C.C. 14.858.747	<i>María Teresa Montero</i> 31.238.400 MARIA TERESA MONTERO SALAMANCA C.C. 31.238.400
<i>Leonor Montero</i> 38.987.125 LEONOR MONTERO SALAMANCA C.C. 38.987.125	<i>Eduardo H. Montero S.</i> EDUARDO MONTERO SALAMANCA C.C. 18.887.988



Latitud: 3.84965
Longitud: -76.534641
Elevación: 1007.2441.09 m
Precisión: 32.76 m
Tiempo: 07/11/2025 12:10
Nota: consulto

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la semana en mención, se logró por parte del Contratista de Obra, gestionar con los hermanos integrantes de la familia Moreno, la firma del documento de autorización voluntaria al predio, como segunda opción para el desarrollo del proyecto.

Además, teniendo en cuenta las situaciones encontradas en campo, se llevó a cabo un Comité entre Consultor, Supervisión e Interventoría, permitiendo evaluar las alternativas de solución.

ALEJANDRO CESPEDES
REPRESENTANTE LEGAL / ENTIDAD DE INTERVENTORÍA