



ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

FECHA PRESENTE ACTA	06 DE ABRIL DE 2026		
CONTRATO	MSE-MC-013-2026	FECHA	27 DE MARZO DE 2026
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y LUMINARIAS A MONTO AGOTABLE OARA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACA		
VALOR INICIAL CONTRATADO	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$15.300.000)		
CONTRATISTA:	SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA		
NIT/CC	NIT: 46,670,795-8 R/L CC No.46,670,795 DE SOGAMOS		
SUPERVISOR/A:	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE		
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE MARZO DE 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	SIETE (07) DIAS		
ADICION N° 01	\$ 0,00		
PRORROGA N° 01	N/a		
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	SIETE (07) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	03 DE ABRIL DE 2026		

En la Secretaría de Planeacion,Infraestructura y USPD se reunieron: YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN, alcalde municipal, JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE, secretaria de planeacion como SUPERVISORA delegada y la señora SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA Represente legal de DISTRIMODERNO R&S como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA FINAL del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	27 DE MARZO DE 2026	15.300.000,00
Valor ejecutado		15.293.880,00
Valor sin ejecutar		6.120,00
Valor total presente acta		15.293.880,00

JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE
 SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
 SUPERVISORA

SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA
 CONTRATISTA

YEISON ALBEIRO ALFONSO
 Alcalde municipal

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE	SECRETARIA DE PLANEACION	
APROBÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	