


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

 Código
CON-FO-061

 Versión
01

 Fecha Emisión
14/06/2022

 Nombre
 Documento

**ACTA PARCIAL E INFORME DE
 SUPERVISION**
**ACTA PARCIAL No1
 CONTRATO DE OBRA NÚMERO 01-169-2025**

NUMERO DE CONTRATO	01-169-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
SUPERVISOR	EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ – SECRETARIO DE SALUD, EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO DYA 2025
NIT	901.964.550-4
REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACIÓN	AHYLIN VANESSA GARCIA SANTAMARIA 1.097.489.079 de Bucaramanga (Santander)
OBJETO	MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
PLAZO	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE JULIO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 36/100 CENTAVOS MCTE (\$148.860.478,36)
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
DISPONIBILIDAD No.	25-000215 DEL 06 DE MARZO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00524 DEL 24 DE JULIO DE 2025

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los siete (07) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal los señores: **EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ**, SECRETARIO DE SALUD, EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA, como supervisor del contrato y **AHYLIN VANESSA GARCIA SANTAMARIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.097.489.079 de Bucaramanga (Santander) en su condición de representante legal del **CONSORCIO DYA 2025**, con NIT. No. 901964550-4, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de PARCIAL No.01 de las actividades suscriptas mediante el Contrato De Obra No. 01-169-2025.

1. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
1	PERIODO EJECUTADO 29 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 111.590.095,87
	Saldo por Pagar	\$ 111.590.095,87
	Saldo a por cobrar	\$ 37.270.382,49

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Aprobó:
CIGD

 Revisó **Página 1 de 27**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA PARCIAL E INFORME DE SUPERVISIÓN

	TOTAL, CONTRATO	\$148.860.478,36
--	------------------------	-------------------------

Valor de la presente acta: CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$ 111.590.095,87)

2. PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social, así,

Fecha de pago:	2/10/2025 ✓
Periodo cotizado:	Julio
Planilla No.	9492190936
IBC	\$ 284.700
Valor Total pago	\$ 82.300

Fecha de pago:	2/10/2025 ✓
Periodo cotizado:	Agosto
Planilla No.	9492803219
IBC	\$ 9.774.700
Valor Total pago	\$ 2.935.900 ✓

En todo caso, el contratista es responsable exclusivo por el no pago y/o pago errado o con menor valor, de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, esto de conformidad con las normas aplicables.

3. VERIFICACIÓN DESANCIONES Y MULTAS.

Se verifica el estado de imposición de sanciones y/o multas durante la ejecución del contrato, hallándose que,

Tipo	Impuesta	No impuesta
Cláusula penal	Resolución: Fecha: Vigencia: Valor:	X
Multas	Resolución: Fecha: Vigencia: Valor:	X

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:

Revisó: Página 2 de 27

CIGD

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-061Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION****4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y OBLIGACIONES.****4.1. Alcances.**

A). ADECUACIÓN PARQUE LA FLORESTA, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR						ACTA DE AVANCE DE OBRA No 1		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES							
1,1	Desmante módulos en malla eslabonada plastificada en mal estado (Incluye retiro)	m2	30,00	\$ 6.965,00	\$ 208.950,00	\$ 30,00	\$ 6.965,00	\$ 208.950,00
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 208.950,00			\$ 208.950,00
2	SUMINISTROS E INSTALACIÓN							
2,1	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00	\$ 2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00
2,2	Suministro e instalación de columpios con herrajes y deslizaderos en fibra de vidrio para parque infantil	glb	1,00	\$ 1.791.160,00	\$ 1.791.160,00	\$ 1,00	\$ 1.791.160,00	\$ 1.791.160,00
SUBTOTAL SUMINISTROS E INSTALACIÓN					\$ 3.582.420,00			\$ 3.582.420,00
3	CARPINTERÍA METÁLICA							
3,1	Malla eslabonada contra impacto según diseño estructural (incluye soldadura)	m2	30,00	\$ 82.944,00	\$ 2.488.320,00	\$ 30,00	\$ 82.944,00	\$ 2.488.320,00
SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA					\$ 2.488.320,00			\$ 2.488.320,00
4	PINTURA							
4,1	Adecuación estructura arcos metálicos incluye (lijar, aplicación de pintura anticorrosiva, pintura y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	und	2,00	\$ 321.067,00	\$ 642.134,00	\$ 2,00	\$ 321.067,00	\$ 642.134,00

EQUIPO OPERATIVO MECI**GESTIÓN CONTRACTUAL**

Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

CIGD

Página 3 de 27

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-061Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION**

4,2	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	80,00	\$ 17.534,00	\$ 1.402.720,00	\$ 80,00	\$ 17.534,00	\$ 1.402.720,00
4,3	Pintura para parque infantil (Incluye lijado y anticorrosivo)	glb	1,00	\$ 386.718,00	\$ 386.718,00	\$ 1,00	\$ 386.718,00	\$ 386.718,00
SUBTOTAL PINTURA					\$ 2.431.572,00			\$ 2.431.572,00
A	VALOR TOTAL ADECUACIÓN PARQUE LA FLORESTA				\$ 8.711.262,00			\$ 8.711.262,00

B). ADECUACIÓN CANCHAS LAS FERIAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	CANCHA DESCUBIERTA ZONA DE TARIMA							
1,1	Limpieza general de la cancha polifuncional	m2	509,60	\$ 516,00	\$ 262.953,60	509,60	\$ 516,00	\$ 262.953,60
1,2	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00
1,3	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00	2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00
1,4	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	ml	380,00	\$ 9.215,00	\$ 3.501.700,00	380,00	\$ 9.215,00	\$ 3.501.700,00
1,5	Pintura de exteriores para gradería (incluye remoción de pintura en mal estado)	m2	30,00	\$ 21.271,00	\$ 638.130,00	30,00	\$ 21.271,00	\$ 638.130,00
SUBTOTAL CANCHA DESCUBIERTA ZONA DE TARIMA					\$ 6.333.351,60			\$ 6.333.351,60
2	CANCHA CUBIERTA POLIFUNCIONAL							
2,1	Limpieza general de la cancha polifuncional	m2	597,83	\$ 516,00	\$ 308.480,28	597,83	\$ 516,00	\$ 308.480,28
2,2	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

CIGD

GESTIÓN CONTRACTUAL

Página 4 de 27

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-061Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION**

2,3	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00	2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00
2,4	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	508,16	\$ 17.534,00	\$ 8.910.077,44	508,16	\$ 17.534,00	\$ 8.910.077,44
2,5	Pintura de exteriores para gradería (incluye remoción de pintura en mal estado)	m2	18,00	\$ 21.271,00	\$ 382.878,00	18,00	\$ 21.271,00	\$ 382.878,00
SUBTOTAL CANCHA CUBIERTA POLIFUNCIONAL					\$ 11.532.003,72			\$ 11.532.003,72
B	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHAS LAS FERIAS				\$ 17.865.355,32			\$ 17.865.355,32

C). ADECUACIÓN CERRAMIENTO CANCHA LAS VILLAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES							
1,1	Localización y replanteo	m2	5,48	\$ 11.992,00	\$ 65.716,16	5,48	\$ 11.992,00	\$ 65.716,16
1,2	Excavación manual cimientos	m3	3,01	\$ 92.873,00	\$ 279.547,73	3,01	\$ 92.873,00	\$ 279.547,73
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 345.263,89			\$ 345.263,89
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
2,1	Viga cimentación 3.000 PSI 0.30X0.20 m	ml	18,25	\$ 132.938,00	\$ 2.426.118,50	18,25	\$ 132.938,00	\$ 2.426.118,50
2,2	Columna 3.000 PSI 0.25X0.25 m	ml	5,60	\$ 145.529,00	\$ 814.962,40	5,60	\$ 145.529,00	\$ 814.962,40
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$ 3.241.080,90			\$ 3.241.080,90
3	ACERO							
3,1	Acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	215,72	\$ 11.044,00	\$ 2.382.411,68	215,72	\$ 11.044,00	\$ 2.382.411,68
SUBTOTAL ACERO					\$ 2.382.411,68			\$ 2.382.411,68
4	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES							
4,1	Muro en ladrillo H-10	m2	13,20	\$ 70.000,00	\$ 924.000,00	13,20	\$ 70.000,00	\$ 924.000,00
4,2	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	m2	19,55	\$ 36.000,00	\$ 703.800,00	19,55	\$ 36.000,00	\$ 703.800,00

EQUIPO OPERATIVO MECI**GESTIÓN CONTRACTUAL**

Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

CIGD

Página 5 de 27

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-061Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION**

SUBTOTAL MAMPOSTERÍA Y PAÑETES					\$ 1.627.800,00			\$ 1.627.800,00
5	CARPINTERÍA METÁLICA							
5,1	Tubos galvanizados de 2 1/2" para malla contra impacto en canchas	ml	33,25	\$ 121.303,00	\$ 4.033.324,75	33,25	\$ 121.303,00	\$ 4.033.324,75
5,2	Ángulos metálicos de 1 1/2" para soporte de malla contra golpe	ml	43,20	\$ 43.613,00	\$ 1.884.081,60	43,20	\$ 43.613,00	\$ 1.884.081,60
5,3	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de Tubos metálicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m2	72,00	\$ 126.062,00	\$ 9.076.464,00	72,00	\$ 126.062,00	\$ 9.076.464,00
SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA					\$ 14.993.870,35			\$ 14.993.870,35
C	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CERRAMIENTO CANCHA LAS VILLAS				\$ 22.590.426,82			\$ 22.590.426,82

D). ADECUACIÓN CANCHA EL PRADO, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL			
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS							
1,1	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	2,00	\$ 543.622,00	\$ 1.087.244,00	\$ 2,00	\$ 543.622,00	\$ 1.087.244,00
SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS					\$ 1.087.244,00			
D	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHA EL PRADO				\$ 1.087.244,00			\$ 1.087.244,00

E). ADECUACIÓN CANCHA CORREGIMIENTO SAN JOSÉ, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL			
1	PRELIMINARES							
1,1	Desmante de tableros de baloncesto existente	und	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00	\$ 2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00

EQUIPO OPERATIVO MECI**GESTIÓN CONTRACTUAL**

Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

CIGD

Página 6 de 27

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-061Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION**

1,2	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 923.130,00	\$ 1.846.260,00	\$ 2,00	\$ 923.130,00	\$ 1.846.260,00
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 1.985.568,00			\$ 1.985.568,00
2	CONCRETOS							
2,1	Demolición de placas en mal estado (inc. Retiro de sobrantes)	m2	22,20	\$ 42.547,00	\$ 944.543,40	\$ -	\$ 42.547,00	\$ -
2,2	Placa base concreto 10 cm 3000 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4.0 mm y acabado liso)	m2	22,20	\$ 162.934,00	\$ 3.617.134,80	\$ -	\$ 162.934,00	\$ -
2,3	Sellado de Juntas con brea y sellalon en pavimento de concreto rígido	m	23,10	\$ 9.617,00	\$ 222.152,70	\$ -	\$ 9.617,00	\$ -
SUBTOTAL CONCRETOS					\$ 4.783.830,90			\$ -
3	PINTURA							
3,1	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	ml	380,00	\$ 9.298,00	\$ 3.533.240,00	\$ 380,00	\$ 9.298,00	\$ 3.533.240,00
SUBTOTAL PINTURA					\$ 3.533.240,00			\$ 3.533.240,00
E	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHA SAN JOSÉ				\$ 10.302.638,90			\$ 5.518.808,00

F). ADECUACIÓN CANCHA CORREGIMIENTO SAN LUCAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL			
1	PRELIMINARES							
1,1	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00	\$ 2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00
1,2	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 928.630,00	\$ 1.857.260,00	\$ 2,00	\$ 928.630,00	\$ 1.857.260,00

EQUIPO OPERATIVO MECI**GESTIÓN CONTRACTUAL**

Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

CIGD

Página 7 de 27

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-061Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION**

SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 1.996.568,00			\$ 1.996.568,00
2	PINTURA							
2,1	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	510,00	\$ 17.831,00	\$ 9.093.810,00	\$ 510,00	\$ 17.831,00	\$ 9.093.810,00
SUBTOTAL PINTURA					\$ 9.093.810,00			\$ 9.093.810,00
F	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHA SAN LUCAS				\$ 11.090.378,00			\$ 11.090.378,00

G). INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL			
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS							
1,1	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda San Alberto (Corregimiento Villaflores)	und	6,00	\$ 568.422,00	\$ 3.410.532,00	0,00	\$ 568.422,00	\$ -
1,2	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La Cumbre (Corregimiento San Isidro)	und	6,00	\$ 576.422,00	\$ 3.458.532,00	0,00	\$ 576.422,00	\$ -
1,3	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La Unión (Corregimiento Los Arrayanes)	und	6,00	\$ 579.622,00	\$ 3.477.732,00	0,00	\$ 579.622,00	\$ -
1,4	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La serranía (Corregimiento San Lucas)	und	6,00	\$ 578.022,00	\$ 3.468.132,00	0,00	\$ 578.022,00	\$ -
1,5	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda Palmar Alto (Corregimiento Buenavista)	und	6,00	\$ 570.022,00	\$ 3.420.132,00	6,00	\$ 570.022,00	\$ 3.420.132,00

EQUIPO OPERATIVO MECI**GESTIÓN CONTRACTUAL****Elaboró:****Aprobó:****Revisó:****CIGD**

Página 8 de 27

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR**Código
CON-FO-061Versión
01Fecha Emisión
14/06/2022Nombre
Documento**ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION**

1,6	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda El Vaiven (Vereda centro)	und	6,00	\$ 564.422,00	\$ 3.386.532,00	0,00	\$ 564.422,00	\$ -
1,7	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La Primavera (Corregimiento Los Canelos)	und	6,00	\$ 569.222,00	\$ 3.415.332,00	0,00	\$ 569.222,00	\$ -
1,8	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda Los Pinos (Vereda centro)	und	2,00	\$ 555.622,00	\$ 1.111.244,00	0,00	\$ 555.622,00	\$ -
1,9	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para el corregimiento de Villaflores	und	16,00	\$ 568.422,00	\$ 9.094.752,00	16,00	\$ 568.422,00	\$ 9.094.752,00
SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS					\$ 34.242.920,00			\$ 12.514.884,00
G	VALOR TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VEREDAS				\$ 34.242.920,00			\$ 12.514.884,00

COSTO DIRECTO (A + B + C + D + E + F + G)				\$ 105.890.225,04
Administración		34,58%		\$ 36.616.839,82
Imprevisto		1,00%		\$ 1.058.902,25
Utilidad		5,00%		\$ 5.294.511,25
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + AIU				\$ 148.860.478,36

\$ 79.378.358,14
\$ 27.449.036,24
\$ 793.783,58
\$ 3.968.917,91
\$ 111.590.095,87

VALOR A PAGAR: CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$ 111.590.095,87)

EQUIPO OPERATIVO MECI**GESTIÓN CONTRACTUAL**

Elaboró:

Aprobó:

Revisó:

CIGD

Página 9 de 27



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION


4.2. Registro fotográfico.

ADECUACIÓN PARQUE LA FLORESTA, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR.
PRELIMINARES



Ilustración 1 – Ítems 1.1 Desmonte módulos en malla eslabonada plastificada en mal estado (Incluye retiro)

SUMINISTROS E INSTALACIÓN



EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:

Revisó: Página 10 de 27

CIGD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA PARCIAL E INFORME DE SUPERVISION

Ilustración 2 – ítems 2.1 -Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento



Ilustración 3- Ítems 2.2 Suministro e instalación de columpios con herrajes y deslizaderos en fibra de vidrio para parque infantil

CARPINTERÍA METÁLICA



Ilustración 4- Ítems 3.1 Malla eslabonada contra impacto según diseño estructural (incluye soldadura)

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó: **Página 11 de 27**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código

CON-FO-061

Versión

01

Fecha Emisión

14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION

PINTURA



Ilustración 5- Ítems 4.1: Adecuación estructura arcos metálicos incluye (lijar, aplicación de pintura anticorrosiva, pintura y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento)



Ilustración 6 - Ítems 4.2: Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó: Página 12 de 27



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código

CON-FO-061

Versión

01

Fecha Emisión

14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISIÓN



Ilustración 7 - Ítems 4.3: Pintura para parque infantil (Incluye lijado y anticorrosivo)

ADECUACIÓN CANCHAS LAS FERIAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR.
CANCHA DESCUBIERTA ZONA DE TARIMA




Ilustración 8 - Ítems 1.2: Desmonte de tableros de baloncesto existente

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:

Revisó: Página 13 de 27

CIGD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA PARCIAL E INFORME DE SUPERVISION



Ilustración 9- Ítems 1.3: Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.



Ilustración 10 - Ítems 1.4: Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó: Página 14 de 27



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

**ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION**



Ilustración 11 - Ítems 1.5: Pintura de exteriores para gradería (incluye remoción de pintura en mal estado)

CANCHA CUBIERTA POLIFUNCIONAL



Ilustración 12 - Ítems 2.1: Limpieza general de la cancha polifuncional

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó: **Página 15 de 27**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION



Ilustración 13 - Ítems 2.2: Desmonte de tableros de baloncesto existente e Ítems 2.3: Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta)



Ilustración 14 - Ítems 2.4: Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó: Página 16 de 27



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION



Ilustración 15 - Ítems 2.5: Pintura de exteriores para gradería (incluye remoción de pintura en mal estado)

ADECUACIÓN CERRAMIENTO CANCHA LAS VILLAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR. PRELIMINARES



Ilustración 16- Ítems 1.1: Localización y replanteo

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó: Página 17 de 27



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION

292



Ilustración 17 - Ítems 1.2: Excavación manual cimientos

ESTRUCTURAS EN CONCRETO



Ilustración 18 - Ítems 2.1: Viga cimentación 3.000 PSI 0.30X0.20 m

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó: Página 18 de 27



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

**ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION**



Ilustración 19 - Ítems 2.2: Columna 3.000 PSI 0.25X0.25 m

ACERO



Ilustración 20 - Ítems 3.1: Acero de refuerzo 60.000 PSI

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó: **Página 19 de 27**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código

CON-FO-061

Versión

01

Fecha Emisión

14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION

294

MAMPOSTERÍA Y PAÑETES



Ilustración 21 - Ítems 4.1: Muro en ladrillo H-10



Ilustración 22 - Ítems 4.2: Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó: Página 20 de 27



CARPINTERÍA METÁLICA



Ilustración 23 - Ítems 5.1: Tubos galvanizados de 2 1/2" para malla contra impacto en canchas



Ilustración 24 - Ítems 5.2: Ángulos metálicos de 1 1/2" para soporte de malla contra golpe



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION



Ilustración 25 - Ítems 5.2: Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de Tubos metálicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)

ADECUACIÓN CANCHA EL PRADO, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR. INSTALACIONES ELECTRICAS



Ilustración 26 - Ítems 1.1: Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

Aprobó:
CIGD

GESTIÓN CONTRACTUAL

Revisó: Página 22 de 27



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION

ADECUACIÓN CANCHA CORREGIMIENTO SAN JOSÉ, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR.

PRELIMINARES



Ilustración 27 - Ítems 1.1: Desmonte de tableros de baloncesto existente



EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó: Página 23 de 27



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION

Ilustración 28 - Ítems 1.2: Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

PINTURA



Ilustración 29 - Ítems 3.1: Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo

ADECUACIÓN CANCHA CORREGIMIENTO SAN LUCAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR.

PRELIMINARES



Ilustración 30 - Ítems 1.1: Desmonte de tableros de baloncesto existente

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó: **Página 24 de 27**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

**ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION**

Ilustración 31 - Ítems 1.2: Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

PINTURA



Ilustración 32 - Ítems 2.1: Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR

INSTALACIONES ELECTRICAS



EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Aprobó:
CIGD

Revisó: **Página 25 de 27**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código
CON-FO-061

Versión
01

Fecha Emisión
14/06/2022

Nombre
Documento

**ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION**

Ilustración 33 - Ítems 1.5: Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda Palmar Alto (Corregimiento Buenavista)



Ilustración 34 - Ítems 1.9: Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para el corregimiento de Villaflores

5. ACUERDOS.

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta parcial No. 1 y dejamos constancia que:

PRIMERO: Las partes dejan constancia que han cumplido a la fecha con las obligaciones mutuas que les corresponde según el contrato.

SEGUNDO: Valor de la presente acta es de: CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 6/100 MCTE (\$ 122.842.552,06) incluidos costos directos e indirectos, a favor del contratista, por lo que se ordena con la suscripción de esta el pago correspondiente.

TERCERO: El contratista se compromete a publicar en SECOP II PLAN DE PAGOS los mismos documentos anexos.

CUARTO: Las partes dejan constancia que el contratista asume de manera total la responsabilidad de realizar de manera completa los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a las disposiciones normativas aplicables, teniendo en cuenta el valor del contrato. En todo caso, las partes dejan constancia que el contratista conoce las disposiciones normativas aplicables y efectuará los aportes y/o reajuste a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a que haya lugar,

EQUIPO OPERATIVO MECI

GESTIÓN CONTRACTUAL

Elaboró:

Aprobó:
CIGD

Revisó: Página 26 de 27



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR

Código

CON-FO-061

Versión

01

Fecha Emisión

14/06/2022

Nombre
Documento

ACTA PARCIAL E INFORME DE
SUPERVISION

siendo de su exclusiva responsabilidad las situaciones administrativas y de cualquier índole que deriven del no aporte o aporte incompleto al Sistema de Seguridad Social Integral en los términos legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en SANTA ROSA DEL SUR, Bolívar el 07 DE OCTUBRE DE 2025.

Por la entidad contratante,

Por el contratista,

EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
SECRETARIO DE SALUD, EDUCACION,
DEPORTE Y CULTURA
Supervisor

AHYLIN VANESSA GARCIA SANTAMARIA
C.C. 1.097.489.079 de Bucaramanga
(Santander)
R/L CONSORCIO DYA SAS
NIT 901.964.550-4
contratista

EDINSON DANIEL PERILLA MARTINEZ
ING CIVIL CONTRATISTA
03-031-2025

Copia: N/A

Proyectó aspectos técnicos: EDINSON DANIEL PERILLA MARTINEZ – ING CIVIL CONTRATISTA

Revisó aspectos técnicos: EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ – SECRETARIO S.E.D.C.

Revisó aspectos contables: DIOSIMAR VARGAS LOPEZ

Revisó aspectos jurídicos: LEIDY VELASQUEZ

Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

EQUIPO OPERATIVO MECI

Elaboró:

Aprobó:

CIGD

GESTIÓN CONTRACTUAL

Revisó: Página 27 de 27

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR

SECRETARÍA DE SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA

ACTA DE AVANCE DE OBRA No 1

PROYECTO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.
CONTRATISTA	CONSORCIO DYA 2025

A). ADECUACIÓN PARQUE LA FLORESTA, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR						ACTA DE AVANCE DE OBRA No 1		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES							
1,1	Desmante módulos en malla eslabonada plastificada en mal estado (Incluye retiro)	m2	30,00	\$ 6.965,00	\$ 208.950,00	\$ 30,00	\$ 6.965,00	\$ 208.950,00
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 208.950,00			\$ 208.950,00
2	SUMINISTROS E INSTALACIÓN							
2,1	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00	\$ 2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00
2,2	Suministro e instalación de columpios con herrajes y deslizaderos en fibra de vidrio para parque infantil	glb	1,00	\$ 1.791.160,00	\$ 1.791.160,00	\$ 1,00	\$ 1.791.160,00	\$ 1.791.160,00
SUBTOTAL SUMINISTROS E INSTALACIÓN					\$ 3.582.420,00			\$ 3.582.420,00
3	CARPINTERÍA METÁLICA							
3,1	Malla eslabonada contra impacto según diseño estructural (incluye soldadura)	m2	30,00	\$ 82.944,00	\$ 2.488.320,00	\$ 30,00	\$ 82.944,00	\$ 2.488.320,00
SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA					\$ 2.488.320,00			\$ 2.488.320,00
4	PINTURA							
4,1	Adecuación estructura arcos metálicos Incluye (lijar, aplicación de pintura anticorrosiva, pintura y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	und	2,00	\$ 321.067,00	\$ 642.134,00	\$ 2,00	\$ 321.067,00	\$ 642.134,00
4,2	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	80,00	\$ 17.534,00	\$ 1.402.720,00	\$ 80,00	\$ 17.534,00	\$ 1.402.720,00
4,3	Pintura para parque infantil (Incluye lijado y anticorrosivo)	glb	1,00	\$ 386.718,00	\$ 386.718,00	\$ 1,00	\$ 386.718,00	\$ 386.718,00
SUBTOTAL PINTURA					\$ 2.431.572,00			\$ 2.431.572,00
A	VALOR TOTAL ADECUACIÓN PARQUE LA FLORESTA				\$ 8.711.262,00			\$ 8.711.262,00

B). ADECUACIÓN CANCHAS LAS FERIAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	CANCHA DESCUBIERTA ZONA DE TARIMA							
1,1	Limpieza general de la cancha polifuncional	m2	509,60	\$ 516,00	\$ 262.953,60	509,60	\$ 516,00	\$ 262.953,60
1,2	Desmante de tableros de baloncesto existente	und	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00
1,3	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00	2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

SECRETARÍA DE SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA

ACTA DE AVANCE DE OBRA No 1

PROYECTO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.							
CONTRATISTA	CONSORCIO DYA 2025							
1,4	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	ml	380,00	\$ 9.215,00	\$ 3.501.700,00	380,00	\$ 9.215,00	\$ 3.501.700,00
1,5	Pintura de exteriores para gradería (incluye remoción de pintura en mal estado)	m2	30,00	\$ 21.271,00	\$ 638.130,00	30,00	\$ 21.271,00	\$ 638.130,00
SUBTOTAL CANCHA DESCUBIERTA ZONA DE TARIMA					\$ 6.333.351,60			\$ 6.333.351,60
2	CANCHA CUBIERTA POLIFUNCIONAL							
2,1	Limpieza general de la cancha polifuncional	m2	597,83	\$ 516,00	\$ 308.480,28	597,83	\$ 516,00	\$ 308.480,28
2,2	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00
2,3	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00	2,00	\$ 895.630,00	\$ 1.791.260,00
2,4	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	508,16	\$ 17.534,00	\$ 8.910.077,44	508,16	\$ 17.534,00	\$ 8.910.077,44
2,5	Pintura de exteriores para gradería (incluye remoción de pintura en mal estado)	m2	18,00	\$ 21.271,00	\$ 382.878,00	18,00	\$ 21.271,00	\$ 382.878,00
SUBTOTAL CANCHA CUBIERTA POLIFUNCIONAL					\$ 11.532.003,72			\$ 11.532.003,72
8	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHAS LAS FERIAS				\$ 17.865.355,32			\$ 17.865.355,32

C). ADECUACIÓN CERRAMIENTO CANCHA LAS VILLAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES							
1,1	Localización y replanteo	m2	5,48	\$ 11.992,00	\$ 65.716,16	5,48	\$ 11.992,00	\$ 65.716,16
1,2	Excavación manual cimientos	m3	3,01	\$ 92.873,00	\$ 279.547,73	3,01	\$ 92.873,00	\$ 279.547,73
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 345.263,89			\$ 345.263,89
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
2,1	Viga cimentación 3.000 PSI 0.30X0.20 m	ml	18,25	\$ 132.938,00	\$ 2.426.118,50	18,25	\$ 132.938,00	\$ 2.426.118,50
2,2	Columna 3.000 PSI 0.25X0.25 m	ml	5,60	\$ 145.529,00	\$ 814.962,40	5,60	\$ 145.529,00	\$ 814.962,40
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$ 3.241.080,90			\$ 3.241.080,90
3	ACERO							
3,1	Acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	215,72	\$ 11.044,00	\$ 2.382.411,68	215,72	\$ 11.044,00	\$ 2.382.411,68
SUBTOTAL ACERO					\$ 2.382.411,68			\$ 2.382.411,68
4	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES							
4,1	Muro en ladrillo H-10	m2	13,20	\$ 70.000,00	\$ 924.000,00	13,20	\$ 70.000,00	\$ 924.000,00
4,2	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	m2	19,55	\$ 36.000,00	\$ 703.800,00	19,55	\$ 36.000,00	\$ 703.800,00
SUBTOTAL MAMPOSTERÍA Y PAÑETES					\$ 1.627.800,00			\$ 1.627.800,00
5	CARPINTERÍA METÁLICA							
5,1	Tubos galvanizados de 2 1/2" para malla contra impacto en canchas	ml	33,25	\$ 121.303,00	\$ 4.033.324,75	33,25	\$ 121.303,00	\$ 4.033.324,75

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

SECRETARÍA DE SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA

ACTA DE AVANCE DE OBRA No 1

PROYECTO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.							
CONTRATISTA	CONSORCIO DYA 2025							
5,2	Ángulos metálicos de 1 1/2" para soporte de malla contra golpe	ml	43,20	\$ 43.613,00	\$ 1.884.081,60	43,20	\$ 43.613,00	\$ 1.884.081,60
5,3	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de Tubos metálicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m2	72,00	\$ 126.062,00	\$ 9.076.464,00	72,00	\$ 126.062,00	\$ 9.076.464,00
SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA					\$ 14.993.870,35			\$ 14.993.870,35
C	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CERRAMIENTO CANCHA LAS VILLAS				\$ 22.590.426,82			\$ 22.590.426,82

D). ADECUACIÓN CANCHA EL PRADO, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL			
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS							
1,1	Suministro e instalación de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Útil mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	2,00	\$ 543.622,00	\$ 1.087.244,00	\$ 2,00	\$ 543.622,00	\$ 1.087.244,00
SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS					\$ 1.087.244,00			
D	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHA EL PRADO				\$ 1.087.244,00			\$ 1.087.244,00

E). ADECUACIÓN CANCHA CORREGIMIENTO SAN JOSÉ, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL			
1	PRELIMINARES							
1,1	Desmante de tableros de baloncesto existente	und	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00	\$ 2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00
1,2	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 923.130,00	\$ 1.846.260,00	\$ 2,00	\$ 923.130,00	\$ 1.846.260,00
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 1.985.568,00			\$ 1.985.568,00
2	CONCRETOS							
2,1	Demolición de placas en mal estado (inc. Retiro de sobrantes)	m2	22,20	\$ 42.547,00	\$ 944.543,40	\$ -	\$ 42.547,00	\$ -
2,2	Placa base concreto 10 cm 3000 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4.0 mm y acabado liso)	m2	22,20	\$ 162.934,00	\$ 3.617.134,80	\$ -	\$ 162.934,00	\$ -
2,3	Sellado de Juntas con breja y sellador en pavimento de concreto rígido	m	23,10	\$ 9.617,00	\$ 222.152,70	\$ -	\$ 9.617,00	\$ -
SUBTOTAL CONCRETOS					\$ 4.783.830,90			\$ -
3	PINTURA							
3,1	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	ml	380,00	\$ 9.298,00	\$ 3.533.240,00	\$ 380,00	\$ 9.298,00	\$ 3.533.240,00
SUBTOTAL PINTURA					\$ 3.533.240,00			\$ 3.533.240,00

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR SECRETARÍA DE SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA ACTA DE AVANCE DE OBRA No 1									
PROYECTO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.								
CONTRATISTA	CONSORCIO DYA 2025								
E	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHA SAN JOSÉ					\$	10.302.638,90		\$ 5.518.808,00

F). ADECUACIÓN CANCHA CORREGIMIENTO SAN LUCAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL				
1	PRELIMINARES								
1,1	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00	\$ 69.654,00	\$ 139.308,00	\$ 2,00	\$ 69.654,00	\$	139.308,00
1,2	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 928.630,00	\$ 1.857.260,00	\$ 2,00	\$ 928.630,00	\$	1.857.260,00
SUBTOTAL PRELIMINARES					\$ 1.996.568,00				\$ 1.996.568,00
2	PINTURA								
2,1	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	510,00	\$ 17.831,00	\$ 9.093.810,00	\$ 510,00	\$ 17.831,00	\$	9.093.810,00
SUBTOTAL PINTURA					\$ 9.093.810,00				\$ 9.093.810,00
F	VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHA SAN LUCAS					\$	11.090.378,00		\$ 11.090.378,00


G). INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL				
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
1,1	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda San Alberto (Corregimiento Villaflores)	und	6,00	\$ 568.422,00	\$ 3.410.532,00	0,00	\$ 568.422,00	\$	-
1,2	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La Cumbre (Corregimiento San Isidro)	und	6,00	\$ 576.422,00	\$ 3.458.532,00	0,00	\$ 576.422,00	\$	-
1,3	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La Unión (Corregimiento Los Arrayanes)	und	6,00	\$ 579.622,00	\$ 3.477.732,00	0,00	\$ 579.622,00	\$	-
1,4	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La serranía (Corregimiento San Lucas)	und	6,00	\$ 578.022,00	\$ 3.468.132,00	0,00	\$ 578.022,00	\$	-
1,5	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda Palmar Alto (Corregimiento Buenavista)	und	6,00	\$ 570.022,00	\$ 3.420.132,00	6,00	\$ 570.022,00	\$	3.420.132,00
1,6	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda El Vaiven (Vereda centro)	und	6,00	\$ 564.422,00	\$ 3.386.532,00	0,00	\$ 564.422,00	\$	-

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR SECRETARÍA DE SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA ACTA DE AVANCE DE OBRA No 1								
PROYECTO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.							
CONTRATISTA	CONSORCIO DYA 2025							
1,7	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La Primavera (Corregimiento Los Canelos)	und	6,00	\$ 569.222,00	\$ 3.415.332,00	0,00	\$ 569.222,00	\$ -
1,8	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda Los Pinos (Vereda centro)	und	2,00	\$ 555.622,00	\$ 1.111.244,00	0,00	\$ 555.622,00	\$ -
1,9	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para el corregimiento de Villaflores	und	16,00	\$ 568.422,00	\$ 9.094.752,00	16,00	\$ 568.422,00	\$ 9.094.752,00
SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS					\$ 34.242.920,00			\$ 12.514.884,00
G	VALOR TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VEREDAS				\$ 34.242.920,00			\$ 12.514.884,00

COSTO DIRECTO (A + B + C + D + E + F + G)				\$ 105.890.225,04
Administración		34,58%		\$ 36.616.839,82
Imprevisto		1,00%		\$ 1.058.902,25
Utilidad		5,00%		\$ 5.294.511,25
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + AIU				\$ 148.860.478,36

\$ 79.378.358,14
\$ 27.449.036,24
\$ 793.783,58
\$ 3.968.917,91
\$ 111.590.095,87


AHYLIN VANESSA GARCIA SANTAMARIA
 Representante legal CONSORCIO DYA 2025


EMISION ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
 SECRETARIO DE SALUD, EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA


EDINSON DANIEL PERILLA MARTINEZ
 APOYO TECNICO A LA SUPERVISION



RESOLUCION DE PAGO No 5743
Octubre 20 de 2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA Y RECONOCE UN PAGO"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR, En uso de sus facultades Constitucionales y Legales,

CONSIDERANDO

Que en el Municipio de Santa Rosa del Sur-Bolívar, contrató mantenimiento adecuación y mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Municipio de Santa Rosa del sur, Bolívar.

Que este servicio fue contratado con el CONSORCIO DYA 2025, suscrito mediante contrato de Obra N° 01-169-2025.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese y páguese a la CONSORCIO DYA 2025, la suma de CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON 87/100 M/CTE (\$ 111.590.095.87), por pago al acta parcial 01 del Contrato N° 01-169-2025

ARTICULO SEGUNDO: la anterior partida será cargada de la Vigencia fiscal 2025

ARTICULO TERCERO: la presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los veinte (20) días del mes de octubre de 2025.


MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal

Anexo: 0 folios

Copia: Despacho Alcalde

Proyectó: Dayana María Martínez Hurtado – Auxiliar Administrativo

Revisó: Edgar Arrieta Castro-CPS-Asesor Jurídico y Administrativo

Aprobó: Diosimar Vargas Flórez – Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

Archivado : Secretaria Hacienda y Finanzas Públicas y Despacho Alcalde

Página 1 de

Código:

Versión: 02

Fecha: 03-06-2025

Elaboró: EQUIPO OPERATIVO MIPG

Aprobó:

CIGD

Revisó:

MEJORA CONTÍNUA

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

• contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co

• alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co



Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur



Código Postal 135001



605 5697214 - 605 569 7213



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL
SUR
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.049.017-9



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001258

CDP: 25 000215

RP: 25 000524

FECHA DE ELABORACIÓN :	20/10/2025	NÚMERO DE SOPORTE :	C-01-169-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	901964550	TERCERO :	CONSORCIO DYA 2025

Detalle: AVANCE # 1 C- 01 169 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, SEGÚN C-01-169-2025

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.005.43.01.04.02	producto 62 pdm - ip 88 infraestructura deportiva mantenida	alcaldia	tasa prodeporte y recreación	54129	2024136880069	24.993.473,06
2.3.2.02.02.005.43.01.04.03	producto 62 pdm - ip 88 infraestructura deportiva mantenida	alcaldia	tasa prodeporte y recreación	54129	2024136880069	31.879.265,48
2.3.2.02.02.005.43.01.04.04	producto 62 pdm - ip 88 infraestructura deportiva mantenida	alcaldia	tasa prodeporte y recreación	54129	2024136880069	1.528.447,62
2.3.2.02.02.005.43.01.04.05	producto 62 pdm - ip 88 infraestructura deportiva mantenida	alcaldia	tasa prodeporte y recreación	54129	2024136880069	14.483.449,77
2.3.2.02.02.005.43.01.04.06	producto 62 pdm - ip 88 infraestructura deportiva mantenida	alcaldia	tasa prodeporte y recreación	54129	2024136880069	15.590.853,39
2.3.2.02.02.005.43.01.04.07	producto 62 pdm - ip 88 infraestructura deportiva mantenida	alcaldia	tasa prodeporte y recreación	54619	2024136880069	23.114.606,55
Total:						111.590.095,87

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.6.15.90.01	Otras construcciones en curso	901964550	Consortio Dya 2025		111.590.095,87	0,00
2.4.01.02.16	Deporte y Recreación	901964550	Consortio Dya 2025		0,00	111.590.095,87
Total:					111.590.095,9	111.590.095,9

Elaborado por: katherine

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD
DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO DE HACIENDA



	REPÚBLICA DE COLOMBIA BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR 800.049.017-9			PAGOS Cs O Ss DE FONDOS	
				NO: 25 - 001331	
				CDP:	25 000215
				RP:	25 000524
				OBLIGACIÓN:	25 001258

FECHA DE ELABORACIÓN :	21/10/2025		
TERCERO:	901964550	CONSORCIO DYA 2025	
NÚMERO DE SOPORTE :	C-01-169-2025-		
VALOR :	88.764.164,87	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 87 CENTAVOS		
Detalle:	AVANCE # 1 C- 01 169 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, SEGÚN C-01-169-2025		

PRESUPUESTO					
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sob	1.2.1.0.0 0	Ingresos corrientes de Libre Destinación		1.042.020,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	1.2.3.1.1 4	Sobretasa bomberil		20.841,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1 8	Tasa prodeporte y recreación		2.789.753,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto	1.2.3.1.1 9.2	Estampilla Pro-Anciano		4.463.604,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.1 9.1	Estampilla pro-cultura		2.231.802,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1 9.4	Estampilla Pro-Justicia Familiar		2.231.802,00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos	1.2.3.2.0 6	Contribución sobre Contratos de Obra Pública		5.579.505,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1.0.0 0	Ingresos corrientes de Libre Destinación		3.000,00
2.3.2.02.02.005.43. 01.004.02	Producto 62 PDM - IP 88 Infraestructur	1.2.3.1.1 8	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	24.993.473,06
2.3.2.02.02.005.43. 01.004.03	Producto 62 PDM - IP 88 Infraestructur	1.2.3.1.1 8	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	31.879.265,48
2.3.2.02.02.005.43. 01.004.04	Producto 62 PDM - IP 88 Infraestructur	1.2.3.1.1 8	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	1.528.447,62
2.3.2.02.02.005.43. 01.004.05	Producto 62 PDM - IP 88 Infraestructur	1.2.3.1.1 8	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	14.483.449,77
2.3.2.02.02.005.43. 01.004.06	Producto 62 PDM - IP 88 Infraestructur	1.2.3.1.1 8	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	15.590.853,39
2.3.2.02.02.005.43. 01.004.07	Producto 62 PDM - IP 88 Infraestructur	1.2.3.1.1 8	Tasa prodeporte y recreación	ALCALDIA	23.114.606,55
Total:					111.590.095,87

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.02.01	Cta 896-80228-7 CM Tasa Pro Dep	901964550	CONSORCIO DYA 2025	0,00	0,00	88.764.164,87
1.3.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio	901964550	CONSORCIO DYA 2025	148.860.478,36	1.042.020,00	0,00
1.3.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio	901964550	CONSORCIO DYA 2025	148.860.478,36	0,00	1.042.020,00
1.3.05.62.01	Sobretasa Bomberil	901964550	CONSORCIO DYA 2025	1.042.023,00	20.841,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretasa Bomberil	901964550	CONSORCIO DYA 2025	1.042.023,00	0,00	20.841,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	4.463.604,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	0,00	4.463.604,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	2.231.802,00	0,00





REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9



PAGOS Cs O Ss DE FONDOS
NO: 25 - 001331

CDP:	25 000215
RP:	25 000524
OBLIGACIÓN:	25 001258

1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	0,00	2.231.802,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	2.231.802,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	0,00	2.231.802,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	2.789.753,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	0,00	2.789.753,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	2.000,00	0,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	0,00	2.000,00
1.3.11.08.02	Papelería Retelca	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	1.000,00	0,00
1.3.11.08.02	Papelería Retelca	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	0,00	1.000,00
1.3.11.27.01	Seguridad y Vigilancia 5%	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	5.579.505,00	0,00
1.3.11.27.01	Seguridad y Vigilancia 5%	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	0,00	5.579.505,00
2.4.01.02.16	Deporte y Recreación	901964550	CONSORCIO DYA 2025	0,00	111.590.095,87	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	0,00	1.115.901,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	0,00	1.115.901,00
2.4.36.26.01	Contrato de obra publica 2%	901964550	CONSORCIO DYA 2025	111.590.095,87	0,00	2.231.802,00
4.1.05.08.03	Impuesto de industria y comercio - s	901964550	CONSORCIO DYA 2025	0,00	0,00	1.042.020,00
4.1.05.62.01	Sobretasa Bomberil	901964550	CONSORCIO DYA 2025	0,00	0,00	20.841,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	901964550	CONSORCIO DYA 2025	0,00	0,00	2.231.802,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	901964550	CONSORCIO DYA 2025	0,00	0,00	4.463.604,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	901964550	CONSORCIO DYA 2025	0,00	0,00	2.231.802,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	901964550	CONSORCIO DYA 2025	0,00	0,00	2.789.753,00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papelería	901964550	CONSORCIO DYA 2025	0,00	0,00	3.000,00
4.1.10.61.01	Seguridad y vigilancia 5%	901964550	CONSORCIO DYA 2025	0,00	0,00	5.579.505,00

TOTAL A PAGAR: 88.764.164,87

ELABORO: DIMARMO

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR



OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIMAR FERNEY MARTIN DIAZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/20 11:49

Transacciones

- > Pagos
- > A Terceros
- > Nuevas Transacciones

(9999002) Transacción pendiente por ser autorizada.

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO2287 / *****2287

Fecha de Pago

2025/10/22

Destino

CONSORCIO DYA 2025

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9019645504

Forma Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Nro. Comprobante

1

Valor a Pagar

\$88,764,164.87

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

29700008615

Nro. Factura

AVANCE 1

Información Adicional

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.