



CONSORCIO MICROCUENCA
TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Recursos Naturales



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA

REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANA N° 31

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CAR-CM-0974-2025

Semanal No.31De:1313Octubre2025A:1919Octubre2025

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)

DESCRIPCIÓN CONTRATOS

Contratista de obra

FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL

Contrato No.	CAR - LP- 0975-2025	Fecha de iniciación:	lunes, 17 de marzo de 2025	
Valor	\$3.723.759.112,00	Fecha de Terminación	jueves, 16 de abril de 2026	
Adición	\$0,00	Plazo Total (En días)	395,00	
Valor total	\$3.723.759.112,00	Días Transcurridos	216,00	54,68%
Plazo total	Trece (13) Meses	Días Faltantes Terminación	179,00	45,32%

Interventor:

CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR

Contrato No.	CAR - CM - 0974 - 2025	Fecha de iniciación:	miércoles, 5 de marzo de 2025	
Valor	\$398.949.600,00	Fecha de Terminación	sábado, 4 de abril de 2026	
Adición	\$0,00	Plazo Total (En días)	395	
Valor total	\$398.949.600,00	Días Transcurridos	228,00	57,72%
Plazo total	Trece (13) Meses	Días Faltantes Terminación	167,00	42,28%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Correspondencia enviada:

Durante el periodo de referencia, se generó la siguiente correspondencia enviada a cada una de las partes interesadas, referidas a continuación:

237. Reporte Actividades Semana 06 Oct - 12 Oct 2025 y Solicitud - Supervisión
238. Alcance Citación Comité SS243. Propuesta Horarios Comités - Supervisión243. Propuesta Horarios Comités - SupervisiónT - Contratista
239. Observaciones Informe HSE - Contratista
240. Entrega Informe Mensual HSE - Supervisión
241. Entrega Acta Comité - Contratista
242. Entrega Acta Comité - Contratista
243. Propuesta Horarios Comités - Supervisión

Correspondencia recibida:

Durante el periodo de referencia, se ha recibido la siguiente correspondencia oficial.

135. Entrega Documentos - Contratista
136. Respuesta Acta Parcial 7 - Supervisión
137. Respuesta Acta Parcial 7 - Supervisión
138. Respuesta Solicitud Adición - Supervisión
139. Solicitud Cambio Profesionales - Contratista
140. Citación Selección Areas Restauración RFP Cuchilla El Choque - Supervisión

COMITES DE SEGUIMIENTO

Se llevó a cabo una visita de verificación inicial por parte del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la CAR.

Se revisó la situación del personal vinculado al proyecto, el cual cuenta con tres operarios activos y una proyección de cuatro cuadrillas de tres personas cada una. Se solicitó incluir la documentación del personal profesional en campo, además de la del personal operativo.

Durante la visita se efectuó una inspección al punto de almacenamiento de materiales, recomendando su demarcación y señalización, así como la organización de varillas, reubicación de la camilla de primeros auxilios a una altura adecuada y disposición correcta del alambre de púas. También se indicó mantener las fichas de seguridad en el sitio de almacenamiento y compartirlas con la interventoría.

La profesional SST de la CAR recomendó la realización de pausas activas, verificar EPPs de los trabajadores, disponer adecuadamente los residuos peligrosos (bolsas de plántulas) y dotar al personal con ropa más abrigadora por las condiciones climáticas.

Finalmente, se acordó que los comités de SST se realizarán cada ocho días, alternando entre reuniones en campo y en la CAR, y que las visitas de campo incluirán revisión del componente SST una vez al mes.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Entrega fichas de seguridad a Interventoría	Contratista de obra 20 de octubre 2025
Tener fichas de seguridad en zona de almacenamiento del material	Contratista de obra 20 de octubre 2025
Demarcar zona de almacenamiento	Contratista de obra 22 de octubre 2025

Página 1



CONSORCIO MICROCUENCA
TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Recursos Naturales



REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANA N° 31

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CAR-CM-0974-2025

Semanal No.

31

De:

13

Octubre

2025

DD

MES

AÑO

A:

19

Octubre

2025

DD

MES

AÑO

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)



COMPONENTE SOCIAL

Se llevó a cabo la jornada intergeneracional en el auditorio de la I.E.D. Santiago de Chocontá.

El profesional Orlando Salcedo dio apertura al evento con una explicación sobre los objetivos del proyecto y el proceso de acercamiento a los predios vinculados. Posteriormente, se desarrolló un espacio de participación en el cual el profesional Orlando Salcedo formuló preguntas a los asistentes acerca de las especies nativas del municipio, siendo las respuestas corroboradas por la profesional de la CAR, María Fernanda Monguí.

Al ingreso de la jornada, a cada participante se le entregaron stickers de diferentes colores, los cuales fueron utilizados para una actividad grupal en la que los asistentes fueron divididos según el color del sticker. A cada grupo se le asignó el nombre de una especie nativa del municipio de Chocontá. En las distintas estaciones, los participantes compartieron sus experiencias y aprendizajes relacionados con la ejecución del proyecto, promoviendo el intercambio de saberes entre los grupos.

Finalmente, cada participante registró lo aprendido en una ficha bibliográfica, la cual fue socializada de manera colectiva para dar cierre a la jornada.



SEGUIMIENTO ACTIVIDADES TECNICAS

El día 17 de octubre de 2025 se realizó la revisión en el avance de actividades en las áreas de intervención, identificando:

Siembra de área de rehabilitación: 3,6 Ha
Aislamiento cercado alambre: 1500 m
Perchas artificiales: 10
Refugios para anfibios y reptiles: 4
Refugio para mamíferos: 4
Valla instalada: 1
Plan de vida familiar evaluación: 7
Plan de vida familiar planificación: 7
Bebedero complementario: 13
Sistema silvopastoril: 3
Cubierta de abonos: 5

Propietario	Predio	Vereda
Diana Patricia Valverde	El Porvenir	Retiro de Indios
Camila Ibarregaray	El salvio	Retiro de Indios
Colombia Organics	Casa de lata	Retiro de Indios
Susana Quevedo	La Cordobesa	Retiro de Indios



CONSORCIO MICROCUENCA
TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Recursos Naturales



REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANA N° 31

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CAR-CM-0974-2025

Semanal No.

31

De:

13

Octubre

2025

A:

19

Octubre

2025

DD

MES

AÑO

DD

MES

AÑO

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)

SEGUIMIENTO AL AVANCE FINANCIERO


En atención a la solicitud de la Dirección de Recursos Naturales (DRN - CAR) se presentó por parte del contratista de obra el cronograma de actividades para el periodo 2025/2026, el cual por parte de la interventoría se debe dar seguimiento

AVANCE FINANCIERO :

	DATOS FINANCIEROS	%
PRESUPUESTO	\$ 3.723.759.112,00	100,00%
PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 428.341.675,70	11,50%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 3.295.417.436,30	88,50%
PAGADO EN ACTA No.1	\$ 259.660.203,00	6,97%
PAGADO EN ACTA No.2	\$ 153.626.882,00	4,13%
PAGADO ACUMULADO	\$ 413.287.085,00	11,10%
POR PAGAR	\$ 3.310.472.027,00	88,90%

AVANCE FISICO :

PROGRAMADO	21,60%
EJECUTADO	11,50%
AVANCE/ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	-10,10%



ING. JUAN CARLOS ARAGÓN PINZÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR