

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

 Código: GC-FA-19
 Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORME No. 4																								
Contrato N°		CD-EDU-REG-0001-2026																								
Nombre del Supervisor		DIEGO RADA ALTAHONA																								
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL																										
Tipo de contrato	Prestación de Servicios ☒ X		Otro:																							
Nombre del contratista	RAFAEL DOMINGO LAFONT URANGO																									
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO A EDUBAR S.A. DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, TRAMO 1: CORREDOR UNIVERSITARIO - UNIDAD FUNCIONAL 2.																									
Plazo	HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2026																									
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 66.240.000																								
	Adición 1	\$																								
	Adición 2	\$																								
	Adición 3	\$																								
	Total	\$ 66.240.000																								
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)																							
02-01-2026	30-06-2026																									
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):																										
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia																							
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)																						
Calidad del servicio																										
Cumplimiento																										
Anticipo																										
Pago anticipado																										
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados																										
Salarios y prestaciones																										
Responsabilidad Civil Extracontractual																										
Otros																										
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)</td> <td>\$ 66.240.000.00</td> </tr> <tr> <td>Adición No. 1</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Adición No. 2</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Adición No. 3</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del contrato</td> <td>\$ 66.240.000.00</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Anticipo</td> <td>% \$</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje del Pago anticipado</td> <td>% \$</td> </tr> <tr> <td>Valor a Pagar en el Presente Informe</td> <td>\$ 11.040.000.00</td> </tr> <tr> <td>Valor Ejecutado a la Fecha</td> <td>\$ 44.160.000.00</td> </tr> <tr> <td>No. Factura o Cuenta de Cobro</td> <td>RL-85</td> </tr> </tbody> </table>					Descripción	Valor	Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	\$ 66.240.000.00	Adición No. 1	\$	Adición No. 2	\$	Adición No. 3	\$	Valor Total del contrato	\$ 66.240.000.00	Porcentaje del Anticipo	% \$	Porcentaje del Pago anticipado	% \$	Valor a Pagar en el Presente Informe	\$ 11.040.000.00	Valor Ejecutado a la Fecha	\$ 44.160.000.00	No. Factura o Cuenta de Cobro	RL-85
Descripción	Valor																									
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)	\$ 66.240.000.00																									
Adición No. 1	\$																									
Adición No. 2	\$																									
Adición No. 3	\$																									
Valor Total del contrato	\$ 66.240.000.00																									
Porcentaje del Anticipo	% \$																									
Porcentaje del Pago anticipado	% \$																									
Valor a Pagar en el Presente Informe	\$ 11.040.000.00																									
Valor Ejecutado a la Fecha	\$ 44.160.000.00																									
No. Factura o Cuenta de Cobro	RL-85																									

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Brindar apoyo a EDUBAR S.A. durante el desarrollo del proyecto.	Brindó apoyo a EDUBAR S.A. durante el desarrollo del proyecto.
Apoyar la supervisión en todas las actividades necesarias para la buena ejecución del proyecto.	Apoyó la supervisión en todas las actividades necesarias para la buena ejecución del proyecto.
Brindar apoyo en las visitas de campo programadas.	Brindó apoyo en las visitas de campo programadas.
Presentar informes de actividades cuando el supervisor lo requiera, según el desarrollo del objeto contractual del proyecto.	Presentó informes de actividades cuando el supervisor lo requiera, según el desarrollo del objeto contractual del proyecto.
Hacer cumplir lo estipulado en la Ley 2056 de 2020.	Hizo cumplir lo estipulado en la Ley 2056 de 2020.
Apoyo en todos los aspectos administrativos, logísticos y operativos requeridos, para llevar a cabo el proyecto.	Apoyó en todos los aspectos administrativos, logísticos y operativos requeridos, para llevar a cabo el proyecto.
Apoyo a la gestión en el sistema de gestión y monitoreo a la Ejecución de Proyectos (GESPROY-SGR)	Apoyó a la gestión en el sistema de gestión y monitoreo a la Ejecución de Proyectos (GESPROY-SGR)
Apoyo en los aspectos de ingeniería, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización de los proyectos.	Apoyó en los aspectos de ingeniería, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización de los proyectos.
Asistir y participar activamente en los Comités Técnicos de obra y demás reuniones a que haya lugar en los cuales se evaluará el estado y avance de las obras.	Asistió y participó activamente en los Comités Técnicos de obra y demás reuniones a que hubo lugar en los cuales se evaluó el estado y avance de las obras.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Informe diagnóstico técnico del seguimiento correspondiente al mes de abril del 2026. ✓

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2026.

Diego Rada Altahona, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de abril de 2026. ✓



Diego Rada Altahona
Subgerente de Desarrollo Urbano