



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

Página 1

ACTA COMITE N° 22 COT 1340/24 LOTE 2

FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:

30/01/2026 10:00 AM

LUGAR: OFICINA CONSULTORIA

ASUNTO: COMITE DE SEGUIMIENTO N° 22 COT 1340/24 LOTE 2

ASISTENTES: SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

ORDEN DEL DÍA:

1. APROBACIÓN GRABACIÓN DEL COMITE Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.
2. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES.
3. VERIFICACIÓN ESTADO DEL PROYECTO Y OTROS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. APROBACIÓN GRABACIÓN DEL COMITE Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.
SE APLICA POR PARTE DEL CONSULTOR, SDH E INTERVENTORA LA GRABACIÓN DEL COMITE, DEL MISMO MODO, APROBADA EL ACTA ANTERIOR.

2. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES.

2.1 CRONOGRAMA AJUSTADO A REINICIO: INTERVENTORA INFORMA QUE EL MISMO SE AVALÓ EN DIGITAL EL 19/01/26 Y SE REQUERIO LA RADICACIÓN DEL MISMO EN FÍSICO; EL CUAL EL CONSULTOR ANEXO EL 29/01/2026 Y DESDE INTERVENTORA SE REMITIRÁ A LA ENTIDAD.

2.2 RADICACIÓN A ENTIDADES EXTERNAS: INTERVENTORA INFORMA QUE EL CONSULTOR RADICÓ ESTA JUNTO CON LA MATRIZ EL 23/01/26, A LA CUAL SE REALIZARON RECOMENDACIONES, PRINCIPALMENTE SOBRE GESTIONAR MESAS DE TRABAJO, LAS CUALES EL CONSULTOR HA VENIDO SOLICITANDO, DEL MISMO MODO ESTA MATRIZ SE RADICÓ A LA SDH PARA LA CORRESPONDIENTE AYUDA INTERINSTITUCIONAL EL 27/01/26.

LA SDH MENCIONA QUE ESTÁN GESTIONANDO INTERNAMENTE CON EL PROFESIONAL EN CARGO DE LA SDH SOBRE OITG, PARA AYUDAR A GESTIONAR; DEL MISMO MODO AYUDARÁN A GESTIONAR MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES PRINCIPALMENTE CON IDU y SDM Y FOLCB.



ACTA COMITE N.22

CTO1340/24 Lote2

CONSULTOR RECOMIENDA RESERVAR VIAS CON IDU POR PARTE DE SDHT, LO MISMO RECOMIENDA IDU

2.3 COMPROMISO ACTUALIZACIÓN MATRIZ TRAMITES: COMPROMISO ABOCPAD
EN EL NUMERAL 2.2. SE ANEJA LA MISMA AL ACTA.

2.4 SOLICITACIÓN FASE2 A SDHT: COMPROMISO CUMPLIDO EL 21/01/26.

2.5 ACTUALIZACIÓN EN CDE COMPONENTE AMBIENTAL: INTERVENTORIA INFORMA
QUE SE RECIBIO ACTUALIZACIÓN DE CDE GENERAL EL 23/01/26.

2.6 NOTIFICACIÓN DE FECHAS DE CARGUE, VIAS, REDES SECAS, PEDES
HUMERAS, ARQUEOLOGÍA Y SST: LA INTERVENTORIA INFORMA QUE
SE RECIBIO DEL CDE, NOTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN GENERAL, SIN
EMBARGO, ESTÁ PENDIENTE EL COMPONENTE SST, EL CUM CARGAR AL CDE EL 03/02/26

2.7 SUBSANACIÓN INFORME MENSUAL 3, 4 Y 5. INTERVENTORIA INFORMA
QUE SE RECIBIO EL INFORME 3 EL 29/01/26; EL N.4 EL 28/01/26 Y
SE ENCUENTRA PENDIENTE EL N.5, EL CUM REMITIRAN EL LUNES 02/02/26.

2.8 REVISIÓN INFORME SEMANAL N.25, INTERVENTORIA INFORMA QUE
LA CONSULTORIA REMITIO EL MISMO FIRMADO Y ESTE SE RADICÓ A SDHT; LA
SDHT SOLICITA QUE ESTOS NO SE RADICUEN, SINO SE INCLUYAN EN EL INFORME MENSUAL.

2.9 SOLICITUD DEMODIFICACIÓN CONTRACTUAL. INTERVENTORIA INFORMA
QUE SE RECIBIO EL 29/01/26 PARA VERIFICACIÓN.

3. VERIFICACIÓN ESTADO DEL PROYECTO Y OTROS

3.1 POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE SOLICITA LA RADICACIÓN DE LA FASE2
A MÁS TARDAR EL 03/02/26 CONFORME AL ANEXO TECNICO, APENDICES Y MATRIZ DE
ENTREGABLES, SE ALUERDA QUE LA ENTREGA ESTARA ALINEADA CON LA MATRIZ DE
ENTREGABLES DEL PROYECTO PRE CONTRACTUAL, CONFORME A LO INDICADO POR LA ENTIDAD, SE
ACORDA QUE SOLO LA FASE4 SEGUN EL CONTRATO REQUIERE RADICACIÓN EN FÍSICO Y
DIGITAL COMO INFORMACIÓN DEFINITIVA.

CON LO ANTERIOR, SE ESPERA NIVELAR LA PROGRAMACIÓN QUE A ULTE DEL
25/01/26 ES 62%. EJECUTADO Y 10% PROGRAMADO Y DEL MISMO
MODO DESDE INTERVENTORIA SE REQUIEREA QUE EL HITO 1 DE LA FASE3
SE RADICA EL 16/02/26.



ACTA COMITE N. 22
ATO 1340/24 LOTE 2

Sumado a lo anterior, se recuerda el compromiso de radicar el producto a validar por el IDRO ajustado a hoy, para que la SMT remita a IDRO, UNA VES APROBADA LA INFORMACIÓN POR INTERVENTORIA.

CONFORME AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SE INFORMA QUE SE LLEVO A CABO REUNION SOCIAL-TECNICO Y SE TIENE PROGRAMADA REUNION DE GEOTECNIA PARA HOY UPM Y EL LUNES DE VIAS Y PAVIMENTOS, EN EL MISMO SENTIDO SE ALBERDA REALIZAR LA REUNION DE MONITOREO DE BEP-BEM EL PROXIMO JUEVES VIRTUAL EN LA TARDE.

3.2 RESPECTO A LOS INFORMES MENSUALES, EL INFORME N. 02 EL CONTRATISTO INDICA QUE LO RADICA EL DIA DE HOY Y POR PARTE DE INTERVENTORIA, SE SOLICITA LA RADICACION DEL INFORME MENSUAL N. 06 - ENERO 2016, EL CUAL LA CONSULTORIA INDICA LO RADICA EL 05/02/16.

RESPECTO A LOS INFORMES SEMANALES EL CONSULTOR INDICA REMITE los pendientes a INTERVENTORIA (N. 26423) FIRMADOS Y REVISADOS EL 02/02/2016.

3.3 SE RECUERDA A LA ENTIDAD QUE LOS CONTRATOS CONTINUAN SUSPENDIDOS EN SECOP II, POR LO ANTERIOR, SE PETITARA POR CORREO.

3.4 DESDE LA ENTIDAD SE SOLICITA GESTIONAR TODOS LOS TRAMITES CON ENTIDADES DISTRITALES POR VUL.



ACTA COMITE N.22
C101340/22 LOTE2


COMPROMISOS PACTADOS EN COMITE N.22		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN
1. ACTUALIZACIÓN CDE COMPONENTE SST	CONSULTOR	03/02/2026
2. REMISIÓN INFORME MENSUAL N.05 SUBSANADO	CONSULTOR	02/02/26
3. ENTREGA FINAL FASE 2	CONSULTOR	03/02/2026
4. ENTREGA SUBSANADA DEL PRODUCTO A RADICAR AL IDRO.	CONSULTOR	30/01/2026
5. RADICACIÓN INFORME MENSUAL N.02/FÍSICO	CONSULTOR	30/01/2026
6. RADICACIÓN V1 INFORME MENSUAL N.6	CONSULTOR	06/02/2026
7. REVISIÓN Y FIRMA SEMANAL N.26 Y N.27	CONSULTOR	02/02/2026


ACTA DE COMITÉ N. 22
CTO 1340/24 LOTE 2


ASISTENTES:



Firma
Nombre: JEAN ANGARITO
Cargo: Arquitecto
Entidad: SDHT D.O.


Firma
Nombre: Diana Carolina Gonzalez C.
Cargo: Profesional Social
Entidad: SDHT- 50


Firma
Nombre: Verónica Ortiz M.
Cargo: Directora
Entidad: AEO SAS


Firma
Nombre: Luis Felipe Espinal Uribe
Cargo: Arquitecto
Entidad: AEU


Firma
Nombre: Alfonso Moreno Buitrago
Cargo: Profesional ambiental- SST
Entidad: SDHT- D.O.


Firma
Nombre: STEVEN EMERSON BARRIOS P.
Cargo: ARQUITECTO
Entidad: SOLIUM SAS.

se anexa registro de firmas de los asistentes al comité.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT


Página 6

ACTA DE COMITÉ N. 22

CTO 1340/24 Lorel

ASISTENTES:


Firma: _____
Nombre: Edna Constanza Gorda
Cargo: Coordinadora
Entidad: SOLIVU


Firma: _____
Nombre: _____
Cargo: _____
Entidad: _____

Firma
Nombre: _____
Cargo: _____
Entidad: _____

Firma
Nombre: _____
Cargo: _____
Entidad: _____

Firma
Nombre: _____
Cargo: _____
Entidad: _____

Firma
Nombre: _____
Cargo: _____
Entidad: _____

se anexa registro de firmas de los asistentes al comité.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

Por favor escanee el código QR para
continuar diligenciando su
información.



TEMA: COMITE DE SEGUIMIENTO N.22 CIO 1340/24 LOTE 2

Dependencia responsable de la reunión / actividad	SDHT / INTERVENCIONIA/ CONVENCIONIA	Fecha Dia / Mes / Año	30/04/26	Hora:	10:00 AM
--	--	--------------------------	----------	-------	----------

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación						Teléfono	Correo electrónico	Firma
				Directivo	Asesor	Profesional	Técnico	Asistencial	Contralista	No aplica		
1	Diana Gonzalez	102031626	SDHT- 50						X	315-5350251	diana.gonzalez@bshabitat.gov.co	Diana Gonzalez
2	Felisa Guisabana Capdevila	51810.4901	SOLUN.							3017443572	proyachobol@bshabitat.gov.co	Felisa Capdevila
3	Verónica Ortiz Murua	43872204	AEC						X	3002315032	veronica.ortiz@bshabitat.gov.co	Verónica Ortiz Murua
4	Luis Felipe Espinal Uribe	1037642708	AEC						X	3012852701	luisfelipe@bshabitat.gov.co	Luis Felipe Espinal Uribe
5	Carla GARCERAN GOMEZ	1022437141	SOLUN						X	3102740524	carla.garcera@bshabitat.gov.co	Carla GARCERAN GOMEZ
6	Paul DANCINGA	17964689	SDHT- 50						X	3217623430	paul.dancinga@bshabitat.gov.co	Paul DANCINGA
7	Alfonso Moreno B.	1014230598	SDHT-D0						X	3114073933	alfonso.moreno@bshabitat.gov.co	Alfonso Moreno B.
8	Esteban GARCERAN GOMEZ	79888472	SOLUN						X	3145845745	esteban.garcera@bshabitat.gov.co	Esteban GARCERAN GOMEZ
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

MATRIZ DE RADICADOS / RADICACIÓN ANTE ENTIDADES - VERIFICACIÓN NORMATIVA - LOTE 2

TEMA	ENTIDAD	COMPONENTE	OFICIO AEU	FECHA EMISIÓN OFICIO	RADICADO ENTIDAD	FECHA RADICADO ENTIDAD
ORDENAMIENTO Y PLANEACIÓN	ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	Arquitectónico	AEU-SDHT-1340-L2_258	19/1/2026	20264210190832	23/1/2026
	SDP	Verificación normativa	AEU-SDHT-1340-L2_255	16/1/2026	1-2026-02029	19/1/2026
	IDRD	Arquitectónico	AEU-SDHT-1340-L2_250	14/1/2026	20262100020802	15/1/2026
AMBIENTE	SDA	Ambiental - A. FORESTAL	AEU-SDHT-1340-L2_261	20/1/2026	2026ER09451	22/1/2026
		Ambiental - SUDS	AEU-SDHT-1340-L2_265	20/1/2026	2026ER09396	22/1/2026
		Ambiental - Bog. Construcción sostenible	AEU-SDHT-1340-L2_267	23/1/2026	2026ER09396	23/1/2026
	JBB	Ambiental	AEU-SDHT-1339-L1_259	19/1/2026	2026JBB41005031	20/1/2026
	IDIGER	Mitigación de riesgos	AEU-SDHT-1340-L2_264	20/1/2026	2026ER1083	20/1/2026
SERVICIOS PÚBLICOS	EAAB	Redes hidrosanitarias secas y de gas - DITG	AEU-SDHT-1340-L2_270	23/1/2026	E-2026-007346 CITA VUC 53227 (17.03.2026)	23/1/2026
		Redes hidrosanitarias secas y de gas	AEU-SDHT-1340-L2_266	23/1/2026	E-2026-006625	23/1/2026
	UAESP	Redes hidrosanitarias secas y de gas	AEU-SDHT-1340-L2_273	23/1/2026	20267000051832	26/1/2026
	ENEL	Redes hidrosanitarias secas y de gas	CORREO - SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO PARA PROYECTO SERIE 8 CANCHA URBANIZACIÓN LA ESTANCIA (L2_CUE)	23/1/2026	Caso No. 921768445 / Factibilidad No.1500882041	23/1/2026
			CORREO - SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO PARA PROYECTO SERIE 8 PARQUE URBANIZACIÓN LA ESTANCIA-SECTOR PRIMAVERA (L2_FEP)		Caso No. 921768135 / Factibilidad No. 1500882006	23/1/2026
			CORREO - SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO PARA PROYECTO SERIE 8 PARQUE SAN ISIDRO II (L2_PSI)		Caso No. 921767427 / Factibilidad No.1500881932	23/1/2026
			CORREO - SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO PARA PROYECTO SERIE 8 PARADERO CASA LOVA (L2_PCL)		Caso No. 921767926 / Factibilidad No.1500881434	23/1/2026
			CORREO - SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO PARA PROYECTO SERIE 8 PARADERO MIRADOR DE LA ESTANCIA (L2_MLE)		Caso No. 921768226 / Factibilidad No.1500882021	23/1/2026
			CORREO - SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO PARA PROYECTO SERIE 8 PARADERO MIRADOR DE LA ESTANCIA PARTE ALTA(L2_PLE)		Caso No. 921767756 / Factibilidad No.1500881989	23/1/2026