

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
Periodo del Informe mes / año		DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV. / AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante		No. de identificación	
Mar-20		Dir. de Infraestructura		860-2019		UNION TEMPORAL ENERGIA TELECOMUNICACIONES S 33		901354072-4	
DATOS DEL SUPERVISOR									
No. del Registro de designación		Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo		No. de identificación			
192110907		31/12/2019		Maria Alejandra Olivas Hernandez		1 090 393 289			
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONTENIDO (Marque X según corresponda)									
Convenio	Contrato	X		Tipo:	NO	Legaliza Bienes	SI	NO	20 FOMENTO
Legaliza Recursos		SI	X						X
Obligc: Ejecutar el proyecto de Incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.									
Valor Contrato y/o Convenio									
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio			
C-2301-0400-21-0-23010027-03		SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MAESTRIZACION DE ACCESO A INTERNET NACIONAL				Apdo. - Fomc \$ 64 197 459 120 00			
						Apdo. - Fomc (Adicional)			
						Apdo. - Otros \$			
						Apdo. - Otros \$			
						Valor Total \$ 64 197 459 120 00			
Nº de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP				Plazo de ejecución según póliza			
FTIC-SAPMC-012-2019		29/11/2019							
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza inicial Nº		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza Nº (si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		Nº de Registro Presupuestal	
30328		30/07/2019						27/01/19	
10485		10/08/19						12/02/19	
								\$ 15 009 265 736	
								\$ 20 473 161 848	
Modificaciones / Terminación / Liquidación									
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual		Tiempo de la prórroga (En meses)		Plazo de ejecución según prórroga		Valor de la adición o reducción	
NO APLICA									
TOTAL \$ -									
Terminación anticipada									
SI	NO	X		Justificación	SI	NO		Estado del Acta de Liquidación	Comentarios

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE													
Valor Aporte Fomento		Pagos o Desembolsos Programados		64.197.459.120		Anticipo		15.099.365.736		% del Anticipo			
				Desembolsos Realizados		Amortización del anticipo		Solicitudes de Liquidaciones		24%			
FECHA TENTATIVA	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	Nº OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)
22/12/2019	\$ 15.099.365.736	Anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la supervisión de (i) el contrato de obra y (ii) la aprobación del Comité de Apoyo y (iii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortiza de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso.	25/02/2020	32658420	23,82%	\$ 15.099.365.736	dd/mm/aaaa	\$ -	-	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -
19/05/2020	\$ 5.033.121.912	Primer Desembolso equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a (i) entrega de los documentos de planeación, (ii) conformidad del medidor de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.			0,00%		dd/mm/aaaa	\$ -	-	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -
15/09/2020	\$ 5.033.121.912	Segundo desembolso equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesorios. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.			0,00%		dd/mm/aaaa	\$ -	-	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -
15/12/2020	\$ 10.412.923.824	Tercero desembolso equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesorios. Y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio de los suscriptores activos durante el periodo de care. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.			0,00%		dd/mm/aaaa	\$ -	-	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -
15/03/2021	\$ 16.832.885.736	Cuarto desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesorios, y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de care.			0,00%		dd/mm/aaaa	\$ -	-	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -

8	Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la zona regional indígena, y la cantidad de recursos económicos que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico	0.00%	0.0%	No aplica para el presente período todo vez que nos encontramos en la etapa de planeación	
9	Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0.03%	0.1%	Durante el presente período se adelantaron las siguientes actividades: - Envío de comunicado con respuesta a la solicitud de inclusión de los campos de información socio demográfica, mediante correo electrónico del 03 de febrero del 2020 - Entrega del informe mensual 2, Radicado: 201006012 del 5 de febrero del 2020 - Envío de la propuesta de la declaración juramentada diante correo electrónico del 7 de febrero del 2020 - Subsanación de la concurrencia de campos del sistema de información, Radicado 201007288 del 11 de febrero del 2020 - Aceptación del reglamento del comité operativo mediante correo electrónico del 12 de febrero del 2020 - Entrega de la proyección de legalización de recursos mediante correo electrónico del 12 de febrero del 2020 - Subsanación del informe mensual No 2 al día 21 de febrero del 2020 - Suscripción del contrato de fiducia con Fiduciolex firmado el 13 de febrero del 2020 - Entrega del DDC, Radicado 201019427 del 25 de febrero del 2020 - Envío de la propuesta de contrato de mandato con la fiduciaria mediante correo electrónico del 28 de febrero del 2020 - Asistencia al comité operativo No 2 para la presentación de los avances del mes de febrero del 2020, Acta 3-AUTENEGIAFLECO del 25 de febrero de 2020	
10	Realizar la ejecución del control, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto según lo dispuesto en el presupuesto y/o interventor del contrato.	0.00%	0.0%	No aplica para el presente período toda vez que nos encontramos en la etapa de planeación	
11	Diseñar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada uno de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.	0.03%	0.1%	Durante el presente mes el señor Elias Fajal Tunjé como Gerente del proyecto y asistió a todas las reuniones del proyecto realizadas con la supervisión interventoria con radicado: 201003662	
12	Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0.03%	0.1%	Durante el presente mes se realizó la preparación y radicación del informe mensual No 2 correspondiente al mes de febrero de 2020 aprobado por la interventoría con radicado: 201003662	
13	Las demás obligaciones en el Anexo Técnico que haga parte integral del proceso contractual y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual	0.03%	0.1%	Durante el presente período se adelantaron las siguientes actividades: - Envío de comunicado con respuesta a la solicitud de inclusión de los campos de información socio demográfica, mediante correo electrónico del 03 de febrero del 2020 - Entrega del informe mensual 2, Radicado: 201006012 del 5 de febrero del 2020 - Envío de la propuesta de la declaración juramentada diante correo electrónico del 7 de febrero del 2020 - Subsanación de la concurrencia de campos del sistema de información, Radicado 201007288 del 11 de febrero del 2020 - Aceptación del reglamento del comité operativo mediante correo electrónico del 12 de febrero del 2020 - Entrega de la proyección de legalización de recursos mediante correo electrónico del 12 de febrero del 2020 - Subsanación del informe mensual No 2 al día 21 de febrero del 2020 - Suscripción del contrato de fiducia con Fiduciolex firmado el 13 de febrero del 2020 - Entrega del DDC, Radicado 201019427 del 25 de febrero del 2020 - Envío de la propuesta de contrato de mandato con la fiduciaria mediante correo electrónico del 28 de febrero del 2020 - Asistencia al comité operativo No 2 para la presentación de los avances del mes de febrero del 2020, Acta 3-AUTENEGIAFLECO del 25 de febrero de 2020	
		Total	1.5%	3.4%	
		% Acumulado del Estado de Avances Obligaciones Específicas	Fondación	(%) Avance mes	(%) Acumulado
		Obligaciones Generales			
				0%	0%
				0%	0%
				0%	0%
				0%	0%
		Total		0%	0%
		% Acumulado del Estado de Avances Obligaciones del Terreno			
				0.0%	0.0%

