

 El futuro digital es de todos 				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																							
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																							
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$		64.197.458.120		Anticipo:		\$		15.099.365.736		% del Anticipo		24%									
Pagos o Desembolsos Programados				Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones											
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones									
23/12/2019	\$ 15.099.365.736	Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y liquidación del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso.	25/02/2020	3063200	23,02%	\$ 15.099.365.736		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	20/08/2020	\$ 12.230.486.246	Primera liquidación Periodo liquidado: Julio de 2020 Registro: 202069576									
15/05/2020	\$ 5.033.121.912	Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX, sujeto a: (i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concurrencia de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	31/07/2020	201124620	7,84%	\$ 5.033.121.912	20%	15/05/2020	\$ 3.019.873.147	31/07/2020	\$ 3.019.873.147	dd/mm/aaaa	\$ -										
15/09/2020	\$ 5.033.121.912	Segundo desembolso: equivalente al veintidós por ciento (22%) del CAPEX, sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.	dd/mm/aaaa		0,00%		50%	15/09/2020	\$ 7.549.682.868	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
15/12/2020	\$ 10.412.920.054	Tercero desembolso: equivalente al veintidós por ciento (22%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos, y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.	dd/mm/aaaa		0,00%		30%	15/12/2020	\$ 4.529.809.721	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
15/03/2021	\$ 16.832.865.736	Cuarto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos, y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
15/06/2021	\$ 3.466.560.000	Quinto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
15/09/2021	\$ 3.466.560.000	Sexto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
15/12/2021	\$ 3.119.880.000	Séptimo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
15/03/2022	\$ 1.733.040.000	Octavo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
TOTAL		\$	64.197.458.120,00	ACUMULADOS		31%	\$20.132.487.848	100%	TOTAL	\$	15.099.365.736	TOTAL	\$	3.019.873.147	TOTAL	\$	12.230.486.246						
SALDO POR GIRAR:				\$44.064.971.472		69%		ANTICIPO POR AMORTIZAR				\$		12.079.492.589	80%		SALDO POR LEGALIZAR:		\$		7.902.001.402	39%	
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:				PERIODO:		31/09/2020		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 22.222.770,79		ACUMULADO:		\$ 397.287.206,15		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$		373.486.473,489			
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:				PERIODO:		mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$		-							
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																							
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo														
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.							0,61%	6,67%	El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades: - Comité fiduciario No 4 UT Energía Telecomunicaciones S3, realizado el 30 de octubre de 2020. ACTA DE COMITÉ FIDUCIARIO No. 04 con el objeto de cumplir con el siguiente bimestral de las cifras - Revisión del informe fiduciario del mes de septiembre remitido por la fiduciaria Fiducobolsa el día 09 de octubre de 2020, por correo electrónico y posteriormente mediante Rad MinTIC 201002169. - Debido a que el contratista UT Energía Telecomunicaciones S3 solicitó suspensión de la meta 1, el día 26 de octubre de 2020 mediante Rad MinTIC 202003049 se remitió a la Subdirección de Gestión Contractual, el Acta de Reconocimiento de Suspensión Parcial de la primera meta firmada por la supervisión, el controlador y la interventoría para continuar con el trámite respectivo, el día 29 de octubre está la firmada por la Secretaría General y de esta manera poder continuar con el procedimiento para el pago del segundo desembolso.														
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de mérito;							0,61%	6,67%	El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la cliente, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 814 de 2019. Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades: Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de septiembre de 2020 del operador. Soporte en Share point del proyecto Durante el presente periodo la Supervisión realizó solicitud de reporte diario de accesos instalados al operador del contrato 860-2019. Comunicado enviado a la UT Energía Telecomunicaciones S3 el día 2 de octubre de 2020, Registro: 202086016. Durante el presente periodo la Supervisión entregó al operador el comunicado de cambio de supervisión el día 8 de octubre de 2020 - con Registro 202086715 Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo N° 10 realizadas el día 22 de octubre 2020. Actas: Acta No 28- UT EnergíaTéleco en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte Durante el presente mes la supervisión realizó la Aprobación del informe mensual No 9 correspondiente al mes de agosto de 2020 a través del comunicado del 29 de octubre de 2020 con Registro 202095811 Durante el mes de octubre se realizó el Comité Fiduciario No 4 a UT Energía Telecomunicaciones S3, realizado el 30 de octubre de 2020. ACTA DE COMITÉ FIDUCIARIO No. 04														

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia Bogotá		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
3. Valor por el cumplimiento del contrato de aporte.	0,61%	6,67%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha verificado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emiten los siguientes comunicados al operador del contrato. La supervisión ha verificado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que realizó las siguientes actividades: Se preparó el informe 091 correspondientes al mes de septiembre de 2020 del operador. Soporte en Share point del proyecto La Supervisión realizó solicitud de reporte diario de accesos instalados al operador del contrato 860-2019 Comunicado enviado a la UT Energía Telecomunicaciones S3 el día 2 de octubre de 2020, Registro 202096016. La Supervisión entregó al operador el comunicado de cambio de supervisión el día 8 de octubre de 2020 con Registro 202098715 Se realizó Comité Operativo N° 10 realizadas el día 22 de octubre 2020. Actas: Acta No 26- U/EnergíaTelsco en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte La supervisión realizó la Aprobación del informe mensual No 9 correspondiente al mes de agosto de 2020 a través del comunicado del 29 de octubre de 2020 con Registro 202096811 Durante el mes de octubre se realizó el Comité Fiduciario No 4 a la Energía Telecomunicaciones S3, realizado el 30 de octubre de 2020. ACTA DE COMITÉ FIDUCIARIO No. 04	
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0,61%	6,67%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista. Durante el presente mes se enviaron los siguientes comunicados al contratista: Comunicado enviado a la UT Energía Telecomunicaciones S3 con el requerimiento para la entrega de Reporte Diario Accesos Instalados, el día 2 de octubre de 2020, Registro 202096016. Comunicado enviado a la UT Energía Telecomunicaciones S3 informando el Cambio de Supervisión del Contrato de Aporte No. 860 de 2019, el día 8 de octubre de 2020 con Registro 202098715 Comunicado enviado a la UT Energía Telecomunicaciones S3 informando la aprobación Informe Mensual No 9, el día 29 de octubre de 2020 con Registro 202096811	
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,61%	6,67%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunció de las demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato	
Total	3,03%	33,33%		

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia ANTIOQUIA		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
* Obligaciones Energía Telecomunicaciones S3	Ponderación	80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta.				Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las siguientes actividades: Asistencia al comité operativo No 10 del contrato 860 de 2019 el día 30 de septiembre de 2019. ACTA No. 28-U-ENERGIA-TELECO Entrega de Comunicado con la Respuesta a las Observaciones al Informe mensual #09 con radicado 20105848 del 01/10/2020 Entrega de Comunicado informando problemas de Orden público en Antioquia AGC con radicado 20105916 del 02/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a la solicitud de los soportes de las licencias y permisos correspondientes a la Meta 1 con radicado 20105884 del 02/10/2020 Entrega de Comunicado con la entrega del Informe Mensual No. 10 con radicado 20105913 del 05/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta al concepto sobre la Metodología de Indicadores con radicado 20105908 del 05/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a las Observaciones al reporte de instalación de 150 beneficiarios con radicado 20105962 del 06/10/2020 Entrega de con la Respuesta a la solicitud de certificado de policía todo riesgo con radicado 20105929 del 07/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a la solicitud de diligenciamiento del formato Registro Nacional de Bases de Datos con radicado 20106201 del 09/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a las observaciones realizadas por la interventoría al Reporte de Instalación de Beneficiarios con radicado 20106081 del 13/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 78 con radicado 20106087 del 13/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta al requerimiento de la Base de Datos con radicado 20101229 del 14/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 81 con radicado 20106193 del 15/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a los Resultados visitas de aprobación para el municipio de Caucaia con radicado 20106241 del 19/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a las Observaciones sobre la Metodología de Indicadores con radicado 20106243 del 19/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a solicitud de diligenciamiento formato Registro Nacional de Bases de Datos con radicado 20106246 del 19/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a observaciones informe de agosto con radicado 20106258 del 20/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 85 - Lista de chequeo No 4 aplicada al sistema de información con radicado 20106327 del 22/10/2020 Entrega de Comunicado con la respuesta a resultados visitas de aprobación para el municipio de Apartadó con radicado 20106329 del 22/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a solicitud de adscripción Pálica todo riesgo Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 20106322 del 22/10/2020 Entrega de Comunicado con la Radicado PRO-UT-ENERGIA-TELECO-CAM-4186-2020 - Respuesta a solicitud de adscripción Pálica todo riesgo con radicado 20106354 del 23/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a observaciones informe mensual No 10 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 20106431 del 27/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a Observaciones documento con la descripción y conograma del sistema de información con radicado 20106480 del 29/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta observaciones a entrega formal del acceso de la Meta 1 con radicado 20106507 del 30/10/2020	
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;		0,03%	0,33%	El operador realizó las siguientes actividades: • Respuesta solicitud de certificado de policía todo riesgo Rad MinTC 20105909 del 07/10/2020 • Respuesta a solicitud de adscripción Pálica todo riesgo Rad MinTC 20106322 del 22/10/2020 • Respuesta a solicitud de adscripción Pálica todo riesgo Rad MinTC 20106354 del 23/10/2020 • Remisión Informe Fiduciario del mes de Septiembre mediante correo electrónico el 09 de octubre y mediante Rad MinTC 20106218	
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.		0,03%	0,33%	El operador realizó las siguientes actividades: • Respuesta solicitud de certificado de policía todo riesgo Rad MinTC 20105909 del 07/10/2020 • Respuesta a solicitud de adscripción Pálica todo riesgo Rad MinTC 20106322 del 22/10/2020 • Respuesta a solicitud de adscripción Pálica todo riesgo Rad MinTC 20106354 del 23/10/2020 • Remisión Informe Fiduciario del mes de Septiembre mediante correo electrónico el 09 de octubre y mediante Rad MinTC 20106218	
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surte ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		0,06%	0,67%	El operador realizó las siguientes actividades: • Respuesta solicitud de certificado de policía todo riesgo Rad MinTC 20105909 del 07/10/2020 • Respuesta a solicitud de adscripción Pálica todo riesgo Rad MinTC 20106322 del 22/10/2020 • Respuesta a solicitud de adscripción Pálica todo riesgo Rad MinTC 20106354 del 23/10/2020 • Remisión Informe Fiduciario del mes de Septiembre mediante correo electrónico el 09 de octubre y mediante Rad MinTC 20106218	
5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.		0,06%	0,67%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las siguientes actividades: Asistencia al comité operativo No 10 del contrato 860 de 2019 el día 30 de septiembre de 2019. ACTA No. 28-U-ENERGIA-TELECO Entrega de Comunicado con la Respuesta a las Observaciones al Informe mensual #09 con radicado 20105848 del 01/10/2020 Entrega de Comunicado informando problemas de Orden público en Antioquia AGC con radicado 20105916 del 02/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a la solicitud de los soportes de las licencias y permisos correspondientes a la Meta 1 con radicado 20105884 del 02/10/2020 Entrega de Comunicado con la entrega del Informe Mensual No. 10 con radicado 20105913 del 05/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta al concepto sobre la Metodología de Indicadores con radicado 20105908 del 05/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a las Observaciones al reporte de instalación de 150 beneficiarios con radicado 20105962 del 06/10/2020 Entrega de con la Respuesta a la solicitud de certificado de policía todo riesgo con radicado 20105929 del 07/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a la solicitud de diligenciamiento del formato Registro Nacional de Bases de Datos con radicado 20106201 del 09/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a las observaciones realizadas por la interventoría al Reporte de Instalación de Beneficiarios con radicado 20106081 del 13/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta al requerimiento de la Base de Datos con radicado 20101229 del 14/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 81 con radicado 20106193 del 15/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a los Resultados visitas de aprobación para el municipio de Caucaia con radicado 20106241 del 19/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a las Observaciones sobre la Metodología de Indicadores con radicado 20106243 del 19/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a solicitud de diligenciamiento formato Registro Nacional de Bases de Datos con radicado 20106246 del 19/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a observaciones informe de agosto con radicado 20106258 del 20/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 85 - Lista de chequeo No 4 aplicada al sistema de información con radicado 20106327 del 22/10/2020 Entrega de Comunicado con la respuesta a resultados visitas de aprobación para el municipio de Apartadó con radicado 20106329 del 22/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a solicitud de adscripción Pálica todo riesgo Contrato de Aporte 860-2019 para lo que presentó a la interventoría un total de 3.056 accesos activos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de septiembre de 2020 con radicado No. 20106272, el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría.	
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.		0,00%	10,00%	Para el presente periodo el operador realizó la entrega de la meta 1 del contrato de aporte 860-2019 para lo que presentó a la interventoría un total de 3.056 accesos activos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de septiembre de 2020 con radicado No. 20106272, el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría.	
7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.		0,00%	0,00%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las siguientes actividades: Asistencia al comité operativo No 10 del contrato 860 de 2019 el día 30 de septiembre de 2019. ACTA No. 28-U-ENERGIA-TELECO Entrega de Comunicado con la Respuesta a las Observaciones al Informe mensual #09 con radicado 20105848 del 01/10/2020 Entrega de Comunicado informando problemas de Orden público en Antioquia AGC con radicado 20105916 del 02/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a la solicitud de los soportes de las licencias y permisos correspondientes a la Meta 1 con radicado 20105884 del 02/10/2020 Entrega de Comunicado con la entrega del Informe Mensual No. 10 con radicado 20105913 del 05/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta al concepto sobre la Metodología de Indicadores con radicado 20105908 del 05/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a las Observaciones al reporte de instalación de 150 beneficiarios con radicado 20105962 del 06/10/2020 Entrega de con la Respuesta a la solicitud de certificado de policía todo riesgo con radicado 20105929 del 07/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a la solicitud de diligenciamiento del formato Registro Nacional de Bases de Datos con radicado 20106201 del 09/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a las observaciones realizadas por la interventoría al Reporte de Instalación de Beneficiarios con radicado 20106081 del 13/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta al requerimiento de la Base de Datos con radicado 20101229 del 14/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 81 con radicado 20106193 del 15/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a los Resultados visitas de aprobación para el municipio de Caucaia con radicado 20106241 del 19/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a las Observaciones sobre la Metodología de Indicadores con radicado 20106243 del 19/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a solicitud de diligenciamiento formato Registro Nacional de Bases de Datos con radicado 20106246 del 19/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a observaciones informe de agosto con radicado 20106258 del 20/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a Requerimiento de Interventoría No. 85 - Lista de chequeo No 4 aplicada al sistema de información con radicado 20106327 del 22/10/2020 Entrega de Comunicado con la respuesta a resultados visitas de aprobación para el municipio de Apartadó con radicado 20106329 del 22/10/2020 Entrega de Comunicado con la Radicado PRO-UT-ENERGIA-TELECO-CAM-4186-2020 - Respuesta a solicitud de adscripción Pálica todo riesgo con radicado 20106354 del 23/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a observaciones informe mensual No 10 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 20106431 del 27/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta a Observaciones documento con la descripción y conograma del sistema de información con radicado 20106480 del 29/10/2020 Entrega de Comunicado con la Respuesta observaciones a entrega formal del acceso de la Meta 1 con radicado 20106507 del 30/10/2020	
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista.		0,15%	1,67%	Para el presente periodo el operador realizó la entrega de la meta 1 del contrato de aporte 860-2019 para lo que presentó a la interventoría un total de 3.056 accesos activos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de septiembre de 2020 con radicado No. 20106272, el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría.	
		0,00%	0,00%		

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia Bogotá		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato.				El Señor Elias Padul Meyer fue designado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 800-2019 y realizó todas las actividades destinadas por el operador.
		0.00%	0.00%	

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO	
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE		
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.		

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios