

[illegible]

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																	
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																				
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																				
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$	64.197.459.120				Anticipo:		\$	15.999.365.736		% del Anticipo		25%						
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones									
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones						
23/12/2019	\$ 15.099.365.736	Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Superintendencia de (S) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (S) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso	25/02/2020	32652620	23.52%	\$ 15.099.365.736		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$	-	20/08/2020	\$ 12.230.486.246	Primera legalización Periodo legalizado: Julio de 2020 Registro: 2020090576					
15/05/2020	\$ 5.033.121.912	Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	31/07/2020	201124620	7.84%	\$ 5.033.121.912	20%	15/05/2020	\$ 3.019.873.147	31/07/2020	\$	3.019.873.147	9/11/2020	\$ 2.868.879.490	Segunda legalización Periodo legalizado: Septiembre de 2020 Registro: 2020090581					
15/09/2020	\$ 5.033.121.912	Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo	dd/mm/aaaa		0,00%		50%	15/09/2020	\$ 7.549.682.868	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$ -						
15/12/2020	\$ 10.412.923.824	Tercero desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos, y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.	dd/mm/aaaa		0,00%		30%	15/12/2020	\$ 4.529.809.721	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$ -						
15/03/2021	\$ 16.832.885.736	Cuarto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos, y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$ -						
15/06/2021	\$ 3.466.560.000	Quinto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$ -						
15/09/2021	\$ 3.466.560.000	Seis desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$ -						
15/12/2021	\$ 3.119.880.000	Séptimo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$ -						
15/03/2022	\$ 1.733.040.000	Octavo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$ -						
TOTAL		\$	64.197.459.120,00			ACUMULADOS	31%	\$26.132.487.648	100%	TOTAL	\$	15.999.365.736	TOTAL	\$	3.019.873.147	TOTAL	\$	15.999.365.736		
SALDO POR GIRAR:			\$44.064.971.472		69%		ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$	12.079.492.589	80%		SALDO POR LEGALIZAR:			\$	5.033.121.912	25%	
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:			PERIODO:		31/10/2020		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ 5.708.661,21		ACUMULADO:		\$ 402.915.867,36		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ 395.636.793,396		
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:			PERIODO:		mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -							
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes		(%) Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo									
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fiduciario, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.							0,61%		7,27%		El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades: Comunicado respectivo Aprobación requisitos para el Segundo Desembolso radicado del MINTIC 202101242 del 13/11/2020 Se adelantaron las actividades internas necesarias relacionadas con el trámite del segundo desembolso que fue remitido al Grupo de Presupuesto mediante Rad MinTIC 202103115 del 19/11/2020. Revisión informe fiduciario del mes de octubre que fue remitido mediante Rad MinTIC 201907514 del 10/11/2020 Se presentó solicitud firmada por el supervisor y Director de Infraestructura de anticipo de PAC para el segundo desembolso del contrato de aporte 860-2019 mediante Registro MinTIC 202105368 del 25/11/2020. Se tramitó el 09/11/2020 ante el Grupo de Contabilidad mediante Rad MinTIC 202095051 legalización de recursos del mes de septiembre del contrato de aporte 860-2019 UT Telecomunicaciones S3 junto con sus respectivos reportes.									
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;							0,61%		7,27%		El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades: Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de Octubre de 2020 del operador. Soporte en Share point del proyecto Se realizó la reunión de seguimiento de los informes quincenales el día 12 de Nov de 2020 Durante el presente periodo la Supervisión realizó el envío de la Política de tratamiento de datos personales de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Resolución 924 de 2020 del MINTIC con el radicado 202101385 del 13 de noviembre de 2020 La supervisión aprobó el segundo desembolso para el Contrato de Aporte No. 860 de 2019 con radicado 202101242 del 13 de noviembre de 2020 Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo N° 11 el día 27 de noviembre de 2020. Actas: Acta No 32- UT Energía eléctrica en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte La supervisión entregó al operador el Procedimiento para la gestión de las PQRSO y Trazado por Competencia el día 30 de Octubre de 2020 con radicado 202108601									

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.	0.61%	7.27%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, prestató valoraciones y recomendaciones entregadas por la interventoría, se enviaron los siguientes comunicados al operador del contrato. La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que realizó las siguientes actividades: Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de Octubre de 2020 del operador. Soporte en Share point del proyecto Se realizó la reunión de seguimiento de los informes quincenales el día 12 de Nov de 2020 Durante el presente periodo la Supervisión realizó el envío de la Política de tratamiento de datos personales de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Resolución 924 de 2020 del MINTIC con el radicado 202101385 del 13 de noviembre de 2020 La supervisión aprobó el segundo desembolso para el Contrato de Aporte No. 860 de 2019 con radicado 202101242 del 13 de noviembre de 2020 Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo N° 11 el día 27 de noviembre de 2020. Actas: Acta No 32-UT/Energía/Telco en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte La supervisión entregó al operador el Procedimiento para la gestión de las PQRSO y T resuelto por Competencia el día 30 de Octubre de 2020 con radicado 202106901	
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA	0.61%	7.27%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista. Durante el presente mes se enviaron los siguientes comunicados al contratista: Comunicado con de la Política de tratamiento de datos personales de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Resolución 924 de 2020 del MINTIC con el radicado 202101385 del 13 de noviembre de 2020 Comunicado de aprobación del segundo desembolso para el Contrato de Aporte No. 860 de 2019 con radicado 202101242 del 13 de noviembre de 2020 Comunicado realizando la entrega al operador del Procedimiento para la gestión de las PQRSO y T resuelto por Competencia el día 30 de Octubre de 2020 con radicado 202106901	
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0.61%	7.27%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato	
Total		3.03%	36.36%	

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
* Obligaciones Energía Telecomunicaciones S3	Ponderación	80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y propuesta.					Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las siguientes actividades: • Asistencia al comité operativo No 11 del contrato 860 de 2019 el día 27 de noviembre de 2020. Actas: Acta No.32- UT Energía/Telcelco Envío de comunicado de Notificación del Acta de Suspensión No.1 a la Fiduciaria y Aseguradora con radicado 201065678 del 31/10/2020 Envío de comunicado con la Respuesta a solicitud de la interventoría de aclaración sobre la Póliza todo riesgo con radicado 201066274 del 5/11/2020 Envío de comunicado con el Informe Mensual 11 con radicado 201068350 el 5/11/2020 Envío de comunicado de entrega de la Cuenta de cobro - Segundo Desembolso Contrato de Aporte 860 con radicado 201066970 del 9/11/2020 Envío de comunicado con la Respuesta a las observaciones de la interventoría sobre resultados de las visitas de aprobación para el municipio de Apartadó y Caucaia con radicado 201067373 del 10/11/2020 Envío de comunicado respuesta a las observaciones de la interventoría a las Visitas de verificación Tareas - Antioquia Contrato de Aporte 860 con radicado 201067379 del 10/11/2020 Envío de comunicado con la Respuesta a las observaciones al plan de Choque para el cumplimiento de la meta 2 del Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 201068115 del 12/11/2020 Envío de comunicado respuesta al requerimiento de Interventoría No. 100 con radicado 201068469 del 13/11/2020 Envío de comunicado para la entrega de la solicitud de suspensión Meta 2 con radicado 201068798 del 17/11/2020 Envío de comunicado respuesta al requerimiento de Interventoría No. 106 con radicado 201069403 del 19/11/2020 Envío de alcance al comunicado respuesta a las observaciones a Visitas de verificación Tareas - Antioquia Contrato de Aporte 860 con radicado 201069429 del 19/11/2020 Comunicado respuesta a la solicitud actualización reporte quincenal Contrato de Aporte 860 de 2019 realizada por la interventoría con radicado 201070341 del 24/11/2020 Respuesta a la solicitud de información sobre el Sistema de Información realizada por la interventoría del Contrato de Aporte 860 de 2019 Respuesta a Solicitud Soporte Aseguradora por Suspensión Contrato de Aporte 860 de 2019 realizada por la interventoría con radicado 201071717 del 30/11/2020 Comunicado con la Respuesta a las observaciones de la interventoría al informe mensual No. 11 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 201071773 del 30/11/2020 Comunicado con el alcance 2 a Solicitud Suspensión Meta 2 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 201071868 del 30/11/2020 Comunicado respuesta a las observaciones sobre la descripción y cronograma del desarrollo del sistema de información realizado por la interventoría con radicado 201071879 del 30/11/2020 Entrega del reporte de instalación de beneficiarios de la Meta 2 con radicado 201072308 del 30/11/2020
			0,03%	0,36%	
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;					El operador realizó las siguientes actividades: • El operador entregó la Cuenta de cobro No. 3, segundo desembolso con radicado 201066970 del 09/11/2020. • Remisión del informe fiduciario del mes de octubre que fue remitido mediante Rad Min TIC 201067514 del 10/11/2020
			0,03%	0,36%	
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.					El operador realizó las siguientes actividades: • El operador entregó la Cuenta de cobro No. 3, segundo desembolso con radicado 201066970 del 09/11/2020. • Remisión del informe fiduciario del mes de octubre que fue remitido mediante Rad Min TIC 201067514 del 10/11/2020
			0,06%	0,73%	
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.					El operador realizó las siguientes actividades: • El operador entregó la Cuenta de cobro No. 3, segundo desembolso con radicado 201066970 del 09/11/2020. • Remisión del informe fiduciario del mes de octubre que fue remitido mediante Rad Min TIC 201067514 del 10/11/2020
			0,06%	0,73%	
5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.					Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las siguientes actividades: • Asistencia al comité operativo No 11 del contrato 860 de 2019 el día 27 de noviembre de 2020. Actas: Acta No.32- UT Energía/Telcelco Envío de comunicado de Notificación del Acta de Suspensión No.1 a la Fiduciaria y Aseguradora con radicado 201065678 del 31/10/2020 Envío de comunicado con la Respuesta a solicitud de la interventoría de aclaración sobre la Póliza todo riesgo con radicado 201066274 del 5/11/2020 Envío de comunicado con el Informe Mensual 11 con radicado 201068350 el 5/11/2020 Envío de comunicado de entrega de la Cuenta de cobro - Segundo Desembolso Contrato de Aporte 860 con radicado 201066970 del 9/11/2020 Envío de comunicado con la Respuesta a las observaciones de la interventoría sobre resultados de las visitas de aprobación para el municipio de Apartadó y Caucaia con radicado 201067373 del 10/11/2020 Envío de comunicado respuesta a las observaciones de la interventoría a las Visitas de verificación Tareas - Antioquia Contrato de Aporte 860 con radicado 201067379 del 10/11/2020 Envío de comunicado con la Respuesta a las observaciones al plan de Choque para el cumplimiento de la meta 2 del Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 201068115 del 12/11/2020 Envío de comunicado respuesta al requerimiento de Interventoría No. 100 con radicado 201068469 del 13/11/2020 Envío de comunicado para la entrega de la solicitud de suspensión Meta 2 con radicado 201068798 del 17/11/2020 Envío de comunicado respuesta al requerimiento de Interventoría No. 106 con radicado 201069403 del 19/11/2020 Envío de alcance al comunicado respuesta a las observaciones a Visitas de verificación Tareas - Antioquia Contrato de Aporte 860 con radicado 201069429 del 19/11/2020 Comunicado respuesta a la solicitud actualización reporte quincenal Contrato de Aporte 860 de 2019 realizada por la interventoría con radicado 201070341 del 24/11/2020 Respuesta a la solicitud de información sobre el Sistema de Información realizada por la interventoría del Contrato de Aporte 860 de 2019 Respuesta a Solicitud Soporte Aseguradora por Suspensión Contrato de Aporte 860 de 2019 realizada por la interventoría con radicado 201071717 del 30/11/2020 Comunicado con la Respuesta a las observaciones de la interventoría al informe mensual No. 11 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 201071773 del 30/11/2020 Comunicado con el alcance 2 a Solicitud Suspensión Meta 2 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 201071868 del 30/11/2020 Comunicado respuesta a las observaciones sobre la descripción y cronograma del desarrollo del sistema de información realizado por la interventoría con radicado 201071879 del 30/11/2020 Entrega del reporte de instalación de beneficiarios de la Meta 2 con radicado 201072308 del 30/11/2020
			0,00%	10,00%	
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.					Para el presente periodo el operador solicitó suspensión de la meta 2 con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020 y realizó la entrega parcial de la meta 2 del contrato de aporte 860-2019 para lo que presentó a la interventoría un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 201071879, el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría.
			0,00%	0,00%	
7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y suspensión del proyecto;					Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las siguientes actividades: • Asistencia al comité operativo No 11 del contrato 860 de 2019 el día 27 de noviembre de 2020. Actas: Acta No.32- UT Energía/Telcelco Envío de comunicado de Notificación del Acta de Suspensión No.1 a la Fiduciaria y Aseguradora con radicado 201065678 del 31/10/2020 Envío de comunicado con la Respuesta a solicitud de la interventoría de aclaración sobre la Póliza todo riesgo con radicado 201066274 del 5/11/2020 Envío de comunicado con el Informe Mensual 11 con radicado 201068350 el 5/11/2020 Envío de comunicado de entrega de la Cuenta de cobro - Segundo Desembolso Contrato de Aporte 860 con radicado 201066970 del 9/11/2020 Envío de comunicado con la Respuesta a las observaciones de la interventoría sobre resultados de las visitas de aprobación para el municipio de Apartadó y Caucaia con radicado 201067373 del 10/11/2020 Envío de comunicado respuesta a las observaciones de la interventoría a las Visitas de verificación Tareas - Antioquia Contrato de Aporte 860 con radicado 201067379 del 10/11/2020 Envío de comunicado con la Respuesta a las observaciones al plan de Choque para el cumplimiento de la meta 2 del Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 201068115 del 12/11/2020 Envío de comunicado respuesta al requerimiento de Interventoría No. 100 con radicado 201068469 del 13/11/2020 Envío de comunicado para la entrega de la solicitud de suspensión Meta 2 con radicado 201068798 del 17/11/2020 Envío de comunicado respuesta al requerimiento de Interventoría No. 106 con radicado 201069403 del 19/11/2020 Envío de alcance al comunicado respuesta a las observaciones a Visitas de verificación Tareas - Antioquia Contrato de Aporte 860 con radicado 201069429 del 19/11/2020 Comunicado respuesta a la solicitud actualización reporte quincenal Contrato de Aporte 860 de 2019 realizada por la interventoría con radicado 201070341 del 24/11/2020 Respuesta a la solicitud de información sobre el Sistema de Información realizada por la interventoría del Contrato de Aporte 860 de 2019 Respuesta a Solicitud Soporte Aseguradora por Suspensión Contrato de Aporte 860 de 2019 realizada por la interventoría con radicado 201071717 del 30/11/2020 Comunicado con la Respuesta a las observaciones de la interventoría al informe mensual No. 11 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 201071773 del 30/11/2020 Comunicado con el alcance 2 a Solicitud Suspensión Meta 2 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 201071868 del 30/11/2020 Comunicado respuesta a las observaciones sobre la descripción y cronograma del desarrollo del sistema de información realizado por la interventoría con radicado 201071879 del 30/11/2020 Entrega del reporte de instalación de beneficiarios de la Meta 2 con radicado 201072308 del 30/11/2020
			0,15%	1,82%	
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;					Para el presente periodo el operador solicitó suspensión de la meta 2 con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020 y realizó la entrega parcial de la meta 2 del contrato de aporte 860-2019 para lo que presentó a la interventoría un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 201071879, el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría.
			0,00%	0,00%	
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;					El Señor Elias Faudr Meyer fue designado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019 y realizó todas las actividades destinadas por el operador.
			0,03%	0,36%	

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO						
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE								
10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.			0,03%		0,36%		El operador realizó la entrega de los siguientes informes: Informe Mensual 11 con radicado 201066350 del 5/11/2020 Informe quincenal el 10 y 25 de octubre de 2020 mediante correo electrónico Reporte de instalación de beneficiarios de la Meta 2 con radicado 201072308 del 30/11/2020	
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.			0,03%		0,36%		Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las siguientes actividades: - Asistencia al comité operativo No 11 del contrato 860 de 2019 el día 27 de noviembre de 2020. Actas: Acta No 32. UT-Energía/Teleco - Envío de comunicado de Notificación del Acta de Suspensión No.1 a la Fiduciaria y Reaguradora con radicado 201065678 del 31/1/2020 - Envío de comunicado con la Respuesta a solicitud de la interventoría de aclaración sobre la Póliza todo riesgo con radicado 201066274 del 5/11/2020 - Envío de comunicado con el Informe Mensual 11 con radicado 201066350 del 5/11/2020 - Envío de comunicado de entrega de la Cuenta de cobro - Seguro Desembolso Contrato de Aporte 860 con radicado 201066970 del 9/11/2020 - Envío de comunicado con la Respuesta a las observaciones de la interventoría sobre resultados de las visitas de aprobación para el municipio de Apartadó y Caucaia con radicado 201067373 del 10/11/2020 - Envío de comunicado respuesta a las observaciones de la interventoría a las Visitas de verificación - Tasa - Antioquia Contrato de Aporte 860 con radicado 201067379 del 10/11/2020 - Envío de comunicado con la Respuesta a las observaciones al plan de Choque para el cumplimiento de la meta 2 del Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 201068115 del 12/11/2020 - Envío de comunicado respuesta al requerimiento de Interventoría No. 100 con radicado 201068495 del 13/11/2020 - Envío de comunicado para la entrega de la solicitud de suspensión Meta 2 con radicado 201068798 del 17/11/2020 - Envío de comunicado respuesta al requerimiento de Interventoría No. 100 con radicado 201069403 del 19/11/2020 - Envío de alcance al comunicado respuesta a las observaciones a Visitas de verificación - Tasa - Antioquia Contrato de Aporte 860 con radicado 201069429 del 19/11/2020 - Comunicado respuesta a la solicitud actualización reporte quincenal Contrato de Aporte 860 de 2019 realizada por la interventoría con radicado 201070341 del 24/11/2020 - Respuesta a la solicitud de información sobre el Sistema de Información realizada por la interventoría del Contrato de Aporte 860 de 2019 - Respuesta a Solicitud Soporte Asesoría por Suspensión Contrato de Aporte 860 de 2019 realizada por la interventoría con radicado 201071717 del 30/11/2020 - Comunicado con la Respuesta a las observaciones de la interventoría al informe mensual No. 11 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 201071773 del 30/11/2020 - Comunicado con el alcance 2 a Solicitud Suspensión Meta 2 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 201071868 del 30/11/2020 - Comunicado respuesta a las observaciones sobre la descripción y cronograma del desarrollo del sistema de información realizado por la interventoría con radicado 201071879 del 30/11/2020 - Entrega del reporte de instalación de beneficiarios de la Meta 2 con radicado 201072308 del 30/11/2020	
Total			0,03%		0,36%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas							12,1%	
** Obligaciones (indicar nombre del tercero)			Ponderación	0%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
Total				0%		0%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero							0,0%	
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.								
Entregables			Ponderación	20%	42			
Producción o Servicio a entregar				Entregable	Fecha entrega		Observaciones por parte del Supervisor	
Plan de inversión del anticipo					4/6/2020			
Cancelación de los campos de registro del sistema de información y formato de verificación (operador e interventor) conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico.					26/11/2020			
Informe detallado de Ingeniería y Operación					28/03/2020			
Plan de instalación y puesta en servicio					28/03/2020			
Plan de mantenimiento					28/04/2020			
10% instalación accesos				1	31/08/2020		La Primera Meta fue suspendida hasta el 19 de octubre, tal y como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29/10/2020. La Primera Meta fue entregada el día 30/09/2020 con el radicado No. 201098272	
40% instalación accesos					30/11/2020		El operador solicitó suspensión de la meta 2 por 15 días con comunicado con radicado 201071886 del 30/11/2020 El operador realizó la entrega parcial de la meta 2 del contrato de aporte 860-2019 para lo que presentó a la interventoría un total de 18.863 accesos operativos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 201071879, el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría.	
50% instalación accesos				-	26/02/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M1				1	4/7/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M2				1	5/02/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M3				1	5/03/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M4				1	5/04/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M5				1	5/05/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M6				1	5/06/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M7				1	5/07/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M8				1	5/08/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M9				1	5/09/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M10				1	5/10/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M11				1	5/11/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M12				-	5/12/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M13				-	5/1/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M14				-	5/2/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M15				-	5/3/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M16				-	5/4/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M17				-	5/5/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M18				-	5/6/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M19				-	5/7/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M20				-	5/8/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M21				-	5/9/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M22				-	5/10/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M23				-	5/11/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M24				-	5/12/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M25				-	5/1/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M26				-	5/2/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M27				-	5/3/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M28				-	5/4/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M29				-	5/5/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M30				-	5/6/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M31				-	5/7/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M32				-	5/8/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M33				-	5/9/2022			
Informe Final				-				
Porcentaje de Avance				40,48%				
% Acumulado Avance Entregables							8,1%	
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio							20,2%	
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)			SI		NO		X	
							Número de contratos derivados a la fecha	
							0	
Causas			TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES								
La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.								
Aspectos Técnicos -- Revisó: Yan Giraldo Jessica Trujillo								
Aspectos Financieros -- Revisó: Heliana Acosta								

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
Apellidos Jurídicos -- Rensó: Reginaldo Vargas Barona						
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME						
Nombre Supervisor:	LACIDES ROBLES ESPINOSA		Firma del Supervisor:			
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.						

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios