

 El futuro digital es de todos 				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
Periodo del Informe mes / año				DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación			
ago-20				Dir Infraestructura		861-2019		Unión Temporal ITAC				901351139-9			
DATOS DEL SUPERVISOR															
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo				No. de identificación					
191110909				31/12/2019		Maria Alejandra Olivares Hernández - Asesora 1020-16 del Despacho de la Ministra				1090393588					
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)															
Convenio	Contrato	X		Tipo:									Modalidad de selección	SELECCIÓN ABREVIADA	
Legaliza Recursos		SI	X	NO		Legaliza Bienes	SI		NO	X					
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.															
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas					
C-2301-0400-21-0-2301027-03		Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso				Aporte - Fondo Único TIC				\$ 43.957.340.080,00		Fecha de Suscripción		26/12/2019	
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$ -		Fecha de Inicio		31/12/2019	
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución		28/08/2022	
						Aporte - Otros				\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas			
						Valor Total				\$ 43.957.340.080,00					
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP													
FTIC-SAPMIC-012-2019		25/11/2019													
Requisitos para el perfeccionamiento															
Póliza inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)	
400023194		31/12/2019						273219		\$ 11.018.850.024		27/12/2019			
400023195		31/12/2019						12120		\$ 14.872.640.032		07/01/2020			
										\$ -					
										\$ -					
Modificaciones / Terminación / Liquidación															
Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual			Tiempo de la prórroga (En meses)			Fecha final de ejecución según prórroga			Valor de la adición o reducción			Justificación de la Modificación Contractual		
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
TOTALES										\$ -					
Terminación anticipada		Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación		Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios	
SI	NO	X				SI	NO								

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO													
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																	
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																	
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$		43.957.340.080			Anticipo:		\$		11.018.850.024		% del Anticipo		25%		
Pagos o Desembolsos Programados		Desembolsos Realizados			Amortización del anticipo		Solicitudes de Legalizaciones										
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones			
23/12/2019	\$ 11.018.850.024	Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso	28/02/2020	37628420	25%	\$11.018.850.024		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	8/07/2020	\$ 1.652.801.058	Primera legalización Período legalizado: Mayo 2020 Registro: 202055337			
15/05/2020	\$ 3.672.950.008	Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (i) concertación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	27/07/2020	194244320	8%	\$3.672.950.008	20%	15/05/2020	\$ 2.203.770.005	27/07/2020	\$ 2.203.770.005	24/08/2020	\$ 5.992.485.646	Segunda legalización Período legalizado: Julio 2020 Registro: 202070604			
15/09/2020	\$ 3.672.950.008	Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.			0%		50%	15/09/2020	\$ 5.508.425.012	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
15/12/2020	\$ 7.526.740.016	Tercero desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.			0%		30%	15/12/2020	\$ 3.305.655.007	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
15/03/2021	\$ 11.922.450.024	Cuarto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
15/06/2021	\$ 1.806.960.000	Quinto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
15/09/2021	\$ 1.806.960.000	Sexto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
15/12/2021	\$ 1.626.120.000	Séptimo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
15/03/2022	\$ 903.360.000	Octavo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
TOTAL		\$ 43.957.340.080,00	ACUMULADOS		33%	\$14.691.800.032	100%	TOTAL	\$ 11.018.850.024	TOTAL	\$ 2.203.770.005	TOTAL	\$ 7.645.286.704				
SALDO POR GIRAR:			\$29.265.540.048	67%		ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ 8.815.080.019	80%		SALDO POR LEGALIZAR:			\$ 7.046.513.328	48%	
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																	
PERIODO:			31/07/2020			VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ 1.714.690,00			ACUMULADO:			\$ 16.626.962,00		
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:															\$ 14.852.860,00		
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:																	
PERIODO:			mm/yy			VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ -			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ -		
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																	
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes		(%) Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo						
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.							0,61%		5,45%		Se realizó la revisión de la Solicitud de Modificación contrato de Fideicia celebrado entre BBVA ASSET Management y UT ITAC con radicado 201044304 del 4 de agosto de 2020 para la definición del Otrosí. La supervisión realizó la revisión de los certificados de gastos bancarios con radicado 201044925 del 06 de agosto de 2020. La supervisión realizó la revisión de la orden de pago No. 003 contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201045534 del 10 de agosto de 2020 para el pago del anticipo. La supervisión realizó la revisión de la documentación de la orden de pago No. 004 contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201046782 del 18 de agosto de 2020 para el pago del anticipo. La supervisión mediante registro 202070604 del 24/08/2020 continuando con el proceso de legalización remitió al Grupo de Contabilidad el formato de informe de legalización de recursos a través de fiducias correspondiente al periodo de julio por valor de (\$5.992.485.645,55), con sus respectivos anexos.						

 El futuro digital es de todos	 Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;		0,61%	5,45%	El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría No. 874 de 2019. Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo N° 8 del 27 de agosto de 2020 con Acta N° 20-UTITAC en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte. La Supervisión realizó Mesa de trabajo para la revisión de los reportes quincenales con Interventoría y el Operador el días 12 agosto de 2020. La supervisión realizó mesa de seguimiento del Plan de Instalación con el operador UT ITAC el día 06 de agosto de 2020. La Supervisión realizó mesa de trabajo para revisión del estado de suspensión del contrato 851 de 2019 el día 24 de agosto de 2020. La Supervisión realizó mesa de trabajo para revisión del Sistema de Información de la Interventoría el día 24 de agosto de 2020. La Supervisión realizó mesa de trabajo para la generación de PQRS el día 27 de agosto de 2020. La Supervisión Realizó las observaciones al informe de operación N°8 el día 18 de agosto de 2020 y dando respuesta a las subsanaciones presentadas por el operador el día 31 de julio de 2020. La Supervisión envió a interventoría la encuesta de satisfacción del cliente de julio de 2020 con registro 201048834 del 28 de agosto de 2020.
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.		0,61%	5,45%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. El día 20 de agosto de 2020 la supervisión realizó Comité Operativo N°8 del contrato de interventoría 874 de 2019. El día 31 de agosto de 2020 se realizó mesa de trabajo interna de Supervisión para la revisión del Proyecto Incentivos a la Oferta.

 El futuro digital es de todos 		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.			0,61%	5,45%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.			0,61%	5,45%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato
Total			3,03%	27,27%	
* Obligaciones Unión Temporal ITAC			Ponderación	80%	(%) Avance mes
				(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta;			0,03%	0,27%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: *Entrega de Informe mensual No. 08 de Julio de 2020 con Radicado 201044612 el día 05 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de Lista de chequeo No.1 del Sistema de información con radicado 201044623 el 05 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución *Entrega de documentación cumplimiento ley 789 de 2002 con radicado 201044921 del 06 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de reporte digital quincenal con radicado 201045339 del 10 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de actualización al informe detallado de ingeniería y operación con radicado 201048123 del 21 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de respuesta a observaciones del sistema de información con Radicado 201048128 del 21 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de estados financieros del 2019 con radicado 201048469 del 24 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de reporte digital quincenal con radicado 201048845 del 25 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de Solicitud de Modificación al Contrato de Aporte 861 de 2019 con radicado 201049447 del 27 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de Alcance a solicitud de modificación al contrato de aporte por fuerza mayor con radicado 201049748 del 28 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de respuestas a las observaciones del informe mensual de julio con radicado 201049753 del 28 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de Avance entre Plan de Instalación y Reporte quincenal del 25 -08-2020 con radicado 201049755 del 28 de julio de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de Hit No.1, entrega de accesos Meta 1 con radicado 201050091 del 31 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución.
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;			0,03%	0,27%	Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados al contrato de FIDUCIA celebrado entre BBVA ASSET MANAGEMENT y el contratista del contrato de aporte 861 de 2019: *Entrega de Solicitud de Modificación contrato de Fiducia con radicado 201044304 del 4 de agosto de 2020. *Entrega de certificado de gastos bancarios con radicado 201044925 del 06 de agosto de 2020. *Entrega de orden de pago No. 003 contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201045034 del 10 de agosto de 2020. *Entrega de orden de pago No. 004 contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201046782 del 18 de agosto de 2020.
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.			0,06%	0,55%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades relacionadas al contrato de Fiducia celebrado con BBVA ASSET MANAGEMENT: *Entrega de Solicitud de Modificación contrato de Fiducia con radicado 201044304 del 4 de agosto de 2020.
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.			0,06%	0,55%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades relacionadas al contrato de Fiducia celebrado con BBVA ASSET MANAGEMENT: *Entrega de Solicitud de Modificación contrato de Fiducia con radicado 201044304 del 4 de agosto de 2020.
5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.			0,00%	2,12%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: *Entrega de Informe mensual No. 08 de Julio de 2020 con Radicado 201044612 el día 05 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de Lista de chequeo No.1 del Sistema de información con radicado 201044623 el 05 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución *Entrega de documentación cumplimiento ley 789 de 2002 con radicado 201044921 del 06 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de reporte digital quincenal con radicado 201045339 del 10 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de actualización al informe detallado de ingeniería y operación con radicado 201048123 del 21 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de respuesta a observaciones del sistema de información con Radicado 201048128 del 21 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de estados financieros del 2019 con radicado 201048469 del 24 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de reporte digital quincenal con radicado 201048845 del 25 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de Solicitud de Modificación al Contrato de Aporte 861 de 2019 con radicado 201049447 del 27 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de Alcance a solicitud de modificación al contrato de aporte por fuerza mayor con radicado 201049748 del 28 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de respuestas a las observaciones del informe mensual de julio con radicado 201049753 del 28 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de Avance entre Plan de Instalación y Reporte quincenal del 25 -08-2020 con radicado 201049755 del 28 de julio de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. *Entrega de Hit No.1, entrega de accesos Meta 1 con radicado 201050091 del 31 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución.
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.			0,00%	0,00%	No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en la etapa de instalación y la entrega d el primera meta se dará el 31 de agosto de 2020.

 El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;	0,15%	1,36%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: "Entrega de Informe mensual No. 08 de Julio de 2020 con Radicado 201044612 el día 05 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de Lista de chequeo No.1 del Sistema de información con radicado 201044623 el 05 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de documentación cumplimiento ley 789 de 2002 con radicado 201044921 del 06 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de reporte digital quincenal con radicado 201045339 del 10 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de actualización al informe detallado de ingeniería y operación con radicado 201048123 del 21 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de respuesta a observaciones del sistema de información con Radicado 201048128 del 21 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de estados financieros del 2019 con radicado 201048469 del 24 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de reporte digital quincenal con radicado 201048845 del 25 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de Solicitud de Modificación al Contrato de Aporte 861 de 2019 con radicado 201049447 del 27 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de Alcance a solicitud de modificación al contrato de aporte por fuerza mayor con radicado 201049748 del 28 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de respuestas a las observaciones del informe mensual de julio con radicado 201049753 del 28 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de Avance entre Plan de Instalación y Reporte quincenal del 25 -08-2020 con radicado 201049755 del 28 de julio de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de Hito No.1, entrega de accesos Meta 1 con radicado 201050091 del 31 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución.	
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;	0,00%	0,00%	No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en la etapa de instalación y la entrega d ela primera meta se dará el 31 de agosto de 2020.	
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;	0,03%	0,27%	Se destinó al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 para participar en el comité operativo N°8 del 27 de agosot de 2020 y realizó todas las actividades destinadas por el operador.	
10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0,03%	0,27%	Se presentó el informe de actividades del mes de mayo con radicado N° Radicado 201044612 del Ministerio TIC, el 05 de agosto del 2020.	
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,03%	0,27%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: "Entrega de Informe mensual No. 08 de Julio de 2020 con Radicado 201044612 el día 05 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de Lista de chequeo No.1 del Sistema de información con radicado 201044623 el 05 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de documentación cumplimiento ley 789 de 2002 con radicado 201044921 del 06 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de reporte digital quincenal con radicado 201045339 del 10 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de actualización al informe detallado de ingeniería y operación con radicado 201048123 del 21 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de respuesta a observaciones del sistema de información con Radicado 201048128 del 21 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de estados financieros del 2019 con radicado 201048469 del 24 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de reporte digital quincenal con radicado 201048845 del 25 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de Solicitud de Modificación al Contrato de Aporte 861 de 2019 con radicado 201049447 del 27 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de Alcance a solicitud de modificación al contrato de aporte por fuerza mayor con radicado 201049748 del 28 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de respuestas a las observaciones del informe mensual de julio con radicado 201049753 del 28 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de Avance entre Plan de Instalación y Reporte quincenal del 25 -08-2020 con radicado 201049755 del 28 de julio de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución. "Entrega de Hito No.1, entrega de accesos Meta 1 con radicado 201050091 del 31 de agosto de 2020. Correspondiente a la etapa de ejecución.	
Total	0,4%	5,94%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas			4,8%	

Original: Expediente del Contratante

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO	
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE		
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"