

 El futuro digital es de todos 				INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO								
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE												
Periodo del Informe mes / año			DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante		No. de identificación			
oct-20			Dir Infraestructura		861-2019		Unión Temporal ITAC		901351139-9			
DATOS DEL SUPERVISOR												
No. del Registro de designación			Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo				No. de identificación			
181110909			31/12/2019		LACIDES ROBLESEPINOSA				91.292.085			
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)												
Convenio	Contrato	X	Tipo:		Legaliza Bienes	SI	NO	X	Modalidad de selección	SELECCIÓN ABREVIADA		
Legaliza Recursos		SI		NO								
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.												
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio		Fechas				
C-2301-0400-21-0-2301027-03		Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso				Aporte - Fondo Único TIC		\$ 43.957.340.080,00	Fecha de Suscripción	26/12/2019		
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)		\$ -	Fecha de Inicio	31/12/2019		
						Aporte - Otros		\$ -	Fecha Final de ejecución	28/08/2022		
						Aporte - Otros		\$ -	Fecha Final de ejecución	según prórrogas		
						Valor Total		\$ 43.957.340.080,00				
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP										
FTIC-SAPMIC-012-2019		29/11/2019										
Requisitos para el perfeccionamiento												
Póliza inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
40023194		31/12/2019						273219		\$ 11.018.850.024	27/12/2019	
40023195		31/12/2019						12120		\$ 14.872.640.032	07/01/2020	
										\$ -		
										\$ -		
Modificaciones / Terminación / Liquidación												
Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual			Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga			Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual	
									\$ -			
									\$ -			
									\$ -			
									\$ -			
									\$ -			
									\$ -			
									\$ -			
									\$ -			
									\$ -			
									\$ -			
TOTALES											\$ -	
Terminación anticipada		Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación		Estado del Acta de Liquidación		Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios	
SI	NO	X				SI	NO					

 El futuro digital es de todos 			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE															
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$	43.957.340.080			Anticipo:		\$	11.018.850.024		% del Anticipo		25%		
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados			Amortización del anticipo			Solicitudes de Legalizaciones						
Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones		
23/12/2019	\$ 11.018.850.024	Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso	28/02/2020	37628420	25%	\$11.018.850.024		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	8/07/2020	\$ 1.652.801.058	Primera legalización Periodo legalizado: Mayo 2020 Registro: 202055537	
15/05/2020	\$ 3.672.950.008	Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	27/07/2020	194244320	8%	\$3.672.950.008	20%	15/05/2020	\$ 2.203.770.005	dd/mm/aaaa	\$ -	24/08/2020	\$ 5.992.485.646	Segunda legalización Periodo legalizado: Julio 2020 Registro: 202070604	
15/09/2020	\$ 3.672.950.008	Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.			0%		50%	15/09/2020	\$ 5.509.425.012	dd/mm/aaaa	\$ -	15/10/2020	\$ 3.305.607.374	Tercera legalización Periodo legalizado: Agosto 2020 Registro: 202090230	
15/12/2020	\$ 7.526.740.016	Tercero desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.			0%		30%	15/12/2020	\$ 3.305.655.007	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/03/2021	\$ 11.922.450.024	Cuarto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/06/2021	\$ 1.806.960.000	Quinto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/09/2021	\$ 1.806.960.000	Sexto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/12/2021	\$ 1.626.120.000	Séptimo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
15/03/2022	\$ 903.360.000	Octavo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -		
TOTAL	\$ 43.957.340.080,00		ACUMULADOS	33%	\$14.891.800.032	100%	TOTAL	\$ 11.018.850.024	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 10.950.894.078			
SALDO POR GIRAR:			\$29.265.540.048	67%	ANTICIPO POR AMORTIZAR:			\$ 11.018.850.024	100%	SALDO POR LEGALIZAR:			\$ 3.740.905.954	25%	
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:															
PERIODO:			31/09/2020		VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ 928.457,00		ACUMULADO:			\$ 18.835.749,00		
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:													\$ 17.835.948,00		
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:															
PERIODO:			mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:			-		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ -		
EJECUCIÓN CONTRACTUAL															
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio						(%) Avance mes		(%) Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo					
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.						0,03%		0,33%		El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades: * Legalización de uso de recursos del mes de agosto mediante el registro No. 202090230 del 15 de octubre de 2020. * Revisión del informe fiduciario del mes de septiembre remitido por la fiduciaria BBVA remitida mediante Rad Minic 202060572 del 09 de octubre de 2020. * Debido a que el contratista UT ITAC solicitó suspensión de la meta 1, el día 26 de octubre de 2020 mediante Rad Minic 202050859 se remitió a la Subdirección de Gestión Contractual, el Acta de Reconocimiento de Suspensión Parcial de la primera meta firmada por la supervisión, el controlador y el interventor para continuar con el trámite respectivo, el día 29 de octubre esta fue firmada por la Secretaría General y de esta manera poder continuar con el procedimiento para el pago del segundo desembolso.					

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;	0,03%	0,33%	El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría No. 874 de 2019. Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo N° 10 del 22 de octubre de 2020 con Acta N° 26-UTITAC en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte. Durante el presente mes la supervisión realizó la Aprobación del informe de ejecución IA-09 correspondiente al mes de agosto de 2020 a través del comunicado con registro No. 202095911 del 29/10/2020. Durante el presente periodo la Supervisión realizó el Traslado por competencias de la PQR emitida Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 201053066 del 10/09/2020 a través de comunicado con registro No. 202093388 del 26/10/2020. Durante el presente periodo se dió Respuesta a la solicitud de Concepto de cambio de representante legal de la Unión Temporal ITAC – Contrato de aporte No. 861 de 2019 por medio del comunicado con registro No. 201044295 del 04/09/2020. Durante el presente periodo la supervisión entregó comunicado de Cambio de supervisor del contrato 861-2019 mediante comunicado con registro No. 202088677 del 08/10/2020.		
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.	0,06%	0,67%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que emitió concepto de Aprobación de la Segunda Utilización para el contrato de aporte 861-2019 mediante comunicado con registro No. 202073699 del 01/09/2020. La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte realizando el Comité Fiduciario de Fiduciaria BBVA AM y el operador UT ITAC en el que se trató la aprobación de la segunda utilización. El comité se realizó el día 03/09/2020.		
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0,06%	0,67%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.		
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,00%	10,00%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato		
		Total	0,42%	14,67%	
* Obligaciones Unión Temporal ITAC		Ponderación	80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado
		Actividades realizadas y novedades en el periodo			
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta;	0,03%	0,33%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: • Entrega de cumplimiento artículo 50 ley 789 de 2002, contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059092 del 05 de octubre de 2020. • Entrega de Comunicado de Impuestos, tasas y contribuciones con Radicado No. 201059113 del 05 de octubre de 2020. • Entrega de Orden de pago No. 006 Contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201059215 el día 05 de octubre de 2020. • Entrega de solicitud soportes licencias y permisos - meta 1, contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059331 el 05 de octubre de 2020. • Entrega de informe mensual de septiembre 2020, contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059335 del 05 de octubre de 2020. • Entrega de radicación gerencia integral del proyecto, contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059763 del 07 de octubre de 2020. • Entrega de reporte quincenal no. 009 - octubre 10 2020, contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201060977 del 13 de octubre de 2020. • Entrega de requerimiento de interventoría no. 77 al informe mensual no. 09 UT ITAC - agosto de 2020 v2, contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201060981 del 13 de octubre de 2020. • Entrega de comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARBE-007-2020 registro de firmas contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201061423 del 15 de octubre de 2020. • Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-005-2020 observaciones al formato y reporte de instalación de beneficiarios - UT ITAC contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201063814 del 23 de octubre de 2020. • Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-066-2020 reporte quincenal no. 010 - oct-25-2020 con radicado 201057940 del 26 de octubre de 2020. • Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-067-2020 informe mensual de septiembre 2020 con radicado No. 201064351 del 27 de octubre de 2020. • Entrega de comunicado PIO-UTITAC-TOLUVEJO-003-2020 respuesta comunicado solicitud de replanteo del diseño del proyecto internet incentivos a la oferta con radicado 201065269 del 30 de octubre de 2020.		
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	0,03%	0,33%	Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte: Entrega de Orden de pago No. 006 Contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201059215 el día 05 de octubre de 2020.		
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.	0,06%	0,67%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades relacionados a la FIDUCIA BBVA ASSET MANAGEMENT: • Entrega de Orden de pago No. 006 Contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201059215 el día 05 de octubre de 2020. • Entrega de informe mensual septiembre contrato administración y pagos no 91571 entre UT ITAC y BBVA AM, 1541- 32885- fideicomiso unión temporal ITAC, cto aporte no. 861 con radicado No. 201060572 del 09 de octubre de 2020. • Radicación rendición trimestral corte septiembre 2020 cto no 91571, asociado al negocio 32885-1541 FID UT ITAC con radicado 201061578 del 15 de octubre de 2020.		
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	0,06%	0,67%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades relacionados a la FIDUCIA BBVA ASSET MANAGEMENT: • Entrega de Orden de pago No. 006 Contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201059215 el día 05 de octubre de 2020. • Entrega de informe mensual septiembre contrato administración y pagos no 91571 entre UT ITAC y BBVA AM, 1541- 32885- fideicomiso unión temporal ITAC, cto aporte no. 861 con radicado No. 201060572 del 09 de octubre de 2020. • Radicación rendición trimestral corte septiembre 2020 cto no 91571, asociado al negocio 32885-1541 FID UT ITAC con radicado 201061578 del 15 de octubre de 2020.		

 El futuro digital es de todos		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.				Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: "Entrega de cumplimiento artículo 50 ley 789 de 2002. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059092 del 05 de octubre de 2020. "Entrega de Comunicado de Impuestos, tasas y contribuciones con Radicado No. 201059113 del 05 de octubre de 2020. "Entrega de Orden de pago No. 006 Contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201059215 el día 05 de octubre de 2020. "Entrega de solicitud soportes licencias y permisos - meta 1. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059331 el 05 de octubre de 2020. "Entrega de informe mensual de septiembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059335 del 05 de octubre de 2020. "Entrega de ratificación gerencia integral del proyecto. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059763 del 07 de octubre de 2020. "Entrega de reporte quincenal no. 009 - octubre 10 2020. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201060977 del 13 de octubre de 2020. "Entrega de requerimiento de interventoría no. 77 al informe mensual no. 09 UT ITAC - agosto de 2020 v2. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201060981 del 13 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-007-2020 registro de firmas contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201061423 del 15 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-065-2020 observaciones al formato y reporte de instalación de beneficiarios - UT ITAC contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201063614 del 23 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-066-2020 reporte quincenal no. 010 - oct-25-2020 con radicado 201057940 del 26 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-067-2020 informe mensual de septiembre 2020 con radicado No. 201064351 del 27 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-TOLUVEJO-003-2020 respuesta comunicado solicitud de replanteo del diseño del proyecto internet incentivos a la oferta con radicado 201065269 del 30 de octubre de 2020.	
		0,00%	10,00%		
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.		0,00%	0,00%	No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en proceso de revisión y aprobación de los usuarios entregados en la primer meta.	
7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;				Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: "Entrega de cumplimiento artículo 50 ley 789 de 2002. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059092 del 05 de octubre de 2020. "Entrega de Comunicado de Impuestos, tasas y contribuciones con Radicado No. 201059113 del 05 de octubre de 2020. "Entrega de Orden de pago No. 006 Contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201059215 el día 05 de octubre de 2020. "Entrega de solicitud soportes licencias y permisos - meta 1. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059331 el 05 de octubre de 2020. "Entrega de informe mensual de septiembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059335 del 05 de octubre de 2020. "Entrega de ratificación gerencia integral del proyecto. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059763 del 07 de octubre de 2020. "Entrega de reporte quincenal no. 009 - octubre 10 2020. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201060977 del 13 de octubre de 2020. "Entrega de requerimiento de interventoría no. 77 al informe mensual no. 09 UT ITAC - agosto de 2020 v2. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201060981 del 13 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-007-2020 registro de firmas contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201061423 del 15 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-065-2020 observaciones al formato y reporte de instalación de beneficiarios - UT ITAC contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201063614 del 23 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-066-2020 reporte quincenal no. 010 - oct-25-2020 con radicado 201057940 del 26 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-067-2020 informe mensual de septiembre 2020 con radicado No. 201064351 del 27 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-TOLUVEJO-003-2020 respuesta comunicado solicitud de replanteo del diseño del proyecto internet incentivos a la oferta con radicado 201065269 del 30 de octubre de 2020.	
		0,15%	1,67%		
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;		0,00%	0,00%	En el presente periodo nos encontramos en etapa de instalación por parte del operador.	
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;		0,03%	0,33%	Se destinó al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 para participar en el comité operativo N°10 del 22 de octubre de 2020 y realizar todas las actividades destinadas por el operador.	
10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.		0,03%	0,33%	Se presentó el informe de actividades del mes de septiembre de 2020 con radicado No. 201059335 el 05 de octubre de 2020.	
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.				Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: "Entrega de cumplimiento artículo 50 ley 789 de 2002. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059092 del 05 de octubre de 2020. "Entrega de Comunicado de Impuestos, tasas y contribuciones con Radicado No. 201059113 del 05 de octubre de 2020. "Entrega de Orden de pago No. 006 Contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201059215 el día 05 de octubre de 2020. "Entrega de solicitud soportes licencias y permisos - meta 1. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059331 el 05 de octubre de 2020. "Entrega de informe mensual de septiembre 2020. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059335 del 05 de octubre de 2020. "Entrega de ratificación gerencia integral del proyecto. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201059763 del 07 de octubre de 2020. "Entrega de reporte quincenal no. 009 - octubre 10 2020. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201060977 del 13 de octubre de 2020. "Entrega de requerimiento de interventoría no. 77 al informe mensual no. 09 UT ITAC - agosto de 2020 v2. contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201060981 del 13 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-007-2020 registro de firmas contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201061423 del 15 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-065-2020 observaciones al formato y reporte de instalación de beneficiarios - UT ITAC contrato de aporte 861 de 2019 con radicado 201063614 del 23 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-066-2020 reporte quincenal no. 010 - oct-25-2020 con radicado 201057940 del 26 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-C&M-067-2020 informe mensual de septiembre 2020 con radicado No. 201064351 del 27 de octubre de 2020. "Entrega de comunicado PIO-UTITAC-TOLUVEJO-003-2020 respuesta comunicado solicitud de replanteo del diseño del proyecto internet incentivos a la oferta con radicado 201065269 del 30 de octubre de 2020.	
		0,03%	0,33%		
Total		0,4%	14,67%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas				11,7%	

Original: Expediente del Contrato

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO	
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE		
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"