

 El futuro digital es de todos		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO													
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
Periodo del Informe mes / año				DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación			
nov-20				Dir Infraestructura		861-2019		Unión Temporal ITAC				901351139-9			
DATOS DEL SUPERVISOR															
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo				No. de identificación					
191110909				31/12/2019		LACIDES ROBLESEPINOSA				91.292.085					
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)															
Convenio	Contrato	X		Tipo:								Modalidad de selección	SELECCIÓN ABREVIADA		
Legaliza Recursos		SI	X	NO				Legaliza Bienes	SI		NO	X			
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.															
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas					
C-2301-0400-21-0-2301027-03		Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso				Aporte - Fondo Único TIC				\$ 43.957.340.080,00					
						Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				\$ -					
						Aporte - Otros				\$ -					
						Aporte - Otros				\$ -					
						Valor Total				\$ 43.957.340.080,00					
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP													
FTIC-SAPMC-012-2019		25/11/2019													
Requisitos para el perfeccionamiento															
Póliza Inicial N°		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N° (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N° de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal			
400023194		31/12/2019						273219		\$ 11.018.850.024		27/12/2019			
400023195		31/12/2019						12120		\$ 14.872.640.032		07/01/2020			
										\$ -					
										\$ -					
Modificaciones / Terminación / Liquidación															
Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual			Tiempo de la prórroga (En meses)			Fecha final de ejecución según prórroga			Valor de la adición o reducción			Justificación de la Modificación Contractual		
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
										\$ -					
TOTALES										\$ -					
Terminación anticipada		Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación		Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios	
SI		NO	X				SI		NO						

 El futuro digital es de todos 			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE														
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE														
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$	43.957.340.080			Anticipo:		\$	11.018.850.024			% del Anticipo		25%
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados			Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones			
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones
23/12/2019	\$ 11.018.850.024	Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso	28/02/2020	37628420	25%	\$11.018.850.024		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	8/07/2020	\$ 1.652.801.058	Primera legalización Periodo legalizado: Mayo 2020 Registro: 202055537
15/05/2020	\$ 3.672.950.008	Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	27/07/2020	194244320	8%	\$3.672.950.008	20%	15/05/2020	\$ 2.203.770.005	dd/mm/aaaa	\$ -	24/08/2020	\$ 5.992.485.646	Segunda legalización Periodo legalizado: Julio 2020 Registro: 202070604
15/09/2020	\$ 3.672.950.008	Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.			0%		50%	15/09/2020	\$ 5.509.425.012	dd/mm/aaaa	\$ -	15/10/2020	\$ 3.305.607.374	Tercera legalización Periodo legalizado: Agosto 2020 Registro: 202090230
15/12/2020	\$ 7.526.740.016	Tercero desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.			0%		30%	15/12/2020	\$ 3.305.655.007	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
15/03/2021	\$ 11.922.450.024	Cuarto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
15/06/2021	\$ 1.806.960.000	Quinto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
15/09/2021	\$ 1.806.960.000	Sexto desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
15/12/2021	\$ 1.626.120.000	Séptimo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
15/03/2022	\$ 903.360.000	Octavo desembolso: equivalente al OPEX correspondiente a la prestación del servicio a los suscriptores activos durante el periodo de corte.			0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
TOTAL	\$ 43.957.340.080,00		ACUMULADOS		33%	\$14.691.800.032	100%	TOTAL	\$ 11.018.850.024	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 10.950.894.078	
SALDO POR GIRAR:			\$29.265.540.048		67%	ANTICIPO POR AMORTIZAR:			\$ 11.018.850.024		100%	SALDO POR LEGALIZAR: \$ 3.740.905.954 25%		
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:														
PERIODO:			31/10/2020		VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ 801.769,00		ACUMULADO:		\$ 19.637.518,00		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ 18.760.706,00
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:														
PERIODO:			mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -		
EJECUCIÓN CONTRACTUAL														
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(*) Avance mes		(*) Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo			
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.							0.03%		0.33%		Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades: *La Supervisión entregó al contratista el comunicado de aprobación de requisitos para el segundo desembolso con registro 202100761 del 13/11/2020. *Se tramitó ante la oficina de Presupuesto el segundo desembolso del contrato de aporte 861-2019 UT ITAC mediante Registro Minc 202102950 del 18/11/2020. *Se presentó solicitud firmada por el supervisor y Director de Infraestructura de anticipo de PAC para el segundo desembolso del contrato de aporte 861-2019 UT ITAC mediante Registro Minc 202105368 del 25/11/2020. *Revisión informe fiduciario del mes de octubre que fue remitido mediante Rad MincTIC 201067595 del 10/11/2020			

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;				0,03%	0,33%	El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría No. 874 de 2019. Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo N° 11 del 24 de noviembre de 2020 con Acta N° 29-UTITAC en donde se hizo el seguimiento y suspensión de las actividades del contrato de aporte. Durante el presente mes la supervisión realizó las mesas de trabajo de Reportes quincenales el día 13 de noviembre de 2020 quedando el Acta N° 28-UTITAC en donde se hizo el seguimiento y revisión de la meta de instalación No. 2. Durante el presente periodo la Supervisión entregó el comunicado de Aprobación requisitos para el Segundo Desembolso con registro No. 202100761 del 12 de noviembre de 2020. Durante el presente periodo la Supervisión entregó el comunicado de Política de tratamiento de datos personales de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Resolución 924 de 2020 del MINTIC con registro No. 202101193 del 13 de noviembre de 2020.	
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.				0,06%	0,67%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que dió Aprobación requisitos para el Segundo Desembolso con registro No. 202100751 del 12 de noviembre de 2020.	
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.				0,06%	0,67%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.	
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.				0,00%	10,00%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato	
				Total	0,42%	14,67%	
* Obligaciones Unión Temporal ITAC				Ponderación	80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado
				Actividades realizadas y novedades en el periodo			
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta;				0,03%	0,36%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: "Entrega de Plan de Instalación y puesta en Servicio V2 con radicado 201065814 del 03 de noviembre de 2020. "Entrega de Comunicado de Impuestos, tasas y contribuciones con Radicado No. 201059113 del 05 de noviembre de 2020. "Entrega de Orden de pago No. 004 Contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201066265 el día 05 de noviembre de 2020. "Entrega de certificado de impuestos, tasas y contribuciones con radicado 201066368 el 05 de noviembre de 2020. "Entrega de certificado de cumplimiento de artículo 50 ley 789 de 2002 con radicado 201066376 del 05 de noviembre de 2020. "Entrega de Lista de Chequeo No. 3 aplicada al Sistema de Información con radicado 201066460 del 05 de noviembre de 2020. "Entrega de informe mensual de actividades octubre de 2020 con radicado 201066483 del 05 de noviembre de 2020. "Entrega de Reporte quincenal No. 011 de noviembre 10 con radicado 201067606 del 10 de noviembre de 2020. "Entrega de documentos para el trámite del segundo desembolso con Radicado 201068280 del 13 de noviembre de 2020. "Entrega de la segunda meta de instalación correspondiente al 40% de los accesos, radicado 201072306 del 30 de noviembre de 2020.	
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;				0,03%	0,36%	Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte: "Entrega de Orden de pago No. 004 Contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201066265 el día 05 de noviembre de 2020. "El operador entregó la Cuenta de cobro No. 3, segundo desembolso con radicado 201068280 del 13 de noviembre de 2020.	
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.				0,06%	0,73%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades relacionadas a la FIDUCIA BBVA ASSET MANAGEMENT: "Entrega de Orden de pago No. 004 Contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201066265 el día 05 de noviembre de 2020. "Entrega de informe mensual octubre contrato administración y pagos no 91571 entre UT ITAC y BBVA AM, 1541-32885- fideicomiso unión temporal ITAC, cto aporte no. 861 con radicado No. 201067595 del 10 de noviembre de 2020. "Participación en el Comité Fiduciaria No. 04 del 30 de noviembre de 2020 realizado entre la Fiducia BBVA ASSET MANAGEMENT, el contratista del contrato de aporte 861 de 2019 UT ITAC y la Supervisión con el objetivo de cumplir con el seguimiento bimestral de las cifras del fideicomiso.	
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.				0,06%	0,73%	Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades relacionadas a la FIDUCIA BBVA ASSET MANAGEMENT: "Entrega de Orden de pago No. 004 Contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201066265 el día 05 de noviembre de 2020. "Entrega de informe mensual octubre contrato administración y pagos no 91571 entre UT ITAC y BBVA AM, 1541-32885- fideicomiso unión temporal ITAC, cto aporte no. 861 con radicado No. 201067595 del 10 de noviembre de 2020. "Participación en el Comité Fiduciaria No. 04 del 30 de noviembre de 2020 realizado entre la Fiducia BBVA ASSET MANAGEMENT, el contratista del contrato de aporte 861 de 2019 UT ITAC y la Supervisión con el objetivo de cumplir con el seguimiento bimestral de las cifras del fideicomiso.	
5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.				0,00%	10,00%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: "Entrega de Plan de Instalación y puesta en Servicio V2 con radicado 201065814 del 03 de noviembre de 2020. "Entrega de Comunicado de Impuestos, tasas y contribuciones con Radicado No. 201059113 del 05 de noviembre de 2020. "Entrega de Orden de pago No. 004 Contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201066265 el día 05 de noviembre de 2020. "Entrega de certificado de impuestos, tasas y contribuciones con radicado 201066368 el 05 de noviembre de 2020. "Entrega de certificado de cumplimiento de artículo 50 ley 789 de 2002 con radicado 201066376 del 05 de noviembre de 2020. "Entrega de Lista de Chequeo No. 3 aplicada al Sistema de Información con radicado 201066460 del 05 de noviembre de 2020. "Entrega de informe mensual de actividades octubre de 2020 con radicado 201066483 del 05 de noviembre de 2020. "Entrega de Reporte quincenal No. 011 de noviembre 10 con radicado 201067606 del 10 de noviembre de 2020. "Entrega de documentos para el trámite del segundo desembolso con Radicado 201068280 del 13 de noviembre de 2020. "Entrega de la segunda meta de instalación correspondiente al 40% de los accesos, radicado 201072306 del 30 de noviembre de 2020.	
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.				0,00%	0,00%	No aplica para el presente periodo toda vez que nos encontramos en proceso de revisión y aprobación de los usuarios entregados en la primer meta.	

 El futuro digital es de todos	Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;	0,15%	1,82%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: *Entrega de Plan de Instalación y puesta en Servicio V2 con radicado 201065814 del 03 de noviembre de 2020. *Entrega de Comunicado de Impuestos, tasas y contribuciones con Radicado No. 201059113 del 05 de noviembre de 2020. *Entrega de Orden de pago No. 004 Contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201066265 el día 05 de noviembre de 2020. *Entrega de certificado de impuestos, tasas y contribuciones con radicado 201066368 el 05 de noviembre de 2020. *Entrega de certificado de cumplimiento de artículo 50 ley 789 de 2002 con radicado 201066376 del 05 de noviembre de 2020. *Entrega de Lista de Chequeo No. 3 aplicada al Sistema de Información con radicado 201066460 del 05 de noviembre de 2020. *Entrega de informe mensual de actividades octubre de 2020 con radicado 201066483 del 05 de noviembre de 2020. *Entrega de Reporte quincenal No. 011 de noviembre 10 con radicado 201067606 del 10 de noviembre de 2020. *Entrega de documentos para el trámite del segundo desembolso con Radicado 201068280 del 13 de noviembre de 2020. *Entrega de la segunda meta de instalación correspondiente al 40% de los accesos, radicado 201072306 del 30 de noviembre de 2020.	
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;	0,00%	0,00%	En el presente periodo nos encontramos en etapa de instalación por parte del operador.	
9. Designar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;	0,03%	0,36%	Se destinó al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 para participar en el comité operativo N°11 del 24 de noviembre de 2020 y realizó todas las actividades designadas por el operador.	
10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0,03%	0,36%	Se presentó el informe de actividades del mes de octubre de 2020 con radicado No. 201063483 el 05 de noviembre de 2020.	
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,03%	0,36%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, entre ellas estuvieron: *Entrega de Plan de Instalación y puesta en Servicio V2 con radicado 201065814 del 03 de noviembre de 2020. *Entrega de Comunicado de Impuestos, tasas y contribuciones con Radicado No. 201059113 del 05 de noviembre de 2020. *Entrega de Orden de pago No. 004 Contrato de aporte 861 de 2019 con Radicado 201066265 el día 05 de noviembre de 2020. *Entrega de certificado de impuestos, tasas y contribuciones con radicado 201066368 el 05 de noviembre de 2020. *Entrega de certificado de cumplimiento de artículo 50 ley 789 de 2002 con radicado 201066376 del 05 de noviembre de 2020. *Entrega de Lista de Chequeo No. 3 aplicada al Sistema de Información con radicado 201066460 del 05 de noviembre de 2020. *Entrega de informe mensual de actividades octubre de 2020 con radicado 201066483 del 05 de noviembre de 2020. *Entrega de Reporte quincenal No. 011 de noviembre 10 con radicado 201067606 del 10 de noviembre de 2020. *Entrega de documentos para el trámite del segundo desembolso con Radicado 201068280 del 13 de noviembre de 2020. *Entrega de la segunda meta de instalación correspondiente al 40% de los accesos, radicado 201072306 del 30 de noviembre de 2020.	
Total	0,4%	15,08%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			12,1%	

 El futuro digital es de todos		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)		Ponderación 2	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo		
Total			0%	0%			
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero					0.0%		
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.							
Entregables		Ponderación	20%	Total de Entregables			
Productos o Servicio a entregar			Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor		
Plan de inversión del anticipo			1,0	3/01/2019			
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico.			1,0	28/01/2020			
Informe detallado de Ingeniería y Operación			1,0	27/02/2020			
Plan de instalación y puesta en servicio			1,0	28/03/2020			
Plan de mantenimiento			1,0	27/04/2020			
10% instalación accesos			1,0	31/08/2020	La meta fué suspendida hasta el día 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29 de octubre de 2020. La meta se entregó mediante radicado MinTIC No. 201052569 del 08 de septiembre de 2020.		
40% instalación accesos			1,0	30/11/2020			
50% instalación accesos			0,0	28/02/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M1			1,0	5/01/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M2			1,0	5/02/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M3			1,0	5/03/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M4			1,0	5/04/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M5			1,0	5/05/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M6			1,0	5/06/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M7			1,0	5/07/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M8			1,0	5/08/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M9			1,0	5/09/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M10			1,0	5/10/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M11			0,0	5/11/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M12			0,0	5/12/2020			
Informe Mensual de Seguimiento M13			0,0	5/01/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M14			0,0	5/02/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M15			0,0	5/03/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M16			0,0	5/04/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M17			0,0	5/05/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M18			0,0	5/06/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M19			0,0	5/07/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M20			0,0	5/08/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M21			0,0	5/09/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M22			0,0	5/10/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M23			0,0	5/11/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M24			0,0	5/12/2021			
Informe Mensual de Seguimiento M25			0,0	5/01/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M26			0,0	5/02/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M27			0,0	5/03/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M28			0,0	5/04/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M29			0,0	5/05/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M30			0,0	5/06/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M31			0,0	5/07/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M32			0,0	5/08/2022			
Informe Mensual de Seguimiento M33			0,0	5/09/2022			
Informe Final			0,0				
Porcentaje de Avance			40,5%				
% Acumulado Avance Entregables					8,1%		
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					20,2%		
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)		SI	NO	X	Número de contratos derivados a la fecha		
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual							
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
(i) La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.							
Aspectos Técnicos -- Revisó: Raúl Hernán Chaparro Ronderos / Jessica Trujillo							
Aspectos Financieros -- Revisó: Heliana Avendaño							
Aspectos Jurídicos -- Revisó: Alejandra Vargas Barrera							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Nombre Supervisor:	LACIDES ROBLES ESPINOSA	Firma del Supervisor:					
Original: Expediente del Contrato							
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.							

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios