

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
OFICIO INTERNO 182-007-2026	CÓDIGO: 182	Página 1 de 1
	VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

Anapoima, 13 de abril de 2026

Doctora
YANED GARZÓN CHAPARRO
Secretaria de Despacho
Secretaria de Contratación
Municipio de Anapoima

REFERENCIA: Contrato N° 143 de 2026.

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES

Reciba un cordial saludo por parte de esta Secretaría, Por medio del presente, me permito justificar la razón por la cual no fue posible dar inicio al contrato de la referencia durante el mes de febrero. Es importante mencionar que dicho contrato fue adjudicado el día 23 de febrero de 2026, mientras que la suscripción del acta de inicio se realizó el día 13 de abril de 2026.

Lo anterior obedece a que, de acuerdo con el reporte emitido por el IDEAM, el municipio de Anapoima registró durante el mes de marzo un índice de precipitación de 288, valor que corresponde técnicamente a un excedente severo de lluvias, catalogado como “cantidad de lluvia extrema y peligrosa”. Esto indica que las precipitaciones superaron en más de un 60 % el promedio histórico para dicho periodo y territorio, incrementando significativamente el riesgo de inundaciones y generando afectaciones en diferentes sectores del municipio.

Como consecuencia de estas condiciones climáticas, se presentaron derrumbes y daños considerables en varias vías rurales, lo cual obligó a priorizar la atención de emergencias viales mediante el uso de la maquinaria del municipio.

En este sentido, es preciso señalar que, de acuerdo con las responsabilidades establecidas en el contrato, la actividad de conformación de la vía corresponde al Municipio. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas adversas y a la atención prioritaria de las afectaciones presentadas en la red vial rural, no fue posible realizar oportunamente dicha actividad, lo cual generó un retraso en la fecha inicialmente prevista para el inicio del contrato.

En razón de lo anterior, el inicio del contrato se formalizó finalmente el 13 de abril de 2026, una vez se contó con las condiciones técnicas y operativas necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades contractuales.

Sin otro particular,



YEINER YERSON BOLAÑOS NARVÁEZ
Director de Obras Públicas
Secretaría De Planeación

Proyectó: Angie Forero / Técnico Administrativo/SP

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA		
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
OFICIO INTERNO 182-007-2026	CÓDIGO: 182	Página 2 de 1	
	VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016	

	Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (15/04/2026 11:26)				
Nombre estación:	MERCEDES [21205660]	Corriente:		Categoría de estación:	Climatológica Principal
Latitud:	4.5791	Longitud:	-74.523180	Elevación:	765
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa:	Area Operativa 11 - Cundinamarca- Amazonas	Departamento:	Cundinamarca
Municipio:	Anapoima	Fecha instalación:	15/09/1970 00:00	Fecha suspensión:	
Variable:	PRECIPITACION	Frecuencia:	Mensual	Fecha consulta:	01/03/2026 00:00-15/04/2026 00:00
Parámetro:	Precipitación total mensual	Unidad medida:	mm		
Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación			
2026-03-01 00:00	288	Preliminar			