

Tunja, Diciembre 30 de 2020

Señores

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Ref: SOLICITUD AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION PARA LA REMODELACIÓN FACHADA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SENA, REGIONAL BOYACÁ, SEGÚN RADICADO NO. 9-2020-004784


Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar ampliación en el plazo de ejecución del objeto de la referencia, dadas las siguientes consideraciones:

- 1- Que por la época de festividades de fin de año el trabajo tiene un rendimiento menor en lo concerniente a mano de obra.
- 2- Que las ferreterías entraron en proceso de inventario por lo cual no se despacha materiales necesarios para garantizar la calidad de la obra.

De acuerdo a lo anterior se solicita la ampliación hasta el día 28 de febrero de 2021 con el fin de adelantar los trabajos que corresponden a mano de obra y coordinar la entrega de materiales necesarios para acabados.

Cordialmente,



OPUS INGENIERIA NIT 900.250.483-0
YEISSON JAIR HEREDIA PINILLA
CC. 80.239.754 de Bogotá
Representante legal OPUS Ingeniería