



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
**FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 3**

Código: FOR-GIF-020  
Versión: 1  
Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024  
Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:

31

3

2026

2. ACTA No.

3

3. TIPO DE ACTA PARCIAL:

X

RECIBO PARCIAL DE OBRA

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:

CASA DE LA SABIDURÍA SIERRA MORENA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:

10675-2025

7. FECHA CONTRATO:

19/11/2025

8. VALOR CONTRATO:

\$ 12.017.556.820

9. FECHA ACTA INICIO:

9

12

2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN:

30/11/2027

11. PLAZO:

23 MESES 21 DIAS

Meses/días

12. PRORROGAS:

N/A

13. SUSPENSIÓNES:

N/A

14. ADICIONES:

N/A

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS

16. CONTRATISTA:

CONSORCIO SANTA ISABEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No:

11835-2025

18. FECHA CONTRATO:

20/11/2025

19. VALOR CONTRATO:

\$ 1.993.963.265

20. FECHA ACTA INICIO:

9

12

2025

21. FECHA DE TERMINACIÓN:

30/12/2027

22. PLAZO:

24 MESES 21 DIAS

Meses/días

23. PRORROGAS:

N/A

24. SUSPENSIÓNES:

N/A

25. ADICIONES:

N/A

26. INTEVENTORÍA:

CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL

27. SUPERVISOR SDIS:

ARQ JONNY EDUARD PADILLA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C. ; a los 5 (CINCO) días del mes de ABRIL del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL  
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA  
del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación: Obraj/o Modificaciones

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                             |        |        |              |               | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |               | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                  | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD |        |              |               | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR         | CANT.                  | VALOR            | CANT.                                                  | VALOR            |
| 1            | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |               | -                                                                                 | \$ -             |                   |               |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.1          | ACTIVIDADES PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |              |               |                                                                                   |                  |                   |               |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.1.3        | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3.0 M.                                                                                            | M      | 28,93  | \$ 40.931,00 | 1.184.134,00  | 33,10                                                                             | \$ 1.354.816,10  |                   | \$ -          | 33,10                  | \$ 1.354.816,10  | 33,10                                                  | \$ 1.354.816,10  |
| 1.3          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |              |               | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -          |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.3.2        | DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.                                           | M2     | 15,63  | \$ 19.840,00 | 310.020,00    | 15,63                                                                             | \$ 310.099,20    | 15,63             | \$ 310.099,20 | -                      | \$ -             | 15,63                                                  | \$ 310.099,20    |
| 1.4          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |              |               | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -          |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.4.4        | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.                                                                         | M2     | 521,55 | \$ 21.234,00 | 11.074.593,00 | 554,34                                                                            | \$ 11.770.855,56 |                   | \$ -          | 554,34                 | \$ 11.770.855,56 | 554,34                                                 | \$ 11.770.855,56 |
| 1.5          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                                                                                                             |        |        |              |               | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -          |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.5.2        | PICADA DE PISO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO. | M2     | 521,55 | \$ 6.808,00  | 3.550.712,00  | 542,12                                                                            | \$ 3.690.752,96  |                   | \$ -          | 542,12                 | \$ 3.690.752,96  | 542,12                                                 | \$ 3.690.752,96  |
| 1.5.4        | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.   | M2     | -      | \$ 29.545,00 | 0,00          | 542,12                                                                            | \$ 16.016.935,40 |                   | \$ -          | 542,12                 | \$ 16.016.935,40 | 542,12                                                 | \$ 16.016.935,40 |
| 1.9          | DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |              |               | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -          |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.9.10       | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M. (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                            | M2     | 4,41   | \$ 56.838,00 | 250.656,00    | 3,16                                                                              | \$ 179.608,08    |                   | \$ -          | 3,16                   | \$ 179.608,08    | 3,16                                                   | \$ 179.608,08    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |               |               |        |                  |       |                  |        |                  |        |                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|---------------|--------|------------------|-------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| 1.10    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 1.10.10 | DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 200,03 | \$ 23.973,00  | 4.795.319,00  | 203,24 | \$ 4.872.272,52  |       | \$ -             | 203,24 | \$ 4.872.272,52  | 203,24 | \$ 4.872.272,52  |
| 2       | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                                             |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 2.1     | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 2.1.4   | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                  | M3 | 0,11   | \$ 68.128,00  | 7.494,00      | 0,04   | \$ 2.725,12      |       | \$ -             | 0,04   | \$ 2.725,12      | 0,04   | \$ 2.725,12      |
| 2.1.6   | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.                                                                                                                                                                                                          | M3 | 60,01  | \$ 80.537,00  | 4.833.025,00  | 60,97  | \$ 4.910.340,89  |       | \$ -             | 60,97  | \$ 4.910.340,89  | 60,97  | \$ 4.910.340,89  |
| 2.1.9   | RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 60,01  | \$ 103.471,00 | 6.209.295,00  | 60,97  | \$ 6.308.626,87  |       | \$ -             | 60,97  | \$ 6.308.626,87  | 60,97  | \$ 6.308.626,87  |
| 2.2     | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 2.2.8   | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'c=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL 4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS. EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS. | M2 | 4,41   | \$ 348.477,00 | 1.536.784,00  | 202,63 | \$ 70.611.894,51 | 3,77  | \$ -1.313.758,29 | 206,40 | \$ 71.925.652,80 | 202,63 | \$ 70.611.894,51 |
| 2.2.15  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO                                                                                                                                                                                                            | M  | 69,29  | \$ 112.954,00 | 7.826.583,00  | 31,40  | \$ 3.546.755,60  | 31,40 | \$ 3.546.755,60  | -      | \$ -             | 31,40  | \$ 3.546.755,60  |
| 2.5     | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 2.5.2   | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                          | KG | 174,74 | \$ 5.618,00   | 981.689,00    | 597,53 | \$ 3.356.923,54  |       | \$ -             | 597,53 | \$ 3.356.923,54  | 597,53 | \$ 3.356.923,54  |
| 3       | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 3.5     | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 3.5.2   | LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 74,24  | \$ 21.945,00  | 1.629.197,00  | -      | \$ -             |       | \$ -             | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 3.5.4   | REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO                                                                                                                                                                                                                                  | ML | 74,24  | \$ 29.291,00  | 2.174.564,00  | -      | \$ -             |       | \$ -             | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 3.5.5   | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 82,08  | \$ 24.413,00  | 2.003.819,00  | 47,37  | \$ 1.156.443,81  | 47,37 | \$ 1.156.443,81  | -      | \$ -             | 47,37  | \$ 1.156.443,81  |
| 4       | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 4.1     | TUBERIAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 4.1.40  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC'S 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION                                                                                                                                             | M  | 2,70   | \$ 74.815,00  | 202.001,00    | 2,70   | \$ 202.000,50    |       | \$ -             | 2,70   | \$ 202.000,50    | 2,70   | \$ 202.000,50    |
| 4.1.47  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 1,00   | \$ 60.465,00  | 60.465,00     | 1,00   | \$ 60.465,00     |       | \$ -             | 1,00   | \$ 60.465,00     | 1,00   | \$ 60.465,00     |
| 4.2     | VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 4.2.36  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLA PARA MEDIDOR DE AGUA TIPO GABINETE                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 2,00   | \$ 308.548,00 | 617.096,00    | -      | \$ -             |       | \$ -             | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 7       | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 7.1     | BASES DE PISOS Y AFINADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 7.1.5   | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 525,55 | \$ 52.523,00  | 27.603.463,00 | 542,12 | \$ 28.473.768,76 |       | \$ -             | 542,12 | \$ 28.473.768,76 | 542,12 | \$ 28.473.768,76 |
| 7.2     | ACABADO DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 7.2.16  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 525,55 | \$ 135.070,00 | 70.986.039,00 | 400,11 | \$ 54.042.857,70 | 32,45 | \$ 4.383.021,50  | 367,66 | \$ 49.659.836,20 | 400,11 | \$ 54.042.857,70 |
| 7.4     | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 7.4.5   | CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 54,00  | \$ 3.665,00   | 197.910,00    | -      | \$ -             |       | \$ -             | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 7.4.7   | ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 200,03 | \$ 113.416,00 | 22.686.602,00 | -      | \$ -             |       | \$ -             | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 9       | CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |               |               | -      | \$ -             |       | \$ -             |        |                  |        |                  |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |               |               |        |    |               |        |    |               |    |    |   |        |    |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|---------------|--------|----|---------------|--------|----|---------------|----|----|---|--------|----|---------------|
| 9.1    | CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                          |    |        |               |               | -      | \$ | -             | \$     | -  |               |    |    |   |        |    |               |
| 9.1.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4". TIPO BANCO. INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO. TERMINADA CON ANTICORROSIVO. PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.                                                                     | M2 | 23,46  | \$ 238.615,00 | 5.597.908,00  | 21,26  | \$ | 5.072.954,90  | 21,26  | \$ | 5.072.954,90  | -  | \$ | - | 21,26  | \$ | 5.072.954,90  |
| 9.1.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO. PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 2,30   | \$ 577.765,00 | 1.328.860,00  | 2,30   | \$ | 1.328.859,50  | 2,30   | \$ | 1.328.859,50  | -  | \$ | - | 2,30   | \$ | 1.328.859,50  |
| 9.2    | CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                             |    |        |               |               | -      | \$ | -             | \$     | -  |               |    |    |   |        |    |               |
| 9.2.2  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                                                                                      | M2 | 9,11   | \$ 399.255,00 | 3.637.213,00  | 6,82   | \$ | 2.722.919,10  | 6,82   | \$ | 2.722.919,10  | -  | \$ | - | 6,82   | \$ | 2.722.919,10  |
| 9.2.6  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                                                             | M2 | 6,52   | \$ 660.234,00 | 4.302.085,00  | 6,52   | \$ | 4.304.725,68  | 6,52   | \$ | 4.304.725,68  | -  | \$ | - | 6,52   | \$ | 4.304.725,68  |
| 9.3    | OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |               |               | -      | \$ | -             | \$     | -  |               |    |    |   |        |    |               |
| 9.3.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGE), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 9,49   | \$ 159.134,00 | 1.510.182,00  | 6,82   | \$ | 1.085.293,88  | \$     | -  | -             | \$ | -  | - | \$     | -  | -             |
| 11     | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                             |    |        |               |               | -      | \$ | -             | \$     | -  |               |    |    |   |        |    |               |
| 11.14  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)                                                                                                                                                                              | UN | 1,00   | \$ 687.710,00 | 687.710,00    | -      | \$ | -             | \$     | -  | -             | \$ | -  | - | \$     | -  | -             |
| 11.30  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN |        | \$ 31.543,00  | 0,00          | 16,00  | \$ | 504.688,00    | \$     | -  | -             | \$ | -  | - | \$     | -  | -             |
| 11.31  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 16,00  | \$ 67.030,00  | 1.072.480,00  | -      | \$ | -             | \$     | -  | -             | \$ | -  | - | \$     | -  | -             |
| 12     | APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                |    |        |               |               | -      | \$ | -             | \$     | -  |               |    |    |   |        |    |               |
| 12.13  | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR                                                                                                                              | M  | 129,50 | \$ 396.446,00 | 51.339.757,00 | 120,40 | \$ | 47.732.098,40 | 120,40 | \$ | 47.732.098,40 | -  | \$ | - | 120,40 | \$ | 47.732.098,40 |
| 15     | CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                |    |        |               |               | -      | \$ | -             | \$     | -  |               |    |    |   |        |    |               |
| 15.2   | DIVISIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |               |               | -      | \$ | -             | \$     | -  |               |    |    |   |        |    |               |
| 15.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.                                                                                                                 | M2 | 8,50   | \$ 186.264,00 | 1.583.244,00  | 3,18   | \$ | 592.319,52    | 3,18   | \$ | 592.319,52    | -  | \$ | - | 3,18   | \$ | 592.319,52    |
| 16     | OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |               |               | -      | \$ | -             | \$     | -  |               |    |    |   |        |    |               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |               |               |        |                  |        |                  |                 |        |                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|---------------|--------|------------------|--------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|
| 16.10   | CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PAREDES DE FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 Ø=2.5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L=60MM A =25.4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24. CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GUÍA CON GUAYA DE ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA. | M  | 36,73  | \$ 63.855,00  | 2.345.394,00  | 36,73  | \$ 2.345.394,15  | \$ -   | -                | \$ -            | -      | \$ -                    |
| 19      | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               |               | -      | \$ -             | \$ -   |                  |                 |        |                         |
| 19.1    | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 725,58 | \$ 4.821,00   | 3.498.021,00  | 781,24 | \$ 3.766.358,04  | \$ -   | -                | \$ -            | -      | \$ -                    |
| 22      | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |               |               | -      | \$ -             | \$ -   |                  |                 |        |                         |
| 22.1    | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |               | -      | \$ -             | \$ -   |                  |                 |        |                         |
| 21.1.9  | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 6,39   | \$ 81.464,00  | 520.555,00    | -      | \$ -             | \$ -   | -                | \$ -            | -      | \$ -                    |
| 22.1.12 | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 140,09 | \$ 31.749,00  | 4.447.717,00  | 157,89 | \$ 5.012.849,61  | 157,89 | \$ 5.012.849,61  | -               | \$ -   | 157,89 \$ 5.012.849,61  |
| 23      | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |               |               | -      | \$ -             | \$ -   |                  |                 |        |                         |
| 23.3    | ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |               |               | -      | \$ -             | \$ -   |                  |                 |        |                         |
| 23.1.5  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 15,90  | \$ 121.703,00 | 1.935.078,00  | 21,00  | \$ 2.555.763,00  | \$ -   | -                | \$ -            | -      | \$ -                    |
| 23.3    | TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |               |               | -      | \$ -             | \$ -   |                  |                 |        |                         |
| 23.3.4  | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 521,55 | \$ 133.163,00 | 69.451.163,00 | 554,34 | \$ 73.817.577,42 | 554,34 | \$ 73.817.577,42 | -               | \$ -   | 554,34 \$ 73.817.577,42 |
| 23.3.5  | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | -      | \$ 14.388,00  | 0,00          | 175,03 | \$ 2.518.331,64  | \$ -   | 175,03           | \$ 2.518.331,64 | 175,03 | \$ 2.518.331,64         |
| 23.4    | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |               |               | -      | \$ -             | \$ -   |                  |                 |        |                         |
| 23.4.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOFF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 15,90  | \$ 268.427,00 | 4.267.989,00  | 21,00  | \$ 5.636.967,00  | \$ -   | -                | \$ -            | -      | \$ -                    |
|         | VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |               |               |        |                  |        |                  |                 |        |                         |

|                                                             |  |  |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO                                  |  |  | \$ 328.246.816,00     | \$ 369.865.241,96 | \$ 148.666.865,95 | \$ 205.303.911,94 | \$ 353.970.777,89 |                   |
|                                                             |  |  |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35. DESCRIPCIÓN                                             |  |  | 36. VALOR CONTRACTUAL | \$ 328.246.816,00 | \$ 369.865.241,96 | \$ 148.666.865,95 | \$ 205.303.911,94 | \$ 353.970.777,89 |
| ADMINISTRACIÓN                                              |  |  | 29,00%                | \$ 95.191.576,64  | \$ 107.260.920,17 | \$ 43.113.391,13  | \$ 59.538.134,46  | \$ 102.651.525,59 |
| IMPREVISTO                                                  |  |  | 1%                    | \$ 3.282.468,16   | \$ 3.698.652,42   | \$ 1.486.668,66   | \$ 2.053.039,12   | \$ 3.539.707,78   |
| UTILIDAD                                                    |  |  | 4%                    | \$ 13.129.872,64  | \$ 14.794.609,68  | \$ 5.946.674,64   | \$ 8.212.156,48   | \$ 14.158.831,12  |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)                            |  |  |                       | \$ 111.603.917,44 | \$ 125.754.182,27 | \$ 50.546.734,43  | \$ 69.803.330,06  | \$ 120.350.064,49 |
| AJUSTE AL PESO                                              |  |  |                       | -\$ 0,44          | -\$ 0,23          | -\$ 0,38          |                   | -\$ 0,38          |
| ANTICIPO                                                    |  |  | 0%                    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO                                    |  |  | 0%                    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| 37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO |  |  |                       | \$ 439.850.733,00 | \$ 495.619.424,00 | \$ 199.213.600,00 | \$ 275.107.242,00 | \$ 474.320.842,00 |
|                                                             |  |  |                       |                   |                   |                   |                   | 95,70%            |

C. OBSERVACIONES

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | \$ 24.559.902,85 | \$ 32.910.269,82 |
|  |                  |                  |
|  |                  |                  |
|  |                  |                  |



## D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)


| DESCRIPCION            | 38. No. INFORME MENSUAL | 39. PERIODO  | 40. NOMBRE DEL ARCHIVO | 42. PANTALLAZOS SECOP II |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| INFORME TÉCNICO        | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SOCIAL         | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME AMBIENTAL      | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SST            | 3                       | FEBRERO 2026 | 45900                  |                          |
| INFORME DE SUPERVISION | 3                       | FEBRERO 2026 | 38000                  |                          |
| ACTA PARCIAL           | 3                       | MARZO 2026   | +J153/J152             |                          |
| SOPORTE PAGO SDH       | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FACTURA                | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FORMATO MC 14          | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 6 días del mes de ABRIL del año 2026



Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO  
C.C. 79.905,718  
Rep Legal. CONCORCIO SANTA ISABEL  
Nit. 902,0003,595-6





Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA  
C.C. No. 1,062,398,686  
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL  
902,007,033-7

Origen: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas  
Copia: Interventor  
Copia: Contratista

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                 |                       |                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| FECHA ELABORACIÓN:                  | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | 2026            | TIPO DE CONTRATO      | OBRA                                         |
| NOMBRE EQUIPAMIENTO:                | CASA DE LA SABIDURIA SIERRA MORENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                 |                       | LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR                  |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                 |                       |                                              |
| CONTRATO OBRA No:                   | 10675-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | FECHA CONTRATO: | 19/11/2025            | VALOR CONTRATO: \$ 12.017.556.820            |
| FECHA ACTA INICIO:                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 | 2025            | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/11/2027                                   |
| PRORROGAS:                          | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | SUSPENSIONES:   | NA                    | ADICIONES: \$ -                              |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA:           | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.                                                                                                                                          |    |                 |                       |                                              |
| CONTRATISTA:                        | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                 |                       | VALOR TOTAL CON ADICIONES: \$ 12.017.556.820 |
| CONTRATO INTEVENTORÍA No:           | 11835-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | FECHA CONTRATO: | 20/11/2025            | VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.265             |
| FECHA ACTA INICIO:                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 | 2025            | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2027                                   |
| PRORROGAS:                          | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | SUSPENSIONES:   | NA                    | ADICIONES: \$ -                              |
| OBJETO DEL CONTRATO INTEVENTORÍA:   | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDICAN PARA REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |    |                 |                       |                                              |
| INTEVENTORIA:                       | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                 |                       | VALOR TOTAL CON ADICIONES: \$ 1.993.963.265  |

| BALANCE DE OBRA |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |          |              |                  |                              |         |                         |                |                  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------------------------|---------|-------------------------|----------------|------------------|--|
| ITEM            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDADES DIAGNOSTICOS INICIALES CONTRATO |          |              |                  | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |         | CANTIDADES ACTUALIZADAS |                |                  |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD                                     | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL      | MAYORES                      | MENORES | SALDO TOTAL BALANCE     | CANTIDAD FINAL | VALOR TOTAL      |  |
| 1.1.3           | ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARELES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3.0 M.                                                                                                                                                       | M                                          | 28,93    | \$ 40.931,00 | \$ 1.184.133,83  | 4,17                         |         | \$ 170.682,27           | 33,10          | \$ 1.354.816,10  |  |
| 1.3.2           | DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.                                           | M2                                         | 15,63    | 19.840,00    | \$ 310.099,20    | -                            |         | \$ -                    | 15,63          | \$ 310.099,20    |  |
| 1.4.4           | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.                                                                         | M2                                         | 521,55   | 21.234,00    | \$ 11.074.592,70 | 32,79                        |         | \$ 696.262,86           | 554,34         | \$ 11.770.855,56 |  |
| 1.5.2           | PICADA DE PISO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO. | M2                                         | 521,55   | 6.808,00     | \$ 3.550.712,40  | 20,57                        | -       | \$ 140.040,56           | 542,12         | \$ 3.690.752,96  |  |
| 1.5.4           | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.   | M2                                         |          | 29.545,00    | \$ -             | 542,12                       | -       | \$ 16.016.935,40        | 542,12         | \$ 16.016.935,40 |  |
| 1.9.10          | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                            | M2                                         | 4,41     | 56.838,00    | \$ 250.655,58    | -                            | 1,25    | \$ 71.047,50            | 3,16           | \$ 179.608,08    |  |
| 1.10.10         | DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                      | M2                                         | 200,03   | 23.973,00    | \$ 4.795.319,19  | 3,21                         |         | \$ 76.953,33            | 203,24         | \$ 4.872.272,52  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |            |    |               |        |        |     |               |        |    |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|----|---------------|--------|--------|-----|---------------|--------|----|---------------|
| 2.1.4  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                  | M3 | 0,11   | 68.128,00  | \$ | 7.494,08      | -      | 0,07   | -\$ | 4.768,96      | 0,04   | \$ | 2.725,12      |
| 2.1.6  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.                                                                                                                                                                                                          | M3 | 60,01  | 80.537,00  | \$ | 4.833.025,37  | 0,96   |        | \$  | 77.315,52     | 60,97  | \$ | 4.910.340,89  |
| 2.1.9  | RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 60,01  | 103.471,00 | \$ | 6.209.294,71  | 0,96   | -      | \$  | 99.332,16     | 60,97  | \$ | 6.308.626,87  |
| 2.2.8  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL 4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS. | M2 | 4,41   | 348.477,00 | \$ | 1.536.783,57  | 198,22 |        | \$  | 69.075.110,94 | 202,63 | \$ | 70.611.894,51 |
| 2.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO                                                                                                                                                                                                            | M  | 69,29  | 112.954,00 | \$ | 7.826.582,66  | -      | 37,89  | -\$ | 4.279.827,06  | 31,40  | \$ | 3.546.755,60  |
| 2.5.2  | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                          | KG | 174,74 | 5.618,00   | \$ | 981.689,32    | 422,79 |        | \$  | 2.375.234,22  | 597,53 | \$ | 3.356.923,54  |
| 3.5.2  | LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 74,24  | 21.945,00  | \$ | 1.629.196,80  | -      | 74,24  | -\$ | 1.629.196,80  | -      | \$ | -             |
| 3.5.4  | REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO                                                                                                                                                                                                                                  | ML | 74,24  | 29.291,00  | \$ | 2.174.563,84  | -      | 74,24  | -\$ | 2.174.563,84  | -      | \$ | -             |
| 3.5.5  | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 82,08  | 24.413,00  | \$ | 2.003.819,04  |        | 34,71  | -\$ | 847.375,23    | 47,37  | \$ | 1.156.443,81  |
| 4.1.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4". INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION                                                                                                                                              | M  | 2,70   | 74.815,00  | \$ | 202.000,50    | -      | -      | \$  | -             | 2,70   | \$ | 202.000,50    |
| 4.1.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 1,00   | 60.465,00  | \$ | 60.465,00     | -      | -      | \$  | -             | 1,00   | \$ | 60.465,00     |
| 4.2.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLA PARA MEDIDOR DE AGUA TIPO GABINETE                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 2,00   | 308.548,00 | \$ | 617.096,00    | -      | 2,00   | -\$ | 617.096,00    | -      | \$ | -             |
| 7.1.5  | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 525,55 | 52.523,00  | \$ | 27.603.462,65 | 16,57  | -      | \$  | 870.306,11    | 542,12 | \$ | 28.473.768,76 |
| 7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 525,55 | 135.070,00 | \$ | 70.986.038,50 | -      | 125,44 | -\$ | 16.943.180,80 | 400,11 | \$ | 54.042.857,70 |
| 7.4.5  | CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 54,00  | 3.665,00   | \$ | 197.910,00    | -      | 54,00  | -\$ | 197.910,00    | -      | \$ | -             |
| 7.4.7  | ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 200,03 | 113.416,00 | \$ | 22.686.602,48 | -      | 200,03 | -\$ | 22.686.602,48 | -      | \$ | -             |
| 9.1.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.                                                                     | M2 | 23,46  | 238.615,00 | \$ | 5.597.907,90  |        | 2,20   | -\$ | 524.953,00    | 21,26  | \$ | 5.072.954,90  |
| 9.1.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 2,30   | 577.765,00 | \$ | 1.328.859,50  | -      | -      | \$  | -             | 2,30   | \$ | 1.328.859,50  |
| 9.2.2  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                                                                                      | M2 | 9,11   | 399.255,00 | \$ | 3.637.213,05  |        | 2,29   | -\$ | 914.293,95    | 6,82   | \$ | 2.722.919,10  |
| 9.2.6  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                                                             | M2 | 6,52   | 660.234,00 | \$ | 4.304.725,68  | -      | -      | \$  | -             | 6,52   | \$ | 4.304.725,68  |
| 9.3.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGE), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 9,49   | 159.134,00 | \$ | 1.510.181,66  |        | 2,67   | -\$ | 424.887,78    | 6,82   | \$ | 1.085.293,88  |
| 11.14  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)                                                                                                                                                                              | UN | 1,00   | 687.710,00 | \$ | 687.710,00    | -      | 1,00   | -\$ | 687.710,00    | -      | \$ | -             |
| 11.30  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN |        | 31.543,00  | \$ | -             | 16,00  |        | \$  | 504.688,00    | 16,00  | \$ | 504.688,00    |
| 11.31  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 16,00  | 67.030,00  | \$ | 1.072.480,00  | -      | 16,00  | -\$ | 1.072.480,00  | -      | \$ | -             |
| 12.13  | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR                                                                                                                              | M  | 129,50 | 396.446,00 | \$ | 51.339.757,00 | -      | 9,10   | -\$ | 3.607.658,60  | 120,40 | \$ | 47.732.098,40 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |                     |                   |                  |                   |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 15.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E=5.0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 8,50   | 186.264,00 | \$ 1.583.244,00     | -                 | 5,32             | -\$ 990.924,48    | 3,18             | \$ 592.319,52     |
| 16.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARES DE FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 Ø=2,5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L=60MM, A=25,4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24, CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GUÍA CON GUAYA DE ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA. | M  | 36,73  | 63.855,00  | \$ 2.345.394,15     | -                 | -                | \$ -              | 36,73            | \$ 2.345.394,15   |
| 19.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 725,58 | 4.821,00   | \$ 3.498.021,18     | 55,66             |                  | \$ 268.336,86     | 781,24           | \$ 3.766.358,04   |
| 21.1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 6,39   | 81.464,00  | \$ 520.554,96       |                   | 6,39             | -\$ 520.554,96    | -                | \$ -              |
| 22.1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 140,09 | 31.749,00  | \$ 4.447.717,41     | 17,80             |                  | \$ 565.132,20     | 157,89           | \$ 5.012.849,61   |
| 23.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 15,90  | 121.703,00 | \$ 1.935.077,70     | 5,10              |                  | \$ 620.685,30     | 21,00            | \$ 2.555.763,00   |
| 23.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 521,55 | 133.163,00 | \$ 69.451.162,65    | 32,79             |                  | \$ 4.366.414,77   | 554,34           | \$ 73.817.577,42  |
| 23.3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 |        | 14.388,00  | \$ -                | 175,03            |                  | \$ 2.518.331,64   | 175,03           | \$ 2.518.331,64   |
| 23.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 15,90  | 268.427,00 | \$ 4.267.989,30     | 5,10              | -                | \$ 1.368.977,70   | 21,00            | \$ 5.636.967,00   |
| 23.8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 15,90  | 268.427,00 | \$ 4.267.989,30     | 5,10              |                  | \$ 1.368.977,70   | 21,00            | \$ 5.636.967,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |                     |                   |                  |                   |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |                     |                   |                  |                   |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |                     |                   |                  |                   |                  |                   |
| COSTO DIRECTO ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            | \$ -                |                   |                  | \$ -              |                  | \$ -              |
| RESUMEN EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |                     |                   |                  |                   |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            | VALOR COSTO DIRECTO | \$ 328.249.533,56 |                  | \$ 41.615.708,40  |                  | \$ 369.865.241,96 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            | % A                 | 29,00%            | \$ 95.192.364,73 | \$ 12.068.555,44  |                  | \$ 107.260.920,17 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            | % I                 | 1,00%             | \$ 3.282.495,34  | \$ 416.157,08     |                  | \$ 3.698.652,42   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            | % U                 | 4,00%             | \$ 13.129.981,34 | \$ 1.664.628,34   |                  | \$ 14.794.609,68  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        | A.         | I.                  | U.                | 34,00%           | \$ 111.604.841,41 | \$ 14.149.340,86 | \$ 125.754.182,27 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            | VALOR TOTAL         | \$ 439.854.374,97 |                  | \$ 55.765.049,26  |                  | \$ 495.619.424,23 |
| <div> <div>  <p><b>DIRECTOR DE OBRA:</b> ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA<br/>C.C.: 52.317.823<br/>TP: 25202-67693CND</p> </div> <div>  <p><b>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:</b> ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY<br/>C.C.: 9.151.725<br/>TP: 68202170144STD</p> </div> </div> <div> <p>Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas</p> <p>Copia: Interventor</p> <p>Copia: Contratista</p> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |            |                     |                   |                  |                   |                  |                   |




## Version: 01

**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                    |              |             |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                   | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                     |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                             | CONTRATO No. | 10675-2025  |             |                     |
| INTERVENOR:  | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                      | CONTRATO No: |             | FRENTE OBRA | SIERRA MORENA       |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA |              |             | FECHA       | 31 de marzo de 2025 |

|          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| CAPITULO | CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                                                                                                                                                                                        | ACTA No: | CORTE 3 |
| ITEM     | 1.3.2                                                                                         | DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | UNIDAD   | M2      |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                         |                                                                                   | LOCALIZACIÓN                 | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|------------|
|                                                                                   |                                                                                   | LUGAR                        | Factor    | Ancho | Largo | Alto |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   | CORTE N03                    |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   | PRIMER PISO                  |           |       |       |      |          |       |        |            |
|  |  | VENTANAS EXTERIOR BAÑOS 1.   |           |       | 1,92  | 0,74 | 1,00     | 1,42  |        | CORTE No 3 |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       | 1,05  | 0,74 | 1,00     | 0,78  |        | CORTE No 3 |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       | 1,92  | 0,74 | 1,00     | 1,42  |        | CORTE No 3 |
|  |  | VENTANAS EXTERIOR COCINA 4,5 |           |       | 0,80  | 2,00 | 2,00     | 3,20  |        | CORTE No 3 |
|                                                                                   |                                                                                   | PUERTA SHUT 6                |           |       | 1,00  | 2,30 | 1,00     | 2,30  |        | CORTE No 3 |
|                                                                                   |                                                                                   | SEGUNDO PISO                 |           |       |       |      |          |       |        |            |
|  |  | PUERTA VENTANA GYM P2        |           |       | 3,60  | 1,81 | 1,00     | 6,52  |        | CORTE No 3 |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                   |                                                                                   |                              |           |       |       |      |          |       |        |            |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 15,63         | 0,00               | 15,63            |

OBSERVACIONES:

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024



|              |                                                                                                                                                                                    |              |             |             |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                   | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                  |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                             | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | SIERRA MORENA    |
| INTERVENIOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                      | CONTRATO No: |             | FECHA       | 31 de marzo 2026 |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA |              |             |             |                  |

|          |           |                                                                                                                                                                                               |        |          |     |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| CAPITULO | CONCRETOS |                                                                                                                                                                                               |        | ACTA No: | 001 |
| ITEM     | 2.2.8     | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE | UNIDAD | M2       |     |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                          | LOCALIZACIÓN<br>LUGAR | DIMENSIÓN |       |       | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD    | CORTE     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|-------|----------|-------|-----------|-----------|
|                                                                                    |                       | Factor    | Ancho | Largo |          |       |           |           |
|  | PLACA SHUT BASURAS    |           | 1.80  | 2.40  | 1,00     | 2,16  | M2        | CORTE 1   |
|                                                                                    | PLACA ENTRADA SHUT    |           | 1,00  | 1,00  | 1,00     | 1,00  | M2        | CORTE 1   |
|                                                                                    | PARQUEADERO ENTRADA   |           |       |       |          |       |           |           |
|                                                                                    | AREA 1                |           | 5,33  | 5,45  | 1,00     | 29,05 | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                    | AREA2                 |           | 1,25  | 5,45  | 1,00     | 3,41  | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                    |                       |           | 4,10  | 5,45  | 1,00     | 22,35 | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                    | AREA 3                |           | 5,45  | 5,45  | 1,00     | 29,70 | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                    | AREA 4                |           | 5,45  | 5,4   | 1,00     | 29,43 | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                    | AREA 5                |           | 5,45  | 5,4   | 1,00     | 29,43 | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                    | AREA 6                |           | 2,40  | 5,45  | 1,00     | 13,08 | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                    |                       |           | 3,05  | 5,45  | 1,00     | 8,31  | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                    | AREA 7                |           | 1,50  | 5,45  | 1,00     | 8,18  | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                    |                       |           | 2,25  | 3,9   | 1,00     | 8,78  | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                    |                       |           | 3,90  | 3,2   | 1,00     | 6,24  | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                    | AREA 8                |           | 2,20  | 2,2   | 1,00     | 2,42  | M2        | CORTE No3 |
| AREA 9                                                                             |                       | 2,83      | 3,98  | 1,00  | 5,63     | M2    | CORTE No3 |           |
| CINTAS verticales                                                                  |                       | 29,80     | 0,15  |       | 1,00     | 4,47  | M2        | CORTE No3 |
| CINTAS horizontales                                                                |                       | 18,50     | 0,15  |       | 1,00     | 2,78  | M2        | CORTE No3 |
| Descuento cintas                                                                   |                       | 8,50      | 0,12  |       | -3,00    | -3,06 | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                    |                       | 5,90      | 0,12  |       | -1,00    | -0,71 | M2        | CORTE No3 |
| TOTAL EJECUTADO                                                                    |                       |           |       |       | 202,63   |       | M2        |           |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                             |                       |           |       |       | 206,40   |       | M2        |           |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                 |                       |           |       |       | 0,00     |       | M2        |           |
| PRESENTE ACTA                                                                      |                       |           |       |       | -3,77    |       | M2        |           |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| -3,77         | 206,40             | 202,63           |

OBSERVACIONES:

|                        |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                 | ARG JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                  |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                 |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                  |  | FIRMA                                                      |  |



## Version: 01

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                    |              |             |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                   | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                     |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                             | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | SIERRA MORENA       |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                      | CONTRATO No: |             |             |                     |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA |              |             | FECHA       | 31 de marzo de 2026 |

|          |           |                                                                                                                |          |         |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| CAPITULO | CONCRETOS |                                                                                                                | ACTA No: | CORTE 3 |
| ITEM     | 2.2.15    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO | UNIDAD   | ML      |

[illegible]

|                                    |       |    |  |
|------------------------------------|-------|----|--|
| TOTAL EJECUTADO                    | 31,40 | ML |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00  | ML |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00  | ML |  |
| PRESENTE ACTA                      | 31,40 | ML |  |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 31,40         | 0,00               | 31,40            |

OBSERVACIONES:

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |


|                                                                                   |                                                                                                                       |  |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
|  | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              |  |  | Version: 01         |
|                                                                                   | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS |  |  | Edición: 18-11-2024 |

|              |                                                                                                                                                                                    |              |             |             |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                   | MUNICIPIO    | BOGOTÁ D.C. |             |                      |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                             | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | SIERRA MORENA        |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                      | CONTRATO No: |             |             |                      |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA |              |             | FECHA       | 5 de febrero de 2026 |

|          |                                                              |                                                                  |  |          |     |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|----------|-----|
| CAPITULO | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS. |                                                                  |  | ACTA No: | 001 |
| ITEM     | 3.5.5                                                        | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE |  |          | M2  |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LUGAR        | Factor    | Ancho | Largo | Alto |          |       |        |           | Peso      |
|  <div><div>Sección B frontal</div><div>4,90</div><div>0,75</div><div>1,00</div><div>0,49</div></div> <div><div>Sección C frontal</div><div>7,55</div><div>0,36</div><div>0,40</div><div>5,53</div><div>0,38</div><div>0,47</div><div>0,38</div><div>1,00</div><div>0,30</div><div>0,40</div><div>0,50</div><div>0,60</div><div>0,50</div></div> <div><div>Sección C planta</div><div>5,53</div><div>1,00</div><div>1,00</div><div>1,00</div><div>0,47</div><div>7,55</div><div>0,47</div></div> <div><div>Sección D frontal</div><div>7,00</div><div>0,30</div><div>1,00</div><div>0,38</div><div>0,38</div><div>5,60</div><div>0,50</div><div>0,60</div><div>0,50</div><div>0,60</div></div> <div><div>Sección D planta</div><div>1,00</div><div>1,00</div><div>0,40</div><div>1,00</div><div>0,38</div><div>7,00</div></div> <div><div>Sección E planta</div><div>1,10</div><div>2,24</div><div>0,38</div><div>7,00</div></div> <div><div>Sección F planta</div><div>2,24</div></div> <div><div>Sección G frontal</div><div>8,10</div><div>0,30</div></div> | TERRAZA      |           |       |       |      |          |       |        |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A            | 30%       |       |       | 5,85 | 0,75     | 1,00  | 1,32   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B            | 30%       |       |       | 4,9  | 0,75     | 1,00  | 1,10   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 30%       |       |       | 1    | 0,49     | 1,00  | 0,15   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C            |           |       |       |      |          |       |        |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | viga      | 30%   | }     | 0,36 | 1        | 1,00  | 0,11   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | viga      | 30%   |       | 0,4  | 1        | 1,00  | 0,12   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 0,4  | 0,5      | 1,00  | 0,06   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 5,53 | 0,53     | 1,00  | 0,88   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 5,53 | 1        | 1,00  | 1,66   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 0,5  | 0,6      | 1,00  | 0,09   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | viga      | 30%   |       | 0,38 | 1        | 1,00  | 0,11   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | viga      | 30%   |       | 0,47 | 1        | 1,00  | 0,14   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | viga      | 30%   |       | 0,38 | 1        | 1,00  | 0,11   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 1    | 1        | 1,00  | 0,30   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 0,5  | 0,6      | 1,00  | 0,09   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 7,55 | 0,3      | 1,00  | 0,68   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 0,36 | 0,4      | 1,00  | 0,04   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 0,47 | 0,38     | 1,00  | 0,05   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D            |           |       |       |      |          |       |        |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 0,5  | 0,6      | 1,00  | 0,09   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 5,6  | 0,5      | 1,00  | 0,84   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 5,6  | 1        | 1,00  | 1,68   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | viga      | 30%   |       | 0,38 | 1        | 1,00  | 0,11   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | viga      | 30%   |       | 0,38 | 1        | 1,00  | 0,11   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | viga      | 30%   |       | 0,38 | 1        | 1,00  | 0,11   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 0,5  | 0,6      | 1,00  | 0,09   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 7    | 0,3      | 1,00  | 0,63   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 0,38 | 0,38     | 1,00  | 0,04   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E            |           |       |       |      |          |       |        |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 1,1  | 0,68     | 1,00  | 0,22   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F            |           |       |       |      |          |       |        |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 2,4  | 0,68     | 1,00  | 0,49   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G            |           |       |       |      |          |       |        |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 0,5  | 0,6      | 1,00  | 0,09   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 5,5  | 0,5      | 1,00  | 0,83   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 5,5  | 1,1      | 1,00  | 1,82   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | viga      | 30%   |       | 1,03 | 1,1      | 1,00  | 0,34   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | viga      | 30%   |       | 0,38 | 1,1      | 1,00  | 0,13   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | viga      | 30%   |       | 0,4  | 1,1      | 1,00  | 0,13   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | viga      | 30%   |       | 0,5  | 1,1      | 1,00  | 0,17   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | viga      | 30%   |       | 0,4  | 1,1      | 1,00  | 0,13   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 8,1  | 0,3      | 1,00  | 0,73   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 1,03 | 0,38     | 1,00  | 0,12   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           | 30%   |       | 0,5  | 0,4      | 1,00  | 0,06   | M2        | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H            |           |       |       |      |          |       |        |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 30%       |       | 0,5   | 0,6  | 1,00     | 0,09  | M2     | CORTE No3 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 30%       |       | 5,6   | 0,5  | 1,00     | 0,84  | M2     | CORTE No3 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 30%       |       | 5,6   | 1    | 1,00     | 1,68  | M2     | CORTE No3 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 30%       |       | 0,5   | 0,6  | 1,00     | 0,09  | M2     | CORTE No3 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | viga         | 30%       |       | 0,38  | 1    | 1,00     | 0,11  | M2     | CORTE No3 |           |





|                   |     |  |       |      |  |       |       |    |           |
|-------------------|-----|--|-------|------|--|-------|-------|----|-----------|
| viga              | 30% |  | 0,38  | 1    |  | 1,00  | 0,11  | M2 | CORTE No3 |
| viga              | 30% |  | 0,38  | 1    |  | 1,00  | 0,11  | M2 | CORTE No3 |
| viga              | 30% |  | 0,38  | 1    |  | 1,00  | 0,11  | M2 | CORTE No3 |
| viga              | 30% |  | 0,38  | 1    |  | 1,00  | 0,11  | M2 | CORTE No3 |
|                   | 30% |  | 7,53  | 0,3  |  | 1,00  | 0,68  | M2 | CORTE No3 |
|                   | 30% |  | 0,38  | 0,38 |  | 1,00  | 0,04  | M2 | CORTE No3 |
|                   | 30% |  | 0,38  | 0,38 |  | 1,00  | 0,04  | M2 | CORTE No3 |
| I                 | 30% |  | 1     | 0,5  |  | 1,00  | 0,15  | M2 | CORTE No3 |
|                   | 30% |  | 4,9   | 0,75 |  | 1,00  | 1,10  | M2 | CORTE No3 |
| J                 | 30% |  | 6,03  | 0,75 |  | 1,00  | 1,36  | M2 | CORTE No3 |
| K                 | 30% |  | 5,93  | 1,02 |  | 1,00  | 1,81  | M2 | CORTE No3 |
| L                 | 30% |  | 5,92  | 1,02 |  | 1,00  | 1,81  | M2 | CORTE No3 |
| M                 | 30% |  | 3,1   | 1,02 |  | 1,00  | 0,95  | M2 | CORTE No3 |
| N                 | 30% |  | 3,4   | 0,75 |  | 1,00  | 0,77  | M2 | CORTE No3 |
| O                 | 30% |  | 8,3   | 0,75 |  | 1,00  | 1,87  | M2 | CORTE No3 |
|                   | 30% |  | 4,95  | 1,02 |  | 1,00  | 1,51  | M2 | CORTE No3 |
| P                 | 30% |  | 11,35 | 1,02 |  | 1,00  | 3,47  | M2 | CORTE No3 |
| Q                 | 30% |  | 5,27  | 0,75 |  | 1,00  | 1,19  | M2 | CORTE No3 |
| R                 | 30% |  | 10    | 0,75 |  | 1,00  | 2,25  | M2 | CORTE No3 |
| S                 | 30% |  | 3,1   | 0,75 |  | 1,00  | 0,70  | M2 | CORTE No3 |
| T                 | 30% |  | 3,45  | 1,02 |  | 1,00  | 1,06  | M2 | CORTE No3 |
| U                 | 30% |  | 3,17  | 1,02 |  | 1,00  | 0,97  | M2 | CORTE No3 |
| V                 | 30% |  | 0,65  | 2,2  |  | 1,00  | 0,43  | M2 | CORTE No3 |
|                   | 30% |  | 0,1   | 0,4  |  | 1,00  | 0,01  | M2 | CORTE No3 |
| W                 | 30% |  | 0,2   | 1,8  |  | 1,00  | 0,11  | M2 | CORTE No3 |
|                   | 30% |  | 0,15  | 1,8  |  | 1,00  | 0,08  | M2 | CORTE No3 |
|                   | 30% |  | 2,78  | 1,8  |  | 1,00  | 1,50  | M2 | CORTE No3 |
| Descuento puerta  | 30% |  | 1,2   | 1,7  |  | -1,00 | -0,61 | M2 | CORTE No3 |
| X                 | 30% |  | 2,24  | 1,8  |  | 1,00  | 1,21  | M2 | CORTE No3 |
| Y                 | 30% |  | 2,3   | 1,8  |  | 1,00  | 1,24  | M2 | CORTE No3 |
| Z                 | 30% |  | 2,24  | 1,8  |  | 1,00  | 1,21  | M2 | CORTE No3 |
| AA                | 30% |  | 2,3   | 1,8  |  | 1,00  | 1,24  | M2 | CORTE No3 |
| Descuento rejilla | 30% |  | 0,35  | 0,29 |  | -1,00 | -0,03 | M2 | CORTE No3 |

|                                    |  |  |       |    |
|------------------------------------|--|--|-------|----|
| TOTAL EJECUTADO                    |  |  | 47,37 | M2 |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             |  |  | 0,00  | M2 |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X |  |  | 0,00  | M2 |
| PRESENTE ACTA                      |  |  | 47,37 | M2 |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 47,37         | 0,00               | 47,37            |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORIA |                       | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                         |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ. JOSE LUIS DUARTE | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ |
| FIRMA                   |                       | FIRMA                                                      |                                         |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                       | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                         |
| NOMBRE                  |                       | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA            |
| FIRMA                   |                       | FIRMA                                                      |                                         |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



Version: 01


Edición: 18-11-2024

**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**

|              |                                                                                                                                                                                    |              |             |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                   | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                     |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                             | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | SIERRA MORENA       |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                      | CONTRATO No: |             |             |                     |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA |              |             | FECHA       | 31 de marzo de 2026 |

|          |                   |                                                                |          |     |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----|
| CAPITULO | ACABADO DE PISOS. |                                                                | ACTA No: | 003 |
| ITEM     | 7.2.16            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM | UNIDAD   | M2  |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                          |        | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|-----------|--|
| LOCALIZACIÓN                                                                       | LUGAR  | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |           |  |
| <b>TERRAZA 1</b>                                                                   |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|  | AREA A |           | 2,80  | 5,9   |      |      | 1,00     | 16,52 | M2     | CORTE 1   |  |
|                                                                                    | AREA B |           | 3,20  | 9,3   |      |      | 1,00     | 29,76 | M2     | CORTE 1   |  |
|                                                                                    |        |           | 0,94  | 2,25  |      |      | 2,00     | 4,23  | M2     | CORTE 1   |  |
|                                                                                    |        |           | 0,94  | 2,35  |      |      | 2,00     | 4,42  | M2     | CORTE 1   |  |
|   | AREA C |           | 5,90  | 15,35 |      |      | 1,00     | 90,57 | M2     | CORTE 1   |  |
|                                                                                    | AREA D |           | 3,70  | 8,6   |      |      | 1,00     | 31,82 | M2     | CORTE 1   |  |
|                                                                                    | AREA E |           | 3,00  | 7,05  |      |      | 1,00     | 21,15 | M2     | CORTE 1   |  |
|                                                                                    | AREA F |           | 3,60  | 3,7   |      |      | 1,00     | 13,32 | M2     | CORTE 1   |  |
|                                                                                    | AREA G |           | 3,50  | 6,5   |      |      | 1,00     | 22,75 | M2     | CORTE 1   |  |
|                                                                                    | AREA H |           | 4,60  | 10,00 |      |      | 1,00     | 46,00 | M2     | CORTE 1   |  |
|                                                                                    | AREA I |           | 2,20  | 13,50 |      |      | 1,00     | 29,70 | M2     | CORTE 1   |  |
|                                                                                    |        |           | 1,00  | 1,00  |      |      | 1,00     | 1,00  | M2     | CORTE 1   |  |
|                                                                                    | AREA J |           | 9,90  | 5,70  |      |      | 1,00     | 56,43 | M2     | CORTE 1   |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|  |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|   |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
|                                                                                    |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
| <b>CORTE No3</b>                                                                   |        |           |       |       |      |      |          |       |        |           |  |
| A                                                                                  |        |           | 5,85  | 0,3   |      |      | 1,00     | 1,76  | M2     | CORTE No3 |  |
| B                                                                                  |        |           | 5,90  | 0,3   |      |      | 1,00     | 1,77  | M2     | CORTE No3 |  |
| C                                                                                  |        |           | 6,43  | 0,1   |      |      | 1,00     | 0,64  | M2     | CORTE No3 |  |
| D                                                                                  |        |           | 6,60  | 0,1   |      |      | 1,00     | 0,66  | M2     | CORTE No3 |  |
| G                                                                                  |        |           | 6,50  | 0,1   |      |      | 1,00     | 0,65  | M2     | CORTE No3 |  |
| I                                                                                  |        |           | 6,00  | 0,1   |      |      | 1,00     | 0,60  | M2     | CORTE No3 |  |
| J                                                                                  |        |           | 6,03  | 0,3   |      |      | 1,00     | 1,81  | M2     | CORTE No3 |  |
| K                                                                                  |        |           | 5,93  | 0,3   |      |      | 1,00     | 1,78  | M2     | CORTE No3 |  |
| L                                                                                  |        |           | 5,92  | 0,3   |      |      | 1,00     | 1,78  | M2     | CORTE No3 |  |
| M                                                                                  |        |           | 3,10  | 0,3   |      |      | 1,00     | 0,93  | M2     | CORTE No3 |  |
| N                                                                                  |        |           | 3,40  | 0,3   |      |      | 1,00     | 1,02  | M2     | CORTE No3 |  |
| O                                                                                  |        |           | 13,10 | 0,3   |      |      | 1,00     | 3,93  | M2     | CORTE No3 |  |





|    |  |       |     |  |  |      |      |    |           |
|----|--|-------|-----|--|--|------|------|----|-----------|
| P  |  | 11,35 | 0,3 |  |  | 1,00 | 3,41 | M2 | CORTE No3 |
| Q  |  | 5,27  | 0,3 |  |  | 1,00 | 1,58 | M2 | CORTE No3 |
| R  |  | 10,00 | 0,3 |  |  | 1,00 | 3,00 | M2 | CORTE No3 |
| S  |  | 4,60  | 0,3 |  |  | 1,00 | 1,38 | M2 | CORTE No3 |
| T  |  | 3,45  | 0,3 |  |  | 1,00 | 1,04 | M2 | CORTE No3 |
| U  |  | 3,17  | 0,3 |  |  | 1,00 | 0,95 | M2 | CORTE No3 |
| V  |  | 0,45  | 0,3 |  |  | 1,00 | 0,14 | M2 | CORTE No3 |
| W  |  | 1,65  | 0,3 |  |  | 1,00 | 0,50 | M2 | CORTE No3 |
| X  |  | 2,24  | 0,3 |  |  | 1,00 | 0,67 | M2 | CORTE No3 |
| Y  |  | 3,00  | 0,3 |  |  | 1,00 | 0,90 | M2 | CORTE No3 |
| Z  |  | 2,24  | 0,3 |  |  | 1,00 | 0,67 | M2 | CORTE No3 |
| AA |  | 3,00  | 0,3 |  |  | 1,00 | 0,90 | M2 | CORTE No3 |

|                                    |  |  |  |  |  |        |    |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|--|
| TOTAL EJECUTADO                    |  |  |  |  |  | 400,11 | M2 |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             |  |  |  |  |  | 367,66 | M2 |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X |  |  |  |  |  | 0,00   | M2 |  |
| PRESENTE ACTA                      |  |  |  |  |  | 32,45  | M2 |  |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 32,45         | 367,66             | 400,11           |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                   | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                             | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ                                             |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                   | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                     |
| NOMBRE                  |                                                                                   | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA EQNSECA                                                        |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024




|              |                                                                                                                                                                                    |              |             |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                   | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                     |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                             | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | SIERRA MORENA       |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                      | CONTRATO No: |             | FECHA       | 31 de marzo de 2026 |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA |              |             |             |                     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| CAPITULO | CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                            | ACTA No: | CORTE 3 |
| ITEM     | 9.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS. | UNIDAD   | M2      |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                           | LOCALIZACIÓN               | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|------------|
|                                                                                                                                                                     | LUGAR                      | Factor    | Ancho | Largo | Alto |          |       |        |            |
|   | CORTE N03                  |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                                                                                                     | PRIMER PISO                |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                                                                                                     | VENTANAS EXTERIOR BAÑOS 1. |           |       | 1,92  | 0,74 |          | 1,00  | 1,42   | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                     |                            |           |       | 1,05  | 0,74 |          | 1,00  | 0,78   | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                     |                            |           |       | 1,92  | 0,74 |          | 1,00  | 1,42   | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                     | VENTANAS EXTERIOR COCINA   |           |       | 0,80  | 2,00 |          | 2,00  | 3,20   | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                     | REJA EXTERNA               |           |       | 8.65  | 1,67 |          | 1,00  | 14,45  | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                     |                            |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                                                                                                     |                            |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                                                                                                     |                            |           |       |       |      |          |       |        |            |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                     |                            |           |       |       |      |          | 21,26 | M2     |            |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                              |                            |           |       |       |      |          | 0,00  | M2     |            |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                  |                            |           |       |       |      |          | 0,00  | M2     |            |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                       |                            |           |       |       |      |          | 21,26 | M2     |            |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 21,26         | 0,00               | 21,26            |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING/CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                           |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01



Edición: 18-11-2024



|              |                                                                                                                                                                                    |              |             |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                   | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                     |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                             | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | SIERRA MORENA       |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                      | CONTRATO No: |             | FECHA       | 31 de marzo de 2026 |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA |              |             |             |                     |

|          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |  |  |          |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|---------|
| CAPITULO | CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                                                                                                                                           |  |  | ACTA No: | CORTE 3 |
| ITEM     | 9.1.7                                                                                            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, |  |  |          | M2      |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                           |  | LOCALIZACIÓN          |                    | DIMENSIÓN |       |      |                  | CANTIDAD                           | TOTAL | UNIDAD | CORTE   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------|-------|------|------------------|------------------------------------|-------|--------|---------|--|
|                                                                                                                                                                     |  | LUGAR                 | Factor             | Ancho     | Largo | Alto | Peso             |                                    |       |        |         |  |
|   |  | PUERTA SHUT BASURAS 6 |                    | 1,00      |       | 2,3  |                  | 1,00                               | 2,30  | M2     | CORTE 1 |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  |                                    |       |        |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  |                                    |       |        |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  |                                    |       |        |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  |                                    |       |        |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  |                                    |       |        |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  |                                    |       |        |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  |                                    |       |        |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  |                                    |       |        |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  |                                    |       |        |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  |                                    |       |        |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  |                                    |       |        |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  |                                    |       |        |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  |                                    |       |        |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  |                                    |       |        |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  | TOTAL EJECUTADO                    | 2,30  | M2     |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00  | M2     |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00  | M2     |         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                       |                    |           |       |      |                  | PRESENTE ACTA                      | 2,30  | M2     |         |  |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                       |  |                       | ACUMULADO ANTERIOR |           |       |      | ACUMULADO ACTUAL |                                    |       |        |         |  |
| 2,30                                                                                                                                                                |  |                       | 0,00               |           |       |      | 2,30             |                                    |       |        |         |  |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCABA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |

| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCABA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                    |              |             |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                   | MUNICIPIO    | BOGOTÁ D.C. |             |                     |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                             | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | SIERRA MORENA       |
| INTERVENOR:  | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                      | CONTRATO No: |             | FECHA       | 31 de marzo de 2026 |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA |              |             |             |                     |



|          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |  |  |          |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|-----------|
| CAPITULO | CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                                                                                                                                             |  |  | ACTA No: | 003       |
| ITEM     | 9.2.6                                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA |  |  |          | UNIDAD M2 |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                           |  | LOCALIZACIÓN LUGAR      | DIMENSION |  |     |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------|--|-----|------|----------|-------|--------|-------|---------|
|   |  | PUERTA VENTANA GIMNASIO |           |  | 3,6 | 1,81 |          | 1,00  | 6,52   | M2    | CORTE 3 |
|                                                                                                                                                                     |  |                         |           |  |     |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                         |           |  |     |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                         |           |  |     |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                         |           |  |     |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                         |           |  |     |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                         |           |  |     |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                         |           |  |     |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                         |           |  |     |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                         |           |  |     |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                         |           |  |     |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                         |           |  |     |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                         |           |  |     |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                         |           |  |     |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                         |           |  |     |      |          |       |        |       |         |

|                                    |      |    |
|------------------------------------|------|----|
| TOTAL EJECUTADO                    | 6,52 | M2 |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00 | M2 |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00 | M2 |
| PRESENTE ACTA                      | 6,52 | M2 |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 6,52          | 0,00               | 6,52             |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONICA FONSECA                                                           |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                    |              |             |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                   | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                     |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                             | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | SIERRA MORENA       |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                      | CONTRATO No: |             |             |                     |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA |              |             |             |                     |
|              |                                                                                                                                                                                    |              |             | FECHA       | 31 de marzo de 2026 |



|          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |  |  |          |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|---------|
| CAPITULO | APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                                                                                                                                              |  |  | ACTA No: | CORTE 3 |
| ITEM     | 12.13                                                                                      | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR |  |  |          | UNIDAD  |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                             | LOCALIZACIÓN<br>LUGAR         | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Factor    | Ancho | Largo | Alto |          |       |        |           |
|    | ZONA PERIMETRAL TERRAZA 1 Y 2 |           |       |       |      |          |       |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | A                             |           |       | 6,4   |      | 1,00     | 6,40  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | B                             |           |       | 3,6   |      | 1,00     | 3,60  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | C                             |           |       | 7,1   |      | 1,00     | 7,10  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | D                             |           |       | 7,10  |      | 1,00     | 7,10  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | E                             |           |       | 2,10  |      | 1,00     | 2,10  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | F                             |           |       | 3,60  |      | 1,00     | 3,60  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | G                             |           |       | 8,40  |      | 1,00     | 8,40  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | H                             |           |       | 7,00  |      | 1,00     | 7,00  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | I                             |           |       | 4,25  |      | 1,00     | 4,25  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | J                             |           |       | 5,90  |      | 1,00     | 5,90  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | K                             |           |       | 6,00  |      | 1,00     | 6,00  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | L                             |           |       | 4,90  |      | 1,00     | 4,90  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | M                             |           |       | 2,90  |      | 1,00     | 2,90  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | N                             |           |       | 2,90  |      | 1,00     | 2,90  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | O                             |           |       | 12,00 |      | 1,00     | 12,00 | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | P                             |           |       | 11,30 |      | 1,00     | 11,30 | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Q                             |           |       | 4,90  |      | 1,00     | 4,90  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | R                             |           |       | 9,00  |      | 1,00     | 9,00  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | S                             |           |       | 4,70  |      | 1,00     | 4,70  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | T                             |           |       | 3,60  |      | 1,00     | 3,60  | ML     | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | U                             |           |       | 2,75  |      | 1,00     | 2,75  | ML     | CORTE No3 |

|                                    |        |   |  |
|------------------------------------|--------|---|--|
| TOTAL EJECUTADO                    | 120,40 | 0 |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00   | 0 |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00   | 0 |  |
| PRESENTE ACTA                      | 120,40 | 0 |  |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 120,40        | 0,00               | 120,40           |

OBSERVACIONES:

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL ROSARIO VELASQUEZ                                                    |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |

**ESQUEMA / FOTO/LUBICACION AREA INTERVENIDA**

**Sección B frontal**  
4,90

**Sección C frontal**  
7,55


**Sección D frontal**  
7,90

**Sección E planta**  
1,10

**Sección F planta**  
2,24

**Sección G frontal**  
8,10

| LOCALIZACIÓN LUGAR |       | DIMENSIÓN |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE     |
|--------------------|-------|-----------|------|------|----------|-------|--------|-----------|
| Factor             | Ancho | Largo     | Alto | Peso |          |       |        |           |
| <b>CORTE 3</b>     |       |           |      |      |          |       |        |           |
| <b>TERRAZA</b>     |       |           |      |      |          |       |        |           |
| A                  |       | 5,85      | 0,75 |      | 1,00     | 4,39  | M2     | CORTE No3 |
| B                  |       | 4,9       | 0,75 |      | 1,00     | 3,68  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 1         | 0,49 |      | 1,00     | 0,49  | M2     | CORTE No3 |
| C                  |       |           |      |      |          |       |        |           |
| viga               |       | 0,36      | 1    |      | 1,00     | 0,36  | M2     | CORTE No3 |
| viga               |       | 0,4       | 1    |      | 1,00     | 0,40  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 0,4       | 0,5  |      | 1,00     | 0,20  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 5,53      | 0,53 |      | 1,00     | 2,93  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 5,53      | 1    |      | 1,00     | 5,53  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 0,5       | 0,6  |      | 1,00     | 0,30  | M2     | CORTE No3 |
| viga               |       | 0,38      | 1    |      | 1,00     | 0,38  | M2     | CORTE No3 |
| viga               |       | 0,47      | 1    |      | 1,00     | 0,47  | M2     | CORTE No3 |
| viga               |       | 0,38      | 1    |      | 1,00     | 0,38  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 1         | 1    |      | 1,00     | 1,00  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 0,5       | 0,6  |      | 1,00     | 0,30  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 7,55      | 0,3  |      | 1,00     | 2,27  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 0,36      | 0,4  |      | 1,00     | 0,14  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 0,47      | 0,38 |      | 1,00     | 0,18  | M2     | CORTE No3 |
| D                  |       | 0,5       | 0,6  |      | 1,00     | 0,30  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 5,6       | 0,5  |      | 1,00     | 2,80  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 5,6       | 1    |      | 1,00     | 5,60  | M2     | CORTE No3 |
| viga               |       | 0,38      | 1    |      | 1,00     | 0,38  | M2     | CORTE No3 |
| viga               |       | 0,38      | 1    |      | 1,00     | 0,38  | M2     | CORTE No3 |
| viga               |       | 0,38      | 1    |      | 1,00     | 0,38  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 0,5       | 0,6  |      | 1,00     | 0,30  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 7         | 0,3  |      | 1,00     | 2,10  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 0,38      | 0,38 |      | 1,00     | 0,14  | M2     | CORTE No3 |
| E                  |       | 1,1       | 0,68 |      | 1,00     | 0,75  | M2     | CORTE No3 |
| F                  |       | 2,4       | 0,68 |      | 1,00     | 1,63  | M2     | CORTE No3 |
| G                  |       | 0,5       | 0,6  |      | 1,00     | 0,30  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 5,5       | 0,5  |      | 1,00     | 2,75  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 5,5       | 1,1  |      | 1,00     | 6,05  | M2     | CORTE No3 |
| viga               |       | 1,03      | 1,1  |      | 1,00     | 1,13  | M2     | CORTE No3 |
| viga               |       | 0,38      | 1,1  |      | 1,00     | 0,42  | M2     | CORTE No3 |
| viga               |       | 0,4       | 1,1  |      | 1,00     | 0,44  | M2     | CORTE No3 |
| viga               |       | 0,5       | 1,1  |      | 1,00     | 0,55  | M2     | CORTE No3 |
| viga               |       | 0,4       | 1,1  |      | 1,00     | 0,44  | M2     | CORTE No3 |
|                    |       | 8,1       | 0,3  |      | 1,00     | 2,43  | M2     | CORTE No3 |




|                   |  |  |       |      |  |       |       |    |           |
|-------------------|--|--|-------|------|--|-------|-------|----|-----------|
|                   |  |  | 1,03  | 0,38 |  | 1,00  | 0,39  | M2 | CORTE No3 |
|                   |  |  | 0,5   | 0,4  |  | 1,00  | 0,20  | M2 | CORTE No3 |
| H                 |  |  | 0,5   | 0,6  |  | 1,00  | 0,30  | M2 | CORTE No3 |
|                   |  |  | 5,6   | 0,5  |  | 1,00  | 2,80  | M2 | CORTE No3 |
|                   |  |  | 5,6   | 1    |  | 1,00  | 5,60  | M2 | CORTE No3 |
|                   |  |  | 0,5   | 0,6  |  | 1,00  | 0,30  | M2 | CORTE No3 |
| viga              |  |  | 0,38  | 1    |  | 1,00  | 0,38  | M2 | CORTE No3 |
| viga              |  |  | 0,38  | 1    |  | 1,00  | 0,38  | M2 | CORTE No3 |
| viga              |  |  | 0,38  | 1    |  | 1,00  | 0,38  | M2 | CORTE No3 |
| viga              |  |  | 0,38  | 1    |  | 1,00  | 0,38  | M2 | CORTE No3 |
| viga              |  |  | 0,38  | 1    |  | 1,00  | 0,38  | M2 | CORTE No3 |
|                   |  |  | 7,53  | 0,3  |  | 1,00  | 2,26  | M2 | CORTE No3 |
|                   |  |  | 0,38  | 0,38 |  | 1,00  | 0,14  | M2 | CORTE No3 |
|                   |  |  | 0,38  | 0,38 |  | 1,00  | 0,14  | M2 | CORTE No3 |
| I                 |  |  | 1     | 0,5  |  | 1,00  | 0,50  | M2 | CORTE No3 |
|                   |  |  | 4,9   | 0,75 |  | 1,00  | 3,68  | M2 | CORTE No3 |
| J                 |  |  | 6,03  | 0,75 |  | 1,00  | 4,52  | M2 | CORTE No3 |
| K                 |  |  | 5,93  | 1,02 |  | 1,00  | 6,05  | M2 | CORTE No3 |
| L                 |  |  | 5,92  | 1,02 |  | 1,00  | 6,04  | M2 | CORTE No3 |
| M                 |  |  | 3,1   | 1,02 |  | 1,00  | 3,16  | M2 | CORTE No3 |
| N                 |  |  | 3,4   | 0,75 |  | 1,00  | 2,55  | M2 | CORTE No3 |
| O                 |  |  | 8,3   | 0,75 |  | 1,00  | 6,23  | M2 | CORTE No3 |
|                   |  |  | 4,95  | 1,02 |  | 1,00  | 5,05  | M2 | CORTE No3 |
| P                 |  |  | 11,35 | 1,02 |  | 1,00  | 11,58 | M2 | CORTE No3 |
| Q                 |  |  | 5,27  | 0,75 |  | 1,00  | 3,95  | M2 | CORTE No3 |
| R                 |  |  | 10    | 0,75 |  | 1,00  | 7,50  | M2 | CORTE No3 |
| S                 |  |  | 3,1   | 0,75 |  | 1,00  | 2,33  | M2 | CORTE No3 |
| T                 |  |  | 3,45  | 1,02 |  | 1,00  | 3,52  | M2 | CORTE No3 |
| U                 |  |  | 3,17  | 1,02 |  | 1,00  | 3,23  | M2 | CORTE No3 |
| V                 |  |  | 0,65  | 2,2  |  | 1,00  | 1,43  | M2 | CORTE No3 |
|                   |  |  | 0,1   | 0,4  |  | 1,00  | 0,04  | M2 | CORTE No3 |
| W                 |  |  | 0,2   | 1,8  |  | 1,00  | 0,36  | M2 | CORTE No3 |
|                   |  |  | 0,15  | 1,8  |  | 1,00  | 0,27  | M2 | CORTE No3 |
|                   |  |  | 2,78  | 1,8  |  | 1,00  | 5,00  | M2 | CORTE No3 |
| Descuento puerta  |  |  | 1,2   | 1,7  |  | -1,00 | -2,04 | M2 | CORTE No3 |
| X                 |  |  | 2,24  | 1,8  |  | 1,00  | 4,03  | M2 | CORTE No3 |
| Y                 |  |  | 2,3   | 1,8  |  | 1,00  | 4,14  | M2 | CORTE No3 |
| Z                 |  |  | 2,24  | 1,8  |  | 1,00  | 4,03  | M2 | CORTE No3 |
| AA                |  |  | 2,3   | 1,8  |  | 1,00  | 4,14  | M2 | CORTE No3 |
| Descuento rejilla |  |  | 0,35  | 0,29 |  | -1,00 | -0,10 | M2 | CORTE No3 |
|                   |  |  |       |      |  |       |       |    |           |
|                   |  |  |       |      |  |       |       |    |           |

|                                    |  |        |    |  |
|------------------------------------|--|--------|----|--|
| TOTAL EJECUTADO                    |  | 157,89 | M2 |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             |  | 0,00   | M2 |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X |  | 0,00   | M2 |  |
| PRESENTE ACTA                      |  | 157,89 | M2 |  |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 157,89        | 0,00               | 157,89           |

OBSERVACIONES:


| RESIDENTE INTERVENTORIA |                      | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                         |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARG JOSE LUIS DUARTE | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ |
| FIRMA                   |                      | FIRMA                                                      |                                         |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                      | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                         |
| NOMBRE                  |                      | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA M. JACARANDA FORTESCA      |
| FIRMA                   |                      | FIRMA                                                      |                                         |



|          |                                      |                                                             |  |          |         |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|----------|---------|
| CAPITULO | TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS. |                                                             |  | ACTA No: | CORTE 3 |
| ITEM     | 23.3.4                               | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 |  |          | UNIDAD  |

|                                    |        |   |  |
|------------------------------------|--------|---|--|
| TOTAL EJECUTADO                    | 554,34 | 0 |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00   | 0 |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00   | 0 |  |
| PRESENTE ACTA                      | 554,34 | 0 |  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| OBSERVACIONES: |  |  |
|----------------|--|--|

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA M. NICADA FORNACA                                                        |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                             |                                        |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|  <div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div>                                                                                                                                                                                                                                                      | PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br><b>FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo /2024037699 - 18/12/2024<br>Página: 1 de 1 |                                        |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 1. FECHA ELABORACIÓN: 31 3 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                             |                                        |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 2. ACTA No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: X             |                                                                                             | RECIBO PARCIAL DE OBRA                 |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN SOCIAL LOS ROBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                             |                                        |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                             |                                        |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 6. CONTRATO OBRA No: 10675-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7. FECHA CONTRATO: 19/11/2025          |                                                                                             | 8. VALOR CONTRATO: \$ 12.017.556.820   |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2027   |                                                                                             | 11. PLAZO: 23 MESES 21 DÍAS Meses/días |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 12. PRORROGAS: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13. SUSPENSIÓNES: N/A                  |                                                                                             | 14. ADICIONES: N/A                     |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                             |                                        |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 16. CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                             |                                        |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 11835-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18. FECHA CONTRATO: 20/11/2025         |                                                                                             | 19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.265   |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2027   |                                                                                             | 22. PLAZO: 24 MESES 21 DÍAS Meses/días |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 23. PRORROGAS: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24. SUSPENSIÓNES: N/A \$ 95.566.773.00 |                                                                                             | 25. ADICIONES: N/A                     |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                             |                                        |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 27. SUPERVISOR SDIS: ARQ JONNY EDUARD PADILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                             |                                        |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| B. DATOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                             |                                        |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| En Bogotá D.C. ; a los 5 (CINCO) días del mes de ABRIL del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL<br>SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA<br>del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación: Obray/o Modificaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                             |                                        |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 28. ÍTEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                             |                                        |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |                 | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                  | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD                                 | CANT                                                                                        | VR. UNIT                               | VALOR            | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR           | CANT.                  | VALOR            | CANT.                                                  | VALOR            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                             |                                        |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACTIVIDADES PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                             |                                        |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2                                     | 428,50                                                                                      | \$ 6.042,00                            | \$ 2.588.997,00  | 452,80                                                                            | \$ 2.735.817,60  | \$                | -               | 452,80                 | \$ 2.735.817,60  | 452,80                                                 | \$ 2.735.817,60  |
| 1.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M                                      | 30,00                                                                                       | \$ 40.931,00                           | \$ 1.227.930,00  | -                                                                                 | \$ -             | \$                | -               |                        |                  | \$                                                     | -                |
| 1.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2,4 M. PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1500 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M                                      | -                                                                                           | \$ 105.370,00                          | \$ -             | 9,44                                                                              | \$ 994.692,80    | \$                | -               | 9,44                   | \$ 994.692,80    | 9,44                                                   | \$ 994.692,80    |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                             |                                        |                  |                                                                                   | \$ -             | \$                | -               |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESMONTE MANUAL DE CANAL DS <=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLIMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.                                                                                                                                                                                | M                                      | 55,16                                                                                       | \$ 13.685,00                           | \$ 754.865,00    | 9,60                                                                              | \$ 131.376,00    | \$                | -               | 9,60                   | \$ 131.376,00    | 9,60                                                   | \$ 131.376,00    |
| 1.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø <=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLIMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.                                                                                                                                                                             | M                                      | 16,80                                                                                       | \$ 13.685,00                           | \$ 229.908,00    | -                                                                                 | \$ -             | \$                | -               |                        |                  | \$                                                     | -                |
| 1.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALUSTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2                                     | 142,13                                                                                      | \$ 21.234,00                           | \$ 3.017.988,00  | 288,45                                                                            | \$ 6.124.947,30  | \$                | -               | 288,45                 | \$ 6.124.947,30  | 288,45                                                 | \$ 6.124.947,30  |
| 1.4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2                                     | 428,50                                                                                      | \$ 38.100,00                           | \$ 16.325.850,00 | 1.358,40                                                                          | \$ 51.755.040,00 | 246,06            | \$ 9.374.886,00 | 882,79                 | \$ 33.634.299,00 | 1.128,85                                               | \$ 43.009.185,00 |
| 1.4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                            | M2                                     | 61,14                                                                                       | \$ 20.561,00                           | \$ 1.257.100,00  | 56,17                                                                             | \$ 1.154.911,37  | \$                | -               | 52,15                  | \$ 1.072.256,15  | 52,15                                                  | \$ 1.072.256,15  |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                             |                                        |                  |                                                                                   | \$ -             | \$                | -               |                        |                  |                                                        |                  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |               |                   |        |                   |        |                  |        |                  |        |                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|
| 1.5.2   | PICADA DE PISO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.                                                       | M2 | 71,07  | \$ 6.808,00   | \$ 483.845,00     | 144,22 | \$ 981.849,76     | 144,22 | \$ 981.849,76    | -      |                  | 144,22 | \$ 981.849,76     |
| 2       | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |               |                   |        | \$ -              |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 2.6     | ESTRUCTURAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |               |                   |        | \$ -              |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 2.6.2   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)                                                                                                                                                                                                                                                  | KG | -      | \$ 19.248,00  | \$ -              | 440,24 | \$ 8.473.739,52   |        | \$ -             | 440,24 | \$ 8.473.739,52  | 440,24 | \$ 8.473.739,52   |
| 7       | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |               |                   |        | \$ -              |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 7.1     | BASES DE PISOS Y AFINADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |               |                   |        | \$ -              |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 7.1.5   | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.-4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 142,13 | \$ 52.523,00  | \$ 7.465.094,00   | 144,22 | \$ 7.574.867,06   | 144,22 | \$ 7.574.867,06  |        |                  | 144,22 | \$ 7.574.867,06   |
| 11      | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |               |                   |        | \$ -              |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 11.31   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 11,00  | \$ 67.030,00  | \$ 737.330,00     | 11,00  | \$ 737.330,00     |        | \$ -             | -      | \$ -             | -      | \$ -              |
| 14      | CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |               |                   |        |                   |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 14.1    | CIELOS RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |               |                   |        |                   |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 14.1.6  | TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                              | M  | -      | \$ 65.099,00  | \$ -              | 164,13 | \$ 10.684.698,87  | 111,34 | \$ 7.248.122,66  | 52,79  | \$ 3.436.576,21  | 164,13 | \$ 10.684.698,87  |
| 19      | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |               |                   |        |                   |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 19.1    | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 631,77 | \$ 4.821,00   | \$ 3.045.763,00   | 600,60 | \$ 2.895.492,60   |        | \$ -             |        |                  |        | \$ -              |
| 22      | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |               |                   |        |                   |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 22.1    | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |               |                   |        |                   |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 22.1.12 | PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLÁSTICA MATE. CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTemperie; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ALCALÍ Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | -      | \$ 31.749,00  | \$ -              | 120,10 | \$ 3.813.054,90   | 120,10 | \$ 3.813.054,90  | \$ -   |                  | 120,10 | \$ 3.813.054,90   |
| 22.3    | SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |               |                   |        |                   |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 22.3.5  | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 65,36  | \$ 39.486,00  | \$ 2.580.805,00   | 201,79 | \$ 7.967.879,94   |        | \$ -             | 201,79 | \$ 7.967.879,94  | 201,79 | \$ 7.967.879,94   |
| 22.3.6  | ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM. CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.                                                                                        | M  | -      | \$ 30.224,00  | \$ -              | 63,00  | \$ 1.904.112,00   | 9,60   | \$ 290.150,40    | 53,40  | \$ 1.613.961,60  | 63,00  | \$ 1.904.112,00   |
| 23      | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |               |                   |        |                   |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 23.1    | ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |               |                   |        |                   |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 23.1.5  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 428,50 | \$ 121.703,00 | \$ 52.149.736,00  | 452,80 | \$ 55.107.118,40  |        | \$ -             | 294,26 | \$ 35.812.324,78 | 294,26 | \$ 35.812.324,78  |
| 23.3    | TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |               |                   |        | \$ -              |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 23.3.4  | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 142,13 | \$ 133.163,00 | \$ 18.926.457,00  | 144,22 | \$ 19.204.767,86  | 144,22 | \$ 19.204.767,86 | -      | \$ -             | 144,22 | \$ 19.204.767,86  |
| 23.4    | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |               |                   |        | \$ -              |        | \$ -             |        |                  |        |                   |
| 23.4.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)                                                                                                                                   | M2 | 428,50 | \$ 268.427,00 | \$ 115.020.970,00 | 452,80 | \$ 121.543.745,60 | 82,02  | \$ 22.016.382,54 | 294,26 | \$ 78.987.329,02 | 376,28 | \$ 101.003.711,56 |
| 23.4.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSION: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 10,00  | \$ 105.767,00 | \$ 1.057.670,00   | 7,70   | \$ 814.405,90     | 7,70   | \$ 814.405,90    |        |                  | 7,70   | \$ 814.405,90     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |               |                  |       |                  |  |      |       |                  |       |                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|------------------|-------|------------------|--|------|-------|------------------|-------|------------------|
| 23.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 61,14 | \$ 227.950,00 | \$ 13.936.863,00 | 56,17 | \$ 12.803.951,50 |  | \$ - | 52,15 | \$ 11.887.592,50 | 52,15 | \$ 11.887.592,50 |
| 23.8    | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |               |                  |       |                  |  | \$ - |       |                  |       |                  |
| 23.8.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS <=25,0 CM. GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M  | 89,85 | \$ 57.044,00  | \$ 5.125.403,00  | 87,72 | \$ 5.003.899,68  |  | \$ - | -     | \$ -             | -     | \$ -             |
| 23.8.5  | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 55,16 | \$ 87.159,00  | \$ 4.807.690,00  | 9,60  | \$ 836.726,40    |  | \$ - | 9,60  | \$ 836.726,40    | 9,60  | \$ 836.726,40    |
| 23.8.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC'S 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODO'S TÉS Y/O DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.                                                              | M  | 16,80 | \$ 47.840,00  | \$ 803.712,00    | -     | \$ -             |  | \$ - | -     | \$ -             | -     | \$ -             |
|         | VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | -     | \$ -          |                  |       |                  |  | \$ - |       |                  |       |                  |

|                                                             |  |  |  |                       |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO                                  |  |  |  | \$ 251.543.976,00     | \$ 323.244.425,06 | \$ 71.318.487,08  | \$ 193.709.518,82 | \$ 265.028.005,90 |
| 35. DESCRIPCIÓN                                             |  |  |  | 36. VALOR CONTRACTUAL | \$ 251.543.976,00 | \$ 323.244.425,06 | \$ 71.318.487,08  | \$ 193.709.518,82 |
| ADMINISTRACIÓN                                              |  |  |  | 29,00%                | \$ 72.947.753,04  | \$ 93.740.883,27  | \$ 20.682.361,25  | \$ 9.395.172,89   |
| IMPREVISTO                                                  |  |  |  | 1%                    | \$ 2.515.439,76   | \$ 3.232.444,25   | \$ 713.184,87     | \$ 323.971,48     |
| UTILIDAD                                                    |  |  |  | 4%                    | \$ 10.061.759,04  | \$ 12.929.777,00  | \$ 2.852.739,48   | \$ 1.295.885,92   |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+H+U)                            |  |  |  |                       | \$ 85.524.951,84  | \$ 109.903.104,52 | \$ 24.248.285,60  | \$ 11.015.030,29  |
| AJUSTE AL PESO                                              |  |  |  |                       | \$ 0,16           | \$ 0,42           | \$ 0,32           | -\$ 0,11          |
| ANTICIPO                                                    |  |  |  | 0%                    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO                                    |  |  |  | 0%                    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| 37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO |  |  |  |                       | \$ 337.068.928,00 | \$ 433.147.530,00 | \$ 95.566.773,00  | \$ 204.724.549,00 |
|                                                             |  |  |  |                       |                   |                   |                   | \$ 300.291.322,00 |
|                                                             |  |  |  |                       |                   |                   |                   | 69,33%            |

C. OBSERVACIONES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

| DESCRIPCION            | 38. No. INFORME MENSUAL | 39. PERIODO  | 40. NOMBRE DEL ARCHIVO | 42. PANTALLAZOS SECOP II |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| INFORME TÉCNICO        | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SOCIAL         | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME AMBIENTAL      | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SST            | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME DE SUPERVISION | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| ACTA PARCIAL           | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| SOPORTE PAGO SDH       | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FACTURA                | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FORMATO MC 14          | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 6 días del mes de ABRIL del año 2026.

Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO  
C.C. 79.905.718  
Rep Legal. CONSORCIO SANTA ISABEL  
Nit. 902,0003,595-6

Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA  
C.C. No. 1.062.398.686  
Rep legal. CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL  
902,007,033-7

Origen Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas

Copia: Interventor



Copia: Contratista




|                                                                                                                                                           |                                                 |  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  | Código: FOR-GIF-027     |
|                                                                                                                                                           | FORMATO ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES    |  | Versión: 0              |
|                                                                                                                                                           |                                                 |  | Fecha: Memo             |
|                                                                                                                                                           |                                                 |  | 2021022167 - 27/07/2021 |
|                                                                                                                                                           |                                                 |  | Página: 1 de 1          |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 |                       |                                              |                                    |         |                                |                           |                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| FECHA ELABORACIÓN:                | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      | 2026            | TIPO DE CONTRATO      | OBRA                                         |                                    |         |                                |                           |                  |
| NOMBRE EQUIPAMIENTO:              | JARDIN SOCIAL LOS ROBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                 |                       | LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR                  |                                    |         |                                |                           |                  |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 |                       |                                              |                                    |         |                                |                           |                  |
| CONTRATO OBRA No:                 | 10675-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | FECHA CONTRATO: | 19/11/2025            | VALOR CONTRATO: \$ 12.017.556.820            |                                    |         |                                |                           |                  |
| FECHA ACTA INICIO:                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12     | 2025            | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/11/2027                                   | PLAZO: 23 MESES 21 DIAS Meses/días |         |                                |                           |                  |
| PRORROGAS:                        | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | SUSENSIONES:    | NA                    | ADICIONES: \$ -                              |                                    |         |                                |                           |                  |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA:         | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.                                                                                                                                          |        |                 |                       |                                              |                                    |         |                                |                           |                  |
| CONTRATISTA:                      | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                 |                       | VALOR TOTAL CON ADICIONES: \$ 12.017.556.820 |                                    |         |                                |                           |                  |
| CONTRATO INTEVENTORÍA No:         | 11835-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | FECHA CONTRATO: | 20/11/2025            | VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.265             |                                    |         |                                |                           |                  |
| FECHA ACTA INICIO:                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12     | 2025            | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2027                                   | PLAZO: 24 MESES 21 DIAS Meses/días |         |                                |                           |                  |
| PRORROGAS:                        | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | SUSENSIONES:    | NA                    | ADICIONES: \$ -                              |                                    |         |                                |                           |                  |
| OBJETO DEL CONTRATO INTEVENTORÍA: | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDICAN PARA REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |        |                 |                       |                                              |                                    |         |                                |                           |                  |
| INTEVENTORIA:                     | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                 |                       | VALOR TOTAL CON ADICIONES: \$ 1.993.963.265  |                                    |         |                                |                           |                  |
| BALANCE DE OBRA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 |                       |                                              |                                    |         |                                |                           |                  |
| ITEM                              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | CANTIDAD        | VR. UNITARIO          | VALOR TOTAL                                  | MAYORES                            | MENORES | CANTIDADES SALDO TOTAL BALANCE | CANTIDADES CANTIDAD FINAL | VALOR TOTAL      |
| 1                                 | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |                       | \$ 25.886.482,12                             |                                    |         | \$ 37.992.152,71               |                           | \$ 63.878.634,83 |
| 1.1                               | ACTIVIDADES PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                 |                       | \$ 3.816.927,00                              |                                    |         | -\$ 86.416,60                  |                           | \$ 3.730.510,40  |
| 1.1.1                             | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2     | 428,5           | \$ 6.042,00           | \$ 2.588.997,00                              | 24,3                               | -       | \$ 146.820,60                  | 452,80                    | \$ 2.735.817,60  |
| 1.1.3                             | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.                                                                                                                                                                                                                                                                | M      | 30              | \$ 40.931,00          | \$ 1.227.930,00                              |                                    | 30,00   | -\$ 1.227.930,00               | -                         | \$ -             |
| 1.1.4                             | CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1500 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M      | 0               | \$ 105.370,00         | \$ -                                         | 9,44                               |         | \$ 994.692,80                  | 9,44                      | \$ 994.692,80    |
| 1.4                               | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                 |                       | \$ 21.585.710,56                             | -                                  | -       | \$ 37.580.564,11               |                           | \$ 59.166.274,67 |
| 1.4.2                             | DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.                                                                                                                                                           | M      | 55,16           | \$ 13.685,00          | \$ 754.864,60                                |                                    | 45,56   | -\$ 623.488,60                 | 9,60                      | \$ 131.376,00    |
| 1.4.3                             | DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø <=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.                                                                                                                                                        | M      | 16,8            | \$ 13.685,00          | \$ 229.908,00                                | -                                  | 16,80   | -\$ 229.908,00                 | -                         | \$ -             |
| 1.4.4                             | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.                                                                                                                                                                                                                                             | M2     | 142,13          | \$ 21.234,00          | \$ 3.017.988,42                              | 146,32                             |         | \$ 3.106.958,88                | 288,45                    | \$ 6.124.947,30  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |               |                   |        |                      |          |                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|-------------------|--------|----------------------|----------|-------------------|
| 1.4.8   | DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 428,5  | \$ 38.100,00  | \$ 16.325.850,00  | 929,90 | \$ 35.429.190,00     | 1.358,40 | \$ 51.755.040,00  |
| 1.4.9   | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                            | M2 | 61,14  | \$ 20.561,00  | \$ 1.257.099,54   | -      | 4,97 -\$ 102.188,17  | 56,17    | \$ 1.154.911,37   |
| 1.5     | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               | \$ 483.844,56     | -      | - \$ 498.005,20      |          | \$ 981.849,76     |
| 1.5.2   | PICADA DE PISO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.                                                                                                                                                                                          | M2 | 71,07  | \$ 6.808,00   | \$ 483.844,56     | 73,15  | \$ 498.005,20        | 144,22   | \$ 981.849,76     |
| 2       | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |               | \$ -              |        | \$ 8.473.739,52      |          | \$ 8.473.739,52   |
| 2.6     | ESTRUCTURAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |               | \$ -              |        | \$ 8.473.739,52      |          | \$ 8.473.739,52   |
| 2.6.2   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG |        | \$ 19.248,00  | \$ -              | 440,24 | - \$ 8.473.739,52    | 440,24   | \$ 8.473.739,52   |
| 7       | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |               | \$ 7.465.093,99   | -      | - \$ 109.773,07      |          | \$ 7.574.867,06   |
| 7.1     | BASES DE PISOS Y AFINADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |               | \$ 7.465.093,99   |        | \$ 109.773,07        |          | \$ 7.574.867,06   |
| 7.1.5   | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 142,13 | \$ 52.523,00  | \$ 7.465.093,99   | 2,09   | \$ 109.773,07        | 144,22   | \$ 7.574.867,06   |
| 11      | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |               | \$ 737.330,00     | -      | - \$ -               |          | \$ 737.330,00     |
| 11.31   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 11     | \$ 67.030,00  | \$ 737.330,00     | -      | - \$ -               | 11,00    | \$ 737.330,00     |
| 14      | CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |               | \$ -              | -      | - \$ 10.684.698,87   |          | \$ 10.684.698,87  |
| 14.1    | CIELOS RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |               | \$ -              |        | \$ 10.684.698,87     |          | \$ 10.684.698,87  |
| 14.1.6  | TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 0      | \$ 65.099,00  | \$ -              | 164,13 | - \$ 10.684.698,87   | 164,13   | \$ 10.684.698,87  |
| 19      | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |               | \$ 3.045.763,17   | -      | - -\$ 150.270,57     |          | \$ 2.895.492,60   |
| 19.1    | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 631,77 | \$ 4.821,00   | \$ 3.045.763,17   |        | 31,17 -\$ 150.270,57 | 600,60   | \$ 2.895.492,60   |
| 22      | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |               | \$ 2.580.804,96   | -      | - \$ 11.104.241,88   |          | \$ 13.685.046,84  |
| 22.1    | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |               | \$ -              |        | \$ 3.813.054,90      |          | \$ 3.813.054,90   |
| 22.1.12 | PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLÁSTICA MATE. CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ALCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                    | M2 | 0      | \$ 31.749,00  | \$ -              | 120,10 | \$ 3.813.054,90      | 120,10   | \$ 3.813.054,90   |
| 22.3    | SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |               | \$ 2.580.804,96   |        | \$ 7.291.186,98      |          | \$ 9.871.991,94   |
| 22.3.5  | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 65,36  | \$ 39.486,00  | \$ 2.580.804,96   | 136,43 | - \$ 5.387.074,98    | 201,79   | \$ 7.967.879,94   |
| 22.3.6  | ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  |        | \$ 30.224,00  | \$ -              | 63,00  | - \$ 1.904.112,00    | 63,00    | \$ 1.904.112,00   |
| 23      | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |               | \$ 211.828.501,03 | -      | - \$ 3.486.114,31    |          | \$ 215.314.615,34 |
| 23.1    | ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |               | \$ 52.149.735,50  |        | \$ 2.957.382,90      |          | \$ 55.107.118,40  |
| 23.1.5  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 428,5  | \$ 121.703,00 | \$ 52.149.735,50  | 24,3   | \$ 2.957.382,90      | 452,80   | \$ 55.107.118,40  |
| 23.3    | TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               | \$ 18.926.457,19  |        | \$ 278.310,67        |          | \$ 19.204.767,86  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |            |        |                |               |               |               |               |               |                |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|------------|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 23.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 142,13 | \$ | 133.163,00 | \$     | 18.926.457,19  | 2,09          | \$            | 278.310,67    | 144,22        | \$            | 19.204.767,86  |               |                |
| 23.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |    |            | \$     | 130.015.502,50 |               | \$            | 5.146.600,50  |               | \$            | 135.162.103,00 |               |                |
| 23.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 428,5  | \$ | 268.427,00 | \$     | 115.020.969,50 | 24,30         | \$            | 6.522.776,10  | 452,80        | \$            | 121.543.745,60 |               |                |
| 23.4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 10     | \$ | 105.767,00 | \$     | 1.057.670,00   | 2,30          | -\$           | 243.264,10    | 7,70          | \$            | 814.405,90     |               |                |
| 23.4.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 61,14  | \$ | 227.950,00 | \$     | 13.936.863,00  | 4,97          | -\$           | 1.132.911,50  | 56,17         | \$            | 12.803.951,50  |               |                |
| 23.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |            | \$     | 10.736.805,84  |               | -\$           | 4.896.179,76  |               | \$            | 5.840.626,08   |               |                |
| 23.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS. <=25,0 CM. GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M  | 89,85  | \$ | 57.044,00  | \$     | 5.125.403,40   | 2,13          | -\$           | 121.503,72    | 87,72         | \$            | 5.003.899,68   |               |                |
| 23.8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 55,16  | \$ | 87.159,00  | \$     | 4.807.690,44   | 45,56         | -\$           | 3.970.964,04  | 9,60          | \$            | 836.726,40     |               |                |
| 23.8.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.                                                               | M  | 16,8   | \$ | 47.840,00  | \$     | 803.712,00     | 16,80         | -\$           | 803.712,00    | -             | \$            | -              |               |                |
| COSTO DIRECTO CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |            | \$     | 251.543.975,27 |               | \$            | 63.226.710,27 |               | \$            | 323.244.425,06 |               |                |
| ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |            |        |                |               |               |               |               |               |                |               |                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    | \$         | -      |                |               | \$            | -             |               | \$            | -              |               |                |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    | \$         | -      |                |               | \$            | -             |               | \$            | -              |               |                |
| COSTO DIRECTO ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |            | \$     | -              |               | \$            | -             |               | \$            | -              |               |                |
| RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |            |        |                |               |               |               | 0             | \$            | -              |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |            |        |                |               |               |               |               |               |                |               |                |
| VALOR COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |            | \$     | 251.543.975,27 |               | \$            | 63.226.710,27 |               | \$            | 323.244.425,06 |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    | % A        | 29,00% | \$             | 72.947.752,83 |               | \$            | 18.335.745,98 |               | \$             | 93.740.883,27 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    | % I        | 1,00%  | \$             | 2.515.439,75  |               | \$            | 632.267,10    |               | \$             | 3.232.444,25  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    | % U        | 4,00%  | \$             | 10.061.759,01 |               | \$            | 2.529.068,41  |               | \$             | 12.929.777,00 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | A. | I.         | U.     | 34,00%         | \$            | 85.524.951,59 |               | \$            | 21.497.081,49 |                | \$            | 109.903.104,52 |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |            | \$     | 337.068.926,86 |               | \$            | 84.723.791,76 |               | \$            | 433.147.529,58 |               |                |
| <div><div><br/>DIRECTOR DE OBRA: ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA<br/>C.C.: 52.317.823<br/>TP: 25202-67693CND</div><div><br/>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY<br/>C.C.: 9.151.725<br/>TP: 68202170144STD</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |            |        |                |               |               |               |               |               |                |               |                |
| <div>Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas<br/>Copia: Interventor<br/>Copia: Contratista</div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |            |        |                |               |               |               |               |               |                |               |                |





## Version: 01

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |               |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |               |             |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRETE<br>OBRA | LOS ROBLES  |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |               |             |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             | FECHA         | 31 DE MARZO |


|          |       |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |          |    |     |  |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|----|-----|--|
| CAPITULO |       | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                   |  |  |  | ACTA No: |    | 003 |  |
| ITEM     | 1.5.2 | PICADA DE PISO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A |  |  |  | UNIDAD   | M2 |     |  |

[illegible]

|  |                                    |        |    |  |
|--|------------------------------------|--------|----|--|
|  | TOTAL EJECUTADO                    | 144,22 | M2 |  |
|  | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00   | M2 |  |
|  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00   | M2 |  |
|  | PRESENTE ACTA                      | 144,22 | M2 |  |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 144,22        | 0,00               | 144,22           |

OBSERVACIONES:

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONTAÑA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |                                                                                     | FIRMA                                                      |  |





## Version: 01

Edición: 18-11-2024


|              |                                                                                                                                                                                    |              |             |               |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                   | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |               |             |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                             | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENT<br>OBRA | LOS ROBLES  |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                      | CONTRATO No: |             |               |             |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA |              |             | FECHA         | 31 DE MARZO |

|          |               |                                                                                                                           |  |          |           |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|
| CAPITULO | CIELOS RASOS. |                                                                                                                           |  | ACTA No: | 003       |
| ITEM     | 14.1.6        | TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO |  |          | UNIDAD ML |

[illegible]

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 111,34        | 52,79              | 164,13           |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONTAÑA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |                                                                                     | FIRMA                                                      |  |



## Version: 01

Edición: 18-11-2024


|              |                                                                                                                                                                                    |              |             |        |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                   | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |        |             |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                             | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE |             |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                      | CONTRATO No: |             | OBRA   | LOS ROBLES  |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA |              |             | FECHA  | 31 DE MARZO |

|          |                                  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |          |     |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|-----|
| CAPITULO | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA. |                                                                                                                                                                                                 |  |  | ACTA No: | 003 |
| ITEM     | 22.1.12                          | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE |  |  | UNIDAD   | M2  |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA |  | LOCALIZACIÓN |       |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL         | UNIDAD    | CORTE |
|-------------------------------------------|--|--------------|-------|-------|-------|------|------|----------|---------------|-----------|-------|
| LUGAR                                     |  | Factor       | Ancho | Largo | Alto  | Peso |      |          |               |           |       |
| <b>CORTE 3</b>                            |  |              |       |       |       |      |      |          |               |           |       |
| <b>TAPA LUZ ARREGLO DE PENDIENTE</b>      |  |              |       |       |       |      |      |          |               |           |       |
| AULA 9                                    |  |              |       | 13,4  | 0,67  |      | 1,00 | 8,98     | ML            | CORTE No2 |       |
| BAÑO                                      |  |              |       | 4,09  | 0,67  |      | 1,00 | 2,74     | ML            | CORTE No2 |       |
| AULA 8                                    |  |              |       | 6,57  | 0,67  |      | 1,00 | 4,40     | ML            | CORTE No2 |       |
| AULA 7                                    |  |              |       | 13,21 | 0,67  |      | 1,00 | 8,85     | ML            | CORTE No2 |       |
| BAÑO                                      |  |              |       | 3,79  | 0,67  |      | 2,00 | 5,08     | ML            | CORTE No2 |       |
| AULA 6                                    |  |              |       | 9,22  | 0,67  |      | 2,00 | 12,35    | ML            | CORTE No2 |       |
| ZONA CAFETIN                              |  |              |       | 2,51  | 0,67  |      | 2,00 | 3,36     | ML            | CORTE No2 |       |
|                                           |  |              |       |       |       |      |      |          |               |           |       |
| A                                         |  |              |       | 2,38  | 0,515 |      | 1,00 | 1,23     | ML            | CORTE No3 |       |
| A                                         |  |              |       | 3,72  | 0,515 |      | 1,00 | 1,92     | ML            | CORTE No3 |       |
| B                                         |  |              |       | 6,6   | 0,515 |      | 1,00 | 3,40     | ML            | CORTE No3 |       |
| C                                         |  |              |       | 9,90  | 1,03  |      | 2,00 | 20,39    | ML            | CORTE No3 |       |
| D                                         |  |              |       | 2,12  | 0,515 |      | 1,00 | 1,09     | ML            | CORTE No3 |       |
| B Y D                                     |  |              |       | 6,6   | 0,515 |      | 2,00 | 6,80     | ML            | CORTE No3 |       |
|                                           |  |              |       |       |       |      |      |          |               |           |       |
| SALONES 9 8 7 INTERNAS                    |  |              |       | 8,72  | 0,515 |      | 2,00 | 8,98     | ML            | CORTE No3 |       |
| SALONES 7 6 INTERNAS                      |  |              |       | 6,77  | 0,515 |      | 4,00 | 13,95    | ML            | CORTE No3 |       |
|                                           |  |              |       |       |       |      |      |          |               |           |       |
|                                           |  |              |       |       |       |      |      |          |               |           |       |
| <b>TOTAL EJECUTADO</b>                    |  |              |       |       |       |      |      |          | 120,10        | M2        |       |
| <b>MENOS ACTAS ANTERIORES</b>             |  |              |       |       |       |      |      |          | 0,00          | M2        |       |
| <b>MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X</b> |  |              |       |       |       |      |      |          | 0,00          | M2        |       |
| <b>PRESENTE ACTA</b>                      |  |              |       |       |       |      |      |          | <b>120,10</b> | M2        |       |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 120,10        | 0,00               | 120,10           |

OBSERVACIONES:

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MORA CADA FONSECA                                                        |
| FIRMA                   |                                                                                     | FIRMA                                                      |  |







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                             |              |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTÁ D.C. |             |             |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | LOS ROBLES  |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             | FECHA       | 31 DE MARZO |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL |              |             |             |             |


|          |                                      |                                                             |  |  |          |           |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|----------|-----------|
| CAPITULO | TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS. |                                                             |  |  | ACTA No: | 003       |
| ITEM     | 23.3.4                               | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 |  |  |          | UNIDAD M2 |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                           | LOCALIZACIÓN  | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|-------|-----------|
|                                                                                                                                                                     | LUGAR         | Factor    | Ancho | Largo | Alto |          |       |        |       | Peso      |
|   | CORTE 3       |           |       |       |      |          |       |        |       |           |
|                                                                                                                                                                     | TERRAZA PLACA |           |       |       |      |          |       |        |       |           |
|                                                                                                                                                                     | AREA A        |           | 3,76  | 7,80  |      |          | 1,00  | 29,33  | M2    | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                     | AREA B        |           | 2,90  | 2,10  |      |          | 1,00  | 6,09   | M2    | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                     | AREA C        |           | 1,40  | 8,20  |      |          | 1,00  | 11,48  | M2    | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                     | AREA D        |           | 3,10  | 9,91  |      |          | 1,00  | 30,72  | M2    | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                     | AREA D        |           | 0,80  | 0,30  |      |          | 1,00  | 0,24   | M2    | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                     | AREA D        |           | 2,20  | 1,65  |      |          | 1,00  | 3,63   | M2    | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                     | AREA D        |           | 2,30  | 6,26  |      |          | 1,00  | 14,40  | M2    | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                     | AREA D        |           | 2,35  | 4,9   |      |          | 1,00  | 11,52  | M2    | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                     | AREA D        |           | 1,96  | 4,93  |      |          | 1,00  | 9,66   | M2    | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                     | AREA D        |           | 1,96  | 4,50  |      |          | 1,00  | 8,82   | M2    | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                     | AREA D        |           | 1,96  | 6,65  |      |          | 1,00  | 13,03  | M2    | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                     | AREA D        |           | 1,39  | 1,96  |      |          | 1,00  | 2,72   | M2    | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                     | AREA D        |           | 1,20  | 2,15  |      |          | 1,00  | 2,58   | M2    | CORTE No3 |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |           |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |           |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |           |

|                                    |        |    |
|------------------------------------|--------|----|
| TOTAL EJECUTADO                    | 144,22 | M2 |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00   | M2 |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00   | M2 |
| PRESENTE ACTA                      | 144,22 | M2 |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 144,22        | 0,00               | 144,22           |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |                                                                                     | FIRMA                                                      |  |



## Version: 01

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |               |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |               |             |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRETE<br>OBRA | LOS ROBLES  |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |               |             |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             | FECHA         | 31 DE MARZO |

|          |                       |                                                                                                                                                                                            |        |          |     |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| CAPITULO | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS |                                                                                                                                                                                            |        | ACTA No: | 003 |
| ITEM     | 244.5                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y | UNIDAD | M2       |     |

[illegible]

|  |                                    |        |    |  |
|--|------------------------------------|--------|----|--|
|  | TOTAL EJECUTADO                    | 376,28 | M2 |  |
|  | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 294,26 | M2 |  |
|  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00   | M2 |  |
|  | PRESENTE ACTA                      | 82,02  | M2 |  |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 82,02         | 294,26             | 376,28           |

OBSERVACIONES:

|        |                                                                                     |        |                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | RESIDENTE INTERVENTORÍA                                                             |        | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL                            |
| NOMBRE | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE | ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA  |  | FIRMA  |  |
|        | DIRECTOR INTERVENTORIA                                                              |        | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL                                          |
| NOMBRE |                                                                                     | NOMBRE | ING. CLAUDIA YOLICADA FONSECA                                                         |
| FIRMA  |                                                                                     | FIRMA  |  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                             |              |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |             |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | LOS ROBLES  |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             | FECHA       | 31 DE MARZO |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL |              |             |             |             |


|          |                       |                                                                                               |  |          |           |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|
| CAPITULO | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS |                                                                                               |  | ACTA No: | 003       |
| ITEM     | 23.4.7                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 |  |          | UNIDAD ML |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                           | LOCALIZACIÓN<br>LUGAR   | DIMENSIÓN |       |       |              | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|-------|--------------|----------|-------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                     |                         | Factor    | Ancho | Largo | Alto<br>Peso |          |       |        |       |
|   | CABELLETE CUBIERTA AZUL |           |       | 7,7   |              | 1,00     | 7,70  | ML     |       |
|                                                                                                                                                                     |                         |           |       |       |              |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |                         |           |       |       |              |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |                         |           |       |       |              |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |                         |           |       |       |              |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |                         |           |       |       |              |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |                         |           |       |       |              |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |                         |           |       |       |              |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |                         |           |       |       |              |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |                         |           |       |       |              |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |                         |           |       |       |              |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |                         |           |       |       |              |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |                         |           |       |       |              |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |                         |           |       |       |              |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |                         |           |       |       |              |          |       |        |       |

|                                    |      |    |  |
|------------------------------------|------|----|--|
| TOTAL EJECUTADO                    | 7,70 | ML |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00 | ML |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00 | ML |  |
| PRESENTE ACTA                      | 7,70 | ML |  |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 7,70          | 0,00               | 7,70             |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MORA CADA FONSECA                                                        |
| FIRMA                   |                                                                                     | FIRMA                                                      |  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 3

Código: FOR-GIF-020

Versión: 1

Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024

Página: 1 de 1

|                         |                           |   |      |                          |      |
|-------------------------|---------------------------|---|------|--------------------------|------|
| 1. FECHA ELABORACIÓN:   | 31                        | 3 | 2026 | TIPO DE CONTRATO         | OBRA |
| 2. ACTA No.             | 3                         |   |      | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: |      |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN SOCIAL BUENA VISTA |   |      | RECIBO PARCIAL DE OBRA   |      |

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

|                               |                                                                                                                                                                                        |                     |            |                           |            |                |                  |                |     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|----------------|------------------|----------------|-----|
| 6. CONTRATO OBRA No:          | 10675-2025                                                                                                                                                                             | 7. FECHA CONTRATO:  | 19/11/2025 | 8. VALOR CONTRATO:        | \$         | 12.017.556.820 |                  |                |     |
| 9. FECHA ACTA INICIO:         | 9                                                                                                                                                                                      | 12                  | 2025       | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/11/2027 | 11. PLAZO:     | 23 MESES 21 DIAS | Meses/días     |     |
| 12. PRORROGAS:                | N/A                                                                                                                                                                                    |                     |            | 13. SUSPENSIÓNES:         | N/A        |                |                  | 14. ADICIONES: | N/A |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS |                     |            |                           |            |                |                  |                |     |
| 16. CONTRATISTA:              | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                 |                     |            |                           |            |                |                  |                |     |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11835-2025                                                                                                                                                                             | 18. FECHA CONTRATO: | 20/11/2025 | 19. VALOR CONTRATO:       | \$         | 1.993.963.265  |                  |                |     |
| 20. FECHA ACTA INICIO:        | 9                                                                                                                                                                                      | 12                  | 2025       | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2027 | 22. PLAZO:     | 24 MESES 21 DIAS | Meses/días     |     |
| 23. PRORROGAS:                | N/A                                                                                                                                                                                    |                     |            | 24. SUSPENSIÓNES:         | N/A        |                |                  | 25. ADICIONES: | N/A |
| 26. INTEVENTORÍA:             | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                          |                     |            |                           |            |                |                  |                |     |
| 27. SUPERVISOR SDIS:          | ARQ JONNY EDUARD PADILLA                                                                                                                                                               |                     |            |                           |            |                |                  |                |     |

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C.; a los 5 (CINCO) días del mes de ABRIL del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL  
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA  
del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación: Obra/o Modificaciones

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |              |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |                  | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                  | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | CANT   | VRUN         | VALOR            | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR            | CANT.                  | VALOR            | CANT.                                                  | VALOR            |
| 1            | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |              |                  |                                                                                   |                  |                   |                  |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.1          | ACTIVIDADES PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |              |                  |                                                                                   |                  |                   |                  |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.1.3        | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.                                                                                                                                                                                                                                                           | M      | 33,00  | \$ 40.931,00 | \$ 1.350.723,00  | 37,00                                                                             | \$ 1.514.447,00  | \$ -              | 37,00            | \$ 1.514.447,00        | 37,00            | \$ 1.514.447,00                                        |                  |
| 1.3          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             | \$ -              |                  |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.3.14       | DESMONTE MANUAL DE COMPUERTA / TAPA DE ACCESO A CUBIERTA Y/O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U      | -      | \$ 26.129,00 | \$ -             | 6,00                                                                              | \$ 156.774,00    | \$ -              | 6,00             | \$ 156.774,00          | 6,00             | \$ 156.774,00                                          |                  |
| 1.4          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             | \$ -              |                  |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.4.4        | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.                                                                                                                                                                                                                                        | M2     | 725.69 | \$ 21.234,00 | \$ 15.409.301,00 | 2.010,44                                                                          | \$ 42.689.682,96 | 484,16            | \$ 10.280.653,44 | 1.526,28               | \$ 32.409.029,52 | 2.010,44                                               | \$ 42.689.682,96 |
| 1.4.9        | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CAMBIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2     | 100,84 | \$ 20.561,00 | \$ 2.073.371,00  | 88,11                                                                             | \$ 1.811.629,71  | 14,88             | \$ 305.947,68    | 73,23                  | \$ 1.505.682,03  | 88,11                                                  | \$ 1.811.629,71  |
| 1.5          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             | \$ -              |                  |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.5.1        | PICADA DE ALISTADO EN MORTERO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.                                                                                                                                                             | M2     | -      | \$ 11.573,00 | \$ -             | 484,16                                                                            | \$ 5.603.183,68  | 484,16            | \$ 5.603.183,68  | -                      | \$ -             | 484,16                                                 | \$ 5.603.183,68  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                  |        |                  |          |                   |                 |                  |                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|------------------|--------|------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 1.5.5    | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                  | M2 | 49,07    | \$ 29.545,00 | \$ 1.449.773,00  | 39,68  | \$ 1.172.345,60  | \$ -     | 39,68             | \$ 1.172.345,60 | 39,68            | \$ 1.172.345,60         |
| 1.6      | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -     |                   |                 |                  |                         |
| 1.6.7    | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES DE 2" A 4" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'c=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | U  | 1,00     | \$ 67.636,00 | \$ 67.636,00     | 1,00   | \$ 67.636,00     | \$ -     | 1,00              | \$ 67.636,00    | 1,00             | \$ 67.636,00            |
| 1.6.9    | RETIRO MANUAL DE TUBERÍA POTABLE, SANITARIA, Y/O DE VENTILACIÓN DE DIÁMETROS DESDE 2,1/2" HASTA 6" Y QUE SE ENCUENTRE BAJO TIERRA O SUPERPUERTA SOBRE ESTA SIN FIJACIÓN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE NINGÚN MOVIMIENTO DE TIERRAS (NI EXCAVACIONES, NI RELLENOS, ETC.).                                                           | M  | 18,00    | \$ 14.179,00 | \$ 255.222,00    | 3,00   | \$ 42.537,00     | \$ -     | 3,00              | \$ 42.537,00    | 3,00             | \$ 42.537,00            |
| 1.8      | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -     |                   | \$ -            |                  |                         |
| 1.8.15   | DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS EN CONCRETO E <=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                     | M2 | -        | \$ 31.433,00 | \$ -             | 7,85   | \$ 246.749,05    | \$ -     | 7,85              | \$ 246.749,05   | 7,85             | \$ 246.749,05           |
| 1.9      | DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -     |                   | \$ -            |                  |                         |
| 1.9.10   | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M. (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 11,00    | \$ 56.838,00 | \$ 625.218,00    | -      | \$ -             | \$ -     | -                 | \$ -            | -                | \$ -                    |
| 1.11     | OTROS PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -     |                   | \$ -            |                  |                         |
| 1.11.3   | DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                                                                                                                                                       | M2 |          | \$ 35.290,00 | \$ -             | 17,55  | \$ 619.339,50    | 17,55    | \$ 619.339,50     | -               | \$ -             | 17,55 \$ 619.339,50     |
| <b>2</b> | <b>MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -     |                   | \$ -            |                  |                         |
| 2.1      | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -     |                   | \$ -            |                  |                         |
| 2.1.1    | DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 7,00     | \$ 17.818,00 | \$ 124.726,00    | 4,50   | \$ 80.181,00     | \$ -     | 4,50              | \$ 80.181,00    | 4,50             | \$ 80.181,00            |
| 2.1.4    | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | -        | \$ 68.128,00 | \$ -             | 8,65   | \$ 589.307,20    | \$ -     | 8,65              | \$ 589.307,20   | 8,65             | \$ 589.307,20           |
| 2.1.5    | EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.                                                                                                                                                                                                                                           | M  | -        | \$ 45.048,00 | \$ -             | 10,60  | \$ 477.508,80    | \$ -     | <b>10,60</b>      | \$ 477.508,80   | 10,60            | \$ 477.508,80           |
| 2.2      | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -     |                   | \$ -            |                  |                         |
| 2.2.2    | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E= 5 CM F'c=2500 PSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | -        | \$ 27.998,00 | \$ -             | 5,00   | \$ 139.990,00    | \$ -     | 5,00              | \$ 139.990,00   | 5,00             | \$ 139.990,00           |
| 2.5      | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -     |                   | \$ -            |                  |                         |
| 2.5.2    | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG | 13,80    | \$ 5.618,00  | \$ 77.528,00     | 24,70  | \$ 138.764,60    | \$ -     | 24,70             | \$ 138.764,60   | 24,70            | \$ 138.764,60           |
| 2.6      | ESTRUCTURAS METALICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -     |                   | \$ -            |                  |                         |
| 2.6.2    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG | 2.736,33 | \$ 19.248,00 | \$ 52.668.880,00 | 960,73 | \$ 18.492.131,04 | - 626,57 | \$ -12.060.219,36 | 1.587,30        | \$ 30.552.350,40 | 960,73 \$ 18.492.131,04 |
| <b>3</b> | <b>MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                  |        |                  | \$ -     |                   | \$ -            |                  |                         |
| 3.1      | MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -     |                   | \$ -            |                  |                         |
| 3.1.3    | MUROS E =12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.                                                                                                                                                                                                         | M2 | 11,00    | \$205.471,00 | \$ 2.260.181,00  | 7,85   | \$ 1.612.947,35  | \$ -     | 7,85              | \$ 1.612.947,35 | 7,85             | \$ 1.612.947,35         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |              |                  |        |                  |      |               |        |                  |        |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|------------------|--------|------------------|------|---------------|--------|------------------|--------|------------------|
| 3.3    | ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              |                  |        | \$ -             |      | \$ -          |        | \$ -             |        |                  |
| 3.3.1  | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO (VIGA CANCHADA) PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MUROS BAJOS H.>6<=8 CM A.>10<=13 CM EN CONCRETO FC=3000 PSI, REALIZADA ENTRE LAS CARAS VISTAS DE LA ÚLTIMA HILADA DE LA MAMPOSTERÍA (DENTRO DE LA PIEZA DEL MAMPUESTO CORTADA EN "U"), SEGÚN DISEÑO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | M  | 5,00   | \$101.795,00 | \$ 508.975,00    | 4,54   | \$ 462.149,30    |      | \$ -          | 4,54   | \$ 462.149,30    | 4,54   | \$ 462.149,30    |
| 3.3.3  | COLUMNETAS Y/O VIGUETAS EN CONCRETO FC=3000 PSI, PARA REFORZAMIENTO Y/O CONFINAMIENTO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, FORMALETA CORRIENTE CON ACABADO NO VISTO. INCLUYE DESMOLDANTE, CURADOR DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.                                                                                 | M3 | 6,60   | \$526.679,00 | \$ 3.476.081,00  | 0,22   | \$ 115.869,38    |      | \$ -          | 0,22   | \$ 115.869,38    | 0,22   | \$ 115.869,38    |
| 3.4    | ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |              |                  |        | \$ -             |      | \$ -          |        | \$ -             |        |                  |
| 3.4.1  | PROCESO DE ANCLAJE PARA VARILLA 1/4" PERFORANDO UNA PROFUNDIDAD DE 15,00 CM (INDIFERENTE DE LA LONGITUD DE LA VARILLA A INCRUSTAR POSTERIORMENTE). INCLUYE PERFORACIÓN CON BROCA DE DIÁMETRO SUPERIOR, LIMPIEZA, INYECCIÓN DEL EPÓXICO E INCRUSTACIÓN DE LA VARILLA. NO INCLUYE LA VARILLA DE ACERO.             | UN | 6,00   | \$ 16.828,00 | \$ 100.968,00    | 26,00  | \$ 437.528,00    |      | \$ -          | 26,00  | \$ 437.528,00    | 26,00  | \$ 437.528,00    |
| 3.5    | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |              |                  |        | \$ -             |      | \$ -          |        | \$ -             |        |                  |
| 3.5.2  | LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 553,35 | \$ 21.945,00 | \$ 12.143.266,00 | 381,24 | \$ 8.366.311,80  |      | \$ -          | 381,24 | \$ 8.366.311,80  | 381,24 | \$ 8.366.311,80  |
| 3.5.4  | REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO                                                                                                                                                                                                                         | ML | 553,35 | \$ 29.291,00 | \$ 16.208.175,00 | 381,24 | \$ 11.166.900,84 |      | \$ -          | 381,24 | \$ 11.166.900,84 | 381,24 | \$ 11.166.900,84 |
| 4      | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              |                  |        | \$ -             |      | \$ -          |        | \$ -             |        |                  |
| 4.3    | DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |              |                  |        | \$ -             |      | \$ -          |        | \$ -             |        |                  |
| 4.3.2  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4".                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 20,00  | \$ 47.331,00 | \$ 946.620,00    | 3,00   | \$ 141.993,00    |      | \$ -          | 3,00   | \$ 141.993,00    | 3,00   | \$ 141.993,00    |
| 7      | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |              |                  |        |                  |      | \$ -          |        | \$ -             |        |                  |
| 7.1    | BASES DE PISOS Y AFINADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |              |                  |        |                  |      | \$ -          |        | \$ -             |        |                  |
| 7.1.4  | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 49,07  | \$ 43.656,00 | \$ 2.142.200,00  | 39,68  | \$ 1.732.270,08  |      | \$ -          | 39,68  | \$ 1.732.270,08  | 39,68  | \$ 1.732.270,08  |
| 7.2    | ACABADO DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |              |                  |        | \$ -             |      | \$ -          |        | \$ -             |        |                  |
| 7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 49,07  | \$135.070,00 | \$ 6.627.885,00  | 39,68  | \$ 5.359.577,60  |      | \$ -          | 39,68  | \$ 5.359.577,60  | 39,68  | \$ 5.359.577,60  |
| 7.3    | GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |              |                  |        | \$ -             |      | \$ -          |        | \$ -             |        |                  |
| 7.3.1  | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 141,80 | \$ 16.069,00 | \$ 2.278.584,00  | 43,98  | \$ 706.714,62    |      | \$ -          | 43,98  | \$ 706.714,62    | 43,98  | \$ 706.714,62    |
| 7.3.4  | PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0,75 M)                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 37,10  | \$ 29.648,00 | \$ 1.099.941,00  | 30,24  | \$ 896.555,52    |      | \$ -          | 30,24  | \$ 896.555,52    | 30,24  | \$ 896.555,52    |
| 9      | CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                |    |        |              |                  |        |                  |      | \$ -          |        | \$ -             |        |                  |
| 9.2    | CARPINTERÍA METÁLICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                    |    |        |              |                  |        |                  |      | \$ -          |        | \$ -             |        |                  |
| 9.2.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                                                                                    | M2 | 2,00   | \$219.331,00 | \$ 438.662,00    | -      | \$ -             |      | \$ -          | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 9.2.8  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                     | UN |        | \$ 43.597,00 | \$ -             | 4,00   | \$ 174.388,00    | 4,00 | \$ 174.388,00 | -      | \$ -             | 4,00   | \$ 174.388,00    |
| 10     | CARPINTERÍA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |              |                  |        |                  |      | \$ -          |        | \$ -             |        |                  |
| 10.2   | PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1,20 M) MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.                            | M2 | 2,40   | \$230.420,00 | \$ 553.008,00    | -      | \$ -             |      | \$ -          | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 11     | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                    |    |        |              |                  |        |                  |      | \$ -          |        | \$ -             |        |                  |
| 11.47  | SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | -      | \$189.064,00 | \$ -             | 3,00   | \$ 567.192,00    |      | \$ -          | 1,00   | \$ 189.064,00    | 1,00   | \$ 189.064,00    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                  |          |                   |          |                  |        |                  |          |                   |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|--------|------------------|----------|-------------------|--|--|
| 16      | OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                  |          |                   |          | \$               | -      |                  | \$       | -                 |  |  |
| 16.4    | MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS. | M2 | 98,40    | \$ 41.179,00 | \$ 4.052.014,00  | 3,90     | \$ 160.598,10     | 3,90     | \$ 160.598,10    | -      | \$ -             | 3,90     | \$ 160.598,10     |  |  |
| 16.11   | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 20,00    | \$162.890,00 | \$ 3.257.800,00  | 20,50    | \$ 3.339.245,00   |          | \$ -             | 20,50  | \$ 3.339.245,00  | 20,50    | \$ 3.339.245,00   |  |  |
| 19      | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                  |          |                   |          | \$               | -      |                  | \$       | -                 |  |  |
| 19.1    | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 1.883,25 | \$ 4.821,00  | \$ 9.079.148,00  | 1.869,73 | \$ 9.013.968,33   | 1.545,56 | \$ 7.451.144,76  | 324,17 | \$ 1.562.823,57  | 1.869,73 | \$ 9.013.968,33   |  |  |
| 21      | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                  |          |                   |          | \$               | -      |                  | \$       | -                 |  |  |
| 21.1    | SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                  |          |                   |          | \$               | -      |                  | \$       | -                 |  |  |
| 21.1.1  | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 79,15    | \$ 21.401,00 | \$ 1.693.782,00  | 351,08   | \$ 7.513.463,08   |          | \$ -             | 351,08 | \$ 7.513.463,08  | 351,08   | \$ 7.513.463,08   |  |  |
| 21.1.11 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGUN DISEÑO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 11,00    | \$ 84.039,00 | \$ 924.429,00    | 7,85     | \$ 659.706,15     |          | \$ -             | 7,85   | \$ 659.706,15    | 7,85     | \$ 659.706,15     |  |  |
| 22      | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                  |          |                   |          | \$               | -      |                  | \$       | -                 |  |  |
| 22.1    | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                  |          |                   |          | \$               | -      |                  | \$       | -                 |  |  |
| 22.1.7  | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 79,15    | \$ 14.518,00 | \$ 1.149.027,00  | 484,52   | \$ 7.034.261,36   |          | \$ -             | 484,52 | \$ 7.034.261,36  | 484,52   | \$ 7.034.261,36   |  |  |
| 22.1.10 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 97,45    | \$ 51.391,00 | \$ 5.008.053,00  | 52,63    | \$ 2.704.708,33   | 16,65    | \$ 855.660,15    | 35,98  | \$ 1.849.048,18  | 52,63    | \$ 2.704.708,33   |  |  |
| 22.1.11 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | -        | \$ 13.658,00 | \$ -             | 201,63   | \$ 2.753.862,54   | 48,65    | \$ 664.461,70    | 152,98 | \$ 2.089.400,84  | 201,63   | \$ 2.753.862,54   |  |  |
| 23      | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                  |          |                   |          | \$               | -      |                  | \$       | -                 |  |  |
| 23.3    | TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                  |          |                   |          | \$               | -      |                  | \$       | -                 |  |  |
| 23.3.3  | ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 725,69   | \$ 30.136,00 | \$ 21.869.394,00 | 724,06   | \$ 21.820.272,16  |          | \$ -             | 724,06 | \$ 21.820.272,16 | 724,06   | \$ 21.820.272,16  |  |  |
| 23.3.4  | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 725,69   | \$133.163,00 | \$ 96.635.057,00 | 765,68   | \$ 101.960.245,84 | 486,70   | \$ 64.810.432,10 | 278,98 | \$ 37.149.813,74 | 765,68   | \$ 101.960.245,84 |  |  |
| 23.3.5  | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 184,21   | \$ 14.388,00 | \$ 2.650.413,00  | -        | \$ -              |          | \$ -             | -      | \$ -             | -        | \$ -              |  |  |
| 23.4    | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                  |          |                   |          | \$               | -      |                  | \$       | -                 |  |  |
| 23.4.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 59,99    | \$268.427,00 | \$ 16.102.936,00 | 60,34    | \$ 16.196.885,18  | 7,62     | \$ 2.045.413,74  | 52,72  | \$ 14.151.471,44 | 60,34    | \$ 16.196.885,18  |  |  |
| 23.4.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 2,46     | \$105.767,00 | \$ 260.293,00    | -        | \$ -              |          | \$ -             | -      | \$ -             | -        | \$ -              |  |  |
| 23.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 55,36    | \$227.950,00 | \$ 12.618.856,00 | 37,61    | \$ 8.573.199,50   | 12,06    | \$ 2.749.077,00  | 25,55  | \$ 5.824.122,50  | 37,61    | \$ 8.573.199,50   |  |  |
| 23.8    | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                  |          |                   |          | \$               | -      |                  | \$       | -                 |  |  |
| 23.8.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.                                                                                                                                                                                                                     | M  | 36,63    | \$ 57.044,00 | \$ 2.089.522,00  | 34,31    | \$ 1.957.179,64   | 2,31     | \$ 131.771,64    | 32,00  | \$ 1.825.408,00  | 34,31    | \$ 1.957.179,64   |  |  |
| 23.8.5  | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 37,83    | \$ 87.159,00 | \$ 3.297.225,00  | 18,20    | \$ 1.586.293,80   |          | \$ -             | 18,20  | \$ 1.586.293,80  | 18,20    | \$ 1.586.293,80   |  |  |



|         |                                                                                                                                                                                                                         |   |       |              |                 |       |                 |  |      |   |      |   |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------------|-----------------|-------|-----------------|--|------|---|------|---|------|
| 23.8.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC EXTREMOS LISOS SECCIÓN 61X65 MM. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CODOS ADAPTADORES Y DEMÁS ACCESORIOS, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M | 29,00 | \$ 54.508,00 | \$ 1.580.732,00 | 26,10 | \$ 1.422.658,80 |  | \$ - | - | \$ - | - | \$ - |
|         | VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS                                                                                                                                                                             |   |       |              |                 |       |                 |  |      |   |      |   |      |

|                                                             |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO                                  |                       | \$ 305.155.605,00 | \$ 292.279.152,44 | \$ 83.791.852,13  | \$ 206.686.513,51 | \$ 290.478.365,64 |
| 35. DESCRIPCIÓN                                             | 36. VALOR CONTRACTUAL | \$ 305.155.605,00 | \$ 292.279.152,44 | \$ 83.791.852,13  | \$ 156.611.550,65 | \$ 240.403.402,78 |
| ADMINISTRACIÓN                                              | 29,00%                | \$ 88.495.125,45  | \$ 84.760.954,21  | \$ 24.299.637,12  | \$ 45.417.349,69  | \$ 69.716.986,81  |
| IMPREVISTO                                                  | 1%                    | \$ 3.051.556,05   | \$ 2.922.791,52   | \$ 837.918,52     | \$ 1.566.115,51   | \$ 2.404.034,03   |
| UTILIDAD                                                    | 4%                    | \$ 12.206.224,20  | \$ 11.691.166,10  | \$ 3.351.674,09   | \$ 6.264.462,03   | \$ 9.616.136,12   |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A++U)                             |                       | \$ 103.752.905,70 | \$ 99.374.911,83  | \$ 28.489.229,73  | \$ 53.247.927,23  | \$ 81.737.156,96  |
| AJUSTE AL PESO                                              |                       | \$ 0,30           | -\$ 0,27          | \$ 0,14           | \$ 0,26           | \$ 0,40           |
| ANTICIPO                                                    | 0%                    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO                                    | 0%                    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| 37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO |                       | \$ 408.908.511,00 | \$ 391.654.064,00 | \$ 112.281.082,00 | \$ 259.934.441,00 | \$ 372.215.523,00 |

C. OBSERVACIONES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

| DESCRIPCION            | 38. No. INFORME MENSUAL | 39. PERIODO  | 40. NOMBRE DEL ARCHIVO | 42. PANTALLAZOS SECOP II |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| INFORME TÉCNICO        | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SOCIAL         | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME AMBIENTAL      | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SST            | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME DE SUPERVISION | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| ACTA PARCIAL           | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| SOPORTE PAGO SDH       | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FACTURA                | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FORMATO MC 14          | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los \_6 días del mes de ABRIL\_ del año \_2026\_

Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO  
C.C. 79.905.718  
Rep Legal. CONSORCIO SANTA ISABEL  
Nit. 902,0003,595-6

Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA  
C.C. No. 1,062,398,686  
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL  
902,007,033-7

Origen Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas  
Copia Interventor  
Copia Contratista

|                                                                                                                                                               |                                                                                                        |  |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br><b>FORMATO ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES</b> |  | Código: FOR-GIF-027<br>Versión: 0<br>Fecha: Memo<br>2021022167 - 27/07/2021<br>Página: 1 de 1 |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                        |  |                                                                                               |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                        |  |                                                                                               |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                        |  |                                                                                               |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 |                       |                                               |          |         |                     |                |                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------|----------------|------------------|
| FECHA ELABORACIÓN:                | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      | 2026            | TIPO DE CONTRATO      | OBRA                                          |          |         |                     |                |                  |
| NOMBRE EQUIPAMIENTO:              | JARDIN SOCIAL BUENA VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                 |                       | LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR                   |          |         |                     |                |                  |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 |                       |                                               |          |         |                     |                |                  |
| CONTRATO OBRA No:                 | 10675-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | FECHA CONTRATO: | 19/11/2025            | VALOR CONTRATO: \$ 12.017.556.820             |          |         |                     |                |                  |
| FECHA ACTA INICIO:                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12     | 2025            | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/11/2027 PLAZO: 23 MESES 21 DIAS Meses/días |          |         |                     |                |                  |
| PRORROGAS:                        | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | SUSPENSIONES:   | NA                    | ADICIONES: \$ -                               |          |         |                     |                |                  |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA:         | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.                                                                                                                                          |        |                 |                       |                                               |          |         |                     |                |                  |
| CONTRATISTA:                      | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                 |                       | VALOR TOTAL CON ADICIONES: \$ 12.017.556.820  |          |         |                     |                |                  |
| CONTRATO INTEVENTORÍA No:         | 11835-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | FECHA CONTRATO: | 20/11/2025            | VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.265              |          |         |                     |                |                  |
| FECHA ACTA INICIO:                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12     | 2025            | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2027 PLAZO: 24 MESES 21 DIAS Meses/días |          |         |                     |                |                  |
| PRORROGAS:                        | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | SUSPENSIONES:   | NA                    | ADICIONES: \$ -                               |          |         |                     |                |                  |
| OBJETO DEL CONTRATO INTEVENTORÍA: | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDICAN PARA REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |        |                 |                       |                                               |          |         |                     |                |                  |
| INTEVENTORÍA:                     | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                 |                       | VALOR TOTAL CON ADICIONES: \$ 1.993.963.265   |          |         |                     |                |                  |
| BALANCE DE OBRA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 |                       |                                               |          |         |                     |                |                  |
| ITEM                              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | CANTIDAD        | VR. UNITARIO          | VALOR TOTAL                                   | MAYORES  | MENORES | SALDO TOTAL BALANCE | CANTIDAD FINAL | VALOR TOTAL      |
| 1                                 | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |                       | \$ 21.231.244,85                              |          |         | \$ 32.693.079,65    |                | \$ 53.924.324,50 |
| 1.1                               | ACTIVIDADES PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                 |                       | \$ 1.350.723,00                               |          |         | \$ 163.724,00       |                | \$ 1.514.447,00  |
| 1.1.3                             | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.                                                                                                                                                                                                                                                                | M      | 33              | \$ 40.931,00          | \$ 1.350.723,00                               | 4,00     | -       | \$ 163.724,00       | 37,00          | \$ 1.514.447,00  |
| 1.3                               | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                 |                       | \$ -                                          |          |         | \$ 156.774,00       |                | \$ 156.774,00    |
| 1.3.14                            | DESMONTE MANUAL DE COMPUERTA / TAPA DE ACCESO A CUBIERTA Y/O TANQUE (INDIFERENTE DEL MATERIAL), CON MEDIDAS DESDE 60X60 CM HASTA 1,20X1,20 CM. INCLUYE LA HOJA Y SU MARCO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.                                                                                                                                                                           | U      |                 | \$ 26.129,00          | \$ -                                          | 6,00     | -       | \$ 156.774,00       | 6,00           | \$ 156.774,00    |
| 1.4                               | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                 |                       | \$ 17.482.672,70                              |          |         | \$ 27.018.639,97    |                | \$ 44.501.312,67 |
| 1.4.4                             | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.                                                                                                                                                                                                                                             | M2     | 725,69          | \$ 21.234,00          | \$ 15.409.301,46                              | 1.284,75 |         | \$ 27.280.381,50    | 2.010,44       | \$ 42.689.682,96 |
| 1.4.9                             | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CAMBIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.      | M2     | 100,84          | \$ 20.561,00          | \$ 2.073.371,24                               |          | 12,73   | \$ 261.741,53       | 88,11          | \$ 1.811.629,71  |
| 1.5                               | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                       | \$ 1.449.773,15                               | -        | -       | \$ 5.325.756,13     | -              | \$ 6.775.529,28  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |              |                  |        |          |                   |        |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|------------------|--------|----------|-------------------|--------|------------------|
| 1.5.1  | PICADA DE ALISTADO EN MORTERO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.                                                                                                                            | M2 |         | \$ 11.573,00 | \$ -             | 484,16 | -        | \$ 5.603.183,68   | 484,16 | \$ 5.603.183,68  |
| 1.5.5  | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                  | M2 | 49,07   | \$ 29.545,00 | \$ 1.449.773,15  |        | 9,39     | -\$ 277.427,55    | 39,68  | \$ 1.172.345,60  |
| 1.6    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |              | \$ 322.858,00    |        |          | -\$ 212.685,00    | -      | \$ 110.173,00    |
| 1.6.7  | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES DE 2" A 4" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'C=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | U  | 1       | \$ 67.636,00 | \$ 67.636,00     |        |          | \$ -              | 1,00   | \$ 67.636,00     |
| 1.6.9  | RETIRO MANUAL DE TUBERÍA POTABLE, SANITARIA, Y/O DE VENTILACIÓN DE DIÁMETROS DESDE 2,1/2" HASTA 6" Y QUE SE ENCUENTRE BAJO TIERRA O SUPERPUESTA SOBRE ESTA SIN FIJACIÓN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE NINGÚN MOVIMIENTO DE TIERRAS (NI EXCAVACIONES, NI RELLENOS, ETC.).                                                           | M  | 18      | \$ 14.179,00 | \$ 255.222,00    | -      | 15,00    | -\$ 212.685,00    | 3,00   | \$ 42.537,00     |
| 1.8    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |              | \$ -             |        |          | \$ 246.749,05     |        | \$ 246.749,05    |
| 1.8.15 | DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS EN CONCRETO E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                     | M2 |         | \$ 31.433,00 | \$ -             | 7,85   | -        | \$ 246.749,05     | 7,85   | \$ 246.749,05    |
| 1.9    | DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |              | \$ 625.218,00    |        |          | -\$ 625.218,00    |        | \$ -             |
| 1.9.10 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 11      | \$ 56.838,00 | \$ 625.218,00    | -      | 11,00    | -\$ 625.218,00    | -      | \$ -             |
| 1.11   | OTROS PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |              | \$ -             |        |          | \$ 619.339,50     |        | \$ 619.339,50    |
| 1.11.3 | DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                                                                                                                                                       | M2 |         | \$ 35.290,00 | \$ -             | 17,55  |          | \$ 619.339,50     | 17,55  | \$ 619.339,50    |
| 2      | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |              | \$ 52.871.134,24 |        |          | -\$ 32.953.251,60 |        | \$ 19.917.882,64 |
| 2.1    | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |              | \$ 124.726,00    |        |          | \$ 1.022.271,00   |        | \$ 1.146.997,00  |
| 2.1.1  | DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 7       | \$ 17.818,00 | \$ 124.726,00    | -      | 2,50     | -\$ 44.545,00     | 4,50   | \$ 80.181,00     |
| 2.1.4  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                       | M3 |         | \$ 68.128,00 | \$ -             | 8,65   | -        | \$ 589.307,20     | 8,65   | \$ 589.307,20    |
| 2.1.5  | EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1,00 M PROFUNDIDAD <= 1,20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.                                                                                                                                                                                                                                           | M  |         | \$ 45.048,00 | \$ -             | 10,60  | -        | \$ 477.508,80     | 10,60  | \$ 477.508,80    |
| 2.2    | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |              | \$ -             |        |          | \$ 139.990,00     |        | \$ 139.990,00    |
| 2.2.2  | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 |         | \$ 27.998,00 | \$ -             | 5,00   | -        | \$ 139.990,00     | 5,00   | \$ 139.990,00    |
| 2.5    | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |              | \$ 77.528,40     | -      | -        | \$ 61.236,20      | -      | \$ 138.764,60    |
| 2.5.2  | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG | 13,8    | \$ 5.618,00  | \$ 77.528,40     | 10,90  |          | \$ 61.236,20      | 24,70  | \$ 138.764,60    |
| 2.6    | ESTRUCTURAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |              | \$ 52.668.879,84 |        |          | -\$ 34.176.748,80 |        | \$ 18.492.131,04 |
| 2.6.2  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG | 2736,33 | \$ 19.248,00 | \$ 52.668.879,84 |        | 1.775,60 | -\$ 34.176.748,80 | 960,73 | \$ 18.492.131,04 |
| 3      | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |              | \$ 34.697.646,00 | -      | -        | -\$ 12.535.939,33 | -      | \$ 22.161.706,67 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |    |            |              |               |       |        |            |              |        |              |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|------------|--------------|---------------|-------|--------|------------|--------------|--------|--------------|---------------|
| 3.1    | MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |    | \$         | 2.260.181,00 |               |       | -\$    | 647.233,65 |              | \$     | 1.612.947,35 |               |
| 3.1.3  | MUROS E =12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y                                                                                                                                                                                              | M2 | 11     | \$ | 205.471,00 | \$           | 2.260.181,00  | -     | 3,15   | -\$        | 647.233,65   | 7,85   | \$           | 1.612.947,35  |
| 3.3    | ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |    |            | \$           | 3.985.056,40  | -     | -      | -\$        | 3.407.037,72 |        | \$           | 578.018,68    |
| 3.3.1  | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO (VIGA CANCHADA) PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MUROS BAJOS H.>6<=8 CM A.>10<=13 CM EN CONCRETO F'c=3000 PSI, REALIZADA ENTRE LAS CARAS VISTAS DE LA ÚLTIMA HILADA DE LA MAMPOSTERÍA (DENTRO DE LA PIEZA DEL MAMPUESTO CORTADA EN "U"), SEGÚN DISEÑO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | M  | 5      | \$ | 101.795,00 | \$           | 508.975,00    | -     | 0,46   | -\$        | 46.825,70    | 4,54   | \$           | 462.149,30    |
| 3.3.3  | COLUMNETAS Y/O VIGUETAS EN CONCRETO F'c=3000 PSI, PARA REFORZAMIENTO Y/O CONFINAMIENTO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, FORMALETA CORRIENTE CON ACABADO NO VISTO. INCLUYE DESMOLDANTE, CURADOR DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.                                                                                 | M3 | 6,6    | \$ | 526.679,00 | \$           | 3.476.081,40  | -     | 6,38   | -\$        | 3.360.212,02 | 0,22   | \$           | 115.869,38    |
| 3.4    | ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |    |            | \$           | 100.968,00    |       |        | \$         | 336.560,00   | -      | \$           | 437.528,00    |
| 3.4.1  | PROCESO DE ANCLAJE PARA VARILLA 1/4" PERFORANDO UNA PROFUNDIDAD DE 15,00 CM (INDIFERENTE DE LA LONGITUD DE LA VARILLA A INCRUSTAR POSTERIORMENTE). INCLUYE PERFORACIÓN CON BROCA DE                                                                                                                               | UN | 6      | \$ | 16.828,00  | \$           | 100.968,00    | 20,00 |        | \$         | 336.560,00   | 26,00  | \$           | 437.528,00    |
| 3.5    | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |    |            | \$           | 28.351.440,60 |       |        | -\$        | 8.818.227,96 |        | \$           | 19.533.212,64 |
| 3.5.2  | LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 553,35 | \$ | 21.945,00  | \$           | 12.143.265,75 |       | 172,11 | -\$        | 3.776.953,95 | 381,24 | \$           | 8.366.311,80  |
| 3.5.4  | REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO                                                                                                                                                                                                                          | ML | 553,35 | \$ | 29.291,00  | \$           | 16.208.174,85 |       | 172,11 | -\$        | 5.041.274,01 | 381,24 | \$           | 11.166.900,84 |
| 4      | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |    |            | \$           | 946.620,00    |       |        | -\$        | 804.627,00   | -      | \$           | 141.993,00    |
| 4.3    | DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |    |            | \$           | 946.620,00    |       |        | -\$        | 804.627,00   |        | \$           | 141.993,00    |
| 4.3.2  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4".                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 20     | \$ | 47.331,00  | \$           | 946.620,00    |       | 17,00  | -\$        | 804.627,00   | 3,00   | \$           | 141.993,00    |
| 7      | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |    |            | \$           | 12.148.609,82 |       |        | -\$        | 3.453.492,00 |        | \$           | 8.695.117,82  |
| 7.1    | BASES DE PISOS Y AFINADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |    |            | \$           | 2.142.199,92  |       |        | -\$        | 409.929,84   |        | \$           | 1.732.270,08  |
| 7.1.4  | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 49,07  | \$ | 43.656,00  | \$           | 2.142.199,92  |       | 9,39   | -\$        | 409.929,84   | 39,68  | \$           | 1.732.270,08  |
| 7.2    | ACABADO DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |    |            | \$           | 6.627.884,90  |       |        | -\$        | 1.268.307,30 |        | \$           | 5.359.577,60  |
| 7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 49,07  | \$ | 135.070,00 | \$           | 6.627.884,90  |       | 9,39   | -\$        | 1.268.307,30 | 39,68  | \$           | 5.359.577,60  |
| 7.3    | GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |            | \$           | 3.378.525,00  |       |        | -\$        | 1.775.254,86 |        | \$           | 1.603.270,14  |
| 7.3.1  | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A=10,0 CM H=10,0 CM.                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 141,8  | \$ | 16.069,00  | \$           | 2.278.584,20  |       | 97,82  | -\$        | 1.571.869,58 | 43,98  | \$           | 706.714,62    |
| 7.3.4  | PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 37,1   | \$ | 29.648,00  | \$           | 1.099.940,80  |       | 6,86   | -\$        | 203.385,28   | 30,24  | \$           | 896.555,52    |
| 9      | CARPINTERÍA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |    |            | \$           | 438.662,00    |       |        | \$         | 613.050,00   |        | \$           | 174.388,00    |
| 9.2    | CARPINTERÍA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                     |    |        |    |            | \$           | 438.662,00    |       |        | \$         | 613.050,00   |        | \$           | 174.388,00    |
| 9.2.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                                                                                     | M2 | 2      | \$ | 219.331,00 | \$           | 438.662,00    | -     | 2,00   | \$         | 438.662,00   | -      | \$           | -             |
| 9.2.8  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                      | UN |        | \$ | 43.597,00  | \$           | -             | 4,00  |        | \$         | 174.388,00   | 4,00   | \$           | 174.388,00    |
| 10     | CARPINTERÍA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |    |            | \$           | 553.008,00    |       |        | \$         | 553.008,00   | -      | \$           | -             |
| 10.2   | PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1,20 M) MARCO EN LAMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN. INCLUYE HERRAJES.                                                                                                                                             | M2 | 2,4    | \$ | 230.420,00 | \$           | 553.008,00    | -     | 2,40   | \$         | 553.008,00   | -      | \$           | -             |
| 11     | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                     |    |        |    |            | \$           | -             |       |        | \$         | 567.192,00   | -      | \$           | 567.192,00    |
| 11.47  | SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 0      | \$ | 189.064,00 | \$           | -             | 3,00  |        | \$         | 567.192,00   | 3,00   | \$           | 567.192,00    |
| 16     | OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                            |    |        |    |            | \$           | 7.309.813,60  |       |        | -\$        | 3.809.970,50 | -      | \$           | 3.499.843,10  |
| 16.4   | MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES. LOS                                                                                                                                 | M2 | 98,4   | \$ | 41.179,00  | \$           | 4.052.013,60  |       | 94,50  | -\$        | 3.891.415,50 | 3,90   | \$           | 160.598,10    |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |               |                   |        |                   |                |                   |      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------|-------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|------|
| 16.11                                | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 20      | \$ 162.890,00 | \$ 3.257.800,00   | 0,50   | \$ 81.445,00      | 20,50          | \$ 3.339.245,00   |      |
| 19                                   | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |               | \$ 9.079.148,25   |        | -\$ 65.179,92     | -              | \$ 9.013.968,33   |      |
| 19.1                                 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 1883,25 | \$ 4.821,00   | \$ 9.079.148,25   | 13,52  | -\$ 65.179,92     | 1.869,73       | \$ 9.013.968,33   |      |
| 21                                   | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |               | \$ 2.618.104,14   |        | \$ 5.555.065,09   | -              | \$ 8.173.169,23   |      |
| 21.1                                 | SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |               | \$ 2.618.104,14   |        | \$ 5.555.065,09   | -              | \$ 8.173.169,23   |      |
| 21.1.1                               | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.                                                                                                                                                                                                     | M2 | 79,14   | \$ 21.401,00  | \$ 1.693.675,14   | 271,94 | \$ 5.819.787,94   | 351,08         | \$ 7.513.463,08   |      |
| 21.1.11                              | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 11      | \$ 84.039,00  | \$ 924.429,00     | 3,15   | -\$ 264.722,85    | 7,85           | \$ 659.706,15     |      |
| 22                                   | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |               | \$ 6.157.007,47   |        | \$ 6.335.824,76   |                | \$ 12.492.832,23  |      |
| 22.1                                 | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |               | \$ 6.157.007,47   |        | \$ 6.335.824,76   |                | \$ 12.492.832,23  |      |
| 22.1.7                               | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 79,14   | \$ 14.518,00  | \$ 1.148.954,52   | 405,38 | \$ 5.885.306,84   | 484,52         | \$ 7.034.261,36   |      |
| 22.1.10                              | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 97,45   | \$ 51.391,00  | \$ 5.008.052,95   | 44,82  | -\$ 2.303.344,62  | 52,63          | \$ 2.704.708,33   |      |
| 22.1.11                              | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 |         | \$ 13.658,00  | \$ -              | 201,63 | \$ 2.753.862,54   | 201,63         | \$ 2.753.862,54   |      |
| 23                                   | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |               | \$ 157.104.778,03 |        | -\$ 3.588.043,11  | -              | \$ 153.516.734,92 |      |
| 23.3                                 | TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |               | \$ 121.154.864,79 |        | \$ 2.625.653,21   |                | \$ 123.780.518,00 |      |
| 23.3.3                               | ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 725,69  | \$ 30.136,00  | \$ 21.869.393,84  | 1,63   | -\$ 49.121,68     | 724,06         | \$ 21.820.272,16  |      |
| 23.3.4                               | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 725,69  | \$ 133.163,00 | \$ 96.635.057,47  | 39,99  | \$ 5.325.188,37   | 765,68         | \$ 101.960.245,84 |      |
| 23.3.5                               | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 184,21  | \$ 14.388,00  | \$ 2.650.413,48   | 184,21 | -\$ 2.650.413,48  | -              | \$ -              |      |
| 23.4                                 | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |               | \$ 28.982.434,55  |        | -\$ 4.212.349,87  | -              | \$ 24.770.084,68  |      |
| 23.4.5                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 59,99   | \$ 268.427,00 | \$ 16.102.935,73  | 0,35   | \$ 93.949,45      | 60,34          | \$ 16.196.885,18  |      |
| 23.4.7                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 2,46    | \$ 105.767,00 | \$ 260.186,82     | -      | 2,46              | -\$ 260.186,82 | -                 | \$ - |
| 23.4.10                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 55,36   | \$ 227.950,00 | \$ 12.619.312,00  | 17,75  | -\$ 4.046.112,50  | 37,61          | \$ 8.573.199,50   |      |
| 23.8                                 | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |               | \$ 6.967.478,69   |        | -\$ 2.001.346,45  | -              | \$ 4.966.132,24   |      |
| 23.8.1                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M  | 36,63   | \$ 57.044,00  | \$ 2.089.521,72   | 2,32   | -\$ 132.342,08    | 34,31          | \$ 1.957.179,64   |      |
| 23.8.5                               | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 37,83   | \$ 87.159,00  | \$ 3.297.224,97   | 19,63  | -\$ 1.710.931,17  | 18,20          | \$ 1.586.293,80   |      |
| 23.8.12                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC EXTREMOS LISOS SECCIÓN 61X65 MM. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CODOS ADAPTADORES Y DEMÁS ACCESORIOS, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                              | M  | 29      | \$ 54.508,00  | \$ 1.580.732,00   | 2,90   | -\$ 158.073,20    | 26,10          | \$ 1.422.658,80   |      |
| COSTO DIRECTO CONDICIONES ORIGINALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |               | \$ 305.155.776,40 |        | -\$ 10.893.283,96 |                | \$ 292.279.152,44 |      |
| ITEMS NO PREVISTOS                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |               |                   |        |                   |                |                   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |    |     |        |                |               |                |     |               |              |              |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|-----|--------|----------------|---------------|----------------|-----|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |    |     | \$     | -              |               |                | \$  | -             |              | \$           | -              |               |
| 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |    |     | \$     | -              |               |                | \$  | -             |              | \$           | -              |               |
| COSTO DIRECTO ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |    |     | \$     | 305.155.776,40 |               |                | -\$ | 10.893.283,96 |              | \$           | 292.279.152,44 |               |
| RESUMEN EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |    |     |        |                |               |                |     |               |              |              |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |    |     |        |                |               |                |     |               |              | \$           | -              |               |
| VALOR COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |    |     | \$     | 305.155.776,40 |               |                | -\$ | 10.893.283,96 |              | \$           | 292.279.152,44 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |    | % A | 29,00% | \$             | 88.495.175,16 |                |     | -\$           | 3.159.052,35 | \$           | 84.760.954,21  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |    | % I | 1,00%  | \$             | 3.051.557,76  |                |     | -\$           | 108.932,84   | \$           | 2.922.791,52   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |    | % U | 4,00%  | \$             | 12.206.231,06 |                |     | -\$           | 435.731,36   | \$           | 11.691.166,10  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | A. | I.  | U.     | 34,00%         | \$            | 103.752.963,98 |     |               | -\$          | 3.703.716,55 | \$             | 99.374.911,83 |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |    |     | \$     | 408.908.740,38 |               |                | -\$ | 14.597.000,51 |              | \$           | 391.654.064,27 |               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>DIRECTOR DE OBRA:</b> ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA</p> <p>C.C.: 52.317.823</p> <p>TP: 25202-67693CND</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:</b> ING. FREDY DANIEL PIMILLA MONROY</p> <p>C.C.:<br/>TP:</p> </div> </div> |  |  |    |     |        |                |               |                |     |               |              |              |                |               |
| Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |    |     |        |                |               |                |     |               |              | -0,29        |                |               |
| Copia: Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |    |     |        |                |               |                |     |               |              |              |                |               |
| Copia: Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |    |     |        |                |               |                |     |               |              |              |                |               |


Fecha: -----

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>ALCALDIA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                     | Version: 01         |
|                                                                                                                                                                    | <p>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</p> | Edición: 18-11-2024 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                     |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | BUENAVISTA          |
| INTERVENIOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                     |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             |             | FECHA               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             | 31 de marzo de 2026 |

|          |                       |                                                                                       |  |  |          |        |    |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--------|----|
| CAPÍTULO | ESTRUCTURAS METÁLICAS |                                                                                       |  |  | ACTA No: | 003    |    |
| ITEM     | 2,6,2002              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) |  |  |          | UNIDAD | KG |

<



|                                        |  |  |       |  |      |       |          |    |            |
|----------------------------------------|--|--|-------|--|------|-------|----------|----|------------|
| PERFIL 5 X 5 de 3 mm                   |  |  | 0.80  |  | 4.25 | 1.00  | 3.40     | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 5 X 5 de 3 mm                   |  |  | 0.15  |  | 4.25 | 1.00  | 0.64     | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 5 X 5 de 3 mm                   |  |  | 0.16  |  | 4.25 | 1.00  | 0.68     | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 12X6 de 3 mm                    |  |  | 0.60  |  | 8.01 | 1.00  | 4.81     | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 12X6 de 3 mm                    |  |  | 10.02 |  | 8.01 | 1.00  | 80.26    | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 12X6 de 3 mm                    |  |  | 3.96  |  | 8.01 | 1.00  | 31.72    | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 3.83  |  | 5.19 | 1.00  | 19.88    | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 3.51  |  | 5.19 | 1.00  | 18.22    | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 3.23  |  | 5.19 | 1.00  | 16.76    | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 2.88  |  | 5.19 | 1.00  | 14.95    | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 2.50  |  | 5.19 | 1.00  | 12.98    | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 2.12  |  | 5.19 | 1.00  | 11.00    | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 1.75  |  | 5.19 | 1.00  | 9.08     | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 1.38  |  | 5.19 | 1.00  | 7.16     | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 1.00  |  | 5.19 | 1.00  | 5.19     | KG | CORTE No 2 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 10.68 |  | 5.19 | 1.00  | 55.43    | KG | CORTE No 2 |
|                                        |  |  |       |  |      |       |          |    |            |
| DESCUENTO DE CUBIERTA 52 M2 - 3 KG *M2 |  |  |       |  | -3   | 52.00 | -156.00  |    | CORTE No 2 |
|                                        |  |  |       |  |      |       |          |    |            |
| CORTE 3                                |  |  |       |  |      |       |          |    |            |
| DOMO 1                                 |  |  |       |  |      |       |          |    |            |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 1.60  |  | 5.19 | 3.00  | 24.91    | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 1.56  |  | 5.19 | 2.00  | 16.19    | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                    |  |  | 0.95  |  | 3.4  | 2.00  | 6.46     | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                    |  |  | 0.20  |  | 3.4  | 2.00  | 1.36     | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                    |  |  | 0.33  |  | 3.4  | 2.00  | 2.24     | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                    |  |  | 1.56  |  | 3.4  | 1.00  | 5.30     | KG | CORTE No 3 |
| DOMO 2                                 |  |  |       |  |      |       |          |    |            |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 1.95  |  | 5.19 | 2.00  | 20.24    | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 1.22  |  | 5.19 | 2.00  | 12.66    | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                    |  |  | 1.95  |  | 3.4  | 2.00  | 13.26    | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                    |  |  | 1.22  |  | 3.4  | 2.00  | 8.30     | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                    |  |  | 0.17  |  | 3.4  | 2.00  | 1.16     | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                    |  |  | 0.33  |  | 3.4  | 1.00  | 1.12     | KG | CORTE No 3 |
| DOMO 3                                 |  |  |       |  |      |       |          |    |            |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 1.95  |  | 5.19 | 2.00  | 20.24    | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                    |  |  | 1.22  |  | 5.19 | 2.00  | 12.66    | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                    |  |  | 1.95  |  | 3.4  | 2.00  | 13.26    | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                    |  |  | 1.22  |  | 3.4  | 2.00  | 8.30     | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                    |  |  | 0.17  |  | 3.4  | 2.00  | 1.16     | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                    |  |  | 0.33  |  | 3.4  | 1.00  | 1.12     | KG | CORTE No 3 |
| ESTRUCTURA CILINDROS SOPORTE INFERIOS  |  |  |       |  |      |       |          |    |            |
| PERFIL 12X6 de 3 mm A                  |  |  | 0.93  |  | 8.01 | 1.00  | 7.45     | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 12X6 de 3 mm B                  |  |  | 1.28  |  | 8.01 | 1.00  | 10.25    | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 12X6 de 3 mm C                  |  |  | 1.46  |  | 8.01 | 1.00  | 11.69    | KG | CORTE No 3 |
| APOYO EN CUBIERTA                      |  |  |       |  |      |       |          |    |            |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm D                  |  |  | 2.27  |  | 5.19 | 1.00  | 11.78    | KG | CORTE No 3 |
|                                        |  |  |       |  |      |       |          |    |            |
| DESCUENTO CORTE 1                      |  |  |       |  |      | -1.00 | -1587.30 | KG | CORTE No 3 |
|                                        |  |  |       |  |      |       |          |    |            |
|                                        |  |  |       |  |      |       |          |    |            |
|                                        |  |  |       |  |      |       |          |    |            |

|                         |                                                                                     |  |                                                            |                                                                                       |                  |    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
|                         |                                                                                     |  | TOTAL EJECUTADO                                            |                                                                                       | 960,73           | KG |
|                         |                                                                                     |  | MENOS ACTAS ANTERIORES                                     |                                                                                       | 2.336,90         | KG |
|                         |                                                                                     |  | MENOS PROTECCION (ABLANTEO) ACTA X PRESENTE ACTA           |                                                                                       | 0,00             | KG |
|                         |                                                                                     |  |                                                            |                                                                                       | -1376,18         | KG |
|                         |                                                                                     |  |                                                            |                                                                                       |                  |    |
| PRESENTE ACTA           |                                                                                     |  | ACUMULADO ANTERIOR                                         |                                                                                       | ACUMULADO ACTUAL |    |
| -1376,18                |                                                                                     |  | 2336,90                                                    |                                                                                       | 960,73           |    |
| OBSERVACIONES:          |                                                                                     |  |                                                            |                                                                                       |                  |    |
|                         |                                                                                     |  |                                                            |                                                                                       |                  |    |
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     |  | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |                  |    |
| NOMBRE                  | ING. JOSE LUIS DUARTE                                                               |  | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUIZES VELASQUEZ                                               |                  |    |
| FIRMA                   |  |  | FIRMA                                                      |  |                  |    |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     |  | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |                  |    |
| NOMBRE                  |                                                                                     |  | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |                  |    |
| FIRMA                   |                                                                                     |  | FIRMA                                                      |  |                  |    |





[illegible]



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |              |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL-SDIS                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPIO:    | BOGOTÁ D.C. |              |                     |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No.: | 10675-2025  | FRENTE OBRA: | BUENAVISTA          |
| INTERVENIOR: | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No.: |             | FECHA:       | 31 de marzo de 2025 |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |               |             |              |                     |



| CAPITULO | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | ACTA No: | 003    |    |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--------|----|
| ITEM     | 1.4.9                                    | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CARIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. |  |  |  |  |          | UNIDAD | M2 |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZACIÓN         | DIMENSIÓN |       |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|-------|-------|------|----------|-------|--------|-------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | Factor    | Ancho | Largo | Alto  | Peso |          |       |        |       |            |
| <div><div><div>CUBIERTA RAMPA A</div><div>CUBIERTA RAMPA B</div><div>CUBIERTA CILINDROS D</div><div>CUBIERTA VIDRIO C</div><div>CUBIERTA BASURAS</div></div><div></div><div></div></div> | CORTE 1              |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUBIERTA RAMPA A     |           |       | 2,40  | 18,20 |      |          | 1,00  | 43,68  | M2    | CORTE No 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUBIERTA RAMPA B     |           |       | 1,53  | 2,60  |      |          | 1,00  | 3,98   | M2    | CORTE No 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CORTE 2              |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUBIERTA VIDRIO C    |           |       | 9,63  | 2,13  |      |          | 1,00  | 20,51  | M2    | CORTE No 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUBIERTA CILINDROS D |           |       | 2,30  | 2,20  |      |          | 1,00  | 5,06   | M2    | CORTE No 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUBIERTA BASURAS E   |           |       |       |       |      |          |       | 0,00   | x2    | CORTE No 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CORTE 3              |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUBIERTA SHUT        |           |       | 3,30  | 2,31  |      |          | 1,00  | 7,62   | M2    | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESMONRTE DE DOMOS   |           |       | 1,56  | 1,6   |      |          | 1,00  | 2,50   | M2    | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESMONRTE DE DOMOS   |           |       | 1,22  | 1,95  |      |          | 1,00  | 2,38   | M2    | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESMONRTE DE DOMOS   |           |       | 1,22  | 1,95  |      |          | 1,00  | 2,38   | M2    | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |       |       |       |      |          |       |        |       |            |

|  |  |                                    |       |    |
|--|--|------------------------------------|-------|----|
|  |  | TOTAL EJECUTADO                    | 88,11 | M2 |
|  |  | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 73,23 | M2 |
|  |  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00  | M2 |
|  |  | PRESENTE ACTA                      | 14,88 | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 14,88         | 73,23              | 88,11            |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                 | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                  |  | FIRMA                                                      |  |
| NOMBRE                 | DIRECTOR INTERVENORIA                                                               | NOMBRE                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL                                          |
| FIRMA                  |  | FIRMA                                                      |  |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01  
  
Edición: 18-11-2024

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL-SDIS                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPIO:    | BOGOTÁ D.C.         |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No.: | 10675-2025          |
| INTERVENIOR: | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No.: |                     |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |               |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA:        | 31 de marzo de 2025 |

|          |                     |                                                                                                                                                                          |  |          |     |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----|
| CAPITULO | OTROS PRELIMINARES. |                                                                                                                                                                          |  | ACTA No: | 003 |
| ITEM     | 1.11.3              | DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) |  |          | M2  |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                             | LOCALIZACIÓN                     | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |            |
|    | desmonte Mezon cocina            |           | 0,60  | 4,74  |      |      | 1,00     | 2,84  | M2     | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Mezon cocina                     |           | 0,60  | 5,8   |      |      | 1,00     | 3,48  | M2     | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Mezon cocina                     |           | 0,60  | 4,14  |      |      | 1,00     | 2,48  | M2     | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Desmonte de estufa industrial 01 |           | 2,00  | 1,3   |      |      | 1,00     | 2,60  | M2     | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Desmonte de estufa industrial 02 |           | 0,70  | 0,7   |      |      | 1,00     | 0,49  | M2     | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Mezon lavamanos                  |           | 0,50  | 0,5   |      |      | 1,00     | 0,25  | M2     | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Desmonte de nevera               |           | 0,90  | 2     |      |      | 3,00     | 5,40  | M2     | CORTE No 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |           |       |       |      |      |          |       |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |           |       |       |      |      |          |       |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |           |       |       |      |      |          |       |        |            |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |           |       |       |      |      |          | 17,55 | M2     |            |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                |                                  |           |       |       |      |      |          | 0,00  | M2     |            |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                                                                                                    |                                  |           |       |       |      |      |          | 0,00  | M2     |            |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |           |       |       |      |      |          | 17,55 | M2     |            |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 17,55         | 0,00               | 17,55            |






OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENIORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARIQ JOSE LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENIORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MARCELA FORERO                                                           |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |


|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <br>ALCALDIA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              |  | Version: 01         |
|                                                                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS |  | Edición: 18-11-2024 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |  |                     |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |             |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL-SDIS                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPIO     | BOGOTÁ D.C. |             |                     |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No.: | 10675-2025  | FRENTE OBRA | BUENAVISTA          |
| INTERVENIOR: | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No.: |             |             |                     |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |               |             | FECHA       | 31 de marzo de 2025 |



|          |                       |                                                                                                      |  |          |           |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|
| CAPITULO | ESTRUCTURAS METALICAS |                                                                                                      |  | ACTA No: | 003       |
| ITEM     | 22.1.11               | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |          | UNIDAD KG |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                           | LOCALIZACIÓN          | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL  | UNIDAD  | CORTE      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|--------|---------|------------|
|                                                                                     |                       | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |        |         |            |
|    | LUGAR                 |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|                                                                                     |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|   |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|                                                                                     |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|  |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|                                                                                     |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|  |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|                                                                                     |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|  |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|                                                                                     |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|  |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|                                                                                     |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|  |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|                                                                                     |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|  |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|                                                                                     |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|  |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|                                                                                     |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
| CORTE 3                                                                             |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
| PERFILERIA CUBIERTA RAMPA EXTERIOR                                                  |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|                                                                                     | PERFIL 12X6 de 3 min  |           |       | 2.52  |      | 8,01 | 5,00     | 100,93 | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 12X6 de 3 min  |           |       | 2.76  |      | 8,01 | 2,00     | 44,22  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 12X6 de 3 min  |           |       | 2.42  |      | 8,01 | 1,00     | 19,38  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 12X6 de 3 min  |           |       | 1.26  |      | 8,01 | 5,00     | 50,46  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3 min |           |       | 2.79  |      | 5,19 | 3,00     | 43,44  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3 min |           |       | 2.89  |      | 5,19 | 3,00     | 45,00  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3 min |           |       | 2.84  |      | 5,19 | 6,00     | 88,44  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3 min |           |       | 2.41  |      | 5,19 | 3,00     | 37,52  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3 min |           |       | 2.94  |      | 5,19 | 4,00     | 61,03  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3 min |           |       | 0.67  |      | 5,19 | 1,00     | 3,48   | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3 min |           |       | 0.30  |      | 5,19 | 1,00     | 1,56   | KG      | CORTE No 2 |
| CUBIERTA REDONDA INGRESO                                                            |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|                                                                                     | PERFIL 12X6 de 3 mm   |           |       | 1.80  |      | 8,01 | 2,00     | 28,84  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3 mm  |           |       | 1.58  |      | 5,19 | 3,00     | 24,60  | KG      | CORTE No 2 |
| PERFILERIA CUBIERTA VACIO PUNTO FIJO RAMPAS                                         |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|                                                                                     | PERFIL 5 X 5 de 3 mm  |           |       | 0.14  |      | 4,25 | 2,00     | 1,19   | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 5 X 5 de 3 mm  |           |       | 4.30  |      | 4,25 | 1,00     | 18,28  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 5 X 5 de 3 mm  |           |       | 0.09  |      | 4,25 | 2,00     | 0,77   | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 5 X 5 de 3 mm  |           |       | 10.43 |      | 4,25 | 1,00     | 44,33  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 5 X 5 de 3 mm  |           |       | 0.80  |      | 4,25 | 1,00     | 3,40   | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 5 X 5 de 3 mm  |           |       | 0.15  |      | 4,25 | 1,00     | 0,64   | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 5 X 5 de 3 mm  |           |       | 0.16  |      | 4,25 | 1,00     | 0,68   | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 12X6 de 3 mm   |           |       | 0.60  |      | 8,01 | 1,00     | 4,81   | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 12X6 de 3 mm   |           |       | 10.02 |      | 8,01 | 1,00     | 80,26  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 12X6 de 3 mm   |           |       | 3.96  |      | 8,01 | 1,00     | 31,72  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3mm   |           |       | 3.83  |      | 5,19 | 1,00     | 19,88  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3mm   |           |       | 3.51  |      | 5,19 | 1,00     | 18,22  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3mm   |           |       | 3.23  |      | 5,19 | 1,00     | 16,76  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3mm   |           |       | 2.88  |      | 5,19 | 1,00     | 14,95  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3mm   |           |       | 2.50  |      | 5,19 | 1,00     | 12,98  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3mm   |           |       | 2.12  |      | 5,19 | 1,00     | 11,00  | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3mm   |           |       | 1.75  |      | 5,19 | 1,00     | 9,08   | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3mm   |           |       | 1.38  |      | 5,19 | 1,00     | 7,16   | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3mm   |           |       | 1.00  |      | 5,19 | 1,00     | 5,19   | KG      | CORTE No 2 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3mm   |           |       | 10.68 |      | 5,19 | 1,00     | 55,43  | KG      | CORTE No 2 |
| DESCUENTO DE CUBIERTA S2 M2 - 3 KG *M2                                              |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|                                                                                     |                       |           |       |       |      |      | -3       | 52,00  | -156,00 | CORTE No 2 |
| DOMO 1                                                                              |                       |           |       |       |      |      |          |        |         |            |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3mm   |           |       | 1.60  |      | 5,19 | 3,00     | 24,91  | KG      | CORTE No 3 |
|                                                                                     | PERFIL 4 X 8 de 3mm   |           |       | 1.56  |      | 5,19 | 2,00     | 16,19  | KG      | CORTE No 3 |





DOMO 2 Y DOMO 3



|                                              |  |  |  |      |  |      |      |       |    |            |
|----------------------------------------------|--|--|--|------|--|------|------|-------|----|------------|
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                          |  |  |  | 0.95 |  | 3.4  | 2.00 | 6.46  | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                          |  |  |  | 0.20 |  | 3.4  | 2.00 | 1.36  | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                          |  |  |  | 0.33 |  | 3.4  | 2.00 | 2.24  | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                          |  |  |  | 1.56 |  | 3.4  | 1.00 | 5.30  | KG | CORTE No 3 |
| <b>DOMO 2</b>                                |  |  |  |      |  |      |      |       |    |            |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                          |  |  |  | 1.95 |  | 5.19 | 2.00 | 20.24 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                          |  |  |  | 1.22 |  | 5.19 | 2.00 | 12.66 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                          |  |  |  | 1.95 |  | 3.4  | 2.00 | 13.26 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                          |  |  |  | 1.22 |  | 3.4  | 2.00 | 8.30  | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                          |  |  |  | 0.17 |  | 3.4  | 2.00 | 1.16  | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                          |  |  |  | 0.33 |  | 3.4  | 1.00 | 1.12  | KG | CORTE No 3 |
| <b>DOMO 3</b>                                |  |  |  |      |  |      |      |       |    |            |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                          |  |  |  | 1.95 |  | 5.19 | 2.00 | 20.24 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                          |  |  |  | 1.22 |  | 5.19 | 2.00 | 12.66 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                          |  |  |  | 1.95 |  | 3.4  | 2.00 | 13.26 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                          |  |  |  | 1.22 |  | 3.4  | 2.00 | 8.30  | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                          |  |  |  | 0.17 |  | 3.4  | 2.00 | 1.16  | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                          |  |  |  | 0.33 |  | 3.4  | 1.00 | 1.12  | KG | CORTE No 3 |
| <b>ESTRUCTURA CILINDROS SOPORTE INFERIOS</b> |  |  |  |      |  |      |      |       |    |            |
| PERFIL 12X6 de 3 mm                          |  |  |  | 0.93 |  | 8.01 | 1.00 | 7.45  | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 12X6 de 3 mm                          |  |  |  | 1.28 |  | 8.01 | 1.00 | 10.25 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 12X6 de 3 mm                          |  |  |  | 1.46 |  | 8.01 | 1.00 | 11.69 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                          |  |  |  | 2.27 |  | 5.19 | 1.00 | 11.78 | KG | CORTE No 3 |
|                                              |  |  |  |      |  |      |      |       |    |            |
|                                              |  |  |  |      |  |      |      |       |    |            |
|                                              |  |  |  |      |  |      |      |       |    |            |
|                                              |  |  |  |      |  |      |      |       |    |            |


|                                    |  |  |  |          |    |  |
|------------------------------------|--|--|--|----------|----|--|
| TOTAL EJECUTADO                    |  |  |  | 960.73   | KG |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             |  |  |  | 1.587.30 | KG |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X |  |  |  | 0.00     | KG |  |
| PRESENTE ACTA                      |  |  |  | -626.58  | KG |  |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| -626.58       | 1587.30            | 960.73           |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORIA |                       | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                         |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE                  | ABO. JOSE LUIS DUARTE | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ |
| FIRMA                   |                       | FIRMA                                                      |                                         |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                       | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                         |
| NOMBRE                  |                       | NOMBRE                                                     | ING. ELAIDIA MONCADA FONSECA            |
| FIRMA                   |                       | FIRMA                                                      |                                         |



|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |  |               |             |                     |             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|---------------------|-------------|-----|
|  <div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              |  |               |             | Version: 01         |             |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS |  |               |             | Edición: 18-11-2024 |             |     |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                        | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |  | MUNICIPIO:    | BOGOTÁ D.C. |                     |             |     |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                        | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |  | CONTRATO No.: | 10675-2025  |                     |             |     |
| INTERVENIOR:                                                                                                                                                        | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |  | CONTRATO No.: |             |                     | FRENTE OBRA |     |
| OBJETO:                                                                                                                                                             | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |                                                                                                                       |  |               |             |                     | BUENAVISTA  |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |  |               |             | FECHA               | 31 DE MARZO |     |
| CAPÍTULO                                                                                                                                                            | CARPINTERÍA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |  |               |             | ACTA No:            | 003         |     |
| ITEM                                                                                                                                                                | 9.2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM                                          |  |               |             |                     | UNIDAD      | UND |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |       |       |      |      |          |       |        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|-------------|
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCALIZACIÓN         | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LUGAR                | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |             |
|    <div>BODEGA DEBAJO DE LA COCINA</div> | CORTE 3              |           |       |       |      |      |          |       |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COCINA               | 50%       |       |       |      |      | 1,00     | 0,50  | UND    | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMEDOR              |           |       |       |      |      |          |       |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1         | 50%   |       |      |      | 1,00     | 0,50  | UND    | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 2         | 50%   |       |      |      | 1,00     | 0,50  | UND    | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 3         | 50%   |       |      |      | 1,00     | 0,50  | UND    | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BODEGA DEBAJO COCINA |           |       |       |      |      |          |       |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1         | 50%   |       |      |      | 1,00     | 0,50  | UND    | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 2         | 50%   |       |      |      | 1,00     | 0,50  | UND    | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 3         | 50%   |       |      |      | 1,00     | 0,50  | UND    | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 4         | 50%   |       |      |      | 1,00     | 0,50  | UND    | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |       |       |      |      |          |       |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |       |       |      |      |          |       |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |       |       |      |      |          |       |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL EJECUTADO      |           |       |       |      |      |          |       | 4,00   | UND         |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |       |       |      |      |          | 0,00  | UND    |             |
| MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |           |       |       |      |      |          | 0,00  | UND    |             |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |       |       |      |      |          | 4,00  | UND    |             |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 4,00          | 0,00               | 4,00             |

OBSERVACIONES:

DESMONTE ES INSTALACION ELEMENTOS DE CARPINTER REJAS EN ZONA BODEGA PIOS 1 Y ZONA COMEDOR

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RÚSTES VELÁSQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ING. JUAN CARLOS MONCADA FONSECA                                                    | NOMBRE                                                     | ING. JUAN CARLOS MONCADA FONSECA                                                      |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



[illegible]





## Version: 01

Edición: 18-11-2024

**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |              |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| CONTRATANTE:  | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL- SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTÁ D.C. |              |             |
| CONTRATISTA:  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  |              |             |
| INTERVENITOR: | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             | FRENTES OBRA | BUENAVISTA  |
| OBJETO:       | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             | FECHA        | 31 DE MARZO |

|          |                                   |                                                                                   |  |          |     |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----|
| CAPITULO | SOBRE MUROS Y PANELEERÍA LIVIANA. |                                                                                   |  | ACTA No: | 003 |
| ITEM     | 22.1.10                           | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |          | M2  |

[illegible]

|  |                                    |       |    |
|--|------------------------------------|-------|----|
|  | TOTAL EJECUTADO                    | 52.63 | M2 |
|  | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 35.98 | M2 |
|  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0.00  | M2 |
|  | PRESENTE ACTA                      | 16.65 | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 16,65         | 35,98              | 52,63            |


OBSERVACIONES:

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARG JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA PONCEGA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |              |                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|
|  <p>ALCALDIA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                     |              | Version: 01           |        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</p> |              | Edición: 18-11-2024   |        |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                       | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | MUNICIPIO    | BOGOTÁ D.C.           |        |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                       | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | CONTRATO No. | 10675-2025            |        |
| INTERVENIENTOS:                                                                                                                                                    | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | CONTRATO No: | FRENTE OBRA           |        |
| OBJETO:                                                                                                                                                            | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |                                                                                                                              |              |                       | FECHA  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |              | 28 de febrero de 2025 |        |
| CAPÍTULO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                             |              | ACTA No:              |        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |              | 002                   |        |
| ITEM                                                                                                                                                               | 22.1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                         |              |                       | UNIDAD |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |              |                       | M      |

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|--------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|-------|
|              | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |       |
| LUGAR        |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|              |           |       |       | </   |      |          |       |        |       |



|                                       |  |  |      |  |  |      |      |    |            |
|---------------------------------------|--|--|------|--|--|------|------|----|------------|
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                   |  |  | 1,22 |  |  | 2,00 | 2,44 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                   |  |  | 1,95 |  |  | 2,00 | 3,90 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                   |  |  | 1,22 |  |  | 2,00 | 2,44 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                   |  |  | 0,17 |  |  | 2,00 | 0,34 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 4 de 3mm                   |  |  | 0,33 |  |  | 1,00 | 0,33 | KG | CORTE No 3 |
| ESTRUCTURA CILINDROS SOPORTE INFERIOS |  |  |      |  |  |      |      |    |            |
| PERFIL 12X6 de 3 mm                   |  |  | 0,93 |  |  | 1,00 | 0,93 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 12X6 de 3 mm                   |  |  | 1,28 |  |  | 1,00 | 1,28 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 12X6 de 3 mm                   |  |  | 1,46 |  |  | 1,00 | 1,46 | KG | CORTE No 3 |
| PERFIL 4 X 8 de 3mm                   |  |  | 2,27 |  |  | 1,00 | 2,27 | KG | CORTE No 3 |

|                                    |        |   |
|------------------------------------|--------|---|
| TOTAL DEDUCIDO                     | 201,63 | M |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 152,98 | M |
| MENOS PROYECCION (ADELANTE) ACTA X | 0,00   | M |
| PRESENTE ACTA                      | 48,65  | M |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 48,65         | 152,98             | 201,63           |

|                         |                        |                                                            |                                       |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| OBSERVACIONES:          |                        |                                                            |                                       |
|                         |                        |                                                            |                                       |
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                        | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                       |
| NOMBRE                  | ABIG. JOSE LUIS DUARTE | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL MAR SUAREZ VELASQUEZ |
| FIRMA                   |                        | FIRMA                                                      |                                       |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                        | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                       |
| NOMBRE                  |                        | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIO VELAZQUEZ                |
| FIRMA                   |                        | FIRMA                                                      |                                       |





## MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

**PROYECTO:** Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |             |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | BUENAVISTA  |
| INTERVENIOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |             |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN. EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             |             | FECHA       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             | 31 DE MARZO |

| CAPITULO |        | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                 | ACTA No: | 003    |    |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|
| ITEM     | 23.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) |          | UNIDAD | M2 |

[illegible]

|  |                                    |       |    |
|--|------------------------------------|-------|----|
|  | TOTAL EJECUTADO                    | 60.34 | M2 |
|  | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 52.72 | M2 |
|  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0.00  | M2 |
|  | PRESENTE ACTA                      | 7.62  | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 7,62          | 52,72              | 60,34            |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARIQ JOSÉ LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RÚSTES VELÁSQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO: CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ING. CLAUDIA MONTAÑA-RODRÍGUEZ                                                      | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONTAÑA-RODRÍGUEZ                                                        |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              | Version: 01         |
|                                                                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS | Edición: 18-11-2024 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |              |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL-SDIS                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPIO:    | BOGOTÁ D.C. |              |                       |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No.: | 10675-2025  | FRENTE OBRA: | BUENAVISTA            |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |              |                       |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |               |             |              |                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             | FECHA:       | 28 de febrero de 2025 |


|          |                       |                                                                                                |  |  |          |     |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|-----|
| CAPITULO | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS |                                                                                                |  |  | ACTA No: | 002 |
| ITEM     | 23.4.10               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR BMM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) |  |  |          | M2  |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                             | LOCALIZACIÓN              | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | LUGAR                     | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |             |
|    | CUBIERTA VACIO PUNTO FIJO |           | 0,80  | 10,02 |      |      | 1,00     | 8,02  | M2     | CORTE No 2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |           | 3,50  | 10,02 |      | 2    | 1,00     | 17,54 | M2     | CORTE No 2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |           |       |       |      |      |          |       |        |             |
| CORTE 3                                                                                                                                                                                                                                               |                           |           |       |       |      |      |          |       |        |             |
|                                                                                                                                                                     | DOMO 1                    |           | 1,60  | 1,56  |      |      | 1,00     | 2,50  | M2     | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |           | 0,37  | 0,95  |      |      | 2,00     | 0,69  | M2     | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |           | 1,56  | 0,33  |      |      | 1,00     | 0,51  | M2     | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                    | DOMO 2                    |           | 1,30  | 1,95  |      |      | 1,00     | 2,54  | M2     | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |           | 0,17  | 1,95  |      |      | 1,00     | 0,33  | M2     | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |           | 1,30  | 0,325 |      |      | 2,00     | 0,85  | M2     | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |           | 0,24  | 1,95  |      |      | 1,00     | 0,47  | M2     | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                    | DOMO 3                    |           | 1,30  | 1,95  |      |      | 1,00     | 2,54  | M2     | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |           | 0,17  | 1,95  |      |      | 1,00     | 0,33  | M2     | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |           | 1,30  | 0,325 |      |      | 2,00     | 0,85  | M2     | CORTE No. 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |           | 0,24  | 1,95  |      |      | 1,00     | 0,47  | M2     | CORTE No. 3 |

|                                    |       |    |
|------------------------------------|-------|----|
| TOTAL EJECUTADO                    | 37,61 | M2 |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 25,55 | M2 |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00  | M2 |
| PRESENTE ACTA                      | 12,06 | M2 |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 12,06         | 25,55              | 37,61            |

OBSERVACIONES:

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ABQ. JOSE LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECCION DE PROYECTO CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA JONDECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |





|             |
|-------------|
| Version: 01 |
|-------------|

**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SPDS**

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |             |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRONTE OBRA | BUENAVISTA  |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |             |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADO. |              |             |             | FECHA       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             | 31 DE MARZO |


| CAPITULO |        | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ACTA No: |  | 003    |   |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|--------|---|
| ITEM     | 23.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS. <=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. |  |          |  | UNIDAD | m |

[illegible]

|  |                                    |       |   |
|--|------------------------------------|-------|---|
|  | TOTAL LLEGUADO                     | 34.31 | m |
|  | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 32.00 | m |
|  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0.00  | m |
|  | PRESENTE ACTA                      | 2.31  | m |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 2,31          | 32,00              | 34,31            |

OBSERVACIONES:

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                                                     | ING. JOHANN DEL PILAR RÚSTES VELÁSQUEZ                                                |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MORAÑA FONSECA                                                           |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 3 2026 TIPO DE CONTRATO OBRA

2. ACTA No. 3 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: X RECIBO PARCIAL DE OBRA

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL YANAACONA

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 10675-2025 7. FECHA CONTRATO: 19/11/2025 8. VALOR CONTRATO: \$ 12.017.556.820

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2027 11. PLAZO: 23 MESES 21 DIAS Meses/días

12. PRORROGAS: N/A 13. SUSPENSIÓNES: N/A 14. ADICIONES: N/A

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ISABEL

17. CONTRATO INVENTORIA No: 11835-2025 18. FECHA CONTRATO: 20/11/2025 19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.265

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2027 22. PLAZO: 24 MESES 21 DIAS Meses/días

23. PRORROGAS: N/A 24. SUSPENSIÓNES: N/A 25. ADICIONES: N/A

26. INVENTORIA: CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL

27. SUPERVISOR SDIS: ARQ JONNY EDUARD PADILLA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C.; a los 5 (CINCO) días del mes de ABRIL del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA Obraj/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM   |  | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |              |                 | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) | 31. PRESENTE ACTA |       | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                 | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                 |       |
|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|        |  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | CANT   | VR. UNIT     | VALOR           | CANT                                                                              | VALOR             | CANT. | VALOR                  | CANT.           | VALOR                                                  | CANT.           | VALOR |
| 1      |  | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |              |                 |                                                                                   |                   |       |                        |                 |                                                        |                 |       |
| 1.1    |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |              |                 |                                                                                   |                   |       |                        |                 |                                                        |                 |       |
| 1.1.3  |  | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.                                                                                                                                                                                                                                                          | M      | 30,00  | \$ 40.931,00 | \$ 1.227.930,00 | 23,75                                                                             | \$ 972.111,25     | \$ -  | 23,75                  | \$ 972.111,25   | 23,75                                                  | \$ 972.111,25   |       |
| 1.4    |  | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |              |                 | -                                                                                 | \$ -              | \$ -  |                        | \$ -            |                                                        | \$ -            |       |
| 1.4.9  |  | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2     | 137,06 | \$ 20.561,00 | \$ 2.818.091,00 | 100,62                                                                            | \$ 2.068.847,82   | \$ -  | 100,62                 | \$ 2.068.847,82 | 100,62                                                 | \$ 2.068.847,82 |       |
| 1.8    |  | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |              |                 | -                                                                                 | \$ -              | \$ -  |                        | \$ -            |                                                        | \$ -            |       |
| 1.8.11 |  | DESMONTE / DEMOLICION MANUAL DE MURO / DIVISION UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO DE ESPESOR HASTA 10 MM, CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                            | M2     | -      | \$ 24.624,00 | \$ -            | 4,56                                                                              | \$ 112.285,44     | \$ -  | 4,56                   | \$ 112.285,44   | 4,56                                                   | \$ 112.285,44   |       |
| 2      |  | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |              |                 | -                                                                                 | \$ -              | \$ -  |                        | \$ -            |                                                        | \$ -            |       |
| 2.1    |  | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |              |                 | -                                                                                 | \$ -              | \$ -  |                        | \$ -            |                                                        | \$ -            |       |
| 2.1.1  |  | DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2     | 8,85   | \$ 17.818,00 | \$ 157.689,00   | 6,93                                                                              | \$ 123.478,74     | \$ -  | 6,93                   | \$ 123.478,74   | 6,93                                                   | \$ 123.478,74   |       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |              |                 |          |                  |        |                 |                 |                  |                 |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------|-----------------|----------|------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2.1.4  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                 | M3 | -     | \$ 68.128,00 | \$ -            | 18,00    | \$ 1.226.304,00  | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 2.1.9  | RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 8,85  | \$103.471,00 | \$ 915.718,00   | 1,39     | \$ 143.824,69    | \$ -   | 1,39            | \$ 143.824,69   | 1,39             | \$ 143.824,69   |                  |
| 2.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                           | M  | -     | \$128.565,00 | \$ -            | 45,00    | \$ 5.785.425,00  | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 2.2    | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |              |                 | -        | \$ -             | \$ -   |                 | \$ -            |                  | \$ -            |                  |
| 2.2.8  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E>8,1<=12,0 CM F'c=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL 4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS. | M2 | 8,85  | \$348.477,00 | 3.084.021,00    | 6,93     | \$ 2.414.945,61  | \$ -   | 6,93            | \$ 2.414.945,61 | 6,93             | \$ 2.414.945,61 |                  |
| 2.5    | ESTRUCTURAS METALICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |              |                 | -        | \$ -             | \$ -   |                 | \$ -            |                  | \$ -            |                  |
| 2.5.1  | MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                        | KG | -     | \$ 5.206,00  | 0,00            | 100,00   | \$ 520.600,00    | \$ -   | 20,51           | \$ 106.775,06   | 20,51            | \$ 106.775,06   |                  |
| 2.6    | ESTRUCTURAS METALICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |              |                 | -        | \$ -             | \$ -   |                 | \$ -            |                  | \$ -            |                  |
| 2.6.2  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).                                                                                                                                                                                                                                   | KG | -     | \$ 19.248,00 | 0,00            | 1.254,10 | \$ 24.138.916,80 | 134,42 | \$ 2.587.316,16 | 1.119,68        | \$ 21.551.600,64 | 1.254,10        | \$ 24.138.916,80 |
| 3      | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |              |                 | -        | \$ -             | \$ -   |                 | \$ -            |                  | \$ -            |                  |
| 3.5    | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |              |                 | -        | \$ -             | \$ -   |                 | \$ -            |                  | \$ -            |                  |
| 3.5.5  | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | -     | \$ 24.413,00 |                 | 22,06    | \$ 538.550,78    | \$ -   | 22,06           | \$ 538.550,78   | 22,06            | \$ 538.550,78   |                  |
| 5      | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                |    |       |              |                 | -        | \$ -             | \$ -   |                 | \$ -            |                  | \$ -            |                  |
| 5.1    | INTERRUPTORES Y SENSORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |              |                 | -        | \$ -             | \$ -   |                 | \$ -            |                  | \$ -            |                  |
| 5.1.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+ TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                            | UN | 3,00  | \$211.381,00 | \$ 634.143,00   | 7,00     | \$ 1.479.667,00  | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 5.1.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 10,00 | \$ 38.067,00 | \$ 380.670,00   | 10,00    | \$ 380.670,00    | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 5.1.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X20A 10 KA                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 7,00  | \$ 69.363,00 | \$ 485.541,00   | 7,00     | \$ 485.541,00    | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 5.2    | SALIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |              |                 | -        | \$ -             | \$ -   |                 | \$ -            |                  | \$ -            |                  |
| 5.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                    | UN | 10,00 | \$248.280,00 | 2.482.800,00    | 10,00    | \$ 2.482.800,00  | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 5.3    | TABLEROS Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |              |                 | -        | \$ -             | \$ -   |                 | \$ -            |                  | \$ -            |                  |
| 5.3.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA                                                                                                                                     | UN | 1,00  | \$788.234,00 | \$ 788.234,00   | 1,00     | \$ 788.234,00    | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 5.4    | CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |              |                 | -        | \$ -             | \$ -   |                 | \$ -            |                  | \$ -            |                  |
| 5.4.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF                                                                                                                                                                                                                       | M  | 65,00 | \$ 25.729,00 | \$ 1.672.385,00 | 65,00    | \$ 1.672.385,00  | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 5.4.8  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF                                                                                                                                                                                                                         | M  | 25,00 | \$ 44.291,00 | \$ 1.107.275,00 | 25,00    | \$ 1.107.275,00  | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 5.4.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                               | M  | 39,80 | \$ 64.256,00 | 2.557.389,00    | 39,80    | \$ 2.557.388,80  | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 5.4.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                               | M  | 90,00 | \$ 59.630,00 | \$ 5.366.700,00 | 90,00    | \$ 5.366.700,00  | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 5.5    | ILUMINACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |              |                 | -        | \$ -             | \$ -   |                 | \$ -            |                  | \$ -            |                  |
| 5.5.8  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                             | UN | 10,00 | \$204.308,00 | 2.043.080,00    | 10,00    | \$ 2.043.080,00  | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 5.5.9  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                               | UN | -     | \$ 44.064,00 | \$ -            | 2,00     | \$ 88.128,00     | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 9      | CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |              |                 | -        | \$ -             | \$ -   |                 | \$ -            |                  | \$ -            |                  |
| 9.1    | CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                         |    |       |              |                 | -        | \$ -             | \$ -   |                 | \$ -            |                  | \$ -            |                  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |              |    |               |        |    |               |            |    |               |          |    |               |        |    |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|----|---------------|--------|----|---------------|------------|----|---------------|----------|----|---------------|--------|----|---------------|
| 9.1.1   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 5,12   | \$238.615,00 | \$ | 1.221.709,00  | 5,12   | \$ | 1.221.708,80  |            | \$ | -             | -        | \$ | -             | -      | \$ | -             |
| 9.2     | CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |              |    |               | -      | \$ | -             |            | \$ | -             |          | \$ | -             |        | \$ | -             |
| 9.2.6   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 5,39   | \$660.234,00 | \$ | 3.558.661,00  | 5,33   | \$ | 3.519.047,22  |            | \$ | -             | -        | \$ | -             | -      | \$ | -             |
| 14      | CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |              |    |               | -      | \$ | -             |            | \$ | -             |          | \$ | -             |        | \$ | -             |
| 14.2    | DIVISIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |              |    |               | -      | \$ | -             |            | \$ | -             |          | \$ | -             |        | \$ | -             |
| 14.2.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 66,16  | \$ 90.264,00 | \$ | 5.971.866,00  | 61,20  | \$ | 5.524.156,80  |            | \$ | -             | 61,20    | \$ | 5.524.156,80  | 61,20  | \$ | 5.524.156,80  |
| 16      | OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              |    |               | -      | \$ | -             |            | \$ | -             |          | \$ | -             |        | \$ | -             |
| 16.3    | CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA: ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PÁRALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø =2" E.=1,2 MM. DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M. ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS: PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL/BWG.10 HUECO 2,1/4"x2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADÉMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO. | M2 | 3,45   | \$108.173,00 | \$ | 373.197,00    | 3,45   | \$ | 373.196,85    |            | \$ | -             | -        | \$ | -             | -      | \$ | -             |
| 16.14   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | -      | \$ 17.328,00 | \$ | -             | 22,50  | \$ | 389.880,00    |            | \$ | -             | -        | \$ | -             | -      | \$ | -             |
| 19      | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |              |    |               | -      | \$ | -             |            | \$ | -             |          | \$ | -             |        | \$ | -             |
| 19.1    | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 283,43 | \$ 4.821,00  | \$ | 1.366.416,00  | 365,77 | \$ | 1.763.377,17  |            | \$ | -             | -        | \$ | -             | -      | \$ | -             |
| 21      | PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |              |    |               | -      | \$ | -             |            | \$ | -             |          | \$ | -             |        | \$ | -             |
| 21.1    | SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |              |    |               | -      | \$ | -             |            | \$ | -             |          | \$ | -             |        | \$ | -             |
| 21.1.1  | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 22,05  | \$ 21.401,00 | \$ | 471.892,00    | -      | \$ | -             |            | \$ | -             | -        | \$ | -             | -      | \$ | -             |
| 22      | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |              |    |               | -      | \$ | -             |            | \$ | -             |          | \$ | -             |        | \$ | -             |
| 22.1    | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |              |    |               | -      | \$ | -             |            | \$ | -             |          | \$ | -             |        | \$ | -             |
| 22.1.4  | ESTUCCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | -      | \$ 75.848,00 | \$ | -             | -      | \$ | -             |            | \$ | -             | -        | \$ | -             | -      | \$ | -             |
| 22.1.7  | PINTURA VINILO ACRILICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 22,05  | \$ 14.518,00 | \$ | 320.122,00    | 83,26  | \$ | 1.208.768,68  | 61,20      | \$ | 888.501,60    | 22,06    | \$ | 320.267,08    | 83,26  | \$ | 1.208.768,68  |
| 22.1.10 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | -      | \$ 51.391,00 | \$ | -             | 13,50  | \$ | 693.778,50    |            | \$ | -             | 13,50    | \$ | 693.778,50    | 13,50  | \$ | 693.778,50    |
| 22.1.11 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | -      | \$ 13.658,00 | \$ | -             | 459,22 | \$ | 6.272.026,76  | - 2.011,63 | \$ | 27.474.842,54 | 2.470,85 | \$ | 33.746.869,30 | 459,22 | \$ | 6.272.026,76  |
| 22.3    | SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |              |    |               | -      | \$ | -             |            | \$ | -             |          | \$ | -             |        | \$ | -             |
| 22.3.6  | ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS >25=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 44,63  | \$ 30.224,00 | \$ | 1.348.897,00  | 51,50  | \$ | 1.556.536,00  | 24,00      | \$ | 725.376,00    | 23,30    | \$ | 704.219,20    | 47,30  | \$ | 1.429.595,20  |
| 23      | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |              |    |               | -      | \$ | -             |            | \$ | -             |          | \$ | -             |        | \$ | -             |
| 23.1    | ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |              |    |               | -      | \$ | -             |            | \$ | -             |          | \$ | -             |        | \$ | -             |
| 23.1.5  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 283,43 | \$121.703,00 | \$ | 34.494.281,00 | -      | \$ | -             | - 157,18   | \$ | 19.129.277,54 | 157,18   | \$ | 19.129.277,54 | -      | \$ | -             |
| 23.4    | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |              |    |               | -      | \$ | -             |            | \$ | -             |          | \$ | -             |        | \$ | -             |
| 23.4.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 146,37 | \$268.427,00 | \$ | 39.289.660,00 | 157,18 | \$ | 42.191.355,86 |            | \$ | -             | 157,18   | \$ | 42.191.355,86 | 157,18 | \$ | 42.191.355,86 |
| 23.4.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 20,33  | \$105.767,00 | \$ | 2.150.243,00  | 18,50  | \$ | 1.956.689,50  |            | \$ | -             | 18,50    | \$ | 1.956.689,50  | 18,50  | \$ | 1.956.689,50  |


|                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              |                       |                   |                   |       |                   |        |                   |        |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 23.4.10                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                          | M2 | 137,06 | \$227.950,00 | \$ 31.242.827,00      | 118,77            | \$ 27.073.621,50  | 13,32 | \$ 3.036.294,00   | 101,05 | \$ 23.034.347,50  | 114,37 | \$ 26.070.641,50  |
| 23.8                                                        | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                         |    |        |              |                       | -                 | \$ -              |       | \$ -              |        | \$ -              |        | \$ -              |
| 23.8.5                                                      | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                             | M  | 62,30  | \$ 87.159,00 | \$ 5.430.006,00       | 47,30             | \$ 4.122.620,70   | 24,00 | \$ 2.091.816,00   | 23,30  | \$ 2.030.804,70   | 47,30  | \$ 4.122.620,70   |
| 23.8.12                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC EXTREMOS LISOS SECCIÓN 61X65 MM. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CODOS ADAPTADORES Y DEMÁS ACCESORIOS, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M  | 25,00  | \$ 54.508,00 | \$ 1.362.700,00       | 25,00             | \$ 1.362.700,00   |       | \$ -              | -      | \$ -              | -      | \$ -              |
|                                                             | VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS                                                                                                                                                                             |    |        |              |                       |                   |                   |       | \$ -              |        |                   |        |                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              |                       |                   |                   |       |                   |        |                   |        |                   |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              |                       |                   |                   |       |                   |        |                   |        |                   |
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO                                  |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              | \$ 154.324.143,00     |                   | \$ 155.726.623,27 |       | -\$ 37.274.816,32 |        | \$ 157.364.186,01 |        | \$ 120.089.369,69 |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              |                       |                   |                   |       |                   |        |                   |        |                   |
| 35. DESCRIPCIÓN                                             |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              | 36. VALOR CONTRACTUAL | \$ 154.324.143,00 | \$ 155.726.623,27 |       | -\$ 37.274.816,32 |        | \$ 157.364.186,01 |        | \$ 120.089.369,69 |
| ADMINISTRACIÓN                                              |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              | 29,00%                | \$ 44.754.001,47  | \$ 45.160.720,75  |       | -\$ 10.809.696,73 |        | \$ 45.635.613,94  |        | \$ 34.825.917,21  |
| IMPREVISTO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              | 1%                    | \$ 1.543.241,43   | \$ 1.557.266,23   |       | -\$ 372.748,16    |        | \$ 1.573.641,86   |        | \$ 1.200.893,70   |
| UTILIDAD                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              | 4%                    | \$ 6.172.965,72   | \$ 6.229.064,93   |       | -\$ 1.490.992,65  |        | \$ 6.294.567,44   |        | \$ 4.803.574,79   |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A++U)                             |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              |                       | \$ 52.470.208,62  | \$ 52.947.051,91  |       | -\$ 12.673.437,54 |        | \$ 53.503.823,24  |        | \$ 40.830.385,70  |
| AJUSTE AL PESO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              |                       | \$ 0,38           | \$ 0,22           |       | \$ 0,26           |        | -\$ 0,25          |        | \$ 0,01           |
| ANTICIPO                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              | 0%                    | \$ -              | \$ -              |       | \$ -              |        | \$ -              |        | \$ -              |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              | 0%                    | \$ -              | \$ -              |       | \$ -              |        | \$ -              |        | \$ -              |
| 37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              |                       | \$ 206.794.352,00 | \$ 208.673.675,40 |       | -\$ 49.948.253,60 |        | \$ 210.868.009,00 |        | \$ 160.919.755,40 |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |              |                       |                   |                   |       |                   |        |                   |        | 77,12%            |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |                       |                                              |                                    |         |                     |                |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|----------------|------------------|
| FECHA ELABORACIÓN:                | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | 2026            | TIPO DE CONTRATO      | OBRA                                         |                                    |         |                     |                |                  |
| NOMBRE EQUIPAMIENTO:              | CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL YANAONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                 |                       | LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR                  |                                    |         |                     |                |                  |
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |                       |                                              |                                    |         |                     |                |                  |
| CONTRATO OBRA No:                 | 10675-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | FECHA CONTRATO: | 19/11/2025            | VALOR CONTRATO: \$ 12.017.556.820            |                                    |         |                     |                |                  |
| FECHA ACTA INICIO:                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12     | 2025            | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/11/2027                                   | PLAZO: 23 MESES 21 DIAS Meses/días |         |                     |                |                  |
| PRORROGAS:                        | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | SUSPENSIONES:   | NA                    | ADICIONES: \$ -                              |                                    |         |                     |                |                  |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA:         | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.                                                                                                                                           |        |                 |                       |                                              |                                    |         |                     |                |                  |
| CONTRATISTA:                      | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |                       | VALOR TOTAL CON ADICIONES: \$ 12.017.556.820 |                                    |         |                     |                |                  |
| CONTRATO INTEVENTORÍA No:         | 11835-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | FECHA CONTRATO: | 20/11/2025            | VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.265             |                                    |         |                     |                |                  |
| FECHA ACTA INICIO:                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12     | 2025            | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2027                                   | PLAZO: 24 MESES 21 DIAS Meses/días |         |                     |                |                  |
| PRORROGAS:                        | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | SUSPENSIONES:   | NA                    | ADICIONES: \$ -                              |                                    |         |                     |                |                  |
| OBJETO DEL CONTRATO INTEVENTORÍA: | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |        |                 |                       |                                              |                                    |         |                     |                |                  |
| INTEVENTORÍA:                     | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                 |                       | VALOR TOTAL CON ADICIONES: \$ 1.993.963.265  |                                    |         |                     |                |                  |
| BALANCE DE OBRA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |                       |                                              |                                    |         |                     |                |                  |
| ITEM                              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD | CANTIDAD        | VR. UNITARIO          | VALOR TOTAL                                  | MAYORES                            | MENORES | SALDO TOTAL BALANCE | CANTIDAD FINAL | VALOR TOTAL      |
| 1                                 | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                 |                       | \$ 4.046.020,66                              |                                    |         | -\$ 892.776,15      |                | \$ 3.153.244,51  |
| 1.1                               | ACTIVIDADES PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                 |                       | \$ 1.227.930,00                              |                                    |         | -\$ 255.818,75      |                | \$ 972.111,25    |
| 1.1.3                             | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.                                                                                                                                                                                                                                                                 | M      | 30              | \$ 40.931,00          | \$ 1.227.930,00                              | -                                  | 6,25    | -\$ 255.818,75      | 23,75          | \$ 972.111,25    |
| 1.4                               | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                 |                       | \$ 2.818.090,66                              |                                    |         | -\$ 749.242,84      |                | \$ 2.068.847,82  |
| 1.4.9                             | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.        | M2     | 137,06          | \$ 20.561,00          | \$ 2.818.090,66                              | -                                  | 36,44   | -\$ 749.242,84      | 100,62         | \$ 2.068.847,82  |
| 1.8                               | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                 |                       | \$ -                                         |                                    |         | \$ 112.285,44       |                | \$ 112.285,44    |
| 1.8.11                            | DESMONTE / DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO DE ESPESOR HASTA 10 MM, CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                   | M2     |                 | \$ 24.624,00          | \$ -                                         | 4,56                               |         | \$ 112.285,44       | 4,56           | \$ 112.285,44    |
| 2                                 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                 |                       | \$ 4.157.429,10                              |                                    |         | \$ 30.196.065,74    | -              | \$ 34.353.494,84 |
| 2.1                               | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                 |                       | \$ 1.073.407,65                              | -                                  | -       | \$ 6.205.624,78     | -              | \$ 7.279.032,43  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |      |    |            |    |               |          |      |     |               |  |          |    |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|------------|----|---------------|----------|------|-----|---------------|--|----------|----|---------------|
| 2.1.1  | DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                             | M2 | 8,85 | \$ | 17.818,00  | \$ | 157.689,30    |          | 1,92 | -\$ | 34.210,56     |  | 6,93     | \$ | 123.478,74    |
| 2.1.4  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                  | M3 |      | \$ | 68.128,00  | \$ | -             | 18,00    |      | \$  | 1.226.304,00  |  | 18,00    | \$ | 1.226.304,00  |
| 2.1.9  | RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 8,85 | \$ | 103.471,00 | \$ | 915.718,35    |          | 7,46 | -\$ | 771.893,66    |  | 1,39     | \$ | 143.824,69    |
| 2.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                            | M  |      | \$ | 128.565,00 | \$ | -             | 45,00    |      | \$  | 5.785.425,00  |  | 45,00    | \$ | 5.785.425,00  |
| 2.2    | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |    |            | \$ | 3.084.021,45  |          |      | -\$ | 669.075,84    |  | -        | \$ | 2.414.945,61  |
| 2.2.8  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS. | M2 | 8,85 | \$ | 348.477,00 | \$ | 3.084.021,45  | -        | 1,92 | -\$ | 669.075,84    |  | 6,93     | \$ | 2.414.945,61  |
| 2.5    | ESTRUCTURAS METALICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |    |            | \$ | -             |          |      | \$  | 520.600,00    |  |          | \$ | 520.600,00    |
| 2.5.1  | MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FUJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG | 0    | \$ | 5.206,00   | \$ | -             | 100,00   |      | \$  | 520.600,00    |  | 100,00   | \$ | 520.600,00    |
| 2.6    | ESTRUCTURAS METALICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |    |            | \$ | -             |          |      | \$  | 24.138.916,80 |  |          | \$ | 24.138.916,80 |
| 2.6.2  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).                                                                                                                                                                                                                                    | KG | 0    | \$ | 19.248,00  | \$ | -             | 1.254,10 |      | \$  | 24.138.916,80 |  | 1.254,10 | \$ | 24.138.916,80 |
| 3      | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |    |            | \$ | -             |          |      | \$  | 538.550,78    |  |          | \$ | 538.550,78    |
| 3.5    | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |    |            | \$ | -             |          |      | \$  | 538.550,78    |  |          | \$ | 538.550,78    |
| 3.5.5  | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 |      | \$ | 24.413,00  | \$ | -             | 22,06    |      | \$  | 538.550,78    |  | 22,06    | \$ | 538.550,78    |
| 5      | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                 |    |      |    |            | \$ | 17.518.216,80 |          |      | \$  | 933.652,00    |  |          | \$ | 18.451.868,80 |
| 5.1    | INTERRUPTORES Y SENSORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |    |            | \$ | 1.500.354,00  |          |      | \$  | 845.524,00    |  |          | \$ | 2.345.878,00  |
| 5.1.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL. CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                              | UN | 3    | \$ | 211.381,00 | \$ | 634.143,00    | 4,00     | -    | \$  | 845.524,00    |  | 7,00     | \$ | 1.479.667,00  |
| 5.1.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 10   | \$ | 38.067,00  | \$ | 380.670,00    | -        | -    | \$  | -             |  | 10,00    | \$ | 380.670,00    |
| 5.1.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X20A 10 KA                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 7    | \$ | 69.363,00  | \$ | 485.541,00    | -        | -    | \$  | -             |  | 7,00     | \$ | 485.541,00    |
| 5.2    | SALIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |            | \$ | 2.482.800,00  |          |      | \$  | -             |  |          | \$ | 2.482.800,00  |
| 5.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                     | UN | 10   | \$ | 248.280,00 | \$ | 2.482.800,00  |          |      | \$  | -             |  | 10,00    | \$ | 2.482.800,00  |
| 5.3    | TABLEROS Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |    |            | \$ | 788.234,00    | -        | -    | \$  | -             |  | -        | \$ | 788.234,00    |
| 5.3.7  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA                                                                                                                                      | UN | 1    | \$ | 788.234,00 | \$ | 788.234,00    |          |      | \$  | -             |  | 1,00     | \$ | 788.234,00    |
| 5.4    | CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |    |            | \$ | 10.703.748,80 | -        | -    | \$  | -             |  | -        | \$ | 10.703.748,80 |
| 5.4.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF                                                                                                                                                                                                                        | M  | 65   | \$ | 25.729,00  | \$ | 1.672.385,00  | -        | -    | \$  | -             |  | 65,00    | \$ | 1.672.385,00  |
| 5.4.8  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF                                                                                                                                                                                                                          | M  | 25   | \$ | 44.291,00  | \$ | 1.107.275,00  |          |      | \$  | -             |  | 25,00    | \$ | 1.107.275,00  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |    |            |    |              |       |  |     |              |        |    |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|------------|----|--------------|-------|--|-----|--------------|--------|----|--------------|
| 5.4.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 39,8   | \$ | 64.256,00  | \$ | 2.557.388,80 |       |  | \$  | -            | 39,80  | \$ | 2.557.388,80 |
| 5.4.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 90     | \$ | 59.630,00  | \$ | 5.366.700,00 |       |  | \$  | -            | 90,00  | \$ | 5.366.700,00 |
| 5.5    | ILUMINACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |    |            | \$ | 2.043.080,00 |       |  | \$  | 88.128,00    | -      | \$ | 2.131.208,00 |
| 5.5.8  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 10     | \$ | 204.308,00 | \$ | 2.043.080,00 |       |  | \$  | -            | 10,00  | \$ | 2.043.080,00 |
| 5.5.9  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN |        | \$ | 44.064,00  | \$ | -            | 2,00  |  | \$  | 88.128,00    | 2,00   | \$ | 88.128,00    |
| 9      | CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |    |            | \$ | 4.780.370,06 |       |  | -\$ | 39.614,04    | -      | \$ | 4.740.756,02 |
| 9.1    | CARPINTERÍA METÁLICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |    |            | \$ | 1.221.708,80 |       |  | \$  | -            | -      | \$ | 1.221.708,80 |
| 9.1.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO. INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 5,12   | \$ | 238.615,00 | \$ | 1.221.708,80 |       |  | \$  | -            | 5,12   | \$ | 1.221.708,80 |
| 9.2    | CARPINTERÍA METÁLICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |    |            | \$ | 3.558.661,26 |       |  | -\$ | 39.614,04    |        | \$ | 3.519.047,22 |
| 9.2.6  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA. INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 5,39   | \$ | 660.234,00 | \$ | 3.558.661,26 | 0,06  |  | -\$ | 39.614,04    | 5,33   | \$ | 3.519.047,22 |
| 14     | CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |    |            | \$ | 5.971.866,24 |       |  | -\$ | 447.709,44   |        | \$ | 5.524.156,80 |
| 14.2   | DIVISIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |    |            | \$ | 5.971.866,24 |       |  | -\$ | 447.709,44   |        | \$ | 5.524.156,80 |
| 14.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 66,16  | \$ | 90.264,00  | \$ | 5.971.866,24 | 4,96  |  | -\$ | 447.709,44   | 61,20  | \$ | 5.524.156,80 |
| 16     | OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |    |            | \$ | 373.196,85   |       |  | \$  | 389.880,00   |        | \$ | 763.076,85   |
| 16.3   | CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø.=2" E.=1,2 MM. DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL/BWG.10 HUECO 2,1/4"x2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO. | M2 | 3,45   | \$ | 108.173,00 | \$ | 373.196,85   |       |  | \$  | -            | 3,45   | \$ | 373.196,85   |
| 16.14  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 |        | \$ | 17.328,00  | \$ | -            | 22,50 |  | \$  | 389.880,00   | 22,50  | \$ | 389.880,00   |
| 19     | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |            | \$ | 1.366.416,03 |       |  | \$  | 396.961,14   |        | \$ | 1.763.377,17 |
| 19.1   | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 283,43 | \$ | 4.821,00   | \$ | 1.366.416,03 | 82,34 |  | \$  | 396.961,14   | 365,77 | \$ | 1.763.377,17 |
| 21     | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |    |            | \$ | 471.892,05   |       |  | -\$ | 471.892,05   | -      | \$ | -            |
| 21.1   | SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |    |            | \$ | 471.892,05   |       |  | -\$ | 471.892,05   |        | \$ | -            |
| 21.1.1 | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 22,05  | \$ | 21.401,00  | \$ | 471.892,05   | 22,05 |  | -\$ | 471.892,05   | -      | \$ | -            |
| 22     | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |    |            | \$ | 1.669.164,20 |       |  | \$  | 8.061.945,74 | -      | \$ | 9.731.109,94 |
| 22.1   | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |    |            | \$ | 320.267,08   |       |  | \$  | 7.854.306,86 | -      | \$ | 8.174.573,94 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |     |            |    |                |        |       |               |              |        |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|------------|----|----------------|--------|-------|---------------|--------------|--------|----------------|----------------|
| 22.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                           | M2 |        | \$  | 75.848,00  | \$ | -              |        | \$    | -             | -            | \$     | -              |                |
| 22.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PINTURA VINOLO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                | M2 | 22,06  | \$  | 14.518,00  | \$ | 320.267,08     | 61,20  | \$    | 888.501,60    | 83,26        | \$     | 1.208.768,68   |                |
| 22.1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                              | M2 |        | \$  | 51.391,00  | \$ | -              | 13,50  | \$    | 693.778,50    | 13,50        | \$     | 693.778,50     |                |
| 22.1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                              | M  |        | \$  | 13.658,00  | \$ | -              | 459,22 | \$    | 6.272.026,76  | 459,22       | \$     | 6.272.026,76   |                |
| 22.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.                                                                                                                                                                                                                    |    |        |     |            | \$ | 1.348.897,12   |        | \$    | 207.638,88    | -            | \$     | 1.556.536,00   |                |
| 22.3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. | M  | 44,63  | \$  | 30.224,00  | \$ | 1.348.897,12   | 6,87   | \$    | 207.638,88    | 51,50        | \$     | 1.556.536,00   |                |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                 |    |        |     |            | \$ | 113.969.717,09 |        | -\$   | 37.262.729,53 | -            | \$     | 76.706.987,56  |                |
| 23.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.                                                                                                                                                                                                 |    |        |     |            | \$ | 34.494.281,29  |        | -\$   | 34.494.281,29 | -            | \$     | -              |                |
| 23.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO                                                                                                                              | M2 | 283,43 | \$  | 121.703,00 | \$ | 34.494.281,29  | 283,43 | -\$   | 34.494.281,29 | -            | \$     | -              |                |
| 23.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                          |    |        |     |            | \$ | 72.682.730,10  |        | -\$   | 1.461.063,24  | -            | \$     | 71.221.666,86  |                |
| 23.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)                                           | M2 | 146,37 | \$  | 268.427,00 | \$ | 39.289.659,99  | 13,92  | 3,11  | \$            | 2.901.695,87 | 157,18 | \$             | 42.191.355,86  |
| 23.4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13                                                                                                                                                  | M2 | 20,33  | \$  | 105.767,00 | \$ | 2.150.243,11   |        | 1,83  | -\$           | 193.553,61   | 18,50  | \$             | 1.956.689,50   |
| 23.4.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                 | M2 | 137,06 | \$  | 227.950,00 | \$ | 31.242.827,00  |        | 18,29 | -\$           | 4.169.205,50 | 118,77 | \$             | 27.073.621,50  |
| 23.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                |    |        |     |            | \$ | 6.792.705,70   |        | -\$   | 1.307.385,00  |              | \$     | 5.485.320,70   |                |
| 23.8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                    | M  | 62,3   | \$  | 87.159,00  | \$ | 5.430.005,70   |        | 15,00 | -\$           | 1.307.385,00 | 47,30  | \$             | 4.122.620,70   |
| 23.8.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC EXTREMOS LISOS SECCIÓN 61X65 MM. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CODOS ADAPTADORES Y DEMÁS ACCESORIOS, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                        | M  | 25     | \$  | 54.508,00  | \$ | 1.362.700,00   |        |       | \$            | -            | 25,00  | \$             | 1.362.700,00   |
| COSTO DIRECTO CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |     |            | \$ | 154.324.289,08 |        | \$    | 1.402.334,19  |              | \$     | 155.726.623,27 |                |
| ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |     |            |    |                |        |       |               |              |        |                |                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |     |            | \$ | -              |        |       | \$            | -            |        | \$             | -              |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |     |            | \$ | -              |        |       | \$            | -            |        | \$             | -              |
| COSTO DIRECTO ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |     |            | \$ | -              |        | \$    | -             |              | \$     | -              |                |
| RESUMEN EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |     |            |    |                |        |       |               |              |        |                |                |
| VALOR COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |     |            | \$ | 154.324.289,08 |        | \$    | 1.402.334,19  |              | \$     | 155.726.623,27 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | % A | 29,00%     | \$ | 44.754.043,83  |        |       | \$            | 406.676,92   |        | \$             | 45.160.720,75  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | % I | 1,00%      | \$ | 1.543.242,89   |        |       | \$            | 14.023,34    |        | \$             | 1.557.266,23   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | % U | 4,00%      | \$ | 6.172.971,56   |        |       | \$            | 56.093,37    |        | \$             | 6.229.064,93   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                | A. | I.     | U.  | 34,00%     | \$ | 52.470.258,29  |        |       | \$            | 476.793,62   |        | \$             | 52.947.051,91  |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |     |            | \$ | 206.794.547,36 |        |       | \$            | 1.879.127,82 |        | \$             | 208.673.675,18 |
| <div><div><br/>DIRECTOR DE OBRA: ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA<br/>C.C.: 52.317.823<br/>TP: 25202-67693CND</div><div><br/>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY<br/>C.C.: 9.151.725<br/>TP: 68202170144STD</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |     |            |    |                |        |       |               |              |        |                |                |
| Original:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas                                                                                                                                                                   |    |        |     |            |    |                |        |       |               |              |        |                |                |
| Copia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interventor \$ 149.963.528,54                                                                                                                                                                                                                  |    |        |     |            |    |                |        |       |               |              |        |                |                |
| Copia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contralista \$ 4.360.760,54                                                                                                                                                                                                                    |    |        |     |            |    |                |        |       |               |              |        |                |                |



## Version: 01

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |             |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | YANAONA     |
| INTERVENOR:  | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |             |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             | FECHA       | 31 DE MARZO |

|          |       |                                                                                                                  |  |  |          |  |        |    |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--------|----|
| CAPITULO |       | ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.                                                                   |  |  | ACTA No: |  | 003    |    |
| ITEM     | 2,6,2 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO |  |  |          |  | UNIDAD | kg |

[illegible]




Perfil de Acero Cuadrado, con un alto (A) de 40

[illegible]

|                                    |          |    |  |
|------------------------------------|----------|----|--|
| TOTAL EJECUTADO                    | 1.254,10 | kg |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 1.119,68 | kg |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00     | kg |  |
| PRESENTE ACTA                      | 134,42   | kg |  |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 134,42        | 1119,68            | 1254,05          |

OBSERVACIONES:

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONTECANTON SECA                                                         |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**


Edición: 18-11-2024


|          |                                  |                                                                                                                 |  |          |     |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----|
| CAPITULO | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA. |                                                                                                                 |  | ACTA No: | 003 |
| ITEM     | 22.1.7                           | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |          | M2  |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 61,20         | 11,03              | 72,23            |

OBSERVACIONES:

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|----------|--------------|----------|-------|-------|-------------|--------|------------|------------|------------|--|
| <div><div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div>                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</div> |                                                                                                      |              |           |             | Version: 01         |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             | Edición: 18-11-2024 |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | MUNICIPIO    |           | BOGOTÁ D.C. |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | CONTRATO No. |           | 10675-2025  |                     |          | FRENTES OBRA |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                                                                                                                |  | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | CONTRATO No: |           |             |                     |          | YANA CONA    |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                                                                                     |  | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             |                     |          |              |          | FECHA |       | 31 DE MARZO |        |            |            |            |  |
| CAPÍTULO                                                                                                                                                                                                                                                    |  | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             |                     | ACTA No: |              | 003      |       |       |             |        |            |            |            |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 22,1,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |              |           |             |                     |          |              | UNIDAD   |       | M     |             |        |            |            |            |  |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | LOCALIZACIÓN                                                                                         |              | DIMENSIÓN |             |                     |          |              | CANTIDAD |       | TOTAL |             | UNIDAD |            | CORTE      |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | LUGAR                                                                                                |              | Factor    |             | ANCHO               |          | Largo        |          | Alto  |       | Peso        |        |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | CORTE 2                                                                                              |              |           |             |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | PASILLO CUBIERTA POLICARBONATO CONTENEDORES                                                          |              |           |             |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | vigas PERFIL EN C 10 x 5 de 2MM                                                                      |              |           |             |                     | 23       |              |          |       |       | 0,00        | 0,00   | ML         |            | CORTE No 3 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | vigas PERFIL EN C 10 x 5 de 2MM                                                                      |              |           |             |                     | 1,9      |              |          |       |       | 0,00        | 0,00   | ML         |            | CORTE No 3 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | vigas PERFIL EN C 10 x 5 de 2MM                                                                      |              |           |             |                     | 0,14     |              |          |       |       | 0,00        | 0,00   | ML         |            | CORTE No 3 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | vigas PERFIL EN C 10 x 5 de 2MM                                                                      |              |           |             |                     | 0,2      |              |          |       |       | 25,00       | 5,00   | ML         |            | CORTE No 3 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | vigas PERFIL EN C 10 x 5 de 2MM                                                                      |              |           |             |                     | 0,5      |              |          |       |       | 2,00        | 1,00   | ML         |            | CORTE No 3 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | PASILLO ADMINISTRATIVO                                                                               |              |           |             |                     | 19,3     |              |          |       | 2,00  | 38,60       | ML     |            | CORTE No 2 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             |                     | 2,4      |              |          |       |       | 2,00        | 4,80   | ML         |            | CORTE No 2 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             |                     | 2,2      |              |          |       |       | 17,00       | 37,40  | ML         |            | CORTE No 2 |  |
|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | ENTRADA PORTERIA                                                                                     |              |           |             |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | vigas PERFIL EN C 10 x 5 de 2MM                                                                      |              |           |             |                     | 3,6      |              |          |       |       | 1,00        | 0,00   | ML         |            | CORTE No 3 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | vigas PERFIL EN C 10 x 5 de 2MM                                                                      |              |           |             |                     | 4,4      |              |          |       |       | 1,00        | 0,00   | ML         |            | CORTE No 3 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | vigas PERFIL EN C 10 x 5 de 2MM                                                                      |              |           |             |                     | 5,1      |              |          |       |       | 1,00        | 0,00   | ML         |            | CORTE No 3 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | vigas PERFIL EN C 10 x 5 de 2MM                                                                      |              |           |             |                     | 5,96     |              |          |       |       | 1,00        | 0,00   | ML         |            | CORTE No 3 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | vigas PERFIL EN C 10 x 5 de 2MM                                                                      |              |           |             |                     | 3,5      |              |          |       |       | 2,00        | 0,00   | ML         |            | CORTE No 3 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | vigas PERFIL EN C 10 x 5 de 2MM                                                                      |              |           |             |                     | 3        |              |          |       |       | 1,00        | 0,00   | ML         |            | CORTE No 3 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | vigas PERFIL EN C 10 x 5 de 2MM                                                                      |              |           |             |                     | 6,1      |              |          |       |       | 1,00        | 0,00   | ML         |            | CORTE No 3 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |              |           |             |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | CUBIERTA                                                                                             |              |           |             |                     |          |              |          |       |       |             |        |            |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | Vigas                                                                                                |              |           |             |                     | 7,29     |              |          | 6,00  | 43,74 | ML          |        | CORTE No 2 |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | Vigas                                                                                                |              |           |             |                     | 3,27     |              |          | 3,00  | 9,81  | ML          |        | CORTE No 2 |            |            |  |






|                             |  |  |      |  |  |      |        |    |            |
|-----------------------------|--|--|------|--|--|------|--------|----|------------|
| CORREAS                     |  |  | 17   |  |  | 9,00 | 153,00 | ML | CORTE No 2 |
| CORREAS                     |  |  | 7    |  |  | 4,00 | 28,00  | ML | CORTE No 2 |
| CORREAS                     |  |  | 2,66 |  |  | 1,00 | 2,66   | ML | CORTE No 2 |
| CORREAS                     |  |  | 2,36 |  |  | 1,00 | 2,36   | ML | CORTE No 2 |
| CORREAS                     |  |  | 1,94 |  |  | 1,00 | 1,94   | ML | CORTE No 2 |
| CORREAS                     |  |  | 1,5  |  |  | 2,00 | 3,00   | ML | CORTE No 2 |
| CORREAS                     |  |  | 1,06 |  |  | 1,00 | 1,06   | ML | CORTE No 2 |
| CORREAS                     |  |  | 0,47 |  |  | 1,00 | 0,47   | ML | CORTE No 2 |
| PARALES                     |  |  | 0,66 |  |  | 9,00 | 5,94   | ML | CORTE No 2 |
| CORTE 3                     |  |  |      |  |  |      |        |    |            |
| CUBIERTA INGRESOL CONTAINER |  |  |      |  |  |      |        |    |            |
| VERTICALES                  |  |  | 3,10 |  |  | 1,00 | 3,10   | ML | CORTE No 3 |
| HORIZONTALES                |  |  | 1,90 |  |  | 3,00 | 5,70   | ML | CORTE No 3 |
| PARALES                     |  |  | 0,40 |  |  | 2,00 | 0,80   | ML | CORTE No 3 |
| PARALES                     |  |  | 0,10 |  |  | 2,00 | 0,20   | ML | CORTE No 3 |
| CUBIERTA ENTRADA            |  |  |      |  |  |      |        |    |            |
| VERTICALES                  |  |  | 3,33 |  |  | 2,00 | 6,66   | KG | CORTE No 3 |
| HORIZONTALES                |  |  | 2,23 |  |  | 4,00 | 8,92   | KG | CORTE No 3 |
| PARALES                     |  |  | 0,40 |  |  | 2,00 | 0,80   | KG | CORTE No 3 |
| PARALES                     |  |  | 0,10 |  |  | 2,00 | 0,20   | KG | CORTE No 3 |
| DESCUENTO                   |  |  |      |  |  |      |        |    |            |

|  |  |  |  |  |  |                                    |          |   |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------|---|--|
|  |  |  |  |  |  | TOTAL EJECUTADO                    | 522,34   | M |  |
|  |  |  |  |  |  | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 2.470,85 | M |  |
|  |  |  |  |  |  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00     | M |  |
|  |  |  |  |  |  | PRESENTE ACTA                      | -1948,51 | M |  |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| -1948,51      | 2470,85            | 522,34           |

OBSERVACIONES:

SEAJUSTA MEMORIA CON CANTIDADES DDEFINITIVAS

| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |















ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 3

Código: FOR-GIF-020

Versión: 1

Fecha: Memo i2024037699 - 19/12/2024

Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:

31

3

2026

TIPO DE CONTRATO

OBRA

2. ACTA No.

3

3. TIPO DE ACTA PARCIAL:

X

RECIBO PARCIAL DE OBRA

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:

JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:

10675-2025

7. FECHA CONTRATO:

19/11/2025

8. VALOR CONTRATO:

\$12.017.556.820

9. FECHA ACTA INICIO:

9122025

10. FECHA DE TERMINACIÓN:

30/11/2027

11. PLAZO:

23 MESES 21 DIAS

Meses/días

12. PRORROGAS:

N/A

13. SUSPENSIÓNES:

N/A

14. ADICIONES:

N/A

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS

16. CONTRATISTA:

CONSORCIO SANTA ISABEL

17. CONTRATO INVENTORIA No:

11835-2025

18. FECHA CONTRATO:

20/11/2025

19. VALOR CONTRATO:

\$1.993.963.265

20. FECHA ACTA INICIO:

9122025

21. FECHA DE TERMINACIÓN:

30/12/2027

22. PLAZO:

24 MESES 21 DIAS

Meses/días

23. PRORROGAS:

N/A

24. SUSPENSIÓNES:

N/A

25. ADICIONES:

N/A

26. INVENTORÍA:

CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL

27. SUPERVISOR SDIS:

ARQ JONNY EDUARD PADILLA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C. ; a los 5 (CINCO) días del mes de ABRIL del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL

SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA

del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

Obray/o Modificaciones

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                   |        |        |              |                 | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                 | 31. PRESENTE ACTA |              | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                 | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                 |                                                        |                 |
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | CANT   | VR. UNIT     | VALOR           | CANT                                                                              | VALOR           | CANT.             | VALOR        | CANT.                  | VALOR           | CANT.                                                  | VALOR           |
| 1            | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                    |        |        |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                 |                                                        |                 |
| 1.1          | ACTIVIDADES PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                 |                                                        |                 |
| 1.1.1        | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).                                                                                                                                                            | M2     | 156,76 | \$ 6.042,00  | \$ 947.144,00   | -                                                                                 | \$ -            |                   | \$ -         | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 1.1.3        | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PAALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PAALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3.0 M.                                                                                    | M      | 40,50  | \$ 40.931,00 | \$ 1.657.706,00 | 190,99                                                                            | \$ 7.817.411,69 |                   | \$ -         | 190,99                 | \$ 7.817.411,69 | 190,99                                                 | \$ 7.817.411,69 |
| 1.3          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                            |        |        |              |                 |                                                                                   | \$ -            |                   |              |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 1.3.2        | DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.                                 | M2     | 23,46  | \$ 19.840,00 | \$ 465.446,00   | 23,46                                                                             | \$ 465.446,40   |                   | \$ -         |                        | \$ -            |                                                        | \$ -            |
| 1.3.5        | DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | U      | 29,00  | \$ 26.129,00 | \$ 757.741,00   | 29,00                                                                             | \$ 757.741,00   |                   | \$ -         | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 1.3.16       | DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PORTÓN (DOS HOJAS SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.                                                            | U      | 1,00   | \$ 26.129,00 | \$ 26.129,00    | 1,00                                                                              | \$ 26.129,00    |                   | \$ -         |                        | \$ -            |                                                        | \$ -            |
| 1.4          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                               |        |        |              |                 |                                                                                   | \$ -            |                   |              |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 1.4.4        | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.                                                                            | M2     | 156,76 | \$ 21.234,00 | \$ 3.328.642,00 | 127,73                                                                            | \$ 2.712.218,82 | 0,75              | \$ 15.925,50 | 126,98                 | \$ 2.696.293,32 | 127,73                                                 | \$ 2.712.218,82 |
| 1.5          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                                                                                                   |        |        |              |                 |                                                                                   | \$ -            |                   |              |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 1.5.3        | DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                 | M      | 77,79  | \$ 11.573,00 | \$ 900.264,00   | 102,34                                                                            | \$ 1.184.380,82 |                   | \$ -         | 102,34                 | \$ 1.184.380,82 | 102,34                                                 | \$ 1.184.380,82 |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |               | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                 | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | CANT   | VR. UNIT     | VALOR            | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR         | CANT.                  | VALOR           | CANT.                                                  | VALOR           |
| 1.5.4        | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.                                                                                    | M2     | 156,76 | \$ 29.545,00 | \$ 4.631.474,00  | 9,59                                                                              | \$ 283.336,55    | \$                | -             | 9,59                   | \$ 283.336,55   | 9,59                                                   | \$ 283.336,55   |
| 1.5.5        | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                     | M2     | 156,76 | \$ 29.545,00 | \$ 4.631.474,00  | 159,70                                                                            | \$ 4.718.336,50  | 0,75              | \$ 22.158,75  | 158,95                 | \$ 4.696.177,75 | 159,70                                                 | \$ 4.718.336,50 |
| 1.6          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |               |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 1.6.26       | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                            | UN     | 16,00  | \$ 15.043,00 | \$ 240.688,00    | 103,00                                                                            | \$ 1.549.429,00  | \$                |               | 27,00                  | \$ 406.161,00   | 27,00                                                  | \$ 406.161,00   |
| 1.7          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |               |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 1.7.5        | DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                      | M2     | 123,80 | \$ 21.876,00 | \$ 2.708.249,00  | 97,39                                                                             | \$ 2.130.503,64  | \$                | -             | 97,39                  | \$ 2.130.503,64 | 97,39                                                  | \$ 2.130.503,64 |
| 1.8          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |               |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 1.8.2        | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.                                                                                                                                                                                       | M2     | 605,10 | \$ 7.498,00  | \$ 4.537.040,00  | 605,10                                                                            | \$ 4.537.039,80  | \$                | -             |                        | \$ -            | \$                                                     | -               |
| 1.8.3        | PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                  | M2     | 211,79 | \$ 9.560,00  | \$ 2.024.712,00  | 211,79                                                                            | \$ 2.024.712,40  | \$                | -             | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 1.8.12       | DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.  | M2     | 38,99  | \$ 26.358,00 | \$ 1.027.698,00  | 7,38                                                                              | \$ 194.522,04    | 7,38              | \$ 194.522,04 | -                      | \$ -            | 7,38                                                   | \$ 194.522,04   |
| 1.8.13       | DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE CONCRETO E=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2     | -      | \$ 28.029,00 | \$ -             | 39,17                                                                             | \$ 1.097.895,93  | \$                | -             | 39,17                  | \$ 1.097.895,93 | 39,17                                                  | \$ 1.097.895,93 |
| 1.9          | DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |              |                  |                                                                                   |                  |                   |               |                        |                 |                                                        |                 |
| 1.9.11       | DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                                                                                                        | M2     | -      | \$ 46.847,00 | \$ -             | 10,00                                                                             | \$ 468.470,00    | \$                | -             |                        | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 2            | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |               |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 2.2          | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |               |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 2.2.22       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 5/8" PROFUNDIDADES ENTRE 3 Y 5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | Un     | 40,00  | \$ 23.555,00 | \$ 942.200,00    | 100,00                                                                            | \$ 2.355.500,00  | \$                | -             | 100,00                 | \$ 2.355.500,00 | 100,00                                                 | \$ 2.355.500,00 |
| 2.4          | ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |               |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 2.4.7        | ALFAJA EN CONCRETO 2500 PSI 0.25 M (INCLUYE ACERO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M      | 33,90  | \$ 83.103,00 | \$ 2.817.192,00  | 33,90                                                                             | \$ 2.817.191,70  | \$                | -             |                        | \$ -            | \$                                                     | -               |
| 2.5          | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |               |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 2.5.2        | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG     | 209,41 | \$ 5.618,00  | \$ 1.176.465,00  | 150,00                                                                            | \$ 842.700,00    | \$                | -             | 111,66                 | \$ 627.305,88   | 111,66                                                 | \$ 627.305,88   |
| 2.6          | ESTRUCTURAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |               |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 2.6.2        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG     | 909,60 | \$ 19.248,00 | \$ 17.507.981,00 | 909,60                                                                            | \$ 17.507.980,80 | \$                | -             |                        | \$ -            | \$                                                     | -               |
| 3            | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |               |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 3.1          | MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |               |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 3.1.1        | MUROS E=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.                                                                                                                                                         | M2     | 38,99  | \$ 50.520,00 | \$ 1.969.775,00  | 38,99                                                                             | \$ 1.969.774,80  | \$                | -             | 36,00                  | \$ 1.818.720,00 | 36,00                                                  | \$ 1.818.720,00 |
| 3.3          | ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |               |                        | \$ -            |                                                        |                 |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |               |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |                  | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                  | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | CANT     | VR. UNIT      | VALOR            | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR            | CANT.                  | VALOR            | CANT.                                                  | VALOR            |
| 3.3.2        | VIGA CINTA DE REMATE / CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL H.>10,0<=12,5 CM A->10,0<=12,5 CM EN CONCRETO F'C=3000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE EN LA MEZCLA. FORMALETA CORRIENTE CON ACABADO NO VISTO. INCLUYE DESMOLDANTE, CURADOR DE CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | M      | 54,60    | \$ 148.807,00 | \$ 8.124.862,00  | 60,51                                                                             | \$ 9.004.311,57  |                   | \$ -             | 60,51                  | \$ 9.004.311,57  | 60,51                                                  | \$ 9.004.311,57  |
| 3.5          | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 3.5.5        | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                               | M2     | 2.128,48 | \$ 24.413,00  | \$ 51.962.582,00 | 1.668,59                                                                          | \$ 40.735.287,67 | 997,08            | \$ 24.341.714,04 | 671,51                 | \$ 16.393.573,63 | 1.668,59                                               | \$ 40.735.287,67 |
| 5            | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                      |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 5.3          | CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 5.3.12       | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED                                                                                                                                                                                                                                                       | UN     |          | \$ 63.670,00  | \$ -             | 56,00                                                                             | \$ 3.565.520,00  |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 5.4          | TABLEROS Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 5.4.1        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N"12 (F) + 1N"12 (N) + 1N"12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF                                                                                                                                                                                          | M      | 180,00   | \$ 17.026,00  | \$ 3.064.680,00  | 180,00                                                                            | \$ 3.064.680,00  |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 5.5          | ILUMINACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 5.5.1        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA TIPO LED DE 60 W. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                    | UN     | 4,00     | \$ 80.893,00  | \$ 323.572,00    | 20,00                                                                             | \$ 1.617.860,00  |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 5.5.4        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                         | UN     | 12,00    | \$ 203.696,00 | \$ 2.444.352,00  | 13,00                                                                             | \$ 2.648.048,00  |                   | \$ -             | 13,00                  | \$ 2.648.048,00  | 13,00                                                  | \$ 2.648.048,00  |
| 5.5.8        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                   | UN     |          | \$ 204.308,00 | \$ -             | 56,00                                                                             | \$ 11.441.248,00 |                   | \$ -             |                        | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 6            | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                            |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 6.1          | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                  |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 6.1.2        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE                                                                                                                                                                                                                                                            | UN     | 2,00     | \$ 279.155,00 | \$ 558.310,00    | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 7            | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 7.1          | BASES DE PISOS Y AFINADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 7.1.5        | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.                                                                                                                                                                                                      | M2     | 156,76   | \$ 52.523,00  | \$ 8.233.505,00  | 287,45                                                                            | \$ 15.097.736,35 | 255,48            | \$ 13.418.576,04 | 31,97                  | \$ 1.679.160,31  | 287,45                                                 | \$ 15.097.736,35 |
| 7.2          | ACABADO DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 7.2.4        | ACABADO DE PISO CON TABLÓN DE 33 X 33. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3.                                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 156,76   | \$ 94.354,00  | \$ 14.790.933,00 | 156,76                                                                            | \$ 14.790.933,04 |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |               |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |                 | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                  | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | CANT   | VR. UNIT      | VALOR            | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR           | CANT.                  | VALOR            | CANT.                                                  | VALOR            |
| 7.3          | GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                 |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 7.3.1        | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A=10,0 CM H.=10,0 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M      | 49,39  | \$ 16.069,00  | \$ 793.648,00    | 102,48                                                                            | \$ 1.646.751,12  | 73,92             | \$ 1.187.820,48 | 28,56                  | \$ 458.930,64    | 102,48                                                 | \$ 1.646.751,12  |
| 7.3.8        | GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M      | 28,40  | \$ 46.400,00  | \$ 1.317.760,00  | 28,40                                                                             | \$ 1.317.760,00  |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 7.4          | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                 |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 7.4.1        | BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0,15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M      | 2,20   | \$ 68.589,00  | \$ 150.896,00    | 2,20                                                                              | \$ 150.895,80    |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 7.4.5        | CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M      | 135,60 | \$ 3.665,00   | \$ 496.974,00    | 135,60                                                                            | \$ 496.974,00    |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 8            | ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                 |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 8.5          | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN     | 39,00  | \$ 76.983,00  | \$ 3.002.337,00  | 39,00                                                                             | \$ 3.002.337,00  |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 9            | CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                 |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 9.1          | CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                 |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 9.1.8        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SENCILLA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 5,30   | \$ 577.765,00 | \$ 3.062.155,00  | 5,30                                                                              | \$ 3.062.154,50  |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 9.1.21       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SIN BATIENTES, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 3,28   | \$ 399.255,00 | \$ 1.307.959,00  | 3,28                                                                              | \$ 1.307.959,38  |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 9.2          | CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                 |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 9.2.5        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2     | 18,20  | \$ 660.234,00 | \$ 12.016.259,00 | 18,20                                                                             | \$ 12.016.258,80 |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 9.3          | OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                 |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 9.3.1        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2     | 2,34   | \$ 159.134,00 | \$ 372.374,00    | 2,34                                                                              | \$ 372.373,56    |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 9.3.3        | REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2     | 144,00 | \$ 48.620,00  | \$ 7.001.280,00  | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 10           | CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                 |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 10.1         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.                                                                                                                                                                            | M2     | 47,04  | \$ 284.799,00 | \$ 13.396.945,00 | 47,04                                                                             | \$ 13.396.944,96 |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 11           | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                 |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 11.30        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SÓSCO DE 4" A 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN     | 5,00   | \$ 31.543,00  | \$ 157.715,00    | 5,00                                                                              | \$ 157.715,00    |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 14           | CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                 |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 14.1         | CIELOS RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                 |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 14.1.1       | CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2     | 51,80  | \$ 113.630,00 | \$ 5.886.034,00  | 97,03                                                                             | \$ 11.025.518,90 |                   | \$ -            | 97,03                  | \$ 11.025.518,90 | 97,03                                                  | \$ 11.025.518,90 |
| 14.1.2       | CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2. | M2     | 72,00  | \$ 212.669,00 | \$ 15.312.168,00 | 72,00                                                                             | \$ 15.312.168,00 |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 15           | CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                 |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 15.2         | VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                 |                        | \$ -             |                                                        |                  |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |               |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |                  | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                  | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | CANT     | VR. UNIT      | VALOR            | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR            | CANT.                  | VALOR            | CANT.                                                  | VALOR            |
| 15.2.5       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO E.=6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.                                                                                                                                         | M2     | 1,60     | \$ 256.318,00 | \$ 410.109,00    | 1,60                                                                              | \$ 410.108,80    |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 19           | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 19.1         | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 1.938,87 | \$ 4.821,00   | \$ 9.347.292,00  | 1.938,87                                                                          | \$ 9.347.292,27  |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 21           | PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 21.1         | SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 21.1.9       | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.                                                                                                                                                                                                                                                               | M2     | 81,36    | \$ 81.464,00  | \$ 6.627.911,00  | 100,28                                                                            | \$ 8.169.209,92  | 100,28            | \$ 8.169.209,92  | -                      | \$ -             | 100,28                                                 | \$ 8.169.209,92  |
| 21.1.11      | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.                                                                                                                                                                                                                                                       | M2     | 605,10   | \$ 84.039,00  | \$ 50.851.999,00 | 605,10                                                                            | \$ 50.851.998,90 |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 21.1.12      | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.                                                                                                                                                                                                                                        | M      |          | \$ 31.790,00  | \$ -             | 43,72                                                                             | \$ 1.389.858,80  | 43,72             | \$ 1.389.858,80  | -                      | \$ -             | 43,72                                                  | \$ 1.389.858,80  |
| 22           | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 22.1         | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 22.1.4       | ESTUCCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 605,10   | \$ 75.848,00  | \$ 45.895.625,00 | 605,10                                                                            | \$ 45.895.624,80 |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 22.1.7       | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                          | M2     | 3.040,69 | \$ 14.518,00  | \$ 44.144.737,00 | 3.060,71                                                                          | \$ 44.435.387,78 | 874,08            | \$ 12.689.893,44 | 2.186,63               | \$ 31.745.494,34 | 3.060,71                                               | \$ 44.435.387,78 |
| 22.1.10      | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2     | 1.845,84 | \$ 51.391,00  | \$ 94.859.563,00 | 1.630,34                                                                          | \$ 83.784.802,94 | 486,35            | \$ 24.994.012,85 | 859,74                 | \$ 44.182.898,34 | 1.346,09                                               | \$ 69.176.911,19 |
| 22.1.11      | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                     | M      | -        | \$ 13.658,00  | \$ -             | 929,76                                                                            | \$ 12.698.662,08 | 328,76            | \$ 4.490.204,08  | 601,00                 | \$ 8.208.458,00  | 929,76                                                 | \$ 12.698.662,08 |
| 22.1.12      | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE, ALTA ELASTICIDAD, HIDROREPELENTE, RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                   | M2     | 605,10   | \$ 31.749,00  | \$ 19.211.320,00 | 605,10                                                                            | \$ 19.211.319,90 |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 22.1.13      | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, LINEAL A.<=50 CM, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE, ALTA ELASTICIDAD, HIDROREPELENTE, RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M      | 395,10   | \$ 11.820,00  | \$ 4.670.082,00  | 395,10                                                                            | \$ 4.670.082,00  |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 23           | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 23.3         | TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 23.3.4       | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2     | 156,76   | \$ 133.163,00 | \$ 20.874.632,00 | 159,71                                                                            | \$ 21.267.462,73 | 127,74            | \$ 17.010.241,62 | 31,97                  | \$ 4.257.221,11  | 159,71                                                 | \$ 21.267.462,73 |
| 23.4         | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   |                  |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 23.4.10      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                           | M2     | 41,28    | \$ 227.950,00 | \$ 9.409.776,00  | 41,28                                                                             | \$ 9.409.776,00  |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |              |               | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |               | 31. PRESENTE ACTA |       | 32. ACUMULADO ANTERIOR |       | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD | CANT  | VR. UNIT     | VALOR         | CANT                                                                              | VALOR         | CANT.             | VALOR | CANT.                  | VALOR | CANT.                                                  | VALOR |
| 23.8         | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |              |               |                                                                                   | \$ -          |                   |       |                        | \$ -  |                                                        |       |
| 23.8.1       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS=+25.0 CM. GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGUN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M      | 15,85 | \$ 57.044,00 | \$ 904.147,00 | 15,85                                                                             | \$ 904.147,40 | \$ -              | -     | \$ -                   | -     | \$ -                                                   | -     |
|              | VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS VIPRESUPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |              |               |                                                                                   |               | \$ -              |       |                        |       |                                                        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |              |               |                                                                                   |               |                   |       |                        |       |                                                        |       |

|                                                             |        |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO                                  |        |                       | \$ 513.282.513,00 | \$ 533.137.890,86 | \$ 107.924.137,56 | \$ 154.717.301,42 | \$ 262.641.438,98 |
|                                                             |        |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35. DESCRIPCIÓN                                             |        | 36. VALOR CONTRACTUAL | \$ 513.282.513,00 | \$ 533.137.890,86 | \$ 107.924.137,56 | \$ 154.717.301,42 | \$ 262.641.438,98 |
| ADMINISTRACIÓN                                              | 29,00% | \$                    | 148.851.928,77    | \$ 154.609.988,35 | \$ 31.297.999,89  | \$ 44.868.017,41  | \$ 76.166.017,30  |
| IMPREVISTO                                                  | 1%     | \$                    | 5.132.825,13      | \$ 5.331.378,91   | \$ 1.079.241,38   | \$ 1.547.173,01   | \$ 2.626.414,39   |
| UTILIDAD                                                    | 4%     | \$                    | 20.531.300,52     | \$ 21.325.515,63  | \$ 4.316.965,50   | \$ 6.188.692,06   | \$ 10.505.657,56  |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+H+U)                            |        |                       | \$ 174.516.054,42 | \$ 181.266.882,89 | \$ 36.694.206,77  | \$ 52.603.882,48  | \$ 89.298.089,25  |
| AJUSTE AL PESO                                              |        | -\$                   | 0,42              | \$ 0,25           | -\$ 0,33          | \$ 0,10           | -\$ 0,23          |
| ANTICIPO                                                    | 0%     | \$                    | -                 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO                                    | 0%     | \$                    | -                 | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |
| 37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO |        |                       | \$ 687.798.567,00 | \$ 714.404.774,00 | \$ 144.618.344,00 | \$ 207.321.184,00 | \$ 351.939.528,00 |
|                                                             |        |                       |                   |                   |                   |                   | 49,26%            |

C. OBSERVACIONES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

| DESCRIPCION            | 38. No. INFORME MENSUAL | 39. PERIODO  | 40. NOMBRE DEL ARCHIVO | 42. PANTALLAZOS SECOP II |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| INFORME TÉCNICO        | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SOCIAL         | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME AMBIENTAL      | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SST            | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME DE SUPERVISION | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| ACTA PARCIAL           | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| SOPORTE PAGO SDH       | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FACTURA                | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FORMATO MC 14          | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 06 días del mes de ABRIL del año 2026.

  
Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO  
C.C. 79.905.718  
Rep Legal. CONSORCIO SANTA ISABEL  
Nit. 902.0003.595-6





  
Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA  
C.C. No. 1.062.398.686  
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL  
902.007.033-7

Origen: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas  
Copia: Interventor  
Copia: Contratista



| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | Version: 01         |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|----|--|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|------|--|--|--|--|-----------|------|------|-------|--|--|--------|--------|----|------------|---------|-------|------|------|--|--|-------|-------|----|------------|--|-------|------|------|--|--|-------|-------|----|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|------|-------|--|--|------|--------|----|------------|---------|--|------|------|--|--|-------|-------|----|-----------------|--|--|------|------|--|--|-------|-------|----|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|------|------|--|--|------|------|----|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Edición: 18-11-2024 |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                              | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MUNICIPIO:    | BOGOTÁ D.C.         |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                              | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTRATO No.: | 10679-2025          |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                              | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTRATO No.: | 11835-2025          |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| OBJETO:                                                                                                                                                   | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     | FECHA:                                  | 31 de marzo de 2026 |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| CAPITULO                                                                                                                                                  | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | ACTA No:            |                                         | 003                 |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| ITEM                                                                                                                                                      | 1.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                     | UNIDAD                                  | M2                  |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><thead><tr><th>LOCALIZACIÓN</th><th colspan="5">DIMENSIÓN</th><th>CANTIDAD</th><th>TOTAL</th><th>UNIDAD</th><th>CORTE</th></tr><tr><th>LUGAR</th><th>Factor</th><th>Ancho</th><th>Largo</th><th>Alto</th><th>Peso</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>TERRAZA 1</td><td>1,00</td><td>9,30</td><td>15,30</td><td></td><td></td><td>142,29</td><td>142,29</td><td>M2</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>CUPULAS</td><td>-2,00</td><td>4,52</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>-9,04</td><td>-9,04</td><td>M2</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td></td><td>-1,00</td><td>7,54</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>-7,54</td><td>-7,54</td><td>M2</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td colspan="10">CORTE No 2</td></tr><tr><td colspan="10">MEDIDAS CON CORRECCIONES EN SITIO CANTIDAD TOTAL EJECUTADA</td></tr><tr><td>TERRAZA 1</td><td></td><td>9,43</td><td>15,20</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>143,34</td><td>M2</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>CUPULAS</td><td></td><td>3,20</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>-1,00</td><td>-8,04</td><td>M2</td><td>AREA DE CIRCULO</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2,30</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>-2,00</td><td>-8,31</td><td>M2</td><td>AREA DE CIRCULO</td></tr><tr><td colspan="10">CORTE No 3</td></tr><tr><td>TERRAZA 1 Pendiente por cobrar</td><td></td><td>9,43</td><td>0,08</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>0,75</td><td>M2</td><td></td></tr><tr><td colspan="10">TOTAL EJECUTADO</td><td>127,73</td><td>M2</td></tr><tr><td colspan="10">MENOS ACTAS ANTERIORES</td><td>126,98</td><td>M2</td></tr><tr><td colspan="10">MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X</td><td>0,00</td><td>M2</td></tr><tr><td colspan="10">PRESENTE ACTA</td><td>0,75</td><td>M2</td></tr></tbody></table> |               |                     |                                         |                     | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN |                 |        |    |  | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso |  |  |  |  | TERRAZA 1 | 1,00 | 9,30 | 15,30 |  |  | 142,29 | 142,29 | M2 | CORTE No 1 | CUPULAS | -2,00 | 4,52 | 1,00 |  |  | -9,04 | -9,04 | M2 | CORTE No 1 |  | -1,00 | 7,54 | 1,00 |  |  | -7,54 | -7,54 | M2 | CORTE No 1 | CORTE No 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MEDIDAS CON CORRECCIONES EN SITIO CANTIDAD TOTAL EJECUTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERRAZA 1 |  | 9,43 | 15,20 |  |  | 1,00 | 143,34 | M2 | CORTE No 1 | CUPULAS |  | 3,20 | 1,00 |  |  | -1,00 | -8,04 | M2 | AREA DE CIRCULO |  |  | 2,30 | 1,00 |  |  | -2,00 | -8,31 | M2 | AREA DE CIRCULO | CORTE No 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERRAZA 1 Pendiente por cobrar |  | 9,43 | 0,08 |  |  | 1,00 | 0,75 | M2 |  | TOTAL EJECUTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,73 | M2 | MENOS ACTAS ANTERIORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,98 | M2 | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | M2 | PRESENTE ACTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 | M2 |
| LOCALIZACIÓN                                                                                                                                              | DIMENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |                                         | CANTIDAD            | TOTAL        | UNIDAD    | CORTE           |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| LUGAR                                                                                                                                                     | Factor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Largo         | Alto                | Peso                                    |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| TERRAZA 1                                                                                                                                                 | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,30         |                     |                                         | 142,29              | 142,29       | M2        | CORTE No 1      |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| CUPULAS                                                                                                                                                   | -2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00          |                     |                                         | -9,04               | -9,04        | M2        | CORTE No 1      |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
|                                                                                                                                                           | -1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00          |                     |                                         | -7,54               | -7,54        | M2        | CORTE No 1      |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| CORTE No 2                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| MEDIDAS CON CORRECCIONES EN SITIO CANTIDAD TOTAL EJECUTADA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| TERRAZA 1                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,20         |                     |                                         | 1,00                | 143,34       | M2        | CORTE No 1      |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| CUPULAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00          |                     |                                         | -1,00               | -8,04        | M2        | AREA DE CIRCULO |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00          |                     |                                         | -2,00               | -8,31        | M2        | AREA DE CIRCULO |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| CORTE No 3                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| TERRAZA 1 Pendiente por cobrar                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,08          |                     |                                         | 1,00                | 0,75         | M2        |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |                                         |                     |              |           |                 | 127,73 | M2 |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |                                         |                     |              |           |                 | 126,98 | M2 |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |                                         |                     |              |           |                 | 0,00   | M2 |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |                                         |                     |              |           |                 | 0,75   | M2 |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | ACUMULADO ACTUAL    |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| 0,75                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 126,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 127,73              |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| FIRMA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | FIRMA               |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| NOMBRE                                                                                                                                                    | ARG. JOSE LUIS DUARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | NOMBRE              | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| FIRMA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | FIRMA               |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| ING. FREDY DANIEL PINO LA MONROY                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| ING. CLAUDIA MONICA FONSECA                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |                                         |                     |              |           |                 |        |    |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |  |  |  |  |           |      |      |       |  |  |        |        |    |            |         |       |      |      |  |  |       |       |    |            |  |       |      |      |  |  |       |       |    |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |      |       |  |  |      |        |    |            |         |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |  |  |      |      |  |  |       |       |    |                 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |      |      |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |    |



|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------|----|
|  |                                                                                                                         | <b>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            | Version: 01                                                                                                           |                     |               |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         | <b>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones localativas en los inmuebles administrados por la SDIS</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |                                            | Edición: 18-11-2024                                                                                                   |                     |               |              |      |    |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                               |                                                                                                                         | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>MUNICIPIO</b>        |                                            | BOGOTA D.C.                                                                                                           |                     |               |              |      |    |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                               |                                                                                                                         | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>CONTRATO No.</b>     |                                            | 10675-2025                                                                                                            |                     |               |              |      |    |
| <b>INTERVENTOR:</b>                                                               |                                                                                                                         | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>CONTRATO No:</b>     |                                            | 11835-2025                                                                                                            |                     |               |              |      |    |
| <b>OBJETO:</b>                                                                    |                                                                                                                         | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.                                                        |  |                         |                                            | <b>FECHA</b>                                                                                                          | 31 de marzo de 2026 |               |              |      |    |
| <b>CAPITULO</b>                                                                   |                                                                                                                         | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                                            | <b>ACTA No:</b>                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
| <b>ITEM</b>                                                                       |                                                                                                                         | 1.8.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |                                            | <b>003</b>                                                                                                            |                     |               |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         | DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. |  |                         |                                            | <b>UNIDAD</b>                                                                                                         | M2                  |               |              |      |    |
| <b>ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA</b>                                  |                                                                                                                         | <b>LOCALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>DIMENSIÓN</b>        |                                            | <b>CANTIDAD</b>                                                                                                       | <b>TOTAL</b>        | <b>UNIDAD</b> | <b>CORTE</b> |      |    |
|  |                                                                                                                         | <b>LUGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Factor</b>           | <b>Ancho</b>                               | <b>Largo</b>                                                                                                          | <b>Alto</b>         | <b>Peso</b>   |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>CORTE No 3</b>       |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         | BORDILLO ALFAJÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         | VENTANERIA PATIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         | 0,22                                       | 1,40                                                                                                                  |                     |               | 1,00         | 0,31 | M2 |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         | 0,22                                       | 5,54                                                                                                                  |                     |               | 3,00         | 3,66 | M2 |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         | 0,22                                       | 5,52                                                                                                                  |                     |               | 2,00         | 2,43 | M2 |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         | 0,22                                       | 4,49                                                                                                                  |                     |               | 1,00         | 0,99 | M2 |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            | <b>TOTAL EJECUTADO</b>                                                                                                | 7,38                | M2            |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            | <b>MENOS ACTAS ANTERIORES</b>                                                                                         | 0,00                | M2            |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            | <b>MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X</b>                                                                             | 0,00                | M2            |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            | <b>PRESENTE ACTA</b>                                                                                                  | 7,38                | M2            |              |      |    |
| <b>PRESENTE ACTA</b>                                                              |                                                                                                                         | <b>ACUMULADO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>ACUMULADO ACTUAL</b> |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
| 7,38                                                                              |                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 7,38                    |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
|                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                            |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
| <b>FIRMA</b>                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         | <b>FIRMA</b>                               |                                  |                     |               |              |      |    |
| <b>RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA</b>                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         | <b>RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA</b> |                                                                                                                       |                     |               |              |      |    |
| <b>NOMBRE</b>                                                                     | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         | <b>NOMBRE</b>                              | ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ                                                                               |                     |               |              |      |    |
| <b>FIRMA</b>                                                                      | <br>ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         | <b>FIRMA</b>                               | <br>ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA |                     |               |              |      |    |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |             |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                     |             | Version: 01         |                     |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</b> |             | Edición: 18-11-2024 |                     |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                    | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO                                                                                                                    | BOGOTÁ D.C. | FRENTA OBRA         | SABANA GRANDE       |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                    | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No.                                                                                                                 | 10675-2025  |                     |                     |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                    | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No:                                                                                                                 | 11835-2025  |                     |                     |
| OBJETO:                                                                                                                                                         | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |                                                                                                                              |             | FECHA               | 31 de marzo de 2026 |

|          |                              |                                                                  |  |  |          |        |    |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--------|----|
| CAPITULO | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. |                                                                  |  |  | ACTA No: | 003    |    |
| ITEM     | 3.5.5                        | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE |  |  |          | UNIDAD | M2 |

[illegible]



[illegible]





| CAPITULO                                                                          | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. |                                                                  |  |       |      | ACTA No: | 003    |       |    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-------|------|----------|--------|-------|----|------------|
| ITEM                                                                              | 3.5.5                        | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE |  |       |      |          | UNIDAD | M2    |    |            |
|  | muro 2                       | 70%                                                              |  | 0,61  | 2,53 |          | 1,00   | 1,09  | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 3                       | 70%                                                              |  | 3,31  | 2,53 |          | 1,00   | 5,87  | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 4                       | 70%                                                              |  | 7,63  | 2,87 |          | 1,00   | 15,33 | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | Puerta                       | 70%                                                              |  | 0,86  | 3,15 |          | 1,00   | 1,90  | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 5                       | 70%                                                              |  | 1,06  | 3,15 |          | 1,00   | 2,34  | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | Ventana                      | 70%                                                              |  | -4,03 | 1,65 |          | 1,00   | -4,66 | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 7                       | 70%                                                              |  | 4,03  | 2,15 |          | 1,00   | 6,07  | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | Ventana                      | 70%                                                              |  | 2,27  | 4,35 |          | 1,00   | 6,92  | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 8                       | 70%                                                              |  | 1,04  | 3,15 |          | 1,00   | 2,30  | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 9                       | 70%                                                              |  | 0,76  | 3,15 |          | 1,00   | 1,68  | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 10                      | 70%                                                              |  | 7,56  | 2,87 |          | 1,00   | 15,19 | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 11                      | 70%                                                              |  | 0,14  | 0,81 |          | 4,00   | 0,32  | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 12                      | 70%                                                              |  | 0,53  | 0,81 |          | 6,00   | 1,81  | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 13                      | 70%                                                              |  | 0,77  | 2,53 |          | 1,00   | 1,37  | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 14                      | 70%                                                              |  | 0,62  | 2,53 |          | 1,00   | 1,10  | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 15                      | 70%                                                              |  | 0,18  | 2,53 |          | 1,00   | 0,32  | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |
|                                                                                   |                              |                                                                  |  |       |      |          |        |       |    |            |

| CAPITULO                                                                          | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                                      |                                                                  |      |       |      |      | ACTA No: |        | 003        |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|----------|--------|------------|------------|--|
| ITEM                                                                              | 3.5.5                                                                             | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE |      |       |      |      |          | UNIDAD | M2         |            |  |
|  | muro 4                                                                            | 70%                                                              |      | 7,53  | 2,87 |      | 1,00     | 15,13  | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   | Puerta                                                                            | 70%                                                              |      | -1,90 | 0,92 |      | 1,00     | -1,23  | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   | muro 6                                                                            | 70%                                                              |      | 0,72  | 3,15 |      | 1,00     | 1,59   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   | muro 7                                                                            | 70%                                                              |      | 0,96  | 3,15 |      | 1,00     | 2,12   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   | muro 8                                                                            | 70%                                                              |      | 5,02  | 2,15 |      | 1,00     | 7,56   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   | Ventana                                                                           | 70%                                                              |      | -1,65 | 4,00 |      | 1,00     | -4,62  | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   | muro 10                                                                           | 70%                                                              |      | 8,56  | 2,87 |      | 1,00     | 17,20  | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   | muro 11                                                                           | 70%                                                              |      | 3,47  | 2,53 |      | 1,00     | 6,15   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   | muro 12                                                                           | 70%                                                              |      | -0,60 | 2,6  |      | 1,00     | -1,10  | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   | muro 13                                                                           | 70%                                                              |      | 0,64  | 2,53 |      | 1,00     | 1,14   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   | muro 14                                                                           | 70%                                                              |      | 0,17  | 2,53 |      | 1,00     | 0,31   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   | muro 15                                                                           | 70%                                                              |      | 5,00  | 2,29 |      | 1,00     | 8,02   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   | muro 16                                                                           | 70%                                                              |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
|                                                                                   |  | AULA 7                                                           |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
| muro 1                                                                            |                                                                                   | 70%                                                              |      | 0,17  | 2,53 |      | 1,00     | 0,31   | M2         | CORTE No 1 |  |
| muro 2                                                                            |                                                                                   | 70%                                                              |      | 0,65  | 2,53 |      | 2,00     | 2,31   | M2         | CORTE No 1 |  |
| muro 3                                                                            |                                                                                   | 70%                                                              |      | 2,90  | 2,53 |      | 1,00     | 5,14   | M2         | CORTE No 1 |  |
| Ventana                                                                           |                                                                                   | 70%                                                              |      | -0,60 | 2,65 |      | 1,00     | -1,12  | M2         | CORTE No 1 |  |
| muro 4                                                                            |                                                                                   | 70%                                                              |      | 0,72  | 2,53 |      | 1,00     | 1,28   | M2         | CORTE No 1 |  |
| Ventana                                                                           |                                                                                   | 70%                                                              |      | 7,27  | 2,87 |      | 1,00     | 14,61  | M2         | CORTE No 1 |  |
| muro 5                                                                            |                                                                                   | 70%                                                              |      | 0,41  | 3,15 |      | 1,00     | 0,91   | M2         | CORTE No 1 |  |
| muro 6                                                                            |                                                                                   | 70%                                                              |      | 0,97  | 3,15 |      | 1,00     | 2,14   | M2         | CORTE No 1 |  |
| Ventana                                                                           |                                                                                   | 70%                                                              |      | 5,29  | 2,15 |      | 1,00     | 7,97   | M2         | CORTE No 1 |  |
| muro 7                                                                            |                                                                                   | 70%                                                              |      | -1,65 | 3,95 |      | 1,00     | -4,57  | M2         | CORTE No 1 |  |
| muro 8                                                                            |                                                                                   | 70%                                                              |      | 5,20  | 2,22 |      | 1,00     | 8,09   | M2         | CORTE No 1 |  |
| muro 9                                                                            |                                                                                   | 70%                                                              |      | 8,51  | 2,87 |      | 1,00     | 17,10  | M2         | CORTE No 1 |  |
| Puerta                                                                            |                                                                                   | 70%                                                              |      | -1,90 | 0,92 |      | 1,00     | -1,23  | M2         | CORTE No 1 |  |
| muro 10                                                                           |                                                                                   | 70%                                                              |      | 0,68  | 2,53 |      | 1,00     | 1,21   | M2         | CORTE No 1 |  |
| Ventana                                                                           |                                                                                   | 70%                                                              |      | 0,65  | 2,53 |      | 1,00     | 1,16   | M2         | CORTE No 1 |  |
| muro 11                                                                           | 70%                                                                               |                                                                  | 0,17 | 2,53  |      | 1,00 | 0,31     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
| CORTE No 3                                                                        |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
| PISO 1                                                                            |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
| COMEDOR                                                                           |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
| PASILLO                                                                           | 70%                                                                               |                                                                  |      | 5,43  | 2,60 |      | 1,00     | 9,89   | M2         |            |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
| COMEDOR INTERNO                                                                   |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               |                                                                  |      | 9,48  | 2,61 |      | 1,00     | 17,32  | M2         |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               |                                                                  |      | 0,23  | 2,61 |      | 1,00     | 0,43   | M2         |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               |                                                                  |      | 9,30  | 2,61 |      | 1,00     | 17,00  | M2         |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               |                                                                  |      | 11,93 | 2,61 |      | 1,00     | 21,80  | M2         |            |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
| VENTANAS                                                                          |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               |                                                                  |      | 0,94  | 1,10 |      | -1,00    | -0,73  | M2         |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               |                                                                  |      | 0,81  | 1,10 |      | -1,00    | -0,63  | M2         |            |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
| ESCALERA                                                                          |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               |                                                                  |      | 4,87  | 4,50 |      | 1,00     | 15,35  | M2         |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               |                                                                  |      | 2,88  | 4,96 |      | 1,00     | 10,00  | M2         |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               |                                                                  |      | 5,15  | 3,20 |      | 1,00     | 11,54  | M2         |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               |                                                                  |      | 3,15  | 1,00 |      | 1,00     | 2,21   | M2         |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               |                                                                  |      | 3,15  | 2,50 |      | 1,00     | 5,52   | M2         |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               |                                                                  |      | 0,18  | 1,20 |      | 1,00     | 0,16   | M2         |            |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
| PISO 2                                                                            |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
| COORDINACION                                                                      |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               |                                                                  |      | 9,73  | 3,16 |      | 2,00     | 43,05  | M2         |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               |                                                                  |      | 5,00  | 2,46 |      | 2,00     | 17,22  | M2         |            |  |
| VENTANAS                                                                          |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
| CIRCULARES                                                                        |                                                                                   |                                                                  |      |       |      |      |          |        |            |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               | DIAMETRO                                                         | 1,00 |       |      |      | -1,00    | -0,55  | M2         |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               | DIAMETRO                                                         | 1,00 |       |      |      | 1,00     | 0,55   | M2         |            |  |
|                                                                                   | 70%                                                                               | DIAMETRO                                                         | 1,45 |       |      |      | 1,00     | 1,16   | M2         |            |  |










| CAPITULO                                                                           |                                                                                     | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                     |             |      |       |       |      | ACTA No: |        | 003    |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|-------|------|----------|--------|--------|----|--|
| ITEM                                                                               | 3.5.5                                                                               | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE |             |      |       |       |      |          | UNIDAD | M2     |    |  |
|   |                                                                                     | RECTANGULARES                                                    | 70%         | 4,51 |       | 2,10  |      | -1,00    | -6,63  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         | 5,00 |       | 1,75  |      | -1,00    | -6,13  | M2     |    |  |
|   |                                                                                     | CIRCULACIONES                                                    |             |      |       |       |      |          |        |        |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | PASILLO                                                          | 70%         |      | 26,90 | 3,06  |      | 1,00     | 57,62  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | MUROS                                                            | 70%         |      | 0,61  | 2,61  |      | 8,00     | 8,92   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 0,71  | 2,61  |      | 2,00     | 2,60   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 5,01  | 1,37  |      | 3,00     | 14,42  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | COLUMNAS                                                         | 70%         |      | 0,70  | 1,40  |      | 3,00     | 2,06   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  |             |      |       |       |      |          |        |        |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | MUROS BAÑOS                                                      | 70%         |      | 7,04  | 3,49  |      | 1,00     | 17,20  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 0,69  | 2,07  |      | -1,00    | -1,00  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 1,09  | 2,07  |      | -1,00    | -1,58  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 0,70  | 2,07  |      | -1,00    | -1,02  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | COLUMNA ESCALERA                                                 | 70%         |      | 0,53  | 3,000 |      | 1,00     | 1,12   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | MURO ESCALERA                                                    | 70%         |      | 5,88  | 1,07  |      | 1,00     | 4,41   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | BAÑO 1                                                           | 70%         |      | 1,85  | 6,29  |      | 1,00     | 8,15   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 1,75  | 1,23  |      | 1,00     | 1,51   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 0,30  | 0,55  |      | 4,00     | 0,47   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 4,47  | 2,04  |      | 1,00     | 6,39   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | MARCO PUERTA                                                     | 70%         |      | 0,20  | 4,80  |      | -1,00    | -0,68  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | VIGAS EN CONCRETO                                                | 70%         |      | 14,94 | 1,00  |      | 3,00     | 31,38  | M2     |    |  |
|                                                                                    |   |                                                                  |             | 70%  |       | 15,18 | 1,00 |          | 12,00  | 127,52 | M2 |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 13,41 | 1,00  |      | 2,00     | 18,78  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 16,11 | 1,00  |      | 7,00     | 78,94  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | COMEDOR PISO 2                                                   | 70%         |      | 36,53 | 2,52  |      | 1,00     | 64,44  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | COLUMNA                                                          | 70%         |      | 1,60  | 2,52  |      | 1,00     | 2,83   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | DESCUENTO VENTANA                                                | 70%         |      | 4,49  | 1,65  |      | -1,00    | -5,19  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | MUROS VENTANA                                                    | 70%         |      | 4,49  | 0,10  |      | 4,00     | 1,26   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | PUERTA                                                           | 70%         |      | 1,78  | 2,07  |      | -1,00    | -2,58  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | MUROS                                                            | 70%         |      | 7,20  | 1,6   |      | 1,00     | 8,07   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 8,90  | 1,26  |      | 1,00     | 7,85   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 7,20  | 1,02  |      | 1,00     | 5,15   | M2     |    |  |
|  |                                                                                     |                                                                  | PISO 1      |      |       |       |      |          |        |        |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  |             |      |       |       |      |          |        |        |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | BAÑO ADULTO | 70%  |       | 3,60  | 2,91 |          | 1,00   | 7,34   | M2 |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  |             | 70%  |       | 1,00  | 2,01 |          | -1,00  | -1,41  | M2 |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  |             | 70%  |       | 2,03  | 0,6  |          | -1,00  | -0,86  | M2 |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | RAMPA       |      |       |       |      |          |        |        |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | COLUMNAS    | 70%  |       | 1,25  | 1,64 |          | 8,00   | 11,48  | M2 |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  |             |      |       |       |      |          |        |        |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  |             |      |       |       |      |          |        |        |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | PASILLO                                                          | 70%         |      | 4,42  | 2,61  |      | 1,00     | 8,08   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 3,31  | 2,61  |      | 1,00     | 6,05   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 8,86  | 2,61  |      | 1,00     | 16,19  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 3,33  | 2,61  |      | 1,00     | 6,09   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 5,18  | 2,61  |      | 1,00     | 9,47   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 9,80  | 2,61  |      | 1,00     | 17,91  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 2,66  | 2,61  |      | 1,00     | 4,86   | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 6,18  | 2,61  |      | 1,00     | 11,30  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 100%        |      | 7,57  | 2,61  |      | 1,00     | 19,76  | M2     |    |  |
|                                                                                    |  |                                                                  |             | 70%  |       | 7,15  | 2,61 |          | 1,00   | 13,07  | M2 |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  |             | 70%  |       | 1,62  | 0,6  |          | -1,00  | -0,69  | M2 |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 4,44  | 0,6   |      | -1,00    | -1,87  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 0,96  | 0,96  |      | -1,00    | -0,65  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 2,04  | 0,6   |      | -1,00    | -0,86  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 3,28  | 0,6   |      | -1,00    | -1,38  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 1,60  | 0,6   |      | -1,00    | -0,68  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 2,27  | 0,6   |      | -1,00    | -0,96  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 2,40  | 0,6   |      | -1,00    | -1,01  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     | BAÑO NIÑOS                                                       | 70%         |      | 3,38  | 2,61  |      | 2,00     | 12,36  | M2     |    |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                  | 70%         |      | 2,81  | 2,61  |      | 2,00     | 10,27  | M2     |    |  |

| CAPITULO                                                                          |       | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                     |      |       |       | ACTA No: |       | 003    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------|-------|--------|----|
| ITEM                                                                              | 3.5.5 | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE |      |       |       |          |       | UNIDAD | M2 |
|  |       | 70%                                                              |      | 0,80  | 2,01  | -1,00    | -1,13 | M2     |    |
|                                                                                   |       | 70%                                                              |      | 1,87  | 0,6   | -1,00    | -0,79 | M2     |    |
|  |       | OFICINA COORDINADORA                                             | 70%  | 13,97 | 2,57  | 1,00     | 25,14 | M2     |    |
|                                                                                   |       | 70%                                                              | 2,40 | 0,60  | -1,00 | -1,01    | M2    |        |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 0,89  | 2,57  | -1,00    | -1,61 | M2     |    |
|                                                                                   |       | COORDINADORA                                                     | 70%  | 16,42 | 2,57  | 1,00     | 29,54 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 0,84  | 1,94  | -1,00    | -1,15 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 0,49  | 1,49  | -5,00    | -2,56 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  |      |       |       |          |       |        |    |
|                                                                                   |       |                                                                  |      |       |       |          |       |        |    |
|                                                                                   |       | PISO 2                                                           |      |       |       |          |       |        |    |
|                                                                                   |       | BAÑO ADULTOS                                                     | 70%  | 2,66  | 2,51  | 1,00     | 4,68  | M2     |    |
|                                                                                   |       | BAÑO NIÑOS                                                       | 70%  | 2,41  | 3,37  | 2,00     | 11,38 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 2,98  | 3,37  | 2,00     | 14,06 | M2     |    |
|                                                                                   |       | LAVATRAPEROS                                                     | 70%  | 4,42  | 1,48  | 1,00     | 4,58  | M2     |    |
|                                                                                   |       | PUERTA                                                           | 70%  | AREA  | 2,79  | -1,00    | -1,95 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  |      |       |       |          |       |        |    |
|                                                                                   |       | PORTERIA                                                         | 70%  | 4,36  | 2,58  | 1,00     | 7,88  | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 100% | 5,43  | 2,58  | 1,00     | 14,01 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 6,34  | 2,58  | 1,00     | 11,46 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 2,07  | 2,58  | 1,00     | 3,74  | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 4,25  | 2,58  | 1,00     | 7,68  | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 4,12  | 2,58  | 1,00     | 7,45  | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 6,47  | 2,58  | 1,00     | 11,69 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 0,86  | 2,58  | -2,00    | -3,11 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 0,87  | 2,58  | -1,00    | -1,58 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 0,92  | 1,9   | -1,00    | -1,23 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 0,60  | 1,95  | -2,00    | -1,64 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 0,99  | 0,77  | -1,00    | -0,54 | M2     |    |
|                                                                                   |       | PISO 1                                                           |      |       |       |          |       | M2     |    |
|                                                                                   |       | BODEGAS ARCHIVO                                                  | 70%  | 13,97 | 2,57  | 2,00     | 50,27 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 2,40  | 0,60  | -2,00    | -2,02 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 0,89  | 2,57  | -2,00    | -3,21 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  |      |       |       |          |       |        |    |
|                                                                                   |       | PISO 2                                                           |      |       |       |          |       |        |    |
|                                                                                   |       | BODEGA                                                           | 70%  | 0,17  | 2,53  | 1,00     | 0,31  | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 0,65  | 2,53  | 2,00     | 2,31  | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 2,90  | 2,53  | 1,00     | 5,14  | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | -0,60 | 2,65  | 1,00     | -1,12 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 0,72  | 2,53  | 1,00     | 1,28  | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 7,27  | 2,87  | 1,00     | 14,61 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 0,41  | 3,15  | 1,00     | 0,91  | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 0,97  | 3,15  | 1,00     | 2,14  | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 5,29  | 2,15  | 1,00     | 7,97  | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | -1,65 | 3,95  | 1,00     | -4,57 | M2     |    |
|                                                                                   |       |                                                                  | 70%  | 5,20  | 2,22  | 1,00     | 8,09  | M2     |    |



|                                                |                                                                                                                       |                                                                  |     |  |        |                                                                                                                     |  |      |          |        |     |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----------|--------|-----|--|
| CAPITULO                                       | MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.                                                                                          |                                                                  |     |  |        |                                                                                                                     |  |      | ACTA No: |        | 003 |  |
| ITEM                                           | 3.5.5                                                                                                                 | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE |     |  |        |                                                                                                                     |  |      |          | UNIDAD | M2  |  |
|                                                |                                                                                                                       |                                                                  | 70% |  | 8,51   | 2,87                                                                                                                |  | 1,00 | 17,10    | M2     |     |  |
|                                                |                                                                                                                       |                                                                  | 70% |  | -1,90  | 0,92                                                                                                                |  | 1,00 | -1,23    | M2     |     |  |
|                                                |                                                                                                                       |                                                                  | 70% |  | 0,68   | 2,53                                                                                                                |  | 1,00 | 1,21     | M2     |     |  |
|                                                |                                                                                                                       |                                                                  | 70% |  | 0,65   | 2,53                                                                                                                |  | 1,00 | 1,16     | M2     |     |  |
|                                                |                                                                                                                       |                                                                  | 70% |  | 0,17   | 2,53                                                                                                                |  | 1,00 | 0,31     | M2     |     |  |
|                                                |                                                                                                                       |                                                                  |     |  |        |                                                                                                                     |  |      |          |        |     |  |
|                                                |                                                                                                                       |                                                                  |     |  |        |                                                                                                                     |  |      |          |        |     |  |
|                                                |                                                                                                                       |                                                                  |     |  |        |                                                                                                                     |  |      |          |        |     |  |
| TOTAL EJECUTADO                                |                                                                                                                       |                                                                  |     |  |        |                                                                                                                     |  |      | 1.668,59 | M2     |     |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                         |                                                                                                                       |                                                                  |     |  |        |                                                                                                                     |  |      | 671,51   | M2     |     |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X             |                                                                                                                       |                                                                  |     |  |        |                                                                                                                     |  |      | 0,00     | M2     |     |  |
| PRESENTE ACTA                                  |                                                                                                                       |                                                                  |     |  |        |                                                                                                                     |  |      | 997,08   | M2     |     |  |
| PRESENTE ACTA                                  |                                                                                                                       | ACUMULADO ANTERIOR                                               |     |  |        | ACUMULADO ACTUAL                                                                                                    |  |      |          |        |     |  |
| 997,08                                         |                                                                                                                       | 671,51                                                           |     |  |        | 1668,59                                                                                                             |  |      |          |        |     |  |
| OBSERVACIONES:                                 |                                                                                                                       |                                                                  |     |  |        |                                                                                                                     |  |      |          |        |     |  |
|                                                |                                                                                                                       |                                                                  |     |  |        |                                                                                                                     |  |      |          |        |     |  |
| FIRMA                                          |                                      |                                                                  |     |  | FIRMA  |                                  |  |      |          |        |     |  |
| RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA |                                                                                                                       |                                                                  |     |  |        | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA                                                                                 |  |      |          |        |     |  |
| NOMBRE                                         | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                                                                 |                                                                  |     |  | NOMBRE | ING. JOHANNA DEL PILAR RÚSTES VELASQUEZ                                                                             |  |      |          |        |     |  |
| FIRMA                                          | <br>ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY |                                                                  |     |  | FIRMA  | <br>ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA |  |      |          |        |     |  |









|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |  |                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|------------------------------|--|
| <div><p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p></div> |  | <div>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</div>                                                                                                                        |  |              |  | Version: 01                  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |  | Edición: 18-11-2024          |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                              |  | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MUNICIPIO    |  | BOGOTA D.C.                  |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                              |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO No. |  | 10675-2025                   |  |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                              |  | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CONTRATO No: |  | FRENTE OBRA<br>SABANA GRANDE |  |
| OBJETO:                                                                                                                                                                   |  | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |              |  | FECHA<br>31 de marzo de 2026 |  |

|          |                               |                                                                                                                   |  |  |          |        |     |  |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--------|-----|--|
| CAPITULO | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. |                                                                                                                   |  |  | ACTA No: |        | 003 |  |
| ITEM     | 21.1.12                       | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1-4, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. |  |  |          | UNIDAD | ML  |  |

|                                                                                                                                                                               |                           |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|-------|
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                     | LOCALIZACIÓN              | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|                                                                                                                                                                               | LUGAR                     | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |       |
| <div></div> | CORTE No 3                |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                               | PAÑETE EXTERNO            |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                               | Tramo 3-Bajo placa        |           |       | 9,58  |      |      | 1,00     | 9,58  | ML     |       |
|                                                                                                                                                                               |                           |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                               | CANTO SUPERIOR ANTEPECHOS |           |       | 9,43  |      |      | 2,00     | 18,86 | ML     |       |
|                                                                                                                                                                               |                           |           |       | 15,28 |      |      | 1,00     | 15,28 | ML     |       |
|                                                                                                                                                                               |                           |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                               |                           |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                               |                           |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                               |                           |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                               |                           |           |       |       |      |      | 43,72    | ML    |        |       |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                           |           |       |       |      |      | 0,00     | ML    |        |       |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                            |                           |           |       |       |      |      | 0,00     | ML    |        |       |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                 |                           |           |       |       |      |      | 43,72    | ML    |        |       |

|               |  |                    |  |                  |  |
|---------------|--|--------------------|--|------------------|--|
| PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL |  |
| 43,72         |  | 0,00               |  | 43,72            |  |

OBSERVACIONES:

|                                                |                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA                                          |                                      | FIRMA                               |                                  |
| RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA |                                                                                                                         | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA |                                                                                                                       |
| NOMBRE                                         | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                                                                   | NOMBRE                              | ING. JOHANNA DEL PILAR RÚSTES VELASQUEZ                                                                               |
| FIRMA                                          | <br>ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY | FIRMA                               | <br>ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |             |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              |             | Version: 01         |                     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS |             | Edición: 18-11-2024 |                     |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                              | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO                                                                                                             | BOGOTÁ D.C. |                     |                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                              | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No.                                                                                                          | 10675-2025  | FRENTE OBRA         | SABANA GRANDE       |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                              | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No:                                                                                                          | 11835-2025  |                     |                     |
| OBJETO:                                                                                                                                                   | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |                                                                                                                       |             | FECHA               | 31 de marzo de 2026 |

|          |                            |                                                                                                                 |  |          |     |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----|
| CAPITULO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. |                                                                                                                 |  | ACTA No: | 003 |
| ITEM     | 22.1.7                     | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |          | M2  |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                           | LOCALIZACIÓN                                                                       | DIMENSIÓN          |       |       |       | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE      |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|----------|-------|--------|------------|------------|------------|
|                                                                                     | LUGAR                                                                              | Factor             | Ancho | Largo | Alto  |          |       |        |            | Peso       |            |
|                                                                                     | CORTE No 1                                                                         |                    |       |       |       |          |       |        |            |            |            |
|    | PRIMER PISO                                                                        |                    |       |       |       |          |       |        |            |            |            |
|                                                                                     | AULA 1                                                                             |                    |       |       |       |          |       |        |            |            |            |
|                                                                                     | muro 1                                                                             |                    |       | 0,98  | 2,61  |          | 1,00  | 2,56   | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | muro 2                                                                             |                    |       | 7,82  | 2,61  |          | 1,00  | 20,42  | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | Ventana                                                                            |                    |       | 4,42  | -0,59 |          | 1,00  | -2,61  | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | Ventana                                                                            |                    |       | 1,62  | -0,59 |          | 1,00  | -0,96  | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | muro 3                                                                             |                    |       | 7,56  | 2,61  |          | 1,00  | 19,74  | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | muro 4                                                                             |                    |       | 6,86  | 2,61  |          | 1,00  | 17,91  | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | Ventana                                                                            |                    |       | 4,03  | -1,8  |          | 1,00  | -7,26  | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | muro 5                                                                             |                    |       | 0,49  | 11,66 |          | 1,00  | 5,72   | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | muro 6                                                                             |                    |       | 1,52  | 2,61  |          | 1,00  | 3,97   | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | muro 7                                                                             |                    |       | 7,97  | 2,61  |          | 1,00  | 20,81  | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | Puerta                                                                             |                    |       | 3,97  | -2,21 |          | 1,00  | -8,78  | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | muro 8                                                                             |                    |       | 0,50  | 8,39  |          | 1,00  | 4,20   | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | Ventana                                                                            |                    |       | 1,97  | -1,8  |          | 1,00  | -3,55  | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |  | muro 9             |       |       | 0,49  | 5,74     |       | 1,00   | 2,82       | M2         | CORTE No 1 |
| muro 10                                                                             |                                                                                    |                    |       | 1,38  | 2,61  |          | 1,00  | 3,61   | M2         | CORTE No 1 |            |
| muro 11                                                                             |                                                                                    |                    |       | 3,17  | 0,71  |          | 1,00  | 2,26   | M2         | CORTE No 1 |            |
| muro 12                                                                             |                                                                                    |                    |       | 0,18  | 0,61  |          | 1,00  | 0,11   | M2         | CORTE No 1 |            |
| muro 13                                                                             |                                                                                    |                    |       | 4,11  | 2,61  |          | 1,00  | 10,73  | M2         | CORTE No 1 |            |
| Ventana                                                                             |                                                                                    |                    |       | 2,68  | -0,59 |          | 1,00  | -1,59  | M2         | CORTE No 1 |            |
| muro 14                                                                             |                                                                                    |                    |       | 1,72  | 2,61  |          | 1,00  | 4,49   | M2         | CORTE No 1 |            |
| Vano                                                                                |                                                                                    |                    |       | 0,96  | -1,07 |          | 1,00  | -1,03  | M2         | CORTE No 1 |            |
| Vano                                                                                |                                                                                    |                    |       | 0,96  | -0,83 |          | 1,00  | -0,80  | M2         | CORTE No 1 |            |
| muro 15                                                                             |                                                                                    |                    |       | 2,57  | 0,83  |          | 1,00  | 2,14   | M2         | CORTE No 1 |            |
| muro 16                                                                             |                                                                                    |                    |       | 2,55  | 0,20  |          | 1,00  | 0,51   | M2         | CORTE No 1 |            |
| Columna sala amiga                                                                  |                                                                                    |                    |       | 0,43  | 2,57  |          | 1,00  | 1,11   | M2         | CORTE No 1 |            |
|  |                                                                                    | Pintura bajo Techo |       | 7,54  | 14,83 |          |       | 1,00   | 111,82     | M2         | CORTE No 1 |
|                                                                                     |                                                                                    |                    |       |       |       |          |       |        |            |            |            |
|                                                                                     |                                                                                    |                    |       |       |       |          |       |        |            |            |            |
|                                                                                     |                                                                                    |                    |       |       |       |          |       |        |            |            |            |
|                                                                                     |                                                                                    |                    |       |       |       |          |       |        |            |            |            |
|                                                                                     |                                                                                    |                    |       |       |       |          |       |        |            |            |            |
|                                                                                     | AULA 2                                                                             |                    |       |       |       |          |       |        |            |            |            |
|                                                                                     | muro 1                                                                             |                    |       | 0,18  | 2,61  |          | 1,00  | 0,47   | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | muro 2                                                                             |                    |       | 0,65  | 2,61  |          | 1,00  | 1,70   | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | muro 3                                                                             |                    |       | 2,92  | 2,61  |          | 1,00  | 7,63   | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | muro 4                                                                             |                    |       | 0,65  | 2,61  |          | 1,00  | 1,70   | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | muro 5                                                                             |                    |       | 0,69  | 2,61  |          | 1,00  | 1,81   | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | muro 6                                                                             |                    |       | 6,80  | 2,61  |          | 1,00  | 17,75  | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | muro 7                                                                             |                    |       | 6,04  | 2,61  |          | 1,00  | 15,77  | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | Puerta                                                                             |                    |       | 0,86  | -2,19 |          | 1,00  | -1,89  | M2         | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | muro 8                                                                             |                    |       | 3,00  | -1,8  |          | 1,00  | -5,40  | M2         | CORTE No 1 |            |
| muro 9                                                                              |                                                                                    |                    | 0,48  | 9,6   |       | 1,00     | 4,61  | M2     | CORTE No 1 |            |            |
| muro 10                                                                             |                                                                                    |                    | 7,48  | 2,61  |       | 1,00     | 19,53 | M2     | CORTE No 1 |            |            |



| CAPITULO                                                                          |                    | PINTURAS Y RECURBIMIENTOS.                                                                                      |      |      |       | ACTA No: |      | 003    |    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------|------|--------|----|------------|
| ITEM                                                                              | 22.1.7             | PINTURA VINOLO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |      |      |       |          |      | UNIDAD | M2 |            |
|  | Ventana            |                                                                                                                 |      | 1,87 | -0,97 |          | 1,00 | -1,82  | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 11            |                                                                                                                 |      | 0,67 | 2,61  |          | 1,00 | 1,75   | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 12            |                                                                                                                 |      | 0,65 | 2,61  |          | 1,00 | 1,70   | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 13            |                                                                                                                 |      | 0,18 | 2,61  |          | 1,00 | 0,47   | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 14            |                                                                                                                 |      | 0,60 | 0,78  |          | 1,00 | 0,47   | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | muro 15            |                                                                                                                 |      | 3,06 | 0,78  |          | 1,00 | 2,39   | M2 | CORTE No 1 |
|                                                                                   | Pintura bajo Techo |                                                                                                                 | 5,85 | 7,48 |       |          | 1,00 | 43,76  | M2 | CORTE No 1 |
| AULA 3                                                                            |                    |                                                                                                                 |      |      |       |          |      |        |    |            |
| muro 1                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,18 | 2,61  |          | 1,00 | 0,47   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 2                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,65 | 2,61  |          | 1,00 | 1,70   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 3                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,65 | 2,61  |          | 1,00 | 1,70   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 4                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 7,48 | 2,61  |          | 1,00 | 19,53  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 5                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 5,85 | 2,61  |          | 1,00 | 15,27  | M2 | CORTE No 1 |
| Puerta                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,86 | -2,19 |          | 1,00 | -1,89  | M2 | CORTE No 1 |
| Ventana                                                                           |                    |                                                                                                                 |      | 3,00 | -1,8  |          | 1,00 | -5,40  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 6                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,50 | 9,6   |          | 1,00 | 4,80   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 7                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 7,48 | 2,61  |          | 1,00 | 19,53  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 8                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 3,42 | 2,61  |          | 1,00 | 8,93   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 9                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,65 | 2,61  |          | 1,00 | 1,70   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 10                                                                           |                    |                                                                                                                 |      | 0,18 | 2,61  |          | 1,00 | 0,47   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 11                                                                           |                    |                                                                                                                 |      | 0,60 | 0,78  |          | 1,00 | 0,47   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 12                                                                           |                    |                                                                                                                 |      | 3,06 | 0,78  |          | 1,00 | 2,39   | M2 | CORTE No 1 |
| Ventana                                                                           |                    |                                                                                                                 |      | 1,87 | -0,8  |          | 1,00 | -1,50  | M2 | CORTE No 1 |
| Pintura bajo Techo                                                                |                    | 5,85                                                                                                            | 7,48 |      |       |          | 1,00 | 43,76  | M2 | CORTE No 1 |
| AULA 4                                                                            |                    |                                                                                                                 |      |      |       |          |      |        |    |            |
| muro 1                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,18 | 2,61  |          | 1,00 | 0,47   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 2                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,65 | 2,61  |          | 1,00 | 1,70   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 3                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,65 | 2,61  |          | 1,00 | 1,70   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 4                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 7,48 | 2,61  |          | 1,00 | 19,53  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 5                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 5,85 | 2,61  |          | 1,00 | 15,27  | M2 | CORTE No 1 |
| Puerta                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,86 | -2,19 |          | 1,00 | -1,89  | M2 | CORTE No 1 |
| Ventana                                                                           |                    |                                                                                                                 |      | 3,00 | -1,8  |          | 1,00 | -5,40  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 6                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,50 | 9,6   |          | 1,00 | 4,80   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 7                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 7,48 | 2,61  |          | 1,00 | 19,53  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 8                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 3,42 | 2,61  |          | 1,00 | 8,93   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 9                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,65 | 2,61  |          | 1,00 | 1,70   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 10                                                                           |                    |                                                                                                                 |      | 0,18 | 2,61  |          | 1,00 | 0,47   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 11                                                                           |                    |                                                                                                                 |      | 0,60 | 0,78  |          | 1,00 | 0,47   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 12                                                                           |                    |                                                                                                                 |      | 3,06 | 0,78  |          | 1,00 | 2,39   | M2 | CORTE No 1 |
| Ventana                                                                           |                    |                                                                                                                 |      | 1,87 | -0,8  |          | 1,00 | -1,50  | M2 | CORTE No 1 |
| Pintura bajo Techo                                                                |                    | 5,85                                                                                                            | 7,48 |      |       |          | 1,00 | 43,76  | M2 | CORTE No 1 |
| AULA 5                                                                            |                    |                                                                                                                 |      |      |       |          |      |        |    |            |
| muro 1                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,18 | 2,61  |          | 1,00 | 0,47   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 2                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,65 | 2,61  |          | 1,00 | 1,70   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 3                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 2,92 | 2,61  |          | 1,00 | 7,63   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 4                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,65 | 2,61  |          | 1,00 | 1,70   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 5                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,69 | 2,61  |          | 1,00 | 1,81   | M2 | CORTE No 1 |
| muro 6                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 6,80 | 2,61  |          | 1,00 | 17,75  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 7                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 6,04 | 2,61  |          | 1,00 | 15,77  | M2 | CORTE No 1 |
| Puerta                                                                            |                    |                                                                                                                 |      | 0,86 | -2,19 |          | 1,00 | -1,89  | M2 | CORTE No 1 |



| CAPITULO                                                                          | PINTURAS Y RECURBIMIENTOS. |                                                                                                                 |  |       |       |       | ACTA No: |        | 003        |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|-------|----------|--------|------------|------------|--|
| ITEM                                                                              | 22.1.7                     | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |       |       |       |          | UNIDAD | M2         |            |  |
|  |                            | muro 8                                                                                                          |  |       | 3,00  | -1,8  | 1,00     | -5,40  | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 9                                                                                                          |  |       | 0,48  | 9,6   | 1,00     | 4,61   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 10                                                                                                         |  |       | 7,48  | 2,61  | 1,00     | 19,53  | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | Ventana                                                                                                         |  |       | 1,87  | -0,97 | 1,00     | -1,82  | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 11                                                                                                         |  |       | 0,67  | 2,61  | 1,00     | 1,75   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 12                                                                                                         |  |       | 0,65  | 2,61  | 1,00     | 1,70   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 13                                                                                                         |  |       | 0,18  | 2,61  | 1,00     | 0,47   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 14                                                                                                         |  |       | 0,60  | 0,78  | 1,00     | 0,47   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 15                                                                                                         |  |       | 3,06  | 0,78  | 1,00     | 2,39   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                 |  |       |       |       |          |        |            |            |  |
|                                                                                   |                            | Pintura bajo Techo                                                                                              |  | 6,04  | 7,48  |       | 1,00     | 45,18  | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                 |  |       |       |       |          |        |            |            |  |
|                                                                                   |                            | SEGUNDO PISO                                                                                                    |  |       |       |       |          |        |            |            |  |
|                                                                                   |                            | AULA 1                                                                                                          |  |       |       |       |          |        |            |            |  |
|                                                                                   |                            | muro 1                                                                                                          |  |       | 0,16  | 2,53  | 1,00     | 0,41   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 2                                                                                                          |  |       | 0,60  | 2,53  | 1,00     | 1,52   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 3                                                                                                          |  |       | 3,32  | 2,53  | 1,00     | 8,40   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 4                                                                                                          |  |       | 7,06  | 2,87  | 1,00     | 20,27  | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 5                                                                                                          |  |       | 0,70  | 3,15  | 1,00     | 2,21   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 6                                                                                                          |  |       | 1,00  | 3,15  | 1,00     | 3,15   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 7                                                                                                          |  |       | 4,99  | 3,15  | 1,00     | 15,72  | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | Puerta                                                                                                          |  |       | -1,70 | 4,16  | 1,00     | -7,08  | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 8                                                                                                          |  |       | 8,49  | 2,87  | 1,00     | 24,37  | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | Ventana                                                                                                         |  |       | -1,90 | 0,92  | 1,00     | -1,75  | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   |                            | muro 9                                                                                                          |  |       | 0,46  | 2,53  | 1,00     | 1,17   | M2         | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   | muro 10                    |                                                                                                                 |  | 0,59  | 2,53  | 1,00  | 1,50     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 11                    |                                                                                                                 |  | 0,17  | 2,53  | 1,00  | 0,44     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 12                    |                                                                                                                 |  | 5,00  | 2,27  | 1,00  | 11,35    | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 13                    |                                                                                                                 |  | 0,48  | 6,4   | 1,00  | 3,08     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 14                    |                                                                                                                 |  | 0,48  | 4,99  | 1,00  | 2,40     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 15                    |                                                                                                                 |  | 0,48  | 6,25  | 1,00  | 3,00     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 16                    |                                                                                                                 |  | 1,12  | 5,8   | 1,00  | 6,50     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 17                    |                                                                                                                 |  | 0,42  | 3,15  | 1,00  | 1,33     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 18                    |                                                                                                                 |  | 0,66  | 1,7   | 1,00  | 1,13     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 19                    |                                                                                                                 |  | 0,20  | 1,62  | 2,00  | 0,65     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                 |  |       |       |       |          |        |            |            |  |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                 |  |       |       |       |          |        |            |            |  |
|                                                                                   | AULA 2                     |                                                                                                                 |  |       |       |       |          |        |            | CORTE No 1 |  |
|                                                                                   | muro 1                     |                                                                                                                 |  | 0,16  | 2,53  | 1,00  | 0,41     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 2                     |                                                                                                                 |  | 0,78  | 2,53  | 1,00  | 1,98     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 3                     |                                                                                                                 |  | 0,62  | 2,53  | 1,00  | 1,57     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 4                     |                                                                                                                 |  | 7,53  | 2,87  | 1,00  | 21,62    | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | Puerta                     |                                                                                                                 |  | -1,90 | 0,92  | 1,00  | -1,75    | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 5                     |                                                                                                                 |  | 0,88  | 3,15  | 1,00  | 2,78     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 6                     |                                                                                                                 |  | 1,03  | 3,15  | 1,00  | 3,25     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 7                     |                                                                                                                 |  | 3,94  | 2,15  | 1,00  | 8,48     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | Ventana                    |                                                                                                                 |  | -3,94 | 1,65  | 1,00  | -6,51    | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 8                     |                                                                                                                 |  | 0,98  | 3,15  | 1,00  | 3,09     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 9                     |                                                                                                                 |  | 0,77  | 3,15  | 1,00  | 2,43     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 10                    |                                                                                                                 |  | 4,44  | 2,25  | 1,00  | 9,99     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 11                    |                                                                                                                 |  | 7,60  | 2,87  | 1,00  | 21,82    | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 12                    |                                                                                                                 |  | 1,36  | 2,53  | 1,00  | 3,45     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 13                    |                                                                                                                 |  | 0,63  | 2,53  | 1,00  | 1,60     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 14                    |                                                                                                                 |  | 0,14  | 0,81  | 3,00  | 0,35     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 15                    |                                                                                                                 |  | 0,53  | 0,81  | 4,00  | 1,72     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 16                    |                                                                                                                 |  | 0,72  | 2,53  | 1,00  | 1,83     | M2     | CORTE No 1 |            |  |
|                                                                                   | muro 17                    |                                                                                                                 |  | 0,62  | 2,53  | 1,00  | 1,57     | M2     | CORTE No 1 |            |  |

| CAPITULO                                                                           |        | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                      |  |  |       | ACTA No: |  | 003    |       |    |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|----------|--|--------|-------|----|------------|--|
| ITEM                                                                               | 22.1.7 | PINTURA VINOLO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |  |       |          |  | UNIDAD | M2    |    |            |  |
|   |        | muro 18                                                                                                         |  |  | 1,36  | 2,53     |  | 1,00   | 3,45  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 19                                                                                                         |  |  | 0,61  | 2,53     |  | 1,00   | 1,55  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 20                                                                                                         |  |  | 0,16  | 2,53     |  | 1,00   | 0,41  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        |                                                                                                                 |  |  |       |          |  |        |       |    |            |  |
|                                                                                    |        | AULA 3                                                                                                          |  |  |       |          |  |        |       |    |            |  |
|                                                                                    |        | muro 1                                                                                                          |  |  | 0,18  | 2,53     |  | 1,00   | 0,46  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 2                                                                                                          |  |  | 0,61  | 2,53     |  | 1,00   | 1,55  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 3                                                                                                          |  |  | 3,31  | 2,53     |  | 1,00   | 8,38  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 4                                                                                                          |  |  | 7,63  | 2,87     |  | 1,00   | 21,90 | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | Puerta                                                                                                          |  |  | 0,86  | 3,15     |  | 1,00   | 2,71  | M2 | CORTE No 1 |  |
|  |        | muro 5                                                                                                          |  |  | 1,06  | 3,15     |  | 1,00   | 3,34  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | Ventana                                                                                                         |  |  | -4,03 | 1,65     |  | 1,00   | -6,65 | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 7                                                                                                          |  |  | 4,03  | 2,15     |  | 1,00   | 8,67  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | Ventana                                                                                                         |  |  | 2,27  | 4,35     |  | 1,00   | 9,88  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 8                                                                                                          |  |  | 1,04  | 3,15     |  | 1,00   | 3,28  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 9                                                                                                          |  |  | 0,76  | 3,15     |  | 1,00   | 2,40  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 10                                                                                                         |  |  | 7,56  | 2,87     |  | 1,00   | 21,70 | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 11                                                                                                         |  |  | 0,14  | 0,81     |  | 4,00   | 0,46  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 12                                                                                                         |  |  | 0,53  | 0,81     |  | 6,00   | 2,58  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 13                                                                                                         |  |  | 0,77  | 2,53     |  | 1,00   | 1,95  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 14                                                                                                         |  |  | 0,62  | 2,53     |  | 1,00   | 1,57  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 15                                                                                                         |  |  | 0,18  | 2,53     |  | 1,00   | 0,46  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        |                                                                                                                 |  |  |       |          |  |        |       |    |            |  |
|                                                                                    |        |                                                                                                                 |  |  |       |          |  |        |       |    |            |  |
|                                                                                    |        | AULA 4                                                                                                          |  |  |       |          |  |        |       |    |            |  |
|                                                                                    |        | muro 1                                                                                                          |  |  | 0,18  | 2,53     |  | 1,00   | 0,46  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 2                                                                                                          |  |  | 0,65  | 2,53     |  | 2,00   | 3,29  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 3                                                                                                          |  |  | 8,60  | 2,87     |  | 1,00   | 24,69 | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 4                                                                                                          |  |  | -1,90 | 0,92     |  | 1,00   | -1,75 | M3 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | Ventana                                                                                                         |  |  | -2,98 | 1,65     |  | 1,00   | -4,92 | M4 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 5                                                                                                          |  |  | 2,98  | 2,15     |  | 1,00   | 6,41  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 6                                                                                                          |  |  | 2,34  | 3,07     |  | 1,00   | 7,19  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 7                                                                                                          |  |  | 1,06  | 3,15     |  | 1,00   | 3,34  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 8                                                                                                          |  |  | 2,71  | 3,15     |  | 1,00   | 8,54  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 9                                                                                                          |  |  | 6,86  | 2,87     |  | 1,00   | 19,69 | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 10                                                                                                         |  |  | 0,63  | 2,53     |  | 1,00   | 1,60  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 11                                                                                                         |  |  | 0,65  | 2,53     |  | 1,00   | 1,65  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 12                                                                                                         |  |  | 2,80  | 2,53     |  | 1,00   | 7,09  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | Ventana                                                                                                         |  |  | -0,60 | 2,56     |  | 1,00   | -1,54 | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 13                                                                                                         |  |  | 0,65  | 2,53     |  | 1,00   | 1,65  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 14                                                                                                         |  |  | 0,80  | 2,53     |  | 1,00   | 2,03  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        |                                                                                                                 |  |  |       |          |  |        |       |    |            |  |
|                                                                                    |        |                                                                                                                 |  |  |       |          |  |        |       |    |            |  |
|                                                                                    |        | AULA 5                                                                                                          |  |  |       |          |  |        |       |    |            |  |
|                                                                                    |        | muro 1                                                                                                          |  |  | 0,18  | 2,53     |  | 1,00   | 0,46  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 2                                                                                                          |  |  | 0,65  | 2,53     |  | 1,00   | 1,65  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 3                                                                                                          |  |  | 3,47  | 2,53     |  | 1,00   | 8,78  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | Ventana                                                                                                         |  |  | -0,60 | 2,62     |  | 1,00   | -1,58 | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 4                                                                                                          |  |  | 7,59  | 2,87     |  | 1,00   | 21,79 | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | Ventana                                                                                                         |  |  | 2,73  | 3,15     |  | 1,00   | 8,60  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 5                                                                                                          |  |  | 1,06  | 3,15     |  | 1,00   | 3,34  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 6                                                                                                          |  |  | 3,00  | 2,15     |  | 1,00   | 6,45  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | Ventana                                                                                                         |  |  | -1,65 | 3,00     |  | 1,00   | -4,95 | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 7                                                                                                          |  |  | 1,25  | 3,15     |  | 1,00   | 3,94  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 8                                                                                                          |  |  | 2,30  | 3,00     |  | 1,00   | 6,90  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 9                                                                                                          |  |  | 8,64  | 2,87     |  | 1,00   | 24,80 | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | Puerta                                                                                                          |  |  | -1,90 | 0,92     |  | 1,00   | -1,75 | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 10                                                                                                         |  |  | 0,63  | 2,53     |  | 1,00   | 1,60  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | Ventana                                                                                                         |  |  | 0,64  | 2,53     |  | 1,00   | 1,62  | M2 | CORTE No 1 |  |
|                                                                                    |        | muro 11                                                                                                         |  |  | 0,17  | 2,53     |  | 1,00   | 0,44  | M2 | CORTE No 1 |  |

| CAPITULO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. |                                                                                                                 |  |  |  |  | ACTA No: | 003    |    |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--------|----|
| ITEM     | 22.1.7                     | PINTURA VINILO ACRILICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |  |  |  |          | UNIDAD | M2 |













|                 |  |      |       |      |  |       |       |    |            |
|-----------------|--|------|-------|------|--|-------|-------|----|------------|
| AULA 6          |  |      |       |      |  |       |       |    |            |
| muro 1          |  |      | 0,17  | 2,53 |  | 1,00  | 0,44  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 2          |  |      | 0,65  | 2,53 |  | 1,00  | 1,65  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 3          |  |      | 0,65  | 2,53 |  | 1,00  | 1,65  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 4          |  |      | 7,53  | 2,87 |  | 1,00  | 21,62 | M2 | CORTE No 1 |
| Puerta          |  |      | -1,90 | 0,92 |  | 1,00  | -1,75 | M2 | CORTE No 1 |
| muro 6          |  |      | 0,72  | 3,15 |  | 1,00  | 2,27  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 7          |  |      | 0,96  | 3,15 |  | 1,00  | 3,03  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 8          |  |      | 5,02  | 2,15 |  | 1,00  | 10,80 | M2 | CORTE No 1 |
| Ventana         |  |      | -1,65 | 4,00 |  | 1,00  | -6,60 | M2 | CORTE No 1 |
| muro 10         |  |      | 8,56  | 2,87 |  | 1,00  | 24,57 | M2 | CORTE No 1 |
| muro 11         |  |      | 3,47  | 2,53 |  | 1,00  | 8,78  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 12         |  |      | -0,60 | 2,6  |  | 1,00  | -1,56 | M2 | CORTE No 1 |
| muro 13         |  |      | 0,64  | 2,53 |  | 1,00  | 1,62  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 14         |  |      | 0,17  | 2,53 |  | 1,00  | 0,44  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 15         |  |      | 5,00  | 2,29 |  | 1,00  | 11,45 | M2 | CORTE No 1 |
| muro 16         |  |      |       |      |  |       |       |    |            |
| AULA 7          |  |      |       |      |  |       |       |    |            |
| muro 1          |  |      | 0,17  | 2,53 |  | 1,00  | 0,44  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 2          |  |      | 0,65  | 2,53 |  | 2,00  | 3,29  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 3          |  |      | 2,90  | 2,53 |  | 1,00  | 7,34  | M2 | CORTE No 1 |
| Ventana         |  |      | -0,60 | 2,65 |  | 1,00  | -1,59 | M2 | CORTE No 1 |
| muro 4          |  |      | 0,72  | 2,53 |  | 1,00  | 1,83  | M2 | CORTE No 1 |
| Ventana         |  |      | 7,27  | 2,87 |  | 1,00  | 20,87 | M2 | CORTE No 1 |
| muro 5          |  |      | 0,41  | 3,15 |  | 1,00  | 1,30  | M2 | CORTE No 1 |
| muro 6          |  |      | 0,97  | 3,15 |  | 1,00  | 3,06  | M2 | CORTE No 1 |
| Ventana         |  |      | 5,29  | 2,15 |  | 1,00  | 11,38 | M2 | CORTE No 1 |
| muro 7          |  |      | -1,65 | 3,95 |  | 1,00  | -6,52 | M2 | CORTE No 1 |
| muro 8          |  |      | 5,20  | 2,22 |  | 1,00  | 11,55 | M2 | CORTE No 1 |
| muro 9          |  |      | 8,51  | 2,87 |  | 1,00  | 24,43 | M2 | CORTE No 1 |
| Puerta          |  |      | -1,90 | 0,92 |  | 1,00  | -1,75 | M2 | CORTE No 1 |
| muro 10         |  |      | 0,68  | 2,53 |  | 1,00  | 1,73  | M2 | CORTE No 1 |
| Ventana         |  |      | 0,65  | 2,53 |  | 1,00  | 1,65  | M2 | CORTE No 1 |
|                 |  |      | 0,17  | 2,53 |  | 1,00  | 0,44  | M2 | CORTE No 1 |
| CORTE No 2      |  |      |       |      |  |       |       |    |            |
| PISO 1          |  |      |       |      |  |       |       |    |            |
| COMEDOR         |  |      |       |      |  |       |       |    |            |
| PASILLO         |  |      | 5,43  | 2,60 |  | 1,00  | 14,12 | M2 | CORTE No 2 |
| TECHO PASILLO   |  | 2,60 | 5,43  |      |  | 1,00  | 14,12 | M2 | CORTE No 2 |
| COMEDOR INTERNO |  |      | 9,48  | 2,61 |  | 1,00  | 24,74 | M2 | CORTE No 2 |
|                 |  |      | 0,23  | 2,61 |  | 1,00  | 0,60  | M2 | CORTE No 2 |
|                 |  |      | 9,30  | 2,61 |  | 1,00  | 24,27 | M2 | CORTE No 2 |
|                 |  |      | 11,93 | 2,61 |  | 1,00  | 31,14 | M2 | CORTE No 2 |
| VENTANAS        |  |      | 0,94  | 1,10 |  | -1,00 | -1,03 | M2 | CORTE No 2 |
|                 |  |      | 0,81  | 1,10 |  | -1,00 | -0,89 | M2 | CORTE No 2 |
| ESCALERA        |  |      | 4,87  | 4,50 |  | 1,00  | 21,92 | M2 | CORTE No 2 |
|                 |  |      | 2,88  | 4,96 |  | 1,00  | 14,28 | M2 | CORTE No 2 |
|                 |  |      | 5,15  | 3,20 |  | 1,00  | 16,48 | M2 | CORTE No 2 |
|                 |  |      | 3,15  | 1,00 |  | 1,00  | 3,15  | M2 | CORTE No 2 |
|                 |  |      | 3,15  | 2,50 |  | 1,00  | 7,88  | M2 | CORTE No 2 |
|                 |  |      | 0,18  | 1,20 |  | 1,00  | 0,22  | M2 | CORTE No 2 |
| PISO 2          |  |      |       |      |  |       |       |    |            |
| COORDINACION    |  |      | 9,73  | 3,16 |  | 2,00  | 61,49 | M2 | CORTE No 2 |
|                 |  |      | 5,00  | 2,46 |  | 2,00  | 24,60 | M2 | CORTE No 2 |





| CAPITULO                                                                           | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                         |                                                                                                                 |          |       |      |  |       | ACTA No: |        | 003        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|--|-------|----------|--------|------------|------------|
| ITEM                                                                               | 22.1.7                                                                             | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |          |       |      |  |       |          | UNIDAD | M2         |            |
|   | VENTANAS                                                                           |                                                                                                                 |          |       |      |  |       |          |        | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    | CIRCULARES                                                                         |                                                                                                                 | DIAMETRO | 1,00  |      |  |       | -1,00    | -0,79  | M2         | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | DIAMETRO | 1,00  |      |  |       | 1,00     | 0,79   | M2         | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | DIAMETRO | 1,45  |      |  |       | 1,00     | 1,65   | M2         | CORTE No 2 |
|                                                                                    | RECTANGULARES                                                                      |                                                                                                                 | 4,51     |       | 2,10 |  |       | -1,00    | -9,47  | M2         | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 5,00     |       | 1,75 |  |       | -1,00    | -8,75  | M2         | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |          |       |      |  |       |          |        |            |            |
|                                                                                    | CIRCULACIONES                                                                      |                                                                                                                 |          |       |      |  |       |          |        |            |            |
|                                                                                    | PASILLO                                                                            |                                                                                                                 |          | 26,90 | 3,06 |  |       | 1,00     | 82,31  | M2         | CORTE No 2 |
|                                                                                    | MUROS                                                                              |                                                                                                                 |          | 0,61  | 2,61 |  |       | 8,00     | 1,17   | M2         | CORTE No 2 |
|   |                                                                                    |                                                                                                                 | 0,71     | 2,61  |      |  | 2,00  | 1,58     | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 5,01     | 1,37  |      |  | 3,00  | 78,85    | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    | COLUMNAS                                                                           |                                                                                                                 | 0,70     | 1,40  |      |  | 3,00  | 1,54     | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |          |       |      |  |       |          |        |            |            |
|                                                                                    | MUROS BAÑOS                                                                        |                                                                                                                 | 7,04     | 3,49  |      |  | 1,00  | 24,57    | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 0,69     | 2,07  |      |  | -1,00 | -1,43    | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 1,09     | 2,07  |      |  | -1,00 | -2,26    | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 0,70     | 2,07  |      |  | -1,00 | -1,45    | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    | COLUMNA ESCALERA                                                                   |                                                                                                                 | 0,53     | 3,000 |      |  | 1,00  | 1,59     | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    | MURO ESCALERA                                                                      |                                                                                                                 | 5,88     | 1,07  |      |  | 1,00  | 6,29     | M2     | CORTE No 2 |            |
|  | BAÑO 1                                                                             |                                                                                                                 | 1,85     | 6,29  |      |  | 1,00  | 11,64    | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 1,75     | 1,23  |      |  | 1,00  | 2,15     | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 0,30     | 0,55  |      |  | 4,00  | 0,66     | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 4,47     | 2,04  |      |  | 1,00  | 9,12     | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    | MARCO PUERTA                                                                       |                                                                                                                 | 0,20     | 4,80  |      |  | -1,00 | -0,96    | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    | VIGAS EN CONCRETO                                                                  |                                                                                                                 | 14,94    | 1,00  |      |  | 3,00  | 44,82    | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 15,18    | 1,00  |      |  | 12,00 | 182,16   | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 13,41    | 1,00  |      |  | 2,00  | 26,82    | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 16,11    | 1,00  |      |  | 7,00  | 112,77   | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    | COMEDOR PISO 2                                                                     |                                                                                                                 | 36,53    | 2,52  |      |  | 1,00  | 92,06    | M2     | CORTE No 2 |            |
|  | COLUMNA                                                                            |                                                                                                                 | 1,60     | 2,52  |      |  | 1,00  | 4,03     | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    | DESCUENTO VENTANA                                                                  |                                                                                                                 | 4,49     | 1,65  |      |  | -1,00 | -7,41    | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    | MUROS VENTANA                                                                      |                                                                                                                 | 4,49     | 0,10  |      |  | 4,00  | 1,80     | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    | PUERTA                                                                             |                                                                                                                 | 1,78     | 2,07  |      |  | -1,00 | -3,68    | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    | MUROS                                                                              |                                                                                                                 | 7,20     | 1,6   |      |  | 1,00  | 11,52    | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 8,90     | 1,26  |      |  | 1,00  | 11,21    | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 7,20     | 1,02  |      |  | 1,00  | 7,34     | M2     | CORTE No 2 |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 |          |       |      |  |       |          |        |            |            |
|                                                                                    | CORTE No 3 (NUESTRO)                                                               |                                                                                                                 |          |       |      |  |       |          |        |            |            |
|                                                                                    |  | PISO 1                                                                                                          |          |       |      |  |       |          |        |            |            |
| TECHOS                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                 |          |       |      |  |       |          |        |            |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 17,00    |       | 5,4  |  |       | 1,00     | 91,80  | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 5,40     |       | 3,58 |  |       | 1,00     | 19,33  | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 22,60    |       | 2,3  |  |       | 1,00     | 51,98  | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 4,54     |       | 6,2  |  |       | 1,00     | 28,15  | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 6,87     |       | 1,49 |  |       | 1,00     | 10,24  | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 0,83     |       | 1,83 |  |       | 1,00     | 1,52   | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 0,65     |       | 1,4  |  |       | 4,00     | 3,64   | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 11,00    |       | 1,15 |  |       | 1,00     | 12,65  | M2         |            |
|  |                                                                                    |                                                                                                                 | 2,10     |       | 1,6  |  |       | -1,00    | -3,36  | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 1,00     |       | 1    |  |       | -1,00    | -1,00  | M2         |            |
|                                                                                    | BAÑO ADULTO                                                                        |                                                                                                                 |          | 3,60  | 2,91 |  |       | 1,00     | 10,48  | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 1,00     |       | 2,01 |  |       | -1,00    | -2,01  | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 2,03     |       | 0,6  |  |       | -1,00    | -1,22  | M2         |            |
|                                                                                    | RAMPA                                                                              |                                                                                                                 |          |       |      |  |       |          |        |            |            |
|                                                                                    | COLUMNAS                                                                           |                                                                                                                 |          | 1,25  | 1,64 |  |       | 8,00     | 16,40  | M2         |            |
|                                                                                    | VIGA                                                                               |                                                                                                                 |          | 2,17  | 21,1 |  |       | 1,00     | 45,79  | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 2,11     | 21,1  |      |  |       | 1,00     | 44,52  | M2         |            |
|                                                                                    | PASILLO                                                                            |                                                                                                                 | 4,42     | 2,61  |      |  |       | 1,00     | 11,54  | M2         |            |
|  |                                                                                    |                                                                                                                 | 3,31     | 2,61  |      |  |       | 1,00     | 8,64   | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 8,86     | 2,61  |      |  |       | 1,00     | 23,12  | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 3,33     | 2,61  |      |  |       | 1,00     | 8,69   | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 5,18     | 2,61  |      |  |       | 1,00     | 13,52  | M2         |            |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                 | 9,80     | 2,61  |      |  |       | 1,00     | 25,58  | M2         |            |



| CAPITULO             | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. |                                                                                                                 |       |      | ACTA No: |       | 003   |        |    |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|-------|-------|--------|----|
| ITEM                 | 22.1.7                     | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |       |      |          |       |       | UNIDAD | M2 |
|                      |                            |                                                                                                                 | 2,66  | 2,61 |          | 1,00  | 6,94  | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 6,18  | 2,61 |          | 1,00  | 16,13 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 7,57  | 2,61 |          | 1,00  | 19,76 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 7,15  | 2,61 |          | 1,00  | 18,66 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 1,62  | 0,6  |          | -1,00 | -0,97 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 4,44  | 0,6  |          | -1,00 | -2,66 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 0,96  | 0,96 |          | -1,00 | -0,92 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 2,04  | 0,6  |          | -1,00 | -1,22 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 3,28  | 0,6  |          | -1,00 | -1,97 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 1,60  | 0,6  |          | -1,00 | -0,96 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 2,27  | 0,6  |          | -1,00 | -1,36 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 2,40  | 0,6  |          | -1,00 | -1,44 | M2     |    |
| BAÑO NIÑOS           |                            |                                                                                                                 | 3,38  | 2,61 |          | 2,00  | 17,64 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 2,81  | 2,61 |          | 2,00  | 14,67 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 0,80  | 2,01 |          | -1,00 | -1,61 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 1,87  | 0,6  |          | -1,00 | -1,12 | M2     |    |
| OFICINA COORDINADORA |                            |                                                                                                                 | 13,97 | 2,57 |          | 1,00  | 35,90 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 2,40  | 0,60 |          | -1,00 | -1,44 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 0,89  | 2,57 |          | -1,00 | -2,29 | M2     |    |
| COORDINADORA         |                            |                                                                                                                 | 16,42 | 2,57 |          | 1,00  | 42,20 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 0,84  | 1,94 |          | -1,00 | -1,63 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 0,49  | 1,49 |          | -5,00 | -3,65 | M2     |    |
| TECHOS               |                            | 3,27                                                                                                            |       | 4,91 |          | 1,00  | 16,06 | M2     |    |
|                      |                            | 1,00                                                                                                            |       | 1    |          | 1,00  | 1,00  | M2     |    |
|                      |                            | 2,42                                                                                                            |       | 4,3  |          | 1,00  | 10,41 | M2     |    |
| PISO 2               |                            |                                                                                                                 |       |      |          |       |       |        |    |
| BAÑO ADULTOS         |                            |                                                                                                                 | 2,66  | 2,51 |          | 1,00  | 6,68  | M2     |    |
| BAÑO NIÑOS           |                            |                                                                                                                 | 2,41  | 3,37 |          | 2,00  | 16,24 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 2,98  | 3,37 |          | 2,00  | 20,09 | M2     |    |
| LAVATRAPEROS         |                            |                                                                                                                 | 4,42  | 1,48 |          | 1,00  | 6,54  | M2     |    |
| PUERTA               |                            |                                                                                                                 | AREA  | 2,79 |          | -1,00 | -2,79 | M2     |    |
| TECHO                |                            | 5,85                                                                                                            |       | 1,37 |          | 1,00  | 8,01  | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 |       |      |          |       |       |        |    |
| PORTERIA             |                            |                                                                                                                 | 4,36  | 2,58 |          | 1,00  | 11,25 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 5,43  | 2,58 |          | 1,00  | 14,01 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 6,34  | 2,58 |          | 1,00  | 16,36 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 2,07  | 2,58 |          | 1,00  | 5,34  | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 4,25  | 2,58 |          | 1,00  | 10,97 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 4,12  | 2,58 |          | 1,00  | 10,63 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 6,47  | 2,58 |          | 1,00  | 16,69 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 0,86  | 2,58 |          | -2,00 | -4,44 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 0,87  | 2,58 |          | -1,00 | -2,24 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 0,92  | 1,9  |          | -1,00 | -1,75 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 0,60  | 1,95 |          | -2,00 | -2,34 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 0,99  | 0,77 |          | -1,00 | -0,76 | M2     |    |
| PISO 1               |                            |                                                                                                                 |       |      |          |       |       | M2     |    |
| BODEGAS ARCHIVO      |                            |                                                                                                                 | 13,97 | 2,57 |          | 2,00  | 71,81 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 2,40  | 0,60 |          | 2,00  | 2,88  | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 0,89  | 2,57 |          | -2,00 | -4,57 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 |       |      |          |       |       |        |    |
| PISO 2               |                            |                                                                                                                 |       |      |          |       |       |        |    |
| BODEGA               |                            |                                                                                                                 | 0,17  | 2,53 |          | 1,00  | 0,43  | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 0,65  | 2,53 |          | 2,00  | 3,29  | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 2,90  | 2,53 |          | 1,00  | 7,34  | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | -0,60 | 2,65 |          | 1,00  | -1,59 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 0,72  | 2,53 |          | 1,00  | 1,82  | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 7,27  | 2,87 |          | 1,00  | 20,86 | M2     |    |
|                      |                            |                                                                                                                 | 0,41  | 3,15 |          | 1,00  | 1,29  | M2     |    |



| CAPITULO                                                                          |                                                                                   | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                      |  |                              |        |                                                                                     |  | ACTA No: |          |    | 003    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----|--------|----|
| ITEM                                                                              | 22.1.7                                                                            | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |                              |        |                                                                                     |  |          |          |    | UNIDAD | M2 |
|  |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              | 0.97   | 3.15                                                                                |  | 1,00     | 3,06     | M2 |        |    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              | 5.29   | 2.15                                                                                |  | 1,00     | 11,37    | M2 |        |    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              | -1.65  | 3.95                                                                                |  | 1,00     | -6,52    | M2 |        |    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              | 5.20   | 2.22                                                                                |  | 1,00     | 11,54    | M2 |        |    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              | 8.51   | 2.87                                                                                |  | 1,00     | 24,42    | M2 |        |    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              | -1.90  | 0.92                                                                                |  | 1,00     | -1,75    | M2 |        |    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              | 0.68   | 2.53                                                                                |  | 1,00     | 1,72     | M2 |        |    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              | 0.65   | 2.53                                                                                |  | 1,00     | 1,64     | M2 |        |    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              | 0.17   | 2.53                                                                                |  | 1,00     | 0,43     | M2 |        |    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              |        |                                                                                     |  |          |          |    |        |    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              |        |                                                                                     |  |          |          |    |        |    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              |        |                                                                                     |  |          |          |    |        |    |
| TOTAL EJECUTADO                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              |        |                                                                                     |  |          | 3.060,71 | M2 |        |    |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                            |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              |        |                                                                                     |  |          | 2.186,63 | M2 |        |    |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              |        |                                                                                     |  |          | 0,00     | M2 |        |    |
| PRESENTE ACTA                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              |        |                                                                                     |  |          | 874,08   | M2 |        |    |
| PRESENTE ACTA                                                                     |                                                                                   | ACUMULADO ANTERIOR                                                                                              |  |                              |        | ACUMULADO ACTUAL                                                                    |  |          |          |    |        |    |
| 874,08                                                                            |                                                                                   | 2186,63                                                                                                         |  |                              |        | 3060,71                                                                             |  |          |          |    |        |    |
| OBSERVACIONES:                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              |        |                                                                                     |  |          |          |    |        |    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              |        |                                                                                     |  |          |          |    |        |    |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              |        |                                                                                     |  |          |          |    |        |    |
| FIRMA                                                                             |  |                                                                                                                 |  |                              | FIRMA  |  |  |          |          |    |        |    |
| RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA                                    |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              |        |                                                                                     |  |          |          |    |        |    |
| RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA                                               |                                                                                   |                                                                                                                 |  |                              |        |                                                                                     |  |          |          |    |        |    |
| NOMBRE                                                                            | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                             |                                                                                                                 |  |                              | NOMBRE | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ                                             |  |          |          |    |        |    |
| FIRMA                                                                             |  |                                                                                                                 |  |                              | FIRMA  |  |  |          |          |    |        |    |
| ING. FREDDY DANIEL PINILLA MONROY                                                 |                                                                                   |                                                                                                                 |  | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA |        |                                                                                     |  |          |          |    |        |    |



## Version: 01

Edición: 18-11-2024

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| CONTRATANTE:  | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                     |
| CONTRATISTA:  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  |             |                     |
| INTERVENITOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: | 11835-2025  | FRENTE OBRA | SABANA GRANDE       |
| OBJETO:       | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             | FECHA       | 31 de marzo de 2026 |

|          |         |                                                                                   |  |  |          |  |        |    |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--------|----|
| CAPITULO |         | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                        |  |  | ACTA No: |  | 003    |    |
| ITEM     | 22.1.10 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |  |          |  | UNIDAD | M2 |


[illegible]



| CAPITULO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. |                                                                                   |  |  | ACTA No: | 003    |    |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--------|----|
| ITEM     | 22.1.10                    | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |  |          | UNIDAD | M2 |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                           | LOCALIZACIÓN  | DIMENSIÓN |       |       |       | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|--------|------------|
|                                                                                     | LUGAR         | Factor    | Ancho | Largo | Alto  |          |       |        |            |
|    | <b>AULA 2</b> |           |       |       |       |          |       |        |            |
|                                                                                     | muro 1        | 1,00      |       | 0,18  | 1,20  | 0,22     | 0,22  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 2        | 1,00      |       | 0,65  | 1,20  | 0,78     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 3        | 1,00      |       | 0,65  | 1,20  | 0,78     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 4        | 1,00      |       | 0,69  | 1,20  | 0,83     | 0,83  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 5        | 1,00      |       | 6,80  | 1,20  | 8,16     | 8,16  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 6        | 1,00      |       | 6,04  | 1,20  | 7,25     | 7,25  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | Puerta        | 1,00      |       | 0,86  | -1,20 | -1,03    | -1,03 | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 8        | 1,00      |       | 3,00  | -0,80 | -2,40    | -2,40 | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 9        | 1,00      |       | 0,48  | 7,60  | 3,65     | 3,65  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 10       | 1,00      |       | 7,48  | 1,20  | 8,98     | 8,98  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 11       | 1,00      |       | 0,67  | 1,20  | 0,80     | 0,80  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 12       | 1,00      |       | 0,65  | 1,20  | 0,78     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 13       | 1,00      |       | 0,18  | 1,20  | 0,22     | 0,22  | M2     | CORTE No 1 |
|    | <b>AULA 3</b> |           |       |       |       |          |       |        |            |
|                                                                                     | muro 1        | 1,00      |       | 0,18  | 1,20  | 0,22     | 0,22  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 2        | 1,00      |       | 0,65  | 1,20  | 0,78     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 3        | 1,00      |       | 0,65  | 1,20  | 0,78     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 4        | 1,00      |       | 7,48  | 1,20  | 8,98     | 8,98  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 5        | 1,00      |       | 5,85  | 1,20  | 7,02     | 7,02  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 6        | 1,00      |       | 0,86  | -1,20 | -1,03    | -1,03 | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 7        | 1,00      |       | 3,00  | -0,80 | -2,40    | -2,40 | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 8        | 1,00      |       | 0,50  | 7,60  | 3,80     | 3,80  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 9        | 1,00      |       | 7,48  | 1,20  | 8,98     | 8,98  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 10       | 1,00      |       | 0,65  | 1,20  | 0,78     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 11       | 1,00      |       | 0,18  | 1,20  | 0,22     | 0,22  | M2     | CORTE No 1 |
|   | <b>AULA 4</b> |           |       |       |       |          |       |        |            |
|                                                                                     | muro 1        | 1,00      |       | 0,18  | 1,20  | 0,22     | 0,22  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 2        | 1,00      |       | 0,65  | 1,20  | 0,78     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 3        | 1,00      |       | 0,65  | 1,20  | 0,78     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 4        | 1,00      |       | 7,48  | 1,20  | 8,98     | 8,98  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 5        | 1,00      |       | 5,85  | 1,20  | 7,02     | 7,02  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | Puerta        | 1,00      |       | 0,86  | -1,20 | -1,03    | -1,03 | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 7        | 1,00      |       | 3,00  | -0,80 | -2,40    | -2,40 | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 8        | 1,00      |       | 0,50  | 7,60  | 3,80     | 3,80  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 9        | 1,00      |       | 7,48  | 1,20  | 8,98     | 8,98  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 10       | 1,00      |       | 0,65  | 1,20  | 0,78     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 11       | 1,00      |       | 0,18  | 1,20  | 0,22     | 0,22  | M2     | CORTE No 1 |
|  | <b>AULA 5</b> |           |       |       |       |          |       |        |            |
|                                                                                     | muro 1        | 1,00      |       | 0,18  | 1,20  | 0,22     | 0,22  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 2        | 1,00      |       | 0,65  | 1,20  | 0,78     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 3        | 1,00      |       | 0,65  | 1,20  | 0,78     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 4        | 1,00      |       | 0,69  | 1,20  | 0,83     | 0,83  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 5        | 1,00      |       | 6,80  | 1,20  | 8,16     | 8,16  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 6        | 1,00      |       | 6,04  | 1,20  | 7,25     | 7,25  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | Puerta        | 1,00      |       | 0,86  | -1,20 | -1,03    | -1,03 | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 8        | 1,00      |       | 3,00  | -0,80 | -2,40    | -2,40 | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 9        | 1,00      |       | 0,48  | 7,60  | 3,65     | 3,65  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 10       | 1,00      |       | 7,48  | 1,20  | 8,98     | 8,98  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 11       | 1,00      |       | 0,67  | 1,20  | 0,80     | 0,80  | M2     | CORTE No 1 |

| CAPITULO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. |                                                                                   |  |  | ACTA No: | 003    |    |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--------|----|
| ITEM     | 22.1.10                    | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |  |          | UNIDAD | M2 |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                          | LOCALIZACIÓN  | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|------------|
|                                                                                    | LUGAR         | Factor    | Ancho | Largo | Alto |          |       |        |            |
|  | muro 12       | 1,00      |       | 0,65  | 1,20 | 0,78     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 13       | 1,00      |       | 0,18  | 1,20 | 0,22     | 0,22  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    |               |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                    |               |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                    | <b>AULA 1</b> |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                    | muro 1        |           |       | 0,16  | 1,20 | 1,00     | 0,20  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 2        |           |       | 0,60  | 1,20 | 1,00     | 0,72  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 3        |           |       | 0,14  | 0,81 | 4,00     | 0,46  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 4        |           |       | 7,06  | 1,20 | 1,00     | 8,48  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 5        |           |       | 0,70  | 1,20 | 1,00     | 0,84  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 6        |           |       | 1,00  | 1,20 | 1,00     | 1,20  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 7        |           |       | 4,99  | 1,20 | 1,00     | 5,99  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | Puerta        |           |       | -4,16 | 0,85 | 1,00     | -3,54 | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 8        |           |       | 0,53  | 0,81 | 6,00     | 2,58  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    |               |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                    | muro 9        |           |       | 0,46  | 1,20 | 1,00     | 0,56  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 10       |           |       | 0,59  | 1,20 | 1,00     | 0,71  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 11       |           |       | 0,17  | 1,20 | 1,00     | 0,21  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 12       |           |       | 5,00  | 1,20 | 1,00     | 6,00  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 13       |           |       | 0,48  | 1,20 | 1,00     | 0,58  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 14       |           |       | 0,48  | 1,20 | 1,00     | 0,58  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 15       |           |       | 0,48  | 1,20 | 1,00     | 0,58  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 16       |           |       | 1,12  | 1,20 | 1,00     | 1,35  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 17       |           |       | 0,42  | 1,20 | 1,00     | 0,51  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 18       |           |       | 0,66  | 1,20 | 1,00     | 0,80  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 19       |           |       | 0,20  | 1,20 | 2,00     | 0,48  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    |               |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                    | <b>AULA 2</b> |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                    | muro 1        |           |       | 0,16  | 1,20 | 1,00     | 0,20  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 2        |           |       | 0,78  | 1,20 | 1,00     | 0,94  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 3        |           |       | 0,62  | 1,20 | 1,00     | 0,75  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 4        |           |       |       |      |          | 0,00  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | Puerta        |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                    | muro 5        |           |       | 0,88  | 1,20 | 1,00     | 1,06  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 6        |           |       | 1,03  | 1,20 | 1,00     | 1,24  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 7        |           |       | 3,94  | 1,20 | 1,00     | 4,73  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | Ventana       |           |       | -3,94 | 0,45 | 1,00     | -1,78 | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 8        |           |       | 0,98  | 1,20 | 1,00     | 1,18  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 9        |           |       | 0,77  | 1,20 | 1,00     | 0,93  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 10       |           |       | 4,44  | 1,20 | 1,00     | 5,33  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 11       |           |       | 7,60  | 1,20 | 1,00     | 9,12  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 12       |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                    | muro 13       |           |       | 0,63  | 1,20 | 1,00     | 0,76  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 14       |           |       | 0,14  | 0,81 | 3,00     | 0,35  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 15       |           |       | 0,53  | 0,81 | 4,00     | 1,72  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 16       |           |       | 0,72  | 1,20 | 1,00     | 0,87  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 17       |           |       | 0,62  | 1,20 | 1,00     | 0,75  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 18       |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                    | muro 19       |           |       | 0,61  | 1,20 | 1,00     | 0,74  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 20       |           |       | 0,16  | 1,20 | 1,00     | 0,20  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    |               |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                    | <b>AULA 3</b> |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                    | muro 1        |           |       | 0,18  | 1,20 | 1,00     | 0,22  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 2        |           |       | 0,61  | 1,20 | 1,00     | 0,74  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | muro 3        |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                    | muro 4        |           |       | 7,63  | 1,20 | 1,00     | 9,16  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                    | Puerta        |           |       | 0,86  | 1,20 | 1,00     | 1,04  | M2     | CORTE No 1 |




|          |                            |                                                                                   |  |          |     |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----|
| CAPITULO | PINTURAS Y RECURRIMIENTOS. |                                                                                   |  | ACTA No: | 003 |
| ITEM     | 22.1.10                    | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |          | M2  |

| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN |        |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE      |
|--------------|-----------|--------|-------|-------|------|----------|-------|--------|------------|
|              | LUGAR     | Factor | Ancho | Largo | Alto |          |       |        |            |
|              | muro 5    |        |       | 1.06  | 1.20 | 1,00     | 1,28  | M2     | CORTE No 1 |
|              | Ventana   |        |       | -4.03 | 0.45 | 1,00     | -1,82 | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 7    |        |       | 4.03  | 1.20 | 1,00     | 4,84  | M2     | CORTE No 1 |
|              | Ventana   |        |       | 2.27  | 1.20 | 1,00     | 2,73  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 8    |        |       | 1.04  | 1.20 | 1,00     | 1,25  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 9    |        |       | 0.76  | 1.20 | 1,00     | 0,92  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 10   |        |       |       |      |          |       |        |            |
|              | muro 11   |        |       | 0.14  | 0.81 | 4,00     | 0,46  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 12   |        |       | 0.53  | 0.81 | 6,00     | 2,58  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 13   |        |       | 0.77  | 1.20 | 1,00     | 0,93  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 14   |        |       | 0.62  | 1.20 | 1,00     | 0,75  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 15   |        |       | 0.18  | 1.20 | 1,00     | 0,22  | M2     | CORTE No 1 |
|              |           |        |       |       |      |          |       |        |            |
|              |           |        |       |       |      |          |       |        |            |
|              | AULA 4    |        |       |       |      |          |       |        |            |
|              | muro 1    |        |       | 0.18  | 1.20 | 1,00     | 0,22  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 2    |        |       | 0.65  | 1.20 | 2,00     | 1,56  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 3    |        |       |       |      |          | 0,00  | M2     | CORTE No 1 |
|              |           |        |       |       |      |          |       |        |            |
|              | Ventana   |        |       | -2.98 | 0.45 | 1,00     | -1,35 | M4     | CORTE No 1 |
|              | muro 5    |        |       | 2.98  | 1.20 | 1,00     | 3,58  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 6    |        |       | 2.34  | 1.20 | 1,00     | 2,81  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 7    |        |       | 1.06  | 1.20 | 1,00     | 1,28  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 8    |        |       | 2.71  | 1.20 | 1,00     | 3,26  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 9    |        |       | 6.86  | 1.20 | 1,00     | 8,24  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 10   |        |       | 0.63  | 1.20 | 1,00     | 0,76  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 11   |        |       | 0.65  | 1.20 | 1,00     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|              |           |        |       |       |      |          |       |        |            |
|              | muro 13   |        |       | 0.65  | 1.20 | 1,00     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 14   |        |       | 0.80  | 1.20 | 1,00     | 0,96  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 15   |        |       | 0.14  | 0.81 | 4,00     | 0,46  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 16   |        |       | 0.53  | 0.81 | 6,00     | 2,58  | M2     | CORTE No 1 |
|              | AULA 5    |        |       |       |      |          |       |        |            |
|              | muro 1    |        |       | 0.18  | 1.20 | 1,00     | 0,22  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 2    |        |       | 0.65  | 1.20 | 1,00     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 3    |        |       |       |      |          |       |        |            |
|              |           |        |       |       |      |          |       |        |            |
|              | muro 4    |        |       | 7.59  | 1.20 | 1,00     | 9,11  | M2     | CORTE No 1 |
|              | Ventana   |        |       | 2.73  | 1.20 | 1,00     | 3,28  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 5    |        |       | 1.06  | 1.20 | 1,00     | 1,28  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 6    |        |       | 3.00  | 1.20 | 1,00     | 3,60  | M2     | CORTE No 1 |
|              | Ventana   |        |       | -3.00 | 0.45 | 1,00     | -1,35 | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 7    |        |       | 1.25  | 1.20 | 1,00     | 1,50  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 8    |        |       | 2.30  | 1.20 | 1,00     | 2,76  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 9    |        |       |       |      |          | 0,00  | M2     | CORTE No 1 |
|              |           |        |       |       |      |          |       |        |            |
|              | muro 10   |        |       | 0.63  | 1.20 | 1,00     | 0,76  | M2     | CORTE No 1 |
|              | Ventana   |        |       | 0.64  | 1.20 | 1,00     | 0,77  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 11   |        |       | 0.17  | 1.20 | 1,00     | 0,21  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 12   |        |       | 0.14  | 0.81 | 4,00     | 0,46  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 13   |        |       | 0.53  | 0.81 | 6,00     | 2,58  | M2     | CORTE No 1 |
|              | AULA 6    |        |       |       |      |          |       |        |            |
|              | muro 1    |        |       | 0.17  | 1.20 | 1,00     | 0,21  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 2    |        |       | 0.65  | 1.20 | 1,00     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 3    |        |       | 0.65  | 1.20 | 1,00     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|              | muro 4    |        |       |       |      |          | 0,00  | M2     | CORTE No 1 |
|              |           |        |       |       |      |          |       |        |            |

| CAPITULO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. |                                                                                   |  |  | ACTA No: | 003    |    |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--------|----|
| ITEM     | 22.1.10                    | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |  |          | UNIDAD | M2 |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                           | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|------------|
|                                                                                     | LUGAR        | Factor    | Ancho | Largo | Alto |          |       |        |            |
|    | muro 6       |           |       | 0,72  | 1,20 | 1,00     | 0,87  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 7       |           |       | 0,96  | 1,20 | 1,00     | 1,16  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 8       |           |       | 5,02  | 1,20 | 1,00     | 6,03  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | Ventana      |           |       | -4,00 | 0,45 | 1,00     | -1,80 | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 10      |           |       | 8,56  | 1,20 | 1,00     | 10,28 | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 11      |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                     | muro 13      |           |       | 0,64  | 1,20 | 1,00     | 0,77  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 14      |           |       | 0,17  | 1,20 | 1,00     | 0,21  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 15      |           |       | 5,00  | 1,20 | 1,00     | 6,00  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 16      |           |       | 0,14  | 0,81 | 4,00     | 0,46  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 17      |           |       | 0,53  | 0,81 | 6,00     | 2,58  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | AULA 7       |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                     | muro 1       |           |       | 0,17  | 1,20 | 1,00     | 0,21  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 2       |           |       | 0,65  | 1,20 | 2,00     | 1,56  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 3       |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                     | muro 4       |           |       | 0,72  | 1,20 | 1,00     | 0,87  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | Ventana      |           |       | 7,27  | 1,20 | 1,00     | 8,73  | M2     | CORTE No 1 |
|  | muro 5       |           |       | 0,41  | 1,20 | 1,00     | 0,50  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 6       |           |       | 0,97  | 1,20 | 1,00     | 1,17  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | Ventana      |           |       | 5,29  | 1,20 | 1,00     | 6,35  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 7       |           |       | -3,95 | 0,45 | 1,00     | -1,78 | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 8       |           |       | 5,20  | 1,20 | 1,00     | 6,24  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 9       |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                     | muro 10      |           |       | 0,68  | 1,20 | 1,00     | 0,82  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | Ventana      |           |       | 0,65  | 1,20 | 1,00     | 0,78  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     |              |           |       | 0,17  | 1,20 | 1,00     | 0,21  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 16      |           |       | 0,14  | 0,81 | 4,00     | 0,46  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     | muro 17      |           |       | 0,53  | 0,81 | 6,00     | 2,58  | M2     | CORTE No 1 |
|                                                                                     |              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                     |              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                     |              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                     |              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                     |              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                     |              |           |       |       |      |          |       |        |            |
| CORTE No 2 (NUESTRO)                                                                |              |           |       |       |      |          |       |        |            |
| PISO 1                                                                              |              |           |       |       |      |          |       | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |           |       |       |      |          |       |        |            |
|                                                                                     |              |           |       |       |      |          |       |        |            |
| COMEDOR INTERNO                                                                     |              |           |       | 9,48  | 1,57 | 1,00     | 14,88 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |           |       | 0,23  | 1,57 | 1,00     | 0,36  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |           |       | 9,30  | 1,57 | 1,00     | 14,60 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |           |       | 11,93 | 1,57 | 1,00     | 18,73 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |           |       |       |      |          |       | M2     | CORTE No 2 |
| VENTANAS                                                                            |              |           |       | 0,94  | 0,57 | -1,00    | -0,54 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |           |       | 0,81  | 1,10 | -1,00    | -0,89 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |           |       |       |      |          |       | M2     | CORTE No 2 |
| ESCALERA                                                                            |              |           |       | 4,87  | 0,90 | 1,00     | 4,38  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |           |       | 2,88  | 0,90 | 1,00     | 2,59  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |           |       | 5,15  | 0,90 | 1,00     | 4,64  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |           |       | 3,15  | 0,90 | 1,00     | 2,84  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |           |       | 3,15  | 0,90 | 1,00     | 2,84  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |           |       | 0,18  | 0,90 | 1,00     | 0,16  | M2     | CORTE No 2 |
| PISO 2                                                                              |              |           |       |       |      |          |       |        |            |
| COORDINACION                                                                        |              |           |       | 9,73  | 1,2  | 2,00     | 23,35 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |           |       | 5,00  | 1,2  | 2,00     | 12,00 | M2     | CORTE No 2 |
| VENTANAS CIRCULARES                                                                 |              | DIAMETRO  | 1,00  |       |      | -1,00    | -0,79 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |           |       |       |      |          |       |        | CORTE No 2 |
| RECTANGULARES                                                                       |              |           | 4,51  |       | 0,50 | -1,00    | -2,26 | M2     | CORTE No 2 |


| CAPITULO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. |                                                                                   | ACTA No: | 003    |    |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|
| ITEM     | 22.1.10                    | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |          | UNIDAD | M2 |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                          | LOCALIZACIÓN      | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|------------|
|                                                                                    | LUGAR             | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |            |
|   |                   |           | 5,00  |       | 1,50 |      | -1,00    | -7,50 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       |       |      |      |          |       |        | CORTE No 2 |
|                                                                                    | BAÑO PISO 2       |           |       | 22,87 | 2,05 |      | 1,00     | 46,88 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       |       |      |      |          |       |        | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       |       |      |      |          |       |        | CORTE No 2 |
|                                                                                    | RAMPA-BARANDAS    |           |       | 21,58 | 0,62 |      | 3,00     | 40,14 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       | 3,02  | 0,62 |      | 1,00     | 1,87  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       | 0,35  | 0,62 |      | 5,00     | 1,09  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       | 0,66  | 0,62 |      | 1,00     | 0,41  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       | 2,55  | 0,62 |      | 1,00     | 1,58  | M2     | CORTE No 2 |
|   |                   |           |       | 19,88 | 0,62 |      | 2,00     | 24,65 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       | 8,77  | 0,62 |      | 1,00     | 5,44  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       |       |      |      |          |       |        | CORTE No 2 |
|                                                                                    | COMEDOR           |           |       | 36,53 | 1,20 |      | 1,00     | 43,84 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    | COLUMNA           |           |       | 1,60  | 1,20 |      | 1,00     | 1,92  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    | DESCUENTO VENTANA |           |       | 4,49  | 1,20 |      | -1,00    | -5,39 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    | MUROS VENTANA     |           |       | 4,49  | 0,10 |      | 4,00     | 1,80  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    | PUERTA            |           |       | 1,78  | 1,20 |      | 1,00     | 2,14  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       |       |      |      |          |       |        | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       |       |      |      |          |       |        | CORTE No 2 |
|  | BAÑO NIÑOS 1      |           |       | 6,20  | 1,85 |      | 1,00     | 11,47 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       | 1,75  | 1,23 |      | 1,00     | 2,15  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       | 0,30  | 0,55 |      | 4,00     | 0,66  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       | 4,47  | 2,04 |      | 1,00     | 9,12  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    | marco puerta      |           |       | 4,80  | 0,2  |      | 1,00     | 0,96  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    | BAÑO NIÑOS 2      |           |       | 22,87 | 2,05 |      | 1,00     | 46,88 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       |       |      |      |          |       |        | CORTE No 2 |
|                                                                                    | CIRCULACIONES     |           |       |       |      |      |          |       |        | CORTE No 2 |
|                                                                                    | PASILLO           |           |       | 26,90 | 1,2  |      | 1,00     | 32,28 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    | MUROS             |           |       | 0,61  | 1,2  |      | 8,00     | 1,17  | M2     | CORTE No 2 |
|  |                   |           |       | 0,71  | 1,2  |      | 2,00     | 1,58  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       | 5,01  | 1,2  |      | 1,00     | 78,85 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    | COLUMNAS          |           |       | 0,70  | 1,20 |      | 3,00     | 1,54  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       |       |      |      |          |       | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    | MUROS BAÑOS       |           |       | 7,04  | 1,20 |      | 1,00     | 8,45  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       | 0,69  | 1,20 |      | -1,00    | -0,83 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       | 1,09  | 1,20 |      | -1,00    | -1,31 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       | 0,70  | 1,20 |      | -1,00    | -0,84 | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    | COLUMNA ESCALERA  |           |       | 0,53  | 1,20 |      | 1,00     | 0,64  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    | MURO ESCALERA     |           |       | 5,88  | 1,20 |      | 1,00     | 7,06  | M2     | CORTE No 2 |
|  | BAÑO 1            |           |       | 1,85  | 1,20 |      | 1,00     | 2,22  | M2     | CORTE No 2 |
|                                                                                    |                   |           |       | 1,75  | 1,20 |      | 1,00     | 2,10  | M2     | CORTE No 2 |




|          |                            |                                                                                   |  |          |     |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----|
| CAPITULO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. |                                                                                   |  | ACTA No: | 003 |
| ITEM     | 22.1.10                    | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |          | M2  |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                           | DIMENSIÓN    |          |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNID. | CORTE      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|-------|------|------|----------|-------|-------|------------|
|                                                                                     | LUGAR        | Factor   | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |       |            |
|    |              |          |       | 0,30  | 1,20 |      | 4,00     | 1,44  | M2    | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |          |       | 4,47  | 1,20 |      | 1,00     | 5,36  | M2    | CORTE No 2 |
|                                                                                     | MARCO PUERTA |          |       | 0,20  | 1,20 |      | 1,00     | 0,24  | M2    | CORTE No 2 |
|                                                                                     |              |          |       |       |      |      |          |       |       |            |
|                                                                                     |              |          |       |       |      |      |          |       |       |            |
| CORTE No 3 NUESTRO                                                                  |              |          |       |       |      |      |          |       |       |            |
|   | PISO 1       |          |       |       |      |      |          |       |       |            |
|                                                                                     | BAÑOS        |          |       | 4,00  | 3,00 |      | 1,00     | 12,00 | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 4,00  | 2,71 |      | 1,00     | 10,84 | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 2,03  | 2,43 |      | 1,00     | 4,93  | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 1,22  | 1,84 |      | 1,00     | 2,24  | M2    |            |
|  | BAÑO ADULTO  |          |       | 6,84  | 0,75 |      | 1,00     | 5,13  | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 3,60  | 1,20 |      | 1,00     | 4,32  | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 1,00  | 1,20 |      | -1,00    | -1,20 | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       |       |      |      |          |       | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       |       |      |      |          |       |       |            |
|  | PASILLO      |          |       | 4,42  | 1,20 |      | 1,00     | 5,30  | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 3,31  | 1,20 |      | 1,00     | 3,97  | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 8,86  | 1,20 |      | 1,00     | 10,63 | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 3,33  | 1,20 |      | 1,00     | 4,00  | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 5,18  | 1,20 |      | 1,00     | 6,22  | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 9,80  | 1,20 |      | 1,00     | 11,76 | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 2,60  | 1,20 |      | 1,00     | 3,12  | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 6,18  | 1,20 |      | 1,00     | 7,42  | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 7,57  | 1,20 |      | 1,00     | 9,08  | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 7,15  | 1,20 |      | 1,00     | 8,58  | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       |       |      |      |          |       |       |            |
|                                                                                     |              |          |       |       |      |      |          |       |       |            |
|                                                                                     |              |          |       |       |      |      |          |       |       |            |
|                                                                                     |              |          |       |       |      |      |          |       |       |            |
|                                                                                     |              |          |       |       |      |      |          |       |       |            |
|                                                                                     | BAÑO NIÑOS   |          |       | 3,38  | 1,20 |      | 2,00     | 8,11  | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 2,81  | 1,20 |      | 2,00     | 6,74  | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 0,80  | 1,20 |      | -1,00    | -0,96 | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 1,87  | 0,60 |      | -1,00    | -1,12 | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 16,72 | 0,73 |      | 2,00     | 24,41 | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 5,02  | 0,73 |      | 1,00     | 3,66  | M2    |            |
|                                                                                     | LAVANDERIA   |          |       | 8,92  | 2,56 |      | 1,00     | 22,84 | M2    |            |
|                                                                                     | VENTANAS     | DIAMETRO |       | 1,00  |      |      | -4,00    | -3,15 | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 7,56  | 2,56 |      | 1,00     | 19,35 | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 0,79  | 0,54 |      | -2,00    | -0,85 | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 0,80  | 2,56 |      | -1,00    | -2,05 | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 3,82  | 0,54 |      | -1,00    | -2,06 | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 9,55  | 0,68 |      | 1,00     | 6,49  | M2    |            |
|                                                                                     |              |          |       | 11,80 | 2,69 |      | 1,00     | 31,74 | M2    |            |
|                                                                                     | BAÑO 1       |          |       | 11,54 | 0,68 |      | 1,00     | 7,85  | M2    |            |
|                                                                                     | TECHO        |          | 3,63  | 2,03  |      |      | 1,00     | 7,37  | M2    |            |
|                                                                                     | BAÑO 2       |          |       | 11,54 | 0,68 |      | 1,00     | 7,85  | M2    |            |



| CAPITULO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. |                                                                                   |  |  | ACTA No: | 003    |    |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--------|----|
| ITEM     | 22.1.10                    | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |  |          | UNIDAD | M2 |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                         | LOCALIZACIÓN<br>LUGAR    | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL  | UNIDAD | CORTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------|-------|------|----------|--------|--------|-------|
|                                                                                   |                          | Factor    | Ancho | Largo | Alto |          |        |        |       |
|  |                          |           |       | 0,79  | 0,54 | -2,00    | -0,85  | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 0,80  | 0,68 | 1,00     | 0,54   | M2     |       |
|  |                          |           | 3,63  | 2,03  |      | 1,00     | 7,37   | M2     |       |
|                                                                                   | TECHO                    |           |       |       |      |          |        |        |       |
|                                                                                   | OFICINA COODINADORA      |           |       | 13,97 | 1,20 | -1,00    | -16,76 | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       |       |      |          |        |        |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 0,89  | 1,20 | -1,00    | -1,07  | M2     |       |
|                                                                                   | COORDINACIÓN             |           |       | 16,42 | 1,20 | 1,00     | 19,70  | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 0,84  | 0,70 | -1,00    | -0,59  | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 0,49  | 0,70 | -5,00    | -1,72  | M2     |       |
|                                                                                   | TECHOS                   |           | 3,81  | 3,44  |      | 1,00     | 13,11  | M2     |       |
|                                                                                   | BAÑOS OFICINA            |           |       | 8,95  | 0,72 | 1,00     | 6,44   | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 0,18  | 2,57 | 2,00     | 0,93   | M2     |       |
|                                                                                   | PISO 2                   |           |       |       |      |          |        |        |       |
|                                                                                   | BAÑO ADULTOS             |           |       | 8,12  | 1,48 | 1,00     | 12,02  | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 0,66  | 0,99 | -1,00    | -0,65  | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 2,66  | 1,20 | 1,00     | 3,19   | M2     |       |
|                                                                                   | BAÑO NIÑOS               |           |       | 4,03  | 1,54 | 2,00     | 12,41  | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 6,84  | 0,59 | 2,00     | 8,07   | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 1,60  | 1,57 | 2,00     | 5,02   | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 2,84  | 2,95 | 2,00     | 16,76  | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 0,57  | 2,13 | 2,00     | 2,43   | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 2,41  | 1,20 | 2,00     | 5,78   | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 2,48  | 1,20 | 2,00     | 5,95   | M2     |       |
|                                                                                   | LAVATRAPEROS             |           |       | 4,42  | 1,48 | 1,00     | 6,54   | M2     |       |
|                                                                                   | PUERTA                   |           | AREA  | 2,79  |      | -1,00    | -2,79  | M2     |       |
|                                                                                   | VIGAS RAMPA NIVEL PISO 2 |           |       | 21,48 | 0,60 | 1,00     | 12,89  | M2     |       |
|                                                                                   | PUERTAS RAMPA            |           |       | 0,90  |      | 1,00     | 1,80   | M2     |       |
|                                                                                   | LAMINA PERFORADA RAMPA   |           |       | 19,88 | 0,62 | 2,00     | 24,65  | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       |       |      |          |        |        |       |
|                                                                                   | PORTERIA                 |           |       | 4,36  | 1,20 | 1,00     | 5,23   | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 5,43  | 1,20 | 1,00     | 6,52   | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 6,34  | 1,20 | 1,00     | 7,61   | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 2,07  | 1,20 | 1,00     | 2,48   | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 4,25  | 1,20 | 1,00     | 5,10   | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 4,12  | 1,20 | 1,00     | 4,94   | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 6,47  | 1,20 | 1,00     | 7,76   | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 0,86  | 1,20 | -2,00    | -2,06  | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 0,87  | 1,20 | -1,00    | -1,04  | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 0,92  | 1,90 | -1,00    | -1,75  | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 0,60  | 1,20 | -2,00    | -1,44  | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 0,99  | 0,77 | -1,00    | -0,76  | M2     |       |
|                                                                                   | PISO 1                   |           |       |       |      |          |        |        |       |
|                                                                                   | BODEGAS ARCHIVO          |           |       | 13,97 | 1,20 | 2,00     | 33,53  | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       |       |      |          |        |        |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 0,89  | 1,20 | -2,00    | -2,14  | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       |       |      |          |        |        |       |
|                                                                                   | PISO 2                   |           |       |       |      |          |        |        |       |
|                                                                                   | BODEGA                   |           |       | 0,17  | 1,20 | 1,00     | 0,20   | M2     |       |
|                                                                                   |                          |           |       | 0,65  | 1,20 | 2,00     | 1,56   | M2     |       |





[illegible]

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 486,35        | 859,74             | 1346,09          |

|  |     |     |
|--|-----|-----|
|  | 3/1 | 1/2 |
|--|-----|-----|

|                                                |                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA                                          | <br>ARAC JOSE LUIS DUARTE | FIRMA                               | <br>ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ |
| RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA |                                                                                                            | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA |                                                                                                                                |
| NOMBRE                                         | ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                                                           | NOMBRE                              | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                                                                   |
| FIRMA                                          |                           | FIRMA                               |                                             |



|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |              |                         |                 |                                                                                       |               |              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL |  | <b>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |              | Version: 01             |                 |                                                                                       |               |              |   |
|                                                                                                                                                           |  | <b>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</b>                                                                                                                                                                                |  |                     |              | Edición: 18-11-2024     |                 |                                                                                       |               |              |   |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                       |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>MUNICIPIO</b>    |              | BOGOTÁ D.C.             |                 |                                                                                       |               |              |   |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                       |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>CONTRATO No.</b> |              | 10679-2025              |                 |                                                                                       |               |              |   |
| <b>INTERVENTOR:</b>                                                                                                                                       |  | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>CONTRATO No:</b> |              | 11835-2025              |                 |                                                                                       |               |              |   |
| <b>OBJETO:</b>                                                                                                                                            |  | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |                     |              |                         | <b>FECHA</b>    | 31 de marzo de 2026                                                                   |               |              |   |
| <b>CAPITULO</b>                                                                                                                                           |  | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |              | <b>ACTA No:</b>         |                 | <b>003</b>                                                                            |               |              |   |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                               |  | 22.1.11 PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                |  |                     |              | <b>UNIDAD</b>           |                 | <b>M</b>                                                                              |               |              |   |
| <b>ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA</b>                                                                                                          |  | <b>LOCALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>DIMENSIÓN</b>    |              |                         | <b>CANTIDAD</b> | <b>TOTAL</b>                                                                          | <b>UNIDAD</b> | <b>CORTE</b> |   |
|                                                                                                                                                           |  | <b>LUGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Factor</b>       | <b>Ancho</b> | <b>Largo</b>            | <b>Alto</b>     | <b>Peso</b>                                                                           |               |              |   |
|                                                                          |  | <b>RAMPA-BARANDAS TUBULAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2,00                |              | 21,58                   |                 |                                                                                       | 3,00          | 129,48       | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 3,02                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 6,04         | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 8,77                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 17,54        | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 0,35                    |                 |                                                                                       | 2,00          | 1,40         | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 19,88                   |                 |                                                                                       | 2,00          | 79,52        | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 0,66                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 1,32         | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 2,55                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 5,10         | M |
|                                                                                                                                                           |  | <b>BORDILLO- TRES CARAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 3,00                |              | 21,58                   |                 |                                                                                       | 3,00          | 194,22       | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3,00                |              | 3,02                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 9,06         | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3,00                |              | 8,77                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 26,31        | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3,00                |              | 0,35                    |                 |                                                                                       | 2,00          | 2,10         | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3,00                |              | 19,88                   |                 |                                                                                       | 2,00          | 119,28       | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3,00                |              | 0,66                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 1,98         | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3,00                |              | 2,55                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 7,65         | M |
|                                                                                                                                                           |  | <b>CORRECCION MEDIDAS - CORTE No 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |              |                         |                 |                                                                                       |               |              |   |
|                                                                                                                                                           |  | <b>RAMPA-BARANDAS TUBULAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2,00                |              | 21,48                   |                 |                                                                                       | 8,00          | 343,68       | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 3,02                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 6,04         | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 8,77                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 17,54        | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 0,35                    |                 |                                                                                       | 2,00          | 1,40         | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 19,88                   |                 |                                                                                       | 9,00          | 357,84       | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 0,66                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 1,32         | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 2,55                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 5,10         | M |
|                                                                                                                                                           |  | <b>BORDILLO- DOS CARAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2,00                |              | 21,48                   |                 |                                                                                       | 2,00          | 85,92        | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 3,02                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 6,04         | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 8,77                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 17,54        | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 0,35                    |                 |                                                                                       | 2,00          | 1,40         | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 19,88                   |                 |                                                                                       | 2,00          | 79,52        | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 0,66                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 1,32         | M |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2,00                |              | 2,55                    |                 |                                                                                       | 1,00          | 5,10         | M |
|                                                                                                                                                           |  | <b>TOTAL EJECUTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |              |                         |                 | 929,76                                                                                |               | M            |   |
|                                                                                                                                                           |  | <b>MENOS ACTAS ANTERIORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |              |                         |                 | 601,00                                                                                |               | M            |   |
|                                                                                                                                                           |  | <b>MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |              |                         |                 | 0,00                                                                                  |               | M            |   |
|                                                                                                                                                           |  | <b>PRESENTE ACTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |              |                         |                 | 328,76                                                                                |               | M            |   |
| <b>PRESENTE ACTA</b>                                                                                                                                      |  | <b>ACUMULADO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |              | <b>ACUMULADO ACTUAL</b> |                 |                                                                                       |               |              |   |
| 328,76                                                                                                                                                    |  | 601,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |              | 929,76                  |                 |                                                                                       |               |              |   |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |              |                         |                 |                                                                                       |               |              |   |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |              |                         |                 |                                                                                       |               |              |   |
| <b>FIRMA</b>                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |              | <b>FIRMA</b>            |                 |  |               |              |   |
|                                                                                                                                                           |  | <b>RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |              |                         |                 | <b>RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA</b>                                            |               |              |   |
| <b>NOMBRE</b>                                                                                                                                             |  | <b>ARQ. JOSE LUIS MARTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |              | <b>NOMBRE</b>           |                 | <b>ING. JOHANNA DEL PILAR RUIZ VELASQUEZ</b>                                          |               |              |   |
| <b>FIRMA</b>                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |              | <b>FIRMA</b>            |                 |  |               |              |   |
|                                                                                                                                                           |  | <b>ING. FREDDY DANIEL PINILLA MONROY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |              |                         |                 | <b>ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA</b>                                                   |               |              |   |





PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 3

Código: FOR-GIF-020

Versión: 1

Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024

Página: 1 de 1

|                         |                              |   |      |                          |      |
|-------------------------|------------------------------|---|------|--------------------------|------|
| 1. FECHA ELABORACIÓN:   | 31                           | 3 | 2026 | TIPO DE CONTRATO         | OBRA |
| 2. ACTA No.             | 3                            |   |      | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: |      |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL RAFAEL POMBO |   |      | RECIBO PARCIAL DE OBRA   | X    |

| A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                        |    |                     |                           |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|---------------------------|------------|
| 6. CONTRATO OBRA No:            | 10675-2025                                                                                                                                                                             |    | 7. FECHA CONTRATO:  | 19/11/2025                |            |
| 9. FECHA ACTA INICIO:           | 9                                                                                                                                                                                      | 12 | 2025                | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/11/2027 |
| 12. PRORROGAS:                  | N/A                                                                                                                                                                                    |    | 13. SUSPENSIONES:   | N/A                       |            |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:   | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS |    |                     |                           |            |
| 16. CONTRATISTA:                | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                 |    |                     |                           |            |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No:   | 11835-2025                                                                                                                                                                             |    | 18. FECHA CONTRATO: | 20/11/2025                |            |
| 20. FECHA ACTA INICIO:          | 9                                                                                                                                                                                      | 12 | 2025                | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2027 |
| 23. PRORROGAS:                  | N/A                                                                                                                                                                                    |    | 24. SUSPENSIONES:   | N/A                       |            |
| 26. INTEVENTORÍA:               | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                          |    |                     |                           |            |
| 27. SUPERVISOR SDIS:            | ARQ JONNY EDUARD PADILLA                                                                                                                                                               |    |                     |                           |            |

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 (CINCO) días del mes de ABRIL del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL

SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA

del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |              |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |                 | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                  | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD |        |              |                  | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR           | CANT.                  | VALOR            | CANT.                                                  | VALOR            |
| 1            | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |              |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.3          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |              |                  |                                                                                   |                  |                   |                 |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.3.5        | DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.                     | U      | 1,00   | \$ 26.129,00 | \$ 26.129,00     | 1,00                                                                              | \$ 26.129,00     |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 1.4          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.4.2        | DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. | M      | 21,70  | \$ 13.685,00 | \$ 296.965,00    | 21,70                                                                             | \$ 296.964,50    |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 1.4.4        | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALUSTADO.                                                                                   | M2     | 641,34 | \$ 21.234,00 | \$ 13.618.214,00 | 1.148,05                                                                          | \$ 24.377.693,70 | 462,34            | \$ 9.817.327,56 | 685,71                 | \$ 14.560.366,14 | 1.148,05                                               | \$ 24.377.693,70 |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |              |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |                 | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                  | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD |        |              |                  | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR           | CANT.                  | VALOR            | CANT.                                                  | VALOR            |
| 1.4.9        | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2     | 272,92 | \$ 20.561,00 | \$ 5.611.590,00  | 272,92                                                                            | \$ 5.611.590,36  |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 1.5          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.5.4        | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.                                                                                                                                                                 | M2     | 641,34 | \$ 29.545,00 | \$ 18.948.390,00 | 714,13                                                                            | \$ 21.098.970,85 | 244,06            | \$ 7.210.752,70 | 470,07                 | \$ 13.888.218,15 | 714,13                                                 | \$ 21.098.970,85 |
| 1.5.5        | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                  | M2     | 202,74 | \$ 29.545,00 | \$ 5.989.953,00  | 204,86                                                                            | \$ 6.052.588,70  | 32,42             | \$ 957.848,90   | 14,02                  | \$ 414.220,90    | 46,44                                                  | \$ 1.372.069,80  |
| 1.6          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        |                  |                                                        |                  |
| 1.6.3        | SELLADO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES DE 1/2" A 1,1/2" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN EN EL ÁREA AFERENTE A LA SALIDA DEL PUNTO, EL CORTE DE LA TUBERÍA PARA GARANTIZAR QUE NO SOBRESALGA POSTERIOR AL SELLADO, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA FC=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                             | U      | 2,00   | \$ 20.843,00 | \$ 41.686,00     | 2,00                                                                              | \$ 41.686,00     |                   | \$ -            | 2,00                   | \$ 41.686,00     | 2,00                                                   | \$ 41.686,00     |
| 1.6.4        | SELLADO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES DE 2" A 4" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN EN EL ÁREA AFERENTE A LA SALIDA DEL PUNTO, EL CORTE DE LA TUBERÍA PARA GARANTIZAR QUE NO SOBRESALGA POSTERIOR AL SELLADO, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA FC=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                    | U      | 2,00   | \$ 26.016,00 | \$ 52.032,00     | 2,00                                                                              | \$ 52.032,00     |                   | \$ -            | 2,00                   | \$ 52.032,00     | 2,00                                                   | \$ 52.032,00     |
| 1.6.22       | DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO ANTIVANDÁLICO INOXIDABLE (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.                 | UN     | 2,00   | \$ 29.734,00 | \$ 59.468,00     | 2,00                                                                              | \$ 59.468,00     |                   | \$ -            | 2,00                   | \$ 59.468,00     | 2,00                                                   | \$ 59.468,00     |
| 1.6.24       | DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS / ORINAL / DUCHA DE EMPOTRAR EN MURO, EJECUTANDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA, DESMONTE DEL FLUXÓMETRO ACTUAL Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                               | UN     | 1,00   | \$ 46.666,00 | \$ 46.666,00     | 1,00                                                                              | \$ 46.666,00     |                   | \$ -            | 1,00                   | \$ 46.666,00     | 1,00                                                   | \$ 46.666,00     |
| 1.6.25       | DESMONTE MANUAL COMPLETO DE DUCHA (INDIFERENTE DE TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EJECUTANDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA, DESMONTE DEL GRIFO ACTUAL Y TODAS SUS PIEZAS INCLUYENDO EL POMO DE LA DUCHA. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS                                                                                                                                                                                  | UN     | 1,00   | \$ 34.981,00 | \$ 34.981,00     | 1,00                                                                              | \$ 34.981,00     |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 1.6.26       | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                         | UN     | 83,00  | \$ 15.043,00 | \$ 1.248.569,00  | 83,00                                                                             | \$ 1.248.569,00  |                   | \$ -            | 50,00                  | \$ 752.150,00    | 50,00                                                  | \$ 752.150,00    |
| 1.7          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |              |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        |                  |                                                        |                  |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |              |                 | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                 | 31. PRESENTE ACTA |               | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                 | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD |        |              |                 | CANT                                                                              | VALOR           | CANT.             | VALOR         | CANT.                  | VALOR           | CANT.                                                  | VALOR           |
| 1.7.5        | DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                        | M2     | 113,47 | \$ 21.876,00 | \$ 2.482.270,00 | 213,99                                                                            | \$ 4.681.245,24 | 5,15              | \$ 112.661,40 | 206,99                 | \$ 4.528.113,24 | 212,14                                                 | \$ 4.640.774,64 |
| 1.8          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |              |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -          |                        |                 |                                                        |                 |
| 1.8.2        | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.                                                                                                                                                                                                                          | M2     | 227,25 | \$ 7.498,00  | \$ 1.703.921,00 | 227,25                                                                            | \$ 1.703.920,50 |                   | \$ -          | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 1.8.3        | PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                     | M2     | 227,25 | \$ 9.560,00  | \$ 2.172.510,00 | 227,25                                                                            | \$ 2.172.510,00 |                   | \$ -          | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 1.8.5        | DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.                                                                                          | M2     | 7,03   | \$ 11.333,00 | \$ 79.671,00    | 7,03                                                                              | \$ 79.670,99    |                   | \$ -          | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 1.10         | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |              |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -          |                        |                 |                                                        |                 |
| 1.10.1       | DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. | M2     | 4,58   | \$ 6.866,00  | \$ 31.446,00    | 9,15                                                                              | \$ 62.823,90    |                   | \$ -          | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 1.10.10      | DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2     | 25,48  | \$ 23.973,00 | \$ 610.832,00   | 25,48                                                                             | \$ 610.832,04   |                   | \$ -          | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 1.11         | OTROS PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |              |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -          |                        |                 |                                                        |                 |
| 1.11.10      | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M      | 19,80  | \$ 7.005,00  | \$ 138.699,00   | 19,80                                                                             | \$ 138.699,00   |                   | \$ -          | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 3            | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |              |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -          |                        |                 |                                                        |                 |
| 3.1          | MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -          |                        |                 |                                                        |                 |
| 3.1.1        | MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H). SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.                                                                                                                                                                                           | M2     | 1,26   | \$ 50.520,00 | \$ 63.655,00    | 1,26                                                                              | \$ 63.655,20    |                   | \$ -          | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 3.5          | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |              |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -          |                        |                 |                                                        |                 |
| 3.5.5        | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2     | 253,34 | \$ 24.413,00 | \$ 6.184.789,00 | 112,42                                                                            | \$ 2.744.509,46 |                   | \$ -          | 86,36                  | \$ 2.108.306,68 | 86,36                                                  | \$ 2.108.306,68 |
| 4            | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |              |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -          |                        |                 |                                                        |                 |
| 4.1          | TUBERIAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |              |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -          |                        |                 |                                                        |                 |
| 4.1.32       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.                                                                                                                                                                                                                                                               | M      | 0,50   | \$ 12.967,00 | \$ 6.484,00     | 0,50                                                                              | \$ 6.483,50     |                   | \$ -          | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 4.1.40       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION                                                                                                                                                                                                                         | M      | -      | \$ 74.815,00 | \$ -            | 15,00                                                                             | \$ 1.122.225,00 |                   | \$ -          | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 4.1.41       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION                                                                                                                                                                                                                         | M      | 1,50   | \$ 63.462,00 | \$ 95.193,00    | 1,50                                                                              | \$ 95.193,00    |                   | \$ -          | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |               |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |                  | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                  | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD |        |               |                  | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR            | CANT.                  | VALOR            | CANT.                                                  | VALOR            |
| 4.1.48       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 3"                                                                                                                                                                                                                                                          | UN     | 1,00   | \$ 56.349,00  | \$ 56.349,00     | 5,00                                                                              | \$ 281.745,00    |                   | \$ -             | 4,00                   | \$ 225.396,00    | 4,00                                                   | \$ 225.396,00    |
| 4.1.58       | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE MANGUERA 1/2"                                                                                                                                                                                                                                 | UN     | 1,00   | \$ 110.248,00 | \$ 110.248,00    | 1,00                                                                              | \$ 110.248,00    |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 5            | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                             |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |                  |                                                        |                  |
| 5.1          | INTERRUPTORES Y SENSORES                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |                  |                                                        |                  |
| 5.1.7        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                       | UN     | 4,00   | \$ 229.747,00 | \$ 918.988,00    | 4,00                                                                              | \$ 918.988,00    |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 5.2          | SALIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |                  |                                                        |                  |
| 5.2.14       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN     | 9,00   | \$ 248.280,00 | \$ 2.234.520,00  | 9,00                                                                              | \$ 2.234.520,00  |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 5.4          | CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |                  |                                                        |                  |
| 5.4.1        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF                                                                                                                                                                                 | M      | 10,00  | \$ 17.026,00  | \$ 170.260,00    | 10,00                                                                             | \$ 170.260,00    |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 5.4.19       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                            | M      | 10,00  | \$ 59.630,00  | \$ 596.300,00    | 10,00                                                                             | \$ 596.300,00    |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 5.5          | ILUMINACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |                  |                                                        |                  |
| 5.5.4        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                | UN     | 49,00  | \$ 203.696,00 | \$ 9.981.104,00  | 49,00                                                                             | \$ 9.981.104,00  |                   | \$ -             | 22,00                  | \$ 4.481.312,00  | 22,00                                                  | \$ 4.481.312,00  |
| 5.5.9        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                            | UN     | 9,00   | \$ 44.064,00  | \$ 396.576,00    | 9,00                                                                              | \$ 396.576,00    |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 5.5.11       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR                                                                                                                                                                                                                                      | UN     | 34,00  | \$ 42.935,00  | \$ 1.459.790,00  | 34,00                                                                             | \$ 1.459.790,00  |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 5.5.16       | REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                  | UN     | -      | \$ 21.707,00  | \$ -             | 8,00                                                                              | \$ 173.656,00    |                   | \$ -             | 8,00                   | \$ 173.656,00    | 8,00                                                   | \$ 173.656,00    |
| 7            | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |                  |                                                        |                  |
| 7.1          | BASES DE PISOS Y AFINADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |                  |                                                        |                  |
| 7.1.5        | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.                                                                                                                                                                                             | M2     | 753,39 | \$ 52.523,00  | \$ 39.570.303,00 | 760,58                                                                            | \$ 39.947.943,34 | 301,55            | \$ 15.838.310,65 | 459,03                 | \$ 24.109.632,69 | 760,58                                                 | \$ 39.947.943,34 |
| 7.1.8        | CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO H.=1/3 ESPESOR DE LA PLACA DE CONTRAPISO / ENTREPISO PF.>4,1<=7,0 CM (VER ADICIONAL EL ÍTEM DE SELLANTE).                                                                                                          | M      | 9,10   | \$ 12.808,00  | \$ 116.553,00    | 13,28                                                                             | \$ 170.090,24    |                   | \$ -             | 8,16                   | \$ 104.513,28    | 8,16                                                   | \$ 104.513,28    |
| 7.2          | ACABADO DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |                  |                                                        |                  |
| 7.2.8        | ACABADO DE PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 51 X 51 CM COLOR MATE. INCLUYE PEGA CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.                                                                                                                                                           | M2     |        | \$ 117.767,00 | \$ -             | 42,42                                                                             | \$ 4.995.676,14  | 6,44              | \$ 758.419,48    |                        | \$ -             | 6,44                                                   | \$ 758.419,48    |
| 7.2.16       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM                                                                                                                                                                                                                                        | M2     | 37,17  | \$ 135.070,00 | \$ 5.020.552,00  | 39,29                                                                             | \$ 5.306.900,30  |                   | \$ -             | 4,02                   | \$ 542.981,40    | 4,02                                                   | \$ 542.981,40    |
| 7.3          | GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |                  |                                                        |                  |
| 7.3.1        | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.                                                                                                                                                                                                                       | M      | 290,85 | \$ 16.069,00  | \$ 4.673.669,00  | 384,23                                                                            | \$ 6.174.191,87  | 134,26            | \$ 2.157.423,94  | 249,97                 | \$ 4.016.767,93  | 384,23                                                 | \$ 6.174.191,87  |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                    |        |        |               |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |                  | 32. ACUMULADO ANTERIOR |       | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD |        |               |                  | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR            | CANT.                  | VALOR | CANT.                                                  | VALOR            |
| 7.3.6        | GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE                                                                                                                                         | M      | 12,02  | \$ 53.052,00  | \$ 637.685,00    | 7,92                                                                              | \$ 420.171,84    |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 7.3.8        | GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE                                                                                                                                           | M      | 33,86  | \$ 46.400,00  | \$ 1.571.104,00  | 33,86                                                                             | \$ 1.571.104,00  |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 7.3.11       | GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO                                                                                                                                                                           | M      |        | \$ 19.761,00  | \$ -             | 5,13                                                                              | \$ 101.373,93    | 5,13              | \$ 101.373,93    | -                      | \$ -  | 5,13                                                   | \$ 101.373,93    |
| 7.4          | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |       |                                                        |                  |
| 7.4.5        | CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM                                                                                                                                                                                           | M      | 51,58  | \$ 3.665,00   | \$ 189.041,00    | 51,58                                                                             | \$ 189.040,70    |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 7.4.13       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES                                                                                          | M2     | 162,18 | \$ 161.990,00 | \$ 26.271.538,00 | 162,18                                                                            | \$ 26.271.538,20 |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 7.4.15       | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.                                                      | M      | 279,38 | \$ 28.613,00  | \$ 7.993.900,00  | 279,38                                                                            | \$ 7.993.899,94  |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 8            | ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                       |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |       |                                                        |                  |
| 8.2          | ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.       | M2     | 7,03   | \$ 134.395,00 | \$ 944.797,00    | 7,03                                                                              | \$ 944.796,85    |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 9            | CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                       |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |       |                                                        |                  |
| 9.1          | CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                        |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |       |                                                        |                  |
| 9.1.6        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2     | 2,04   | \$ 484.812,00 | \$ 989.016,00    | 2,04                                                                              | \$ 989.016,48    |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 11           | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                           |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |       |                                                        |                  |
| 11.20        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)                                                                                                                           | UN     | 1,00   | \$ 106.459,00 | \$ 106.459,00    | 1,00                                                                              | \$ 106.459,00    |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 11.28        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20                                                                                                                                                                    | UN     | 6,00   | \$ 26.036,00  | \$ 156.216,00    | 6,00                                                                              | \$ 156.216,00    |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 11.30        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"                                                                                                                                                                | UN     | 1,00   | \$ 31.543,00  | \$ 31.543,00     | 1,00                                                                              | \$ 31.543,00     |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 11.47        | SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS                                                                                                                                                    | UN     | 6,00   | \$ 189.064,00 | \$ 1.134.384,00  | 6,00                                                                              | \$ 1.134.384,00  |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 12           | APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                              |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |       |                                                        |                  |
| 12.3         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS                                                                           | M2     | 12,16  | \$ 800.576,00 | \$ 9.735.004,00  | 13,68                                                                             | \$ 10.951.879,68 | 13,68             | \$ 10.951.879,68 | -                      | \$ -  | 13,68                                                  | \$ 10.951.879,68 |
| 14           | CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).                                                                                                                                                         |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |       |                                                        |                  |
| 14.1         | CIELOS RASOS.                                                                                                                                                                                                           |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |       |                                                        |                  |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |               |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |       | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                  | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD |          |               |                  | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR | CANT.                  | VALOR            | CANT.                                                  | VALOR            |
| 14.1.1       | CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL 26. ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2     | 106,48   | \$ 113.630,00 | \$ 12.099.322,00 | 139,03                                                                            | \$ 15.797.978,90 |                   | \$ -  | 139,03                 | \$ 15.797.978,90 | 139,03                                                 | \$ 15.797.978,90 |
| 14.1.2       | CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO. CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL 26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL 26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL 26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2. | M2     | 6,99     | \$ 212.669,00 | \$ 1.486.556,00  | 76,49                                                                             | \$ 16.267.051,81 |                   | \$ -  | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 15           | CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -  |                        |                  |                                                        |                  |
| 15.2         | VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -  |                        |                  |                                                        |                  |
| 15.2.3       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2     | 4,58     | \$ 186.264,00 | \$ 853.089,00    | 9,15                                                                              | \$ 1.704.315,60  |                   | \$ -  | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 15.2.6       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2     | 65,52    | \$ 108.119,00 | \$ 7.083.957,00  | 65,52                                                                             | \$ 7.083.956,88  |                   | \$ -  | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 19           | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -  |                        |                  |                                                        |                  |
| 19.1         | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     | 1.696,37 | \$ 4.821,00   | \$ 8.178.200,00  | 1.696,37                                                                          | \$ 8.178.199,77  |                   | \$ -  | 335,64                 | \$ 1.618.120,44  | 335,64                                                 | \$ 1.618.120,44  |
| 21           | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -  |                        |                  |                                                        |                  |
| 21.1         | SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -  |                        |                  |                                                        |                  |
| 21.1.11      | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2     | 236,80   | \$ 84.039,00  | \$ 19.900.435,00 | 236,80                                                                            | \$ 19.900.435,20 |                   | \$ -  | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 22           | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -  |                        |                  |                                                        |                  |
| 22.1         | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -  |                        |                  |                                                        |                  |
| 22.1.4       | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2     | 227,25   | \$ 75.848,00  | \$ 17.236.458,00 | 227,25                                                                            | \$ 17.236.458,00 |                   | \$ -  | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 22.1.7       | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2     | 361,92   | \$ 14.518,00  | \$ 5.254.355,00  | 224,84                                                                            | \$ 3.264.227,12  |                   | \$ -  | 172,73                 | \$ 2.507.694,14  | 172,73                                                 | \$ 2.507.694,14  |
| 22.1.10      | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 180,96   | \$ 51.391,00  | \$ 9.299.715,00  | 214,74                                                                            | \$ 11.035.703,34 |                   | \$ -  | 128,37                 | \$ 6.597.062,67  | 128,37                                                 | \$ 6.597.062,67  |
| 22.1.12      | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORRREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                      | M2     | 358,09   | \$ 31.749,00  | \$ 11.368.999,00 | 358,09                                                                            | \$ 11.368.999,41 |                   | \$ -  | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 22.3         | SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -  |                        |                  |                                                        |                  |



| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |               |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |                  | 32. ACUMULADO ANTERIOR |       | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD |        |               |                  | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR            | CANT.                  | VALOR | CANT.                                                  | VALOR            |
| 22.3.5       | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M      | 318,28 | \$ 39.486,00  | \$ 12.567.604,00 | 318,28                                                                            | \$ 12.567.604,08 |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 22.3.6       | ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.                                                                                                                                                                                                      | M      | 21,70  | \$ 30.224,00  | \$ 655.861,00    | 21,70                                                                             | \$ 655.860,80    |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 23           | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |       |                                                        |                  |
| 23.1         | ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |       |                                                        |                  |
| 23.1.5       | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 24,80  | \$ 121.703,00 | \$ 3.018.234,00  | 24,80                                                                             | \$ 3.018.234,40  |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 23.3         | TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |       |                                                        |                  |
| 23.3.4       | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2     | 675,71 | \$ 133.163,00 | \$ 89.979.571,00 | 696,17                                                                            | \$ 92.704.085,71 | 696,17            | \$ 92.704.085,71 | -                      | \$ -  | 696,17                                                 | \$ 92.704.085,71 |
| 23.4         | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |       |                                                        |                  |
| 23.4.10      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2     | 297,73 | \$ 227.950,00 | \$ 67.867.554,00 | 297,73                                                                            | \$ 67.867.553,50 |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 23.8         | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        |       |                                                        |                  |
| 23.8.1       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M      | 46,97  | \$ 57.044,00  | \$ 2.679.357,00  | 46,97                                                                             | \$ 2.679.356,68  |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 23.8.5       | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M      | 21,70  | \$ 87.159,00  | \$ 1.891.350,00  | 21,70                                                                             | \$ 1.891.350,30  |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 23.8.10      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.                                                              | M      | 47,50  | \$ 47.840,00  | \$ 2.272.400,00  | 47,50                                                                             | \$ 2.272.400,00  |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
| 23.8.14      | ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M      | 161,14 | \$ 64.371,00  | \$ 10.372.743,00 | 161,14                                                                            | \$ 10.372.742,94 |                   | \$ -             | -                      | \$ -  | -                                                      | \$ -             |
|              | VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |               |                  |                                                                                   |                  |                   |                  |                        |       |                                                        |                  |

|                                 |  |  |                       |                   |
|---------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO      |  |  | \$                    | 458.675.772,00    |
|                                 |  |  |                       |                   |
| 35. DESCRIPCIÓN                 |  |  | 36. VALOR CONTRACTUAL | \$ 458.675.772,00 |
| ADMINISTRACIÓN                  |  |  | 29,00%                | \$ 133.015.973,88 |
| IMPREVISTO                      |  |  | 1%                    | \$ 4.586.757,72   |
| UTILIDAD                        |  |  | 4%                    | \$ 18.347.030,88  |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A++U) |  |  | \$                    | 155.949.762,48    |
| AJUSTE AL PESO                  |  |  | -\$                   | 0,48              |
| ANTICIPO                        |  |  | 0%                    | \$ -              |

|                   |                   |                  |                   |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| \$ 502.075.033,89 | \$ 140.610.083,95 | \$ 96.626.342,56 | \$ 237.236.426,51 |
| \$ 502.075.033,89 | \$ 140.610.083,95 | \$ 96.626.342,56 | \$ 237.236.426,51 |
| \$ 145.601.759,83 | \$ 40.776.924,35  | \$ 10.561.117,71 | \$ 51.338.042,06  |
| \$ 5.020.750,34   | \$ 1.406.100,84   | \$ 364.176,47    | \$ 1.770.277,31   |
| \$ 20.083.001,36  | \$ 5.624.403,36   | \$ 1.456.705,89  | \$ 7.081.109,25   |
| \$ 170.705.511,53 | \$ 47.807.428,55  | \$ 12.382.000,07 | \$ 60.189.428,62  |
| -\$ 0,42          | -\$ 0,50          | \$ 0,37          | -\$ 0,13          |
| \$ -              | \$ -              | \$ -             | \$ -              |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES        |        |  |    |                   | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                   | 31. PRESENTE ACTA |                   | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                   | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|--|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                 | UNIDAD |  |    |                   | CANT                                                                              | VALOR             | CANT.             | VALOR             | CANT.                  | VALOR             | CANT.                                                  | VALOR             |
|              | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO                                    |        |  | 0% | \$ -              |                                                                                   | \$ -              |                   | \$ -              |                        | \$ -              |                                                        | \$ -              |
|              | 37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO |        |  |    | \$ 614.625.534,00 |                                                                                   | \$ 672.780.545,00 |                   | \$ 188.417.512,00 |                        | \$ 109.008.343,00 |                                                        | \$ 297.425.855,00 |
|              |                                                             |        |  |    |                   |                                                                                   |                   |                   |                   |                        |                   |                                                        | 44,21%            |

C. OBSERVACIONES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

| DESCRIPCION            | 38. No. INFORME MENSUAL | 39. PERIODO  |  | 40. NOMBRE DEL ARCHIVO |  | 42. PANTALLAZOS SECOP II |
|------------------------|-------------------------|--------------|--|------------------------|--|--------------------------|
| INFORME TÉCNICO        | 3                       | FEBRERO 2026 |  |                        |  |                          |
| INFORME SOCIAL         | 3                       | FEBRERO 2026 |  |                        |  |                          |
| INFORME AMBIENTAL      | 3                       | FEBRERO 2026 |  |                        |  |                          |
| INFORME SST            | 3                       | FEBRERO 2026 |  |                        |  |                          |
| INFORME DE SUPERVISION | 3                       | FEBRERO 2026 |  |                        |  |                          |
| ACTA PARCIAL           | 2                       | MARZO 2026   |  |                        |  |                          |
| SOPORTE PAGO SDH       | 2                       | MARZO 2026   |  |                        |  |                          |
| FACTURA                | 2                       | MARZO 2026   |  |                        |  |                          |
| FORMATO MC 14          | 2                       | MARZO 2026   |  |                        |  |                          |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 06 días del mes de ABRIL del año 2026\_



Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO  
C.C. 79,905,718  
Rep Legal. CONCORCIO SANTA ISABEL  
Nit. 902,0003,595-6



Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA  
C.C. No. 1,062,398,686  
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL  
902,007,033-7

Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas  
Copia: Interventor  
Copia: Contratista



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |             |                    |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO:    | BOGOTÁ D.C. |             |                    |                     |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No.: | 10675-2025  |             |                    |                     |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No.: |             | FRENTE OBRA | F2 JJ RAFAEL POMBO |                     |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |               |             |             | FECHA              | 31 de marzo de 2026 |

|          |                                                     |                                                                                                                                                                                                          |  |  |          |        |    |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--------|----|
| CAPITULO | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. |                                                                                                                                                                                                          |  |  | ACTA No: | 003    |    |
| ITEM     | 1.4.4                                               | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALUSTADO. |  |  |          | UNIDAD | M2 |

ESQUEMA / FOTO UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA



| LOCALIZACIÓN<br>LUGAR | DIMENSION |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL  | UNIDAD | CORTE            |
|-----------------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|--------|--------|------------------|
|                       | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |        |        |                  |
| PLACAS DE CUBIERTA    |           |       |       |      |      |          |        |        |                  |
| ZONA 2                |           | 8,05  | 8,81  |      |      | 1,00     | 70,92  | M2     | CORTE No 2       |
| ZONA 3                |           | 3,37  | 9,04  |      |      | 1,00     | 30,46  | M2     | CORTE No 2       |
| ZONA 4                |           | 2,97  | 7,86  |      |      | 1,00     | 23,34  | M2     | CORTE No 2       |
| ZONA 5                |           | 8,44  | 11,96 |      |      | 1,00     | 100,94 | M2     | CORTE No 2       |
| ZONA 6                |           | 7,99  | 5,07  |      |      | 2,00     | 81,02  | M2     | CORTE No 2       |
| ZONA 7                |           | 9,76  | 3,8   |      |      | 1,00     | 37,07  | M2     | AREA DE TRAPECIO |
|                       |           | 12,63 | 11,59 |      |      | 1,00     | 146,32 | M2     | AREA DE TRAPECIO |
| ZONA 8                |           | 8,34  | 6,04  |      |      | 1,00     | 50,34  | M2     | AREA DE TRAPECIO |
| ZONA 9                |           | 9,95  | 10,6  |      |      | 1,00     | 105,47 | M2     | CORTE No 2       |
| ZONA 10               |           | 8,72  | 4,07  |      |      | 1,00     | 35,49  | M2     | CORTE No 2       |
| MURO ZONA 7           |           | 2,67  | 1,62  |      |      | 1,00     | 4,33   | M2     | CORTE No 2       |
| CORTE No 3            |           |       |       |      |      |          |        |        |                  |
| AREA LUDICA           |           |       |       |      |      |          |        |        |                  |
| PISO CAUCHO           |           | 7,52  | 20,7  |      |      | 1,00     | 155,56 | M2     |                  |
|                       |           | 0,27  | 2,54  |      |      | 1,00     | 0,69   | M2     |                  |
|                       |           | 0,35  | 1,94  |      |      | 1,00     | 0,68   | M2     |                  |
|                       |           | 0,30  | 2,7   |      |      | 1,00     | 0,81   | M2     |                  |
|                       |           | 0,62  | 1,1   |      |      | 1,00     | 0,68   | M2     |                  |
| ZONA 1                |           | 8,60  | 11,78 |      |      | 3,00     | 303,92 | M2     |                  |



|                                    |          |    |
|------------------------------------|----------|----|
| TOTAL EJECUTADO                    | 1.148,05 | M2 |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 685,71   | M2 |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA N | 0,00     | M2 |
| PRESENTE ACTA                      | 462,34   | M2 |

|               |        |                    |        |                  |         |
|---------------|--------|--------------------|--------|------------------|---------|
| PRESENTE ACTA | 462,34 | ACUMULADO ANTERIOR | 685,71 | ACUMULADO ACTUAL | 1148,05 |
|---------------|--------|--------------------|--------|------------------|---------|

OBSERVACIONES:

|        |                                                                         |        |                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA  | ARQ. JOSE LUIS DUARTE<br>RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA | FIRMA  | ING. JOHANNA PEPILAR NUSTES VELASQUEZ<br>RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA |
| NOMBRE | ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROE                                        | NOMBRE | ING. CLADIA MONCADA FONSECA                                                  |
| FIRMA  |                                                                         | FIRMA  |                                                                              |

[illegible]


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|---------------------|--|----|--|
| <div><p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Version: 01                                                                                                                                                                                                                                       |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS                                                                                                                                                                                       |  | Edición: 18-11-2024                                                                                                                                                                                                                               |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS                                                                                                                                                                                                                                                           |  | MUNICIPIO:                                                                                                                                                                                                                                        |  | BOGOTÁ D.C. |  |                    |  |                     |  |    |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO No.:                                                                                                                                                                                                                                     |  | 10675-2025  |  |                    |  |                     |  |    |  |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CONTRATO No.:                                                                                                                                                                                                                                     |  | FRENTA OBRA |  | F2 JJ RAFAEL POMBO |  |                     |  |    |  |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  | FECHA              |  | 31 de marzo de 2025 |  |    |  |
| CAPÍTULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  | ACTA No:           |  | 003                 |  |    |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1.5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | DEMOLICIÓN MANUAL DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. |  |             |  |                    |  | UNIDAD              |  | M2 |  |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| <div></div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| LUGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| Factor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| Ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| Largo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| UNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| CORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| DUCHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| BAÑO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| BAÑO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| BAÑO 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| BAÑO 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| BAÑO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| CORTE No 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| TERRAZA PISO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| PASILLO PISO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| TERRAZA P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| ACUMULADO ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |
| FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |                    |  |                     |  |    |  |

|                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        |                                                                                                                       |        |             |            |                                |                           |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|--------------------------------|---------------------------|----|
| <div><p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p></div> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              |        |             |            | Version: 01                    |                           |    |
|                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS |        |             |            | Edición: 18-11-2024            |                           |    |
| CONTRATANTE:                                                                             |                                                     | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |        | MUNICIPIO:                                                                                                            |        | BOGOTA D.C. |            |                                |                           |    |
| CONTRATISTA:                                                                             |                                                     | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |        | CONTRATO No.:                                                                                                         |        | 10675-2025  |            |                                |                           |    |
| INTERVENTOR:                                                                             |                                                     | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |        | CONTRATO No.:                                                                                                         |        |             |            | PRENTE OBRA F2 II RAFAEL POMBO |                           |    |
| OBJETO:                                                                                  |                                                     | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.                  |       |       |        |                                                                                                                       |        |             |            |                                | FECHA 31 de marzo de 2026 |    |
| CAPTULO                                                                                  | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLUCIONES. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        |                                                                                                                       |        |             | ACTA No:   |                                | 003                       |    |
| ITEM                                                                                     | 1.7.5                                               | DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. |       |       |        |                                                                                                                       |        |             |            |                                | UNIDAD                    | M2 |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        |                                                                                                                       |        |             |            |                                |                           |    |
| <div></div>                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        |                                                                                                                       |        |             |            |                                |                           |    |
| LOCALIZACIÓN                                                                             |                                                     | DIMENSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |        | CANTIDAD                                                                                                              | TOTAL  | UNIDAD      | CORTE      |                                |                           |    |
| LUGAR                                                                                    | Factor                                              | Ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Largo | Alto  | Peso   |                                                                                                                       |        |             |            |                                |                           |    |
| COMEDOR-PISO 1                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        |                                                                                                                       |        |             |            |                                |                           |    |
| CIELO RASO DRYWALL                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,27  | 16,72 |        | 1,00                                                                                                                  | 138,28 | M2          | CORTE No 1 |                                |                           |    |
| INGRESO BAÑOS                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,44  | 0,26  |        | 2,00                                                                                                                  | 0,75   | M2          |            |                                |                           |    |
| LUDOTECA PISO 2                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,70  | 1,60  |        | 1,00                                                                                                                  | 10,72  | M2          | CORTE No 2 |                                |                           |    |
|                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,44  | 5,55  |        | 1,00                                                                                                                  | 46,84  | M2          | CORTE No 2 |                                |                           |    |
|                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,50  | 7,12  |        | 1,00                                                                                                                  | 10,68  | M2          | CORTE No 2 |                                |                           |    |
|                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,14  | 1,98  |        | -1,00                                                                                                                 | -0,28  | M2          | CORTE No 2 |                                |                           |    |
| CORTE No 3                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        |                                                                                                                       |        |             |            |                                |                           |    |
| BAJO PLACA                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        |                                                                                                                       |        |             |            |                                |                           |    |
| TERRAZA PISO 2                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | AREA   | 5,15                                                                                                                  | 5,15   | M2          |            |                                |                           |    |
| TOTAL EJECUTADO 212,14 M2                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        |                                                                                                                       |        |             |            |                                |                           |    |
| MENOS ACTAS ANTERIORES 206,99 M2                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        |                                                                                                                       |        |             |            |                                |                           |    |
| MENOS PROTECCION (ADELANTO) ACTA X 0,00 M2                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        |                                                                                                                       |        |             |            |                                |                           |    |
| PRESENTE ACTA 5,15 M2                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        |                                                                                                                       |        |             |            |                                |                           |    |
| PRESENTA ACTA                                                                            |                                                     | ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |        | ACUMULADO ACTUAL                                                                                                      |        |             |            |                                |                           |    |
| 5,15                                                                                     |                                                     | 206,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |        | 212,14                                                                                                                |        |             |            |                                |                           |    |
| OBSERVACIONES:                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |        |                                                                                                                       |        |             |            |                                |                           |    |
| FIRMA                                                                                    | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | FIRMA  | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                                                               |        |             |            |                                |                           |    |
| NOMBRE                                                                                   | RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | NOMBRE | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA                                                                                   |        |             |            |                                |                           |    |
| FIRMA                                                                                    | ING. FREDDY DANIEL PERILLA VILLAVOY                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | FIRMA  | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                                                          |        |             |            |                                |                           |    |





|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |  |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| <div><div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div> |  | <div>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</div>                                                                                                                        |  |              |  | <div>Version: 01</div> <div>Edición: 18-11-2024</div> |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                  |  | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL-SDIS                                                                                                                                                                                                                                                             |  | MUNICIPIO    |  | BOGOTÁ D.C.                                           |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                  |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO No. |  | 10675-2025                                            |  |
| INTERVENIOR:                                                                                                                                                                  |  | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CONTRATO No: |  | FRENTA OBRA                                           |  |
| OBJETO:                                                                                                                                                                       |  | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |              |  | FECHA                                                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |  | 31 de marzo de 2026                                   |  |

|          |                               |                                                                                                                                             |  |  |          |        |     |    |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--------|-----|----|
| CAPITULO | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS |                                                                                                                                             |  |  | ACTA No: |        | 003 |    |
| ITEM     | 7.2.8                         | ACABADO DE PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 51 X 51 CM COLOR MATE. INCLUYE PEGA CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA. |  |  |          | UNIDAD |     | M2 |

|                                                                                    |                |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|-------|
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                          | LOCALIZACIÓN   | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|                                                                                    | LUGAR          | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |       |
|  | PASILLO PISO 2 |           | 3,33  | 1,52  |      |      | 1,00     | 5,06  |        |       |
|                                                                                    |                |           | 1,25  | 1,1   |      |      | 1,00     | 1,38  |        |       |
|                                                                                    |                |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                    |                |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                    |                |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                    |                |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                    |                |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                    |                |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                    |                |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                    |                |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
| TOTAL EJECUTADO                                                                    |                |           |       |       |      |      |          | 6,44  | M2     |       |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                             |                |           |       |       |      |      |          | 0,00  | M2     |       |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                 |                |           |       |       |      |      |          | 0,00  | M2     |       |
| PRESENTE ACTA                                                                      |                |           |       |       |      |      |          | 6,44  | M2     |       |

|               |  |                    |  |                  |  |
|---------------|--|--------------------|--|------------------|--|
| PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL |  |
| 6,44          |  | 0,00               |  | 6,44             |  |

OBSERVACIONES:

|                                                                         |                                                                                     |                                                                                |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA                                                                   |   | FIRMA                                                                          |  |
| ARQ. JOSE LUIS DUARTE<br>RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA |                                                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ<br>RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA |                                                                                       |
| NOMBRE                                                                  | ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                                    | NOMBRE                                                                         | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                                                                   |  | FIRMA                                                                          |  |







[illegible]



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br><b>FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        | Código: FOR-GIF-020 |                                                        |                 |
| Versión: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| Página: 1 de 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 1. FECHA ELABORACIÓN: 31 3 2026 TIPO DE CONTRATO OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 2. ACTA No. 3 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN SOCIAL GRANCOLOMBIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 6. CONTRATO OBRA No: 10675-2025 7. FECHA CONTRATO: 19/11/2025 8. VALOR CONTRATO: \$ 12.017.556.820                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2027 11. PLAZO: 23 MESES 21 DIAS Meses/días                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 12. PRORROGAS: N/A 13. SUSPENSIÓNES: N/A 14. ADICIONES: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 16. CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 11835-2025 18. FECHA CONTRATO: 20/11/2025 19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.265                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2027 22. PLAZO: 24 MESES 21 DIAS Meses/días                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 23. PRORROGAS: N/A 24. SUSPENSIÓNES: N/A 25. ADICIONES: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 27. SUPERVISOR SDIS: ARQ JONNY EDUARD PADILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| B. DATOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| En Bogotá D.C. ; a los 5 (CINCO) días del mes de ABRIL del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA Obra/ Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 28. ÍTEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |              |                 | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                 | 31. PRESENTE ACTA |              | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                     | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | CANT  | VR UNIT ACTU |                 | CANT                                                                              | VALOR           | CANT.             | VALOR        | CANT.                  | VALOR               | CANT.                                                  | VALOR           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACTIVIDADES PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |              |                        |                     |                                                        |                 |
| 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2     | -     | \$ 6.042,00  | \$ -            | 334,80                                                                            | \$ 2.022.861,60 |                   | \$ -         | 334,80                 | \$ 2.022.861,60     | 334,80                                                 | \$ 2.022.861,60 |
| 1.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M      | 45,00 | \$ 40.931,00 | \$ 1.841.895,00 | 77,43                                                                             | \$ 3.169.287,33 |                   | \$ -         | 77,43                  | \$ 3.169.287,33     | 77,43                                                  | \$ 3.169.287,33 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |              |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -         |                        | \$ -                |                                                        |                 |
| 1.3.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO. | M2     | -     | \$ 26.129,00 | \$ -            | 25,92                                                                             | \$ 677.263,68   | 1,80              | \$ 47.032,20 | 24,12                  | \$ 630.231,48       | 25,92                                                  | \$ 677.263,68   |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |              |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -         |                        | \$ -                |                                                        |                 |
| 1.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLIMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M      | 75,00 | \$ 13.685,00 | \$ 1.026.375,00 | 67,34                                                                             | \$ 921.547,90   |                   | \$ -         | 45,74                  | \$ 625.951,90       | 45,74                                                  | \$ 625.951,90   |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |               |                 | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                 | 31. PRESENTE ACTA |               | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                 | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | CANT   | VR UNIT ACTU  |                 | CANT                                                                              | VALOR           | CANT.             | VALOR         | CANT.                  | VALOR           | CANT.                                                  | VALOR           |
| 1.4.3        | DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLIMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE, INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.                                                                                                                                                  | M      | 24,10  | \$ 13.685,00  | \$ 329.809,00   | 12,10                                                                             | \$ 165.588,50   |                   | \$ -          | 12,10                  | \$ 165.588,50   | 12,10                                                  | \$ 165.588,50   |
| 1.4.9        | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA), INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2     | 121,32 | \$ 20.561,00  | \$ 2.494.461,00 | 217,12                                                                            | \$ 4.464.204,32 | 43,69             | \$ 898.310,09 | 173,43                 | \$ 3.565.894,23 | 217,12                                                 | \$ 4.464.204,32 |
| 1.5          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -          |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 1.5.5        | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                  | M2     | -      | \$ 29.545,00  | \$ -            | 37,52                                                                             | \$ 1.108.528,40 |                   | \$ -          | 37,52                  | \$ 1.108.528,40 | 37,52                                                  | \$ 1.108.528,40 |
| 1.8          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -          |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 1.8.4        | PICADA Y RAYADA DE MURO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR Y PULIDORA CON DISCO DIAMANTADO GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                     | M2     | 37,68  | \$ 12.313,00  | \$ 463.954,00   | 37,68                                                                             | \$ 463.953,84   |                   | \$ -          | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 1.8.12       | DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM. INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO. CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                             | M2     | 24,89  | \$ 26.358,00  | \$ 656.051,00   | 30,92                                                                             | \$ 814.989,36   |                   | \$ -          | 30,92                  | \$ 814.989,36   | 30,92                                                  | \$ 814.989,36   |
| 1.9          | DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -          |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 1.9.8        | DEMOLICIÓN DE CONCRETOS ENTERRADOS (PROVISIÓN). INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRIANTE EN BOTADEROS OFICIALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3     | 0,95   | \$ 223.164,00 | \$ 212.006,00   | 0,95                                                                              | \$ 212.005,80   |                   | \$ -          | 0,95                   | \$ 212.005,80   | 0,95                                                   | \$ 212.005,80   |
| 1.9.10       | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M. (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2     | 60,48  | \$ 56.838,00  | \$ 3.437.562,00 | 60,48                                                                             | \$ 3.437.562,24 |                   | \$ -          | 59,36                  | \$ 3.373.903,68 | 59,36                                                  | \$ 3.373.903,68 |
| 1.9.15       | CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M      | -      | \$ 16.589,00  | \$ -            | 2,80                                                                              | \$ 46.449,20    |                   | \$ -          | 2,80                   | \$ 46.449,20    | 2,80                                                   | \$ 46.449,20    |
| 1.10         | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -          |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 1.10.10      | DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 6,75   | \$ 23.973,00  | \$ 161.818,00   | 6,75                                                                              | \$ 161.817,75   |                   | \$ -          | 6,75                   | \$ 161.817,75   | 6,75                                                   | \$ 161.817,75   |
| 2            | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -          |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 2.1          | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -          |                        | \$ -            |                                                        |                 |
| 2.1.3        | EXCAVACIÓN MECÁNICA. DESCAPOTE Y MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL SOBRIANTE EN BOTADEROS OFICIALES.                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3     | 67,62  | \$ 68.193,00  | \$ 4.611.211,00 | -                                                                                 | \$ -            |                   | \$ -          | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 2.1.6        | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3     | -      | \$ 80.537,00  | \$ -            | 79,34                                                                             | \$ 6.389.805,58 | 6,35              | \$ 511.409,95 | 72,99                  | \$ 5.878.395,63 | 79,34                                                  | \$ 6.389.805,58 |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |               |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |                  | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                  | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | CANT   | VR UNIT ACTU  |                  | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR            | CANT.                  | VALOR            | CANT.                                                  | VALOR            |
| 2.1.9        | RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.                                                                                                                                                                                                                            | M3     | -      | \$ 103.471,00 | \$ -             | 37,92                                                                             | \$ 3.923.620,32  | 6,28              | \$ 649.797,88    | 25,86                  | \$ 2.675.760,06  | 32,14                                                  | \$ 3.325.557,94  |
| 2.1.11       | COMPACTACION DE SUBRASANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2     | 104,58 | \$ 2.678,00   | \$ 280.065,00    | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 2.2          | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 2.2.2        | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM FC=2500 PSI.                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2     | 104,58 | \$ 27.998,00  | \$ 2.928.031,00  | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 2.2.7        | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E->6,1<=8,0 CM FC=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS. EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.                    | M2     | 86,52  | \$ 294.656,00 | \$ 25.493.637,00 | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 2.2.8        | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E->8,1<=12,0 CM FC=3000 PSI. LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS. EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS. | M2     |        | \$ 348.477,00 | \$ -             | 60,13                                                                             | \$ 20.953.922,01 | 10,03             | \$ 3.495.224,31  | 50,10                  | \$ 17.458.697,70 | 60,13                                                  | \$ 20.953.922,01 |
| 2.2.22       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 5/8" PROFUNDIDADES ENTRE 3 Y 5 CM                                                                                                                                                                                                                                       | UN     | -      | \$ 23.555,00  | \$ -             | 116,00                                                                            | \$ 2.732.380,00  |                   | \$ -             | 116,00                 | \$ 2.732.380,00  | 116,00                                                 | \$ 2.732.380,00  |
| 2.3          | VARIOS - CIMENTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 2.3.1        | IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE CONTENCION CON PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABLE + UNA CAPA DE POLIETILENO 5 MICRAS. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE CON MORTERO DE PAÑETE.                                                                                                                                                | M2     |        | \$ 56.462,00  | \$ -             | 8,23                                                                              | \$ 464.682,26    | 8,23              | \$ 464.682,26    | -                      | \$ -             | 8,23                                                   | \$ 464.682,26    |
| 2.4          | ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 2.4.2        | CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA                                                                                                                                                               | M      | 104,58 | \$ 364.446,00 | \$ 38.113.763,00 | 37,10                                                                             | \$ 13.520.946,60 | 21,40             | \$ 7.799.144,40  | -                      | \$ -             | 21,40                                                  | \$ 7.799.144,40  |
| 2.5          | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 2.5.1        | MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                        | KG     | 310,43 | \$ 5.206,00   | \$ 1.616.099,00  | 291,10                                                                            | \$ 1.515.466,60  | 111,34            | \$ 579.636,04    | 179,76                 | \$ 935.830,56    | 291,10                                                 | \$ 1.515.466,60  |
| 2.5.2        | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                         | KG     | 464,17 | \$ 5.618,00   | \$ 2.607.707,00  | 181,78                                                                            | \$ 1.021.240,04  |                   | \$ -             | 181,78                 | \$ 1.021.240,04  | 181,78                                                 | \$ 1.021.240,04  |
| 2.6          | ESTRUCTURAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 2.6.2        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)                                                                                                                                                                                                                                    | KG     | -      | \$ 19.248,00  | \$ -             | 104,35                                                                            | \$ 2.008.528,80  |                   | \$ -             | 104,35                 | \$ 2.008.528,80  | 104,35                                                 | \$ 2.008.528,80  |
| 3            | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 3.1          | MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 3.1.3        | MUROS E=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H). SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.                                                                                                                    | M2     | 24,89  | \$ 205.471,00 | \$ 5.114.173,00  | 25,06                                                                             | \$ 5.149.103,26  |                   | \$ -             | 25,06                  | \$ 5.149.103,26  | 25,06                                                  | \$ 5.149.103,26  |
| 3.1.6        | MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0.15 M (A LA VISTA DOS CARAS)                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     | -      | \$ 171.912,00 | \$ -             | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 3.3          | ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -             |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 3.3.2        | VIGA CINTA DE REMATE / CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL H.>10,0<=12,5 CM A.>10,0<=12,5 CM EN CONCRETO FC=3000 PSI. IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE EN LA MEZCLA. FORMALETA CORRIENTE CON ACABADO NO VISTO. INCLUYE DESMOLDANTE, CURADOR DE CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.           | M      | 32,13  | \$ 148.807,00 | \$ 4.781.169,00  | 141,71                                                                            | \$ 21.087.439,97 | 107,51            | \$ 15.998.240,57 | 34,20                  | \$ 5.089.199,40  | 141,71                                                 | \$ 21.087.439,97 |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |               |                 | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                 | 31. PRESENTE ACTA |                 | 32. ACUMULADO ANTERIOR |               | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | CANT   | VR UNIT ACTU  |                 | CANT                                                                              | VALOR           | CANT.             | VALOR           | CANT.                  | VALOR         | CANT.                                                  | VALOR           |
| 3.5          | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMOSTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        | \$ -          |                                                        |                 |
| 3.5.2        | LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2     | -      | \$ 21.945,00  | \$ -            | 50,08                                                                             | \$ 1.099.005,60 | 50,08             | \$ 1.099.005,60 | -                      | \$ -          | 50,08                                                  | \$ 1.099.005,60 |
| 3.5.5        | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2     | 38,71  | \$ 24.413,00  | \$ 945.027,00   | 27,10                                                                             | \$ 661.592,30   |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 7            | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        | \$ -          |                                                        |                 |
| 7.2          | ACABADO DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        | \$ -          |                                                        |                 |
| 7.2.15       | PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2     | 35,88  | \$ 73.009,00  | \$ 2.619.563,00 | 35,88                                                                             | \$ 2.619.562,92 |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 7.3          | GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        | \$ -          |                                                        |                 |
| 7.3.1        | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A=10,0 CM H=10,0 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M      | -      | \$ 16.069,00  | \$ -            | 2,20                                                                              | \$ 35.351,80    |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 7.4          | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        | \$ -          |                                                        |                 |
| 7.4.6        | ADOQUIN CUARTERÓN ANCHO E=6CM 26X6X6, INSTALADO Y PEGADO CON MORTERO 1:3, SEGÚN FIGURAS EXISTENTES, CONSERVANDO EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 6,75   | \$ 257.795,00 | \$ 1.740.116,00 | 27,14                                                                             | \$ 6.996.556,30 | 27,14             | \$ 6.996.556,30 | -                      | \$ -          | 27,14                                                  | \$ 6.996.556,30 |
| 7.4.13       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2     | -      | \$ 161.990,00 | \$ -            | 60,13                                                                             | \$ 9.740.458,70 | 60,13             | \$ 9.740.458,70 | -                      | \$ -          | 60,13                                                  | \$ 9.740.458,70 |
| 9            | CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        | \$ -          |                                                        |                 |
| 9.3          | OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        | \$ -          |                                                        |                 |
| 9.3.3        | REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     | -      | \$ 48.620,00  | \$ -            | 25,92                                                                             | \$ 1.260.230,40 | 25,92             | \$ 1.260.230,40 | -                      | \$ -          | 25,92                                                  | \$ 1.260.230,40 |
| 11           | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        | \$ -          |                                                        |                 |
| 11.47        | SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND    |        | \$ 189.064,00 | \$ -            | 2,00                                                                              | \$ 378.128,00   | 2,00              | \$ 378.128,00   |                        | \$ -          | 2,00                                                   | \$ 378.128,00   |
| 16           | OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        | \$ -          |                                                        |                 |
| 16.3         | CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø=2" E=1,2 MM. DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL/BWG.10 HUECO 2,1/4"X2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.             | M2     | 27,00  | \$ 108.173,00 | \$ 2.920.671,00 | -                                                                                 | \$ -            |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 16.4         | MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS. | M2     | -      | \$ 41.179,00  | \$ -            | 25,92                                                                             | \$ 1.067.359,68 | 25,92             | \$ 1.067.359,68 | -                      | \$ -          | 25,92                                                  | \$ 1.067.359,68 |
| 16.11        | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M      | -      | \$ 162.890,00 | \$ -            | 23,50                                                                             | \$ 3.827.915,00 | 23,50             | \$ 3.827.915,00 | -                      | \$ -          | 23,50                                                  | \$ 3.827.915,00 |
| 19           | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        | \$ -          |                                                        |                 |
| 19.1         | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 442,27 | \$ 4.821,00   | \$ 2.132.184,00 | 432,47                                                                            | \$ 2.084.937,87 |                   | \$ -            | 61,10                  | \$ 294.563,10 | 61,10                                                  | \$ 294.563,10   |
| 20           | AMBIENTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        | \$ -          |                                                        |                 |
| 20.14        | SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2     | 169,05 | \$ 18.041,00  | \$ 3.049.831,00 | 247,80                                                                            | \$ 4.470.559,80 |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |



| 28. ÍTEM NO. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |               |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |                 | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                  | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | CANT  | VR UNIT ACTU  |                  | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR           | CANT.                  | VALOR            | CANT.                                                  | VALOR            |
| 21           | PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 21.1         | SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 21.1.11      | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1/4 E=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 37,68 | \$ 84.039,00  | \$ 3.166.590,00  | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 22           | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 22.1         | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 22.1.12      | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                               | M2     | 76,40 | \$ 31.749,00  | \$ 2.425.624,00  | 76,40                                                                             | \$ 2.425.623,60  |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 22.1.13      | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, LINEAL A.<=50 CM, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                             | M      |       | \$ 11.820,00  | \$ -             | 96,28                                                                             | \$ 1.138.029,60  | 96,28             | \$ 1.138.029,60 | -                      | \$ -             | 96,28                                                  | \$ 1.138.029,60  |
| 22.3         | SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 22.3.6       | ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA. TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.                                                                                                                                                                                                      | M      | -     | \$ 30.224,00  | \$ -             | 100,74                                                                            | \$ 3.044.765,76  |                   | \$ -            | 79,14                  | \$ 2.391.927,36  | 79,14                                                  | \$ 2.391.927,36  |
| 23           | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 23.1         | ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 23.1.5       | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 81,12 | \$ 121.703,00 | \$ 9.872.547,00  | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 23.1.6       | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 50,70 | \$ 45.084,00  | \$ 2.285.759,00  | 50,70                                                                             | \$ 2.285.758,80  |                   | \$ -            | -                      | \$ -             | -                                                      | \$ -             |
| 23.4         | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 23.4.10      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2     | 81,12 | \$ 227.950,00 | \$ 18.491.304,00 | 98,67                                                                             | \$ 22.491.826,50 | 43,69             | \$ 9.959.135,50 | 54,98                  | \$ 12.532.691,00 | 98,67                                                  | \$ 22.491.826,50 |
| 23.8         | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        | \$ -             |                                                        |                  |
| 23.8.1       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M      | 72,40 | \$ 57.044,00  | \$ 4.129.986,00  | 62,00                                                                             | \$ 3.536.728,00  |                   | \$ -            | 47,00                  | \$ 2.681.068,00  | 47,00                                                  | \$ 2.681.068,00  |

| 28. ÍTEM No.                                | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |              |                 | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                 | 31. PRESENTE ACTA |       | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                 | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|                                             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | CANT  | VR UNIT ACTU |                 | CANT                                                                              | VALOR           | CANT.             | VALOR | CANT.                  | VALOR           | CANT.                                                  | VALOR           |
| 23.8.5                                      | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M      | 75,00 | \$ 87.159,00 | \$ 6.536.925,00 | 45,74                                                                             | \$ 3.986.652,66 |                   | \$ -  | 45,74                  | \$ 3.986.652,66 | 45,74                                                  | \$ 3.986.652,66 |
| 23.8.10                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10.00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS. | M      | 24,10 | \$ 47.840,00 | \$ 1.152.944,00 | 12,10                                                                             | \$ 578.864,00   |                   | \$ -  | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS VIPRESUPUESTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |              |                 |                                                                                   |                 |                   |       |                        |                 |                                                        |                 |

|                                                             |  |  |                       |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO                                  |  |  | \$ 157.638.857,00     |  | \$ 170.163.102,65 |  | \$ 65.910.296,48  |  | \$ 80.733.546,80  |  | \$ 146.643.843,28 |  |
| 35. DESCRIPCIÓN                                             |  |  | 36. VALOR CONTRACTUAL |  | \$ 157.638.857,00 |  | \$ 167.662.134,25 |  | \$ 65.910.296,48  |  | \$ 80.733.546,80  |  |
| ADMINISTRACIÓN                                              |  |  | 29,00%                |  | \$ 45.715.268,53  |  | \$ 49.347.299,77  |  | \$ 19.113.985,98  |  | \$ 23.412.728,57  |  |
| IMPREVISTO                                                  |  |  | 1%                    |  | \$ 1.576.388,57   |  | \$ 1.701.631,03   |  | \$ 659.102,96     |  | \$ 807.335,47     |  |
| UTILIDAD                                                    |  |  | 4%                    |  | \$ 6.305.554,28   |  | \$ 6.806.524,11   |  | \$ 2.636.411,86   |  | \$ 3.229.341,87   |  |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+H+U)                            |  |  | \$ 53.597.211,38      |  | \$ 57.855.454,91  |  | \$ 22.409.500,80  |  | \$ 27.449.405,91  |  | \$ 49.858.906,71  |  |
| AJUSTE AL PESO                                              |  |  | -                     |  | \$ 0,38           |  | \$ 0,44           |  | -\$ 0,28          |  | \$ 0,29           |  |
| ANTICIPO                                                    |  |  | 0%                    |  | \$ -              |  | \$ -              |  | \$ -              |  | \$ -              |  |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO                                    |  |  | 0%                    |  | \$ -              |  | \$ -              |  | \$ -              |  | \$ -              |  |
| 37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO |  |  | \$ 211.236.068,00     |  | \$ 228.018.558,00 |  | \$ 88.319.797,00  |  | \$ 108.182.953,00 |  | \$ 196.502.750,00 |  |

86,18%

C. OBSERVACIONES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

| DESCRIPCION            | 38. No. INFORME MENSUAL | 39. PERIODO  | 40. NOMBRE DEL ARCHIVO | 42. PANTALLAZOS SECOP II |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| INFORME TÉCNICO        | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SOCIAL         | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME AMBIENTAL      | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SST            | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME DE SUPERVISION | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| ACTA PARCIAL           | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| SOPORTE PAGO SDH       | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FACTURA                | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FORMATO MC 14          | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 06 días del mes de ABRIL del año 2026.

Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO  
C.C. 79.905,718  
Rep Legal. CONCORCIO SANTA ISABEL  
Nit. 902.0003,595-6

Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA  
C.C. No. 1,062,398,686  
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL  
902,007,033-7

Origen Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas  
Copia Interventor  
Copia Contratista

Introduce el texto ac






| <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      | <b>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</b> |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     | Version: 01 |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--|--------------|-----------|--|--|--|--|--|----------|-------|--------|-------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|------|----------------|------|------|--|-------------------------------------|--|------|-------|------|------------|----------------|------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--|------|-------|------|------------|-------------------|------|-------|----------------------------------------------|------|--|------|-------|----|------------|---------|------|-------|--|------|--|------|-------|----|------------|------------|--|------|-------|------|--|------|------|----|------------|---------------------|------|-------|--|------|--|------|------|----|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          | <b>PROYECTO:</b> Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones localativas en los inmuebles administrados por la SDIS |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          | Edición: 18-11-2024                                                                                                            |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL-SDIS                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      | <b>MUNICIPIO</b>                                |          | BOGOTA D.C                                                                                                                     |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                 |      | <b>CONTRATO No.</b>                             |          | 10675-2025                                                                                                                     |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| <b>INTERVENIOR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                 |      | <b>CONTRATO No:</b>                             |          |                                                                                                                                |                                              | <b>FRENTE OBRA</b> |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| <b>GRAN COLOMBIANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| <b>OBJETO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |       |                                                                                 |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    | <b>FECHA</b>        |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    | 31 de marzo de 2026 |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| <b>CAPITULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMIENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                 |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              | <b>ACTA No:</b>    |                     | <b>003</b>  |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 2.1.6 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                 |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              | <b>UNIDAD</b>      |                     | <b>M3</b>   |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA</b></p> </div> <div style="width: 50%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th> <th colspan="6">DIMENSION</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th rowspan="2">CORTE</th> </tr> <tr> <th>Factor</th> <th>Ancho</th> <th>Largo</th> <th>H</th> <th>Peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZONA VERDE IZQ</td> <td></td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>12,96</td> <td>M3</td> <td>CORTE No 1</td> </tr> <tr> <td>ZONA VERDE DER</td> <td></td> <td>4,57</td> <td>21,60</td> <td>0,20</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>19,75</td> <td>M3</td> <td>CORTE No 1</td> </tr> <tr> <td>PLACA DE CONCRETO</td> <td>AREA</td> <td>50,10</td> <td></td> <td>0,41</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>20,55</td> <td>M3</td> <td>CORTE No 1</td> </tr> <tr> <td>ADOQUIN</td> <td>AREA</td> <td>36,90</td> <td></td> <td>0,36</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>13,29</td> <td>M3</td> <td>CORTE No 1</td> </tr> <tr> <td>PARA CINTA</td> <td></td> <td>0,10</td> <td>32,16</td> <td>0,36</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>1,16</td> <td>M3</td> <td>CORTE No 1</td> </tr> <tr> <td>ZONA VERDE INFERIOR</td> <td>AREA</td> <td>26,40</td> <td></td> <td>0,20</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>5,28</td> <td>M3</td> <td>CORTE No 1</td> </tr> </tbody> </table> <p>ESTAS AREA SON CALCULADAS EN EL SOFTWARE AUTOCAD, CON BASE EN EL DISEÑO PROPUESTO, LAS MEDIDAS REGISTRADAS CORRESPONDEN A LAS AREAS DE LAS POLILINEAS, COMO SE DESCRIBE EN LA COLUMNA(FACTOR)</p> </div> </div> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSION |  |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE                                           | Factor | Ancho | Largo | H    | Peso | ZONA VERDE IZQ |      | 3,00 |  |                                     |  | 1,00 | 12,96 | M3   | CORTE No 1 | ZONA VERDE DER |      | 4,57 | 21,60                                     | 0,20                                |  | 1,00 | 19,75 | M3   | CORTE No 1 | PLACA DE CONCRETO | AREA | 50,10 |                                              | 0,41 |  | 1,00 | 20,55 | M3 | CORTE No 1 | ADOQUIN | AREA | 36,90 |  | 0,36 |  | 1,00 | 13,29 | M3 | CORTE No 1 | PARA CINTA |  | 0,10 | 32,16 | 0,36 |  | 1,00 | 1,16 | M3 | CORTE No 1 | ZONA VERDE INFERIOR | AREA | 26,40 |  | 0,20 |  | 1,00 | 5,28 | M3 | CORTE No 1 |
| LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIMENSION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 | CANTIDAD | TOTAL                                                                                                                          | UNIDAD                                       | CORTE              |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Factor    | Ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Largo | H                                                                               | Peso |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| ZONA VERDE IZQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                 |      | 1,00                                            | 12,96    | M3                                                                                                                             | CORTE No 1                                   |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| ZONA VERDE DER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 4,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,60 | 0,20                                                                            |      | 1,00                                            | 19,75    | M3                                                                                                                             | CORTE No 1                                   |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| PLACA DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AREA      | 50,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,41                                                                            |      | 1,00                                            | 20,55    | M3                                                                                                                             | CORTE No 1                                   |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| ADOQUIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AREA      | 36,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,36                                                                            |      | 1,00                                            | 13,29    | M3                                                                                                                             | CORTE No 1                                   |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| PARA CINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32,16 | 0,36                                                                            |      | 1,00                                            | 1,16     | M3                                                                                                                             | CORTE No 1                                   |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| ZONA VERDE INFERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AREA      | 26,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,20                                                                            |      | 1,00                                            | 5,28     | M3                                                                                                                             | CORTE No 1                                   |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">CORTE No 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLACA DE CONCRETO CIRCULAR pendiente por colgar</td> <td>AREA</td> <td>10,03</td> <td></td> <td>0,41</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>4,12</td> <td>M3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARA CINTA PERIMETRAL PLACA INTERNA</td> <td></td> <td>0,16</td> <td>9,42</td> <td>0,36</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>0,55</td> <td>M3</td> <td>CALCULO LONGITUD DE CIRCUNFERENCIA d= 3 m</td> </tr> <tr> <td>PARA CINTA PERIMETRAL PLACA EXTERNA</td> <td></td> <td>0,16</td> <td>29,06</td> <td>0,36</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>1,68</td> <td>M3</td> <td>CALCULO LONGITUD DE CIRCUNFERENCIA D= 9,25 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  | CORTE No 3   |           |  |  |  |  |  |          |       |        | PLACA DE CONCRETO CIRCULAR pendiente por colgar | AREA   | 10,03 |       | 0,41 |      | 1,00           | 4,12 | M3   |  | PARA CINTA PERIMETRAL PLACA INTERNA |  | 0,16 | 9,42  | 0,36 |            | 1,00           | 0,55 | M3   | CALCULO LONGITUD DE CIRCUNFERENCIA d= 3 m | PARA CINTA PERIMETRAL PLACA EXTERNA |  | 0,16 | 29,06 | 0,36 |            | 1,00              | 1,68 | M3    | CALCULO LONGITUD DE CIRCUNFERENCIA D= 9,25 m |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| CORTE No 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| PLACA DE CONCRETO CIRCULAR pendiente por colgar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AREA      | 10,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,41                                                                            |      | 1,00                                            | 4,12     | M3                                                                                                                             |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| PARA CINTA PERIMETRAL PLACA INTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 0,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,42  | 0,36                                                                            |      | 1,00                                            | 0,55     | M3                                                                                                                             | CALCULO LONGITUD DE CIRCUNFERENCIA d= 3 m    |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| PARA CINTA PERIMETRAL PLACA EXTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 0,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29,06 | 0,36                                                                            |      | 1,00                                            | 1,68     | M3                                                                                                                             | CALCULO LONGITUD DE CIRCUNFERENCIA D= 9,25 m |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          | TOTAL EJECUTADO                                                                                                                | 79,34                                        | M3                 |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          | MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                         | 72,99                                        | M3                 |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                             | 0,00                                         | M3                 |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          | PRESENTE ACTA                                                                                                                  | 6,35                                         | M3                 |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| <b>PRESENTA ACTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>ACUMULADO ANTERIOR</b>                                                       |      |                                                 |          | <b>ACUMULADO ACTUAL</b>                                                                                                        |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| 6,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 72,99                                                                           |      |                                                 |          | 79,34                                                                                                                          |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                 |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| <b>FIRMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>FIRMA</b>                                                                    |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| ING. JOSE LUIS DUARTE<br>RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ING. JOHANNA DEL PILAR RUISTES VELASQUEZ<br>RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| <b>NOMBRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>NOMBRE</b>                                                                   |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                    |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |
| <b>FIRMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>FIRMA</b>                                                                    |      |                                                 |          |                                                                                                                                |                                              |                    |                     |             |  |              |           |  |  |  |  |  |          |       |        |                                                 |        |       |       |      |      |                |      |      |  |                                     |  |      |       |      |            |                |      |      |                                           |                                     |  |      |       |      |            |                   |      |       |                                              |      |  |      |       |    |            |         |      |       |  |      |  |      |       |    |            |            |  |      |       |      |  |      |      |    |            |                     |      |       |  |      |  |      |      |    |            |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |  |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------------------------|--|
| <div><p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p></div> |  | <div>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</div>                                                                                                                        |  |              |  | Version: 01                    |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |  | Edición: 18-11-2024            |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                              |  | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MUNICIPIO    |  | BOGOTÁ D.C.                    |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                              |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO No. |  | 10675-2025                     |  |
| INTERVENIOR:                                                                                                                                                              |  | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CONTRATO No: |  | FRENTE OBRA<br>GRAN COLOMBIANO |  |
| OBJETO:                                                                                                                                                                   |  | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |              |  | FECHA<br>31 de marzo de 2026   |  |



|          |                                                                                               |                                                                                                                                                                           |  |  |          |        |     |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--------|-----|--|
| CAPITULO | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL. |                                                                                                                                                                           |  |  | ACTA No: |        | 003 |  |
| ITEM     | 2.3.1                                                                                         | IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE CONTENCIÓN CON PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABLE + UNA CAPA DE POLIETILENO 5 MICRAS. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE CON MORTERO DE PAÑETE. |  |  |          | UNIDAD | M2  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|-------|--|
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                                      | LOCALIZACIÓN                                    | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | LUGAR                                           | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |       |  |
| <div></div> | MURO CERRAMIENTO COSTADO INTERNO CONTRA TERRENO |           |       | 23,50 | 0,35 |      | 1,00     | 8,23  | M2     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |

|                                    |  |      |    |
|------------------------------------|--|------|----|
| TOTAL EJECUTADO                    |  | 8,23 | M2 |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             |  | 0,00 | M2 |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X |  | 0,00 | M2 |
| PRESENTE ACTA                      |  | 8,23 | M2 |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 8,23          | 0,00               | 8,23             |




OBSERVACIONES:

|        |                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA  | <br>ARQ. JOSÉ LUIS DUARTE<br>RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA | FIRMA  | <br>ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ<br>RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA |
| NOMBRE |                                                                                                                                                                | NOMBRE |                                                                                                                                                                         |
| FIRMA  | <br>ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                        | FIRMA  | <br>ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                   |







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <p>ALCALDIA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>                                                                                                                                                            |  | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Version: 01                                                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <p>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</p>                                                                                                                                                                                                      |  | Edición: 18-11-2024                                           |                   |
| <b>CONTRATANTE:</b> SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL-SDIS<br><b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO SANTA ISABEL<br><b>INTERVENIOR:</b> CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                     |  | <b>MUNICIPIO:</b> BOGOTÁ D.C.<br><b>CONTRATO No.:</b> 10675-2025<br><b>CONTRATO No.:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>FRENTE OBRA:</b> GRAN COLOMBIANO                           |                   |
| <b>OBJETO:</b> REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>FECHA:</b> 31 de marzo de 2026                             |                   |
| <b>CAPITULO:</b> ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>ACTA No:</b> 003                                           |                   |
| <b>ITEM:</b> 3.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>VIGA CINTA DE REMATE / CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL H-&gt;10,0&lt;=12,5 CM A-&gt;10,0&lt;=12,5 CM EN CONCRETO F'c=3000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE EN LA MEZCLA, FORMALETA CORRIENTE CON ACABADO NO VISTO. INCLUYE DESMOLDANTE, CURADOR DE CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.</b> |  |                                                               | <b>UNIDAD:</b> ML |
| <b>ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>LOCALIZACIÓN</b><br>LUGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>DIMENSION</b><br>Factor    Ancho    Largo    Alto    Peso  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | COLUMNETAS CERRAMIENTO<br>VIGA CINTA CONFINAMIENTO MURO                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,15    0,25    1,07<br>23,50                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 10,00    10,70<br>1,00    23,50                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2,00    27,88<br>1,00    10,70<br>1,00    19,35               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1,00    9,42<br>1,00    29,06<br>2,00    5,70<br>2,00    5,40 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 34,20    141,71<br>0,00    141,71<br>107,51    141,71         |                   |
| <b>PRESENTA ACTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>ACUMULADO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>ACUMULADO ACTUAL</b>                                       |                   |
| 107,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 34,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 141,71                                                        |                   |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |                   |
| <b>FIRMA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |                   |
| <b>FIRMA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |                   |
| <b>FIRMA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                               |                   |

[illegible]



**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTÁ D.C. |             |                     |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | GRAN COLOMBIANO     |
| INTERVENOR:  | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                     |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             | FECHA       | 31 de marzo de 2026 |

|          |       |                                                                                                                                                               |  |          |  |        |    |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|--------|----|
| CAPITULO |       | OTROS                                                                                                                                                         |  | ACTA No: |  | 003    |    |
| ITEM     | 7.4.6 | ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E=6CM 26X6X6, INSTALADO Y PEGADO CON MORTERO 1:3, SEGÚN FIGURAS EXISTENTES, CONSERVANDO EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO ORIGINAL |  |          |  | UNIDAD | M2 |

[illegible]

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 27,14         | 0,00               | 27,14            |

|                                                                                                                        |  |                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FIRMA                                                                                                                  |  | FIRMA                                                                                                                            |  |
| <br>ARQ. JOSE LUIS DUARTE           |  | <br>ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ |  |
| RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                         |  | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA                                                                                              |  |
| NOMBRE                                                                                                                 |  | NOMBRE                                                                                                                           |  |
| <br>ING. FREDY DANIEL PINLLA MONROY |  | <br>ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA            |  |
| FIRMA                                                                                                                  |  | FIRMA                                                                                                                            |  |





[illegible]






|                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |  |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|---------------------|--|
|  <div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div> |  | <div>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</div>                                                                                                                        |  |              |  | Version: 01         |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |  | Edición: 18-11-2024 |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                        |  | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MUNICIPIO    |  | BOGOTA D.C.         |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                        |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO No. |  | 10675-2025          |  |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                        |  | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CONTRATO No: |  | FRETE OBRA          |  |
| OBJETO:                                                                                                                                                             |  | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |              |  | FECHA               |  |
|                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |  | 31 de marzo de 2026 |  |

|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |          |        |     |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--------|-----|--|
| CAPITULO | OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | ACTA No: |        | 003 |  |
| ITEM     | 16.4                                                                                   | MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS. |  |  |  |          | UNIDAD | M2  |  |

|                                                                                   |                   |           |       |       |      |          |       |        |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|-------|------|
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                         | LOCALIZACIÓN      | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |      |
|                                                                                   | LUGAR             | Factor    | Ancho | Largo | Alto |          |       |        |       | Peso |
|  | CERRAMIENTO PATIO |           |       | 2,40  | 1,20 |          | 9,00  | 25,92  | M2    |      |
|                                                                                   |                   |           |       |       |      |          |       |        |       |      |
|                                                                                   |                   |           |       |       |      |          |       |        |       |      |
|                                                                                   |                   |           |       |       |      |          |       |        |       |      |
|                                                                                   |                   |           |       |       |      |          |       |        |       |      |
|                                                                                   |                   |           |       |       |      |          |       |        |       |      |
|                                                                                   |                   |           |       |       |      |          |       |        |       |      |
|                                                                                   |                   |           |       |       |      |          |       |        |       |      |
|                                                                                   |                   |           |       |       |      |          |       |        |       |      |
|                                                                                   |                   |           |       |       |      |          |       |        |       |      |
| TOTAL EJECUTADO                                                                   |                   |           |       |       |      |          | 25,92 | M2     |       |      |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                            |                   |           |       |       |      |          | 0,00  | M2     |       |      |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                |                   |           |       |       |      |          | 0,00  | M2     |       |      |
| PRESENTE ACTA                                                                     |                   |           |       |       |      |          | 25,92 | M2     |       |      |

|               |  |                    |  |                  |  |
|---------------|--|--------------------|--|------------------|--|
| PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL |  |
| 25,92         |  | 0,00               |  | 25,92            |  |

OBSERVACIONES:

|        |                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA  | <br>ARQ. JOSÉ LUIS DUARTE<br>RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA | FIRMA  | <br>ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELÁSQUEZ<br>RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA |
| NOMBRE |                                                                                                                                                                | NOMBRE |                                                                                                                                                                         |
| FIRMA  | <br>ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                        | FIRMA  | <br>ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                   |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                     |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | GRAN COLOMBIANO     |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                     |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             | FECHA       | 31 de marzo de 2026 |


|          |                                                                                        |                                                                                                                     |  |          |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|
| CAPITULO | OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                                                                     |  | ACTA No: | 003       |
| ITEM     | 16.11                                                                                  | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM |  |          | UNIDAD ML |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                             | LOCALIZACIÓN    |  | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | LUGAR           |  | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso     |       |        |       |
|    | CUNETA PARALELA |  |           |       | 23,50 |      |          | 1,00  | 23,50  | ML    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | AL CERRAMIENTO  |  |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |           |       |       |      |          |       |        |       |

|                                    |       |    |
|------------------------------------|-------|----|
| TOTAL EJECUTADO                    | 23,50 | ML |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00  | ML |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00  | ML |
| PRESENTE ACTA                      | 23,50 | ML |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 23,50         | 0,00               | 23,50            |

OBSERVACIONES:

|        |                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA  | <br>ARQ. JOSÉ LUIS DUARTE<br>RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA | FIRMA  | <br>ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ<br>RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA |
| NOMBRE |                                                                                                                                                                | NOMBRE |                                                                                                                                                                         |
| FIRMA  | <br>ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                        | FIRMA  | <br>ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                   |



## Version: 01

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL-SDIS                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                     |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  |             |                     |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             | FRENTE OBRA | GRAN COLOMBIANO     |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             | FECHA       | 31 de marzo de 2026 |

| CAPÍTULO |         | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ACTA No: |  | 003    |    |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|--------|----|
| ITEM     | 22.1.13 | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, LINEAL A,<50 CM, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |          |  | UNIDAD | ML |

[illegible]

|  |                                    |       |    |
|--|------------------------------------|-------|----|
|  | TOTAL EJECUTADO                    | 96,28 | ML |
|  | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00  | ML |
|  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00  | ML |
|  | PRESENTE ACTA                      | 96,28 | ML |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 96,28         | 0,00               | 96,28            |

OBSERVACIONES:

|                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA                                                                  |                                  | FIRMA                                                                           |                                  |
| ARQ. JOSE LUIS DUARTE<br>RESIDENTE INTERVENTORA/DIRECTOR INTERVENTORIA |                                                                                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RÚSTES VELÁSQUEZ<br>REQUERENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA |                                                                                                                       |
| NOMBRE                                                                 |                                                                                                                     | NOMBRE                                                                          |                                                                                                                       |
| FIRMA                                                                  | <br>ING. FREDDY DANIEL SOTOMAYOR | FIRMA                                                                           | <br>ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                |  |                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>                                                                                                                                               |  | <b>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</b>                                                                                |  | Version: 01                         |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones localativas en los inmuebles administrados por la SDIS</b> |  | Edición: 18-11-2024                 |                                    |
| <b>CONTRATANTE:</b> SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL-SDIS<br><b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO SANTA ISABEL<br><b>INTERVENTOR:</b> CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                     |  | <b>MUNICIPIO:</b> BOGOTÁ D.C.<br><b>CONTRATO No.:</b> 10675-2025<br><b>CONTRATO No.:</b>                                       |  | <b>FRENTE OBRA:</b> GRAN COLOMBIANO |                                    |
| <b>OBJETO:</b> REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |                                                                                                                                |  | <b>FECHA:</b> 31 de marzo de 2026   |                                    |
| <b>CUBIERTAS TRASLÚCIDAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                |  | <b>ACTA No.:</b> 003                |                                    |
| <b>CAPITULO:</b> 23.4.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR SMM [INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO]</b>                          |  | <b>UNIDAD:</b> M2                   |                                    |
| <b>ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                |  |                                     |                                    |
|                                                                         |  |                                               |  |                                     |                                    |
| <b>LOCALIZACIÓN</b><br><b>LUGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>DIMENSION</b><br>Factor    Ancho    Largo    Alto    Peso                                                                   |  |                                     | <b>CANTIDAD</b>                    |
| <b>CORTE No 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                |  |                                     |                                    |
| CUBIERTA PASILLO (Verde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2,38    2,10                                                                                                                   |  |                                     | 11,00    54,98    M2    CORTE No 1 |
| <b>CORTE No 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                |  |                                     |                                    |
| SOLARIO (Amarillo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5,40    8,09                                                                                                                   |  |                                     | 1,00    43,69    M2                |
| <b>TOTAL EJECUTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 98,66    M2                                                                                                                    |  |                                     |                                    |
| <b>MENOS ACTAS ANTERIORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 54,98    M2                                                                                                                    |  |                                     |                                    |
| <b>MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00    M2                                                                                                                     |  |                                     |                                    |
| <b>PRESENTE ACTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 43,69    M2                                                                                                                    |  |                                     |                                    |
| <b>PRESENTE ACTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>ACUMULADO ANTERIOR</b>                                                                                                      |  | <b>ACUMULADO ACTUAL</b>             |                                    |
| 43,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 54,98                                                                                                                          |  | 98,66                               |                                    |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                |  |                                     |                                    |
| <b>FIRMA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>FIRMA:</b>                                                                                                                  |  | <b>FIRMA:</b>                       |                                    |
| ARO, JOSE LUIS DUARTE<br>RESIDENTE INTERVENCIÓN/DIRECTOR INTERVENCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ING. JOHANNA DEL PILAR RÚSTES VELASQUEZ<br>RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA                                                 |  |                                     |                                    |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>NOMBRE:</b>                                                                                                                 |  | <b>NOMBRE:</b>                      |                                    |
| <b>FIRMA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>FIRMA:</b>                                                                                                                  |  | <b>FIRMA:</b>                       |                                    |



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
**FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 3**

Código: FOR-GIF-020

Versión: 1

Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024

Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:

31

3

2026

TIPO DE CONTRATO

OBRA

2. ACTA No.

3

3. TIPO DE ACTA PARCIAL:RECIBO PARCIAL DE OBRA

X

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:

JARDIN SOCIAL TINTALITO

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:

10675-2025

7. FECHA CONTRATO:

19/11/2025

8. VALOR CONTRATO: \$

12.017.556.820

9. FECHA ACTA INICIO:

9

12

2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN:

30/11/2027

11. PLAZO:

23 MESES 21 DIAS

Meses/días

12. PRORROGAS:

N/A

13. SUSPENSIONES:

N/A

14. ADICIONES:

N/A

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS

16. CONTRATISTA:

CONSORCIO SANTA ISABEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No:

11835-2025

18. FECHA CONTRATO:

20/11/2025

19. VALOR CONTRATO: \$

1.993.963.265

20. FECHA ACTA INICIO:

9

12

2025

21. FECHA DE TERMINACIÓN:

30/12/2027

22. PLAZO:

24 MESES 21 DIAS

Meses/días

23. PRORROGAS:

N/A

24. SUSPENSIONES:

N/A

25. ADICIONES:

N/A

26. INTEVENTORÍA:

CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL

27. SUPERVISOR SDIS:

ARQ JONNY EDUARD PADILLA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C. ; a los 5 (CINCO) días del mes de ABRIL del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA Obra/yo Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |              |              | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS<br>según Formato FOR-GIF-027<br>(Balance Mayores y Menores) |                 | 31. PRESENTE ACTA |                 | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                 | 33. ACUMULADO TOTAL<br>(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | CANT   | VR. UNIT     | VALOR        | CANT                                                                                    | VALOR           | CANT.             | VALOR           | CANT.                  | VALOR           | CANT.                                                     | VALOR           |
| 1            | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |              |              | -                                                                                       |                 |                   |                 |                        |                 |                                                           |                 |
| 1.1          | ACTIVIDADES PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |              |              | -                                                                                       |                 |                   |                 |                        |                 |                                                           |                 |
| 1.1.3        | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M      | 105,15 | \$ 40.931,00 | 4.303.895,00 | 118,59                                                                                  | \$ 4.854.007,29 | 52,80             | \$ 2.161.156,80 | 65,79                  | \$ 2.692.850,49 | 118,59                                                    | \$ 4.854.007,29 |
| 1.3          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |              |              | -                                                                                       | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                           |                 |
| 1.3.11       | DESMONTE MANUAL DE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO, PULIENDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA DE SOPORTE EXISTENTES QUE AMARRAN LA MALLA AL MARCO EN ÁNGULO Y RETIRANDO LA MISMA, GARANTIZANDO QUE EL MARCO Y SU ESTRUCTURA DE SOPORTE PERMANEZCAN INMODIFICABLES. NO INCLUYE EL RETIRO DE NINGÚN OTRO ELEMENTO. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO. | M2     | 275,12 | \$ 18.109,00 | 4.982.148,00 | 275,12                                                                                  | \$ 4.982.148,08 | 121,20            | \$ 2.194.810,80 | -                      | \$ -            | 121,20                                                    | \$ 2.194.810,80 |
| 1.3.12       | DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.                       | M2     |        | \$ 26.129,00 | 0,00         | 205,48                                                                                  | \$ 5.368.986,92 | 121,20            | \$ 3.166.834,80 | -                      | \$ -            | 121,20                                                    | \$ 3.166.834,80 |
| 1.3.13       | DESMONTE MANUAL DE CONCERTINA EXISTENTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE O DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO RELACIONADO. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA.                                                                                                                                                                                 | M2     |        | \$ 26.129,00 | 0,00         | 104,66                                                                                  | \$ 2.734.661,14 | 60,60             | \$ 1.583.417,40 | -                      | \$ -            | 60,60                                                     | \$ 1.583.417,40 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |               |          |    |               |   |      |    |           |        |               |              |                  |                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------|----------|----|---------------|---|------|----|-----------|--------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1.4    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |               | -        | \$ | -             |   | \$   | -  |           |        |               |              |                  |                 |
| 1.4.1  | PROTECCIÓN DEL CIELO RASO EXISTENTE DEJADO EXPUESTO POSTERIOR AL DESMONTE DE LA CUBIERTA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE POLIETILENO NEGRO CAL 4 EN CAPA SENCILLA. INCLUYE AMARRES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN. NO INCLUYE ANDAMIAJE POR SER ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA AL DESMONTE DE CUBIERTA.                                                                                                                                                                     | M2 | 71,85    | \$ 6.876,00  | 494.041,00    | 71,85    | \$ | 494.040,60    |   | \$   | -  | 44,10     | \$     | 303.231,60    | 44,10        | \$ 303.231,60    |                 |
| 1.4.2  | DESMONTE MANUAL DE CANAL DS <=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.                                                                                                                                                                                | M  | 26,20    | \$ 13.685,00 | 358.547,00    | -        | \$ | -             |   | \$   | -  | -         | \$     | -             | -            | \$ -             |                 |
| 1.4.3  | DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø <=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.                                                                                                                                                                             | M  | 30,40    | \$ 13.685,00 | 416.024,00    | 30,40    | \$ | 416.024,00    |   | \$   | -  | -         | \$     | -             | -            | \$ -             |                 |
| 1.4.4  | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | -        | \$ 21.234,00 | 0,00          | 210,48   | \$ | 4.469.332,32  |   | \$   | -  | 189,19    | \$     | 4.017.260,46  | 189,19       | \$ 4.017.260,46  |                 |
| 1.4.5  | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 140,33   | \$ 23.966,00 | 3.363.149,00  | -        | \$ | -             |   | \$   | -  | -         | \$     | -             | -            | \$ -             |                 |
| 1.4.8  | DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 1.087,80 | \$ 38.100,00 | 41.445.180,00 | 1.121,48 | \$ | 42.728.388,00 |   | \$   | -  | 1.121,48  | \$     | 42.728.388,00 | 1.121,48     | \$ 42.728.388,00 |                 |
| 1.4.9  | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                            | M2 | 120,87   | \$ 20.561,00 | 2.485.208,00  | -        | \$ | -             |   | \$   | -  | -         | \$     | -             | -            | \$ -             |                 |
| 1.5    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |               | -        | \$ | -             |   | \$   | -  |           |        |               |              |                  |                 |
| 1.5.5  | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                             | M2 | 6,35     | \$ 29.545,00 | 187.611,00    | 6,33     | \$ | 187.019,85    |   | \$   | -  | 6,33      | \$     | 187.019,85    | 6,33         | \$ 187.019,85    |                 |
| 1.6    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |               | -        | \$ | -             |   | \$   | -  |           |        |               |              |                  |                 |
| 1.6.21 | DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO                                                                                                                                              | UN | 2,00     | \$ 29.734,00 | 59.468,00     | 2,00     | \$ | 59.468,00     |   | \$   | -  | 2,00      | \$     | 59.468,00     | 2,00         | \$ 59.468,00     |                 |
| 1.6.26 | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 99,00    | \$ 15.043,00 | 1.489.257,00  | 104,00   | \$ | 1.564.472,00  | - | 1,00 | \$ | 15.043,00 | 104,00 | \$            | 1.564.472,00 | 103,00           | \$ 1.549.429,00 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |               |               |        |                  |        |                  |        |                 |        |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|---------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|------------------|
| 1.6.28 | DESMONTE DE PUNTO ELÉCTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                  | UN | 99,00  | \$ 20.337,00  | 2.013.363,00  | 104,00 | \$ 2.115.048,00  | - 1,00 | \$ -20.337,00    | 104,00 | \$ 2.115.048,00 | 103,00 | \$ 2.094.711,00  |
| 1.6.29 | DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                        | UN | 52,00  | \$ 12.396,00  | 644.592,00    | 52,00  | \$ 644.592,00    | 27,00  | \$ 334.692,00    | 13,00  | \$ 161.148,00   | 40,00  | \$ 495.840,00    |
| 1.6.30 | RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS. INCLUYE ETIQUETAR CADA COMPONENTE DEL TABLERO, CABLES DE ENTRADA, BREAKERS, HERRAJES, MAMPOSTERÍA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES                                                                               | UN | 1,00   | \$ 107.691,00 | 107.691,00    | 2,00   | \$ 215.382,00    | 2,00   | \$ 215.382,00    | -      | \$ -            | 2,00   | \$ 215.382,00    |
| 1.9    | DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |        |                 |        |                  |
| 1.9.9  | DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE BORDILLOS), CONCRETO ASFÁLTICO, ESCALAS SOBRE TERRENO Y PISOS DE EDIFICACIONES (INCLUYE ACABADO) EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRENTE EN BOTADEROS OFICIALES.                                           | M2 | 5,16   | \$ 21.133,00  | 109.046,00    | 5,16   | \$ 109.046,28    |        | \$ -             | 4,17   | \$ 88.124,61    | 4,17   | \$ 88.124,61     |
| 1.9.14 | CORTE Y DEMOLICIÓN CABEZAS, COLUMNETAS, VIGAS Y BORDILLOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                 | UN |        | \$ 19.564,00  | 0,00          | 42,00  | \$ 821.688,00    | 24,00  | \$ 469.536,00    | -      | \$ -            | 24,00  | \$ 469.536,00    |
| 1.11   | OTROS PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |        |                 |        |                  |
| 1.11.4 | RETIRO DE PELÍCULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES                                                                                                                                                                    | M2 | 101,09 | \$ 6.808,00   | 688.221,00    | 101,09 | \$ 688.220,72    |        | \$ -             | -      | \$ -            | -      | \$ -             |
| 2      | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                                            |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |        |                 |        |                  |
| 2.1    | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |        |                 |        |                  |
| 2.1.1  | DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                            | M2 | 134,54 | \$ 17.818,00  | 2.397.234,00  | 134,54 | \$ 2.397.233,72  |        | \$ -             |        |                 |        | \$ -             |
| 2.1.5  | EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.                                                                                                                                                     | M  | 92,78  | \$ 45.048,00  | 4.179.553,00  | 100,60 | \$ 4.531.828,80  | 100,60 | \$ 4.531.828,80  | -      | \$ -            | 100,60 | \$ 4.531.828,80  |
| 2.1.7  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.                                                                                                                                                                                                                | M3 | 69,08  | \$ 38.240,00  | 2.641.619,00  | 69,08  | \$ 2.641.619,20  |        | \$ -             | -      | \$ -            | -      | \$ -             |
| 2.1.11 | COMPACTACION DE SUBRASANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 5,16   | \$ 2.678,00   | 13.818,00     | 5,16   | \$ 13.818,48     |        | \$ -             | -      | \$ -            | -      | \$ -             |
| 2.2    | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |        |                 |        |                  |
| 2.2.2  | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E= 5 CM FC=2500 PSI.                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 5,16   | \$ 27.998,00  | 144.470,00    | 30,18  | \$ 844.979,64    | 30,18  | \$ 844.979,64    | -      | \$ -            | 30,18  | \$ 844.979,64    |
| 2.2.8  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM FC=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL 4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDICADAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS. | M2 | 5,16   | \$ 348.477,00 | 1.798.141,00  | 5,16   | \$ 1.798.141,32  | 4,17   | \$ 1.453.149,09  | -      | \$ -            | 4,17   | \$ 1.453.149,09  |
| 2.2.17 | VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 92,78  | \$ 323.585,00 | 30.022.216,00 | 100,60 | \$ 32.552.651,00 | 60,60  | \$ 19.609.251,00 | -      | \$ -            | 60,60  | \$ 19.609.251,00 |
| 2.5    | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |        |                 |        |                  |
| 2.5.1  | MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FUJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                        | KG | 15,43  | \$ 5.206,00   | 80.329,00     | 15,43  | \$ 80.328,58     |        | \$ -             | -      | \$ -            | -      | \$ -             |
| 2.5.2  | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FUJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                         | KG | 603,07 | \$ 5.618,00   | 3.388.047,00  | 846,47 | \$ 4.755.468,46  | 846,47 | \$ 4.755.468,46  | -      | \$ -            | 846,47 | \$ 4.755.468,46  |
| 5      | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |        |                 |        |                  |
| 5.1    | SALIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |        |                 |        |                  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |               |               |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|---------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| 5.1.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                          | UN |       | \$ 211.381,00 | 0,00          | 31,00  | \$ 6.552.811,00  | 31,00  | \$ 6.552.811,00  | -      | \$ -             | 31,00  | \$ 6.552.811,00  |
| 5.1.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                       | UN |       | \$ 229.747,00 | 0,00          | 7,00   | \$ 1.608.229,00  | 7,00   | \$ 1.608.229,00  | -      | \$ -             | 7,00   | \$ 1.608.229,00  |
| 5.1.8  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12(FASE+ RETORNO+RETORNO +RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M.                                                                                              | UN |       | \$ 245.132,00 | 0,00          | 2,00   | \$ 490.264,00    | 2,00   | \$ 490.264,00    | -      | \$ -             | 2,00   | \$ 490.264,00    |
| 5.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA                                                                                                                                                                                                       | UN |       | \$ 372.030,00 | 0,00          | 1,00   | \$ 372.030,00    | 1,00   | \$ 372.030,00    | -      | \$ -             | 1,00   | \$ 372.030,00    |
| 5.1.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X63A 50 KA                                                                                                                                                                                                       | UN |       | \$ 426.613,00 | 0,00          | 2,00   | \$ 853.226,00    | 2,00   | \$ 853.226,00    | -      | \$ -             | 2,00   | \$ 853.226,00    |
| 5.1.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA                                                                                                                                                                                                                 | UN |       | \$ 38.208,00  | 0,00          | 48,00  | \$ 1.833.984,00  | 48,00  | \$ 1.833.984,00  | -      | \$ -             | 48,00  | \$ 1.833.984,00  |
| 5.1.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA                                                                                                                                                                                                                 | UN |       | \$ 38.067,00  | 0,00          | 2,00   | \$ 76.134,00     | 2,00   | \$ 76.134,00     | -      | \$ -             | 2,00   | \$ 76.134,00     |
| 5.2    | SALIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 5.2.4  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                        | UN |       | \$ 243.393,00 | 0,00          | 6,00   | \$ 1.460.358,00  | 6,00   | \$ 1.460.358,00  | -      | \$ -             | 6,00   | \$ 1.460.358,00  |
| 5.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 99,00 | \$ 248.280,00 | 24.579.720,00 | 104,00 | \$ 25.821.120,00 | - 1,00 | \$ 248.280,00    | 104,00 | \$ 25.821.120,00 | 103,00 | \$ 25.572.840,00 |
| 5.3    | TABLEROS Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 5.3.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA                                                                                                                  | UN |       | \$ 788.234,00 | 0,00          | 2,00   | \$ 1.576.468,00  | 2,00   | \$ 1.576.468,00  | -      | \$ -             | 2,00   | \$ 1.576.468,00  |
| 5.3.9  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.                                                                                                                                                                                                                  | UN |       | \$ 61.366,00  | 0,00          | 2,00   | \$ 122.732,00    | 2,00   | \$ 122.732,00    | -      | \$ -             | 2,00   | \$ 122.732,00    |
| 5.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM CON PUERTA Y CERRADURA.                                                                                                                                                                                                                  | UN |       | \$ 98.287,00  | 0,00          | 2,00   | \$ 196.574,00    | 2,00   | \$ 196.574,00    | -      | \$ -             | 2,00   | \$ 196.574,00    |
| 5.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED                                                                                                                                                                                                                                              | UN |       | \$ 63.670,00  | 0,00          | 69,00  | \$ 4.393.230,00  | 69,00  | \$ 4.393.230,00  | -      | \$ -             | 69,00  | \$ 4.393.230,00  |
| 5.4    | CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 5.4.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF                                                                                                                                                                                 | M  | 58,00 | \$ 17.026,00  | 987.508,00    | 360,00 | \$ 6.129.360,00  | 264,00 | \$ 4.494.864,00  | -      | \$ -             | 264,00 | \$ 4.494.864,00  |
| 5.4.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                            | M  | 58,00 | \$ 59.630,00  | 3.458.540,00  | 360,00 | \$ 21.466.800,00 | 264,00 | \$ 15.742.320,00 | -      | \$ -             | 264,00 | \$ 15.742.320,00 |
| 5.5    | ILUMINACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 5.5.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA TIPO LED DE 60 W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                             | UN | 36,00 | \$ 80.893,00  | 2.912.148,00  | 44,00  | \$ 3.559.292,00  | 18,00  | \$ 1.456.074,00  | 20,00  | \$ 1.617.860,00  | 38,00  | \$ 3.073.934,00  |
| 5.5.4  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                | UN | 46,00 | \$ 203.696,00 | 9.370.016,00  | -      | \$ -             |        | \$ -             | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 5.5.8  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                          | UN | -     | \$ 204.308,00 | 0,00          | 40,00  | \$ 8.172.320,00  |        | \$ -             | 40,00  | \$ 8.172.320,00  | 40,00  | \$ 8.172.320,00  |
| 5.5.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 17,00 | \$ 42.935,00  | 729.895,00    | 17,00  | \$ 729.895,00    |        | \$ -             | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 5.5.16 | REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                  | UN |       | \$ 21.707,00  | 0,00          | 25,00  | \$ 542.675,00    | 25,00  | \$ 542.675,00    | -      | \$ -             | 25,00  | \$ 542.675,00    |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |               |               |        |                  |        |                  |       |               |        |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|---------------|--------|------------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|------------------|
| 7      | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |       |               |        |                  |
| 7.1    | BASES DE PISOS Y AFINADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |       |               |        |                  |
| 7.1.5  | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 146,68 | \$ 52.523,00  | 7.704.074,00  | 118,31 | \$ 6.213.996,13  |        | \$ -             | 6,33  | \$ 332.470,59 | 6,33   | \$ 332.470,59    |
| 7.2    | ACABADO DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |       |               |        |                  |
| 7.2.7  | ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM COLOR BLANCO PARA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y RETICULADO, IMPERMEABLE, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, TRÁFICO COMERCIAL MODERADO, TIPO BALDOSA ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS Y PISCINA REF.135026583 DE ALFA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.                                                                                                                                                                                                    | M2 | 6,35   | \$ 89.382,00  | 567.343,00    | -      | \$ -             |        | \$ -             | -     | \$ -          | -      | \$ -             |
| 7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | -      | \$ 135.070,00 | 0,00          | 6,33   | \$ 854.993,10    |        | \$ -             | 6,33  | \$ 854.993,10 | 6,33   | \$ 854.993,10    |
| 7.3    | GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |       |               |        |                  |
| 7.3.3  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | -      | \$ 28.261,00  | 0,00          | 10,98  | \$ 310.305,78    |        | \$ -             | 10,98 | \$ 310.305,78 | 10,98  | \$ 310.305,78    |
| 7.3.6  | GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 9,46   | \$ 53.052,00  | 501.872,00    | -      | \$ -             |        | \$ -             | -     | \$ -          | -      | \$ -             |
| 7.4    | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |       |               |        |                  |
| 7.4.5  | CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 108,00 | \$ 3.665,00   | 395.820,00    | 108,00 | \$ 395.820,00    |        | \$ -             | -     | \$ -          | -      | \$ -             |
| 9      | CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |       |               |        |                  |
| 9.3    | OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |       |               |        |                  |
| 9.3.3  | REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 |        | \$ 48.620,00  | 0,00          | 205,48 | \$ 9.990.437,60  | 121,20 | \$ 5.892.744,00  | -     | \$ -          | 121,20 | \$ 5.892.744,00  |
| 11     | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |       |               |        |                  |
| 11.1   | INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 2,00   | \$ 106.372,00 | 212.744,00    | -      | \$ -             |        | \$ -             | -     | \$ -          | -      | \$ -             |
| 11.4   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | -      | \$ 918.403,00 | 0,00          | 2,00   | \$ 1.836.806,00  |        | \$ -             | -     | \$ -          | -      | \$ -             |
| 11.30  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 1,00   | \$ 31.543,00  | 31.543,00     | 1,00   | \$ 31.543,00     |        | \$ -             | 1,00  | \$ 31.543,00  | 1,00   | \$ 31.543,00     |
| 11.47  | SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 3,00   | \$ 189.064,00 | 567.192,00    | 3,00   | \$ 567.192,00    |        | \$ -             | -     | \$ -          | -      | \$ -             |
| 15     | CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |       |               |        |                  |
| 15.2   | VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |       |               |        |                  |
| 15.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 101,09 | \$ 108.119,00 | 10.929.750,00 | 101,09 | \$ 10.929.749,71 |        | \$ -             | -     | \$ -          | -      | \$ -             |
| 16     | OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |               |               | -      | \$ -             |        | \$ -             |       |               |        |                  |
| 16.3   | CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PÁRALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø.=2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PÁÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL./BWG.10 HUECO 2,1/4"x2,1/4"; ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOLES DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.       | M2 | 275,12 | \$ 108.173,00 | 29.760.556,00 | 275,12 | \$ 29.760.555,76 | 121,20 | \$ 13.110.567,60 | -     | \$ -          | 121,20 | \$ 13.110.567,60 |
| 16.4   | MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO, CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LUADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS. | M2 | 312,96 | \$ 41.179,00  | 12.887.380,00 | 312,96 | \$ 12.887.379,84 |        | \$ -             | -     | \$ -          | -      | \$ -             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |               |                |          |                   |      |               |          |                   |          |                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|----------------|----------|-------------------|------|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| 19     | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |               |                | -        | \$ -              |      | \$ -          |          |                   |          |                   |
| 19.1   | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 1.184,96 | \$ 4.821,00   | 5.712.692,00   | 1.121,48 | \$ 5.406.655,08   |      | \$ -          | 1.121,48 | \$ 5.406.655,08   | 1.121,48 | \$ 5.406.655,08   |
| 22     | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |               |                | -        | \$ -              |      | \$ -          |          |                   |          |                   |
| 22.3   | SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |               |                | -        | \$ -              |      | \$ -          |          |                   |          |                   |
| 22.3.5 | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 651,73   | \$ 39.486,00  | 25.734.211,00  | 2.456,94 | \$ 97.014.732,84  |      | \$ -          | 2.456,94 | \$ 97.014.732,84  | 2.456,94 | \$ 97.014.732,84  |
| 22.3.6 | ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.                                                                                                                                                                                                      | M  | 26,20    | \$ 30.224,00  | 791.869,00     | 29,53    | \$ 892.514,72     |      | \$ -          | 29,53    | \$ 892.514,72     | 29,53    | \$ 892.514,72     |
| 23     | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |               |                | -        | \$ -              |      | \$ -          |          |                   |          |                   |
| 23.3   | TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |               |                | -        | \$ -              |      | \$ -          |          |                   |          |                   |
| 23.3.4 | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 140,33   | \$ 133.163,00 | 18.686.764,00  | 210,48   | \$ 28.028.148,24  |      | \$ -          | 189,20   | \$ 25.194.439,60  | 189,20   | \$ 25.194.439,60  |
| 23.4   | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |               |                | -        | \$ -              |      | \$ -          |          |                   |          |                   |
| 23.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 1.087,80 | \$ 268.427,00 | 291.994.891,00 | 1.121,48 | \$ 301.035.511,96 |      | \$ -          | 1.121,48 | \$ 301.035.511,96 | 1.121,48 | \$ 301.035.511,96 |
| 23.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF TRASLUCIDA OPAL PC 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 120,87   | \$ 13.031,00  | 1.575.057,00   | -        | \$ -              |      | \$ -          | -        | \$ -              | -        | \$ -              |
| 23.8   | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |               |                | -        | \$ -              |      | \$ -          |          |                   |          |                   |
| 23.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M  | 95,96    | \$ 57.044,00  | 5.473.942,00   | 164,51   | \$ 9.384.308,44   |      | \$ -          | 164,51   | \$ 9.384.308,44   | 164,51   | \$ 9.384.308,44   |
| 23.8.5 | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 26,20    | \$ 87.159,00  | 2.283.566,00   | 7,20     | \$ 627.544,80     | 7,20 | \$ 627.544,80 | -        | \$ -              | 7,20     | \$ 627.544,80     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |              |              |        |                 |      |   |      |   |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------------|--------------|--------|-----------------|------|---|------|---|------|
| 23.8.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS. | M | 30,40  | \$ 47.840,00 | 1.454.336,00 | 30,40  | \$ 1.454.336,00 | \$ - | - | \$ - | - | \$ - |
| 23.8.18 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                   | M | 149,06 | \$ 26.948,00 | 4.016.869,00 | 149,06 | \$ 4.016.868,88 | \$ - | - | \$ - | - | \$ - |
|         | VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS VIPRESUPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |        |              |              |        |                 |      |   |      |   |      |

|                                                             |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO                                  |                       |                   | \$ 571.133.166,00 | \$ 729.665.496,28 | \$ 102.439.676,19 | \$ 529.985.786,12 | \$ 632.425.462,31 |
|                                                             |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35. DESCRIPCIÓN                                             | 36. VALOR CONTRACTUAL | \$ 571.133.166,00 | \$ 729.665.496,28 | \$ 102.439.676,19 | \$ 529.985.786,12 | \$ 632.425.462,31 |                   |
| ADMINISTRACIÓN                                              | 29,00%                | \$ 165.628.618,14 | \$ 211.602.993,92 | \$ 29.707.506,10  | \$ 153.695.877,97 | \$ 183.403.384,07 |                   |
| IMPREVISTO                                                  | 1%                    | \$ 5.711.331,66   | \$ 7.296.654,96   | \$ 1.024.396,76   | \$ 5.299.857,86   | \$ 6.324.254,62   |                   |
| UTILIDAD                                                    | 4%                    | \$ 22.845.326,64  | \$ 29.186.619,85  | \$ 4.097.587,05   | \$ 21.199.431,44  | \$ 25.297.018,49  |                   |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+H+U)                            |                       |                   | \$ 194.185.276,44 | \$ 248.086.268,73 | \$ 34.829.489,91  | \$ 180.195.167,28 | \$ 215.024.657,19 |
| AJUSTE AL PESO                                              |                       | -\$ 0,44          | -\$ 0,01          | -\$ 0,10          | -\$ 0,40          | -\$ 0,50          |                   |
| ANTICIPO                                                    | 0%                    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |                   |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO                                    | 0%                    | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              | \$ -              |                   |
| 37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO |                       |                   | \$ 765.318.442,00 | \$ 977.751.765,00 | \$ 137.269.166,00 | \$ 710.180.953,00 | \$ 847.450.119,00 |
|                                                             |                       |                   |                   |                   |                   |                   | 86,67%            |

C. OBSERVACIONES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

| DESCRIPCION            | 38. No. INFORME MENSUAL | 39. PERIODO  | 40. NOMBRE DEL ARCHIVO | 42. PANTALLAZOS SECOP II |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| INFORME TÉCNICO        | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SOCIAL         | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME AMBIENTAL      | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SST            | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME DE SUPERVISION | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| ACTA PARCIAL           | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| SOPORTE PAGO SDH       | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FACTURA                | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FORMATO MC 14          | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 06 días del mes de ABRIL\_del año \_2026\_

Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO  
C.C. 79.905.718  
Rep Legal. CONSORCIO SANTA ISABEL  
Nit. 902.0003.595-6

Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA  
C.C. No. 1.062.398.686  
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL  
902.007.033-7

Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas  
Copia: Interventor  
Copia: Contratista

[illegible]











|  <div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div> |           | <div>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |          | Version: 01         |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|--------------|-----------|--|--|--|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|------|--------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|---------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|-------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|----------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|-----------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|-------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|-------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|--------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|--------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|--------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|---------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|-----------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|-------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|--------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|--------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|----------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|----------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|--------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|-----------------|--|--|--|--|--|------|------|----|------------|-------------|--|--|--|--|--|-------|-------|----|--|---------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|
|                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | Edición: 18-11-2024 |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                        |           | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | MUNICIPIO:    |          | BOGOTÁ D.C.         |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                        |           | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | CONTRATO No.: |          | 10675-2025          |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                        |           | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | CONTRATO No.: |          | FRENTE OBRA         |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
|                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | K2 J5 TINTALITO     |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| OBJETO:                                                                                                                                                             |           | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |          |                     |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
|                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          |                     |        | FECHA    | 31 de marzo de 2026 |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| CAPITULO                                                                                                                                                            |           | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |          |                     |        | ACTA No: |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
|                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          |                     |        | 002      |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| ITEM                                                                                                                                                                |           | 1.6.25 DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |          |                     |        | UNIDAD   | UN                  |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                           |           | <table><thead><tr><th>LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIÓN</th><th rowspan="2">CANTIDAD</th><th rowspan="2">TOTAL</th><th rowspan="2">UNIDAD</th><th rowspan="2">CORTE</th></tr><tr><th>LUGAR</th><th>Factor</th><th>Ancho</th><th>Largo</th><th>Alto</th><th>Peso</th></tr></thead><tbody><tr><td>COCINA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>BAÑOS Y ALACENAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,00</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>LAVANDERIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>COMEDOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>CIRCULACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>BATERIA SANITARIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>MATERNOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>CAMINADORES 1 Y 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>LAVACOLAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>DEPOSITO 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>CIRCULACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>PREJARDIN 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>BAÑO CAMINADORES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>CIRCULACION ZONA F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>ACCESO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>SALA CURVA P1 Y P2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>SECRETARIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>ARCHIVO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>PRIMEROS AUXILIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>BAÑO P.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>CIRCULACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>COORDINACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>BAÑO COORDINACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>SALA DE PROFESORES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>BAÑO SALA PROFESORES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>COCINETA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>BAÑO PUBLICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>CUARTO SUM ASE0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>CORTE No 1</td></tr><tr><td>AULAS SON 8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32,00</td><td>32,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BATERIAS SANITARIAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>PASILLO ZONA B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td></tr></tbody></table> |       |               |          |                     |        |          |                     | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | COCINA |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 | UN | CORTE No 1 | BAÑOS Y ALACENAS |  |  |  |  |  | 8,00 | 8,00 | UN | CORTE No 1 | LAVANDERIA |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | COMEDOR |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 | UN | CORTE No 1 | CIRCULACION |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN | CORTE No 1 | BATERIA SANITARIA |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | MATERNOS |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN | CORTE No 1 | CAMINADORES 1 Y 2 |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | UN | CORTE No 1 | LAVACOLAS |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | DEPOSITO 1 |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | CIRCULACION |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | PREJARDIN 1 |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN | CORTE No 1 | BAÑO CAMINADORES |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | CIRCULACION ZONA F |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | UN | CORTE No 1 | ACCESO |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | UN | CORTE No 1 | SALA CURVA P1 Y P2 |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 | UN | CORTE No 1 | SECRETARIA |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN | CORTE No 1 | ARCHIVO |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | BAÑO P.A. |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | CIRCULACION |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | COORDINACION |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN | CORTE No 1 | BAÑO COORDINACION |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | SALA DE PROFESORES |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN | CORTE No 1 | BAÑO SALA PROFESORES |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | COCINETA |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | BAÑO PUBLICO |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | CUARTO SUM ASE0 |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE No 1 | AULAS SON 8 |  |  |  |  |  | 32,00 | 32,00 | UN |  | BATERIAS SANITARIAS |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | UN |  | PASILLO ZONA B |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | UN |  |
| LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                        | DIMENSIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               | CANTIDAD | TOTAL               | UNIDAD | CORTE    |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| LUGAR                                                                                                                                                               | Factor    | Ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Largo | Alto          |          |                     |        |          | Peso                |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| COCINA                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 6,00                | 6,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| BAÑOS Y ALACENAS                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 8,00                | 8,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| LAVANDERIA                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| COMEDOR                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 6,00                | 6,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| CIRCULACION                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 2,00                | 2,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| BATERIA SANITARIA                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| MATERNOS                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 2,00                | 2,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| CAMINADORES 1 Y 2                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 4,00                | 4,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| LAVACOLAS                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| DEPOSITO 1                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| CIRCULACION                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| PREJARDIN 1                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 2,00                | 2,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| BAÑO CAMINADORES                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| CIRCULACION ZONA F                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 3,00                | 3,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| ACCESO                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 4,00                | 4,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| SALA CURVA P1 Y P2                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 6,00                | 6,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| SECRETARIA                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 2,00                | 2,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| ARCHIVO                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| PRIMEROS AUXILIOS                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| BAÑO P.A.                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| CIRCULACION                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| COORDINACION                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 2,00                | 2,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| BAÑO COORDINACION                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| SALA DE PROFESORES                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 2,00                | 2,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| BAÑO SALA PROFESORES                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| COCINETA                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| BAÑO PUBLICO                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| CUARTO SUM ASE0                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 1,00                | 1,00   | UN       | CORTE No 1          |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| AULAS SON 8                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 32,00               | 32,00  | UN       |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| BATERIAS SANITARIAS                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 4,00                | 4,00   | UN       |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| PASILLO ZONA B                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          | 3,00                | 3,00   | UN       |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          |                     |        | 103,00   | UN                  |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          |                     |        | 104,00   | UN                  |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          |                     |        | 0,00     | UN                  |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          |                     |        | -1,00    | UN                  |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                       |           | ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |          | ACUMULADO ACTUAL    |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| -1,00                                                                                                                                                               |           | 104,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |          | 103,00              |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          |                     |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
|                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |          |                     |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| FIRMA                                                                                                                                                               |           | FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |          |                     |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| ARO. JOSE LUIS DUARTE                                                                                                                                               |           | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |          |                     |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                                                                      |           | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |          |                     |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                              |           | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |          |                     |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                                                                                                                    |           | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |          |                     |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| FIRMA                                                                                                                                                               |           | FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |          |                     |        |          |                     |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |        |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |            |  |  |  |  |  |      |      |    |            |         |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |           |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |            |          |  |  |  |  |  |      |      |    |            |              |  |  |  |  |  |      |      |    |            |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |            |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |



|  |           | <b>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | Version: 01             |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--------------|-----------|--|--|--|--|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|------|--------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|---------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-----------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|--------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|--------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|--------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|---------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-----------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|--------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|--------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|--------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-----------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------|--|--|--|--|--|-------|-------|----|--|---------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|----|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|-------|----|--|--|
|                                                                                   |           | <b>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                      |      | Edición: 18-11-2024     |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                               |           | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>MUNICIPIO:</b>    |      | BOGOTA D.C.             |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                               |           | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>CONTRATO No.:</b> |      | 10675-2025              |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>INTERVENTOR:</b>                                                               |           | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>CONTRATO No.:</b> |      | FRENTE OBRA             |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>OBJETO:</b>                                                                    |           | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                      |      | <b>FECHA:</b>           |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
|                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 31 de marzo de 2026     |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>CAPITULO:</b>                                                                  |           | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                      |      | <b>ACTA No:</b>         |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
|                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 002                     |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>ITEM:</b>                                                                      |           | 1.6.28 DESMONTE DE PUNTO ELÉCTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                      |      | <b>UNIDAD:</b>          |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
|                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | UN                      |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA</b>                                  |           | <table><thead><tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="5">DIMENSIÓN</th><th rowspan="2">CANTIDAD</th><th rowspan="2">TOTAL</th><th rowspan="2">UNIDAD</th><th rowspan="2">CORTE</th></tr><tr><th>LUGAR</th><th>Factor</th><th>Ancho</th><th>Largo</th><th>Alto</th><th>Peso</th></tr></thead><tbody><tr><td>COCINA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BAÑOS Y ALACENAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,00</td><td>8,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>LAVANDERIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>COMEDOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>CIRCULACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BATERIA SANITARIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>MATERNOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>CAMINADORES 1 Y 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>LAVACOLAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>DEPOSITO 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>CIRCULACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>PREJARDIN 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BAÑO CAMINADORES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>CIRCULACION ZONA F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>ACCESO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>SALA CURVA P1 Y P2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>SECRETARIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>ARCHIVO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>PRIMEROS AUXILIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BAÑO P.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>CIRCULACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>COORDINACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BAÑO COORDINACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>SALA DE PROFESORES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BAÑO SALA PROFESORES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>COCINETA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BAÑO PUBLICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>CUARTO SUM ASE0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>AULAS SON 8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32,00</td><td>32,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BATERIAS SANITARIAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>PASILLO ZONA B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><b>TOTAL EJECUTADO</b></td><td>103,00</td><td>UN</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><b>MENOS ACTAS ANTERIORES</b></td><td>104,00</td><td>UN</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><b>MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X</b></td><td>0,00</td><td>UN</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><b>PRESENTE ACTA</b></td><td>-1,00</td><td>UN</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> |       |                      |      |                         |       |                                                                                       |       |      |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN |  |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | COCINA |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 | UN |  | BAÑOS Y ALACENAS |  |  |  |  |  | 8,00 | 8,00 | UN |  | LAVANDERIA |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | COMEDOR |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 | UN |  | CIRCULACION |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN |  | BATERIA SANITARIA |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | MATERNOS |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN |  | CAMINADORES 1 Y 2 |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | UN |  | LAVACOLAS |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | DEPOSITO 1 |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | CIRCULACION |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | PREJARDIN 1 |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN |  | BAÑO CAMINADORES |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | CIRCULACION ZONA F |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | UN |  | ACCESO |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | UN |  | SALA CURVA P1 Y P2 |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 | UN |  | SECRETARIA |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN |  | ARCHIVO |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | BAÑO P.A. |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | CIRCULACION |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | COORDINACION |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN |  | BAÑO COORDINACION |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | SALA DE PROFESORES |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN |  | BAÑO SALA PROFESORES |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | COCINETA |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | BAÑO PUBLICO |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | CUARTO SUM ASE0 |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | AULAS SON 8 |  |  |  |  |  | 32,00 | 32,00 | UN |  | BATERIAS SANITARIAS |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | UN |  | PASILLO ZONA B |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | UN |  | <b>TOTAL EJECUTADO</b> |  |  |  |  |  | 103,00 | UN |  |  | <b>MENOS ACTAS ANTERIORES</b> |  |  |  |  |  | 104,00 | UN |  |  | <b>MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X</b> |  |  |  |  |  | 0,00 | UN |  |  | <b>PRESENTE ACTA</b> |  |  |  |  |  | -1,00 | UN |  |  |
| LOCALIZACIÓN                                                                      | DIMENSIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | CANTIDAD                | TOTAL | UNIDAD                                                                                | CORTE |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
|                                                                                   | LUGAR     | Factor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ancho | Largo                | Alto |                         |       |                                                                                       |       | Peso |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| COCINA                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 6,00                    | 6,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| BAÑOS Y ALACENAS                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 8,00                    | 8,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| LAVANDERIA                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| COMEDOR                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 6,00                    | 6,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| CIRCULACION                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 2,00                    | 2,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| BATERIA SANITARIA                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| MATERNOS                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 2,00                    | 2,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| CAMINADORES 1 Y 2                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 4,00                    | 4,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| LAVACOLAS                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| DEPOSITO 1                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| CIRCULACION                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| PREJARDIN 1                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 2,00                    | 2,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| BAÑO CAMINADORES                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| CIRCULACION ZONA F                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 3,00                    | 3,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| ACCESO                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 4,00                    | 4,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| SALA CURVA P1 Y P2                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 6,00                    | 6,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| SECRETARIA                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 2,00                    | 2,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| ARCHIVO                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| PRIMEROS AUXILIOS                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| BAÑO P.A.                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| CIRCULACION                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| COORDINACION                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 2,00                    | 2,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| BAÑO COORDINACION                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| SALA DE PROFESORES                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 2,00                    | 2,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| BAÑO SALA PROFESORES                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| COCINETA                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| BAÑO PUBLICO                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| CUARTO SUM ASE0                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 1,00                    | 1,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| AULAS SON 8                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 32,00                   | 32,00 | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| BATERIAS SANITARIAS                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 4,00                    | 4,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| PASILLO ZONA B                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 3,00                    | 3,00  | UN                                                                                    |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>TOTAL EJECUTADO</b>                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 103,00                  | UN    |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>MENOS ACTAS ANTERIORES</b>                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 104,00                  | UN    |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X</b>                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | 0,00                    | UN    |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>PRESENTE ACTA</b>                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      | -1,00                   | UN    |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>PRESENTE ACTA</b>                                                              |           | <b>ACUMULADO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                      |      | <b>ACUMULADO ACTUAL</b> |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| -1,00                                                                             |           | 104,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                      |      | 103,00                  |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      |                         |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
|                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                      |      |                         |       |                                                                                       |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>FIRMA</b>                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                      |      | <b>FIRMA</b>            |       |  |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
|                                                                                   |           | ARO. JOSE LUIS DUARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                      |      |                         |       | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>NOMBRE</b>                                                                     |           | ING. FREDY DANIEL VILLALBA MORAJOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                      |      | <b>NOMBRE</b>           |       | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |
| <b>FIRMA</b>                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                      |      | <b>FIRMA</b>            |       |  |       |      |  |              |           |  |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                 |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                               |  |  |  |  |  |        |    |  |  |                                           |  |  |  |  |  |      |    |  |  |                      |  |  |  |  |  |       |    |  |  |

|  |               | <b>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | Version: 01                                                                           |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|-------|------------------------|-------|----|------------------------------------|-------|--------|---------------|--------|-------|-------|------|------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------------------|--|--|--|--|--|-------|-------|----|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|----|--|
|                                                                                   |               | <b>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |      | Edición: 18-11-2024                                                                   |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                               |               | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <b>MUNICIPIO:</b>       |      | BOGOTA D.C.                                                                           |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                               |               | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <b>CONTRATO No.:</b>    |      | 10675-2025                                                                            |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>INTERVENTOR:</b>                                                               |               | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>CONTRATO No.:</b>    |      | <b>FRENTE OBRA</b>                                                                    |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>OBJETO:</b>                                                                    |               | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |      |                                                                                       | <b>FECHA</b>        |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
|                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      |                                                                                       | 31 de marzo de 2026 |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>CAPITULO</b>                                                                   |               | <b>PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |      | <b>ACTA No:</b>                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
|                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | <b>003</b>                                                                            |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>ITEM</b>                                                                       | <b>1.6.29</b> | <b>DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                         |      |                                                                                       | <b>UNIDAD</b>       |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
|                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      |                                                                                       | <b>UN</b>           |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA</b>                                  |               | <table><thead><tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="5">DIMENSIÓN</th><th rowspan="2">CANTIDAD</th><th rowspan="2">TOTAL</th><th rowspan="2">UNIDAD</th><th rowspan="2">CORTE</th></tr><tr><th>Factor</th><th>Ancho</th><th>Largo</th><th>Alto</th><th>Peso</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="11"><b>INTERRUPTORES</b></td></tr><tr><td colspan="11"><b>COCINA ALACENAS Y DEPOSITOS COCINA</b></td></tr><tr><td>INTERRUPTOR DOBLE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>INTERRUPTOR SENCILLO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td colspan="11"><b>COMEDOR</b></td></tr><tr><td>INTERRUPTOR DOBLE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>INTERRUPTOR SENCILLO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td colspan="11"><b>CAMINADORES 1 Y 2</b></td></tr><tr><td>INTERRUPTOR DOBLE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td colspan="11"><b>PREJARDIN 1 Y 2</b></td></tr><tr><td>INTERRUPTOR DOBLE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>INTERRUPTOR SENCILLO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td colspan="11"><b>PASILLO ZONA F</b></td></tr><tr><td>INTERRUPTOR SENCILLO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td colspan="11"><b>ZONA D</b></td></tr><tr><td>INTERRUPTOR DOBLE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td colspan="11"><b>ZONA ADMINISTRATIVA</b></td></tr><tr><td>INTERRUPTOR DOBLE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>INTERRUPTOR SENCILLO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td colspan="11"><b>ZONA B AULAS</b></td></tr><tr><td>INTERRUPTOR SENCILLO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,00</td><td>9,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td colspan="11"><b>CUARTO ELECTRICO</b></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr></tbody></table> |       |                         |      |                                                                                       |                     | LOCALIZACIÓN    | DIMENSIÓN |       |                        |       |    | CANTIDAD                           | TOTAL | UNIDAD | CORTE         | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | <b>INTERRUPTORES</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>COCINA ALACENAS Y DEPOSITOS COCINA</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN |  | INTERRUPTOR SENCILLO |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 | UN |  | <b>COMEDOR</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | INTERRUPTOR SENCILLO |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | <b>CAMINADORES 1 Y 2</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | <b>PREJARDIN 1 Y 2</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | INTERRUPTOR SENCILLO |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | UN |  | <b>PASILLO ZONA F</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERRUPTOR SENCILLO |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | <b>ZONA D</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN |  | <b>ZONA ADMINISTRATIVA</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | INTERRUPTOR SENCILLO |  |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 | UN |  | <b>ZONA B AULAS</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERRUPTOR SENCILLO |  |  |  |  |  | 9,00 | 9,00 | UN |  | <b>CUARTO ELECTRICO</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  |
| LOCALIZACIÓN                                                                      | DIMENSIÓN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | CANTIDAD                                                                              | TOTAL               |                 | UNIDAD    | CORTE |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
|                                                                                   | Factor        | Ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Largo | Alto                    | Peso |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>INTERRUPTORES</b>                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>COCINA ALACENAS Y DEPOSITOS COCINA</b>                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| INTERRUPTOR DOBLE                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | 2,00                                                                                  | 2,00                | UN              |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| INTERRUPTOR SENCILLO                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | 6,00                                                                                  | 6,00                | UN              |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>COMEDOR</b>                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| INTERRUPTOR DOBLE                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | 1,00                                                                                  | 1,00                | UN              |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| INTERRUPTOR SENCILLO                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | 1,00                                                                                  | 1,00                | UN              |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>CAMINADORES 1 Y 2</b>                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| INTERRUPTOR DOBLE                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | 1,00                                                                                  | 1,00                | UN              |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>PREJARDIN 1 Y 2</b>                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| INTERRUPTOR DOBLE                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | 1,00                                                                                  | 1,00                | UN              |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| INTERRUPTOR SENCILLO                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | 4,00                                                                                  | 4,00                | UN              |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>PASILLO ZONA F</b>                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| INTERRUPTOR SENCILLO                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | 1,00                                                                                  | 1,00                | UN              |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>ZONA D</b>                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| INTERRUPTOR DOBLE                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | 2,00                                                                                  | 2,00                | UN              |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>ZONA ADMINISTRATIVA</b>                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| INTERRUPTOR DOBLE                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | 1,00                                                                                  | 1,00                | UN              |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| INTERRUPTOR SENCILLO                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | 10,00                                                                                 | 10,00               | UN              |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>ZONA B AULAS</b>                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| INTERRUPTOR SENCILLO                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | 9,00                                                                                  | 9,00                | UN              |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>CUARTO ELECTRICO</b>                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
|                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      | 1,00                                                                                  | 1,00                | UN              |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
|                                                                                   |               | <table><thead><tr><th>TOTAL EJECUTADO</th><th>40,00</th><th>UN</th></tr></thead><tbody><tr><td>MENOS ACTAS ANTERIORES</td><td>13,00</td><td>UN</td></tr><tr><td>MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X</td><td>0,00</td><td>UN</td></tr><tr><td>PRESENTE ACTA</td><td>27,00</td><td>UN</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                         |      |                                                                                       |                     | TOTAL EJECUTADO | 40,00     | UN    | MENOS ACTAS ANTERIORES | 13,00 | UN | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00  | UN     | PRESENTE ACTA | 27,00  | UN    |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| TOTAL EJECUTADO                                                                   | 40,00         | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                            | 13,00         | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                | 0,00          | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| PRESENTE ACTA                                                                     | 27,00         | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>PRESENTE ACTA</b>                                                              |               | <b>ACUMULADO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | <b>ACUMULADO ACTUAL</b> |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| 27,00                                                                             |               | 13,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 40,00                   |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
|                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>FIRMA</b>                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>FIRMA</b>            |      |  |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
|                                                                                   |               | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         |      | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ                                               |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>NOMBRE</b>                                                                     |               | ING. FREDY DANIEL PINOCH MONROY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>NOMBRE</b>           |      | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |
| <b>FIRMA</b>                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <b>FIRMA</b>            |      |  |                     |                 |           |       |                        |       |    |                                    |       |        |               |        |       |       |      |      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |



|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |  |              |  |             |             |                     |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| <div><p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p></div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</div> |  |              |  |             | Version: 01 |                     | Edición: 18-11-2024 |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                              |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |  | MUNICIPIO    |  | BOGOTÁ D.C. |             |                     |                     |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                              |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO No. |  | 10675-2025  |             | FRENTE OBRA         |                     |  |
| INTERVENIOR:                                                                                                                                                              |  | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO No: |  |             |             | K2 JS TINTALITO     |                     |  |
| OBJETO:                                                                                                                                                                   |  | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |                                                                                                                                                                                      |  |              |  |             |             | FECHA               |                     |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |  |              |  |             |             | 31 de marzo de 2026 |                     |  |


|          |  |                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |          |  |        |  |
|----------|--|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--------|--|
| CAPITULO |  | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | ACTA No: |  | 003    |  |
| ITEM     |  | 1.6.30                                              |  | RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS. INCLUYE ETIQUETAR CADA COMPONENTE DEL TABLERO, CABLES DE ENTRADA, BREAKERS, HERRAJES, MAMPOSTERIA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES |  |  |          |  | UNIDAD |  |
|          |  |                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |          |  | UN     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |  |           |       |       |      |      |          |       |        |       |      |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|-------|------|----|--|
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | LOCALIZACIÓN            |  | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | LUGAR                   |  | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |       |      |    |  |
| <div></div> |  |  |  | TABLERO DE DISTRIBUCION |  |           |       |       |      |      |          |       |        |       |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | COCINA                  |  |           |       |       |      |      |          |       | 1,00   | 1,00  | UN   |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | ZONA ADMINISTRATIVA     |  |           |       |       |      |      |          |       |        | 1,00  | 1,00 | UN |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |  |           |       |       |      |      |          |       |        |       |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |  |           |       |       |      |      |          |       |        |       |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |  |           |       |       |      |      |          |       |        |       |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |  |           |       |       |      |      |          |       |        |       |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |  |           |       |       |      |      |          |       |        |       |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |  |           |       |       |      |      |          |       |        |       |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |  |           |       |       |      |      |          |       |        |       |      |    |  |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                         |  |           |       |       |      |      | 2,00     | UN    |        |       |      |    |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                         |  |           |       |       |      |      | 0,00     | UN    |        |       |      |    |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                         |  |           |       |       |      |      | 0,00     | UN    |        |       |      |    |  |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                         |  |           |       |       |      |      | 2,00     | UN    |        |       |      |    |  |

|               |  |                    |  |                  |  |
|---------------|--|--------------------|--|------------------|--|
| PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL |  |
| 2,00          |  | 0,00               |  | 2,00             |  |

OBSERVACIONES:

|        |  |                                                                                     |  |        |  |                                                                                       |  |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FIRMA  |  |  |  | FIRMA  |  |  |  |
|        |  | ARQ. JOSÉ LUIS DUARTE<br>RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA             |  |        |  | ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ<br>RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA        |  |
| NOMBRE |  | ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                                    |  | NOMBRE |  | ING. CLADIA MONCADA FONSECA                                                           |  |
| FIRMA  |  |  |  | FIRMA  |  |  |  |



| CAPITULO |        | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                      | ACTA No: | 003    |     |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----|
| ITEM     | 1.9.14 | CORTE Y DEMOLICIÓN CABEZAS, COLUMNETAS, VIGAS Y BORDILLOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. |          | UNIDAD | UND |

MA TERNO

CAMINADORES

W.C.

COCINA

COMEDOR

ENTRADA

AULAS

JARDIN

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 24,00         | 0,00               | 24,00            |

|                                                |                                                                                     |                                         |                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                     |                                         |                                                                                       |
| FIRMA                                          |  | FIRMA                                   |  |
| ARQ. JOSE LUIS DUARTE                          |                                                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ |                                                                                       |
| RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA     |                                                                                       |
| NOMBRE                                         | ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                                    | NOMBRE                                  | ING. CLADIA MONCADA FONSECA                                                           |
| FIRMA                                          |  | FIRMA                                   |  |















[illegible]







|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------|---------------------|--------|-------|
| <div><div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div> |  | <div>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</div>                                                                                                                        |  |                                                                                                 |  | <div>Version: 01</div> <div>Edición: 18-11-2024</div> |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS                                                                                                                                                                                                                                                           |  | MUNICIPIO                                                                                       |  | BOGOTÁ D.C.                                           |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                  |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO No.                                                                                    |  | 10675-2025                                            |       | FRENTE OBRA                                                                                                                                        |      | K2 JS TINTALITO |          |                     |        |       |
| INTERVENIOR:                                                                                                                                                                  |  | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CONTRATO No:                                                                                    |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
| OBJETO:                                                                                                                                                                       |  | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      | FECHA           |          | 31 de marzo de 2026 |        |       |
| CAPITULO                                                                                                                                                                      |  | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                 |  |                                                       |       | ACTA No:                                                                                                                                           |      | 003             |          |                     |        |       |
| ITEM                                                                                                                                                                          |  | 5.1.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      | UNIDAD          |          | UN                  |        |       |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | LOCALIZACIÓN                                                                                    |  | DIMENSIÓN                                             |       |                                                                                                                                                    |      |                 | CANTIDAD | TOTAL               | UNIDAD | CORTE |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | LUGAR                                                                                           |  | Factor                                                | Ancho | Largo                                                                                                                                              | Alto | Peso            |          |                     |        |       |
| <div></div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | CUARTO ELECTRICO                                                                                |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | TABLERO                                                                                         |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 | 1,00     | 1,00                | UN     |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      | 1,00            | UN       |                     |        |       |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      | 0,00            | UN       |                     |        |       |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      | 0,00            | UN       |                     |        |       |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      | 1,00            | UN       |                     |        |       |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ACUMULADO ANTERIOR                                                                              |  |                                                       |       | ACUMULADO ACTUAL                                                                                                                                   |      |                 |          |                     |        |       |
| 1,00                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                            |  |                                                       |       | 1,00                                                                                                                                               |      |                 |          |                     |        |       |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                       |       |                                                                                                                                                    |      |                 |          |                     |        |       |
| FIRMA                                                                                                                                                                         |  | <div><div>ARQ. JOSE LUIS DUARTE</div></div>                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                 |  | FIRMA                                                 |       | <div><div>ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ</div></div> |      |                 |          |                     |        |       |
|                                                                                                                                                                               |  | RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                 |  |                                                       |       | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA                                                                                                                |      |                 |          |                     |        |       |
| NOMBRE                                                                                                                                                                        |  | ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                 |  | NOMBRE                                                |       | ING. CLADIA MONCADA FONSECA                                                                                                                        |      |                 |          |                     |        |       |
| FIRMA                                                                                                                                                                         |  | <div></div>                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                 |  | FIRMA                                                 |       | <div></div>                                                   |      |                 |          |                     |        |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                              |       |                                                                                       |          |       |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|
| <div><p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p></div>                                                                                      |  | <div>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</div>                                                                                                                        |  |                                                                                                 |  | Version: 01                  |       |                                                                                       |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  | Edición: 18-11-2024          |       |                                                                                       |          |       |        |       |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                   |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS                                                                                                                                                                                                                                                           |  | MUNICIPIO                                                                                       |  | BOGOTÁ D.C.                  |       |                                                                                       |          |       |        |       |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                   |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO No.                                                                                    |  | 10675-2025                   |       |                                                                                       |          |       |        |       |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                                                                                                                   |  | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CONTRATO No:                                                                                    |  | FRENTE OBRA                  |       |                                                                                       |          |       |        |       |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                                                                                        |  | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |                                                                                                 |  |                              | FECHA | 31 de marzo de 2026                                                                   |          |       |        |       |
| CAPITULO                                                                                                                                                                                                                                                       |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                 |  | ACTA No:                     |       | 003                                                                                   |          |       |        |       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5.1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X63A 50 KA |  |                              |       | UNIDAD                                                                                | UN       |       |        |       |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | LOCALIZACIÓN                                                                                    |  | DIMENSIÓN                    |       |                                                                                       | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | LUGAR                                                                                           |  | Factor Ancho Largo Alto Peso |       |                                                                                       |          |       |        |       |
| <div></div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ZONA ADMINISTRATIVA                                                                             |  |                              |       |                                                                                       |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | TABLERO                                                                                         |  |                              |       |                                                                                       | 1,00     | 1,00  | UN     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | CUARTO ELÉCTRICO                                                                                |  |                              |       |                                                                                       |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | TABLERO                                                                                         |  |                              |       |                                                                                       | 1,00     | 1,00  | UN     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                              |       |                                                                                       |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                              |       |                                                                                       |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                              |       |                                                                                       |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                              |       |                                                                                       |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                              |       |                                                                                       |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                              |       |                                                                                       |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | TOTAL EJECUTADO                                                                                 |  |                              | 2,00  | UN                                                                                    |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                          |  |                              | 0,00  | UN                                                                                    |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X                                                              |  |                              | 0,00  | UN                                                                                    |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | PRESENTE ACTA                                                                                   |  |                              | 2,00  | UN                                                                                    |          |       |        |       |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ACUMULADO ACTUAL                                                                                |  |                              |       |                                                                                       |          |       |        |       |
| 2,00                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2,00                                                                                            |  |                              |       |                                                                                       |          |       |        |       |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                              |       |                                                                                       |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                              |       |                                                                                       |          |       |        |       |
| FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ARQ. JOSÉ LUIS DUARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                 |  | FIRMA                        |       | ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELÁSQUEZ                                               |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |  | RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                 |  |                              |       | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA                                                   |          |       |        |       |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                 |  | NOMBRE                       |       | ING. CLADIA MONCADA FONSECA                                                           |          |       |        |       |
| FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                 |  | FIRMA                        |       |  |          |       |        |       |







|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |  |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              |  | Version: 01         |  |
|                                                                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS |  | Edición: 18-11-2024 |  |




|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |              |                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS                                                                                                                                                                                                                                                           | MUNICIPIO:    | BOGOTÁ D.C. |              |                            |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No.: | 10675-2025  | FRENTE OBRA: | K2 JS TINTALITO            |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No.: |             |              |                            |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |               |             |              | FECHA: 31 de marzo de 2026 |

|           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |           |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| CAPÍTULO: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ACTA No.: | 003        |
| ITEM:     | 5.2.4                                                                                                     | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. |  |           | UNIDAD: UN |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA                                                                                                                               | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                         | LUGAR:       | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |       |
| <br> | COCINA       |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         | SOBRE MESON  |           |       |       |      |      | 3,00     | 3,00  | UN     |       |
|                                                                                                                                                                         | NEVERAS      |           |       |       |      |      | 3,00     | 3,00  | UN     |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                         |              |           |       |       |      |      |          |       |        |       |



|                                    |      |    |
|------------------------------------|------|----|
| TOTAL EJECUTADO                    | 6,00 | UN |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00 | UN |
| MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X | 0,00 | UN |
| PRESENTE ACTA                      | 6,00 | UN |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 6,00          | 0,00               | 6,00             |

|                |                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES: |                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                         |
| FIRMA:         | <br>ARQ. JOSE LUIS DUARTE<br>RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA | FIRMA:  | <br>ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ<br>RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA |
| NOMBRE:        | ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                                                                                                               | NOMBRE: | ING. CLADIA MONCADA FONSECA                                                                                                                                             |
| FIRMA:         |                                                                             | FIRMA:  |                                                                                    |




|  |           | <b>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | Version: 01                         |                                   |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--------|--|--|--|----------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------|------|--------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|---------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-----------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|--------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|--------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|--------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|---------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-----------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|--------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|--------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|--------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|-------------|--|--|--|--|--|-------|-------|----|--|---------------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|----------------|--|--|--|--|--|------|------|----|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|----|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|----|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|----|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|----|--|
|                                                                                   |           | <b>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                           |      | Edición: 18-11-2024                 |                                   |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                               |           | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <b>MUNICIPIO:</b>         |      | BOGOTA D.C.                         |                                   |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                               |           | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>CONTRATO No.:</b>      |      | 10675-2025                          |                                   |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>INTERVENTOR:</b>                                                               |           | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>CONTRATO No.:</b>      |      | <b>FRONTE OBRA:</b> K2 JS TINTALITO |                                   |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>OBJETO:</b>                                                                    |           | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                           |      |                                     | <b>FECHA:</b> 31 de marzo de 2026 |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>CAPITULO:</b>                                                                  |           | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                           |      | <b>ACTA No:</b> 003                 |                                   |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>ITEM:</b>                                                                      | 5.2.14    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N*12 (F) + 1N*12 (N) + 1N*12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENDA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                           |      |                                     | <b>UNIDAD:</b> UN                 |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA</b>                                  |           | <table><thead><tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN<br/>LUGAR</th><th colspan="5">DIMENSIÓN</th><th rowspan="2">CANTIDAD</th><th rowspan="2">TOTAL</th><th rowspan="2">UNIDAD</th><th rowspan="2">CORTE</th></tr><tr><th>Factor</th><th>Ancho</th><th>Largo</th><th>Alto</th><th>Peso</th></tr></thead><tbody><tr><td>COCINA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BAÑOS Y ALACENAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,00</td><td>8,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>LAVANDERIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>COMEDOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>CIRCULACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BATERIA SANITARIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>MATERNOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>CAMINADORES 1 Y 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>LAVACOLAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>DEPOSITO 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>CIRCULACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>PREJARDIN 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BAÑO CAMINADORES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>CIRCULACION ZONA F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>ACCESO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>SALA CURVA P1 Y P2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>SECRETARIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>ARCHIVO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>PRIMEROS AUXILIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BAÑO P.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>CIRCULACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>COORDINACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BAÑO COORDINACION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>SALA DE PROFESORES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BAÑO SALA PROFESORES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>COCINETA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BAÑO PUBLICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>CUARTO SUM ASECO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>AULAS SON B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32,00</td><td>32,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>BATERIAS SANITARIAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td>PASILLO ZONA B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td colspan="8"><b>TOTAL EJECUTADO</b></td><td>103,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td colspan="8"><b>MENOS ACTAS ANTERIORES</b></td><td>104,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td colspan="8"><b>MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X</b></td><td>0,00</td><td>UN</td><td></td></tr><tr><td colspan="8"><b>PRESENTE ACTA</b></td><td>-1,00</td><td>UN</td><td></td></tr></tbody></table> |       |                           |      |                                     |                                   | LOCALIZACIÓN<br>LUGAR   | DIMENSIÓN |        |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | COCINA |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 | UN |  | BAÑOS Y ALACENAS |  |  |  |  |  | 8,00 | 8,00 | UN |  | LAVANDERIA |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | COMEDOR |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 | UN |  | CIRCULACION |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN |  | BATERIA SANITARIA |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | MATERNOS |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN |  | CAMINADORES 1 Y 2 |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | UN |  | LAVACOLAS |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | DEPOSITO 1 |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | CIRCULACION |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | PREJARDIN 1 |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN |  | BAÑO CAMINADORES |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | CIRCULACION ZONA F |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | UN |  | ACCESO |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | UN |  | SALA CURVA P1 Y P2 |  |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 | UN |  | SECRETARIA |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN |  | ARCHIVO |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | BAÑO P.A. |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | CIRCULACION |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | COORDINACION |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN |  | BAÑO COORDINACION |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | SALA DE PROFESORES |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | UN |  | BAÑO SALA PROFESORES |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | COCINETA |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | BAÑO PUBLICO |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | CUARTO SUM ASECO |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | UN |  | AULAS SON B |  |  |  |  |  | 32,00 | 32,00 | UN |  | BATERIAS SANITARIAS |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | UN |  | PASILLO ZONA B |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | UN |  | <b>TOTAL EJECUTADO</b> |  |  |  |  |  |  |  | 103,00 | UN |  | <b>MENOS ACTAS ANTERIORES</b> |  |  |  |  |  |  |  | 104,00 | UN |  | <b>MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X</b> |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | UN |  | <b>PRESENTE ACTA</b> |  |  |  |  |  |  |  | -1,00 | UN |  |
| LOCALIZACIÓN<br>LUGAR                                                             | DIMENSIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | CANTIDAD                            | TOTAL                             |                         | UNIDAD    | CORTE  |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
|                                                                                   | Factor    | Ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Largo | Alto                      | Peso |                                     |                                   |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| COCINA                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 6,00                                | 6,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| BAÑOS Y ALACENAS                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 8,00                                | 8,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| LAVANDERIA                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| COMEDOR                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 6,00                                | 6,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| CIRCULACION                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 2,00                                | 2,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| BATERIA SANITARIA                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| MATERNOS                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 2,00                                | 2,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| CAMINADORES 1 Y 2                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 4,00                                | 4,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| LAVACOLAS                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| DEPOSITO 1                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| CIRCULACION                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| PREJARDIN 1                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 2,00                                | 2,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| BAÑO CAMINADORES                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| CIRCULACION ZONA F                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 3,00                                | 3,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| ACCESO                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 4,00                                | 4,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| SALA CURVA P1 Y P2                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 6,00                                | 6,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| SECRETARIA                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 2,00                                | 2,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| ARCHIVO                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| PRIMEROS AUXILIOS                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| BAÑO P.A.                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| CIRCULACION                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| COORDINACION                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 2,00                                | 2,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| BAÑO COORDINACION                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| SALA DE PROFESORES                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 2,00                                | 2,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| BAÑO SALA PROFESORES                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| COCINETA                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| BAÑO PUBLICO                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| CUARTO SUM ASECO                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 1,00                                | 1,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| AULAS SON B                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 32,00                               | 32,00                             | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| BATERIAS SANITARIAS                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 4,00                                | 4,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| PASILLO ZONA B                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      | 3,00                                | 3,00                              | UN                      |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>TOTAL EJECUTADO</b>                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      |                                     |                                   | 103,00                  | UN        |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>MENOS ACTAS ANTERIORES</b>                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      |                                     |                                   | 104,00                  | UN        |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X</b>                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      |                                     |                                   | 0,00                    | UN        |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>PRESENTE ACTA</b>                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      |                                     |                                   | -1,00                   | UN        |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>PRESENTE ACTA</b>                                                              |           | -1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>ACUMULADO ANTERIOR</b> |      | 104,00                              |                                   | <b>ACUMULADO ACTUAL</b> |           | 103,00 |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      |                                     |                                   |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>FIRMA</b>                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      |                                     |                                   |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA</b>                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      |                                     |                                   |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA</b>                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      |                                     |                                   |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>NOMBRE</b>                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      |                                     |                                   |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |
| <b>FIRMA</b>                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                           |      |                                     |                                   |                         |           |        |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |      |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |        |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |            |  |  |  |  |  |      |      |    |  |         |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |           |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                   |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                    |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |      |      |    |  |          |  |  |  |  |  |      |      |    |  |              |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                  |  |  |  |  |  |      |      |    |  |             |  |  |  |  |  |       |       |    |  |                     |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                |  |  |  |  |  |      |      |    |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |        |    |  |                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |    |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |       |    |  |



|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |        |                     |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------|------|----|
| <div><div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div> |  | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |        | Version: 01         |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
|                                                                                                                                                                               |  | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS                                                                                                                                                                                       |  |                  |        | Edición: 18-11-2024 |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS                                                                                                                                                                                                                                                           |  | MUNICIPIO        |        | BOGOTÁ D.C.         |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                  |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO No.     |        | 10675-2025          |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
| INTERVENIOR:                                                                                                                                                                  |  | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CONTRATO No:     |        | FRENTE OBRA         |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
| OBJETO:                                                                                                                                                                       |  | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |                  |        |                     | FECHA                                                                                 | 31 de marzo de 2026 |        |       |      |    |
| CAPITULO                                                                                                                                                                      |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                   |  |                  |        | ACTA No:            |                                                                                       | 003                 |        |       |      |    |
| ITEM                                                                                                                                                                          |  | 5.3.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |        | UNIDAD              |                                                                                       | UN                  |        |       |      |    |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA                                                                                                                                     |  | LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | DIMENSIÓN        |        |                     | CANTIDAD                                                                              | TOTAL               | UNIDAD | CORTE |      |    |
|                                                                                              |  | LUGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Factor           | Ancho  | Largo               | Alto                                                                                  | Peso                |        |       |      |    |
|                                                                                                                                                                               |  | ZONA C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                  |        |                     |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
|                                                                                                                                                                               |  | ARCHIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |        |                     |                                                                                       |                     |        | 1,00  | 1,00 | UN |
|                                                                                                                                                                               |  | ZONA B                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                  |        |                     |                                                                                       |                     |        | 1,00  | 1,00 | UN |
|                                                                                                                                                                               |  | PREJARDIN 2 Y 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |        |                     |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |        |                     |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |        |                     |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |        |                     |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |        |                     |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |        |                     |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |        |                     | TOTAL EJECUTADO                                                                       | 2,00                | UN     |       |      |    |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |        |                     | MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                | 0,00                | UN     |       |      |    |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |        |                     | MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X                                                    | 0,00                | UN     |       |      |    |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |        |                     | PRESENTE ACTA                                                                         | 2,00                | UN     |       |      |    |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                 |  | ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ACUMULADO ACTUAL |        |                     |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
| 2,00                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2,00             |        |                     |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |        |                     |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |        |                     |                                                                                       |                     |        |       |      |    |
| FIRMA                                                                                                                                                                         |  | ARQ. JOSÉ LUIS DUARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                  | FIRMA  |                     | ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ                                               |                     |        |       |      |    |
|                                                                                                                                                                               |  | RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |        |                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA                                                   |                     |        |       |      |    |
| NOMBRE                                                                                                                                                                        |  | ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  | NOMBRE |                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |                     |        |       |      |    |
| FIRMA                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |                  | FIRMA  |                     |  |                     |        |       |      |    |



[illegible]

| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL |           | <b>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |      | Version: 01                                                                           |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|---|------------------------|------|---|------------------------------------|-------|--------|---------------|--------|--------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|-------|--|--|------|-------|---|--|----|--|--|-------|--|--|------|-------|---|--|----|--|--|------|--|--|------|------|---|--|----|--|--|-------|--|--|------|-------|---|--|----|--|--|-------|--|--|------|-------|---|--|----|--|--|-------|--|--|------|-------|---|--|----|--|--|-------|--|--|------|-------|---|--|----|--|--|-------|--|--|------|-------|---|--|----|--|--|------|--|--|------|------|---|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|-------|--|--|------|-------|---|--|----|--|--|-------|--|--|------|-------|---|--|----|--|--|------|--|--|------|------|---|--|----|--|--|------|--|--|------|------|---|--|----|--|--|------|--|--|------|------|---|--|----|--|--|-------|--|--|------|-------|---|--|----|--|--|-------|--|--|------|-------|---|--|----|--|--|-------|--|--|------|-------|---|--|----|--|--|-------|--|--|------|-------|---|--|-----|--|--|---|--|--|------|------|---|--|
|                                                                                                                                                           |           | <b>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                         |      | Edición: 18-11-2024                                                                   |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                       |           | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | <b>MUNICIPIO:</b>                       |      | BOGOTÁ D.C.                                                                           |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                       |           | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | <b>CONTRATO No.:</b>                    |      | 10675-2025                                                                            |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>INTERVENTOR:</b>                                                                                                                                       |           | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <b>CONTRATO No.:</b>                    |      | FRENTE OBRA                                                                           |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>OBJETO:</b>                                                                                                                                            |           | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         |      |                                                                                       | <b>FECHA:</b>       |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |      |                                                                                       | 31 de marzo de 2026 |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>CAPÍTULO:</b>                                                                                                                                          |           | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                         |      | <b>ACTA No:</b>                                                                       |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |      | 003                                                                                   |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>ITEM:</b>                                                                                                                                              |           | 5.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALÓGENOS LSHF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         |      | <b>UNIDAD:</b>                                                                        | M                   |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA</b>                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                           |           | <table><thead><tr><th>LOCALIZACIÓN</th><th colspan="5">DIMENSIÓN</th><th rowspan="2">CANTIDAD</th><th rowspan="2">TOTAL</th><th rowspan="2">UNIDAD</th><th rowspan="2">CORTE</th></tr><tr><th>LUGAR</th><th>Factor</th><th>Ancho</th><th>Largo</th><th>Alto</th><th>Peso</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="11"><b>PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES</b></td></tr><tr><td colspan="11"><b>ZONA ADMINISTRATIVA</b></td></tr><tr><td>C1</td><td></td><td></td><td>14,50</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>14,50</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C2</td><td></td><td></td><td>10,50</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>10,50</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C3</td><td></td><td></td><td>6,50</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>6,50</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C4</td><td></td><td></td><td>11,20</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>11,20</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C5</td><td></td><td></td><td>15,20</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>15,20</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C6</td><td></td><td></td><td>15,20</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>15,20</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C7</td><td></td><td></td><td>22,00</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>22,00</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C8</td><td></td><td></td><td>22,00</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>22,00</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C9</td><td></td><td></td><td>5,00</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>5,00</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td colspan="11"><b>ZONA F (COCINA-COMEDOR)</b></td></tr><tr><td>C1</td><td></td><td></td><td>19,50</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>19,50</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C2</td><td></td><td></td><td>16,00</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>16,00</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C3</td><td></td><td></td><td>9,80</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>9,80</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C4</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>4,00</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C5</td><td></td><td></td><td>8,80</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>8,80</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C6</td><td></td><td></td><td>21,00</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>21,00</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C7</td><td></td><td></td><td>11,70</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>11,70</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C8</td><td></td><td></td><td>17,10</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>17,10</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C9</td><td></td><td></td><td>29,00</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>29,00</td><td>M</td><td></td></tr><tr><td>C10</td><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>5,00</td><td>M</td><td></td></tr></tbody></table> |       |                                         |      |                                                                                       |                     | LOCALIZACIÓN    | DIMENSIÓN |   |                        |      |   | CANTIDAD                           | TOTAL | UNIDAD | CORTE         | LUGAR  | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | <b>PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>ZONA ADMINISTRATIVA</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  | 14,50 |  |  | 1,00 | 14,50 | M |  | C2 |  |  | 10,50 |  |  | 1,00 | 10,50 | M |  | C3 |  |  | 6,50 |  |  | 1,00 | 6,50 | M |  | C4 |  |  | 11,20 |  |  | 1,00 | 11,20 | M |  | C5 |  |  | 15,20 |  |  | 1,00 | 15,20 | M |  | C6 |  |  | 15,20 |  |  | 1,00 | 15,20 | M |  | C7 |  |  | 22,00 |  |  | 1,00 | 22,00 | M |  | C8 |  |  | 22,00 |  |  | 1,00 | 22,00 | M |  | C9 |  |  | 5,00 |  |  | 1,00 | 5,00 | M |  | <b>ZONA F (COCINA-COMEDOR)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  | 19,50 |  |  | 1,00 | 19,50 | M |  | C2 |  |  | 16,00 |  |  | 1,00 | 16,00 | M |  | C3 |  |  | 9,80 |  |  | 1,00 | 9,80 | M |  | C4 |  |  | 4,00 |  |  | 1,00 | 4,00 | M |  | C5 |  |  | 8,80 |  |  | 1,00 | 8,80 | M |  | C6 |  |  | 21,00 |  |  | 1,00 | 21,00 | M |  | C7 |  |  | 11,70 |  |  | 1,00 | 11,70 | M |  | C8 |  |  | 17,10 |  |  | 1,00 | 17,10 | M |  | C9 |  |  | 29,00 |  |  | 1,00 | 29,00 | M |  | C10 |  |  | 5 |  |  | 1,00 | 5,00 | M |  |
| LOCALIZACIÓN                                                                                                                                              | DIMENSIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |      | CANTIDAD                                                                              | TOTAL               | UNIDAD          | CORTE     |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| LUGAR                                                                                                                                                     | Factor    | Ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Largo | Alto                                    | Peso |                                                                                       |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES</b>                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>ZONA ADMINISTRATIVA</b>                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C1                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,50 |                                         |      | 1,00                                                                                  | 14,50               | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C2                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,50 |                                         |      | 1,00                                                                                  | 10,50               | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C3                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,50  |                                         |      | 1,00                                                                                  | 6,50                | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C4                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,20 |                                         |      | 1,00                                                                                  | 11,20               | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C5                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,20 |                                         |      | 1,00                                                                                  | 15,20               | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C6                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,20 |                                         |      | 1,00                                                                                  | 15,20               | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C7                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,00 |                                         |      | 1,00                                                                                  | 22,00               | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C8                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,00 |                                         |      | 1,00                                                                                  | 22,00               | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C9                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00  |                                         |      | 1,00                                                                                  | 5,00                | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>ZONA F (COCINA-COMEDOR)</b>                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C1                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,50 |                                         |      | 1,00                                                                                  | 19,50               | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C2                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,00 |                                         |      | 1,00                                                                                  | 16,00               | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C3                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,80  |                                         |      | 1,00                                                                                  | 9,80                | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C4                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00  |                                         |      | 1,00                                                                                  | 4,00                | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C5                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,80  |                                         |      | 1,00                                                                                  | 8,80                | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C6                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21,00 |                                         |      | 1,00                                                                                  | 21,00               | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C7                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,70 |                                         |      | 1,00                                                                                  | 11,70               | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C8                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,10 |                                         |      | 1,00                                                                                  | 17,10               | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C9                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29,00 |                                         |      | 1,00                                                                                  | 29,00               | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| C10                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5     |                                         |      | 1,00                                                                                  | 5,00                | M               |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                           |           | <table><thead><tr><th>TOTAL EJECUTADO</th><th>264,00</th><th>M</th></tr></thead><tbody><tr><td>MENOS ACTAS ANTERIORES</td><td>0,00</td><td>M</td></tr><tr><td>MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X</td><td>0,00</td><td>M</td></tr><tr><td>PRESENTE ACTA</td><td>264,00</td><td>M</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                         |      |                                                                                       |                     | TOTAL EJECUTADO | 264,00    | M | MENOS ACTAS ANTERIORES | 0,00 | M | MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X | 0,00  | M      | PRESENTE ACTA | 264,00 | M      |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                           | 264,00    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                    | 0,00      | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                        | 0,00      | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                             | 264,00    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>PRESENTE ACTA</b>                                                                                                                                      |           | <b>ACUMULADO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>ACUMULADO ACTUAL</b>                 |      |                                                                                       |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| 264,00                                                                                                                                                    |           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 264,00                                  |      |                                                                                       |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
|                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                         |      |                                                                                       |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>FIRMA</b>                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>FIRMA</b>                            |      |  |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                                                                                                     |           | RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ |      | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA                                                   |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>NOMBRE</b>                                                                                                                                             |           | ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <b>NOMBRE</b>                           |      | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |
| <b>FIRMA</b>                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>FIRMA</b>                            |      |  |                     |                 |           |   |                        |      |   |                                    |       |        |               |        |        |       |       |      |      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |      |  |  |      |      |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |    |  |  |       |  |  |      |       |   |  |     |  |  |   |  |  |      |      |   |  |

|                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |       |                  |       |                             |      |                 |                     |           |          |       |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|------------------|-------|-----------------------------|------|-----------------|---------------------|-----------|----------|-------|--------|-------|
| <div><p>ALCALDIA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p></div> |                                                                                                           | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |       |                  |       | Version: 01                 |      |                 |                     |           |          |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS                                                                                                                                                                                       |  |        |       |                  |       | Edición: 18-11-2024         |      |                 |                     |           |          |       |        |       |
| CONTRATANTE:                                                                             |                                                                                                           | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL- SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |       | MUNICIPIO        |       | BOGOTA D.C.                 |      |                 |                     |           |          |       |        |       |
| CONTRATISTA:                                                                             |                                                                                                           | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |       | CONTRATO No.     |       | 10675-2025                  |      | FRENTE OBRA     |                     |           |          |       |        |       |
| INTERVENTOR:                                                                             |                                                                                                           | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |       | CONTRATO No:     |       |                             |      | K2 JS TINTALITO |                     |           |          |       |        |       |
| OBJETO:                                                                                  |                                                                                                           | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |        |       |                  |       |                             |      |                 | FECHA               |           |          |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |       |                  |       |                             |      |                 | 31 de marzo de 2026 |           |          |       |        |       |
| CAPITULO                                                                                 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |       |                  |       |                             |      | ACTA No:        |                     | 003       |          |       |        |       |
| ITEM                                                                                     | 5.4.19                                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUIE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                  |  |        |       |                  |       |                             |      |                 | UNIDAD              | M         |          |       |        |       |
| ESQUEMA / FOTO/UH/CACIÓN AREA INTERVENIDA                                                |                                                                                                           | LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |       |                  |       |                             |      |                 |                     | DIMENSION | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
| <div></div> <div></div> <div></div>                                                      |                                                                                                           | LUGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Factor | Ancho | Largo            | Alto  | Peso                        |      |                 |                     |           |          |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |       |                  |       |                             |      |                 |                     |           |          |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | ZONA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |       |                  |       |                             |      |                 |                     |           |          |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 14,50 |                             |      |                 | 1,00                | 14,50     | M        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 10,50 |                             |      |                 | 1,00                | 10,50     | M        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 6,50  |                             |      |                 | 1,00                | 6,50      | M        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 11,20 |                             |      |                 | 1,00                | 11,20     | M        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 15,20 |                             |      |                 | 1,00                | 15,20     | M        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 15,20 |                             |      |                 | 1,00                | 15,20     | M        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 22,00 |                             |      |                 | 1,00                | 22,00     | M        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C8                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 22,00 |                             |      |                 | 1,00                | 22,00     | M        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C9                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 5,00  |                             |      |                 | 1,00                | 5,00      | M        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | ZONA F (COCINA-COMEDOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |                  |       |                             |      |                 |                     |           |          |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 19,50 |                             |      |                 | 1,00                | 19,50     | m        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 16,00 |                             |      |                 | 1,00                | 16,00     | M        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 9,80  |                             |      |                 | 1,00                | 9,80      | M        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 4,00  |                             |      |                 | 1,00                | 4,00      | M        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 8,80  |                             |      |                 | 1,00                | 8,80      | M        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 21,00 |                             |      |                 | 1,00                | 21,00     | M        |       |        |       |
|                                                                                          |                                                                                                           | C7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |                  | 11,70 |                             |      |                 | 1,00                | 11,70     | M        |       |        |       |
| C8                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        | 17,10 |                  |       |                             | 1,00 | 17,10           | M                   |           |          |       |        |       |
| C9                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        | 29,00 |                  |       |                             | 1,00 | 29,00           | M                   |           |          |       |        |       |
| C10                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        | 5     |                  |       |                             | 1,00 | 5,00            | M                   |           |          |       |        |       |
| TOTAL EJECUTADO                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |       |                  |       |                             |      |                 | 264,00              | M         |          |       |        |       |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |       |                  |       |                             |      |                 | 0,00                | M         |          |       |        |       |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |       |                  |       |                             |      |                 | 0,00                | M         |          |       |        |       |
| PRESENTE ACTA                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |       |                  |       |                             |      |                 | 264,00              | M         |          |       |        |       |
| PRESENTE ACTA                                                                            |                                                                                                           | ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       | ACUMULADO ACTUAL |       |                             |      |                 |                     |           |          |       |        |       |
| 264,00                                                                                   |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |       | 264,00           |       |                             |      |                 |                     |           |          |       |        |       |
| OBSERVACIONES:                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |       |                  |       |                             |      |                 |                     |           |          |       |        |       |
| FIRMA                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        | FIRMA |                  |       |                             |      |                 |                     |           |          |       |        |       |
| NOMBRE                                                                                   |                                                                                                           | ING. FREDY DANIEL BULLÓN MONROY                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |       | NOMBRE           |       | ING. CLADIA MONCADA FORNECA |      |                 |                     |           |          |       |        |       |
| FIRMA                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |       | FIRMA            |       |                             |      |                 |                     |           |          |       |        |       |









[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                 |  |                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small> | PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  | Código: FOR-GIF-020                  |  |
|                                                                                                                                                                             | FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 3                   |  | Versión: 1                           |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                 |  | Fecha: Memo 12024037699 - 18/12/2024 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                 |  | Página: 1 de 1                       |  |

|                         |                           |   |      |                          |      |
|-------------------------|---------------------------|---|------|--------------------------|------|
| 1. FECHA ELABORACIÓN:   | 31                        | 3 | 2026 | TIPO DE CONTRATO         | OBRA |
| 2. ACTA No.             | 3                         |   |      | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: |      |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN SOCIAL BELLA VISTA |   |      | RECIBO PARCIAL DE OBRA   | X    |

|                                 |                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                           |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                           |                   |
| 6. CONTRATO OBRA No:            | 10675-2025                                                                                                                                                                             | 7. FECHA CONTRATO:  | 19/11/2025        | 8. VALOR CONTRATO:        | \$ 12.017.556.820 |
| 9. FECHA ACTA INICIO:           | 9                                                                                                                                                                                      | 12                  | 2025              | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/11/2027        |
| 11. PLAZO:                      | 23 MESES 21 DIAS Meses/días                                                                                                                                                            |                     |                   |                           |                   |
| 12. PRORROGAS:                  | N/A                                                                                                                                                                                    |                     | 13. SUSPENSIÓNES: | N/A                       |                   |
| 14. ADICIONES:                  | N/A                                                                                                                                                                                    |                     |                   |                           |                   |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:   | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS |                     |                   |                           |                   |
| 16. CONTRATISTA:                | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                 |                     |                   |                           |                   |
| 17. CONTRATO INVENTORIA No:     | 11835-2025                                                                                                                                                                             | 18. FECHA CONTRATO: | 20/11/2025        | 19. VALOR CONTRATO:       | \$ 1.993.963.265  |
| 20. FECHA ACTA INICIO:          | 9                                                                                                                                                                                      | 12                  | 2025              | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2027        |
| 22. PLAZO:                      | 24 MESES 21 DIAS Meses/días                                                                                                                                                            |                     |                   |                           |                   |
| 23. PRORROGAS:                  | N/A                                                                                                                                                                                    |                     | 24. SUSPENSIÓNES: | N/A                       |                   |
| 25. ADICIONES:                  | N/A                                                                                                                                                                                    |                     |                   |                           |                   |
| 26. INVENTORÍA:                 | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                          |                     |                   |                           |                   |
| 27. SUPERVISOR SDIS:            | ARQ JONNY EDUARD PADILLA                                                                                                                                                               |                     |                   |                           |                   |

|                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| B. DATOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| En Bogotá D.C ; a los 5 (CINCO) días del mes de ABRIL del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL |  |  |  |  |  |
| SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA           |  |  |  |  |  |
| del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación: Obraz/o Modificaciones                                                                        |  |  |  |  |  |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |              |                 | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |               | 31. PRESENTE ACTA |       | 32. ACUMULADO ANTERIOR |               | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | CANT   | VR UNIT      | VR TOTAL        | CANT                                                                              | VALOR         | CANT.             | VALOR | CANT.                  | VALOR         | CANT.                                                  | VALOR         |
| 1            | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |              |                 |                                                                                   |               |                   |       |                        |               |                                                        |               |
| 1.3          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |              |                 |                                                                                   |               |                   |       |                        |               |                                                        |               |
| 1.3.1        | DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO/TRIPLEX Y VIDRIO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.                            | M2     | 128,80 | \$ 20.561,00 | \$ 2.648.257,00 | 47,58                                                                             | \$ 978.292,38 | \$ -              | \$ -  | 47,58                  | \$ 978.292,38 | 47,58                                                  | \$ 978.292,38 |
| 1.3.5        | DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.                     | U      | 2,00   | \$ 26.129,00 | \$ 52.258,00    | 2,00                                                                              | \$ 52.258,00  | \$ -              | \$ -  | \$ -                   | \$ -          | \$ -                                                   | \$ -          |
| 1.3.14       | DESMONTE MANUAL DE COMPUERTA / TAPA DE ACCESO A CUBIERTA Y/O TANQUE (INDIFERENTE DEL MATERIAL), CON MEDIDAS DESDE 60X60 CM HASTA 1,20X1,20 CM. INCLUYE LA HOJA Y SU MARCO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.                 | U      | 1,00   | \$ 26.129,00 | \$ 26.129,00    | -                                                                                 | \$ -          | \$ -              | \$ -  | \$ -                   | \$ -          | \$ -                                                   | \$ -          |
| 1.4          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |              |                 |                                                                                   | \$ -          | \$ -              | \$ -  |                        |               |                                                        |               |
| 1.4.2        | DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLIMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.). INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. | M      | 9,19   | \$ 13.685,00 | \$ 125.765,00   | 9,19                                                                              | \$ 125.765,15 | \$ -              | \$ -  | \$ -                   | \$ -          | \$ -                                                   | \$ -          |
| 1.4.4        | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.                                                                                   | M2     | -      | \$ 21.234,00 | \$ -            | -                                                                                 | \$ -          | \$ -              | \$ -  | \$ -                   | \$ -          | \$ -                                                   | \$ -          |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |               |                 | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                 | 31. PRESENTE ACTA |                 | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                 | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | CANT  | VR UNIT       | VR TOTAL        | CANT                                                                              | VALOR           | CANT.             | VALOR           | CANT.                  | VALOR           | CANT.                                                  | VALOR           |
| 1.4.9        | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2     | -     | \$ 20.561,00  | \$ -            | -                                                                                 | \$ -            |                   | \$ -            | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 1.5          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                        |                 |
| 1.5.3        | DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                         | M      | 36,66 | \$ 11.573,00  | \$ 424.266,00   | 57,64                                                                             | \$ 667.067,72   |                   | \$ -            | 57,64                  | \$ 667.067,72   | 57,64                                                  | \$ 667.067,72   |
| 1.5.5        | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                  | M2     | 48,59 | \$ 29.545,00  | \$ 1.435.592,00 | 94,73                                                                             | \$ 2.798.797,85 |                   | \$ -            | 94,73                  | \$ 2.798.797,85 | 94,73                                                  | \$ 2.798.797,85 |
| 1.6          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                        |                 |
| 1.6.26       | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                         | UN     | 40,00 | \$ 15.043,00  | \$ 601.720,00   | 40,00                                                                             | \$ 601.720,00   |                   | \$ -            | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 1.7          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                        |                 |
| 1.7.5        | DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES). CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                   | M2     | 38,89 | \$ 21.876,00  | \$ 850.758,00   | 54,90                                                                             | \$ 1.200.992,40 | 54,90             | \$ 1.200.992,40 | -                      | \$ -            | 54,90                                                  | \$ 1.200.992,40 |
| 1.8          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                        |                 |
| 1.8.5        | DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.                                                                                                                                    | M2     | 16,32 | \$ 11.333,00  | \$ 184.955,00   | 2,93                                                                              | \$ 33.205,69    |                   | \$ -            | 2,93                   | \$ 33.205,69    | 2,93                                                   | \$ 33.205,69    |
| 1.8.12       | DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM. INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO. CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                             | M2     | 1,73  | \$ 26.358,00  | \$ 45.599,00    |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 1.10         | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                        |                 |
| 1.10.10      | DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | -     | \$ 23.973,00  | \$ -            | 6,16                                                                              | \$ 147.673,68   |                   | \$ -            | 6,16                   | \$ 147.673,68   | 6,16                                                   | \$ 147.673,68   |
| 2            | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                        |                 |
| 2.1          | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                        |                 |
| 2.1.1        | DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2     | 1,13  | \$ 17.818,00  | \$ 20.134,00    | 11,21                                                                             | \$ 199.739,78   |                   | \$ -            | 11,21                  | \$ 199.739,78   | 11,21                                                  | \$ 199.739,78   |
| 2.1.7        | RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3     | 1,13  | \$ 38.240,00  | \$ 43.211,00    | -                                                                                 | \$ -            |                   | \$ -            | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 2.1.11       | COMPACTACION DE SUBRASANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2     | 2,76  | \$ 2.678,00   | \$ 7.391,00     | 6,16                                                                              | \$ 16.496,48    |                   | \$ -            | 6,16                   | \$ 16.496,48    | 6,16                                                   | \$ 16.496,48    |
| 2.2          | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                        |                 |
| 2.2.2        | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2     | 2,76  | \$ 27.998,00  | \$ 77.274,00    | -                                                                                 | \$ -            |                   | \$ -            | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 2.2.8        | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL 4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.                                                                                                                      | M2     | 2,76  | \$ 348.477,00 | \$ 961.797,00   | 8,65                                                                              | \$ 3.014.326,05 |                   | \$ -            | 8,65                   | \$ 3.014.326,05 | 8,65                                                   | \$ 3.014.326,05 |
| 2.5          | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                        |                 |
| 2.5.1        | MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG     | 15,00 | \$ 5.206,00   | \$ 78.090,00    | -                                                                                 | \$ -            |                   | \$ -            | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 3            | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                        |                 |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |               |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |                 | 32. ACUMULADO ANTERIOR |               | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | CANT   | VR UNIT       | VR TOTAL         | CANT                                                                              | VALOR            | CANT.             | VALOR           | CANT.                  | VALOR         | CANT.                                                  | VALOR           |
| 3.1          | MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 3.1.3        | MUROS E=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24.5X12X6CM (L X A X H). SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     | 1,73   | \$ 205.471,00 | \$ 355.465,00    | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 3.1.7        | RECUPERACIÓN DE MAMPOSTERÍAS EN LADRILLO TOLETE MACIZO 24.5X12X6 CM (L X A X H). SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA, MORTERO PARA HOMOGENIZAR LA SUPERFICIE CON EL PAÑETE DE MUROS EXISTENTES, INTERVENCIÓN EN LA TOTALIDAD DE LOS HUECOS DE MUROS POR CELDA Y MURO POSTERIOR CON CARA AL TÚNEL. EL PAGO SE REALIZARÁ POR UNIDAD (U) DE CELDA INTERVENIDA.                                                                                      | UN     | 50,00  | \$ 14.202,00  | \$ 710.100,00    | 50,00                                                                             | \$ 710.100,00    |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 3.5          | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 3.5.2        | LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2     | 550,57 | \$ 21.945,00  | \$ 12.082.259,00 | 550,57                                                                            | \$ 12.082.258,65 |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 3.5.4        | REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ML     | 550,57 | \$ 29.291,00  | \$ 16.126.746,00 | 550,57                                                                            | \$ 16.126.745,87 |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 4            | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 4.2          | VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 4.2.9        | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN     | 1,00   | \$ 72.110,00  | \$ 72.110,00     | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 4.2.14       | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN     | 1,00   | \$ 43.128,00  | \$ 43.128,00     | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 5            | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 5.5          | ILUMINACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 5.5.4        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN     | 20,00  | \$ 203.696,00 | \$ 4.073.920,00  | 20,00                                                                             | \$ 4.073.920,00  |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 5.5.6        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN     | 5,00   | \$ 38.142,00  | \$ 190.710,00    | 5,00                                                                              | \$ 190.710,00    |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 5.5.7        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE 24 W. 11" SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN     | 5,00   | \$ 31.902,00  | \$ 159.510,00    | 5,00                                                                              | \$ 159.510,00    |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 5.5.8        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN     | 5,00   | \$ 204.308,00 | \$ 1.021.540,00  | 5,00                                                                              | \$ 1.021.540,00  |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 5.5.14       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN     | 5,00   | \$ 133.915,00 | \$ 669.575,00    | 5,00                                                                              | \$ 669.575,00    |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 7            | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 7.1          | BASES DE PISOS Y AFINADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 7.1.5        | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 48,59  | \$ 52.523,00  | \$ 2.552.093,00  | 181,79                                                                            | \$ 9.548.156,17  | 174,12            | \$ 9.145.304,76 | 7,67                   | \$ 402.851,41 | 181,79                                                 | \$ 9.548.156,17 |
| 7.2          | ACABADO DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 7.2.4        | ACABADO DE PISO CON TABLÓN DE 33 X 33. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2     | -      | \$ 94.354,00  | \$ -             | 83,61                                                                             | \$ 7.888.937,94  | 83,61             | \$ 7.888.937,94 | -                      | \$ -          | 83,61                                                  | \$ 7.888.937,94 |
| 7.2.7        | ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM COLOR BLANCO PARA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y RETICULADO, IMPERMEABLE, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, TRÁFICO COMERCIAL MODERADO, TIPO BALDOSA ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS Y PISCINA REF.136026583 DE ALFA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA. | M2     |        | \$ 89.382,00  | \$ -             | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 7.2.15       | PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2     | 3,27   | \$ 73.009,00  | \$ 238.739,00    | 7,67                                                                              | \$ 559.979,03    |                   | \$ -            | 7,67                   | \$ 559.979,03 | 7,67                                                   | \$ 559.979,03   |
| 7.2.16       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2     | 3,27   | \$ 135.070,00 | \$ 441.679,00    | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 7.3          | GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |               |                  |                                                                                   | \$ -             |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 7.3.1        | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M      | -      | \$ 16.069,00  | \$ -             | 57,64                                                                             | \$ 926.217,16    | 56,64             | \$ 910.148,16   | -                      | \$ -          | 56,64                                                  | \$ 910.148,16   |
| 7.3.6        | GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M      | 36,55  | \$ 53.052,00  | \$ 1.939.051,00  | -                                                                                 | \$ -             |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |



| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |               |                 | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                 | 31. PRESENTE ACTA |                 | 32. ACUMULADO ANTERIOR |               | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD | CANT  | VR UNIT       | VR TOTAL        | CANT                                                                              | VALOR           | CANT.             | VALOR           | CANT.                  | VALOR         | CANT.                                                  | VALOR           |
| 7.3.8        | GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA. INCLUYE DILATACION EN BRONCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M      | -     | \$ 46.400,00  | \$ -            | 73,68                                                                             | \$ 3.418.752,00 | 73,68             | \$ 3.418.752,00 | -                      | \$ -          | 73,68                                                  | \$ 3.418.752,00 |
| 7.3.11       | GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M      | -     | \$ 19.761,00  | \$ -            | 6,70                                                                              | \$ 132.398,70   | 6,70              | \$ 132.398,70   | -                      | \$ -          | 6,70                                                   | \$ 132.398,70   |
| 7.4          | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 7.4.1        | BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M      | -     | \$ 68.589,00  | \$ -            | -                                                                                 | \$ -            |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 7.4.5        | CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M      | 73,08 | \$ 3.665,00   | \$ 267.838,00   | 73,08                                                                             | \$ 267.838,20   |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 7.3.11       | WIN DE ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M      | -     | \$ 25.376,00  | \$ -            | 6,70                                                                              | \$ 170.019,20   | 6,70              | \$ 170.019,20   | -                      | \$ -          | 6,70                                                   | \$ 170.019,20   |
| 8            | ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 8.1          | ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FABRICA Y EMBOQUILLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 16,32 | \$ 120.035,00 | \$ 1.958.971,00 | -                                                                                 | \$ -            |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 8.2          | ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FABRICA Y EMBOQUILLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2     | 2,04  | \$ 134.395,00 | \$ 274.166,00   | 2,93                                                                              | \$ 393.777,35   |                   | \$ -            | 2,93                   | \$ 393.777,35 | 2,93                                                   | \$ 393.777,35   |
| 8.5          | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN     | 35,00 | \$ 76.983,00  | \$ 2.694.405,00 | 35,00                                                                             | \$ 2.694.405,00 |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 10           | CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 10.6         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO, ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 2,00  | \$ 188.087,00 | \$ 376.174,00   | 2,00                                                                              | \$ 376.174,00   |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 11           | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 11.28        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN     | 5,00  | \$ 26.036,00  | \$ 130.180,00   | 5,00                                                                              | \$ 130.180,00   |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 11.47        | SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN     | 1,00  | \$ 189.064,00 | \$ 189.064,00   | 1,00                                                                              | \$ 189.064,00   |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 12           | APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 12.3         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTÍACIDO, ENTAMBORADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2     | 11,20 | \$ 800.576,00 | \$ 8.966.451,00 | 4,55                                                                              | \$ 3.642.620,80 | 4,55              | \$ 3.642.620,80 | -                      | \$ -          | 4,55                                                   | \$ 3.642.620,80 |
| 14           | CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 14.1         | CIELOS RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |
| 14.1.1       | CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL 26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     | 46,24 | \$ 113.630,00 | \$ 5.254.251,00 | 54,90                                                                             | \$ 6.238.287,00 | 54,90             | \$ 6.238.287,00 | -                      | \$ -          | 54,90                                                  | \$ 6.238.287,00 |
| 14.1.4       | CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUÍDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL 26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL 26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL 26 ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2. | M2     | 5,36  | \$ 100.232,00 | \$ 537.244,00   | -                                                                                 | \$ -            |                   | \$ -            | -                      | \$ -          | -                                                      | \$ -            |
| 14.2         | DIVISIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |               |                                                        |                 |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |               |                 | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                 | 31. PRESENTE ACTA |                 | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                 | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD | CANT   | VR UNIT       | VR TOTAL        | CANT                                                                              | VALOR           | CANT.             | VALOR           | CANT.                  | VALOR           | CANT.                                                  | VALOR           |
| 14.2.1       | SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DIVISIONES EN PANELERÍA LIVIANA ACABADO DOS (2) CARAS FABRICADAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO E=6 MM, SIN FRESCASA, PERFILES GALVANIZADA CR. BASE 9 CAL 26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE TAPAS LATERALES DE TERMINACIÓN CUANDO SE REQUIERA, PERFILES, LÁMINAS, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 6,00   | \$ 192.392,00 | \$ 1.154.352,00 | -                                                                                 | \$ -            |                   | \$ -            | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 16           | OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                        |                 |
| 16.3         | CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø=2" E=1.2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL/BWG.10 HUECO 2,1/4"x2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.                                                                                                                                                                                     | M2     | 14,43  | \$ 108.173,00 | \$ 1.560.936,00 | -                                                                                 | \$ -            |                   | \$ -            | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 16.4         | MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.                                                                                                                                                                         | M2     | 132,18 | \$ 41.179,00  | \$ 5.443.040,00 | 116,89                                                                            | \$ 4.813.413,31 |                   | \$ -            | 116,89                 | \$ 4.813.413,31 | 116,89                                                 | \$ 4.813.413,31 |
| 16.5         | CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA PREONDULADA; POSTES PRINCIPALES EN TUBULAR REDONDO DE ACERO AGUA NEGRA GALVANIZADO Ø=2" E=2,49 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; MARCO EN ÁNGULO DE ACERO DE 1,1/4"x3/16" CONFORMANDO MÓDULOS DE TAMAÑO MÁXIMO 2,00x2,00 M C/U (SE PUEDEN PACHAR MÓDULOS ENTRE SI); PISAMALLA EN ÁNGULO DE ACERO DE 3/4"x3/16"; PLATINAS DE AMARRE DEL MARCO AL TUBULAR DE 1"x2" (A X H) E=3/16" SOLDADAS CON CORDONES CORRIDOS; PAÑO CON MALLA PREONDULADA EN ALAMBRE GALVANIZADO CAL/BWG.12 FORMANDO HUECOS DE 1"x1". INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS. NO INCLUYE PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO. | M      | -      | \$ 201.041,00 | \$ -            | 19,21                                                                             | \$ 3.861.997,61 | 19,21             | \$ 3.861.997,61 | -                      | \$ -            | 19,21                                                  | \$ 3.861.997,61 |
| 16.6         | PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"x 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2     | 4,61   | \$ 95.997,00  | \$ 442.546,00   | -                                                                                 | \$ -            |                   | \$ -            | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 19           | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                        |                 |
| 19.1         | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 850,00 | \$ 4.821,00   | \$ 4.097.850,00 | 100,00                                                                            | \$ 482.100,00   |                   | \$ -            | -                      | \$ -            | -                                                      | \$ -            |
| 21           | PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                        |                 |
| 21.2         | BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |               |                 |                                                                                   | \$ -            |                   | \$ -            |                        |                 |                                                        |                 |
| 21.2.4       | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 32,79  | \$ 47.568,00  | \$ 1.559.755,00 | 5,16                                                                              | \$ 245.450,88   | 5,16              | \$ 245.450,88   | -                      | \$ -            | 5,16                                                   | \$ 245.450,88   |
| 22           | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |               |                 |                                                                                   |                 |                   |                 |                        |                 |                                                        |                 |
| 22.1         | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |               |                 |                                                                                   |                 |                   |                 |                        |                 |                                                        |                 |
| 22.1.10      | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     | -      | \$ 51.391,00  | \$ -            | 58,61                                                                             | \$ 3.012.026,51 | 5,16              | \$ 265.177,56   | 53,45                  | \$ 2.746.848,95 | 58,61                                                  | \$ 3.012.026,51 |
| 22.1.11      | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M      | -      | \$ 13.658,00  | \$ -            | 138,18                                                                            | \$ 1.887.262,44 | 96,10             | \$ 1.312.533,80 | 42,08                  | \$ 574.728,64   | 138,18                                                 | \$ 1.887.262,44 |
| 22.3         | SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |               |                 |                                                                                   |                 |                   |                 |                        |                 |                                                        |                 |
| 22.3.4       | ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2     | -      | \$ 42.697,00  | \$ -            | 8,90                                                                              | \$ 380.003,30   |                   | \$ -            | 8,90                   | \$ 380.003,30   | 8,90                                                   | \$ 380.003,30   |

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |               |                  | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS<br>según Formato FOR-GIF-027<br>(Balance Mayores y Menores) |                  | 31. PRESENTE ACTA |                  | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                  | 33. ACUMULADO TOTAL<br>(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | CANT   | VR UNIT       | VR TOTAL         | CANT                                                                                    | VALOR            | CANT.             | VALOR            | CANT.                  | VALOR            | CANT.                                                     | VALOR            |
| 23           | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |               |                  |                                                                                         |                  |                   |                  |                        |                  |                                                           |                  |
| 23.1         | ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |               |                  |                                                                                         | \$ -             |                   | \$ -             |                        |                  |                                                           |                  |
| 23.1.6       | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 51,24  | \$ 45.084,00  | \$ 2.310.104,00  | -                                                                                       | \$ -             |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                         | \$ -             |
| 23.3         | TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |               |                  |                                                                                         | \$ -             |                   | \$ -             |                        |                  |                                                           |                  |
| 23.3.4       | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2     | -      | \$ 133.163,00 | \$ -             | 87,06                                                                                   | \$ 11.593.170,78 | 87,06             | \$ 11.593.170,78 |                        | \$ -             | 87,06                                                     | \$ 11.593.170,78 |
| 23.4         | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |               |                  |                                                                                         | \$ -             |                   | \$ -             |                        |                  |                                                           |                  |
| 23.4.10      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2     | 128,80 | \$ 227.950,00 | \$ 29.359.960,00 | 85,00                                                                                   | \$ 19.375.750,00 |                   | \$ -             | 47,58                  | \$ 10.845.861,00 | 47,58                                                     | \$ 10.845.861,00 |
| 23.8         | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |               |                  |                                                                                         | \$ -             |                   | \$ -             |                        |                  |                                                           |                  |
| 23.8.1       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS <=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M      | 12,00  | \$ 57.044,00  | \$ 684.528,00    | 12,00                                                                                   | \$ 684.528,00    |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                         | \$ -             |
| 23.8.5       | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M      | 9,19   | \$ 87.159,00  | \$ 800.991,00    | 9,19                                                                                    | \$ 800.991,21    |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                         | \$ -             |
| 23.8.17      | TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M      | 1,84   | \$ 44.496,00  | \$ 81.873,00     | 1,84                                                                                    | \$ 81.872,64     |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                         | \$ -             |
| 23.8.18      | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M      | 441,70 | \$ 26.948,00  | \$ 11.902.932,00 | 230,00                                                                                  | \$ 6.198.040,00  |                   | \$ -             | -                      | \$ -             | -                                                         | \$ -             |
| 25.00        | OTRAS ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |               |                  |                                                                                         | \$ -             |                   | \$ -             |                        |                  |                                                           |                  |
| 25.3         | DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN     | -      | \$ 439.876,00 | \$ -             | 15,00                                                                                   | \$ 6.598.140,00  | 15,00             | \$ 6.598.140,00  | -                      | \$ -             | 15,00                                                     | \$ 6.598.140,00  |
|              | VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS VIPRESUPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |               |                  |                                                                                         |                  |                   |                  |                        |                  |                                                           |                  |

| 28. ÍTEM No.                                                | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES |        |      |                       |                   | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |                   | 31. PRESENTE ACTA |                  | 32. ACUMULADO ANTERIOR |                  | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                             | DESCRIPCIÓN                                          | UNIDAD | CANT | VR UNIT               | VR TOTAL          | CANT                                                                              | VALOR             | CANT.             | VALOR            | CANT.                  | VALOR            | CANT.                                                  | VALOR             |
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO                                  |                                                      |        |      |                       | \$ 128.307.432,00 |                                                                                   | \$ 141.462.247,93 |                   | \$ 56.623.931,59 |                        | \$ 28.573.062,62 |                                                        | \$ 85.196.994,21  |
|                                                             |                                                      |        |      |                       |                   |                                                                                   |                   |                   |                  |                        |                  |                                                        |                   |
| 35. DESCRIPCIÓN                                             |                                                      |        |      | 36. VALOR CONTRACTUAL | \$ 128.307.432,00 |                                                                                   | \$ 141.462.247,93 |                   | \$ 56.623.931,59 |                        | \$ 28.573.062,62 |                                                        | \$ 85.196.994,21  |
| ADMINISTRACIÓN                                              |                                                      |        |      | 29,00%                | \$ 37.209.155,28  |                                                                                   | \$ 41.024.051,90  |                   | \$ 16.420.940,16 |                        | \$ 8.286.188,16  |                                                        | \$ 24.707.128,32  |
| IMPREVISTO                                                  |                                                      |        |      | 1%                    | \$ 1.283.074,32   |                                                                                   | \$ 1.414.622,48   |                   | \$ 566.239,32    |                        | \$ 285.730,63    |                                                        | \$ 851.969,94     |
| UTILIDAD                                                    |                                                      |        |      | 4%                    | \$ 5.132.297,28   |                                                                                   | \$ 5.658.489,92   |                   | \$ 2.264.957,26  |                        | \$ 1.142.922,50  |                                                        | \$ 3.407.879,77   |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A++U)                             |                                                      |        |      |                       | \$ 43.624.526,88  |                                                                                   | \$ 48.097.164,30  |                   | \$ 19.252.136,74 |                        | \$ 9.714.841,29  |                                                        | \$ 28.966.978,03  |
| AJUSTE AL PESO                                              |                                                      |        |      |                       | \$ 0,12           |                                                                                   | -\$ 0,23          |                   | -\$ 0,33         |                        | \$ 0,09          |                                                        | \$ 0,09           |
| ANTICIPO                                                    |                                                      |        |      | 0%                    | \$ -              |                                                                                   | \$ -              |                   | \$ -             |                        | \$ -             |                                                        | \$ -              |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO                                    |                                                      |        |      | 0%                    | \$ -              |                                                                                   | \$ -              |                   | \$ -             |                        | \$ -             |                                                        | \$ -              |
| 37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO |                                                      |        |      |                       | \$ 171.931.959,00 |                                                                                   | \$ 189.559.412,00 |                   | \$ 75.876.068,00 |                        | \$ 38.287.904,00 |                                                        | \$ 114.163.972,33 |
|                                                             |                                                      |        |      |                       |                   |                                                                                   |                   |                   |                  |                        |                  |                                                        | 60,226%           |

C. OBSERVACIONES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

| DESCRIPCION            | 38. No. INFORME MENSUAL | 39. PERIODO  | 40. NOMBRE DEL ARCHIVO | 42. PANTALLAZOS SECOP II |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| INFORME TÉCNICO        | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SOCIAL         | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME AMBIENTAL      | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SST            | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME DE SUPERVISION | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| ACTA PARCIAL           | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| SOPORTE PAGO SDH       | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FACTURA                | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FORMATO MC 14          | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 6 días del mes de ABRIL del año 2026.

  
Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO  
C.C. 79.905.718  
Rep Legal. CONSORCIO SANTA ISABEL  
Nit. 902.0003.595-6

  
Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA  
C.C. No. 1.062.398.686  
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL  
902.007.033-7

Origen Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas  
Copia: Interventor  
Copia: Contratista

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |  |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              |  | Version: 01         |  |
|                                                                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS |  | Edición: 18-11-2024 |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS                                                                                                                                                                                                                                                           | MUNICIPIO    | BOGOTÁ D.C. |             |                              |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | K3 JS BELLA VISTA            |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                              |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             |             | FECHA<br>31 de marzo de 2026 |



|          |                                                     |                     |  |  |          |        |    |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|--|--|----------|--------|----|
| CAPITULO | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. |                     |  |  | ACTA No: | 003    |    |
| ITEM     | 1.7.5                                               | DESMONTE CIELO RASO |  |  |          | UNIDAD | M2 |

|  | LOCALIZACIÓN    | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|-------|--|
|                                                                                    | LUGAR           | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |       |  |
|                                                                                    | SALON PRINCIPAL |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                    | TRAMO 1         |           | 1,47  | 7,62  |      |      | 1,00     | 11,21 | M2     |       |  |
|                                                                                    | TRAMO 2         |           | 2,05  | 7,50  |      |      | 1,00     | 15,38 | M2     |       |  |
|                                                                                    | TRAMO 3         |           | 1,53  | 18,50 |      |      | 1,00     | 28,31 | M2     |       |  |
|                                                                                    |                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                    |                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                    |                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                    |                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                    |                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                    |                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                    |                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |
|                                                                                    |                 |           |       |       |      |      |          |       |        |       |  |

|                                    |       |    |  |
|------------------------------------|-------|----|--|
| TOTAL EJECUTADO                    | 54,90 | M2 |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00  | M2 |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00  | M2 |  |
| PRESENTE ACTA                      | 54,90 | M2 |  |


|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 54,90         | 0,00               | 54,90            |

OBSERVACIONES:

|                                                |                                                                                     |                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA                                          |  | FIRMA                               |  |
| RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA |                                                                                       |
| NOMBRE                                         | ARO. JOSE LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                              | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                                          |  | FIRMA                               |  |
| ING. GREGY DANIEL PINILLA MONROY               |                                                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA        |                                                                                       |




|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |  |                     |       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|---------------------|-------|---------------------|
| <div><div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div> |  | <div>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</div>                                                                                                                        |  |              |  | Version: 01         |       |                     |
|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |  | Edición: 18-11-2024 |       |                     |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                             |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MUNICIPIO    |  | BOGOTÁ D.C.         |       |                     |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                             |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO No. |  | 10675-2025          |       |                     |
| INTERVENIOR:                                                                                                                                                             |  | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CONTRATO No: |  | FRENTE OBRA         |       |                     |
| OBJETO:                                                                                                                                                                  |  | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |              |  |                     | FECHA | 31 de marzo de 2026 |

|          |                                |                                                                                                           |  |  |  |          |        |     |  |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--------|-----|--|
| CAPITULO | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. |                                                                                                           |  |  |  | ACTA No: |        | 003 |  |
| ITEM     | 7.1.5                          | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO. |  |  |  |          | UNIDAD | M2  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                              |           |       |       |       |                                    |        |        |        |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--|
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | LOCALIZACIÓN                 | DIMENSIÓN |       |       |       | CANTIDAD                           | TOTAL  | UNIDAD | CORTE  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | LUGAR                        | Factor    | Ancho | Largo | Alto  |                                    |        |        |        | Peso       |  |
| <div></div> |  | ACCESO A BATERIAS SANITARIAS |           |       |       |       |                                    |        |        |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | BATERIA 1                    |           | 0,80  | 3,90  |       |                                    | 1,00   | 3,12   | m2     | CORTE No 2 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | BATERIA 2                    |           | 1,08  | 4,21  |       |                                    | 1,00   | 4,55   | m2     | CORTE No 2 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                              |           |       |       |       |                                    |        |        |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                              |           |       |       |       |                                    |        |        |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CORTE No 3                   |           |       |       |       |                                    |        |        |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | PISO 3                       |           |       |       |       |                                    |        |        |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | TERRAZA                      |           |       | AREA  | 87,06 |                                    |        | 2,00   | 174,12 | M2         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                              |           |       |       |       |                                    |        |        |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                              |           |       |       |       |                                    |        |        |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                              |           |       |       |       | TOTAL EJECUTADO                    | 181,79 | M2     |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                              |           |       |       |       | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 7,67   | M2     |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                              |           |       |       |       | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00   | M2     |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                              |           |       |       |       | PRESENTE ACTA                      | 174,12 | M2     |        |            |  |

|               |  |                    |  |                  |  |
|---------------|--|--------------------|--|------------------|--|
| PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL |  |
| 174,12        |  | 7,67               |  | 181,79           |  |

OBSERVACIONES:  
SE INSTALÓ ALISTADO PARA PENDIENTADO Y DESPUES DEL MANTO PARA INSTALACION DE ACABADO.

|                                                |                                                                                     |                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA                                          |  | FIRMA                               |  |
| RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA |                                                                                       |
| NOMBRE                                         | ARQ. JOSÉ LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                              | ING. JOHANNA DEE PILAR RÚSTES VELÁSQUEZ                                               |
| FIRMA                                          |  | FIRMA                               |  |
| ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY               |                                                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA        |                                                                                       |



|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       |                                                                                       |                            |                                         |        |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|--|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL |                                                                                     | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |               |       | Version: 01                                                                           |                            |                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS                                                                                                                                                                                       |  |               |       | Edición: 18-11-2024                                                                   |                            |                                         |        |       |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                              |                                                                                     | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS                                                                                                                                                                                                                                                           |  | MUNICIPIO:    |       | BOGOTÁ D.C.                                                                           |                            |                                         |        |       |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                              |                                                                                     | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO No.: |       | 10675-2025                                                                            |                            |                                         |        |       |  |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                              |                                                                                     | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CONTRATO No.: |       | FRENTES OBRA: K3 JS BELLA VISTA                                                       |                            |                                         |        |       |  |
| OBJETO:                                                                                                                                                   |                                                                                     | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |               |       |                                                                                       | FECHA: 31 de marzo de 2026 |                                         |        |       |  |
| CAPÍTULO:                                                                                                                                                 |                                                                                     | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |               |       | ACTA No: 003                                                                          |                            |                                         |        |       |  |
| ITEM:                                                                                                                                                     | 7.3.1                                                                               | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A≈10,0 CM H≈10,0 CM.                                                                                                                                                                                                                               |  |               |       |                                                                                       | UNIDAD: M                  |                                         |        |       |  |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                 |                                                                                     | LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | DIMENSIÓN     |       |                                                                                       | CANTIDAD                   | TOTAL                                   | UNIDAD | CORTE |  |
|  <p>perimeter 56.64</p>                                                  |                                                                                     | LUGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Factor        | Ancho | Largo                                                                                 | Alto                       | Peso                                    |        |       |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     | PISO 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |       |                                                                                       |                            |                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     | MEDIA CAÑA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |       |                                                                                       |                            |                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     | TERRAZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |               |       | 0.89                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 0,89  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 0,12                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 0,12  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 5,00                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 5,00  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 4,03                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 4,03  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 3,98                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 3,98  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 0,50                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 0,50  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 5,00                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 5,00  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 2,76                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 2,76  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 0,40                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 0,40  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 1,32                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 1,32  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 4,08                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 4,08  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 5,00                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 5,00  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 0,70                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 0,70  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 0,60                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 0,60  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 5,00                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 5,00  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 5,00                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 5,00  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       | 2,10                                                                                  |                            |                                         | 1,00   | 2,10  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,72          |       |                                                                                       | 1,00                       | 0,72                                    |        |       |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5,00          |       |                                                                                       | 1,00                       | 5,00                                    |        |       |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,33          |       |                                                                                       | 1,00                       | 0,33                                    |        |       |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,21          |       |                                                                                       | 1,00                       | 0,21                                    |        |       |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3,90          |       |                                                                                       | 1,00                       | 3,90                                    |        |       |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     | TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       |                                                                                       |                            |                                         | 56,64  | M     |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     | MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |       |                                                                                       |                            |                                         | 0,00   | M     |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |               |       |                                                                                       |                            |                                         | 0,00   | M     |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     | PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |               |       |                                                                                       |                            |                                         | 56,64  | M     |  |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                             |                                                                                     | ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |               |       | ACUMULADO ACTUAL                                                                      |                            |                                         |        |       |  |
| 56,64                                                                                                                                                     |                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |       | 56,64                                                                                 |                            |                                         |        |       |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       |                                                                                       |                            |                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |       |                                                                                       |                            |                                         |        |       |  |
| FIRMA                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               | FIRMA |  |                            |                                         |        |       |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                    |                                                                                     | ABE JOSE LUIS DIAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |               |       | NOMBRE                                                                                |                            | ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELASQUEZ |        |       |  |
| FIRMA                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               | FIRMA |  |                            |                                         |        |       |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                     | ING. FREDY DANIEL RIQUELME MONROY                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |               |       |                                                                                       |                            | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA            |        |       |  |













|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              | Version: 01         |
|                                                                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS | Edición: 18-11-2024 |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTÁ D.C. |             |                              |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | K3 JS BELLA VISTA            |
| INTERVENIOR: | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                              |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             |             | FECHA<br>31 de marzo de 2026 |

|          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| CAPITULO | OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ACTA No: | 003 |
| ITEM     | 16.5                                                                                   | CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA PREONDULADA; POSTES PRINCIPALES EN TUBULAR REDONDO DE ACERO AGUA NEGRA GALVANIZADO Ø=2" E=2,49 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; MARCO EN ÁNGULO DE ACERO DE 1,1/4"x3/16" CONFORMANDO MÓDULOS DE TAMAÑO MÁXIMO 2,00X2,00 M C/U (SE PUEDEN PACHAR MÓDULOS ENTRE SI); PISAMALLA EN ÁNGULO DE ACERO DE 3/4"x3/16"; PLATINAS DE AMARRE DEL MARCO AL TUBULAR DE 1"x2" (A X H) E=3/16" SOLDADAS CON CORDONES CORRIDOS; PAÑO CON MALLA PREONDULADA EN ALAMBRE GALVANIZADO CAL./BWG.12 FORMANDO HUECOS DE 1"x1". INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS. NO INCLUYE PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO. | UNIDAD | M        |     |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                                                              | LOCALIZACIÓN<br>LUGAR | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |       |
| <br><br><br>19,21<br>SEGUNDO PISO |                       |           |       | 3,00  |      |      | 5,00     | 15,00 | M      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |           |       | 1,38  |      |      | 1,00     | 1,38  | M      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |           |       | 2,83  |      |      | 1,00     | 2,83  | M      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |           |       |       |      |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |           |       |       |      |      |          |       |        |       |

|                                    |       |   |
|------------------------------------|-------|---|
| TOTAL EJECUTADO                    | 19,21 | M |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00  | M |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00  | M |
| PRESENTE ACTA                      | 19,21 | M |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 19,21         | 0,00               | 19,21            |

|                |                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES: |                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                         |
|                |                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                         |
| FIRMA          | <br>ABO. JOSE LUIS DUARTE<br>RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA | FIRMA  | <br>ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ<br>RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA |
| NOMBRE         | ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY                                                                                                                               | NOMBRE | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                                                                                                            |
| FIRMA          |                                                                             | FIRMA  |                                                                                    |







|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------|--|-------------------|--|---------------------|--|--------|--|-------|--|--------|--|---|--|------------|--|
| <div><p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p></div> |  | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Version: 01         |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones localativas en los inmuebles administrados por la SDIS                                                                                                                                                                                     |  | Edición: 18-11-2024 |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                              |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS                                                                                                                                                                                                                                                           |  | MUNICIPIO:          |  | BOGOTÁ D.C.  |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                              |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO No.:       |  | 10675-2025   |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
| INTERVENOR:                                                                                                                                                               |  | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CONTRATO No.:       |  | FRENTES OBRA |  | K3 JS BELLA VISTA |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
| OBJETO:                                                                                                                                                                   |  | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |                     |  |              |  | FECHA             |  | 31 de marzo de 2025 |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
| CAPÍTULO:                                                                                                                                                                 |  | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |  |              |  | ACTA No.:         |  | 003                 |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
| ITEM:                                                                                                                                                                     |  | 22.1.11 PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                |  |                     |  |              |  | UNIDAD            |  | M                   |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA                                                                                                                                 |  | LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | DIMENSION           |  |              |  | CANTIDAD          |  | TOTAL               |  | UNIDAD |  | CORTE |  |        |  |   |  |            |  |
|                                                                                         |  | LUGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Factor              |  | Ancho        |  | Largo             |  | Alto                |  | Peso   |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | BARANDAS RAMPA JARDIN                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |  | 1            |  | 5,6               |  |                     |  |        |  | 2,00  |  | 11,20  |  | M |  | CORTE No 2 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  | 2            |  | 5,3               |  |                     |  |        |  | 2,00  |  | 10,60  |  | M |  | CORTE No 2 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  | 3            |  | 4,24              |  |                     |  |        |  | 2,00  |  | 8,48   |  | M |  | CORTE No 2 |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  | 4            |  | 2,9               |  |                     |  |        |  | 2,00  |  | 5,80   |  | M |  | CORTE No 2 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | BARANDA ACCESO 1 SOTANO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |  |              |  | 1,50              |  |                     |  |        |  | 2,00  |  | 3,00   |  | M |  | CORTE No 2 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | BARANDA ACCESO 2 SOTANO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |  |              |  | 1,50              |  |                     |  |        |  | 2,00  |  | 3,00   |  | M |  | CORTE No 2 |  |
|                                                                                                                                                                           |  | CORTE No 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | BARANDAS RAMPA PISCINA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | LATERAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |  |              |  | 8,12              |  |                     |  |        |  | 1,00  |  | 8,12   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | BARANDAS CORTAS HORIZONTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |  |              |  | 1,35              |  |                     |  |        |  | 3,00  |  | 4,05   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |              |  | 1,65              |  |                     |  |        |  | 3,00  |  | 4,95   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |              |  | 1,73              |  |                     |  |        |  | 3,00  |  | 5,19   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |              |  | 1,94              |  |                     |  |        |  | 3,00  |  | 5,82   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |              |  | 1,12              |  |                     |  |        |  | 3,00  |  | 3,36   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | BARANDAS CORTAS VERTICALES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |  |              |  | 0,87              |  |                     |  |        |  | 3,00  |  | 2,61   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |              |  | 0,90              |  |                     |  |        |  | 2,00  |  | 1,80   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | LATERAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |  |              |  | 9,84              |  |                     |  |        |  | 1,00  |  | 9,86   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | BARANDAS CORTAS HORIZONTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |  |              |  | 1,64              |  |                     |  |        |  | 3,00  |  | 4,92   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |              |  | 1,93              |  |                     |  |        |  | 6,00  |  | 11,58  |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |              |  | 2,03              |  |                     |  |        |  | 3,00  |  | 6,09   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |              |  | 2,08              |  |                     |  |        |  | 2,00  |  | 4,16   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | BARANDAS CORTAS VERTICALES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |  |              |  | 0,90              |  |                     |  |        |  | 1,00  |  | 0,90   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |              |  | 0,87              |  |                     |  |        |  | 4,00  |  | 3,48   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | PINTURA MALLA PREONDULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |  |              |  | 3,00              |  |                     |  |        |  | 5,00  |  | 15,00  |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | PINTURA MALLA PREONDULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |  |              |  | 1,38              |  |                     |  |        |  | 1,00  |  | 1,38   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | PINTURA MALLA PREONDULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |  |              |  | 2,83              |  |                     |  |        |  | 1,00  |  | 2,83   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  | 138,18 |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  | 42,08  |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  | 0,00   |  | M |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  | PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  | 96,10  |  | M |  |            |  |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                             |  | ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  |              |  | ACUMULADO ACTUAL  |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
| 96,10                                                                                                                                                                     |  | 42,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |  |              |  | 138,18            |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
| FIRMA                                                                                                                                                                     |  | FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |  |              |  | FIRMA             |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
| RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENCIÓN                                                                                                                             |  | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
| ING. JOSE LUIS DUARTE                                                                                                                                                     |  | ING. JOHANN DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
| FIRMA                                                                                                                                                                     |  | FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |  |              |  | FIRMA             |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |
| ING. JEDY DANIEL DIAZ MONROY                                                                                                                                              |  | ING. CLAUDIA MONCADA EONSECA                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |  |              |  |                   |  |                     |  |        |  |       |  |        |  |   |  |            |  |



|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        |                                                                                                                       |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|-----|-------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------|-----|--|
| <div><div></div><div>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              |                                        |             |        |     |             |                     | Version: 01         |        |       |      |     |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS |                                        |             |        |     |             |                     | Edición: 18-11-2024 |        |       |      |     |  |
| CONTRATANTE:                                                                                        |                                      | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS-                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |        | MUNICIPIO                                                                                                             |                                        | BOGOTA D.C. |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
| CONTRATISTA:                                                                                        |                                      | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |        | CONTRATO No.                                                                                                          |                                        | 10675-2025  |        |     | FRENTE OBRA | K3 JS BELLA VISTA   |                     |        |       |      |     |  |
| INTERVENTOR:                                                                                        |                                      | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |        | CONTRATO No:                                                                                                          |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
| OBJETO:                                                                                             |                                      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |  |        |                                                                                                                       |                                        |             |        |     | FECHA       | 31 de marzo de 2026 |                     |        |       |      |     |  |
| CAPITULO                                                                                            | TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        |                                                                                                                       |                                        | ACTA No:    |        | 003 |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
| ITEM                                                                                                | 25.3                                 | DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS                                                                                                                                                                                                                           |  |  |        |                                                                                                                       |                                        |             | UNIDAD | UND |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        | LOCALIZACIÓN LUGAR                                                                                                    | DIMENSIÓN Factor Ancho Largo Alto Peso |             |        |     |             | CANTIDAD            | TOTAL               | UNIDAD | CORTE |      |     |  |
| <div></div>                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        | TERRAZA PISO 3                                                                                                        |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        | A NIVEL DE CUBIERTA                                                                                                   |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        | 2,00  | 2,00 | UND |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        | TERRAZA POSTERIOR                                                                                                     |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        | 4,00  | 4,00 | UND |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        | TERRAZA- SALIDA COMEDOR FUNCIONARIOS                                                                                  |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        | 9,00  | 9,00 | UND |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        |                                                                                                                       |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        |                                                                                                                       |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        |                                                                                                                       |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        |                                                                                                                       |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        |                                                                                                                       |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        |                                                                                                                       |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        | TOTAL EJECUTADO                                                                                                       |                                        |             |        |     | 15,00       | UND                 |                     |        |       |      |     |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        | MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                |                                        |             |        |     | 0,00        | UND                 |                     |        |       |      |     |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                    |                                        |             |        |     | 0,00        | UND                 |                     |        |       |      |     |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        | PRESENTE ACTA                                                                                                         |                                        |             |        |     | 15,00       | UND                 |                     |        |       |      |     |  |
| PRESENTE ACTA                                                                                       |                                      | ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |        | ACUMULADO ACTUAL                                                                                                      |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
| 15,00                                                                                               |                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |        | 15,00                                                                                                                 |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        |                                                                                                                       |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        |                                                                                                                       |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
| FIRMA                                                                                               |                                      | FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |        |                                                                                                                       |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
| RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA                                                      |                                      | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |        |                                                                                                                       |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
| NOMBRE                                                                                              | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | NOMBRE | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                                                               |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |
| FIRMA                                                                                               | ING. FREDY DANIEL PINIL A MONROY     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | FIRMA  | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                                                          |                                        |             |        |     |             |                     |                     |        |       |      |     |  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 3

Código: FOR-GIF-020

Versión: 1

Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024

Página: 1 de 1

|                         |                                 |   |      |                          |      |
|-------------------------|---------------------------------|---|------|--------------------------|------|
| 1. FECHA ELABORACIÓN:   | 31                              | 3 | 2026 | TIPO DE CONTRATO         | OBRA |
| 2. ACTA No.             | 3                               |   |      | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | X    |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL RONDAS Y JUEGOS |   |      | RECIBO PARCIAL DE OBRA   |      |

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

|                               |                                                                                                                                                                                        |                     |            |                           |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------------|
| 6. CONTRATO OBRA No:          | 10675-2025                                                                                                                                                                             | 7. FECHA CONTRATO:  | 19/11/2025 | 8. VALOR CONTRATO:        | \$ 12.017.556.820 |
| 9. FECHA ACTA INICIO:         | 9                                                                                                                                                                                      | 12                  | 2025       | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/11/2027        |
| 11. PLAZO:                    | 23 MESES 21 DIAS Meses/días                                                                                                                                                            |                     |            |                           |                   |
| 12. PRORROGAS:                | N/A                                                                                                                                                                                    |                     |            | 13. SUSPENSIÓNES:         | N/A               |
| 14. ADICIONES:                | N/A                                                                                                                                                                                    |                     |            |                           |                   |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS |                     |            |                           |                   |
| 16. CONTRATISTA:              | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                 |                     |            |                           |                   |
| 17. CONTRATO INVENTORIA No:   | 11835-2025                                                                                                                                                                             | 18. FECHA CONTRATO: | 20/11/2025 | 19. VALOR CONTRATO:       | \$ 1.993.963.265  |
| 20. FECHA ACTA INICIO:        | 9                                                                                                                                                                                      | 12                  | 2025       | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2027        |
| 22. PLAZO:                    | 24 MESES 21 DIAS Meses/días                                                                                                                                                            |                     |            |                           |                   |
| 23. PRORROGAS:                | N/A                                                                                                                                                                                    |                     |            | 24. SUSPENSIÓNES:         | N/A               |
| 25. ADICIONES:                | N/A                                                                                                                                                                                    |                     |            |                           |                   |
| 26. INVENTORÍA:               | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                          |                     |            |                           |                   |
| 27. SUPERVISOR SDIS:          | ARQ JONNY EDUARD PADILLA                                                                                                                                                               |                     |            |                           |                   |

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C.; a los 5 (CINCO) días del mes de ABRIL del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL  
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA  
del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación: Obra/o Modificaciones

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNÓSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                             | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores) |              | 31. PRESENTE ACTA |                 | 32. ACUMULADO ANTERIOR |       | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR) |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CANT                                                                              | VALOR        | CANT              | VALOR           | CANT                   | VALOR | CANT                                                   | VALOR           |
| 1            | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |              |                   |                 |                        |       |                                                        |                 |
| 1.1          | ACTIVIDADES PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |              |                   | \$ -            |                        |       |                                                        |                 |
| 1.1.3        | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.                                                                                            | M2                                                                                | \$ 40.931,00 | 2,00              | \$ 81.862,00    | -                      | \$ -  | 2,00                                                   | \$ 81.862,00    |
| 1.3          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |              |                   | \$ -            |                        |       |                                                        |                 |
| 1.3.2        | DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.                                           | M2                                                                                | \$ 19.840,00 | 5,84              | \$ 115.865,60   | -                      | \$ -  | 5,84                                                   | \$ 115.865,60   |
| 1.4          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |              |                   | \$ -            |                        | \$ -  |                                                        | \$ -            |
| 1.4.4        | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.                                                                         | M2                                                                                | \$ 21.234,00 | 119,84            | \$ 2.544.682,56 | -                      | \$ -  | 119,84                                                 | \$ 2.544.682,56 |
| 1.5          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |              |                   | \$ -            |                        | \$ -  |                                                        | \$ -            |
| 1.5.2        | PICADA DE PISO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO. | M2                                                                                | \$ 6.808,00  | 119,84            | \$ 815.870,72   | -                      | \$ -  | 119,84                                                 | \$ 815.870,72   |
| 1.6          | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |              |                   | \$ -            |                        | \$ -  |                                                        | \$ -            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |              |                 |        |                  |        |                 |        |                 |        |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|------------------|
| 1.6.24 | DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS / ORINAL / DUCHA DE EMPOTRAR EN MURO, EJECUTANDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA, DESMONTE DEL FLUXOMETRO ACTUAL Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                             | UN | 29,00  | \$ 46.666,00 | \$ 1.353.314,00 | 5,00   | \$ 233.330,00    |        | \$ -            | 5,00   | \$ 233.330,00   | 5,00   | \$ 233.330,00    |
| 1.6.26 | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                       | UN | 1,00   | \$ 15.043,00 | \$ 15.043,00    | 2,00   | \$ 30.086,00     |        | \$ -            | 2,00   | \$ 30.086,00    | 2,00   | \$ 30.086,00     |
| 1.7    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |              |                 |        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -            |        |                  |
| 1.7.5  | DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 6,44   | \$ 21.876,00 | \$ 140.881,00   | -      | \$ -             |        | \$ -            | -      | \$ -            | -      | \$ -             |
| 1.8    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |              |                 |        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -            |        |                  |
| 1.8.2  | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.                                                                                                                                                  | M2 | -      | \$ 7.498,00  | \$ -            | 5,88   | \$ 44.088,24     |        | \$ -            | 5,88   | \$ 44.088,24    | 5,88   | \$ 44.088,24     |
| 1.8.3  | PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                             | M2 | -      | \$ 9.560,00  | \$ -            | 5,88   | \$ 56.212,80     |        | \$ -            | 5,88   | \$ 56.212,80    | 5,88   | \$ 56.212,80     |
| 1.8.4  | PICADA Y RAYADA DE MURO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR Y PULIDORA CON DISCO DIAMANTADO GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                   | M2 | -      | \$ 12.313,00 | \$ -            | 5,88   | \$ 72.400,44     |        | \$ -            | 5,88   | \$ 72.400,44    | 5,88   | \$ 72.400,44     |
| 1.8.18 | PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | -      | \$ 9.982,00  | 0,00            | 2,37   | \$ 23.657,34     |        | \$ -            | 2,37   | \$ 23.657,34    | 2,37   | \$ 23.657,34     |
| 1.11   | OTROS PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |              |                 |        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -            |        |                  |
| 1.11.4 | RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL. DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES                                                                                                                                                                       | M2 | 2,10   | \$ 6.808,00  | 14.297,00       | 2,36   | \$ 16.066,88     | 2,36   | \$ 16.066,88    | -      | \$ -            | 2,36   | \$ 16.066,88     |
| 2      | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                                                |    |        |              |                 |        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -            |        |                  |
| 2.2    | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |              |                 |        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -            |        |                  |
| 2.2.7  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E>6,1<=8,0 CM FC=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL 4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS. EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.                         | M2 |        | \$294.656,00 | \$ -            | 1,19   | \$ 350.640,64    | 1,19   | \$ 350.640,64   | -      | \$ -            | 1,19   | \$ 350.640,64    |
| 2.4    | ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |              |                 |        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -            |        |                  |
| 2.4.3  | MESONES EN CONCRETO ENCHAPADOS EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M, DESPENSAS A=0.45 M, COCINA A=0.60 M, AULAS A=0.55 M) INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE.                                                                                                                                                           | M2 | 2,35   | \$128.977,00 | \$ 303.096,00   | -      | \$ -             |        | \$ -            | -      | \$ -            | -      | \$ -             |
| 2.5    | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |              |                 |        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -            |        |                  |
| 2.5.2  | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                             | KG |        | \$ 5.618,00  | \$ -            | 5,30   | \$ 29.775,40     | 5,30   | \$ 29.775,40    | -      | \$ -            | 5,30   | \$ 29.775,40     |
| 2.6    | ESTRUCTURAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |              |                 |        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -            |        |                  |
| 2.6.2  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)                                                                                                                                                                                                                                        | KG |        | \$ 19.248,00 | \$ -            | 138,70 | \$ 2.669.697,60  | 138,70 | \$ 2.669.697,60 | -      | \$ -            | 138,70 | \$ 2.669.697,60  |
| 3      | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |              |                 |        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -            |        |                  |
| 3.5    | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |              |                 |        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -            |        |                  |
| 3.5.5  | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 171,59 | \$ 24.413,00 | \$ 4.189.027,00 | 653,02 | \$ 15.942.177,26 | 376,74 | \$ 9.197.353,62 | 276,28 | \$ 6.744.823,64 | 653,02 | \$ 15.942.177,26 |
| 5      | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                    |    |        |              |                 |        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -            |        |                  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |              |                 |        |                 |        |                 |      |               |        |                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|------|---------------|--------|-----------------|
| 5.5    | ILUMINACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |              |                 |        | \$ -            |        | \$ -            |      | \$ -          |        |                 |
| 5.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 2,00  | \$ 74.382,00 | \$ 148.764,00   | 3,00   | \$ 223.146,00   |        | \$ -            | 3,00 | \$ 223.146,00 | 3,00   | \$ 223.146,00   |
| 7      | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |              |                 |        | \$ -            |        | \$ -            |      | \$ -          |        |                 |
| 7.1    | BASES DE PISOS Y AFINADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |              |                 |        | \$ -            |        | \$ -            |      | \$ -          |        |                 |
| 7.1.5  | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 |       | \$ 52.523,00 | \$ -            | 119,84 | \$ 6.294.356,32 | 119,84 | \$ 6.294.356,32 | -    | \$ -          | 119,84 | \$ 6.294.356,32 |
| 7.3    | GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |              |                 |        | \$ -            |        | \$ -            |      | \$ -          |        |                 |
| 7.3.1  | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  |       | \$ 16.069,00 | \$ -            | 83,00  | \$ 1.333.727,00 | 83,00  | \$ 1.333.727,00 | -    | \$ -          | 83,00  | \$ 1.333.727,00 |
| 7.3.7  | MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 2,35  | \$ 37.019,00 | \$ 86.995,00    | -      | \$ -            |        | \$ -            | -    | \$ -          | -      | \$ -            |
| 7.4    | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |              |                 |        | \$ -            |        | \$ -            |      | \$ -          |        |                 |
| 7.4.3  | ENCHAPE EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES EXISTENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 |       | \$ 84.164,00 | \$ -            | 1,19   | \$ 100.155,16   | 1,19   | \$ 100.155,16   | -    | \$ -          | 1,19   | \$ 100.155,16   |
| 7.4.5  | CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 65,08 | \$ 3.665,00  | \$ 238.518,00   | -      | \$ -            |        | \$ -            | -    | \$ -          | -      | \$ -            |
| 9      | CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |              |                 |        | \$ -            |        | \$ -            |      | \$ -          |        |                 |
| 9.2    | CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |              |                 |        | \$ -            |        | \$ -            |      | \$ -          |        |                 |
| 9.2.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO. INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 2,32  | \$230.219,00 | \$ 534.108,00   | 2,32   | \$ 534.108,08   |        | \$ -            | -    | \$ -          | -      | \$ -            |
| 9.3    | OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |              |                 |        | \$ -            |        | \$ -            |      | \$ -          |        |                 |
| 9.3.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGE0), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 46,69 | \$159.134,00 | \$ 7.429.966,00 | 10,09  | \$ 1.605.662,06 | 10,09  | \$ 1.605.662,06 | -    | \$ -          | 10,09  | \$ 1.605.662,06 |
| 11     | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |              |                 |        | \$ -            |        | \$ -            |      | \$ -          |        |                 |
| 11.23  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOUPLE Y SIFÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 6,00  | \$429.943,00 | \$ 2.579.658,00 | -      | \$ -            |        | \$ -            | -    | \$ -          | -      | \$ -            |
| 11.26  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 8,00  | \$328.699,00 | \$ 2.629.592,00 | -      | \$ -            |        | \$ -            | -    | \$ -          | -      | \$ -            |
| 11.20  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 2,00  | \$106.459,00 | 212.918,00      | 2,00   | \$ 212.918,00   |        | \$ -            | 2,00 | \$ 212.918,00 | 2,00   | \$ 212.918,00   |
| 14     | CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |              |                 |        | \$ -            |        | \$ -            |      | \$ -          |        |                 |
| 14.1   | CIELOS RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |              |                 |        | \$ -            |        | \$ -            |      | \$ -          |        |                 |
| 14.1.2 | CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E=6 MM, DANDO ACABADO LISO. CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2. | M2 | 6,45  | \$212.669,00 | \$ 1.371.715,00 | -      | \$ -            |        | \$ -            | -    | \$ -          | -      | \$ -            |
| 15     | CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |              |                 |        | \$ -            |        | \$ -            |      | \$ -          |        |                 |
| 15.1   | CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |              |                 |        | \$ -            |        | \$ -            |      | \$ -          |        |                 |
| 15.1.2 | CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO SENCILLA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 15,00 | \$283.584,00 | \$ 4.253.760,00 | 15,00  | \$ 4.253.760,00 | 15,00  | \$ 4.253.760,00 | -    | \$ -          | 15,00  | \$ 4.253.760,00 |
| 19     | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |              |                 |        | \$ -            |        | \$ -            |      | \$ -          |        |                 |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| 19.1                                        | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 517,94   | \$ 4.821,00  | \$ 2.496.989,00  | 636,40 | \$ 3.068.084,40  | 118,46 | \$ 571.095,66    | 517,94 | \$ 2.496.988,74  | 636,40 | \$ 3.068.084,40  |
| 21                                          | PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -   | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 21.1                                        | SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -   | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 21.1.1                                      | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.                                                                                       | M2 | 1.033,47 | \$ 21.401,00 | \$ 22.117.291,00 | -      | \$ -             | \$ -   | \$ -             | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 22                                          | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -   | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 22.1                                        | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -   | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 22.1.7                                      | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 857,94   | \$ 14.518,00 | \$ 12.455.573,00 | 463,50 | \$ 6.729.093,00  | 276,44 | \$ 4.013.355,92  | 187,06 | \$ 2.715.737,08  | 463,50 | \$ 6.729.093,00  |
| 22.1.9                                      | PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 686,36   | \$ 25.780,00 | \$ 17.694.361,00 | 512,40 | \$ 13.209.672,00 | 156,45 | \$ 4.033.281,00  | 355,95 | \$ 9.176.391,00  | 512,40 | \$ 13.209.672,00 |
| 22.1.11                                     | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                   | M  | -        | \$ 13.658,00 | \$ -             | 273,45 | \$ 3.734.780,10  |        | \$ -             | 123,45 | \$ 1.686.080,10  | 123,45 | \$ 1.686.080,10  |
| 22.1.12                                     | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 857,94   | \$ 31.749,00 | \$ 27.238.737,00 | 956,26 | \$ 30.360.298,74 | 293,44 | \$ 9.316.426,56  | 662,82 | \$ 21.043.872,18 | 956,26 | \$ 30.360.298,74 |
| 23                                          | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -   | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 23.1                                        | ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -   | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 23.1.5                                      | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                      | M2 | -        | \$121.703,00 | \$ -             | 23,60  | \$ 2.872.190,80  |        | \$ -             | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 23.3                                        | TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -   | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 23.3.4                                      | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 16,19    | \$133.163,00 | \$ 2.155.909,00  | 119,84 | \$ 15.958.253,92 | 119,84 | \$ 15.958.253,92 | -      | \$ -             | 119,84 | \$ 15.958.253,92 |
| 23.4                                        | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -   | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 23.4.9                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | -        | \$157.445,00 | \$ -             | 15,86  | \$ 2.497.077,70  | 14,39  | \$ 2.265.633,55  | -      | \$ -             | 14,39  | \$ 2.265.633,55  |
| 23.8                                        | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                  |        | \$ -             | \$ -   | \$ -             |        |                  |        |                  |
| 23.8.1                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS. <=25,0 CM. GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON                                                                     | M  | -        | \$ 57.044,00 | \$ -             | 15,47  | \$ 882.470,68    | 15,47  | \$ 882.470,68    | -      | \$ -             | 15,47  | \$ 882.470,68    |
| VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                  |        |                  |        | \$ -             |        |                  |        |                  |

|                                                             |  |  |  |                       |                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO                                  |  |  |  | \$ 110.218.364,00     | \$ 116.896.167,44 | \$ 63.905.310,29  | \$ 47.304.414,12 | \$ 111.209.724,41 |
| 35. DESCRIPCIÓN                                             |  |  |  | 36. VALOR CONTRACTUAL | \$ 110.218.364,00 | \$ 116.896.167,44 | \$ 63.905.310,29 | \$ 47.304.414,12  |
| ADMINISTRACIÓN                                              |  |  |  | 29,00%                | \$ 31.963.325,56  | \$ 33.899.888,56  | \$ 18.532.539,98 | \$ 13.718.280,09  |
| IMPREVISTO                                                  |  |  |  | 1%                    | \$ 1.102.183,64   | \$ 1.168.961,67   | \$ 639.053,10    | \$ 473.044,14     |
| UTILIDAD                                                    |  |  |  | 4%                    | \$ 4.408.734,56   | \$ 4.675.846,70   | \$ 2.556.212,41  | \$ 1.892.176,56   |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)                            |  |  |  |                       | \$ 37.474.243,76  | \$ 39.744.696,93  | \$ 21.727.805,49 | \$ 16.083.500,80  |
| AJUSTE AL PESO                                              |  |  |  |                       | \$ 0,24           | -\$ 0,37          | \$ 0,22          | \$ 0,08           |
| ANTICIPO                                                    |  |  |  | 0%                    |                   |                   |                  |                   |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO                                    |  |  |  | 0%                    | \$ -              | \$ -              | \$ -             | \$ -              |
| 37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO |  |  |  |                       | \$ 147.692.608,00 | \$ 156.640.864,00 | \$ 85.633.116,00 | \$ 63.387.915,00  |

C. OBSERVACIONES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

| DESCRIPCION            | 38. No. INFORME MENSUAL | 39. PERIODO  | 40. NOMBRE DEL ARCHIVO | 42. PANTALLAZOS SECOP II |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| INFORME TÉCNICO        | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SOCIAL         | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME AMBIENTAL      | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SST            | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME DE SUPERVISION | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| ACTA PARCIAL           | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| SOPORTE PAGO SDH       | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FACTURA                | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FORMATO MC 14          | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 06 días del mes de ABRIL del año 2026



Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO  
C.C. 79.905,718  
Rep Legal. CONSORCIO SANTA ISABEL  
Nit. 902,0003,595-6



Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA  
C.C. No. 1,062,398,686  
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL  
902,007,033-7



Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas  
Copia Interventor  
Copia Contratista



| FECHA ELABORACIÓN:                  | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                          | 2026            | TIPO DE CONTRATO      | OBRA                       |                         |                                  |                     |                         |                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| NOMBRE EQUIPAMIENTO:                | JARDIN INFANTIL RONDAS Y JUEGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                 |                       |                            | LOCALIDAD DE TUNJUELITO |                                  |                     |                         |                 |
| <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                 |                       |                            |                         |                                  |                     |                         |                 |
| CONTRATO OBRA No:                   | 10675-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | FECHA CONTRATO: | 19/11/2025            | VALOR CONTRATO:            | \$ 12.017.556.820       |                                  |                     |                         |                 |
| FECHA ACTA INICIO:                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                         | 2025            | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/11/2027                 | PLAZO:                  | 23 MESES 21 DIAS      Meses/días |                     |                         |                 |
| PRORROGAS:                          | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | SUSPENSIONES:   | NA                    | ADICIONES:                 | \$ -                    |                                  |                     |                         |                 |
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA:           | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.                                                                                                                                          |                                            |                 |                       |                            |                         |                                  |                     |                         |                 |
| CONTRATISTA:                        | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                 |                       | VALOR TOTAL CON ADICIONES: | \$ 12.017.556.820       |                                  |                     |                         |                 |
| CONTRATO INTEVENTORÍA No:           | 11835-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | FECHA CONTRATO: | 20/11/2025            | VALOR CONTRATO:            | \$ 1.993.963.265        |                                  |                     |                         |                 |
| FECHA ACTA INICIO:                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                         | 2025            | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2027                 | PLAZO:                  | 24 MESES 21 DIAS      Meses/días |                     |                         |                 |
| PRORROGAS:                          | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | SUSPENSIONES:   | NA                    | ADICIONES:                 | \$ -                    |                                  |                     |                         |                 |
| OBJETO DEL CONTRATO INTEVENTORÍA:   | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDICAN PARA REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |                                            |                 |                       |                            |                         |                                  |                     |                         |                 |
| INTEVENTORÍA:                       | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                 |                       | VALOR TOTAL CON ADICIONES: | \$ 1.993.963.265        |                                  |                     |                         |                 |
| <b>BALANCE DE OBRA</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                 |                       |                            |                         |                                  |                     |                         |                 |
| ITEM                                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANTIDADES DIAGNOSTICOS INICIALES CONTRATO |                 |                       |                            | MAYORES Y MENORES       |                                  | CANTIDADES          | CANTIDADES ACTUALIZADAS |                 |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD                                     | CANTIDAD        | VR. UNITARIO          | VALOR TOTAL                | MAYORES                 | MENORES                          | SALDO TOTAL BALANCE | CANTIDAD FINAL          | VALOR TOTAL     |
| 1                                   | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                 |                       | \$ 2.081.387,30            |                         |                                  | \$ 1.952.735,28     |                         | \$ 4.034.122,58 |
| 1.1                                 | ACTIVIDADES PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                 |                       | \$ -                       |                         |                                  | \$ 81.862,00        |                         | \$ 81.862,00    |
| 1.1.3                               | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.                                                                                                                                                                                                                                                                | M2                                         |                 | \$ 40.931,00          | \$ -                       | 2,00                    |                                  | \$ 81.862,00        | 2,00                    | \$ 81.862,00    |
| 1.3                                 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                 |                       | \$ 214.073,60              |                         |                                  | -\$ 98.208,00       |                         | \$ 115.865,60   |
| 1.3.2                               | DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.                                                                                                                                                                                                               | M2                                         | 10,79           | \$ 19.840,00          | \$ 214.073,60              |                         | 4,95                             | -\$ 98.208,00       | 5,84                    | \$ 115.865,60   |
| 1.4                                 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                 |                       | \$ 343.778,46              |                         |                                  | \$ 2.200.904,10     |                         | \$ 2.544.682,56 |
| 1.4.4                               | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.                                                                                                                                                                                                                                             | M2                                         | 16,19           | \$ 21.234,00          | \$ 343.778,46              | 103,65                  |                                  | \$ 2.200.904,10     | 119,84                  | \$ 2.544.682,56 |
| 1.5                                 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                 |                       | \$ -                       |                         |                                  | \$ 815.870,72       |                         | \$ 815.870,72   |
| 1.5.2                               | PICADA DE PISO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.                                                                                                                                                                     | M2                                         |                 | \$ 6.808,00           | \$ -                       | 119,84                  |                                  | \$ 815.870,72       | 119,84                  | \$ 815.870,72   |
| 1.6                                 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                 |                       | \$ 1.368.357,00            |                         |                                  | -\$ 1.104.941,00    |                         | \$ 263.416,00   |
| 1.6.24                              | DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS / ORINAL / DUCHA DE EMPOTRAR EN MURO, EJECUTANDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA, DESMONTE DEL FLUXÓMETRO ACTUAL Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                     | UN                                         | 29              | \$ 46.666,00          | \$ 1.353.314,00            | -                       | 24,00                            | -\$ 1.119.984,00    | 5,00                    | \$ 233.330,00   |
| 1.6.26                              | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                               | UN                                         | 1               | \$ 15.043,00          | \$ 15.043,00               | 1,00                    |                                  | \$ 15.043,00        | 2,00                    | \$ 30.086,00    |
| 1.7                                 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                 |                       | \$ 140.881,44              |                         |                                  | -\$ 140.881,44      |                         | \$ -            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |               |                 |        |                  |                  |                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|-----------------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.7.5  | DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDEPENDIENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTÉ DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 6,44   | \$ 21.876,00  | \$ 140.881,44   | 6,44   | -\$ 140.881,44   | -                | \$ -                   |
| 1.8    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |               | \$ -            |        | \$ 196.358,82    |                  | \$ 196.358,82          |
| 1.8.2  | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.                                                                                                                                                    | M2 |        | \$ 7.498,00   | \$ -            | 5,88   | \$ 44.088,24     | 5,88             | \$ 44.088,24           |
| 1.8.3  | PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                               | M2 |        | \$ 9.560,00   | \$ -            | 5,88   | \$ 56.212,80     | 5,88             | \$ 56.212,80           |
| 1.8.4  | PICADA Y RAYADA DE MURO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR Y PULIDORA CON DISCO DIAMANTADO GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                     | M2 |        | \$ 12.313,00  | \$ -            | 5,88   | \$ 72.400,44     | 5,88             | \$ 72.400,44           |
| 1.8.18 | PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 |        | \$ 9.982,00   | \$ -            | 2,37   | \$ 23.657,34     | 2,37             | \$ 23.657,34           |
| 1.11   | OTROS PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |               | \$ 14.296,80    | -      | -                | \$ 1.770,08      | \$ 16.066,88           |
| 1.11.4 | RETIRO DE PELÍCULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES                                                                                                                                                                          | M2 | 2,1    | \$ 6.808,00   | \$ 14.296,80    | 0,26   | -                | \$ 1.770,08      | 2,36 \$ 16.066,88      |
| 2      | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |               | \$ 303.095,95   | -      | -                | \$ 2.747.017,69  | \$ 3.050.113,64        |
| 2.2    | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               | \$ -            |        | \$ 350.640,64    |                  | \$ 350.640,64          |
| 2.2.7  | PLACA DE CONTRAFUJO EN CONCRETO DE 20, 15=10,0 CM F.C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL 4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.                      | M2 |        | \$ 294.656,00 | \$ -            | 1,19   | -                | \$ 350.640,64    | 1,19 \$ 350.640,64     |
| 2.4    | ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |               | \$ 303.095,95   |        | -\$ 303.095,95   |                  | \$ -                   |
| 2.4.3  | MESONES EN CONCRETO ENCHAPADOS EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M, DESPENSAS A=0.45 M, COCINA A=0.60 M, AULAS A=0.55 M) INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE.                                                                                                                                                             | M2 | 2,35   | \$ 128.977,00 | \$ 303.095,95   | -      | 2,35             | -\$ 303.095,95   | - \$ -                 |
| 2.5    | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |               | \$ -            |        | \$ 29.775,40     |                  | \$ 29.775,40           |
| 2.5.2  | ACERO DE 60.000 PSI/420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FLUJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                              | KG |        | \$ 5.618,00   | \$ -            | 5,30   | -                | \$ 29.775,40     | 5,30 \$ 29.775,40      |
| 2.6    | ESTRUCTURAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |               | \$ -            |        | \$ 2.669.697,60  |                  | \$ 2.669.697,60        |
| 2.6.2  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)                                                                                                                                                                                                                                          | KG |        | \$ 19.248,00  | \$ -            | 138,70 | -                | \$ 2.669.697,60  | 138,70 \$ 2.669.697,60 |
| 3      | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |               | \$ 4.189.026,67 | -      | -                | \$ 11.753.150,59 | \$ 15.942.177,26       |
| 3.5    | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |               | \$ 4.189.026,67 | -      | -                | \$ 11.753.150,59 | \$ 15.942.177,26       |
| 3.5.5  | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 171,59 | \$ 24.413,00  | \$ 4.189.026,67 | 481,43 | \$ 11.753.150,59 | 653,02           | \$ 15.942.177,26       |
| 5      | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               | \$ 148.764,00   |        | \$ 74.382,00     |                  | \$ 223.146,00          |
| 5.5    | ILUMINACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |               | \$ 148.764,00   |        | \$ 74.382,00     |                  | \$ 223.146,00          |
| 5.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 2      | \$ 74.382,00  | \$ 148.764,00   | 1,00   | -                | \$ 74.382,00     | 3,00 \$ 223.146,00     |
| 7      | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |               | \$ 325.512,85   |        | \$ 7.402.725,63  |                  | \$ 7.728.238,48        |
| 7.1    | BASES DE PISOS Y AFINADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |               | \$ -            |        | \$ 6.294.356,32  |                  | \$ 6.294.356,32        |
| 7.1.5  | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.                                                                                                                                                                                                                      | M2 |        | \$ 52.523,00  | \$ -            | 119,84 | -                | \$ 6.294.356,32  | 119,84 \$ 6.294.356,32 |
| 7.3    | GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |               | \$ 86.994,65    | -      | -                | \$ 1.246.732,35  | \$ 1.333.727,00        |
| 7.3.1  | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.                                                                                                                                                                                                                                                | M  |        | \$ 16.069,00  | \$ -            | 83,00  | -                | \$ 1.333.727,00  | 83,00 \$ 1.333.727,00  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |               |                  |        |       |                   |        |                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|------------------|--------|-------|-------------------|--------|-----------------|
| 7.3.7  | MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 2,35   | \$ 37.019,00  | \$ 86.994,65     | -      | 2,35  | -\$ 86.994,65     | -      | \$ -            |
| 7.4    | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               | \$ 238.518,20    |        |       | -\$ 138.363,04    |        | \$ 100.155,16   |
| 7.4.3  | ENCHAPE EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES EXISTENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 |        | \$ 84.164,00  | \$ -             | 1,19   | -     | \$ 100.155,16     | 1,19   | \$ 100.155,16   |
| 7.4.5  | CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 65,08  | \$ 3.665,00   | \$ 238.518,20    | -      | 65,08 | -\$ 238.518,20    | -      | \$ -            |
| 9      | CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |               | \$ 7.964.074,54  |        |       | -\$ 5.824.304,40  |        | \$ 2.139.770,14 |
| 9.2    | CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               | \$ 534.108,08    |        |       | \$ -              |        | \$ 534.108,08   |
| 9.2.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 2,32   | \$ 230.219,00 | \$ 534.108,08    | -      | -     | \$ -              | 2,32   | \$ 534.108,08   |
| 9.3    | OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |               | \$ 7.429.966,46  |        |       | -\$ 5.824.304,40  |        | \$ 1.605.662,06 |
| 9.3.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGELO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 46,69  | \$ 159.134,00 | \$ 7.429.966,46  | -      | 36,60 | -\$ 5.824.304,40  | 10,09  | \$ 1.605.662,06 |
| 11     | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               | \$ 5.422.168,00  |        |       | -\$ 5.209.250,00  |        | \$ 212.918,00   |
| 11.23  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 6      | \$ 429.943,00 | \$ 2.579.658,00  | -      | 6,00  | -\$ 2.579.658,00  | -      | \$ -            |
| 11.26  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 8      | \$ 328.699,00 | \$ 2.629.592,00  | -      | 8,00  | -\$ 2.629.592,00  | -      | \$ -            |
| 11.20  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 2      | \$ 106.459,00 | \$ 212.918,00    | -      | -     | \$ -              | 2,00   | \$ 212.918,00   |
| 14     | CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |               | \$ 1.371.715,05  |        |       | -\$ 1.371.715,05  |        | \$ -            |
| 14.1   | CIELOS RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |               | \$ 1.371.715,05  |        |       | -\$ 1.371.715,05  |        | \$ -            |
| 14.1.2 | CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LUADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2. | M2 | 6,45   | \$ 212.669,00 | \$ 1.371.715,05  |        | 6,45  | -\$ 1.371.715,05  | -      | \$ -            |
| 15     | CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |               | \$ 4.253.760,00  |        |       | \$ -              |        | \$ 4.253.760,00 |
| 15.1   | CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |               | \$ 4.253.760,00  |        |       | \$ -              |        | \$ 4.253.760,00 |
| 15.1.2 | CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO SENCILLA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 15     | \$ 283.584,00 | \$ 4.253.760,00  | -      | -     | \$ -              | 15,00  | \$ 4.253.760,00 |
| 19     | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |               | \$ 2.496.988,74  |        |       | \$ 571.095,66     |        | \$ 3.068.084,40 |
| 19.1   | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 517,94 | \$ 4.821,00   | \$ 2.496.988,74  | 118,46 |       | \$ 571.095,66     | 636,40 | \$ 3.068.084,40 |
| 21     | PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |               | \$ 22.117.291,47 |        |       | -\$ 22.117.291,47 |        | \$ -            |
| 21.1   | SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |               | \$ 22.117.291,47 |        |       | -\$ 22.117.291,47 |        | \$ -            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |               |                   |                  |          |                   |        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-------------------|
| 21.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.                                                                                                                                                                                                       | M2 | 1033,47 | \$ 21.401,00  | \$ 22.117.291,47  | -                | 1.033,47 | -\$ 22.117.291,47 | -      | \$ -              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |               | \$ 57.388.670,78  |                  |          | -\$ 3.354.826,94  |        | \$ 54.033.843,84  |
| 22.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |               | \$ 57.388.670,78  |                  |          | -\$ 3.354.826,94  |        | \$ 54.033.843,84  |
| 22.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 857,94  | \$ 14.518,00  | \$ 12.455.572,92  | -                | 394,44   | -\$ 5.726.479,92  | 463,50 | \$ 6.729.093,00   |
| 22.1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 686,36  | \$ 25.780,00  | \$ 17.694.360,80  | -                | 173,96   | -\$ 4.484.688,80  | 512,40 | \$ 13.209.672,00  |
| 22.1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  |         | \$ 13.658,00  | \$ -              | 273,45           | -        | \$ 3.734.780,10   | 273,45 | \$ 3.734.780,10   |
| 22.1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTemperie; ALTA ELASTICIDAD, HIDROREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                | M2 | 857,94  | \$ 31.749,00  | \$ 27.238.737,06  | 98,32            |          | \$ 3.121.561,68   | 956,26 | \$ 30.360.298,74  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |               | \$ 2.155.908,97   |                  |          | \$ 20.054.084,13  |        | \$ 22.209.993,10  |
| 23.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |               | \$ -              |                  |          | \$ 2.872.190,80   |        | \$ 2.872.190,80   |
| 23.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 |         | \$ 121.703,00 | \$ -              | 23,60            |          | \$ 2.872.190,80   | 23,60  | \$ 2.872.190,80   |
| 23.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |               | \$ 2.155.908,97   |                  |          | \$ 13.802.344,95  |        | \$ 15.958.253,92  |
| 23.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 16,19   | \$ 133.163,00 | \$ 2.155.908,97   | 103,65           |          | \$ 13.802.344,95  | 119,84 | \$ 15.958.253,92  |
| 23.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |               | \$ -              |                  |          | \$ 2.497.077,70   |        | \$ 2.497.077,70   |
| 23.4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 |         | \$ 157.445,00 | \$ -              | 15,86            |          | \$ 2.497.077,70   | 15,86  | \$ 2.497.077,70   |
| 23.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |               | \$ -              |                  |          | \$ 882.470,68     |        | \$ 882.470,68     |
| 23.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS. <=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M  |         | \$ 57.044,00  | \$ -              | 15,47            |          | \$ 882.470,68     | 15,47  | \$ 882.470,68     |
| COSTO DIRECTO CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |               | \$ 110.218.364,32 |                  |          | \$ 6.677.803,12   |        | \$ 116.896.167,44 |
| ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |               |                   |                  |          |                   |        |                   |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |               | \$ -              |                  |          | \$ -              |        | \$ -              |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |               | \$ -              |                  |          | \$ -              |        | \$ -              |
| COSTO DIRECTO ITEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |               | \$ -              |                  |          | \$ -              |        | \$ -              |
| RESUMEN EJECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |               |                   |                  |          |                   |        |                   |
| VALOR COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |               | \$ 110.218.364,32 |                  |          | \$ 6.677.803,12   |        | \$ 116.896.167,44 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         | % A           | 29,00%            | \$ 31.963.325,65 |          | \$ 1.936.562,90   |        | \$ 33.899.888,56  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         | % I           | 1,00%             | \$ 1.102.183,64  |          | \$ 66.778,03      |        | \$ 1.168.961,67   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         | % U           | 4,00%             | \$ 4.408.734,57  |          | \$ 267.112,12     |        | \$ 4.675.846,70   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         | A. I. U.      | 34,00%            | \$ 37.474.243,87 |          | \$ 2.270.453,06   |        | \$ 39.744.696,93  |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |               | \$ 147.692.608,18 |                  |          | \$ 8.948.256,17   |        | \$ 156.640.864,37 |
| <div><div><div><br/>DIRECTOR DE OBRA: ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA<br/>C.C.: 52.317.823<br/>TP: 25202-67693CND</div><div><br/>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY<br/>C.C.: 9.151.725<br/>TP: 68202170144STD</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |               |                   |                  |          |                   |        |                   |
| <div>Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas</div> <div>Copia: Interventor \$ 149.963.528,54</div> <div>Copia: Contratista \$ (39.745.184,22)</div>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |               |                   |                  |          |                   |        |                   |

















|                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                     |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|----|---------|
|  |                                                                                               | <b>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                     | Version: 01                                                                           |                                          |               |              |    |         |
|                                                                                   |                                                                                               | <b>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</b>                                                                                                                                                                                |               |                      |                                                     | Edición: 18-11-2024                                                                   |                                          |               |              |    |         |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                               |                                                                                               | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>MUNICIPIO</b>     | BOGOTA D.C.                                         |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                               |                                                                                               | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>CONTRATO No.:</b> | 106/75-2025                                         |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
| <b>INTERVENIOR:</b>                                                               |                                                                                               | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | <b>CONTRATO No.:</b> |                                                     |                                                                                       | <b>FRENTE OBRA</b> T1 JI RONDAS Y JUEGOS |               |              |    |         |
| <b>OBJETO:</b>                                                                    |                                                                                               | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |               |                      |                                                     |                                                                                       | <b>FECHA</b> 31 de marzo de 2026         |               |              |    |         |
| <b>CAPITULO</b>                                                                   | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      | <b>ACTA No:</b>                                     |                                                                                       | <b>CORTE 3</b>                           |               |              |    |         |
| <b>ITEM</b>                                                                       | 2,5,2                                                                                         | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACION.                                                                                                                                                                                                                                            |               |                      |                                                     | <b>UNIDAD</b>                                                                         | <b>KG</b>                                |               |              |    |         |
| <b>ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA</b>                                  |                                                                                               | <b>LOCALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>DIMENSION</b>     |                                                     | <b>CANTIDAD</b>                                                                       | <b>TOTAL</b>                             | <b>UNIDAD</b> | <b>CORTE</b> |    |         |
|  |                                                                                               | <b>LUGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Factor</b> | <b>Ancho</b>         | <b>Largo</b>                                        | <b>Alto</b>                                                                           | <b>Peso</b>                              |               |              |    |         |
|                                                                                   |                                                                                               | <b>CORTE 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                      |                                                     |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
|                                                                                   |                                                                                               | MACETAS TERRAZA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                     |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
|                                                                                   |                                                                                               | VARILLA DE CORRUGADA de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                      | 1,19                                                |                                                                                       | 1                                        | 2,00          | 2,38         | KG | CORTE 3 |
|                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      | 0,55                                                |                                                                                       | 1                                        | 5,00          | 2,75         | KG | CORTE 3 |
|                                                                                   |                                                                                               | VARILLA DE CORRUGADA de 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                      | 0,55                                                |                                                                                       | 0,56                                     | 0,55          | 0,17         | KG | CORTE 3 |
|                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                     |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
|                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                     |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
|                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                     |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
|                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                     |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
| <b>TOTAL EJECUTADO</b>                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                     |                                                                                       | 5,30                                     | KG            |              |    |         |
| <b>MENOS ACTAS ANTERIORES</b>                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                     |                                                                                       | 0,00                                     | KG            |              |    |         |
| <b>MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X</b>                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                     |                                                                                       | 0,00                                     | KG            |              |    |         |
| <b>PRESENTE ACTA</b>                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                     |                                                                                       | 5,30                                     | KG            |              |    |         |
| <b>PRESENTE ACTA</b>                                                              |                                                                                               | <b>ACUMULADO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                      | <b>ACUMULADO ACTUAL</b>                             |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
| 5,30                                                                              |                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                      | 5,30                                                |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                     |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
|                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                     |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
| <b>RESIDENTE INTERVENTORIA</b>                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      | <b>RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA</b>          |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
| <b>NOMBRE</b>                                                                     | ARO, JOSE LUIS DUARTE                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      | <b>NOMBRE</b>                                       | ING. JOHANNA DEL PILAR RUIZTES VELASQUEZ                                              |                                          |               |              |    |         |
| <b>FIRMA</b>                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      | <b>FIRMA</b>                                        |  |                                          |               |              |    |         |
| <b>DIRECTOR INTERVENTORIA</b>                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      | <b>DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL</b> |                                                                                       |                                          |               |              |    |         |
| <b>NOMBRE</b>                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      | <b>NOMBRE</b>                                       | ING. CLAUDIA MORENO-CONCECA                                                           |                                          |               |              |    |         |
| <b>FIRMA</b>                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      | <b>FIRMA</b>                                        |  |                                          |               |              |    |         |

## Version: 01

Edición: 18-11-2024

11 RONDAS Y JUEG

**CORTE 3**

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**

|                                    |
|------------------------------------|
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X |
| PRESENTE ACTA                      |

PRESENTE ACTA

171,14

RESIDENTE INTERVENTORÍA

NOMBRE

ARQ. JOSE LUIS DUARTE

*F. H.*

NOMBRE

FIRMA

RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA

ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ

706

DIRECTOR INTERVIEW TORIA

NOMBRE

NOMBRE

DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL

ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

FIRMA

FIRMA


01/15

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                         |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | T1 JI RONDAS Y JUEGOS   |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                         |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             | FECHA       | 30 de noviembre de 2025 |

| CAPITULO |       | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                     |  | ACTA No: |  | 002    |    |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------|--|----------|--|--------|----|
| ITEM     | 3.5.5 | RESANE EN FISURAS EN MUROS INCLUYE ACABDO SIMILAR AL EXISTENTE |  |          |  | UNIDAD | M2 |

ESQUEMA / FOTO/UBICACION AREA INTERVENIDA

| LOCALIZACION<br>LUGAR        | Factor | Ancho | Largo | Alto  | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE     |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|----------|-------|--------|-----------|
|                              |        |       |       |       |      |          |       |        |           |
| CORTE 1                      |        |       |       |       |      |          |       |        |           |
| PRIMER PISO                  |        |       |       |       |      |          |       |        |           |
| <b>SALON 1</b>               |        |       |       |       |      |          |       |        |           |
| muro A                       | 50%    |       | 8.76  | 2.6   |      | 1.00     | 11.39 | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 0.9   | -2.38 |      | 1.00     | -1.07 | M2     | CORTE No1 |
| descuento ventana            | 50%    |       | 1.9   | -0.9  |      | 1.00     | -0.86 | M2     | CORTE No1 |
| muro B                       | 50%    |       | 4.92  | 2.6   |      | 1.00     | 6.40  | M2     | CORTE No1 |
| descuento ventana            | 50%    |       | 1.01  | -0.8  |      | 1.00     | -0.40 | M2     | CORTE No1 |
| descuento ventana            | 50%    |       | 1.83  | -0.84 |      | 1.00     | -0.77 | M2     | CORTE No1 |
| muro C                       | 50%    |       | 7.51  | 2.6   |      | 1.00     | 9.76  | M2     | CORTE No1 |
| muro D                       | 50%    |       | 4.73  | 2.6   |      | 1.00     | 6.15  | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 0.85  | 2.57  |      | 1.00     | 1.09  | M2     | CORTE No1 |
| <b>BANO NIÑOS</b>            |        |       |       |       |      |          |       |        |           |
| muro A                       | 50%    |       | 3.84  | 0.75  |      | 1.00     | 1.44  | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 0.85  | -0.75 |      | 1.00     | -0.32 | M2     | CORTE No1 |
| muro B                       | 50%    |       | 1.97  | 0.75  |      | 1.00     | 0.74  | M2     | CORTE No1 |
| muro C                       | 50%    |       | 3.84  | 0.75  |      | 1.00     | 1.44  | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 0.85  | -0.75 |      | 1.00     | -0.32 | M2     | CORTE No1 |
| muro D                       | 50%    |       | 1.97  | 0.75  |      | 1.00     | 0.74  | M2     | CORTE No1 |
| <b>SALON 2</b>               |        |       |       |       |      |          |       |        |           |
| muro A                       | 50%    |       | 4.87  | 2.6   |      | 1.00     | 6.33  | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 0.85  | -2.6  |      | 1.00     | -1.11 | M2     | CORTE No1 |
| muro B                       | 50%    |       | 8.18  | 2.6   |      | 1.00     | 10.63 | M2     | CORTE No1 |
| muro C                       | 50%    |       | 5.72  | 2.6   |      | 1.00     | 7.44  | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 2.19  | -1.75 |      | 1.00     | -1.92 | M2     | CORTE No1 |
| muro D                       | 50%    |       | 8.31  | 2.6   |      | 1.00     | 10.80 | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 0.89  | -2.59 |      | 1.00     | -1.15 | M2     | CORTE No1 |
| <b>SALA MATERNA</b>          |        |       |       |       |      |          |       |        |           |
| muro A                       | 50%    |       | 1.8   | 2.6   |      | 1.00     | 2.34  | M2     | CORTE No1 |
| muro B                       | 50%    |       | 2.01  | 0.65  |      | 1.00     | 0.65  | M2     | CORTE No1 |
| muro a media altura          | 50%    |       | 0.72  | 1.95  |      | 1.00     | 0.70  | M2     | CORTE No1 |
| muro B                       | 50%    |       | 1.67  | 2.6   |      | 1.00     | 2.17  | M2     | CORTE No1 |
| muro C                       | 50%    |       | 1.8   | 2.6   |      | 1.00     | 2.34  | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 0.84  | -2.2  |      | 1.00     | -0.92 | M2     | CORTE No1 |
|                              | 50%    |       | 0.3   | -0.3  |      | 1.00     | -0.05 | M2     | CORTE No1 |
|                              | 50%    |       | 3.68  | 2.6   |      | 1.00     | 4.78  | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 0.89  | -2.6  |      | 1.00     | -1.16 | M2     | CORTE No1 |
| <b>PASILLO PISO 1</b>        |        |       |       |       |      |          |       |        |           |
| muros                        | 50%    |       | 35.51 | 2.6   |      | 1.00     | 46.16 | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 0.8   | -2    |      | 1.00     | -0.80 | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 1.05  | -2.13 |      | 1.00     | -1.12 | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta baño        | 50%    |       | 1     | -2.59 |      | 1.00     | -1.30 | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 0.7   | -2.2  |      | 1.00     | -0.77 | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta baño        | 50%    |       | 0.8   | -2.2  |      | 1.00     | -0.88 | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta shul        | 50%    |       | 0.9   | -2.2  |      | 1.00     | -0.99 | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 1     | -2.14 |      | 1.00     | -1.07 | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 2.2   | -2.59 |      | 1.00     | -2.85 | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta salon 1     | 50%    |       | 0.9   | -2.38 |      | 1.00     | -1.07 | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 0.78  | -2.2  |      | 1.00     | -0.86 | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta salon 2     | 50%    |       | 0.89  | -2.59 |      | 1.00     | -1.15 | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta sala        | 50%    |       | 0.9   | -2.19 |      | 1.00     | -0.99 | M2     | CORTE No1 |
| <b>BODEGA 3</b>              |        |       |       |       |      |          |       |        |           |
| muro A                       | 50%    |       | 1.72  | 0.75  |      | 1.00     | 0.65  | M2     | CORTE No1 |
| muro B                       | 50%    |       | 1.95  | 0.75  |      | 1.00     | 0.73  | M2     | CORTE No1 |
| muro C                       | 50%    |       | 1.72  | 0.75  |      | 1.00     | 0.65  | M2     | CORTE No1 |
| muro D                       | 50%    |       | 1.17  | 0.75  |      | 1.00     | 0.44  | M2     | CORTE No1 |
| <b>BANO 1</b>                |        |       |       |       |      |          |       |        |           |
| muro A                       | 50%    |       | 1.75  | 0.75  |      | 1.00     | 0.66  | M2     | CORTE No1 |
| muro B                       | 50%    |       | 2.65  | 0.75  |      | 1.00     | 0.99  | M2     | CORTE No1 |
| muro C                       | 50%    |       | 1.75  | 0.75  |      | 1.00     | 0.66  | M2     | CORTE No1 |
| muro D                       | 50%    |       | 1.75  | 0.75  |      | 1.00     | 0.66  | M2     | CORTE No1 |
| <b>BODEGA 2</b>              |        |       |       |       |      |          |       |        |           |
| muro A                       | 50%    |       | 1.59  | 2.62  |      | 1.00     | 2.08  | M2     | CORTE No1 |
| muro B                       | 50%    |       | 0.96  | 2.62  |      | 1.00     | 1.26  | M2     | CORTE No1 |
| muro C                       | 50%    |       | 1.59  | 2.62  |      | 1.00     | 2.08  | M2     | CORTE No1 |
| muro D                       | 50%    |       | 0.96  | 2.62  |      | 1.00     | 1.26  | M2     | CORTE No1 |
| descuento puerta             | 50%    |       | 0.7   | -2.2  |      | 1.00     | -0.77 | M2     | CORTE No1 |
| <b>BANO 2</b>                |        |       |       |       |      |          |       |        |           |
| muro A                       | 50%    |       | 1.6   | 0.76  |      | 1.00     | 0.61  | M2     | CORTE No1 |
| muro B                       | 50%    |       | 1.74  | 0.76  |      | 1.00     | 0.66  | M2     | CORTE No1 |
| muro C                       | 50%    |       | 1.1   | 0.76  |      | 1.00     | 0.42  | M2     | CORTE No1 |
| muro D                       | 50%    |       | 1.59  | 0.75  |      | 1.00     | 0.60  | M2     | CORTE No1 |
| <b>ESCALERA TRAMO PISO 1</b> |        |       |       |       |      |          |       |        |           |





|                                          |     |  |       |       |  |      |       |    |           |
|------------------------------------------|-----|--|-------|-------|--|------|-------|----|-----------|
| muro A                                   | 50% |  | 2,55  | 2,6   |  | 1,00 | 3,32  | M2 | CORTE No1 |
| muro B                                   | 50% |  | 1,2   | 2,6   |  | 1,00 | 1,56  | M2 | CORTE No1 |
| muro B                                   | 50% |  | 1     | 2,82  |  | 1,00 | 1,41  | M2 | CORTE No1 |
| muro B                                   | 50% |  | 2,31  | 2,82  |  | 1,00 | 3,26  | M2 | CORTE No1 |
| muro C                                   | 50% |  | 2,53  | 2,82  |  | 1,00 | 3,60  | M2 | CORTE No1 |
| descuento                                | 50% |  | 0,3   | -0,3  |  | 1,00 | -0,05 | M2 | CORTE No1 |
| descuento                                | 50% |  | 2,45  | -0,54 |  | 1,00 | -0,66 | M2 | CORTE No1 |
| muro D                                   | 50% |  | 1,2   | 2,6   |  | 1,00 | 1,56  | M2 | CORTE No1 |
| muro D                                   | 50% |  | 1     | 2,82  |  | 1,00 | 1,41  | M2 | CORTE No1 |
| muro D                                   | 50% |  | 2,31  | 2,82  |  | 1,00 | 3,26  | M2 | CORTE No1 |
| <b>SEGUNDO PISO</b>                      |     |  |       |       |  |      |       |    |           |
| PASILLO PISO 2                           | 50% |  |       |       |  |      |       |    |           |
| muros                                    | 50% |  | 36,13 | 2,60  |  | 1,00 | 46,97 | M2 | CORTE No1 |
| descuento puerta escaleras               | 50% |  | 0,96  | -2,15 |  | 1,00 | -1,03 | M2 | CORTE No1 |
| descuento ventana                        | 50% |  | 2,18  | -2,72 |  | 1,00 | -2,96 | M2 | CORTE No1 |
| descuento puerta salon 3                 | 50% |  | 0,90  | -2,60 |  | 1,00 | -1,17 | M2 | CORTE No1 |
| descuento puerta baño3                   | 50% |  | 0,83  | -2,37 |  | 1,00 | -0,98 | M2 | CORTE No1 |
| descuento puerta baño 4                  | 50% |  | 0,85  | -2,37 |  | 1,00 | -1,01 | M2 | CORTE No1 |
| descuento puerta salon 4                 | 50% |  | 0,91  | -2,60 |  | 1,00 | -1,18 | M2 | CORTE No1 |
| descuento ventana                        | 50% |  | 2,17  | -1,76 |  | 1,00 | -1,91 | M2 | CORTE No1 |
| descuento puerta escaleras de emergencia | 50% |  | 0,96  | -2,14 |  | 1,00 | -1,03 | M2 | CORTE No1 |
| descuento ventana cocina                 | 50% |  | 0,74  | -1,77 |  | 1,00 | -0,65 | M2 | CORTE No1 |
| descuento ventana cocina                 | 50% |  | 0,62  | -0,64 |  | 1,00 | -0,20 | M2 | CORTE No1 |
| descuento ventana cocina                 | 50% |  | 0,79  | -1,77 |  | 1,00 | -0,70 | M2 | CORTE No1 |
| descuento puerta cocina                  | 50% |  | 1,00  | -2,59 |  | 1,00 | -1,30 | M2 | CORTE No1 |
| <b>SALON 3</b>                           |     |  |       |       |  |      |       |    |           |
| muro A                                   | 50% |  | 8,74  | 2,60  |  | 1,00 | 11,36 | M2 | CORTE No1 |
| bodega                                   | 50% |  | 5,54  | 2,60  |  | 1,00 | 7,20  | M2 | CORTE No1 |
| descuento ventana                        | 50% |  | 0,67  | -2,18 |  | 1,00 | -0,73 | M2 | CORTE No1 |
| muro B                                   | 50% |  | 3,42  | 2,60  |  | 1,00 | 4,45  | M2 | CORTE No1 |
| descuento ventana                        | 50% |  | 2,04  | -2,16 |  | 1,00 | -2,20 | M2 | CORTE No1 |
| muro C                                   | 50% |  | 5,54  | 2,60  |  | 1,00 | 7,20  | M2 | CORTE No1 |
| muro D                                   | 50% |  | 2,46  | 2,60  |  | 1,00 | 3,20  | M2 | CORTE No1 |
| descuento puerta baño niños              | 50% |  | 0,85  | -2,60 |  | 1,00 | -1,11 | M2 | CORTE No1 |
| <b>BAÑO NIÑOS 2</b>                      |     |  |       |       |  |      |       |    |           |
| muro A                                   | 50% |  | 4,81  | 0,64  |  | 1,00 | 0,00  | M2 | CORTE No1 |
| muro B                                   | 50% |  | 2,08  | 0,64  |  | 1,00 | 1,54  | M2 | CORTE No1 |
| muro C                                   | 50% |  | 4,37  | 0,64  |  | 1,00 | 0,67  | M2 | CORTE No1 |
| muro D                                   | 50% |  | 0,85  | 0,64  |  | 1,00 | 1,40  | M2 | CORTE No1 |
| <b>SALON 4</b>                           |     |  |       |       |  |      |       |    |           |
| muro A                                   | 50% |  | 2,30  | 2,60  |  | 1,00 | 0,27  | M2 | CORTE No1 |
| muro B                                   | 50% |  | 6,65  | 2,60  |  | 1,00 | 2,99  | M2 | CORTE No1 |
| muro C                                   | 50% |  | 2,84  | 2,60  |  | 1,00 | 8,65  | M2 | CORTE No1 |
| bodega salon 4                           | 50% |  | 5,64  | 2,60  |  | 1,00 | 3,69  | M2 | CORTE No1 |
| descuento ventana                        | 50% |  | 0,68  | -2,21 |  | 1,00 | 7,33  | M2 | CORTE No1 |
| descuento puerta                         | 50% |  | 0,70  | -2,20 |  | 1,00 | -0,75 | M2 | CORTE No1 |
| muro D                                   | 50% |  | 6,73  | 2,60  |  | 1,00 | -0,77 | M2 | CORTE No1 |
| <b>CORTE 2</b>                           |     |  |       |       |  |      |       |    |           |
| <b>TERCER PISO</b>                       |     |  |       |       |  |      |       |    |           |
| <b>OFICINA COORDINACIÓN</b>              |     |  |       |       |  |      |       |    |           |
| Muro A                                   | 50% |  | 5,88  | 2,65  |  | 1,00 | 0,00  | M2 | CORTE No2 |
| descuento puerta                         | 50% |  | 0,80  | -2,19 |  | 1,00 | 7,79  | M2 | CORTE No2 |
| muro B                                   | 50% |  | 4,85  | 2,65  |  | 1,00 | -0,88 | M2 | CORTE No2 |
| Descuento ventana                        | 50% |  | 0,69  | -1,93 |  | 1,00 | 6,43  | M2 | CORTE No2 |
| Descuento puerta ventana                 | 50% |  | 2,00  | -2,20 |  | 1,00 | -0,67 | M2 | CORTE No2 |
| muro C                                   | 50% |  | 5,96  | 2,65  |  | 1,00 | -2,20 | M2 | CORTE No2 |
| Descuento de puerta                      | 50% |  | 0,70  | -2,55 |  | 1,00 | 7,90  | M2 | CORTE No2 |
| <b>BAÑO COORDINACIÓN</b>                 |     |  |       |       |  |      |       |    |           |
| Muro A                                   | 50% |  | 1,70  | 0,78  |  | 1,00 | -0,89 | M2 | CORTE No2 |
| Muro b                                   | 50% |  | 1,36  | 0,78  |  | 1,00 | 0,66  | M2 | CORTE No2 |
| Muro c                                   | 50% |  | 1,35  | 0,78  |  | 1,00 | 0,53  | M2 | CORTE No2 |
| muro d                                   | 50% |  | 1,02  | 0,78  |  | 1,00 | 0,53  | M2 | CORTE No2 |
| <b>sala de profesores</b>                |     |  |       |       |  |      |       |    |           |
| Muro A                                   | 50% |  | 7,67  | 2,65  |  | 1,00 | 0,40  | M2 | CORTE No2 |
| Muro B                                   | 50% |  | 3,30  | 2,65  |  | 1,00 | 10,16 | M2 | CORTE No2 |
| Muro C                                   | 50% |  | 8,10  | 2,65  |  | 1,00 | 4,37  | M2 | CORTE No2 |
| Descuento de puerta                      | 50% |  | 1,74  | -2,40 |  | 1,00 | 10,73 | M2 | CORTE No2 |
| Descuento de puerta                      | 50% |  | 1,71  | -2,39 |  | 1,00 | -2,09 | M2 | CORTE No2 |
| PASILLOS                                 | 50% |  |       |       |  |      | -2,04 | M2 | CORTE No2 |
| <b>BODEGA SALA DE PROFESORES</b>         |     |  |       |       |  |      |       |    |           |
| MURO A                                   | 50% |  | 1,21  | 2,65  |  | 1,00 |       | M2 | CORTE No2 |
| MURO B                                   | 50% |  | 1,26  | 2,65  |  | 1,00 | 1,60  | M2 | CORTE No2 |
| MURO C                                   | 50% |  | 1,89  | 2,65  |  | 1,00 | 1,67  | M2 | CORTE No2 |
| MURO D                                   | 50% |  | 1,26  | 2,65  |  | 1,00 | 2,50  | M2 | CORTE No2 |



Escalera de emergencia

Escalera

|                                        |     |     |       |       |  |       |       |    |  |           |
|----------------------------------------|-----|-----|-------|-------|--|-------|-------|----|--|-----------|
| BAÑO SALA DE PROFESORES                |     | 50% |       |       |  |       |       |    |  |           |
| MURO A                                 | 50% |     | 1,35  | 0,79  |  | 1,00  | 0,53  | M2 |  | CORTE No2 |
| desmonte puerta                        | 50% |     | 0,69  | -0,79 |  | 1,00  | -0,27 | M2 |  | CORTE No2 |
| muro b                                 | 50% |     | 1,26  | 0,79  |  | 1,00  | 0,50  | M2 |  | CORTE No2 |
| muro c                                 | 50% |     | 1,35  | 0,79  |  | 1,00  | 0,53  | M2 |  | CORTE No2 |
| muro d                                 | 50% |     | 1,26  | 0,79  |  | 1,00  | 0,50  | M2 |  | CORTE No2 |
| comedores y pasillos                   |     | 50% |       |       |  |       |       |    |  |           |
| MUROS                                  | 50% |     | 41,19 | 2,65  |  | 1,00  | 54,58 | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento puerta escalera              | 50% |     | 0,97  | -2,15 |  | 1,00  | -1,04 | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento ventana terraza              | 50% |     | 1,55  | 2,30  |  | 1,00  | 1,78  | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento de ventana facha             | 50% |     | 2,17  | -2,72 |  | 1,00  | -2,95 | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento puerta coordinación          | 50% |     | 0,88  | -2,19 |  | 1,00  | -0,96 | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento puerta sala de profesores    | 50% |     | 1,77  | -2,39 |  | 1,00  | -2,12 | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento puerta sala de profesores    | 50% |     | 1,74  | -2,40 |  | 1,00  | -2,09 | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento puerta baño                  | 50% |     | 0,80  | -2,40 |  | 1,00  | -0,96 | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento uetta baño                   | 50% |     | 0,84  | -2,40 |  | 1,00  | -1,01 | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento facha fachada                | 50% |     | 0,70  | -2,00 |  | 1,00  | -0,70 | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento de puerta ventana en terraza | 50% |     | 2,30  | -2,65 |  | 1,00  | -3,05 | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento ventana terraza              | 50% |     | 3,12  | -2,30 |  | 1,00  | -3,59 | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento ventana terraza              | 50% |     | 3,30  | -2,30 |  | 1,00  | -3,80 | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento gabinete de extension        | 50% |     | 0,80  | -0,80 |  | 1,00  | -0,32 | M2 |  | CORTE No2 |
| BAÑOS                                  |     | 50% |       |       |  |       |       |    |  |           |
| MURO A                                 | 50% |     | 9,24  | 0,77  |  | 1,00  | 3,56  | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento puertas                      | 50% |     | 0,84  | -0,65 |  | 1,00  | -0,27 | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento puertas                      | 50% |     | 0,80  | -0,64 |  | 1,00  | -0,26 | M2 |  | CORTE No2 |
| muro b                                 | 50% |     | 3,35  | 0,77  |  | 1,00  | 1,29  | M2 |  | CORTE No2 |
| muro c                                 | 50% |     | 10,51 | 0,77  |  | 1,00  | 4,05  | M2 |  | CORTE No2 |
| muro d                                 | 50% |     | 2,96  | 0,77  |  | 1,00  | 1,14  | M2 |  | CORTE No2 |
| descuento ventana                      | 50% |     | 1,15  | 0,48  |  | -1,00 | -0,28 | M2 |  | CORTE No2 |
| CORTE 3                                |     |     |       |       |  |       |       |    |  |           |
| FACHA INTERNA PATIO                    |     |     |       |       |  |       |       |    |  |           |
| MURO A                                 | 50% |     | 4,80  | 10,70 |  | 1,00  | 25,68 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento puerta ventana p1            | 50% |     | 2,75  | 2,19  |  | -1,00 | -3,01 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento ventana p2                   | 50% |     | 1,74  | 2,18  |  | -1,00 | -1,90 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento ventana p2                   | 50% |     | 0,68  | 2,21  |  | -1,00 | -0,75 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento ventana p3                   | 50% |     | 1,55  | 1,50  |  | -1,00 | -1,16 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento ventana p3                   | 50% |     | 0,70  | 2,00  |  | -1,00 | -0,70 | M2 |  | CORTE No3 |
| MURO B                                 | 50% |     | 2,38  | 10,07 |  | 1,00  | 11,98 | M2 |  | CORTE No3 |
| MURO C                                 | 50% |     | 2,23  | 7,47  |  | 1,00  | 8,33  | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento puerta p1                    | 50% |     | 1,23  | 2,22  |  | -1,00 | -1,37 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento puerta p1                    | 50% |     | 0,84  | 2,20  |  | -1,00 | -0,92 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento ventana p2                   | 50% |     | 2,17  | 1,76  |  | -1,00 | -1,91 | M2 |  | CORTE No3 |
| MURO D                                 | 50% |     | 3,60  | 10,07 |  | 1,00  | 18,13 | M2 |  | CORTE No3 |
| MURO E                                 | 50% |     | 4,25  | 2,65  |  | 1,00  | 5,63  | M2 |  | CORTE No3 |
| Descuento tableros                     | 50% |     | 1,40  | 1,10  |  | -1,00 | -0,77 | M2 |  | CORTE No3 |
| MURO F                                 | 50% |     | 2,60  | 2,65  |  | 1,00  | 3,45  | M2 |  | CORTE No3 |
|                                        | 50% |     | 7,28  | 0,82  |  | 1,00  | 2,98  | M2 |  | CORTE No3 |
| MURO G                                 | 50% |     | 2,89  | 0,82  |  | 1,00  | 1,18  | M2 |  | CORTE No3 |
| FACHA EXTERNA                          |     |     |       |       |  |       |       |    |  |           |
| MURO A                                 | 50% |     | 2,95  | 10,07 |  | 1,00  | 14,85 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento vano ventanal                | 50% |     | 2,63  | 5,18  |  | -1,00 | -6,81 | M2 |  | CORTE No3 |
| MURO A                                 | 50% |     | 1,00  | 6,13  |  | 2,00  | 6,13  | M2 |  | CORTE No3 |
|                                        | 50% |     | 1,00  | 2,61  |  | 2,00  | 2,61  | M2 |  | CORTE No3 |
| MURO B                                 | 50% |     | 4,13  | 10,07 |  | 2,00  | 41,59 | M2 |  | CORTE No3 |
| MURO C                                 | 50% |     | 2,20  | 10,07 |  | 2,00  | 22,15 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento puerta ventana p1            | 50% |     | 2,20  | 3,60  |  | -1,00 | -3,96 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento ventana p2                   | 50% |     | 2,18  | 2,72  |  | -1,00 | -2,96 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento ventana p3                   | 50% |     | 2,18  | 2,72  |  | -1,00 | -2,96 | M2 |  | CORTE No3 |
| MURO D                                 | 50% |     | 4,13  | 10,07 |  | 2,00  | 41,59 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento ventane p1                   | 50% |     | 1,90  | 0,90  |  | -1,00 | -0,86 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento tablero p1                   | 50% |     | 0,56  | 0,75  |  | -1,00 | -0,21 | M2 |  | CORTE No3 |
| MURO F                                 | 50% |     | 5,15  | 10,07 |  | 2,00  | 51,86 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento ventana p1                   | 50% |     | 1,02  | 0,80  |  | -1,00 | -0,41 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento ventana p1                   | 50% |     | 1,81  | 0,85  |  | -1,00 | -0,77 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento tablero p1                   | 50% |     | 1,30  | 1,88  |  | -1,00 | -1,22 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento ventana p2                   | 50% |     | 2,00  | 2,16  |  | -1,00 | -2,16 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento ventana p2                   | 50% |     | 0,67  | 2,16  |  | -1,00 | -0,72 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento ventana p3                   | 50% |     | 0,68  | 1,93  |  | -1,00 | -0,66 | M2 |  | CORTE No3 |
| descuento puerta ventana p3            | 50% |     | 2,20  | 2,00  |  | -1,00 | -2,20 | M2 |  | CORTE No3 |
| BALCONES                               |     |     |       |       |  |       |       |    |  |           |
| PISO 2                                 |     |     |       |       |  |       |       |    |  |           |
| MURO a                                 | 50% |     | 0,50  | 0,90  |  | 1,00  | 0,23  | M2 |  | CORTE No3 |





|                                              |     |      |      |       |       |    |           |
|----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|----|-----------|
| MURO b                                       | 50% | 4,58 | 0,90 | 1,00  | 2,06  | M2 | CORTE No3 |
| MURO c                                       | 50% | 0,50 | 0,90 | 1,00  | 0,23  | M2 | CORTE No3 |
| MURO d                                       | 50% | 0,62 | 1,00 | 1,00  | 0,31  | M2 | CORTE No3 |
| MURO e                                       | 50% | 4,70 | 1,00 | 1,00  | 2,35  | M2 | CORTE No3 |
| <b>PISO 3</b>                                |     |      |      |       |       |    |           |
| MURO a                                       | 50% | 0,40 | 0,90 | 1,00  | 0,18  | M2 | CORTE No3 |
| MURO b                                       | 50% | 4,58 | 0,90 | 1,00  | 2,06  | M2 | CORTE No3 |
| MURO c                                       | 50% | 0,50 | 0,90 | 1,00  | 0,23  | M2 | CORTE No3 |
| MURO d                                       | 50% | 0,52 | 1,00 | 1,00  | 0,26  | M2 | CORTE No3 |
| MURO e                                       | 50% | 4,70 | 1,00 | 1,00  | 2,35  | M2 | CORTE No3 |
| <b>ESCALERA TRAMO PISO 2 A PISO 3</b>        |     |      |      |       |       |    |           |
| MURO A                                       | 50% | 1,06 | 0,56 | 1,00  | 0,30  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 2,47 | 2,60 | 1,00  | 3,21  | M2 | CORTE No3 |
| MURO B                                       | 50% | 1,10 | 2,60 | 1,00  | 1,43  | M2 | CORTE No3 |
| MURO B                                       | 50% | 2,34 | 2,25 | 1,00  | 2,63  | M2 | CORTE No3 |
| MURO C                                       | 50% | 1,16 | 1,50 | 1,00  | 0,87  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 2,52 | 0,79 | 1,00  | 1,00  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 0,37 | 1,10 | 2,00  | 0,41  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 1,00 | 1,59 | 1,00  | 0,80  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 2,40 | 0,70 | 1,00  | 0,84  | M2 | CORTE No3 |
| MURO D                                       | 50% | 3,74 | 2,55 | 1,00  | 4,77  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 1,10 | 0,70 | 1,00  | 0,39  | M2 | CORTE No3 |
| MURO E                                       | 50% | 3,74 | 2,55 | 1,00  | 4,77  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 1,10 | 0,56 | 1,00  | 0,31  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 2,63 | 2,60 | 1,00  | 3,42  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 4,84 | 2,60 | 1,00  | 6,29  | M2 | CORTE No3 |
| <b>ESCALERAS EMERGENCIA</b>                  |     |      |      |       |       |    |           |
| <b>BODEGA BAJO ESCALERA DE EMERGENCIA P1</b> |     |      |      |       |       |    |           |
|                                              | 50% | 2,18 | 1,98 | 2,00  | 4,32  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 1,04 | 0,55 | 1,00  | 0,29  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 0,26 | 2,04 | 1,00  | 0,27  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 1,04 | 2,55 | 1,00  | 1,33  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 3,53 | 1,20 | 1,00  | 2,12  | M2 | CORTE No3 |
| <b>ESCALERA DE EMERGENCIA P2</b>             |     |      |      |       |       |    |           |
|                                              | 50% | 1,10 | 2,72 | 1,00  | 1,50  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 2,45 | 2,72 | 1,00  | 3,33  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 1,03 | 0,58 | 1,00  | 0,30  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 2,20 | 2,67 | 1,00  | 2,94  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 1,20 | 2,94 | 2,00  | 3,53  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 2,44 | 2,94 | 1,00  | 3,59  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 2,10 | 2,75 | 1,00  | 2,89  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 1,10 | 2,59 | 1,00  | 1,42  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 1,39 | 2,59 | 1,00  | 1,80  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 1,00 | 0,60 | 1,00  | 0,30  | M2 | CORTE No3 |
| <b>ESCALERA DE EMERGENCIA P3</b>             |     |      |      |       |       |    |           |
|                                              | 50% | 2,60 | 2,72 | 2,00  | 7,07  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 3,92 | 2,72 | 1,00  | 5,33  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 3,80 | 2,72 | 1,00  | 5,17  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 1,50 | 1,20 | 1,00  | 0,90  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 4,44 | 1,64 | 1,00  | 3,64  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 1,25 | 1,69 | 1,00  | 1,06  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 2,20 | 2,50 | 1,00  | 2,75  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 1,50 | 2,30 | 2,00  | 1,73  | M2 | CORTE No3 |
| <b>MUROS TERRAZA</b>                         |     |      |      |       |       |    |           |
|                                              | 50% | 7,60 | 1,06 | 1,00  | 4,03  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 3,30 | 0,25 | 1,00  | 0,41  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 3,12 | 0,25 | 1,00  | 0,39  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 0,25 | 2,62 | 2,00  | 0,66  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 0,82 | 2,62 | 1,00  | 1,07  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 3,30 | 0,40 | 1,00  | 0,66  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 1,03 | 0,40 | 1,00  | 0,21  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 2,10 | 0,33 | 1,00  | 0,35  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 2,19 | 0,80 | 1,00  | 0,88  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 2,19 | 0,33 | 1,00  | 0,36  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 4,35 | 3,30 | 1,00  | 6,85  | M2 | CORTE No3 |
| descuento puerta                             | 50% | 1,00 | 2,07 | -1,00 | -1,04 | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 0,24 | 2,07 | 1,00  | 0,25  | M2 | CORTE No3 |
|                                              | 50% | 0,13 | 1,00 | 1,00  | 0,07  | M2 | CORTE No3 |

|                          |      |      |      |       |  |       |       |    |           |
|--------------------------|------|------|------|-------|--|-------|-------|----|-----------|
|                          | 50%  |      | 2,78 | 2,88  |  | 1,00  | 4,00  | M2 | CORTE No3 |
|                          | 50%  |      | 2,48 | 2,34  |  | 1,00  | 2,90  | M2 | CORTE No3 |
|                          | 50%  |      | 2,76 | 3,23  |  | 1,00  | 4,46  | M2 | CORTE No3 |
| descuento ventana        | 50%  |      | 1,00 | 0,90  |  | -1,00 | -0,45 | M2 | CORTE No3 |
|                          | 50%  |      | 2,78 | 0,50  |  | 1,00  | 0,70  | M2 | CORTE No3 |
|                          | 50%  |      | 0,96 | 2,63  |  | 1,00  | 1,26  | M2 | CORTE No3 |
|                          | 50%  |      | 0,15 | 0,80  |  | 2,00  | 0,12  | M2 | CORTE No3 |
|                          | 50%  |      | 0,15 | 2,48  |  | 1,00  | 0,19  | M2 | CORTE No3 |
|                          | 50%  |      | 2,16 | 4,00  |  | 1,00  | 4,32  | M2 | CORTE No3 |
| descuento ventana        | 50%  |      | 1,55 | 2,30  |  | -1,00 | -1,78 | M2 | CORTE No3 |
| TECHO ESCALERA           | 50%  | 2,60 | 4,42 |       |  | 1,00  | 5,75  | M2 | CORTE No3 |
| PLACA SALA DE PROFESORES | 50%  | 3,32 | 6,90 |       |  | 1,00  | 11,45 | M2 | CORTE No3 |
| descuento de columna     | 50%  | 0,74 | 0,38 |       |  | -1,00 | -0,14 | M2 | CORTE No3 |
| descuento ventana        | 50%  | 0,18 | 0,40 |       |  | -1,00 | -0,04 | M2 | CORTE No3 |
| descuento ventana        | 50%  | 1,20 | 0,57 |       |  | -1,00 | -0,34 | M2 | CORTE No3 |
| ALISTE                   | 100% |      | 1,00 | 10,24 |  | 1,00  | 10,24 | M2 | CORTE No3 |

|  |                                    |        |    |
|--|------------------------------------|--------|----|
|  | TOTAL EJECUTADO                    | 707,59 | M2 |
|  | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 330,86 | M2 |
|  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00   | M2 |
|  | PRESENTE ACTA                      | 376,74 | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 376,74        | 330,86             | 707,59           |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA          |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                                       | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |   | FIRMA                                        |   |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                       | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                        |  |












[illegible]




| <div><div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                 |          | Version: 01         |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|-----------------------|--|--------------------|-----------|--|--|--|----------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|------|------|------|-------|----|-----------|------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|---------|--|--|------|------|------|-------|----|-----------|-------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|--------------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|---------|--|--|------|------|------|-------|----|-----------|---------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|--------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|--------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|---------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|------|------|------|-------|----|-----------|--------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|--------|--|--|------|------|------|-------|----|-----------|---------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|---------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|--------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|--------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|--------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|-----------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|--------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|--------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|--------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|---------------------------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|-----------------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|-------------------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|-------------------------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|-------------------------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|-----------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|---------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|---------------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|---------------------------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|---------------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|---------------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|---------------------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|-------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|-------------------|--|--|------|-------|------|-------|----|-----------|--------|--|--|------|------|------|------|----|-----------|--------|--|--|-------|------|------|------|----|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                 |          | Edición: 18-11-2024 |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            |       | MUNICIPIO                                                                                                       |          | BOGOTÁ D.C.         |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | CONTRATO No.                                                                                                    |          | 10675-2025          |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | CONTRATO No:                                                                                                    |          |                     |        | FRENTE OBRA           |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        | T1 II RONDAS Y JUEGOS |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |       |                                                                                                                 |          |                     |        | FECHA                 |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        | 28 de febrero de 2026 |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| CAPITULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                 |          |                     |        | ACTA No:              |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        | 002                   |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 22.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |          |                     |        | UNIDAD                |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        | M2                    |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| <table><thead><tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN LUGAR</th><th colspan="4">DIMENSIÓN</th><th rowspan="2">CANTIDAD</th><th rowspan="2">TOTAL</th><th rowspan="2">UNIDAD</th><th rowspan="2">CORTE</th></tr><tr><th>Factor</th><th>Ancho</th><th>Largo</th><th>Alto</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="10">CORTE 2</td></tr><tr><td colspan="10">TERCER PISO</td></tr><tr><td colspan="10">OFICINA COORDINACIÓN</td></tr><tr><td>Muro A</td><td></td><td></td><td>5,88</td><td>2,65</td><td>1,00</td><td>15,58</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento puerta</td><td></td><td></td><td>0,80</td><td>-2,19</td><td>1,00</td><td>-1,75</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>mmuro B</td><td></td><td></td><td>4,85</td><td>2,65</td><td>1,00</td><td>12,85</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>Descuento ventana</td><td></td><td></td><td>0,69</td><td>-1,93</td><td>1,00</td><td>-1,33</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>Descuento puerta ventana</td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>-2,20</td><td>1,00</td><td>-4,40</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>mmuro C</td><td></td><td></td><td>5,96</td><td>2,65</td><td>1,00</td><td>15,79</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>Descuento de puerta</td><td></td><td></td><td>0,70</td><td>-2,55</td><td>1,00</td><td>-1,79</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td colspan="10">BAÑO COORDINACIÓN</td></tr><tr><td>Muro A</td><td></td><td></td><td>1,70</td><td>0,78</td><td>1,00</td><td>1,33</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>Muro b</td><td></td><td></td><td>1,36</td><td>0,78</td><td>1,00</td><td>1,06</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>Muro c</td><td></td><td></td><td>1,35</td><td>0,78</td><td>1,00</td><td>1,05</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>mmuro d</td><td></td><td></td><td>1,02</td><td>0,78</td><td>1,00</td><td>0,80</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td colspan="10">sala de profesores</td></tr><tr><td>Muro A</td><td></td><td></td><td>7,67</td><td>2,65</td><td>1,00</td><td>20,33</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>Muro B</td><td></td><td></td><td>3,30</td><td>2,65</td><td>1,00</td><td>8,75</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>Muro C</td><td></td><td></td><td>8,10</td><td>2,65</td><td>1,00</td><td>21,47</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>Descuento de puerta</td><td></td><td></td><td>1,74</td><td>-2,40</td><td>1,00</td><td>-4,18</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>Descuento de puerta</td><td></td><td></td><td>1,71</td><td>-2,39</td><td>1,00</td><td>-4,09</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td colspan="10">PASILLOS</td></tr><tr><td colspan="10">BODEGA SALA DE PROFESORES</td></tr><tr><td>MURO A</td><td></td><td></td><td>1,21</td><td>2,65</td><td>1,00</td><td>3,21</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>MURO B</td><td></td><td></td><td>1,26</td><td>2,65</td><td>1,00</td><td>3,34</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>MURO C</td><td></td><td></td><td>1,89</td><td>2,65</td><td>1,00</td><td>5,01</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>MURO D</td><td></td><td></td><td>1,26</td><td>2,65</td><td>1,00</td><td>3,34</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td colspan="10">BAÑO SALA DE PROFESORES</td></tr><tr><td>MURO A</td><td></td><td></td><td>1,35</td><td>0,79</td><td>1,00</td><td>1,07</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>desmonte puerta</td><td></td><td></td><td>0,69</td><td>-0,79</td><td>1,00</td><td>-0,55</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>muro b</td><td></td><td></td><td>1,26</td><td>0,79</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>muro c</td><td></td><td></td><td>1,35</td><td>0,79</td><td>1,00</td><td>1,07</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>muro d</td><td></td><td></td><td>1,26</td><td>0,79</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td colspan="10">comedores y pasillos</td></tr><tr><td colspan="10">MUROS</td></tr><tr><td>descuento puerta escalera</td><td></td><td></td><td>0,97</td><td>-2,15</td><td>1,00</td><td>-2,09</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento ventana terraza</td><td></td><td></td><td>1,55</td><td>2,30</td><td>1,00</td><td>3,57</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento de ventan fachada</td><td></td><td></td><td>2,17</td><td>-2,72</td><td>1,00</td><td>-5,90</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento puerta coordinación</td><td></td><td></td><td>0,88</td><td>-2,19</td><td>1,00</td><td>-1,93</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento puerta sala de profesores</td><td></td><td></td><td>1,77</td><td>-2,39</td><td>1,00</td><td>-4,23</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento puerta sala de profesores</td><td></td><td></td><td>1,74</td><td>-2,40</td><td>1,00</td><td>-4,18</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento puerta baño</td><td></td><td></td><td>0,80</td><td>-2,40</td><td>1,00</td><td>-1,92</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento ueta baño</td><td></td><td></td><td>0,84</td><td>-2,40</td><td>1,00</td><td>-2,02</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento fachada fachada</td><td></td><td></td><td>0,70</td><td>-2,00</td><td>1,00</td><td>-1,40</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento de puerta ventan en terraza</td><td></td><td></td><td>2,30</td><td>-2,65</td><td>1,00</td><td>-6,10</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento ventana terraza</td><td></td><td></td><td>3,12</td><td>-2,30</td><td>1,00</td><td>-7,18</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento ventana terraza</td><td></td><td></td><td>3,30</td><td>-2,30</td><td>1,00</td><td>-7,59</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento gabinete de extension</td><td></td><td></td><td>0,80</td><td>-0,80</td><td>1,00</td><td>-0,64</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td colspan="10">BAÑOS</td></tr><tr><td>MURO A</td><td></td><td></td><td>9,24</td><td>0,77</td><td>1,00</td><td>7,11</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento puertas</td><td></td><td></td><td>0,84</td><td>-0,65</td><td>1,00</td><td>-0,55</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>descuento puertas</td><td></td><td></td><td>0,80</td><td>-0,64</td><td>1,00</td><td>-0,51</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>muro b</td><td></td><td></td><td>3,35</td><td>0,77</td><td>1,00</td><td>2,58</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr><tr><td>muro c</td><td></td><td></td><td>10,51</td><td>0,77</td><td>1,00</td><td>8,09</td><td>M2</td><td>CORTE No2</td></tr></tbody></table> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        |                       |  | LOCALIZACIÓN LUGAR | DIMENSIÓN |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE | Factor | Ancho | Largo | Alto | CORTE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TERCER PISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OFICINA COORDINACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Muro A |  |  | 5,88 | 2,65 | 1,00 | 15,58 | M2 | CORTE No2 | descuento puerta |  |  | 0,80 | -2,19 | 1,00 | -1,75 | M2 | CORTE No2 | mmuro B |  |  | 4,85 | 2,65 | 1,00 | 12,85 | M2 | CORTE No2 | Descuento ventana |  |  | 0,69 | -1,93 | 1,00 | -1,33 | M2 | CORTE No2 | Descuento puerta ventana |  |  | 2,00 | -2,20 | 1,00 | -4,40 | M2 | CORTE No2 | mmuro C |  |  | 5,96 | 2,65 | 1,00 | 15,79 | M2 | CORTE No2 | Descuento de puerta |  |  | 0,70 | -2,55 | 1,00 | -1,79 | M2 | CORTE No2 | BAÑO COORDINACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Muro A |  |  | 1,70 | 0,78 | 1,00 | 1,33 | M2 | CORTE No2 | Muro b |  |  | 1,36 | 0,78 | 1,00 | 1,06 | M2 | CORTE No2 | Muro c |  |  | 1,35 | 0,78 | 1,00 | 1,05 | M2 | CORTE No2 | mmuro d |  |  | 1,02 | 0,78 | 1,00 | 0,80 | M2 | CORTE No2 | sala de profesores |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Muro A |  |  | 7,67 | 2,65 | 1,00 | 20,33 | M2 | CORTE No2 | Muro B |  |  | 3,30 | 2,65 | 1,00 | 8,75 | M2 | CORTE No2 | Muro C |  |  | 8,10 | 2,65 | 1,00 | 21,47 | M2 | CORTE No2 | Descuento de puerta |  |  | 1,74 | -2,40 | 1,00 | -4,18 | M2 | CORTE No2 | Descuento de puerta |  |  | 1,71 | -2,39 | 1,00 | -4,09 | M2 | CORTE No2 | PASILLOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BODEGA SALA DE PROFESORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MURO A |  |  | 1,21 | 2,65 | 1,00 | 3,21 | M2 | CORTE No2 | MURO B |  |  | 1,26 | 2,65 | 1,00 | 3,34 | M2 | CORTE No2 | MURO C |  |  | 1,89 | 2,65 | 1,00 | 5,01 | M2 | CORTE No2 | MURO D |  |  | 1,26 | 2,65 | 1,00 | 3,34 | M2 | CORTE No2 | BAÑO SALA DE PROFESORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MURO A |  |  | 1,35 | 0,79 | 1,00 | 1,07 | M2 | CORTE No2 | desmonte puerta |  |  | 0,69 | -0,79 | 1,00 | -0,55 | M2 | CORTE No2 | muro b |  |  | 1,26 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | M2 | CORTE No2 | muro c |  |  | 1,35 | 0,79 | 1,00 | 1,07 | M2 | CORTE No2 | muro d |  |  | 1,26 | 0,79 | 1,00 | 1,00 | M2 | CORTE No2 | comedores y pasillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MUROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | descuento puerta escalera |  |  | 0,97 | -2,15 | 1,00 | -2,09 | M2 | CORTE No2 | descuento ventana terraza |  |  | 1,55 | 2,30 | 1,00 | 3,57 | M2 | CORTE No2 | descuento de ventan fachada |  |  | 2,17 | -2,72 | 1,00 | -5,90 | M2 | CORTE No2 | descuento puerta coordinación |  |  | 0,88 | -2,19 | 1,00 | -1,93 | M2 | CORTE No2 | descuento puerta sala de profesores |  |  | 1,77 | -2,39 | 1,00 | -4,23 | M2 | CORTE No2 | descuento puerta sala de profesores |  |  | 1,74 | -2,40 | 1,00 | -4,18 | M2 | CORTE No2 | descuento puerta baño |  |  | 0,80 | -2,40 | 1,00 | -1,92 | M2 | CORTE No2 | descuento ueta baño |  |  | 0,84 | -2,40 | 1,00 | -2,02 | M2 | CORTE No2 | descuento fachada fachada |  |  | 0,70 | -2,00 | 1,00 | -1,40 | M2 | CORTE No2 | descuento de puerta ventan en terraza |  |  | 2,30 | -2,65 | 1,00 | -6,10 | M2 | CORTE No2 | descuento ventana terraza |  |  | 3,12 | -2,30 | 1,00 | -7,18 | M2 | CORTE No2 | descuento ventana terraza |  |  | 3,30 | -2,30 | 1,00 | -7,59 | M2 | CORTE No2 | descuento gabinete de extension |  |  | 0,80 | -0,80 | 1,00 | -0,64 | M2 | CORTE No2 | BAÑOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MURO A |  |  | 9,24 | 0,77 | 1,00 | 7,11 | M2 | CORTE No2 | descuento puertas |  |  | 0,84 | -0,65 | 1,00 | -0,55 | M2 | CORTE No2 | descuento puertas |  |  | 0,80 | -0,64 | 1,00 | -0,51 | M2 | CORTE No2 | muro b |  |  | 3,35 | 0,77 | 1,00 | 2,58 | M2 | CORTE No2 | muro c |  |  | 10,51 | 0,77 | 1,00 | 8,09 | M2 | CORTE No2 |
| LOCALIZACIÓN LUGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIMENSIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 | CANTIDAD | TOTAL               | UNIDAD | CORTE                 |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Factor    | Ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Largo | Alto                                                                                                            |          |                     |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| CORTE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| TERCER PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| OFICINA COORDINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| Muro A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,88  | 2,65                                                                                                            | 1,00     | 15,58               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,80  | -2,19                                                                                                           | 1,00     | -1,75               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| mmuro B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,85  | 2,65                                                                                                            | 1,00     | 12,85               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| Descuento ventana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,69  | -1,93                                                                                                           | 1,00     | -1,33               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| Descuento puerta ventana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00  | -2,20                                                                                                           | 1,00     | -4,40               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| mmuro C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,96  | 2,65                                                                                                            | 1,00     | 15,79               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| Descuento de puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,70  | -2,55                                                                                                           | 1,00     | -1,79               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| BAÑO COORDINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| Muro A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,70  | 0,78                                                                                                            | 1,00     | 1,33                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| Muro b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,36  | 0,78                                                                                                            | 1,00     | 1,06                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| Muro c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,35  | 0,78                                                                                                            | 1,00     | 1,05                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| mmuro d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,02  | 0,78                                                                                                            | 1,00     | 0,80                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| sala de profesores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| Muro A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,67  | 2,65                                                                                                            | 1,00     | 20,33               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| Muro B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,30  | 2,65                                                                                                            | 1,00     | 8,75                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| Muro C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,10  | 2,65                                                                                                            | 1,00     | 21,47               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| Descuento de puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,74  | -2,40                                                                                                           | 1,00     | -4,18               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| Descuento de puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,71  | -2,39                                                                                                           | 1,00     | -4,09               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| PASILLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| BODEGA SALA DE PROFESORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| MURO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,21  | 2,65                                                                                                            | 1,00     | 3,21                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| MURO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,26  | 2,65                                                                                                            | 1,00     | 3,34                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| MURO C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,89  | 2,65                                                                                                            | 1,00     | 5,01                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| MURO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,26  | 2,65                                                                                                            | 1,00     | 3,34                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| BAÑO SALA DE PROFESORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| MURO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,35  | 0,79                                                                                                            | 1,00     | 1,07                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| desmonte puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,69  | -0,79                                                                                                           | 1,00     | -0,55               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| muro b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,26  | 0,79                                                                                                            | 1,00     | 1,00                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| muro c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,35  | 0,79                                                                                                            | 1,00     | 1,07                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| muro d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,26  | 0,79                                                                                                            | 1,00     | 1,00                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| comedores y pasillos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| MUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento puerta escalera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,97  | -2,15                                                                                                           | 1,00     | -2,09               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento ventana terraza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,55  | 2,30                                                                                                            | 1,00     | 3,57                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento de ventan fachada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,17  | -2,72                                                                                                           | 1,00     | -5,90               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento puerta coordinación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,88  | -2,19                                                                                                           | 1,00     | -1,93               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento puerta sala de profesores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,77  | -2,39                                                                                                           | 1,00     | -4,23               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento puerta sala de profesores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,74  | -2,40                                                                                                           | 1,00     | -4,18               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento puerta baño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,80  | -2,40                                                                                                           | 1,00     | -1,92               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento ueta baño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,84  | -2,40                                                                                                           | 1,00     | -2,02               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento fachada fachada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,70  | -2,00                                                                                                           | 1,00     | -1,40               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento de puerta ventan en terraza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,30  | -2,65                                                                                                           | 1,00     | -6,10               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento ventana terraza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,12  | -2,30                                                                                                           | 1,00     | -7,18               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento ventana terraza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,30  | -2,30                                                                                                           | 1,00     | -7,59               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento gabinete de extension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,80  | -0,80                                                                                                           | 1,00     | -0,64               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| BAÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                 |          |                     |        |                       |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| MURO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,24  | 0,77                                                                                                            | 1,00     | 7,11                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento puertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,84  | -0,65                                                                                                           | 1,00     | -0,55               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| descuento puertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,80  | -0,64                                                                                                           | 1,00     | -0,51               | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| muro b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,35  | 0,77                                                                                                            | 1,00     | 2,58                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |
| muro c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,51 | 0,77                                                                                                            | 1,00     | 8,09                | M2     | CORTE No2             |  |                    |           |  |  |  |          |       |        |       |        |       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                  |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                          |  |  |      |       |      |       |    |           |         |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |         |  |  |      |      |      |      |    |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                 |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |      |      |      |    |           |                             |  |  |      |       |      |       |    |           |                               |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                     |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                       |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                           |  |  |      |       |      |       |    |           |                                 |  |  |      |       |      |       |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |      |      |      |      |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |                   |  |  |      |       |      |       |    |           |        |  |  |      |      |      |      |    |           |        |  |  |       |      |      |      |    |           |




|                                       |  |  |      |      |  |       |       |    |           |
|---------------------------------------|--|--|------|------|--|-------|-------|----|-----------|
| muro d                                |  |  | 2,96 | 0,77 |  | 1,00  | 2,28  | M2 | CORTE No2 |
| descuento ventana                     |  |  | 1,15 | 0,48 |  | 1,00  | 0,55  | M2 | CORTE No2 |
| CORTE 3                               |  |  |      |      |  |       |       |    |           |
| ESCALERA TRAMO PISO 2 A PISO 3        |  |  |      |      |  |       |       |    |           |
| MURO A                                |  |  | 1,06 | 0,56 |  | 1,00  | 0,59  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,47 | 2,60 |  | 1,00  | 6,42  | M2 | CORTE No3 |
| MURO B                                |  |  | 1,10 | 2,60 |  | 1,00  | 2,86  | M2 | CORTE No3 |
| MURO B                                |  |  | 2,34 | 2,25 |  | 1,00  | 5,27  | M2 | CORTE No3 |
| MURO C                                |  |  | 1,16 | 1,50 |  | 1,00  | 1,74  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,52 | 0,79 |  | 1,00  | 1,99  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 0,37 | 1,10 |  | 2,00  | 0,81  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,00 | 1,59 |  | 1,00  | 1,59  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,40 | 0,70 |  | 1,00  | 1,68  | M2 | CORTE No3 |
| MURO D                                |  |  | 3,74 | 2,55 |  | 1,00  | 9,54  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,10 | 0,70 |  | 1,00  | 0,77  | M2 | CORTE No3 |
| MURO E                                |  |  | 3,74 | 2,55 |  | 1,00  | 9,54  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,10 | 0,56 |  | 1,00  | 0,62  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,63 | 2,60 |  | 1,00  | 6,84  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 4,84 | 2,60 |  | 1,00  | 12,58 | M2 | CORTE No3 |
| ESCALERAS EMERGENCIA                  |  |  |      |      |  |       |       |    |           |
| BODEGA BAJO ESCALERA DE EMERGENCIA P1 |  |  |      |      |  |       |       |    |           |
|                                       |  |  | 2,18 | 1,98 |  | 2,00  | 8,63  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,04 | 0,55 |  | 1,00  | 0,57  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 0,26 | 2,04 |  | 1,00  | 0,53  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,04 | 2,55 |  | 1,00  | 2,65  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 3,53 | 1,20 |  | 1,00  | 4,24  | M2 | CORTE No3 |
| ESCALERA DE EMERGENCIA P2             |  |  |      |      |  |       |       |    |           |
|                                       |  |  | 1,10 | 2,72 |  | 1,00  | 2,99  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,45 | 2,72 |  | 1,00  | 6,66  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,03 | 0,58 |  | 1,00  | 0,60  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,20 | 2,67 |  | 1,00  | 5,87  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,20 | 2,94 |  | 2,00  | 7,06  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,44 | 2,94 |  | 1,00  | 7,17  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,10 | 2,75 |  | 1,00  | 5,78  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,10 | 2,59 |  | 1,00  | 2,85  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,39 | 2,59 |  | 1,00  | 3,60  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,00 | 0,60 |  | 1,00  | 0,60  | M2 | CORTE No3 |
| ESCALERA DE EMERGENCIA P3             |  |  |      |      |  |       |       |    |           |
|                                       |  |  | 2,60 | 2,72 |  | 2,00  | 14,14 | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 3,92 | 2,72 |  | 1,00  | 10,66 | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 3,80 | 2,72 |  | 1,00  | 10,34 | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,50 | 1,20 |  | 1,00  | 1,80  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 4,44 | 1,64 |  | 1,00  | 7,28  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,25 | 1,69 |  | 1,00  | 2,11  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,20 | 2,50 |  | 1,00  | 5,50  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,50 | 2,30 |  | 2,00  | 6,90  | M2 | CORTE No3 |
| MUROS TERRAZA                         |  |  |      |      |  |       |       |    |           |
|                                       |  |  | 7,60 | 1,06 |  | 1,00  | 8,06  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 3,30 | 0,25 |  | 1,00  | 0,83  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 3,12 | 0,25 |  | 1,00  | 0,78  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 0,25 | 2,62 |  | 2,00  | 1,31  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 0,82 | 2,62 |  | 1,00  | 2,15  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 3,30 | 0,40 |  | 1,00  | 1,32  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,03 | 0,40 |  | 1,00  | 0,41  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,10 | 0,33 |  | 1,00  | 0,69  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,19 | 0,80 |  | 1,00  | 1,75  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,19 | 0,33 |  | 1,00  | 0,72  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 4,15 | 3,30 |  | 1,00  | 13,70 | M2 | CORTE No3 |
| descuento puerta                      |  |  | 1,00 | 2,07 |  | -1,00 | -2,07 | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 0,24 | 2,07 |  | 1,00  | 0,50  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 0,13 | 1,00 |  | 1,00  | 0,13  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,78 | 2,88 |  | 1,00  | 8,01  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,48 | 2,34 |  | 1,00  | 5,80  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,76 | 3,23 |  | 1,00  | 8,91  | M2 | CORTE No3 |
| descuento ventana                     |  |  | 1,00 | 0,90 |  | -1,00 | -0,90 | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,78 | 0,50 |  | 1,00  | 1,39  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 0,96 | 2,63 |  | 1,00  | 2,52  | M2 | CORTE No3 |








|                          |  |  |      |      |  |       |       |    |           |
|--------------------------|--|--|------|------|--|-------|-------|----|-----------|
|                          |  |  | 0,15 | 0,80 |  | 2,00  | 0,24  | M2 | CORTE No3 |
|                          |  |  | 0,15 | 2,48 |  | 1,00  | 0,37  | M2 | CORTE No3 |
|                          |  |  | 2,16 | 4,00 |  | 1,00  | 8,64  | M2 | CORTE No3 |
| descuento ventana        |  |  | 1,55 | 2,30 |  | -1,00 | -3,57 | M2 | CORTE No3 |
| TECHO ESCALERA           |  |  | 2,60 | 4,42 |  | 1,00  | 11,49 | M2 | CORTE No3 |
| PLACA SALA DE PROFESORES |  |  | 3,32 | 6,90 |  | 1,00  | 22,91 | M2 | CORTE No3 |
| descuento de columna     |  |  | 0,74 | 0,38 |  | -1,00 | -0,28 | M2 | CORTE No3 |
| descuento ventana        |  |  | 0,18 | 0,40 |  | -1,00 | -0,07 | M2 | CORTE No3 |
| descuento ventana        |  |  | 1,20 | 0,57 |  | -1,00 | -0,68 | M2 | CORTE No3 |


|                                    |                                                                                     |        |                                              |                                                                                       |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TOTAL EJECUTADO                    |                                                                                     |        | 463,50                                       | M2                                                                                    |        |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             |                                                                                     |        | 187,06                                       | M2                                                                                    |        |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X |                                                                                     |        | 0,00                                         | M2                                                                                    |        |
| PRESENTE ACTA                      |                                                                                     |        | 276,44                                       | M2                                                                                    |        |
|                                    |                                                                                     |        |                                              |                                                                                       |        |
| PRESENTE ACTA                      |                                                                                     | 276,44 | ACUMULADO ANTERIOR                           |                                                                                       | 187,06 |
|                                    |                                                                                     |        | ACUMULADO ACTUAL                             |                                                                                       | 463,50 |
| OBSERVACIONES:                     |                                                                                     |        |                                              |                                                                                       |        |
|                                    |                                                                                     |        |                                              |                                                                                       |        |
|                                    |                                                                                     |        |                                              |                                                                                       |        |
| RESIDENTE INTERVENTORIA            |                                                                                     |        | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA          |                                                                                       |        |
| NOMBRE                             |                                                                                     |        | NOMBRE                                       | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |        |
| FIRMA                              |   |        | FIRMA                                        |   |        |
| DIRECTOR INTERVENTORIA             |                                                                                     |        | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |        |
| NOMBRE                             |  |        | NOMBRE                                       | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |        |
| FIRMA                              |  |        | FIRMA                                        |  |        |









|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |                     |                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| <div><div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div> |  | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         | Version: 01         |                         |  |
|                                                                                                                                                                               |  | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS                                                                                                                                                                                       |  |                         | Edición: 18-11-2024 |                         |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                  |  | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL- SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MUNICIPIO:              |                     | BOGOTÁ D.C.             |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                  |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO No.:           |                     | 10675-2025              |  |
| INTERVENIOR:                                                                                                                                                                  |  | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CONTRATO No.:           |                     | FRENT<br>OBRA           |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |                     | T1 II RONDAS Y JUEGOS   |  |
| OBJETO:                                                                                                                                                                       |  | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |  |                         |                     |                         |  |
|                                                                                                                                                                               |  | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |                     |                         |  |
|                                                                                                                                                                               |  | 7 de febrero de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |                     |                         |  |
| CAPITULO                                                                                                                                                                      |  | PINTURAS Y RECURBIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |                     | ACTA No:                |  |
| ITEM                                                                                                                                                                          |  | 22.1.9 PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                        |  |                         |                     | UNIDAD                  |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |                     | M2                      |  |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA                                                                                                                                     |  | LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | DIMENSION               |                     | CANTIDAD                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | LUGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Factor Ancho Largo Alto |                     | TOTAL UNIDAD CORTE      |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Peso                    |                     |                         |  |
|                                                                                              |  | PRIMER PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |                     |                         |  |
|                                                                                                                                                                               |  | SALON 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |                     |                         |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 8,76 1,5                |                     | 1,00 13,14 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,9 -1,5                |                     | 1,00 -1,35 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro B                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4,92 1,5                |                     | 1,00 7,38 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 7,51 1,5                |                     | 1,00 11,27 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro D                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4,73 1,5                |                     | 1,00 7,10 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,85 1,5                |                     | 1,00 1,28 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | SALON 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |                     |                         |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4,87 1,5                |                     | 1,00 7,31 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,85 -1,5               |                     | 1,00 -1,28 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro B                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 8,18 1,5                |                     | 1,00 12,27 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 5,72 1,5                |                     | 1,00 8,58 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro D                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 8,31 2,6                |                     | 1,00 21,61 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,89 -1,5               |                     | 1,00 -1,34 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | SALA MATERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                     |                         |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1,8 1,5                 |                     | 1,00 2,70 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro a media altura                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,77 1,5                |                     | 1,00 1,16 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro B                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1,67 1,5                |                     | 1,00 2,51 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1,8 1,5                 |                     | 1,00 2,70 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,84 -1,5               |                     | 1,00 -1,26 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro D                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 3,68 1,5                |                     | 1,00 5,52 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,89 -1,5               |                     | 1,00 -1,34 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | PASILLO PISO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |                     |                         |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muros                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 35,51 1,5               |                     | 1,00 53,27 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,8 -1,5                |                     | 1,00 -1,20 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1,05 -1,5               |                     | 1,00 -1,58 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta baño                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1 -1,5                  |                     | 1,00 -1,50 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,7 -1,5                |                     | 1,00 -1,05 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta baño                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,8 -1,5                |                     | 1,00 -1,20 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta shut                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,9 -1,5                |                     | 1,00 -1,35 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1 -1,5                  |                     | 1,00 -1,50 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 2,2 -1,5                |                     | 1,00 -3,30 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta salon 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,9 -1,5                |                     | 1,00 -1,35 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,78 -1,5               |                     | 1,00 -1,17 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta salon 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,89 -1,5               |                     | 1,00 -1,34 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta sala                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,9 -1,5                |                     | 1,00 -1,35 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | BODEGA 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                     |                         |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1,59 1,5                |                     | 1,00 2,39 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro B                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,96 1,5                |                     | 1,00 1,44 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1,59 1,5                |                     | 1,00 2,39 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro D                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,96 1,5                |                     | 1,00 1,44 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,7 -1,5                |                     | 1,00 -1,05 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | ESCALERA TRAMO PISO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |                     |                         |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 2,55 2,6                |                     | 1,00 6,63 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro B                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1,2 2,6                 |                     | 1,00 3,12 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro B                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1 2,82                  |                     | 1,00 2,82 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro B                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 2,31 2,82               |                     | 1,00 6,51 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 2,55 2,82               |                     | 1,00 7,19 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,3 -0,3                |                     | 1,00 -0,09 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2,45 -0,54              |                     | 1,00 -1,32 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro D                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1,2 2,6                 |                     | 1,00 3,12 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro D                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1 2,82                  |                     | 1,00 2,82 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro D                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 2,31 2,82               |                     | 1,00 6,51 M2 CORTE No1  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | SEGUNDO PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                     |                         |  |
|                                                                                                                                                                               |  | PASILLO PISO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |                     |                         |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muros                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 36,13 1,50              |                     | 1,00 54,20 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta escaleras                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,96 -1,50              |                     | 1,00 -1,44 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento ventana                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2,18 -1,50              |                     | 1,00 -3,27 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta salon 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,90 -1,50              |                     | 1,00 -1,35 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta baño3                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,83 -1,50              |                     | 1,00 -1,25 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta baño 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,85 -1,50              |                     | 1,00 -1,28 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta salon 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,91 -1,50              |                     | 1,00 -1,37 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento ventana                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2,17 -1,50              |                     | 1,00 -3,26 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta escaleras de                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,96 -1,50              |                     | 1,00 -1,44 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento ventana cocina                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,74 -1,50              |                     | 1,00 -1,11 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento ventana cocina                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,62 -1,50              |                     | 1,00 -0,93 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento ventana cocina                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,79 -1,50              |                     | 1,00 -1,19 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta cocina                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1,00 -1,50              |                     | 1,00 -1,50 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | SALON 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |                     |                         |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 8,74 1,50               |                     | 1,00 13,11 M2 CORTE No1 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | bodega                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 5,54 1,50               |                     | 1,00 8,31 M2 CORTE No1  |  |



|                                       |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|---------------------------------------|--|--|-------|-------|--|------|-------|----|-----------|
| descuento ventana                     |  |  | 0,67  | -1,50 |  | 1,00 | -1,01 | M2 | CORTE No1 |
| muro B                                |  |  | 3,42  | 1,50  |  | 1,00 | 5,13  | M2 | CORTE No1 |
| desmorte ventana                      |  |  | 2,04  | -1,50 |  | 1,00 | -3,06 | M2 | CORTE No1 |
| muro C                                |  |  | 5,54  | 1,50  |  | 1,00 | 8,31  | M2 | CORTE No1 |
| muro D                                |  |  | 2,46  | 1,50  |  | 1,00 | 3,69  | M2 | CORTE No1 |
| descuento puerta baño niños           |  |  | 0,85  | -1,50 |  | 1,00 | -1,28 | M2 | CORTE No1 |
| <b>SALON 4</b>                        |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
| muro A                                |  |  | 2,30  | 1,50  |  | 1,00 | 3,45  | M2 | CORTE No1 |
| muro B                                |  |  | 6,65  | 1,50  |  | 1,00 | 9,98  | M2 | CORTE No1 |
| muro C                                |  |  | 2,84  | 1,50  |  | 1,00 | 4,26  | M2 | CORTE No1 |
| bodega salon 4                        |  |  | 5,64  | 1,50  |  | 1,00 | 8,46  | M2 | CORTE No1 |
| descuento ventana                     |  |  | 0,68  | -1,50 |  | 1,00 | -1,02 | M2 | CORTE No1 |
| descuento puerta                      |  |  | 0,70  | -1,50 |  | 1,00 | -1,05 | M2 | CORTE No1 |
| muro D                                |  |  | 6,73  | 1,50  |  | 1,00 | 10,10 | M2 | CORTE No1 |
| <b>CORTE 2</b>                        |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
| <b>TERCER PISO</b>                    |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
| <b>OFICINA COORDINACIÓN</b>           |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
| Muro A                                |  |  | 5,88  | 1,42  |  | 1,00 | 8,35  | M2 | CORTE No2 |
| descuento puerta                      |  |  | 0,80  | -1,42 |  | 1,00 | -1,14 | M2 | CORTE No2 |
| muro B                                |  |  | 4,85  | 1,42  |  | 1,00 | 6,89  | M2 | CORTE No2 |
| Descuento ventana                     |  |  | 0,69  | -1,42 |  | 1,00 | -0,98 | M2 | CORTE No2 |
| Descuento puerta ventana              |  |  | 2,00  | -1,42 |  | 1,00 | -2,84 | M2 | CORTE No2 |
| muro C                                |  |  | 5,96  | 1,42  |  | 1,00 | 8,46  | M2 | CORTE No2 |
| Descuento de puerta                   |  |  | 0,70  | -1,42 |  | 1,00 | -0,99 | M2 | CORTE No2 |
| <b>sala de profesores</b>             |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
| Muro A                                |  |  | 7,67  | 1,42  |  | 1,00 | 10,89 | M2 | CORTE No2 |
| Muro B                                |  |  | 3,30  | 1,42  |  | 1,00 | 4,69  | M2 | CORTE No2 |
| Muro C                                |  |  | 8,10  | 1,42  |  | 1,00 | 11,50 | M2 | CORTE No2 |
| Descuento de puerta                   |  |  | 1,74  | -1,42 |  | 1,00 | -2,47 | M2 | CORTE No2 |
| Descuento de puerta                   |  |  | 1,71  | -1,42 |  | 1,00 | -2,43 | M2 | CORTE No2 |
| Muro D                                |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
| Descuento de puerta                   |  |  | 0,68  | -1,42 |  | 1,00 | -0,97 | M2 | CORTE No2 |
| Descuento de puerta                   |  |  | 0,69  | -1,42 |  | 1,00 | -0,98 | M2 | CORTE No2 |
| <b>BODEGA SALA DE PROFESORES</b>      |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
| MURO A                                |  |  | 1,21  | 1,42  |  | 1,00 | 1,72  | M2 | CORTE No2 |
| MURO B                                |  |  | 1,26  | 1,42  |  | 1,00 | 1,79  | M2 | CORTE No2 |
| MURO C                                |  |  | 1,89  | 1,42  |  | 1,00 | 2,68  | M2 | CORTE No2 |
| MURO D                                |  |  | 1,26  | 1,42  |  | 1,00 | 1,79  | M2 | CORTE No2 |
| <b>corredores y pasillos</b>          |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
| <b>MUROS</b>                          |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
| descuento puerta escalera             |  |  | 41,19 | 1,42  |  | 1,00 | 58,49 | M2 | CORTE No2 |
| descuento ventana terraza             |  |  | 0,97  | -1,42 |  | 1,00 | -1,38 | M2 | CORTE No2 |
| descuento de ventan fach              |  |  | 1,55  | -1,42 |  | 1,00 | -2,20 | M2 | CORTE No2 |
| descuento puerta coordinación         |  |  | 2,17  | -1,42 |  | 1,00 | -3,08 | M2 | CORTE No2 |
| descuento puerta sala de profesores   |  |  | 0,88  | -1,42 |  | 1,00 | -1,25 | M2 | CORTE No2 |
| descuento puerta sala de profesores   |  |  | 1,77  | -1,42 |  | 1,00 | -2,51 | M2 | CORTE No2 |
| descuento puerta sala de profesores   |  |  | 1,74  | -1,42 |  | 1,00 | -2,47 | M2 | CORTE No2 |
| descuento puerta baño                 |  |  | 0,80  | -1,42 |  | 1,00 | -1,14 | M2 | CORTE No2 |
| descuento ueta baño                   |  |  | 0,84  | -1,42 |  | 1,00 | -1,19 | M2 | CORTE No2 |
| descuento fachada fachada             |  |  | 0,70  | -1,42 |  | 1,00 | -0,99 | M2 | CORTE No2 |
| descuento de puerta ventan en terraza |  |  | 2,30  | -1,42 |  | 1,00 | -3,27 | M2 | CORTE No2 |
| descuento ventana terraza             |  |  | 3,12  | -1,42 |  | 1,00 | -4,43 | M2 | CORTE No2 |
| descuento ventana terraza             |  |  | 3,30  | -1,42 |  | 1,00 | -4,69 | M2 | CORTE No2 |
| descuento gabinete de extencion       |  |  | 0,80  | 0,80  |  | 1,00 | 0,64  | M2 | CORTE No2 |
| <b>CORTE 3</b>                        |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
| <b>ESCALERA TRAMO PISO 2</b>          |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
| MURO A                                |  |  | 1,06  | 0,56  |  | 1,00 | 0,59  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,47  | 2,60  |  | 1,00 | 6,42  | M2 | CORTE No3 |
| MURO B                                |  |  | 1,10  | 1,42  |  | 1,00 | 1,56  | M2 | CORTE No3 |
| MURO B                                |  |  | 2,34  | 1,42  |  | 1,00 | 3,32  | M2 | CORTE No3 |
| MURO C                                |  |  | 1,16  | 1,42  |  | 1,00 | 1,65  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,52  | 0,75  |  | 1,00 | 1,99  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 0,37  | 1,10  |  | 2,00 | 0,81  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,00  | 1,59  |  | 1,00 | 1,59  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,40  | 0,70  |  | 1,00 | 1,68  | M2 | CORTE No3 |
| MURO D                                |  |  | 3,74  | 1,42  |  | 1,00 | 5,31  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,10  | 0,70  |  | 1,00 | 0,77  | M2 | CORTE No3 |
| MURO E                                |  |  | 3,74  | 1,42  |  | 1,00 | 5,31  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,10  | 0,56  |  | 1,00 | 0,62  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,63  | 1,42  |  | 1,00 | 3,73  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 4,84  | 1,42  |  | 1,00 | 6,87  | M2 | CORTE No3 |
| <b>ESCALERAS EMERGENCIA</b>           |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
| <b>BODEGA BAJO ESCALERA</b>           |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|                                       |  |  | 2,18  | 1,42  |  | 2,00 | 6,19  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 0,26  | 1,42  |  | 1,00 | 0,37  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,04  | 1,42  |  | 1,00 | 1,48  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 3,53  | 1,42  |  | 1,00 | 5,01  | M2 | CORTE No3 |
| <b>ESCALERA DE EMERGENCIA P2</b>      |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|                                       |  |  | 1,10  | 1,42  |  | 1,00 | 1,56  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,45  | 1,42  |  | 1,00 | 3,48  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,03  | 0,58  |  | 1,00 | 0,60  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,20  | 2,67  |  | 1,00 | 5,87  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,20  | 1,42  |  | 2,00 | 3,41  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,44  | 1,42  |  | 1,00 | 3,46  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,10  | 2,75  |  | 1,00 | 5,78  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,10  | 1,42  |  | 1,00 | 1,56  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,39  | 1,42  |  | 1,00 | 1,97  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,00  | 0,60  |  | 1,00 | 0,60  | M2 | CORTE No3 |
| <b>ESCALERA DE</b>                    |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|                                       |  |  | 2,80  | 1,42  |  | 2,00 | 7,38  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 3,92  | 1,42  |  | 1,00 | 5,57  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 3,80  | 1,42  |  | 1,00 | 5,40  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,50  | 1,20  |  | 1,00 | 1,80  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 4,44  | 1,64  |  | 1,00 | 7,28  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 1,25  | 1,69  |  | 1,00 | 2,11  | M2 | CORTE No3 |
|                                       |  |  | 2,20  | 1,42  |  | 1,00 | 3,12  | M2 | CORTE No3 |





|                        |                                                                                     |                                    |                                              |                                                                                       |    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                        |                                                                                     | TOTAL EJECUTADO                    |                                              | \$12,40                                                                               | M2 |
|                        |                                                                                     | MENOS ACTAS ANTERIORES             |                                              | 355,95                                                                                | M2 |
|                        |                                                                                     | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X |                                              | 0,00                                                                                  | M2 |
|                        |                                                                                     | PRESENTE ACTA                      |                                              | 156,45                                                                                | M2 |
| PRESENTE ACTA          |                                                                                     | ACUMULADO ANTERIOR                 |                                              | ACUMULADO ACTUAL                                                                      |    |
| 156,45                 |                                                                                     | 355,95                             |                                              | 512,40                                                                                |    |
| OBSERVACIONES:         |                                                                                     |                                    |                                              |                                                                                       |    |
|                        |                                                                                     |                                    |                                              |                                                                                       |    |
| RESIDENTE INTERVENORIA |                                                                                     |                                    | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA          |                                                                                       |    |
| NOMBRE                 |                                                                                     |                                    | NOMBRE                                       | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |    |
| FIRMA                  |  |                                    | FIRMA                                        |  |    |
| DIRECTOR INTERVENTORIA |                                                                                     |                                    | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |    |
| NOMBRE                 |                                                                                     |                                    | NOMBRE                                       | ING. CLAUDIA MONCADA TORRECA                                                          |    |
| FIRMA                  |  |                                    | FIRMA                                        |  |    |

|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |                     |             |           |                       |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|--|
| <div><div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div> |  | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |              | Version: 01         |             |           |                       |                     |  |
|                                                                                                                                                                               |  | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS                                                                                                                                                                                                                          |  |              | Edición: 18-11-2024 |             |           |                       |                     |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | MUNICIPIO    |                     | BOGOTÁ D.C. |           | FRENTE                |                     |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                  |  | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | CONTRATO No. |                     | 10675-2025  |           | OBRA                  |                     |  |
| INTERVENTOR:                                                                                                                                                                  |  | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | CONTRATO No: |                     |             |           | T1 JJ RONDAS Y JUEGOS |                     |  |
| OBJETO:                                                                                                                                                                       |  | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.                                    |  |              |                     |             |           |                       | FECHA               |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |                     |             |           |                       | 31 de marzo de 2026 |  |
| CAPÍTULO                                                                                                                                                                      |  | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |              |                     |             | ACTA No:  |                       | CORTE 3             |  |
| ITEM                                                                                                                                                                          |  | 22.1.12 PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |              |                     |             |           |                       | UNIDAD              |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |                     |             |           |                       | M2                  |  |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                     |  | LOCALIZACIÓN LUGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |                     |             | DIMENSIÓN |                       | CANTIDAD            |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |                     |             | Factor    |                       | TOTAL               |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |                     |             | Ancho     |                       | UNIDAD              |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |                     |             | Largo     |                       | CORTE               |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |                     |             | Alto      |                       |                     |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |                     |             | Peso      |                       |                     |  |
|                                                                                              |  | PRIMER PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |              |                     |             |           |                       |                     |  |
|                                                                                                                                                                               |  | SALON 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                     |             |           |                       |                     |  |
|                                                                                             |  | muro A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 8,76      |                       | 2,6                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |                     |             | 0,9       |                       | -2,38               |  |
|                                                                                            |  | descuento ventana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |              |                     |             | 1,9       |                       | -0,9                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 4,92      |                       | 2,6                 |  |
|                                                                                            |  | descuento ventana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |              |                     |             | 1,01      |                       | -0,8                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento ventana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |              |                     |             | 1,83      |                       | -0,84               |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 7,51      |                       | 2,6                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 4,73      |                       | 2,6                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |                     |             | 0,85      |                       | 2,57                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | BAÑO NIÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |              |                     |             |           |                       | 2,18                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 3,84      |                       | 0,75                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |                     |             | 0,85      |                       | -0,75               |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 1,97      |                       | 0,75                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 3,84      |                       | 0,75                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |                     |             | 0,85      |                       | -0,75               |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 1,97      |                       | 0,75                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | SALON 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                     |             |           |                       | 1,48                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 4,87      |                       | 2,6                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |                     |             | 0,85      |                       | -2,6                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 8,18      |                       | 2,6                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 5,72      |                       | 2,6                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |                     |             | 2,19      |                       | -1,75               |  |
|                                                                                                                                                                               |  | ventana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                     |             | 8,31      |                       | 2,6                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |                     |             | 0,89      |                       | -2,59               |  |
|                                                                                                                                                                               |  | SALA MATERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |                     |             |           |                       | -2,31               |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 1,8       |                       | 2,6                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 2,01      |                       | 0,65                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro a media altura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                     |             | 0,72      |                       | 1,95                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 1,67      |                       | 2,6                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 1,8       |                       | 2,6                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |                     |             | 0,84      |                       | -2,2                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento rejilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |              |                     |             | 0,3       |                       | -0,3                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muro D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |                     |             | 3,68      |                       | 2,6                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |                     |             | 0,89      |                       | -2,6                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | PASILLO PISO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |              |                     |             |           |                       | -2,31               |  |
|                                                                                                                                                                               |  | muros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |              |                     |             | 35,51     |                       | 2,6                 |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta bodega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |              |                     |             | 0,8       |                       | -2                  |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |                     |             | 1,05      |                       | -2,13               |  |
|                                                                                                                                                                               |  | escaleras emergencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |              |                     |             | 1         |                       | -2,59               |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta baño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |              |                     |             | 0,7       |                       | -2,2                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | bodega 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |              |                     |             | 0,8       |                       | -2,2                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta baño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |              |                     |             | 0,9       |                       | -2,2                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta shut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |              |                     |             | 1         |                       | -2,14               |  |
|                                                                                                                                                                               |  | escaleras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              |                     |             | 2,2       |                       | -2,59               |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |              |                     |             | 0,9       |                       | -2,38               |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta salon 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |              |                     |             | 0,78      |                       | -2,2                |  |
|                                                                                                                                                                               |  | bodega 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |              |                     |             | 0,89      |                       | -2,59               |  |
|                                                                                                                                                                               |  | descuento puerta salon 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |              |                     |             |           |                       |                     |  |

|                                                                                     |                                          |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|-------|-------|--|------|-------|----|-----------|
|    | descuento puerta sala materna            |  |  | 0,9   | -2,19 |  | 1,00 | -2,31 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | ESCALERA TRAMO PISO 1 A PISO 2           |  |  |       |       |  |      | -1,97 |    |           |
|    | BODEGA 3                                 |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|                                                                                     | muro A                                   |  |  | 1,72  | 0,75  |  | 1,00 |       | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro B                                   |  |  | 1,95  | 0,75  |  | 1,00 | 1,29  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro C                                   |  |  | 1,72  | 0,75  |  | 1,00 | 1,46  | M2 | CORTE No1 |
|    | muro D                                   |  |  | 1,17  | 0,75  |  | 1,00 | 1,29  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | BAÑO 1                                   |  |  |       |       |  |      | 0,88  |    |           |
|                                                                                     | muro A                                   |  |  | 1,75  | 0,75  |  | 1,00 |       | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro B                                   |  |  | 2,65  | 0,75  |  | 1,00 | 1,31  | M2 | CORTE No1 |
|    | muro C                                   |  |  | 1,75  | 0,75  |  | 1,00 | 1,99  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro D                                   |  |  | 1,75  | 0,75  |  | 1,00 | 1,31  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | BODEGA 2                                 |  |  |       |       |  |      | 1,31  |    |           |
|                                                                                     | muro A                                   |  |  | 1,59  | 2,62  |  | 1,00 | 4,17  | M2 | CORTE No1 |
|    | muro B                                   |  |  | 0,96  | 2,62  |  | 1,00 | 2,52  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro C                                   |  |  | 1,59  | 2,62  |  | 1,00 | 4,17  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro D                                   |  |  | 0,96  | 2,62  |  | 1,00 | 2,52  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuento puerta bodega 2                |  |  | 0,7   | -2,2  |  | 1,00 | -1,54 | M2 | CORTE No1 |
|    | BAÑO 2                                   |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|                                                                                     | muro A                                   |  |  | 1,6   | 0,76  |  | 1,00 | 1,22  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro B                                   |  |  | 1,74  | 0,76  |  | 1,00 | 1,32  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro C                                   |  |  | 1,1   | 0,76  |  | 1,00 | 0,84  | M2 | CORTE No1 |
|    | muro D                                   |  |  | 1,59  | 0,75  |  | 1,00 | 1,19  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | ESCALERA TRAMO PISO 1 A PISO 2           |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|                                                                                     | muro A                                   |  |  | 2,55  | 2,6   |  | 1,00 | 6,63  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro B                                   |  |  | 1,2   | 2,6   |  | 1,00 | 3,12  | M2 | CORTE No1 |
|    | muro B                                   |  |  | 1     | 2,82  |  | 1,00 | 2,82  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro B                                   |  |  | 2,31  | 2,82  |  | 1,00 | 6,51  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro C                                   |  |  | 2,55  | 2,82  |  | 1,00 | 7,19  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuento                                |  |  | 0,3   | -0,3  |  | 1,00 | -0,09 | M2 | CORTE No1 |
|    | descuento                                |  |  | 2,45  | -0,54 |  | 1,00 | -1,32 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro D                                   |  |  | 1,2   | 2,6   |  | 1,00 | 3,12  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro D                                   |  |  | 1     | 2,82  |  | 1,00 | 2,82  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro D                                   |  |  | 2,31  | 2,82  |  | 1,00 | 6,51  | M2 | CORTE No1 |
|    | SEGUNDO PISO                             |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|                                                                                     | PASILLO PISO 2                           |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|                                                                                     | muros                                    |  |  | 36,13 | 2,60  |  | 1,00 | 93,94 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuento puerta escaleras               |  |  | 0,96  | -2,15 |  | 1,00 | -2,06 | M2 | CORTE No1 |
|   | descuento ventana                        |  |  | 2,18  | -2,72 |  | 1,00 | -5,93 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuento puerta salon 3                 |  |  | 0,90  | -2,60 |  | 1,00 | -2,34 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuento puerta baño3                   |  |  | 0,83  | -2,37 |  | 1,00 | -1,97 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuento puerta baño 4                  |  |  | 0,85  | -2,37 |  | 1,00 | -2,01 | M2 | CORTE No1 |
|   | descuento puerta salon 4                 |  |  | 0,91  | -2,60 |  | 1,00 | -2,37 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuento ventana                        |  |  | 2,17  | -1,76 |  | 1,00 | -3,82 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuentp puerta escaleras de evacuacion |  |  | 0,96  | -2,14 |  | 1,00 | -2,05 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuento ventana cocina                 |  |  | 0,74  | -1,77 |  | 1,00 | -1,31 | M2 | CORTE No1 |
|   | descuento ventana cocine                 |  |  | 0,62  | -0,64 |  | 1,00 | -0,40 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuento ventana cocina                 |  |  | 0,79  | -1,77 |  | 1,00 | -1,40 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuento puerta cocina                  |  |  | 1,00  | -2,59 |  | 1,00 | -2,59 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | SALON 3                                  |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|  | muro A                                   |  |  | 8,74  | 2,60  |  | 1,00 | 22,72 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | bodega                                   |  |  | 5,54  | 2,60  |  | 1,00 | 14,40 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuento ventana                        |  |  | 0,67  | -2,18 |  | 1,00 | -1,46 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro B                                   |  |  | 3,42  | 2,60  |  | 1,00 | 8,89  | M2 | CORTE No1 |
|  | desmonte ventana                         |  |  | 2,04  | -2,16 |  | 1,00 | -4,41 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro C                                   |  |  | 5,54  | 2,60  |  | 1,00 | 14,40 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro D                                   |  |  | 2,46  | 2,60  |  | 1,00 | 6,40  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuento puerta baño niños              |  |  | 0,85  | -2,60 |  | 1,00 | -2,21 | M2 | CORTE No1 |
|  | BAÑO NIÑOS 2                             |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|                                                                                     | muro A                                   |  |  | 4,81  | 0,64  |  | 1,00 | 3,08  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro B                                   |  |  | 2,08  | 0,64  |  | 1,00 | 1,33  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro C                                   |  |  | 4,37  | 0,64  |  | 1,00 | 2,80  | M2 | CORTE No1 |
|  | muro D                                   |  |  | 0,85  | 0,64  |  | 1,00 | 0,54  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | SALON 4                                  |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|                                                                                     | muro A                                   |  |  | 2,30  | 2,60  |  | 1,00 | 5,98  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | muro B                                   |  |  | 6,65  | 2,60  |  | 1,00 | 17,29 | M2 | CORTE No1 |
|  | muro C                                   |  |  | 2,84  | 2,60  |  | 1,00 | 7,38  | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | bodega salon 4                           |  |  | 5,64  | 2,60  |  | 1,00 | 14,66 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuento ventana                        |  |  | 0,68  | -2,21 |  | 1,00 | -1,50 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | descuento puerta                         |  |  | 0,70  | -2,20 |  | 1,00 | -1,54 | M2 | CORTE No1 |
|  | muro D                                   |  |  | 6,73  | 2,60  |  | 1,00 | 17,50 | M2 | CORTE No1 |
|                                                                                     | TERCER PISO                              |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|                                                                                     | OFICINA COORDINACIÓN                     |  |  |       |       |  |      |       |    |           |
|                                                                                     | Muro A                                   |  |  | 5,88  | 2,65  |  | 1,00 | 15,58 | M2 | CORTE No2 |
|  | descuento puerta                         |  |  | 0,80  | -2,19 |  | 1,00 | -1,75 | M2 | CORTE No2 |
|                                                                                     | muro B                                   |  |  | 4,85  | 2,65  |  | 1,00 | 12,85 | M2 | CORTE No2 |
|                                                                                     | Descuento ventana                        |  |  | 0,69  | -1,93 |  | 1,00 | -1,33 | M2 | CORTE No2 |
|                                                                                     | Decuento puerta ventana                  |  |  | 2,00  | -2,20 |  | 1,00 | -4,40 | M2 | CORTE No2 |
|  | muro C                                   |  |  | 5,96  | 2,65  |  | 1,00 | 15,79 | M2 | CORTE No2 |
|                                                                                     | Descuento de puerta                      |  |  | 0,70  | -2,55 |  | 1,00 | -1,79 | M2 | CORTE No2 |



|               |  |  |      |      |  |      |       |    |           |
|---------------|--|--|------|------|--|------|-------|----|-----------|
| <b>PISO 2</b> |  |  |      |      |  |      |       |    |           |
| MURO a        |  |  | 0,50 | 0,90 |  | 1,00 | 0,45  | M2 | CORTE No3 |
| MURO b        |  |  | 4,58 | 0,90 |  | 1,00 | 4,12  | M2 | CORTE No3 |
| MURO c        |  |  | 0,50 | 0,90 |  | 1,00 | 0,45  | M2 | CORTE No3 |
| MURO d        |  |  | 0,62 | 1,00 |  | 1,00 | 0,62  | M2 | CORTE No3 |
| MURO e        |  |  | 4,70 | 1,00 |  | 1,00 | 4,70  | M2 | CORTE No3 |
| <b>PISO 3</b> |  |  |      |      |  |      |       |    |           |
| MURO a        |  |  | 0,40 | 0,90 |  | 1,00 | 0,36  | M2 | CORTE No3 |
| MURO b        |  |  | 4,58 | 0,90 |  | 1,00 | 4,12  | M2 | CORTE No3 |
| MURO c        |  |  | 0,50 | 0,90 |  | 1,00 | 0,45  | M2 | CORTE No3 |
| MURO d        |  |  | 0,52 | 1,00 |  | 1,00 | 0,52  | M2 | CORTE No3 |
| MURO e        |  |  | 4,70 | 1,00 |  | 1,00 | 4,70  | M2 | CORTE No3 |
| DESCUENTO     |  |  |      |      |  |      | -9,37 |    |           |

|                         |                                                                                     |                    |                                              |                                                                                       |    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                         |                                                                                     |                    | TOTAL EJECUTADO                              | 956,26                                                                                | M2 |
|                         |                                                                                     |                    | MENOS ACTAS ANTERIORES                       | 662,82                                                                                | M2 |
|                         |                                                                                     |                    | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X           | 0,00                                                                                  | M2 |
|                         |                                                                                     |                    | PRESENTE ACTA                                | 293,44                                                                                | M2 |
|                         |                                                                                     |                    |                                              |                                                                                       |    |
| PRESENTE ACTA           |                                                                                     | ACUMULADO ANTERIOR |                                              | ACUMULADO ACTUAL                                                                      |    |
| 293,44                  |                                                                                     | 662,82             |                                              | 956,26                                                                                |    |
| OBSERVACIONES:          |                                                                                     |                    |                                              |                                                                                       |    |
|                         |                                                                                     |                    |                                              |                                                                                       |    |
|                         |                                                                                     |                    |                                              |                                                                                       |    |
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     |                    | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA          |                                                                                       |    |
| NOMBRE                  | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                               |                    | NOMBRE                                       | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |    |
| FIRMA                   |   |                    | FIRMA                                        |   |    |
| DIRECTOR INTERVENTOR/IA |                                                                                     |                    | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |    |
| NOMBRE                  |  |                    | NOMBRE                                       | ING. CLAUDIA GUINCARA FORTESCA                                                        |    |
| FIRMA                   |  |                    | FIRMA                                        |  |    |







MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

En, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles ad

Edición: 18-11-2024



|              |                                                                                                                                           |              |             |             |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL-SE                                                                                             | MUNICIPIO    | BOGOTÁ D.C. |             |                  |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                    | CONTRATO No. | 10675-2025  |             |                  |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                             | CONTRATO No: |             | FRENTE OBRA | JI RONDAS Y JUEG |
| OBJETO:      | UCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU |              |             | FECHA       | #####            |

|          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| CAPITULO | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ACTA No:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CORTE 3 |    |
| ITEM     | 23.8.1                                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS-<25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | UNIDAD  | ml |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                              | LOCALIZACIÓN LUGAR | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                        |                    | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso     |       |        |       |
| <br> |                    |           |       | 4,2   |      |          | 1     | 4,2    | ml    |
|                                                                                                                                                                        | cubiera interna    |           |       | 2,95  |      |          | 2     | 5,9    | ml    |
|                                                                                                                                                                        | cubiera externa    |           |       | 2,17  |      |          | 1     | 2,17   | ml    |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       | 1,6   |      |          | 2     | 3,2    | ml    |
| <br> |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |                    |           |       |       |      |          |       |        |       |

|                                    |       |    |
|------------------------------------|-------|----|
| TOTAL EJECUTADO                    | 15,47 | M2 |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0     | M2 |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0     | M2 |
| PRESENTE ACTA                      | 15,47 | M2 |

|                |       |   |                    |                  |
|----------------|-------|---|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA  | 15,47 | 0 | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| OBSERVACIONES: |       |   |                    | 15,47            |

|                         |                                                                                     |                                              |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA          |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                                       | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                        |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                       | ING. CLAUDIA MONCADA-FRANQUELA                                                        |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|--|--|--|
|  <div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</div> <div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      | Código: FOR-GIF-020 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | Versión: 1                           |                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 |                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 1 de 1                       |                     |  |  |  |
| FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1. FECHA ELABORACIÓN: 31 3 2026 TIPO DE CONTRATO OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 2. ACTA No. 3 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: X RECIBO PARCIAL DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL SAN BENITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 8. CONTRATO OBRA No: 10675-2025 7. FECHA CONTRATO: 19/11/2025 8. VALOR CONTRATO: \$ 12.017.556.820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2027 11. PLAZO: 23 MESES 21 DIAS Meses/días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 12. PRORROGAS: N/A 13. SUSPENSIÓNES: N/A 14. ADICIONES: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 16. CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 17. CONTRATO INVENTORIA No: 11835-2025 18. FECHA CONTRATO: 20/11/2025 19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2027 22. PLAZO: 24 MESES 21 DIAS Meses/días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 23. PRORROGAS: N/A 24. SUSPENSIÓNES: N/A 25. ADICIONES: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 26. INVENTORIA: CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 27. SUPERVISOR SDIS: ARQ JONNY EDUARD PADILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| B. DATOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| En Bogotá D.C. ; a los 5 (CINCO) días del mes de ABRIL del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación: Obra/y/o Modificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 28. ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGNOSTICOS INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 31. PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 32. ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VR. UNIT VALOR CANT VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1.1.3 CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3.0 M.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1.3.4 DESMONTES MANUALES DE MARCO DE PUERTAS DE UNA HOJA (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTES.                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1.3.5 DESMONTES MANUALES DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTES.                                                                                                                                                                        |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1.3.6 DESMONTES MANUALES DE MARCO Y HOJA DE PORTÓN (DOS HOJAS SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTES.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1.4.2 DESMONTES MANUALES DE CANAL DS <=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.). INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTE RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.                                                                                                                                                        |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1.4.3 DESMONTES MANUALES DE BAJANTE Ø <=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.). INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTE RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.                                                                                                                                                     |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1.4.9 DESMONTES MANUALES DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |
| 1.5.5 DEMOLICIÓN MANUALES DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                   |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                      |                     |  |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |               |                 |        |                  |        |                 |                 |                  |                 |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|-----------------|--------|------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1.6    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | -      | \$ -          |                 | -      | \$ -             |        | \$ -            |                 | \$ -             |                 | \$ -             |
| 1.6.21 | DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO. | UN | 10,00  | \$ 29.734,00  | \$ 297.340,00   | 10,00  | \$ 297.340,00    | \$ -   | 10,00           | \$ 297.340,00   | 10,00            | \$ 297.340,00   |                  |
| 1.6.26 | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                         | UN | 4,00   | \$ 15.043,00  | 60.172,00       | 21,00  | \$ 315.903,00    | 15,00  | \$ 225.645,00   | 6,00            | \$ 90.258,00     | 21,00           | \$ 315.903,00    |
| 1.7    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | -      | \$ -          |                 | -      | \$ -             |        | \$ -            |                 | \$ -             |                 | \$ -             |
| 1.7.4  | DESMONTE MANUAL DE CIELO RASO EN MADERA, CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                      | M2 | 19,99  | \$ 20.455,00  | 408.895,00      | 19,99  | \$ 408.895,45    | 13,79  | \$ 282.074,45   | -               | \$ -             | 13,79           | \$ 282.074,45    |
| 1.7.5  | DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                   | M2 | 67,10  | \$ 21.876,00  | \$ 1.467.880,00 | 67,10  | \$ 1.467.879,60  | 45,61  | \$ 997.764,36   | 11,61           | \$ 253.980,36    | 57,22           | \$ 1.251.744,72  |
| 1.8    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | -      | \$ -          |                 | -      | \$ -             |        | \$ -            |                 | \$ -             |                 | \$ -             |
| 1.8.2  | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 264,34 | \$ 7.498,00   | \$ 1.982.021,00 | 152,41 | \$ 1.142.770,18  | 110,49 | \$ 828.454,02   | 41,92           | \$ 314.316,16    | 152,41          | \$ 1.142.770,18  |
| 1.8.3  | PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                               | M2 | 158,59 | \$ 9.560,00   | \$ 1.516.120,00 | 33,15  | \$ 316.914,00    | 33,15  | \$ 316.914,00   | -               | \$ -             | 33,15           | \$ 316.914,00    |
| 1.8.5  | DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.                                                                                                    | M2 | 53,21  | \$ 11.333,00  | 603.029,00      | 66,34  | \$ 751.831,22    | \$ -   | 66,34           | \$ 751.831,22   | 66,34            | \$ 751.831,22   |                  |
| 1.8.6  | DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.                                                       | M2 | 53,21  | \$ 11.631,00  | \$ 618.886,00   | 66,34  | \$ 771.600,54    | \$ -   | 66,34           | \$ 771.600,54   | 66,34            | \$ 771.600,54   |                  |
| 1.9    | DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | -      | \$ -          |                 | -      | \$ -             |        | \$ -            |                 | \$ -             |                 | \$ -             |
| 1.9.10 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M. (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 2,45   | \$ 56.838,00  | \$ 139.253,00   | 1,94   | \$ 110.265,72    | 1,94   | \$ 110.265,72   | -               | \$ -             | 1,94            | \$ 110.265,72    |
| 1.11   | OTROS PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | -      | \$ -          |                 | -      | \$ -             |        | \$ -            |                 | \$ -             |                 | \$ -             |
| 1.11.4 | RETIRO DE PELÍCULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL. DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 3,36   | \$ 6.808,00   | \$ 22.875,00    | 3,36   | \$ 22.874,88     | 3,08   | \$ 20.968,64    | -               | \$ -             | 3,08            | \$ 20.968,64     |
| 2      | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  | -      | \$ -          |                 | -      | \$ -             |        | \$ -            |                 | \$ -             |                 | \$ -             |
| 2.1    | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | -      | \$ -          |                 | -      | \$ -             |        | \$ -            |                 | \$ -             |                 | \$ -             |
| 2.1.1  | DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 20,88  | \$ 17.818,00  | \$ 372.040,00   | 17,41  | \$ 310.211,38    | \$ -   | 17,41           | \$ 310.211,38   | 17,41            | \$ 310.211,38   |                  |
| 2.1.5  | EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 34,80  | \$ 45.048,00  | 1.567.670,00    | 34,81  | \$ 1.568.120,88  | \$ -   | 34,81           | \$ 1.568.120,88 | 34,81            | \$ 1.568.120,88 |                  |
| 2.2    | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | -      | \$ -          |                 | -      | \$ -             |        | \$ -            |                 | \$ -             |                 | \$ -             |
| 2.2.7  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E>6,1<=8,0 CM FC=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA SEGÚN PLANOS DE DISEÑO.                                                                                                                                                                 | M2 | 2,45   | \$ 294.656,00 | \$ 721.907,00   | -      | \$ -             | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 2.4    | ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | -      | \$ -          |                 | -      | \$ -             |        | \$ -            |                 | \$ -             |                 | \$ -             |
| 2.4.2  | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 2,45   | \$ 364.446,00 | \$ 892.893,00   | 2,60   | \$ 947.559,60    | 2,60   | \$ 947.559,60   | -               | \$ -             | 2,60            | \$ 947.559,60    |
| 2.5    | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | -      | \$ -          |                 | -      | \$ -             |        | \$ -            |                 | \$ -             |                 | \$ -             |
| 2.5.1  | MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG | 7,33   | \$ 5.206,00   | \$ 38.160,00    | 7,33   | \$ 38.159,98     | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 2.5.2  | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG | 24,65  | \$ 5.618,00   | 138.484,00      | 24,65  | \$ 138.483,70    | \$ -   | -               | \$ -            | -                | \$ -            |                  |
| 3      | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | -      | \$ -          |                 | -      | \$ -             |        | \$ -            |                 | \$ -             |                 | \$ -             |
| 3.5    | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | -      | \$ -          |                 | -      | \$ -             |        | \$ -            |                 | \$ -             |                 | \$ -             |
| 3.5.5  | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 310,38 | \$ 24.413,00  | \$ 7.577.307,00 | 673,57 | \$ 16.443.864,41 | 244,74 | \$ 5.974.837,62 | 428,83          | \$ 10.469.026,79 | 673,57          | \$ 16.443.864,41 |
| 4      | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRA INCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | -      | \$ -          |                 | -      | \$ -             |        | \$ -            |                 | \$ -             |                 | \$ -             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |               |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 4.1    | TUBERIAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | -     | \$ -          |                 | -     | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |
| 4.1.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION                                                                                                                                                                                                                 | M  | 1,50  | \$ 63.462,00  | \$ 95.193,00    | 1,50  | \$ 95.193,00    | 0,70  | \$ 44.423,40    | -     | \$ -            | 0,70  | \$ 44.423,40    |
| 4.4    | FILTROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | -     | \$ -          |                 | -     | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |
| 4.4.1  | SUMINISTRO Y EJECUCION DE FILTRO FRANCES DE DIMENSIONES 0,30X0,80 M. INCLUYE MATERIAL GRANULAR DRENANTE EN GRAVA 1/4", RECUBRIMIENTO TOTAL CON GEOTEXTIL NO TEJIDO NT1600, TUBERIA DE DRENAJE CORRUGADA PERFORADA CON FILTRO Ø=100 MM. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS                                                                                                                   | M  | 34,80 | \$ 67.671,00  | \$ 2.354.951,00 | 34,80 | \$ 2.354.950,80 |       | \$ -            | -     | \$ -            | -     | \$ -            |
| 5      | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | -     | \$ -          |                 | -     | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |
| 5.2    | SALIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | -     | \$ -          |                 | -     | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |
| 5.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N"12 (F) + 1N"12 (N) + 1N"12 (T) AWG THHN Y TUBERIA EMT Ø3/4" HASTA 12,6M. INCLUYE PRESA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA                                                                                                                    | UN | 6,00  | \$ 248.280,00 | \$ 1.489.680,00 | -     | \$ -            |       | \$ -            | -     | \$ -            | -     | \$ -            |
| 5.5    | ILUMINACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  | -     | \$ -          |                 | -     | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |
| 5.5.1  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.                                                                                                                                                                                                                                                 | UN |       | \$ 80.893,00  | \$ -            | 15,00 | \$ 1.213.395,00 | 15,00 | \$ 1.213.395,00 | -     | \$ -            | 15,00 | \$ 1.213.395,00 |
| 5.5.4  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.                                                                                                                                                                                                                                                   | UN |       | \$ 203.696,00 | \$ -            | 4,00  | \$ 814.784,00   | 4,00  | \$ 814.784,00   | -     | \$ -            | 4,00  | \$ 814.784,00   |
| 5.5.8  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 4,00  | \$ 204.308,00 | \$ 817.232,00   | 1,00  | \$ 204.308,00   | 1,00  | \$ 204.308,00   | -     | \$ -            | 1,00  | \$ 204.308,00   |
| 5.5.9  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 6,00  | \$ 44.064,00  | \$ 264.384,00   | 6,00  | \$ 264.384,00   |       | \$ -            | -     | \$ -            | -     | \$ -            |
| 5.5.11 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN |       | \$ 42.935,00  | \$ -            | 1,00  | \$ 42.935,00    | 1,00  | \$ 42.935,00    | -     | \$ -            | 1,00  | \$ 42.935,00    |
| 7      | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  | -     | \$ -          |                 | -     | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |
| 7.1    | BASES DE PISOS Y AFINADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | -     | \$ -          |                 | -     | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |
| 7.1.5  | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 19,99 | \$ 52.523,00  | \$ 1.049.935,00 | 18,66 | \$ 980.079,18   |       | \$ -            | 17,45 | \$ 916.526,35   | 17,45 | \$ 916.526,35   |
| 7.2    | ACABADO DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | -     | \$ -          |                 | -     | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |
| 7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 19,99 | \$ 135.070,00 | \$ 2.700.049,00 | 18,67 | \$ 2.521.756,90 |       | \$ -            | 18,67 | \$ 2.521.756,90 | 18,67 | \$ 2.521.756,90 |
| 7.3    | GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  | -     | \$ -          |                 | -     | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |
| 7.3.3  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 78,56 | \$ 28.261,00  | \$ 2.220.184,00 | 78,62 | \$ 2.221.879,82 | 78,62 | \$ 2.221.879,82 | -     | \$ -            | 78,62 | \$ 2.221.879,82 |
| 7.3.6  | GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACION EN BRONCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 27,16 | \$ 53.052,00  | \$ 1.440.892,00 | 27,16 | \$ 1.440.892,32 |       | \$ -            | 27,16 | \$ 1.440.892,32 | 27,16 | \$ 1.440.892,32 |
| 7.40   | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | -     | \$ -          |                 | -     | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |
| 7.4.5  | CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 43,20 | \$ 3.665,00   | \$ 158.328,00   | -     | \$ -            |       | \$ -            | -     | \$ -            | -     | \$ -            |
| 8      | ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | -     | \$ -          |                 | -     | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |
| 8.2    | ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.                                                                                                                                                                            | M2 | 53,21 | \$ 134.395,00 | \$ 7.151.158,00 | 67,41 | \$ 9.059.566,95 |       | \$ -            | 67,41 | \$ 9.059.566,95 | 67,41 | \$ 9.059.566,95 |
| 9      | CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  | -     | \$ -          |                 | -     | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |
| 9.1    | CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | -     | \$ -          |                 | -     | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |       | \$ -            |
| 9.1.4  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERRAJE DOBLE, MANILJA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 4,62  | \$ 561.874,00 | \$ 2.595.858,00 | 4,62  | \$ 2.595.857,88 |       | \$ -            | -     | \$ -            | -     | \$ -            |
| 9.1.6  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.                                                                                                                                                                      | M2 | 2,00  | \$ 484.812,00 | \$ 969.624,00   | 2,00  | \$ 969.624,00   |       | \$ -            | -     | \$ -            | -     | \$ -            |
| 9.1.7  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANILJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.                                                                   | M2 | 8,32  | \$ 577.765,00 | \$ 4.807.005,00 | 8,32  | \$ 4.807.004,80 |       | \$ -            | -     | \$ -            | -     | \$ -            |
| 9.1.9  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.                                                                                               | M2 | -     | \$ 389.911,00 | \$ -            | 10,00 | \$ 3.899.110,00 |       | \$ -            | 10,00 | \$ 3.899.110,00 | 10,00 | \$ 3.899.110,00 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |               |                  |          |                  |        |                 |        |                  |        |                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|------------------|----------|------------------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|
| 9.1.10  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE POMO METÁLICA, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 3,55     | \$ 550.068,00 | \$ 1.952.741,00  | 3,55     | \$ 1.952.741,40  |        | \$ -            | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 9.2     | CARPINTERÍA METÁLICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | -        | \$ -          |                  | -        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 9.2.2   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 3,78     | \$ 399.255,00 | \$ 1.509.184,00  | 3,06     | \$ 1.221.720,30  |        | \$ -            | 3,06   | \$ 1.221.720,30  | 3,06   | \$ 1.221.720,30  |
| 9.2.5   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 2,42     | \$ 660.234,00 | \$ 1.597.766,00  | 2,42     | \$ 1.597.766,28  |        | \$ -            | 2,30   | \$ 1.518.538,20  | 2,30   | \$ 1.518.538,20  |
| 10      | CARPINTERÍA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | -        | \$ -          |                  | -        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 10.2    | PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1,20 M) MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 9,35     | \$ 230.420,00 | \$ 2.154.427,00  | 9,35     | \$ 2.154.427,00  |        | \$ -            | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 11      | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | -        | \$ -          |                  | -        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 11.4    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 8,00     | \$ 918.403,00 | \$ 7.347.224,00  | 8,00     | \$ 7.347.224,00  |        | \$ -            | 8,00   | \$ 7.347.224,00  | 8,00   | \$ 7.347.224,00  |
| 11.30   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SÓSCO DE 4" A 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 2,00     | \$ 31.543,00  | \$ 63.086,00     | 2,00     | \$ 63.086,00     |        | \$ -            | 2,00   | \$ 63.086,00     | 2,00   | \$ 63.086,00     |
| 14      | CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  | -        | \$ -          |                  | -        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 14.1    | CIELOS RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | -        | \$ -          |                  | -        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 14.1.1  | CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL 26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 87,09    | \$ 113.630,00 | \$ 9.896.037,00  | 87,09    | \$ 9.896.036,70  | 59,40  | \$ 6.749.622,00 | 11,61  | \$ 1.319.244,30  | 71,01  | \$ 8.068.866,30  |
| 14.2    | DIVISIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0  | -        | \$ -          |                  | -        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 14.2.1  | SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DIVISIONES EN PANELERÍA LIVIANA ACABADO DOS (2) CARAS FABRICADAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO E=6 MM, SIN FRESCASA, PERFILES GALVANIZADA CR, BASE 9 CAL 26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE TAPAS LATERALES DE TERMINACIÓN CUANDO SE REQUIERA, PERFILES LÁMINAS, TORILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LUADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2. | M2 | 21,88    | \$ 192.392,00 | \$ 4.209.537,00  | 42,70    | \$ 8.215.138,40  |        | \$ -            | 42,70  | \$ 8.215.138,40  | 42,70  | \$ 8.215.138,40  |
| 15      | CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | -        | \$ -          |                  | -        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 15.2    | VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  | -        | \$ -          |                  | -        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 15.2.6  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 3,36     | \$ 108.119,00 | \$ 363.280,00    | 3,36     | \$ 363.279,84    | 3,08   | \$ 333.006,52   | -      | \$ -             | 3,08   | \$ 333.006,52    |
| 19      | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | -        | \$ -          |                  | -        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 19.1    | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 893,14   | \$ 4.821,00   | \$ 4.305.828,00  | 893,14   | \$ 4.305.827,94  |        | \$ -            | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 21      | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  | -        | \$ -          |                  | -        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 21.1    | SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0  | -        | \$ -          |                  | -        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 21.1.1  | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 1.034,32 | \$ 21.401,00  | \$ 22.135.482,00 | -        | \$ -             |        | \$ -            | -      | \$ -             | -      | \$ -             |
| 21.1.11 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATAIONES SEGÚN DISEÑO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 317,55   | \$ 84.039,00  | \$ 26.686.584,00 | 100,57   | \$ 8.451.802,23  | 33,15  | \$ 2.785.892,85 | 67,42  | \$ 5.665.909,38  | 100,57 | \$ 8.451.802,23  |
| 22      | PINTURAS Y RECURTIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | -        | \$ -          |                  | -        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 22.1    | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | -        | \$ -          |                  | -        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 22.1.4  | ESTUCCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 264,34   | \$ 75.848,00  | \$ 20.049.660,00 | 41,92    | \$ 3.179.548,16  |        | \$ -            | 41,92  | \$ 3.179.548,16  | 41,92  | \$ 3.179.548,16  |
| 22.1.7  | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 1.034,32 | \$ 14.518,00  | \$ 15.016.258,00 | 1.101,98 | \$ 15.998.545,64 | 356,23 | \$ 5.171.747,14 | 602,82 | \$ 8.751.740,76  | 959,05 | \$ 13.923.487,90 |
| 22.1.10 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 481,77   | \$ 51.391,00  | \$ 24.758.642,00 | 564,08   | \$ 28.988.635,28 | 145,52 | \$ 7.478.418,32 | 418,56 | \$ 21.510.216,96 | 564,08 | \$ 28.988.635,28 |
| 22.1.12 | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTemperie; ALTA ELASTICIDAD, HIDROREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ALCALI Y HUMOS, SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                             | M2 | 264,34   | \$ 31.749,00  | \$ 8.392.531,00  | 264,34   | \$ 8.392.530,66  | 110,49 | \$ 3.507.947,01 | -      | \$ -             | 110,49 | \$ 3.507.947,01  |
| 22.3    | SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -        | \$ -          |                  | -        | \$ -             |        | \$ -            |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 22.3.5  | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 257,17   | \$ 39.486,00  | \$ 10.154.615,00 | 263,46   | \$ 10.402.981,56 | 35,14  | \$ 1.387.538,04 | 228,32 | \$ 9.015.443,52  | 263,46 | \$ 10.402.981,56 |

|        |                                                                                                                                   |    |        |              |                  |        |                  |       |               |        |                  |        |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|------------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|------------------|--------|------------------|
| 22.4   | SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA.                                                                                                      |    | -      | \$ -         |                  | -      | \$ -             |       | \$ -          |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 22.4.1 | PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.        | M2 |        | \$ 19.730,00 | \$ -             | 42,71  | \$ 842.668,30    | 42,71 | \$ 842.668,30 |        | \$ -             | 42,71  | \$ 842.668,30    |
| 23     | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                    |    | -      | \$ -         |                  | -      | \$ -             |       | \$ -          |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 23.1   | ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.                                                                                    |    | -      | \$ -         |                  | -      | \$ -             |       | \$ -          |        | \$ -             |        | \$ -             |
| 23.1.6 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS. | M2 | 430,93 | \$ 45.084,00 | \$ 19.428.048,00 | 430,93 | \$ 19.428.048,12 |       | \$ -          | 327,81 | \$ 14.778.986,04 | 327,81 | \$ 14.778.986,04 |



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |    |            |    |               |        |    |               |        |    |               |   |    |               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|------------|----|---------------|--------|----|---------------|--------|----|---------------|---|----|---------------|
| 23.4                                        | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        | -  | \$         | -  |               | -      | \$ | -             |        | \$ | -             |   | \$ | -             |
| 23.4.5                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 25,94  | \$ | 268.427,00 | \$ | 6.962.996,00  | 105,63 | \$ | 28.353.944,01 | 105,63 | \$ | 28.353.944,01 | - | \$ | 28.353.944,01 |
| 23.4.6                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF TRASLUCIDA OPAL PC 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 43,11  | \$ | 13.031,00  | \$ | 561.766,00    | 43,11  | \$ | 561.766,41    |        | \$ | -             | - | \$ | -             |
| 23.4.10                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 120,49 | \$ | 227.950,00 | \$ | 27.465.696,00 | 123,11 | \$ | 28.062.924,50 | 123,11 | \$ | 28.062.924,50 | - | \$ | 28.062.924,50 |
| 23.8                                        | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        | -  | \$         | -  |               | -      | \$ | -             |        | \$ | -             |   | \$ | -             |
| 23.8.1                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS <=25,0 CM. GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M  | 150,62 | \$ | 57.044,00  | \$ | 8.591.967,00  | 150,62 | \$ | 8.591.967,28  | 24,14  | \$ | 1.377.042,16  | - | \$ | 1.377.042,16  |
| 23.8.5                                      | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 92,05  | \$ | 87.159,00  | \$ | 8.022.986,00  | 92,05  | \$ | 8.022.985,95  | 24,14  | \$ | 2.104.018,26  | - | \$ | 2.104.018,26  |
| 23.8.10                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC'S 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES Codos Tés Yés Y demás ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO Yés DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.                                                             | M  | 22,80  | \$ | 47.840,00  | \$ | 1.090.752,00  | 22,80  | \$ | 1.090.752,00  | 10,80  | \$ | 516.672,00    | - | \$ | 516.672,00    |
| VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |    |            |    |               |        |    |               |        |    |               |   |    |               |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |    |            |    |               |        |    |               |        |    |               |   |    |               |

|                                                             |  |  |                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO                                  |  |  | \$                    | 287.395.960,00 | \$             | 277.010.390,79 | \$             | 107.080.391,84 | \$             | 120.603.097,36 | \$             | 227.683.489,20 |                |
|                                                             |  |  |                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 35. DESCRIPCIÓN                                             |  |  | 36. VALOR CONTRACTUAL | \$             | 287.395.960,00 | \$             | 277.010.390,79 | \$             | 107.080.391,84 | \$             | 120.603.097,36 | \$             | 227.683.489,20 |
| ADMINISTRACIÓN                                              |  |  | 29,00%                | \$             | 83.344.828,40  | \$             | 80.333.013,33  | \$             | 31.053.313,63  | \$             | 34.974.898,23  | \$             | 66.028.211,86  |
| IMPREVISTO                                                  |  |  | 1%                    | \$             | 2.873.959,60   | \$             | 2.770.103,91   | \$             | 1.070.803,92   | \$             | 1.206.030,97   | \$             | 2.276.834,89   |
| UTILIDAD                                                    |  |  | 4%                    | \$             | 11.495.838,40  | \$             | 11.080.415,63  | \$             | 4.283.215,67   | \$             | 4.824.123,89   | \$             | 9.107.339,56   |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+H+U)                            |  |  |                       | \$             | 97.714.626,40  | \$             | 94.183.532,87  | \$             | 36.407.333,22  | \$             | 41.005.053,10  | \$             | 77.412.386,32  |
| AJUSTE AL PESO                                              |  |  |                       | -\$            | 0.40           | \$             | 0.34           | -\$            | 0.06           | -\$            | 0.46           | -\$            | 0.52           |
| ANTICIPO                                                    |  |  | 0%                    | \$             | -              | \$             | -              | \$             | -              | \$             | -              | \$             | -              |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO                                    |  |  | 0%                    | \$             | -              | \$             | -              | \$             | -              | \$             | -              | \$             | -              |
| 37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO |  |  |                       | \$             | 385.110.586,00 | \$             | 371.193.924,00 | \$             | 143.487.725,00 | \$             | 161.608.150,00 | \$             | 305.095.875,00 |
|                                                             |  |  |                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 82,19%         |

C. OBSERVACIONES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

| DESCRIPCION            | 38. No. INFORME MENSUAL | 39. PERIODO  | 40. NOMBRE DEL ARCHIVO | 42. PANTALLAZOS SECOP II |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| INFORME TÉCNICO        | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SOCIAL         | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME AMBIENTAL      | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME SST            | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| INFORME DE SUPERVISION | 3                       | FEBRERO 2026 |                        |                          |
| ACTA PARCIAL           | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| SOPORTE PAGO SDH       | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FACTURA                | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |
| FORMATO MC 14          | 3                       | MARZO 2026   |                        |                          |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los 05 que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 06 días del mes de ABRIL del año 2026.

Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO  
C.C. 79.905.718  
Rep Legal. CONSORCIO SANTA ISABEL  
Nit. 902.0003.595-6

Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA  
C.C. No. 1.062.398.686  
Rep legal. CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL  
902.007.033-7

Origen: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas  
Copia: Interventor  
Copia: Contratista



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |    |           |    |              |       |        |    |              |        |    |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|-----------|----|--------------|-------|--------|----|--------------|--------|----|--------------|
| 1.3.16 | DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PORTÓN (DOS HOJAS SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.                                                                                                                                                                                                                                    | U  | 1,00   | \$ | 26.129,00 | \$ | 26.129,00    | -     | -      | \$ | -            | 1,00   | \$ | 26.129,00    |
| 1.4    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |           | \$ | 5.037.044,55 | -     | -      | \$ | -            | -      | \$ | 6.445.061,83 |
| 1.4.2  | DESMONTE MANUAL DE CANAL DS. <=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.                                                                                                                                                    | M  | 95,67  | \$ | 13.685,00 | \$ | 1.309.243,95 |       |        | \$ | -            | 95,67  | \$ | 1.309.243,95 |
| 1.4.3  | DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø. <=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.                                                                                                                                                 | M  | 26,60  | \$ | 13.685,00 | \$ | 364.021,00   | -     | -      | \$ | -            | 26,60  | \$ | 364.021,00   |
| 1.4.9  | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 163,60 | \$ | 20.561,00 | \$ | 3.363.779,60 | 68,48 |        | \$ | 1.408.017,28 | 232,08 | \$ | 4.771.796,88 |
| 1.5    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |    |           | \$ | 590.604,55   | -     | -      | \$ | -            | -      | \$ | 515.560,25   |
| 1.5.5  | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                  | M2 | 19,99  | \$ | 29.545,00 | \$ | 590.604,55   | -     | 2,54   | \$ | 75.044,30    | 17,45  | \$ | 515.560,25   |
| 1.6    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |    |           | \$ | 357.512,00   | -     | -      | \$ | -            | -      | \$ | 613.243,00   |
| 1.6.21 | DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.                                 | UN | 10,00  | \$ | 29.734,00 | \$ | 297.340,00   | -     | -      | \$ | -            | 10,00  | \$ | 297.340,00   |
| 1.6.26 | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 4,00   | \$ | 15.043,00 | \$ | 60.172,00    | 17,00 | -      | \$ | 255.731,00   | 21,00  | \$ | 315.903,00   |
| 1.7    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |    |           | \$ | 1.876.775,05 | -     | -      | \$ | -            | -      | \$ | 1.876.775,05 |
| 1.7.4  | DESMONTE MANUAL DE CIELO RASO EN MADERA, CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                      | M2 | 19,99  | \$ | 20.455,00 | \$ | 408.895,45   | -     | -      | \$ | -            | 19,99  | \$ | 408.895,45   |
| 1.7.5  | DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                   | M2 | 67,10  | \$ | 21.876,00 | \$ | 1.467.879,60 | -     | -      | \$ | -            | 67,10  | \$ | 1.467.879,60 |
| 1.8    | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |    |           | \$ | 4.720.056,16 | -     | -      | \$ | -            | -      | \$ | 2.983.115,94 |
| 1.8.2  | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 264,34 | \$ | 7.498,00  | \$ | 1.982.021,32 | -     | 111,93 | \$ | 839.251,14   | 152,41 | \$ | 1.142.770,18 |
| 1.8.3  | PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                               | M2 | 158,59 | \$ | 9.560,00  | \$ | 1.516.120,40 | -     | 125,44 | \$ | 1.199.206,40 | 33,15  | \$ | 316.914,00   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |    |            |    |              |       |      |     |            |       |    |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|------------|----|--------------|-------|------|-----|------------|-------|----|--------------|
| 1.8.5  | DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.                                              | M2 | 53,21 | \$ | 11.333,00  | \$ | 603.028,93   | 13,13 |      | \$  | 148.802,29 | 66,34 | \$ | 751.831,22   |
| 1.8.6  | DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO. | M2 | 53,21 | \$ | 11.631,00  | \$ | 618.885,51   | 13,13 |      | \$  | 152.715,03 | 66,34 | \$ | 771.600,54   |
| 1.9    | DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |    |            | \$ | 139.253,10   | -     | -    | \$  | -          | -     | \$ | 110.265,72   |
| 1.9.10 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)                                                                                                                                                                                    | M2 | 2,45  | \$ | 56.838,00  | \$ | 139.253,10   | -     | 0,51 | -\$ | 28.987,38  | 1,94  | \$ | 110.265,72   |
| 1.11   | OTROS PRELIMINARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |    |            | \$ | 22.874,88    | -     | -    | \$  | -          | -     | \$ | 22.874,88    |
| 1.11.4 | RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES                                                                                                                                                                                                    | M2 | 3,36  | \$ | 6.808,00   | \$ | 22.874,88    | -     | -    | \$  | -          | 3,36  | \$ | 22.874,88    |
| 2      | MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |    |            | \$ | 3.731.153,82 | -     | -    | \$  | -          | -     | \$ | 3.002.535,54 |
| 2.1    | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |    |            | \$ | 1.939.710,24 | -     | -    | \$  | -          | -     | \$ | 1.878.332,26 |
| 2.1.1  | DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.                                                                                                                                                                                                            | M2 | 20,88 | \$ | 17.818,00  | \$ | 372.039,84   | -     | 3,47 | -\$ | 61.828,46  | 17,41 | \$ | 310.211,38   |
| 2.1.5  | EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.                                                                                                                                                                                     | M  | 34,80 | \$ | 45.048,00  | \$ | 1.567.670,40 | 0,01  | -    | \$  | 450,48     | 34,81 | \$ | 1.568.120,88 |
| 2.2    | CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |    |            | \$ | 721.907,20   | -     | -    | \$  | -          | -     | \$ | -            |
| 2.2.7  | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>6,1<=8,0 CM F'C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS. EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.                                                   | M2 | 2,45  | \$ | 294.656,00 | \$ | 721.907,20   | -     | 2,45 | -\$ | 721.907,20 | -     | \$ | -            |
| 2.4    | ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |    |            | \$ | 892.892,70   | -     | -    | \$  | -          | -     | \$ | 947.559,60   |
| 2.4.2  | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA                                                                                                                                                                                               | M  | 2,45  | \$ | 364.446,00 | \$ | 892.892,70   | 0,15  | -    | \$  | 54.666,90  | 2,60  | \$ | 947.559,60   |
| 2.5    | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |    |            | \$ | 176.643,68   | -     | -    | \$  | -          | -     | \$ | 176.643,68   |
| 2.5.1  | MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KG | 7,33  | \$ | 5.206,00   | \$ | 38.159,98    | -     | -    | \$  | -          | 7,33  | \$ | 38.159,98    |
| 2.5.2  | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG | 24,65 | \$ | 5.618,00   | \$ | 138.483,70   | -     | -    | \$  | -          | 24,65 | \$ | 138.483,70   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |    |            |              |              |        |      |              |              |        |               |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|------------|--------------|--------------|--------|------|--------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| 3      | MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |    | \$         | 7.577.306,94 | -            | -      | \$   | -            | -            | \$     | 16.443.864,41 |               |
| 3.5    | RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |    | \$         | 7.577.306,94 | -            | -      | \$   | -            | -            | \$     | 16.443.864,41 |               |
| 3.5.5  | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 310,38 | \$ | 24.413,00  | \$           | 7.577.306,94 | 363,19 |      | \$           | 8.866.557,47 | 673,57 | \$            | 16.443.864,41 |
| 4      | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).                                                                                                                                                                                                                              |    |        |    | \$         | 2.450.143,80 | -            | -      | \$   | -            | -            | \$     | 2.450.143,80  |               |
| 4.1    | TUBERÍAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |    | \$         | 95.193,00    | -            | -      | \$   | -            | -            | \$     | 95.193,00     |               |
| 4.1.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3": INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION                                                                                                                          | M  | 1,50   | \$ | 63.462,00  | \$           | 95.193,00    | -      | -    | \$           | -            | 1,50   | \$            | 95.193,00     |
| 4.4    | FILTROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |    | \$         | 2.354.950,80 | -            | -      | \$   | -            | -            | \$     | 2.354.950,80  |               |
| 4.4.1  | SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE FILTRO FRANCÉS DE DIMENSIONES 0,30X0,60 M. INCLUYE MATERIAL GRANULAR DRENANTE EN GRAVA 1/4", RECUBRIMIENTO TOTAL CON GEOTEXTIL NO TEJIDO NT1600, TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PERFORADA CON FILTRO Ø.=100 MM. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS DIFERENTES AL MENCIONADO. | M  | 34,80  | \$ | 67.671,00  | \$           | 2.354.950,80 | -      | -    | \$           | -            | 34,80  | \$            | 2.354.950,80  |
| 5      | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                             |    |        |    | \$         | 2.571.296,00 | -            | -      | \$   | -            | -            | \$     | 2.539.806,00  |               |
| 5.2    | SALIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |    | \$         | 1.489.680,00 | -            | -      | \$   | -            | -            | \$     | -             |               |
| 5.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N*12 (F) + 1N*12 (N) + 1N*12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRESA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.  | UN | 6,00   | \$ | 248.280,00 | \$           | 1.489.680,00 | -      | 6,00 | -\$          | 1.489.680,00 | -      | \$            | -             |
| 5.5    | ILUMINACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |    | \$         | 1.081.616,00 | -            | -      | \$   | 1.458.190,00 | -            | \$     | 2.539.806,00  |               |
| 5.5.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                          | UN |        | \$ | 80.893,00  | \$           | -            | 15,00  | -    | \$           | 1.213.395,00 | 15,00  | \$            | 1.213.395,00  |
| 5.5.4  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                            | UN |        | \$ | 203.696,00 | \$           | -            | 4,00   | -    | \$           | 814.784,00   | 4,00   | \$            | 814.784,00    |
| 5.5.8  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                          | UN | 4,00   | \$ | 204.308,00 | \$           | 817.232,00   |        | 3,00 | -\$          | 612.924,00   | 1,00   | \$            | 204.308,00    |
| 5.5.9  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                            | UN | 6,00   | \$ | 44.064,00  | \$           | 264.384,00   | -      | -    | \$           | -            | 6,00   | \$            | 264.384,00    |
| 5.5.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR                                                                                                                                                                                                                                      | UN |        | \$ | 42.935,00  | \$           | -            | 1,00   | -    | \$           | 42.935,00    | 1,00   | \$            | 42.935,00     |
| 7      | ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |    | \$         | 7.569.388,55 | -            | -      | \$   | -            | -            | \$     | 7.164.608,22  |               |
| 7.1    | BASES DE PISOS Y AFINADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |    | \$         | 1.049.934,77 | -            | -      | \$   | -            | -            | \$     | 980.079,18    |               |
| 7.1.5  | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.                                                                                                                                                                                             | M2 | 19,99  | \$ | 52.523,00  | \$           | 1.049.934,77 | -      | 1,33 | -\$          | 69.855,59    | 18,66  | \$            | 980.079,18    |
| 7.2    | ACABADO DE PISOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |    | \$         | 2.700.049,30 | -            | -      | \$   | -            | -            | \$     | 2.521.756,90  |               |
| 7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 19,99  | \$ | 135.070,00 | \$           | 2.700.049,30 | -      | 1,32 | -\$          | 178.292,40   | 18,67  | \$            | 2.521.756,90  |


|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |    |            |               |              |       |       |     |              |              |              |               |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|------------|---------------|--------------|-------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 7.3    | GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |    | \$         | 3.661.076,48  | -            | -     | \$    | -   | -            | \$           | 3.662.772,14 |               |              |
| 7.3.3  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 78,56 | \$ | 28.261,00  | \$            | 2.220.184,16 | 0,06  |       | \$  | 1.695,66     | 78,62        | \$           | 2.221.879,82  |              |
| 7.3.6  | GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 27,16 | \$ | 53.052,00  | \$            | 1.440.892,32 | -     | -     | \$  | -            | 27,16        | \$           | 1.440.892,32  |              |
| 7.4    | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |    | \$         | 158.328,00    | -            | -     | \$    | -   | -            | -            | \$           | -             |              |
| 7.4.5  | CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 43,20 | \$ | 3.665,00   | \$            | 158.328,00   | -     | 43,20 | -\$ | 158.328,00   | -            | \$           | -             |              |
| 8      | ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |    | \$         | 7.151.157,95  | -            | -     | \$    | -   | -            | -            | \$           | 9.059.566,95  |              |
| 8.2    | ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.                                                                                                                                                                           | M2 | 53,21 | \$ | 134.395,00 | \$            | 7.151.157,95 | 14,20 |       | \$  | 1.908.409,00 | 67,41        | \$           | 9.059.566,95  |              |
| 9      | CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |    | \$         | 13.432.178,26 | -            | -     | \$    | -   | -            | -            | \$           | 17.043.824,66 |              |
| 9.1    | CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |    | \$         | 10.325.228,08 | -            | -     | \$    | -   | -            | -            | \$           | 14.224.338,08 |              |
| 9.1.4  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 4,62  | \$ | 561.874,00 | \$            | 2.595.857,88 | -     | -     | \$  | -            | 4,62         | \$           | 2.595.857,88  |              |
| 9.1.6  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.                                                                                                                                                                     | M2 | 2,00  | \$ | 484.812,00 | \$            | 969.624,00   | -     | -     | \$  | -            | 2,00         | \$           | 969.624,00    |              |
| 9.1.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.                                                                   | M2 | 8,32  | \$ | 577.765,00 | \$            | 4.807.004,80 | -     | -     | \$  | -            | 8,32         | \$           | 4.807.004,80  |              |
| 9.1.9  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.                                                                                              | M2 |       | \$ | 389.911,00 | \$            | -            | 10,00 |       | -   | \$           | 3.899.110,00 | 10,00        | \$            | 3.899.110,00 |
| 9.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE POMO METÁLICA, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.                                                                                                             | M  | 3,55  | \$ | 550.068,00 | \$            | 1.952.741,40 | -     | -     | \$  | -            | 3,55         | \$           | 1.952.741,40  |              |
| 9.2    | CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |    | \$         | 3.106.950,18  | -            | -     | \$    | -   | -            | -            | \$           | 2.819.486,58  |              |
| 9.2.2  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                                                                                                                                                        | M2 | 3,78  | \$ | 399.255,00 | \$            | 1.509.183,90 | -     | 0,72  | -\$ | 287.463,60   | 3,06         | \$           | 1.221.720,30  |              |
| 9.2.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)                                                                                                                                         | M2 | 2,42  | \$ | 660.234,00 | \$            | 1.597.766,28 | -     | -     | \$  | -            | 2,42         | \$           | 1.597.766,28  |              |
| 10     | CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |    | \$         | 2.154.427,00  | -            | -     | \$    | -   | -            | -            | \$           | 2.154.427,00  |              |
| 10.2   | PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1,20 M) MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.                                                                                                      | M2 | 9,35  | \$ | 230.420,00 | \$            | 2.154.427,00 | -     | -     | \$  | -            | 9,35         | \$           | 2.154.427,00  |              |


|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |    |            |               |               |       |          |     |               |          |               |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|------------|---------------|---------------|-------|----------|-----|---------------|----------|---------------|---------------|
| 11      | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |    | \$         | 7.410.310,00  | -             | -     | \$       | -   | -             | \$       | 7.410.310,00  |               |
| 11.4    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 8,00    | \$ | 918.403,00 | \$            | 7.347.224,00  | -     | -        | \$  | -             | 8,00     | \$            | 7.347.224,00  |
| 11.30   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 2,00    | \$ | 31.543,00  | \$            | 63.086,00     | -     | -        | \$  | -             | 2,00     | \$            | 63.086,00     |
| 14      | CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |    | \$         | 14.105.573,66 | -             | -     | \$       | -   | -             | \$       | 18.111.175,10 |               |
| 14.1    | CIELOS RASOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |    | \$         | 9.896.036,70  | -             | -     | \$       | -   | -             | \$       | 9.896.036,70  |               |
| 14.1.1  | CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL 26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 87,09   | \$ | 113.630,00 | \$            | 9.896.036,70  | -     | -        | \$  | -             | 87,09    | \$            | 9.896.036,70  |
| 14.2    | DIVISIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |    | \$         | 4.209.536,96  | -             | -     | \$       | -   | -             | \$       | 8.215.138,40  |               |
| 14.2.1  | SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DIVISIONES EN PANELERÍA LIVIANA ACABADO DOS (2) CARAS FABRICADAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO E=6 MM, SIN FRESCASA, PERFILERÍA GALVANIZADA CR. BASE 9 CAL 26. ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE TAPAS LATERALES DE TERMINACIÓN CUANDO SE REQUIERA, PERFILERÍA, LÁMINAS, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2. | M2 | 21,88   | \$ | 192.392,00 | \$            | 4.209.536,96  | 20,82 |          | \$  | 4.005.601,44  | 42,70    | \$            | 8.215.138,40  |
| 15      | CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |    | \$         | 363.279,84    | -             | -     | \$       | -   | -             | \$       | 363.279,84    |               |
| 15.2    | VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |    | \$         | 363.279,84    | -             | -     | \$       | -   | -             | \$       | 363.279,84    |               |
| 15.2.6  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 3,36    | \$ | 108.119,00 | \$            | 363.279,84    | -     | -        | \$  | -             | 3,36     | \$            | 363.279,84    |
| 19      | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |    | \$         | 4.305.827,94  | -             | -     | \$       | -   | -             | \$       | 4.305.827,94  |               |
| 19.1    | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 893,14  | \$ | 4.821,00   | \$            | 4.305.827,94  | -     | -        | \$  | -             | 893,14   | \$            | 4.305.827,94  |
| 21      | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |    | \$         | 48.822.066,77 | -             | -     | \$       | -   | -             | \$       | 8.451.802,23  |               |
| 21.1    | SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |    | \$         | 48.822.066,77 | -             | -     | \$       | -   | -             | \$       | 8.451.802,23  |               |
| 21.1.1  | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 1034,32 | \$ | 21.401,00  | \$            | 22.135.482,32 | -     | 1.034,32 | -\$ | 22.135.482,32 | -        | \$            | -             |
| 21.1.11 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 317,55  | \$ | 84.039,00  | \$            | 26.686.584,45 | -     | 216,98   | -\$ | 18.234.782,22 | 100,57   | \$            | 8.451.802,23  |
| 22      | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |    | \$         | 78.371.705,43 | -             | -     | \$       | -   | -             | \$       | 67.804.909,60 |               |
| 22.1    | SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |    | \$         | 68.217.090,81 | -             | -     | \$       | -   | -             | \$       | 56.559.259,74 |               |
| 22.1.4  | ESTUCCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 264,34  | \$ | 75.848,00  | \$            | 20.049.660,32 | -     | 222,42   | -\$ | 16.870.112,16 | 41,92    | \$            | 3.179.548,16  |
| 22.1.7  | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 1034,32 | \$ | 14.518,00  | \$            | 15.016.257,76 | 67,66 |          | \$  | 982.287,88    | 1.101,98 | \$            | 15.998.545,64 |
| 22.1.10 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 481,77  | \$ | 51.391,00  | \$            | 24.758.642,07 | 82,31 |          | \$  | 4.229.993,21  | 564,08   | \$            | 28.988.635,28 |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |               |                   |                  |   |                  |        |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|-------------------|------------------|---|------------------|--------|-------------------|
| 22.1.12                              | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ALCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.                                                                                                               | M2 | 264,34 | \$ 31.749,00  | \$ 8.392.530,66   | -                | - | \$ -             | 264,34 | \$ 8.392.530,66   |
| 22.3                                 | SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |               | \$ 10.154.614,62  | -                | - | \$ -             | -      | \$ 10.402.981,56  |
| 22.3.5                               | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 257,17 | \$ 39.486,00  | \$ 10.154.614,62  | 6,29             |   | \$ 248.366,94    | 263,46 | \$ 10.402.981,56  |
| 22.4                                 | SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |               | \$ -              | -                | - | \$ -             | -      | \$ 842.668,30     |
| 22.4.1                               | PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 |        | \$ 19.730,00  | \$ -              | 42,71            |   | \$ 842.668,30    | 42,71  | \$ 842.668,30     |
| 23                                   | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |               | \$ 72.124.211,64  | -                | - | \$ -             | -      | \$ 94.112.388,27  |
| 23.1                                 | ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |               | \$ 19.428.048,12  | -                | - | \$ -             | -      | \$ 19.428.048,12  |
| 23.1.6                               | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 430,93 | \$ 45.084,00  | \$ 19.428.048,12  | -                | - | \$ -             | 430,93 | \$ 19.428.048,12  |
| 23.4                                 | CUBIERTAS TRASLÚCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |               | \$ 34.990.458,29  | -                | - | \$ -             | -      | \$ 56.978.634,92  |
| 23.4.5                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 25,94  | \$ 268.427,00 | \$ 6.962.996,38   | 79,69            |   | \$ 21.390.947,63 | 105,63 | \$ 28.353.944,01  |
| 23.4.6                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF TRASLUCIDA OPAL PC 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 43,11  | \$ 13.031,00  | \$ 561.766,41     | -                | - | \$ -             | 43,11  | \$ 561.766,41     |
| 23.4.10                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 120,49 | \$ 227.950,00 | \$ 27.465.695,50  | 2,62             |   | \$ 597.229,00    | 123,11 | \$ 28.062.924,50  |
| 23.8                                 | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |               | \$ 17.705.705,23  | -                | - | \$ -             | -      | \$ 17.705.705,23  |
| 23.8.1                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS. <=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M  | 150,62 | \$ 57.044,00  | \$ 8.591.967,28   | -                | - | \$ -             | 150,62 | \$ 8.591.967,28   |
| 23.8.5                               | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 92,05  | \$ 87.159,00  | \$ 8.022.985,95   | -                | - | \$ -             | 92,05  | \$ 8.022.985,95   |
| 23.8.10                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES Codos TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.                                                                   | M  | 22,80  | \$ 47.840,00  | \$ 1.090.752,00   | -                | - | \$ -             | 22,80  | \$ 1.090.752,00   |
| COSTO DIRECTO CONDICIONES ORIGINALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |               | \$ 287.395.960,73 |                  |   | \$ 314.005,32    |        | \$ 277.010.390,79 |
| ITEMS NO PREVISTOS                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |               |                   |                  |   |                  |        |                   |
| 1.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |               | \$ -              |                  |   | \$ -             |        | \$ -              |
| 1.1                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |               | \$ -              |                  |   | \$ -             |        | \$ -              |
| COSTO DIRECTO ITEMS NO PREVISTOS     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |               | \$ -              |                  |   | \$ -             |        | \$ -              |
| RESUMEN EJECUTIVO                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |               |                   |                  |   |                  |        |                   |
| VALOR COSTO DIRECTO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |               | \$ 287.395.960,73 |                  |   | \$ 314.005,32    |        | \$ 277.010.390,79 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | % A           | 29,00%            | \$ 83.344.828,61 |   | \$ 91.061,54     |        | \$ 80.333.013,33  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | % I           | 1,00%             | \$ 2.873.959,61  |   | \$ 3.140,05      |        | \$ 2.770.103,91   |



|  |  |  |  |  |  |     |       |    |               |    |                |    |           |            |    |               |                |
|--|--|--|--|--|--|-----|-------|----|---------------|----|----------------|----|-----------|------------|----|---------------|----------------|
|  |  |  |  |  |  | % U | 4,00% | \$ | 11.495.838,43 |    |                | \$ | 12.560,21 |            | \$ | 11.080.415,63 |                |
|  |  |  |  |  |  | A.  | I.    | U. | 34,00%        | \$ | 97.714.626,65  |    | \$        | 106.761,81 |    | \$            | 94.183.532,87  |
|  |  |  |  |  |  |     |       |    | VALOR TOTAL   | \$ | 385.110.587,38 |    | \$        | 420.767,12 |    | \$            | 371.193.923,66 |

  
**DIRECTOR DE OBRA:** ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

  
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:** ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY

C.C. : 52.317.823  
 TP: 25202-67693CND

C.C.:  
 TP:

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas  
 Copia: Interventor  
 Copia: Contratista




**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**

Edición: 18-11-2024

| CAPITULO |       | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                   | ACTA No: | 003 |  |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|
| ITEM     | 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M. | UNIDAD   | M   |  |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 2,19          | 40,83              | 43,02            |

OBSERVACIONES:

|                        |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                 | ARG JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                  |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                 |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                  |  | FIRMA                                                      |  |




**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**

Edición: 18-11-2024


|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                  |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | T3 JI SAN BENITO |
| INTERVENOR:  | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                  |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             | FECHA       | 31 DE MARZO      |

| CAPITULO |       | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.                                                                                                                                                                                                                                         | ACTA No: | 003    |    |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|
| ITEM     | 1.4.2 | DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. |          | UNIDAD | ML |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                           | LOCALIZACIÓN  | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|-------|---------|
|                                                                                                                                                                     | LUGAR         | Factor    | Ancho | Largo | Alto |          |       |        |       | Peso    |
|   | CORTE 3       |           |       |       |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     | CANAL COMEDRO |           |       | 24,14 |      |          | 1,00  | 24,14  | ML    | CORTE 3 |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |         |
|                                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      |          |       |        |       |         |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                     |               |           |       |       |      | 24,14    |       | ML     |       |         |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                              |               |           |       |       |      | 0,00     |       | ML     |       |         |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                  |               |           |       |       |      | 0,00     |       | ML     |       |         |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                       |               |           |       |       |      | 24,14    |       | ML     |       |         |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 24,14         | 0,00               | 24,14            |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              | Version: 01         |
|                                                                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS | Edición: 18-11-2024 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                      |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | T3 JI SAN BENITO     |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                      |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             |             | FECHA<br>31 DE MARZO |




| CAPITULO | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | ACTA No: | 003    |   |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--------|---|
| ITEM     | 1.4.3                                               | DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. |  |  |  |          | UNIDAD | M |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA |  | LOCALIZACIÓN |        | DIMENSIÓN |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|-------------------------------------------|--|--------------|--------|-----------|-------|------|----------|-------|--------|-------|
|                                           |  | LUGAR        | Factor | Ancho     | Largo | Alto | Peso     |       |        |       |
|                                           |  |              |        |           |       |      |          |       |        |       |

|                                    |       |   |  |
|------------------------------------|-------|---|--|
| TOTAL EJECUTADO                    | 11,00 | M |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00  | M |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00  | M |  |
| PRESENTE ACTA                      | 11,00 | M |  |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 11,00         | 0,00               | 11,00            |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA




PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024


|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL-SDIS                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPIO    | BOGOTÁ D.C. |             |                  |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | T3 JJ SAN BENITO |
| INTERVENIOR: | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                  |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             | FECHA       | 31 DE MARZO      |

| CAPITULO | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | ACTA No: | 003    |    |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--------|----|
| ITEM     | 1.4.9                                               | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. |  |  |  |          | UNIDAD | M2 |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                             |  | LOCALIZACIÓN          | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL  | UNIDAD | CORTE   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------|-------|-------|------|----------|--------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                       |  | LUGAR                 | Factor    | Ancho | Largo | Alto |          |        |        |         |
|     |  | CORTE 2               |           |       |       |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                       |  | PARVULOS 4            |           | 1,2   | 8,9   |      | 1,00     | 10,68  | M2     | CORTE 2 |
|                                                                                                                                                                       |  | PARVULOS 3            |           | 1,2   | 8,9   |      | 1,00     | 10,68  | M2     | CORTE 2 |
|                                                                                                                                                                       |  | PASILLOS SALÓN BAÑO   |           | 1,22  | 2,96  |      | 2,00     | 7,22   | M2     | CORTE 2 |
|                                                                                                                                                                       |  | PARVULOS 1            |           | 1,22  | 6,45  |      | 1,00     | 7,87   | M2     | CORTE 2 |
|                                                                                                                                                                       |  |                       |           | 1,22  | 5,35  |      | 1,00     | 6,53   | M2     | CORTE 2 |
|                                                                                                                                                                       |  | PARVULOS 2            |           | 1,22  | 6,45  |      | 1,00     | 7,87   | M2     | CORTE 2 |
|                                                                                                                                                                       |  | PARVULOS 2            |           | 1,22  | 5,35  |      | 1,00     | 6,53   | M2     | CORTE 2 |
|                                                                                                                                                                       |  | CORTE 3               |           |       |       |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                       |  | COMEDOR               |           | 1,22  | 8     |      | 1,00     | 9,76   | M2     | CORTE 3 |
|   |  | COCINA                |           | 1,22  | 8     |      | 1,00     | 9,76   | M2     | CORTE 3 |
|                                                                                                                                                                       |  | COFICINA              |           | 1,22  | 8     |      | 1,00     | 9,76   | M2     | CORTE 3 |
|                                                                                                                                                                       |  | POLICARBONATO COMEDOR |           | 5,1   | 24,14 |      | 1,00     | 123,11 | M2     | CORTE 3 |
|                                                                                                                                                                       |  | CUBIERTA SHUT         |           | 3,7   | 6,03  |      | 1,00     | 22,31  | M2     | CORTE 3 |
|                                                                                                                                                                       |  |                       |           |       |       |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                       |  |                       |           |       |       |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                       |  |                       |           |       |       |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                       |  |                       |           |       |       |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                       |  |                       |           |       |       |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                       |  |                       |           |       |       |      |          |        |        |         |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                       |  |                       |           |       |       |      |          | 232,08 | M2     |         |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                                |  |                       |           |       |       |      |          | 57,37  | M2     |         |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                    |  |                       |           |       |       |      |          | 0,00   | M2     |         |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                         |  |                       |           |       |       |      |          | 174,71 | M2     |         |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 174,71        | 57,37              | 232,08           |

OBSERVACIONES:

|        |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. JOHANN DEL ROS RUSTES VELASQUEZ                                                  |
| FIRMA  |  | FIRMA                                                      |  |
|        |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONICA FONSECA                                                           |
| FIRMA  |  | FIRMA                                                      |  |





**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**


Edición: 18-11-2024

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |             |                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</b>                                                                              |             | Version: 01         |                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</b> |             | Edición: 18-11-2024 |                  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                              | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO                                                                                                                    | BOGOTÁ D.C. |                     |                  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                              | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No.                                                                                                                 | 10675-2025  | FRENTE OBRA         | T3 JJ SAN BENITO |
| INTERVENITOR:                                                                                                                                             | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No:                                                                                                                 |             | FECHA               | 31 DE MARZO      |
| OBJETO:                                                                                                                                                   | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |                                                                                                                              |             |                     |                  |

| CAPITULO | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | ACTA No: | 003    |    |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--------|----|
| ITEM     | 1.7.5                                               | DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. |  |  |  |          | UNIDAD | M2 |

B



BAÑO 3

BAÑO 4




COCINA

CUARTO FRIO



| LOCALIZACIÓN                       |        | DIMENSIÓN |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE   |
|------------------------------------|--------|-----------|-------|------|------|----------|-------|--------|---------|
| LUGAR                              | Factor | Ancho     | Largo | Alto | Peso |          |       |        |         |
| CORTE 2                            |        |           |       |      |      |          |       |        |         |
| BAÑO 1                             |        | 2,74      | 2,22  |      |      | 1,00     | 6,08  |        | CORTE 2 |
| BAÑO 2                             |        | 2,63      | 2,1   |      |      | 1,00     | 5,52  |        | CORTE 2 |
| CORTE 3                            |        |           |       |      |      |          |       |        |         |
|                                    |        | 2,63      | 2,1   |      |      | 1,00     | 5,52  |        | CORTE 3 |
| BAÑO 4                             |        | 2,74      | 2,22  |      |      | 1,00     | 6,08  |        | CORTE 3 |
| COCINA                             |        | 4,83      | 4,22  |      |      | 1,00     | 20,38 |        | CORTE 3 |
| DESCUENTO                          |        | 0,24      | 0,60  |      |      | -1,00    | -0,14 |        | CORTE 3 |
|                                    |        |           |       |      |      |          |       |        |         |
| CUARTO FRIO                        |        | 4,23      | 2,06  |      |      | 1        | 8,71  | M2     | CORTE 3 |
|                                    |        | 1,5       | 1,31  |      |      | 1        | 1,97  | M2     | CORTE 3 |
| SHUT DE BASURAS                    |        | 2,06      | 1,5   |      |      | 1        | 3,09  | M2     | CORTE 3 |
|                                    |        |           |       |      |      |          |       |        |         |
|                                    |        |           |       |      |      |          |       |        |         |
|                                    |        |           |       |      |      |          |       |        |         |
|                                    |        |           |       |      |      |          |       |        |         |
|                                    |        |           |       |      |      |          |       |        |         |
|                                    |        |           |       |      |      |          |       |        |         |
| TOTAL EJECUTADO                    |        |           |       |      |      |          | 57,22 | M2     |         |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             |        |           |       |      |      |          | 11,61 | M2     |         |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X |        |           |       |      |      |          | 0,00  | M2     |         |
| PRESENTE ACTA                      |        |           |       |      |      |          | 45,61 | M2     |         |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 45,61         | 11,61              | 57,22            |

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES:          |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |









**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**

Edición: 18-11-2024


| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**


Edición: 18-11-2024

| CAPITULO |        | OTROS PRELIMINARES.                                                                                                                                   |  | ACTA No: |  | 003    |   |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|--------|---|
| ITEM     | 1.11.4 | RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES |  |          |  | UNIDAD | M |



| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 3,08          | 0,00               | 3,08             |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



## MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                  |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | T3 JI SAN BENITO |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                  |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             | FECHA       | 31 DE MARZO      |




|          |                            |                                                                  |  |          |     |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--|----------|-----|
| CAPITULO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. |                                                                  |  | ACTA No: | 003 |
| ITEM     | 3.5.5                      | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE |  |          | M2  |

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



| LOCALIZACIÓN<br>LUGAR | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE      |
|-----------------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|------------|
|                       | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |            |
| CORTE 1               |           |       |       |      |      |          |       |        |            |
|                       |           |       |       |      |      |          |       |        |            |
|                       | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |            |
| PARVULOS 1            |           |       |       |      |      |          |       |        |            |
|                       | 50%       |       | 6,75  | 3,12 |      | 1,00     | 10,53 | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 5,75  | 3,04 |      | 1,00     | 8,74  | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 4,68  | 3,52 |      | 1,00     | 8,24  | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 2,97  | 1,35 |      | -1,00    | -2,00 | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 5,14  | 3,52 |      | 1,00     | 9,05  | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 3     | 1,35 |      | -1,00    | -2,03 | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 0,24  | 0,7  |      | 1,00     | 0,08  | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 6,75  | 3,12 |      | 1,00     | 10,53 | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 3     | 1,35 |      | -1,00    | -2,03 | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 1     | 1,35 |      | -1,00    | -0,68 | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 1,3   | 4,6  |      | 1,00     | 2,99  | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 1,01  | 4,6  |      | 1,00     | 2,32  | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 3,3   | 3,17 |      | 2,00     | 10,46 | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 0,16  | 1    |      | 1,00     | 0,08  | M2     | CORTE No 1 |
| PARVULOS 2            |           |       |       |      |      |          |       |        |            |
|                       | 50%       |       | 6,75  | 3,12 |      | 1,00     | 10,53 | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 5,75  | 3,04 |      | 1,00     | 8,74  | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 5,48  | 3,52 |      | 1,00     | 9,64  | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 5,14  | 3,52 |      | 1,00     | 9,05  | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 2,97  | 1,35 |      | -1,00    | -2,00 | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 6,75  | 3,12 |      | 1,00     | 10,53 | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 4,25  | 3,2  |      | 1,00     | 6,80  | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 1,46  | 3,2  |      | 1,00     | 2,34  | M2     | CORTE No 1 |
| PASILLO SALONES BAÑO  |           |       |       |      |      |          |       |        |            |
|                       | 50%       |       | 3     | 2,9  |      | 1,00     | 4,35  | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 0,77  | 2,04 |      | -1,00    | -0,79 | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 2,5   | 3,6  |      | 1,00     | 4,50  | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 0,7   | 2,5  |      | 1,00     | 0,88  | M2     | CORTE No 1 |
| PARVULOS 3 Y 4        |           |       |       |      |      |          |       |        |            |
|                       | 50%       |       | 6,07  | 2,4  |      | 1,00     | 7,28  | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 9,1   | 3,45 |      | 1,00     | 15,70 | M2     | CORTE No 1 |
|                       | 50%       |       | 10,5  | 3,16 |      | 1,00     | 16,59 | M2     | CORTE No 1 |





|                           |     |  |       |      |  |       |       |    |            |
|---------------------------|-----|--|-------|------|--|-------|-------|----|------------|
|                           | 50% |  | 0,88  | 2,2  |  | -1,00 | -0,97 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 0,59  | 1,25 |  | -1,00 | -0,37 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 1,45  | 1,24 |  | -1,00 | -0,90 | M2 | CORTE No 1 |
| <b>BAÑO 1</b>             |     |  |       |      |  |       |       |    |            |
|                           | 50% |  | 4,1   | 0,55 |  | 2,00  | 2,26  | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 2     | 0,65 |  | 1,00  | 0,65  | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 0,04  | 1,2  |  | 1,00  | 0,02  | M2 | CORTE No 1 |
| CIELO RASO                | 50% |  | 2,77  | 3,97 |  | 1,00  | 5,50  | M2 | CORTE No 1 |
| <b>BAÑO 2</b>             |     |  |       |      |  |       |       |    |            |
|                           | 50% |  | 2,5   | 0,4  |  | 1,00  | 0,50  | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 2,95  | 0,4  |  | 1,00  | 0,59  | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 2,96  | 0,4  |  | 1,00  | 0,59  | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 2,9   | 0,4  |  | 1,00  | 0,58  | M2 | CORTE No 1 |
| <b>BODEGA 1</b>           |     |  |       |      |  |       |       |    |            |
|                           | 50% |  | 2,82  | 2,9  |  | 1,00  | 4,09  | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 2,82  | 2,55 |  | 1,00  | 3,60  | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 0,78  | 2,01 |  | -1,00 | -0,78 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 1,97  | 2,9  |  | 1,00  | 2,86  | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 1,88  | 3,12 |  | 1,00  | 2,93  | M2 | CORTE No 1 |
| <b>BAÑO 3</b>             |     |  |       |      |  |       |       |    |            |
|                           | 50% |  | 0,35  | 5,9  |  | 1,00  | 1,03  | M2 | CORTE No 1 |
| <b>PASILLO CAMINADOR</b>  |     |  |       |      |  |       |       |    |            |
|                           | 50% |  | 4,75  | 2,35 |  | 1,00  | 5,58  | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 0,78  | 2,01 |  | -2,00 | -1,57 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 5,95  | 2,35 |  | 1,00  | 6,99  | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 0,77  | 2,17 |  | -2,00 | -1,67 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 0,8   | 2,17 |  | -1,00 | -0,87 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 5,1   | 2,35 |  | 1,00  | 5,99  | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 0,78  | 2,01 |  | -1,00 | -0,78 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 5,72  | 2,35 |  | 1,00  | 6,72  | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 1     | 1,35 |  | -1,00 | -0,68 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 4,1   | 2,35 |  | 1,00  | 4,82  | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 5,3   | 2,35 |  | 1,00  | 6,23  | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 0,6   | 1,25 |  | -1,00 | -0,38 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 50% |  | 1,45  | 1,25 |  | -1,00 | -0,91 | M2 | CORTE No 1 |
| <b>CARA 1 COMEDOR</b>     |     |  |       |      |  |       |       |    |            |
|                           | 70% |  | 23,6  | 2,82 |  | 1,00  | 46,59 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 70% |  | 1,4   | 1,77 |  | -1,00 | -1,73 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 70% |  | 1,36  | 1    |  | -1,00 | -0,95 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 70% |  | 2,7   | 2,17 |  | -1,00 | -4,10 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 70% |  | 1,36  | 1    |  | -1,00 | -0,95 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 70% |  | 1,36  | 2    |  | -1,00 | -1,90 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 70% |  | 1,36  | 3    |  | -1,00 | -2,86 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 70% |  | 1,15  | 2,15 |  | -1,00 | -1,73 | M2 | CORTE No 1 |
| <b>CARA DOS COMEDOR 2</b> |     |  |       |      |  |       |       |    |            |
|                           | 70% |  | 27,02 | 2,53 |  | 1,00  | 47,85 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 70% |  | 0,9   | 2,1  |  | -2,00 | -2,65 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 70% |  | 0,85  | 2,1  |  | -2,00 | -2,50 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 70% |  | 3,63  | 1,2  |  | -1,00 | -3,05 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 70% |  | 3,7   | 1,2  |  | -2,00 | -6,22 | M2 | CORTE No 1 |
|                           | 70% |  | 3,5   | 1,2  |  | 1,00  | 2,94  | M2 | CORTE No 1 |
| <b>CARA 3 COMEDOR</b>     |     |  |       |      |  |       |       |    |            |
|                           | 70% |  | 2,16  | 2,53 |  | 1,00  | 3,83  | M2 | CORTE No 1 |



|                         |     |  |      |      |  |       |       |    |            |
|-------------------------|-----|--|------|------|--|-------|-------|----|------------|
|                         | 70% |  | 5,5  | 2,82 |  | 1,00  | 10,86 | M2 | CORTE No 1 |
|                         | 70% |  | 1,98 | 2,26 |  | 1,00  | 3,13  | M2 | CORTE No 1 |
|                         |     |  |      |      |  |       |       |    |            |
| ADICIONAL COLUMNA       | 70% |  | 0,68 | 2,94 |  | 1,00  | 1,40  | M2 | CORTE No 1 |
|                         | 70% |  | 0,25 | 2,2  |  | 1,00  | 0,39  | M2 | CORTE No 1 |
|                         |     |  |      |      |  |       |       |    |            |
| CORTE 2                 |     |  |      |      |  |       |       |    |            |
|                         |     |  |      |      |  |       |       |    |            |
| AULA 1                  |     |  |      |      |  |       |       |    |            |
| MURO A                  | 50% |  | 4,47 | 3,13 |  | 1,00  | 7,00  |    | CORTE 2    |
| MURO B                  | 50% |  | 5,77 | 3,77 |  | 1,00  | 10,88 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO VANO          | 50% |  | 1,19 | 2    |  | -1,00 | -1,19 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO VENTANA       | 50% |  | 5,57 | 0,56 |  | -1,00 | -1,56 |    | CORTE 2    |
| MURO C                  | 50% |  | 4,47 | 3,13 |  | 1,00  | 7,00  |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO 'PUERTA       | 50% |  | 0,9  | 2,04 |  | -1,00 | -0,92 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO MUEBELE       | 50% |  | 0,7  | 0,8  |  | -3,00 | -0,84 |    | CORTE 2    |
| MURO D                  | 50% |  | 5,77 | 3,13 |  | 1,00  | 9,03  |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO VENTANA       | 50% |  | 3,62 | 1,19 |  | -1,00 | -2,15 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO 'PUERTA       | 50% |  | 0,9  | 2    |  | -1,00 | -0,90 |    | CORTE 2    |
|                         |     |  |      |      |  |       |       |    |            |
| INGRESO BAÑO AULA 1     | 50% |  | 5,38 | 2    |  | 1,00  | 5,38  |    | CORTE 2    |
| DESSCUENTO PUERTA       | 50% |  | 0,67 | 2    |  | -1,00 | -0,67 |    | CORTE 2    |
| INGRESO BAÑO            | 50% |  | 0,67 | 2    |  | -1,00 | -0,67 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO INGRESO       | 50% |  | 0,92 | 2    |  | -1,00 | -0,92 |    | CORTE 2    |
| CORREDOR                | 50% |  | 0,92 | 2    |  | -1,00 | -0,92 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO PUERTA        | 50% |  | 0,86 | 2    |  | -1,00 | -0,86 |    | CORTE 2    |
| INGRESO BODEGA          | 50% |  | 0,86 | 2    |  | -1,00 | -0,86 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO VANO          | 50% |  | 1,19 | 2    |  | -1,00 | -1,19 |    | CORTE 2    |
|                         |     |  |      |      |  |       |       |    |            |
| BAÑO AULA 1             | 50% |  | 2,74 | 0,35 |  | 1,00  | 0,48  |    | CORTE 2    |
|                         | 50% |  | 2,21 | 0,58 |  | 1,00  | 0,64  |    | CORTE 2    |
|                         | 50% |  | 2,74 | 0,77 |  | 1,00  | 1,05  |    | CORTE 2    |
|                         | 50% |  | 2,21 | 0,58 |  | 1,00  | 0,64  |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO INGRESO       | 50% |  | 0,67 | 0,58 |  | -1,00 | -0,19 |    | CORTE 2    |
|                         |     |  |      |      |  |       |       |    |            |
| AULA 2                  |     |  |      |      |  |       |       |    |            |
| MURO A                  | 50% |  | 5,53 | 2,2  |  | 1,00  | 6,08  |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO VENTANA       | 50% |  | 3,67 | 1,21 |  | -1,00 | -2,22 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO PUERTA        | 50% |  | 0,9  | 1,81 |  | -1,00 | -0,81 |    | CORTE 2    |
| MURO B                  | 50% |  | 4,53 | 1,95 |  | 1,00  | 4,42  |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO PUERTA        | 50% |  | 0,9  | 1,91 |  | -1,00 | -0,86 |    | CORTE 2    |
| VIGA                    | 50% |  | 0,7  | 4,53 |  | 1,00  | 1,59  |    | CORTE 2    |
| MURO C                  | 50% |  | 5,85 | 3,77 |  | 1,00  | 11,03 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO VANO          | 50% |  | 1,21 | 2    |  | -1,00 | -1,21 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO ESPEJO        | 50% |  | 1,3  | 0,86 |  | -1,00 | -0,56 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO VENTANA       | 50% |  | 5,45 | 0,57 |  | -1,00 | -1,55 |    | CORTE 2    |
|                         |     |  |      |      |  |       |       |    |            |
| MURO D                  | 50% |  | 4,5  | 3,23 |  | 1,00  | 7,27  |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO PUERTA        | 50% |  | 0,9  | 1,81 |  | -1,00 | -0,81 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO MUEBLES       | 50% |  | 0,68 | 0,83 |  | -3,00 | -0,85 |    | CORTE 2    |
| PASADIZO INGRESO A BAÑO | 50% |  | 4,02 | 2,08 |  | 1,00  | 4,18  |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO PUERTAS       | 50% |  | 0,59 | 1,88 |  | -1,00 | -0,55 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO PUERTA        | 50% |  | 0,8  | 1,88 |  | -1,00 | -0,75 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO PUERTA        | 50% |  | 0,77 | 1,88 |  | -1,00 | -0,72 |    | CORTE 2    |
|                         |     |  |      |      |  |       |       |    |            |
| TECHO                   | 50% |  | 1    | 1,51 |  | 1,00  | 0,76  |    | CORTE 2    |
|                         | 50% |  | 0,89 | 1,12 |  | 1,00  | 0,50  |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO VANO          | 50% |  | 0,7  | 0,53 |  | -1,00 | -0,19 |    | CORTE 2    |
|                         |     |  |      |      |  |       |       |    |            |
| BAÑO AULA 2             | 50% |  | 2,63 | 0,27 |  | 1,00  | 0,36  |    | CORTE 2    |



|  |     |  |      |      |  |      |      |  |         |
|--|-----|--|------|------|--|------|------|--|---------|
|  | 50% |  | 2.63 | 0,24 |  | 1,00 | 0,32 |  | CORTE 2 |
|  | 50% |  | 2,1  | 0,27 |  | 1,00 | 0,28 |  | CORTE 2 |

|                                     |     |  |       |      |  |       |       |  |         |
|-------------------------------------|-----|--|-------|------|--|-------|-------|--|---------|
|                                     | 50% |  | 0,225 | 2,1  |  | 1,00  | 0,24  |  | CORTE 2 |
| PASILLO INGRESO DE BODEGA A COMEDOR |     |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO A                              | 50% |  | 2,93  | 2    |  | 1,00  | 2,93  |  | CORTE 2 |
| MURO A                              | 50% |  | 2,07  | 2    |  | 1,00  | 2,07  |  | CORTE 2 |
| MURO B                              | 50% |  | 1,99  | 2,7  |  | 1,00  | 2,69  |  | CORTE 2 |
| MURO A                              | 50% |  | 1,93  | 2    |  | 1,00  | 1,93  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                    | 50% |  | 1,81  | 2    |  | 1,00  | 1,81  |  | CORTE 2 |
| MURO C                              | 50% |  | 6,17  | 2,9  |  | 1,00  | 8,95  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                    | 50% |  | 0,78  | 1,97 |  | -1,00 | -0,77 |  | CORTE 2 |
| VIGA SUPERIOR MURO                  | 50% |  | 5,8   | 0,56 |  | 1,00  | 1,62  |  | CORTE 2 |
| MURO COMEDOR                        | 50% |  | 9,3   | 2    |  | 1,00  | 9,30  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANO                      | 50% |  | 0,9   | 2    |  | -1,00 | -0,90 |  | CORTE 2 |
| VIGA                                | 50% |  | 6,32  | 0,55 |  | 1,00  | 1,74  |  | CORTE 2 |
| MURO ESTERIRO COCINA                | 50% |  | 4,8   | 3,31 |  | 1,00  | 7,94  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANO                      | 50% |  | 0,71  | 0,76 |  | -1,00 | -0,27 |  | CORTE 2 |
| MURO INTERNO A                      | 50% |  | 7,58  | 3,57 |  | 1,00  | 13,53 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANOS                     | 50% |  | 1,37  | 2,53 |  | -1,00 | -1,73 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANOS                     | 50% |  | 1,92  | 1,37 |  | -1,00 | -1,32 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANOS                     | 50% |  | 1,54  | 1,22 |  | -1,00 | -0,94 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANOS                     | 50% |  | 1,5   | 1,22 |  | -1,00 | -0,92 |  | CORTE 2 |
| VIGA SUPERIOR MURO A                | 50% |  | 6,5   | 0,75 |  | 1,00  | 2,44  |  | CORTE 2 |
| VIGA DIAGONAL                       | 50% |  | 1,05  | 6,67 |  | 1,00  | 3,50  |  | CORTE 2 |
| MURO INGRESO                        | 50% |  | 4,52  | 3,31 |  | 1,00  | 7,48  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                    | 50% |  | 0,88  | 2    |  | -1,00 | -0,88 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VENTANA                   | 50% |  | 1,38  | 1,15 |  | -1,00 | -0,79 |  | CORTE 2 |
| MUROS ENFERMERIA                    |     |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO A                              | 50% |  | 2,22  | 2,87 |  | 1,00  | 3,19  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                    | 50% |  | 0,88  | 2    |  | -1,00 | -0,88 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VENTANA                   | 50% |  | 1,38  | 1,15 |  | -1,00 | -0,79 |  | CORTE 2 |
| MURO B                              | 50% |  | 4,41  | 2,87 |  | 1,00  | 6,33  |  | CORTE 2 |
| MURO C                              | 50% |  | 2,22  | 2,87 |  | 1,00  | 3,19  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                    | 50% |  | 0,73  | 2    |  | -1,00 | -0,73 |  | CORTE 2 |
| MURO D                              | 50% |  | 4,41  | 2,87 |  | 1,00  | 6,33  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VENTANA                   | 50% |  | 3,93  | 1,41 |  | -1,00 | -2,77 |  | CORTE 2 |
| CORTE 3                             |     |  |       |      |  |       |       |  |         |
| AULA 3                              |     |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO A                              | 50% |  | 5,53  | 2,2  |  | 1,00  | 6,08  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA                   | 50% |  | 3,67  | 1,21 |  | -1,00 | -2,22 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA INGRESO BODEGA     | 50% |  | 0,9   | 1,81 |  | -1,00 | -0,81 |  | CORTE 3 |
| MURO B                              | 50% |  | 4,53  | 3,77 |  | 1,00  | 8,54  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA                    | 50% |  | 0,9   | 1,91 |  | -1,00 | -0,86 |  | CORTE 3 |
| VIGA                                | 50% |  | 0,3   | 4,53 |  | 1,00  | 0,68  |  | CORTE 3 |
| MURO C                              | 50% |  | 5,85  | 3,77 |  | 1,00  | 11,03 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VANO                      | 50% |  | 1,21  | 2    |  | -1,00 | -1,21 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA                   | 50% |  | 5,45  | 0,57 |  | -1,00 | -1,55 |  | CORTE 3 |
| MURO D                              | 50% |  | 4,5   | 3,23 |  | 1,00  | 7,27  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA                    | 50% |  | 0,9   | 1,81 |  | -1,00 | -7,27 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO MUEBLES                   | 50% |  | 0,68  | 0,83 |  | -3,00 | -2,44 |  | CORTE 3 |
| PASILO INGRESO A BAÑO AULA 3        | 50% |  | 4,02  | 2,08 |  | 1,00  | 0,28  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTAS BODEGA            | 50% |  | 0,59  | 1,88 |  | -1,00 | -4,18 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA CORREDOR           | 50% |  | 0,8   | 1,88 |  | -1,00 | -0,55 |  | CORTE 3 |

|                                                   |     |  |       |      |  |       |       |  |         |
|---------------------------------------------------|-----|--|-------|------|--|-------|-------|--|---------|
| DESCUENTO PUERTA BAÑO                             | 50% |  | 0,77  | 1,88 |  | -1,00 | -0,75 |  | CORTE 3 |
| TECHO                                             | 50% |  | 1     | 1,51 |  | 1,00  | 0,72  |  | CORTE 3 |
| BAÑO AULA 3                                       | 50% |  | 2,63  | 0,27 |  | 1,00  | 0,76  |  | CORTE 3 |
|                                                   | 50% |  | 2,63  | 0,24 |  | 1,00  | 0,36  |  | CORTE 3 |
|                                                   | 50% |  | 2,1   | 0,27 |  | 1,00  | 0,32  |  | CORTE 3 |
|                                                   | 50% |  | 0,225 | 2,1  |  | 1,00  | 0,28  |  | CORTE 3 |
| AULA 4                                            |     |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO A                                            | 50% |  | 5,39  | 2,27 |  | 1,00  | 6,12  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA                                 | 50% |  | 3,5   | 1,2  |  | -1,00 | -2,10 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA INGRESO BODEGA                   | 50% |  | 0,98  | 2,1  |  | -1,00 | -1,03 |  | CORTE 3 |
| MURO B                                            | 50% |  | 4,45  | 3,23 |  | 1,00  | 7,19  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA INGRESO BODEGA                   | 50% |  | 0,89  | 2    |  | -1,00 | -0,89 |  | CORTE 3 |
| MURO C                                            | 50% |  | 5,4   | 3,77 |  | 1,00  | 10,18 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VANO                                    | 50% |  | 1,2   | 2,1  |  | -1,00 | -1,26 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA                                 | 50% |  | 5,1   | 0,57 |  | -1,00 | -1,45 |  | CORTE 3 |
| MURO D                                            | 50% |  | 4,45  | 3,23 |  | 1,00  | 7,19  |  | CORTE 3 |
| PASILLO INGRESO A BAÑO AULA 4                     | 50% |  | 4,02  | 2,08 |  | 1,00  | 4,18  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTAS BODEGA                          | 50% |  | 0,59  | 1,88 |  | -1,00 | -0,55 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA CORREDOR                         | 50% |  | 0,8   | 1,88 |  | -1,00 | -0,75 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA BAÑO                             | 50% |  | 0,77  | 1,88 |  | -1,00 | -0,72 |  | CORTE 3 |
| TECHO                                             | 50% |  | 1     | 1,51 |  | 1,00  | 0,76  |  | CORTE 3 |
|                                                   | 50% |  | 0,89  | 1,12 |  | 1,00  | 0,50  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VANO                                    | 50% |  | 0,7   | 0,53 |  | -1,00 | -0,19 |  | CORTE 3 |
| BAÑO AULA 4                                       | 50% |  | 2,63  | 0,27 |  | 1,00  | 0,36  |  | CORTE 3 |
|                                                   | 50% |  | 2,63  | 0,24 |  | 1,00  | 0,32  |  | CORTE 3 |
|                                                   | 50% |  | 2,1   | 0,27 |  | 1,00  | 0,28  |  | CORTE 3 |
|                                                   | 50% |  | 0,225 | 2,1  |  | 1,00  | 0,24  |  | CORTE 3 |
| CORREDOR INGRESO A OFICINA COCINA Y SALONES 3 Y 4 | 50% |  | 15,42 | 2,11 |  | 1,00  | 16,27 |  | CORTE 3 |
| TECHO INGRESO SALONES 3 Y 4                       | 50% |  | 1,2   | 0,9  |  | 1,00  | 0,54  |  | CORTE 3 |
|                                                   | 50% |  | 1,2   | 0,93 |  | 1,00  | 0,56  |  | CORTE 3 |
| VIGA                                              | 50% |  | 11,34 | 0,55 |  | 1,00  | 3,12  |  | CORTE 3 |
| MURO PUERTA DE INGRESO                            | 50% |  | 2,19  | 2,7  |  | 1,00  | 2,96  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA BAÑO                             | 50% |  | 2     | 2    |  | -1,00 | -2,00 |  | CORTE 3 |
| MURO COSTADO OFI Y COCINA                         | 50% |  | 10,55 | 2,87 |  | 1,00  | 15,14 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA OFCINA                           | 50% |  | 0,85  | 2,02 |  | -1,00 | -0,86 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA COCINA                           | 50% |  | 0,88  | 2,02 |  | -1,00 | -0,89 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA                                 | 50% |  | 0,98  | 0,57 |  | -1,00 | -0,28 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO TABLERO                                 | 50% |  | 1,2   | 0,47 |  | -1,00 | -0,28 |  | CORTE 3 |
| OFICINA                                           |     |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO A                                            | 50% |  | 3,78  | 2,53 |  | 1,00  | 4,78  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA                                 | 50% |  | 0,49  | 0,83 |  | -1,00 | -0,20 |  | CORTE 3 |

|                       |     |  |       |      |  |       |       |  |         |
|-----------------------|-----|--|-------|------|--|-------|-------|--|---------|
| DESCUENTO VENTANA     | 50% |  | 1,26  | 1,34 |  | -1,00 | -0,84 |  | CORTE 3 |
| MURO B                | 50% |  | 3,04  | 2,53 |  | 1,00  | 3,85  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA     | 50% |  | 1,43  | 1,06 |  | -1,00 | -0,76 |  | CORTE 3 |
| MURO C                | 50% |  | 4,53  | 2,53 |  | 1,00  | 5,73  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE PUERTA   | 50% |  | 0,74  | 2,1  |  | -1,00 | -0,78 |  | CORTE 3 |
| MURO D                | 50% |  | 0,96  | 2,53 |  | 1,00  | 1,21  |  | CORTE 3 |
|                       | 50% |  | 0,94  | 0,5  |  | 1,00  | 0,24  |  | CORTE 3 |
| BAÑO OFICINA          | 50% |  | 1,17  | 0,81 |  | 2,00  | 0,95  |  | CORTE 3 |
|                       | 50% |  | 1,33  | 0,81 |  | 2,00  | 1,08  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA  | 50% |  | 0,73  | 0,55 |  | -1,00 | -0,20 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA      | 50% |  | 0,73  | 0,28 |  | -1,00 | -0,10 |  | CORTE 3 |
| COCINA                |     |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO A y C            | 50% |  | 4,57  | 0,96 |  | 2,00  | 4,39  |  | CORTE 3 |
| MURO B                | 50% |  | 4,23  | 0,5  |  | 2,00  | 2,12  |  | CORTE 3 |
|                       | 50% |  | 1,2   | 0,5  |  | 2,00  | 0,60  |  | CORTE 3 |
| MURO D                | 50% |  | 4,22  | 1,5  |  | 2,00  | 6,33  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA  | 50% |  | 2,67  | 0,67 |  | -1,00 | -0,89 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA  | 50% |  | 2,67  | 0,7  |  | -1,00 | -0,93 |  | CORTE 3 |
| TECHO                 | 50% |  | 1,62  | 0,9  |  | 2,00  | 1,46  |  | CORTE 3 |
| MUROS PARQUEADEROS    |     |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO A                | 50% |  | 4,4   | 2,9  |  | 2,00  | 12,76 |  | CORTE 3 |
| MURO B                | 50% |  | 4,4   | 4,2  |  | 2,00  | 18,48 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA  | 50% |  | 1,43  | 1,06 |  | -1,00 | -0,76 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA  | 50% |  | 0,55  | 0,73 |  | -1,00 | -0,20 |  | CORTE 3 |
| FACHADA               | 50% |  | 16,94 | 3,2  |  | 1,00  | 27,10 |  | CORTE 3 |
|                       | 50% |  | 0,55  | 3,2  |  | 1,00  | 0,88  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO CONTADOR    | 50% |  | 0,32  | 0,68 |  | -1,00 | -0,11 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTA BAÑOS | 50% |  | 0,47  | 0,45 |  | -3,00 | -0,32 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA 1   | 50% |  | 1,5   | 0,46 |  | -1,00 | -0,35 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA 2   | 50% |  | 1     | 0,46 |  | -1,00 | -0,23 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA 1    | 50% |  | 1,64  | 2,4  |  | -1,00 | -1,97 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA 3   | 50% |  | 0,99  | 0,46 |  | -1,00 | -0,23 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA 2    | 50% |  | 1,97  | 2,4  |  | -1,00 | -2,36 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA 4   | 50% |  | 0,98  | 0,48 |  | -1,00 | -0,24 |  | CORTE 3 |
|                       | 50% |  | 2     | 3,2  |  | 1,00  | 3,20  |  | CORTE 3 |
|                       | 50% |  | 14,71 | 4,3  |  | 1,00  | 31,63 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA 3    | 50% |  | 2,06  | 2    |  | -1,00 | -2,06 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO CONTADOR    | 50% |  | 0,32  | 0,67 |  | -1,00 | -0,11 |  | CORTE 3 |



|                                |     |  |      |       |  |       |       |  |         |
|--------------------------------|-----|--|------|-------|--|-------|-------|--|---------|
| DESCUENTO VENTANA 5            | 50% |  | 0,5  | 0,87  |  | -1,00 | -0,22 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA 6            | 50% |  | 1,35 | 1,37  |  | -1,00 | -0,92 |  | CORTE 3 |
| <b>ALERO INGRESO PRINCIPAL</b> | 50% |  | 2    | 1,54  |  | 1,00  | 1,54  |  | CORTE 3 |
| FACHADA INTERNA TIPO L         |     |  |      |       |  |       |       |  |         |
| MURO A                         | 50% |  | 2,62 | 7,74  |  | 1,00  | 10,14 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANAS             | 50% |  | 1,35 | 1,24  |  | -1,00 | -0,84 |  | CORTE 3 |
|                                | 50% |  | 2,96 | 1,35  |  | -1,00 | -2,00 |  | CORTE 3 |
| MURO B                         | 50% |  | 3,41 | 10,88 |  | 1,00  | 18,55 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANAS             | 50% |  | 2,96 | 1,36  |  | -1,00 | -2,01 |  | CORTE 3 |
|                                | 50% |  | 3    | 1,36  |  | -1,00 | -2,04 |  | CORTE 3 |
| <b>MUROS PARQUEADEROS</b>      |     |  |      |       |  |       |       |  |         |
| <b>MURO A</b>                  | 50% |  | 4,4  | 2,9   |  | 2,00  | 12,76 |  | CORTE 3 |
| MURO B                         | 50% |  | 4,4  | 4,2   |  | 2,00  | 18,48 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA           | 50% |  | 1,43 | 1,06  |  | -1,00 | -0,76 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA           | 50% |  | 0,55 | 0,73  |  | -1,00 | -0,20 |  | CORTE 3 |

|                  |     |  |      |      |  |       |       |  |         |
|------------------|-----|--|------|------|--|-------|-------|--|---------|
| MURO C           | 50% |  | 2,06 | 2,31 |  | 1,00  | 2,38  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA | 50% |  | 0,9  | 2    |  | -2,00 | -1,80 |  | CORTE 3 |
|                  |     |  |      |      |  |       |       |  |         |
|                  |     |  |      |      |  |       |       |  |         |

|  |                                    |        |    |  |
|--|------------------------------------|--------|----|--|
|  | TOTAL EJECUTADO                    | 673,57 | M2 |  |
|  | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 428,83 | M2 |  |
|  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00   | M2 |  |
|  | PRESENTE ACTA                      | 244,74 | M2 |  |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 244,74        | 428,83             | 673,57           |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                   | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                              | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ                                             |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                   | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                     |
| NOMBRE                  |                                                                                   | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                        |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              | Version: 01         |
|                                                                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS | Edición: 18-11-2024 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                      |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | T3 JJ SAN BENITO     |
| INTERVENOR:  | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                      |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             |             | FECHA<br>31 DE MARZO |

| CAPITULO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS). |                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | ACTA No: | 003    |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--------|----|
| ITEM     | 4.1.41                                                                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC3 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION |  |  |  |  |          | UNIDAD | ML |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                           |  | LOCALIZACIÓN    | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                     |  | LUGAR           | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso     |       |        |       |
|   |  | CÁRCAMO         |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |  | CONEXIÓN A CAJA |           |       | 0,70  |      |          | 1,00  | 0,70   | ML    |
|                                                                                                                                                                     |  |                 |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |  |                 |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |  |                 |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |  |                 |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |  |                 |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |  |                 |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |  |                 |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |  |                 |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |  |                 |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |  |                 |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |  |                 |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |  |                 |           |       |       |      |          |       |        |       |
|                                                                                                                                                                     |  |                 |           |       |       |      |          |       |        |       |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                     |  |                 |           |       |       |      |          | 0,70  | ML     |       |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                              |  |                 |           |       |       |      |          | 0,00  | ML     |       |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                  |  |                 |           |       |       |      |          | 0,00  | ML     |       |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                       |  |                 |           |       |       |      |          | 0,70  | ML     |       |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 0,70          | 0,00               | 0,70             |

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES:          |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORÍA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



|                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|-----|---------|
| <div><p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p></div> |                                                                                                           | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Version: 01         |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
|                                                                                          |                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS                                                                                                                                                                                       |        | Edición: 18-11-2024 |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
| CONTRATANTE:                                                                             |                                                                                                           | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            |        | MUNICIPIO           | BOGOTA D.C.                                                |                                         |       |        |       |     |         |
| CONTRATISTA:                                                                             |                                                                                                           | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | CONTRATO No.        | 10675-2025                                                 |                                         |       |        |       |     |         |
| INTERVENIOR:                                                                             |                                                                                                           | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | CONTRATO No:        | FRENTE OBRA T3 JI SAN BENITO                               |                                         |       |        |       |     |         |
| OBJETO:                                                                                  |                                                                                                           | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
| FECHA                                                                                    |                                                                                                           | 31 DE MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
| CAPITULO                                                                                 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     | ACTA No:                                                   | 003                                     |       |        |       |     |         |
| ITEM                                                                                     | 5.5.1                                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA TIPO LED DE 60 W. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.                                                                                                                                                                 |        |                     |                                                            | UNIDAD                                  | UND   |        |       |     |         |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                |                                                                                                           | LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | DIMENSION           |                                                            | CANTIDAD                                | TOTAL | UNIDAD | CORTE |     |         |
| <div></div> <div></div>                                                                  |                                                                                                           | LUGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Factor | Ancho               | Largo                                                      | Alto                                    | Peso  |        |       |     |         |
|                                                                                          |                                                                                                           | CORTE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
|                                                                                          |                                                                                                           | BAÑO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |                                                            |                                         |       | 1,00   | 1,00  | UND | CORTE 3 |
|                                                                                          |                                                                                                           | BAÑO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |                                                            |                                         |       | 1,00   | 1,00  | UND | CORTE 3 |
|                                                                                          |                                                                                                           | BAÑO 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |                                                            |                                         |       | 1,00   | 1,00  | UND | CORTE 3 |
|                                                                                          |                                                                                                           | BAÑO 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |                                                            |                                         |       | 1,00   | 1,00  | UND | CORTE 3 |
|                                                                                          |                                                                                                           | BAÑO ADM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                     |                                                            |                                         |       | 1,00   | 1,00  | UND | CORTE 3 |
|                                                                                          |                                                                                                           | COMEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                     |                                                            |                                         |       | 8,00   | 8,00  | UND | CORTE 3 |
|                                                                                          |                                                                                                           | COCINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |                                                            |                                         |       | 2,00   | 2,00  | UND | CORTE 3 |
|                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
|                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
|                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
|                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
|                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
|                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
|                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
|                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
|                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
|                                                                                          |                                                                                                           | TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         |       |        | 15,00 | UND |         |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         | 0,00  | UND    |       |     |         |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         | 0,00  | UND    |       |     |         |
| PRESENTE ACTA                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         | 15,00 | UND    |       |     |         |
| PRESENTE ACTA                                                                            |                                                                                                           | ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                     | ACUMULADO ACTUAL                                           |                                         |       |        |       |     |         |
| 15,00                                                                                    |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                     | 15,00                                                      |                                         |       |        |       |     |         |
| OBSERVACIONES:                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
|                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                            |                                         |       |        |       |     |         |
| RESIDENTE INTERVENTORIA                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                         |       |        |       |     |         |
| NOMBRE                                                                                   | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ |       |        |       |     |         |
| FIRMA                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     | FIRMA                                                      |                                         |       |        |       |     |         |
| DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                         |       |        |       |     |         |
| NOMBRE                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA            |       |        |       |     |         |
| FIRMA                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     | FIRMA                                                      |                                         |       |        |       |     |         |





**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**



Edición: 18-11-2024

| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                               | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              | Version: 01         |
|                                                                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS | Edición: 18-11-2024 |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                      |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | T3 JJ SAN BENITO     |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                      |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             |             | FECHA<br>31 DE MARZO |

|          |                                                                                                           |                                                                                                                                              |  |          |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------|
| CAPITULO | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                                                                                              |  | ACTA No: | 003           |
| ITEM     | 5.5.8                                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. |  |          | UNIDAD<br>UND |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                         | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                                   | LUGAR        | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |         |
| <br>OFICINA<br> | CORTE 3      |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                   | OFICINA      |           |       |       |      |      | 1,00     | 1,00  | UNIDAD | CORTE 3 |
|                                                                                                                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                                   |              |           |       |       |      |      | 1,00     |       | UND    |         |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                                            |              |           |       |       |      |      | 0,00     |       | UND    |         |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                                |              |           |       |       |      |      | 0,00     |       | UND    |         |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                     |              |           |       |       |      |      | 1,00     |       | UND    |         |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 1,00          | 0,00               | 1,00             |



OBSERVACIONES:

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              | Version: 01         |
|                                                                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS | Edición: 18-11-2024 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                      |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | T3 JJ SAN BENITO     |
| INTERVENOR:  | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                      |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             |             | FECHA<br>31 DE MARZO |




|          |                                                                                                           |                                                                  |  |          |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------|
| CAPITULO | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                  |  | ACTA No: | 003           |
| ITEM     | 5.5.11                                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR |  |          | UNIDAD<br>UND |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                              | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                                        | LUGAR        | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |         |
| <br>BAÑO OFICINA<br> | BAÑO OFICINA |           |       |       |      |      | 1,00     | 1,00  | UNIDAD | CORTE 3 |
|                                                                                                                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                                        |              |           |       |       |      |      |          |       |        |         |



|                                    |      |     |  |
|------------------------------------|------|-----|--|
| TOTAL EJECUTADO                    | 1,00 | UND |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00 | UND |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00 | UND |  |
| PRESENTE ACTA                      | 1,00 | UND |  |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 1,00          | 0,00               | 1,00             |

OBSERVACIONES:

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |        |                                                       |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|
| <div><div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS</div> |        | <div>Version: 01</div> <div>Edición: 18-11-2024</div> |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
| CONTRATANTE: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.                                                                                                                                                               |        |                                                       |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
| CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO No.: 10675-2025                                                                                                                                                             |        | FRETE OBRA: T3 JI SAN BENITO                          |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
| INTERVENIOR: CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO No.:                                                                                                                                                                        |        |                                                       |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
| OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |        | FECHA: 31 DE MARZO                                    |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
| CAPITULO: CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACTA No:                                                                                                                                                                             |        | 003                                                   |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
| ITEM: 14.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. |                                                                                                                                                                                      |        | UNIDAD: M2                                            |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                         |        |                                                       |       | DIMENSIÓN |      | CANTIDAD                                                                              | TOTAL | UNIDAD | CORTE |            |
| <div></div>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | LUGAR                                                                                                                                                                                | Factor | Ancho                                                 | Largo | Alto      | Peso |                                                                                       |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | CORTE 2                                                                                                                                                                              |        |                                                       |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | BAÑO 1                                                                                                                                                                               |        |                                                       | 2,74  | 2,22      |      |                                                                                       | 1,00  | 6,08   | M2    | CORTE No 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | BAÑO 2                                                                                                                                                                               |        |                                                       | 2,63  | 2,1       |      |                                                                                       | 1,00  | 5,52   | M2    | CORTE No 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | CORTE 3                                                                                                                                                                              |        |                                                       |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUADO DE INGRESO                                                                                                                                                                     |        |                                                       | 0,75  | 0,94      |      |                                                                                       | 1,00  | 0,71   | M2    | CORTE 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | OFICINA                                                                                                                                                                              |        |                                                       | 3,78  | 3,05      |      |                                                                                       | 1,00  | 11,53  | M2    | CORTE 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | BAÑO OFICINA                                                                                                                                                                         |        |                                                       | 1,17  | 1,33      |      |                                                                                       | 1,00  | 1,56   | M2    | CORTE 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | BAÑO 3                                                                                                                                                                               |        |                                                       | 2,63  | 2,1       |      |                                                                                       | 1,00  | 5,52   | M2    | CORTE 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | BAÑO 4                                                                                                                                                                               |        |                                                       | 2,74  | 2,22      |      |                                                                                       | 1,00  | 6,08   | M2    | CORTE 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | COCINA                                                                                                                                                                               |        |                                                       | 4,83  | 4,22      |      |                                                                                       | 1,00  | 20,38  | M2    | CORTE 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCUENTO COLUMNA                                                                                                                                                                    |        |                                                       | 0,6   | 0,24      |      |                                                                                       | -1,00 | -0,14  | M2    | CORTE 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUARTO FRIO                                                                                                                                                                          |        |                                                       | 4,23  | 2,06      |      |                                                                                       | 1,00  | 8,71   | M2    | CORTE 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |        |                                                       | 1,5   | 1,31      |      |                                                                                       | 1,00  | 1,97   | M2    | CORTE 3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | SHUT DE BASURAS                                                                                                                                                                      |        |                                                       | 2,06  | 1,5       |      |                                                                                       | 1,00  | 3,09   | M2    | CORTE 3    |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |        |                                                       |       |           |      | 71,01                                                                                 | M2    |        |       |            |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |        |                                                       |       |           |      | 11,61                                                                                 | M2    |        |       |            |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |        |                                                       |       |           |      | 0,00                                                                                  | M2    |        |       |            |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |        |                                                       |       |           |      | 59,40                                                                                 | M2    |        |       |            |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                   |        | ACUMULADO ACTUAL                                      |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
| 59,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,61                                                                                                                                                                                |        | 71,01                                                 |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |        |                                                       |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
| RESIDENTE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |        |                                                       |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                                                                                                                 |        |                                                       |       | NOMBRE    |      | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |       |        |       |            |
| FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |        |                                                       |       | FIRMA     |      |  |       |        |       |            |
| DIRECTOR INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |        |                                                       |       |           |      |                                                                                       |       |        |       |            |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |        |                                                       |       | NOMBRE    |      | DIRECTOR DE PROYECTO, CONSORCIO SANTA ISABEL                                          |       |        |       |            |
| FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |        |                                                       |       | FIRMA     |      |  |       |        |       |            |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              | Version: 01         |
|                                                                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS | Edición: 18-11-2024 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTÁ D.C. |             |                      |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | T3 JI SAN BENITO     |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                      |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             |             | FECHA<br>31 DE MARZO |



|          |                                                     |                                                                       |  |  |          |        |    |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--------|----|
| CAPITULO | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. |                                                                       |  |  | ACTA No: | 003    |    |
| ITEM     | 15.2.6                                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS) |  |  |          | UNIDAD | M2 |

|                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|--------|--------|---------|
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                         | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL  | UNIDAD | CORTE   |
|                                                                                   | LUGAR        | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |        |        |         |
|  | OFICINA ADM  |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                   | VENTANA 1    |           | 0,28  |       | 1    |      | 1        | 0,28   | M2     | CORTE 3 |
|                                                                                   |              |           | 0,28  |       | 1    |      | 1        | 0,28   | M2     | CORTE 3 |
|                                                                                   |              |           | 0,71  |       | 1    |      | 1        | 0,71   | M2     | CORTE 3 |
|                                                                                   | VENTANA 2    |           | 0,6   |       | 1,25 |      | 2        | 1,5    | M2     | CORTE 3 |
|                                                                                   | VENTANA 3    |           | 0,41  |       | 0,76 |      | 1        | 0,3116 | M2     | CORTE 3 |
|                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                   |              |           |       |       |      |      |          |        |        |         |



|                                    |      |    |
|------------------------------------|------|----|
| TOTAL EJECUTADO                    | 3,08 | M2 |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00 | M2 |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00 | M2 |
| PRESENTE ACTA                      | 3,08 | M2 |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 3,08          | 0,00               | 3,08             |

OBSERVACIONES:

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |




|                         |                                                                                   |                    |                                                            |                                                                                     |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PRESENTE ACTA           |                                                                                   | ACUMULADO ANTERIOR |                                                            | ACUMULADO ACTUAL                                                                    |  |
| 33,15                   |                                                                                   | 67,42              |                                                            | 100,56                                                                              |  |
| OBSERVACIONES:          |                                                                                   |                    |                                                            |                                                                                     |  |
|                         |                                                                                   |                    |                                                            |                                                                                     |  |
| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                   |                    | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                     |  |
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                              |                    | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ                                             |  |
| FIRMA                   |  |                    | FIRMA                                                      |  |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                   |                    | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                     |  |
| NOMBRE                  |                                                                                   |                    | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                        |  |
| FIRMA                   |  |                    | FIRMA                                                      |  |  |





|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |  |  |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|--|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              |  |  | Version: 01         |  |
|                                                                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS |  |  | Edición: 18-11-2024 |  |


|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTÁ D.C. |             |                  |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | T3 JI SAN BENITO |
| INTERVENOR:  | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                  |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             | FECHA       | 28 DE FEBRERO    |

|          |                            |                                                                                                                 |  |          |     |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----|
| CAPITULO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. |                                                                                                                 |  | ACTA No: | 002 |
| ITEM     | 22.1.7                     | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |  |          | M2  |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                           | LOCALIZACIÓN       | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|------------|------------|
|                                                                                     | LUGAR              | Factor    | Ancho | Largo | Alto |          |       |        |            | Peso       |
|    | CORTE 1            |           |       |       |      |          |       |        |            |            |
|                                                                                     | PARVULOS 3 Y 4     |           |       | 6,07  | 2,4  |          | 1,00  | 14,57  | M2         | CORTE No 1 |
|   |                    |           | 9,1   | 3,45  |      | 1,00     | 31,40 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 10,5  | 3,16  |      | 1,00     | 33,18 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 0,88  | 2,2   |      | -1,00    | -1,94 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 0,59  | 1,25  |      | -1,00    | -0,74 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 1,45  | 1,24  |      | -1,00    | -1,80 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | BODEGA 1           |           |       | 2,82  | 2,9  |          | 1,00  | 8,18   | M2         | CORTE No 1 |
|                                                                                     |                    |           | 2,82  | 2,55  |      | 1,00     | 7,19  | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 0,78  | 2,01  |      | -1,00    | -1,57 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 1,97  | 2,9   |      | 1,00     | 5,71  | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 1,88  | 3,12  |      | 1,00     | 5,87  | M2     | CORTE No 1 |            |
|   | PASILLO CAMINADOR  |           |       | 4,75  | 2,35 |          | 1,00  | 11,16  | M2         | CORTE No 1 |
|                                                                                     |                    |           | 0,78  | 2,01  |      | -2,00    | -3,14 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 5,95  | 2,35  |      | 1,00     | 13,98 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 0,77  | 2,17  |      | -2,00    | -3,34 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 0,8   | 2,17  |      | -1,00    | -1,74 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 5,1   | 2,35  |      | 1,00     | 11,99 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 0,78  | 2,01  |      | -1,00    | -1,57 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 5,72  | 2,35  |      | 1,00     | 13,44 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 1     | 1,35  |      | -1,00    | -1,35 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 4,1   | 2,35  |      | 1,00     | 9,64  | M2     | CORTE No 1 |            |
|  |                    |           | 5,3   | 2,35  |      | 1,00     | 12,46 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 0,6   | 1,25  |      | -1,00    | -0,75 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 1,45  | 1,25  |      | -1,00    | -1,81 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | CARA 1 COMEDOR     |           |       | 23,6  | 2,82 |          | 1,00  | 66,55  | M2         | CORTE No 1 |
|                                                                                     |                    |           | 1,4   | 1,77  |      | -1,00    | -2,48 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 1,36  | 1     |      | -1,00    | -1,36 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 2,7   | 2,17  |      | -1,00    | -5,86 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 1,36  | 1     |      | -1,00    | -1,36 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 1,36  | 2     |      | -1,00    | -2,72 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     |                    |           | 1,36  | 3     |      | -1,00    | -4,08 | M2     | CORTE No 1 |            |
|  |                    |           | 1,15  | 2,15  |      | -1,00    | -2,47 | M2     | CORTE No 1 |            |
|                                                                                     | CARA DOS COMEDOR 2 |           |       | 27,02 | 2,53 |          | 1,00  | 68,36  | M2         | CORTE No 1 |



|                      |  |  |      |      |  |       |       |    |            |
|----------------------|--|--|------|------|--|-------|-------|----|------------|
|                      |  |  | 0,9  | 2,1  |  | -2,00 | -3,78 | M2 | CORTE No 1 |
|                      |  |  | 0,85 | 2,1  |  | -2,00 | -3,57 | M2 | CORTE No 1 |
|                      |  |  | 3,63 | 1,2  |  | -1,00 | -4,36 | M2 | CORTE No 1 |
|                      |  |  | 3,7  | 1,2  |  | -2,00 | -8,88 | M2 | CORTE No 1 |
|                      |  |  | 3,5  | 1,2  |  | 1,00  | 4,20  | M2 | CORTE No 1 |
| CARA 3 COMEDOR       |  |  |      |      |  |       |       |    |            |
|                      |  |  | 2,16 | 2,53 |  | 1,00  | 5,46  | M2 | CORTE No 1 |
|                      |  |  | 5,5  | 2,82 |  | 1,00  | 15,51 | M2 | CORTE No 1 |
|                      |  |  | 1,98 | 2,26 |  | 1,00  | 4,47  | M2 | CORTE No 1 |
| ADICIONAL COLUMNA    |  |  |      |      |  |       |       |    |            |
|                      |  |  | 0,68 | 2,94 |  | 1,00  | 2,00  | M2 | CORTE No 1 |
|                      |  |  | 0,25 | 2,2  |  | 1,00  | 0,55  | M2 | CORTE No 1 |
| CORTE 2              |  |  |      |      |  |       |       |    |            |
| PARVULOS 1           |  |  |      |      |  |       |       |    |            |
|                      |  |  | 6,75 | 3,12 |  | 1,00  | 21,06 | M2 |            |
|                      |  |  | 5,75 | 3,04 |  | 1,00  | 17,48 | M2 |            |
|                      |  |  | 4,68 | 3,52 |  | 1,00  | 16,47 | M2 |            |
|                      |  |  | 2,97 | 1,35 |  | -1,00 | -4,01 | M2 |            |
|                      |  |  | 5,14 | 3,52 |  | 1,00  | 18,09 | M2 |            |
|                      |  |  | 3    | 1,35 |  | -1,00 | -4,05 | M2 |            |
|                      |  |  | 0,24 | 0,7  |  | 1,00  | 0,17  | M2 |            |
|                      |  |  | 6,75 | 3,12 |  | 1,00  | 21,06 | M2 |            |
|                      |  |  | 3    | 1,35 |  | -1,00 | -4,05 | M2 |            |
|                      |  |  | 1    | 1,35 |  | -1,00 | -1,35 | M2 |            |
|                      |  |  | 1,3  | 4,6  |  | 1,00  | 5,98  | M2 |            |
|                      |  |  | 1,01 | 4,6  |  | 1,00  | 4,65  | M2 |            |
|                      |  |  | 3,3  | 3,17 |  | 2,00  | 20,92 | M2 |            |
|                      |  |  | 0,16 | 1    |  | 1,00  | 0,16  | M2 |            |
| PARVULOS 2           |  |  |      |      |  |       |       |    |            |
|                      |  |  | 6,75 | 3,12 |  | 1,00  | 21,06 | M2 |            |
|                      |  |  | 5,75 | 3,04 |  | 1,00  | 17,48 | M2 |            |
|                      |  |  | 5,48 | 3,52 |  | 1,00  | 19,29 | M2 |            |
|                      |  |  | 5,14 | 3,52 |  | 1,00  | 18,09 | M2 |            |
|                      |  |  | 2,97 | 1,35 |  | -1,00 | -4,01 | M2 |            |
|                      |  |  | 6,75 | 3,12 |  | 1,00  | 21,06 | M2 |            |
|                      |  |  | 4,25 | 3,2  |  | 1,00  | 13,60 | M2 |            |
|                      |  |  | 1,46 | 3,2  |  | 1,00  | 4,67  | M2 |            |
| PASILLO SALONES BAÑO |  |  |      |      |  |       |       |    |            |
|                      |  |  | 3    | 2,9  |  | 1,00  | 8,70  | M2 |            |
|                      |  |  | 0,77 | 2,04 |  | -1,00 | -1,57 | M2 |            |
|                      |  |  | 2,5  | 3,6  |  | 1,00  | 9,00  | M2 |            |
|                      |  |  | 0,7  | 2,5  |  | 1,00  | 1,75  | M2 |            |
| BAÑO 1               |  |  |      |      |  |       |       |    |            |
|                      |  |  | 4,1  | 0,55 |  | 2,00  | 4,51  | M2 |            |
|                      |  |  | 2    | 0,65 |  | 1,00  | 1,30  | M2 |            |
|                      |  |  | 0,04 | 1,2  |  | 1,00  | 0,05  | M2 |            |
| CIELO RASO           |  |  |      |      |  |       |       |    |            |
|                      |  |  | 2,77 | 3,97 |  | 1,00  | 11,00 | M2 |            |
| BAÑO 2               |  |  |      |      |  |       |       |    |            |
|                      |  |  | 2,5  | 0,4  |  | 1,00  | 1,00  | M2 |            |
|                      |  |  | 2,95 | 0,4  |  | 1,00  | 1,18  | M2 |            |
|                      |  |  | 2,96 | 0,4  |  | 1,00  | 1,18  | M2 |            |
|                      |  |  | 2,9  | 0,4  |  | 1,00  | 1,16  | M2 |            |
| CORTE 2              |  |  |      |      |  |       |       |    |            |
| AULA 1               |  |  |      |      |  |       |       |    |            |
| MURO A               |  |  | 4,47 | 3,13 |  | 1,00  | 13,99 |    | CORTE 2    |
| MURO B               |  |  | 5,77 | 3,77 |  | 1,00  | 21,75 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO VANO       |  |  | 1,19 | 2    |  | -1,00 | -2,38 |    | CORTE 2    |
| DESCUENTO VENTANA    |  |  | 5,57 | 0,56 |  | -1,00 | -3,12 |    | CORTE 2    |
| MURO C               |  |  | 4,47 | 3,13 |  | 1,00  | 13,99 |    | CORTE 2    |



|                        |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
|------------------------|--|--|-------|------|--|-------|-------|--|---------|
| DESCUENTO "PUERTA      |  |  | 0,9   | 2,04 |  | -1,00 | -1,84 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO MUEBELE      |  |  | 0,7   | 0,8  |  | -3,00 | -1,68 |  | CORTE 2 |
| MURO D                 |  |  | 5,77  | 3,13 |  | 1,00  | 18,06 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VENTANA      |  |  | 3,62  | 1,19 |  | -1,00 | -4,31 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO "PUERTA      |  |  | 0,9   | 2    |  | -1,00 | -1,80 |  | CORTE 2 |
|                        |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| INGRESO BAÑO AULA 1    |  |  | 5,38  | 2    |  | 1,00  | 10,76 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA       |  |  | 0,67  | 2    |  | -1,00 | -1,34 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO INGRESO      |  |  | 0,92  | 2    |  | -1,00 | -1,84 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA       |  |  | 0,86  | 2    |  | -1,00 | -1,72 |  | CORTE 2 |
| INGRESO BODEGA         |  |  | 1,19  | 2    |  | -1,00 | -2,38 |  | CORTE 2 |
| BAÑO AULA 1            |  |  | 2,74  | 0,35 |  | 1,00  | 0,96  |  | CORTE 2 |
|                        |  |  | 2,21  | 0,58 |  | 1,00  | 1,28  |  | CORTE 2 |
|                        |  |  | 2,74  | 0,77 |  | 1,00  | 2,11  |  | CORTE 2 |
|                        |  |  | 2,21  | 0,58 |  | 1,00  | 1,28  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO INGRESO      |  |  | 0,67  | 0,58 |  | -1,00 | -0,39 |  | CORTE 2 |
| AULA 2                 |  |  |       |      |  |       |       |  | CORTE 2 |
| MURO A                 |  |  | 5,53  | 2,2  |  | 1,00  | 12,17 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VENTANA      |  |  | 3,67  | 1,21 |  | -1,00 | -4,44 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA       |  |  | 0,9   | 1,81 |  | -1,00 | -1,63 |  | CORTE 2 |
| INGRESO BODEGA         |  |  | 4,53  | 1,95 |  | 1,00  | 8,83  |  | CORTE 2 |
| MURO B                 |  |  | 0,9   | 1,91 |  | -1,00 | -1,72 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA       |  |  | 0,7   | 4,53 |  | 1,00  | 3,17  |  | CORTE 2 |
| VIGA                   |  |  | 5,85  | 3,77 |  | 1,00  | 22,05 |  | CORTE 2 |
| MURO C                 |  |  | 1,21  | 2    |  | -1,00 | -2,42 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANO         |  |  | 1,3   | 0,86 |  | -1,00 | -1,12 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO ESPEJO       |  |  | 5,45  | 0,57 |  | -1,00 | -3,11 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VENTANA      |  |  | 4,5   | 3,23 |  | 1,00  | 14,54 |  | CORTE 2 |
| MURO D                 |  |  | 0,9   | 1,81 |  | -1,00 | -1,63 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA       |  |  | 0,68  | 0,83 |  | -3,00 | -1,69 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO MUEBLES      |  |  | 4,02  | 2,08 |  | 1,00  | 8,36  |  | CORTE 2 |
| PASILLO INGRESO A BAÑO |  |  | 0,59  | 1,88 |  | -1,00 | -1,11 |  | CORTE 2 |
| AULA 2                 |  |  | 0,8   | 1,88 |  | -1,00 | -1,50 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTAS      |  |  | 0,77  | 1,88 |  | -1,00 | -1,45 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA       |  |  | 1     | 1,51 |  | 1,00  | 1,51  |  | CORTE 2 |
| TECHO                  |  |  | 0,89  | 1,12 |  | 1,00  | 1,00  |  | CORTE 2 |
|                        |  |  | 0,7   | 0,53 |  | -1,00 | -0,37 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANO         |  |  | 2,63  | 0,27 |  | 1,00  | 0,71  |  | CORTE 2 |
| BAÑO AULA 2            |  |  | 2,63  | 0,24 |  | 1,00  | 0,63  |  | CORTE 2 |
|                        |  |  | 2,1   | 0,27 |  | 1,00  | 0,57  |  | CORTE 2 |
|                        |  |  | 0,225 | 2,1  |  | 1,00  | 0,47  |  | CORTE 2 |
|                        |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| PASILLO INGRESO DE     |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| BORAS A COMEDOR        |  |  | 2,93  | 2    |  | 1,00  | 5,86  |  | CORTE 2 |
| MURO A                 |  |  | 2,07  | 2    |  | 1,00  | 4,14  |  | CORTE 2 |
| MURO B                 |  |  | 1,99  | 2,7  |  | 1,00  | 5,37  |  | CORTE 2 |
| MURO A                 |  |  | 1,93  | 2    |  | 1,00  | 3,86  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA       |  |  | 1,81  | 2    |  | 1,00  | 3,62  |  | CORTE 2 |
| MURO C                 |  |  | 6,17  | 2,9  |  | 1,00  | 17,89 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA       |  |  | 0,78  | 1,97 |  | -1,00 | -1,54 |  | CORTE 2 |
| BODEGA AJUNTOS         |  |  | 5,8   | 0,56 |  | 1,00  | 3,25  |  | CORTE 2 |
| VIGA SUPERIOR MURO     |  |  | 9,3   | 2    |  | 1,00  | 18,60 |  | CORTE 2 |
| MURO COMEDOR           |  |  | 0,9   | 2    |  | -1,00 | -1,80 |  | CORTE 2 |
| INGRESO AULA 2         |  |  | 6,32  | 0,55 |  | 1,00  | 3,48  |  | CORTE 2 |
| VIGA                   |  |  | 4,8   | 3,31 |  | 1,00  | 15,89 |  | CORTE 2 |
| MURO ESTERIRO COCINA   |  |  | 0,71  | 0,76 |  | -1,00 | -0,54 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANO         |  |  | 7,58  | 3,57 |  | 1,00  | 27,06 |  | CORTE 2 |
| MURO INTERNO A         |  |  | 1,37  | 2,53 |  | -1,00 | -3,47 |  | CORTE 2 |
| COMEDOR CONJUNDAnte    |  |  | 1,92  | 1,37 |  | -1,00 | -2,63 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANOS        |  |  | 1,54  | 1,22 |  | -1,00 | -1,88 |  | CORTE 2 |

|                                 |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
|---------------------------------|--|--|-------|------|--|-------|-------|--|---------|
| DESCUENTO VANOS                 |  |  | 1,5   | 1,22 |  | -1,00 | -1,83 |  | CORTE 2 |
| VIGA SUPERIOR MURO A            |  |  | 6,5   | 0,75 |  | 1,00  | 4,88  |  | CORTE 2 |
| VIGA DIAGONAL                   |  |  | 1,05  | 6,67 |  | 1,00  | 7,00  |  | CORTE 2 |
| CORREDOR                        |  |  | 4,52  | 3,31 |  | 1,00  | 14,96 |  | CORTE 2 |
| MURO INGRESO ENFERMERIA         |  |  | 0,88  | 2    |  | -1,00 | -1,76 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                |  |  | 1,38  | 1,15 |  | -1,00 | -1,59 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VENTANA               |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MUROS ENFERMERIA                |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO A                          |  |  | 2,22  | 2,87 |  | 1,00  | 6,37  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                |  |  | 0,88  | 2    |  | -1,00 | -1,76 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VENTANA               |  |  | 1,38  | 1,15 |  | -1,00 | -1,59 |  | CORTE 2 |
| MURO B                          |  |  | 4,41  | 2,87 |  | 1,00  | 12,66 |  | CORTE 2 |
| MURO C                          |  |  | 2,22  | 2,87 |  | 1,00  | 6,37  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                |  |  | 0,73  | 2    |  | -1,00 | -1,46 |  | CORTE 2 |
| MURO D                          |  |  | 4,41  | 2,87 |  | 1,00  | 12,66 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VENTANA               |  |  | 3,93  | 1,41 |  | -1,00 | -5,54 |  | CORTE 2 |
| CORTE 3                         |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| AULA 3                          |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO A                          |  |  | 5,53  | 2,2  |  | 1,00  | 12,17 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA               |  |  | 3,67  | 1,21 |  | -1,00 | -4,44 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA INGRESO BODEGA |  |  | 0,9   | 1,81 |  | -1,00 | -1,63 |  | CORTE 3 |
| MURO B                          |  |  | 4,53  | 3,77 |  | 1,00  | 17,08 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA                |  |  | 0,9   | 1,91 |  | -1,00 | -1,72 |  | CORTE 3 |
| VIGA                            |  |  | 0,3   | 4,53 |  | 1,00  | 1,36  |  | CORTE 3 |
| MURO C                          |  |  | 5,85  | 3,77 |  | 1,00  | 22,05 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VANO                  |  |  | 1,21  | 2    |  | -1,00 | -2,42 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA               |  |  | 5,45  | 0,57 |  | -1,00 | -3,11 |  | CORTE 3 |
| MURO D                          |  |  | 4,5   | 3,23 |  | 1,00  | 14,54 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA                |  |  | 0,9   | 1,81 |  | -1,00 | -1,63 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO MUEBLES               |  |  | 0,68  | 0,83 |  | -3,00 | -1,69 |  | CORTE 3 |
| PASEO INGRESO A BAÑO AULA 3     |  |  | 4,02  | 2,08 |  | 1,00  | 8,36  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTAS BODEGA        |  |  | 0,59  | 1,88 |  | -1,00 | -1,11 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA CORREDOR       |  |  | 0,8   | 1,88 |  | -1,00 | -1,50 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA BAÑO           |  |  | 0,77  | 1,88 |  | -1,00 | -1,45 |  | CORTE 3 |
| TECHO                           |  |  | 1     | 1,51 |  | 1,00  | 1,51  |  | CORTE 3 |
| BAÑO AULA 3                     |  |  | 2,63  | 0,27 |  | 1,00  | 0,71  |  | CORTE 3 |
|                                 |  |  | 2,63  | 0,24 |  | 1,00  | 0,63  |  | CORTE 3 |
|                                 |  |  | 2,1   | 0,27 |  | 1,00  | 0,57  |  | CORTE 3 |
|                                 |  |  | 0,225 | 2,1  |  | 1,00  | 0,47  |  | CORTE 3 |
| AULA 4                          |  |  |       |      |  |       | 0,00  |  |         |
| MURO A                          |  |  | 5,39  | 2,27 |  | 1,00  | 12,24 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA               |  |  | 3,5   | 1,2  |  | -1,00 | -4,20 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA INGRESO BODEGA |  |  | 0,98  | 2,1  |  | -1,00 | -2,06 |  | CORTE 3 |
| MURO B                          |  |  | 4,45  | 3,23 |  | 1,00  | 14,37 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA INGRESO BODEGA |  |  | 0,89  | 2    |  | -1,00 | -1,78 |  | CORTE 3 |
| MURO C                          |  |  | 5,4   | 3,77 |  | 1,00  | 20,36 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VANO                  |  |  | 1,2   | 2,1  |  | -1,00 | -2,52 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA               |  |  | 5,1   | 0,57 |  | -1,00 | -2,91 |  | CORTE 3 |
| MURO D                          |  |  | 4,45  | 3,23 |  | 1,00  | 14,37 |  | CORTE 3 |
| PASEO INGRESO A BAÑO AULA 4     |  |  | 4,02  | 2,08 |  | 1,00  | 8,36  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTAS BODEGA        |  |  | 0,59  | 1,88 |  | -1,00 | -1,11 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA CORREDOR       |  |  | 0,8   | 1,88 |  | -1,00 | -1,50 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA BAÑO           |  |  | 0,77  | 1,88 |  | -1,00 | -1,45 |  | CORTE 3 |



|                           |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
|---------------------------|--|--|-------|------|--|-------|-------|--|---------|
| TECHO                     |  |  | 1     | 1,51 |  | 1,00  | 1,51  |  | CORTE 3 |
|                           |  |  | 0,89  | 1,12 |  | 1,00  | 1,00  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VANO            |  |  | 0,7   | 0,53 |  | -1,00 | -0,37 |  | CORTE 3 |
| BAÑO AULA 4               |  |  | 2,63  | 0,27 |  | 1,00  | 0,71  |  | CORTE 3 |
|                           |  |  | 2,63  | 0,24 |  | 1,00  | 0,63  |  | CORTE 3 |
|                           |  |  | 2,1   | 0,27 |  | 1,00  | 0,57  |  | CORTE 3 |
|                           |  |  | 0,225 | 2,1  |  | 1,00  | 0,47  |  | CORTE 3 |
| CORREDOR INGRESO A        |  |  | 15,42 | 2,11 |  | 1,00  | 32,54 |  | CORTE 3 |
| TECHO INGRESO SALONES     |  |  | 1,2   | 0,9  |  | 1,00  | 1,08  |  | CORTE 3 |
|                           |  |  | 1,2   | 0,93 |  | 1,00  | 1,12  |  | CORTE 3 |
| VIGA                      |  |  | 11,34 | 0,55 |  | 1,00  | 6,24  |  | CORTE 3 |
| MURO PUERTA DE            |  |  | 2,19  | 2,7  |  | 1,00  | 5,91  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA          |  |  | 2     | 2    |  | -1,00 | -4,00 |  | CORTE 3 |
| BAÑO                      |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO COSTADO OFI Y COCINA |  |  | 10,55 | 2,87 |  | 1,00  | 30,28 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA OFICINA  |  |  | 0,85  | 2,02 |  | -1,00 | -1,72 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA COCINA   |  |  | 0,88  | 2,02 |  | -1,00 | -1,78 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA         |  |  | 0,98  | 0,57 |  | -1,00 | -0,56 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO TABLERO         |  |  | 1,2   | 0,47 |  | -1,00 | -0,56 |  | CORTE 3 |
| OFICINA                   |  |  |       |      |  |       | 0,00  |  |         |
| MURO A                    |  |  | 3,78  | 2,53 |  | 1,00  | 9,56  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA         |  |  | 0,49  | 0,83 |  | -1,00 | -0,41 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA         |  |  | 1,26  | 1,34 |  | -1,00 | -1,69 |  | CORTE 3 |
| MURO B                    |  |  | 3,04  | 2,53 |  | 1,00  | 7,69  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA         |  |  | 1,43  | 1,06 |  | -1,00 | -1,52 |  | CORTE 3 |
| MURO C                    |  |  | 4,53  | 2,53 |  | 1,00  | 11,46 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE PUERTA       |  |  | 0,74  | 2,1  |  | -1,00 | -1,55 |  | CORTE 3 |
| MURO D                    |  |  | 0,96  | 2,53 |  | 1,00  | 2,43  |  | CORTE 3 |
|                           |  |  | 0,94  | 0,5  |  | 1,00  | 0,47  |  | CORTE 3 |
| BAÑO OFICINA              |  |  | 1,17  | 0,81 |  | 2,00  | 1,90  |  | CORTE 3 |
|                           |  |  | 1,33  | 0,81 |  | 2,00  | 2,15  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA      |  |  | 0,73  | 0,55 |  | -1,00 | -0,40 |  | CORTE 3 |
| DESCEUNTO PUERTA          |  |  | 0,73  | 0,28 |  | -1,00 | -0,20 |  | CORTE 3 |
| COCINA                    |  |  |       |      |  |       | 0,00  |  |         |
| MURO A y C                |  |  | 4,57  | 0,96 |  | 2,00  | 8,77  |  | CORTE 3 |
| MURO B                    |  |  | 4,23  | 0,5  |  | 2,00  | 4,23  |  | CORTE 3 |
|                           |  |  | 1,2   | 0,5  |  | 2,00  | 1,20  |  | CORTE 3 |
| MURO D                    |  |  | 4,22  | 1,5  |  | 2,00  | 12,66 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA      |  |  | 2,67  | 0,67 |  | -1,00 | -1,79 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA      |  |  | 2,67  | 0,7  |  | -1,00 | -1,87 |  | CORTE 3 |
| TECHO                     |  |  | 1,62  | 0,9  |  | 2,00  | 2,92  |  | CORTE 3 |
| MUROS PARQUEADEROS        |  |  |       |      |  |       | 0,00  |  |         |
| MURO A                    |  |  | 4,4   | 2,9  |  | 2,00  | 25,52 |  | CORTE 3 |
| MURO B                    |  |  | 4,4   | 4,2  |  | 2,00  | 36,96 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA      |  |  | 1,43  | 1,06 |  | -1,00 | -1,52 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA      |  |  | 0,55  | 0,73 |  | -1,00 | -0,40 |  | CORTE 3 |

|                  |  |  |      |      |  |       |       |  |         |
|------------------|--|--|------|------|--|-------|-------|--|---------|
| MURO C           |  |  | 2,06 | 2,31 |  | 1,00  | 4,76  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA |  |  | 0,9  | 2    |  | -2,00 | -3,60 |  | CORTE 3 |
|                  |  |  |      |      |  |       |       |  |         |
|                  |  |  |      |      |  |       |       |  |         |
|                  |  |  |      |      |  |       |       |  |         |
|                  |  |  |      |      |  |       |       |  |         |
|                  |  |  |      |      |  |       |       |  |         |

|  |                                    |        |    |  |
|--|------------------------------------|--------|----|--|
|  | TOTAL EJECUTADO                    | 904,54 | M2 |  |
|  | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 548,30 | M2 |  |
|  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00   | M2 |  |
|  | PRESENTE ACTA                      | 356,23 | M2 |  |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 356,23        | 548,30             | 904,54           |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                   | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                              | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ                                             |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                   | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                     |
| NOMBRE                  |                                                                                   | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                        |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |







**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**

Edición: 18-11-2024

| CAPITULO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. |                                                                                   | ACTA No: | DIAGNOSTICO |    |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|
| ITEM     | 22.1.10                    | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |          | UNIDAD      | M2 |

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN LUGAR

Factor

Ancho

Largo

Alto

Peso

CANTIDAD

TOTAL

UNIDAD

CORTE

BAÑO 1

CIELO RASO

2,77

3,97

1,00

11,00

0,55

4,10

2,00

4,51

0,65

2,00

1,00

1,30

0,40

1,20

1,00

0,48

BAÑO 2

2,84

2,70

1,00

7,67

0,40

2,50

1,00

1,00

0,40

2,95

1,00

1,18

0,40

2,96

1,00

1,18

0,40

2,40

1,00

0,96

PARVULOS 3 Y 4

6,07

1,42

1,00

8,62

9,19

1,42

1,00

13,05

7,30

1,96

1,00

14,31

1,36

0,63

1,00

0,86

0,88

1,42

-2,00

-2,50

0,59

0,48

-2,00

-0,57

1,42

0,48

-2,00

-1,36

BODEGA 1

2,82

1,42

1,00

4,00

2,82

1,42

1,00

4,00

1,97

1,42

1,00

2,80

1,88

1,42

1,00

2,67

0,78

1,42

-1,00

-1,11

BAÑO 3

0,35

5,90

1,00

2,07

PASILLO CAMINADORES

4,75

1,42

1,00

6,75

5,95

1,42

1,00

8,45

5,10

1,42

1,00

7,24

5,72

1,42

1,00

8,12

4,10

1,42

1,00

5,82

5,73

1,42

1,00

8,14

0,78

1,42

-1,00

-1,11

0,77

1,42

-2,00

-2,19

0,80

1,42

-1,00

-1,14

0,78

1,42

-1,00

-1,11

1,00

1,42

-1,00

-1,42

0,60

1,25

-1,00

-0,75

1,45

1,25

-1,00

-1,81

CARA 1 COMEDOR

23,60

1,42

1,00

33,51

1,40

1,42

-1,00

-1,99

1,36

0,60

-1,00

-0,82



2,70

1,42

-1,00

-3,83





|                       |  |       |      |      |  |       |       |  |         |
|-----------------------|--|-------|------|------|--|-------|-------|--|---------|
|                       |  | 1,36  | 0,60 |      |  | -1,00 | -0,82 |  |         |
|                       |  | 1,36  | 0,60 |      |  | -4,00 | -3,26 |  |         |
| CORTE 2               |  |       |      |      |  |       |       |  |         |
| CARA DOS COMEDOR      |  | 1,15  | 1,42 |      |  | -1,00 | -1,63 |  |         |
|                       |  | 27,02 | 1,42 |      |  | 1,00  | 38,37 |  |         |
|                       |  | 0,90  | 1,42 |      |  | -2,00 | -2,56 |  |         |
|                       |  | 0,85  | 1,42 |      |  | -2,00 | -2,41 |  |         |
|                       |  | 3,63  | 0,60 |      |  | -1,00 | -2,18 |  |         |
|                       |  | 3,70  | 0,60 |      |  | -2,00 | -4,44 |  |         |
|                       |  | 3,50  | 0,60 |      |  | -1,00 | -2,10 |  |         |
| CARA TRES COMEDOR     |  | 2,16  | 1,42 |      |  | 1,00  | 3,07  |  |         |
|                       |  | 5,50  | 1,42 |      |  | 1,00  | 7,81  |  |         |
|                       |  | 1,98  | 1,42 |      |  | -1,00 | -2,81 |  |         |
| ADICIONAL             |  | 0,68  | 1,42 |      |  | 1,00  | 0,97  |  |         |
|                       |  | 0,24  | 1,42 |      |  | 1,00  | 0,34  |  |         |
|                       |  |       |      |      |  |       |       |  |         |
| PARVULOS 1            |  |       |      |      |  |       |       |  |         |
|                       |  | 6,75  | 1,42 |      |  | 1,00  | 9,59  |  |         |
|                       |  | 5,75  | 1,42 |      |  | 1,00  | 8,17  |  |         |
|                       |  | 4,62  | 1,42 |      |  | 1,00  | 6,56  |  |         |
|                       |  | 5,14  | 1,42 |      |  | 1,00  | 7,30  |  |         |
|                       |  | 1,15  | 3,50 |      |  | 1,00  | 4,03  |  |         |
|                       |  | 2,76  | 0,30 |      |  | 1,00  | 0,83  |  |         |
|                       |  | 0,70  | 1,00 |      |  | 1,00  | 0,70  |  |         |
|                       |  | 0,15  | 1,00 |      |  | 1,00  | 0,15  |  |         |
|                       |  | 1,35  | 0,65 |      |  | 2,00  | 1,76  |  |         |
|                       |  | 1,30  | 0,65 |      |  | 1,00  | 0,85  |  |         |
|                       |  | 1,45  | 0,65 |      |  | 1,00  | 0,94  |  |         |
|                       |  | 0,24  | 0,70 |      |  | 1,00  | 0,17  |  |         |
|                       |  | 3,30  | 1,42 |      |  | 2,00  | 9,37  |  |         |
|                       |  | 6,75  | 1,42 |      |  | 1,00  | 9,59  |  |         |
|                       |  | 2,97  | 0,40 |      |  | -1,00 | -1,19 |  |         |
|                       |  | 3,00  | 0,40 |      |  | -1,00 | -1,20 |  |         |
|                       |  | 3,00  | 0,40 |      |  | -1,00 | -1,20 |  |         |
|                       |  | 1,00  | 4,00 |      |  | -1,00 | -4,00 |  |         |
| PARVULOS 2            |  |       |      |      |  |       |       |  |         |
|                       |  | 6,75  | 1,42 |      |  | 1,00  | 9,59  |  |         |
|                       |  | 5,75  | 1,42 |      |  | 1,00  | 8,17  |  |         |
|                       |  | 5,48  | 1,42 |      |  | 1,00  | 7,78  |  |         |
|                       |  | 5,14  | 1,42 |      |  | 1,00  | 7,30  |  |         |
|                       |  | 4,50  | 1,15 |      |  | 1,00  | 5,18  |  |         |
|                       |  | 0,15  | 1,00 |      |  | 1,00  | 0,15  |  |         |
|                       |  | 1,58  | 1,00 |      |  | 1,00  | 1,58  |  |         |
|                       |  | 3,00  | 0,30 |      |  | 1,00  | 0,90  |  |         |
|                       |  | 1,28  | 0,65 |      |  | 2,00  | 1,66  |  |         |
|                       |  | 1,30  | 0,65 |      |  | 1,00  | 0,85  |  |         |
|                       |  | 1,43  | 0,65 |      |  | 1,00  | 0,93  |  |         |
|                       |  | 6,75  | 1,42 |      |  | 1,00  | 9,59  |  |         |
|                       |  | 4,25  | 1,42 |      |  | 1,00  | 6,04  |  |         |
|                       |  | 1,46  | 1,46 |      |  | 1,00  | 2,13  |  |         |
|                       |  | 2,97  | 0,40 |      |  | -1,00 | -1,19 |  |         |
| PASILLOS SALONES BAÑO |  |       |      |      |  |       |       |  |         |
|                       |  | 3,00  | 1,42 |      |  | 1,00  | 4,26  |  |         |
|                       |  | 3,60  | 1,42 |      |  | 1,00  | 5,11  |  |         |
|                       |  | 2,23  | 2,79 |      |  | 1,00  | 6,22  |  |         |
|                       |  | 0,15  | 1,04 |      |  | 1,00  | 0,16  |  |         |
|                       |  | 0,26  | 1,15 |      |  | 1,00  | 0,30  |  |         |
|                       |  | 0,70  | 1,42 |      |  | 1,00  | 0,99  |  |         |
|                       |  | 0,77  | 1,42 |      |  | -1,00 | -1,09 |  |         |
| CORTE 2               |  |       |      |      |  |       |       |  |         |
| AULA 1                |  |       |      |      |  |       |       |  |         |
| MURO A                |  |       | 4,47 | 1,42 |  | 1,00  | 6,35  |  | CORTE 2 |
| MURO B                |  |       | 5,77 | 1,42 |  | 1,00  | 8,19  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANO        |  |       | 1,19 | 1,42 |  | -1,00 | -1,69 |  | CORTE 2 |
| MURO C                |  |       | 4,47 | 1,42 |  | 1,00  | 6,35  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO 'PUERTA     |  |       | 0,9  | 1,42 |  | -1,00 | -1,28 |  | CORTE 2 |
| MURO D                |  |       | 5,77 | 1,42 |  | 1,00  | 8,19  |  | CORTE 2 |





|                                   |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
|-----------------------------------|--|--|-------|------|--|-------|-------|--|---------|
| DESCUENTO VENTANA                 |  |  | 3,62  | 0,23 |  | -1,00 | -0,83 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                  |  |  | 0,9   | 1,42 |  | -1,00 | -1,28 |  | CORTE 2 |
|                                   |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| INGRESO BAÑO AULA 1               |  |  | 5,38  | 1,42 |  | 1,00  | 7,64  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                  |  |  | 0,67  | 1,42 |  | -1,00 | -0,95 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO INGRESO                 |  |  | 0,92  | 1,42 |  | -1,00 | -1,31 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                  |  |  | 0,86  | 1,42 |  | -1,00 | -1,22 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANO                    |  |  | 1,19  | 1,42 |  | -1,00 | -1,69 |  | CORTE 2 |
| BAÑO AULA 1                       |  |  | 2,74  | 0,35 |  | 1,00  | 0,96  |  | CORTE 2 |
|                                   |  |  | 2,21  | 0,58 |  | 1,00  | 1,28  |  | CORTE 2 |
|                                   |  |  | 2,74  | 0,77 |  | 1,00  | 2,11  |  | CORTE 2 |
|                                   |  |  | 2,21  | 0,58 |  | 1,00  | 1,28  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO INGRESO                 |  |  | 0,67  | 0,58 |  | -1,00 | -0,39 |  | CORTE 2 |
| AULA 2                            |  |  |       |      |  |       |       |  | CORTE 2 |
| MURO A                            |  |  | 5,53  | 1,42 |  | 1,00  | 7,85  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VENTANA                 |  |  | 3,67  | 0,21 |  | -1,00 | -0,77 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                  |  |  | 0,9   | 1,42 |  | -1,00 | -1,28 |  | CORTE 2 |
| MURO B                            |  |  | 4,53  | 1,42 |  | 1,00  | 6,43  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                  |  |  | 0,9   | 1,42 |  | -1,00 | -1,28 |  | CORTE 2 |
|                                   |  |  |       |      |  |       |       |  | CORTE 2 |
| MURO C                            |  |  | 5,85  | 1,42 |  | 1,00  | 8,31  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANO                    |  |  | 1,21  | 1,42 |  | -1,00 | -1,72 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO ESPEJO                  |  |  | 1,3   | 0,56 |  | -1,00 | -0,73 |  | CORTE 2 |
|                                   |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO D                            |  |  | 4,5   | 1,42 |  | 1,00  | 6,39  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                  |  |  | 0,9   | 1,42 |  | -1,00 | -1,28 |  | CORTE 2 |
|                                   |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| PASILLO INGRESO A BAÑO AULA 2     |  |  | 4,02  | 1,42 |  | 1,00  | 5,71  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTAS                 |  |  | 0,59  | 1,42 |  | -1,00 | -0,84 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                  |  |  | 0,8   | 1,42 |  | -1,00 | -1,14 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                  |  |  | 0,77  | 1,42 |  | -1,00 | -1,09 |  | CORTE 2 |
|                                   |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
|                                   |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| BAÑO AULA 2                       |  |  | 2,63  | 0,27 |  | 1,00  | 0,71  |  | CORTE 2 |
|                                   |  |  | 2,63  | 0,24 |  | 1,00  | 0,63  |  | CORTE 2 |
|                                   |  |  | 2,1   | 0,27 |  | 1,00  | 0,57  |  | CORTE 2 |
|                                   |  |  | 0,225 | 2,1  |  | 1,00  | 0,47  |  | CORTE 2 |
| PASILLO INGRESO DE BAÑO A COMEDOR |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO A                            |  |  | 2,93  | 1,42 |  | 1,00  | 4,16  |  | CORTE 2 |
| MURO A                            |  |  | 2,07  | 1,42 |  | 1,00  | 2,94  |  | CORTE 2 |
| MURO B                            |  |  | 1,42  | 2,7  |  | 1,00  | 3,83  |  | CORTE 2 |
| MURO A                            |  |  | 1,93  | 1,42 |  | 1,00  | 2,74  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                  |  |  | 1,81  | 1,42 |  | 1,00  | 2,57  |  | CORTE 2 |
| MURO C                            |  |  | 6,17  | 1,42 |  | 1,00  | 8,76  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                  |  |  | 0,78  | 1,42 |  | -1,00 | -1,11 |  | CORTE 2 |
|                                   |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO COMEDOR                      |  |  | 9,3   | 1,42 |  | 1,00  | 13,21 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANO                    |  |  | 0,9   | 1,42 |  | -1,00 | -1,28 |  | CORTE 2 |
|                                   |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO EXTERIOR COCINA              |  |  | 4,8   | 1,42 |  | 1,00  | 6,82  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANO                    |  |  | 0,71  | 1    |  | -1,00 | -0,71 |  | CORTE 2 |
| MURO INTERNO A                    |  |  | 7,58  | 1,42 |  | 1,00  | 10,76 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANOS                   |  |  | 0,5   | 2,53 |  | -1,00 | -1,27 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANOS                   |  |  | 1,92  | 0,5  |  | -1,00 | -0,96 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANOS                   |  |  | 1,54  | 1,22 |  | -1,00 | -1,88 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VANOS                   |  |  | 1,5   | 1,22 |  | -1,00 | -1,83 |  | CORTE 2 |
|                                   |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
|                                   |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO INGRESO                      |  |  | 4,52  | 1,42 |  | 1,00  | 6,42  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                  |  |  | 0,88  | 1,42 |  | -1,00 | -1,25 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VENTANA                 |  |  | 1,38  | 0,7  |  | -1,00 | -0,97 |  | CORTE 2 |
| MUROS ENFERMERIA                  |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO A                            |  |  | 2,22  | 1,42 |  | 1,00  | 3,15  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                  |  |  | 0,88  | 1,42 |  | -1,00 | -1,25 |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VENTANA                 |  |  | 1,38  | 0,7  |  | -1,00 | -0,97 |  | CORTE 2 |
| MURO B                            |  |  | 4,41  | 1,42 |  | 1,00  | 6,26  |  | CORTE 2 |
| MURO C                            |  |  | 2,22  | 1,42 |  | 1,00  | 3,15  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO PUERTA                  |  |  | 0,73  | 1,42 |  | -1,00 | -1,04 |  | CORTE 2 |
| MURO D                            |  |  | 4,41  | 1,42 |  | 1,00  | 6,26  |  | CORTE 2 |
| DESCUENTO VENTANA                 |  |  | 3,93  | 0,5  |  | -1,00 | -1,97 |  | CORTE 2 |
| CORTE 3                           |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| AULA 3                            |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO A                            |  |  | 5,53  | 1,42 |  | 1,00  | 7,85  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA                 |  |  | 3,67  | 0,21 |  | -1,00 | -0,77 |  | CORTE 3 |



|                               |  |  |  |       |      |  |       |       |  |  |  |         |
|-------------------------------|--|--|--|-------|------|--|-------|-------|--|--|--|---------|
| DESCUENTO PUERTA              |  |  |  | 0,9   | 1,42 |  | -1,00 | -1,28 |  |  |  | CORTE 3 |
| MURO B                        |  |  |  | 4,53  | 1,42 |  | 1,00  | 6,43  |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA              |  |  |  | 0,9   | 1,42 |  | -1,00 | -1,28 |  |  |  | CORTE 3 |
| VIGA                          |  |  |  | 0,3   | 1,42 |  | 1,00  | 0,43  |  |  |  | CORTE 3 |
| MURO C                        |  |  |  | 5,85  | 1,42 |  | 1,00  | 8,31  |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VANO                |  |  |  | 2     | 0,21 |  | -1,00 | -0,42 |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA             |  |  |  | 5,45  | 0,85 |  | -1,00 | -4,63 |  |  |  | CORTE 3 |
| MURO D                        |  |  |  | 4,5   | 1,42 |  | 1,00  | 6,39  |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA              |  |  |  | 0,9   | 1,42 |  | -1,00 | -1,28 |  |  |  | CORTE 3 |
| FASILLO INGRESO A BAÑO AULA 3 |  |  |  | 4,02  | 1,42 |  | 1,00  | 5,71  |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTAS             |  |  |  | 0,59  | 1,42 |  | -1,00 | -0,84 |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA              |  |  |  | 0,8   | 1,42 |  | -1,00 | -1,14 |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA              |  |  |  | 0,77  | 1,42 |  | -1,00 | -1,09 |  |  |  | CORTE 3 |
| BAÑO AULA 3                   |  |  |  | 2,63  | 0,27 |  | 1,00  | 0,71  |  |  |  | CORTE 3 |
|                               |  |  |  | 2,63  | 0,24 |  | 1,00  | 0,63  |  |  |  | CORTE 3 |
|                               |  |  |  | 2,1   | 0,27 |  | 1,00  | 0,57  |  |  |  | CORTE 3 |
|                               |  |  |  | 0,225 | 2,1  |  | 1,00  | 0,47  |  |  |  | CORTE 3 |
| AULA 4                        |  |  |  |       |      |  |       | 0,00  |  |  |  |         |
| MURO A                        |  |  |  | 5,39  | 1,42 |  | 1,00  | 7,65  |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA             |  |  |  | 3,5   | 0,22 |  | -1,00 | -0,77 |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA              |  |  |  | 0,98  | 1,42 |  | -1,00 | -1,39 |  |  |  | CORTE 3 |
| MURO B                        |  |  |  | 4,45  | 1,42 |  | 1,00  | 6,32  |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA              |  |  |  | 0,89  | 1,42 |  | -1,00 | -1,26 |  |  |  | CORTE 3 |
| MURO C                        |  |  |  | 5,4   | 1,42 |  | 1,00  | 7,67  |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VANO                |  |  |  | 1,2   | 0,32 |  | -1,00 | -0,38 |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA             |  |  |  | 5,1   | 0,85 |  | -1,00 | -4,34 |  |  |  | CORTE 3 |
| MURO D                        |  |  |  | 4,45  | 1,42 |  | 1,00  | 6,32  |  |  |  | CORTE 3 |
| FASILLO INGRESO A BAÑO AULA 4 |  |  |  | 4,02  | 1,42 |  | 1,00  | 5,71  |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTAS             |  |  |  | 0,59  | 1,42 |  | -1,00 | -0,84 |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA              |  |  |  | 0,8   | 1,42 |  | -1,00 | -1,14 |  |  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA              |  |  |  | 0,77  | 1,42 |  | -1,00 | -1,09 |  |  |  | CORTE 3 |

|                                     |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
|-------------------------------------|--|--|-------|------|--|-------|-------|--|---------|
| DESCUENTO MUEBLES                   |  |  | 0,7   | 0,8  |  | -9,00 | -5,04 |  | CORTE 3 |
|                                     |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
|                                     |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| BAÑO AULA 4                         |  |  | 2,63  | 0,27 |  | 1,00  | 0,71  |  | CORTE 3 |
|                                     |  |  | 2,63  | 0,24 |  | 1,00  | 0,63  |  | CORTE 3 |
|                                     |  |  | 2,1   | 0,27 |  | 1,00  | 0,57  |  | CORTE 3 |
|                                     |  |  | 0,225 | 2,1  |  | 1,00  | 0,47  |  | CORTE 3 |
| CORREDOR INGRESO A OFICINA COCINA Y |  |  | 15,42 | 1,42 |  | 1,00  | 21,90 |  | CORTE 3 |
|                                     |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
|                                     |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO PUERTA DE INGRESO              |  |  | 2,19  | 1,42 |  | 1,00  | 3,11  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA                    |  |  | 2     | 1,42 |  | -1,00 | -2,84 |  | CORTE 3 |
| MURO COSTADO OFI Y COCINA           |  |  | 10,55 | 1,42 |  | 1,00  | 14,98 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA COCINA             |  |  | 0,85  | 1,42 |  | -1,00 | -1,21 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA COCINA             |  |  | 0,88  | 1,42 |  | -1,00 | -1,25 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA                   |  |  | 0,98  | 0,57 |  | -1,00 | -0,56 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO TABLERO                   |  |  | 1,2   | 0,47 |  | -1,00 | -0,56 |  | CORTE 3 |
| OFICINA                             |  |  |       |      |  |       | 0,00  |  |         |
| MURO A                              |  |  | 3,78  | 1,42 |  | 1,00  | 5,37  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA                   |  |  | 0,49  | 0,59 |  | -1,00 | -0,29 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA                   |  |  | 1,26  | 0,09 |  | -1,00 | -0,11 |  | CORTE 3 |
| MURO B                              |  |  | 3,04  | 1,42 |  | 1,00  | 4,32  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA                   |  |  | 1,43  | 0,34 |  | -1,00 | -0,49 |  | CORTE 3 |
| MURO C                              |  |  | 4,53  | 1,42 |  | 1,00  | 6,43  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE PUERTA                 |  |  | 0,74  | 1,42 |  | -1,00 | -1,05 |  | CORTE 3 |
| MURO D                              |  |  | 0,96  | 1,42 |  | 1,00  | 1,36  |  | CORTE 3 |
|                                     |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| BAÑO OFICINA                        |  |  | 1,17  | 0,81 |  | 2,00  | 1,90  |  | CORTE 3 |
|                                     |  |  | 1,33  | 0,81 |  | 2,00  | 2,15  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA                   |  |  | 0,55  | 0,73 |  | 1,00  | 0,40  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA                    |  |  | 0,73  | 0,28 |  | -1,00 | -0,20 |  | CORTE 3 |
| COCINA                              |  |  |       |      |  |       | 0,00  |  |         |
| MURO A y C                          |  |  | 4,57  | 0,96 |  | 2,00  | 8,77  |  | CORTE 3 |
| MURO B                              |  |  | 4,23  | 0,5  |  | 2,00  | 4,23  |  | CORTE 3 |
|                                     |  |  | 1,2   | 0,5  |  | 2,00  | 1,20  |  | CORTE 3 |
| MURO D                              |  |  | 4,22  | 1,5  |  | 2,00  | 12,66 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA                |  |  | 2,67  | 0,75 |  | -1,00 | -2,00 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA                |  |  | 2,67  | 0,7  |  | -1,00 | -1,87 |  | CORTE 3 |
| BAÑO                                |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MUROS PARQUEADEROS                  |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
| MURO A                              |  |  | 4,4   | 1,42 |  | 2,00  | 12,50 |  | CORTE 3 |
| MURO B                              |  |  | 4,4   | 1,42 |  | 2,00  | 12,50 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA                |  |  | 1,43  | 0,34 |  | -1,00 | -0,49 |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE VENTANA                |  |  | 0,55  | 0,5  |  | -1,00 | -0,28 |  | CORTE 3 |
| MURO C                              |  |  | 2,06  | 1,42 |  | 1,00  | 2,93  |  | CORTE 3 |
| DESCUENTO PUERTA                    |  |  | 0,9   | 1,42 |  | -2,00 | -2,56 |  | CORTE 3 |
|                                     |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
|                                     |  |  |       |      |  |       |       |  |         |
|                                     |  |  |       |      |  |       |       |  |         |

|  |                                    |        |    |
|--|------------------------------------|--------|----|
|  | TOTAL EJECUTADO                    | 564,07 | M2 |
|  | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 418,55 | M2 |
|  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00   | M2 |
|  | PRESENTE ACTA                      | 145,52 | M2 |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 145,52        | 418,55             | 564,07           |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



**PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**

Edición: 18-11-2024

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                  |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | T3 JI SAN BENITO |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                  |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             | FECHA       | 31 DE MARZO      |

| CAPITULO |         | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACTA No: | 003    |    |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|
| ITEM     | 22.1.12 | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORRREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. |          | UNIDAD | M2 |

[illegible]

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 110,49        | 0,00               | 110,49           |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                 | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                  |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                 |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                  |  | FIRMA                                                      |  |







|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                                    |       |    |  |
|--|------------------------------------|-------|----|--|
|  | TOTAL EJECUTADO                    | 42,71 | M2 |  |
|  | MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00  | M2 |  |
|  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00  | M2 |  |
|  | PRESENTE ACTA                      | 42,71 | M2 |  |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 42,71         | 0,00               | 42,71            |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                   | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ. JOSE LUIS DUARTE                                                             | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELASQUEZ                                             |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                   | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                     |
| NOMBRE                  |                                                                                   | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                        |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |


| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL |                                                                                       | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |                                                                                       | Version: 01                    |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------|-----------|--|--|--|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|-----|-----|--|------|-------|----|---------|------------|--|--|-----|-----|--|------|-------|----|---------|---------------------|--|--|------|------|--|------|------|----|---------|------------|--|--|------|------|--|------|------|----|---------|--|--|--|------|------|--|------|------|----|---------|------------|--|--|------|------|--|------|------|----|---------|------------|--|--|------|------|--|------|------|----|---------|---------|--|--|------|---|--|------|------|----|---------|--------|--|--|------|---|--|------|------|----|---------|---------|--|--|------|---|--|------|------|----|---------|---------------|--|--|------|------|--|------|-------|----|---------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                           |                                                                                       | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                  |                                                                                       | Edición: 18-11-2024            |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                              |                                                                                       | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | MUNICIPIO        |                                                                                       | BOGOTÁ D.C.                    |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                              |                                                                                       | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | CONTRATO No.     |                                                                                       | 10675-2025                     |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENIOR:                                                                                                                                              |                                                                                       | CONSORCIO OPTIMIZACIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | CONTRATO No:     |                                                                                       | FRETE OBRA<br>T3 JJ SAN BENITO |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO:                                                                                                                                                   |                                                                                       | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                  |                                                                                       | FECHA<br>31 DE MARZO           |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITULO                                                                                                                                                  |                                                                                       | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                  |                                                                                       | ACTA No:                       |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM                                                                                                                                                      |                                                                                       | 23.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                  |                                                                                       | UNIDAD<br>M2                   |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                 |                                                                                       | <table><thead><tr><th>LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIÓN</th><th rowspan="2">CANTIDAD</th><th rowspan="2">TOTAL</th><th rowspan="2">UNIDAD</th><th rowspan="2">CORTE</th></tr><tr><th>LUGAR</th><th>Factor</th><th>Ancho</th><th>Largo</th><th>Alto</th><th>Peso</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="10">MATERNOS</td></tr><tr><td colspan="10">CORTE 3</td></tr><tr><td>PARVULOS 4</td><td></td><td></td><td>1,2</td><td>8,9</td><td></td><td>1,00</td><td>10,68</td><td>M2</td><td>CORTE 2</td></tr><tr><td>PARVULOS 3</td><td></td><td></td><td>1,2</td><td>8,9</td><td></td><td>1,00</td><td>10,68</td><td>M2</td><td>CORTE 2</td></tr><tr><td>PASILLOS SALON BAÑO</td><td></td><td></td><td>1,22</td><td>2,96</td><td></td><td>2,00</td><td>7,22</td><td>M2</td><td>CORTE 2</td></tr><tr><td>PARVULOS 1</td><td></td><td></td><td>1,22</td><td>6,45</td><td></td><td>1,00</td><td>7,87</td><td>M2</td><td>CORTE 2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1,22</td><td>5,35</td><td></td><td>1,00</td><td>6,53</td><td>M2</td><td>CORTE 2</td></tr><tr><td>PARVULOS 2</td><td></td><td></td><td>1,22</td><td>6,45</td><td></td><td>1,00</td><td>7,87</td><td>M2</td><td>CORTE 2</td></tr><tr><td>PARVULOS 2</td><td></td><td></td><td>1,22</td><td>5,35</td><td></td><td>1,00</td><td>6,53</td><td>M2</td><td>CORTE 2</td></tr><tr><td>COMEDOR</td><td></td><td></td><td>1,22</td><td>8</td><td></td><td>1,00</td><td>9,76</td><td>M2</td><td>CORTE 3</td></tr><tr><td>COCINA</td><td></td><td></td><td>1,22</td><td>8</td><td></td><td>1,00</td><td>9,76</td><td>M2</td><td>CORTE 3</td></tr><tr><td>OFICINA</td><td></td><td></td><td>1,22</td><td>8</td><td></td><td>1,00</td><td>9,76</td><td>M2</td><td>CORTE 3</td></tr><tr><td>CUBIERTA SHUT</td><td></td><td></td><td>3,56</td><td>5,33</td><td></td><td>1,00</td><td>18,97</td><td>M2</td><td>CORTE 3</td></tr><tr><td colspan="10">TOTAL EJECUTADO 105,63 M2</td></tr><tr><td colspan="10">MENOS ACTAS ANTERIORES 0,00 M2</td></tr><tr><td colspan="10">MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X 0,00 M2</td></tr><tr><td colspan="10">PRESENTE ACTA 105,63 M2</td></tr></tbody></table> |       |                  |                                                                                       |                                |        | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN |  |  |  | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | MATERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORTE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARVULOS 4 |  |  | 1,2 | 8,9 |  | 1,00 | 10,68 | M2 | CORTE 2 | PARVULOS 3 |  |  | 1,2 | 8,9 |  | 1,00 | 10,68 | M2 | CORTE 2 | PASILLOS SALON BAÑO |  |  | 1,22 | 2,96 |  | 2,00 | 7,22 | M2 | CORTE 2 | PARVULOS 1 |  |  | 1,22 | 6,45 |  | 1,00 | 7,87 | M2 | CORTE 2 |  |  |  | 1,22 | 5,35 |  | 1,00 | 6,53 | M2 | CORTE 2 | PARVULOS 2 |  |  | 1,22 | 6,45 |  | 1,00 | 7,87 | M2 | CORTE 2 | PARVULOS 2 |  |  | 1,22 | 5,35 |  | 1,00 | 6,53 | M2 | CORTE 2 | COMEDOR |  |  | 1,22 | 8 |  | 1,00 | 9,76 | M2 | CORTE 3 | COCINA |  |  | 1,22 | 8 |  | 1,00 | 9,76 | M2 | CORTE 3 | OFICINA |  |  | 1,22 | 8 |  | 1,00 | 9,76 | M2 | CORTE 3 | CUBIERTA SHUT |  |  | 3,56 | 5,33 |  | 1,00 | 18,97 | M2 | CORTE 3 | TOTAL EJECUTADO 105,63 M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MENOS ACTAS ANTERIORES 0,00 M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X 0,00 M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESENTE ACTA 105,63 M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZACIÓN                                                                                                                                              | DIMENSIÓN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  | CANTIDAD                                                                              | TOTAL                          | UNIDAD | CORTE        |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR                                                                                                                                                     | Factor                                                                                | Ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Largo | Alto             |                                                                                       |                                |        |              | Peso      |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERNOS                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  |                                                                                       |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORTE 3                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  |                                                                                       |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARVULOS 4                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,2   | 8,9              |                                                                                       | 1,00                           | 10,68  | M2           | CORTE 2   |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARVULOS 3                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,2   | 8,9              |                                                                                       | 1,00                           | 10,68  | M2           | CORTE 2   |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASILLOS SALON BAÑO                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,22  | 2,96             |                                                                                       | 2,00                           | 7,22   | M2           | CORTE 2   |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARVULOS 1                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,22  | 6,45             |                                                                                       | 1,00                           | 7,87   | M2           | CORTE 2   |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,22  | 5,35             |                                                                                       | 1,00                           | 6,53   | M2           | CORTE 2   |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARVULOS 2                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,22  | 6,45             |                                                                                       | 1,00                           | 7,87   | M2           | CORTE 2   |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARVULOS 2                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,22  | 5,35             |                                                                                       | 1,00                           | 6,53   | M2           | CORTE 2   |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMEDOR                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,22  | 8                |                                                                                       | 1,00                           | 9,76   | M2           | CORTE 3   |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COCINA                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,22  | 8                |                                                                                       | 1,00                           | 9,76   | M2           | CORTE 3   |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICINA                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,22  | 8                |                                                                                       | 1,00                           | 9,76   | M2           | CORTE 3   |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUBIERTA SHUT                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,56  | 5,33             |                                                                                       | 1,00                           | 18,97  | M2           | CORTE 3   |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EJECUTADO 105,63 M2                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  |                                                                                       |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENOS ACTAS ANTERIORES 0,00 M2                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  |                                                                                       |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X 0,00 M2                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  |                                                                                       |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTE ACTA 105,63 M2                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  |                                                                                       |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                             |                                                                                       | ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ACUMULADO ACTUAL |                                                                                       |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,63                                                                                                                                                    |                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 105,63           |                                                                                       |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  |                                                                                       |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESIDENTE INTERVENTORIA                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  |                                                                                       |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                    | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | NOMBRE           | ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ                                               |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | FIRMA            |  |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  |                                                                                       |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | NOMBRE           | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | FIRMA            |                                                                                       |                                |        |              |           |  |  |  |          |       |        |       |       |        |       |       |      |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |            |  |  |     |     |  |      |       |    |         |                     |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |  |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |            |  |  |      |      |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |        |  |  |      |   |  |      |      |    |         |         |  |  |      |   |  |      |      |    |         |               |  |  |      |      |  |      |       |    |         |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |






|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              | Version: 01         |
|                                                                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS | Edición: 18-11-2024 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                      |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | T3 JJ SAN BENITO     |
| INTERVENOR:  | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                      |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             |             | FECHA<br>31 DE MARZO |

| CAPITULO | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                                                |  |  | ACTA No: | 003    |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--------|----|
| ITEM     | 23.4.10                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) |  |  |          | UNIDAD | M2 |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                              | LOCALIZACIÓN         | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL  | UNIDAD | CORTE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|--------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                        | LUGAR                | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |        |        |         |
| <br> | POLICABONATO COMEDRO |           | 5,1   | 24,14 |      |      | 1,00     | 123,11 | M2     | CORTE 3 |
|                                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          |        |        |         |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                        |                      |           |       |       |      |      |          | 123,11 | M2     |         |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                                 |                      |           |       |       |      |      |          | 0,00   | M2     |         |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                     |                      |           |       |       |      |      |          | 0,00   | M2     |         |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                          |                      |           |       |       |      |      |          | 123,11 | M2     |         |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 123,11        | 0,00               | 123,11           |

|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES:          |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
|                         |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |
| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR NÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA                                                                              | Version: 01         |
|                                                                                                                                                           | PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS | Edición: 18-11-2024 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                      |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | T3 JJ SAN BENITO     |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                      |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             |             | FECHA<br>31 DE MARZO |




|          |                                                                                                |                                                                             |          |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| CAPITULO | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                             | ACTA No: | 003 |
| ITEM     | 23.8.5                                                                                         | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | UNIDAD   | M   |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                           | LOCALIZACIÓN                           | DIMENSIÓN |       |       |      |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|-------|------|------|----------|-------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                     | LUGAR                                  | Factor    | Ancho | Largo | Alto | Peso |          |       |        |         |
|   | CUBIERTA POLICARBONATO (CANAL-FLANCHE) |           |       | 24,14 |      |      | 1,00     | 24,14 | ML     | CORTE 3 |
|                                                                                                                                                                     |                                        |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                        |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                        |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                        |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                        |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                        |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                        |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                        |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                        |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                        |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                        |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                        |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                        |           |       |       |      |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |                                        |           |       |       |      |      |          |       |        |         |

|                                    |       |   |
|------------------------------------|-------|---|
| TOTAL EJECUTADO                    | 24,14 | M |
| MENOS ACTAS ANTERIORES             | 0,00  | M |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | 0,00  | M |
| PRESENTE ACTA                      | 24,14 | M |

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
| 24,14         | 0,00               | 24,14            |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORÍA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024




|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |             |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO    | BOGOTA D.C. |             |                      |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SANTA ISABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATO No. | 10675-2025  | FRENTE OBRA | T3 JJ SAN BENITO     |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO No: |             |             |                      |
| OBJETO:      | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. |              |             |             | FECHA<br>31 DE MARZO |

| CAPITULO | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | ACTA No: | 003    |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--------|---|
| ITEM     | 23.8.10                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCs 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS. |  |  |  |  |          | UNIDAD | M |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA                                                                                                                           |  | LOCALIZACIÓN                     | DIMENSIÓN |       |       |      | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                     |  | LUGAR                            | Factor    | Ancho | Largo | Alto |          |       |        |         |
|   |  | BAJANTES CUBIERTAS POLICARBONATO |           |       |       | 2,7  | 4,00     | 10,80 | ML     | CORTE 3 |
|                                                                                                                                                                     |  |                                  |           |       |       |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                                  |           |       |       |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                                  |           |       |       |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                                  |           |       |       |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                                  |           |       |       |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                                  |           |       |       |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                                  |           |       |       |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                                  |           |       |       |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                                  |           |       |       |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                                  |           |       |       |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                                  |           |       |       |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                                  |           |       |       |      |          |       |        |         |
|                                                                                                                                                                     |  |                                  |           |       |       |      |          |       |        |         |
| TOTAL EJECUTADO                                                                                                                                                     |  |                                  |           |       |       |      |          | 10,80 | M      |         |
| MENOS ACTAS ANTERIORES                                                                                                                                              |  |                                  |           |       |       |      |          | 0,00  | M      |         |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X                                                                                                                                  |  |                                  |           |       |       |      |          | 0,00  | M      |         |
| PRESENTE ACTA                                                                                                                                                       |  |                                  |           |       |       |      |          | 10,80 | M      |         |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---------------|--------------------|------------------|
| 10,80         | 0,00               | 10,80            |

OBSERVACIONES:

| RESIDENTE INTERVENTORIA |                                                                                     | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                  | ARQ JOSE LUIS DUARTE                                                                | NOMBRE                                                     | ING. JOHANNA DEL PILAR RÚSTES VELASQUEZ                                               |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |
| DIRECTOR INTERVENTORIA  |                                                                                     | DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL               |                                                                                       |
| NOMBRE                  |                                                                                     | NOMBRE                                                     | ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA                                                          |
| FIRMA                   |  | FIRMA                                                      |  |