

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

COMPONENTE SST

CONTRATO No. 761 DE 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.”

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.12



PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

ORIGINAL VERSIÓN No.5

BOGOTÁ D.C.

ENERO DE 2024

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

	REVISIONES AL DOCUMENTO			
PROYECTO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, social, ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es “ejecutar a precios fijos sin fórmula de reajuste, las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción de los tramos viales y la zona de recuperación paisajística, priorizados en el territorio caracolí de la localidad de ciudad bolívar de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con los estudios y diseños correspondientes al contrato cvp-cto-415-2021, de acuerdo con el alcance y delimitación del área determinada por la dirección de mejoramiento de barrios de la caja de la vivienda popular.”			
DOCUMENTO:	Informe mensual de Interventoría No. 12 Componente SST Periodo: 1 al 31 de enero 2024.			
VERSIONES	N° 2 – Documento inicial – enero 2024 N°3 – Correcciones de observaciones – 2024 N°4 – Correcciones de observaciones – 2025			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	PROFESIONAL	FIRMA	FECHA
5	Elaboró	Ing. Emiro Rafael Navarro		06/02/2024
	Reviso director	Ing. Nicolás Ortega		06/02/2024

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	9
1 OBJETIVOS	10
1.1 OBJETIVO GENERAL	10
1.1.1 Objetivos Específicos	10
2 ALCANCE	10
3 GENERALIDADES DEL PROYECTO	10
3.1 Localización del Proyecto	12
4 GESTIÓN SST INTERVENTORÍA	13
4.1 Recurso Humano Información del Personal	13
4.2 Personal del área SST requerido	15
4.3 Actividades básicas	15
4.3.1 Ingreso de Personal	15
4.3.2 Programa de inducción, capacitación y entrenamiento	15
4.3.3 Retiro de Personal	15
4.3.4 Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social	16
4.4 Cuadro consolidado de productos de interventoría	18
5 SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO	19
6 OBJETIVOS DE SST	19
7 MATRIZ LEGAL	20
8 MATRIZ IPER	21
9 PROFESIOGRAMA	21
10 COPASST	21
11 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - CCL	21
12 DÍAS TRABAJADOS	21
13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	21

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

13.1	Registro de Asistencia.....	22
13.1.1	Seguimiento al cronograma de actividad SST – Interventoría.....	22
14	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO-----	22
14.1	Línea base de condiciones de salud.....	22
14.1.1	Sistema de vigilancia epidemiológica.....	22
14.2	Medicina del trabajo.....	22
14.2.1	Examen Médico de Ingreso.....	22
14.2.2	Examen Médico Periódico.....	23
14.2.3	Examen Médico Retiro.....	23
14.2.4	Casos de reubicación laboral.....	23
14.3	Estadística de ausentismo laboral.....	23
14.3.1	Enfermedad común.....	23
14.3.2	Accidentes laborales.....	23
14.4	Higiene industrial.....	24
14.4.1	Sustancias químicas.....	24
14.4.2	Unidades sanitarias.....	24
14.4.3	Instalación y suministro de hidratación.....	25
14.5	Seguridad Industrial.....	26
15	INSPECCIONES PLANEADAS -----	26
15.1	Registro de la inspección realizada.....	26
16	REPORTE DE ACCIDENTALIDAD -----	28
16.1	Índices de Accidentalidad.....	28
16.2	Reporte de Accidente FURAT.....	28
16.3	Investigación de Accidente.....	28
16.4	Plan de Acción.....	28
16.5	Incapacidades.....	28
16.5.1	Reporte de Ausentismo por Causa Médica.....	28
16.6	Reporte de investigación de accidentes a terceros.....	29
17	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL -----	29
17.1	Registro o Soporte de Reposición de EPP por Trabajador.....	29
17.2	Matriz de EPP.....	29

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

18	GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO -----	29
19	MANEJO DE CAMPAMENTOS, PAC Y OFICINAS -----	29
19.1	Publicación de cartelera SST-MA con políticas.	29
19.2	Hidratación	30
19.3	Suministro de unidades sanitarias	31
20	PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA -----	32
20.1	Capacitación de la brigada de emergencia.....	33
20.2	Simulacros	33
20.3	Registro, evaluación y notificación de emergencias ocurridas en obra.	33
21	INDICADORES DE GESTIÓN INTERVENTORÍA -----	33
22	COMITÉS, RECORRIDOS Y MESAS DE TRABAJO -----	36
22.1	Correspondencia.....	36
22.1.1	Interventoría – Contratista.....	36
22.2	Interventoría – CVP	36
23	MANEJO Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CONSORCIO PROCARACOLI -----	37
23.1	Personal de Obra que se retiró en el periodo del informe.....	38
23.1.1	Documentación de Personal Antiguo del Contratista de Obra	39
23.1.2	Documentación Personal Retirado.....	40
24	RECURSOS PRESUPUESTO -----	40
25	OBJETIVOS DE SST DEL CONTRATISTA -----	40
26	MATRIZ LEGAL DEL CONTRATISTA -----	41
27	MATRIZ IPER DEL CONTRATISTA -----	41
28	PROFESIOGRAMA DEL CONTRATISTA -----	41
29	COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA. -----	42
30	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DEL CONTRATISTA -----	42

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

31	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL CONTRATISTA -----	42
32	MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO DEL CONTRATISTA -----	42
33	INSPECCIONES PLANEADAS DEL CONTRATISTA -----	42
34	REPORTE DE ACCIDENTALIDAD DEL CONTRATISTA -----	42
35	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL -----	43
36	GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO -----	43
37	MANEJO DE CAMPAMENTOS, PAC Y OFICINAS DEL CONTRATISTA -----	43
37.1	Publicación de cartelera SST-MA con políticas del Contratista.....	43
37.2	Hidratación del Contratista.....	43
37.3	Suministro de unidades sanitarias del Contratista.....	44
38	PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DEL CONTRATISTA -----	44
38.1	Implantación del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del Contratista.....	44
38.2	Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del Contratista.....	44
39	ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONTRATISTA -----	44
40	CONCLUSIONES-----	45

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto PROES INGENIERÍA SAS	11
Tabla 2 Relación de Personal de Interventoría	13
Tabla 3. Relación personal SST requerido.....	15
Tabla 4. Personal ingreso	15
Tabla 5. Personal retiro	16
Tabla 6. Consolidado personal general de la interventoría	16
Tabla 7. Relación de pagos del SGSSI	17
Tabla 8. Personal con afiliación al SGSSI - Interventoría.....	17
Tabla 9. Pagos de personal - interventoría	17
Tabla 10. Estado de Cobro de Personal OPS.....	18
Tabla 11 Cuadro consolidado de productos de interventoría	18
Tabla 12. Objetivos del SG SST	19
Tabla 13. Registro de días trabajados - Interventoría	21
Tabla 14. Consolidado de examen de ingreso durante el periodo	23
Tabla 15. Consolidado de accidentes laborales interventoría.....	23
Tabla 16. Inspecciones realizadas.....	26
Tabla 17. Listado de Brigadistas	32
Tabla 18. Indicadores de Gestión - Resolución 0312 de 2019	33
Tabla 19. Indicadores Impacto	34
Tabla 20. Indicadores de desempeño – Proes Ingeniería S.A.S	35
Tabla 21. Relación de comités y mesas de trabajo	36
Tabla 22. Personal retirado Consorcio Pro-Caracolí.....	38
Tabla 23. Relación fechas de pago de seguridad social (SS) del Contratista de Obra	39
Tabla 24. Relación de nóminas del Contratista de Obra	39
Tabla 25. Matriz de objetivos SST del Contratista	40
Tabla 26. Elementos para la atención de emergencias del contratista.....	44

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 REPORTE DE PERSONAL
 ANEXO 2 INDUCCIONES
 ANEXO 3 NOTIFICACIONES DE RIESGO
 ANEXO 4 DOCUMENTOS DE RETIRO
 ANEXO 5 CERTIFICADO DE APORTES RL
 ANEXO 6 PLANILLAS SS
 ANEXO 7 CERTIFICADO RL PAGOS Y HONORARIOS
 ANEXO 8 PAGOS Y HONORARIOS
 ANEXO 9 PLAN DE TRABAJO
 ANEXO 10 SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO
 ANEXO 11 COPASST
 ANEXO 12 CCL
 ANEXO 13 HHT
 ANEXO 14 CAPACITACIONES
 ANEXO 15 INSPECCIONES Y RUTA EVACUACION
 ANEXO 16 ENTREGA EPP
 ANEXO 17 INDICADORES
 ANEXO 18 CORRESPONDENCIA
 ANEXO 19 ACTAS DE COMITÉ
 ANEXO 20 AUSENTISMO

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>

INTRODUCCIÓN

Mediante proceso de Licitación pública CVP-LP-001-2022, la Caja de Vivienda Popular - CVP realizó la selección del Contratista CONSORCIO PRO CARACOLI para la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR”.

Adicionalmente, a través del contrato CVP-CTO-761-2022, la CVP contrato a PROES Ingeniería S.A.S cuyo objeto es Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, social, ambiental y SSTMA al contrato de obra cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR”, para realizar seguimiento, revisar, vigilar y controlar todas las actividades del contratista de obra, en la zona a intervenir delimitada por la entidad contratante en las diferentes etapas del contrato desde la firma de este, durante la ejecución de obra, liquidación de obra y estabilidad de obra.

De acuerdo con el anexo SST-MA de Interventoría, esta se encargará de verificar y controlar la ejecución de los lineamientos normativos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Manejo Ambiental, y aquellos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, Caja de la Vivienda Popular (CVP) y demás entidades distritales y nacionales competentes, los cuales deben ser considerados por el contratista en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y en el desarrollo de sus actividades y obligaciones.

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>

1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Vigilar y controlar en forma eficaz y de manera permanente, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, tiempos, las actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales del componente Seguridad Salud en el Trabajo (SST), desarrollada por el Contratista CONSORCIO PRO CARACOLÍ, para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2024, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo SST-MA y el contrato de interventoría CVP-CTO-761-2022.

1.1.1 Objetivos Específicos

- Verificar el cumplimiento mensual de las obligaciones llevadas a cabo por el contratista del componente SST para el periodo del informe.
- Llevar un estricto control de los entregables allegados por el contratista
- Realizar seguimiento a las actividades ofertadas por el contratista del componente SST
- Dar cumplimiento a lo ofertado por la interventoría del componente SST.

2 ALCANCE

Este documento abarca todas las actividades desarrolladas en el marco del contrato CVP-CTO-761-2022, en cumplimiento con la normatividad legal vigente en materia SST, enmarcado en diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de PROES Ingeniería S.A.S, así como el seguimiento al diseño e implementación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista, CONSORCIO PROCARACOLÍ.

3 GENERALIDADES DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de la zona de recuperación ambiental y paisajística, ocho (8) CIVS y la zona identificada con código RUPI 3640-83, las cuales conforman el polígono de construcción del proyecto ubicado entre la Calle 75H y la Calle 76 Sur entre Carrera 73F y Carrera 75C en el barrio Caracolí, UPZ 69 Ismael Perdomo, de la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá D.C., que colinda con el barrio Santa Viviana y el municipio de Soacha.

El área para intervenir se encuentra en la categoría de Suelo de Protección por amenaza Alta, se requieren obras de estabilización, en este caso muros de contención con anclajes activos, conformación de taludes, construcción de obras de drenaje y demás intervenciones especificadas en los estudios y diseños, con el alcance y la delimitación que serán entregados por la entidad, para la mitigación de la amenaza.

Las intervenciones para realizar dentro del polígono son:

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

- La zona de recuperación ambiental y paisajística: se debe estabilizar, generar espacios de vegetación, recorridos, rampas y accesibilidad a movilidad reducida conformando una zona de recuperación ambiental mitigando el riesgo de categoría encontrada en el subsuelo, conformando 4.352 m2.
- En los 8 civs: se construirá vías de acceso a las viviendas que se encuentran en el civ generando acceso a la zona de recuperación ambiental y paisajística, conformando 2.307 m2.
- En la zona comunal identificada con código RUPI 3640-83: la cual comprende 5 civs se construirá una ciclorruta con acceso peatonal conformando 1.360 m2.

Tabla 1. Cuadro resumen, información del proyecto PROES INGENIERÍA SAS

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO: CVP-CTO-761-2021	Contrato de obra Pública	
		FECHA DE SUSCRIPCION:	23 de enero de 2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Concurso de méritos abierto	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CVP-CM-001-2022	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			23 de enero de 2023	
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
CONTRATISTA	NOMBRE:		PROES INGENIERÍA S.A.S.	
	NIT		901.286572-7	
VALOR [\$]:	INICIAL:		\$ 1,241,406,526.00	
VALOR TOTAL:			\$ 1,241,406,526.00	
PLAZO:	INICIAL	10 MESES 15 días		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
		23/01/2023	02/03/2024	
RESIDENTE SST-MA			EMIRO RAFAEL NAVARRO RAMOS	
AUXILIAR AMBIENTAL			ANDERSON STIVEN YATE	


Fuente: propia

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	<p>proes.colombia grupoproes</p>
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>

3.1 Localización del Proyecto

El área de intervención del proyecto discurre sobre el costado sur de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio Caracolí de la UPZ 69, identificada como Ismael Perdomo en el barrio de Caracolí.

Ilustración 1. Ciudad Bolívar en Bogotá.



Fuente: Anexo técnico

Ilustración 2. Área a intervenir Etapa 1




Fuente: Anexo técnico

En la ilustración 2 se muestra la zona de recuperación ambiental y paisajística Caracolí CIVs colindantes a esta zona y RUP o vía carretable adyacente, La Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	proes.colombia grupoproes
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

la Vivienda Popular definió una zona de ejecución de obra priorizada con los recursos definidos por el proyecto 7703 de la DMB, en el cual se destinan dichos recursos para una primera etapa, la cual, se puede ver delimitada en el costado nororiente del polígono y específica en la ilustración 3.

Ilustración 3. Delimitación zona a intervenir dentro del proyecto Caracolí



Fuente: Anexo técnico

4 GESTIÓN SST INTERVENTORÍA

El cumplimiento de las obligaciones SST se da a través de la revisión e implementación de las estrategias de seguimiento y control en materia de la Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en el SG-SST y en los documentos contractuales. Considerando esto, a continuación, se describen las actividades del componente SST desarrolladas durante el mes de enero 2024 del contrato.

4.1 Recurso Humano Información del Personal

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2024, la interventoría conto con los profesionales solicitados en el Anexo Técnico.

Tabla 2 Relación de Personal de Interventoría

CAR GO	NOMBRE	OFICIO DE INTERVENTORÍA RADICADO CVP	OFICIO DE APROBACIÓN COMUNICACIÓN CVP	OFICIO DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS
DIRECTOR INTERVENTORÍA/ ESPECIALISTA GEOTECNIA	NICOLAS ORTEGA	OF-INT-CVP-761-002-23	202315000007451	OF-INT-CVP-761-049-23

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

CAR GO	NOMBRE	OFICIO DE INTERVENTORÍA RADICADO CVP	OFICIO DE APROBACIÓN COMUNICACIÓN CVP	OFICIO DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS
ESPECIALISTA URBANISMO	EMERSON FERNÁNDEZ BOTIA	OF-INT-CVP-761-002-23	202315000007451	OF-INT-CVP- 761-049-23
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	SOFFI GONZÁLEZ ENRÍQUEZ	OF-INT-CVP-761-002-23	202315000007451	OF-INT-CVP- 761-049-23
ESPECIALISTA PAVIMENTOS	SANDRA TEJADA CASTAÑO	OF-INT-CVP-761-002-23	202315000007451	OF-INT-CVP- 761-049-23
ESPECIALISTA TRÁNSITO Y T	RUBÉN TORRES URBANO	OF-INT-CVP-761-002-23	202315000007451	OF-INT-CVP- 761-049-23
PROFESIONAL SOCIAL	DIANA MICAN GALEANO	OF-INT-CVP-761-002-23	202315000007451	OF-INT-CVP- 761-049-23
INSPECTOR AMBIENTAL	ANDERSON STIVEN YATE	OF-INT-CVP-761-279-23	202315000087841	OF-INT-CVP- 761-279-23
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	OMAR LÓPEZ	OF-INT-CVP-761-017-23	202315000012591	OF-INT-CVP- 761-049-23
TOPÓGRAFO	JOHN RODRÍGUEZ	OF-INT-CVP-761-017-23	202315000012591	OF-INT-CVP- 761-049-23
RESIDENTE INTERVENTORÍA	ELKIN GALEANO	OF-INT-CVP-761-028-23	202315000137241	OF-INT-CVP- 761-388-23
ESPECIALISTA HIDRÁULICA	NATHALIA BUITRAGO	OF-INT-CVP-761-028-23	202315000023691	OF-INT-CVP- 761-049-23
PROFESIONAL SSTMA	EMIRO RAFAEL NAVARRO RAMOS	OF-INT-CVP-761-273-23	202315000088151	OF-INT-CVP- 761-273-23
CADENERO 1	YESENIA SÁNCHEZ	OF-INT-CVP-761-058-23	202315000004211	OF-INT-CVP- 761-049-23

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

La información del personal relacionado, que se contrató se puede encontrar en el **Anexo 1 Reporte de Personal de PROES**. Por otra parte, respecto a los especialistas de estructural, pavimentos y tránsito, estuvieron hasta la etapa de ejecución día 15 de enero del 2024, conforme a la prórroga que otorgo la caja de vivienda popular, por tal motivo se reporta el retiro de estos tres (3) especialistas en el presente periodo.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

4.2 Personal del área SST requerido

En cumplimiento con las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones PROES Ingeniería S.A.S, cuenta con el personal requerido para el cumplimiento de la implementación de las actividades SST de interventoría el cual se relaciona en la Tabla 3.

Tabla 3. Relación personal SST requerido

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
EMIRO RAFAEL NAVARRO RAMOS.	Residente SST-MA	30%-100%
ANDERSON STIVEN YATE MOLANO	Auxiliar Ambiental	10%-100%

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

4.3 Actividades básicas

4.3.1 Ingreso de Personal

Durante el periodo de dicho informe, no se presenta ingreso:

Tabla 4. Personal ingreso

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	FECHA INGRESO
NA	NA	NA	NA

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

4.3.2 Programa de inducción, capacitación y entrenamiento

4.3.2.1 Inducciones

Durante el periodo del informe no se presentó inducción de ingreso.

En el Anexo 2 (N/A).

4.3.2.2 Notificación de Riesgos

Durante el periodo no se realizó notificación de riesgo.

En el Anexo 3. (N/A)

4.3.3 Retiro de Personal

Durante el periodo se reporta retiro de cero (0) personas de la interventoría.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

Tabla 5. Personal retiro

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	FECHA RETIRO
N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

En el anexo 4. (NA)

Tabla 6. Consolidado personal general de la interventoría

PERIODO	PERSONAL NUEVO	PERSONAL ANTIGUO	PERSONAL RETIRO	TOTAL
23 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE FEBRERO DE 2023	12	0	1	13
23 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	2	11	1	14
1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	1	13	0	14
1 AL 31 DE MAYO DE 2023	0	14	1	14
1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	3	13	1	15
1 AL 31 DE JULIO DE 2023	1	15	1	15
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	1	14	2	14
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0	13	0	13
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0	13	0	13
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0	13	0	13
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0	13	0	13
1 AL 31 DE ENERO DE 2024	0	13	0	13

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

4.3.4 Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social

En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2024, se realizaron pagos al Sistema General de Seguridad Social al personal contratado y vinculado por la presente interventoría. (Ver Tabla 7).

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

Tabla 7. Relación de pagos del SGSSI

NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	DIA HÁBIL DE PAGO	DIAS DE MORA
PROES INGENIERÍA S.A.S	901286572-7	13	0

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

A continuación, se relaciona el personal afiliado al SGSSI durante el periodo de ejecución del proyecto.

Tabla 8. Personal con afiliación al SGSSI - Interventoría

TIPO DE CONDICIÓN	TOTAL
Personal Nuevo	0
Personal Antiguo	13
Personal Retirado	0
Personal Rotativo	0
TOTAL	13

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

Para el presente periodo correspondiente a la fase de ejecución de obra se verificó que todo el personal relacionado en el formato Anexo 1 cumpliera con las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social. Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Anexo 5. Se presenta el certificado emitido por el representante legal donde consta que PROES Ingeniería S.A.S se encuentra al día con el pago de aportes a seguridad social.

Anexo 6 Se presentan las planillas de seguridad social de PROES Ingeniería S.A.S

En el periodo del informe se realiza el pago de salarios y honorarios del mes de enero de 2024, del personal vinculado mediante contrato laboral y las cuentas de cobro del personal vinculado por prestación de servicios al contrato de interventoría CVP-761-2022 este sujeto a pago de facturación por parte de la CVP pendiente de pago, por tal motivo no se anexan los soportes de pagos de los especialistas

Tabla 9. Pagos de personal - interventoría

Forma de pago	Nº de pagos generados
Salario quincenal	0
Salario mensual	7
Cuenta de cobro	0
Independiente sin cobrar	6

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

Pago de liquidación	0
---------------------	---

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

Tabla 10. Estado de Cobro de Personal OPS

NOMBRE	CARGO	ESTADO DE COBRO DE CUENTA
EMERSON FERNÁNDEZ BOTIA	ESPECIALISTA URBANISMO	PAGA
SOFFI GONZÁLEZ ENRÍQUEZ	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	PAGA
SANDRA TEJADA CASTAÑO	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	PAGA
RUBÉN TORRES URBANO	ESPECIALISTA TRÁNSITO Y TRANSPORTE	PAGA
OMAR LÓPEZ	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	PAGA
NATHALIA BUITRAGO	ESPECIALISTA HIDRÁULICA	PAGA

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

En el Anexo 7. Se presenta el certificado emitido por el representante legal donde consta que PROES Ingeniería S.A.S se encuentra al día con el pago salarios y honorarios realizado sujeto a los pagos de la CVP.

En el Anexo 8 Se presentan las nóminas del personal de interventoría.

4.4 Cuadro consolidado de productos de interventoría

Para el periodo del informe en cumplimiento con lo establecido en el Anexo SST-MA para el contrato se remitió lo siguiente:

Tabla 11 Cuadro consolidado de productos de interventoría

PRODUCTO	ESTADO	OFICIO	FECHA
Remisión Informe mensual SST No.10 V1 de Interventoría	enviado	OF-INT-CVP-761-742-23	05/12/2023
Remisión Informe mensual SST No.10 V1 de Interventoría	enviado	OF-INT-CVP-761-743-23	05/12/2023
Remisión Informe mensual SST No.10 V1 de Interventoría	enviado	OF-INT-CVP-761-746-23	06/12/2023

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

PRODUCTO	ESTADO	OFICIO	FECHA
Remisión Informe mensual SST No.10 V2 del contratista de obra	enviado	OF-INT-CVP-761-748-23	07/12/2023
Solicitud entrega documentos de afiliación Residente SST	enviado	OF-INT-CVP-761-752-23	11/12/2023
Reiteración ingreso no autorizado de trabajador a o	enviado	OF-INT-CVP-761-760-23	13/12/2023
Reiterado llamado de atención por incumplimiento protocolo SST y resolución 4272 del 2021	enviado	OF-INT-CVP-761-761-23	13/12/2023
Solicitud de cumplimiento Anexo SSTMA Item 10. Numeral 5.	enviado	OF-INT-CVP-761-762-23	13/12/2023
Reiteración ingreso no autorizado de trabajador a obra.	enviado	OF-INT-CVP-761-763-23	14/12/2023

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

5 SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2024, se ejecutó un total de \$ 7,735.602, se reporta ese valor por parte de la interventoría, tal como se evidencia en el **anexo 10**.

6 OBJETIVOS DE SST

Durante el periodo se garantizó el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a PROES Ingeniería S.A.S, se realizó la implementación del SG-SST aprobado por la Caja de la Vivienda Popular y se dio cumplimiento con todas las actividades para evitar accidentes y minimizar los incidentes.

Se dio cumplimiento a lo siguiente, de acuerdo con lo estipulado en el Sistema de Gestión SST

- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
- Proteger la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la organización.
- Cumplir la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales

Tabla 12. Objetivos del SG SST

OBJETIVO DEL PROCESO	QUE MEDIR	COMO MEDIR (INDICADOR)	QUIEN ES EL RESPONSABLE	META	Resultado
Anticipar,	Severidad de	(Número de días de	Profesional SST	Disminuir con	Por cada cien

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

OBJETIVO DEL PROCESO	QUE MEDIR	COMO MEDIR (INDICADOR)	QUIEN ES EL RESPONSABLE	META	Resultado
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo de sus Colaboradores y al Medio Ambiente, dando cumplimiento a los requisitos legales en SST	accidentes laborales	incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100		respecto al año anterior la severidad de accidentes de trabajo a 75 días por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes	(100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron cero (0) días por accidente de trabajo
	Frecuencia de accidentes laborales	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Profesional SST	Disminuir con respecto al año anterior la frecuencia de accidentes de trabajo a 5 accidentes por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el proyecto cero (0) accidentes de trabajo
	Mortalidad de accidentes laborales	(Número de accidentes de trabajo mortales presentados/ Total de accidentes presentados) *100	Profesional SST	Mantener el índice de mortalidad en accidentes de trabajo en 0 casos	En el año, el cero (0) % de accidentes de trabajo fueron mortales
	Prevalencia de enfermedades laborales	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio de trabajadores en el período "Z") * 100.00	Profesional SST Inspectores SST	Mantener el índice de prevalencia en enfermedades laborales en 0 casos	Por cada 100.000 trabajadores, existen cero (0) casos de enfermedad laboral en el periodo año
	Incidencia de enfermedades laborales	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio de trabajadores en el período "Z") * 100.000	Profesional SST Inspectores SST	Mantener el índice de incidencia enfermedades laborales en 0 casos	Por cada 100.000 trabajadores existen cero (0) casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo año
	Ausentismo	(Número de días ausencia por incapacidad laboral o común/ número de días de trabajo programados) *100	Profesional SST Inspectores SST	Disminuir el índice de ausentismo por incapacitantes laborales o enfermedad común en 3 días	En el mes se perdió cero (0) % de días programados de trabajo por incapacidad médica
	Cumplimiento legal SST	Numero de requisitos cumplidos /Numero de requisitos aplicables*100	Profesional SST Inspectores SST	Cumplir con la normatividad ambiental vigente.	100%

Fuente. PROES Ingeniería S.A.S., 2023

7 MATRIZ LEGAL

No presentaron actualizaciones, no aplica para el presente informe.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

8 MATRIZ IPER

No presentaron actualizaciones, no aplica para el presente informe.

9 PROFESIOGRAMA

No presentaron actualizaciones, no aplica para el presente informe.

10 COPASST

Teniendo en cuenta lo propuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo- SG-SST de PROES Ingeniería S.A.S, se realizó el 31 de enero de 2024, dando cumplimiento a lo dispuesto en Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 1401 de 2007, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015.

En el Anexo 11. Se presenta el acta que soporta la reunión del COPASST en cumplimiento con lo establecido en el SG-SST de PROES Ingeniería S.A.S.

11 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - CCL

Teniendo en cuenta lo propuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo- SG-SST de PROES Ingeniería S.A.S, para el periodo se programó comité. Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 652 de 2012, Resolución 2646 de 2008 y a la Ley 1010 de 2006.

En el Anexo 12. (NA)

12 DÍAS TRABAJADOS

Durante el periodo del informe, se presenta el consolidado de los días trabajados de acuerdo con el número de trabajadores que realizaron actividades para la interventoría, como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 13. Registro de días trabajados - Interventoría

N° DE TRABAJADORES	DÍAS TRABAJADOS	HORAS TRABAJADAS
10	31	1633,9

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

En el Anexo 13. Se presenta la relación de días trabajados de acuerdo con el personal vinculado al contrato de interventoría durante el periodo.

13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Para el periodo comprendido entre 1 y el 31 de enero de 2024, se presentan las siguientes capacitaciones:

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>

- Prevención y control riesgo físico
- Prevención y control riesgo psicosocial
- Atención de casos de acoso laboral (COCOLA)
- Funciones y responsabilidades (brigada)

(ver anexo 14)

13.1 Registro de Asistencia

Para el periodo se realizó cuatro (4) capacitación, de acuerdo con lo programado (ver anexo 14)

13.1.1 Seguimiento al cronograma de actividad SST – Interventoría

Durante el periodo se realizan las actividades en el marco del componente SST programadas dentro del cronograma de actividades ofertado por la presente interventoría, donde se da cumplimiento a todas las actividades programadas dentro del plan de trabajo.

En el Anexo 9. Se presenta el plan de trabajo y en el Anexo 14 las correspondientes capacitaciones realizadas durante el periodo.

14 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Durante el periodo no se desarrollaron actividades de medicina preventiva y del trabajo.

14.1 Línea base de condiciones de salud

Para el presente periodo no se reporta ingreso de personal.

14.1.1 Sistema de vigilancia epidemiológica

Una vez se cuente con la línea base de condiciones de salud se procederá a realizar el seguimiento de los casos según corresponda.

14.2 Medicina del trabajo

14.2.1 Examen Médico de Ingreso

Durante este periodo no se reporta examen médico de ingreso.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

Tabla 14. Consolidado de examen de ingreso durante el periodo

TABLA CONSOLIDAD DE EXAMENES DE INGRESO						
PERIODO NÚMERO N° 12						
N°	EMPRESA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	N° CÉDULA	CARGO	FECHA DE EXAMEN DE INGRESO	VALORACIÓN DE INGRESO
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

14.2.2 Examen Médico Periódico

Durante el presente periodo, no se presentan exámenes periódicos.

14.2.3 Examen Médico Retiro

Durante el periodo no se presenta retiros para PROES Ingeniería S.A.S

14.2.4 Casos de reubicación laboral

Durante el periodo no se presentan casos de reubicación laboral.

14.3 Estadística de ausentismo laboral

14.3.1 Enfermedad común

Durante este periodo no se presenta un ausentismo.

14.3.2 Accidentes laborales

Durante este periodo no se presentan ausentismos por accidentes laborales, manteniendo un 100% de cumplimiento del personal.

Tabla 15. Consolidado de accidentes laborales interventoría

PERIODO	FECHA	NOMBRE DE LA PERSONA	AFECCIÓN	DIAS DE INCAPACIDAD	CIERRE O TRÁMITE
01 AL 22 DE FEBRERO DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 31 DE MAYO DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 31 DE JULIO DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 AL 31 DE ENERO DE 2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

14.3.2.1 Reporte e Investigación y Elaboración de Informe de Incidente y Accidentes

Durante el periodo del informe no se presentaron accidentes laborales, en la ejecución de actividades del contrato 761 de 2022.

14.4 Higiene industrial

14.4.1 Sustancias químicas

Durante este periodo no se utilizaron productos químicos

14.4.2 Unidades sanitarias

Con base en el suministro de baño para el personal, dentro de las oficinas de la interventoría se cuenta con una (1) unidad sanitaria fija a las cuales se les realiza el respectivo mantenimiento diariamente, proporcionando los insumos necesarios para su correcto funcionamiento (papel higiénico, jabón de manos, toallas de mano y demás implementos de aseo).

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	<p>proes.colombia grupoprores</p>
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>



14.4.3 Instalación y suministro de hidratación

Durante este periodo se mantiene el suministro de agua, como fuente de hidratación, durante las jornadas laborales, con el fin de mantener al personal en condiciones óptimas en sus actividades de obra, dicho insumo se mantiene instalado en las oficinas de interventoría.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	proes.colombia grupopro
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022



14.5 Seguridad Industrial

En cuanto al subprograma de seguridad industrial se llevan a cabo actividades para el periodo, tales como inspecciones y charlas, además de las actividades administrativas como el control de indicadores.

15 INSPECCIONES PLANEADAS

15.1 Registro de la inspección realizada

Durante el periodo de este informe, se realizó cinco (5) inspecciones, en la etapa de ejecución de obra.

Tabla 16. Inspecciones realizadas

INSPECCIÓN REALIZADA	FECHA
INSPECCIÓN DE EXTINTOR	31/01/2024
INSPECCION GENERAL DE OBRA	31/01/2024
INSPECCION DE BOTIQUIN	31/01/2024
INSPECION DE EPP	31/01/2024
INSPECCION DE HERRAMIENTAS	31/01/2024

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	<p>proes.colombia grupopro</p>
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>



Foto 1: Inspección Extintor




Foto 2: Inspección de Botiquín



Foto 3. Camilla de rescate



Foto 4. Verificación de entrega de EPP

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	<p>proes.colombia grupoproes</p>
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>

	
<p>Foto 5. Inspección de actividades con escaleras expandibles</p>	<p>Foto 6. Inspección de camilla y extintor contratista</p>

En el Anexo 15, se logra evidenciar las respectivas inspecciones realizadas durante el periodo del informe.

16 REPORTE DE ACCIDENTALIDAD

16.1 Índices de Accidentalidad

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2024 no se reportaron accidentes para la interventoría. Los indicadores se pueden evidenciar en la tabla 22.

16.2 Reporte de Accidente FURAT

Para el periodo no aplica, debido a que no se presentó ningún accidente.

16.3 Investigación de Accidente

Para el periodo no aplica, debido a que no se presentó ningún accidente.

16.4 Plan de Acción

Para el periodo no aplica, debido a que no se presentó ningún accidente.

16.5 Incapacidades

Durante este periodo no se presenta ausentismo.

16.5.1 Reporte de Ausentismo por Causa Médica

Durante este periodo no se presenta un ausentismo por causa médica.

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>

16.6 Reporte de investigación de accidentes a terceros.

Para el periodo no aplica.

17 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

17.1 Registro o Soporte de Reposición de EPP por Trabajador.

Durante el periodo no se hizo entrega de elementos de protección al personal, sin embargo, es de aclarar que al personal que labora para la organización por contrato Obra o Labor determinada y prestación de servicios se le hará el seguimiento y la verificación del uso adecuado de los EPP cuando se realicen actividades que requieran el uso de dichos elementos.

Por último, es importante resaltar que, la reposición de estos elementos se realizará una vez se evidencie desgaste de estos y registrará en el formato correspondiente.

En el Anexo 16. Durante el periodo no se realizó entrega de EPP.

17.2 Matriz de EPP

No presentaron actualizaciones, no aplica para el presente informe.

18 GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO


No se ejecutaron actividades de alto riesgo durante el periodo reportado.

19 MANEJO DE CAMPAMENTOS, PAC Y OFICINAS

19.1 Publicación de cartelera SST-MA con políticas.

Se realizó la publicación de la cartelera en el campamento de la interventoría. Se cuenta con un punto ecológico y se realiza la disposición y recolección por parte de la empresa LIME con una frecuencia lunes, miércoles y viernes.

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	<p>proes.colombia grupoproes</p>
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>



19.2 Hidratación


Se cuenta con agua potable dentro del campamento.

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	<p>proes.colombia grupopro</p>
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>



19.3 Suministro de unidades sanitarias

La interventoría cuenta con una unidad sanitaria.



	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	proes.colombia grupopro
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

20 PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

Durante este periodo no se presentó novedad que requiera activar en plan de emergencia.

Tabla 17. Listado de Brigadistas

NOMBRE	CARGO
ELKIN GALEANO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
JHON RODRIGUEZ	TOPOGRAFO
ANDREA MICÁN	RESIDENTE SOCIAL
YESENIA SANCHEZ	CADENERO 1

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

Así mismo, se mantendrá la publicación de las señales de evacuación en las instalaciones de las oficinas de la interventoría, con el fin de identificar las rutas, en caso de presentarse cualquier acontecimiento dentro de la jornada laboral.



	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	proes.colombia grupoproes
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022



20.1 Capacitación de la brigada de emergencia

Durante este periodo se llevó a cabo capacitación de brigada de emergencia.

20.2 Simulacros

Para este periodo no se realizó simulacros.

20.3 Registro, evaluación y notificación de emergencias ocurridas en obra.

Durante el periodo no se presentaron emergencias.

21 INDICADORES DE GESTIÓN INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan los indicadores de gestión de la interventoría de acuerdo con la resolución 0312 de 2019, aclarando que el periodo del cálculo de los indicadores se define entre el 1 al 31 de enero de 2024.

Tabla 18. Indicadores de Gestión - Resolución 0312 de 2019

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	META	CÁLCULO	RESULTADO
Prevalencia de la enfermedad laboral	$PEL: \frac{\text{No de casos nuevos y antiguos de el en el periodo}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo}} * 100.000$	0	$PEL: \frac{0}{10} * 100.000$	0
Incidencia de la enfermedad laboral	$IEL: \frac{\text{No de casos nuevos de EL}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo}} * 100.000$	0	$IEL: \frac{0}{10} * 100.000$	0

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	proes.colombia grupoprores
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	META	CÁLCULO	RESULTADO
Frecuencia de accidentalidad	$FA: \frac{\text{No AT en el mes}}{\text{No de trabajadores en el mes}} * 100$	0	$FA: \frac{0}{10} * 100$	0
Severidad de accidentalidad	$SA: \frac{\text{No de Días de incapacidad} * \text{No AT}) + \text{No Días Cargados en el mes}}{\text{No de trabajadores en el mes}} * 100$	0	$SA: \frac{0}{10} * 100$	0
Ausentismo por causa medica	$ACM.: \frac{\text{No de ausencia por EC o IL}}{\text{No de días programados en el Periodo}} * 100$	0	$ACM: \frac{0}{14} * 100$	0
Proporción de accidentes de trabajo mortales	$PATM: \frac{\text{No de Accidentes de trabajo mortales en el año}}{\text{Total de AT en el año}} * 100$	0	$PATM: \frac{0}{0} * 100$	0

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

Tabla 19. Indicadores Impacto

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	META	CALCULO	RESULTADO
Evaluación Índice de Frecuencia (IF).	$IF: \frac{\text{No. de accidentes}}{\text{Horas Hombre Trabajo} * K} * 200.000$	0	$IF: \frac{0}{762,4 * 200.000}$	0
Evaluación Índice de Severidad (IS)	$IS: \frac{\text{No. días de perdidos ó Días cargados}}{\text{Horas Hombre Trabajo}} * 200.000$	0	$IS: \frac{0}{762,4 * 200.000}$	0
Evaluación índice de Lesiones Incapacitantes	$ILL: \frac{(IF) * (IS)}{1000} * 100$	0	$FA: \frac{0}{1000} * 100$	0
Evaluación Índice de Días Perdidos	$IDP: \frac{\text{No. De Días Perdidos}}{\text{Número de Casos con Tiempo Perdido}} * 100$	0	$IDP: \frac{0}{0} * 100$	0
Evaluación Tasa de Accidentabilidad	$TASA: \frac{\text{No. de Accidentes Ocurridos}}{\text{No. de Trabajadores}} * 100$	0	$TASA: \frac{0}{10} * 100$	0

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

Durante el periodo no se presentaron accidentes.

Tabla 20. Indicadores de desempeño – Proes Ingeniería S.A.S

INDICADORES DE DESEMPEÑO SGSST-		
NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE INDICADORES	PERIODO 12
INDICADORES DE RESULTADO	ÍNDICE GENERAL DE AUSENTISMO: IGA: (Número de ausentismos en el periodo / Total trabajadores en el periodo) * 100	10
	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD: FA: (Número de AT que se presentaron en el mes / Número total de trabajadores en el mes) * 100	0
	AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA: ACM: (Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común en el mes / Número de días de trabajo programados) * 100.	0
INDICADORES DE GESTIÓN	% DE CAPACITACIONES: (Número de capacitaciones realizadas en el periodo / Número de capacitaciones programadas para el periodo) * 100	100
	% DE INDUCCIONES: (Número de inducciones realizadas en el periodo / Número de trabajadores que ingresaron en el periodo) * 100	100
	% DE INSPECCIONES: (Número de inspecciones realizadas en el periodo/ Número de inspecciones programadas para el periodo) * 100	100
	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN S.S.T.: (Número de actividades realizadas en el periodo/ Número de actividades programadas en el Plan S.S.T. para el periodo) * 100	100
INDICADORES DE ESTRUCTURA-COBERTURA	% COBERTURA AFILIACIÓN AL SGSSI: (Número de trabajadores con afiliaciones y pagos al SGSSI / Número total de trabajadores en el periodo) * 100	100
	% COBERTURA CAPACITACIONES: (Número de trabajadores que participaron de las capacitaciones realizadas en el periodo/ Número total de trabajadores durante el periodo) * 100	100
	% CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS: (Número de acciones correctivas realizadas en el periodo/ Número de observaciones y hallazgos reportados durante el periodo) * 100	100

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S

Anexo 17 Indicadores (se aclara que se hace referencia al ausentismo por vacaciones por ley otorgadas por cinco (5) días a la profesional social de la interventoría Diana Andrea Mican (ver anexo 20)

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

22 COMITÉS, RECORRIDOS Y MESAS DE TRABAJO

Durante este periodo de ejecución se llevaron a cabo cuatro (4) comités de seguimiento SST-MA.

Tabla 21. Relación de comités y mesas de trabajo

ACTIVIDAD	FECHA	TEMA TRATADO
Comité de Seguimiento SST-MA	09/01/2024	Seguimiento SST-MA a etapa de ejecución de obra
Comité de Seguimiento SST-MA	16/01/2024	Seguimiento SST-MA a etapa de ejecución de obra
Comité de Seguimiento SST-MA	23/01/2024	Seguimiento SST-MA a etapa de ejecución de obra
Comité de Seguimiento SST-MA	30/01/2024	Seguimiento SST-MA a etapa de ejecución de obra

Fuente: PROES Ingeniería S.A.S.

En el Anexo 18. Se presentan las actas de seguimiento realizadas durante el periodo del informe.

22.1 Correspondencia

22.1.1 Interventoría – Contratista

Durante el periodo del presente informe del periodo de ejecución del contrato se recibieron un total de doce (12) comunicados oficiales por parte del equipo profesional del contratista y se remitió un total de dieciocho (18) comunicados oficiales por parte de la interventoría.

En el Anexo 18. Se presenta la trazabilidad de correspondencia enviada y recibida con el contratista de obra durante el periodo

22.2 Interventoría – CVP

Durante el periodo del presente informe del periodo de ejecución del contrato se remitió un total de seis (6) comunicados oficiales por parte de la interventoría.

En el Anexo 18. Se presenta correspondencia enviada y recibida con la CVP durante el periodo.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

23 MANEJO Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CONSORCIO PROCARACOLI

La información reportada a continuación por la Interventoría se realiza teniendo en cuenta la revisión del Informe mensual SST de Obra No. 12 V3 de la fase de ejecución de obra, del CONSORCIO PROCARACOLI

A continuación, se describen las actividades del SG-SST del contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y requisitos legales vigente en el periodo del informe.

- Elaboración de los informes semanales comunicando las respectivas novedades en cuanto a ingresos del personal.
- Atiende los requerimientos presentados por la Interventoría.
- Entrega documentos del personal de la plantilla mínima requerida
- En este periodo se realizaron tres (3) capacitaciones.
- Se realizaron catorce (14) inspecciones correspondientes al periodo del informe.

ÍTEM	INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES	FECHAS
1	Elementos de protección personal	10 de enero de 2024
2	Locativas	11 de enero de 2024
3	Extintores	09 de enero de 2024
4	Botiquines	10 de enero de 2024
5	Camillas	09 de enero de 2024
6	Equipos de altura	04 de enero de 2024
7	Pre operacional de tronzadora	Todo el mes de enero de 2024
8	Pre operacional de pulidora	Todo el mes de enero de 2024
9	Pre operacional de canguro	Todo el mes de enero de 2024
10	Pre operacional taladro de mano	Todo el mes de enero de 2024
11	Martillo neumático	Todo el mes de enero de 2024
12	Cierra circular	Todo el mes de enero de 2024
13	Pre operacional taladro de mano	Todo el mes de enero de 2024
14	Orden y aseo	Todo el mes de enero de 2024

Se diligenciaron formatos de suministro de elementos de protección, inspecciones de equipos de emergencia, registros de capacitación, registro fotográfico y control de actividades del CONSORCIO PROCARACOLI.

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

- Entre otras actividades relacionadas con el SG-SST, se verificó el llamado de lista periódicamente para confirmar la presencia del personal de obra, el diligenciamiento del formato RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA.
- Se realizó inspección de los equipos de emergencia del Contratista como camilla, botiquín, extintor y carpa, la verificación de la señalización móvil, la verificación del estado de la dotación entregada.

23.1 Personal de Obra que se retiró en el periodo del informe

A continuación, se relaciona el personal retirado durante la fase de ejecución de obra:

Tabla 22. Personal retirado Consorcio Pro-Caracolí.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	PAZ Y SALVO
1	CRISITAN IGNACIO VASQUEZ BETANCOURT	1023936148	AYUDANTE	06/07/2023	02/01/2023	si
2	EIVAR JIMENEZ BANQUEZ	1050838518	AYUDANTE	29/03/2023	02/01/2024	si
3	LUISA FERNANDA SOSA	103318942	AUXILIAR DE TRAFICO	06/07/2023	03/01/2024	si
4	YERSON ALFONSO ACUÑA	79617292	AYUDANTE	06/07/2023	03/01/2024	si
5	JOSE WILRIDO INAGAN CHALACA	1004546116	AYUDANTE	04/01/2024	05/01/2024	si
6	ANGELLO HAYBER CORTES MENDEZ	1010191140	PROFESIONAL PROJECT MANAGEMENT	08/02/2023	15/01/2024	si
7	ARTURO ENRIQUE DUARTE CASTRO	1000936816	AYUDANTE	13/10/2023	16/01/2024	si
8	JORGE LUIS MUÑOZ MEZA	1104427049	AUXILIAR DE PERFORACION	09/11/2023 09/11/2023	20/01/2024	si
9	JESUS MANUEL TORRES GARCIA	1070754626	AYUDANTE	11/09/2023	20/01/2024	si
10	URIBE UNDAGAMA ROJAS	1077428512	AYUDANTE	16/01/2024	20/01/2024	si
11	JOHN SEBASTIAN CRUZ SUA	1000785953	AYUDANTE	27/07/2023	23/01/2024	si
12	RAMIRO DE JESÚS HERNANDEZ GARCIA	9497874	Oficial MAESTRO	13/04/2023	23/01/2024	si
13	EDILBER GUTIERREZ GUEJIA	1111332588	AYUDANTE	20/10/2023	23/01/2024	si
14	JUAN SEBASTIÁN GUTIERREZ RODRIGUEZ	1012318804	AYUDANTE	10/01/2024	23/01/2024	si
15	RAFAEL ARMANDO URREGO ACOASTA	80375144	AYUDANTE	28/10/2023	23/01/2024	si

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

16	ADIEL RAMIREZ CASTILLO	91361936	OFICIAL	01/11/2023	23/01/2024	si
17	FAUSTO FUQUEN DIAZ	1022937923	TOPOGRAFO	28/03/2023	26/01/2024	si
18	MARCO ANTONIO MACIAS VELASQUEZ	1023874707	MAESTRO	21/11/2023	No reporta	si

Fuente: Consorcio PRO-CARACOLÍ

23.1.1 Documentación de Personal Antiguo del Contratista de Obra

A continuación, se presentan las planillas de pago de seguridad social de Consorcio Pro-Caracolí, soportes de afiliación (EPS Y AFP) y soportes de pago de nóminas del personal mínimo que se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla 23. Relación fechas de pago de seguridad social (SS) del Contratista de Obra

ITEM	RAZÓN SOCIAL	NIT	No
1	CONSORCIO PRO-CARACOLÍ	901657498-2	52
2	GMA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES Y CIA	830005739-8	6
3	JHONATAN BEJARANO ROA	1147956744-9	6
4	RAMIRO HERNANDEZ	9497874-6	5
5	EDWIN QUIMBAYO MONTEALEGRE	5994108	16
6	GEOTRAZAR	901682557	1
6	KEVIN STIVEN DELGADO NIÑO	1069435487	1
7	CARLOS ANDRES SEVERICHE ESCOBAR	1193338335-6	5
8	TECNI INGENIERÍA SAS	900784459	1
9	MARCO ANTONIO MACIAS VELASQUEZ	1023874707	7
10	DIEGO ARMANDO MORA SORIANO	1074135363	1
11	COMPACTACIONES COSTA BRAVA- OPERADOR M	900673598-4	1

Fuente: Consorcio PRO-CARACOLÍ

Tabla 24. Relación de nóminas del Contratista de Obra

PERSONAL DIRECTO	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS)
41	34

Fuente: Consorcio PRO-CARACOLÍ

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

23.1.2 Documentación Personal Retirado

Para el periodo reportado se presentaron dieciocho (18) retiros, seis (06) de ellos pertenecen al CONSORCIO PRO-CARACOLÍ, doce (12) de los subcontratistas.

El contratista relaciona los debidos soportes de los colaboradores pertenecientes al CONSORCIO PRO-CARACOLÍ y que se anexan a continuación:

- Paz y Salvo firmado.
- Remisión y/o de examen médico ocupacional de retiro

24 RECURSOS PRESUPUESTO

A continuación, se presenta el seguimiento del presupuesto SST presentado en la propuesta económica, para el periodo reportado no se generarán cobros por suministro de overoles, chalecos, EPP, exámenes de ingreso, PMT, entre otros.

25 OBJETIVOS DE SST DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta la matriz de objetivos del contratista a la cual se realizará seguimiento en la fase de ejecución del contrato:

Tabla 25. Matriz de objetivos SST del Contratista

OBJETIVOS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR
Realizar acciones tendientes a la prevención en accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, así como de promoción de la salud de todos los servidores de empresa.	Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Este indicador realiza el seguimiento al plan de capacitación de SST, el cual se puede reflejar en el impacto en la accidentalidad y las enfermedades laborales.	Proceso	90%	No. De actividades ejecutadas / No total de actividades programadas*100 Obtenido 75%
	Tasa de accidentes de trabajo	Este indicador mide el comportamiento del número de accidentes ocurridos en el período actual frente al número de accidentes del período anterior	Proceso	1,3%	# de eventos en el período/ # total de trabajadores x100

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5	
CAJA VIVIENDA POPULAR	PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024	CVP-CTO-761-2022

OBJETIVOS	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR
	Tasa de prevalencia general de Enfermedades Laborales	Este indicador evalúa la relación de enfermedades laborales antiguas más las nuevas presentadas con respecto al total de la población (empleados y subcontratista)	Proceso	5%	(Casos existentes reconocidos nuevos y antiguos) del año / Promedio de trabajadores año) x 100
Garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales.	Revisiones de actualización de la matriz de requisitos legales	Este indicador permite mantener actualizada la matriz de requisitos legales aplicables a la Institución a través de revisiones programadas.	Estructura	95%	No de revisiones realizadas / No de revisiones programadas) * 100
	Seguimiento a la ejecución de los planes de acción establecidos para disminuir las brechas de incumplimientos legales existentes	Este indicador realiza el seguimiento de los planes acción establecidos para dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables.	Proceso	90%	No de actividades ejecutadas/ No de actividades programadas* 100
Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo	Ejecución del Plan de Trabajo anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Este indicador realiza el seguimiento a las actividades establecidas en dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Proceso	90%	Σ Actividades ejecutadas / Σ Actividades programadas * 100

Fuente: Consorcio PRO-CARACOLÍ

26 MATRIZ LEGAL DEL CONTRATISTA

No presentó actualizaciones, no aplica para el presente.

27 MATRIZ IPER DEL CONTRATISTA

Durante el periodo se presentó un (1) accidente¹ de trabajo, por ende se actualizó la matriz.

28 PROFESIOGRAMA DEL CONTRATISTA

No presentó actualizaciones, no aplica para el presente.

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>

29 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA.

La reunión del COPASST se llevó a cabo el 25 de enero del 2024, el orden del día estuvo enmarcado la socialización del formato FT-SST 43 de Actos y condiciones inseguras.

30 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DEL CONTRATISTA

Por otra parte, En este mes no se realizó reunión de comité de convivencia laboral ya que se realiza cada tres meses según lo reglamenta la resolución 3348 de mayo de 2023.

31 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL CONTRATISTA

En cumplimiento al plan de trabajo PL-SST-01 PLAN DE TRABAJO-CRONOGRAMA, para el periodo reportado se ejecutaron las siguientes capacitaciones:

- Actos y condiciones inseguras
- Uso de elementos de protección personal
- Reinducción al personal

Estas capacitaciones se llevaron a cabo los días 18 y 25 de enero de 2024.

32 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO DEL CONTRATISTA

La gestión SST lleva a cabo pausas activas con la finalidad de desarrollar actividad física en el entorno laboral con una duración de 10 a 15 minutos que incluye adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares, son acciones que promueven la prevención de patología asociadas a factores de riesgo laborales. Sumado a lo anterior, se realiza notificación al personal que termina su relación laboral con el CONSORCIO PRO CARACOLÍ, o con una de las empresas subcontratistas para que se sirva practicar el examen médico de retiro dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

33 INSPECCIONES PLANEADAS DEL CONTRATISTA

Durante el periodo el contratista realizo las inspecciones planeadas según su cronograma dentro del plan anual de trabajo.

Las inspecciones de maquinaria y equipos se presentan en el informe ambiental.

34 REPORTE DE ACCIDENTALIDAD DEL CONTRATISTA

Durante el mes de enero se presentó un (1) accidente de trabajo.

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>

35 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el periodo reportado se presentó el ingreso de 10 colaboradores entre contratista y subcontratistas, a este personal el contratista realizó entrega de dotación acorde a las actividades a desempeñar, entre los elementos entregados se destacan: cascos, barbuquejos, gafas, tapa oídos de inserción y de copa, guantes de nitrilo, vaqueta, carnaza y de caucho, camisa, pantalón, botas de seguridad caña larga, botas de seguridad caña corta, chalecos, impermeables, tapabocas, entre otros

36 GESTIÓN DE RIESGOS PRIORITARIOS Y TAREAS DE ALTO RIESGO

Durante el periodo reportado se ejecutaron las siguientes actividades:

Durante el periodo reportado se ejecutaron las siguientes actividades:

- Excavación mecánica y manual.
- Llenos con material de cantera.
- Trasiego de material interno.
- Cerramiento con polisombra
- Adecuación de accesos y senderos peatonales.
- Transporte de RCD.
- Vaciado de solado y muros de forma manual y mecánica.
- Figurado y amarre de acero.
- Perforación de muros.

37 MANEJO DE CAMPAMENTOS, PAC Y OFICINAS DEL CONTRATISTA

37.1 Publicación de cartelera SST-MA con políticas del Contratista.

A la fecha CONSORCIO PROCARACOLÍ ha instalado carteleras SST-MA en los frentes de obra abiertos hasta la fecha y oficina principal.

37.2 Hidratación del Contratista

El contratista manifiesta que cuenta con tres puntos de hidratación con un consumo de 321.5 litros de agua mes.

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>

37.3 Suministro de unidades sanitarias del Contratista

El punto de atención al ciudadano PAC cuenta con tres unidades sanitarias fijas, tres lavamanos y dos puntos de hidratación uno por cada piso. Ver anexo 6 del contratista Planos de ubicación de unidades sanitarias, lavamanos y puntos de hidratación.

38 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DEL CONTRATISTA

38.1 Implantación del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del Contratista

En la siguiente tabla se muestra el inventario de los elementos del contratista que se tienen implementados en el PAC para la atención y respuesta ante emergencias.

Tabla 26. Elementos para la atención de emergencias del contratista.

DESCRIPCIÓN	CANTIDA
Camilla	3
Botiquín	3
Extintor multipropósito clase ABC	3
Extintor multipropósito clase ABC satélite	1
Señalización industrial (rutas de evacuación, punto de encuentro)	5
Kit atención de derrames	1

Fuente: Consorcio PRO-CARACOLÍ

38.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del Contratista

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.25, el contratista no se llevó a cabo capacitación.

39 ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONTRATISTA

La realización de seguimiento de planes de acción del contratista, soportes de cumplimiento, seguimiento de reporte de actos y condiciones Inseguras o subestándar se realizará en la fase de ejecución del contrato.

	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 V5</p>	
<p>CAJA VIVIENDA POPULAR</p>	<p>PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2024</p>	<p>CVP-CTO-761-2022</p>

40 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en el anexo SSTMA, dentro lo contemplado en el cronograma de actividades programadas para el periodo. Se pudo evidenciar que no cumplió con el objetivo de capacitaciones con la meta del 90% se pudo ejecutar el 75%. Durante el periodo se continuo con los accidentes leves donde se aplicaron lecciones aprendida y los controles para la no ocurrencia.

Se aplicaron controles establecidos para disminuir la tasa de accidentalidad presentada en el contrato y cumplir a cabalidad con la norma.

ANEXO 1

REPORTE DE PERSONAL

PROES INGENIERÍA S.A.S

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es



CONTROL DE CAMBIO																														
FECHA DE REPORTE		5/02/2024																												
CONTINUITO		C/000V/01/02/2022																												
REALIZO:		EMIRO RAFAEL NAVARRO RAMOS																								FIRMA				
RELACION DE PERSONAL																														
No	EMPRESA	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE	CARGO	CC	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EDAD	SEXO	CELULAR	ARL	FECHA	RIESGO	EPS	FECHA	AFP	FECHA	EMO	IPS	GRADO DE ESCOLARIDAD	INGRESOS	LUGAR RESIDENCIA	COMPOSICION FAMILIAR	ESTRATO	ESTADO CIVIL	RAZA	OCCUPACION	AREA DE TRABAJO	TURNO DE TRABAJO	DISCAPACIDAD
1	PROCES INGENIERIA S.A.S	OBRA O LABOR	NICOLAS ORTIGA	DIRECTOR INTERVENTORA / ESPECIALISTA GEOTECNIA	80.199.838	2001/2023	N/A	38	MASCULINO	316 7498403	SURA	2001/2023	V	SANTAS	21/01/2023	PORVENIR	11/01/2023	23/01/2023	ENTORNO Y COMPANIA	ESPECIALISTA	\$ 7.800.000	USAQUEEN	3	4	CASADO	N/A	INGENIERO CIVIL	OBRA	DIURNO	N/A
2	PROCES INGENIERIA S.A.S	OPS	EMERSON FERNANDEZ BOTIA	ESPECIALISTA URBANISMO	91.496.246	2001/2023	N/A	45	MASCULINO	316234540	SURA	2001/2023	E	SANTAS	19/01/2023	PROTECCION	19/01/2023	21/01/2023	CEDANTAR	ESPECIALISTA	\$ 1.628.333	USAQUEEN	3	4	CASADO	N/A	INGENIERO CIVIL	OBRA	DIURNO	N/A
3	PROCES INGENIERIA S.A.S	OPS	DIANA ANDREA MCAN GALEANO	PROFESIONAL SOCIAL	52.322.655	2001/2023	N/A	45	FEMENINO	3208173024	SURA	2001/2023	V	SANTAS	19/01/2023	COLPENSIONES	19/01/2023	23/02/2023	ENTORNO Y COMPANIA	PROFESIONAL	\$ 6.695.602	ENGATIVA	4	4	CASADA	N/A	TRABAJADORA SOCIAL	OBRA	DIURNO	N/A
4	PROCES INGENIERIA S.A.S	OBRA O LABOR	ANDERSON STIVEN AYEA	AUXILIAR AMBIENTAL	1010214768	5/06/2023	N/A	29	MASCULINO	3197110596	SURA	2/06/2023	V	NUOVA EPS	2/06/2023	PORVENIR	2/06/2023	3/06/2023	ENTORNO Y COMPANIA	PROFESIONAL	\$ 2.800.500	TEUSQUILLO	0	4	SOLTERO	N/A	INGENIERO AMBIENTAL	OBRA	DIURNO	N/A
5	PROCES INGENIERIA S.A.S	OPS	OMAR LOPEZ	ESPECIALISTA ELECTRICO	11.341.360	23/01/2023	N/A	60	MASCULINO	3168102651	SURA	21/01/2023	V	COMPENSAR	13/01/2023	PROTECCION	13/01/2023	26/05/2022	SANILAS	ESPECIALISTA	\$ 578.032	ZPAQUORA	4	3	CASADO	N/A	INGENIERO ELECTRICISTA	OBRA	DIURNO	N/A
6	PROCES INGENIERIA S.A.S	OBRA O LABOR	JAHON JAHON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	TOPOGRAFO	1.019.080.987	10/02/2023	N/A	30	MASCULINO	3133374717	SURA	27/10/2022	V	FAMISAR	27/10/2022	PROTECCION	27/10/2022	3/02/2023	ENTORNO Y COMPANIA	PROFESIONAL	\$ 2.912.012	EL CARMEN	3	2	UNION LIBRE	N/A	INGENIERO TOPOGRAFICO	OBRA	DIURNO	N/A
7	PROCES INGENIERIA S.A.S	OBRA O LABOR	ELKIN GALEANO	RESIDENTE INTERVENTORA	8.828.311	15/08/2023	N/A	45	MASCULINO	3005281098	SURA	15/08/2023	V	SANTAS	15/08/2023	PROTECCION	15/08/2023	15/08/2023	SERVICIOS MEDICO SAN IGONCIO	PROFESIONAL	\$ 6.695.602	TEUSQUILLO	1	3	SOLTERO	N/A	INGENIERO CIVIL	OBRA	DIURNO	N/A
8	PROCES INGENIERIA S.A.S	OPS	NATHALIA BUITRAGO	ESPECIALISTA HIDRAULICA	33.377.680	23/01/2023	N/A	38	FEMENINO	317 6443093	SURA	23/01/2023	V	ALIANSA	20/01/2023	PROTECCION	20/01/2023	24/02/2023	BIENESTAR Y SALUD LABORAL	ESPECIALISTA	\$ 1.104.221	TEUSQUILLO	3	3	SOLTERA	N/A	INGENIERA CIVIL	OBRA	DIURNO	N/A
9	PROCES INGENIERIA S.A.S	OBRA O LABOR	EMIRO RAFAEL NAVARRO RAMOS	RESIDENTE SST-MA	72.253.221	6/06/2023	N/A	43	MASCULINO	3003374818	SURA	6/06/2023	V	COMPENSAR	6/06/2023	COLPENSIONES	6/06/2023	6/06/2023	ENTORNO Y COMPANIA	ESPECIALISTA	\$ 6.695.602	ENGATIVA	3	3	CASADO	N/A	RESIDENTE SSTMA	OBRA	DIURNO	N/A
10	PROCES INGENIERIA S.A.S	OBRA O LABOR	YESENA SANCHEZ	CADENERO 1	1.010.188.007	13/03/2023	N/A	33	FEMENINO	3215074806	SURA	15/03/2023	V	COOBALDI	13/03/2023	PORVENIR	13/03/2023	14/03/2023	ENTORNO Y COMPANIA	PROFESIONAL	\$ 1.806.023	SOACHA	2	2	SOLTERA	N/A	CADENERA	OBRA	DIURNO	N/A
11	PROCES INGENIERIA S.A.S	OPS	SANDRA TEJADA CASTAÑO	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	52.961.210	2001/2023	N/A	40	FEMENINO	3190251658	SURA	20/01/2023	V	COMPENSAR	20/01/2023	PORVENIR	20/01/2023	5/01/2023	BIENESTAR Y SALUD LABORAL	ESPECIALISTA	\$ 701.680	ENGATIVA	3	4	CASADO	N/A	INGENIERA CIVIL	OBRA	DIURNO	N/A
12	PROCES INGENIERIA S.A.S	OPS	SOFI GONZÁLEZ ENRIQUEZ	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	38.561.566	23/01/2023	N/A	46	FEMENINO	312852102	SURA	20/01/2023	I	ALIANSA	19/01/2023	COLFONDOS	19/01/2023	7/09/2022	ASBO LTDA	ESPECIALISTA	\$ 1.444.251	FONTON	3	4	SOLTERA	N/A	INGENIERA CIVIL	OBRA	DIURNO	N/A
13	PROCES INGENIERIA S.A.S	OPS	RUBEN TORRES URBANO	ESPECIALISTA TRANSITO Y TRANSPORTE	1.061.703.559	23/01/2023	N/A	34	MASCULINO	311 6032762	SURA	20/01/2023	I	SANTAS	19/01/2023	PORVENIR	19/01/2023	9/09/2022	PROCARE	ESPECIALISTA	\$ 222.222	JAMUNDI	2	3	SOLTERO	N/A	INGENIERO CIVIL	OBRA	DIURNO	N/A
RETRADOS																														

ANEXO 2 INDUCCIONES PERSONAL PROES INGENIERÍA S.A.S

N.A

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es



ANEXO 3 NOTIFICACIONES DE RIESGO PROES INGENIERÍA S.A.S

N.A

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es



ANEXO 4 DOCUMENTOS DE RETIRO DEL PERSONAL DE PROES INGENIERÍA S.A.S

N/A

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es



ANEXO 5
CERTIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL
APORTES DE PROES
INGENIERÍA S.A.S

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es





PROES INGENIERIA S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

Yo, **EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 74.180.505** de Sogamoso, en mi calidad de Contador Público de la compañía, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la compañía **PROES INGENIERIA S.A.S.**, identificado con **NIT. 901.286.572 - 7** ha cumplido con el pago de las obligaciones **laborales y provisionales** que tiene para con sus trabajadores y especialistas, incluidas las eventuales indemnizaciones legales asociadas al término de la relación laboral a la fecha de expedición de la presente certificación y seis (6) meses antes, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley.

Dada en Bogotá D.C, a los diez (10) días del mes de febrero de 2024.

EDWIN A. VARGAS RUEDA
Representante Legal
PROES INGENIERIA S.A.S.

ANEXO 6

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE PROES INGENIERÍA S.A.S

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901286572-7	PROES INGENIERIA SAS		CL 106 57 23 OF 603	3142977895	edwin.vargas@proescolombia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-01	2023-12	E	22/01/2024	73433934	16
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$19.069.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	340.000	0		0		0	4	1.300	0	341.300	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	167.600	0		0		0	4	700	0	168.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	955.800	0		0		0	4	3.500	0	959.300	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	88.400	0		0		0	4	400	0	88.800	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	188.000	0		0		0	4	700	0	188.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	116.500	0		0		0	4	500	0	117.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	379.900	0		0		0	4	1.400	0	381.300	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	103.600	0		0		0	4	400	0	104.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	94.000	0		0		0	4	400	0	94.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.425.300	0	0	61.300	61.300	4	8.800	600	2.557.300	3
230301	Porvenir	800224808-8	6.621.000	0	0	130.900	130.900	4	23.900	1.000	6.907.700	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.927.300	0	0	33.500	33.500	4	7.000	400	2.001.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	2.707.600				2.707.600	4	9.800	2.717.400			27.076	2.717.400	16

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	2.433.800
					Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
					4	8.800	2.442.600
					No. Afiliados		
					16		

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901286572-7	PROES INGENIERIA SAS		CL 106 57 23 OF 603	3142977895	edwin.vargas@proescolumbia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-01	2023-12	E	22/01/2024	73433934	16
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$19.069.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	2.433.800	2.443.100
Pensión	3	11.425.000	11.466.700
Riesgos Laborales	1	2.707.600	2.717.400
CCF	1	2.433.800	2.442.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	19.000.200	19.069.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901286572-7	PROES INGENIERIA SAS		CL 106 57 23 OF 603	3142977895	edwin.vargas@proescolumbia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	22/01/2024	73433934	\$19.069.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Endoroso	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010188097	SANCHEZ CAPERA YESENIA KATERINE	1	0			S																	230301	2.350.000	376.000	0	0	0	0	ESSC24	2.350.000	94.000	14-7	2.350.000	5	163.600	CCF24	2.350.000	94.000	0	0	0	0	0
2	CC	1010214768	YATE MOLANO ANDERSON STIVEN	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS037	2.800.000	112.000	14-7	2.800.000	5	194.900	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
3	CC	1013659410	GOMEZ RODRIGUEZ YESICA NATALIA	1	0			S																	25-14	2.350.000	376.000	0	0	0	0	EPS010	2.350.000	94.000	14-7	2.350.000	1	12.300	CCF24	2.350.000	94.000	0	0	0	0	0
4	CC	1019052579	AYALA ZAPATA JOHANN ALBERTO	1	0			S		X															230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	80.000	14-7	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1019080987	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JHON JAIRO	1	0			S																	230201	2.912.012	466.000	0	0	0	0	EPS017	2.912.012	116.500	14-7	2.912.012	5	202.700	CCF24	2.912.012	116.500	0	0	0	0	0
6	CC	1032464344	RAMIREZ VALENCIA DANIELA	1	0			S																	230301	2.209.400	353.600	0	0	0	0	EPS008	2.209.400	88.400	14-7	2.209.400	1	11.600	CCF24	2.209.400	88.400	0	0	0	0	0
7	CC	1045715739	ALVAREZ LIDUEÑA EDUARD EMIRO	1	0			S																	230301	2.543.334	407.000	0	0	12.800	12.800	EPS002	2.543.334	101.800	14-7	2.543.334	5	177.100	CCF24	2.543.334	101.800	0	0	0	0	0
8	CC	1045715739	ALVAREZ LIDUEÑA EDUARD EMIRO	1	0			S								X									230301	2.906.667	465.100	0	0	14.600	14.600	EPS002	2.906.667	0	14-7	2.906.667	5	0	CCF24	2.906.667	0	0	0	0	0	
9	CC	1066177766	DE HOYOS BAÑOS MARTHA LILIANA	1	0			S																	230301	1.645.000	263.200	0	0	0	0	EPS002	1.645.000	65.800	14-7	1.645.000	1	8.600	CCF24	1.645.000	65.800	0	0	0	0	0
10	CC	1066177766	DE HOYOS BAÑOS MARTHA LILIANA	1	0			S									X								230301	1.880.000	300.800	0	0	0	0	EPS002	1.880.000	0	14-7	1.880.000	1	0	CCF24	1.880.000	0	0	0	0	0	
11	CC	1090440136	JAIMES DURAN JEAN CARLOS	1	0			S																	230301	2.350.000	376.000	0	0	0	0	EPS010	2.350.000	94.000	14-7	2.350.000	1	12.300	CCF24	2.350.000	94.000	0	0	0	0	0
12	CC	52322659	MICAN GALEANO DIANA ANDREA	1	0			S																	25-14	6.695.602	1.071.300	0	0	33.500	33.500	EPS005	6.695.602	267.900	14-7	6.695.602	5	466.100	CCF24	6.695.602	267.900	0	0	0	0	0
13	CC	72253221	NAVARRO RAMOS EMIRO RAFAEL	1	0			S																	230301	6.695.602	1.071.300	0	0	33.500	33.500	EPS037	6.695.602	267.900	14-7	6.695.602	5	466.100	CCF24	6.695.602	267.900	0	0	0	0	0
14	CC	79913798	CASTELLANOS SANCHEZ WILLIAM FERNANDO	1	0			S																	230301	6.500.000	1.040.000	0	0	0	0	EPS001	6.500.000	260.000	14-7	6.500.000	1	34.000	CCF24	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0
15	CC	80199838	ORTEGA RESTREPO NICOLAS	1	0			S																	230301	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS005	6.500.000	260.000	14-7	6.500.000	5	452.400	CCF24	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0
16	CC	80199838	ORTEGA RESTREPO NICOLAS	1	0			S													X				230301	1.000.000	160.000	0	0	5.000	5.000	EPS005	1.000.000	40.000	14-7	1.000.000	5	0	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
17	CC	80926283	FRESNEDA CASTAÑEDA RONALD JAY	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
18	CC	88283118	GALEANO DURAN ELKIN YEFREYN	1	0			S																	230201	6.695.600	1.071.300	0	0	33.500	33.500	EPS005	6.695.600	267.900	14-7	6.695.600	5	466.100	CCF24	6.695.600	267.900	0	0	0	0	0
19	CC	94322930	GONZALEZ BARRIOS ADRIAN ENRIQUE	1	0			S																	230201	2.590.000	414.400	0	0	13.000	13.000	ESSC07	2.590.000	103.600	14-7	2.590.000	1	13.600	CCF24	2.590.000	103.600	0	0	0	0	0
20	CC	94322930	GONZALEZ BARRIOS ADRIAN ENRIQUE	1	0			S									X								230201	2.960.000	473.600	0	0	14.800	14.800	ESSC07	2.960.000	0	14-7	2.960.000	1	0	CCF24	2.960.000	0	0	0	0	0	0

Se certifica que EMERSON LEONARDO FERNANDEZ BOTIA identificado(a) con CC 91498246 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

FERNANDEZ BOTIA EMERSON LEONARDO CC 91498246

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-04	2024-04	728137299	9466219343	I	2024-06-25																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,300,000						\$208,000										
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	1.044%	\$1,300,000						\$13,600										
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,300,000						\$162,500										
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-03	644444678	9464805898	I	2024-05-17																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,300,000						\$208,000										
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	1.044%	\$1,300,000						\$13,600										
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,300,000						\$162,500										
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-02	2024-02	550555660	9463450785	I	2024-04-02																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,300,000						\$208,000										
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	1.044%	\$1,300,000						\$13,600										
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,300,000						\$162,500										
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-01	2024-01	466536564	9462091169	I	2024-02-20							X										
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,300,000						\$208,000										
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	1.044%	\$1,300,000						\$13,600										
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,300,000						\$162,500										
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2023-12	402965777	9461704058	I	2024-01-18									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,400,000						\$224,000										

FERNANDEZ BOTIA EMERSON LEONARDO CC 91498246

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-12	2023-12	402965777	9461704058	I	2024-01-18									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
ARL		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		30	1.044%	\$1,400,000						\$14,700										
EPS		SANITAS		30	12.5%	\$1,400,000						\$175,000										

Este certificado se expide el día 2025-10-16 a las 05:24.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901649860-2	DISEÑOS PROFESIONALES DE INGENIERIA SAS		CL 63 37 75	3176443093	DIPRO.INGE@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					9 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-02	2024-01	E	01/02/2024	74354530	\$5.048.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA EPS S.A.	830113831-0	280.100	0		0		0	0	0	0	280.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	108.900	0		0		0	0	0	0	108.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	268.000	0		0		0	0	0	0	268.000	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.179.400	0	0	35.100	35.100	0	0		2.249.600	5
230301	Porvenir	800224808-8	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	584.000	0	0	0	0	0	0		584.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	107.100				107.100	0	0	107.100			1.071	107.100	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	442.900
							Días Mora
							Valor Mora Aporte
							Total a Pagar
							No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	865.000	865.000
Pensión	3	3.633.600	3.633.600
Riesgos Laborales	1	107.100	107.100
CCF	1	442.900	442.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	5.048.600	5.048.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901649860-2	DISEÑOS PROFESIONALES DE INGENIERIA SAS		CL 63 37 75	3176443093	DIPRO.INGE@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	01/02/2024	74354530	\$5.048.600	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	UNA	IOE	UNA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1001192485	TRIVIÑO CUBIDES NATALIA	1	0				S	X															230201	720.000	115.200	0	0	0	0	0	EPS002	720.000	28.800	14-11	720.000	1	3.800	CCF24	720.000	14.400	0	0	0	0	0
2	CC	1010229306	ORTIZ PEÑALOZA LAURA DANIELA	1	0				S	X															230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	44.000	0	0	0	0	0
3	CC	1022381720	CAUCALI CHICUASUQUE DAYANA XIMENA	1	0				S																230201	1.866.667	298.700	0	0	0	0	0	EPS002	1.866.667	74.700	14-11	1.866.667	1	9.800	CCF24	1.866.667	37.400	0	0	0	0	0
4	CC	1022381720	CAUCALI CHICUASUQUE DAYANA XIMENA	1	0				S									X							230201	133.334	21.400	0	0	0	0	0	EPS002	133.334	5.400	14-11	133.334	1	0	CCF24	133.334	0	0	0	0	0	
5	CC	1024600254	POTE YONG DANIELA	1	0				S																230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	34.000	0	0	0	0	0
6	CC	1026589666	FLECHAS OCHOA JESSICA DANIELA	1	0				S																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	60.000	0	0	0	0	0
7	CC	1030649835	RODRIGUEZ OSPINA PEDRO ANTONIO	1	0				S																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	60.000	0	0	0	0	0
8	CC	1071169699	ALMECIGA ALMECIGA CARLOS DUVAN	1	0				S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	33377650	BUITRAGO MEDINA NATHALIA FERNANDA	1	0				S						X										230201	4.666.667	746.700	0	0	23.400	23.400	0	EPS001	4.666.667	186.700	14-11	4.666.667	1	24.400	CCF24	4.666.667	93.400	0	0	0	0	0
10	CC	33377650	BUITRAGO MEDINA NATHALIA FERNANDA	1	0				S												X				230201	2.333.334	373.400	0	0	11.700	11.700	0	EPS001	2.333.334	93.400	14-11	2.333.334	1	0	CCF24	2.333.334	46.700	0	0	0	0	0
11	CC	52726588	LOAIZA DUCUARA NUBIA AYDE	51	0				N																25-14	650.000	104.000	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	650.000	13.000	0	0	0	0	0

Certificamos que OPTIMA ING SAS con documento NIT 901287226, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) OMAR LOPEZ DELGADO con documento CC 11341360, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7927681050	Tipo de Planilla	N-CORRECCIONES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2023	Periodo Cotización Salud	ENERO/2024
Fecha Pago	2024/05/27	Número de Autorización	663949225

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN	Administradora	25-14 COLPENSIONES	
Días	30 Tarifa	16,000 %	
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD	Administradora	EPS017 - FAMISANAR	
Días	30 Tarifa	4,000 %	

RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE	
Días	30 Tarifa	6,960 %	
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF21 - CAFAM	30 <i>ach</i>	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1061703559		TORRES URBANO RUBEN DARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 75 N 3 C 11	CALI-VALLE	5555555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-01	2024-01	412140220		9461075534	I	2024/02/14	2024/01/23	BANCOLOMBIA	\$586,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$2,021,100	\$323,400			\$2,021,100	\$252,700			\$0	\$0			\$2,021,100	\$10,600		\$0	\$0	\$586,700		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$2,021,100	\$323,400			\$2,021,100	\$252,700			\$0	\$0			\$2,021,100	\$10,600		\$0	\$0	\$586,700		
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						\$2,021,100	\$323,400			\$2,021,100	\$252,700			\$0	\$0			\$2,021,100	\$10,600		\$0	\$0	\$586,700		
1	CC	1061703559	TORRES RUBEN																	230301	30	\$2,021,100	\$323,400	EPS005	30	\$2,021,100	\$252,700		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,021,100	0.522%	\$10,600	0	\$0	\$0	No	\$586,700
Total Afiliados(1)																						\$2,021,100	\$323,400			\$2,021,100	\$252,700			\$0	\$0			\$2,021,100	\$10,600		\$0	\$0	\$586,700		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1061703559		TORRES URBANO RUBEN DARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 75 N 3 C 11	CALI-VALLE	5555555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-01	2024-01	412140220		9461075534	I	2024/02/14	2024/01/23	BANCOLOMBIA	\$586,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$323,400	\$0	\$0	\$323,400
PORVENIR	230301		800,224,808	8	1	\$323,400	\$0	\$0	\$323,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$10,600	\$0	\$0	\$10,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	1	\$10,600	\$0	\$0	\$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$252,700	\$0	\$0	\$252,700
SANITAS	EPS005		800,251,440	6	1	\$252,700	\$0	\$0	\$252,700
TOTAL					1	\$586,700	\$0	\$0	\$586,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52961210		TEJADA CASTAÑO SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 74A # 63-92 APTO 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2952576	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	453631389	9462933978	I	2024/02/05	2024/02/14	BANCO DAVIVIENDA		\$442,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	52961210	TEJADA SANDRA																		230301	30	\$1,540,000	\$246,400	EPS008	30	\$1,540,000	\$192,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	No	\$438,900
Total Afiliados(1)																																							\$438,900			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52961210		TEJADA CASTAÑO SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 74A # 63-92 APTO 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2952576	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	453631389	9462933978	I	2024/02/05	2024/02/14	BANCO DAVIVIENDA		\$442,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$246,400	\$0	\$248,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$246,400	\$0	\$248,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$192,500	\$0	\$194,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$192,500	\$0	\$194,100
TOTAL				1	\$438,900	\$0	\$442,500

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍ/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	23/01/2024	74149430	\$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	38561566	SOFFY JULIANA GONZALEZ ENRIQUEZ		Calle 152 # 72-35 Torre 5 apto 301	4690981	sojuli.2109@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10
TOTAL A PAGAR					
2024-01	2024-01	I	23/01/2024	74149430	\$377.300

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIL	IOE	MAA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	38561566	GONZALEZ ENRIQUEZ SOFFY JULIANA	59	0		N																		231001	1.300.000	208.000	0	0		0	0	EPS001	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

ANEXO 7
CERTIFICADO
REPRESENTANTE LEGAL DE
PAGOS Y HONORARIOS DE
PROES INGENIERÍA S.A.S

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es





PROES INGENIERIA S.A.S

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL**

Yo, **EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA** Identificado con Cedula de Ciudadanía No 74.180.505 de Sogamoso en calidad de Representante Legal de la compañía **PROES INGENIERIA S.A.S.**, identificada con Nit **901.286.572 - 7**, debidamente inscrito ante Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los diez (10) día del mes de febrero de 2024.

Edwin A. Vargas R.
Representante Legal
PROES INGENIERIA S.A.S.

ANEXO 8

PAGOS Y HONORARIOS DE PROES INGENIERÍA S.A.S

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es



Comprobante de Liquidacion de Nomina

PERIODO

ENERO 1 AL 31 DEL 2024

Identificacion 1.010.214.768

Nombre Anderson Stiven Yate Molano

CODIGO	CONCEPTO	BASE	DEVENGO	DEDUCCION
001	SUELDO BASICO	15	1.400.000	
007	INCAPACIDAD		-	
008	VACACIONES		-	
009	CESANTIAS		-	
010	INTERESES CESANTIAS		113.247	
011	PRIMA II SEMESTRE		-	
012	OTROS		-	
184	RETEFUENTE SALARIOS			-
183	APORTES F.S.P	1,00		-
182	APORTE SALUD	4,00		56.000
181	APORTE PENSION	4,00		56.000
SUB TOTALES			\$ 1.513.247,04	112.000
NETO A PAGAR			\$ 1.401.247,04	

PAGOS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

\$ 1.401.247,04

\$ 1.401.247,04

ELABORO

RECIBIO

Anderson Stiven Yate Molano

Comprobante de Liquidacion de Nomina

PERIODO

ENERO 1 AL 31 DEL 2024

Identificacion 88.283.118

Nombre Elkin Efreyn Galeano Durán

CODIGO	CONCEPTO	BASE	DEVENGO	DEDUCCION
001	SUELDO BASICO	15	3.347.800	
007	AUXILIO DE TRANSPORTE		-	
008	VACACIONES		-	
009	CESANTIAS		-	
010	INTERESES CESANTIAS		114.668	
011	PRIMA II SEMESTRE		-	
012	OTROS		-	
184	RETEFUENTE SALARIOS			-
183	APORTES F.S.P	1,00		-
182	APORTE SALUD	4,00		134.000
181	APORTE PENSION	4,00		134.000
SUB TOTALES			\$ 3.462.468,35	268.000
NETO A PAGAR			\$ 3.194.468,35	

PAGOS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

\$ 3.194.468,35

\$ 3.194.468,35

ELABORO

RECIBIO



Comprobante de Liquidacion de Nomina

PERIODO

ENERO 1 AL 31 DEL 2024

Identificacion 72.253.221

Nombre Emiro Rafael Navarro Ramos

CODIGO	CONCEPTO	BASE	DEVENGO	DEDUCCION
001	SUELDO BASICO	15	3.347.800	
007	INCAPACIDAD		-	
008	VACACIONES		-	
009	CESANTIAS		-	
010	INTERESES CESANTIAS		260.539	
011	PRIMA II SEMESTRE		-	
012	OTROS		-	
184	RETEFUENTE SALARIOS			-
183	APORTES F.S.P	1,00		-
182	APORTE SALUD	4,00		134.000
181	APORTE PENSION	4,00		134.000
		SUB TOTALES	\$ 3.608.339,44	268.000
		NETO A PAGAR	\$ 3.340.339,44	

PAGOS TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 3.340.339,44

\$ 3.340.339,44

ELABORO

RECIBIO

Emiro Navarro Ramos

Comprobante de Liquidacion de Nomina

PERIODO

ENERO 1 AL 31 DEL 2024

Identificacion 1.019.080.987

Nombre Jhon Jairo Rodriguez Rodriguez

CODIGO	CONCEPTO	BASE	DEVENGO	DEDUCCION
001	SUELDO BASICO	15	1.456.000	
007	INCAPACIDAD		-	
008	VACACIONES		-	
009	CESANTIAS		-	
010	INTERESES CESANTIAS		293.627	
011	PRIMA II SEMESTRE		-	
012	OTROS		-	
184	RETEFUENTE SALARIOS			-
183	APORTES F.S.P	1,00		-
182	APORTE SALUD	4,00		58.300
181	APORTE PENSION	4,00		58.300
SUB TOTALES			\$ 1.749.626,67	116.600
NETO A PAGAR			\$ 1.633.026,67	

PAGOS


TRANSFERENCIA ELECTRONICA

\$ 1.633.026,67

\$ 1.633.026,67

ELABORO

RECIBIO



Comprobante de Liquidacion de Nomina

PERIODO
ENERO 1 AL 31 DEL 2024

Identificacion 52.322.659
Nombre Diana Andrea Mican Galeano

CODIGO	CONCEPTO	BASE	DEVENGO	DEDUCCION
001	SUELDO BASICO	10	2.231.900	
007	INCAPACIDAD		-	
008	VACACIONES	5	1.115.900	
009	CESANTIAS		-	
010	INTERESES CESANTIAS		584.309	
011	PRIMA II SEMESTRE		-	
012	OTROS		-	
184	RETEFUENTE SALARIOS			-
183	APORTES F.S.P	1,00		-
182	APORTE SALUD	4,00		134.000
181	APORTE PENSION	4,00		134.000
SUB TOTALES			\$ 3.932.108,89	268.000
NETO A PAGAR			\$ 3.664.108,89	

PAGOS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

\$ 3.664.108,89

\$ 3.664.108,89

ELABORO

RECIBIO

Diana Andrea Mican Galeano

Comprobante de Liquidacion de Nomina

PERIODO

ENERO 1 AL 31 DEL 2024

Identificacion 80.199.838

Nombre Nicolas Ortega Restrepo

CODIGO	CONCEPTO	BASE	DEVENGO	DEDUCCION
001	SUELDO BASICO	25	6.250.000	
007	INCAPACIDAD		-	
008	VACACIONES		1.250.000	
009	CESANTIAS		-	
010	INTERESES CESANTIAS		831.361	
011	PRESTAMO		-	
012	OTROS		-	-
184	RETEFUENTE SALARIOS			123.000
183	APORTES F.S.P	1,00		75.200
182	APORTE SALUD	4,00		300.000
181	APORTE PENSION	4,00		300.000
SUB TOTALES			\$ 8.331.361,11	798.200
NETO A PAGAR			\$ 7.533.161,11	

PAGOS TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 7.533.161,11

\$ 7.533.161,11

ELABORO

RECIBIO

Nicolas Ortega Restrepo

Comprobante de Liquidacion de Nomina

PERIODO

ENERO 1 AL 31 DEL 2024

Identificacion 1.010.188.097

Nombre Yesenia Katerine Sanchez Capera

CODIGO	CONCEPTO	BASE	DEVENGO	DEDUCCION
001	SUELDO BASICO	15	1.175.000	
002	AUXILIO DE TRANSPORTE	15	81.000	
007	INCAPACIDAD		-	
008	VACACIONES		-	
009	CESANTIAS		-	
010	INTERESES CESANTIAS		180.480	
011	PRIMA II SEMESTRE		-	
012	OTROS		-	
184	RETEFUENTE SALARIOS			-
183	APORTES F.S.P	1,00		-
182	APORTE SALUD	4,00		47.000
181	APORTE PENSION	4,00		47.000
SUB TOTALES			\$ 1.436.480,00	94.000
NETO A PAGAR			\$ 1.342.480,00	

PAGOS TRANSFERENCIA ELECTRONICA \$ 1.342.480,00

\$ 1.342.480,00

ELABORO

RECIBIO



PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/04 12:21

- Transacciones
- > Transferencias
 - > Internas, Aval y otros Bancos
 - > Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2025/12/04

Destino

Nombre Destinatario

SOFFY JULIANA GONZAL

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

38561566

Valor Transferencia

\$2,888,504.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

03175113311

Información Adicional

Referencia / Nro. Factura

PG ENE Y FEB 2024 INGENI

☐ Exonerar Transacción de GMF

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

Cuenta de Cobro N° 04-2024

PROES INGENIERÍA
NIT: 901.286.572-7

A

SOFFY JULIANA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
C.C. 38.561.566 de Cali

DEBE:

\$5'777,007.56

Por concepto de prestación de servicios de Ingeniería en la Especialidad de Estructuras, por los siguientes periodos:

MES	PERIODO	VALOR
10	23 DE DICIEMBRE AL 22 DE ENERO	\$ 1,444,251.89
11	23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO	\$ 1,444,251.89
	TOTAL	\$ 2,888,503.78

TOTAL: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUNIENTOS TRES MIL PESOS (\$2'888,503.78).

Cuenta de ahorros Bancolombia: 03175113311

Atentamente,



SOFFY JULIANA GONZALEZ ENRÍQUEZ
C.C. 38.561.566 de Cali
Matricula Profesional No. 76202152327VLL
INGENIERA CIVIL M. Sc.
Celular: 3128523102

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2025

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/04 12:21

- Transacciones
- > Transferencias
 - > Internas, Aval y otros Bancos
 - > Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2025/12/04

Destino

Nombre Destinatario

EMERSON LEO FERNANDE

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

91498246

Valor Transferencia

\$2,500,000.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

29117408289

Información Adicional

Referencia / Nro. Factura

CUENTA ENE FEB 2024 CVP

☐ Exonerar Transacción de GMF

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

Bogotá, Diciembre 04 de 2025

PROES INGENIERIA S.A.S.
NIT 901.286.572-7

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 065 de 2022 - "CONTRATAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PEATONALIZACIÓN DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 15 Y 19; Y TRANSITO CALMADO ENTRE CARRERA 2 A LA 4 ENTRE CALLES 12,13,14,16,17 Y 18"

DEBE A:

EMERSON LEONARDO FERNÁNDEZ BOTIA identificado con C.C. N° **91498246** de Bucaramanga, la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/ CTE (\$2.500.000)**, por el concepto abono a servicios de consultoría en la especialidad de urbanismo para el proyecto de Ibagué.



Emerson Leonardo Fernández Botia.
Arquitecto

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/04 12:21

- Transacciones
- > Transferencias
 - > Internas, Aval y otros Bancos
 - > Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2025/12/04

Destino

Nombre Destinatario

OPTIMA ING SAS

Tipo Identificación

Nit persona jurídica

Nro. Identificación

901287226

Valor Transferencia

\$6,059,644.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

48596999252

Información Adicional

Referencia / Nro. Factura

ENE FEB 2024 FACT OP409

☐ Exonerar Transacción de GMF

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.



OPTIMA ING SAS
NIT 901.287.226-8
Cl 17 15 09 Of 201
Tel: (601) 8829361
Zipaquirá - Colombia
finanzas.optima.ing@gmail.com



Factura Electrónica
No. OP 409

Señores	PROES INGENIERIA S.A.S		
NIT	901.286.572-7	Teléfono	(601) 2534080
Dirección	CL 106 57 23 OF 603	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2025, 10:17
Expedición	04/12/2025, 10:20
Vencimiento	04/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	SERVICIOS DE RECOPIACION Y ANALISIS DE INFORMACION EXISTENTE Y ELABORACION DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y LOS PARAMETROS REQUERIDOS POR INVIAS Y MINTRANSPORTE DE ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO PARA CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PEATONALIZACION DE LA CR 3 ENTRE CL 15 Y 19 Y TRANSITO CALMADO ENTRE LA CR 2 A LA 4 ENTRE CL 12, 13, 14, 16, 17 Y 18.	1.00	2,400,000.00
2	VIATICOS IBAGUE	1.00	415,151.00
3	VIATICOS HOSPEDAJE IBAGUE	1.00	109,243.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones trescientos ochenta mil trescientos noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Efectivo - CREDITO CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2025-12-04 por \$ 3,380,394.00

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE No. 21004441220 BANCO CAJA SOCIAL.

Total Bruto	2,924,394.00
IVA 19%	456,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,380,394.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076789584 aprobado en 20240808 prefijo OP desde el número 260 al 5000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: d44115b0332acc82842fd600bfdd9fed1475dc836fc4d1b2164d97af7833d715ada71d010228d81968e349dc5c44aebc

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/04 12:21

- Transacciones
- > Transferencias
 - > Internas, Aval y otros Bancos
 - > Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2025/12/04

Destino

Nombre Destinatario

DISENOS PROFESIONALE

Tipo Identificación

Nit persona jurídica

Nro. Identificación

901649860

Valor Transferencia

\$1,252,583.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

108900480956

Información Adicional

Referencia / Nro. Factura

FACT FE256 CVP

☐ Exonerar Transacción de GMF

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.



DISEÑOS PROFESIONALES DE
INGENIERIA S.A.S
NIT 901.649.860-2
CL 63 37 75 Apto 202
Tel: (57) 3176443093
Bogotá - Colombia
dipro.inge@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 256

Señores	PROES INGENIERIA S.A.S		
NIT	901.286.572-7	Teléfono	(57) 3142977895 - Ext. 000
Dirección	CL 106 57 23 OF 603	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2025, 10:18
Expedición	04/12/2025, 10:21
Vencimiento	04/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de Ingeniería - Especialista Hidráulica proyecto Caracolí. Saldo 10%.	1.00	1,169,174.00	1,391,317.06

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón trescientos noventa y un mil trescientos diecisiete pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-04 por \$ 1,391,317.06

Observaciones:

Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 108900480956 del banco Davivienda a nombre de Diseños Profesionales De Ingeniería SAS y enviar comprobante al correo gestionadmon.dpi@gmail.com.

Total Bruto	1,169,174.00
IVA 19%	222,143.06
Total a Pagar	1,391,317.06

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093141688 aprobado en 20250514 prefijo FE desde el número 201 al 400 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 11.04
CUFE: 77c28efb9fbc8a582d35bdd2909ae2685098da750c1cd098b3a295b85c481a5239ea7b7345b8b4f41a88eabe233f0b2

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/04 12:21

- Transacciones
- > Transferencias
 - > Internas, Aval y otros Bancos
 - > Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2025/12/04

Destino

Nombre Destinatario

RUBEN DARIO TORRES

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1061703559

Valor Transferencia

\$2,000,000.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

06570106811

Información Adicional

Referencia / Nro. Factura

ENE FEB 2022 CVP

☐ Exonerar Transacción de GMF

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

Santiago de Cali, 04 de diciembre de 2025.

CUENTA DE COBRO N°001

PROES INGENIERÍA S.A.S

Nit. 901.286.572-7

DEBE A:

RUBEN DARIO TORRES URBANO


CC. 1.061.703.559

LA SUMA DE: Dos millones de pesos (\$ 2'000.000)

POR CONCEPTO DE: Estudio de tránsito en contrato de consultoría N°065 de 2022 con objeto: "CONTRATAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PEATONALIZACIÓN DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 15 Y 19; Y TRANSITO CALMADO ENTRE CARRERA 2 A LA 4 ENTRE CALLES 12,13,14,16,17 Y 18 los cuales se discriminan de la siguiente manera:

FAVOR CONSIGNAR: A cuenta de Ahorros Bancolombia N°06570106811.

Se firma en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. El día 04 de diciembre de 2025.



Ruben Darío Torres Urbano.
C.C. No. 1.061.703.559 de Popayán, Cauca.

PAOLA MUNOZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/04 14:51

- Transacciones
- > Transferencias
 - > Internas, Aval y otros Bancos
 - > Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO5539 / *****5539

Fecha Transferencia

2025/12/04

Destino

Nombre Destinatario

SANDRA MILENA TEJADA

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

52961210

Valor Transferencia

\$2,832,003.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

0550009200393057

Información Adicional

Referencia / Nro. Factura

CTA DIC 2023 Y ENE-FEB24

☐ Exonerar Transacción de GMF

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

Bogotá, D.C. 04 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 09

PROES INGENIERÍA S.A.S. NIT. 901.286.572-7

DEBE A:

SANDRA MILENA TEJADA CASTAÑO C.C.52.961.210 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE, (\$939.534,90) por concepto del pago del mes de diciembre de 2023.

Por concepto de:

Contrato de prestación de servicios profesionales correspondiente al pago de honorarios de la segunda etapa denominada de ejecución correspondientes al 85% del valor total del contrato en pagos mensuales sucesivos, si a ello hubiere lugar, conforme al avance porcentual de obra, cuyo objeto es: **“EI CONTRATISTA prestará al CONTRATANTE los servicios profesionales de ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS dentro del marco del Contrato de No. CVP-CTO-761-2022: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR” CELEBRADO ENTRE EL CONTRATANTE Y LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR””.**

Meses para cobrar	85% valor contrato	Valor para cobrar
Diciembre	\$ 6.309.838,00	\$ 939.534,90

Se solicita atentamente que la transferencia de los honorarios se realice a la Cuenta de Ahorros **No. 0550009200393057** del **BANCO DAVIVIENDA** - cuenta incluida dentro del contrato.

Se solicita atentamente realizar la retención en la fuente con fundamento en el Artículo 8 de la Ley 2276 de 2022, el cual estableció para el artículo 383 del Estatuto Tributario lo siguiente: *“Parágrafo 2. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria”.*



SANDRA MILENA TEJADA CASTAÑO
C.C. 52.961.210 de Bogotá
Celular: 3106251658

Bogotá, D.C. 04 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

PROES INGENIERÍA S.A.S. NIT. 901.286.572-7

DEBE A:

SANDRA MILENA TEJADA CASTAÑO C.C.52.961.210 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE, (\$841.732,41) por concepto del pago del mes de enero de 2024.

Por concepto de:

Contrato de prestación de servicios profesionales correspondiente al pago de honorarios de la segunda etapa denominada de ejecución correspondientes al 85% del valor total del contrato en pagos mensuales sucesivos, si a ello hubiere lugar, conforme al avance porcentual de obra, cuyo objeto es: **“EI CONTRATISTA prestará al CONTRATANTE los servicios profesionales de ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS dentro del marco del Contrato de No. CVP-CTO-761-2022: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR” CELEBRADO ENTRE EL CONTRATANTE Y LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR””.**

Meses para cobrar	85% valor contrato	Valor para cobrar
Diciembre	\$ 6.309.838,00	\$ 841.732,41

Se solicita atentamente que la transferencia de los honorarios se realice a la Cuenta de Ahorros **No. 0550009200393057** del **BANCO DAVIVIENDA** - cuenta incluida dentro del contrato.

Se solicita atentamente realizar la retención en la fuente con fundamento en el Artículo 8 de la Ley 2276 de 2022, el cual estableció para el artículo 383 del Estatuto Tributario lo siguiente: *“Parágrafo 2. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria”.*



SANDRA MILENA TEJADA CASTAÑO
C.C. 52.961.210 de Bogotá
Celular: 3106251658

Bogotá, D.C. 04 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 11

PROES INGENIERÍA S.A.S. NIT. 901.286.572-7

DEBE A:

SANDRA MILENA TEJADA CASTAÑO C.C.52.961.210 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE, (\$308.402,62) por concepto del pago del mes de enero de 2024.

Por concepto de:

Contrato de prestación de servicios profesionales correspondiente al pago de honorarios de la segunda etapa denominada de ejecución correspondientes al 85% del valor total del contrato en pagos mensuales sucesivos, si a ello hubiere lugar, conforme al avance porcentual de obra, cuyo objeto es: **“EI CONTRATISTA prestará al CONTRATANTE los servicios profesionales de ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS dentro del marco del Contrato de No. CVP-CTO-761-2022: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR” CELEBRADO ENTRE EL CONTRATANTE Y LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR””.**

Meses para cobrar	85% valor contrato	Valor para cobrar
Diciembre	\$ 6.309.838,00	\$ 308.402,62

Se solicita atentamente que la transferencia de los honorarios se realice a la Cuenta de Ahorros **No. 0550009200393057** del **BANCO DAVIVIENDA** - cuenta incluida dentro del contrato.

Se solicita atentamente realizar la retención en la fuente con fundamento en el Artículo 8 de la Ley 2276 de 2022, el cual estableció para el artículo 383 del Estatuto Tributario lo siguiente: *“Parágrafo 2. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria”.*



SANDRA MILENA TEJADA CASTAÑO

C.C. 52.961.210 de Bogotá

Celular: 3106251658

Bogotá, D.C. 04 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 12

PROES INGENIERÍA S.A.S. NIT. 901.286.572-7

DEBE A:

SANDRA MILENA TEJADA CASTAÑO C.C.52.961.210 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE, (\$742.333,00) por concepto del pago del mes de enero de 2024.

Por concepto de:

Contrato de prestación de servicios profesionales correspondiente al pago de honorarios, al 10% del valor del contrato contra la liquidación cuyo objeto es: **“EI CONTRATISTA prestará al CONTRATANTE los servicios profesionales de ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS dentro del marco del Contrato de No. CVP-CTO-761-2022: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR” CELEBRADO ENTRE EL CONTRATANTE Y LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR”**”.

Meses para cobrar	85% valor contrato	Valor para cobrar
Diciembre	\$ 6.309.838,00	\$ 742.333,00

Se solicita atentamente que la transferencia de los honorarios se realice a la Cuenta de Ahorros **No. 0550009200393057** del **BANCO DAVIVIENDA** - cuenta incluida dentro del contrato.

Se solicita atentamente realizar la retención en la fuente con fundamento en el Artículo 8 de la Ley 2276 de 2022, el cual estableció para el artículo 383 del Estatuto Tributario lo siguiente: *“Parágrafo 2. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria”*.


SANDRA MILENA TEJADA CASTAÑO
C.C. 52.961.210 de Bogotá
Celular: 3106251658

ANEXO 9

PLAN DE TRABAJO DE PROES INGENIERÍA S.A.S

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es



CONTROL DE CAMBIO			
FECHA	DESCRIPCIÓN	VERSIÓN	
23/01/2023	Creación del documento	1	
30/03/2023	Actualización	2	
8/12/2023	Actualización	3	
19/02/2024	Actualización	4	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN		19/02/2024	
REALIZO:		EMIRO NAVARRO Residente SST	FIRMA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	RESPONSABLE	EVIDENCIA	ESTADO DE ACTIVIDAD		AÑO			OBSERVACIONES		
					PROGRAMADO	P	2024					
					EJECUTADO	E	MES					
					DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADA	DARP	ENE	FEB	MAR			
					REPROGRAMADA	R						
6.1. PLANEAR	Seguimiento y control	Realizar SG SST	Profesional SST	SGSST Ultima versión	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
		Actualización del SGSST	Profesional SST	SSGSST Ultima versión	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
		Identificar riesgos y peligros del proyecto	Profesional SST	Registro de tramites	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			P			Los trámites previamente contemplados están sujetos a la necesidad de los mismos, es decir, no son de obligatoria ejecución. Adicionalmente, de requerirse durante la ejecución el contrato un trámite diferente a los anteriormente mencionados, el mismo será debidamente notificado a la interventoría y tramitado	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
	6.1.1. RECURSOS	Delegar responsable de la implementación del SGSST	Representante Legal Profesional SST	Acta de nombramiento responsable SGSST	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			P			El desarrollo de la actividad depende de los cambios de profesional SST que presente el contrato	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
		Definir y actualizar el presupuesto destinado para la implementación del SG SST	Representante Legal Profesional SST	FORMATO PRESUPUESTO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO				P		Se realiza anualmente, al presentarse una prorroga del contrato o de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el transcurso del proyecto en su Fase Constructiva	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
		Seguimiento de personal	Profesional SST	Listado de personal	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P			
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E					
		Pago y afiliación al sistema de seguridad social (ARL, riesgo V, EPS, AFP)	Recursos Humanos	Palanillas de pago de seguridad social y afiliaciones de personal	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P			
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E					
		Conformación del COPASST	Acta de conformación COPASST	Representante legal	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO						La conformación del COPASST se programara conforme a los cambios presentados por los cambios de miembros del comité	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
		Reunión COPASST	Acta de reunión	Miembros del COPASST	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P					
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E					
		Conformación del COCOLA	Acta de conformación COCOLA	Representante legal	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO						La conformación del COCOLA se programara conforme a los cambios presentados por los cambios de miembros del comité	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
		Reunión COCOLA	Acta de reunión	Miembros del COCOLA	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
		6.1.2. CAPACITACIÓN	INDUCCIONES SST	Listados de asistencias	Profesional SST	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P		Depende del ingreso de personal presentado en los meses de reporte
						PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E				
	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS		Carta notificación de ingresos	Profesional SST	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P	P		Depende del ingreso de personal presentado en los meses de reporte	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E					
	CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROLES RIESGO LOCATIVO		Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO			P	P			
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
	CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROLES RIESGO MECANICO		Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
	CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROLES RIESGO BIOMECANICO		Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
	CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROLES RIESGO FISICOS		Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
	CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROLES RIESGO PUBLICO		Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
	CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROLES RIESGO FISICOS		Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P				Se realiza anualmente, al presentarse una prorroga del contrato o de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el transcurso del proyecto en su Fase Constructiva	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E					
	CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROLES RIESGO QUIMICO		Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO							
CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROLES RIESGO PSICOSOCIAL	Profesional SST		Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P				Se realiza anualmente, al presentarse una prorroga del contrato o de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el transcurso del proyecto en su Fase Constructiva		
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		E						
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO								
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO								
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO								
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO								
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									
			PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO									

6.1.3. Gestión Integral del Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CAPACITACIÓN PROBLEMAS PSICOSOCIAL (COCOLA)	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
	CAPACITACIÓN FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES (BRIGADA DE EMERGENCIAS)	ARL	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P				Se realiza anualmente, al presentarse una prorroga del cobro o de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el transcurso del proyecto en su Fase Constructiva
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	CAPACITACIÓN PRIMER RESPONDIENTE (BRIGADA DE EMERGENCIAS)	ARL	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
	CAPACITACIÓN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, EVACUACIÓN DE PERSONAL (BRIGADA DE EMERGENCIAS)	ARL	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
	CAPACITACIÓN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, USO DE EXTINTORES (BRIGADA DE EMERGENCIAS)	ARL	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
	Socialización política SGI y política de alcohol, tabacos y drogas	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P		Depende del ingreso de personal presentado en los meses de reporte
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	Socialización reglamento interno	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P		Depende del ingreso de personal presentado en los meses de reporte
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	Seguimiento cumplimiento objetivos del SG SST	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P		
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	Evaluación Inicial SG SST	Profesional SST	Formato evaluación SGSST	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO		P	P		La actividad se realiza conforme a la aprobación del SG SST de la interventoría
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
	Seguimiento y almacenamiento de los registros generados por la implementación del SG SST	Profesional SST	Listado maestro de documentos	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P				
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	Seguimiento cumplimiento Matriz legal	Profesional SST	Matriz Legal	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P				
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	Evaluación de proveedores y contratistas	Profesional SST	Formato evaluación de proveedores y contratista	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P		
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	Seguimiento y reporte de los cambios SST internos o externos de la organización	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P		Dependera de los cambios SST presentados: dinámicos y externos
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
6.2.1. Gestión de la Salud	Seguimiento de personal	Profesional SST	Formato seguimiento de personal	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P		Depende del ingreso de personal presentado en los meses de reporte
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	Realización exámenes medicos ocupacionales de ingreso, periodico y retiro	Recursos Humanos	Examen medico ocupacional	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P		Depende del ingresos, retiros y personal con una dedicación de mas de un año presentado en el meses de reporte
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	PVE PSICOSOCIAL.Campaña trabajo en equipo	Profesional SST	Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
	PVE PSICOSOCIAL.Realización de evaluaciones de desempeño laboral	Profesional SST	Evaluaciones de desempeño laboral	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
	PVE PSICOSOCIAL.Socialización programa	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
	PVE PREVENCIÓN DE LESIONESOSTEOMUSCULARES Seguimiento resultados medicos ocupacionales de ingreso, periodicos y egreso con enfasis osteomuscular	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P				Depende del ingresos, retiros y personal con una dedicación de mas de un año presentado en el meses de reporte
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	PVE PSICOSOCIAL.PVE PREVENCIÓN DE LESIONESOSTEOMUSCULARES Campaña cuidado de la columna	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
	PVE PREVENCIÓN DE LESIONESOSTEOMUSCULARES Realización pausas activas	Profesional SST	Registro fotografico Informe mensual	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
	PVE PREVENCIÓN DE LESIONESOSTEOMUSCULARES Notificar recomendaciones medicas ocupacionales al personal contratado enfasis osteomuscular	Profesional SST	Carta de notificación de recomendaciones medicas	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P				Depende del ingresos, retiros y personal con una dedicación de mas de un año presentado en el meses de reporte
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	PVE PREVENCIÓN DE LESIONESOSTEOMUSCULARES Realizar exámenes medicos ocupacionales de ingreso, periodicos y egreso con enfasis osteomuscular de que aplique actividades con riesgos biomecanicos latentes	Profesional SST	Examen medico ocupacional	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P				Depende del ingresos, retiros y personal con una dedicación de mas de un año presentado en el meses de reporte
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	PVE CONSERVACIÓN AUDITIVA Realizar exámenes medicos ocupacionales de ingreso, periodicos y egreso con enfasis audiometria	Profesional SST	Examen medico ocupacional	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P				Depende del ingresos, retiros y personal con una dedicación de mas de un año presentado en el meses de reporte
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	PVE CONSERVACIÓN AUDITIVA Notificar recomendaciones medicas ocupacionales al personal contratado enfasis audiometria	Profesional SST	Carta de notificación de recomendaciones medicas	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P				Depende del ingresos, retiros y personal con una dedicación de mas de un año presentado en el meses de reporte
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	PVE CONSERVACIÓN AUDITIVA Seguimiento resultados medicos ocupacionales de ingreso, periodicos y egreso con enfasis audiometria	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P				Depende del ingresos, retiros y personal con una dedicación de mas de un año presentado en el meses de reporte
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E				
	PVE CONSERVACIÓN AUDITIVA Campaña cuidado auditivo	Profesional SST	Lista de asistencia - Registro fotografico	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					
				PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO					

6.2. HACER	6.2.2. Gestión de los peligros y riesgos	Seguimiento servicio de higiene (puntos de suministro de aguas potable)	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		Seguimiento servicio de higiene (Instalación de baños)	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		Seguimiento servicio de higiene (Instalación de puntos ecologicos)	Auxiliar ambiental	Informe mensual	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		Seguimiento y verificación de indicadores de accidentalidad, incidentes y enfermedades laborales	Profesional SST	Reporte funat Formato Investigación AL Formato Lección aprendida Plan de acción Certificado Cierre AL	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P	Dependera de la cantidad de accidentes presentados en los meses de reporte
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		Seguimiento ausentismo laboral	Profesional SST	Formato seguimiento ausentismo	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		Realizar o/y actualizar matriz de identificación de riesgos y peligros del proyecto	Profesional SST	Matriz de identificación de riesgos y peligros	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P		La matriz se actualizara cuando la normatividad legal cambie, al presentarse un accidente de trabajo o/y anualmente.
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Divulgación procedimiento de trabajo en alturas	Profesional SST	Listado de asistencia (Inducciones de ingreso)	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P			Depende de la cantidad de ingresos, presentado en el meses de reporte
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Verificación exámenes de ingreso con aptitud para trabajo y certificados en alturas	Profesional SST	Exámenes de ingreso	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P			Dependera de la cantidad de actividades de trabajo en alturas que se realicen el el periodo de reporte
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Diligenciamiento de ATS y permisos de trabajo	Profesional SST	Formatos ATS y permisos de altura	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P			Dependera de la cantidad de actividades de trabajo en alturas que se realicen el el periodo de reporte
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Verificación elementos de seguridad para trabajo en alturas	Profesional SST	Inspecciones TSA	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P			Dependera de la cantidad de actividades de trabajo en alturas que se realicen el el periodo de reporte
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		PROGRAMA RIESGO MECANICO Divulgación del procedimiento manejo seguro de herramientas	Profesional SST	Listado de asistencia (Inducciones de ingreso)	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P			Depende de la cantidad de ingresos, presentado en el meses de reporte
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		PROGRAMA RIESGO MECANICO Revisión y seguimiento de mantenimientos de maquinaria, equipos y herramientas	Profesional SST	Soportes de mantenimiento	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P			Depende de la cantidad de ingresos, presentado en el meses de reporte
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		PROGRAMA RIESGO MECANICO Socialización programa gestión de riesgo mecanico	Profesional SST	Listado de asistencia (Inducciones de ingreso)	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P			Depende de la cantidad de ingresos, presentado en el meses de reporte
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		Inspección de botiquines.	Profesional SST	Formato inspección Inspección de botiquines.	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		Inspección de elementos de protección personal.	Profesional SST	Formato inspección Inspección de elementos de protección personal.	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		Inspección de extintores.	Profesional SST	Formato inspección Inspección de extintores.	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		Inspección de herramientas.	Profesional SST	Formato inspección Inspección de herramientas.	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		Inspección contra caídas	Profesional SST	Formato inspección Inspección contra caídas	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO				
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO				
		Inspección general de obra.	Profesional SST	Formato inspección Inspección general de obra.	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		Conformación Brigada de emergencias	Profesional SST	Acta de conformación brigada de emergencias	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO				La conformación de la brigada se actualizara cuando se presente la integración de nuevos miembros o el retiro de sus integrantes.
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO				
		Reunión brigada de emergencias	Profesional SST	Acta de reunión	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P			
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		Inspecciones brigada de emergencias	Profesional SST	Formato de inspección	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P			
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
6.3. VERIFICAR	6.3.1. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Seguimiento indicadores SST	Profesional SST	Formato Indicadores	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P	
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			
		Auditoria Interna	Profesional SST	Informe de auditoria	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO				
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO				
	6.4.1. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL SOSST	Seguimiento cierre acciones de mejora, correctivas o preventivas	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P	Aplicara cuando se presente una condición o acto inseguro
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E			

6.4. ACTUAR	6.4.2 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONTRATISTA	Acompañamiento a las actividades del cronograma aprobado	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P			
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E					
		Recorridos en obra para verificación de cumplimiento con lo estipulado en el anexo técnico y los documentos aprobados por interventoría	Profesional SST	Informe mensual	PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	P	P	P			
					PROGRAMADO/ DIA ACTIVIDAD REPROGRAMADO	E					
		Revisión y aprobación de informes mensuales del contratista	Profesional SST	Informe mensual		P	P	P			
						E					
		Seguimiento en Bitacora	Profesional SST	Diario		P	P	P			
						E					
		SEGUIMIENTO					EJECUTADO	46	0	0	
							PROGRAMADO	50	29	29	
RESULTADO	92%						0%	0%			
META	90%						90%	90%			

ANEXO 10

SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO DE PROES INGENIERÍA S.A.S

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es





PRESUPUESTO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																Versión: 2
CÓDIGO: SG-PR-01																Fecha: 07/03/2023
																Página 1 de 2

AÑO: 2023/2024

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: SST

DETALLE	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL																Observación
				PROYECTADO VALOR	EJECUTADO VALOR	PROYECTADO VALOR	EJECUTADO MES 1 VALOR	EJECUTADO MES 2 VALOR	EJECUTADO MES 3 VALOR	EJECUTADO MES 4 VALOR	EJECUTADO MES 5 VALOR	EJECUTADO MES 6 VALOR	EJECUTADO MES 7 VALOR	EJECUTADO MES 8 VALOR	EJECUTADO MES 9 VALOR	EJECUTADO MES 10 VALOR	EJECUTADO MES 11 VALOR	EJECUTADO MES 12 VALOR		
AUDITORIAS Y ASESORIA	Auditoria interna	\$ 1.700.000	1	\$ 1.700.000	-	\$ 1.700.000	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Auditoria de Seguimiento Decreto 0312 de 2019	\$ 1.700.000	1	\$ 1.700.000	-	\$ 1.700.000	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Profesional SST	\$ 6.695.602	10	\$ 66.956.020	\$ 6.695.602	\$ 66.956.020	6.695.602	6.695.602	6.695.602	6.695.602	6.695.602	6.695.602	6.695.602	6.695.602	6.695.602	6.695.602	6.695.602	6.695.602		
ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL (E.P.P.)	Dotación y Elementos de protección personal	\$ 300.000	8	\$ 2.400.000	\$ 300.000	\$ 2.400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
PLAN DE EMERGENCIAS	Elementos del botiquín Tipo A	\$ 100.000	1	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	100.000	-	-							100.000	100.000	100.000		
	Botiquines Tipo A	\$ 300.000	1	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	300.000	-	-											
	Recarga y compra de extintores	\$ 300.000	1	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	300.000	-	-											
	Camillas	\$ 360.000	1	\$ 360.000	\$ 360.000	\$ 360.000	360.000	-	-											
	Señalización y demarcación	\$ 150.000	1	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 150.000	150.000	-	-											
	Brincaltes / Distintos Brigadista	\$ 100.000	1	\$ 100.000	-	\$ 100.000	-	-	-											
	Pisos	\$ 2.500	8	\$ 20.000	\$ 20.000	\$ 20.000	20.000	-	-											
EQUIPOS DE APOYO	Elementos de papelería	\$ 5.000.000	1	\$ 5.000.000	\$ 500.000	\$ 5.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
MEDICINA PREVENTIVA	Exámenes Médicos (ingreso y retiro)	\$ 100.000	8	\$ 800.000	\$ 100.000	\$ 800.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000						



PRESUPUESTO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Versión: 2			
CÓDIGO: SG-PR-01										Fecha: 07/03/2023			
										Página 1 de 2			

AÑO: 2023/2024		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: SST																
CAPACITACIÓN	Aplicación programa de capacitación	\$ 200.000	1	\$ 200.000	-	\$ 200.000	-	-										
	Campañas SSTA	\$ 200.000	1	\$ 200.000	-	\$ 200.000	-	-										
MANEJO DE RESIDUOS	Puntos Ecologicos	\$ 200.000	1	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	200.000	-	-									
	Botulas Plasticas	\$ 200.000	1	\$ 200.000	\$ 50.000	\$ 200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PROGRAMA DE AHORO DE AGUA Y ENERGIA	Campaneto Agua Potable	\$ 60.000	10	\$ 600.000	\$ 60.000	\$ 600.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Campaneto Energia	\$ 30.000	10	\$ 300.000	\$ 30.000	\$ 300.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PUBLICACIÓN	Políticas, reglamento interno, reglamento de higiene y seguridad industrial	\$ 80.000	1	\$ 80.000	-	\$ 80.000	-	-	-									
TOTAL				\$1.666.020	2.470.000	\$1.666.020	9.165.602	7.735.602	11.135.602	7.735.602	7.735.602	7.735.602	7.735.602	7.635.602	7.735.602	7.735.602	7.735.602	7.735.602
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						11,2%		9,5%	13,6%	9,5%	9,5%	9,5%	9,5%	9,3%	9,3%	9,5%	313,2%	9,5%

ANEXO 11 COPASST DE PROES INGENIERÍA S.A.S

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es



	ACTA DE REUNIÓN COPASST		Versión: 2
			Fecha: 07/03/2023
	CÓDIGO: SG-F-10		Página 1 de 1


Fecha: 31/01/2024	Proyecto o área: COPASST
Hora de Inicio : 09:00 am	Hora fin: 10:00 am

1. Temas a tratar:

Orden del Día:

1. Verificación Quórum.
2. Lectura del acta anterior y su aprobación.
3. Compromisos Anteriores.
4. Socialización de actividades del año 2023.
5. Proposiciones y varios. .

2. Participantes:

Nombres	Firmas
YESENIA KATHERINE SANCHEZ	
JHON JAIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	
EMIRO NAVARRO RAMOS	

3. Desarrollo de la Reunión:

Se realiza reunión en donde se reitera la importancia de:

T1. Verificación quórum y lectura compromisos acta anterior.

Se cumple con la asistencia de integrantes requeridos para dar inicio con la reunión, se cuenta con el quorum para iniciar la reunión ordinaria del COPASST correspondiente al mes de enero de 2024.

Se anexa el control de asistencia.

2. Se realizó el balance de las actividades desarrolladas para la prevención de accidentes de trabajo presentados en obra hasta la fecha, teniendo en cuenta la secuencia de los accidentes presentados durante el periodo y hacer seguimiento a los planes de acción presentados por el contratista. Continuar con la verificación de los trabajos de alto riesgos que ejecutan en la zona de recuperación ambiental y en la perforaciones, trabajos en alturas e instalación de anclajes.

3. Continuar con el seguimiento al uso adecuado de los equipos de protección contra caídas en las actividades de alto riesgos que se están realizando en obra.

4. Compromisos

Descripción	Responsable	Fecha del Compromiso
Seguimiento a las actividades de obra que puedan generar AT como la perforación en la zona de recuperación ambiental.	Emiro Navarro	Ejecución de la obra
Recorridos para verificación y seguimiento a los planes de acción por los AT ocurridos en el periodo al contratista de obra.	Jhon Jairo Rodriguez	Ejecución de la obra
Verificación en obra uso de EPP equipo interventoria	Yesenia Sanchez	Ejecución de la obra

ANEXO 12

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE PROES

Proes Consultores, S.A.




Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es



	LISTA DE ASISTENCIA		Versión: 2	
			Fecha: 07/03/2023	
CÓDIGO: SG-F-22			Página 1 de 1	
INDUCCIÓN: ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO: ☐ REINDUCCIÓN: ☐ CHARLA: ☐				
HORA INICIO <u>10:00</u> HORA FIN <u>11:00</u> LUGAR: <u>Campamento de obra</u> FECHA: <u>26/01/2023</u>				
TEMAS TRATADOS				
<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de presuntos casos. • Campaña de sensibilización y Prevención • Lectura de compromisos pendientes. • Capacitaciones realizadas. 				
NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Emilio Navarro	Regente SST	72253220	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
CAPACITADOR: <u>Andrea Mican Galeano</u>  FIRMA				

	ACTA DE REUNIÓN COCOLA		Versión: 2
	CÓDIGO: SG-F-19		Fecha: 07/03/2023 Página 1 de 1
Fecha: 26/03/2023		Proyecto o área: COCOLA	
Hora de Inicio: 10:00		Hora fin: 11:00	
1. Temas a tratar:			
<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de presuntos casos. • Campaña de sensibilización y prevención. • Lectura de compromisos pendientes. • Capacitaciones realizadas. 			
2. Participantes:			
Nombres		Firmas	
Andrea Micaela Galano			
Emilio Navarro Ramos.			
			
3. Desarrollo de la Reunión:			
<ul style="list-style-type: none"> • Se realiza la validación de los tres últimos meses, dando como resultado cero casos. • Se realiza la sensibilización de canales de comunicación a todos los Trabajadores. • Incentivar en la cultura de respeto e igualdad, sin importar el cargo en el cual estemos ejerciendo. • Dando cumplimiento a los compromisos, se realiza la verificación del cumplimiento del horario, según la normatividad vigente. • Desde el área SST se realiza el seguimiento del bianquero y se envía a la oficina principal. • Se da cumplimiento a las capacitaciones establecidas en el plan de trabajo. 			
4. Compromisos			
Descripción	Responsable	Fecha del Compromiso	
Verificación del buzón de quejas.	Andrea Micaela Galano	Semanal.	
Verificación de presuntas conductas de acoso.	Todo el Personal.	Semanal.	
			

ANEXO 13

HORAS HOMBRE TRABAJADAS DE PROES

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es



TOTAL, HORAS HOMBRE TRABAJADAS INTERVENTORIA INFORME N°12 PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2024						
N°	CARGO	NOMBRE	% DED.	DÍAS LABORA LES	HHT	AUSENTIS MOEN HORAS
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	NICOLAS ORTEGA	50%	7	56	0
2	ESPECIALISTA URBANISMO	EMERSON FERNÁNDEZ BOTIA	25%	3,5	28	0
3	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	SOFFI GONZÁLEZ ENRÍQUEZ	15%	1,8	14,4	0
4	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	SANDRA TEJADA CASTAÑO	0%	0	0	0
5	ESPECIALISTA TRÁNSITO Y TRANSPORTE	RUBÉN TORRES URBANO	10%	1,2	9,6	0
6	PROFESIONAL SOCIAL	DIANA ANDREA MICAN GALEANO	100%	9	72	0
7	INSPECTOR AMBIENTAL	ANDERSON YATE	100%	14	112	0
8	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	OMAR LÓPEZ	10%	1,4	11,2	0
9	TOPÓGRAFO	JHON JAIRO RODRIGUEZ	100%	14	112	0
10	RESIDENTE INTERVENTORÍA	ELKIN GALEANO	100%	14	112	0
11	ESPECIALISTA HIDRÁULICA	NATHALIA BUITRAGO	10%	1,4	11,2	0
12	RESIDENTE SST-MA	EMIRO NAVARRO RAMOS	100%	14	112	0
13	CADENERO 1	YESENIA SANCHEZ	100%	14	112	0

INGRESO
INGRESO - RETIRO
ANTIGUOS
RETIROS

EMIRO RAFAEL NAVARRO RAMOS
SST-MA DE INTERVENTORÍA

TOTAL DE HHT EN EL PERIODO	762,4
----------------------------	-------

ANEXO 14

CAPACITACIONES DE PROES INGENIERÍA S.A.S

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es



INDUCCIÓN:

☐

CAPACITACIÓN



OTRO:

☐

REINDUCCIÓN:

☐

CHARLA:

☐

HORA INICIO

2:00 p. m.

HORA FIN

3:00 p. m.

LUGAR:



OFICINA CAMPAMENTO DE OBRA

FECHA:

19-enero-24

TEMAS TRATADOS

Capacitacion atencion de casos de acoso laboral (cocola)

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	NICOLAS ORTEGA	DIRECTOR INTERVENTORÍA	80199838	
2	DIANA ANDREA MICAN GALEANO	PROFESIONAL SOCIAL	52322659	
3	ANDERSON STIVEN YATE	AUXILIAR AMBIENTAL	1010214768	
4	ELKIN GALEANO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	88283118	
5	YESENIA SÁNCHEZ	CADENERO 1	1010188097	
6	JHON JAIRO RODRIGUEZ	TOPOGRAFO	1019080987	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

CAPACITADOR :

EMIRO NAVARRO RAMOS

NOMBRE Y APELLIDO



FIRMA

Cronograma	Secuencia	Fecha
Empresa PROES INGENIERIA SAS	NIT 901286572-7	17D 01M 2024
Tema	Plan	Horario
CAPACITACION FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES (BRIGADA)		De: 04:00 pm Hasta: 05:00 pm
Ciudad	No. Total de Horas	
BOGOTA	1	
Nombre Aliado Estratégico	Nombre Profesional	
BOMBEROS BOGOTA	FREDDY Rodríguez Barrera	

No.	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Elkin Galeano	88.283.118	Proes	Elkin Galeano
2	Yesica Gomez Rodriguez	1.013.659.410	Proes	Yesica Gomez Rodriguez
3	William Castellanos S.	79'913.798	Proes	William Castellanos S.
4	Andrea Pican	52.322.655	PROES	Andrea Pican
5	Anderson S. yale M.	1010214768	PROES	Anderson S. yale M.
6	Juan Jairo Rodriguez	1019080987	PROES	Juan Jairo Rodriguez
7	Yessica Sanchez Caparr	1010188007	PROES	Yessica Sanchez Caparr
8	EDWIN ALBERTO VALERAS RUEN	74180.505	PROES	EDWIN ALBERTO VALERAS RUEN
9	Nicolas Ortega R.	80199838	Proes	Nicolas Ortega R.
10	Jean Carlos Jaime Durán	1090440136	Proes	Jean Carlos Jaime Durán
11	Rafael S. Arias Ramirez	1016086041	Proes	Rafael S. Arias Ramirez
12	Ronald Fresco	80716283	PROES	Ronald Fresco
13	Helbert Navarrete	1014235641	PROES	Helbert Navarrete
14	Johann Alberto Ayala Z.	1019052579	PROES	Johann Alberto Ayala Z.
15	Emiro Rafael Navarro	72.253.211	PROES	Emiro Rafael Navarro
16	Luisa F. Mateos	1031.171.312	Proes	Luisa F. Mateos
17	Oscar C. Cruz	11311461	INGENIERIA	Oscar C. Cruz
18	David A. Muñoz	52870503	PROES	David A. Muñoz
19	Diana Patricia Valencia	1032464344	Proes	Diana Patricia Valencia
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL

INDUCCIÓN:
☐
CAPACITACIÓN

OTRO:
☐
REINDUCCIÓN:
☐
CHARLA:
☐
HORA INICIO

2:00 p. m.

HORA FIN

3:00 p. m.

LUGAR:



OFICINA CAMPAMENTO DE OBRA

FECHA:

24-enero-24

TEMAS TRATADOS

Capitacion prevencion y control riesgo fisico.

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	NICOLAS ORTEGA	DIRECTOR INTERVENTORÍA	80199838	
2	DIANA ANDREA MICAN GALEANO	PROFESIONAL SOCIAL	52322659	
3	ANDERSON STIVEN YATE	AUXILIAR AMBIENTAL	1010214768	
4	ELKIN GALEANO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	88283118	
5	YESENIA SÁNCHEZ	CADENERO 1	1010188097	
6	JHON JAIRO RODRIGUEZ	TOPOGRAFO	1019080987	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

CAPACITADOR :

EMIRO NAVARRO RAMOS

NOMBRE Y APELLIDO



FIRMA

**LISTA DE ASISTENCIA**

Versión: 0

INDUCCIÓN: ☐CAPACITACIÓN ☒

OTRO:

REINDUCCIÓN: ☐CHARLA: ☐HORA INICIO 9:00 a. m. HORA FIN 10:00 a. m.LUGAR: OFICINA - CAMPAMENTOFECHA: 26-01-24**TEMAS TRATADOS**

Capacitacion prevencion y control riesgo psicosocial.

NO	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	NICOLAS ORTEGA	DIRECTOR INTERVENTORÍA	80199838	
2	DIANA ANDREA MICAN GALEANO	PROFESIONAL SOCIAL	52322659	
3	ANDERSON STIVEN YATE	AUXILIAR AMBIENTAL	1010214768	
4	ELKIN GALEANO	RESIDENTE INTERVENTORÍA	88283118	
5	YESENIA SÁNCHEZ	CADENERO 1	1010188097	
6	JHON JAIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	TOPÓGRAFO	1019080987	

CAPACITADOR :

EMIRO RAFAEL NAVARRO

NOMBRE Y APELLIDO

FIRMA

ANEXO 15 INSPECCIONES DE PROES INGENIERÍA S.A.S

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es







INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

LUGAR: CARACOLI		FECHA: 31-01-2024			
ITEMS		SI	NO	NA	OBSERVACIONES
GESTION DE OBRA					
1	Se permite el ingreso de personal externo a la obra?		X		
2	Los conductores de las volquetas al ingresar a la obra hacen uso de los E.P.P	X			
3	Los trabajadores utilizan de forma segura la escalera dentro de la excavación.			X	
4	Los trabajadores utilizan elementos diferentes a los E.P.P como por ejemplo (cachuchas, gorras etc		X		
5	los trabajadores utilizan el tapabocas especialmente en labores tales como manejo de cemento y extendida de asfalto?	X			
6	Los trabajadores utilizan audífonos para escuchar música dentro de la ejecución de sus labores.		X		
7	Los operadores realizan limpieza de maquinaria en movimiento.		X		
8	Se evidencio juegos o bromas entre los mismos trabajadores durante la ejecución de sus actividades?		X		
SEÑALIZACION DE OBRA					
9	Existe señalización de entrada a la obra.		X		
10	Existe señalización de obligatorio uso del casco.		X		
11	Existe señalización de obligatorio uso de botas de seguridad.		X		
12	Existe señalización de obligatorio el uso de guantes.		X		
13	Existe señalización de prohibido fumar.		X		
14	Existe señalización de los equipos de primeros auxilios.	X			
15	Existe señalización de los equipos contra incendios.	X			
16	En caso de presencia de Líneas de Alta Tensión, existe señalización.			X	
17	Existe señalización de advertencia por presencia de volquetas, maquinaria pesada ,etc		X		
18	Se encuentran señalizadas con cintas las líneas de servicios encontradas durante las excavaciones (agua, gas, teléfono etc.)			X	No hay intervención de excavación en los CIV
19	Existe separación de las zonas de paso de vehículos y peatones.	X			
20	La señalización es apropiada a las características del tipo de producción y esta localizada en sitios de facil visualización?	X			
EQUIPOS DE EMERGENCIA					
21	Existen suficientes extintores en la obra.	X			2 en obra y 1 en almacén
22	Los extintores son adecuados al riesgo a proteger.	X			Multipropósito + satelital
23	los extintores se encuentran libres de obstáculos y se encuentran colocados en los sitios de mayores riesgos?	X			
24	Existe botiquín en la obra.	X			2 en obra y 1 en almacén.
25	El botiquín está equipado de forma adecuada.		X		falta de suministro
26	Existe listado de teléfonos de emergencia y es visible.	X			Almacén.
ACOPIOS					
27	Los acopios de materiales y escombros se encuentran señalizados y cubiertos con plásticos negros y con estructuras de confinamiento bolsas de lonas rellenas de arena?	X			

ITEMS		SI	NO	NA	OBSERVACIONES
ACOPIOS					
28	Se encuentra debidamente señalizado e identificado los sitio de acopio de los materiales (cemento, hierro, madera, materiales granulares, materiales prefabricados?		X		
29	Los acopios de tubos o elementos que rueden se protegen de deslizamien.	X			
30	Los acopios de material pesado no se apilan en alturas.	X			
31	las alturas de los acopios de los prefabricados (ladrillos, tubos. Rejillas no superan los 2,0 metros?		X		
32	Los acopios no obstaculizan el paso de vehículos o personas.		X		
TRABAJO EN ALTURAS (MAS 2.0 MTS)					
33	Se adoptan las medidas necesarias para evitar caidas de altura.	X			
34	Trabajos en altura realizados con redes de seguridad.	X			
35	Trabajos en altura utilizan cinturones de seguridad o dispositivo similar.	X			
36	Plataformas de trabajo en altura son estables y sólidas.	X			Metálicos.
INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONAL DE OBRA					
37	Se dispone de un cuadro eléctrico general de obra.	X			
38	El cuadro eléctrico está ubicado en lugar seguro.		X		Al aire libre
39	Las tomas del cuadro eléctrico tienen la protección adecuada.	X			
40	Ausencia de empalmes en el cuadro eléctrico ó líneas de suministro.	X			
41	La instalación eléctrica de la obra dispone de toma de tierra general.		X		No se evidencia
EQUIPOS EN GENERAL					
42	La maquinaria, equipos vehiculares y volquetas que retiran escombros y fresado del frente de obra se encuentran debidamente identificadas con stiker y su funcionamiento en cuanto a (luces, pito de reserva , espejos, litera) son buenas.	X			
43	La maquinaria cuentan con extintor multipropósito de 10 lb de capacidad, como mínimo, debidamente cargado y vigente.	X			
44	Las palas de las maquinaria deben mantenerse siempre abajo durante su movilización.	X			
45	La maquinaria y las volquetas se encuentran identificadas con su correspondiente estiquer que indica el numero de contrato y datos de la obra	X			
46	se mantienen encendidas las luces en posición baja mientras se circula por el corredor de obra.		X		
47	Herramientas manuales en buen estado.	X			
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL					
48	El personal emplea el casco de seguridad para la cabeza.	X			
49	En la manipulación de objetos cortantes se emplean guantes de seguridad	X			
50	El personal emplea calzado de seguridad.	X			
51	El personal con riesgo de proyección de partículas emplea gafas de seguridad.	X			
52	El personal con exposición al ruido emplea protección auditiva.	X			
53	El personal con riesgo de caída en altura emplea cinturones de seguridad.	X			
54	Los equipos de protección personal son adecuados al riesgo y se suministran oportunamente?	X			

ITEMS		SI	NO	NA	OBSERVACIONES
PARA ESCAVACIONES					
55	La herramienta y equipo a utilizar se encuentra en buenas condiciones?	X			
56	El área de excavación se encuentra señalizada antes de iniciar actividades y cuando terminan las mismas?	X			
PARA ESCAVACIONES					
57	Las actividades de excavación es inspeccionada, verificada y controlada por el inspector?	X			
58	La excavación se encuentra señalizada a 0,5 metros del borde de la excavación y tiene avisos de advertencia?		X		
59	Se adoptan medidas para evitar derrumbamientos en grandes excavaciones?	X			Utilizan plásticos para delimitar
60	No se permite que personal ajeno al área se acerque a las excavaciones?		X		
61	Las excavaciones mayores de 1,2 metros de profundidad están entibadas?		X		
62	Se utiliza escaleras de madera para que bajen los trabajadores a las excavaciones de profundidad mayores de 1,0 metro?	X			
63	Los trabajadores que laboran con herramientas manuales en el interior de las excavaciones están separados por una distancia no menor de 2 metros entre cada uno?	X			
64	Se entiban las zanjas con profundidad superior a 1,20 metros.		X		
65	Se colocan rodapiés o similares para evitar caídas de objetos.		X		
66	Se señaliza la presencia de zanjas o excavaciones.		X		
ORDEN Y LIMPIEZA					
67	Ausencia de puntales en tablonces de encofrado o similares.		X		
68	Ausencia de escombros en zonas de paso de personas o vehículos.		X		
69	Instalaciones de bienestar limpias y acondicionadas.	X			
70	Accesos y salidas de obra limpias y sin obstáculos.	X			
71	Ausencia de residuos insalubres, orgánicos, tóxicos o peligrosos.		X		
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
72	Se cuenta con un espacio suficiente para el almacenamiento, movilización de personas, objetos y materiales?	X			
73	Existen guardas en los puntos de operación y los sistemas de transmisión de fuerza en las máquinas y equipos?	X			
74	Se tiene dispositivos de seguridad para alimentar o retirar piezas procesadas en las máquinas con riesgo de atrapamiento?		X		
75	El lugar de trabajo (vías de circulación, zonas de almacenamiento) están demarcadas, limpias y ordenadas (sin remeros en el piso, objetos y materiales ubicados ordenadamente)?	X			
76	Se efectúan labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste, operación de los equipos apagados y haciendo uso de las tarjetas o candados?	X			
77	Los trabajadores realizan únicamente las labores para lo que fueron contratados?	X			
78	Las herramientas de trabajo son cómodas, seguras y se utilizan para la tarea apropiada?	X			
CONDICIONES QUIMICAS					
79	Los envases con productos químicos poseen etiquetas de advertencia de los peligros, la información de la etiqueta es coherente con la hoja de seguridad?	X			
80	Se cuenta con hojas de seguridad de los productos químicos utilizados y son de fácil acceso.	X			
81	Existen sistemas de extracción de polvos, vapores, gases o neblinas?		X		
82	Los recipientes de sustancias químicas se encuentran tapados?	X			
83	El área de almacenamiento de sustancias químicas cuenta con extintor de acuerdo con las hojas de seguridad y Kit de derrames.	X			
CONDICIONES FISICAS					
84	La iluminación de los puestos de trabajo es suficiente para realizar la tarea?	X			

CONDICIONES ERGONOMICAS					
	ITEMS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
85	La altura de los planos de trabajo, controles, palancas, permiten posturas comodas para el operario?	X			
86	Los trabajadores pueden alternar posturas de pie y sentado durante el trabajo, cuando se realizan tareas livianas?	X			
87	La postura que adoptan las personas cuando levantan peso es segura?	X			
88	Se cuenta con ayudas para manipular objetos pesados?		X		
CONDICIONES BIOLOGICAS					
89	Los servicios sanitarios estan en buenas condiciones de orden y aseo?	X			
CONDICIONES PSICOSOCIALES					
90	Las jornadas de trabajo de la empresa son generalmente de 8 horas?	X			
91	Las tareas que realizan las personas son variadas y pueden tomar decisiones?	X			
92	Las relaciones de compañeros son de colaboración?	X			
93	Las personas se pueden comunicar facilmente entre si?	X			
94	La retroalimentación que suministran los jefes a los colaboradores es positiva y respetuosa?	X			
95	Existe un programa claro de inducción y entrenamiento?	X			
96	Las capacitaciones son coherentes con las necesidades de la empresa y los colaboradores	X			
97	Existen extrategias para promover la participación activa del personal?	X			
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES					
98	Los materiales se encuentran apilados adecuadamente, no se evdiencia posibles caída de materiales.	X			
99	Los materiales almacenados se encuentran señalizados y demarcados		X		
100	Los materiales almacenados se identifican facilmente	X			
101	Los materiales se encuentran clasificados por material (No hay del mismo material en varios lugares)	X			
102	Los materiales apilados no superan la altura de 2 metros		X		
103	Los materiales se encuentran protegidos de la interperie	X			plastico negro
104	Los elementos no apto para uso se encuentran identificados y separados de los que se encuentran en buen estado.	X			
105	La estanteria se encuelra anclada a la pared		X		
106	Se evdiencia orden y aseo en el almacen	X			
107	El almacenamiento de sustancias quimicas se encuentra de acuerdo a las hojas de seguridad.	X			
OBSERVACIONES:					
INSPECCIONADO POR:					
Nombres :		Cargos:		Firmas:	
Gmina Navano y es enre Sanchez		Presidente SST. Cadenira.		 	

INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

proes.colombia
grupoproes

LUGAR:		FECHA:																								OBSERVACIONES								
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CASCO			CASCO CON BARBUQUEJO			GAFAS DE SEGURIDAD			PROTECTOR FACIAL			PROTECTOR AUDITIVO			PROTECCIÓN RESPIRATORIA			GUANTES DE VAQUETA			GUANTES CARNAZA			GUANTES DE CAUCHO			BOTAS DE CAUCHO			BOTAS DE SEGURIDAD			
	ADecuado A LA LABOR	ESTADO	USO	ADecuado A LA LABOR	ESTADO	USO	ADecuado A LA LABOR	ESTADO	USO	ADecuado A LA LABOR	ESTADO	USO	ADecuado A LA LABOR	ESTADO	USO	ADecuado A LA LABOR	ESTADO	USO	ADecuado A LA LABOR	ESTADO	USO	ADecuado A LA LABOR	ESTADO	USO	ADecuado A LA LABOR		ESTADO	USO	ADecuado A LA LABOR	ESTADO	USO			
1 Elkin Galeano	Si	B	Si				Si	B	Si																									
2 Shen Rodriguez	Si	B	Si				Si	B	Si																									
3 Andree Muein	Si	B	Si				Si	B	Si																									
4 Anderson Vate	Si	B	Si				Si	B	Si																									
5 Nuevas Ortega	Si	B	Si				Si	B	Si																									
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		

Convenciones

De acuerdo a la Labor: Indicar "SI" o "NO". Si el trabajador no requiere el uso de este elemento Indicar "N/A".

Estado: Indicar "B" si esta en buen estado "M" si esta en mal estado

Uso: Indicar "SI" si el trabajador lo esta usando y esta correcto su uso, Indicar "NO" si no lo esta usando o el uso no es el correcto

OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR:

Emiro Navarro Ramos
Presencia Sanchez

Nombre:

Cargos:

Residente SST
Cordon 1ra.

Firmas:

[Firma]

FECHA: 31-01-2024.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Emir Navarro R.

CARGO: Presidente SST

CONVENCIONES:

C = CUMPLE
N = NO CUMPLE
N.A = NO APLICA

N°.	N° DE INVENTARIO	Está en su lugar adecuado	Tiene señalización	El acceso está libre	Presintos estan colocados y en buen estado	Pasador de seguridad en su lugar	La presión es correcta	Manómetro en buen estado	Estado de la manguera de descarga y de la boquilla	Estado general del cilindro	Tiene instrucciones de operación.	Tarjeta de inspección perforada	Si es con capsula está colocada	Estado general de los reguladores	Válvula de Operación en posición de operación.	Fecha de fabricación cilindro	CAPACIDAD NORMAL	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE CARGADO	UBICACIÓN DEL EQUIPO	ESTADO			OBSERVACIONES
																					B	R	M	
1	01	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	15	20 lbs	CO2	Marzo 2023	Oficina Compañía	C			
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

FIRMA SST- AMBIENTAL

FECHA PROXIMA INSPECCION:

SEGUIMIENTO:

Emir Navarro R.

15-02-2024.

Mensual

FORMATO INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA



Versión: 2
Fecha: 01-10-2021
Página: 01 de 01


FECHA: 31-01-2024
OBRA: CARACOLI
AREA INSPECCIONADA: ALMACEN
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: EMIRO NAVARRO

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES	B	M	NA
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas	✓		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE	B	M	NA
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	✓		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	✓		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE	B	M	NA
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES	B	M	NA
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS	B	M	NA
1	Las herramientas son las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA	B	M	NA
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	✓		
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		
4	La herramienta es descargada al terminar.	✓		
G	HERRAMIENTA POR DETONACION	B	M	NA
6	El personal es autorizado			✓
7	Emplean los elementos de protección			✓
8	Se descarga y es almacenada			✓

OBSERVACIONES

Emiro Navarro
Firma quien realiza la inspección
1010188097

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN				Versión: 01 Fecha: 24-10-2021	
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		EMIRO NAVARRO RAMOS			
FECHA DE INSPECCIÓN		31-01-2024			
TIPO DE BOTIQUÍN		FIJO <u>X</u> PORTATIL <u> </u>			
N°	ELEMENTOS	VERIFICACIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	Botiquín ubicado de forma visible y accesible (aplica para botiquín fijo)	✓			
2	Botiquín señalizado	✓			
MATERIAL PARA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LOS TEJIDOS					
3	Gasas esterilizadas en paquete	✓		09/07/2027	
4	Esparadrapo de tela rollo de 4"	✓		17/11/2027	
5	Venda elástica 2 x 5 yardas	✓		10/2027	
6	Venda elástica 3 x 5 yardas	✓		10/2027	
7	Venda elástica 5 x 5 yardas	✓		12/2027	
8	Venda de algodón 3 x 5 yardas	✓		12/2027	Cant: 2
9	Venda de algodón 5 x 5 yardas	✓			
10	Yodopovidona (Jabón quirúrgico)	✓		10/11/2024.	120 ml
11	Solución salina 250 cc ó 500 cc	✓		12/2024	Cant. 2
12	Alcohol antiséptico frasco por 275ml	✓			345 ml.
MATERIAL PARA INMOVILIZAR					
13	Baja lenguas en madera	✓			
14	Camilla rígida con cinturones de sujeción (verificar estado y ubicación)	✓			
MATERIAL DE APOYO					
15	Tapabocas	✓			
16	Guantes de Látex desechables	✓			
17	Tijeras	✓			
18	Termómetro	✓			
OTROS:					
FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN  					
C.C 72253221 					



Plano de evacuación intervectoria

ANEXO 16 ENTREGA DE EPPS DE PROES INGENIERÍA S.A.S

N/A

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es



ANEXO 17

INDICADORES DE PROES

INGENIERÍA S.A.S

Proes Consultores, S.A.

Calle 106 Calle 106 N° 57-23 N° 57-23
Oficina 603 Bogotá, Colombia

TEL: +57 (1) 253 40 80 +57
3144465567

www.pwww.proes.es



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ DE INDICADORES

Tipo	Nombre del Indicador	Formula	Frecuencia de Medición	Definicion	Meta	Interpretacion	Responsable
Accidente de Trabajo (AT)	1 FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Mensual	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	1%	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el proyecto cero (0) accidentes de trabajo	Residente SST
	2 SEVERIDAD DE ACCIDENTES	(Número de días de incapacidad por AT en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Mensual	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	1%	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron cero (0) días por accidente de trabajo	Residente SST
	3 PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	(Número de A.T mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	Anual	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	0%	En el año, el cero (0) % de accidentes de trabajo fueron mortales	Residente SST
Enfermedad Laboral (EL)	4 PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Anual	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	1%	Por cada 100.000 trabajadores, existen cero (0) casos de enfermedad laboral en el periodo año	Residente SST
	5 INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	Anual	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	1%	Por cada 100.000 trabajadores existen cero (0) casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo año	Residente SST
Ausentismo	6 AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	Mensual	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica.	1%	En el mes se perdió cero (0) % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Residente SST

		CONTRATO CVP-CTO-761-2022						
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD								
Meta: Es que para este proyecto no se presente ningún tipo de accidente de trabajo ni lesión a ninguno de los trabajadores.								
Formula: (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100								
Objetivo: Analizar el comportamiento y tendencia de la accidentalidad teniendo en cuenta al personal directo e indirecto, verificando el avance en la implementación del SGSST teniendo en cuenta las tendencias de los Indicadores de Impacto para establecer medidas comparativas y de mejoramiento en términos de productividad, calidad y condiciones de seguridad y salud en el trabajo.								
Mes	Dias Trabajados	Trabajadores	H.H.T	No. AT	Dias Incpcd	Respuesta	Interpretacion	Observaciones
1	26	13	769,6	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 23 de enero al 22 de febrero de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
2	31	14	1710,4	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 23 de febrero al 31 de marzo de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
3	30	14	1683,2	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 1 al 30 de abril de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
4	31	14	1710,4	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 01 al 31 de mayo de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
5	24	15	1622,4	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 01 al 30 de junio de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
6	24	15	1576	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 01 al 31 de julio de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
7	25	14	1656	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
8	26	13	1580,8	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
9	25	13	1496	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 01 al 31 de octubre de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
10	24	13	1459,2	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
11	23	13	1563,6	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2023 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna
12	14	10	762,4	0	0	0,0	Por cada 100 trabajadores que laboran en el periodo del 01 al 31 de enero de 2024 se presentaron 0% Accidentes de Trabajo.	Ninguna

		CONTRATO CVP-CTO-761-2022						
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
INDICADOR DE AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA								
Formula: (Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000)								
Mes	Días Trabajados	Trabajadores	H.H.T	# Días Austiso Caus Medic	Total A.T Año	Respuesta	Interpretacion	Observaciones
1	26	13	769,6	0	0	0,00	En el mes se perdió 0,0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
2	31	14	1710,4	0	0	0,00	En el mes se perdió 0,0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
3	30	14	1683,2	0	0	0,00	En el mes se perdió 0,0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
4	31	14	1710,4	0	0	0,00	En el mes se perdió 0,0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
5	24	15	1622,4	0	0	0,00	En el mes se perdió 0,0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
6	24	15	1576	0	0	0,00	En el mes se perdió 0,0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
7	25	14	1656	0	0	0,00	En el mes se perdió 0,0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
8	26	13	1580,8	2	0	2,46	En el mes se perdió 2,46 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	se anexa incapacidad del trabajador Nicolas Ortega
9	25	13	1496	3	0	3,69	En el mes se perdió 3,69 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	se anexa incapacidad del trabajador Anderson Yate
10	24	13	1459,2	0	0	0,00	En el mes se perdió 0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
11	23	13	1563,6	0	0	0,00	En el mes se perdió 0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna
12	14	10	762,4	0	0	0,00	En el mes se perdió 0 % de días programados de trabajo por incapacidad médica	Ninguna

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INDICADOR DE COBERTURA

Meta: Del indicador de cobertura es que el total de los trabajadores hagan parte de todos los programas y actividades programados de la empresa.

Formula: (Número de capacitaciones realizadas / numero de capacitaciones programadas) * 100

Objetivo: Analizar el comportamiento y tendencia de la accidentalidad teniendo en cuenta al personal directo e indirecto, verificando el avance en la implementación del SGSST teniendo en cuenta las tendencias de los Indicadores de Impacto para establecer medidas comparativas y de mejoramiento en términos de productividad, calidad y condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Periodo	Total Trabajadores	Asistentes Induccion/capacitacion	Ingresos en el Periodo	Horas Capacitacion en el periodo	Total horas Capacitacion	Indicador
1. 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DE 2023	13	13	13	0	0	100%
2. 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023	14	5	2	4	4	100%
3. 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023	14	5	1	4	4	100%
4. 1 AL 31 DE MAYO DE 2023	14	6	0	6	6	100%
5. 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	15	3	3	6	6	100%
6. 1 AL 31 DE JULIO DE 2023	15	1/7	1	5	5	100%
7. 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	14	1/4	1	4	4	100%
8. 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	13	7/5	0	8,5	8,5	100%
9. 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	13	7/3	0	4	4	100%
10. 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	13	7/3	0	4	4	100%
11. 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	13	7/3	0	4	4	100%
12. 1 AL 31 DE ENERO DE 2024	10	7/4	0	4	4	100%

		CONTRATO CVP-CTO-761-2022				
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO						
Desripcion: (Cumplimiento de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG-SST)						
Meta: dar cumplimiento a todas las actividades programado dentro del plan de grabajo programado para el contrato.						
Formula: (Numero de items Cumplidos/ Número de items Evaluados) * 100						
Interpretacion: (La empresa cumple con un 100% de los items evaluados de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG SST)						
Periodo:		Meta: 100%				responsable: R esidente SST
Actividades	Capacitaciones	Inspecciones	Ingresos	CopaSST	COCOLA	Brigada Emergencia
Programados	4	5	0	1	0	0
Ejecutatos	4	5	0	1	0	0
Reprogramados	0	0	0	1	0	0
% CUMPLIMIENTO	100	100	100	100	100	100

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INDICADOR DE IMPACTO

Formula: (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

Meta: Analizar el comportamiento y tendencia de la accidentalidad teniendo en cuenta al personal directo e indirecto, verificando el avance en la implementación del SGSST teniendo en cuenta las tendencias de los Indicadores de Impacto para establecer medidas comparativas y de mejoramiento en términos de productividad, calidad y condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Mes	Días Trabajados	Trabajadores	H.H.T	N° de A.T	N° Días Perdidos	Indice Frecuencia	Indice Severidad	ILI	N° de A.T	Tasa AT	Tasa A.T Acum.	Meta Tasa A.T	N° Días Perdidos
1	26	13	769,6	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
2	31	14	1710,4	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
3	30	14	1683,2	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
4	31	14	1710,4	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
5	24	15	1622,4	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
6	24	15	1576	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
7	25	14	1656	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
8	26	13	1580,8	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
9	25	13	1496	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
10	24	13	1459,2	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
11	23	13	1563,6	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0
12	14	10	762,4	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%	2,00%	0