

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN PARA LA TERMINACIÓN Y LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO IPSE-143-2021 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE - ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

En cumplimiento de las funciones designadas de supervisión en especial con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, los instructivos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, así como el Manual de contratación del Instituto y demás normas que reglamenten la materia, se procede a realizar el informe final de supervisión del Contrato No. 143-2021 para la liquidación del mismo, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 20241100002005 del 28 de junio de 2024 *"Por la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE y se dictan otras disposiciones"* numeral 18.7. *Acta De Liquidación* y numeral 21. *Procedimiento Interno Para Liquidación De Contratos o Convenios*, por lo que el equipo de supervisión correspondiente, procede a realizar la entrega del presente informe final de supervisión para los fines contractuales y legales correspondientes.

El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas - IPSE, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 9 de la Cláusula Cuarta - Obligaciones del IPSE, incorporadas dentro del Contrato interadministrativo IPSE-143-2021, enuncia que realizó la supervisión de las obligaciones adquiridas por las partes, y en el presente informe resume el cumplimiento de las mismas por parte del ejecutor, con base en la información suministrada, como tal, por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y de acuerdo con la descripción que realiza en este informe, para lo cual establece como soporte lo establecido contractualmente en la minuta del contrato, sus anexos y sus modificaciones, así (*Anexo No. 1 Contrato y Modificaciones; suscrito entre el IPSE y ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.*):

Tabla I. Resumen General del Contrato.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE-143-2021	
Funente de Recursos:	IPSE - Recursos Propios
Contratante:	IPSE – Instituto de Planificación y Promoción de soluciones energéticas para las Zonas no Interconectadas.
Ejecutor:	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
Fecha de suscripción:	11 de noviembre de 2021
Objeto:	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS – SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS.



Valor Inicial del contrato	CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$59.883.792.796) M/CTE.		
Valor final del contrato:	CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON CINCUENTA Y UNO CENTAVOS (\$58.361.909.940,51) M/CTE.		
Valor no ejecutado por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.:	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$1.276.891.882,44).		
Plazo Inicial:	31 de julio de 2022		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y de Registro Presupuestal IPSE	Vigencia 2021	CDP 22721, 04 de octubre de 2021 (\$4.959.779.590,00) y 23721 del 15 de octubre de 2021 (\$15.953.425.779,00)	Radicados 20211500034413 20211500036743
	Vigencia 2021	CRP 98821, 11 de noviembre de 2021 CRP 98721, 11 de noviembre de 2021	Radicado 20211500036743
Fecha Aprobación de garantía:	06 de diciembre de 2021, radicado 20211390044773		
MODIFICACION No.1 de fecha 18 de marzo de 2022.	Se modifican parcialmente las siguientes cláusulas: Cláusula Primera: - Objeto del contrato interadministrativo en lo relacionado con el Alcance del Objeto Cláusula Segunda: - Valor del contrato interadministrativo y forma de desembolsos Cláusula Cuarta: - Obligaciones de las partes Se adicionan las siguientes cláusulas: Cláusula Duodécima Segunda: - Multa Cláusula Duodécima Tercera: - Clausula Penal		
MODIFICACION No.2 de fecha 08 de julio de 2022.	Se modifica parcialmente la Cláusula Segunda: Valor del contrato interadministrativo y forma de desembolsos . Se modifica parcialmente la Cláusula Tercera: Plazo del Contrato , en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo IPSE-143-2021 hasta el día 30 de diciembre de 2022 .		



MODIFICACION No.3 de fecha 26 de diciembre de 2022.	Se modifica parcialmente el la Clausula Primera en lo relacionado con el Alcance del Objeto. Se modifica parcialmente la Clausula Tercera, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo IPSE-143-2021 hasta el día 23 de junio de 2023.		
MODIFICACION No.4 DE FECHA 23 de junio de 2023.	Se modifica parcialmente la Clausula Tercera: Plazo del Contrato, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo 143-2021 hasta el día 30 de septiembre de 2023.		
MODIFICACION No.5 de fecha 14 de septiembre de 2023	Se modifica parcialmente el Clausula Primera del contrato interadministrativo en lo relacionado con el Alcance del Contrato. Se modifica parcialmente la Clausula Tercera: - "VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE DESEMBOLSOS" del Contrato Interadministrativo 143-2023, en el sentido de reducir la suma de (\$155.634.224,51) M/CTE. Se modifica parcialmente el literal denominado "FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS" respecto de los desembolsos, sexto y séptimo. Se modifica el literal PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL ENCARGO FIDUCIARIO, en lo relacionado con la liberación de recursos por valor de \$155.634.224,51, para lo cual se deberá comunicar a la coordinación de Recursos financieros del IPSE para tal efecto. Se modifica parcialmente la "CLÁUSULA TERCERA – PLAZO DEL CONTRATO", en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo 143-2021 hasta el día 30 de noviembre de 2023		
MODIFICACION No.6 DE FECHA 29 de noviembre de 2023.	Modifíquese parcialmente la Clausula Segunda denominada "VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE DESEMBOLSOS" del Contrato Interadministrativo 143-2023, en el sentido de incluir una nota al sexto desembolso. Se modifica parcialmente la Clausula Tercera – Plazo del Contrato, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo 143-2021 hasta el día 30 de marzo de 2024.		
Fecha de Finalización del Plazo de Ejecución:	30 de marzo de 2024		
Cuenta Fiducia:	FIDUCIARIA BOGOTA S.A. 3-1-103149 EF ENERGUAVIARE SA ESP IPSE 143-2021 No. 364812321 CUENTA AHORROS BANCO DE BOGOTA		
Aseguradora:	PREVISORA DE SEGUROS		
Póliza:	3000579 y 1003990		
Vigencia Póliza:	07/12/2021	hasta	31/10/2025



Supervisor (es):	Mediante memorando 20211390041233 de fecha 12 de noviembre de 2021 la Secretaría General del IPSE designó a NELSON MARIN RAMOS CUADROS, Profesional de la Subdirección de Contratos y Seguimientos, como supervisor del Contrato N. 143 de 2021, quien ejerció como supervisor desde el 12 de noviembre de 2021 hasta el 20 de junio de 2022. Designado mediante memorando con radicado 20221390025953 el 21 de junio de 2022 hasta el 13 de julio de 2022. - SERGIO SILVA ARIZA Profesional Especializado IPSE. GERMÁN HERNÁNDEZ MAHECHA - Profesional Especializado IPSE. (Ejecución) designado como supervisor del contrato mediante memorando con radicado 20221390031353 desde agosto 16 de 2022. SERGIO SILVA ARIZA Profesional Especializado IPSE, designado mediante memorando con radicado 20231390014533 de 27 de marzo de 2023 hasta el 15 de abril de 2023, designado mediante memorando con radicado 20241390016403 de 08 de abril de 2024 hasta el 26 de abril de 2024; designado mediante memorando con radicado 20251390010813 de 25 de marzo de 2025 hasta el 14 de abril de 2025.
-------------------------	--

RECURSOS: Los recursos asignados al contrato corresponden al proyecto de inversion No.2018011000873, aprobados en el Plan de Compras del IPSE 2021, correspondiente al 35% del total del contrato, y en el Plan de Compras del IPSE 2022, el restante 65% del total del contrato, con base en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y sus correspondientes Certificados de Registro Presupuestal , así:

VIGENCIAS	VALOR
2021	\$ 20.913.187.949
2022	\$ 38.970.604.847

- **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

No. 22721 de fecha 4 de octubre de 2021
No. 23721 de fecha 15 de octubre de 2021
No. 2522 de fecha 07 de enero de 2022

- **REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

No. 98721 de fecha 30 de noviembre de 2021
No. 98821 de fecha 11 de noviembre de 2021
No.2022 de fecha 07 de enero de 2022



00000035
04-03-2026



IPSE-DO-F



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHichacont
21-10-00
2021-10-15-8:25 p. m.

LILIANA CHACON TIRADO
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION
DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS, IPSE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Número:	23721	Fecha Registro:	2021-10-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-10-00 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, IPSE					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	15.953.425.779,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.953.425.779,00	Saldo x Comprometer:	15.953.425.779,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	24621	Fecha Registro:	2021-10-15	Número:	2,02115E+13	Modalidad de contratación:				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 IPSE-GESTION GENERAL	C-2102-1900-5-0-2102042-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTRAL DE GENERACION HIBRIDA CONSTRUIDA - DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL	Nacion	11	CSF						
Total:						969.441.707,00	0,00	969.441.707,00	969.441.707,00	0,00
000 IPSE-GESTION GENERAL	C-2102-1900-5-0-2102043-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTRAL DE GENERACION HIBRIDA AMPLIADA - DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL	Nacion	11	CSF						
Total:						3.080.805.272,00	0,00	3.080.805.272,00	3.080.805.272,00	0,00
000 IPSE-GESTION GENERAL	C-2102-1900-5-0-2102055-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - UNIDADES DE GENERACION	Nacion	11	CSF						
Total:						11.903.178.800,00	0,00	11.903.178.800,00	11.903.178.800,00	0,00
Objeto:	SCS-DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SIGFV PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HIBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACION EN LAS COMUNIDADE									

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street
PBX: (57 1) 639 7888
Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127
Bogotá D.C. – Colombia



00000035
04-03-2026



IPSE-DO-F



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHchacont
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-10-00
LILIANA CHACON TIRADO
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-04 5:50 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Número:	22721	Fecha Registro:	2021-10-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-10-00 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	4.959.779.590,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.959.779.590,00	Saldo x Comprometer:	4.959.779.590,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	23421	Fecha Registro:	2021-10-04	Número:	500034413	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 IPSE-GESTION GENERAL	C-2102-1900-5-0-2102058-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - UNIDADES DE GENERACION FOTOVOLTAICA DE ENERGIA ELECTRICA INSTALADAS - DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL	Nación	11	CSF						
Total:						4.959.779.590,00	0,00	4.959.779.590,00	4.959.779.590,00	0,00
Objeto: SCS-IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV EN LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LA ZNI EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE										

PEDRO ALFONSO GUTIERREZ ROBAYO
Firmado digitalmente por PEDRO ALFONSO GUTIERREZ ROBAYO

Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsromero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-10-00
JULIETH SMIDTH ROMERO GUIZA
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-26-10:23 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Número:	2522	Fecha Registro:	2022-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-10-00 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	38.970.604.847,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	38.970.604.847,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	2522	Fecha Registro:	2022-01-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 IPSE-GESTION GENERAL	C-2102-1900-5-0-2102042-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA CONSTRUIDA - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL	Nación	11	CSF						
Total:						1.853.278.060,00	0,00	1.853.278.060,00	0,00	0,00
000 IPSE-GESTION GENERAL	C-2102-1900-5-0-2102043-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA AMPLIADA - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL	Nación	13	CSF						
Total:						20.965.770.222,00	0,00	20.965.770.222,00	0,00	0,00

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street
PBX: (57 1) 639 7888
Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127
Bogotá D.C. – Colombia



00000035
04-03-2026



IPSE-DO-F

	Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante		Usuario Solicitante:	MHjsromero	JULIETH SMITH ROMERO GUIZA
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-10-00	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE
			Fecha y Hora Sistema:	2025-10-28-10:24 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 2522 de fecha 2022-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	2022	Fecha Registro:	2022-01-07		Unidad / Subunidad Ejecutora:	21-10-00 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	38.970.604.847,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	38.970.604.847,00	Saldo x Obligar:	155.634.224,51	
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	822004680	Razón Social:	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.						Medio de Pago:	Giro	
CUENTA BANCARIA											
Número:		Banco:						Tipo:		Estado:	
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	30825849	Nombre:	LISBETH VILLA CARPIO			Cargo:	SUBDIRECTOR 2				
CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	143 DE 2021	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
										Fecha:	2022-01-07
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
000 IPSE-GESTION GENERAL	C-2102-1900-5-0-2102042-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA CONSTRUIDA - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGETICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL	Nación	11	CSF		1.853.278.060,00	0,00				
					Total:	1.853.278.060,00	0,00	1.853.278.060,00	0,00		

GARANTÍAS: En cumplimiento de la Cláusula 14 – *Garantías y Mecanismos de Cobertura del riesgo*, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., constituyó las pólizas 3000579 y 1003990 de la Empresa PREVISORA SEGUROS; tanto la cobertura original como las respectivas modificaciones se relacionan a continuación (*Anexo No. 2 Garantías Contrato 143 DE 2021*):

Tabla II. Resumen de Garantías aprobadas.

GARANTÍA		SUMA ASEGURADA	VIGENCIA		APROBACIÓN IPSE
No.	Amparo		DESDE	HASTA	
3000579 1003990	Cumplimiento de contrato	\$ 11.976.758.559	07/12/2021	03/11/2024	Radicado 20211390044773 de 06/12/2021
	Calidad del servicio	\$ 11.976.758.559	07/12/2021	04/11/2025	
	Responsabilidad civil	\$ 3.293.608.604	07/12/2021	03/11/2024	

CONTRATOS CELEBRADOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 143 DE 2021: Para dar cumplimiento al objeto contractual, durante la ejecución del Contrato interadministrativo, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. celebró

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street
PBX: (57 1) 639 7888
Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127
Bogotá D.C. – Colombia



los siguientes contratos derivados de obra e interventoría (*Anexo No. 3 Contratos derivados*):

Tabla III. Contratos derivados.

Contrato Obra				
CONTRATO No.	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR INICIAL CONTRATADO	VALOR LIQUIDACIÓN CONTRATO
158-2022	Contratar la consultoria para realizar interventoria administrativa, técnica, jurídica, ambiental, social, financiera y contable en la ejecución de proyectos energéticos consistentes en desarrollar e implementar soluciones individuales solares fotovoltaicas – SISFV para la ampliación de cobertura y mejorar las centrales de generación en las comunidades rurales dispersas de las ZNI en los departamentos de Arauca, Caquetá y Guaviare.	UNION TEMPORAL INTERNERGIA GUAVIARE	\$2.019.588.948	\$1.970.417.364,36
155-2022	Contrato de obra para la ejecución de proyectos energéticos consistentes en desarrollar e implementar soluciones individuales solares fotovoltaicas SISFV para la ampliación de cobertura y mejorar las centrales de generación en las comunidades rurales dispersas de la ZNI en los departamentos de Arauca, Caquetá y Guaviare.	RECURSOS ENERGETICOS	\$30.927.601.725,75	\$30.848.885.283,50
137-2022	Contrato de consultoria para la interventoria administrativa, técnica, jurídica, ambiental, social, financiera y contable en la ejecución de proyectos consistentes en desarrollar e implementar proyectos energeticos sostenibles centralizados de tipo hibrido, en las comunidades rurales dispersas de las ZNI en los departamentos de Guaviare y Vaupes.	CONSORCIO INTERSOLAR 2022	\$1.259.011.670	\$ 1.259.011.670
139-2022	Contrato de obra para la ejecución de proyectos consistentes en: desarrollar e implementar proyectos energeticos sostenibles centralizados de tipo hibrido, en las comunidades rurales dispersas de las ZNI en los departamentos de Guaviare y Vaupes.	CONSORCIO GUAVIARE SOSTENIBLE	\$22.839.846.596,21	\$22.839.846.596,21

PAGOS : De conformidad con la Cláusula 2 Valor del contrato interadministrativo y forma de desembolsos, del Contrato 143-2021, las partes acordaron como pago la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES**



SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$59.883.792.796) M/CTE

Comentario [GHM1]: Esta afirmación es errónea

(Anexo No. 5 Autorización de pago).

Tabla IV. Resumen de pagos aprobados.

GIROS SEGÚN FORMA DE PAGO	Radicado	%	FECHA TRANSFERENCIA	VALOR GIRADO POR EL IPSE
Primer desembolso	20211330088272	36%	30 - Diciembre - 2021	\$ 20.913.187.949,00
Segundo desembolso	20221330049642	11%	26 - Agosto - 2022	\$ 6.204.782.235,67
Tercer desembolso	20221330049762	15%	26 - Agosto - 2022	\$ 8.766.165.963,33
Cuarto desembolso	20231330064882	12%	26-octubre - 2023	\$ 7.445.738.682,88
Quinto desembolso	20221330088082	18%	03- febrero-2022	\$ 10.519.399.156,12
Sexto desembolso	20231330087112	2%	28-diciembre-2023	\$ 1.068.509.539,50
Séptimo desembolso	20231330073142	6%	28-diciembre-2023	\$ 3.533.483.162,55

BALANCE FINANCIERO: De acuerdo con los desembolsos realizados por el IPSE y los contratos celebrados en cumplimiento del Contrato Interadministrativo IPSE-143-2021, a continuación, se presenta el balance financiero para efectos de verificación para liquidar el capital utilizado:

Tabla V. Balance financiero.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE-143-2021	
DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL CONVENIO IPSE	\$ 59.883.792.796,00
REDUCCION APROBADO EN MODIFICACION 5	\$ 155.634.224,51
NUEVO VALOR DESPUES DE REDUCCION	\$ 59.728.158.571,49
VALOR DESMBOLSADO POR IPSE	\$ 58.451.266.689,05
DIFERENCIA VALOR DESEMBOLSADO	\$ 1.276.891.882,44
VALOR PAGADO A DERIVADOS + ADMINISTRACION	\$ 58.361.909.940,51
VALOR DEVOLUCION	\$ 89.356.748,54
DIFERENCIA POR RENDIMIENTOS	\$ 5.501,02
TOTAL DEVOLUCION DE ENERGUAVIARE	\$ 89.362.249,56
TOTAL EJECUTADO	\$ 58.361.909.940,51

Valor inicial de PCH Guacamayas	\$ 1.592.892.915,00
Valor descontado por PCH Guacamayas	\$ 1.276.891.882,44
Valor reconocido para PCH Guacamayas	\$ 316.001.032,56

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
 Piso 14 Edificio 100 Street
 PBX: (57 1) 639 7888
 Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127
 Bogotá D.C. - Colombia



00000035
04-03-2026



IPSE-DO-F

ESTADO CONTABLE

Forma parte del presente documento, el estado contable del contrato interadministrativo No.143-2021, expedido por la Coordinación de Recursos Financieros del IPSE según correo del 21 de marzo de 2025 Anexo 0002 en respuesta a solicitud de estado contable por parte de la supervisión de este convenio.

		Reporte Relación de Pagos		Usuario Solicitante: MHjromero		JULIETH SMITH ROMERO GUIZA		
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-10-00		INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE		
				Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-11:14 a. m.				
RELACION DE PAGOS								
Unidad / Sub-Unidad:	21-10-00 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE		Número de Compromiso:	98721	Valor Total:	15.953.425.779,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT		Número Doc. Identidad:	822004680	Tercero:	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.		
DOCUMENTO SOPORTE								
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		Número:	143-2021	Fecha:	11/11/2021 0:00:00		
OBJETO								
Objeto:	SCS-DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO Y DPTOS ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS.							

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-12-23	261021	15.953.425.779,00	0,00	232521	15.953.425.779,00	368114121	2021-12-30	15.953.425.779,00	0,00	15.953.425.779,00	364812321	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	20211330080272	13-01-01-0T143021	1er Desembolso Cto Interadministrativo No. 143021

CONCEDIDO: Órdenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

		Reporte Relación de Pagos		Usuario Solicitante: MHjromero		JULIETH SMITH ROMERO GUIZA		
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-10-00		INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE		
				Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-11:17 a. m.				
RELACION DE PAGOS								
Unidad / Sub-Unidad:	21-10-00 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE		Número de Compromiso:	98821	Valor Total:	4.959.762.170,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT		Número Doc. Identidad:	822004680	Tercero:	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.		
DOCUMENTO SOPORTE								
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		Número:	143-2021	Fecha:	11/11/2021 0:00:00		
OBJETO								
Objeto:	SCS-DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO Y DPTOS ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS.							

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-12-23	260821	4.959.762.170,00	0,00	232421	4.959.762.170,00	368125921	2021-12-30	4.959.762.170,00	0,00	4.959.762.170,00	364812321	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	20211330080272	13-01-01-0T143021	1er Desembolso Cto Interadministrativo No. 143021

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street
PBX: (57 1) 639 7888
Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127
Bogotá D.C. – Colombia



00000035
04-03-2026



IPSE-DO-F

SIIF Nación		Reporte Relación de Pagos		Usuario Solicitante: MHjromero		JULIETH SMITH ROMERO GUIZA	
				Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-10-00		INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE	
				Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21 11:22 a. m.			
RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-10-00 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE	Número de Compromiso:	2022	Valor Total:	38.970.604.847,00	Saldo por pagar:	1.432.526.106,96
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	822004680	Tercero:	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	143 DE 2021	Fecha:	07/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	S/C-143 DE 2021-DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS SISPV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO Y DPTOS: ARAUCA, CAQUETA, GUAVIARE						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEIRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHES	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-08-24	218122	14.970.948.119.9.00	0.00	187222	14.970.948.119.00	26778142	2022-08-26	14.970.948.119.96.00	0.00	14.970.948.119.00	364812321	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2022133008	13-01-01-07	2022133008040- PAGO SDO Y TERCER DESEMBOLO CTO 143-2021
2023-01-23	8623	10.919.389.116.12	0.00	9423	10.919.389.116.12	21232023	2023-02-03	10.919.389.116.12	0.00	10.919.389.116.12	364812321	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2022133008	13-01-01-07	2022133008130- QUINTO DESEMBOLO CTO 008 2022
2023-10-10	312223	7.445.738.682.86	0.00	271923	7.445.738.682.86	36459122	2023-10-26	7.445.738.682.86	0.00	7.445.738.682.86	364812321	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2022133008	13-01-01-07	2022133008480- CUARTO DESEMBOLO CTO INTERADM 143 2021
2023-11-28	374623	3.533.483.162.55	0.00	324623	3.533.483.162.55	42849182	2023-12-11	3.533.483.162.55	0.00	3.533.483.162.55	364812321	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2022133007	13-01-01-07	2022133007314- SEPTIMO DESEMBOLO CONTRATO 143-2021
2023-12-18	430523	1.068.509.539.50	0.00	380523	1.068.509.539.50	49687312	2023-12-21	1.068.509.539.50	0.00	1.068.509.539.50	364812321	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2022133008	13-01-01-07	2022133008712 SEXTO DESEMBOLO CTO INTER 143 DEL 2021 ENERGIAVARE

CONCEDIENDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

Fig. 1. Imagen soporte de relación de pagos

Resumen de rendimientos generados y pagados

En el presente contrato interadministrativo los rendimientos financieros generados fueron por la suma de DOSCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$203.889.432,00) M/CTE., y se efectuó su consignación mediante comprobante SEBRA a la cuenta No.61011094 de la Dirección del Tesoro Nacional-Rendimientos Financieros de Entidad Varias – Portafolio 226 del IPSE.



RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS Y PAGADOS - FIDUCIARIA BOGOTA 3-1-103149 EF ENERGUAVIARE SA ESP IPSE 143-2021					
MES/ AÑO	2021	2022	2023	2024	2025
ENERO		\$ 15.097.860,00	\$ 3.062.983,00	\$ 6.109.783,00	\$ 5.549,00
FEBRERO		\$ 13.641.550,00	\$ 8.357.199,00	\$ 5.542.367,00	\$ 5.012,00
MARZO		\$ 15.101.959,00	\$ 8.936.356,00	\$ 5.042.582,00	\$ 5.549,00
ABRIL		\$ 7.922.624,00	\$ 4.519.499,00	\$ 3.263.701,00	\$ 5.370,00
MAYO		\$ 9.157.219,00	\$ 3.698.248,00	\$ 3.290.800,00	\$ 6.433,00
JUNIO		\$ 7.695.991,00	\$ 3.439.995,00	\$ 3.124.068,00	\$ 6.930,00
JULIO		\$ 4.824.858,00	\$ 3.098.412,00	\$ 2.636.857,00	\$ 7.161,00
AGOSTO		\$ 5.181.829,00	\$ 2.794.055,00	\$ 2.170.476,00	\$ 7.399,00
SEPTIEMBRE		\$ 11.463.671,00	\$ 2.686.166,00	\$ 2.081.340,00	
OCTUBRE		\$ 9.079.069,00	\$ 2.852.391,00	\$ 2.150.698,00	
NOVIEMBRE		\$ 8.084.266,00	\$ 3.945.977,00	\$ 1.987.732,00	
DICIEMBRE	\$ 347.624,00	\$ 4.957.806,00	\$ 6.233.086,00	\$ 258.932,00	
TOTAL	\$ 347.624,00	\$ 112.208.702,00	\$ 53.624.367,00	\$ 37.659.336,00	\$ 49.403,00
VALORACUMULADO					\$ 203.889.432,00

Devolución de Recursos No Ejecutados

La devolución de recursos NO ejecutados fue por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$89.362.249,56) M/CTE., y se efectuó su consignación en la cuenta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Portafolio 226 – REINTEGRO GASTOS DE INVERSION, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Detalle	
\$89,362,249.56	Valor a pagar
Valor Impuesto:	\$0.00
Código Único de seguimiento:	1789670022
Descripción pago:	PORTAFOLIO 226 ? REINTEGRO GASTOS DE INVERSION
Nit del Comercio:	8999990902
Dirección IP:	180.144.253.118
Referencia 1:	190 144 253 114, 163 116 234 44
Referencia 2:	899999048-2
Referencia 3:	


DTN - REINTEGROS DE GASTOS DE INVERSIÓN

Inicio > Lista de bancos

menu
 PUNTO VIRTUAL BANCO AGRARIO
RECOMENDACIONES DE USO

Favor verifique la información:

Código de Remisión:	8999990902
Valor de la Contribución:	PORTAFOLIO 226 - REINTEGRO GASTOS DE INVERSION
Descripción del Pago:	899999048-2
Identificación del Obligado:	IPSE
Nombre del Obligado:	8999990902
Nombre de Contacto:	8999990902
Cuenta Electrónica del Pagador:	8999990902

* Esta transacción está sujeta a verificación

1. PRESENTACIÓN DE INFORMES: En cumplimiento de lo preceptuado en la cláusula cuarta – Obligaciones de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y en especial a lo contemplado en las *Obligaciones Generales* y los numerales 12 y 16 de las *Obligaciones Específicas de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.*, el ADMINISTRADOR presentó al IPSE los informes solicitados, que en este caso correspondió al informe final de actividades, que contiene los soportes de cumplimiento de las obligaciones contractuales, tal cual se cita en este documento (*Anexo No. 6 Informe final del contratista*):

Tabla VI. Resumen de informes presentados por el contratista.

Informe de Actividades	Radicado IPSE	Fecha
Informe final	202515000052492	24/10/2025

2. CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTES SGSST Y AMBIENTAL

2.1. **CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE SGSST:** La supervisión en cumplimiento de sus deberes legales y contractuales, así como los establecidos en el manual de Interventoría y Supervisión adoptado por el IPSE mediante Resolución 20241100002005 del 28 de junio de 2024, antes de presentar el informe final para la terminación y la liquidación del contrato que nos ocupa, procedió a realizar una revisión detallada del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P y de las evidencias que soportan las mismas, incluyendo el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes parafiscales y/o de aportes mensuales al Régimen de Seguridad Social constatando que la empresa contratista cumplió a cabalidad con las mismas. De igual forma, se procedió a realizar un estudio del cumplimiento de las obligaciones ambientales verificando que a lo largo de la ejecución del Contrato 143 de 2021 no se allegaron alertas de incumplimiento por parte de la comunidad.

2.2. **CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL:** De igual forma, en cumplimiento de la obligación específica número 31 de la Cláusula 4 Obligaciones de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., del contrato que nos ocupa, esta supervisión, una vez revisada la documentación soporte, da por cumplidas las obligaciones del componente ambiental con el certificado de cumplimiento ambiental firmado por el representante legal de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., y dado que durante la ejecución del contrato no se allegaron alertas de incumplimiento, por parte de la comunidad. como se evidencia en el registro fotográfico contenido en el informe final presentado por el administrador.

3. USUARIOS BENEFICIADOS

De acuerdo con el contenido del informe final allegado por el contratista con radicado IPSE No. 202515000052492 del 24 de octubre de 2021, se suministraton, instalaron y pusieron en servicio 1609 SISFV Sistemas Individuales Solares Fotovoltaicos divididos en 10 proyectos de la siguiente manera:

CONTRATO 143-2021 SISFV



ARAUCA	104
ARAUQUITA	28
PUERTO RONDON	60
SAN VICENTE DEL CAGUAN	229
BARRANQUILLITA	112
LAGOS DEL DORADO	98
ARAWATTO	115
SAN JOSE DEL GUAVIARE	492
TOMACHIPAN	90
SAN JOSE	281
Total usuarios	1609

Se hace la respectiva aclaracion que el proyecto PCH GUACAMAYAS no se realizó por temas de orden público documentados por el contratista interadministrativo ENERGUAVIARE.

Igualmente se implementaron 3 proyectos hibridos que beneficiaron a 1024 usuarios distribuidos de la siguiente manera:

CONTRATO 143-2021 HIBRIDOS	
MIRAFLORES	710
PUERTO CACHICAMO	144
TARAIRA	170
Total usuarios	1024

En el anexo se incluyen las 13 actas de entrega, una por cada proyecto relacionado.

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Ponderación: Como metodología de evaluación de cumplimiento en caso de reclamación o de aplicación de alguna medida de apremio, se adoptó un criterio objetivo y cuantitativo con peso porcentual del 20% y del 80% para las obligaciones generales y específicas, respectivamente. Por lo anterior, considerando que ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., ha cumplido con las obligaciones establecidas en el Contrato 143 de 2021, de acuerdo con la documentación allegada que soporta la ejecución final de los recursos; el IPSE emite concepto técnico y financiero favorable a fin de proceder a la liquidación del pacto contractual de Mejoramiento de la Infraestructura en los términos acordados.

Nota Final Aclaratoria: Las verificaciones técnicas, financieras y jurídicas contenidas en este concepto, fueron realizadas respectivamente por los apoyos técnico, financiero y



jurídico a la supervisión del Contrato, quienes certifican respectivamente, lo que a cada especialidad corresponde. De igual forma los análisis y verificaciones que se exponen en el presente concepto se realizaron con base en los soportes presentados por el Administrador y que se encuentran en los archivos del IPSE.

En constancia de lo anterior firma;



GERMAN HERNANDEZ MAHECHA

Supervisor Contrato Interadministrativo 143-2021

Anexos: Documentos anexos en pestaña de documentos decontrolDoc

- Anexo No. 1 CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
- Anexo No. 2 CRP Contrato 143-2021
- Anexo No. 3 Garantías Contrato 143-2021
- Anexo No. 4 Informe final del contratista.
- Anexo No. 5. Actas de entrega

Expediente: 2021139120300143E – Control DOC 458
Elaboró: Edwin Rodriguez – Apoyo tecnico SCyS 
Revisó: Rubi Carolina Hurtado -Apoyo financiero SCyS 