

ACTA DE OBRA N° CD-02-2025						VERSIÓN 00							
CONTRATO DE OBRA N° CD-01-2025			OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SONSON EN EL MARCO DEL CONTRATO DE DONACION NRO 33/3896 DE 2025 SUSCRITO ENTRE ISAGEN Y EL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.										
VR INICIAL DEL CONTRATO:			CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/L (\$174.799.709) INCLUIDO AU + GMSSAST + PMT +PÓLIZAS										
CONTRATANTE:			EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI					NIT:		901.956.792-6			
CONTRATISTA:			GRUPO DANЕК S.A.S					NIT:		901705985-4			
INTERVENTORÍA													
PLAZO DEL CONTRATO:			3 MESES										
FECHA DE INICIACIÓN			18 DE SEPTIEMBRE DE 2025										
FECHA DE FINALIZACION			18 DE DICIEMBRE DE 2025										
ITEMS	Descripción	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACTA N1		BALANCE OBRA		ACUMULADO		SALDO	
						CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Suministro, preparación mortero en proporciones 1:3, mezcla en obra.	M3	14,50	\$ 821.000	\$ 11.904.500	16,64	\$ 13.661.440,00	2,14	\$ 1.756.940,00	\$ 16,64	\$ 13.661.440,00	\$ -	\$ -
2	Suministro, preparación mortero en proporciones 1:3, mezcla en obra, con acabado a la vista en color rojo.	M3	5	\$ 871.900	\$ 4.359.500	7,70	\$ 6.713.630,00	2,70	\$ 2.354.130,00	\$ 7,70	\$ 6.713.630,00	\$ -	\$ -
3	Suministro, transporte e instalación de una figura de concreto con forma de "Oso Verde". El ítem incluye todas las actividades necesarias para su correcta colocación y fijación, dejando el elemento listo para su uso o exhibición.	UND	2	\$ 4.674.000	\$ 9.348.000	2,00	\$ 9.348.000,00	0,00	\$ -	\$ 2,00	\$ 9.348.000,00	\$ -	\$ -
4	Suministro, transporte e instalación de una figura de concreto con forma de "Jirafa Verde". El ítem incluye todas las actividades necesarias para su correcta colocación y fijación, dejando el elemento listo para su uso o exhibición.	UND	1	\$ 4.674.000	\$ 4.674.000	1,00	\$ 4.674.000,00	0,00	\$ -	\$ 1,00	\$ 4.674.000,00	\$ -	\$ -
5	Suministro, transporte e instalación de una figura pentagono prefabricado. El ítem incluye todas las actividades necesarias para su correcta colocación y fijación, dejando el elemento listo para su uso o exhibición.	UND	8	\$ 1.059.000	\$ 8.472.000	8,00	\$ 8.472.000,00	0,00	\$ -	\$ 8,00	\$ 8.472.000,00	\$ -	\$ -
6	Suministro y colocación de bloque paramento, con dimensiones nominales de 10-20 cm de espesor, 50 cm de ancho y 80 cm de largo. El ítem incluye el transporte, la descarga, la colocación, el mortero de pega y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución.	UND	52	\$ 132.000	\$ 6.864.000	79,82	\$ 10.536.240,00	27,82	\$ 3.672.240,00	\$ 79,82	\$ 10.536.240,00	\$ -	\$ -
7	Suministro, transporte e instalación de una banca modular urbana modelo MC, para ser ubicada en áreas públicas, parques o zonas de descanso. El ítem incluye el suministro de todos los elementos prefabricados	UND	4	\$ 4.530.459	\$ 18.121.836	4,00	\$ 18.121.836,00	0,00	\$ -	\$ 4,00	\$ 18.121.836,00	\$ -	\$ -
8	Suministro e instalación de una pérgola con estructura metálica, incluyendo todos los elementos estructurales necesarios para su correcta y segura instalación.	KG	1606	\$ 18.100	\$ 29.068.600	1738,38	\$ 31.464.621,00	132,38	\$ 2.396.021,00	\$ 1.738,38	\$ 31.464.621,00	\$ -	\$ -
9	Suministro, transporte e instalación de láminas de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor, con dimensiones de 2.10 m x 11.8 m, incluyendo todos los accesorios y materiales necesarios para su correcta fijación	M2	70	\$ 91.000	\$ 6.370.000	70,00	\$ 6.370.000,00	0,00	\$ -	\$ 70,00	\$ 6.370.000,00	\$ -	\$ -
10	Suministro, transporte e instalación de grama natural, incluyendo la preparación del suelo y todos los trabajos necesarios para el establecimiento de una cobertura vegetal uniforme	M2	130	\$ 32.000	\$ 4.160.000		\$ -	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



**GRUPO
DANEK**



EDURI

Empresa de Desarrollo Urbano Rural Integral de Sonso



CIVITAS
GRATA ALMUNIA
PLENA



CONTRATO DE OBRA N° CD-01-2025

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SONSON EN EL MARCO DEL CONTRATO DE DONACION NRO 33/3896 DE 2025 SUSCRITO ENTRE ISAGEN Y EL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA.

VR INICIAL DEL CONTRATO:

CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/L (\$174.799.709) INCLUIDO AU + GMSSAST + PMT +PÓLIZAS

CONTRATANTE:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI

NIT:

901.956.792-6

CONTRATISTA:

GRUPO DANЕК S.A.S

NIT:

901705985-4

INTERVENTORIA

PLAZO DEL CONTRATO:

3 MESES

FECHA DE INICIACIÓN

18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE FINALIZACIÓN

18 DE DICIEMBRE DE 2025



11	Suministro, transporte e instalación de un sistema de iluminación para exteriores que incluye lámparas LED resistentes al agua con grado de protección IP65, pilares de aluminio para caminos de jardín y luces cuadradas para césped y paisajismo, con una potencia de 10 W cada una.	UND	8	\$ 529.000	\$ 4.232.000	8,00	\$ 4.232.000,00	0,00	\$ -	\$ 8,00	\$ 4.232.000,00	\$ -	\$ -
12	Suministro, transporte e instalación de red eléctrica subterránea para alimentación de luminarias, incluyendo excavación de zanjas, tendido de tubería conduit, cableado y la construcción de cajas de paso	ML	84	\$ 110.000	\$ 9.241.935	84,00	\$ 9.240.000,00	0,00	\$ -	\$ 84,00	\$ 9.240.000,00	\$ -	\$ -
13	Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC de 100 mm (4 pulgadas) de diámetro, tipo filtro perforado, para la captación y conducción de agua en sistemas de drenaje subterráneo.	ML	25	\$ 38.000	\$ 950.000	37,00	\$ 1.406.000,00	12,00	\$ 456.000,00	\$ 37,00	\$ 1.406.000,00	\$ -	\$ -
14	Suministro, transporte e instalación de un multijuego prefabricado, modelo "Space", incluye todo lo necesario para su funcionamiento.	UND	1	\$ 15.600.000	\$ 15.600.000	1,00	\$ 15.600.000,00	0,00	\$ -	\$ 1,00	\$ 15.600.000,00	\$ -	\$ -
15	Elaboración de un mural artístico en una superficie de mampostería. El proceso incluye la preparación del sustrato, el diseño y la aplicación de los materiales, garantizando durabilidad y calidad en el acabado final.	M2	46	\$ 140.726	\$ 6.473.396		\$ -	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COSTO DIRECTO APOORTE MUNICIPIO					\$ 139.839.767	COSTO DIRECTO	\$ 139.839.767,00	TOTAL BALANCE	\$ 10.635.331,00	COSTO DIRECTO	\$ 139.839.767,00		\$ -
AU 25%					\$ 34.959.942	AU 25%	\$ 34.959.942			AU 25%	\$ 34.959.942		\$ -
SUB TOTAL APORTES MUNICIPIO					\$ 174.799.709	COSTO TOTAL	\$ 174.799.709			COSTO TOTAL	\$ 174.799.709	SALDO	\$ -


 Daniela Alexandra Lopez Sanchez
 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Jorge Espinosa Vanegas
 DIRECTOR DE VIVIENDA – SUPERVISIÓN



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA



EDURI
Empresa de Desarrollo Urbano Rural Integral de Sonson

CONTRATISTA: GRUPO DANEEK

CONTRATO: CD-02-2025

ACTA No :

1

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
1	Suministro, preparación mortero en proporciones 1:3, mezcla en obra.	m3	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN		Características	Dimensiones					Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
		K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND		
ANDEN 1					1	1,70	1,3	0,10		0,22	
ANDEN 2					1	36,81	1,3	0,1		4,79	
LOSA PERGOLA					1	13,00	5,9	0,1		7,67	
DESCUENTO CIRCULO ROJO					-1	5,65		0,1		-0,57	
LOSA JARDINERAS					1	12,10	4,9	0,1		5,93	
DESCUENTO JARDINERAS CIRCULARES					-2	7,07		0,1		-1,41	
TOTAL										16,64	
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES										0,00	
PRESENTE ACTA										16,64	

Daniela Alexandra Lopez Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JORGE ESPINOSA VANEGAS
DIRECTOR DE VIVIENDA - SUPERVISION



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA



CONTRATISTA: GRUPO DANEK CONTRATO: CD-02-2025 ACTA No : 1

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
2	Suministro, preparación mortero en proporciones 1:3, mezcla en obra, con acabado a la vista en color rojo.	m3	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN		Características	Dimensiones					Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
		K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND		
ANDEN CASA					1	10,60	0,9	0,10		0,95	
CIRCULO PERGOLA					1	7,07		0,1		0,71	
SENDERO					1	4,70	1,3	0,1		1,27	
SENDERO					1	17,80	0,9	0,1		4,81	
DESCUENTO CIRCULO VIRGEN					-1	0,40		0,1		-0,04	
TOTAL										7,70	
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES										0,00	
PRESENTE ACTA										7,70	

Daniela Alexandra Lopez Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JORGE ESPINOSA VANEGAS
DIRECTOR DE VIVIENDA - SUPERVISION



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA



CONTRATISTA: GRUPO DANEK

CONTRATO: CD-02-2025

ACTA No :

1

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
3	Suministro, transporte e instalación de una figura de concreto con forma de "Oso Vilde". El ítem incluye todas las actividades necesarias para su correcta colocación y fijación, dejando el elemento listo para su uso o exhibición.	UND	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Características	Dimensiones					Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
					Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND		
OSO VILDE 1					1					1,00	
OSO VILDE 2					1					1,00	
TOTAL										2,00	
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES										0,00	
PRESENTE ACTA										2,00	

Daniela Alexandra Lopez Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JORGE ESPINOSA VANEGAS
DIRECTOR DE VIVIENDA - SUPERVISION



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA



CONTRATISTA: GRUPO DANEK

CONTRATO: CD-02-2025

ACTA No :

1

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
4	Suministro, transporte e instalación de una figura de concreto con forma de "Jirafa Vilde". El ítem incluye todas las actividades necesarias para su correcta colocación y fijación, dejando el elemento listo para su uso o exhibición.	UND	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN		Características	Dimensiones					Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
		K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND		
Jirafa Vilde					1					1,00	
TOTAL										1,00	
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES										0,00	
PRESENTE ACTA										1,00	

Daniela Alexandra Lopez Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JORGE ESPINOSA VANEGAS
DIRECTOR DE VIVIENDA - SUPERVISION



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA



CONTRATISTA: GRUPO DANEK

CONTRATO: CD-02-2025

ACTA No :

1

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
5	Suministro, transporte e instalación de una figura pentagono prefabricado, El ítem incluye todas las actividades necesarias para su correcta colocación y fijación, dejando el elemento listo para su uso o exhibición.	UND	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN		Características	Dimensiones					Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
		K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND		
PENTAGONOS					8					8,00	
TOTAL										8,00	
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES										0,00	
PRESENTE ACTA										8,00	

Daniela Lopez Sanchez

Daniela Alexandra Lopez Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JORGE ESPINOSA VANEGAS
DIRECTOR DE VIVIENDA - SUPERVISION



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA



CONTRATISTA: GRUPO DANEK CONTRATO: CD-02-2025 ACTA No : 1

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
6	Suministro y colocación de bloque paramento, con dimensiones nominales de 10-20 cm de espesor, 50 cm de ancho y 80 cm de largo. El ítem incluye el transporte, la descarga, la colocación, el mortero de pega y todos los demás elementos necesarios para la correcta ejecución.	UND	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN		Características	Dimensiones					Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
		K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND		
Bloque jardineras 1					1	4,80				4,80	
Bloque jardineras 2					1	75,02				75,02	
TOTAL										79,82	
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES										0,00	
PRESENTE ACTA										79,82	

Daniela Alexandra Lopez Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JORGE ESPINOSA VANEGAS
DIRECTOR DE VIVIENDA - SUPERVISION



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA



CONTRATISTA: GRUPO DANEK

CONTRATO: CD-02-2025

ACTA No :

1

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDU

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
7	Suministro, transporte e instalación de una banca modular urbana modelo MC, para ser ubicada en áreas públicas, parques o zonas de descanso. El ítem incluye el suministro de todos los elementos prefabricados	UND	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN		Características	Dimensiones					Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
		K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND		
BANCA 1					1					1,00	
BANCA 2					1					1,00	
BANCA 3					1					1,00	
BANCA 4					1					1,00	
TOTAL										4,00	
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES										0,00	
PRESENTE ACTA										4,00	

Daniela Alexandra Lopez Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JORGE ESPINOSA VANEGAS
DIRECTOR DE VIVIENDA - SUPERVISION



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA



CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-02-2025	ACTA No : 1
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025	

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
8	Suministro e instalación de una pérgola con estructura metálica, incluyendo todos los elementos estructurales necesarios para su correcta y segura instalación.	KG	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN		Características	Dimensiones					Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
		K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	PESO KG	UND		
POSTES 100X100					6	3,00		14,40		259,20	
VIGAS PERIMETRALES 100X100					2	12,00		14,40		345,60	
					2	5,85		14,40		168,48	
CORREAS TRANSVERSALES 75X75					3	12,00		8,6		309,24	
CORREAS LONGITUDINALES 75X76					13	5,87		8,6		655,1679	
PLATINAS DE FIJACION					6	0,25	0,15	3,0		0,69	
TOTAL										1738,38	
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES										0,00	
PRESENTE ACTA										1738,38	

Daniela Alexandra Lopez Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JORGE ESPINOSA VANEGAS
DIRECTOR DE VIVIENDA - SUPERVISION



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA



CONTRATISTA: GRUPO DANЕК

CONTRATO: CD-02-2025

ACTA No :

1

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
9	Suministro, transporte e instalación de láminas de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor, con dimensiones de 2.10 m x 11.8 m, incluyendo todos los accesorios y materiales necesarios para su correcta fijación	M2	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN		Características	Dimensiones					Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
		K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND		
CUBIERTA					1	12,00	5,8			70,00	
TOTAL										70,00	
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES										0,00	
PRESENTE ACTA										70,00	

Daniela Alexandra Lopez Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JORGE ESPINOSA VANEGAS
DIRECTOR DE VIVIENDA - SUPERVISION





CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA



CONTRATISTA: GRUPO DANEK

CONTRATO: CD-02-2025

ACTA No :

1

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDU

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
12	Suministro, transporte e instalación de red eléctrica subterránea para alimentación de luminarias, incluyendo excavación de zanjas, tendido de tubería conduit, cableado y la construcción de cajas de paso	ML	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN		Características	Dimensiones					UND	Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
		K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto				
CAJAS ELECTRICAS					84						84,00	
TUBERIA CONDUIT												
CABLEADO												
TOTAL											84,00	
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES											0,00	
PRESENTE ACTA											84,00	

Daniela Alexandra Lopez Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JORGE ESPINOSA VANEGAS
DIRECTOR DE VIVIENDA - SUPERVISION



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA



CONTRATISTA: GRUPO DANEK

CONTRATO: CD-02-2025

ACTA No :

1

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDU

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
13	Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC de 100 mm (4 pulgadas) de diámetro, tipo filtro perforado, para la captación y conducción de agua en sistemas de drenaje subterráneo.	ML	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN		Características	Dimensiones					Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
		K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND		
TUBERÍA PARA FILTRO					1	37,00				37,00	
TOTAL										37,00	
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES										0,00	
PRESENTE ACTA										37,00	

Daniela Alexandra Lopez Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JORGE ESPINOSA VANEGAS
DIRECTOR DE VIVIENDA - SUPERVISION



CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA



CONTRATISTA: GRUPO DANEK

CONTRATO: CD-02-2025

ACTA No :

1

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL - EDURI

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
14	Suministro, transporte e instalación de un multijuego prefabricado, modelo "Space", incluye todo lo necesario para su funcionamiento.	UND	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN		Características	Dimensiones					Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
		K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND		
PARQUE INFANTIL					1					1,00	
TOTAL										1,00	
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES										0,00	
PRESENTE ACTA										1,00	

Daniela Alexandra Lopez Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JORGE ESPINOSA VANEGAS
DIRECTOR DE VIVIENDA - SUPERVISION