

Bogotá D.C., 19 de mayo de 2026

**Señores**  
LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

**Asunto:** Solicitud de prórroga del Contrato No. 245 de 2025

Yo, **ÁLVARO GÓMEZ ARIAS**, identificado Como aparece al pie de mi firma, en calidad de contratista del Contrato No. 245 de 2025, me permito solicitar la prórroga del plazo de ejecución, con fundamento en los siguientes:

**1. ANTECEDENTES**

El contrato tiene por objeto “Elaborar, imprimir e instalar avisos institucionales y señales de seguridad en las sedes judiciales del nivel central de la Rama Judicial”.

**2. TRAZABILIDAD CONTRACTUAL**

| Fecha      | Actuación           | Descripción                |
|------------|---------------------|----------------------------|
| 27/12/2025 | Terminación inicial | Fin del plazo inicial      |
| 17/12/2025 | Prórroga            | Ampliación a 31/01/2026    |
| 21/01/2026 | Suspensión          | Falta de insumos           |
| 12/03/2026 | Ampliación          | Problemas de tonalidad     |
| 27/04/2026 | Ampliación          | Incumplimiento proveedor   |
| 12/05/2026 | Reinicio            | Disponibilidad de material |

**3. JUSTIFICACIÓN**

Se informa que, una vez reiniciado el contrato, restan únicamente dos (2) días de ejecución, los cuales son insuficientes para culminar las actividades pendientes. Se requiere un plazo adicional hasta 09 de junio 2026 para finalizar el objeto contractual.

**4. PLAN DE TRABAJO DURANTE LA PRÓRROGA**

| Ejecución según corporación     | Actividad  | Descripción             | Tiempo Estipulado |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| Consejo de Estado               | Producción | Elaboración e impresión | 22-24 de mayo     |
| Corte Constitucional            | Producción | Elaboración e impresión | 25-27 de mayo     |
| Comisión de disciplina Judicial | Producción | Elaboración e impresión | 28 de mayo        |


|                                        |                    |                      |                |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>3 corporaciones</b>                 | Control de calidad | Verificación técnica | 29 de mayo     |
| <b>Consejo de Estado</b>               | Instalación        | Instalación en sedes | 1-2 de junio   |
| <b>Corte Constitucional</b>            | Instalación        | Instalación en sedes | 3-4 de junio   |
| <b>Comisión de disciplina Judicial</b> | Instalación        | Instalación en sedes | 5 de junio     |
| <b>3 corporaciones</b>                 | Entrega            | Cierre del contrato  | 8 – 9 de junio |

## 5. SOLICITUD

Solicito respetuosamente se apruebe la prórroga del contrato hasta 09 de junio 2026, con la finalidad de tener el tiempo suficiente para la elaboración y la instalación de los avisos, dándole cumplimiento al objeto contractual.

Es importante precisar que la prórroga solicitada no genera costos adicionales para la entidad, ni implica modificación alguna de las obligaciones contractuales inicialmente pactadas.

Cordialmente,



**ÁLVARO GÓMEZ ARIAS**

**Contratista**

**Contrato No. 245 de 2026**