

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME	
Fondo	FAER	Contrato	GGC-305-2014	Etap Contrato	AOM	Fecha Informe	04-03-2026	Periodo Informe	
Departamento	Sucre	Municipio	Ovejas	Comité	CAFAER	Número acta		Número de proyectos	2
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Julio Gabriel Lara Álvarez	Apoyo Jurídico	Zolangie Carolina Franco Diaz	Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	7384		
Objeto del Contrato									
Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda de la misma en las zonas del Sistema Interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado deComercialización del OPERADOR DE RED- ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., mediante la ejecución de proyectos del Fondo deApoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas- FAER.									
Alcance del Contrato									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	2446800	\$ 644.670.714	27-12-2016	15-02-2018	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	6446800	\$ 1.289.341.430	16-12-2016	16-12-2018	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
CUMPLIMIENTO	2446800	\$ 644.670.714	27-12-2016	15-02-2018	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
PAGO ANTICIPADO	6446800	\$ 1.289.341.430	16-12-2016	16-12-2018	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar				
Fecha de suscripción	29-12-2015	Fecha acta de inicio	29-12-2015	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Fecha de terminación del contrato	29-12-2034	Fecha para liquidación contrato	29-12-2034	Termino legal para liquidación					
Número de otrosíes	1	Suspendido	NO	Desde					
				Hasta					

Resumen trámites jurídicos del contrato												
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle								
GGC-305-2014-01		16-12-2016		De conformidad a la solicitud realizada por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en audiencia ante posible mora en el cumplimiento del Contrato FAER GGC No. 305 de 2014 celebrada el día 30 de agosto de 2016 y mediante comunicación con radicado MME No. 2016061780 del 14 de septiembre de 2016. mediante la cual solicitan la ampliación del plazo de ejecución del Contrato del asunto, dada la inexistencia del otorgamiento de los permisos de paso y la constitución de los derechos de servidumbre. obligación de los municipios donde se van a ejecutar los proyectos. esta Dirección estima necesaria la modificación de la CLÁUSULA TERCERA, de la CLÁUSULA CUARTA. de la CLÁUSULA NOVENA, del Anexo No. 1 y del Anexo No. 2 del Contrato FAER GGC No. 305 de 2014,								
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios						
Avance contrato proyectado		%100		Avance contrato real		%74		Retraso contrato		%26		
Avance obra proyectado		%		Avance de obra real		%0		Retraso obra		%		
Ultimo informe Constratista				Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar – último informe				
Pagos Efectuados Al Contrato												
Avance Financiero		%0		Valor Total del Contrato		\$ 3.365.719.470		Valor Total Pagado		\$ 0		
Detalle de los pagos efectuados al contrato												
Fecha		Número de acta		Descripción				Valor		Estado		
16-12-2016		1		N/D				\$ 142.365.898		Grabado		
Lista de Remuneraciones												
Descripción						Valor						
Valor Total de Remuneraciones												
Reuniones realizadas						Visitas de campo realizadas						
Observaciones Apoyo Técnico												
Comentario			Fecha de Creación		Fecha Límite de Bitácora		Alarma		Nombre Documento		Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato												
Comentario			Fecha de Creación		Fecha Límite de Bitácora		Alarma		Nombre Documento		Tipo de Documento	
Novedades												
Tipo de Novedad		Descripción			Fecha		Valor		Entidad que Investiga		Documento Tipo	