

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	FAER	Contrato	GGC-308-2014		Etapa Contrato	AOM	Fecha Informe	05-03-2026	Periodo Informe	
Departamento	Córdoba	Municipio	Sahagún	Comité	CAFAER	Número acta		Número de proyectos	3	
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Julio Gabriel Lara Álvarez		Apoyo Jurídico	Zolangie Carolina Franco Diaz		Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez	
Interventor				Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	7387	
Objeto del Contrato										
Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda de la misma en las zonas del Sistema Interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED- ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., mediante la ejecución de proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas- FAER.										
Alcance del Contrato										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	2446802	\$ 709.051.297	27-06-2017	12-11-2034	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
PAGO ANTICIPADO	2446802	\$ 0	27-06-2017	13-09-2034	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
CUMPLIMIENTO	2446802	\$ 709.051.297	27-06-2017	12-11-2034	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
PAGO ANTICIPADO	2446802	\$ 0	27-06-2017	13-09-2034	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar					
Fecha de suscripción	29-12-2015	Fecha acta de inicio	29-12-2015	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación						
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Fecha de terminación del contrato	13-09-2034	Fecha para liquidación contrato	13-09-2034	Termino legal para liquidación						
Número de otrosíes	3	Suspendido	NO		Desde					
					Hasta					
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle								
GGC-308-2014-01	21-04-2017	Modificación de la fecha de la actividad de Finalización del plazo de actividad de administración, ejecución de los recursos, asistencia técnica y energización." hasta el 02-05-2017								
GGC-308-2014-02	02-05-2017	MODIFICAR EL PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN HASTA EL DÍA 31-07-2018.								
GGC-308-2014-03	13-12-2017	Modificación de la Cláusulas Tercera y Cuarta								

Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios		
Avance contrato proyectado		% 100	Avance contrato real		% 100	Retraso contrato		%0
Avance obra proyectado		%	Avance de obra real		%0	Retraso obra		%
Ultimo informe Constratista			Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar – último informe	
Pagos Efectuados Al Contrato								
Avance Financiero	%0		Valor Total del Contrato		\$ 3.176.151.522		Valor Total Pagado	\$ 0
Detalle de los pagos efectuados al contrato								
Fecha	Número de acta		Descripción			Valor		Estado
02-05-2017	1		N/D			\$ 922.799.913		Grabado
Lista de Remuneraciones								
Descripción				Valor				
Valor Total de Remuneraciones								
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico								
Comentario		Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora		Alarma	Nombre Documento		Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato								
Comentario		Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora		Alarma	Nombre Documento		Tipo de Documento
Novedades								
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha		Valor	Entidad que Investiga		Documento Tipo