

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					SIGME		
Fondo	FAER	Contrato	GGC-308-2014	Etapas Contrato	AOM	Fecha Informe	2026-03-05	Periodo Informe		
Departamento	Córdoba	Municipio	Sahagún	Comité	CAFAER	Número acta		Número de proyectos	3	
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Julio Gabriel Lara Álvarez	Apoyo Jurídico	Zolangie Carolina Franco Diaz	Supervisor	NELSON MAURICIO REY PENA			
Interventor		Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	Encargo Fiduciario	7387	Banco		N. Cuenta		
Objeto del Contrato										
Electrificación Rural Vereda Berlin La Ye, Corosita, La Culebra, La Perla, Salitral, Patio Bonito Y Espina, Los Rosales										
Alcance del Contrato										
Pólizas	2446802, 2446802, 2446802, 2446802	Amparos	CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO, PAGO ANTICIPADO, PAGO ANTICIPADO	Aseguradora	Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar , Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar , Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar , Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar	Vigencia Pólizas	2017-06-27 hasta 2034-11-12			
Fecha de suscripción	2015-12-29	Fecha acta de inicio	2015-12-29	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación						
Fecha de terminación del contrato	2034-09-13	Fecha para liquidación contrato	2034-09-13	Terminó legal para liquidación						
Número de otrosíes	3	Suspendido	NO			Desde				
						Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato										
2017-12-13 Modificación de la Cláusulas Tercera y Cuarta , 2017-04-21 Modificación de la fecha de la actividad de Finalización del plazo de actividad de administración, ejecución de los recursos, asistencia técnica y energización." hasta el 02-05-2017, 2017-05-02 MODIFICAR EL PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN HASTA EL DÍA 31-07-2018.										
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios				
Valor contrato actual	\$ 3.176.151.522	Aporte Fondo	PENDIENTE	Cofinanciación		Cofinanciador				
Desembolsado	\$ 0	Saldo por Desembolsar		Porcentaje Desembolsado	%0,00	Saldo en la cuenta	PENDIENTE			
Valor Remuneración	\$ 4.098.951.435	Valor Remuneración tramitado		Número de Remuneraciones		Número Remuneraciones tramitadas				

Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas	
Correspondencia recibida		Correspondencia enviada	
Observaciones Apoyo Técnico			
Conclusiones		Acciones a realizar	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato			
Conclusiones		Acciones a realizar	
Estado tramite liquidación o etapa de terminación			
AOM			
Porcentaje avance documental periodo actual	Operador de AOM	Descripción etapa de AOM	Póliza AOM
PENDIENTE	41006		0
Entidad que Investiga		Motivo de Investigación	
Proceso Administrativo Sancionatorio			
NO			
Proceso Fiscales y Disciplinarios			
NO APLICA			
Proceso Jurisdiccionales			
NO APLICA			