



## IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

### 1. DATOS GENERALES

Nombre:

PRONE - GSA-097-2008 - NORMALIZACION EL PORVENIR

Objeto:

NORMALIZACION EL PORVENIR

#### 1.2 Tipo de Proyecto:

|         |       |
|---------|-------|
| Tipo:   | Prone |
| Subtipo | Otros |

#### 1.3 Logros Esperados del Proyecto:

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 1.4 Duración Proyecto:

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Días:  | 2199                    |
| Desde: | 11 de diciembre de 2008 |
| Hasta: | 19 de diciembre de 2014 |

#### Indicadores:

| Tipo de Indicador | Indicador                          | Unidad Medida | Valor |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| Alcance           | No. Usuarios Replanteo Actual      | UND           | 428   |
| Alcance           | % Avance de Obra Contratista       | %             | 100   |
| Alcance           | No. Usuarios Actas de Energización | UND           | 428   |
| Impacto           | No. Usuarios Contratados           | UND           | 428   |

### UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.


| Municipio          |           |
|--------------------|-----------|
| Sucre, San Onofre  |           |
| Tipo Origen        |           |
| Municipal          |           |
| Latitud            | 9,8333333 |
| Longitud           | -75,5     |
| Dirección          |           |
| Sucre - San Onofre |           |



## VALORES DEL PROYECTO

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Valor global                 | \$ 1.152.983.611,00 |
| Valor del proyecto           | \$ 1.152.983.611,00 |
| Valor interventoría          |                     |
| Valor ejecutado del proyecto | \$ 1.152.983.611,00 |
| Valor por ejecutar           | \$ 0,00             |

## AVANCE DEL PROYECTO



● Así va | ● Debería ir

## 2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

|                    |  |
|--------------------|--|
| Estudios y Diseños |  |
| Contratante        |  |
| Supervisor         |  |



#### TIPO DE CONTRATO: COOPERACION

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-517-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contrato:            | GGC-517-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objeto del Contrato: | TRANSFERIR POR PARTE DE LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, A LA EMPRESA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL ANEXO NO. 1 QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. |
| Fecha Inicio:        | 1/10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha Fin:           | 30/09/2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duración (Días):     | 7304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valor contrato:      | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor asociado:      | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |
|                |        |          |             |

#### TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GSA-097-2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrato:            | GSA-097-2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Objeto del Contrato: | EL MINISTERIO SE COMPROMETE A COFINANCIAR, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN ESTE CONVENIO, LOS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONVENIO, EN ADELANTE -EL PROYECTO-, CUYA EJECUCIÓN ESTARÁ A CARGO DEL ELECTRICARIBE S.A.-ESP. EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONVENIO ELECTRICARIBE S.A.-ESP DEBE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EL PROYECTO, ASÍ COMO ADELANTE, A TRAVÉS DE UN TERCERO, LA INTERVENTORÍA AL MISMO |
| Fecha Inicio:        | 11/12/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha Fin:           | 1/01/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Duración (Días):     | -733752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Valor contrato:      | \$ 85.548.031.073,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valor asociado:      | \$ 1.152.983.611,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |

### 3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

### 4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

#### COMENTARIOS PERFIL CONTROL

| Fecha | Comentario | Usuario |
|-------|------------|---------|
|-------|------------|---------|

### 5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

| Actividad Obra | Unidad | Cantidad | Valor Total | % Valor del Proyecto | % de Avance |
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|

### PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL



**AvanzaME**

Gestión Integral de proyectos del  
sector Minero Energético

**EJECUTADO**

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

**PROGRAMACION INICIAL**

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                  | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE</b><br><b>APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                 |                                       |                                     |                                 | <br><b>AvanzaME</b> |     |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRONE                 | Contrato                                         | GSA-097-2008                                                                                                                        | Etapa Contrato                                                                  | Terminado                             | Fecha Informe                       | 05-03-2026                      | Periodo Informe                                                                                        |     |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sucre                 | Municipio                                        | San Onofre                                                                                                                          | Comité                                                                          | CAPRONE                               | Número acta                         |                                 | Número de proyectos                                                                                    | 177 |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Apoyo técnico                                    | Freddy Johanny Rodriguez Torres                                                                                                     | Apoyo Jurídico                                                                  | Katherine Alexandra Ronderos Menjuren | Supervisor                          | Maria Victoria Ramirez Martinez |                                                                                                        |     |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Fiducia                                          |                                                                                                                                     | Encargo Fiduciario                                                              |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Objeto del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| EL MINISTERIO SE COMPROMETE A COFINANCIAR, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN ESTE CONVENIO, LOS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONVENIO, EN ADELANTE -EL PROYECTO-, CUYA EJECUCIÓN ESTARÁ A CARGO DEL ELECTRICARIBE S.A.-ESP. EN DESARROLLO DEL OBJETO DE ESTE CONVENIO ELECTRICARIBE S.A.-ESP DEBE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EL PROYECTO, ASÍ COMO ADELANTAR, A TRAVÉS DE UN TERCERO, LA INTERVENTORÍA AL MISMO |                       |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Alcance del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Pólizas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Tipo de Garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número de Póliza      | Valor Asegurado                                  | Fecha de aprobación                                                                                                                 | Fecha de vencimiento                                                            | Entidad Aseguradora                   |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Fecha de suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11-12-2008            | Fecha acta de inicio                             | 11-12-2008                                                                                                                          | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Categoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descripción           | Fecha Inicio                                     | Fecha Fin                                                                                                                           | % Ponderado                                                                     | % Avance                              |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01-01-0000            | Fecha para liquidación contrato                  | 01-01-0000                                                                                                                          | Termino legal para liquidación                                                  |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Número de otrosíes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | Suspendido                                       | NO                                                                                                                                  | Desde                                                                           |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |                                                                                                                                     | Hasta                                                                           |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Resumen trámites jurídicos del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Consecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de modificación | Objeto/detalle                                   |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Número de usuarios contratados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | Número de usuarios replanteo actual              | 0                                                                                                                                   | Número de usuarios energizados                                                  | 0                                     | Fecha acta energización de usuarios |                                 |                                                                                                        |     |
| Avance contrato proyectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | % 100                 | Avance contrato real                             | % 100                                                                                                                               | Retraso contrato                                                                | % 0                                   |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Avance obra proyectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                     | Avance de obra real                              | % 0                                                                                                                                 | Retraso obra                                                                    | %                                     |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Ultimo informe Constatista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Conclusiones Evaluación Técnica - último informe |                                                                                                                                     | Acciones a realizar – último informe                                            |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Pagos Efectuados Al Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |
| Avance Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                     | Valor Total del Contrato                         | \$ 85.548.031.073                                                                                                                   | Valor Total Pagado                                                              |                                       |                                     |                                 |                                                                                                        |     |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato                                    |                   |                          |                             |                  |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Fecha                                                                          | Número de acta    | Descripción              |                             | Valor            | Estado                |                |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Lista de Remuneraciones                                                        |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Descripción                                                                    |                   |                          | Valor                       |                  |                       |                |
| Valor Total de Remuneraciones                                                  |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Reuniones realizadas                                                           |                   |                          | Visitas de campo realizadas |                  |                       |                |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                    |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma                      | Nombre Documento | Tipo de Documento     |                |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma                      | Nombre Documento | Tipo de Documento     |                |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Novedades                                                                      |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Tipo de Novedad                                                                | Descripción       |                          | Fecha                       | Valor            | Entidad que Investiga | Documento Tipo |

|                                                                                                  |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                       |            |                     |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|----------------|--|
|  <b>Energía</b> |                   |                                     | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                 |                             |                                       |            | <b>SIGME</b>        |                |  |
| Fondo                                                                                            | PRONE             | Contrato                            | GSA-097-2008                                                                                                              | Etapas Contrato                                                                 | Terminado                   | Fecha Informe                         | 2026-03-05 | Periodo Informe     |                |  |
| Departamento                                                                                     | Sucre             | Municipio                           | San Onofre                                                                                                                | Comité                                                                          | CAPRONE                     | Número acta                           |            | Número de proyectos | 177            |  |
| Contratista                                                                                      |                   | Apoyo técnico                       | Freddy Johanny Rodriguez Torres                                                                                           |                                                                                 | Apoyo Jurídico              | Katherine Alexandra Ronderos Menjuren |            | Supervisor          | Maria Victoria |  |
| Interventor                                                                                      |                   | Fiducia                             |                                                                                                                           | Encargo Fiduciario                                                              |                             | Banco                                 |            | N. Cuenta           |                |  |
| Objeto del Contrato                                                                              |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                       |            |                     |                |  |
| Normalizacion El Porvenir                                                                        |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                       |            |                     |                |  |
| Alcance del Contrato                                                                             |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                       |            |                     |                |  |
|                                                                                                  |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                       |            |                     |                |  |
| Pólizas                                                                                          |                   | Amparos                             |                                                                                                                           | Aseguradora                                                                     |                             | Vigencia Pólizas                      |            |                     |                |  |
| Fecha de suscripción                                                                             | 2008-12-11        | Fecha acta de inicio                | 2008-12-11                                                                                                                | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación |                             |                                       |            |                     |                |  |
| Fecha de terminación del contrato                                                                | 0000-01-01        | Fecha para liquidación contrato     | 0000-01-01                                                                                                                | Terminó legal para liquidación                                                  |                             |                                       |            |                     |                |  |
| Número de otrosíes                                                                               | 0                 | Suspendido                          | NO                                                                                                                        | Desde                                                                           |                             |                                       |            |                     |                |  |
|                                                                                                  |                   |                                     |                                                                                                                           | Hasta                                                                           |                             |                                       |            |                     |                |  |
| Resumen trámites jurídicos del contrato                                                          |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                       |            |                     |                |  |
|                                                                                                  |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                       |            |                     |                |  |
| Número de usuarios contratados                                                                   | 0                 | Número de usuarios replanteo actual | 0                                                                                                                         | Número de usuarios energizados                                                  | 0                           | Fecha acta energización de usuarios   |            |                     |                |  |
| Valor contrato actual                                                                            | \$ 85.548.031.073 | Aporte Fondo                        | PENDIENTE                                                                                                                 | Cofinanciación                                                                  |                             | Cofinanciador                         |            |                     |                |  |
| Desembolsado                                                                                     |                   | Saldo por Desembolsar               |                                                                                                                           | Porcentaje Desembolsado                                                         |                             | Saldo en la cuenta                    | PENDIENTE  |                     |                |  |
| Valor Remuneración                                                                               | \$ 85.548.031.073 | Valor Remuneración tramitado        |                                                                                                                           | Número de Remuneraciones                                                        |                             | Número Remuneraciones tramitadas      |            |                     |                |  |
| Reuniones realizadas                                                                             |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 | Visitas de campo realizadas |                                       |            |                     |                |  |
|                                                                                                  |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                       |            |                     |                |  |
| Correspondencia recibida                                                                         |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 | Correspondencia enviada     |                                       |            |                     |                |  |
|                                                                                                  |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                       |            |                     |                |  |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                                      |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                       |            |                     |                |  |
| Conclusiones                                                                                     |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 | Acciones a realizar         |                                       |            |                     |                |  |
|                                                                                                  |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                       |            |                     |                |  |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato                   |                   |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                       |            |                     |                |  |

|                                                   |                 |                          |            |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| Conclusiones                                      |                 | Acciones a realizar      |            |
|                                                   |                 |                          |            |
| Estado tramite liquidación o etapa de terminación |                 |                          |            |
| Terminado                                         |                 |                          |            |
| Porcentaje avance documental periodo actual       | Operador de AOM | Descripción etapa de AOM | Póliza AOM |
| PENDIENTE                                         |                 |                          |            |
| Entidad que Investiga                             |                 | Motivo de Investigación  |            |
|                                                   |                 |                          |            |
| Proceso Administrativo Sancionatorio              |                 |                          |            |
| NO                                                |                 |                          |            |
| Proceso Fiscales y Disciplinarios                 |                 |                          |            |
| NO APLICA                                         |                 |                          |            |
| Proceso Jurisdiccionales                          |                 |                          |            |
| NO APLICA                                         |                 |                          |            |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                   |                                              |                                                     | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE</b><br><b>APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                    |                                   |                                           |                                    | <br><b>AvanzaME</b> |   |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                              | FAER                                         | Contrato                                            | GSA-161-2012                                                                                                                        | Etap<br>Contrato                                                                   | AOM                               | Fecha<br>Informe                          | 05-03-2026                         | Periodo<br>Informe                                                                                     |   |  |
| Departamento                                                                                                                                                                                                       | Córdoba                                      | Municipio                                           | Canalete                                                                                                                            | Comité                                                                             | CAFAER                            | Número<br>acta                            |                                    | Número de<br>proyectos                                                                                 | 9 |  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                        | ELECTRIFICADORA<br>DEL CARIBE S.A.<br>E.S.P. | Apoyo técnico                                       | Julio Gabriel Lara<br>Álvarez                                                                                                       | Apoyo Jurídico                                                                     | Edwin Guillermo<br>Molina Cardona | Supervisor                                | Maria Victoria<br>Ramirez Martinez |                                                                                                        |   |  |
| Interventor                                                                                                                                                                                                        |                                              | Fiducia                                             | Bancolombia S.A. Sociedad<br>Fiduciaria                                                                                             |                                                                                    |                                   | Encargo Fiduciario                        | 4439                               |                                                                                                        |   |  |
| <b>Objeto del Contrato</b>                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Ampliar la cobertura, mejorar la calidad del servicio de Energía eléctrica y satisfacer la demanda de la misma en las zonas del sistema interconectado nacional ubicadas en el mercado de comercialización de red. |                                              |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| <b>Alcance del Contrato</b>                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| <b>Pólizas</b>                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Tipo de Garantía                                                                                                                                                                                                   |                                              | Número de Póliza                                    | Valor Asegurado                                                                                                                     | Fecha de aprobación                                                                | Fecha de vencimiento              | Entidad Aseguradora                       |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Fecha de<br>suscripción                                                                                                                                                                                            | 01-11-2012                                   | Fecha acta de<br>inicio                             | 01-11-2012                                                                                                                          | Fecha de terminación de administración<br>de recursos o terminación de instalación |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| <b>Cronograma</b>                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Categoría                                                                                                                                                                                                          | Descripción                                  |                                                     |                                                                                                                                     | Fecha Inicio                                                                       | Fecha Fin                         | % Ponderado                               | % Avance                           |                                                                                                        |   |  |
| Fecha de terminación<br>del contrato                                                                                                                                                                               | 24-10-2032                                   | Fecha para<br>liquidación contrato                  | 24-10-2032                                                                                                                          | Termino legal para<br>liquidación                                                  |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Número de<br>otrosíes                                                                                                                                                                                              | 0                                            | Suspendido                                          | NO                                                                                                                                  | Desde                                                                              |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                     |                                                                                                                                     | Hasta                                                                              |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| <b>Resumen trámites jurídicos del contrato</b>                                                                                                                                                                     |                                              |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Consecutivo                                                                                                                                                                                                        | Fecha de modificación                        |                                                     | Objeto/detalle                                                                                                                      |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Número de<br>usuarios<br>contratados                                                                                                                                                                               | 0                                            | Número de<br>usuarios<br>replanteo actual           | 0                                                                                                                                   | Número de<br>usuarios<br>energizados                                               | 0                                 | Fecha acta<br>energización de<br>usuarios |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Avance contrato proyectado                                                                                                                                                                                         | %100                                         | Avance contrato real                                | %100                                                                                                                                | Retraso contrato                                                                   | %0                                |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Avance obra proyectado                                                                                                                                                                                             | %                                            | Avance de obra real                                 | %0                                                                                                                                  | Retraso obra                                                                       | %                                 |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Ultimo informe<br>Constratista                                                                                                                                                                                     |                                              | Conclusiones Evaluación<br>Técnica - último informe |                                                                                                                                     | Acciones a<br>realizar – último<br>informe                                         |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| <b>Pagos Efectuados Al Contrato</b>                                                                                                                                                                                |                                              |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Avance Financiero                                                                                                                                                                                                  | %                                            | Valor Total del<br>Contrato                         | \$ 18.202.901.239                                                                                                                   | Valor Total Pagado                                                                 |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| <b>Detalle de los pagos efectuados al contrato</b>                                                                                                                                                                 |                                              |                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Fecha                                                                                                                                                                                                              | Número de acta                               | Descripción                                         |                                                                                                                                     |                                                                                    | Valor                             | Estado                                    |                                    |                                                                                                        |   |  |

| Lista de Remuneraciones                                                        |                   |                          |                             |                  |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Descripción                                                                    |                   |                          | Valor                       |                  |                       |                |
| Valor Total de Remuneraciones                                                  |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Reuniones realizadas                                                           |                   |                          | Visitas de campo realizadas |                  |                       |                |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                    |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma                      | Nombre Documento | Tipo de Documento     |                |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma                      | Nombre Documento | Tipo de Documento     |                |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Novedades                                                                      |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Tipo de Novedad                                                                | Descripción       |                          | Fecha                       | Valor            | Entidad que Investiga | Documento Tipo |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                       |                |

|                                                                                                  |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                |                     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|---|--|
|  <b>Energía</b> |                                       |                                     | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                 |                                |                                     |                | <b>SIGME</b>        |   |  |
| Fondo                                                                                            | FAER                                  | Contrato                            | GSA-161-2012                                                                                                              | Etapas Contrato                                                                 | AOM                            | Fecha Informe                       | 2026-03-05     | Periodo Informe     |   |  |
| Departamento                                                                                     | Córdoba                               | Municipio                           | Canalete                                                                                                                  | Comité                                                                          | CAFAER                         | Número acta                         |                | Número de proyectos | 9 |  |
| Contratista                                                                                      | ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Apoyo técnico                       | Julio Gabriel Lara Álvarez                                                                                                | Apoyo Jurídico                                                                  | Edwin Guillermo Molina Cardona | Supervisor                          | Maria Victoria |                     |   |  |
| Interventor                                                                                      |                                       | Fiducia                             | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria                                                                                      | Encargo Fiduciario                                                              | 4439                           | Banco                               |                | N. Cuenta           |   |  |
| Objeto del Contrato                                                                              |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                |                     |   |  |
| Construccion De La Linea 34,5kv Rio Sinu-Canalete Y Construccion De La Subestacion Canalete      |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                |                     |   |  |
| Alcance del Contrato                                                                             |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                |                     |   |  |
|                                                                                                  |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                |                     |   |  |
| Pólizas                                                                                          |                                       | Amparos                             |                                                                                                                           | Aseguradora                                                                     |                                | Vigencia Pólizas                    |                |                     |   |  |
| Fecha de suscripción                                                                             | 2012-11-01                            | Fecha acta de inicio                | 2012-11-01                                                                                                                | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación |                                |                                     |                |                     |   |  |
| Fecha de terminación del contrato                                                                | 2032-10-24                            | Fecha para liquidación contrato     | 2032-10-24                                                                                                                | Terminó legal para liquidación                                                  |                                |                                     |                |                     |   |  |
| Número de otrosíes                                                                               | 0                                     | Suspendido                          | NO                                                                                                                        | Desde                                                                           |                                |                                     |                |                     |   |  |
|                                                                                                  |                                       |                                     |                                                                                                                           | Hasta                                                                           |                                |                                     |                |                     |   |  |
| Resumen trámites jurídicos del contrato                                                          |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                |                     |   |  |
|                                                                                                  |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                |                     |   |  |
| Número de usuarios contratados                                                                   | 0                                     | Número de usuarios replanteo actual | 0                                                                                                                         | Número de usuarios energizados                                                  | 0                              | Fecha acta energización de usuarios |                |                     |   |  |
| Valor contrato actual                                                                            | \$ 18.202.901.239                     | Aporte Fondo                        | PENDIENTE                                                                                                                 | Cofinanciación                                                                  |                                | Cofinanciador                       |                |                     |   |  |
| Desembolsado                                                                                     |                                       | Saldo por Desembolsar               |                                                                                                                           | Porcentaje Desembolsado                                                         |                                | Saldo en la cuenta                  | PENDIENTE      |                     |   |  |
| Valor Remuneración                                                                               | \$ 18.202.901.239                     | Valor Remuneración tramitado        |                                                                                                                           | Número de Remuneraciones                                                        |                                | Número Remuneraciones tramitadas    |                |                     |   |  |
| Reuniones realizadas                                                                             |                                       |                                     |                                                                                                                           | Visitas de campo realizadas                                                     |                                |                                     |                |                     |   |  |
|                                                                                                  |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                |                     |   |  |
| Correspondencia recibida                                                                         |                                       |                                     |                                                                                                                           | Correspondencia enviada                                                         |                                |                                     |                |                     |   |  |
|                                                                                                  |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                |                     |   |  |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                                      |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                |                     |   |  |
| Conclusiones                                                                                     |                                       |                                     |                                                                                                                           | Acciones a realizar                                                             |                                |                                     |                |                     |   |  |
|                                                                                                  |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                |                     |   |  |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato                   |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                |                     |   |  |

|                                                   |                 |                          |            |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| Conclusiones                                      |                 | Acciones a realizar      |            |
|                                                   |                 |                          |            |
| Estado tramite liquidación o etapa de terminación |                 |                          |            |
| AOM                                               |                 |                          |            |
| Porcentaje avance documental periodo actual       | Operador de AOM | Descripción etapa de AOM | Póliza AOM |
| PENDIENTE                                         |                 |                          |            |
| Entidad que Investiga                             |                 | Motivo de Investigación  |            |
|                                                   |                 |                          |            |
| Proceso Administrativo Sancionatorio              |                 |                          |            |
| NO                                                |                 |                          |            |
| Proceso Fiscales y Disciplinarios                 |                 |                          |            |
| NO APLICA                                         |                 |                          |            |
| Proceso Jurisdiccionales                          |                 |                          |            |
| NO APLICA                                         |                 |                          |            |



## IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

### 1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GSA-161-2012 - CONSTRUCCION DE LA LINEA 34,5KV RIO SINU-CANALETE Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION CANALETE

Objeto:

CONSTRUCCION DE LA LINEA 34,5KV RIO SINU-CANALETE Y CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION CANALETE

#### 1.2 Tipo de Proyecto:

|         |       |
|---------|-------|
| Tipo:   | Faer  |
| Subtipo | Otros |

#### 1.3 Logros Esperados del Proyecto:

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 1.4 Duración Proyecto:

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Días:  | 790                     |
| Desde: | 1 de noviembre de 2012  |
| Hasta: | 31 de diciembre de 2014 |

#### Indicadores:

| Tipo de Indicador | Indicador                          | Unidad Medida | Valor |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| Alcance           | No. Usuarios Replanteo Actual      | UND           | 3499  |
| Alcance           | % Avance de Obra Contratista       | %             | 100   |
| Alcance           | No. Usuarios Actas de Energización | UND           | 3499  |
| Impacto           | No. Usuarios Contratados           | UND           | 3499  |

### UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.


| Municipio          |             |
|--------------------|-------------|
| Córdoba, Canalete  |             |
| Tipo Origen        |             |
| Municipal          |             |
| Latitud            | 8,6761111   |
| Longitud           | -76,2041667 |
| Dirección          |             |
| Córdoba - Canalete |             |



## VALORES DEL PROYECTO

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Valor global                 | \$ 5.601.185.795,00 |
| Valor del proyecto           | \$ 5.601.185.795,00 |
| Valor interventoría          |                     |
| Valor ejecutado del proyecto | \$ 5.601.185.795,00 |
| Valor por ejecutar           | \$ 0,00             |

## AVANCE DEL PROYECTO



Así va | Debería ir

## 2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

|                    |  |
|--------------------|--|
| Estudios y Diseños |  |
| Contratante        |  |
| Supervisor         |  |

### TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

|                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GSA-161-2012                                                                                                                                                                                                       |
| Contrato:            | GSA-161-2012                                                                                                                                                                                                       |
| Objeto del Contrato: | AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DE RED. |
| Fecha Inicio:        | 1/11/2012                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha Fin:           | 24/10/2032                                                                                                                                                                                                         |
| Duración (Días):     | 7297                                                                                                                                                                                                               |
| Valor contrato:      | \$ 18.202.901.239,00                                                                                                                                                                                               |
| Valor asociado:      | \$ 5.601.185.795,00                                                                                                                                                                                                |

### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |

## 3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

## 4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

## COMENTARIOS PERFIL CONTROL

| Fecha | Comentario | Usuario |
|-------|------------|---------|
|-------|------------|---------|

## 5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

| Actividad Obra | Unidad | Cantidad | Valor Total | % Valor del Proyecto | % de Avance |
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|

## PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL



**AvanzaME**

Gestión Integral de proyectos del  
sector Minero Energético

**REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO**  
FAER - GSA-161-2012 - CONSTRUCCION DE  
LA LINEA 34,5KV RIO SINU-CANALETE Y  
CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION  
CANALETE

**EJECUTADO**

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

**PROGRAMACION INICIAL**

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                     | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE</b><br><b>APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                    |                                  |                                           |                                    | <br><b>AvanzaME</b> |   |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                 | FAZNI                  | Contrato                                                                                                                                                            | GGC-199-2013                                                                                                                        | Etap<br>Contrato                                                                   | AOM                              | Fecha<br>Informe                          | 04-03-2026                         | Periodo<br>Informe                                                                                     |   |  |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                          | Cauca                  | Municipio                                                                                                                                                           | López de<br>Micay                                                                                                                   | Comité                                                                             | CAFAZNI                          | Número<br>acta                            |                                    | Número de<br>proyectos                                                                                 | 3 |  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                           | CEDENAR S.A.<br>E.S.P. | Apoyo técnico                                                                                                                                                       | JUAN DIEGO<br>VILLAMIL<br>LAITON                                                                                                    | Apoyo Jurídico                                                                     | Zolangie Carolina<br>Franco Diaz | Supervisor                                | Maria Victoria<br>Ramirez Martinez |                                                                                                        |   |  |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                           |                        | Fiducia                                                                                                                                                             | Fiduciaria de Occidente S.A.                                                                                                        | Encargo Fiduciario                                                                 | 3-1-3707 -<br>31155              |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| <b>Objeto del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas- ZNI, mediante la ejecución de proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas- FAZNI. |                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| <b>Alcance del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| <b>Pólizas</b>                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Tipo de Garantía                                                                                                                                                                                                                      | Número de Póliza       | Valor Asegurado                                                                                                                                                     | Fecha de aprobación                                                                                                                 | Fecha de vencimiento                                                               | Entidad Aseguradora              |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Fecha de<br>suscripción                                                                                                                                                                                                               | 23-12-2013             | Fecha acta de<br>inicio                                                                                                                                             | 08-07-2024                                                                                                                          | Fecha de terminación de administración<br>de recursos o terminación de instalación |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| <b>Cronograma</b>                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Categoría                                                                                                                                                                                                                             | Descripción            | Fecha Inicio                                                                                                                                                        | Fecha Fin                                                                                                                           | % Ponderado                                                                        | % Avance                         |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Fecha de terminación<br>del contrato                                                                                                                                                                                                  | 31-07-2014             | Fecha para<br>liquidación contrato                                                                                                                                  | 31-07-2014                                                                                                                          | Termino legal para<br>liquidación                                                  |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Número de<br>otrosíes                                                                                                                                                                                                                 | 1                      | Suspendido                                                                                                                                                          | NO                                                                                                                                  | Desde                                                                              |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Hasta                                                                              |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| <b>Resumen trámites jurídicos del contrato</b>                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Consecutivo                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de modificación  | Objeto/detalle                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| GGC-199-2013-02                                                                                                                                                                                                                       | 31-07-2014             | Prorróguese el plazo establecido en la cláusula segunda del contrato interadministrativo FAZNI GGC-207-2013, hasta el día 30 de enero de 2015. Ver demás cláusulas. |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Número de<br>usuarios<br>contratados                                                                                                                                                                                                  | 0                      | Número de<br>usuarios<br>replanteo actual                                                                                                                           | 0                                                                                                                                   | Número de<br>usuarios<br>energizados                                               | 0                                | Fecha acta<br>energización de<br>usuarios |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Avance contrato proyectado                                                                                                                                                                                                            | %100                   | Avance contrato real                                                                                                                                                | %100                                                                                                                                | Retraso contrato                                                                   | %0                               |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Avance obra proyectado                                                                                                                                                                                                                | %                      | Avance de obra real                                                                                                                                                 | %0                                                                                                                                  | Retraso obra                                                                       | %                                |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Ultimo informe<br>Constratista                                                                                                                                                                                                        |                        | Conclusiones Evaluación<br>Técnica - último informe                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Acciones a<br>realizar – último<br>informe                                         |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| <b>Pagos Efectuados Al Contrato</b>                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |
| Avance Financiero                                                                                                                                                                                                                     | %                      | Valor Total del<br>Contrato                                                                                                                                         | \$ 9.698.611.167                                                                                                                    | Valor Total Pagado                                                                 |                                  |                                           |                                    |                                                                                                        |   |  |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato                                    |                   |                          |                             |                  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Fecha                                                                          | Número de acta    | Descripción              |                             | Valor            | Estado                               |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Lista de Remuneraciones                                                        |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Descripción                                                                    |                   |                          | Valor                       |                  |                                      |
| Valor Total de Remuneraciones                                                  |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Reuniones realizadas                                                           |                   |                          | Visitas de campo realizadas |                  |                                      |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                    |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma                      | Nombre Documento | Tipo de Documento                    |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma                      | Nombre Documento | Tipo de Documento                    |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Novedades                                                                      |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Tipo de Novedad                                                                | Descripción       |                          | Fecha                       | Valor            | Entidad que Investiga Documento Tipo |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                               |                                     |                |                     |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|---|--|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                |                     |                                     | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                 |                               |                                     |                | <b>SIGME</b>        |   |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                           | FAZNI               | Contrato                            | GGC-199-2013                                                                                                              | Etapa Contrato                                                                  | AOM                           | Fecha Informe                       | 2026-03-04     | Periodo Informe     |   |  |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                                                    | Cauca               | Municipio                           | López de Micay                                                                                                            | Comité                                                                          | CAFAZNI                       | Número acta                         |                | Número de proyectos | 3 |  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                     | CEDENAR S.A. E.S.P. | Apoyo técnico                       | JUAN DIEGO VILLAMIL LAITON                                                                                                | Apoyo Jurídico                                                                  | Zolangie Carolina Franco Diaz | Supervisor                          | Maria Victoria |                     |   |  |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Fiducia                             | Fiduciaria de Occidente S.A.                                                                                              | Encargo Fiduciario                                                              | 3-1-3707 - 31155              | Banco                               |                | N. Cuenta           |   |  |
| Objeto del Contrato                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                               |                                     |                |                     |   |  |
| 1 Mejoramiento Del Sistema De Generacion Y Distribucion Electrica En Las Localidades De Zaragoza, Nohanamito, Chuare, Pastico, Botija, Isla De Gallo, Playa Grande, Guayabal, Betania, Dos Quebradas, Redondito, Golondro, Cabecita Sigui, La Concha, Concepcio |                     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                               |                                     |                |                     |   |  |
| Alcance del Contrato                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                               |                                     |                |                     |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                               |                                     |                |                     |   |  |
| Pólizas                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Amparos                             |                                                                                                                           | Aseguradora                                                                     |                               | Vigencia Pólizas                    |                |                     |   |  |
| Fecha de suscripción                                                                                                                                                                                                                                            | 2013-12-23          | Fecha acta de inicio                | 2024-07-08                                                                                                                | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación |                               |                                     |                |                     |   |  |
| Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                                               | 2014-07-31          | Fecha para liquidación contrato     | 2014-07-31                                                                                                                | Terminó legal para liquidación                                                  |                               |                                     |                |                     |   |  |
| Número de otrosíes                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | Suspendido                          | NO                                                                                                                        | Desde                                                                           |                               |                                     |                |                     |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                     |                                                                                                                           | Hasta                                                                           |                               |                                     |                |                     |   |  |
| Resumen trámites jurídicos del contrato                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                               |                                     |                |                     |   |  |
| 2014-07-31 Prorréguese el plazo establecido en la cláusula segunda del contrato interadministrativo FAZNI GGC-207-2013, hasta el día 30 de enero de 2015. Ver demás cláusulas.                                                                                  |                     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                               |                                     |                |                     |   |  |
| Número de usuarios contratados                                                                                                                                                                                                                                  | 0                   | Número de usuarios replanteo actual | 0                                                                                                                         | Número de usuarios energizados                                                  | 0                             | Fecha acta energización de usuarios |                |                     |   |  |
| Valor contrato actual                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 9.698.611.167    | Aporte Fondo                        | PENDIENTE                                                                                                                 | Cofinanciación                                                                  |                               | Cofinanciador                       |                |                     |   |  |
| Desembolsado                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Saldo por Desembolsar               |                                                                                                                           | Porcentaje Desembolsado                                                         |                               | Saldo en la cuenta                  | PENDIENTE      |                     |   |  |
| Valor Remuneración                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 9.698.611.167    | Valor Remuneración tramitado        |                                                                                                                           | Número de Remuneraciones                                                        |                               | Número Remuneraciones tramitadas    |                |                     |   |  |
| Reuniones realizadas                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 | Visitas de campo realizadas   |                                     |                |                     |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                               |                                     |                |                     |   |  |
| Correspondencia recibida                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 | Correspondencia enviada       |                                     |                |                     |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                               |                                     |                |                     |   |  |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                               |                                     |                |                     |   |  |
| Conclusiones                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 | Acciones a realizar           |                                     |                |                     |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                               |                                     |                |                     |   |  |

|                                                                                |                 |                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                 |                          |            |
| Conclusiones                                                                   |                 | Acciones a realizar      |            |
|                                                                                |                 |                          |            |
| Estado tramite liquidación o etapa de terminación                              |                 |                          |            |
| AOM                                                                            |                 |                          |            |
| Porcentaje avance documental periodo actual                                    | Operador de AOM | Descripción etapa de AOM | Póliza AOM |
| PENDIENTE                                                                      | 41517           |                          | 0          |
| Entidad que Investiga                                                          |                 | Motivo de Investigación  |            |
|                                                                                |                 |                          |            |
| Proceso Administrativo Sancionatorio                                           |                 |                          |            |
| NO                                                                             |                 |                          |            |
| Proceso Fiscales y Disciplinarios                                              |                 |                          |            |
| NO APLICA                                                                      |                 |                          |            |
| Proceso Jurisdiccionales                                                       |                 |                          |            |
| NO APLICA                                                                      |                 |                          |            |



## IMÁGENES DEL PROYECTO

### Imágenes Iniciales

### Imágenes Actuales

## 1. DATOS GENERALES

### Nombre:

FAZNI - GGC-199-2013 - 1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE ZARAGOZA, NOHANAMITO, CHUARE, PASTICO, BOTIJA, ISLA DE GALLO, PLAYA GRANDE, GUAYABAL, BETANIA, DOS QUEBRADAS, REDONDITO, GOLONDRO, CABECITA SIGU

### Objeto:

1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE ZARAGOZA, NOHANAMITO, CHUARE, PASTICO, BOTIJA, ISLA DE GALLO, PLAYA GRANDE, GUAYABAL, BETANIA, DOS QUEBRADAS, REDONDITO, GOLONDRO, CABECITA SIGUI, LA CONCHA, CONCEPCIO

### 1.2 Tipo de Proyecto:

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>Tipo:</b>   | Fazni |
| <b>Subtipo</b> | Otros |

### 1.3 Logros Esperados del Proyecto:

### 1.4 Duración Proyecto:

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>Días:</b>  | 706                     |
| <b>Desde:</b> | 23 de enero de 2014     |
| <b>Hasta:</b> | 30 de diciembre de 2015 |

### Indicadores:

| Tipo de Indicador | Indicador                          | Unidad Medida | Valor |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| Alcance           | No. Usuarios Replanteo Actual      | UND           | 2034  |
| Alcance           | % Avance de Obra Contratista       | %             | 100   |
| Alcance           | No. Usuarios Actas de Energización | UND           | 2034  |
| Impacto           | No. Usuarios Contratados           | UND           | 2034  |

## UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.


| Municipio              |             |
|------------------------|-------------|
| Cauca, López de Micay  |             |
| Tipo Origen            |             |
| Municipal              |             |
| Latitud                | 2,959325    |
| Longitud               | -77,2423628 |
| Dirección              |             |
| Cauca - López de Micay |             |



## VALORES DEL PROYECTO

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Valor global                 | \$ 7.933.000.257,00 |
| Valor del proyecto           | \$ 7.933.000.257,00 |
| Valor interventoría          |                     |
| Valor ejecutado del proyecto | \$ 7.933.000.257,00 |
| Valor por ejecutar           | \$ 0,00             |

## AVANCE DEL PROYECTO



Así va | Debería ir

## 2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

|                    |  |
|--------------------|--|
| Estudios y Diseños |  |
| Contratante        |  |
| Supervisor         |  |

### TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS

|                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-199-2013                                                                                                                                                                                                                          |
| Contrato:            | GGC-199-2013                                                                                                                                                                                                                          |
| Objeto del Contrato: | AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS- ZNI, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA ENERGIZACIÓN DE ZONAS NO INTERCONECTADAS- FAZNI. |
| Fecha Inicio:        | 23/12/2013                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha Fin:           | 31/07/2014                                                                                                                                                                                                                            |
| Duración (Días):     | 220                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor contrato:      | \$ 9.698.611.167,00                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor asociado:      | \$ 7.933.000.257,00                                                                                                                                                                                                                   |

### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |

## 3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

## 4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

### COMENTARIOS PERFIL CONTROL

| Fecha | Comentario | Usuario |
|-------|------------|---------|
|-------|------------|---------|

## 5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

| Actividad Obra | Unidad | Cantidad | Valor Total | % Valor del Proyecto | % de Avance |
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|

### PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL



**AvanzaME**

Gestión Integral de proyectos del  
sector Minero Energético

## REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO

FAZNI - GGC-199-2013 - 1 MEJORAMIENTO  
DEL SISTEMA DE GENERACION Y  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS  
LOCALIDADES DE ZARAGOZA,  
NOHANAMITO, CHUARE, PASTICO, BOTIJA,  
IGLA DE SAN LOPE, PLAYA GRANDE

### EJECUTADO

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

### PROGRAMACION INICIAL

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE</b><br><b>APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                 |                                |                                     |                                 | <br><b>AvanzaME</b> |    |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FAER                                   | Contrato                                                                                                                                                                                                                       | GGC-224-2012                                                                                                                        | Etapas Contrato                                                                 | AOM                            | Fecha Informe                       | 04-03-2026                      | Periodo Informe                                                                                        |    |  |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cesar                                  | Municipio                                                                                                                                                                                                                      | El Copey                                                                                                                            | Comité                                                                          | CAFAER                         | Número acta                         |                                 | Número de proyectos                                                                                    | 11 |  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Apoyo técnico                                                                                                                                                                                                                  | Julio Gabriel Lara Álvarez                                                                                                          | Apoyo Jurídico                                                                  | Edwin Guillermo Molina Cardona | Supervisor                          | Maria Victoria Ramirez Martinez |                                                                                                        |    |  |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Fiducia                                                                                                                                                                                                                        | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria                                                                                                |                                                                                 |                                | Encargo Fiduciario                  | 4648                            |                                                                                                        |    |  |
| <b>Objeto del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda de la misma en las zonas del Sistema Interconectado Nacional - SIN ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. mediante la ejecución de los proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER. |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| <b>Alcance del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| <b>Pólizas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| Tipo de Garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número de Póliza                       | Valor Asegurado                                                                                                                                                                                                                | Fecha de aprobación                                                                                                                 | Fecha de vencimiento                                                            | Entidad Aseguradora            |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| Fecha de suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28-12-2012                             | Fecha acta de inicio                                                                                                                                                                                                           | 28-12-2012                                                                                                                          | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| <b>Cronograma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| Categoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descripción                            |                                                                                                                                                                                                                                | Fecha Inicio                                                                                                                        | Fecha Fin                                                                       | % Ponderado                    | % Avance                            |                                 |                                                                                                        |    |  |
| Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27-12-2033                             | Fecha para liquidación contrato                                                                                                                                                                                                | 27-12-2033                                                                                                                          | Termino legal para liquidación                                                  |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| Número de otrosíes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                      | Suspendido                                                                                                                                                                                                                     | NO                                                                                                                                  | Desde                                                                           |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | Hasta                                                                           |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| <b>Resumen trámites jurídicos del contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| Consecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de modificación                  | Objeto/detalle                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| GGC-224-2012-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30-07-2014                             | Prorróguese el palzo de ejecución del convenio establecido en la cláusula séptima del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 79 de 2013, por un periodo de doce (12) meses contados a partir del 30 de julio de 2014. |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| Número de usuarios contratados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                      | Número de usuarios replanteo actual                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                   | Número de usuarios energizados                                                  | 0                              | Fecha acta energización de usuarios |                                 |                                                                                                        |    |  |
| Avance contrato proyectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | % 100                                  | Avance contrato real                                                                                                                                                                                                           | % 100                                                                                                                               | Retraso contrato                                                                | % 0                            |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| Avance obra proyectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %                                      | Avance de obra real                                                                                                                                                                                                            | % 0                                                                                                                                 | Retraso obra                                                                    | %                              |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| Ultimo informe Constratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Conclusiones Evaluación Técnica - último informe                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | Acciones a realizar – último informe                                            |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| <b>Pagos Efectuados Al Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |
| Avance Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %                                      | Valor Total del Contrato                                                                                                                                                                                                       | \$ 9.866.476.543                                                                                                                    | Valor Total Pagado                                                              |                                |                                     |                                 |                                                                                                        |    |  |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato                                    |                   |                          |                             |                  |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Fecha                                                                          | Número de acta    | Descripción              | Valor                       | Estado           |                       |                |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Lista de Remuneraciones                                                        |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Descripción                                                                    |                   |                          | Valor                       |                  |                       |                |
| Valor Total de Remuneraciones                                                  |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Reuniones realizadas                                                           |                   |                          | Visitas de campo realizadas |                  |                       |                |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                    |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma                      | Nombre Documento | Tipo de Documento     |                |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma                      | Nombre Documento | Tipo de Documento     |                |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Novedades                                                                      |                   |                          |                             |                  |                       |                |
| Tipo de Novedad                                                                | Descripción       |                          | Fecha                       | Valor            | Entidad que Investiga | Documento Tipo |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----|--|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                          |                                       |                                     | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                 |                                |                                     |                                 | <b>SIGME</b>        |    |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                     | FAER                                  | Contrato                            | GGC-224-2012                                                                                                              | Etapa Contrato                                                                  | AOM                            | Fecha Informe                       | 2026-03-04                      | Periodo Informe     |    |  |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                              | Cesar                                 | Municipio                           | El Copey                                                                                                                  | Comité                                                                          | CAFAER                         | Número acta                         |                                 | Número de proyectos | 11 |  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                               | ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Apoyo técnico                       | Julio Gabriel Lara Álvarez                                                                                                | Apoyo Jurídico                                                                  | Edwin Guillermo Molina Cardona | Supervisor                          | RAMIREZ MARTINEZ MARIA VICTORIA |                     |    |  |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Fiducia                             | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria                                                                                      | Encargo Fiduciario                                                              | 4648                           | Banco                               |                                 | N. Cuenta           |    |  |
| Objeto del Contrato                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Electrificacion Veredas Alejandria, La Laguna, La Libertad Y Santa Rita                                                                                                                                                                   |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Alcance del Contrato                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Pólizas                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Amparos                             |                                                                                                                           | Aseguradora                                                                     |                                | Vigencia Pólizas                    |                                 |                     |    |  |
| Fecha de suscripción                                                                                                                                                                                                                      | 2012-12-28                            | Fecha acta de inicio                | 2012-12-28                                                                                                                | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                         | 2033-12-27                            | Fecha para liquidación contrato     | 2033-12-27                                                                                                                | Terminó legal para liquidación                                                  |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Número de otrosíes                                                                                                                                                                                                                        | 1                                     | Suspendido                          | NO                                                                                                                        |                                                                                 |                                | Desde                               |                                 |                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                | Hasta                               |                                 |                     |    |  |
| Resumen trámites jurídicos del contrato                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| 2014-07-30 Prorréguese el palzo de ejecución del convenio establecido en la cláusula séptima del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 79 de 2013, por un periodo de doce (12) meses contados a partir del 30 de julio de 2014. |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Número de usuarios contratados                                                                                                                                                                                                            | 0                                     | Número de usuarios replanteo actual | 0                                                                                                                         | Número de usuarios energizados                                                  | 0                              | Fecha acta energización de usuarios |                                 |                     |    |  |
| Valor contrato actual                                                                                                                                                                                                                     | \$ 9.866.476.543                      | Aporte Fondo                        | PENDIENTE                                                                                                                 | Cofinanciación                                                                  |                                | Cofinanciador                       |                                 |                     |    |  |
| Desembolsado                                                                                                                                                                                                                              |                                       | Saldo por Desembolsar               |                                                                                                                           | Porcentaje Desembolsado                                                         |                                | Saldo en la cuenta                  | PENDIENTE                       |                     |    |  |
| Valor Remuneración                                                                                                                                                                                                                        | \$ 9.866.477                          | Valor Remuneración tramitado        |                                                                                                                           | Número de Remuneraciones                                                        |                                | Número Remuneraciones tramitadas    |                                 |                     |    |  |
| Reuniones realizadas                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 | Visitas de campo realizadas    |                                     |                                 |                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Correspondencia recibida                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 | Correspondencia enviada        |                                     |                                 |                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Conclusiones                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 | Acciones a realizar            |                                     |                                 |                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |

|                                                                                |                 |                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                 |                          |            |
| Conclusiones                                                                   |                 | Acciones a realizar      |            |
|                                                                                |                 |                          |            |
| Estado tramite liquidación o etapa de terminación                              |                 |                          |            |
| AOM                                                                            |                 |                          |            |
| Porcentaje avance documental periodo actual                                    | Operador de AOM | Descripción etapa de AOM | Póliza AOM |
| PENDIENTE                                                                      | 41006           |                          | 0          |
| Entidad que Investiga                                                          |                 | Motivo de Investigación  |            |
|                                                                                |                 |                          |            |
| Proceso Administrativo Sancionatorio                                           |                 |                          |            |
| NO                                                                             |                 |                          |            |
| Proceso Fiscales y Disciplinarios                                              |                 |                          |            |
| NO APLICA                                                                      |                 |                          |            |
| Proceso Jurisdiccionales                                                       |                 |                          |            |
| NO APLICA                                                                      |                 |                          |            |



## IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

### 1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GGC-224-2012 - ELECTRIFICACION VEREDAS ALEJANDRIA, LA LAGUNA, LA LIBERTAD Y SANTA RITA

Objeto:

ELECTRIFICACION VEREDAS ALEJANDRIA, LA LAGUNA, LA LIBERTAD Y SANTA RITA

#### 1.2 Tipo de Proyecto:

|         |       |
|---------|-------|
| Tipo:   | Faer  |
| Subtipo | Otros |

#### 1.3 Logros Esperados del Proyecto:

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 1.4 Duración Proyecto:

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Días:  | 0                       |
| Desde: | 31 de diciembre de 2014 |
| Hasta: | 31 de diciembre de 2014 |

#### Indicadores:

| Tipo de Indicador | Indicador                          | Unidad Medida | Valor |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| Alcance           | No. Usuarios Replanteo Actual      | UND           | 109   |
| Alcance           | % Avance de Obra Contratista       | %             | 100   |
| Alcance           | No. Usuarios Actas de Energización | UND           | 109   |
| Impacto           | No. Usuarios Contratados           | UND           | 109   |

### UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.


| Municipio        |            |
|------------------|------------|
| Cesar, El Copey  |            |
| Tipo Origen      |            |
| Municipal        |            |
| Latitud          | 10,1505556 |
| Longitud         | -73,965    |
| Dirección        |            |
| Cesar - El Copey |            |



## VALORES DEL PROYECTO

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Valor global                 | \$ 1.693.701.906,00 |
| Valor del proyecto           | \$ 1.693.701.906,00 |
| Valor interventoría          |                     |
| Valor ejecutado del proyecto | \$ 1.693.701.906,00 |
| Valor por ejecutar           | \$ 0,00             |

## AVANCE DEL PROYECTO



Así va | Debería ir

## 2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

|                    |  |
|--------------------|--|
| Estudios y Diseños |  |
| Contratante        |  |
| Supervisor         |  |



#### TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-224-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contrato:            | GGC-224-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objeto del Contrato: | AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER. |
| Fecha Inicio:        | 28/12/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha Fin:           | 27/12/2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Duración (Días):     | 7304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Valor contrato:      | \$ 9.866.476.543,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valor asociado:      | \$ 1.693.701.906,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |

#### TIPO DE CONTRATO: COOPERACION

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-517-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contrato:            | GGC-517-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objeto del Contrato: | TRANSFERIR POR PARTE DE LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, A LA EMPRESA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL ANEXO NO. 1 QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. |
| Fecha Inicio:        | 1/10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha Fin:           | 30/09/2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duración (Días):     | 7304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valor contrato:      | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor asociado:      | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |

### 3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

### 4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

### COMENTARIOS PERFIL CONTROL

| Fecha | Comentario | Usuario |
|-------|------------|---------|
|-------|------------|---------|

### 5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

| Actividad Obra | Unidad | Cantidad | Valor Total | % Valor del Proyecto | % de Avance |
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|

### PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL



**EJECUTADO**

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

**PROGRAMACION INICIAL**

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                 |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE</b><br><b>APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                 |                           |                                     | <br><b>AvanzaME</b> |                     |   |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                   | FAZNI                                  | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GGC-207-2013                                                                                                                        | Etapas Contrato                                                                 | AOM                       | Fecha Informe                       | 04-03-2026                                                                                             | Periodo Informe     |   |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                            | Cauca                                  | Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | López de Micay                                                                                                                      | Comité                                                                          | CAFAZNI                   | Número acta                         |                                                                                                        | Número de proyectos | 3 |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                             | GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA. | Apoyo técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carlos Andrés López Castaño                                                                                                         | Apoyo Jurídico                                                                  | Adriana Paola Acero Lopez | Supervisor                          | LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ                                                                             |                     |   |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Fiducia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FIDUCIARIA POPULAR S.A.                                                                                                             |                                                                                 | Encargo Fiduciario        | 347496                              |                                                                                                        |                     |   |
| Objeto del Contrato                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                 |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución de proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI. |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                 |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| Alcance del Contrato                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                 |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| Pólizas                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                 |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| Tipo de Garantía                                                                                                                                                                                                                        | Número de Póliza                       | Valor Asegurado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de aprobación                                                                                                                 | Fecha de vencimiento                                                            | Entidad Aseguradora       |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| Fecha de suscripción                                                                                                                                                                                                                    | 02-01-2014                             | Fecha acta de inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02-01-2014                                                                                                                          | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                 |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| Categoría                                                                                                                                                                                                                               | Descripción                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha Inicio                                                                                                                        | Fecha Fin                                                                       | % Ponderado               | % Avance                            |                                                                                                        |                     |   |
| Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                       | 31-07-2014                             | Fecha para liquidación contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31-07-2014                                                                                                                          | Termino legal para liquidación                                                  |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| Número de otrosíes                                                                                                                                                                                                                      | 3                                      | Suspendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO                                                                                                                                  | Desde                                                                           |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | Hasta                                                                           |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| Resumen trámites jurídicos del contrato                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                 |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| Consecutivo                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de modificación                  | Objeto/detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                 |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| GGC-207-2013-01                                                                                                                                                                                                                         | 31-07-2014                             | Prorréguese el plazo establecido en la cláusula segunda del contrato interadministrativo FAZNI GGC-207-2013, hasta el día 30 de enero de 2015. Ver demás cláusulas.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                 |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| GGC-207-2013-02                                                                                                                                                                                                                         | 30-12-2015                             | Prorrogar el plazo establecido en la cláusula segunda del Contrato Interadministrativo FAZNI No. 198 de 2013, así como el término para la Finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización establecido en el Anexo 2 del mencionado contrato, hasta el día 30 de Agosto de 2015. |                                                                                                                                     |                                                                                 |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| GGC-207-2013-03                                                                                                                                                                                                                         | 28-08-2015                             | Prorrogar el plazo establecido en la clausula segunda del contrato Interadministrativo Fazni N° 207 de 2013 hasta el 30 de Diciembre de 2015                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                 |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| Número de usuarios contratados                                                                                                                                                                                                          | 0                                      | Número de usuarios replanteo actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                   | Número de usuarios energizados                                                  | 0                         | Fecha acta energización de usuarios |                                                                                                        |                     |   |
| Avance contrato proyectado                                                                                                                                                                                                              | % 100                                  | Avance contrato real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | % 100                                                                                                                               | Retraso contrato                                                                | % 0                       |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| Avance obra proyectado                                                                                                                                                                                                                  | %                                      | Avance de obra real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % 0                                                                                                                                 | Retraso obra                                                                    | %                         |                                     |                                                                                                        |                     |   |
| Ultimo informe Constratista                                                                                                                                                                                                             |                                        | Conclusiones Evaluación Técnica - último informe                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | Acciones a realizar – último informe                                            |                           |                                     |                                                                                                        |                     |   |

| Pagos Efectuados Al Contrato                                                   |                   |                          |                             |                    |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Avance Financiero                                                              | %                 | Valor Total del Contrato | \$ 9.777.654.455            | Valor Total Pagado |                                      |
| Detalle de los pagos efectuados al contrato                                    |                   |                          |                             |                    |                                      |
| Fecha                                                                          | Número de acta    | Descripción              | Valor                       | Estado             |                                      |
| Lista de Remuneraciones                                                        |                   |                          |                             |                    |                                      |
| Descripción                                                                    |                   |                          | Valor                       |                    |                                      |
| Valor Total de Remuneraciones                                                  |                   |                          |                             |                    |                                      |
| Reuniones realizadas                                                           |                   |                          | Visitas de campo realizadas |                    |                                      |
|                                                                                |                   |                          |                             |                    |                                      |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                    |                   |                          |                             |                    |                                      |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma                      | Nombre Documento   | Tipo de Documento                    |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                   |                          |                             |                    |                                      |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma                      | Nombre Documento   | Tipo de Documento                    |
| Novedades                                                                      |                   |                          |                             |                    |                                      |
| Tipo de Novedad                                                                | Descripción       |                          | Fecha                       | Valor              | Entidad que Investiga Documento Tipo |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                     |              |                     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---|--|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                     | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                 |                             |                                     |              | <b>SIGME</b>        |   |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FAZNI                                   | Contrato                            | GGC-207-2013                                                                                                              | Etapa Contrato                                                                  | AOM                         | Fecha Informe                       | 2026-03-04   | Periodo Informe     |   |  |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cauca                                   | Municipio                           | López de Micay                                                                                                            | Comité                                                                          | CAFAZNI                     | Número acta                         |              | Número de proyectos | 3 |  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA. | Apoyo técnico                       | Carlos Andrés López Castaño                                                                                               | Apoyo Jurídico                                                                  | Adriana Paola Acero Lopez   | Supervisor                          | LUIS ALBERTO |                     |   |  |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | Fiducia                             | FIDUCIARIA POPULAR S.A.                                                                                                   | Encargo Fiduciario                                                              | 347496                      | Banco                               |              | N. Cuenta           |   |  |
| Objeto del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                     |              |                     |   |  |
| 2 Mejoramiento Del Sistema De Generacion Electrica En La Localidad De Lopez De Micay Para Ampliacion Del Servicio De Energia Electrica Las 24 Horas -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                     |              |                     |   |  |
| Alcance del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                     |              |                     |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                     |              |                     |   |  |
| Pólizas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | Amparos                             |                                                                                                                           | Aseguradora                                                                     |                             | Vigencia Pólizas                    |              |                     |   |  |
| Fecha de suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2014-01-02                              | Fecha acta de inicio                | 2014-01-02                                                                                                                | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación |                             |                                     |              |                     |   |  |
| Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014-07-31                              | Fecha para liquidación contrato     | 2014-07-31                                                                                                                | Terminó legal para liquidación                                                  |                             |                                     |              |                     |   |  |
| Número de otrosíes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                       | Suspendido                          | NO                                                                                                                        |                                                                                 |                             | Desde                               |              |                     |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             | Hasta                               |              |                     |   |  |
| Resumen trámites jurídicos del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                     |              |                     |   |  |
| 2014-12-30 Prorrogar el plazo establecido en la cláusula segunda del Contrato Interadministrativo FAZNI No. 198 de 2013, así como el término para la Finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización establecido en el Anexo 2 del mencionado contrato, hasta el día 30 de Agosto de 2015., 2015-08-28 Prorrogar el plazo establecido en la cláusula segunda del contrato Interadministrativo FAZNI N° 207 de 2013 hasta el 30 de Diciembre de 2015, 2014-07-31 Prorróguese el plazo establecido en la cláusula segunda del contrato interadministrativo FAZNI GGC-207-2013, hasta el día 30 de enero de 2015. Ver demás cláusulas. |                                         |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                     |              |                     |   |  |
| Número de usuarios contratados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                       | Número de usuarios replanteo actual | 0                                                                                                                         | Número de usuarios energizados                                                  | 0                           | Fecha acta energización de usuarios |              |                     |   |  |
| Valor contrato actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 9.777.654.455                        | Aporte Fondo                        | PENDIENTE                                                                                                                 | Cofinanciación                                                                  |                             | Cofinanciador                       |              |                     |   |  |
| Desembolsado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Saldo por Desembolsar               |                                                                                                                           | Porcentaje Desembolsado                                                         |                             | Saldo en la cuenta                  | PENDIENTE    |                     |   |  |
| Valor Remuneración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 9.777.654.455                        | Valor Remuneración tramitado        |                                                                                                                           | Número de Remuneraciones                                                        |                             | Número Remuneraciones tramitadas    |              |                     |   |  |
| Reuniones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 | Visitas de campo realizadas |                                     |              |                     |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                     |              |                     |   |  |
| Correspondencia recibida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 | Correspondencia enviada     |                                     |              |                     |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                     |              |                     |   |  |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                             |                                     |              |                     |   |  |

|                                                                                |                 |                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| Conclusiones                                                                   |                 | Acciones a realizar      |            |
|                                                                                |                 |                          |            |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                 |                          |            |
| Conclusiones                                                                   |                 | Acciones a realizar      |            |
|                                                                                |                 |                          |            |
| Estado tramite liquidación o etapa de terminación                              |                 |                          |            |
| AOM                                                                            |                 |                          |            |
| Porcentaje avance documental periodo actual                                    | Operador de AOM | Descripción etapa de AOM | Póliza AOM |
| PENDIENTE                                                                      | 41517           |                          | 0          |
| Entidad que Investiga                                                          |                 | Motivo de Investigación  |            |
|                                                                                |                 |                          |            |
| Proceso Administrativo Sancionatorio                                           |                 |                          |            |
| NO                                                                             |                 |                          |            |
| Proceso Fiscales y Disciplinarios                                              |                 |                          |            |
| NO APLICA                                                                      |                 |                          |            |
| Proceso Jurisdiccionales                                                       |                 |                          |            |
| NO APLICA                                                                      |                 |                          |            |



## IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

### 1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAZNI - GGC-207-2013 - 2 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ DE MICAY PARA AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LAS 24 HORAS -2

Objeto:

2 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ DE MICAY PARA AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LAS 24 HORAS -2

#### 1.2 Tipo de Proyecto:

|         |       |
|---------|-------|
| Tipo:   | Fazni |
| Subtipo | Otros |

#### 1.3 Logros Esperados del Proyecto:

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 1.4 Duración Proyecto:

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Días:  | 713                     |
| Desde: | 16 de enero de 2014     |
| Hasta: | 30 de diciembre de 2015 |

#### Indicadores:

| Tipo de Indicador | Indicador                          | Unidad Medida | Valor |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| Alcance           | No. Usuarios Replanteo Actual      | UND           | 0     |
| Alcance           | % Avance de Obra Contratista       | %             | 100   |
| Alcance           | No. Usuarios Actas de Energización | UND           | 0     |
| Impacto           | No. Usuarios Contratados           | UND           | 0     |

### UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.


| Municipio              |             |
|------------------------|-------------|
| Cauca, López de Micay  |             |
| Tipo Origen            |             |
| Municipal              |             |
| Latitud                | 2,959325    |
| Longitud               | -77,2423628 |
| Dirección              |             |
| Cauca - López de Micay |             |



## VALORES DEL PROYECTO

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Valor global                 | \$ 7.022.131.060,00 |
| Valor del proyecto           | \$ 7.022.131.060,00 |
| Valor interventoría          |                     |
| Valor ejecutado del proyecto | \$ 7.022.131.060,00 |
| Valor por ejecutar           | \$ 0,00             |

## AVANCE DEL PROYECTO



Así va | Debería ir

## 2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

|                    |  |
|--------------------|--|
| Estudios y Diseños |  |
| Contratante        |  |
| Supervisor         |  |

### TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS

|                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-207-2013                                                                                                                                                                                                                            |
| Contrato:            | GGC-207-2013                                                                                                                                                                                                                            |
| Objeto del Contrato: | AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - ZNI, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA ENERGIZACIÓN DE ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI. |
| Fecha Inicio:        | 2/01/2014                                                                                                                                                                                                                               |
| Fecha Fin:           | 31/07/2014                                                                                                                                                                                                                              |
| Duración (Días):     | 210                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor contrato:      | \$ 9.777.654.455,00                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor asociado:      | \$ 7.022.131.460,00                                                                                                                                                                                                                     |

### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |

## 3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

## 4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

### COMENTARIOS PERFIL CONTROL

| Fecha | Comentario | Usuario |
|-------|------------|---------|
|-------|------------|---------|

## 5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

| Actividad Obra | Unidad | Cantidad | Valor Total | % Valor del Proyecto | % de Avance |
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|

### PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL



**AvanzaME**

Gestión Integral de proyectos del  
sector Minero Energético

## REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO

FAZNI - GGC-207-2013 - 2 MEJORAMIENTO  
DEL SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA  
EN LA LOCALIDAD DE LOPEZ DE MICAY  
PARA AMPLIACIO DEL SERVICIO DE  
ENERGAI ELECTRICA LAS 24 HORAS -2

### EJECUTADO

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

### PROGRAMACION INICIAL

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                   |                                                                                                        |                                            |                                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                       | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE</b><br><b>APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                   | <br><b>AvanzaME</b> |                                            |                                    |          |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FAER                                         | Contrato              | GGC-223-2012                                                                                                                        |                                    | Etap<br>Contrato                                                                                                                                                                                                                                      | AOM                                                                                | Fecha<br>Informe                  | 05-03-2026                                                                                             |                                            | Periodo<br>Informe                 |          |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Magdalena                                    |                       | Municipio                                                                                                                           | Sabanas de<br>San Angel            | Comité                                                                                                                                                                                                                                                | CAFAER                                                                             | Número<br>acta                    |                                                                                                        | Número de<br>proyectos                     | 4                                  |          |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ELECTRIFICADORA<br>DEL CARIBE S.A.<br>E.S.P. |                       | Apoyo técnico                                                                                                                       | Julio Gabriel Lara<br>Álvarez      |                                                                                                                                                                                                                                                       | Apoyo Jurídico                                                                     | Edwin Guillermo<br>Molina Cardona |                                                                                                        | Supervisor                                 | Maria Victoria<br>Ramirez Martinez |          |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                       |                                                                                                                                     | Fiducia                            | Bancolombia S.A. Sociedad<br>Fiduciaria                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                   | Encargo Fiduciario                                                                                     | 4647                                       |                                    |          |
| <b>Objeto del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                       |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                   |                                                                                                        |                                            |                                    |          |
| Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda de la misma en las zonas del Sistema Interconectado Nacional - SIN ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. mediante la ejecución de los proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER |                                              |                       |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                   |                                                                                                        |                                            |                                    |          |
| <b>Alcance del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                       |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                   |                                                                                                        |                                            |                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                   |                                                                                                        |                                            |                                    |          |
| <b>Pólizas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                       |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                   |                                                                                                        |                                            |                                    |          |
| Tipo de Garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | Número de Póliza      |                                                                                                                                     | Valor Asegurado                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de aprobación                                                                |                                   | Fecha de vencimiento                                                                                   |                                            | Entidad Aseguradora                |          |
| Fecha de<br>suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28-12-2012                                   |                       | Fecha acta de<br>inicio                                                                                                             | 28-12-2012                         |                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de terminación de administración<br>de recursos o terminación de instalación |                                   |                                                                                                        |                                            |                                    |          |
| <b>Cronograma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                       |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                   |                                                                                                        |                                            |                                    |          |
| Categoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Descripción           |                                                                                                                                     |                                    | Fecha Inicio                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | Fecha Fin                         |                                                                                                        | % Ponderado                                |                                    | % Avance |
| Fecha de terminación<br>del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | 27-12-2033            |                                                                                                                                     | Fecha para<br>liquidación contrato |                                                                                                                                                                                                                                                       | 27-12-2033                                                                         |                                   | Termino legal para<br>liquidación                                                                      |                                            |                                    |          |
| Número de<br>otrosíes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | 2                     |                                                                                                                                     | Suspendido                         |                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                                                                                 |                                   | Desde                                                                                                  |                                            |                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                       |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                   | Hasta                                                                                                  |                                            |                                    |          |
| <b>Resumen trámites jurídicos del contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                       |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                   |                                                                                                        |                                            |                                    |          |
| Consecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | Fecha de modificación |                                                                                                                                     |                                    | Objeto/detalle                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                   |                                                                                                        |                                            |                                    |          |
| GGC-223-2012-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 31-07-2014            |                                                                                                                                     |                                    | Prorróguese el plazo de ejecución establecido en la cláusula segunda del contrato FAER GGC-223-2012, hasta el día 15 de diciembre de 2014. Ver demás cláusulas.                                                                                       |                                                                                    |                                   |                                                                                                        |                                            |                                    |          |
| GGC-223-2012-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 15-08-2014            |                                                                                                                                     |                                    | ACLARAR la cláusula segunda del Contrato FAER GGC No. 223 de 2013 la cual quedara así: CLÁUSULA SEGUNDA - PLAZO: El plazo de ejecución del presente Contrato es de Veinte (20) años, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. |                                                                                    |                                   |                                                                                                        |                                            |                                    |          |
| Número de<br>usuarios<br>contratados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                            |                       | Número de<br>usuarios<br>replanteo actual                                                                                           | 0                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | Número de<br>usuarios<br>energizados                                               | 0                                 |                                                                                                        | Fecha acta<br>energización de<br>usuarios  |                                    |          |
| Avance contrato proyectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | % 100                 |                                                                                                                                     | Avance contrato real               |                                                                                                                                                                                                                                                       | % 10                                                                               |                                   | Retraso contrato                                                                                       |                                            | % 90                               |          |
| Avance obra proyectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | %                     |                                                                                                                                     | Avance de obra real                |                                                                                                                                                                                                                                                       | % 0                                                                                |                                   | Retraso obra                                                                                           |                                            | %                                  |          |
| Ultimo informe<br>Constratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                       |                                                                                                                                     |                                    | Conclusiones Evaluación<br>Técnica - último informe                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                   |                                                                                                        | Acciones a<br>realizar – último<br>informe |                                    |          |

| Pagos Efectuados Al Contrato                                                   |                   |                          |                             |                    |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| Avance Financiero                                                              | %                 | Valor Total del Contrato | \$ 13.972.099.317           | Valor Total Pagado |                       |                |
| Detalle de los pagos efectuados al contrato                                    |                   |                          |                             |                    |                       |                |
| Fecha                                                                          | Número de acta    | Descripción              | Valor                       | Estado             |                       |                |
| Lista de Remuneraciones                                                        |                   |                          |                             |                    |                       |                |
| Descripción                                                                    |                   |                          | Valor                       |                    |                       |                |
| Valor Total de Remuneraciones                                                  |                   |                          |                             |                    |                       |                |
| Reuniones realizadas                                                           |                   |                          | Visitas de campo realizadas |                    |                       |                |
|                                                                                |                   |                          |                             |                    |                       |                |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                    |                   |                          |                             |                    |                       |                |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma                      | Nombre Documento   | Tipo de Documento     |                |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                   |                          |                             |                    |                       |                |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma                      | Nombre Documento   | Tipo de Documento     |                |
| Novedades                                                                      |                   |                          |                             |                    |                       |                |
| Tipo de Novedad                                                                | Descripción       |                          | Fecha                       | Valor              | Entidad que Investiga | Documento Tipo |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                          |                     |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---|--|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                     | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                 |                                |                                     |                          | <b>SIGME</b>        |   |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FAER                                  | Contrato                            | GGC-223-2012                                                                                                              | Etapa Contrato                                                                  | AOM                            | Fecha Informe                       | 2026-03-05               | Periodo Informe     |   |  |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Magdalena                             | Municipio                           | Sabanas de San Angel                                                                                                      | Comité                                                                          | CAFAER                         | Número acta                         |                          | Número de proyectos | 4 |  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Apoyo técnico                       | Julio Gabriel Lara Álvarez                                                                                                | Apoyo Jurídico                                                                  | Edwin Guillermo Molina Cardona | Supervisor                          | NELSON MAURICIO REY PENA |                     |   |  |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Fiducia                             | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria                                                                                      | Encargo Fiduciario                                                              | 4647                           | Banco                               |                          | N. Cuenta           |   |  |
| Objeto del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                          |                     |   |  |
| "Construccion Linea 34.5 Kv Fundacion-Flores De Maria 54 Km, De La Subestacion Flores De Maria 5 Mva"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                          |                     |   |  |
| Alcance del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                          |                     |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                          |                     |   |  |
| Pólizas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | Amparos                             |                                                                                                                           | Aseguradora                                                                     |                                | Vigencia Pólizas                    |                          |                     |   |  |
| Fecha de suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2012-12-28                            | Fecha acta de inicio                | 2012-12-28                                                                                                                | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación |                                |                                     |                          |                     |   |  |
| Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2033-12-27                            | Fecha para liquidación contrato     | 2033-12-27                                                                                                                | Terminó legal para liquidación                                                  |                                |                                     |                          |                     |   |  |
| Número de otrosíes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                     | Suspendido                          | NO                                                                                                                        | Desde                                                                           |                                |                                     |                          |                     |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |                                                                                                                           | Hasta                                                                           |                                |                                     |                          |                     |   |  |
| Resumen trámites jurídicos del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                          |                     |   |  |
| 2014-07-31 Prorróguese el plazo de ejecución establecido en la cláusula segunda del contrato FAER GGC-223-2012, hasta el día 15 de diciembre de 2014. Ver demás cláusulas., 2014-08-15 ACLARAR la cláusula segunda del Contrato FAER GGC No. 223 de 2013 la cual quedara así: CLÁUSULA SEGUNDA - PLAZO: El plazo de ejecución del presente Contrato es de Veinte (20) años, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                          |                     |   |  |
| Número de usuarios contratados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                     | Número de usuarios replanteo actual | 0                                                                                                                         | Número de usuarios energizados                                                  | 0                              | Fecha acta energización de usuarios |                          |                     |   |  |
| Valor contrato actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 13.972.099.317                     | Aporte Fondo                        | PENDIENTE                                                                                                                 | Cofinanciación                                                                  |                                | Cofinanciador                       |                          |                     |   |  |
| Desembolsado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | Saldo por Desembolsar               |                                                                                                                           | Porcentaje Desembolsado                                                         |                                | Saldo en la cuenta                  | PENDIENTE                |                     |   |  |
| Valor Remuneración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 13.972.099                         | Valor Remuneración tramitado        |                                                                                                                           | Número de Remuneraciones                                                        |                                | Número Remuneraciones tramitadas    |                          |                     |   |  |
| Reuniones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 | Visitas de campo realizadas    |                                     |                          |                     |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                          |                     |   |  |
| Correspondencia recibida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 | Correspondencia enviada        |                                     |                          |                     |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                          |                     |   |  |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                          |                     |   |  |

|                                                                                |                 |                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| Conclusiones                                                                   |                 | Acciones a realizar      |            |
|                                                                                |                 |                          |            |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                 |                          |            |
| Conclusiones                                                                   |                 | Acciones a realizar      |            |
|                                                                                |                 |                          |            |
| Estado tramite liquidación o etapa de terminación                              |                 |                          |            |
| AOM                                                                            |                 |                          |            |
| Porcentaje avance documental periodo actual                                    | Operador de AOM | Descripción etapa de AOM | Póliza AOM |
| PENDIENTE                                                                      |                 |                          |            |
| Entidad que Investiga                                                          |                 | Motivo de Investigación  |            |
|                                                                                |                 |                          |            |
| Proceso Administrativo Sancionatorio                                           |                 |                          |            |
| NO                                                                             |                 |                          |            |
| Proceso Fiscales y Disciplinarios                                              |                 |                          |            |
| NO APLICA                                                                      |                 |                          |            |
| Proceso Jurisdiccionales                                                       |                 |                          |            |
| NO APLICA                                                                      |                 |                          |            |



## IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

### 1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GGC-223-2012 - CONSTRUCCION LINEA 34.5 KV FUNDACION-FLORES DE MARIA 54 KM, DE LA SUBESTACION FLORES DE MARIA 5 MVA

Objeto:

"CONSTRUCCION LINEA 34.5 KV FUNDACION-FLORES DE MARIA 54  
KM, DE LA SUBESTACION FLORES DE MARIA 5 MVA"

1.2 Tipo de Proyecto:

|         |       |
|---------|-------|
| Tipo:   | Faer  |
| Subtipo | Otros |

1.3 Logros Esperados del Proyecto:

1.4 Duración Proyecto:

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Días:  | 733                     |
| Desde: | 28 de diciembre de 2012 |
| Hasta: | 31 de diciembre de 2014 |

Indicadores:

| Tipo de Indicador | Indicador                          | Unidad Medida | Valor |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| Alcance           | No. Usuarios Replanteo Actual      | UND           | 1586  |
| Alcance           | % Avance de Obra Contratista       | %             | 100   |
| Alcance           | No. Usuarios Actas de Energización | UND           | 1586  |
| Impacto           | No. Usuarios Contratados           | UND           | 1586  |

### UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.

| Municipio                        |             |
|----------------------------------|-------------|
| Magdalena, Sabanas de San Angel  |             |
| Tipo Origen                      |             |
| Municipal                        |             |
| Latitud                          | 10,0321716  |
| Longitud                         | -74,2154575 |
| Dirección                        |             |
| Magdalena - Sabanas De San Angel |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                       |                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                |                                                                                                        |                     |                                 |                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                       | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE</b><br><b>APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                | <br><b>AvanzaME</b> |                     |                                 |                                      |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FAER                                   | Contrato              | GGC-224-2012                                                                                                                        |                                     | Etapa Contrato                                                                                                                                                                                                                 | AOM                                                                             | Fecha Informe                  | 05-03-2026                                                                                             |                     | Periodo Informe                 |                                      |  |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Córdoba                                |                       | Municipio                                                                                                                           | Planeta Rica                        | Comité                                                                                                                                                                                                                         | CAFAER                                                                          | Número acta                    |                                                                                                        | Número de proyectos | 11                              |                                      |  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. |                       | Apoyo técnico                                                                                                                       | Julio Gabriel Lara Álvarez          |                                                                                                                                                                                                                                | Apoyo Jurídico                                                                  | Edwin Guillermo Molina Cardona |                                                                                                        | Supervisor          | Maria Victoria Ramirez Martinez |                                      |  |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                       |                                                                                                                                     | Fiducia                             | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                | Encargo Fiduciario                                                                                     | 4648                |                                 |                                      |  |
| <b>Objeto del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                       |                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                |                                                                                                        |                     |                                 |                                      |  |
| Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda de la misma en las zonas del Sistema Interconectado Nacional - SIN ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. mediante la ejecución de los proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER. |                                        |                       |                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                |                                                                                                        |                     |                                 |                                      |  |
| <b>Alcance del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                       |                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                |                                                                                                        |                     |                                 |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                       |                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                |                                                                                                        |                     |                                 |                                      |  |
| <b>Pólizas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                       |                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                |                                                                                                        |                     |                                 |                                      |  |
| Tipo de Garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Número de Póliza      |                                                                                                                                     | Valor Asegurado                     |                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de aprobación                                                             |                                | Fecha de vencimiento                                                                                   |                     | Entidad Aseguradora             |                                      |  |
| Fecha de suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28-12-2012                             |                       | Fecha acta de inicio                                                                                                                | 28-12-2012                          |                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación |                                |                                                                                                        |                     |                                 |                                      |  |
| <b>Cronograma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                       |                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                |                                                                                                        |                     |                                 |                                      |  |
| Categoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Descripción           |                                                                                                                                     |                                     | Fecha Inicio                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | Fecha Fin                      |                                                                                                        | % Ponderado         |                                 | % Avance                             |  |
| Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 27-12-2033            |                                                                                                                                     | Fecha para liquidación contrato     |                                                                                                                                                                                                                                | 27-12-2033                                                                      |                                | Termino legal para liquidación                                                                         |                     |                                 |                                      |  |
| Número de otrosíes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 1                     |                                                                                                                                     | Suspendido                          |                                                                                                                                                                                                                                | NO                                                                              |                                | Desde                                                                                                  |                     |                                 |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                       |                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                | Hasta                                                                                                  |                     |                                 |                                      |  |
| <b>Resumen trámites jurídicos del contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                       |                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                |                                                                                                        |                     |                                 |                                      |  |
| Consecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Fecha de modificación |                                                                                                                                     |                                     | Objeto/detalle                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                |                                                                                                        |                     |                                 |                                      |  |
| GGC-224-2012-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 30-07-2014            |                                                                                                                                     |                                     | Prorróguese el palzo de ejecución del convenio establecido en la cláusula séptima del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 79 de 2013, por un periodo de doce (12) meses contados a partir del 30 de julio de 2014. |                                                                                 |                                |                                                                                                        |                     |                                 |                                      |  |
| Número de usuarios contratados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 0                     |                                                                                                                                     | Número de usuarios replanteo actual |                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                               |                                | Número de usuarios energizados                                                                         |                     | 0                               |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                       |                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                | Fecha acta energización de usuarios                                                                    |                     |                                 |                                      |  |
| Avance contrato proyectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | % 100                 |                                                                                                                                     | Avance contrato real                |                                                                                                                                                                                                                                | % 100                                                                           |                                | Retraso contrato                                                                                       |                     | % 0                             |                                      |  |
| Avance obra proyectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | %                     |                                                                                                                                     | Avance de obra real                 |                                                                                                                                                                                                                                | % 0                                                                             |                                | Retraso obra                                                                                           |                     | %                               |                                      |  |
| Ultimo informe Constratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                       |                                                                                                                                     |                                     | Conclusiones Evaluación Técnica - último informe                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                |                                                                                                        |                     |                                 | Acciones a realizar – último informe |  |
| <b>Pagos Efectuados Al Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                       |                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                |                                                                                                        |                     |                                 |                                      |  |
| Avance Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | %                     |                                                                                                                                     | Valor Total del Contrato            |                                                                                                                                                                                                                                | \$ 9.866.476.543                                                                |                                | Valor Total Pagado                                                                                     |                     |                                 |                                      |  |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato                                    |                   |                          |                             |                  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Fecha                                                                          | Número de acta    | Descripción              |                             | Valor            | Estado                               |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Lista de Remuneraciones                                                        |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Descripción                                                                    |                   |                          | Valor                       |                  |                                      |
| Valor Total de Remuneraciones                                                  |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Reuniones realizadas                                                           |                   |                          | Visitas de campo realizadas |                  |                                      |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                                      |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                    |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma                      | Nombre Documento | Tipo de Documento                    |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma                      | Nombre Documento | Tipo de Documento                    |
|                                                                                |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Novedades                                                                      |                   |                          |                             |                  |                                      |
| Tipo de Novedad                                                                | Descripción       |                          | Fecha                       | Valor            | Entidad que Investiga Documento Tipo |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                                            |                                 |                            |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----|--|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                          |                                       |                                            | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                        |                                       |                                            |                                 | <b>SIGME</b>               |    |  |
| <b>Fondo</b>                                                                                                                                                                                                                              | FAER                                  | <b>Contrato</b>                            | GGC-224-2012                                                                                                              | <b>Etapas Contrato</b>                                                                 | AOM                                   | <b>Fecha Informe</b>                       | 2026-03-05                      | <b>Periodo Informe</b>     |    |  |
| <b>Departamento</b>                                                                                                                                                                                                                       | Córdoba                               | <b>Municipio</b>                           | Planeta Rica                                                                                                              | <b>Comité</b>                                                                          | CAFAER                                | <b>Número acta</b>                         |                                 | <b>Número de proyectos</b> | 11 |  |
| <b>Contratista</b>                                                                                                                                                                                                                        | ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P. | <b>Apoyo técnico</b>                       | Julio Gabriel Lara Álvarez                                                                                                | <b>Apoyo Jurídico</b>                                                                  | Edwin Guillermo Molina Cardona        | <b>Supervisor</b>                          | RAMIREZ MARTINEZ MARIA VICTORIA |                            |    |  |
| <b>Interventor</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                       | <b>Fiducia</b>                             | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria                                                                                      | <b>Encargo Fiduciario</b>                                                              | 4648                                  | <b>Banco</b>                               |                                 | <b>N. Cuenta</b>           |    |  |
| <b>Objeto del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                                            |                                 |                            |    |  |
| Programa De Electrificación Rural, Veredas Las Pulgas, La Oscurana, Ni Se Sabe, Union Carate Y Primavera                                                                                                                                  |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                                            |                                 |                            |    |  |
| <b>Alcance del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                                            |                                 |                            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                                            |                                 |                            |    |  |
| <b>Pólizas</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                       | <b>Amparos</b>                             |                                                                                                                           | <b>Aseguradora</b>                                                                     |                                       | <b>Vigencia Pólizas</b>                    |                                 |                            |    |  |
| <b>Fecha de suscripción</b>                                                                                                                                                                                                               | 2012-12-28                            | <b>Fecha acta de inicio</b>                | 2012-12-28                                                                                                                | <b>Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación</b> |                                       |                                            |                                 |                            |    |  |
| <b>Fecha de terminación del contrato</b>                                                                                                                                                                                                  | 2033-12-27                            | <b>Fecha para liquidación contrato</b>     |                                                                                                                           | 2033-12-27                                                                             | <b>Terminó legal para liquidación</b> |                                            |                                 |                            |    |  |
| <b>Número de otrosíes</b>                                                                                                                                                                                                                 | 1                                     | <b>Suspendido</b>                          | NO                                                                                                                        | <b>Desde</b>                                                                           |                                       |                                            |                                 |                            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                            |                                                                                                                           | <b>Hasta</b>                                                                           |                                       |                                            |                                 |                            |    |  |
| <b>Resumen trámites jurídicos del contrato</b>                                                                                                                                                                                            |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                                            |                                 |                            |    |  |
| 2014-07-30 Prorréguese el palzo de ejecución del convenio establecido en la cláusula séptima del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 79 de 2013, por un periodo de doce (12) meses contados a partir del 30 de julio de 2014. |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                                            |                                 |                            |    |  |
| <b>Número de usuarios contratados</b>                                                                                                                                                                                                     | 0                                     | <b>Número de usuarios replanteo actual</b> | 0                                                                                                                         | <b>Número de usuarios energizados</b>                                                  | 0                                     | <b>Fecha acta energización de usuarios</b> |                                 |                            |    |  |
| <b>Valor contrato actual</b>                                                                                                                                                                                                              | \$ 9.866.476.543                      | <b>Aporte Fondo</b>                        | PENDIENTE                                                                                                                 | <b>Cofinanciación</b>                                                                  |                                       | <b>Cofinanciador</b>                       |                                 |                            |    |  |
| <b>Desembolsado</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                       | <b>Saldo por Desembolsar</b>               |                                                                                                                           | <b>Porcentaje Desembolsado</b>                                                         |                                       | <b>Saldo en la cuenta</b>                  | PENDIENTE                       |                            |    |  |
| <b>Valor Remuneración</b>                                                                                                                                                                                                                 | \$ 9.866.477                          | <b>Valor Remuneración tramitado</b>        |                                                                                                                           | <b>Número de Remuneraciones</b>                                                        |                                       | <b>Número Remuneraciones tramitadas</b>    |                                 |                            |    |  |
| <b>Reuniones realizadas</b>                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        | <b>Visitas de campo realizadas</b>    |                                            |                                 |                            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                                            |                                 |                            |    |  |
| <b>Correspondencia recibida</b>                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        | <b>Correspondencia enviada</b>        |                                            |                                 |                            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                                            |                                 |                            |    |  |
| <b>Observaciones Apoyo Técnico</b>                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                                            |                                 |                            |    |  |
| <b>Conclusiones</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        | <b>Acciones a realizar</b>            |                                            |                                 |                            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                       |                                            |                                 |                            |    |  |

|                                                                                |                 |                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                 |                          |            |
| Conclusiones                                                                   |                 | Acciones a realizar      |            |
|                                                                                |                 |                          |            |
| Estado tramite liquidación o etapa de terminación                              |                 |                          |            |
| AOM                                                                            |                 |                          |            |
| Porcentaje avance documental periodo actual                                    | Operador de AOM | Descripción etapa de AOM | Póliza AOM |
| PENDIENTE                                                                      | 41006           |                          | 0          |
| Entidad que Investiga                                                          |                 | Motivo de Investigación  |            |
|                                                                                |                 |                          |            |
| Proceso Administrativo Sancionatorio                                           |                 |                          |            |
| NO                                                                             |                 |                          |            |
| Proceso Fiscales y Disciplinarios                                              |                 |                          |            |
| NO APLICA                                                                      |                 |                          |            |
| Proceso Jurisdiccionales                                                       |                 |                          |            |
| NO APLICA                                                                      |                 |                          |            |



## IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

### 1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GGC-224-2012 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL, VEREDAS LAS PULGAS, LA OSCURANA, NI SE SABE, UNION CARATE Y PRIMAVERA

Objeto:

PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL, VEREDAS LAS PULGAS, LA OSCURANA, NI SE SABE, UNION CARATE Y PRIMAVERA

1.2 Tipo de Proyecto:

|         |       |
|---------|-------|
| Tipo:   | Faer  |
| Subtipo | Otros |

1.3 Logros Esperados del Proyecto:

1.4 Duración Proyecto:

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Días:  | 0                       |
| Desde: | 31 de diciembre de 2014 |
| Hasta: | 31 de diciembre de 2014 |

Indicadores:

| Tipo de Indicador | Indicador                          | Unidad Medida | Valor |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| Alcance           | No. Usuarios Replanteo Actual      | UND           | 121   |
| Alcance           | % Avance de Obra Contratista       | %             | 100   |
| Alcance           | No. Usuarios Actas de Energización | UND           | 121   |
| Impacto           | No. Usuarios Contratados           | UND           | 121   |

### UBICACIÓN DEL PROYECTO

| Municipio              |             |
|------------------------|-------------|
| Córdoba, Planeta Rica  |             |
| Tipo Origen            |             |
| Municipal              |             |
| Latitud                | 8,3333333   |
| Longitud               | -75,5833333 |
| Dirección              |             |
| Córdoba - Planeta Rica |             |


The resource of this report item is not reachable.



### VALORES DEL PROYECTO

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Valor global                 | \$ 1.139.896.656,00 |
| Valor del proyecto           | \$ 1.139.896.656,00 |
| Valor interventoría          |                     |
| Valor ejecutado del proyecto | \$ 1.139.896.656,00 |
| Valor por ejecutar           | \$ 0,00             |

### AVANCE DEL PROYECTO



Así va | Debería ir

## 2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

|                    |  |
|--------------------|--|
| Estudios y Diseños |  |
| Contratante        |  |
| Supervisor         |  |



#### TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-224-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contrato:            | GGC-224-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objeto del Contrato: | AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER. |
| Fecha Inicio:        | 28/12/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha Fin:           | 27/12/2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Duración (Días):     | 7304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Valor contrato:      | \$ 9.866.476.543,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valor asociado:      | \$ 1.139.896.656,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |

#### TIPO DE CONTRATO: COOPERACION

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-517-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contrato:            | GGC-517-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objeto del Contrato: | TRANSFERIR POR PARTE DE LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, A LA EMPRESA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL ANEXO NO. 1 QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. |
| Fecha Inicio:        | 1/10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha Fin:           | 30/09/2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duración (Días):     | 7304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valor contrato:      | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor asociado:      | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |

### 3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

### 4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

### COMENTARIOS PERFIL CONTROL

| Fecha | Comentario | Usuario |
|-------|------------|---------|
|-------|------------|---------|

### 5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

| Actividad Obra | Unidad | Cantidad | Valor Total | % Valor del Proyecto | % de Avance |
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|

### PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL



**AvanzaME**

Gestión Integral de proyectos del  
sector Minero Energético

## REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO

FAER - GGC-224-2012 - PROGRAMA DE  
ELECTRIFICACION RURAL, VEREDAS LAS  
PULGAS, LA OSCURANA, NI SE SABE,  
UNION CARATE Y PRIMAVERA

### EJECUTADO

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

### PROGRAMACION INICIAL


| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|



## VALORES DEL PROYECTO

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Valor global                 | \$ 7.000.112.490,00 |
| Valor del proyecto           | \$ 7.000.112.490,00 |
| Valor interventoría          |                     |
| Valor ejecutado del proyecto | \$ 700.011.249,00   |
| Valor por ejecutar           | \$ 6.300.101.241,00 |

## AVANCE DEL PROYECTO



Así va | Debería ir

## 2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

|                    |  |
|--------------------|--|
| Estudios y Diseños |  |
| Contratante        |  |
| Supervisor         |  |

### TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-223-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contrato:            | GGC-223-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Objeto del Contrato: | AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER |
| Fecha Inicio:        | 28/12/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fecha Fin:           | 27/12/2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Duración (Días):     | 7304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valor contrato:      | \$ 13.972.099.317,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valor asociado:      | \$ 7.000.112.490,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |

## 3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

## 4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

### COMENTARIOS PERFIL CONTROL

| Fecha | Comentario | Usuario |
|-------|------------|---------|
|-------|------------|---------|

## 5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

| Actividad Obra | Unidad | Cantidad | Valor Total | % Valor del Proyecto | % de Avance |
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|



**AvanzaME**

Gestión Integral de proyectos del  
sector Minero Energético

## REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO

FAER - GGC-223-2012 - CONSTRUCCION

LINEA 34.5 KV FUNDACION-FLORES DE

MARIA 54

KM, DE LA SUBESTACION FLORES DE

MARIA 5 MVA

### PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL

#### EJECUTADO

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

#### PROGRAMACION INICIAL

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE</b><br><b>APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                    |                                   |                                           |                                    | <br><b>AvanzaME</b> |    |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRONE                                        | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GGC-296-2014                                                                                                                        | Etap<br>Contrato                                                                   | AOM                               | Fecha<br>Informe                          | 05-03-2026                         | Periodo<br>Informe                                                                                     |    |  |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Atlántico                                    | Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Malambo                                                                                                                             | Comité                                                                             | CAPRONE                           | Número<br>acta                            |                                    | Número de<br>proyectos                                                                                 | 11 |  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ELECTRIFICADORA<br>DEL CARIBE S.A.<br>E.S.P. | Apoyo técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Julio Gabriel Lara<br>Álvarez                                                                                                       | Apoyo Jurídico                                                                     | Edwin Guillermo<br>Molina Cardona | Supervisor                                | Maria Victoria<br>Ramirez Martinez |                                                                                                        |    |  |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | Fiducia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bancolombia S.A. Sociedad<br>Fiduciaria                                                                                             |                                                                                    |                                   | Encargo Fiduciario                        | 7321                               |                                                                                                        |    |  |
| <b>Objeto del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| Legalizar los usuarios y adecuar las redes eléctricas conforme los reglamentos técnicos vigentes, en los barrios subnormales situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional en el Mercado de Comercialización del Operador de Red ELECTRICARIBE S.A E.S.P., mediante la ejecución de los proyectos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| <b>Alcance del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| <b>Pólizas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| Tipo de Garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número de Póliza                             | Valor Asegurado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de aprobación                                                                                                                 | Fecha de vencimiento                                                               | Entidad Aseguradora               |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| Fecha de<br>suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29-12-2015                                   | Fecha acta de<br>inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29-12-2015                                                                                                                          | Fecha de terminación de administración<br>de recursos o terminación de instalación |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| <b>Cronograma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| Categoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descripción                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha Inicio                                                                                                                        | Fecha Fin                                                                          | % Ponderado                       | % Avance                                  |                                    |                                                                                                        |    |  |
| Fecha de terminación<br>del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07-09-2034                                   | Fecha para<br>liquidación contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07-09-2034                                                                                                                          | Termino legal para<br>liquidación                                                  |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| Número de<br>otros íes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                            | Suspendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                                                                                                                                  | Desde                                                                              |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | Hasta                                                                              |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| <b>Resumen trámites jurídicos del contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| Consecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de modificación                        | Objeto/detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| GGC-296-2014-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29-12-2016                                   | Modificar el Anexo No. 2 del Contrato PRONE GGC No. 296 de 2014, conforme el cronograma adjunto a la presente comunicación. En este sentido, se estima como fecha para para la ?Finalización del Plazo de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización? el día 30 de junio de 2017?.                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| GGC-296-2014-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05-01-2018                                   | Modificar el anexo 2 de la Actividad de Administración, Ejecución de los recursos, Asistencia técnica y Energización de la Cláusula Segunda - Plazo, conforme el cronograma adjunto a la presente comunicación. En este sentido, se estima como fecha para la finalización del plazo de la actividad de administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia técnica y Energización el día 29 de Junio de 2018. |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| GGC-296-2014-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19-11-2019                                   | se reinicia ejecución y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                   |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| Número de<br>usuarios<br>contratados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                            | Número de<br>usuarios<br>replanteo actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                   | Número de<br>usuarios<br>energizados                                               | 0                                 | Fecha acta<br>energización de<br>usuarios |                                    |                                                                                                        |    |  |
| Avance contrato proyectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % 100                                        | Avance contrato real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % 5                                                                                                                                 | Retraso contrato                                                                   | % 95                              |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |
| Avance obra proyectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %                                            | Avance de obra real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | % 0                                                                                                                                 | Retraso obra                                                                       | %                                 |                                           |                                    |                                                                                                        |    |  |

|                                                                                |                   |                                                     |                             |                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Ultimo informe<br>Constratista                                                 |                   | Conclusiones Evaluación<br>Técnica - último informe |                             | Acciones a<br>realizar – último<br>informe |                   |
| Pagos Efectuados Al Contrato                                                   |                   |                                                     |                             |                                            |                   |
| Avance Financiero                                                              | %                 | Valor Total del<br>Contrato                         | \$ 2.883.395.183            | Valor Total Pagado                         |                   |
| Detalle de los pagos efectuados al contrato                                    |                   |                                                     |                             |                                            |                   |
| Fecha                                                                          | Número de acta    | Descripción                                         | Valor                       | Estado                                     |                   |
| Lista de Remuneraciones                                                        |                   |                                                     |                             |                                            |                   |
| Descripción                                                                    |                   |                                                     | Valor                       |                                            |                   |
| Valor Total de Remuneraciones                                                  |                   |                                                     |                             |                                            |                   |
| Reuniones realizadas                                                           |                   |                                                     | Visitas de campo realizadas |                                            |                   |
|                                                                                |                   |                                                     |                             |                                            |                   |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                    |                   |                                                     |                             |                                            |                   |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de<br>Bitácora                         | Alarma                      | Nombre Documento                           | Tipo de Documento |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                   |                                                     |                             |                                            |                   |
| Comentario                                                                     | Fecha de Creación | Fecha Límite de<br>Bitácora                         | Alarma                      | Nombre Documento                           | Tipo de Documento |
| Novedades                                                                      |                   |                                                     |                             |                                            |                   |
| Tipo de Novedad                                                                | Descripción       | Fecha                                               | Valor                       | Entidad que Investiga                      | Documento Tipo    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----|--|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                 |                                |                                     |                                 | <b>SIGME</b>        |    |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRONE                                 | Contrato                            | GGC-296-2014                                                                                                              | Etapa Contrato                                                                  | AOM                            | Fecha Informe                       | 2026-03-05                      | Periodo Informe     |    |  |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atlántico                             | Municipio                           | Malambo                                                                                                                   | Comité                                                                          | CAPRONE                        | Número acta                         |                                 | Número de proyectos | 11 |  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Apoyo técnico                       | Julio Gabriel Lara Álvarez                                                                                                | Apoyo Jurídico                                                                  | Edwin Guillermo Molina Cardona | Supervisor                          | RAMIREZ MARTINEZ MARIA VICTORIA |                     |    |  |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Fiducia                             | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria                                                                                      | Encargo Fiduciario                                                              | 7321                           | Banco                               |                                 | N. Cuenta           |    |  |
| Objeto del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| San Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Alcance del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Pólizas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | Amparos                             |                                                                                                                           | Aseguradora                                                                     |                                | Vigencia Pólizas                    |                                 |                     |    |  |
| Fecha de suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015-12-29                            | Fecha acta de inicio                | 2015-12-29                                                                                                                | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2034-09-07                            | Fecha para liquidación contrato     | 2034-09-07                                                                                                                | Terminó legal para liquidación                                                  |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Número de otrosíes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                     | Suspendido                          | NO                                                                                                                        | Desde                                                                           |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                     |                                                                                                                           | Hasta                                                                           |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Resumen trámites jurídicos del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| 2016-12-29 Modificar el Anexo No. 2 del Contrato PRONE GGC No. 296 de 2014, conforme el cronograma adjunto a la presente comunicación. En este sentido, se estima como fecha para para la ?Finalización del Plazo de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización? el día 30 de junio de 2017?., 2018-01-05 Modificar el anexo 2 de la Actividad de Administración, Ejecución de los recursos, Asistencia técnica y Energización de la Cláusula Segunda - Plazo, conforme el cronograma adjunto a la presente comunicación. En este sentido, se estima como fecha para la finalización del plazo de la actividad de administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia técnica y Energización el día 29 de Junio de 2018., 2019-11-19 se reinicia ejecución y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2018 |                                       |                                     |                                                                                                                           |                                                                                 |                                |                                     |                                 |                     |    |  |
| Número de usuarios contratados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                     | Número de usuarios replanteo actual | 0                                                                                                                         | Número de usuarios energizados                                                  | 0                              | Fecha acta energización de usuarios |                                 |                     |    |  |
| Valor contrato actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 2.883.395.183                      | Aporte Fondo                        | PENDIENTE                                                                                                                 | Cofinanciación                                                                  |                                | Cofinanciador                       |                                 |                     |    |  |
| Desembolsado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Saldo por Desembolsar               |                                                                                                                           | Porcentaje Desembolsado                                                         |                                | Saldo en la cuenta                  | PENDIENTE                       |                     |    |  |
| Valor Remuneración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 2.883.395.183                      | Valor Remuneración tramitado        |                                                                                                                           | Número de Remuneraciones                                                        |                                | Número Remuneraciones tramitadas    |                                 |                     |    |  |

|                                                                                |                 |                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Reuniones realizadas                                                           |                 | Visitas de campo realizadas |            |
|                                                                                |                 |                             |            |
| Correspondencia recibida                                                       |                 | Correspondencia enviada     |            |
|                                                                                |                 |                             |            |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                    |                 |                             |            |
| Conclusiones                                                                   |                 | Acciones a realizar         |            |
|                                                                                |                 |                             |            |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                 |                             |            |
| Conclusiones                                                                   |                 | Acciones a realizar         |            |
|                                                                                |                 |                             |            |
| Estado tramite liquidación o etapa de terminación                              |                 |                             |            |
| AOM                                                                            |                 |                             |            |
| Porcentaje avance documental periodo actual                                    | Operador de AOM | Descripción etapa de AOM    | Póliza AOM |
| PENDIENTE                                                                      |                 |                             |            |
| Entidad que Investiga                                                          |                 | Motivo de Investigación     |            |
|                                                                                |                 |                             |            |
| Proceso Administrativo Sancionatorio                                           |                 |                             |            |
| NO                                                                             |                 |                             |            |
| Proceso Fiscales y Disciplinarios                                              |                 |                             |            |
| NO APLICA                                                                      |                 |                             |            |
| Proceso Jurisdiccionales                                                       |                 |                             |            |
| NO APLICA                                                                      |                 |                             |            |



## IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

### 1. DATOS GENERALES

Nombre:

PRONE - GGC-296-2014 - SAN ANTONIO

Objeto:

SAN ANTONIO

#### 1.2 Tipo de Proyecto:

|         |       |
|---------|-------|
| Tipo:   | Prone |
| Subtipo | Otros |

#### 1.3 Logros Esperados del Proyecto:

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 1.4 Duración Proyecto:

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Días:  | 1463                    |
| Desde: | 29 de diciembre de 2014 |
| Hasta: | 31 de diciembre de 2018 |

#### Indicadores:

| Tipo de Indicador | Indicador                          | Unidad Medida | Valor |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| Alcance           | No. Usuarios Replanteo Actual      | UND           | 189   |
| Alcance           | % Avance de Obra Contratista       | %             | 100   |
| Alcance           | No. Usuarios Actas de Energización | UND           | 189   |
| Impacto           | No. Usuarios Contratados           | UND           | 189   |

### UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.


| Municipio           |             |
|---------------------|-------------|
| Atlántico, Malambo  |             |
| Tipo Origen         |             |
| Municipal           |             |
| Latitud             | 10,8588889  |
| Longitud            | -74,7730556 |
| Dirección           |             |
| Atlántico - Malambo |             |



## VALORES DEL PROYECTO

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Valor global                 | \$ 520.879.523,00 |
| Valor del proyecto           | \$ 520.879.523,00 |
| Valor interventoría          |                   |
| Valor ejecutado del proyecto | \$ 26.043.976,15  |
| Valor por ejecutar           | \$ 494.835.546,85 |

## AVANCE DEL PROYECTO



Así va | Debería ir

## 2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

|                    |  |
|--------------------|--|
| Estudios y Diseños |  |
| Contratante        |  |
| Supervisor         |  |

### TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-296-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contrato:            | GGC-296-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Objeto del Contrato: | LEGALIZAR LOS USUARIOS Y ADECUAR LAS REDES ELÉCTRICAS CONFORME LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS VIGENTES, EN LOS BARRIOS SUBNORMALES SITUADOS EN MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL EN EL MERCADO DECOMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED ELECTRICARIBE S.A E.S.P., MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DEREDES ELÉCTRICAS- PRONE. |
| Fecha Inicio:        | 29/12/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha Fin:           | 7/09/2034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Duración (Días):     | 7192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor contrato:      | \$ 2.883.395.183,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valor asociado:      | \$ 520.879.523,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |

## 3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

## 4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

### COMENTARIOS PERFIL CONTROL

| Fecha | Comentario | Usuario |
|-------|------------|---------|
|-------|------------|---------|

## 5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

| Actividad Obra | Unidad | Cantidad | Valor Total | % Valor del Proyecto | % de Avance |
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|

## PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL



**AvanzaME**

Gestión Integral de proyectos del  
sector Minero Energético

**EJECUTADO**

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

**PROGRAMACION INICIAL**

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |                                                                                                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                               |                                                                                                        |                     |                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                  | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE</b><br><b>APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                            |                                      |                                                                                 |                               | <br><b>AvanzaME</b> |                     |                                         |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FAER                                   | Contrato         | GGC-305-2014                                                                                                                        |                            | Etapas Contrato                      | AOM                                                                             | Fecha Informe                 | 04-03-2026                                                                                             |                     | Periodo Informe                         |  |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sucre                                  |                  | Municipio                                                                                                                           | Ovejas                     | Comité                               | CAFAER                                                                          | Número acta                   |                                                                                                        | Número de proyectos | 2                                       |  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. |                  | Apoyo técnico                                                                                                                       | Julio Gabriel Lara Álvarez |                                      | Apoyo Jurídico                                                                  | Zolangie Carolina Franco Diaz |                                                                                                        | Supervisor          | Maria Victoria Ramirez Martinez         |  |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                  |                                                                                                                                     | Fiducia                    | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria |                                                                                 |                               | Encargo Fiduciario                                                                                     | 7384                |                                         |  |
| Objeto del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |                                                                                                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                               |                                                                                                        |                     |                                         |  |
| Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda de la misma en las zonas del Sistema Interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado deComercialización del OPERADOR DE RED- ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., mediante la ejecución de proyectos del Fondo deApoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas- FAER. |                                        |                  |                                                                                                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                               |                                                                                                        |                     |                                         |  |
| Alcance del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                  |                                                                                                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                               |                                                                                                        |                     |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |                                                                                                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                               |                                                                                                        |                     |                                         |  |
| Pólizas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                  |                                                                                                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                               |                                                                                                        |                     |                                         |  |
| Tipo de Garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Número de Póliza |                                                                                                                                     | Valor Asegurado            |                                      | Fecha de aprobación                                                             |                               | Fecha de vencimiento                                                                                   |                     | Entidad Aseguradora                     |  |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 2446800          |                                                                                                                                     | \$ 644.670.714             |                                      | 27-12-2016                                                                      |                               | 15-02-2018                                                                                             |                     | Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar |  |
| PAGO ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 6446800          |                                                                                                                                     | \$ 1.289.341.430           |                                      | 16-12-2016                                                                      |                               | 16-12-2018                                                                                             |                     | Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar |  |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 2446800          |                                                                                                                                     | \$ 644.670.714             |                                      | 27-12-2016                                                                      |                               | 15-02-2018                                                                                             |                     | Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar |  |
| PAGO ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 6446800          |                                                                                                                                     | \$ 1.289.341.430           |                                      | 16-12-2016                                                                      |                               | 16-12-2018                                                                                             |                     | Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar |  |
| Fecha de suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29-12-2015                             |                  | Fecha acta de inicio                                                                                                                | 29-12-2015                 |                                      | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación |                               |                                                                                                        |                     |                                         |  |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                  |                                                                                                                                     |                            |                                      |                                                                                 |                               |                                                                                                        |                     |                                         |  |
| Categoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descripción                            |                  |                                                                                                                                     | Fecha Inicio               |                                      | Fecha Fin                                                                       |                               | % Ponderado                                                                                            |                     | % Avance                                |  |
| Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29-12-2034                             |                  | Fecha para liquidación contrato                                                                                                     | 29-12-2034                 |                                      | Termino legal para liquidación                                                  |                               |                                                                                                        |                     |                                         |  |
| Número de otrosíes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                      |                  | Suspendido                                                                                                                          | NO                         |                                      | Desde                                                                           |                               |                                                                                                        |                     |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |                                                                                                                                     |                            |                                      | Hasta                                                                           |                               |                                                                                                        |                     |                                         |  |

| Resumen trámites jurídicos del contrato                                        |   |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                     |        |                                      |                       |         |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------|--|
| Consecutivo                                                                    |   | Fecha de modificación               |                   | Objeto/detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                     |        |                                      |                       |         |                   |  |
| GGC-305-2014-01                                                                |   | 16-12-2016                          |                   | De conformidad a la solicitud realizada por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en audiencia ante posible mora en el cumplimiento del Contrato FAER GGC No. 305 de 2014 celebrada el día 30 de agosto de 2016 y mediante comunicación con radicado MME No. 2016061780 del 14 de septiembre de 2016. mediante la cual solicitan la ampliación del plazo de ejecución del Contrato del asunto, dada la inexistencia del otorgamiento de los permisos de paso y la constitución de los derechos de servidumbre. obligación de los municipios donde se van a ejecutar los proyectos. esta Dirección estima necesaria la modificación de la CLÁUSULA TERCERA, de la CLÁUSULA CUARTA. de la CLÁUSULA NOVENA, del Anexo No. 1 y del Anexo No. 2 del Contrato FAER GGC No. 305 de 2014, |                          |                                     |        |                                      |                       |         |                   |  |
| Número de usuarios contratados                                                 | 0 | Número de usuarios replanteo actual | 0                 | Número de usuarios energizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                        | Fecha acta energización de usuarios |        |                                      |                       |         |                   |  |
| Avance contrato proyectado                                                     |   | %100                                |                   | Avance contrato real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | %74                                 |        | Retraso contrato                     |                       | %26     |                   |  |
| Avance obra proyectado                                                         |   | %                                   |                   | Avance de obra real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | %0                                  |        | Retraso obra                         |                       | %       |                   |  |
| Ultimo informe Constratista                                                    |   |                                     |                   | Conclusiones Evaluación Técnica - último informe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                     |        | Acciones a realizar – último informe |                       |         |                   |  |
| Pagos Efectuados Al Contrato                                                   |   |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                     |        |                                      |                       |         |                   |  |
| Avance Financiero                                                              |   | %0                                  |                   | Valor Total del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | \$ 3.365.719.470                    |        | Valor Total Pagado                   |                       | \$ 0    |                   |  |
| Detalle de los pagos efectuados al contrato                                    |   |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                     |        |                                      |                       |         |                   |  |
| Fecha                                                                          |   | Número de acta                      |                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                     |        | Valor                                |                       | Estado  |                   |  |
| 16-12-2016                                                                     |   | 1                                   |                   | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                     |        | \$ 142.365.898                       |                       | Grabado |                   |  |
| Lista de Remuneraciones                                                        |   |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                     |        |                                      |                       |         |                   |  |
| Descripción                                                                    |   |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Valor                               |        |                                      |                       |         |                   |  |
| Valor Total de Remuneraciones                                                  |   |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                     |        |                                      |                       |         |                   |  |
| Reuniones realizadas                                                           |   |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Visitas de campo realizadas         |        |                                      |                       |         |                   |  |
|                                                                                |   |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                     |        |                                      |                       |         |                   |  |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                    |   |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                     |        |                                      |                       |         |                   |  |
| Comentario                                                                     |   |                                     | Fecha de Creación |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha Límite de Bitácora |                                     | Alarma |                                      | Nombre Documento      |         | Tipo de Documento |  |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |   |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                     |        |                                      |                       |         |                   |  |
| Comentario                                                                     |   |                                     | Fecha de Creación |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha Límite de Bitácora |                                     | Alarma |                                      | Nombre Documento      |         | Tipo de Documento |  |
| Novedades                                                                      |   |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                     |        |                                      |                       |         |                   |  |
| Tipo de Novedad                                                                |   | Descripción                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha                    |                                     | Valor  |                                      | Entidad que Investiga |         | Documento Tipo    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                                 |                            |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                            | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                                 | <b>SIGME</b>               |   |  |
| <b>Fondo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FAER                                  | <b>Contrato</b>                            | GGC-305-2014                                                                                                              | <b>Etapas Contrato</b>                                                                 | AOM                                                                                                                                                                   | <b>Fecha Informe</b>                       | 2026-03-04                      | <b>Periodo Informe</b>     |   |  |
| <b>Departamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sucre                                 | <b>Municipio</b>                           | Ovejas                                                                                                                    | <b>Comité</b>                                                                          | CAFAER                                                                                                                                                                | <b>Número acta</b>                         |                                 | <b>Número de proyectos</b> | 2 |  |
| <b>Contratista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P. | <b>Apoyo técnico</b>                       | Julio Gabriel Lara Álvarez                                                                                                | <b>Apoyo Jurídico</b>                                                                  | Zolangie Carolina Franco Diaz                                                                                                                                         | <b>Supervisor</b>                          | RAMIREZ MARTINEZ MARIA VICTORIA |                            |   |  |
| <b>Interventor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | <b>Fiducia</b>                             | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria                                                                                      | <b>Encargo Fiduciario</b>                                                              | 7384                                                                                                                                                                  | <b>Banco</b>                               |                                 | <b>N. Cuenta</b>           |   |  |
| <b>Objeto del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                                 |                            |   |  |
| Electrificación Rural Veredas Corral Del Medio, El Paramo, Las Pajas, El Arado, Corrincho, Santa Fe, Chavela,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                                 |                            |   |  |
| <b>Alcance del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                                 |                            |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                                 |                            |   |  |
| <b>Pólizas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6446800, 2446800, 6446800, 2446800    | <b>Amparos</b>                             | PAGO ANTICIPADO, CUMPLIMIENTO, PAGO ANTICIPADO, CUMPLIMIENTO                                                              | <b>Aseguradora</b>                                                                     | Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar , Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar , Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar , Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar | <b>Vigencia Pólizas</b>                    | 2016-12-16 hasta 2018-12-16     |                            |   |  |
| <b>Fecha de suscripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2015-12-29                            | <b>Fecha acta de inicio</b>                | 2015-12-29                                                                                                                | <b>Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación</b> |                                                                                                                                                                       |                                            |                                 |                            |   |  |
| <b>Fecha de terminación del contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2034-12-29                            | <b>Fecha para liquidación contrato</b>     | 2034-12-29                                                                                                                | <b>Terminó legal para liquidación</b>                                                  |                                                                                                                                                                       |                                            |                                 |                            |   |  |
| <b>Número de otrosíes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                     | <b>Suspendido</b>                          | NO                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                       | <b>Desde</b>                               |                                 |                            |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       | <b>Hasta</b>                               |                                 |                            |   |  |
| <b>Resumen trámites jurídicos del contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                                 |                            |   |  |
| 2016-12-16 De conformidad a la solicitud realizada por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en audiencia ante posible mora en el cumplimiento del Contrato FAER GGC No. 305 de 2014 celebrada el día 30 de agosto de 2016 y mediante comunicación con radicado MME No. 2016061780 del 14 de septiembre de 2016. mediante la cual solicitan la ampliación del plazo de ejecución del Contrato del asunto, dada la inexistencia del otorgamiento de los permisos de paso y la constitución de los derechos de servidumbre. obligación de los municipios donde se van a ejecutar los proyectos. esta Dirección estima necesaria la modificación de la CLÁUSULA TERCERA, de la CLÁUSULA CUARTA. de la CLÁUSULA NOVENA, del Anexo No. 1 y del Anexo No. 2 del Contrato FAER GGC No. 305 de 2014, |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                                 |                            |   |  |
| <b>Número de usuarios contratados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                     | <b>Número de usuarios replanteo actual</b> | 0                                                                                                                         | <b>Número de usuarios energizados</b>                                                  | 0                                                                                                                                                                     | <b>Fecha acta energización de usuarios</b> |                                 |                            |   |  |

|                                                                                |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| Valor contrato actual                                                          | \$ 3.365.719.470 | Aporte Fondo                 | PENDIENTE       | Cofinanciación              |                          | Cofinanciador                    |            |
| Desembolsado                                                                   | \$ 0             | Saldo por Desembolsar        |                 | Porcentaje Desembolsado     | %0,00                    | Saldo en la cuenta               | PENDIENTE  |
| Valor Remuneración                                                             | \$ 3.223.353.572 | Valor Remuneración tramitado |                 | Número de Remuneraciones    |                          | Número Remuneraciones tramitadas |            |
| Reuniones realizadas                                                           |                  |                              |                 | Visitas de campo realizadas |                          |                                  |            |
|                                                                                |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
| Correspondencia recibida                                                       |                  |                              |                 | Correspondencia enviada     |                          |                                  |            |
|                                                                                |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                    |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
| Conclusiones                                                                   |                  |                              |                 | Acciones a realizar         |                          |                                  |            |
|                                                                                |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
| Conclusiones                                                                   |                  |                              |                 | Acciones a realizar         |                          |                                  |            |
|                                                                                |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
| Estado tramite liquidación o etapa de terminación                              |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
| AOM                                                                            |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
| Porcentaje avance documental periodo actual                                    |                  |                              | Operador de AOM |                             | Descripción etapa de AOM |                                  | Póliza AOM |
| PENDIENTE                                                                      |                  |                              | 41006           |                             |                          |                                  | 0          |
| Entidad que Investiga                                                          |                  |                              |                 | Motivo de Investigación     |                          |                                  |            |
|                                                                                |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
| Proceso Administrativo Sancionatorio                                           |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
| NO                                                                             |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
| Proceso Fiscales y Disciplinarios                                              |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
| NO APLICA                                                                      |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
| Proceso Jurisdiccionales                                                       |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |
| NO APLICA                                                                      |                  |                              |                 |                             |                          |                                  |            |



## IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

### 1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GGC-305-2014 - ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS CORRAL DEL MEDIO, EL PARAMO, LAS PAJAS, EL ARADO, CORRINCHO, SANTA FE, CHAVELA,

Objeto:

ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS CORRAL DEL MEDIO, EL PARAMO, LAS PAJAS, EL ARADO, CORRINCHO, SANTA FE, CHAVELA,

1.2 Tipo de Proyecto:

|         |       |
|---------|-------|
| Tipo:   | Faer  |
| Subtipo | Otros |

1.3 Logros Esperados del Proyecto:

1.4 Duración Proyecto:

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Días:  | 1917                    |
| Desde: | 31 de diciembre de 2014 |
| Hasta: | 31 de marzo de 2020     |

Indicadores:

| Tipo de Indicador | Indicador                          | Unidad Medida | Valor |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| Alcance           | No. Usuarios Replanteo Actual      | UND           | 192   |
| Alcance           | % Avance de Obra Contratista       | %             | 100   |
| Alcance           | No. Usuarios Actas de Energización | UND           | 192   |
| Impacto           | No. Usuarios Contratados           | UND           | 192   |

### UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.

| Municipio      |             |
|----------------|-------------|
| Sucre, Ovejas  |             |
| Tipo Origen    |             |
| Municipal      |             |
| Latitud        | 9,5         |
| Longitud       | -75,1666667 |
| Dirección      |             |
| Sucre - Ovejas |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                         |                    |                                 |                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                       | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE</b><br><b>APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                 |                                         |                    |                                 | <br><b>AvanzaME</b> |   |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FAER                                   | Contrato                                                                                                                                                                              | GGC-308-2014                                                                                                                        | Etapa Contrato                                                                  | AOM                                     | Fecha Informe      | 05-03-2026                      | Periodo Informe                                                                                        |   |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Córdoba                                | Municipio                                                                                                                                                                             | Sahagún                                                                                                                             | Comité                                                                          | CAFAER                                  | Número acta        |                                 | Número de proyectos                                                                                    | 3 |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Apoyo técnico                                                                                                                                                                         | Julio Gabriel Lara Álvarez                                                                                                          | Apoyo Jurídico                                                                  | Zolangie Carolina Franco Diaz           | Supervisor         | Maria Victoria Ramirez Martinez |                                                                                                        |   |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Fiducia                                                                                                                                                                               | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria                                                                                                |                                                                                 |                                         | Encargo Fiduciario | 7387                            |                                                                                                        |   |
| Objeto del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                         |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda de la misma en las zonas del Sistema Interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED- ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., mediante la ejecución de proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas- FAER. |                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                         |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| Alcance del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                         |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| Pólizas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                         |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| Tipo de Garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número de Póliza                       | Valor Asegurado                                                                                                                                                                       | Fecha de aprobación                                                                                                                 | Fecha de vencimiento                                                            | Entidad Aseguradora                     |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2446802                                | \$ 709.051.297                                                                                                                                                                        | 27-06-2017                                                                                                                          | 12-11-2034                                                                      | Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| PAGO ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2446802                                | \$ 0                                                                                                                                                                                  | 27-06-2017                                                                                                                          | 13-09-2034                                                                      | Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2446802                                | \$ 709.051.297                                                                                                                                                                        | 27-06-2017                                                                                                                          | 12-11-2034                                                                      | Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| PAGO ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2446802                                | \$ 0                                                                                                                                                                                  | 27-06-2017                                                                                                                          | 13-09-2034                                                                      | Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| Fecha de suscripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29-12-2015                             | Fecha acta de inicio                                                                                                                                                                  | 29-12-2015                                                                                                                          | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación |                                         |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                         |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| Categoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descripción                            |                                                                                                                                                                                       | Fecha Inicio                                                                                                                        | Fecha Fin                                                                       | % Ponderado                             | % Avance           |                                 |                                                                                                        |   |
| Fecha de terminación del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13-09-2034                             | Fecha para liquidación contrato                                                                                                                                                       | 13-09-2034                                                                                                                          | Termino legal para liquidación                                                  |                                         |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| Número de otrosíes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                      | Suspendido                                                                                                                                                                            | NO                                                                                                                                  |                                                                                 | Desde                                   |                    |                                 |                                                                                                        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                 | Hasta                                   |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| Resumen trámites jurídicos del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                         |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| Consecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de modificación                  | Objeto/detalle                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                         |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| GGC-308-2014-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21-04-2017                             | Modificación de la fecha de la actividad de Finalización del plazo de actividad de administración, ejecución de los recursos, asistencia técnica y energización." hasta el 02-05-2017 |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                         |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| GGC-308-2014-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02-05-2017                             | MODIFICAR EL PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN HASTA EL DÍA 31-07-2018.                                           |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                         |                    |                                 |                                                                                                        |   |
| GGC-308-2014-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13-12-2017                             | Modificación de la Cláusulas Tercera y Cuarta                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                         |                    |                                 |                                                                                                        |   |

|                                                                                |                |                                     |                                                  |                                |                  |                                     |                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Número de usuarios contratados                                                 | 0              | Número de usuarios replanteo actual | 0                                                | Número de usuarios energizados | 0                | Fecha acta energización de usuarios |                                      |                   |
| Avance contrato proyectado                                                     |                | % 100                               | Avance contrato real                             |                                | % 100            | Retraso contrato                    |                                      | %0                |
| Avance obra proyectado                                                         |                | %                                   | Avance de obra real                              |                                | %0               | Retraso obra                        |                                      | %                 |
| Ultimo informe Constratista                                                    |                |                                     | Conclusiones Evaluación Técnica - último informe |                                |                  |                                     | Acciones a realizar – último informe |                   |
| Pagos Efectuados Al Contrato                                                   |                |                                     |                                                  |                                |                  |                                     |                                      |                   |
| Avance Financiero                                                              | %0             |                                     | Valor Total del Contrato                         |                                | \$ 3.176.151.522 |                                     | Valor Total Pagado                   | \$ 0              |
| Detalle de los pagos efectuados al contrato                                    |                |                                     |                                                  |                                |                  |                                     |                                      |                   |
| Fecha                                                                          | Número de acta |                                     | Descripción                                      |                                |                  | Valor                               |                                      | Estado            |
| 02-05-2017                                                                     | 1              |                                     | N/D                                              |                                |                  | \$ 922.799.913                      |                                      | Grabado           |
| Lista de Remuneraciones                                                        |                |                                     |                                                  |                                |                  |                                     |                                      |                   |
| Descripción                                                                    |                |                                     |                                                  | Valor                          |                  |                                     |                                      |                   |
| Valor Total de Remuneraciones                                                  |                |                                     |                                                  |                                |                  |                                     |                                      |                   |
| Reuniones realizadas                                                           |                |                                     |                                                  | Visitas de campo realizadas    |                  |                                     |                                      |                   |
|                                                                                |                |                                     |                                                  |                                |                  |                                     |                                      |                   |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                    |                |                                     |                                                  |                                |                  |                                     |                                      |                   |
| Comentario                                                                     |                | Fecha de Creación                   | Fecha Límite de Bitácora                         |                                | Alarma           | Nombre Documento                    |                                      | Tipo de Documento |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                |                                     |                                                  |                                |                  |                                     |                                      |                   |
| Comentario                                                                     |                | Fecha de Creación                   | Fecha Límite de Bitácora                         |                                | Alarma           | Nombre Documento                    |                                      | Tipo de Documento |
| Novedades                                                                      |                |                                     |                                                  |                                |                  |                                     |                                      |                   |
| Tipo de Novedad                                                                | Descripción    |                                     | Fecha                                            |                                | Valor            | Entidad que Investiga               |                                      | Documento Tipo    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                             |                            |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|--|
|  <b>Energía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                            | <b>DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO</b><br><b>CONTRATO EN EJECUCIÓN</b> |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                             | <b>SIGME</b>               |   |  |
| <b>Fondo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FAER                                  | <b>Contrato</b>                            | GGC-308-2014                                                                                                              | <b>Etapas Contrato</b>                                                                 | AOM                                                                                                                                                                   | <b>Fecha Informe</b>                       | 2026-03-05                  | <b>Periodo Informe</b>     |   |  |
| <b>Departamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Córdoba                               | <b>Municipio</b>                           | Sahagún                                                                                                                   | <b>Comité</b>                                                                          | CAFAER                                                                                                                                                                | <b>Número acta</b>                         |                             | <b>Número de proyectos</b> | 3 |  |
| <b>Contratista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P. | <b>Apoyo técnico</b>                       | Julio Gabriel Lara Álvarez                                                                                                | <b>Apoyo Jurídico</b>                                                                  | Zolangie Carolina Franco Diaz                                                                                                                                         | <b>Supervisor</b>                          | NELSON MAURICIO REY PENA    |                            |   |  |
| <b>Interventor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | <b>Fiducia</b>                             | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria                                                                                      | <b>Encargo Fiduciario</b>                                                              | 7387                                                                                                                                                                  | <b>Banco</b>                               |                             | <b>N. Cuenta</b>           |   |  |
| <b>Objeto del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                             |                            |   |  |
| Electrificación Rural Vereda Berlin La Ye, Corosita, La Culebra, La Perla, Salitral, Patio Bonito Y Espina, Los Rosales                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                             |                            |   |  |
| <b>Alcance del Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                             |                            |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                             |                            |   |  |
| <b>Pólizas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2446802, 2446802, 2446802, 2446802    | <b>Amparos</b>                             | CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO, PAGO ANTICIPADO, PAGO ANTICIPADO                                                              | <b>Aseguradora</b>                                                                     | Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar , Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar , Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar , Liberty Seguros S.A., pudiendo utilizar | <b>Vigencia Pólizas</b>                    | 2017-06-27 hasta 2034-11-12 |                            |   |  |
| <b>Fecha de suscripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2015-12-29                            | <b>Fecha acta de inicio</b>                | 2015-12-29                                                                                                                | <b>Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación</b> |                                                                                                                                                                       |                                            |                             |                            |   |  |
| <b>Fecha de terminación del contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2034-09-13                            | <b>Fecha para liquidación contrato</b>     | 2034-09-13                                                                                                                | <b>Terminó legal para liquidación</b>                                                  |                                                                                                                                                                       |                                            |                             |                            |   |  |
| <b>Número de otrosíes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                     | <b>Suspendido</b>                          | NO                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                       | <b>Desde</b>                               |                             |                            |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       | <b>Hasta</b>                               |                             |                            |   |  |
| <b>Resumen trámites jurídicos del contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                             |                            |   |  |
| 2017-12-13 Modificación de la Cláusulas Tercera y Cuarta , 2017-04-21 Modificación de la fecha de la actividad de Finalización del plazo de actividad de administración, ejecución de los recursos, asistencia técnica y energización." hasta el 02-05-2017, 2017-05-02 MODIFICAR EL PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN HASTA EL DÍA 31-07-2018. |                                       |                                            |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                            |                             |                            |   |  |
| <b>Número de usuarios contratados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                     | <b>Número de usuarios replanteo actual</b> | 0                                                                                                                         | <b>Número de usuarios energizados</b>                                                  | 0                                                                                                                                                                     | <b>Fecha acta energización de usuarios</b> |                             |                            |   |  |
| <b>Valor contrato actual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 3.176.151.522                      | <b>Aporte Fondo</b>                        | PENDIENTE                                                                                                                 | <b>Cofinanciación</b>                                                                  |                                                                                                                                                                       | <b>Cofinanciador</b>                       |                             |                            |   |  |
| <b>Desembolsado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 0                                  | <b>Saldo por Desembolsar</b>               |                                                                                                                           | <b>Porcentaje Desembolsado</b>                                                         | %0,00                                                                                                                                                                 | <b>Saldo en la cuenta</b>                  | PENDIENTE                   |                            |   |  |
| <b>Valor Remuneración</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 4.098.951.435                      | <b>Valor Remuneración tramitado</b>        |                                                                                                                           | <b>Número de Remuneraciones</b>                                                        |                                                                                                                                                                       | <b>Número Remuneraciones tramitadas</b>    |                             |                            |   |  |

|                                                                                |                 |                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Reuniones realizadas                                                           |                 | Visitas de campo realizadas |            |
|                                                                                |                 |                             |            |
| Correspondencia recibida                                                       |                 | Correspondencia enviada     |            |
|                                                                                |                 |                             |            |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                    |                 |                             |            |
| Conclusiones                                                                   |                 | Acciones a realizar         |            |
|                                                                                |                 |                             |            |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato |                 |                             |            |
| Conclusiones                                                                   |                 | Acciones a realizar         |            |
|                                                                                |                 |                             |            |
| Estado tramite liquidación o etapa de terminación                              |                 |                             |            |
| AOM                                                                            |                 |                             |            |
| Porcentaje avance documental periodo actual                                    | Operador de AOM | Descripción etapa de AOM    | Póliza AOM |
| PENDIENTE                                                                      | 41006           |                             | 0          |
| Entidad que Investiga                                                          |                 | Motivo de Investigación     |            |
|                                                                                |                 |                             |            |
| Proceso Administrativo Sancionatorio                                           |                 |                             |            |
| NO                                                                             |                 |                             |            |
| Proceso Fiscales y Disciplinarios                                              |                 |                             |            |
| NO APLICA                                                                      |                 |                             |            |
| Proceso Jurisdiccionales                                                       |                 |                             |            |
| NO APLICA                                                                      |                 |                             |            |



## IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

### 1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GGC-308-2014 - ELECTRIFICACION RURAL VEREDA BERLIN LA YE, COROSITA, LA CULEBRA, LA PERLA, SALITRAL, PATIO BONITO Y ESPINA, LOS ROSALES

Objeto:

ELECTRIFICACION RURAL VEREDA BERLIN LA YE, COROSITA, LA CULEBRA, LA PERLA, SALITRAL, PATIO BONITO Y ESPINA, LOS ROSALES

1.2 Tipo de Proyecto:

|         |       |
|---------|-------|
| Tipo:   | Faer  |
| Subtipo | Otros |

1.3 Logros Esperados del Proyecto:

1.4 Duración Proyecto:

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Días:  | 1461                    |
| Desde: | 31 de diciembre de 2014 |
| Hasta: | 31 de diciembre de 2018 |

Indicadores:

| Tipo de Indicador | Indicador                          | Unidad Medida | Valor |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| Alcance           | No. Usuarios Replanteo Actual      | UND           | 116   |
| Alcance           | % Avance de Obra Contratista       | %             | 100   |
| Alcance           | No. Usuarios Actas de Energización | UND           | 116   |
| Impacto           | No. Usuarios Contratados           | UND           | 116   |

### UBICACIÓN DEL PROYECTO

| Municipio         |             |
|-------------------|-------------|
| Córdoba, Sahagún  |             |
| Tipo Origen       |             |
| Municipal         |             |
| Latitud           | 8,8333333   |
| Longitud          | -75,4166667 |
| Dirección         |             |
| Córdoba - Sahagún |             |


The resource of this report item is not reachable.



## VALORES DEL PROYECTO

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Valor global                 | \$ 1.819.213.524,00 |
| Valor del proyecto           | \$ 1.819.213.524,00 |
| Valor interventoría          |                     |
| Valor ejecutado del proyecto | \$ 1.819.213.524,00 |
| Valor por ejecutar           | \$ 0,00             |

## AVANCE DEL PROYECTO



● Así va | ● Debería ir

## 2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

|                    |  |
|--------------------|--|
| Estudios y Diseños |  |
| Contratante        |  |
| Supervisor         |  |



#### TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-308-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato:            | GGC-308-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Objeto del Contrato: | AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED- ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL FONDO DEAPOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS- FAER. |
| Fecha Inicio:        | 29/12/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fecha Fin:           | 13/09/2034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Duración (Días):     | 7198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valor contrato:      | \$ 3.176.151.522,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valor asociado:      | \$ 1.819.213.524,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza  | Número  | Compañía                                | Vencimiento |
|-----------------|---------|-----------------------------------------|-------------|
| Pago Anticipado | 2446802 | Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar | 13/09/2034  |
| Cumplimiento    | 2446802 | Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar | 12/11/2034  |
| Cumplimiento    | 2446802 | Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar | 12/11/2034  |
| Pago Anticipado | 2446802 | Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar | 13/09/2034  |

#### TIPO DE CONTRATO: COOPERACION

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-517-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contrato:            | GGC-517-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objeto del Contrato: | TRANSFERIR POR PARTE DE LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, A LA EMPRESA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL ANEXO NO. 1 QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. |
| Fecha Inicio:        | 1/10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha Fin:           | 30/09/2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duración (Días):     | 7304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valor contrato:      | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor asociado:      | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |

### 3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

### 4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

### COMENTARIOS PERFIL CONTROL

| Fecha | Comentario | Usuario |
|-------|------------|---------|
|-------|------------|---------|



## 5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

| Actividad Obra | Unidad | Cantidad | Valor Total | % Valor del Proyecto | % de Avance |
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|

### PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL

#### EJECUTADO

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

#### PROGRAMACION INICIAL


| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|



## VALORES DEL PROYECTO

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Valor global                 | \$ 2.360.328.747,00 |
| Valor del proyecto           | \$ 2.360.328.747,00 |
| Valor interventoría          |                     |
| Valor ejecutado del proyecto | \$ 1.746.643.272,78 |
| Valor por ejecutar           | \$ 613.685.474,22   |

## AVANCE DEL PROYECTO



Así va | Debería ir

## 2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

|                    |  |
|--------------------|--|
| Estudios y Diseños |  |
| Contratante        |  |
| Supervisor         |  |



#### TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-305-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contrato:            | GGC-305-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objeto del Contrato: | AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DECOMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED- ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL FONDO DEAPOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS- FAER. |
| Fecha Inicio:        | 29/12/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha Fin:           | 29/12/2034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Duración (Días):     | 7305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Valor contrato:      | \$ 3.365.719.470,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valor asociado:      | \$ 2.360.328.747,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza  | Número  | Compañía                                | Vencimiento |
|-----------------|---------|-----------------------------------------|-------------|
| Cumplimiento    | 2446800 | Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar | 15/02/2018  |
| Pago Anticipado | 6446800 | Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar | 16/12/2018  |
| Cumplimiento    | 2446800 | Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar | 15/02/2018  |
| Pago Anticipado | 6446800 | Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar | 16/12/2018  |

#### TIPO DE CONTRATO: COOPERACION

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-517-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contrato:            | GGC-517-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objeto del Contrato: | TRANSFERIR POR PARTE DE LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, A LA EMPRESA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL ANEXO NO. 1 QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. |
| Fecha Inicio:        | 1/10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha Fin:           | 30/09/2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duración (Días):     | 7304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valor contrato:      | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor asociado:      | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |

### 3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

### 4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

### COMENTARIOS PERFIL CONTROL

| Fecha | Comentario | Usuario |
|-------|------------|---------|
|-------|------------|---------|



**AvanzaME**

Gestión Integral de proyectos del  
sector Minero Energético

## REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO

FAER - GGC-305-2014 - ELECTRIFICACIÓN  
RURAL VEREDAS CORRAL DEL MEDIO, EL  
PARAMO, LAS PAJAS, EL ARADO,  
CORRINCHO, SANTA FE, CHAVELA,

### 5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

| Actividad Obra | Unidad | Cantidad | Valor Total | % Valor del Proyecto | % de Avance |
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|

### PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL

#### EJECUTADO

#### PROGRAMACION INICIAL

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|