



## IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

### 1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GGC-224-2012 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL, VEREDAS LAS PULGAS, LA OSCURANA, NI SE SABE, UNION CARATE Y PRIMAVERA

Objeto:

PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL, VEREDAS LAS PULGAS, LA OSCURANA, NI SE SABE, UNION CARATE Y PRIMAVERA

1.2 Tipo de Proyecto:

|         |       |
|---------|-------|
| Tipo:   | Faer  |
| Subtipo | Otros |

1.3 Logros Esperados del Proyecto:

1.4 Duración Proyecto:

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Días:  | 0                       |
| Desde: | 31 de diciembre de 2014 |
| Hasta: | 31 de diciembre de 2014 |

Indicadores:

| Tipo de Indicador | Indicador                          | Unidad Medida | Valor |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| Alcance           | No. Usuarios Replanteo Actual      | UND           | 121   |
| Alcance           | % Avance de Obra Contratista       | %             | 100   |
| Alcance           | No. Usuarios Actas de Energización | UND           | 121   |
| Impacto           | No. Usuarios Contratados           | UND           | 121   |

### UBICACIÓN DEL PROYECTO

| Municipio              |             |
|------------------------|-------------|
| Córdoba, Planeta Rica  |             |
| Tipo Origen            |             |
| Municipal              |             |
| Latitud                | 8,3333333   |
| Longitud               | -75,5833333 |
| Dirección              |             |
| Córdoba - Planeta Rica |             |


The resource of this report item is not reachable.



**VALORES DEL PROYECTO**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Valor global                 | \$ 1.139.896.656,00 |
| Valor del proyecto           | \$ 1.139.896.656,00 |
| Valor interventoría          |                     |
| Valor ejecutado del proyecto | \$ 1.139.896.656,00 |
| Valor por ejecutar           | \$ 0,00             |

**AVANCE DEL PROYECTO**



● Así va | ● Debería ir

**2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Estudios y Diseños |  |
| Contratante        |  |
| Supervisor         |  |



#### TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-224-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contrato:            | GGC-224-2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objeto del Contrato: | AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER. |
| Fecha Inicio:        | 28/12/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha Fin:           | 27/12/2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Duración (Días):     | 7304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Valor contrato:      | \$ 9.866.476.543,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valor asociado:      | \$ 1.139.896.656,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |

#### TIPO DE CONTRATO: COOPERACION

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Contrato:     | GGC-517-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contrato:            | GGC-517-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objeto del Contrato: | TRANSFERIR POR PARTE DE LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, A LA EMPRESA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL ANEXO NO. 1 QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. |
| Fecha Inicio:        | 1/10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha Fin:           | 30/09/2040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duración (Días):     | 7304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valor contrato:      | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valor asociado:      | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Pólizas del contrato

| Tipo de póliza | Número | Compañía | Vencimiento |
|----------------|--------|----------|-------------|
|                |        |          |             |

### 3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

### 4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

### COMENTARIOS PERFIL CONTROL

| Fecha | Comentario | Usuario |
|-------|------------|---------|
|-------|------------|---------|

### 5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

| Actividad Obra | Unidad | Cantidad | Valor Total | % Valor del Proyecto | % de Avance |
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|
|----------------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------|

### PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL



**EJECUTADO**

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|

**PROGRAMACION INICIAL**

| Fecha | %Total |
|-------|--------|
|-------|--------|