



ACTA DE RECIBO FINAL



CONTRATO DE CONSULTORIA No. 504 DE 2024

CONTRATANTE ENERGAVIARE S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SOLAR

VALOR DEL CONTRATO \$ 413.403.649,85

FECHA PRESENTE ACTA viernes, 13 de junio de 2025

OBJETO CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE LEJANÍAS, MACARENA, PUERTO RICO, MAPIRIPÁN EN EL DEPARTAMENTO DEL META, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 307 DE 2024.

En San José del Guaviare (Guaviare) a los trece (13) días del mes de junio de 2025, entre los suscritos: por parte del CONTRATANTE Ing. CRISTIAN ANDREY PINTO LOZANO quien actúa en calidad de Gerente y Administrador del contrato de la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare "ENERGAVIARE S.A. E.S.P.", identificada con Nit 822.004.680-9, Ing. OSCAR JULIAN HIGUERA VALENCIA, como apoyo a la administración por parte de ENERGAVIARE S.A. E.S.P. en cumplimiento de la oferta No. 124 de 2025, por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Ing. LEONEL GUILLERMO SUAREZ ALARCON, en su condición de representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA SOLAR y el Ing. JOSE EDUARDO NOREÑA CASTRO, Director de interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final con avance del cien por ciento (100%) de ejecución del contrato de consultoría No. 504 de 2024, según las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES

ACTA PARCIAL No. 1

CANTIDAD PRESENTE ACTA

ACUMULADO

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	CANT.	Vr. TOTAL	CANT.	Vr. TOTAL	CANT.	Vr. TOTAL
1	CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE LEJANÍAS, MACARENA, PUERTO RICO, MAPIRIPÁN EN EL DEPARTAMENTO DEL META, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 307 DE 2024.	UND	1,00	\$ 413.403.649,85	\$ 413.403.649,85	80,34%	\$ 332.128.492,29	19,66%	\$ 81.275.157,56	100,00%	\$ 413.403.649,85
Sub-Total					\$ 347.398.025,08	Sub-Total	\$ 279.099.573,35	Sub-Total	\$ 68.298.451,73	Sub-Total	\$ 347.398.025,08
IVA 19%					\$ 66.005.624,77	IVA 19%	\$ 53.028.918,94	IVA 19%	\$ 12.976.705,83	IVA 19%	\$ 66.005.624,77
Total					\$ 413.403.649,85	Total	\$ 332.128.492,29	Total	\$ 81.275.157,56	Total	\$ 413.403.649,85

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$	413.403.649,85
VALOR PAGO ANTICIPADO No. 1	\$	124.021.094,96
PORCENTAJE PAGO ANTICIPADO No. 1		30%
VALOR PAGO ANTICIPADO No. 2	\$	82.680.729,97
PORCENTAJE PAGO ANTICIPADO No. 2		20%
VALOR PAGADO PARCIAL 1		\$ 125.426.667,36
PORCENTAJE PAGADO PARCIAL 1		30,34%
VALOR PRESENTE ACTA FINAL		\$ 81.275.157,56
PORCENTAJE PRESENTE ACTA FINAL		19,66%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$	413.403.649,85
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO		100,00%

Se firma en San José del Guaviare, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas a los trece (13) días del mes de junio de 2025

JOSE EDUARDO NOREÑA CASTRO
M.P. CL208-86399
CC N.º 86.043.229
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA SOLAR

CRISTIAN ANDREY PINTO LOZANO
SUPERVISOR
GERENTE ENERGAVIARE S.A. E.S.P.

LEONEL GUILLERMO SUAREZ ALARCON
CC 1.121.894.780
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA SOLAR

OSCAR JULIAN HIGUERA VALENCIA
APOYO A LA ADMINISTRACIÓN
OFERTA 124-2025
ENERGAVIARE S.A. E.S.P.

Handwritten signature or initials, possibly "F. N."