

	APROBACIÓN DE PÓLIZAS ORDEN DE SERVICIOS, CONTRATO, CONVENIO O PROCESO DE SOLICITUD DE OFERTAS										Código	F10-10-23
											Versión	02
											Fecha	27/12/2021
INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA				INFORMACIÓN DEL PROCESO								
ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS Y BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A			TIPO DE PROCESO		CONTRATO				CONTRATO DG-083-2026		
TOMADOR:	CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026			VALOR:	\$ 75.038.223.931,00	ANTICIPO:	\$30.015.289.572,40	FECHA INICIO:	24/03/2026	FECHA FINAL:	30/11/2026	
BENEFICIARIO:	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P. LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA			OBJETO		CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LOTE 3						
PÓLIZA CUMPLIMIENTO	400072619	ANEXO	1	TIPO DE GARANTÍA		PÓLIZA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES						
PÓLIZA RCE	400072618	ANEXO	1									
PÓLIZA TODO RIESGO	2436	ANEXO	3									
Requisitos contractuales				Verificación cumplimiento								
	Desde	Hasta	%	Desde	Hasta	Cumple	Valor asegurado	Cumple	Firmada tomador	Firma asegurador	Recibo de pago	Cumple
Póliza de buen manejo de anticipo	24/03/2026	30/03/2028	40%	24/03/2026	30/03/2028	Sí	\$ 30.015.289.572,40	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí cumple
Cumplimiento	10/04/2026	30/03/2027	30%	10/04/2026	30/03/2027	Sí	\$ 22.511.467.179,30	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí cumple
Pago de salarios y prestaciones sociales.	10/04/2026	30/11/2029	5%	10/04/2026	30/11/2029	Sí	\$ 3.751.911.196,55	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí cumple
Estabilidad y calidad de la obra	30/11/2026	30/11/2031	30%	30/11/2026	31/11/2031	Sí	\$ 22.511.467.179,30	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí cumple
Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipo	10/04/2026	30/11/2028	30%	10/04/2026	31/11/2028	Sí	\$ 22.511.467.179,30	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí cumple
Calidad del servicio	10/04/2026	30/11/2029	10%	10/04/2026	1/12/2029	Sí	\$ 7.503.822.393,10	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí cumple
Todo riesgo construcción y montaje	10/04/2026	30/11/2026	100%	10/04/2026	30/11/2026	Sí	\$ 75.038.223.931,00	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí cumple
RCE	10/04/2026	30/11/2028	5%	10/04/2026	30/11/2028	Sí	\$ 3.751.911.196,55	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí cumple
Observaciones:	Polizas actualizadas conforme al acta de inicio y el Otrosi No.01											

JOSE H. LEON GOMEZ
Supervisor 5/06/2026