

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

21/05/2026 1.09 PM

**PROYECTO: 2254 CAMINOS SOSTENIBLES/SOLIDEZ EN SAN CRISTÓBAL: AMPLIANDO Y CONSERVANDO LOS ESPACIOS PEATONALES**

**OBJETIVO: 17598 Contribuir con espacios públicos seguros y accesibles, mejorando el estado de las áreas disponibles y adecuando infraestructura nueva. Disminuyendo el riesgo de accidentes peatonales, e incluyendo las personas con discapacidad, ampliando las oportunidades de recreación, interacción social y bienestar en un entorno urbano inclusivo y seguro.**

META:	5673	VIGENCIA:	2025	SECUENCIA:	2
NOMBRE META:	INTERVENIR 4290.0 METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO PEATONAL CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN.				
TIPO MEDICIÓN:	SUMA	MAGNITUD POR CANTIDAD:			4290
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:		1230	PONDERACIÓN VERTICAL:		100
PROGRAMACIÓN		REPORTE DE EJECUCIÓN			
MES	CANTIDAD	EJECUCIÓN	OBSERVACIONES		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Enero	0	0	Durante el mes de enero de 2026 se adelantaron las actividades correspondientes a la etapa precontractual y de vinculación del talento humano requerido, necesarias para la adecuada ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo. En este periodo se llevó a cabo la contratación por prestación de servicios (CPS) del personal requerido para apoyar el desarrollo de los proyectos, garantizando la disponibilidad de los perfiles técnicos y profesionales necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas para el 2026. Este proceso incluyó la estructuración, revisión y formalización de los contratos, conforme a los lineamientos institucionales y normativos vigentes.		
Febrero	0	0	Durante el mes de febrero de 2026 se adelantaron actividades de seguimiento técnico, supervisión contractual y acompañamiento a la ejecución de proyectos de infraestructura vial en la localidad de San Cristóbal. En el marco de la ejecución contractual, se participó en reuniones técnicas y administrativas, así como en el seguimiento general a las condiciones de ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.		
Marzo	0	0	Se realizaron visitas de campo a los segmentos viales priorizados, con el fin de verificar el avance físico de las obras y las condiciones de ejecución conforme a lo establecido contractualmente, fortaleciendo el control técnico en territorio. Así mismo, se participó en reuniones técnicas y administrativas de seguimiento, orientadas a evaluar el desarrollo del contrato y la toma de decisiones frente a su ejecución. De igual forma, se adelantó el análisis de solicitudes de modificación contractual, el seguimiento al cumplimiento de cronogramas y el apoyo en la gestión de actividades necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del contrato.		
Abril	0	0			
Mayo	0	0			
Junio	0	0			
Julio	0	0			
Agosto	0	0			
Septiembre	0	0			
Octubre	0	0			
Noviembre	0	0			
Diciembre	1230	0			

**SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO**

**21/05/2026 1.09 PM**