



| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                |   |                                                  |  |                                                        |  |                              |                       |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| Periodo del Informe mes / año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                                                                                        |   | No. CONT/ CONV - AÑO                             |  | Nombre del Contratista / Cooperante                    |  |                              | No. de identificación |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
| mayo-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Dirección de Infraestructura                                                                                                   |   | 2095-2024                                        |  | CONSORCIO INTERCONECTIVIDAD - SC                       |  |                              | 901.886.170-4         |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
| DATOS DEL SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                |   |                                                  |  |                                                        |  |                              |                       |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
| No. del Registro de designación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Fecha del Registro de designación                                                                                              |   | Nombre Completo y Cargo                          |  |                                                        |  |                              | No. de identificación |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
| Radicado MinTIC 262052027 Designación de Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 11/03/2026                                                                                                                     |   | Franklin Oswaldo Lozano Beltrán - Asesor 1028-15 |  |                                                        |  |                              | 79005473              |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                |   |                                                  |  |                                                        |  |                              |                       |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                |   |                                                  |  |                                                        |  |                              |                       |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                |   |                                                  |  |                                                        |  |                              |                       |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                |   |                                                  |  |                                                        |  |                              |                       |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
| DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                |   |                                                  |  |                                                        |  |                              |                       |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
| Convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Contrato                                                                                                                       | X | Tipo:                                            |  | CONTRATO - INTERVENTORÍA                               |  |                              |                       |                                          | Modalidad de selección | CONCURSO DE MERITOS         |  |                                                   |  |
| Legaliza Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | SI                                                                                                                             |   | NO                                               |  | Legaliza Bienes                                        |  | SI                           | X                     | NO                                       |                        |                             |  |                                                   |  |
| Objeto: Ejercer la interventoría integral para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras y administrativas del contrato interadministrativo N° 1203 de 2023, correspondiente al acuerdo específico N° 2, derivado del convenio interadministrativo Marco de cooperación N° 790 de 2023 "conectividad para cambiar vidas" |  |                                                                                                                                |   |                                                  |  |                                                        |  |                              |                       |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
| No. Rubro presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                                                  |   |                                                  |  | Valor Contrato y/o Convenio                            |  |                              | Fechas                |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
| C-2301-0400-21-20204A-2301027-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ADQUIS. DE BYS VALOR BLOQUEADO - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A INTERNET NACIONAL |   |                                                  |  | Aporte - Fondo Único TIC                               |  | \$                           | 3.587.000.000,00      | Fecha de Suscripción                     | 1/11/2024              |                             |  |                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                |   |                                                  |  | Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)                   |  | \$                           | 2.266.383.371,00      | Fecha de Inicio                          | 25/11/2024             |                             |  |                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                |   |                                                  |  | Aporte - Otros                                         |  |                              |                       | Fecha Final de Ejecución                 | 31/7/2026              |                             |  |                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                |   |                                                  |  | Aporte - Otros                                         |  | \$                           | -                     | Fecha Final de ejecución según prórrogas |                        |                             |  |                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                |   |                                                  |  | Valor Total                                            |  | \$                           | 5.853.383.371,00      |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
| N° de proceso en SECOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Fecha de Publicación en SECOP                                                                                                  |   |                                                  |  |                                                        |  |                              |                       |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
| FTIC-CM.006-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 17/9/2024                                                                                                                      |   |                                                  |  |                                                        |  |                              |                       |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
| Requisitos para el perfeccionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                |   |                                                  |  |                                                        |  |                              |                       |                                          |                        |                             |  |                                                   |  |
| Póliza inicial N.º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Fecha de aprobación de la Póliza                                                                                               |   | Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)     |  | Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza |  | N.º de Registro Presupuestal |                       | Valor en el Registro                     |                        | Fecha Registro Presupuestal |  | Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique) |  |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 21/11/2024                                                                                                                     |   | 11-44-101239943                                  |  | 26/05/2025                                             |  | 604324                       |                       | \$ 866.695.515                           |                        | 13/11/2024                  |  | 25/11/2024                                        |  |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 21/11/2024                                                                                                                     |   | 11-44-101239943                                  |  | 26/05/2025                                             |  | 19125                        |                       | \$ 2.720.304.485                         |                        | 2025/01/16                  |  |                                                   |  |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 21/11/2024                                                                                                                     |   | 11-44-101239943                                  |  | 26/05/2025                                             |  | 175425                       |                       | \$ 185.000.000,00                        |                        | 29/04/2025                  |  |                                                   |  |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 21/11/2024                                                                                                                     |   | 11-40-101070479                                  |  | 26/05/2025                                             |  | 489225                       |                       | \$ 61.122.501,00                         |                        | 03/12/2025                  |  |                                                   |  |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 21/11/2024                                                                                                                     |   | 11-40-101070479                                  |  | 3/2/2026                                               |  | 20726                        |                       | \$ 2.020.260.870,00                      |                        | 09/01/2026                  |  |                                                   |  |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE       |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |           |                                  |                   |                              |                  |                                         |            |                                |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Modificaciones / Terminación / Liquidación |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |           |                                  |                   |                              |                  |                                         |            |                                |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
| Modificación Contractual                   |                   | Fecha de la Modificación Contractual                                                                                                                                                                                              |  |                                |           | Tiempo de la prórroga (En meses) |                   |                              |                  | Fecha final de ejecución según prórroga |            |                                | Valor de la adición o reducción |            | Justificación de la Modificación Contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |  |
| Adición 1                                  |                   | 10/04/2025                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |           | No aplica                        |                   |                              |                  | No aplica                               |            |                                | \$ 185.000.000,00               |            | Adición al presente contrato como quiera que resulta de vital importancia para el ejercicio de control y vigilancia que actualmente viene adelantando la interventoría CONSORCIO INTER - CONECTIVIDAD SC., contar con este equipo adicional de 5 profesionales técnicos que realicen los labores encomendadas entre los meses de mayo a julio por un valor total de ciento ochenta y cinco millones de pesos (\$185.000.000.00)                                                                                                                                                                |             |  |
| Adición 2                                  |                   | 14/11/2025                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |           | No aplica                        |                   |                              |                  | No aplica                               |            |                                | \$ 2.020.260.870,00             |            | Teniendo en cuenta que la interventoría tiene como finalidad velar y verificar por el adecuado cumplimiento del contrato vigilado (art. 83, ley 1474 de 2011), y de sus obligaciones, no le es posible exigir una prestación que no se encuentre en el contenido del acuerdo específico No. 2, en tanto que el contrato es ley para las partes y el contratista queda obligado a lo que el contrato expresa. Por lo señalado en los puntos anteriores, esta interventoría solicita una adición presupuestal de sesenta y un millón ciento veintidós mil quinientos un peso M/C (\$61'122.501). |             |  |
| Adición 3                                  |                   | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |           | 7 meses                          |                   |                              |                  | 31/07/2026                              |            |                                | \$ 2.020.260.870,00             |            | Adición y prórroga para continuar desarrollando las actividades de seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo de la ejecución de las Obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo 1203 de 2023, correspondiente al Acuerdo Específico No 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |
| TOTALES                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |           |                                  |                   |                              |                  |                                         |            | \$ 4.225.521.740               |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
| Terminación anticipada                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |  | Fecha terminación              |           | Justificación                    |                   | Requiere Acta de liquidación |                  |                                         |            | Estado del Acta de Liquidación |                                 |            | Fecha del Acta de Liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Comentarios |  |
| SI                                         |                   | NO                                                                                                                                                                                                                                |  | X                              |           |                                  |                   | SI                           |                  | X                                       |            | NO                             |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
| INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE          |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |           |                                  |                   |                              |                  |                                         |            |                                |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
| Valor Aporte Fondo Único TIC               |                   | \$ 5.853.383.371                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |           |                                  |                   | Anticipo:                    |                  | \$ -                                    |            | % del Anticipo                 |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
| Pagos o Desembolsos Programados            |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |  | Pagos o Desembolsos Realizados |           |                                  |                   | Amortización del anticipo    |                  |                                         |            | Solicitudes de Legalizaciones  |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
| Fecha                                      | Valor (\$)        | Requisitos para el pago o desembolso                                                                                                                                                                                              |  | Fecha                          | No. OP    | %                                | Valor(\$)         | Porcentaje (%)               | Fecha programada | Valor (\$) programado                   | Fecha real | Valor (\$) real amortizado     | Fecha                           | Valor (\$) | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |  |
| 10/12/2024                                 | \$ 563.881.677,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (i) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico  |  | 21/03/2025                     | 76618525  | 2%                               | \$ 93.980.280,00  |                              | dd/mm/aaaa       | \$ -                                    | dd/mm/aaaa |                                | dd/mm/aaaa                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
| 26/12/2024                                 | \$ 302.813.838,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (i) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. |  | 21/03/2025                     | 76383725  | 5%                               | \$ 302.813.838,00 |                              | dd/mm/aaaa       | \$ -                                    | dd/mm/aaaa |                                | dd/mm/aaaa                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |
| 21/3/2025                                  | \$ 453.384.081,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (i) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. |  | 26/05/2025                     | 159890925 | 8%                               | \$ 453.384.081,00 |                              | dd/mm/aaaa       | \$ -                                    | dd/mm/aaaa |                                | dd/mm/aaaa                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |  |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE |    |                |                                                                                                                                                                                                                                       |            |                        |     |    |                |            |    |   |            |            |
|--------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----|----|----------------|------------|----|---|------------|------------|
| 23/5/2025                            | \$ | 515.050.747,67 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de:<br>(i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4) (i) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.  | 22/07/2025 | 291034825<br>290985525 | 9%  | \$ | 515.050.747,67 | dd/mm/aaaa | \$ | - | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| 25/7/2025                            | \$ | 515.050.747,67 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de:<br>(i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5) (i) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.  | 28/08/2025 | 306096325<br>306109525 | 9%  | \$ | 515.050.747,67 | dd/mm/aaaa | \$ | - | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| 25/9/2025                            | \$ | 515.050.747,67 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y (i) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. aprobación por parte del Supervisor de:<br>(i) Informe de actividades de Interventoría (periodo     | 31/10/2025 | 418840525<br>418835325 | 9%  | \$ | 515.050.747,66 | dd/mm/aaaa | \$ | - | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| 25/11/2024                           | \$ | 453.384.081,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de:<br>(i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 7) (i) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.  | 2/12/2025  | 252204019              | 8%  | \$ | 453.384.081,00 | dd/mm/aaaa | \$ | - | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| 10/12/2025                           | \$ | 226.692.040,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de:<br>(i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 8) (i) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.  | 11/12/2025 | 252209299              | 4%  | \$ | 226.692.040,00 | dd/mm/aaaa | \$ | - | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| 26/12/2025                           | \$ | 287.814.540,99 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de:<br>(i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 9) (i) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.  | 26/02/2026 | 262035671              | 5%  | \$ | 287.814.540,99 | dd/mm/aaaa | \$ | - | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| 24/4/2026                            | \$ | 865.826.000,00 | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de:<br>(i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 10) (i) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | 25/05/2026 | 178541826              | 15% | \$ | 865.826.000,00 |            | \$ | - | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |     |                        |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |            |            |                      |   |     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----|------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|---|-----|----|
| 24/7/2026                                                                                                                                                                                                            | \$ | 865.826.000,00   | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de:<br>(i) Informe de actividades de Interventoría (periodo)<br>11) (i) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | dd/mm/aaaa |                           | 0%  |                        |                  |               | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                            | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |                      |   |     |    |
| 31/7/2026                                                                                                                                                                                                            | \$ | 288.608.870,00   | Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de:<br>(i) Informe de actividades de Interventoría (periodo)<br>12) (i) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. | dd/mm/aaaa |                           | 0%  |                        |                  |               | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                            | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |                      |   |     |    |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                | \$ | 5.853.383.371,00 |                                                                                                                                                                                                                                           | ACUMULADOS |                           | 72% | \$                     | 4.229.047.103,99 | 0%            | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$                                                           | -          | TOTAL      | \$                   | - |     |    |
| SALDO POR GIRAR:                                                                                                                                                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           | \$         | 1.624.336.267             | 28% | ANTICIPO POR AMORTIZAR |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                                                           | -          | 0%         | SALDO POR LEGALIZAR: |   | N/A | 0% |
| RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:                                                                                                                                                   |    |                  | PERIODO:                                                                                                                                                                                                                                  | mm/yy      | VALOR (\$) EN EL PERIODO: |     |                        | ACUMULADO:       | \$            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: |            |            | \$                   | - |     |    |
| REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:                                                                                                                                                                                 |    |                  | PERIODO:                                                                                                                                                                                                                                  | mm/yy      | VALOR (\$) EN EL PERIODO: |     |                        | \$               | -             | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |            | \$         | -                    |   |     |    |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |     |                        |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |            |            |                      |   |     |    |
| Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio                                                                                                                                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |     |                        | (%) Avance mes   | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |            |            |                      |   |     |    |
| 1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento.                                                                                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |     |                        | 0,84%            | 15,04%        | A la fecha se han efectuado los siguientes pagos por el FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES así:<br>1. Primer pago por valor de \$93.280.280,00 el 21 de marzo de 2025 comprobante No. 76618525<br>2. Segundo pago por valor de \$302.813.838,00 el 21 de marzo de 2025 No. 76383725<br>3. Tercer pago por valor de \$453.384.081,00 el 26 de mayo de 2025 Comprobante No. 159890925<br>4. Cuarto pago por valor de \$ 515.050.747,67 el 22 de julio de 2025 Comprobantes No. 251034825-250855250<br>5. Quinto pago por valor de \$ 515.050.747,67 el 28 de agosto de 2025 Comprobantes Nos. 306096325-306109525<br>6. Sexto pago por valor de \$ 515.050.747,67 el 31 de octubre de 2025 Comprobantes Nos. 418840525 - 418836325<br>7. Séptimo pago por valor de \$ 453.384.081,00 Radicado Minc No. 251147897 del 25/11/2025<br>8. Octavo pago por valor de \$ 206.692.040,00 Radicado Minc No. 251152442 del 05/12/2025<br>9. Noveno pago por valor de \$ 287.8145.40,99 Radicado Minc No. 262035671 del 2026-02-11<br>10. Decimo pago por valor de \$865.826.000 Radicado Minc No. 262073226 del 2026-04-23 Comprobantes No. 178541826 del 25/05/2026 |                                                              |            |            |                      |   |     |    |
| 2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera. |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |     |                        | 0,84%            | 15,04%        | Mediante radicado MinTIC 262052027 del 11 de marzo de 2026, se designó a Franklin Oswaldo Lozano Beltrán como supervisor del Contrato No. 2095-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |            |            |                      |   |     |    |
| 3. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |     |                        | 0,84%            | 15,04%        | Durante el periodo reportado, se dio cumplimiento a esta obligación mediante la gestión y suscripción oportuna de las actas de seguimiento al proyecto y actas de comité operativo. Para optimizar los tiempos de ejecución y respuesta, se han liderado mesas de trabajo de carácter presencial con la participación activa de Intemasa y el MinTIC. Este esquema de trabajo conjunto ha permitido agilizar la revisión documental y la suscripción de firmas, garantizando que los documentos necesarios para el desarrollo contractual se formalicen en el menor tiempo posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |            |            |                      |   |     |    |
| 4. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |     |                        | 0,84%            | 15,04%        | Durante el periodo del presente informe no fue requerida información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |            |            |                      |   |     |    |
| 5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |     |                        | 0,84%            | 15,04%        | Durante el periodo del presente informe no se presentó reclamación circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |            |            |                      |   |     |    |
| 6. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |     |                        | 0,84%            | 15,04%        | La supervisión ha cumplido de manera rigurosa y profesional con la obligación de guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista, en todos los casos en que ha sido aplicable. Se han implementado los protocolos necesarios para salvaguardar la información sensible, asegurando su manejo discreto y la prevención de cualquier divulgación no autorizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |            |            |                      |   |     |    |
| Total                                                                                                                                                                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |     |                        | 5,08%            | 90,21%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |            |            |                      |   |     |    |



| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |      |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|---------------|
| * Obligaciones Consorcio Interconectividad - SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ponderación 1 | 100% | (%) Avance mes | (%) Acumulado |
| Actividades realizadas y novedades en el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |      |                |               |
| Cumplir con lo establecido en el objeto descrito en el Contrato de Interventoría, en los términos y condiciones allí pactados, y con las obligaciones derivadas de este, de su propuesta, de los pliegos de condiciones y sus anexos, los estudios previos, y demás documentos que hagan parte integral del Contrato de Interventoría, observando siempre la Constitución Política, las leyes colombianas y el régimen de contratación pública, independientemente de las garantías ofrecidas. Por ningún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por la Entidad.                                                                                   |               |      | 0,092%         | 1,640%        |
| Conocer, aplicar y cumplir los manuales de contratación, supervisión e interventoría del MINTIC y todos los documentos que forman parte del expediente contractual de los contratos a supervisar tales como estudios previos, anexo técnico, pliegos de condiciones, adendas y propuesta, así como las normas aplicables a la función de supervisión e interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      | 0,092%         | 1,640%        |
| Contar con los recursos físicos, humanos, logísticos, administrativos y de infraestructura tecnológica necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, la calidad y oportunidad de los servicios contratados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |      | 0,092%         | 1,640%        |
| Mantener los integrantes del equipo que ofertó en la propuesta a partir de la suscripción del acta de inicio. Si por causas excepcionales no atribuibles al interventor, caso fortuito o fuerza mayor se hace necesario realizar una modificación o cambio de algún integrante del equipo de trabajo durante la ejecución del contrato deberá ser aprobado por la Entidad, en los términos indicados en este documento y el Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      | 0,092%         | 1,640%        |
| Ejercer la dirección y el control de las actividades encomendadas, en tiempo y en el término establecido, para obtener la correcta realización del objeto contratado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      | 0,092%         | 1,640%        |
| Entregar al supervisor del contrato, dentro de los primeros 6 días calendario del mes, el informe de las actividades realizadas durante el periodo correspondiente, al igual que los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      | 0,092%         | 1,640%        |
| Atender, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Fondo Único de TIC a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      | 0,092%         | 1,640%        |
| Dar cumplimiento con lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios y tratamiento de la información de la entidad, y Suscribir dentro de los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el documento de compromiso de confidencialidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      | 0,092%         | 1,640%        |
| Salvaguardar los activos de información confidencial que haya obtenido o conocido en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente, de conformidad a lo establecido en la Ley 1582 de 2012 y en el Decreto reglamentario 1377 de 2013. La información o documentos producidos en desarrollo de este contrato serán exclusivos del Fondo Único de TIC, obligándose a no los utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, y a no divulgar la información suministrada ni los resultados de su trabajo, conservando la confidencialidad de los mismos según la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar |               |      | 0,092%         | 1,640%        |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Llevar de forma ordenada un archivo de interventoría, que cumpla con los procesos de gestión documental y las políticas de gestión de archivos del Ministerio de TIC. Dicho archivo deberá estar a disposición del Fondo Único de TIC/MinTIC cuando este lo requiera, y se entregará según lo establecido en el anexo Técnico y/o en los términos requeridos por la supervisión del contrato de interventoría hasta su finalización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,092% | 1,640% | El archivo de interventoría se gestionó de manera organizada, en cumplimiento con los procesos de gestión documental y las políticas de archivo establecidas por el Ministerio de TIC, a través del Sistema de Información y demás archivos físicos y digitales.<br><br><a href="https://smartcolombia2.sharepoint.com/sites/INTERVENTORANTERNEXA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Ffiles%2FINTERVENTORANTERNEXA%2FDocuments%20compartidos%2F01%2E%20INTERVENTOR%2C3%2D4A&amp;viewid=82a050b%2D8aeb%2D47d%2Dbb65%2D052076b14110">https://smartcolombia2.sharepoint.com/sites/INTERVENTORANTERNEXA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Ffiles%2FINTERVENTORANTERNEXA%2FDocuments%20compartidos%2F01%2E%20INTERVENTOR%2C3%2D4A&amp;viewid=82a050b%2D8aeb%2D47d%2Dbb65%2D052076b14110</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes Parafiscales -SENA, ICBF, Cajas de Compensación, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el revisor fiscal o su representante legal -según el caso-. Si el personal se vincula mediante contrato de prestación de servicios o cualquier otra modalidad, los pagos referidos en este numeral se acreditarán con los documentos correspondientes, según el caso. | 0,092% | 1,640% | Se generó la CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 la Empresa CONSULTORIA SC SAS identificada con NIT 901.715.331 -0, CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 de la Empresa SMARTY COLOMBIA SAS identificada con NIT 900.249.549-6 y CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 CONSORCIO INTERCONECTIVIDAD SC, con NIT 901.886.170-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reportar a la Mesa de Servicio o a quien haga sus veces, los incidentes que afecten o puedan afectar la Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad del servicio de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,092% | 1,640% | Para el periodo de mayo de 2026, no se presentaron incidentes que afecten o puedan afectar la Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad del servicio de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reportar, de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,092% | 1,640% | En mayo de 2026 no se presentaron situaciones o anomalías que afectaran la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del funcionario responsable del control de la ejecución de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,092% | 1,640% | Durante el periodo de mayo de 2026, no se presentaron peticiones ni amenazas relacionadas con el contrato vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a la entidad, derivados de la celebración y la ejecución del contrato, incluyendo la etapa de liquidación del mismo siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa del interventor, así como de las obligaciones que a este le corresponden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,092% | 1,640% | En el periodo que se reporta no se han presentado hechos por los que la interventoría deba responder civil, penal, fiscal o disciplinariamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Responder por la pérdida total y/o parcial de los documentos que obren en los expedientes contractuales que por motivo de sus obligaciones contractuales deba custodiar y/o manipular y/o emplear.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,092% | 1,640% | Durante el periodo de mayo de 2026, no se presentó pérdida total y/o parcial de los documentos que obren en los expedientes contractuales que por motivo de sus obligaciones contractuales deba custodiar y/o manipular y/o emplear.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Responder dentro de los términos establecidos por la ley a todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias -PQRSD- que le hayan sido asignadas a través del sistema de información documental INTEGRATICO, o del que disponga la Entidad, sin ninguna tarea pendiente a su cargo, cuyo trámite será tenido en cuenta por parte del supervisor del contrato para la autorización de cobro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,092% | 1,640% | En mayo de 2026 no se reportaron PQRSDs relacionadas con el servicio y en los términos de la regulación. De otro lado, la interventoría respondió de forma regular las comunicaciones de los ISPs afines a la ejecución de los contratos de fomento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN o por un proveedor autorizado por ésta, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, en los casos que aplique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,092% | 1,640% | La interventoría presentó facturación electrónica validada por la DIAN, en las fechas establecidas como se relaciona:<br><br>1. Con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-0052-24 Radicado Minc No.241108596 del 24/12/2024 se presenta la factura electrónica de venta No. SC-11 por valor de \$ 93.980.279,50<br>2. Con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-0058-24 Radicado Minc No.241109182 del 26/12/2024 se presenta la factura electrónica de venta No. SC-13 por valor de \$ 302.813.838,00<br>3. Con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-0536-25 Radicado Minc No.251041936 del 11/04/2025 se presenta la factura electrónica de venta No. SC-19 por valor de \$ 453.384.081,00<br>4. Con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-0910-25 Radicado Minc No.251069248 del 11/06/2025 se presenta la factura electrónica de venta No. SC-21 por valor de \$515.050.747,67<br>5. Con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-1142-25 Radicado Minc No.251094551 del 21/07/2025 se presenta la factura electrónica de venta No. SC-22 por valor de \$515.050.747,67<br>6. Con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-1544-25 Radicado Minc No. 251127920 del 07/10/2025 se presenta la factura electrónica de venta No. SC-24 por valor de \$515.050.747,67<br>7. Con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-1825-25 Radicado Minc No. 251147897 del 25/11/2025 se presenta la factura electrónica de venta No. SC-26 por valor de \$ 453.384.081,00<br>8. Con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-1877-25 Radicado Minc No. 251152442 del 05/12/2025 se presenta la factura electrónica de venta No. SC-29 por valor de \$228.692.040,00<br>9. Con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-1973-25 Radicado Minc No. 251158879 del 23/12/2025 se presenta la factura electrónica de venta No. SC-30 por valor de \$287.814.541,00<br>10. Con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-2739-26 Radicado Minc No. 261036171 del 10/04/2026 se presenta la factura electrónica de venta No. SC-35 por valor de \$665.826.000,00 |
| Manejar la información producto de la ejecución del contrato, de acuerdo con la política de Seguridad y Privacidad de la información y la Política de Tratamiento de datos Personales del Ministerio TIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,092% | 1,640% | La interventoría dio cumplimiento con lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios y tratamiento de la información de la entidad, mediante comunicado escrito CCV-AE2-INTV-DIRINF-0070-24 - N° Radicado: 241110487 del 30 de diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Las demás obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,092% | 1,640% | La interventoría dio cumplimiento a las obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato, para ello se presentó el informe mensual correspondiente a cada periodo, así las cosas la interventoría presentó el informe mensual correspondiente al periodo de abril de 2026 con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-2974-26 y radicado Minc No. 261047794 del 08 de mayo de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Adoptar estrategias de seguridad y privacidad de la información que definan salvaguardias administrativas, técnicas y físicas adecuadas para proteger la seguridad de la información y los datos personales, así como tomar acciones para evitar el acceso o uso no autorizados de información o datos catalogados como clasificados o reservados. Para tal efecto, se entenderán como criterios mínimos los consignados en las Resoluciones 924 de 2020 y 448 de 2022, o aquellas que la modifiquen, deroguen o sustituyan.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,092% | 1,640% | La interventoría dio cumplimiento con lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios y tratamiento de la información de la entidad, mediante comunicado escrito CCV-AE2-INTV-DIRINF-0070-24 - N° Radicado: 241110487.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Adoptar un plan de continuidad de operación de los servicios frente a posibles eventos de interrupción de actividades críticas en el cumplimiento del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,092% | 1,640% | Durante el periodo de mayo de 2026, no se presentaron interrupción de actividades críticas en el cumplimiento del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Emisión de reportes, de manera semestral, sobre el estado de seguridad y privacidad de la información de los sistemas que almacenen, procesen o transmitan información del contrato, con el fin de dar cumplimiento a los controles de seguridad requeridos por la Res. 448 de 2022, o aquella que la modifique, derogue o sustituya. En caso de identificarse brechas, el contratista realizará esfuerzos razonables para abordar con prontitud las deficiencias y cambios necesarios para cumplir con las buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,092% | 1,640% | <p>Se emitió reporte semestral, sobre el estado de seguridad y privacidad de la información de los sistemas que almacenen, procesen o transmitan información del contrato, mediante comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-3042-26 con radicado MinTIC No. 261051761 del 19/05/2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Realizar el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo de la ejecución de las Obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo 1203 de 2023, correspondiente al Acuerdo Específico No. 2 (Contrato Interadministrativo No. 1203 de 2023) derivado del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, suscrito con Intermexa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,092% | 1,640% | <p>La interventoría dio cumplimiento a las obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato, para ello se presentó el informe mensual correspondiente a cada periodo, así las cosas la Interventoría presentó el informe mensual correspondiente al periodo de abril de 2026 con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-2974-26 y radicado MinTIC No. 261047794 del 08 de mayo de 2026.</p>                                                                                                                                                                      |
| <p>Dar cumplimiento a las Obligaciones de Empalme Señaladas en el numeral 2.1 OBLIGACIONES DE EMPALME del Anexo Técnico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,092% | 1,640% | <p>El periodo de mayo de 2026 no corresponde a etapa de empalme.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Realizar mesas de trabajo con los ejecutores derivados del Contrato Interadministrativo 1203 de 2023, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, de trabajo con los ejecutores del Acuerdo Específico No. 2 (Contrato Interadministrativo No. 1203 de 2023) en los diez (10) días siguientes a su suscripción, con el fin de informarse del estado y avance particular de cada uno de ellos y poder definir su plan de trabajo el cual será presentado con un término no mayor de cinco (5) días hábiles, a partir de la terminación de las mesas de trabajo el cual deberá ser aprobado en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles por la supervisión.<br/>Las actividades que deberá realizar el interventor durante el primer mes de ejecución, sin perjuicio de las obligaciones contractuales que tiene a su cargo, serán las siguientes:</p> | 0,092% | 1,640% | <p>Se dio cumplimiento a la obligación durante el primer mes de ejecución, tal y como se evidencia informe de empalme V2 bajo radicado No. 251010104 de fecha 29/01/2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Recibir la información relacionada con el Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación N° 790 de 2023, el Acuerdo Específico No. 1 y el Acuerdo Específico No. 2 (Contrato Interadministrativo 1203 de 2023), junto con sus anexos, y los documentos que se hayan generado en el desarrollo de los mismos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,092% | 1,640% | <p>La interventoría conforme al cumplimiento a las Obligaciones de Empalme Señaladas en el numeral 2.1 OBLIGACIONES DE EMPALME del Anexo Técnico, generó alcance al informe de empalme V2 bajo radicado No. 251010104 de fecha 29/01/2025, presentó informe detallado de la información recibida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Recibir los Contratos de Fomento y los documentos que se hayan generado en el desarrollo de éstos de la ejecución de los recursos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,092% | 1,640% | <p>La interventoría conforme al cumplimiento a las Obligaciones de Empalme Señaladas en el numeral 2.1 OBLIGACIONES DE EMPALME del Anexo Técnico, generó alcance al informe de empalme V2 bajo radicado No. 251010104 de fecha 29/01/2025, presentó informe detallado de la información recibida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Realizar la transferencia documental del proyecto, lo cual incluye los procedimientos, formatos, metodologías, bases de datos, sistema de gestión, seguimiento y control y demás herramientas desarrolladas para el desarrollo de las actividades de control, seguimiento, verificación; así mismo en caso de que exista, el Back Up de información que se haya generado a la fecha con el respectivo instructivo de migración la data en caso que aplique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,092% | 1,640% | <p>La interventoría dio cumplimiento con lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios y tratamiento de la Información de la entidad, mediante comunicado escrito CCV-AE2-INTV-DIRINF-0070-24 - N° Radicado: 241110487.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Recibir por parte de Intermexa el reporte detallado de conciliación y ejecución financiera del contrato, indicando como mínimo: total de recursos recibidos por el contratista del proyecto por parte del Fondo Único de TIC a la fiducia, rendimientos causados, rendimientos reintegrados, GMF (rendimientos), total de órdenes de pago tramitadas indicando el estado (aprobadas, rechazadas o en verificación); relación total de órdenes de pago aprobadas vs pagadas por la Fiduciaria con sus respectivas retenciones, GMF (órdenes de pago), Comisiones Bancarias servicios financieros (que contractualmente sean permitidos) y demás información de índole financiera que den cuenta del estado de la ejecución de los recursos.</p>                                                                                                                                                    | 0,092% | 1,640% | <p>Durante el periodo de mayo de 2026, no se presentaron interrupción de actividades críticas en el cumplimiento del objeto contractual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Recibir por parte de los ISP's reporte detallado de conciliación y ejecución financiera del contrato indicando como mínimo total de recursos recibidos por el contratista del proyecto por parte del Fondo Único de TIC a través de la fiducia, total de órdenes de pago tramitadas en el periodo con sus respectivos soportes (facturas de compra, pago de contratos laborales o por prestación de servicios, entre otros), aprobadas y pagadas por la fiducia y demás información de índole financiera que den cuenta del estado de la ejecución de los recursos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,092% | 1,640% | <p>Se emitió reporte semestral, sobre el estado de seguridad y privacidad de la información de los sistemas que almacenen, procesen o transmitan información del contrato, mediante comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-3042-26 con radicado MinTIC No. 261051761 del 19/05/2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Recibir por parte de Intermexa S.A. relación detallada de activos adquiridos con recursos del Fondo Único de TIC y efectivamente instalados en el proyecto, inventariados y valorados; de igual manera, el movimiento, la inclusión y actualización del inventario en el Patrimonio Autónomo y el estado del mismo al momento de la presentación a la interventoría entrante. Saldo en fiducia, relación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con su respectiva certificación (en caso de que aplique); reporte sobre la situación financiera presentada por la fiduciaria, en especial lo relacionado con el estado de activación en el Fideicomiso, las cuentas por pagar, los anticipos si existen, entre otros aspectos relevantes en el desarrollo del contrato de Interventoría.</p>                                                                                            | 0,092% | 1,640% | <p>La interventoría dio cumplimiento a las obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato, para ello se presentó el informe mensual correspondiente a cada periodo, así las cosas la Interventoría presentó el informe mensual correspondiente al periodo de abril de 2026 con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-2974-26 y radicado MinTIC No. 261047794 del 08 de mayo de 2026.</p>                                                                                                                                                                      |
| <p>Recibir por parte de Intermexa los informes mensuales elaborados por la Fiduciaria del Patrimonio Autónomo en relación con el Acuerdo Específico No. 2 y que hubiesen sido presentados por la Fiduciaria hasta la fecha en la que se realiza el empalme. Con posterioridad a esta entrega, el interventor continuará recibiendo estos informes de manera mensual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,092% | 1,640% | <p>La interventoría conforme al cumplimiento de la obligación recibir por parte de Intermexa los informes mensuales elaborados por la Fiduciaria del Patrimonio Autónomo en relación con el Acuerdo Específico No. 2 y que hubiesen sido presentados por la Fiduciaria hasta la fecha en la que se realiza el empalme. Con posterioridad a esta entrega, el interventor continuará recibiendo estos informes de manera mensual.:<br/>1. FIDUCIOLEX :: 116912 – PATRIMONIO AUTÓNOMO CONECTIVIDAD PARA CAMBIAR VIDAS / Informe Mensual abril de 2026 #Radicado 2026-2-006285 del 08/05/2026</p> |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Recibir por parte de los ISP's los informes periódicos a que se refiere la Cláusula 20.1 del Contrato de Fomento y que se hubieran generado hasta el momento de esta entrega. Con posterioridad a esta entrega, el Interventor continuará recibiendo estos informes de manera mensual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,092% | 1,640% | <p>En relación a la obligación recibir por parte de los ISP's los informes periódicos a que se refiere la Cláusula 20.1 del Contrato de Fomento y que se hubieran generado hasta el momento de esta entrega. Con posterioridad a esta entrega, el Interventor continuará recibiendo estos informes de manera mensual, para el mes de mayo del 2026 se recibieron los siguientes informes:</p> <p>CCV-AEZ-ASU-INTV-3739-26-REC 261045219 4/05/2026<br/> CCV-AEZ-ERC-INTV-3778-26-REC 261046085 5/05/2026<br/> CCV-AEZ-ERC-INTV-3777-26-REC 261046081 5/05/2026<br/> CCV-AEZ-ERC-INTV-3776-26-REC 261046074 5/05/2026<br/> CCV-AEZ-WISP-INTV-3797-26-REC 261046661 6/05/2026<br/> CCV-AEZ-INTV-INTV-3793-26-REC 261046517 6/05/2026<br/> CCV-AEZ-NRUA-INTV-3809-26-REC 261047223 7/05/2026<br/> CCV-AEZ-SERV-INTV-3808-26-REC 261047213 7/05/2026<br/> CCV-AEZ-TIERRA-INTV-3800-26-REC 261046781 7/05/2026<br/> CCV-AEZ-TIERRA-INTV-3799-26-REC 261046780 7/05/2026<br/> CCV-AEZ-IEB-INTV-3838-26-REC 261046338 8/05/2026<br/> CCV-AEZ-SPW-INTV-3834-26-REC 261047988 8/05/2026<br/> CCV-AEZ-ATNA-INTV-3833-26-REC 261047957 8/05/2026<br/> CCV-AEZ-CTC-INTV-3832-26-REC 261047944 8/05/2026<br/> CCV-AEZ-AVOT-INTV-3829-26-REC 261047777 8/05/2026<br/> CCV-AEZ-CAGU-INTV-3825-26-REC 261047587 8/05/2026<br/> CCV-AEZ-TMAX-INTV-3815-26-REC 261047476 8/05/2026</p> |
| <p>Recibir por parte de Internexa S.A. los informes de rendición de cuentas que hasta la fecha de entrega hubiera efectuado la Fiduciaria del Patrimonio Autónomo en lo que se refiere al Acuerdo Específico No. 2. Con posterioridad a esta entrega, el Interventor continuará recibiendo estos informes con la periodicidad que se produzcan, de acuerdo con lo previsto en el contrato de fiducia.</p>                                                                                                                                            | 0,092% | 1,640% | <p>En mayo de 2026 no se recibieron reportes de eventos de fuerza mayor por parte de ISPs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Recibir la relación detallada de eventos de fuerza mayor, la superación de los mismos, así como las acciones de mitigación adelantadas durante la ejecución del contrato objeto de supervisión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,092% | 1,640% | <p>No se han informado o materializado mas riesgos en la ejecución del proyecto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Recibir el informe del seguimiento a los riesgos del proyecto establecidos en el Acuerdo No 2 y a los cuales cual se le debe realizar el seguimiento, así como el informe de la materialización de los mismos, en el caso que aplique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,092% | 1,640% | <p>En mayo de 2026 no se recibieron reportes sobre acciones administrativas, judiciales o extrajudiciales adelantadas por la entidad contratante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Recibir la relación detallada por parte de la Supervisión de las acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales adelantadas por la Entidad Contratante y su estado actual, en el caso que aplique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,092% | 1,640% | <p>La interventoría dió cumplimiento a las obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato, para ello es presentado el informe mensual correspondiente a cada periodo, así las cosas la Interventoría presentó el informe mensual correspondiente al periodo de abril de 2026 con comunicado CCV-AEZ-INTV-DIRINF-2974-26 y radicado Mntic No. 261047794 del 08 de mayo de 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Desde el inicio de la ejecución del Contrato de Interventoría, el contratista empezará con las actividades de Interventoría integral (control y seguimiento) dispuestos según la ley, el documento de Estudios Previos y este Anexo Técnico, respecto de los contratos objeto de interventoría y demás documentos que conformen el mencionado contrato. Esto incluye, a partir del acta de inicio, que deberá ir desarrollando el sistema de información del interventor y el plan de calidad referido en el numeral 3 y 4 del Anexo Técnico.</p> | 0,092% | 1,640% | <p>Para el periodo de mayo de 2026, no se recibió información con recomendaciones y mejores prácticas de las actividades relacionadas con el desarrollo de las obligaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables desarrolladas durante la etapa de supervisión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Por parte de la entidad contratante recibirá información con recomendaciones y mejores prácticas de las actividades relacionadas con el desarrollo de las obligaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables desarrolladas durante la etapa de supervisión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,092% | 1,640% | <p>La interventoría dió cumplimiento a la obligación mediante comunicado:</p> <p>PRESENTACIÓN INFORME DE EMPALME – INTERVENTORÍA<br/> CCV-AEZ-INTV-DIRINF-0066-24, Radicado Mntic No. 241109937</p> <p>ALCANCE AL RADICADO MINTIC NO. 241109937 - PRESENTACIÓN INFORME DE EMPALME CCV-AEZ-INTV-DIRINF-0195-25 MINTIC NO. 241109937</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Al finalizar el primer mes y habiendo desarrollado las actividades de empalme, el interventor entrante deberá entregar al supervisor del contrato de interventoría un informe que compile la información recibida y que corresponderá al periodo 1, para este informe se deberá considerar las características indicadas en el numeral 7.3 INFORME DE EMPALME del Anexo Técnico.</p>                                                                                                                                                              | 0,092% | 1,640% | <p>Con radicado no. 251020977 del 27-02-2025, INTERNEXA, dió respuesta a la solicitud realizada por la Interventoría, donde se solicitaron los inventarios valorados informando que el Contrato Interadministrativo No. 1203 de 2023 (Acuerdo Específico No. 2) no establece de manera explícita que la información del inventario debe enviarse valorada. Sin embargo, conforme a lo señalado en el Anexo Técnico, numeral 9 "Entregables de la Red Troncal", en el informe de instalación se debe proporcionar el inventario de los equipos instalados, información que ha sido debidamente compartida con la interventoría. Bajo la modalidad de venta como cuerpo cierto, la transferencia de la Red Troncal al Patrimonio Autónomo se realizará como un conjunto indivisible, sin desagregar la valoración individual de sus componentes.</p> <p>En consecuencia, se aclara que al momento en que se materialice la transferencia de los activos al Patrimonio Autónomo lo cual se hará mediante un inventario de bienes cuya cantidad y valor debe coincidir con lo definido en el Anexo 3 - Memorias de cálculo, será posible evidenciar el valor del conjunto de bienes adquiridos por dicho P.A.</p>                                                                                                                                                       |
| <p>Recibir relación detallada inventariada y valorada de elementos, componentes y equipos adquiridos, efectivamente instalados, puestos en servicio y aprobados como parte del cumplimiento del Acuerdo Específico No 2 Contrato de Interadministrativo No 1203 de 2023, de igual manera, el movimiento, la inclusión y actualización del inventario al momento de la presentación del informe de empalme.</p>                                                                                                                                       | 0,092% | 1,640% | <p>La interventoría dió cumplimiento a las obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato, para ello es presentado el informe mensual correspondiente a cada periodo, así las cosas la Interventoría presentó el informe mensual correspondiente al periodo de abril de 2026 con comunicado CCV-AEZ-INTV-DIRINF-2974-26 y radicado Mntic No. 261047794 del 08 de mayo de 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otra información generada durante la etapa de ejecución y que sea requerida para el desarrollo del contrato de interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,092% | 1,640% | Se reporta cumplimiento a cabalidad mediante el suministro oportuno, constante y de manera articulada a la empresa de interventoría de toda la documentación, reportes técnicos, reportes de avance y demás información complementaria generada durante la etapa de ejecución, atendiendo de forma prioritaria los requerimientos necesarios para el correcto desarrollo de sus labores de control y seguimiento contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Realizar seguimiento a los riesgos previsible tanto del contrato de interventoría como de aquellos relacionados con la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,092% | 1,640% | La interventoría realizó el seguimiento a los riesgos previsible tanto del contrato de interventoría como de aquellos relacionados con la ejecución del proyecto. El reporte de materialización de los riesgos asociados al proyectos se presenta en el informe mensual de la interventoría, en el informe del contratista INTERNEXA y en los informes mensuales presentados por los ISP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diligenciar, dentro de los primeros dos (2) días hábiles del mes, el formato de informe mensual de ejecución del contrato de interventoría o el que haga sus veces, el cual será suministrado por la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,092% | 1,640% | La interventoría dió cumplimiento a las obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato, para ello se presentó el informe mensual correspondiente a cada periodo, así las cosas la interventoría presentó el informe mensual correspondiente al periodo de abril de 2026 con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-2974-26 y radicado Minitic No. 261047794 del 08 de mayo de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vigilar permanentemente el correcto desarrollo del Acuerdo específico No 2. (Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023) derivado del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No 790 de 2023, suscrito con Internexa objeto de interventoría y realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes a la supervisión de los contratos, ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte del ejecutor del proyecto. | 0,092% | 1,640% | Se recibieron y atendieron de manera oportuna las comunicaciones del FUTIC, INTERNEXA y los ISP, conforme a los tiempos y requerimientos establecidos por la Entidad Contratante:<br><br>1/4/05/2026/261045421164/11/05/2026/261049166/127/21/05/2026/261053337/190/25/05/2026/261054438<br>2/4/05/2026/2610454101065/11/05/2026/261049168/128/21/05/2026/261053322/191/25/05/2026/261054372<br>3/4/05/2026/261045412068/11/05/2026/261049171/129/21/05/2026/261053453/192/25/05/2026/261054376<br>4/4/05/2026/26104541307/11/05/2026/261049173/130/21/05/2026/261053369/193/25/05/2026/261054377<br>5/4/05/2026/26104541688/11/05/2026/261049176/131/21/05/2026/261053482/194/25/05/2026/261054380<br>6/4/05/2026/26104540769/11/05/2026/261049177/132/21/05/2026/261053330/195/25/05/2026/261054381<br>7/4/05/2026/26104540870/11/05/2026/261049178/133/21/05/2026/261053308/196/25/05/2026/261054369<br>8/4/05/2026/26104541171/11/05/2026/261049179/134/21/05/2026/261053477/191/26/05/2026/261055038<br>9/4/05/2026/26104541407/21/11/05/2026/261049180/135/21/05/2026/261053300/198/26/05/2026/261055008<br>10/05/2026/2610463107/31/25/2026/261050871/136/21/05/2026/261053252/199/26/05/2026/261055007<br>11/05/2026/261046327/41/25/2026/261050883/137/21/05/2026/261053517/200/26/05/2026/261055005<br>12/05/2026/2610463127/51/25/2026/261050885/138/21/05/2026/261053506/201/27/05/2026/261055623<br>13/05/2026/2610463137/61/25/2026/261050887/139/21/05/2026/261053489/202/27/05/2026/261055677<br>14/05/2026/2610463191/71/25/2026/261050878/140/21/05/2026/261053537/203/27/05/2026/261055643<br>15/05/2026/261046328/78/12/05/2026/261050865/141/21/05/2026/261053536/204/27/05/2026/261055687<br>16/05/2026/261046316/79/12/05/2026/261050869/142/21/05/2026/261053534/205/27/05/2026/261055668<br>17/05/2026/261046334/80/12/05/2026/261050880/143/21/05/2026/261053532/206/27/05/2026/261055681<br>18/05/2026/261046339/81/12/05/2026/261050881/144/21/05/2026/261053529/207/27/05/2026/261055690<br>19/05/2026/261046319/82/12/05/2026/261050888/145/21/05/2026/261053527/208/27/05/2026/261055657<br>20/05/2026/261046323/83/12/05/2026/261050883/146/21/05/2026/261053524/209/27/05/2026/261055656<br>21/05/2026/261046325/84/12/05/2026/261050885/147/21/05/2026/261053514/210/27/05/2026/261055654<br>22/05/2026/261046404/85/12/05/2026/261050889/148/21/05/2026/261053465/211/27/05/2026/261055653<br>23/05/2026/261046332/86/13/05/2026/261050331/149/21/05/2026/261053273/212/27/05/2026/261055651<br>24/05/2026/261046341/87/13/05/2026/261050334/150/21/05/2026/261053440/213/27/05/2026/261055663<br>25/05/2026/261046343/88/13/05/2026/261050341/151/21/05/2026/261053391/214/27/05/2026/261055688 |
| Pronunciarse de manera oportuna, cuando sea necesario, pertinente y/o cuando le sea requerido por la Entidad Contratante, sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emita el contratista del proyecto, lo anterior en un término no mayor a los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento.                                                                    | 0,092% | 1,640% | De acuerdo con la obligación de participar y ejecutar las actividades que se relacionan en el comité operativo, así como en las reuniones de seguimiento del contrato de interventoría y del acto administrativo particular relacionados con la ejecución del proyecto, dando cumplimiento la interventoría presentó el informe mensual correspondiente al periodo de abril de 2026 con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-2974-26 y radicado Minitic No. 261047794 del 08 de mayo de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Participar y ejecutar las actividades que le competen en el comité operativo, y en las demás reuniones de seguimiento tanto del contrato de interventoría como del acto administrativo particular relacionados con la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                                      | 0,092% | 1,640% | Mediante el comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-3197-26 con radicado 261056607 del 29 de mayo de 2026, se relacionan las visitas de acompañamiento que se tienen programadas realizar en el mes de Junio 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Realizar visitas de acompañamiento conforme lo señalado en el numeral 2.2.1.7 – VISITAS DE CAMPO así como el numeral del Anexo Técnico y de acuerdo con lo establecido en el cronograma de ejecución presentado por la interventoría el cual será aprobado por la supervisión.                                                                                                                                                                                     | 0,092% | 1,640% | Se certifica el cumplimiento a cabalidad de la presente obligación mediante la ejecución y el acompañamiento permanente en las visitas de campo, de estricta conformidad con las especificaciones técnicas del numeral 2.2.1.7 y el Anexo Técnico del proyecto. Dichas jornadas se desarrollaron de manera articulada y en los tiempos definidos dentro del cronograma de ejecución presentado por la interventoría y debidamente aprobado por la supervisión, garantizando la verificación presencial y el control técnico en los sitios de implementación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Realizar el seguimiento y legalización de recursos entregados en el marco del contrato de Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,092% | 1,640% | La Interventoría adelantó proceso de legalización de recursos del AE2 del periodo correspondiente al mes de abril 2026, mediante los siguientes comunicados:<br><br>1. CCV-AE2-INTV-DIRINF-3077-26/Radicado Minitic No. 261053273 del 21/05/2026 Asunto: Legalización de los recursos abril 2026 / Respuesta a radicado Minitic No. 261052300 - CCVAEZ-INTER-INTERCO-057-2026 del 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conceptuar a la supervisión del contrato sobre cualquier reclamación de tipo jurídico, administrativo, técnico, y financiero que presenten los asignatarios del espectro al Fondo Único de TIC/ MINTIC.                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,092% | 1,640% | En mayo de 2026, la entidad no solicitó concepto sobre alguna reclamación de tipo jurídico, administrativo, técnico, y financiero que presenten los asignatarios del espectro al Fondo Único de TIC/ MINTIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras tomadas durante la vigencia del contrato de interventoría, de conformidad con lo establecido en éste y así como en los demás documentos contractuales. | 0,092% | 1,640% | En mayo de 2026, la interventoría estuvo atenta a responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras tomadas durante la vigencia del contrato de interventoría, de conformidad con lo establecido en éste y así como en los demás documentos contractuales.                                                                                         |
| Seguimiento del sistema de información para garantizar de la información y se mantenga la disponibilidad según lo exigido por el anexo técnico.                                                                                                                           | 0,092% | 1,640% | La interventoría dió cumplimiento a las obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato, para ello es presentado el informe mensual correspondiente a cada periodo, así las cosas la Interventoría presentó el informe mensual correspondiente al periodo de abril de 2026 con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-2974-26 y radicado Minic No. 261047794 del 08 de mayo de 2026.  |
| Las obligaciones específicas del interventor se detallan en el anexo técnico soporte de este documento y los demás documentos que hacen parte integral del presente proceso y del contrato principal.                                                                     | 0,092% | 1,640% | La interventoría dió cumplimiento a las obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato, para ello es presentado el informe mensual correspondiente a cada periodo, así las cosas la Interventoría presentó el informe mensual correspondiente al periodo de abril de 2026 con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-2974-26 y radicado Minic No. 261047794 del 08 de mayo de 2026.  |
| Las demás obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato; Así como las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato, que tengan relación directa con el cumplimiento del objeto contractual.                        | 0,092% | 1,640% | La interventoría dió cumplimiento a las obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato, para ello es presentado el informe mensual correspondiente a cada periodo. La Interventoría presentó el informe mensual correspondiente periodo entre el 01 y 30 de abril de 2026, con comunicado CCV-AE2-INTV-DIRINF-2974-26 y radicado Minic No. 261047794 del 08 de mayo de 2026. |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,06%  | 90,21% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                   |  |  |               |  |                                    |               |                                                  |                                                                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| % Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas                                                                                                              |  |  |               |  |                                    | 90,21%        |                                                  |                                                                                                                |                                          |
| ** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)                                                                                                                           |  |  | Ponderación 2 |  | (%) Avance mes                     | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el periodo |                                                                                                                |                                          |
| Total                                                                                                                                                                  |  |  |               |  | 0%                                 | 0%            |                                                  |                                                                                                                |                                          |
| % Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero                                                                                                              |  |  |               |  |                                    | 0,0%          |                                                  |                                                                                                                |                                          |
| Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente. |  |  |               |  |                                    |               |                                                  |                                                                                                                |                                          |
| Entregables                                                                                                                                                            |  |  | Ponderación 3 |  | Total de Entregables               | 21            |                                                  |                                                                                                                |                                          |
| Productos o Servicio a entregar                                                                                                                                        |  |  |               |  | Entregable recibido a satisfacción | Fecha entrega |                                                  | Observaciones por parte del Supervisor                                                                         |                                          |
| Informe mensual de interventoría Noviembre de 2024                                                                                                                     |  |  |               |  | 1,0                                | 18/12/2024    |                                                  | Sin observaciones                                                                                              |                                          |
| Informe mensual de interventoría Diciembre de 2024                                                                                                                     |  |  |               |  | 1,0                                | 26/12/2024    |                                                  | Sin observaciones                                                                                              |                                          |
| Informe mensual de ejecución Enero de 2025                                                                                                                             |  |  |               |  | 1,0                                | 4/03/2025     |                                                  | Informe en su versión 2 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 252043369 del 19 de Marzo de 2025     |                                          |
| Informe mensual de ejecución Febrero de 2025                                                                                                                           |  |  |               |  | 1,0                                | 28/03/2025    |                                                  | Informe en su versión 2 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 252055934 del 10 de Abril de 2025     |                                          |
| Informe mensual de ejecución Marzo de 2025                                                                                                                             |  |  |               |  | 1,0                                | 4/06/2025     |                                                  | Informe en su versión 3 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 252091827 del 11 de Junio de 2025     |                                          |
| Informe mensual de ejecución Abril de 2025                                                                                                                             |  |  |               |  | 1,0                                | 4/06/2025     |                                                  | Informe en su versión 2 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 252091831 del 11 de Junio de 2025     |                                          |
| Informe mensual de ejecución Mayo de 2025                                                                                                                              |  |  |               |  | 1,0                                | 20/06/2025    |                                                  | Informe en su versión 2 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 252094752 del 16 de Junio de 2025     |                                          |
| Informe mensual de ejecución Junio de 2025                                                                                                                             |  |  |               |  | 1,0                                | 16/07/2025    |                                                  | Informe en su versión 2 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 252115499 del 18 de Julio de 2025     |                                          |
| Informe mensual de ejecución Julio de 2025                                                                                                                             |  |  |               |  | 1,0                                | 30/09/2025    |                                                  | Informe en su versión 3 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 252165061 del 2 de Octubre de 2025    |                                          |
| Informe mensual de ejecución Agosto de 2025                                                                                                                            |  |  |               |  | 1,0                                | 2/10/2025     |                                                  | Informe en su versión 2 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 252165046 del 2 de Octubre de 2025    |                                          |
| Informe mensual de ejecución Septiembre de 2025                                                                                                                        |  |  |               |  | 1,0                                | 20/10/2025    |                                                  | Informe en su versión 2 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 252177301 del 22 de Octubre de 2025   |                                          |
| Informe mensual de ejecución Octubre de 2025                                                                                                                           |  |  |               |  | 1,0                                | 18/11/2025    |                                                  | Informe en su versión 2 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 252198144 del 25 de Noviembre de 2025 |                                          |
| Informe mensual de ejecución Noviembre de 2025                                                                                                                         |  |  |               |  | 1,0                                | 2/12/2025     |                                                  | Informe en su versión 2 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 252206550 del 5 de Diciembre de 2025  |                                          |
| Informe mensual de ejecución Diciembre de 2025                                                                                                                         |  |  |               |  | 1,0                                | 19/12/2025    |                                                  | Informe en su versión 2 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 252217709 del 23 de Diciembre de 2025 |                                          |
| Informe mensual de ejecución Enero de 2026                                                                                                                             |  |  |               |  | 1,0                                | 19/02/2026    |                                                  | Informe en su versión 2 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 262050191 del 9 de Marzo de 2026      |                                          |
| Informe mensual de ejecución Febrero de 2026                                                                                                                           |  |  |               |  | 1,0                                | 17/03/2026    |                                                  | Informe en su versión 2 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 262056381 del 18 de Marzo de 2026     |                                          |
| Informe mensual de ejecución Marzo de 2026                                                                                                                             |  |  |               |  | 1,0                                | 8/04/2026     |                                                  | Informe en su versión 2 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 262066664 del 10 de Abril de 2026     |                                          |
| Informe mensual de ejecución Abril de 2026                                                                                                                             |  |  |               |  | 1,0                                | 8/05/2026     |                                                  | Informe en su versión 1 aprobado por la supervisión bajo radicado MinTIC 262090618 del 25 de Mayo de 2026      |                                          |
| Porcentaje de Avance                                                                                                                                                   |  |  |               |  | 86%                                |               |                                                  |                                                                                                                |                                          |
| % Acumulado Avance Entregables                                                                                                                                         |  |  |               |  |                                    | 0,0%          |                                                  |                                                                                                                |                                          |
| % Acumulado del Estado de Avance General del Convenio                                                                                                                  |  |  |               |  |                                    | 90,21%        |                                                  |                                                                                                                |                                          |
| ¿El contrato/convenio tiene contratación derivada?<br>(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)                |  |  |               |  | SI                                 |               | NO                                               | X                                                                                                              | Número de contratos derivados a la fecha |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                       |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                       |                                  |
| Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                       |                                  |
| Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE DIFICULTAD                                       | Gestión Adelantada    | Resultados Obtenidos             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                       |                                  |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                       |                                  |
| Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                       |                                  |
| INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                       |                                  |
| Vigencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso para la vigencia                                 |                       | Rubro                            |
| 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #####                                                    |                       | C-2301-0400-21-202044-2301027-02 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                       |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                       |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                       |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                       |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                       |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                       |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                       |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                       |                                  |
| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                       |                                  |
| Nombre Supervisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Franklin Oswaldo Lozano Beltrán - Asesor 1020-15 - - - - | Firma del Supervisor: |                                  |
| Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).<br>"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios" |                                                          |                       |                                  |
| Original: Expediente del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                       |                                  |
| Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                       |                                  |

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2095-2024 Mayo 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20260612-155347-d0e7c8-60126450

Creación: 2026-06-12 15:53:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-16 08:51:08



Escanee el código  
para verificación

### Revisión: Apoyo Financiero a la supervisión

*O. Julian. A. S*

Oscar Julián Ayala Sierra

74243758

[oayala@mintic.gov.co](mailto:oayala@mintic.gov.co)

Contratista

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

### Revisión: Apoyo Jurídico a la supervisión

*Camilo Andres Rodriguez Remolina*

Camilo Andres Rodriguez Remolina

79983322

[carodriguezr@mintic.gov.co](mailto:carodriguezr@mintic.gov.co)

Contratista

MinTIC

### Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión

*Marco Esteven Fontecha*

Marco Esteven Fontecha

2968757

[mfontecha@mintic.gov.co](mailto:mfontecha@mintic.gov.co)

Contratista

Subdirección de estructuración de proyectos

### Elaboración: Apoyo Técnico a la supervisión

*Sebastian Chaparro Jimenez*

Sebastián Chaparro Jiménez

1032485188

[schaparro@mintic.gov.co](mailto:schaparro@mintic.gov.co)

Contratista

MinTIC

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2095-2024 Mayo 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20260612-155347-d0e7c8-60126450

Creación: 2026-06-12 15:53:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-16 08:51:08

### Firma: Supervisor

Franklin Odwaldo Lozano Beltran  
79005473

[flozano@mintic.gov.co](mailto:flozano@mintic.gov.co)

Asesor

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

### Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS  
cc

[lfroncancio@mintic.gov.co](mailto:lfroncancio@mintic.gov.co)

Contratista

MINTIC

### Revisión: Apoyo Financiero a la supervisión

Luis Alfonso Negrete Charry  
1067905794

[lnegrete@mintic.gov.co](mailto:lnegrete@mintic.gov.co)

Contratista

Subdirección de operaciones

| REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS                                                                                                             |                                                                                                                          |          | <br>Escanee el código para verificación      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2095-2024 Mayo 2026                                                                                                                         |                                                                                                                          |          |                                                                                                                                 |
| Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a>        |                                                                                                                          |          |                                                                                                                                 |
| Id Acuerdo: 20260612-155347-d0e7c8-60126450      Creación: 2026-06-12 15:53:47<br>Estado: Finalizado      Finalización: 2026-06-16 08:51:08 |                                                                                                                          |          |                                                                                                                                 |
| TRAMITE                                                                                                                                     | PARTICIPANTE                                                                                                             | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                      |
| Elaboración                                                                                                                                 | Sebastián Chaparro Jiménez<br>schaparro@mintic.gov.co<br>Contratista<br>MinTIC                                           | Aprobado | Env.: 2026-06-12 15:53:51<br>Lec.: 2026-06-12 16:07:26<br>Res.: 2026-06-12 16:07:36<br>IP Res.: 186.155.13.40<br>Canal: Email   |
| Revisión                                                                                                                                    | Marco Esteven Fontecha<br>mfontecha@mintic.gov.co<br>Contratista<br>Subdirección de estructuración de proyectos          | Aprobado | Env.: 2026-06-12 16:07:36<br>Lec.: 2026-06-14 15:37:07<br>Res.: 2026-06-14 15:37:11<br>IP Res.: 181.32.10.196<br>Canal: Email   |
| Revisión                                                                                                                                    | Camilo Andres Rodriguez Remolina<br>carodriguezr@mintic.gov.co<br>Contratista<br>MinTIC                                  | Aprobado | Env.: 2026-06-14 15:37:11<br>Lec.: 2026-06-14 17:11:32<br>Res.: 2026-06-14 17:11:35<br>IP Res.: 181.237.23.5<br>Canal: Email    |
| Revisión                                                                                                                                    | Oscar Julián Ayala Sierra<br>oayala@mintic.gov.co<br>Contratista<br>Ministerio de Tecnología de la Información y las C   | Aprobado | Env.: 2026-06-14 17:11:35<br>Lec.: 2026-06-15 08:27:09<br>Res.: 2026-06-15 08:27:17<br>IP Res.: 181.78.73.1<br>Canal: Email     |
| Revisión                                                                                                                                    | Luis Alfonso Negrete Charry<br>lnegrete@mintic.gov.co<br>Contratista<br>Subdirección de operaciones                      | Aprobado | Env.: 2026-06-15 08:27:17<br>Lec.: 2026-06-16 08:13:41<br>Res.: 2026-06-16 08:13:58<br>IP Res.: 45.176.232.173<br>Canal: Email  |
| Revisión                                                                                                                                    | LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS<br>lfroncancio@mintic.gov.co<br>Contratista<br>MINTIC                                     | Aprobado | Env.: 2026-06-16 08:13:58<br>Lec.: 2026-06-16 08:26:24<br>Res.: 2026-06-16 08:26:30<br>IP Res.: 191.156.231.179<br>Canal: Email |
| Firma                                                                                                                                       | Franklin Odwaldo Lozano Beltran<br>flozano@mintic.gov.co<br>Asesor<br>Ministerio de Tecnología de la Información y las C | Aprobado | Env.: 2026-06-16 08:26:30<br>Lec.: 2026-06-16 08:51:02<br>Res.: 2026-06-16 08:51:07<br>IP Res.: 181.119.85.218<br>Canal: Email  |