

Señores.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNDACIÓN

Carrera 5# 4-48 Barrio Centro
Fundación - Magdalena

REFERENCIA: contrato de obra No. MC-022-2026

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DE MITIGACIÓN DE INUNDACIÓN EN EL RIO FUNDACIÓN CON GEOCONTENEDORES EN EL PERIODO 2026 EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN MAGDALENA.

ASUNTO: **Solicitud de prórroga a la suspensión No.1**

Respetados señores:

En calidad de contratista del Contrato de Obra No. MC-022-2026, nos permitimos solicitar la prórroga de la suspensión temporal del plazo de ejecución contractual por un término adicional de quince (15) días calendario, contados a partir del vencimiento de la suspensión actualmente vigente.

La presente solicitud se fundamenta en que subsisten las circunstancias que dieron origen a la suspensión inicial, toda vez que aún no se encuentran dadas las condiciones técnicas y operativas requeridas para la reanudación de las actividades objeto del contrato en el punto inicialmente identificado para intervención.


Adicionalmente, durante los últimos días se han presentado precipitaciones en la zona de influencia del proyecto, situación que ha mantenido elevados los niveles del río Fundación y limita las condiciones necesarias para el desarrollo seguro y eficiente de las actividades constructivas previstas.

En consideración a lo anterior, y con el fin de evitar afectaciones a la adecuada ejecución del contrato, solicitamos respetuosamente se autorice la prórroga de la suspensión por quince (15) días calendario adicionales, plazo durante el cual se espera la superación de las circunstancias que actualmente impiden la reanudación de las actividades contractuales.



En constancia, se firma en Santa Marta, a los 23 días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,


MIGUEL RAFAEL PADILLA VILLA
Representante legal
CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS SAS



CL 24 NO 3-99 ED Banco de bogotáOF
1107 - Los trancos- Santa Marta.



312 8740185
Telf: 4226872



construccionesydragadossas
@gmail.com