



ACTA No. 3

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:

Realizar seguimiento técnico, administrativo y contractual al desarrollo de las actividades contempladas en el **CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8660687 DE 2025**

CIUDAD Y FECHA:

San Juan de Pasto – 15/Enero/2026

HORA INICIO:

9 Am

HORA FIN:

10 Am

LUGAR Y/O ENLACE:

Complejo regional, SENA

DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:

Calle 22 No. E 05 vía oriente
Bloque Administrativo

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

Continuar con las actividades de obra contempladas en el **CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8660687 DE 2025**, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas contractuales.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Realizar seguimiento técnico, administrativo y contractual al desarrollo de las actividades contempladas en el **CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8660687 DE 2025**, con el fin de verificar el cumplimiento del cronograma, la correcta ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones técnicas, y garantizar que las labores se desarrollen en concordancia con los lineamientos establecidos por el Complejo Regional SENA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante el periodo correspondiente, se continuaron desarrollando las actividades de obra conforme a las **especificaciones técnicas establecidas en el contrato** y el **cronograma de ejecución aprobado**. A la fecha, no se han presentado novedades ni inconvenientes que afecten el desarrollo normal de los trabajos.

Las labores se han ejecutado de manera ordenada y conforme a los **lineamientos establecidos por el Complejo Regional SENA**, respetando los protocolos de seguridad, acceso, y normativas internas de la institución.


Con corte a la presente fecha, se reporta un **AVANCE FÍSICO APROXIMADO DEL (10%)**, evidenciando un desarrollo progresivo de las actividades previstas, en concordancia con los tiempos estipulados en el plan de trabajo.





CONCLUSIONES

Durante el comité se evidenció un avance favorable en la ejecución del proyecto, con un cumplimiento satisfactorio de las actividades programadas en el periodo. No se reportan novedades que afecten el desarrollo de la obra, y las labores continúan ejecutándose bajo los parámetros establecidos en el contrato, respetando las normas técnicas, de seguridad y los lineamientos institucionales del SENA. Se reitera el compromiso de las partes involucradas para mantener el ritmo de ejecución y dar cumplimiento a los objetivos del proyecto dentro de los plazos establecidos.



ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Continuar con las actividades de obra contempladas en el Contrato NO. CO1.PCCNTR.8660687 DE 2025 , conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas contractuales.	15/Enero/2026	ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S.	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Gustavo Adolfo Jurado Chávez	Complejo regional (SENA)	Si		
Diego Manuel Ibarra Chamorro	Complejo regional (SENA)	Si		



Sergio Portilla	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	Si		
Steven Martinez	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	Si		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S) seguimiento técnico, administrativo y contractual al desarrollo de las actividades contempladas en el CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8660687 DE 2025

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Steven Andres Martinez	1004189905		X		ZSOJHO CONSTRUCCIONES	zsojhoconstruccionessas@gmail.com	3145566344	N.A.	
2	Sergio Portilla	1004214277		X		ZSOJHO CONSTRUCCIONES	zsojhoconstruccionessas@gmail.com	3215994748	N.A.	
3	Gustavo Adolfo Jurado Chavez	87064970	X			Supervisor contrato	gajurado@sena.edu.co	318 6527390	N:A	
4	Manuel Ibarra	1.088.732.216	X	X		Apoyo a la supervision	dmibarrac@sena.edu.co	318 5198960	N. A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.