

NIT: 800.026.911-1		ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ		GESTION CONTRACTUAL-GESTION DOCUMENTAL-SPGT	
		PROCESO: GESTION DE LEGALIDAD		R-SPGT-GC-GD-13	Página 1 de 1
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN		Versión 0	29/06/2021
INFORME DE SUPERVISIÓN No.002					
INFORMACIÓN GENERAL					
Fecha Informe	30 DE JUNIO DE 2026				
Contrato No.	C-MS-SA-001-2026				
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DISPERSA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTA DEPARTAMENTO DE BOYACA.				
Valor del contrato	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$296.367.363,49) MICTE)				
Valor adicional	OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN PESO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$88.663.241,66 MICTE)				
Valor total	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$ 385.030.605,15 MICTE)				
Plazo inicial	Tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar el presupuesto oficial				
Plazo adicional	Un (01) mes				
Plazo Total	Cuatro (04) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar el presupuesto oficial				
Nombre R/L Contratista	RONALD CAMILO PRADA ULLOA				
N Identificación Contratista	CC. 74.328.991 DE Santana Boyacá				
Fecha de inicio	08 DE MAYO DE 2026				
Fecha de Finalización Proyectada	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026				
Acta 001 Acta de inicio	08 DE MAYO DE 2026				
Acta 002 Acta Parcial 001	03 DE JUNIO DE 2026				
Acta 003 Acta Parcial 002	30 DE JUNIO DE 2026				
AVANCE DE CONTRATO POR ACTIVIDAD					
El contratista presentó el informe y factura				SI	NO
El informe cumple con las actividades del contrato				X	
El contratista Anexo planilla de pago de Aportes de seguridad social correspondiente al mes de JUNIO como lo indica la ley				X	
BALANCE DE PAGO					
CONCEPTO		DEBE		HABER	
Valor del Contrato	\$	296.367.363,49			
Adicional	\$	88.663.241,66			
Valor de la presente Acta			\$	86.223.433,76	
Valor actas pagadas			\$	76.302.578,91	
Saldo por ejecutar			\$	222.504.592,48	
Sumas iguales	\$	385.030.605,15	\$	385.030.605,15	
DATOS DE VERIFICACION PARA PAGO					
Periodo Revisado		03 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DE 2026			
Valor A Pagar	\$			86.223.434	
Valor Ejecutado	\$	162.526.012,67	%	42	
Valor por Ejecutar	\$	222.504.592,48	%	58	
AFECTACION PRESUPUESTAL					
Nº RP	CODIGO	FECHA	DENOMINACION	VALOR RP	VALOR A PAGAR
202600283	2320202009450204-124303-16-4502003-202500000009835	16 DE MARZO DE 2026	Mejoramiento de vivienda - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL- LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso a soluciones de vivienda - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	\$ 200.000.000,00	\$ 66.530.200,23
	2320202009450204-124303-16-4502003-202500000009835	16 DE MARZO DE 2026	Materiales para mejoramiento de vivienda - FTE: SGP- PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso a soluciones de vivienda - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	\$ 96.367.363,49	\$ 19.693.233,53
202600578	23201010010101400102-124303-16-4001012	23 DE JUNIO DE 2026	Construcción de viviendas - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso a soluciones de vivienda - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	\$ 78.663.241,66	
	2320201003400101-124303-16-4001012	23 DE JUNIO DE 2026	Materiales para mejoramiento de vivienda - FTE: SGP- PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso a soluciones de vivienda - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	\$ 10.000.000,00	
TOTAL				\$ 385.030.605,15	\$ 86.223.433,76
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD			SOBRESA-LIENTE	
1	Informe de Actividades del periodo comprendido desde el 03 DE JUNIO DE 2026 - 29 JUNIO DE 2026			X	
Certifico que las actividades objeto del contrato se han ejecutado conforme a lo establecido en el mismo, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes.					
DATOS DEL SUPERVISOR					
Nombre del Supervisor	JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA				
Cargo	Secretario de Planeación y Gestión Territorial				
Firma					
Elaboró	Revisó	Aprobó		Carretera 3 # 2-78	www.socota-boyaca.gov.co
JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA	JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA	JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA		Código postal: 151620	alcaldia@socota-boyaca.gov.co
Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial	Secretario de Planeación y Gestión Territorial		Tel: 3227438593	