

	RECIBO DE INFORMES A CONTRATISTAS	Código: GA-F-011
		Versión: 002
		Fecha: 2023/09/22
		Páginas: 1 de 7

Informe de Supervisión No:	No. 001
Contrato No:	Contrato No. 057-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	NIT No. 900.224.274-8
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ALFREDO JOSÉ GÓMEZ FLOREZ
OBJETO DEL CONTRATO:	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE PAISAJISMO A EJECUTAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será de seis (06) meses o hasta el agotamiento de los recursos existentes. Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del contrato	El valor del presente contrato contiene una suma por valor de DOS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/L CTE (\$ 2.046.650.037) Incluidos todos los impuestos que se generen con ocasión a la celebración y ejecución del contrato.
Valor del contrato ejecutado	CERO PESOS M/L CTE (\$000,00)
Valor por pagar con el presente Informe	CUATROSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOSIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$441.510.854,00)
No. Factura o Cuenta de Cobro	Factura de venta CM 1031

	RECIBO DE INFORMES A CONTRATISTAS	Código: GA-F-011
		Versión: 002
		Fecha: 2023/09/22
		Páginas: 2 de 7

4.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN.

Detalle de las Actividades Realizadas
Preparación de Terreno La adecuación del área (hasta la fecha) se desarrolló sobre una superficie de 2.200,60 m² en la zona del Parque Av. del Lago, comprendida entre el Hospital Bocagrande y la calle 14, durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el 22 de agosto de 2025. Dentro de esta actividad se ejecutaron las siguientes labores: Poda de formación • Se realizaron podas de orientación en especies arbóreas y arbustivas existentes, con el objetivo de dirigir y estructurar su crecimiento. Estas intervenciones se efectuaron de manera manual. • Se retiraron ramas mal conformadas, débiles o con ángulos inadecuados, favoreciendo así un desarrollo armónico y seguro de la copa. • Se aplicaron técnicas de corte limpio, lo que contribuyó a minimizar riesgos de plagas y enfermedades, promoviendo además la cicatrización natural del tejido vegetal. Limpieza inicial • Retiro manual de residuos sólidos, escombros y material vegetal en mal estado. • Desbroce y nivelación preliminar de las superficies destinadas a intervención. Nivelación del Terreno • Acondicionamiento del suelo, con abonos, excavaciones realizadas según los requerimientos y medidas del proyecto, garantizando las condiciones físicas y químicas óptimas para el establecimiento de la vegetación. Acopio de Residuos • El volumen de material vegetal recolectado durante la fase inicial resultó significativo, motivo por el cual se conformaron montículos de desechos vegetales en un punto de acopio previamente definido. Este espacio fue ubicado de manera estratégica con la finalidad de mitigar riesgos de accidente entre los transeúntes. Recepción y distribución de materiales • Descarga de materiales: Durante esta fase se efectuó la recepción de varios cargamentos, entre ellos múltiples viajes de material de volteo, tres camiones completos con grama un lote de especies ornamentales (7.354 unidades). Estos insumos resultaron fundamentales para el alistamiento de las áreas proyectadas y su posterior siembra. • Distribución en el área de trabajo: Los materiales recibidos fueron organizados estratégicamente en diferentes sectores de la zona intervenida, dando prioridad a los espacios destinados para la instalación de grama, por ser el primer recurso en llegar. Esta disposición permitió optimizar la maniobrabilidad del minicargador, facilitar las labores manuales y garantizar que los materiales permanecieran próximos a los puntos de uso.

	RECIBO DE INFORMES A CONTRATISTAS	Código: GA-F-011
		Versión: 002
		Fecha: 2023/09/22
		Páginas: 3 de 7

Detalle de las Actividades Realizadas
Suministro, siembra e instalación de paisajismo tipo 1 La actividad de paisajismo tipo 1 comprendió el suministro, preparación del sustrato, aplicación de complementos nutricionales y la siembra de 2397,50m² de paisajismo que comprende la siembra de especies vegetales ornamentales y nativas, con el fin de garantizar la consolidación de un espacio verde funcional, estético y sostenible en el tiempo. El procedimiento incluyó la incorporación de sustratos enriquecidos con vitaminas y materia orgánica, diseñados para mejorar la aireación, retención de humedad y disponibilidad de nutrientes, lo cual permite un desarrollo saludable y vigoroso de las plantas en las condiciones particulares de la zona intervenida. Especies utilizadas y densidades de siembra Dentro de la instalación se emplearon especies de carácter ornamental y adaptadas a ambientes costeros, seleccionadas por su resistencia, valor paisajístico y aporte a la biodiversidad local: • <i>Conocarpus erectus</i> (Mangle verde), altura promedio de 30 cm, con una densidad de siembra de 7 plantas por m². • <i>Coccoloba uvifera</i> (Uva de playa), altura de 30 cm, densidad de 5 plantas por m², ideal para reforzar el carácter nativo del litoral y aportar cobertura arbustiva. • <i>Wedelia trilobata</i> (Wedelia amarilla), de 20 cm de altura, densidad de 7 plantas por m², especie rastrera empleada como cubresuelo para control de erosión y aporte de floración ornamental. • <i>Conocarpus erectus sericeus</i> (Mangle plateado), altura de 30 cm, densidad de 7 plantas por m², utilizado como especie complementaria al mangle verde, aportando diversidad cromática en el follaje. • <i>Duranta gold</i>, de 20 cm, con una densidad de 9 plantas por m², utilizada para bordes y delimitaciones de canteros. • <i>Tu y Yo</i>, de 25 cm, densidad de 10 plantas por m², especie ornamental de follaje contrastante para acentos paisajísticos. • Pasto morado (<i>Pennisetum</i>), variedad empleada para aportar textura y movimiento al diseño paisajístico. • Miami, especie de porte ornamental empleada como elemento de transición en áreas ajardinadas. • Lengua de suegra (<i>Sansevieria trifasciata</i>), planta de fácil mantenimiento, utilizada por su resistencia y verticalidad estética. • Dianella, especie de follaje perenne, adecuada para zonas de sombra parcial. • Caña de la India (<i>Canna indica</i>), planta de floración llamativa que aporta color y volumen al paisaje. • Ave del paraíso (<i>Strelitzia reginae</i>), de gran valor ornamental por la forma y color de sus flores. • <i>Duranta morada</i>, arbusto utilizado como seto y por la intensidad cromática de su follaje. • Filodendro limón (<i>Philodendron 'Lemon'</i>), de follaje amplio y decorativo, ideal para cubrir áreas bajas y aportar frescura visual.

	RECIBO DE INFORMES A CONTRATISTAS	Código: GA-F-011
		Versión: 002
		Fecha: 2023/09/22
		Páginas: 4 de 7

Detalle de las Actividades Realizadas
• Agave amarillo (Agave americana variegata), especie de gran resistencia y bajo requerimiento hídrico, con valor ornamental por su porte estructural. Suministro y siembra de grama La actividad contempló el suministro, preparación y siembra de 815,60m2 grama natural, garantizando la cobertura uniforme de las áreas designadas para césped. Este proceso incluyó la aplicación de sustratos de alta calidad y productos enraizantes, con el fin de favorecer la adaptación rápida de la grama al terreno y promover un crecimiento vigoroso y sostenible en el tiempo. Se efectuó un arado y rastrillado liviano, buscando una textura adecuada del suelo que permitiera la correcta fijación de la grama. Aplicación de sustrato y enraizante Se incorporó un sustrato enriquecido con materia orgánica para mejorar la estructura física del suelo, aumentar la retención de humedad y garantizar la disponibilidad de nutrientes esenciales. Se aplicó enraizante como bioestimulante para acelerar el proceso de adaptación de las raíces, reducir el estrés por trasplante y asegurar una mayor resistencia de la grama frente a factores ambientales adversos. Siembra de la grama La instalación se llevó a cabo mediante la colocación de tapetes o rollos de grama natural (según el diseño del proyecto), asegurando una distribución uniforme y sin solapamientos. Compactación y riego inicial Una vez instalada, la superficie fue compactada suavemente para mejorar el contacto entre el sustrato y las raíces. Finalmente, se aplicó un riego inicial abundante para garantizar la fijación de los tapetes de grama y favorecer el inicio del proceso de enraizamiento.

	RECIBO DE INFORMES A CONTRATISTAS	Código: GA-F-011
		Versión: 002
		Fecha: 2023/09/22
		Páginas: 5 de 7

Detalle de las Actividades Realizadas			
RESUMEN DE EJECUCIÓN POR ITEM - PARQUE AVENIDA DEL LAGO			
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	ALISTAMIENTO DEL ENTORNO PARA SIEMBRA, INCLUYE PODA TECNICAS, PODAS CON GUADAÑA, FUMIGACION	M2	2200,60
2	SUMINISTRO, SIEMBRA E INSTALACIÓN DE PAISAJIMO TIPO 1, INCLUYE: SUSTRATO, VITAMINAS (CONOCARPUS ERECTUS (MANGLE VERDE) 30CM, DENSIDAD 7 X M2; ; COCCOLOVA UVIFERA (UVA DE PLAYA) 30CM, DENSIDAD 5 X M2; WEDELIA TRILOBATA (WEDELIA AMARILLA) 20CM, DENSIDAD 7 X M2; CONOCARPUS ERECTUS SERICEUS (MANGLE PLATEADO) 30CM, DENSIDAD 7 X M2; (DURANTE GOLD) 20CM , DENSIDAD 9 X M2; (TU Y YO) 25CM, DENSIDAD 10XM2,PASTO MORADO(PENISETUM) , (MIAMI) , (LENGUA DE SUEGRA) , (DIANELLA) , (CAÑA DE LA INDIA) , (AVE DEL PARAISO) , (DURANTA MORADA), (FILODENDRO LIMON) , (AGAVE AMARILLO)	M2	2397,50
3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA, INCLUYE ENRAIZANTE Y SUMINISTRO DE SUSTRATO	M2	815,60

Registro fotográfico





RECIBO DE INFORMES A
CONTRATISTAS

Código: GA-F-011

Versión: 002

Fecha: 2023/09/22

Páginas: 6 de 7

Detalle de las Actividades Realizadas



	RECIBO DE INFORMES A CONTRATISTAS	Código: GA-F-011
		Versión: 002
		Fecha: 2023/09/22
		Páginas: 7 de 7

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

CONCEPTO DE APROBACIÓN:

Revisado el informe y los entregables del contratista. Para el pago de sus honorarios correspondiente al **veintiuno punto cinco por ciento (21,5%) del valor del contrato**, se concluye que el pago ha sido:

☒

Autorizado

☐

Negado

Se firma en Barranquilla, a los **catorce (14) días del mes de octubre de 2025.**

Alfredo Gómez F.

ALFREDO JOSÉ GOMEZ FLÓREZ
REVISION Y APROBACION

Desde **CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S. A. S.**

Dirección: Cen Sec La Matuna Carrera 10 35 21, Cartagena, Bolívar, Colombia Cartagena
Teléfono: 3133405994
Email: cmaasas@yahoo.com
Nit: 900224274
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Responsabilidad: No responsable (R-99-PN)

A **SIEMBRA MAS S.A.S.**

Dirección: CL 77 B 57 103 P 16 OF 3 BARRANQUILLA
Teléfono: 3184028522
Celular: 6053424602
Email: asistente@siembramas.co
Nit: 901132070
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Responsabilidad: No responsable (R-99-PN)



Factura de venta Electrónica
No. CM 1031
Emisión 2025-08-22
Vencimiento 2025-08-22
ID 301226

Detalles (6 en total)

Producto o Servicio (Código)	Precio unitario	Cantidad	Descuento	Subtotal	Impuestos	Total impuestos	Total
1 Suministro SUMINISTRO, SIEMBRA E INSTALACIÓN DE PAISAJIMO TIPO 1, INCLUYE: SUSTRATO ,VITAMINAS (CONOCARPUS ERECTUS (MANGLE VERDE) 30CM, DENSIDAD 7 X M2; ; COCCOLOVA UVIFERA (UVA DE PLAYA) 30CM, DENSIDAD 5 X M2; WEDELIA TRILOBATA (WEDELIA AMARILLA) 20CM, DENSIDAD 7	143,231.85	2397.5		343,398,360.38		0.00	343,398,360.38
2 Suministro SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA, INCLUYE ENRAIZANTE Y SUMINISTRO DE SUSTRATO	28,606.51	815.6		23,331,469.56		0.00	23,331,469.56
3 Suministro ALISTAMIENTO DEL ENTORNO PARA SIEMBRA, INCLUYE PODA TECNICAS , PODAS CON GUADAÑA , FUMIGACION	2,019.29	2200.6		4,443,649.57		0.00	4,443,649.57
4 Administracion ADMINISTRACION 10%	37,117,348.00	1.0		37,117,348.00		0.00	37,117,348.00
5 Imprevistos IMPREVISTO 3%	11,135,204.00	1.0		11,135,204.00		0.00	11,135,204.00
6 Utilidad UTILIDAD 5%	18,558,674.00	1.0		18,558,674.00	Iva 19.0 %	3,526,148.06	22,084,822.06

** Pago a crédito (Fecha de vencimiento: 2025-08-22)

** Sin Pagos

Subtotal	437,984,705.51
Descuento	-0.00
Subtotal con descuento	437,984,705.51
 Iva 19.0 %	 3,526,148.06
Total impuestos	3,526,148.06
 Total	 441,510,853.57
Ajuste al peso	0.43
A pagar	441,510,854.00
Debe	441,510,854.00

Observaciones

INTERVENCIÓN CARTAGENA - PARQUE AVENIDA DEL LAGO
CUENTA BANCARIA VINCULADA A LA FINANCIERA JURISCOOP CON
NUMERO DE CUENTA DE AHORRO 58500115904



Resolución de facturación: 18764096515021 | Del número 1031 al 2000 | Desde 2025-08-02 hasta 2026-08-02
CUFE: f938a578750ba4d40db7814fd108fcc48a0b5e6b5fb7edf15dc1103cd4b9cb7962f9746bcb330b3c0d27226e8229ebe4
Fecha y hora de emisión: 2025-08-22 15:58:08

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900224274	8	CMAA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CRISTOBAL	Calle 10 no. 35-21	CARTAGENA-BOLIVAR	6448333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave			Tipo		Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco	Dias Mora		Valor
2025-07	2025-08	1724751855		9490776648	E	2025/08/20	2025/08/25		BANCOLOMBIA	5		\$4,611,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																					
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																
SUCURSAL: CRISTOBAL (13 Afiliados)																																			\$13,665,150	\$2,186,900			\$13,665,150	\$546,900			\$13,665,150	\$546,900			\$13,665,150		\$359,200	\$0	\$0		\$3,639,900
Centro de Trabajo: NIVEL 6 (6 Afiliados)																																			\$4,460,300	\$714,000			\$4,460,300	\$178,600			\$4,460,300	\$178,600			\$4,460,300		\$310,800	\$0	\$0		\$1,382,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)																																			\$4,460,300	\$714,000			\$4,460,300	\$178,600			\$4,460,300	\$178,600			\$4,460,300		\$310,800	\$0	\$0		\$1,382,000
1	CC	72071067	ASCENDRA PABLO	X																230201	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$427,050	\$17,100	14-4	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$132,400												
2	CC	9100852	BULA INDOMAR	X																230301	27	\$1,281,150	\$205,000	EPS017	27	\$1,281,150	\$51,300	CCF08	27	\$1,281,150	\$51,300	14-4	27	\$1,281,150	6.960%	\$89,200	27	\$0	\$0	Si	\$396,800												
3	CC	3811979	CABRERA EDIER		X															230301	10	\$474,500	\$76,000	EPS002	10	\$474,500	\$19,000	CCF08	10	\$474,500	\$19,000	14-4	10	\$474,500	6.960%	\$33,100	10	\$0	\$0	Si	\$147,100												
4	CC	77030220	MIRANDA JAVIER																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS048	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900												
5	CC	1093924781	QUINTANA JOSE	X																230301	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$427,050	\$17,100	14-4	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$132,400												
6	CC	1050960021	VASQUEZ HERNANDO	X																230301	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF08	9	\$427,050	\$17,100	14-4	9	\$427,050	6.960%	\$29,800	9	\$0	\$0	Si	\$132,400												
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)																																			\$9,204,850	\$1,472,900			\$9,204,850	\$368,300			\$9,204,850	\$368,300			\$9,204,850		\$48,400	\$0	\$0		\$2,257,900
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)																																			\$9,204,850	\$1,472,900			\$9,204,850	\$368,300			\$9,204,850	\$368,300			\$9,204,850		\$48,400	\$0	\$0		\$2,257,900
7	CC	1143361652	AGAMEZ KATHERINE																	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS037	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF08	30	\$1,450,000	\$58,000	14-4	30	\$1,450,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	Si	\$355,600												
8	CC	52692234	ANGULO ANA																	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF08	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900	30	\$0	\$0	Si	\$367,900												
9	CC	3892499	BARRIOS BLADIMIR	X																231001	23	\$1,091,350	\$174,700	EPS002	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF08	23	\$1,091,350	\$43,700	14-4	23	\$1,091,350	0.522%	\$5,700	23	\$0	\$0	Si	\$267,800												
10	CC	1143374885	HERNANDEZ JANIA																	25-14	30	\$1,600,000	\$256,000	ESSC07	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF08	30	\$1,600,000	\$64,000	14-4	30	\$1,600,000	0.522%	\$8,400	30	\$0	\$0	Si	\$392,400												
11	CC	1049936363	MARRUGO BISLANA		X															230201	12	\$640,000	\$102,400	EPS002	12	\$640,000	\$25,600	CCF08	12	\$640,000	\$25,600	14-4	12	\$640,000	0.522%	\$3,400	12	\$0	\$0	Si	\$157,000												
12	CC	73583530	MESA CRISTOBAL																	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF08	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	0.522%	\$7,900	30	\$0	\$0	Si	\$367,900												
13	CC	1047376259	VASQUEZ FRANCISCO																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300												

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																		
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes									
SUCURSAL: CC COMFAMILIAR (1 Afiliados)																																\$0	\$0			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0		\$213,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																																\$0	\$0			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0		\$213,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																																\$0	\$0			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$99,100		\$0	\$0		\$213,100
14	CC	73070624	MENDOZA FELIX																	0		\$0	\$0	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$213,100									

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PAVIMENTACIONCRESP0 (1 Afiliados)																								\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$96,000			\$2,400,000	\$96,000			\$2,400,000	\$167,100		\$0	\$0		\$743,100
Centro de Trabajo: PAVIMENTACIONCRESP0 (1 Afiliados)																								\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$96,000			\$2,400,000	\$96,000			\$2,400,000	\$167,100		\$0	\$0		\$743,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																								\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$96,000			\$2,400,000	\$96,000			\$2,400,000	\$167,100		\$0	\$0		\$743,100
15	CC	45545829	RIOS MARIA																	231001	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS002	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF08	30	\$2,400,000	\$96,000	14-4	30	\$2,400,000	6.960%	\$167,100	30	\$0	\$0	Si	\$743,100	
Total	Afiliados (15)																						\$16,065,150	\$2,570,900			\$17,488,650	\$699,900			\$17,488,650	\$699,900			\$17,488,650	\$625,400		\$0	\$0		\$4,596,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900224274	8	CMAA S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CRISTOBAL	Calle 10 no. 35-21	CARTAGENA-BOLIVAR	6448333	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-07	2025-08	1724751855	9490776648	E	2025/08/20	2025/08/25	BANCOLOMBIA	5	\$4,611,200	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$2,570,900	\$8,300	\$0	\$2,579,200		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$558,700	\$1,800	\$0	\$560,500		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$963,800	\$3,100	\$0	\$966,900		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$649,800	\$2,100	\$0	\$651,900		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$398,600	\$1,300	\$0	\$399,900		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$625,400	\$2,000	\$0	\$627,400		
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	15	\$625,400	\$2,000	\$0	\$627,400		
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				15	\$699,900	\$2,300	\$0	\$702,200		
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200		
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	14	\$642,900	\$2,100	\$0	\$645,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				15	\$699,900	\$2,500	\$0	\$702,400		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200		
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000	\$200	\$0	\$57,200		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$120,000	\$400	\$0	\$120,400		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$51,300	\$200	\$0	\$51,500		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$64,000	\$300	\$0	\$64,300		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$115,000	\$400	\$0	\$115,400		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$235,600	\$800	\$0	\$236,400		
TOTAL				15	\$4,596,100	\$15,100	\$0	\$4,611,200		



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

CRISTOBAL MESA GONZALEZ identificado con **73.583.530** en mi condición de representante legal de **CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES – CMAA S.A.S.** identificada con el **NIT 900.224.274 – 8**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JAVIER ALONSO SIMANCAS NAVARRO identificado con **1.047.489.948**, y con tarjeta profesional **299517 - T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES – CMAA S.A.S.** identificada con el **NIT 900.224.274 – 8**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certifié el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Cartagena de Indias, a los 25 días del mes de agosto de 2025.

JAVIER SIMANCAS NAVARRO
Revisor Fiscal
CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS,
ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S.
NIT: 900.224.274-8

CRISTOBAL MESA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS,
ASESORÍAS Y ALQUILERES S.A.S.
NIT: 900.224.274-8

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.047.489.948**
SIMANCAS NAVARRO

APELLIDOS

JAVIER ALONSO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-AGO-1996**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

14-AGO-2014 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0500100-00631495-M-1047489948-20141006

0040447263A.2

41966686

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

299517-T

**JAVIER ALONSO
SIMANCAS NAVARRO
C.C. 1047489948
RES. INSCRIPCION 3214
UNIVERSIDAD DEL SINU**

DEL 26/07/2022

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

322990 346183



76 El Notario Septimo del Circulo de
Cartagena de Fe. que esta copia
coincide con el original que ha tenido a la vista.
5 ENE. 2023

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F0979B182E29E80A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAVIER ALONSO SIMANCAS NAVARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1047489948 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 299517-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Fecha: 19/08/2025
	INFORME PARCIAL	Versión: 01
	PARQUE AVENIDA DEL LAGO	Página 1 de 12

Informe Técnico – Proyecto de Paisajismo Parque Avenida del Lago

1. Introducción

1.1. Objetivo del Informe

Este informe se elabora con el propósito de documentar de manera precisa las labores de paisajismo llevadas a cabo en la zona Parque Av. del Lago, durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el 22 de agosto de 2025. Se incluyen los avances logrados, la relación de recursos materiales y las observaciones técnicas necesarias para la evaluación y continuidad del proyecto.

1.2. Contexto del Proyecto

El proyecto de paisajismo *Parque Avenida del Lago* corresponde a la restauración y adecuación paisajística de las áreas verdes que conforman este espacio urbano de relevancia ambiental y social. La iniciativa contempla la recuperación integral del terreno mediante labores de limpieza, nivelación y acondicionamiento del suelo, acompañadas de la siembra de especies ornamentales seleccionadas por su valor estético y su capacidad de adaptación y resistencia al entorno. El propósito es consolidar un parque funcional, armónico y sostenible, que mejore la calidad paisajística del sector y fomente el bienestar entre la comunidad.

1.3. Alcance de la Entrega

El presente informe comprende las actividades desarrolladas a la fecha y su ejecución, las cuales incluyen la limpieza inicial y el acondicionamiento del terreno, la preparación de las áreas destinadas a la siembra y la plantación de especies vegetales. Así mismo, se describen los procedimientos aplicados y los resultados alcanzados, garantizando que cada acción se haya realizado en concordancia con los planos aprobados y los objetivos definidos para el proyecto.

2. Descripción del Proyecto

2.1. Área de Intervención

El proyecto se desarrolla en las zonas verdes del *Parque Avenida del Lago*, con un área de intervención aproximada de **5.735 metros cuadrados**. Esta superficie incluye áreas planas destinadas a la siembra de **especies vegetales** (arbustos, cubresuelos y grama), así como sectores adyacentes que requerían procesos de adecuación. La intervención tiene como propósito la revitalización integral del parque, que previamente presentaba acumulación de residuos y signos de deterioro, con el fin de consolidarlo como un espacio comunitario, estético y funcional, plenamente integrado al entorno urbano.

	FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Fecha: 19/08/2025
	INFORME PARCIAL	Versión: 01
	PARQUE AVENIDA DEL LAGO	
		Página 2 de 12

2.2. Objetivos del Proyecto

- Restauración Ambiental: Rehabilitar la zona verde mediante la limpieza exhaustiva del terreno, la eliminación de residuos y el acondicionamiento del suelo para la siembra.
- Embellecimiento Paisajístico: Diseñar un espacio visualmente atractivo mediante la plantación de especies ornamentales, resaltando la estética del área Parque Avenida del Lago con un diseño coherente.
- Sostenibilidad: Asegurar el crecimiento saludable de las plantas mediante la adecuada preparación del suelo y la selección de especies adaptadas al entorno local.
- Funcionalidad Urbana: Mejorar la calidad del espacio público, fomentando su uso como área recreativa y de integración comunitaria, mientras se protege la infraestructura del puente.

3. Actividades Realizadas

3.1 Preparación de Terreno

La adecuación del área (hasta la fecha) se desarrolló sobre una superficie de **2.200,60 m²** en la zona del Parque Av. del Lago, comprendida entre el Hospital Bocagrande y la calle 14, durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el 22 de agosto de 2025.

Dentro de esta actividad se ejecutaron las siguientes labores:

Poda de formación

- Se realizaron podas de orientación en especies arbóreas y arbustivas existentes, con el objetivo de dirigir y estructurar su crecimiento. Estas intervenciones se efectuaron de manera manual.
- Se retiraron ramas mal conformadas, débiles o con ángulos inadecuados, favoreciendo así un desarrollo armónico y seguro de la copa.
- Se aplicaron técnicas de corte limpio, lo que contribuyó a minimizar riesgos de plagas y enfermedades, promoviendo además la cicatrización natural del tejido vegetal.

Limpieza inicial

- Retiro manual de residuos sólidos, escombros y material vegetal en mal estado.
- Desbroce y nivelación preliminar de las superficies destinadas a intervención.

	FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Fecha: 19/08/2025
	INFORME PARCIAL	Versión: 01
	PARQUE AVENIDA DEL LAGO	
		Página 3 de 12

Nivelación del Terreno

- Acondicionamiento del suelo, con abonos, excavaciones realizadas según los requerimientos y medidas del proyecto, garantizando las condiciones físicas y químicas óptimas para el establecimiento de la vegetación.

Acopio de Residuos

- El volumen de material vegetal recolectado durante la fase inicial resultó significativo, motivo por el cual se conformaron montículos de desechos vegetales en un punto de acopio previamente definido. Este espacio fue ubicado de manera estratégica con la finalidad de mitigar riesgos de accidente entre los transeúntes.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
PREPARACION DE TERRENO	2200,6	M2

Recepción y distribución de materiales

- **Descarga de materiales:** Durante esta fase se efectuó la recepción de varios cargamentos, entre ellos múltiples viajes de material de volteo, tres camiones completos con grama un lote de especies ornamentales (7.354 unidades). Estos insumos resultaron fundamentales para el alistamiento de las áreas proyectadas y su posterior siembra.
- **Distribución en el área de trabajo:** Los materiales recibidos fueron organizados estratégicamente en diferentes sectores de la zona intervenida, dando prioridad a los espacios destinados para la instalación de grama, por ser el primer recurso en llegar. Esta disposición permitió optimizar la maniobrabilidad del minicargador, facilitar las labores manuales y garantizar que los materiales permanecieran próximos a los puntos de uso.

Control de Calidad y Seguimiento

Verificación de Planos: Todas las actividades se ejecutaron en estricta conformidad con los planos del proyecto, realizando revisiones periódicas para garantizar que las zonas intervenidas reflejaran fielmente el diseño aprobado. Este control incluyó la comprobación de la ubicación de las camas de siembra, así como la validación de las profundidades definidas para la plantación.

Profundidad de Siembra: Se efectuó el marcado y verificación de las profundidades requeridas para cada tipo de especie vegetal, atendiendo a las necesidades particulares de cada una. Esta actividad permitió asegurar que las excavaciones manuales planificadas cumplieran con los parámetros técnicos establecidos, favoreciendo un adecuado enraizamiento y el desarrollo saludable de la vegetación.

	FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Fecha: 19/08/2025
	INFORME PARCIAL	Versión: 01
	PARQUE AVENIDA DEL LAGO	
		Página 4 de 12

3.2 Suministro, siembra e instalación de paisajismo tipo 1

La actividad de paisajismo tipo 1 comprendió el suministro, preparación del sustrato, aplicación de complementos nutricionales y la siembra de **2397,50m²** de paisajismo que comprende la siembra de especies vegetales ornamentales y nativas, con el fin de garantizar la consolidación de un espacio verde funcional, estético y sostenible en el tiempo.

El procedimiento incluyó la incorporación de sustratos enriquecidos con vitaminas y materia orgánica, diseñados para mejorar la aireación, retención de humedad y disponibilidad de nutrientes, lo cual permite un desarrollo saludable y vigoroso de las plantas en las condiciones particulares de la zona intervenida.

Especies utilizadas y densidades de siembra

Dentro de la instalación se emplearon especies de carácter ornamental y adaptadas a ambientes costeros, seleccionadas por su resistencia, valor paisajístico y aporte a la biodiversidad local:

- Conocarpus erectus (Mangle verde), altura promedio de 30 cm, con una densidad de siembra de 7 plantas por m².
- Coccoloba uvifera (Uva de playa), altura de 30 cm, densidad de 5 plantas por m², **ideal** para reforzar el carácter nativo del litoral y aportar cobertura arbustiva.
- Wedelia trilobata (Wedelia amarilla), de 20 cm de altura, densidad de 7 plantas por m², especie rastrera empleada como cubresuelo para control de erosión y aporte de floración ornamental.
- Conocarpus erectus sericeus (Mangle plateado), altura de 30 cm, densidad de 7 plantas por m², utilizado como especie complementaria al mangle verde, aportando diversidad cromática en el follaje.
- Duranta gold, de 20 cm, con una densidad de 9 plantas por m², utilizada para bordes y delimitaciones de canteros.
- Tu y Yo, de 25 cm, densidad de 10 plantas por m², especie ornamental de follaje contrastante para acentos paisajísticos.
- Pasto morado (Pennisetum), variedad empleada para aportar textura y movimiento al diseño paisajístico.
- Miami, especie de porte ornamental empleada como elemento de transición en áreas ajardinadas.
- Lengua de suegra (Sansevieria trifasciata), planta de fácil mantenimiento, utilizada por su resistencia y verticalidad estética.
- Dianella, especie de follaje perenne, adecuada para zonas de sombra parcial.
- Caña de la India (Canna indica), planta de floración llamativa que aporta color y volumen al paisaje.
- Ave del paraíso (Strelitzia reginae), de gran valor ornamental por la forma y color de sus flores.

	FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Fecha: 19/08/2025
	INFORME PARCIAL	Versión: 01
	PARQUE AVENIDA DEL LAGO	
		Página 5 de 12

- Durante morada, arbusto utilizado como seto y por la intensidad cromática de su follaje.
- Filodendro limón (Philodendron 'Lemon'), de follaje amplio y decorativo, ideal para cubrir áreas bajas y aportar frescura visual.
- Agave amarillo (Agave americana variegata), especie de gran resistencia y bajo requerimiento hídrico, con valor ornamental por su porte estructural.

Consideraciones técnicas

La instalación de este conjunto vegetal tuvo como propósito no solo el embellecimiento estético del entorno, sino también la recuperación ecológica del área, promoviendo la protección del suelo frente a procesos erosivos, el incremento de la biodiversidad urbana y la creación de espacios de sombra y refugio para la fauna local.

El proceso de plantación se desarrolló bajo criterios de densidad adecuada por especie, compatibilidad entre plantas y disposición estratégica, de manera que se generaran composiciones equilibradas y acordes con la funcionalidad del diseño paisajístico proyectado.

3.3 Suministro y siembra de grama

La actividad contempló el suministro, preparación y siembra de **815,60m²** grama natural, garantizando la cobertura uniforme de las áreas designadas para césped. Este proceso incluyó la aplicación de sustratos de alta calidad y productos enraizantes, con el fin de favorecer la adaptación rápida de la grama al terreno y promover un crecimiento vigoroso y sostenible en el tiempo.

Se efectuó un arado y rastrillado liviano, buscando una textura adecuada del suelo que permitiera la correcta fijación de la grama.

Aplicación de sustrato y enraizante

Se incorporó un sustrato enriquecido con materia orgánica para mejorar la estructura física del suelo, aumentar la retención de humedad y garantizar la disponibilidad de nutrientes esenciales.

Se aplicó enraizante como bioestimulante para acelerar el proceso de adaptación de las raíces, reducir el estrés por trasplante y asegurar una mayor resistencia de la grama frente a factores ambientales adversos.

Siembra de la grama

La instalación se llevó a cabo mediante la colocación de tapetes o rollos de grama natural (según el diseño del proyecto), asegurando una distribución uniforme y sin solapamientos.

	FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Fecha: 19/08/2025
	INFORME PARCIAL	Versión: 01
	PARQUE AVENIDA DEL LAGO	
		Página 6 de 12

Se cuidó la alineación y la unión entre los bloques de césped para evitar espacios descubiertos que pudieran propiciar la aparición de malezas.

Compactación y riego inicial

Una vez instalada, la superficie fue compactada suavemente para mejorar el contacto entre el sustrato y las raíces.

Finalmente, se aplicó un riego inicial abundante para garantizar la fijación de los tapetes de grama y favorecer el inicio del proceso de enraizamiento.


La siembra de grama tuvo como finalidad **generar un área verde uniforme, estética y funcional**, que contribuyera al confort ambiental, la reducción de polvo en suspensión, la regulación de la temperatura superficial y el embellecimiento paisajístico del espacio intervenido.

RESUMEN DE EJECUCIÓN POR ITEM - PARQUE AVENIDA DEL LAGO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	ALISTAMIENTO DEL ENTORNO PARA SIEMBRA, INCLUYE PODA TECNICAS, PODAS CON GUADAÑA, FUMIGACION	M2	2200,60
2	SUMINISTRO, SIEMBRA E INSTALACIÓN DE PAISAJIMO TIPO 1, INCLUYE: SUSTRATO, VITAMINAS (CONOCARPUS ERECTUS (MANGLE VERDE) 30CM, DENSIDAD 7 X M2; ; COCCOLOVA UVIFERA (UVA DE PLAYA) 30CM, DENSIDAD 5 X M2; WEDELIA TRILOBATA (WEDELIA AMARILLA) 20CM, DENSIDAD 7 X M2; CONOCARPUS ERECTUS SERICEUS (MANGLE PLATEADO) 30CM, DENSIDAD 7 X M2; (DURANTE GOLD) 20CM , DENSIDAD 9 X M2; (TU Y YO) 25CM, DENSIDAD 10XM2,PASTO MORADO(PENISETUM) , (MIAMI) , (LENGUA DE SUEGRA) , (DIANELLA) , (CAÑA DE LA INDIA) , (AVE DEL PARAISO) , (DURANTA MORADA), (FILODENDRO LIMON) , (AGAVE AMARILLO)	M2	2397,50
3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA, INCLUYE ENRAIZANTE Y SUMINISTRO DE SUSTRATO	M2	815,60

ANEXO FOTOGRAFICO

Alistamiento del entorno para siembra



	FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Fecha: 19/08/2025
	INFORME PARCIAL	Versión: 01
	PARQUE AVENIDA DEL LAGO	Página 8 de 12

ANEXO FOTOGRAFICO

Alistamiento del entorno para siembra	

Siembra de material vegetal





**SUSTRATO PARA SIEMBRA****PODAS DE FORMACIÓN**

	FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	Fecha: 19/08/2025
	INFORME PARCIAL	Versión: 01
	PARQUE AVENIDA DEL LAGO	
		Página 12 de 12

Revisado por:

ALFREDO GÓMEZ
Supervisor de contrato

Aprobado por:

JAVIER ALFONSO PINEDA LOPEZ
Subdirector Técnico de Desarrollo Sostenible