



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



CODIGO TRD: TR2120

**ACTA No.
002**

LUGAR:
Teams

FECHA:
26/06/2025

**HORA
INICIO:**
3:00 PM

DE

**HORA
FINAL:**
4:05 PM

OBJETO DE LA REUNION

Realizar el Comité Operativo No.2 del **Convenio Interadministrativo 1211 de 2025**, con la finalidad de revisar el avance técnico, jurídico y financiero y el cumplimiento del objeto: implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios y apropiación digital en los hogares, comunidades de salud, conectividad, e instituciones educativas de la región del Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander.

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los participantes
2. Revisión de compromisos anteriores
3. Informe de avance técnico y financiero
4. Proceso de prórroga y adición
5. Inquietudes jurídicas y operativas
6. Recomendaciones del Ministerio

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Reporte mensual de rendimientos financieros	Culminado



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión fue instalada por el Ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez en calidad de Supervisor del Convenio Interadministrativo No. 1211 de 2025 por parte de MinTIC, quien realizó la presentación del equipo en la reunión:

- El Delegado del Fondo Único de TIC, el Ingeniero Juan Manuel Guerrero Forero, quien en adelante se denominará Delegado del FUTIC.
- La Oficina de Fomento Regional del Ministerio de las TIC.
- La Supervisora del convenio por parte de la Gobernación de Norte de Santander, Doctora Sonia Arango; quien en adelante se denominará Supervisora Gobernación.
- Se cuenta con la presencia de un invitado especial que es la Contraloría General de la República, el cual en el marco de sus competencias, y dentro las actividades que desarrolla en materia de vigilancia y control, está realizando un seguimiento permanente a este convenio teniendo en cuenta que los recursos fueron destinados de acuerdo con el Decreto de emergencia emitido por el Gobierno Nacional, por tal motivo realizarán acompañamiento en los comités operativos, bien sea de forma ordinaria o extraordinaria.
- Los ejecutores de los contratos derivados EMTEL E.S.P. como operador, y la Interventoría que la ejerce la Universidad Francisco de Paula Santander.

La Supervisora del convenio por parte de la Gobernación de Norte de Santander, señala que el convenio tiene como objeto la implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios y apropiación digital en los hogares, comunidades conectividad, e instituciones educativas de la región del Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta del departamento de Norte de Santander. El proyecto tiene una ubicación para once (11) municipios que corresponden a la región del Catatumbo como son los municipios de: Ocaña, el Carmen, Convención, Teorama, San Calisto, Acarí, la Playa de Belén, el Tarra, Tibú, y Sardinata, y el área metropolitana de Cúcuta donde se encuentran los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander.

Este convenio tiene como meta beneficiar a las juntas de internet, comunidades de conectividad [JI-CDC], mediante las cuales se les suministrará conectividad a la comunidad del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta. En este orden de ideas, se deben cumplir unas etapas que son:



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



Con respecto a estas etapas, socializa cómo están organizados los municipios y las juntas, indica que se está trabajando de la mano con el Ministerio de las TIC, más específicamente con la Oficina de Fomento Regional en la etapa de caracterización.

A continuación, el detalle de cada municipio beneficiado del Catatumbo para las JI-CDC, así:

Comunidades Beneficiadas en ÁBREGO

Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
VEGA DEL TIGRE	Si	Si	Aprobado	45	Si	Si	Si	X	X
POTRERO NUEVO	Si	Si	Aprobado	51	Si	Si	Si	X	X
EL LLANON	Si	Si	Aprobado	50	No	No	No	X	
LA SIERRA	Si	Si	Aprobado	42	Si	Si	Si	X	X
OROQUE	Si	Si	Aprobado	41	Si	Si	Si	X	X
LOS CEDROS	Si	Si	Aprobado	40	No	Si	No	X	
EL TABACO	Si	Si	Aprobado	41	Si	Si	Si	X	X
EL TARRA	Si	Si	Aprobado	85	Si	Si	Si	X	X
MOTILONA	Desiste								

TOTAL 6 - Etapa 4

TOTAL 2 - Etapa 3

TOTAL 1 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 395

En la etapa cuatro se cuenta con el listado del suscriptor, la aprobación del plan tarifario, la comisión empresarial, que es la que ya conforma la junta, y las capacitaciones que se dan en los módulos uno, dos, tres y cuatro. En estas 8 comunidades, que son las que ya han aprobado y están conformes a lo que se va a realizar. Se van a beneficiar 395 hogares.

Comunidades Beneficiadas en CONVENCIÓN



Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
LLANOS DE BELEN	Si	Si	Aprobado	113	No	No	No	X	
SANTA BARBARA LA LIBERTAD	Si	Si	Aprobado	67	Si	Si	Si	X	X
PATIECITOS	Si	Si	Aprobado	96	Si	Si	Si	X	X
CARTAGENA	Si	Si	Aprobado	180	No	No	No	X	
BELLA LUZ	Desiste								

TOTAL 3 - Etapa 4

TOTAL 2 - Etapa 3

TOTAL 1 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 593

Municipio de Convención, se postularon 6 juntas de acción comunal, 1 desistió, 5 continúan en el proceso, 3 están en la etapa cuatro, y en la etapa tres se encuentran 2 juntas. Se van a beneficiar 593 hogares.

Comunidades Beneficiadas en EL CARMEN



Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
LA OSA BAJA	Si	Si	Aprobado	63	Si	Si	Si	X	X
LA PEREGRINA	Si	Si	Aprobado	50	No	No	No	X	
LIMONAL	Si	Si	Aprobado	43	No	Si	Si	X	X
EL SUL	Si	Si	Aprobado	40	No	No	No		
QUEBRADA ARRIBA	Si	Si	Aprobado	49	No	No	No	X	
SARAGOZA	Si	Si	Aprobado	67	Si	Si	Si	X	X
ASTILLEROS	Desiste								

TOTAL 3 - Etapa 4

TOTAL 3 - Etapa 3

TOTAL 1 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 312

Municipio El Carmen, 7 juntas, 1 desistió que es Astilleros, 3 están en etapa cuatro y 3 están en etapa tres, se van a beneficiar 312 hogares.

Comunidades Beneficiadas en EL TARRA



Nota: Municipio Nuevo Incluido con 3 comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
KM 84	12/07/2025	Pendiente	Pendiente	46	Si	No	No		
KM 90	12/07/2025	Pendiente	Pendiente	40	Si	No	No		
LA CAMPANA	12/07/2025	Pendiente	Pendiente	46	No	No	No		

TOTAL 0 - Etapa 4

TOTAL 3 - Nuevas

TOTAL 0 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 132

Municipio del Tarra, se tienen 3 juntas, estas son nuevas, y se está haciendo todo el proceso hasta ahora para que puedan cumplir las diferentes etapas. Se van a beneficiar 132 hogares.

Comunidades Beneficiadas en HACARÍ									
Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresaria I (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
LA ESTACION	Si	Si	Aprobado	49	Si	No	No	X	
LA LOMA	Si	Si	Aprobado	49	Si	Si	Si	X	X
CUMANA BAJA	Si	Si	Aprobado	43	Si	No	No	X	
SANTA MARTA	Si	Si	Aprobado	52	Si	No	No	X	
SANDOVAL	Si	Si	Aprobado	40	Si	No	No	X	
LIMONCITOS	Si	Si	Aprobado	43	Si	No	No	X	
FILO REAL	Si	Si	Aprobado	46	Si	No	No	X	
MESITAS	Si	Si	Aprobado	49	Si	Si	Si	X	X
CASTRILLON	Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
LA LAGUNA	Si	Si	Aprobado	49	No	No	No	X	
BUENOS AIRES	Si	Si	Aprobado	44	Si	No	No	X	
MARACAIBITO	Si	Si	Aprobado	40	Si	No	No	X	
CARRIZAL	Si	Si	Aprobado	48	No	No	No	X	
ASTILLEROS	Si	Si	Aprobado	47	No	No	No	X	
QUEBRADA LA ORQUETA	Si	Si	Aprobado	40	No	No	No	X	
SAN PABLO	Desiste								



TOTAL 3 - Etapa 4

TOTAL 12 - Etapa 3

TOTAL 1 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 679

Municipio de Hacarí, de las 16 juntas, una desistió (San Pablo), quedan 15, de las cuales, 3 están en la etapa cuatro, 12 están en etapa 3. Se van a beneficiar 679 hogares.

Comunidad Beneficiada en LA PLAYA



Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
LLANO GRANDE	Si	Si	Aprobado	40	Si	No	No	X	
MOHAN Y SUCRE	Si	Si	Aprobado	49	No	No	No	X	
ASPASICA	Si	Si	Aprobado	78	No	No	No	X	

TOTAL 0 - Etapa 4

TOTAL 3 - Etapa 3

TOTAL 0 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 167

Municipio de la Playa se tienen 3 Juntas, y estas se encuentran en la etapa tres, como son Llano Grande, Mohán y Sucre, y Aspásica. Se van a beneficiar 167 hogares.

Comunidades Beneficiadas en OCAÑA



Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
NUEVO AMANECEER	Si	Si	Aprobado	175	Si	Si	Si	X	X
SAN FRANCISCO	Si	Si	Aprobado	68	Si	Si	Si	X	X
EL PUENTE	Si	Si	Aprobado	127	Si	No	No	X	
LLANO DE LOS TRIGOS	Si	Si	Aprobado	48	No	No	No	X	
ALTO DEL LUCERO	Desiste								

TOTAL 2 - Etapa 4

TOTAL 2 - Etapa 3

TOTAL 1 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 418

Municipio de Ocaña, se tienen 5 juntas, 1 hizo desistimiento, como es Alto del Lucero, 2 están en la etapa cuatro y 2 están en la etapa tres. Se van a beneficiar 418 hogares.

Comunidad Beneficiada en SAN CALIXTO



Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
LA FORTUNA	Si	Si	Aprobado	40	No	No	No	X	
SAN JUAN	Si	Si	Aprobado	40	No	No	No	X	

TOTAL 0 - Etapa 4

TOTAL 2 - Etapa 3

TOTAL 0 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 80

Municipio de San Calixto se tienen 2 juntas que se encuentran en etapa tres. Se van a beneficiar 80 hogares.

Comunidades Beneficiadas en SARDINATA



Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
BELLAVISTA	Si	Si	Aprobado	41	Si	No	No	X	
VALDERRAMA	Si	Si	Aprobado	34	Si	No	No	X	
EL PORVENIR	Si	Si	Aprobado	41	Si	No	No	X	
PARCELA LA PRADERA	Si	Si	Aprobado	60	No	No	No	X	

TOTAL 0 - Etapa 4

TOTAL 4 - Etapa 3

TOTAL 0 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 176

Municipio de Sardinata se tienen 4 juntas, las cuales se encuentran en la etapa tres, se van a beneficiar 176 hogares.



TIC

Comunidades Beneficiadas en TEORAMA

Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4			
LA ESTRELLA	Si	Si	Aprobado	61	Si	Si	Si	X	X	TOTAL	6 - Etapa 4	
VILLA NUEVA	Si	Si	Aprobado	65	No	No	No	X				
SAN JOSE DE LAS VEGAS	Si	Si	Aprobado	51	Si	Si	Si	X	X	TOTAL	2 - Etapa 3	
PIEDRAS DE MOLER	Si	Si	Aprobado	55	No	No	No	X				
COSTA RICA	Si	Si	Aprobado	60	Si	Si	Si	X	X	TOTAL	1 - Nueva	
LA TIRADERA	Si	Si	Aprobado	51	Si	Si	Si	X	X			
MUNDO NUEVO	Si	Si	Aprobado	73	Si	Si	Si	X	X	TOTAL	3 - Desistimientos	
EI ASERRÍO	Pendiente	Pendiente	Pendiente	250	No	No	No					
LA RUIDOSA	Si	Si	Aprobado	90	Si	Si	Si	X	X	Total de Hogares a conectar: 756		
JURISDICCIONES	Desiste											
LOS PULPITOS	Desiste											
ALTA GRACIA	Desiste											

Teorama se tienen 12 juntas, 3 hicieron desistimiento (Jurisdicciones, Los Pulpitos y Altagracia), en la etapa cuatro tenemos 6 juntas, y se tiene 1 nueva (El Aserrío), en la etapa tres tenemos 2 juntas. Se van a beneficiar en este municipio 756 hogares.

Comunidades Beneficiadas en TIBÚ



Nombre Comunidad - Ubicación	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
PALMERAS MIRADOR	Si	Si	Aprobado	60	No	No	No	X	
SAN JOSE KM 60	Si	Si	Aprobado	41	SI	No	No	X	
LA INDIA ALTO SAN MIGUEL	Si	Si	Aprobado	50	No	No	No	X	
TROCHA GANADERA	Si	Si	Aprobado	42	SI	No	No	X	
LA RESERVA	Si	Si	Aprobado	40	SI	No	No	X	
CASA DE ZINC	Si	Si	Aprobado	40	SI	No	No	X	
LA UNION AMBATO	Si	Si	Aprobado	40	SI	No	No	X	
CAMPO YUCA ORO CINCO	Si	Si	Aprobado	100	No	No	No	X	
VILLA ESPERANZA	Pendiente	Pendiente	Pendiente	209	SI	No	No		



Municipio de Tibú, se tienen 9 juntas, 8 ya están en la etapa tres, 1 en etapa uno que es nueva (Villa Esperanza). Se van a favorecer 622 hogares.

Como resumen se tiene:



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



Avance Catatumbo

5

Nuevas

40

Etapas 3

23

Etapas 4

68

Total de Comunidades

8

Comunidades Desistieron

4.330 Hogares a Conectar

un total de 68 JI-CDC, de los cuales 5 son nuevas; 40 se encuentran en etapa tres y 23 están en la etapa cuatro; 8 comunidades desistieron del programa; para beneficiar en un total 4.330 hogares a conectar.

Juntas de Internet, en el área metropolitana:

Comunidades Beneficiadas en PUERTO SANTANDER



Nombre Comunidad - Ubicación	Fecha de Socialización	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
VEGAS DEL PAMPLONITA	28/06/2025	Pendiente	Si	No	66	No	No	No		
EL DAVE	28/06/2025	Pendiente	Si	No	70	No	No	No		
EL DIAMANTE	28/06/2025	Pendiente	Si	No	95	No	No	No		

TOTAL 0 - Etapa 4

TOTAL 3 - Etapa 2

TOTAL 0 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 231



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Municipio de Puerto Santander, 3 juntas que se van a beneficiar que se encuentran en la etapa dos, en el Diamante, el 28 de junio, está programada la reunión en la comunidad para realizar la socialización y pasar a la siguiente etapa. Se va a beneficiar 231 hogares.



Comunidades Beneficiadas en CÚCUTA

Nombre Comunidad - Ubicación	Fecha de Socialización	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4	
AGUA CLARA						Desiste					
ALTO VIENTO						Desiste					
BRISAS DEL RIO						Desiste					
PUERTO VILLAMIZAR						Desiste					
CAMPO ALEGRE			No	Pendiente	68	No	No	No			
LOS CAMBULOS	5/07/2025	Si	Si	Aprobado	41	Si	No	No	X		
LA PROSPERIDAD	12/07/2025	Si	Si	Aprobado	60	No	No	No	X		
EL ENCANTO	25/06/2025	Si	Si	Aprobado	50	No	No	No	X		
SAN AGUSTIN DE LOS POZOS	5/07/2025	Si	Si	Aprobado	50	No	No	No	X		

TOTAL

0 - Etapa 4

TOTAL

5 - Etapa 3

TOTAL

4 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 269

Municipio de Cúcuta se tenían 9 juntas, 4 desistieron (Agua Clara, Alto Viento, Brisa del Río, Puerto Villamizar), 5 se encuentran en la etapa tres, para éstas se tienen las siguientes fechas de socialización: 5 de julio, 12 de julio, 25 de julio. Se van a beneficiar 269 hogares.

Comunidades Beneficiadas en LOS PATIOS



Nombre Comunidad - Ubicación	Fecha de Socialización	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
CALIFORNIA	05-07-2025	No	Si	Pendiente	74	Si	No	No		
AGUALINDA	03-07-2025	No	Si	Pendiente	98	Si	No	No		
COROZAL	12-07-2025	No	Si	Pendiente	300	Si	No	No		
HELECHAL ALTO	01-07-2025	No	No	Pendiente	40	No	No	No		
LA MUTIS	28-06-2025	No	Si	Pendiente	130	Si	No	No		
EL TRAPICHE	Pendiente	No	No	Pendiente	167	No	No	No		
LOS VADOS	Pendiente	No	No	Pendiente	Pendiente	No	No	No		
LOS COLCHONES	Pendiente	No	No	Pendiente	Pendiente	No	No	No		
20 DE JULIO	Desiste									

TOTAL 4 - Nuevas

TOTAL 0 - Etapa 4

TOTAL 4 - Etapa 2

TOTAL 1 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 809

Municipio de Los Patios de las 9 juntas postuladas, 1 hizo desistimiento, 4 son nuevas (Helechal Alto, el Trapiche, los Vados, los Colchones) 4 están en etapa dos. Se van a beneficiar 809 hogares.

Comunidades Beneficiadas en EL ZULIA



Nombre Comunidad - Ubicación	Fecha de Socialización	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
20 DE JULIO		Si	Si	Aprobado	40	Si	Si	Si	X	X
CERRO LEON	28/06/2025	Pendiente	Si	Pendiente	53	No	No	No		
ENCERRADEROS	21/06/2025	Si	Si	Aprobado	88	No	No	No	X	
EL PEDREGAL	05/07/2025	Si	Si	Aprobado	46	No	No	No	X	
LA CONQUISTA	05/07/2025	Si	Si	Aprobado	55	No	No	No	X	
PRECOZUL	28/06/2025	Si	Si	Aprobado	100	No	No	No	X	
CRISTO REY	28/06/2025	Si	Si	Aprobado	60	No	No	No	X	
LA CASTELLANA	Desiste									
PAN DE AZUCAR	Desiste									
CAMILANDIA	Desiste									

TOTAL 1 - Nueva

TOTAL 1 - Etapa 4

TOTAL 5 - Etapa 3

TOTAL 2 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 442



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



Municipio del Zulia se tienen 9 juntas, de las cuales 2 hicieron desistimiento, 1 es nueva (Cerro León), 1 está en la etapa cuatro, 5 están en la etapa tres, se tiene fecha para la socialización 21 de julio, 5 de julio y 28 de julio. Se van a beneficiar 442 hogares.

Comunidades Beneficiadas en SAN CAYETANO



Nombre Comunidad - Ubicación	Fecha de Socialización	Sensibilización (1)	Caracterización (2)	Estudio de Sitio (3)	Cantidad de casas a conectar	Listado de suscriptores (4)	Aprobación Plan Tarifario (4)	Comisión Empresarial (4)	Módulos 1 y 2	Módulos 3 y 4
PUENTE ZULIA	26/06/2025	Pendiente	Si	No	75	No	No	No		
LA FLORIDA	28/06/2025	Pendiente	Si	No	42	No	No	No		

TOTAL 0 - Etapa 4

TOTAL 2 - Etapa 2

TOTAL 0 - Desistimientos

Total de Hogares a conectar: 117

Municipio de San Cayetano, 2 juntas están en la etapa dos, lo que es Puente Zulia y La Florida, hoy se está haciendo Puente Zulia, y La Florida el sábado 28 de junio, vamos a hacer las socializaciones para pasar a las siguientes etapas y se van a beneficiar 117 hogares.

Como resumen general del área metropolitana se tiene:



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



Avance
Área Metropolitana

5

Nuevas

9

Etapa 2

10

Etapa 3

1

Etapa 4

25

Total de Comunidades

7

Comunidades Desistieron

1.868

Hogares a Conectar

Se van a beneficiar 25 JI-CDC, de las cuales 5 están como nuevas, 9 están en la etapa dos, 10 en la etapa tres y 1 en la etapa cuatro, 7 comunidades desistieron; se va a beneficiar 1.868 hogares a conectar.

El resumen general se tiene:



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Avance Consolidado 100 J.A.C



93 comunidades con Juntas de Internet, de las cuales 24 ya están listas para ser entregadas al operador para su instalación, 69 JI-CDC están en proceso de estructuración, 15 comunidades desistieron y hay 7 cupos disponibles para ser beneficiarias del proyecto.

Se beneficiarían 6.198 hogares a conectar, el convenio establece que son 100 Juntas de Acción Comunal para conectar 6.000 hogares.

En este momento se tienen 93 JI-CDC a beneficiar, con lo cual se superaría la meta del convenio en 198 Hogares, es un tema que se va a analizar con todo el equipo y con el Ministerio para poder trabajar en esta situación, porque desde la Gobernación podemos cumplir con los 6.000 hogares, pero con las Juntas nos va a quedar menos de 100. Entonces ese sería un trabajo entre el Ministerio, la Gobernación, la oficina de Fomento, para revisar alternativas para dar cumplimiento a lo establecido contractualmente.

El Supervisor MINTIC, agradece a la Supervisora Gobernación, e interviene manifestando lo siguiente:

Efectivamente, se tiene 93 comunidades de Juntas de Internet, Comunidades de Conectividad, pero esto está representando 6.198 hogares a contactar. Hay que resaltar que estas Juntas de Internet y estos hogares es una base de datos muy dinámica, teniendo en cuenta que, si bien es cierto que cada Junta de Internet tiene un número de hogares asociados, no todos esos hogares muy probablemente tomen el beneficio porque manifiestan “tenemos otro tipo de conectividad” o porque no desean tomar el servicio, teniendo en cuenta que la tarifa social a la cual se ven abocados a pagar no llena sus



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



expectativas. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de este número porque si bien es cierto, hoy tenemos 6.198 hogares a conectar, muy probablemente este número va a disminuir, porque no todos los hogares de estas Juntas de Internet van a ser beneficiarios de este proyecto; yo creo que ahí se va a sopesar o a compensar de alguna forma ese número excedente de hogares a conectar porque a todas luces, si hay más hogares a conectar por encima de lo estipulado contractualmente y esto conllevaría a generarse un desequilibrio frente al contrato, porque se estaría dando conectividad a unos hogares que están por fuera de la meta y de los recursos que fueron entregados por parte del Ministerio para la ejecución del convenio a la Gobernación de Norte de Santander

El segundo tema, respecto de las Juntas de Internet de Comunidades de Conectividad, han tenido un acompañamiento permanente por parte de la Oficina de Fomento Regional del Ministerio de las TIC quien es el que ha hecho todas las visitas en campo, ha estado acompañando a todas las comunidades y de allí han salido todas estas potenciales Juntas de Internet beneficiarias de estos proyectos que se están desarrollando en el Ministerio; la pregunta es, ¿por qué están desistiendo?, hay unas que ya fueron beneficiarias de este proyecto, le dijeron vamos a entregarles una conectividad para sus hogares, para toda la comunidad, ¿Por qué están desistiendo?, doctora Sonia o si de pronto de la Oficina de Fomento Regional nos pudiéramos ilustrar un poco ¿cuáles son los motivos de desistimiento por parte de estas Juntas de Internet?

La Supervisora Gobernación indica: la mayoría de estas Juntas que han desistido ha sido porque no están en la capacidad del pago de la tarifa social ¿Por qué? Porque las comunidades pensaron que iba a ser totalmente gratuito el tema de la conectividad, entonces en ese sentido, las comunidades han desistido por esa razón y ya que también tenemos unos topes mínimos que debe tener esta Junta que son 40 hogares, entonces si no tenemos los 40 hogares debido a que algunos hogares dicen que no pueden con la tarifa social, no pueden llegar a ese cupo mínimo para poder tomar este beneficio del proyecto.

Nuevamente interviene el Supervisor MINTIC: ¿Es ese motivo principalmente lo que estamos hablando del tema de la tarifa social o también hay otras vicisitudes? Para nadie es un secreto los temas de orden público en el territorio o también por ese tema o por grupos al margen de la ley que puedan generar algún tipo de riesgo sobre la ejecución normal del contrato.

Ante esto, la Supervisora Gobernación señala que, hasta el momento, hay varios motivos que pueden ser, pero el principal ha sido la tarifa social, pero acá está el equipo de Fomento y de pronto tenemos otro motivo, pero ese es como el generalizado en las JI-CDC para las 15 juntas que nos han desistido del proyecto.



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



En este punto participa la Dra. Gloria Patricia Perdomo de la Oficina de Fomento Regional del MINTIC, expresa: Es importante mencionar lo siguiente: nosotros estamos mirando siempre la sostenibilidad del proyecto y lograr que una vez se haya entregado la infraestructura, se haya dado el acompañamiento a las organizaciones para que sean proveedoras de su servicio de internet comunitario fijo, tengan la claridad y las condiciones para ser autosostenibles. Es tal como anota la Supervisora Gobernación, uno de los puntos fundamentales, es que en un principio las organizaciones pensaron que esto iba a ser gratuito, como ha sido política del Ministerio y parte de la política que se está adelantando con la Gobernación dentro del marco del convenio es: la autosostenibilidad del proyecto, que no se logra si las comunidades no se comprometen con el pago de una tarifa social, que es la que se va a finalizar con las asambleas que se hacen en cada una de las organizaciones. Sí se pensaría que se tuvieran problemas de orden público, que todos sabemos que lo tenemos en la zona, pero la voluntad de las organizaciones es el programa y han mostrado un gran acompañamiento, se pueden tener más dificultades en términos de cobertura o que son supremamente dispersas y son muy poquitos hogares, entonces la cantidad de hogares a beneficiar es un punto crítico para el programa, por lo tanto el valor que se ha fijado, que la Supervisora Gobernación ha expresado claramente, el mínimo de 40 es lo que nos va a garantizar que puedan tener sostenibilidad en el futuro.

Seguidamente la Supervisora Gobernación agradece la intervención y agrega: En esto iremos a trabajar en mesas de trabajo como lo hemos venido haciendo, con Fomento Regional del Ministerio, con todo el equipo que está en territorio también en el Norte de Santander y la Gobernación; para ir avanzando y además esta base de datos es dinámica, hoy están todos de conformidad y en algún momento nos puede pasar que ya no están conformes, que de pronto no cumplamos con el punto mínimo para conectar a una junta, entonces esto va a ser muy dinámico en el desarrollo del proyecto.

La Supervisora Gobernación inicia con la presentación del segundo objeto del Convenio 1211 de 2025, el cual es la Conectividad para Instituciones Educativas Rurales del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta, al respecto señala: Nosotros hicimos una socialización con Secretaría de Educación a los rectores en el cual les aplicamos un formulario de caracterización de esa institución educativa: donde pedimos unos datos básicos que se requieren; la ubicación, si tienen energía, cuántos estudiantes, el nombre del rector, el nombre de la institución, la vereda, puntos específicos con coordenadas; todo para poder tener una base de datos de estas 110 instituciones que se van a beneficiar.

En la Programación de visitas de instalación, tenemos programado para hacer la fase uno que es el software y el estudio de campo, hacer la evaluación en sitio para entender sus necesidades, recopilación de datos claves y la instalación. Este es el calendario que tenemos para cumplir en los 19 días del mes de julio para tenerlas todas instaladas.

En los municipios del área metropolitana hace la aclaración al comité operativo que estas 110 instituciones educativas a beneficiar se trabajaron de forma conjunta con el Ministerio



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



de Educación Nacional, Ministerio de las TIC, Gobernación y dentro de la Gobernación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de las TIC que lleva la organización de la ejecución de este proyecto. Nos pasaron a través del Ministerio el listado de las instituciones que se van a beneficiar con el Ministerio de las TIC, para que las que se fueran a beneficiar no tuvieran beneficios de otros proyectos que maneja el Ministerio.

Para el área metropolitana de Cúcuta, se tiene:

1. Municipio de San Cayetano, se retiró para beneficiar a la Institución Educativa Cornejo en las 3 sedes como Rosa Blanca, Puente Zulia y sede principal, en este momento la rectora nos informó que ella desistía del proyecto; entonces a esas 3 instituciones no les vamos a dar la conectividad porque la rectora desistió del tema y estamos en el proceso para levantar acta de desistimiento.
2. Municipio de Los Patios, se van a beneficiar 2 sedes que son de la Institución Educativa La Garita para la sede Torcoroma, la sede Tascarena, esta institución ya hizo la caracterización del formulario que se le envió y tenemos programado para instalar entre el 2 y el 3 de julio de 2025.
3. Municipio del Zulia se beneficiará al Instituto Agrícola Risaralda que tiene la sede de Astilleros, Guaduales, Pueblitos, La Unión, Cerro León Risaralda, Rancho Grande; de la Institución Educativa Colegio Integrado Francisco de Paula Santander en la sede Alfonso López ellos desistieron; la Institución Educativa rural Florentino Blanco en la sede Puerto Estrella sede Pedregales, El Llanito, Fe y Alegría, La Estancia, Peñalisa; La institución Educativa rural Angelita, donde tiene la sede Vega de Martínez, San Miguel, San Carlos, La Macarena, y en la Institución Educativa rural San José de Calasanz tenemos la sede 20 de Julio, La Rampachala, Playa Colorada, El Mestizo, El Progreso, La Colorada.

Como se puede observar tenemos 25 sedes de las cuales 1 desistió, quedando 24 sedes educativas de las cuales 18 ya se caracterizaron y nos falta por caracterizar 6; la programación está dada desde el 3 hasta el 17 de julio para hacer el proceso de instalación.

Para los municipios del Catatumbo se tiene:

1. Municipio de Ábrego, se va a favorecer a 8 sedes, cuales son Centro Educativo Rural Llano Alto la sede La Teja; Institución Educativa Rural El Tarra, sede El Tarra; sede principal Centro Educativo Rural Casitas, la sede Gaira; Institución Educativa Rural La Vega del Tigre, sede El Llanón; Centro Educativo Rural Bajo Pavez, Cantillo Parte Alta; Centro Educativo Rural La Sierra, sede Potrero Nuevo; Institución Educativa Rural San Javier, el Haraganazo; Centro Educativo Rural Chapinero, sede Llano Suárez. Las 8 sedes están caracterizadas y están programadas para entre el 1 y el 2 de julio hacer la instalación.



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

2. Municipio de Convención vamos a favorecer 8 sedes, las cuales pertenecen al Centro Educativo Rural Llano Grande, la sede Nueva Honduras; el Centro Educativo Rural Yeraro Mimay Sashiyi, esos son de la parte étnica, para la sede Batroctora; Institución Educativa Pedro Carreño Lemus, vamos a favorecer a la sede de Agua Blanca y la sede Mesa Rica; La Institución Educativa rural El Guamal vamos a favorecer la sede Bella Unión; la Institución Educativa rural Honduras Motilonia, vamos a favorecer a la sede San Juan de Llanos; la Institución Educativa rural Luis Eduardo Pérez, va a tener la sede de San Francisco y la sede Maicitos, de las cuales 6 ya están caracterizadas y 2 faltan por caracterizar, se programó instalación para el 11 y 12 de julio.
3. Municipio del Carmen vamos a tener 7 sedes, de las cuales la institución educativa rural Santa Inés tiene la sede del Paraíso; el centro educativo rural El Sul tiene sede de San Francisco, La Quiebra, La Peregrina, Potrero Grande y Limonal; y el centro educativo rural El Chamizón tiene la sede de Santa Rita; 6 sedes ya están caracterizadas, 1 sede nos falta por caracterizar, vamos a tener la programación de instalación entre el 8 y 9 de julio.
4. Municipio del Tarra tenemos 7 sedes, las cuales son la Institución educativa Filo el Gringo, sede El Diviso, sede El Edén; Institución educativa Oro Bajo, sede Martillo Bajo; la institución educativa rural Bellavista, sede El Receptor; Institución educativa rural Bracitos, sede Tarra Sur; Institución educativa rural Domingo Sabio, sede El Salado Bajo y sede La Torcoroma, estas siete sedes educativas ya están todas caracterizadas y la programación de instalación está el día 9, 14 y 15 de julio.
5. Municipio de Hacarí tiene 7 sedes, de las cuales son la Institución Educativa rural Mesita, sede Palo Cruzal, sede Sandoval; y la Institución Educativa rural San Sebastián sede San Miguelito, David Hadad Salcedo, Las Mercedes, El Llano y Manuel Dolores Ortiz. Las siete sedes ya están caracterizadas, se programa instalación para el día 4 y 5 de julio.
6. Municipio de La Playa, tenemos 4 sedes, de las cuales Centro Educativo Rural Cerro Viejo, sede Centro Educativo Rural Cerro Viejo; y la Institución Educativa rural Benjamín Quintero Álvarez, está la sede Lucio Pabón Núñez, la sede Guayabón y la sede Cumaná, la instalación está dada para el 3 y 5 de julio.
7. Municipio de Ocaña se tenían 4 sedes educativas, de las cuales 1 está caracterizada, que es del Centro Educativo Rural Llano de los Alcaldes, la sede Beticas; las otras sedes, como del Centro Educativo Rural Buenavista, la sede de El Llano de los Alcaldes, el Centro Educativo Rural Llano de los Alcaldes; y la institución educativa Agua Clara, las tenemos en rojo, porque el Ministerio de las TIC en la primera base de datos que hicimos de instituciones, nos comentan que estas tres sedes están



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



siendo beneficiadas con el programa Centros Digitales; por lo tanto, no las podemos beneficiar, en este orden de ideas se van a reemplazar, y para la sede que sí cumple, que es la sede Beticas, la tienen programada para instalarla el 2 de julio.

8. Municipio de San Calixto tenemos 7 sedes, de las cuales la Institución Educativa Rural Balsamina, está la sede El Silencio, San Jerónimo, Vega del Palacio, El Loro; y de la Institución Educativa Rural Santa Catalina, tenemos Mediaguita, Agua de la Virgen, Sede de la Colina, todas las siete sedes están ya caracterizadas, se ha programado para el 9 y 10 de julio.
9. Municipio de Sardinata tenemos 7 instituciones educativas, que son la Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen, para la sede del Porvenir; Centro Educativo Rural San Gil, la sede Filo real, sede Paramillo; Institución Educativa Rural La Divina Esperanza, sede Cristalina Macondo; Institución Educativa Rural Nuestra Señora del Carmen, sede del Guayabo, sede del Páramo; y la Institución Educativa San Luis Beltrán, la sede Santa Ana; se tiene programado instalarlas entre el 15 y 16 de julio y todas las 7 sedes ya están caracterizadas.
10. Municipio de Teorama tenemos 7 sedes educativas, de las cuales pertenecen Centro Educativo Rural El Farache, la sede La Estrella Parte Baja, El Limón, Pulpitos, Altagracia; en la Institución Educativa rural Los Mesones, la sede San Juan de Dios; la Institución Educativa rural La Cecilia, sede El Rosal; la institución educativa El Aserrío, la sede San Luis Alto; de las cuales seis sedes ya están caracterizadas, una nos falta por caracterizar, y se tiene programada la instalación los días 5 y 7 de julio.
11. Municipio de Tibú vamos a beneficiar al Centro Educativo Rural La Libertad, a la sede Caño Tomás y la sede Villa del Carmen; a la Institución Educativa Horacio Olave vamos a favorecer la sede La Medrosa y la sede Miramonte; Institución Educativa rural Kilómetro 15, la sede El Milagro; la Institución Educativa rural La Angalia, sede Puerto Palmas; Institución Educativa rural La Serpentina, vamos a Semillero de Paz; Institución Educativa rural La Serpentina, sede Betas del Oriente, el Orú 7, sede San Martín, El Milagro; Institución Educativa rural Puerto Barco va la sede de Las Timbas, la sede Límites de Villanueva y la sede La Colombiana; Institución Educativa rural Bertrania va la sede Orú L5. De aquí se van a favorecer 15 instituciones educativas, de las cuales 14 ya están caracterizadas y una sede nos falta por caracterizar; y está programado entre el 16 al 19 de julio hacer las instalaciones.

El resumen de avance consolidado de nuestras instituciones educativas es el siguiente: Se tienen 103 sedes educativas del Catatumbo y el área metropolitana, faltan 7 IE, de las cuales 4 desistieron y 3 que están en otro programa del Ministerio. Por lo tanto, tenemos 7 cupos disponibles, ya tenemos 92 para instalar porque ya están caracterizadas y nos faltan caracterizar 11.



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



La Supervisora Gobernación manifiesta que es muy importante aclararle que estamos en periodo de vacaciones escolar de los docentes y los rectores en el departamento Norte de Santander, todos ellos se reintegran a partir del 1 de julio de 2025; por esto hay algunos docentes que muy amablemente nos han colaborado para la caracterización y nos han hecho como esa tarea y el interés por el programa que les va a llegar a su institución educativa. 11 sedes educativas nos quedan pendientes, hemos tenido ahí un poquito de dificultad en la comunicación debido pues que ellos se encuentran en un receso de descanso en el tema, y por eso se programaron las instalaciones a partir del 1 de julio que ya regresan las instituciones educativas. Igualmente, en el día de hoy le hemos pasado a nuestro supervisor y a Juan Carlos Vázquez funcionario del Ministerio, el listado de 10 instituciones educativas de la lista general que nos mandó el Ministerio de Educación para que nos corrobore y nos ratifiquen si podemos beneficiar a esas sedes educativas, para poder reemplazar las 7 que encontramos en cupos disponibles.

El Supervisor MINTIC interviene, precisando lo siguiente: la primera recomendación doctora, es por favor realizar una actualización al cronograma de actividades, teniendo en cuenta que, las actividades de instalación estaban previstas a 30 de junio de este año, como lo estamos mirando en el avance que se nos muestra y pues teniendo en cuenta ese factor externo de que los rectores todos se encuentran en periodo de vacaciones, entonces esto genera un retraso en la instalación, pero veo que lo están llevando hacia la tercera semana de julio ya estarán todas las instalaciones en las instituciones educativas. Aquí, para que lo tengamos en cuenta, que dentro del marco del convenio los recursos aportados por el MINTIC que se entregaron para esta vigencia corresponden a seis meses; teniendo en cuenta este desplazamiento en el cronograma, se deberá realizar una proporcionalidad que se determinarán como recursos no ejecutados y pues tendrán que ser devueltos al Ministerio, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula quinta del Convenio Interadministrativo, en especial lo que emana la nota 3.

Entonces los recursos que no sean ejecutados deberán ser devueltos al Fondo Único de TIC siguiendo los lineamientos indicados. Cabe aclarar que, efectivamente esta mañana recibimos lo del tema de las sedes educativas que no pueden ser beneficiarias porque tienen beneficio por parte del Ministerio en el proyecto Centros Digitales, todas las sedes educativas que beneficia el ministerio de las TIC, en el marco de sus diferentes contratos y convenios pues establece que no puede recibir varios beneficios para el mismo fin; en este caso que nos aplica para el servicio de conectividad. Efectivamente estas sedes educativas no fueron beneficiarias por que se encontraban en el proyecto Centros Digitales, ya que el Ingeniero Juan Carlos Vázquez se encuentra realizando el cruce con las sedes educativas potenciales beneficiarios del proyecto. Yo creo que a más tardar el martes ya le estaremos dando respuesta sobre las elegibles o no elegibles, dentro de ese universo que tenemos de potenciales beneficiarios.



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



Continúa el Supervisor manifestando que le llama la atención los desistimientos de las sedes educativas, ¿porque están desistiendo esas 4 sedes? Doctora Sonia, ¿les han mencionado algo los rectores? o ¿tienen alguna conectividad con recursos propios o con recursos del orden del Ministerio de Educación Nacional? o ¿por qué están desistiendo?

La Supervisora Gobernación responde lo siguiente: respecto al desistimiento en el municipio del Zulia la sede está en la zona urbana, por lo tanto, no podemos beneficiarlas porque el programa es para la zona rural y las tres sedes del municipio de San Cayetano, la rectora no estaba interesada en el proyecto, por eso vamos a hacer levantamiento de un acta de desistimiento para que quede constancia de que la rectora es la que no quiso tomar el beneficio.

El Supervisor MINTIC señala: Si claro porque un beneficio de este tipo para toda la comunidad educativa y todos los chicos de Norte de Santander, es fabuloso, no entiendo porque un rector desiste, por eso preguntaba si era que la señora tenía conectividad propia o algo así.

El apoyo jurídico por parte del Ministerio TIC indica: el convenio con Catatumbo se suscribió en un acuerdo que se hizo con Presidencia para que los Ministerios intentáramos beneficiar a esta comunidad tan afectada por la violencia, no sé si tenga la competencia o no la directora del colegio de desistir del proyecto, no sé si ustedes quisieran que desde el Ministerio enviáramos al Ministerio de Educación la invitación para que estas instituciones educativas participaran del proyecto. Porque me preocupa lo que acaban de expresar, que esté municipio está bien afectado por la violencia, que los niños no puedan ir al colegio y aparte quieran desistir de este proyecto.

De igual forma, el Dr. Luis Ignacio Barrera Cortés de la Contraloría General de la República interviene manifestando lo siguiente: Me veo en la necesidad y en la obligación de participar, teniendo en cuenta el comentario que acaba de hacer el doctor porque para mí también fue muy llamativo el caso del colegio del Zulia, teniendo 342 estudiantes o 342 matrículas, desiste de beneficiarse de esta política de estado; entonces, nosotros como contraloría no solamente estamos evaluando el cumplimiento del convenio sino de una política de estado, pues les pediría el favor. Nosotros estamos ya en trámite de una visita de tres días, el 15 16 y 17 julio, pero si nos gustaría que para la fecha de nuestra visita pudiéramos tener un informe de los 4 rectores, hay 4 desistimientos, hay 4 instituciones, o sea que los 4 rectores pudieran enviarnos para ese día y con ustedes leer cuál fue la situación o cuál es la justificación que tiene para desistir del programa, eso es todo y gracias por la participación.

La Supervisora Gobernación responde: Sí, señor, tenemos programada posiblemente el 3 de julio de 2025 la reunión, entonces tendremos la información al respecto.



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



Estado Financiero del Convenio:

Estado Financiero del Convenio



Desembolso:

DESCRIPCIÓN	VALOR	RADICADO MinTIC	FECHA RADICADO MinTIC	ESTADO	N° EGRESO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación y ejecución del proyecto denominado "Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander.	CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$ 42.000.000.000) M/CTE	251070554	2025-06-13	APROBADO	215904825	2025-06-26	CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$ 42.000.000.000)

Rendimientos Financieros:

PERIODO	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS CONSIGNADOS	FECHA CONSIGNACIÓN	NO. COMPROBANTE FIDUCIARIA	NO. COMPROBANTE MINTIC
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El valor del desembolso son 42 mil millones de pesos, el cual fue radicado ante el Ministerio a través del comunicado 251070554 del 13 de junio. El estado de este comunicado fue aprobado, y realizado el desembolso a la cuenta específica de la Gobernación de Norte de Santander por parte del MINTIC mediante el comprobante de egreso 21590425 del 26 de junio del 2025.

Frente a los rendimientos financieros no nos aplica en este momento, pues sólo hasta el día de hoy fue aplicado el desembolso, entonces no se ha generado todavía ningún rendimiento financiero.



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



Estado Financiero del Convenio



Plan de Utilizaciones:

RADICADO MINTIC SOLICITUD DE APROBACIÓN	RADICADO MINTIC APROBACIÓN DE UTILIZACIÓN SUPERVISIÓN	COMITÉ OPERATIVO Y FECHA DEL COMITÉ DONDE SE APROBÓ LA UTILIZACIÓN
251070554	252098913	

Legalización de Recursos:

PERIODO	CONCEPTO DE LEGAIZACIÓN	VALOR	UTILIZACIÓN NO.	RADICADO MINTIC A SUPERVISIÓN	RADICADO MINTIC SUPERVISIÓN A FINANCIERA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El plan de utilizaciones ya se presentó al Ministerio con el radicado 251070554 y el Ministerio nos dio la aprobación mediante el radicado 251098913

Frente a la legalización de recursos, no se han legalizado recursos porque todavía estamos hasta ahora iniciando el proceso de ejecución de este convenio y los recursos fueron desembolsados el 26 de junio de 2025 y no se ha accedido a las utilizaciones.

Recursos de contrapartida:



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Recursos de contrapartida - Gobernación



El estado jurídico del Convenio Interadministrativo 1211 de 2025, es el siguiente:

Estado Jurídico del Convenio



OPERADOR

El convenio se desarrolla bajo el régimen de contratación interadministrativa previsto por la Ley 80 de 1993, con N° CI-STIC-02178-2025 con la sociedad EMTEL E.S.P, se encuentra pendiente firma del acta de inicio.



INTERVENTORIA

Actualmente, la interventoría se encuentra adjudicada y se desarrolla bajo el régimen de contratación interadministrativa previsto por la Ley 80 de 1993, con N° CI-STIC-02177-2025 con la UFPS, se encuentra pendiente la presentación de pólizas, aprobación y firma del acta de inicio.



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



Por parte de la Gobernación el operador del Convenio se desarrolla bajo el régimen de contratación interadministrativa, adjudicado el contrato No. CI-02178-2025 con la sociedad EMTEL E.S.P, se encuentra pendiente firma del acta inicio.

La interventoría se encuentra adjudicada y se desarrolla bajo el régimen de contratación interadministrativa por el No. CI-STIC-02177-2025 con la Universidad Francisco de Paula Santander, se encuentra pendiente la presentación de las pólizas, la aprobación de las mismas y la firma del acta inicio.

El contrato del operador fue firmado el 16 de junio, el nombre del contratista es EMTEL S.A. E.S.P, No. CI-STIC-02178-2025 está pendiente la fecha de inicio, fecha de finalización está para el 31 de diciembre del 2026 y el valor del contrato está por \$44.916.969.831. La Interventoría está para el 20 de junio, con la Universidad Francisco de Paula Santander, el contrato es el No CI-STIC-02177-2025, está pendiente la fecha de inicio, la fecha de finalización es 31 de diciembre del 2025, está por \$2.083.030.169, y los estados se encuentra pendiente la presentación de la póliza, la aprobación y la firma del acta de inicio.

En este punto el Supervisor MINTIC interviene y señala lo siguiente: Doctora Sonia, veo que aquí están pendientes las firmas del acta de inicio, tanto del ejecutor como de la interventoría, ¿Por qué no se han firmado?

La Supervisora Gobernación responde: Doctor, no se ha firmado porque la Universidad Francisco de Paula Santander entró en receso esta semana por el calendario, ellos inician nuevamente el 1 de julio y ese día firmaremos las actas de inicio y sin la firma del interventor no puedo darle inicio. El Supervisor MINTIC señala que le queda totalmente claro el motivo y que es entendible.

La Supervisora Gobernación continúa con la presentación: De contrapartida de la gobernación son 5.000 millones de pesos, están aprobadas con vigencia futura para ser ejecutadas en la vigencia 2026, por lo tanto, no se han ejecutado recursos; concepto de pago no aplica; número de cuenta no tenemos creada una cuenta todavía, hasta cuando en el año 2026 la creamos para poder asignarle los recursos; y la fecha del aporte en la vigencia 2026.

Respecto de los avances sociales y comunitarios del Convenio, se tiene:

Se citó a los presidentes de junta del área metropolitana donde se les socializó mediante plataforma teams, como se está trabajando con las instituciones educativas, con los directores y rectores para socializarles el proyecto e informarles el plan de trabajo y el beneficio que van a recibir; también se tienen otras imágenes donde el equipo de la Gobernación en conjunto con el Ministerio realizó las socializaciones con los hogares de las juntas de acción comunal, como son: Junta de Acción Comunal El Encanto en el



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



municipio de Cúcuta; junta del 20 de Julio en el municipio de El Zulia; Encerraderos en el municipio de El Zulia y juntas de acción del municipio de El Carmen.

Se han hecho mesas de seguimiento, donde se ha trabajado con la Oficina de Fomento Regional, el Ministerio de Educación, el Supervisor del Ministerio, la Secretaría de Educación Departamental; para socializar el proyecto e ir avanzando en la documentación que se requiere por parte de las Juntas de Acción Comunal y las Instituciones Educativas para poder llegar al proceso de la instalación.

Como matriz de riesgo se tienen situaciones que se pueden presentar, porque la zona de Catatumbo es bastante compleja, se ha venido presentando inconvenientes y se espera llevar el mejor desarrollo y cumplir con el cronograma y las tareas. A continuación, se detallan los riesgos identificados.

1. Presencia de actores armados ilegales; las causas, es una zona con presencia activa de grupos armados, la probabilidad es alta, el impacto es alto, el nivel de riesgo es crítico. Como acción preventiva y de mitigación, se hace la coordinación con autoridades locales y comunidades operación con acompañamiento evitar zonas no seguras según la información local previa por la misma comunidad.
2. Restricción de uso de celulares y cámaras, esto es una categoría de logística, hay normas comunitarias o de actores armados. No se puede documentar de pronto información de instalaciones o incumplimiento en funciones técnicas; alta probabilidad medio impacto alto nivel de riesgo y acordar previamente con líderes locales usar celulares sin la SIM CARD o cámaras aprobadas por la comunidad; formatos escritos con firmas y tiempo de procesamiento de reportes.
3. Clima extremo, la lluvia, las tormentas, un tema ambiental. Estamos en temporada de lluvias, la probabilidad es media, el impacto es alto y el riesgo es alto; identificación diaria del clima para programación de rutas o cambios requeridos, adicional de trabajos
4. Ausencia de profesores por vacaciones escolares, es una coordinación en el calendario escolar, la probabilidad es alta, el impacto en medio y el nivel de riesgo es alto, es coordinar previamente con la Secretaría de Educación, dejando todo pre validado, usando personal de planta de la institución o a través de líneas sociales de la zona.
5. Daño robo de equipos en tránsito o en almacenamiento, por falta de vigilancia o control logístico el riesgo la probabilidad es media, el impacto es alto, el nivel de riesgo es alto y el transporte discreto custodio y vigilancia privada en los inventarios en el tramo corto de traslado.



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



6. Falta de conectividad eléctrica en el sitio, infraestructuras limitadas en zonas rurales, la probabilidad es alta, el impacto es alto, el nivel de riesgo es crítico y la validación técnica previa, informes de viabilidad eléctrica por sitio.
7. Desinformación o resistencia de la comunidad, son rumores de desconfianza de la institucionalidad, creencias que es medio de control y no para herramientas o presencia de actores armados, la probabilidad es media, el impacto es alto, el nivel de riesgo es alto, jornadas de socialización comunitarias previas, vincular a los líderes comunitarios y enfoque participativo y transparente.
8. Fallas de pronto la logística de transporte, vías en mal estado, bloqueos escasez de transporte, probabilidad alta, impacto medio, nivel de riesgo alto, uso de vehículos 4x4, contactos de locales confiables y estado de bloqueos o incidentes que se puedan presentar.
9. Interrupción del servicio por sabotaje o hurto, seguridad técnica, robo de energía, cortes de cable, daños antenas, probabilidad media, impacto alto, nivel del riesgo alto y la colocación de equipos en zonas seguras en coordinación con policía y con la comunidad.
10. Horario de movimiento restringido, es una restricción por actores armados a la movilidad, probabilidad alta, el impacto alto, nivel de riesgo crítico y ajustarse estrictamente al horario maximizando tiempo efectivo de permisos de trabajo.

Como logros alcanzados se tienen:

1. Comunidades de la junta de acción comunal e Instituciones Educativas Caracterizadas y validadas.
2. Apertura de la cuenta exclusiva del convenio para los recursos que son del Ministerio.
3. Elaboración de estudios técnicos y jurídicos de la contratación, derivada tanto del operador como de la interventoría.
4. Validación territorial con actores comunitarios
5. Las socializaciones que ya se han hecho con la junta de acción comunal y con las instituciones Educativas
6. Jornadas de socialización con líderes comunitarios.
7. Jornadas de socialización con instituciones educativas



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



8. Programación de instalación con las instituciones y entrega de documentos para el desembolso del valor del convenio.

El Supervisor de MINTIC agradece por la exposición y señala que: a medida que se fue desarrollando el comité operativo, las dudas que han surgido desde el equipo de apoyo a la supervisión por parte del Ministerio han sido resueltas. Manifiesta que espera el próximo comité operativo para determinar cómo va la ejecución del Convenio interadministrativo 1211 de 2025 frente al CAPEX y el avance del cronograma de ejecución de actividades, no se tiene ninguna otra observación.

El apoyo técnico a la supervisión de MINTIC, le recuerda a la Supervisora Gobernación la importancia del diligenciamiento del formato 051, correspondiente a la entrega del informe del mes de junio por parte de la Gobernación de Norte de Santander, así como del informe de gestión integral y financiero correspondiente al mes de junio, en los términos contractuales establecidos. Los demás participantes manifiestan no tener observaciones de la presentación.

El Supervisor de MINTIC agradece a todos los asistentes y da por terminado el comité operativo del Convenio Interadministrativo No. 1211 de 2025, suscrito por la Gobernación de Norte de Santander, Región Catatumbo y Área metropolitana de Cúcuta, agradeciendo a todos los asistentes.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Informe de justificación de los desistimientos por parte de los rectores de las Instituciones Educativas beneficiarias del proyecto.	Gobernación de Norte de Santander	Próximo Comité Operativo.

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Juan Manuel Guerrero Forero	Subdirector de Estructuración de Proyectos - Representante de la Secretaría General MinTIC.	
Jorge A. Matulevich Peláez	Profesional Especializado – Supervisor MinTIC	



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



Sonia Arango Medina	Secretaria de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. Gobernación de Norte de Santander – Supervisora del convenio	
Mónica del Rosario Paz Suárez	Profesional Especializada Apoyo Técnico Supervisión MinTIC	
Andrea del Pilar García Imitola	Contratista - Apoyo Financiero Supervisión MINTIC	
Carmen Laura Mejía Puerta	Contratista – Apoyo Jurídico Supervisión MINTIC	
Miguel Armando Cruz	Apoyo Proyecto Entes Territoriales MINTIC.	
Gloria Patricia Perdomo Rangel	Funcionario Oficina de Fomento Regional MINTIC	
Yeni Carolina Molano Ramírez	Contratista Oficina de Fomento Regional MINTIC	
Pedro Felipe Campo Guida	Contratista Oficina de Fomento Regional MINTIC	
Jordy Rolón	Gobernación de Norte de Santander	
Astrid Carolina Contreras Villamizar	Gobernación de Norte de Santander	
Carlos Felipe Rojas	Gobernación de Norte de Santander	
Luis Antonio Vera Ayala	Contraloría General de la República	
Beatriz Alicia Pavajeau Olivares	Contraloría General de la República	
Sergio Torres Cárdenas	Contraloría General de la República	
Luis Ignacio Barrera Cortés	Contraloría General de la República	
Luis Hernando Joya Neira	Contraloría General de la República	

REGISTRO DE FIRMAS COMITÉ		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Jorge A. Matulevich Peláez	Profesional Especializado – Supervisor MinTIC	
Sonia Arango Medina	Secretaria de Tecnologías de la información y las Comunicaciones.	



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO




REGISTRO DE FIRMAS COMITÉ

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
	Gobernación de Norte de Santander – Supervisora del convenio	

Anexos

Registro fotográfico de la reunión



Listado de Asistencia.

Comité Operativo Convenio Inter... X +

Archivo Editar Ver

Hora de inicio 6/26/25, 2:56:16 PM

Hora de finalización 6/26/25, 4:07:03 PM

Duración de la reunión 1 h 10 min 47s

Tiempo medio de asistencia 1 h 1 min 38s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Jorge Alberto Matulevich Pelaez	6/26/25, 3:00:38 PM	6/26/25, 4:06:35 PM	1 h 5 min 56s	jmatulevich@mintic.gov.co	jmatulevich@mintic.gov.co	
Organizador						
Ariel de Jesus Moreno Cuello	6/26/25, 2:56:29 PM	6/26/25, 4:07:03 PM	1 h 6 min 30s	amorenoc@mintic.gov.co	amorenoc@mintic.gov.co	Moderador
Gloria Patricia Perdomo Rangel	6/26/25, 2:56:34 PM	6/26/25, 4:06:35 PM	1 h 10 min 1s	gperdomo@mintic.gov.co	gperdomo@mintic.gov.co	Moderador
Luis Hernando Joya Neira (CGR)	6/26/25, 2:56:39 PM	6/26/25, 4:07:03 PM	1 h 10 min 24s	luis.joya@contraloria.gov.co	lhjoya@contraloria.gov.co	Moderador
Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación						
tic@nortedesantander.gov.co	6/26/25, 2:56:46 PM	6/26/25, 4:06:33 PM	1 h 9 min 47s	tic@nortedesantander.gov.co		Moderador
Carmen Laura Mejía Puerta	6/26/25, 2:56:48 PM	6/26/25, 4:04:12 PM	1 h 7 min 23s	cmejia@mintic.gov.co	cmejia@mintic.gov.co	Moderador
Andrea Del Pilar García Imitola	6/26/25, 2:57:11 PM	6/26/25, 4:06:34 PM	1 h 9 min 23s	agarcia@mintic.gov.co	agarcia@mintic.gov.co	Moderador
EMTEL Daniel Camayo (No comprobado)	6/26/25, 2:57:27 PM	6/26/25, 4:06:35 PM	1 h 9 min 8s			Moderador
Luis Antonio Vera Ayala (CGR)	6/26/25, 2:58:10 PM	6/26/25, 4:06:35 PM	1 h 8 min 24s	luis.vera@contraloria.gov.co	lavera@contraloria.gov.co	Moderador
Beatriz Alicia Pavajeau Olivares (CGR)						
beatriz.pavajeau@contraloria.gov.co	6/26/25, 2:58:22 PM	6/26/25, 4:06:34 PM	1 h 8 min 12s	beatriz.pavajeau@contraloria.gov.co		Moderador
Carlos Felipe Rojas	6/26/25, 3:00:16 PM	6/26/25, 4:06:40 PM	1 h 6 min 24s	crojas@orocom.pe	crojas@orocom.pe	Moderador
Monica del Rosario Paz Suarez	6/26/25, 3:00:18 PM	6/26/25, 4:06:40 PM	1 h 6 min 22s	mpaz@mintic.gov.co	mpaz@mintic.gov.co	Moderador
Yeni Carolina Molano Ramirez	6/26/25, 3:00:24 PM	6/26/25, 4:06:39 PM	1 h 6 min 14s	ymolano@mintic.gov.co	ymolano@mintic.gov.co	Moderador
Sergio Torres Cardenas (C)	6/26/25, 3:00:40 PM	6/26/25, 4:06:45 PM	1 h 6 min 4s	sergio.torres@contraloria.gov.co		Moderador
sergio.torres@contraloria.gov.co	6/26/25, 3:00:40 PM	6/26/25, 4:06:45 PM	1 h 6 min 4s	sergio.torres@contraloria.gov.co		Moderador
JORDY ROLON (No comprobado)	6/26/25, 3:01:32 PM	6/26/25, 4:06:46 PM	1 h 5 min 13s			Moderador
Luis Ignacio Barrera Cortes (CGR)	6/26/25, 3:01:36 PM	6/26/25, 4:06:37 PM	1 h 5 min 1s	luis.barrera@contraloria.gov.co	libarrera@contraloria.gov.co	Moderador
ASTRID CAROLINA CONTRERAS VILLAMIZAR						
astrid.contreras@nortedesantander.gov.co	6/26/25, 3:01:40 PM	6/26/25, 4:06:36 PM	1 h 4 min 55s	astrid.contreras@nortedesantander.gov.co		Moderador
Sergio Orjuela TIC NDES (No comprobado)	6/26/25, 3:02:20 PM	6/26/25, 3:39:08 PM	36 min 48s			Moderador
Juan Manuel Guerrero Forero	6/26/25, 3:03:01 PM	6/26/25, 4:06:53 PM	1 h 3 min 51s	jguerrero@mintic.gov.co	jguerrero@mintic.gov.co	Moderador

Ln 19, Col 71 - 7,697 caracteres. Texto sin formato

100% Windows (CRLF) UTF-16 LE



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta Comité Operativo Convenio 1211-2025 Junio-25

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250711-190855-c85d22-97712887

Creación: 2025-07-11 19:08:55

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-16 10:45:45



Escanee el código
para verificación

Revisión: Apoyo jurídico Dirección de Infraestructura

DANIELA MARIA ANDRADE OROZCO
1079660140
dandrade@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Contratista Apoyo jurídico Dirección de Infraestructura

ARIEL DE JESUS MORENO CUELLO
1044929408
amorenoc@mintic.gov.co
CONTRATISTA
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Contratista Apoyo Financiero Dirección de Infraestructura

Andrea Garcia
22476797
agarciai@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio TIC

Revisión: Apoyo Técnico Dirección de Infraestructura

Mónica del Rosario Paz Suarez
51855160
mpaz@mintic.gov.co
Profesional Especializado
MINTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta Comité Operativo Convenio 1211-2025 Junio-25

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250711-190855-c85d22-97712887

Creación: 2025-07-11 19:08:55

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-16 10:45:45



Escanee el código
para verificación

Firma: Profesional Especializado ? Dirección de Infraestructura - Supervisor MinTIC

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ
C.C. 79.760.815
jmatulevich@mintic.gov.co
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Firma: Subdirector de Estructuración de Proyectos ? Delegado de la Secretaría General MinTIC.

Juan Manuel Guerrero Forero
1049616253
jguerrero@mintic.gov.co
Subdirector Estructuración de Proyectos
Ministerio TIC

Firma: Secretaria de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. Gobernación de Norte de Santander ? Supervisora del convenio

SONIA ARANGO MEDINA
60371697
sonia.arango@nortedesantander.gov.co
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

Revisión: Contratista Apoyo jurídico Dirección de Infraestructura

Laura Mejía Puerta
1037608126
cmejia@mintic.gov.co
Contratista

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Acta Comité Operativo Convenio 1211-2025 Junio-25			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250711-190855-c85d22-97712887		Creación: 2025-07-11 19:08:55	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-07-16 10:45:45	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Mónica del Rosario Paz Suarez mpaz@mintic.gov.co Profesional Especializado MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-07-11 19:09:05 Lec.: 2025-07-11 21:10:02 Res.: 2025-07-11 21:10:30 IP Res.: 186.29.150.48
Revisión	Andrea Garcia agarciai@mintic.gov.co Contratista Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2025-07-11 21:10:30 Lec.: 2025-07-13 18:19:22 Res.: 2025-07-13 18:19:35 IP Res.: 186.30.91.71
Revisión	ARIEL DE JESUS MORENO CUELLO amorenoc@mintic.gov.co CONTRATISTA Fondo Único de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2025-07-13 18:19:35 Lec.: 2025-07-13 18:21:06 Res.: 2025-07-13 18:21:10 IP Res.: 186.99.25.182
Revisión	DANIELA MARIA ANDRADE OROZCO dandrade@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-07-13 18:21:10 Lec.: 2025-07-13 18:22:11 Res.: 2025-07-13 18:22:16 IP Res.: 186.1.175.49
Revisión	Laura Mejia Puerta cmejia@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2025-07-13 18:22:16 Lec.: 2025-07-13 18:27:20 Res.: 2025-07-13 18:27:24 IP Res.: 73.238.136.16
Firma	SONIA ARANGO MEDINA sonia.arango@nortedesantander.gov.co SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	Aprobado	Env.: 2025-07-13 18:27:24 Lec.: 2025-07-14 09:56:48 Res.: 2025-07-14 09:58:08 IP Res.: 38.191.221.30
Firma	Juan Manuel Guerrero Forero jguerrero@mintic.gov.co Subdirector Estructuración de Proyectos Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2025-07-14 09:58:08 Lec.: 2025-07-16 10:42:02 Res.: 2025-07-16 10:42:16 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ jmatulevich@mintic.gov.co PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Aprobado	Env.: 2025-07-16 10:42:17 Lec.: 2025-07-16 10:45:39 Res.: 2025-07-16 10:45:45 IP Res.: 190.145.189.98