



ACTA DE REUNIÓN



CODIGO TRD: 2120

ACTA No. 18	LUGAR: <i>Reunión virtual</i>	FECHA: 27-marzo-2026	HORA DE INICIO: 10:00 a.m.	HORA FINAL: 10:30. m.
-----------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

OBJETO DE LA REUNION

Realizar el Comité Técnico Operativo Convenio 1211 de 2025 – Departamento de Norte de Santander Catatumbo y Área Metropolitana del mes de marzo de 2026, para realizar el seguimiento del avance del proyecto que tiene por objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la “IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander

ORDEN DEL DÍA

1. *Saludo.*
2. *Verificación del quorum.*
3. *Avances Técnicos – Jurídico y Financiero.*
4. *Propuesta y varios*

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
01	<i>Detalles de avance mensual en la ejecución del proyecto.</i>	<i>En proceso</i>
03	<i>Documento de verificación y certificación del cumplimiento de requisitos de licencias y permisos.</i>	<i>En proceso</i>

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. SALUDO.

En uso de la palabra, el ingeniero Libardo Sánchez, saluda a todos los integrantes del comité de la gobernación, la Dra. Luz Myriam Gil.

Como invitados, por parte de la Dirección de Infraestructura

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



- *Michael Ansony Hernández sandia*
- *Jesús Andrés Luna Mestra*
- *Miguel Armando Cruz Ortiz*
- *Juan Pablo Bueno Pabón*
- *Juan Diego Toro Bautista*
- *German Antonio Sánchez Cruz*
- *Luz Myriam Gil Osorio*
- *Vanesa Caraballo Silva*

Invitado:

- *Luis Hernando Joya*

Y por parte de la Gobernación

- *Sonia Arango*
- *Felipe Rojas*
- *jordy Rolon*



ACTA DE REUNIÓN



2. VERIFICACIÓN ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ – QUÓRUM

Se inicia la reunión, verificando la presencia de los miembros del Comité Técnico Operativo conformado por el Ing. Libardo Sánchez, Luz Myriam Gil Osorio y Gabriel Ferrer establecido en las cláusulas novena de la minuta del Convenio Interadministrativo 1211 de 2025 que especifican la conformación y funciones del comité.

Verificando presencia de la supervisión de la gobernación que hace parte del comité técnico operativo.

Teniendo quórum para el desarrollo del presente comité, se continúa adelante con el mismo.

Se procede a preguntar a los asistentes si hay algún inconveniente para que el comité sea grabado. Teniendo en cuenta que no hay ninguna objeción se procede a dar inicio a la grabación.

Continuando con el orden del día el supervisor, Ing. Libardo procede a dar la palabra al departamento del Norte de Santander para que realice la presentación objeto de esta acta.

3. AVANCES TÉCNICOS – JURÍDICO Y FINANCIERO.

Toma la palabra Jordy Kaleb quien hace la presentación del estado técnico, jurídico y financiero del convenio 1211 de 2025 de la siguiente manera donde se habló de los avances a las obligaciones contractuales. (presentación anexa).

De los puntos a resaltar en la presente acta están:

Inicia con el resume las actividades realizadas en la semana 1:

- Participación y seguimiento entre la entidad territorial y el operador.*
- Participación en comité técnico.*
- Mesa técnica para análisis de derechos de petición.*
- Revisión de solicitudes de suspensión y prórroga.*
- Revisión de soportes del comité.*

SEGUIMIENTO DE AVANCE SEMANAL



SEMANA 1



- Participación en reunión de seguimiento entre interventoría y operador del Convenio 1211.
- Participación de Comité Operativo
- Participación en mesa técnica para análisis y estructuración de respuesta a derecho de petición relacionado con el convenio.
- Alcance a la solicitud de suspensión y prórroga del convenio
- Remisión formal al Ministerio de la presentación y soportes del comité del mes de febrero, garantizando la trazabilidad documental y cumplimiento de los procesos de reporte.

Semana 2:

- Traslado por competencia de derechos de petición al operador.

SEGUIMIENTO DE AVANCE SEMANAL



SEMANA 2



- Traslado por competencia – Derecho de petición Contrato CI-STIC-02178-2025

Semana 3:

- Reunión con Fomento Regional.
- Aprobación de 14 estudios de campo.
- Programación de visita técnica (8 de abril).
- Remisión al Ministerio (RUIDI Cloud).

SEGUIMIENTO DE AVANCE SEMANAL



SEMANA 3



- Reunión con Fomento Regional para la selección de las JI a Reemplazar
- Remisión y aprobación de 14 E.C
- Respuesta de visita Técnica a la JI Nuevo Amanecer, de acuerdo a la solicitud de derecho de petición
- Remisión a MinTIC de credenciales de acceso y capacitación – Plataforma Ruijie Cloud

Semana 4:

- Respuesta a derechos de petición.
- Reporte formato 051 (enero).
- Informes de enero y febrero.
- Legalizaciones de diciembre y enero.

SEGUIMIENTO DE AVANCE SEMANAL



SEMANA 4



- Proyección y envío de respuesta a derecho de petición recibido para traslado, incluyendo estructuración técnica de la respuesta institucional.
- Reporte y envío del Formato 051 correspondiente al mes de enero, consolidando información técnica y administrativa requerida.
- Envío del informe integral correspondiente al mes de enero y febrero.
- Envío de legalización formato 020 de Diciembre y Enero
- Mesa de Trabajo JI California en respuesta a derecho de Petición

2. PROGRAMA JUNTAS DE INTERNET

Mesa técnica en Vereda California:

- Atención a comunidad.
- Resolución de inquietudes.


PROGRAMA




www.mintic.gov.co




Convención, Hogares conectados 0, por conectar 542




El Carmen, hogares conectados 0, por conectar 711



La Tarra, conectados 0, por conectar 192



Hacari, hogares conectados 0, por conectar 683



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

La Playa, hogares conectados 119, por conectar 636

Comunidad Beneficiada en LA PLAYA



TOTAL 10 -Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
LLANO GRANDE	40	-	Si	En Instalación
ASPASICA	84	-	Si	En Instalación
TUNJA	40	40	Si	Instalada
CACAOS	70	-	Si	En Instalación
ESPERANCITA	45	-	Si	En Instalación
MESA RICA PARTE BAJA	79	79	Si	Instalada
REVENTON PARTE BAJA	107	-	Si	En Instalación
GUARINAS	46	-	Si	En Instalación
ALTO DEL BUEY	79	-	Si	En Instalación
ALGARROBOS	46	-	Si	En Instalación

Total de Hogares a conectar: 636

Total de Hogares conectados: 119

ORDEN PUBLICO

E.C 10 - Estudios de Campo Aprobados

ESTADO 8 - En Instalación

INST. 2 - Comunidades Instaladas

Ocaña, hogares conectados 175, por conectar 349

Comunidades Beneficiadas en OCAÑA



TOTAL 3 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
NUEVO AMANECER	175	175	Si	Instalada
SAN FRANCISCO	73	-	Si	En Instalación
EL PUENTE	101	-	Si	En Instalación

Total de Hogares a conectar: 349

Total de Hogares conectados: 175


ORDEN PUBLICO

E.C 3 - Estudios de Campo Aprobados


ESTADO 2 - En Instalación

INST. 1 - Comunidades Instaladas


San Calixto, hogares conectados 0, por conectar 374




Sardinata, hogares conectados 0, por conectar 195



Teorama, hogares conectados 231, por conectar 662



Tibu, hogares conectados 198, por conectar 509




"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Avance Catatumbo, en el cual encontramos un total de 86 comunidades, 9 instaladas, 37 en proceso de instalación y 1 desistimiento



A continuación, inicia con la presentación de los avances del área metropolitana.

Cucuta, hogares conectados 163, por conectar 163



Los Patios, hogares conectados 130, por conectar 170

Comunidades Beneficiadas en LOS PATIOS



TOTAL **3 - Comunidades**

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
CALIFORNIA	70	70	Si	Instalada
LA MUTIS	60	60	Si	Instalada
HELECHAL BAJO	40	-	No	Reemplazo

Total de Hogares a conectar: 170

Total de Hogares conectados: 130

E.C **2 - Estudios de Campo Aprobados**

ESTADO **0 - En Instalación**

INST. **2 - Comunidades Instaladas**

El Zulia, hogares conectados 358, por conectar 358

Comunidades Beneficiadas en EL ZULIA



TOTAL **7 - Comunidades**

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
20 DE JULIO	40	40	Si	Instalada
CERRO LEON	43	43	Si	Instalada
ENCERRADEROS	82	82	Si	Instalada
EL PEDREGAL	40	40	Si	Instalada
LA CONQUISTA	47	47	Si	Instalada
CRISTO REY	56	56	Si	Instalada
SANTA ROSA	50	50	Si	Instalada

Total de Hogares a conectar: 358

Total de Hogares conectados: 358

E.C **7 - Estudios de Campo Aprobados**

ESTADO **0 - En Instalación**

INST. **7 - Comunidades Instaladas**

San Cayetano, hogares conectados 43, por conectar 83

Comunidades Beneficiadas en SAN CAYETANO



TOTAL **2 - Comunidades**

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
LA FLORIDA	40	-	Si	En Proceso de Desistimiento
LLANO AMARILLO-SAN ISIDRO	43	43	Si	Instalada

Total de Hogares a conectar: 83

Total de Hogares conectados: 43

E.C. **2 - Estudios de Campo Aprobados**

ESTADO **0 - En Instalación**

INST. **1 - Comunidades Instaladas**

Avance Área Metropolitana, en el cual encontramos un total de 16 comunidades, 14 instaladas, 1 en proceso de instalación y 1 desistimiento



Resumen consolidado

Avance Consolidado 100 J.A.C



100

Comunidades

Comunidades para la implementación de juntas de internet.

23

Comunidades Instaladas

38

Comunidades En Instalación

6.000

Hogares a Conectar

1.499

Hogares Conectados

CONVENIO	JI-CDC (META)	HOGARES (META)	JI-CDC Instaladas	JI-CDC por instalar	% de Avances en Juntas	Hogares Conectados	Hogares por Conectar	% de Avances en Hogares	JI-CDC en desistimiento
CONVENIO 1211	100	6000	23	77	23%	1499	4501	25%	2
TOTAL	100	6000	23	77	23%	1499	4501	25%	2

Estas son las 38 juntas de acción comunal que están de instalación, con porcentaje de avance

38

Comunidades En Instalación




INDICE	HITO	MUNICIPIO	NOMBRE COMUNIDAD -	ZONA	AVANCE NODO	CANTIDAD DE CASAS	AVANCE HOGARE	PORCENTAJE AVANCE
1	2	EL ZULIA	EL PEDREGAL	AREA METROPOLITANA	100%	40	40	100%
2	2	TIBU	SAN JOSE KM 60	CATATUMBO	100%	41	40	98%
3	2	LOS PATIOS	CALIFORNIA	AREA METROPOLITANA	100%	70	68	97%
4	2	TEORAMA	SAN MIGUELITO	CATATUMBO	100%	40	38	95%
5	2	EL ZULIA	CRISTO REY	AREA METROPOLITANA	100%	56	52	93%
6	2	LA PLAYA	ALTO DEL BUEY	CATATUMBO	100%	70	65	93%
7	2	ABREGO	EL GUAMAL	CATATUMBO	100%	40	37	93%
8	2	OCAÑA	EL PUENTE	CATATUMBO	100%	101	93	92%
9	2	ABREGO	EL TARRA	CATATUMBO	100%	85	78	92%
10	2	TIBU	TROCHA GANADERA	CATATUMBO	100%	48	44	92%
11	2	LA PLAYA	ALGARROBOS	CATATUMBO	100%	46	42	91%
12	2	ABREGO	LA SIERRA-PALMIRA	CATATUMBO	100%	70	63	90%
13	2	ABREGO	LOS INDIOS	CATATUMBO	100%	40	36	90%
14	2	LA PLAYA	GUARINAS	CATATUMBO	100%	46	41	89%
15	2	LA PLAYA	ASPASICA	CATATUMBO	100%	70	62	89%
16	2	LA PLAYA	REVENTON PARTE BAJA	CATATUMBO	100%	100	88	88%
17	2	ABREGO	VEGA DEL TIGRE	CATATUMBO	100%	45	39	87%
18	2	OCAÑA	SAN FRANCISCO	CATATUMBO	100%	73	63	86%
19	2	SARDINATA	PARCELA LA PRADERA	CATATUMBO	100%	58	42	72%
20	2	SARDINATA	EL PORVENIR	CATATUMBO	100%	41	29	71%
21	2	EL TARRA	LA CAMPANA	CATATUMBO	100%	46	32	70%
22	2	SARDINATA	BELLAVISTA	CATATUMBO	100%	46	32	70%
23	2	SARDINATA	VALDERRAMA	CATATUMBO	100%	50	31	62%
24	2	ABREGO	HOYO PILON	CATATUMBO	100%	51	28	55%
25	2	CONVENCIÓN	LA LIBERTAD	CATATUMBO	100%	101	101	100%
26	2	CONVENCIÓN	AGUA BLANCA	CATATUMBO	100%	61	61	100%
27	2	HACARI	BUENOS AIRES	CATATUMBO	100%	45	45	100%
28	2	HACARI	CUMANA BAJA	CATATUMBO	100%	43	43	100%
29	2	HACARI	FILO REAL	CATATUMBO	100%	47	47	100%
30	2	HACARI	LA ESTACION	CATATUMBO	100%	61	61	100%
31	2	HACARI	LA LOMA	CATATUMBO	100%	62	62	100%
32	2	HACARI	LIMONCITOS	CATATUMBO	100%	43	43	100%
33	2	LA PLAYA	CACAO	CATATUMBO	100%	70	70	100%
34	2	LA PLAYA	ESPERANZA	CATATUMBO	100%	51	51	100%
35	2	LA PLAYA	LLANO GRANDE	CATATUMBO	100%	59	59	100%
36	2	SAN CALIXTO	AGUACHICA	CATATUMBO	100%	60	60	100%
37	2	TEORAMA	LA ESTRELLA	CATATUMBO	100%	55	55	100%
38	2	TEORAMA	SAN JOSE DE LAS VEGAS	CATATUMBO	100%	51	51	100%
39	2	TIBU	CAMPO YUCA ORO CINCO	CATATUMBO	100%	46	46	100%
40	2	TIBU	PALMERAS MIRADOR	CATATUMBO	100%	50	50	100%
							2088	


SOLO SE TRASLADARON EQUIPOS

Juntas de Internet, Estudios de Campo: 98 aprobados, 4 en programación, 2 en elaboración

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



A continuación, expone el avance de las capacitaciones, en 26 juntas de acción comunal, 833 personas formadas, 44% mujeres / 56% hombres, 336 personas impactadas



Avance de capacitaciones en 26 juntas de acción comunal.

AVANCE DE CAPACITACIONES



- Avance en 26 Juntas de Acción Comunal (JAC)

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE AVANCES DE CAPACITACIONES								
JUNTAS	SOCIALIZACION	CULTIVANDO REDES	ASEGUANDO EL TERRENO	ACUERDOS LEGALES	ECONOMIA CAMPESINA	SOSTENIBILIDAD COMUNITARIA	EXPLORANDO EL MUNDO DIGITAL	TOTAL
20 DE JULIO	14%	14%	14%		14%	14%	14%	86%
ALGARROBOS	14%	14%				14%	14%	57%
ALTO DEL BUEY	14%	14%	14%			14%	14%	71%
ASPASICA	14%	14%				14%	14%	57%
CACAOS	14%	14%				14%	14%	57%
CALIFORNIA	14%	14%				14%	14%	57%
CAÑO MONO	14%						14%	29%
CERRO LEON	14%	14%				14%	14%	57%
EL ARRAYAN	14%	14%				14%	14%	57%
EL ENCANTO	14%	14%			14%	14%	14%	71%
EL PEDREGAL	14%	14%	14%			14%	14%	71%
EL TABACO	14%	14%				14%	14%	57%
ENCERRADEROS	14%	14%	14%		14%	14%	14%	86%
ESPERANCITA	14%	14%				14%	14%	57%
GUARINAS	14%	14%				14%	14%	57%
LA CONQUISTA	14%	14%	14%		14%	14%	14%	86%
LA MUTIS	14%	14%				14%	14%	57%
LIMONCITOS	14%					14%	14%	43%
LLANO AMARILLO	14%	14%			14%	14%	14%	71%
LLANO GRANDE	14%	14%	14%			14%	14%	71%
LOS CAMBULOS	14%	14%				14%	14%	57%
MESA RICA PARTE BAJA	14%	14%				14%	14%	57%
OROQUE	14%	14%				14%	14%	57%
REVENTON PARTE BAJA	14%	14%	14%			14%	14%	71%
SANTA ROSA	14%	14%				14%	14%	57%
TUNJA	14%	14%				14%	14%	57%

AVANCE DE CAPACITACIONES



Avance en 26 Juntas de Acción Comunal (JAC)

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS CAPACITADAS					
JUNTAS	ADMINISTRATIVO	COMUNITARIO	TÉCNICO	TOTAL	TOTAL %
20 DE JULIO	8	8	2	18	5,26%
ALGARROBOS		8		8	2,34%
ALTO DEL BUEY		10		10	2,92%
ASPASICA		7		7	2,05%
CACAOS		8		8	2,34%
CALIFORNIA	3	9		12	3,51%
CAÑO MONO	1	5		6	1,75%
CERRO LEON	7	8	2	17	4,97%
EL ARRAYAN	4	10	3	17	4,97%
EL ENCANTO	5	9	2	16	4,68%
EL PEDREGAL		8		8	2,34%
EL TABACO	3	9	3	15	4,39%
ENCERRADEROS	3	9	4	16	4,68%
ESPERANCITA		9		9	2,63%
GUARINAS		8		8	2,34%
LA CONQUISTA	5	17	4	26	7,60%
LA MUTIS	4	15	2	21	6,14%
LIMONCITOS		9		9	2,63%
LLANO AMARILLO	2	9	2	13	3,80%
LLANO GRANDE		9		9	2,63%
LOS CAMBULOS	6	7	2	15	4,39%
MESA RICA PARTE BAJA	5	7	3	15	4,39%
OROQUE	3	7	2	12	3,51%
REVENTON PARTE BAJA	6	9	3	18	5,26%
SANTA ROSA	2	10	3	15	4,39%
TUNJA	3	9	2	14	4,09%
TOTAL	70	233	39	342	100%

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 150 instituciones, Disponibilidad: 100%

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

PROGRAMA



www.mintic.gov.co



CONECTIVIDAD PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA

Instituciones Educativas beneficiadas en Los Patios

I.E Beneficiadas en LOS PATIOS



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INST EDUCATIVA LA GARITA	SEDE TORCOROMA	VDA AGUA LINDA	9
	SEDE TASCARENA	VDA LA MUTIS	15



Instituciones Educativas beneficiadas en El Zulia

I.E Beneficiadas en EL ZULIA




NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INST AGRICOLA RISARALDA	SEDE ASTILLEROS	VDA ASTILLEROS - LA YE VIA TIBU	54
	SEDE GUADUALES	VDA ASTILLEROS	16
	SEDE PUEBLITOS	VDA ASTILLEROS	11
	SEDE LA UNION	VDA ASTILLEROS	89
	SEDE CERRO LEON	VDA CERRO LEON	13
	SEDE RISARALDA	VDA ASTILLEROS	63
	SEDE RANCHO GRANDE	VDA RANCHO GRANDE	39
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO	SEDE PUERTO ESTRELLA	VDA PUERTO ESTRELLA	22
	SEDE PEDREGALES	VEREDA PEDREGALES	36
	SEDE EL LLANITO	VDA ENCERRADERO	8
	SEDE FE Y ALEGRIA	CORREG PAN DE AZUCAR	6
	SEDE LA ESTANCIA	VDA CAMPO ALICIA	43
	SEDE PEÑALISA	VDA CAMPO ALICIA	7
	SEDE LOS MANGOS	VDA PAN DE AZUCAR	21
	SEDE LA CONQUISTA	VDA PAN DE AZUCAR	8

Instituciones Educativas beneficiadas en El Zulia

I.E Beneficiadas en EL ZULIA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA	VEGA DE MARTINEZ	VDA. LA ANGELITA	11
	SAN MIGUEL	VDA. SAN MIGUEL	42
	SAN CARLOS	VDA. EL GUAYABO	20
	LA MACARENA	VDA. LA MACARENA	12
	SEDE VENTE DE JULIO	VDA VEINTE DE JULIO	16
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ	SEDE LA RAMPACHALA	VDA LA RAMPACHALA	51
	SEDE PLAYA COLORADA	AV 2 6-25	36
	SEDE EL MESTIZO	VDA EL MESTIZO VIA TIBU PARTE ALTA	12
	SEDE EL PROGRESO	VDA EL MESTIZO VIA TIBU	22
	SEDE LA COLORADA	VDA LA COLORADA	74



Instituciones Educativas beneficiadas en Abrego

I.E Beneficiadas en ABREGO



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO	SEDE LA TEJA	VDA LA TEJA	34
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TARRA	SEDE EL TARRA - SEDE PRINCIPAL	VDA. EL TARRA	73
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS	SEDE GAIRA	VDA GAIRA	34
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE	SEDE EL LLANON	VDA EL LLANON	31
CENTRO EDUCATIVO RURAL BAJO PAVEZ	CANUTILLO PARTE ALTA	VDA CANUTILLO	35
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SIERRA	SEDE POTRERO NUEVO	VDA POTRERO NUEVO	34
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JAVIER	SEDE HARAGANAZO	VDA HARAGANAZO	35
CENTRO EDUCATIVO RURAL CHAPINERO	SEDE LLANO SUAREZ	VDA LLANOSUAREZ	52

TOTAL 8 Sedes En Operación

Puesta en marcha 01 de octubre

Instituciones Educativas beneficiadas en Convencion

I.E Beneficiadas en CONVENCION



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO GRANDE	SEDE NUEVAS HONDURAS	VDA HONDURAS	7
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL YERARO MIMAY SASHIYI	SEDE BATROCTORA	VD CORREGIMIENTO HONDURAS	22
INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LEMUS	SEDE AGUA BLANCA	VDA AGUA BLANCA	7
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL GUAMAL	SEDE MESA RICA	CORREG MESA RICA	23
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA	SEDE BELLA UNION	VDA BELLA UNION	8
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PEREZ	SEDE SAN JUAN DE LLANOS	VEREDA SAN JUAN DE LLANOS	27
	SEDE SAN FRANCISCO	VDA SAN FRANCISCO	13
	SEDE MAICITOS	VDA MAICITOS	21

TOTAL 8 Sedes En Operación

Puesta en marcha 7 sedes 01 de octubre

Puesta en marcha 1 sede 01 de noviembre

Instituciones Educativas beneficiadas en El Carmen

I.E Beneficiadas en EL CARMEN



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA INÉS	SEDE EL PARAISO	VDA EL PARAISO	26
	SEDE SAN FRANCISCO	VDA SAN FRANCISCO	11
	SEDE LA QUIEBRA	VDA LA QUIEBRA	25
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	SEDE LA PEREGRINA	VDA LA PEREGRINA	35
	SEDE POTRERO GRANDE	VDA POTRERO GRANDE	13
	SEDE LIMONAL	VDA LIMONAL	6
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL CHAMIZON	SEDE SANTA RITA	VDA SANTA RITA	5

TOTAL 7 Sedes En Operación

Puesta en marcha 01 de octubre

Instituciones Educativas beneficiadas en El Tarra

I.E Beneficiadas en EL TARRA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO	SEDE EL DIVISO	VEREDA EL DIVISO	21
	SEDE EL EDEN	VDA PARTE ALTA DEL FILO DEL GRINGO	22
INSTITUCION EDUCATIVA ORU BAJO	SEDE MARTILLO BAJO	VDA MARTILLO BAJO	22
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BELLAVISTA	SEDE EL RECEPTOR	VDA EL RECEPTOR	15
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BRACITOS	SEDE TARRA SUR	VDA TARRA SUR	21
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DOMINGO SAVIO	SEDE EL SALADO BAJO	VEREDA EL SALADO BAJO	15

TOTAL 6 Sedes En Operación

Puesta en marcha 01 de octubre

Instituciones Educativas beneficiadas en Hacari

I.E Beneficiadas en HACARÍ



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MESITAS	SEDE PALO CRUZAL	VDA PALO CRUZAL	23
	SEDE SANDOVAL	VDA SANDOVAL	22
	SEDE SAN MIGUELITO	VDA PLATILLOS	18
	SEDE DAVID HADAD SALCEDO	VDA BUENA SUERTE	18
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIAN	SEDE LAS MERCEDES	VDA LAS CAJICADAS	22
	SEDE EL LLANO	VDA EL LLANO	9
	SEDE MANUEL DOLORES ORTIZ	VDA BELGICA	28

TOTAL

7 Sedes
En Operación

Puesta en
marcha

01 de
octubre

Instituciones Educativas beneficiadas en La Playa

I.E Beneficiadas en LA PLAYA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL CERRO VIEJO	CENT EDUC RUR CERRO VIEJO	VDA CORRAL VIEJO	38
	SEDE LLANO GRANDE	VDA LLANO GRANDE	20
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ	SEDE LUCIO PABON NUÑEZ	CORREG LA VEGA DE SAN ANTONIO	61
	SEDE EL GUAYABON	VDA GUAYABON	26
	SEDE CUMANA	VDA MESARICA	25
	SEDE LA LEGIA	VDA LA LEGIA	21
INST EDUCATIVA COL FRAY JOSE MARIA AREVALO	SEDE SUCRE	VDA SUCRE	21

TOTAL

7 Sedes En
Operación

Puesta en
marcha

01 de
octubre

Instituciones Educativas beneficiadas en Ocaña

I.E Beneficiadas en OCAÑA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES	SEDE BETICAS	VDA BETICA	18
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUAS CLARAS	SEDE LLANO DE LOS TRIGOS	VDA LLANO DE LOS TRIGOS	14
CENTRO EDUCATIVO RURAL PUEBLO NUEVO	SEDE LOS CUROS PARTE ALTA	VDA LOS CUROS	15
	SEDE LOS CUROS PARTE BAJA	VDA LOS CUROS	17
	SEDE FILO DEL CORDON	VDA FILO DEL CORDON	18
COL EDMUNDO VELASQUEZ	SEDE SALOBrito	CORREG OTARE	8

TOTAL

6 Sedes En Operación

Puesta en marcha

01 de octubre

Instituciones Educativas beneficiadas en San Calixto

I.E Beneficiadas en SAN CALIXTO



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BALSAMINA	SEDE EL SILENCIO	VDA EL SILENCIO	10
	SEDE SAN JERONIMO	VDA SAN JERONIMO	10
	SEDE VEGA DEL PALACIO	VDA VEGA DEL PALACIO	6
	SEDE EL LORO	VDA EL LORO	10
	SEDE MEDIAGUITA	CORREG MEDIAGUITA	13
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA CATALINA	SEDE AGUA DE LA VIRGEN	VDA EL HELECHO	9
	SEDE LA COLINA	VDA SAN IGNACIO	30

TOTAL

7 Sedes En Operación

Puesta en marcha

01 de octubre

Instituciones Educativas beneficiadas en Sardinata

I.E Beneficiadas en SARDINATA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE PORVENIR	VDA AGUAS CLARAS	11
	SEDE EL GUAYABO	VDA EL GUAYABO	11
	SEDE EL PARAMO	VDA EL PARAMO	4
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL	SEDE FILO REAL	VDA FILO REAL	3
	SEDE PARAMILLO	VDA PARAMILLO	25
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA DIVINA ESPERANZA	SEDE CRISTALINA MACONDO	VDA CRISTALINA MACONDO	24
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN	SEDE SANTA ANA	CORREG DE SAN MARTIN DE LOBA	23



Instituciones Educativas beneficiadas en Teorama

I.E Beneficiadas en TEORAMA



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE	SEDE LA ESTRELLA PARTE BAJA	LA ESTRELLA BAJA	8
	SEDE EL LIIMON	VDA EL LIMON	13
	SEDE PULPITOS	VDA LOS PULPITOS	7
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LOS MESONES	SEDE ALTA GRACIA	VDA ALTA GRACIA	7
	SEDE SAN JUAN DE DIOS	VDA SAN JUAN DE DIOS	6
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA CECILIA	SEDE EL ROSARIO	VDA EL ROSARIO	21
INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO	SEDE SAN LUIS ALTO	VDA SAN LUIS ALTO	22



Instituciones Educativas beneficiadas en Tibú

I.E Beneficiadas en TIBÚ



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA LIBERTAD	SEDE CAÑO TOMAS	VDA CAÑO TOMAS	52
	SEDE VILLA DEL CARMEN	VDA VILLA DEL CARMEN- CGTO LA LLANA	67
INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE	SEDE LA MEDROSA	VDA LA MEDROSA	22
	SEDE MARIA AUXILIADORA	VDA FILO DE LA VIRGEN	49
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15	SEDE EL MILAGRO	VDA LA SELVA CORREGIMIENTO CAMPO DOS	38
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGALIA	PUERTO PALMAS	VDA. PUERTO PALMA	80
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SERPENTINA	SEMILLEROS DE PAZ	VDA CAÑO INDIO	41

Instituciones Educativas beneficiadas en Tibú

I.E Beneficiadas en TIBÚ



NOMBRE I.E	NOMBRE SEDE	DIRECCIÓN SEDE	MATRÍCULA TOTAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SERPENTINA	SEDE SAN MARTIN	VDA KM 23	70
	EL MILAGRO	VDA. P30 BAJO	81
	SEDE LAS TIMBAS	VDA EL CUARENTA	36
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO BARCO	SEDE LIMITES DE VILLA NUEVA	VDA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	61
	SEDE LA COLOMBIANA	VDA COLOMBIANA	25
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BERTRANIA	SEDE ORU L5	VDA CAMPO YUCA	50

TOTAL **13 Sedes**
En Operación

Puesta en
marcha **01 de**
octubre

Avance consolidado, 110 campos de estudio aprobados

Avance consolidado

110

Sedes Educativas

Sedes del Área Metropolitana y Zona Catatumbo.

110

Estudios de Campo Aprobados

110

Instaladas

Fecha de Inicio de Operación

108
1 de Octubre

2
1 de Noviembre

110

Sedes Verificadas Por Interventoría y Aprobadas por Gobernación

A continuación, los indicadores de Instituciones educativas, equipo de la gobernación hace la explicación del consolidado, el cual no presentó afectaciones durante el mes de febrero.

INDICADORES IE

febrero:



Aspecto evaluado	Qué se mide	Cómo se mide	Condición de cumplimiento	Cumple
Disponibilidad	Tiempo operativo	Se restan las horas de falla del total del mes (720h)	Mínimo 96%	SÍ
Velocidad de descarga	Rapidez de bajada	Pruebas técnicas en sitio.	Entre 40 y 200 Mbps	SÍ
Velocidad de carga	Rapidez de subida	Pruebas técnicas en sitio.	Entre 8 y 50 Mbps	SÍ
Mesa de ayuda	Solución de fallas	Tiempo de respuesta ante tickets de soporte.	Alta: 8h / Media: 24h / Baja: 72h	SÍ
Mantenimiento	Salud del equipo	Una visita técnica presencial por sede al año.	1 visita anual	SÍ (programada)

Radicado: Mediante Oficio de Interventoría No. 1211-089

CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTA, SEDE LA TEJA, disponibilidad de servicio.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Modelo Ejemplo

INDICADORES IE

Control y Seguimiento de IE febrero 2026 CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO - SEDE LA TEJA

Disponibilidad de servicio




La imagen de disponibilidad del servicio presenta el estado general del equipo principal de conectividad (Gateway) que soporta el acceso a internet de la institución educativa. En la captura se identifica que el equipo se encuentra en estado "SINCRONIZADO", condición que evidencia que el dispositivo está energizado, enlazado y reportando correctamente en la plataforma de monitoreo.

CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTA, SEDE LA TEJA, usuarios conectados.

INDICADORES IE

Control y Seguimiento de IE febrero 2026 CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO - SEDE LA TEJA

Usuarios Conectados



La evidencia de **usuarios conectados y calidad de señal Wi-Fi** permite evaluar el comportamiento de uso de la red inalámbrica institucional durante el periodo reportado, verificando no solo la existencia del servicio, sino también su capacidad de atender conexiones y registrar actividad en la plataforma de monitoreo.

En la captura se identifican como datos de referencia: 12 usuario(s)/cliente(s) visibles. Estos valores corresponden a la visualización del momento de la evidencia y sirven como soporte para interpretar el uso de la red durante el mes.

En la imagen también se identifica actividad de conexiones/tráfico desde **01/02/2026**, fecha a partir de la cual la plataforma refleja uso efectivo de la red Wi-Fi institucional.


CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTA, SEDE LA TEJA, dispositivos conectados, puntos de acceso Red Wi-Fi

INDICADORES IE



Control y Seguimiento de IE febrero 2026 CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO - SEDE LA TEJA

Dispositivos conectados, puntos de Acceso Red Wi-Fi



La evidencia correspondiente a **puntos de acceso, red Wi-Fi y dispositivos conectados** permite validar la estructura operativa de la red local de la institución. En esta vista se verifica que la red inalámbrica se encuentra configurada, que los equipos asociados al servicio aparecen visibles y que el sistema registra actividad de dispositivos durante el periodo evaluado.

Asimismo, se identifica registro de conexiones/actividad desde **01/02/2026**, lo cual evidencia que la red estuvo operativa y con interacción real de dispositivos dentro del periodo reportado.

A partir de los datos visibles en la captura, los elementos/dispositivos con mayor consumo identificado en ese panel corresponden a:

- 1. IE LLANO ALTO - LA TEJA: 5.46GB aprox.
 - 2. ZAS82P1033993 APIN LA TEJA 5.35GB aprox.
 - 3. GISUA8G016578 APEX LA TEJA: 1.04GB GB aprox.
- Esta información es útil para reconocer qué equipos o clientes concentraron mayor tráfico en el periodo observado.


CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTA, SEDE LA TEJA, Consumo de internet por tipo de Aplicaciones.

INDICADORES IE



Control y Seguimiento de IE febrero 2026 CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO - SEDE LA TEJA

Consumo de internet por Tipo de Aplicaciones



La imagen de **consumo de internet por tipo de aplicaciones** permite identificar la forma en que se distribuyó el tráfico de datos en la red institucional durante el periodo evaluado. Este tipo de evidencia es útil para entender el perfil de uso del servicio (navegación, servicios de red, comunicación, entretenimiento y otras categorías) y para verificar que la plataforma de monitoreo está clasificando el tráfico observado.

En la captura se observan como datos de referencia tráfico total acumulado: **7.62 GB**.

Además, la evidencia permite identificar actividad/clasificación de tráfico desde **01/02/2026**, lo que confirma que el sistema estuvo registrando y categorizando el consumo durante el mes.

CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTA, SEDE LA TEJA, Consumo mensual plataforma KHV (starlink)

INDICADORES IE



Control y Seguimiento de IE febrero 2026 CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO - SEDE LA TEJA

Consumo Mensual Plataforma KVH (starlink)



La imagen **"Data Usage / Daily Billed Usage"** de la plataforma KVH (Starlink) presenta el comportamiento del consumo de datos del servicio satelital durante el mes evaluado, incluyendo el valor total acumulado y la referencia del plan de datos asignado a la institución.

En la captura se identifica un consumo mensual acumulado de ****142.4 GB**** (Monthly Allowance / uso mensual visible). Este valor equivale aproximadamente al ****14.24%**** del límite de ****1 TB (1.000 GB)**** establecido como referencia del plan.

INDICADORES IE



Modelo Ejemplo

3 Tiempo de atención de fallas (Mesa de Ayuda)

Fuente de información: Sistema de Tickets Operativos Zoho EMTEL

Fórmula matemática de disponibilidad

La disponibilidad mensual de cada institución educativa se calcula con:

$$DIE = \left[1 - \frac{\sum TF}{(h \times d)} \right]$$

Donde:

- **DIE:** Disponibilidad mensual de la institución educativa.
- **ΣTF:** Suma de *todos* los intervalos de falla del mes, en horas. (Tickets **abiertos y cerrados** durante el mes).
- **h:** 24 horas (para instituciones con energía eléctrica interconectada).
- **d:** Número de días calendario del mes (28, 29, 30 o 31).

$$Disponibilidad = \left[1 - \frac{Horas fuera de servicio}{Horas totales del mes} \right]$$

Cálculo del tiempo máximo de indisponibilidad permitido: (96%).

Si el valor mínimo exigido es 96 %, significa que el tiempo máximo de indisponibilidad permitido es del 4% del total del mes.

Control y seguimiento de IE de febrero 2026 CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO-SEDE LA TEJA

INDICADORES IE



Control y Seguimiento de IE febrero 2026 CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO - SEDE LA TEJA

ID de Ticket	Organización	Asunto	Clasificación	Ticket Descripción	Origen de incidente	Nombre del Contacto (Ticket)	Canal
111199	INSTRUCCIONES: IE FLORENTINO BLANCO - IPNENISA	JUCCO IE FLORENTINO BLANCO - IPNENISA, Canal de	Consulta		Usuario	447119626452	-
111183	INSTRUCCIONES: IE SAN LUIS DEL TIAN - SANTA ANA	IE SAN LUIS DEL TIAN, SANTA ANA - Centro de	Centro de		Usuario	Solista	-
111180	INSTRUCCIONES: IE DRACONES TABLA SUR	JUCCO IE DRACONES TABLA SUR - Centro de	Centro de		Usuario	Yocenda Jarama	-
111152	INSTRUCCIONES: IE AGUAS CLARAS - LLANO DE LOS TINGOS	IE AGUAS CLARAS, LLANO DE LOS TINGOS - Starlink - Equipo	Starlink - Equipo	Se realizó contacto con el docente Sandra Torres a través del	Usuario	SANDRA YADIM GÓMEZ CASTILLA	-
111139	INSTRUCCIONES: IE LA ANKUALA - PUERTO PADRE	IE LA ANKUALA, PUERTO PADRE - Starlink - Equipo	Starlink - Equipo	Se realizó contacto con el docente Yocenda Jarama a través del canal de	Usuario	XOMARA RINCÓN MORA	-
111172	INSTRUCCIONES: IE BENAMAR QUINTERO ALVAREZ - CUSANA	IE BENAMAR QUINTERO ALVAREZ - CUSANA - Starlink - Equipo	Starlink - Equipo	Se realizó contacto con el docente Yocenda Jarama a través del canal de	Usuario	YOLANDA ATUESTA COLUMBARES	-
111137	INSTRUCCIONES: IE FLORENTINO BLANCO - EL LLANITO	IE FLORENTINO BLANCO - EL LLANITO - Starlink - Equipo	Starlink - Equipo	Se realizó contacto con el docente Sandra Torres a través del canal de	Usuario	SANDRA TORRES	-
111138	INSTRUCCIONES: IE EL SULO - LIMONAL	IE EL SULO, EL LIMONAL - Starlink - Equipo	Starlink - Equipo	Se realizó contacto con el docente Mariana Acosta a través del canal de	Usuario	ASCAÑO	-
111160	INSTRUCCIONES: IE FILO EL ORRICO - EL EDEN	IE FILO EL ORRICO, EL EDEN - Starlink - Equipo	Starlink - Equipo	Se realizó contacto con el docente Mariana Jarama a través del canal de	Usuario	MORICA JERES	-
111161	INSTRUCCIONES: IE LA CECILIA - EL ROSARIO	IE LA CECILIA, EL ROSARIO - Starlink - Equipo	Starlink - Equipo	Se realizó contacto con el docente Eduar Alfonso Vega a través del	Usuario	EDUAR ALFONSO VEGA GUSMAN	-
111171	INSTRUCCIONES: IE PUERTO DARGO - LIMITES VILLA DARGO - LIMITES DE VILLA NUEVA	IE PUERTO DARGO, LIMITES VILLA NUEVA - Starlink - Equipo	Starlink - Equipo	Se realizó contacto con el docente Cristian Leonardo Berdesi a través del	Usuario	CRISTIAN LEONARDO BERDESI	-
111150	INSTRUCCIONES: IE BELLA VISTA - EL RECEPTOR	IE BELLA VISTA, EL RECEPTOR - Starlink - Equipo	Starlink - Equipo	Se realizó contacto con el docente Diermer Rodríguez a través del canal de	Usuario	DIERMER RODRIGUEZ	-

$$DIE = 1 - \frac{0}{720} = 1 - 0 = 1$$

Disponibilidad = 100 % El resultado se expresa como proporción o porcentaje.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Modelo	Instrucciones de uso	Fecha de inicio	Indicador	Horas totales del mes	Horas de inactividad (h)	Disponibilidad (%)	Calidad de servicio (h)	Velocidad mínima (Mbps)	Velocidad promedio (Mbps)	Velocidad máxima (Mbps)	Velocidad promedio (Mbps)	Consumo mensual (Wh)	Consumo mensual (Wh)	Consumo mensual (Wh)	Consumo mensual (Wh)
Almago	CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO ALTO - SEDE LA TEJA	Feb-26	Starlink	720	0	100	Si	40	53.7	Si	8	11.8	Si	112.4	Si

Indicadores Marzo

INDICADORES IE



Marzo:

Aspecto evaluado	Qué se mide	Cómo se mide	Condición de cumplimiento	Cumple
Disponibilidad	Tiempo operativo	Se restan las horas de falla del total del mes (720h)	Mínimo 96%	Si
Velocidad de descarga	Rapidez de bajada	Pruebas técnicas en sitio.	Entre 40 y 200 Mbps	Si
Velocidad de carga	Rapidez de subida	Pruebas técnicas en sitio.	Entre 8 y 50 Mbps	Si
Mesa de ayuda	Solución de fallas	Tiempo de respuesta ante tickets de soporte.	Alta: 8h / Media: 24h / Baja: 72h	Si
Mantenimiento	Salud del equipo	Una visita técnica presencial por sede al año.	1 visita anual	Si (programada)

Indicador parcial* Radicado: Mediante Oficio de Interventoría No. 1211-090

INDICADORES JI CDC, FEBRERO

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INDICADORES JI CDC



Febrero

Indicador	Qué se mide	Cómo se mide	Condición de cumplimiento	Cumple
Disponibilidad	Tiempo operativo	Monitoreo 24/7 y reporte de horas sin servicio.	Mínimo 95% del tiempo mensual.	Sí (98,02%)
Velocidad de Descarga	Rapidez de bajada	Pruebas de velocidad (Speedtest) en los hogares.	Mínimo 25 Mbps.	Sí
Velocidad de Carga	Rapidez de subida	Pruebas de velocidad (Speedtest) en los hogares.	Mínimo 5 Mbps.	Sí
Latencia	Retrasos o "lag"	Medición del tiempo de respuesta de la red (ms).	Máximo 150 ms (terrestre).	Sí
Mesa de Ayuda	Solución de fallas	Seguimiento de tickets desde que se abren hasta que se cierran.	Resolver al menos el 95% de los casos a tiempo.	Sí
Mantenimiento	Salud de los equipos	Revisión física de los equipos y actas de visita.	Realizar 1 visita preventiva cada 6 meses.	Sí

Radicado Mediante Oficio de Interventoría No. 1211-089

Monitoreo general del nodo JI-CDC El Encanto

INDICADORES JI CDC



Control y Seguimiento Febrero 2026 JI-CDC El Encanto

Monitoreo general del nodo JI-CDC El Encanto



La gráfica presenta el comportamiento del gateway y resume la velocidad promedio observada durante el periodo analizado. En términos sencillos, esta evidencia permite confirmar que el nodo estuvo activo y prestando servicio a los hogares asociados. Fuente: Captura de plataforma Ruijie Cloud - monitoreo del gateway del nodo JI-CDC El Encanto

Hogares conectados (Topología) nodo JI-CDC El Encanto

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

INDICADORES JI CDC



Control y Seguimiento Febrero 2026 JI-CDC El Encanto

hogares conectados (Topología) nodo JI-CDC El Encanto



La gráfica prestando servicio a los hogares asociados. Fuente: Captura de plataforma Ruijie Cloud-monitoreo del gateway del nodo JI-CDC El Encanto


Evidencia de estado y conectividad del hogar CASA-01-10944830854

INDICADORES JI CDC



Control y Seguimiento Febrero 2026 JI-CDC El Encanto

Evidencia de estado y conectividad del hogar CASA-01-10944830854



La imagen muestra que el dispositivo del usuario se encontraba operativo y enlazado a la red del nodo. En un lenguaje claro, esto significa que el servicio estaba activo en el hogar. Fuente: Captura de plataforma de gestión del radioenlace del usuario.

Resultado de velocidad del hogar CAA-01-10944830845


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INDICADORES JI CDC



Control y Seguimiento Febrero 2026 JI-CDC El Encanto

Resultado de velocidad del hogar CASA-01-10944830854.



La prueba muestra 32.99 Mbps de descarga y 31.70 Mbps de subida. Estos valores reflejan una conexión funcional para el uso normal de Internet en el hogar. Fuente: Captura de prueba de velocidad del radioenlace del usuario.

Indicadores JI CDC, marzo

INDICADORES JI CDC



Marzo

Indicador	Qué se mide	Cómo se mide	Condición de cumplimiento	Cumple
Disponibilidad	Tiempo operativo	Monitoreo 24/7 y reporte de horas sin servicio.	Mínimo 95% del tiempo mensual.	SÍ (97,96%)
Velocidad de Descarga	Rapidez de bajada	Pruebas de velocidad (Speedtest) en los hogares.	Mínimo 25 Mbps.	SÍ
Velocidad de Carga	Rapidez de subida	Pruebas de velocidad (Speedtest) en los hogares.	Mínimo 5 Mbps.	SÍ
Latencia	Retrasos o "lag"	Medición del tiempo de respuesta de la red (ms).	Máximo 150 ms (terrestre).	SÍ
Mesa de Ayuda	Solución de fallas	Seguimiento de tickets desde que se abren hasta que se cierran.	Resolver al menos el 95% de los casos a tiempo.	SÍ
Mantenimiento	Salud de los equipos	Revisión física de los equipos y actas de visita.	Realizar 1 visita preventiva cada 6 meses.	SÍ

Indicador parcial* Mediante Oficio de Interventoría No. 1211-090

ESTADO FINANCIERO

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE REUNIÓN



- Rendimientos: \$10.450.200,15
- Legalizaciones: diciembre y enero

Estado Financiero del Convenio



Desembolso:

DESCRIPCIÓN	VALOR	RADICADO MinTIC	FECHA RADICADO MinTIC	ESTADO	Nº EGRESO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación y ejecución del proyecto denominado "Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander.	CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$ 42.000.000.000) M/CTE	251070554	2025-06-13	APROBADO	215904825	2025-06-26	CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$ 42.000.000.000)

Estado Financiero del Convenio



Rendimientos Financieros:

PERIODO	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS CONSIGNADOS	FECHA CONSIGNACIÓN	NO. COMPROBANTE FIDUCIARIA	NO. COMPROBANTE MINTIC
JUNIO	\$4.124.047,85	\$4.124.047,85	18/07/2025	CE 006054	Pendiente
JULIO	\$31.973.686,59	\$31.973.686,59	11/08/2025	CE 007589	No. 2206
AGOSTO	\$31.982.173,88	\$31.982.173,88	10/09/2025	CE 009913	No. 2432
SEPTIEMBRE	\$30.948.086,63	\$30.948.086,63	10/10/2025	CE 012224	Pendiente
OCTUBRE	\$31.982.006,43	\$31.982.006,43	12/11/2025	CE 014793	Pendiente
NOVIEMBRE	\$30.649.300,60	\$30.649.300,60	12/12/2025	CE 017730	Pendiente
DICIEMBRE	\$28.430.557,11	\$28.430.557,11	22/01/2026	CE 00503	Pendiente
ENERO	\$27.450.660,44	\$27.450.660,44	09/02/2026	CE 000731	Pendiente
FEBRERO	\$22.450.206,15	\$22.450.206,15	11/03/2026	CE 002450	Pendiente

ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO, LEGALIZACION DE RECURSOS

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Estado Financiero del Convenio



Legalización de Recursos:

PERIODO	CONCEPTO DE LEGAIZACIÓN	VALOR	UTILIZACIÓN NO.	RADICADO MINTIC A SUPERVISIÓN	RADICADO MINTIC SUPERVISIÓN A FINANCIERA
Noviembre	Documentos Plan de ingeniería y Operación (IDEO) Plan de comercialización Plan de mantenimiento Aprobación con el concepto de Interventoría y Gobernación de Norte de Santander	\$4.800.000.000	1	251160460	Pendiente
Diciembre	Interventoría Hito 1. Informes de Interventoría meses de julio de 2025	\$595.151.477	11	261030435	Pendiente
Enero	Hito 1. 30 Instituciones Educativas Instaladas y Operativas	\$1.183.054.600	2	261030447	Pendiente
Enero	Hito 2. 40 Instituciones Educativas Instaladas y Operativas	\$1.577.406.133	3	261030447	Pendiente
Enero	Hito 3. 40 Instituciones Educativas Instaladas y operativas	\$1.577.406.133	4	261030447	Pendiente

ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO, CUADRO DE EJECUCION

Estado Financiero del Convenio



Cuadro de Ejecución:

Concepto	Valor Estimado	Observaciones
Valor total del convenio	\$ 42.000.000.000	Recursos De Ministerio
	\$ 5.000.000.000	Recursos de Gobernación
Valor comprometido a la fecha	\$ 47.000.000.000	Operador E Interventoría
Valor ejecutado	\$ 9.733.018.343	Pagos Utilizaciones 1,2,3,4 y 11
Rendimientos financieros	\$ 239.990.725,68	Acumulado
Rendimientos financieros Devueltos	\$ 239.990.725,68	Del mes de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero
Saldo disponible en cuenta	\$ 32.049.441.137	Recursos disponibles

ESTADO JURIDICO, OPERADOR E INTERVETORIA

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Estado Jurídico del Convenio



OPERADOR

Contrato Interadministrativo N° CI-STIC-02178-2025 con la sociedad EMTEL E.S.P.

Novedades: Solicitud de suspensión



INTERVENTORIA

Contrato Interadministrativo N.º CI-STIC-02177-2025, suscrito con la Universidad Francisco de Paula Santander – UFPS

Novedades: Solicitud de suspensión

AVANCE EN LA EJECUCION DE CONVENIO

Avance en la Ejecución del Convenio



GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Fecha de contratación: 07 de mayo de 2025

No. del Contrato: 1211-2025

Fecha de inicio: 07/05/2025

Fecha de finalización: 6/07/2027

Valor del contrato: \$ 47.000.000.000

% de ejecución Financiera: 20,71%

% de ejecución Técnica: 70,3 %

Estado: En Ejecución

CONTRATACION DERIVADA

Contratación Derivada



OPERADOR

Fecha de contratación: 16 de junio de 2025

Nombre del contratista: EMTEL S.A. E.S.P

No. del Contrato: N° CI-STIC-02178-2025

Fecha de inicio: 01/07/2025

Fecha de finalización: 31/03/2027

Valor del contrato: \$ 44.916.969.831

% de ejecución Financiera: 20,34%

% de ejecución Técnica: 59,8%

Estado: En Ejecución

(Peso Porcentual 90% del Cronograma)

INTERVENTORIA

Fecha de contratación: 20 de junio de 2025

Nombre del contratista: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

No. del Contrato: N° CI-STIC-02177-2025

Fecha de inicio: 01/07/2025

Fecha de finalización: 31/03/2026

Valor del contrato: \$ 2.083.030.169

% de ejecución Financiera: 28,57%

% de ejecución Técnica: 10%

Estado: En Ejecución

(Peso Porcentual 10% del Cronograma)

RECURSOS DE CONTRAPARTIDA-GOVERNACIÓN

Recursos de contrapartida - Gobernación



Valor Aportado

\$ 5.000.000.000

¿Se han ejecutado recursos?

No

Fecha de aporte

Vigencia 2026

Valor ejecutado

\$ 0

Número de cuenta

No Aplica.

Concepto de pago

No Aplica.

LOGROS OBTENIDOS A LO LARGO DE LA EJECUCION



ACTA DE REUNIÓN



Logros



Articulación territorial y comunitaria

- Validación territorial con actores comunitarios.

Avances en comunidades de conectividad (Juntas de Internet)

- 100 comunidades identificadas para implementación de Juntas de Internet y listas para instalación.
 - 100 comunidades J.A.C entregadas al operador para estudios de campo.
 - 98EC Aprobados
 - 23 Comunidades Instaladas
 - 38 Comunidades En Proceso de Instalación
- 5.266 hogares a conectar en Catatumbo y 734 hogares en el Área Metropolitana (6.000 en total).
 - 1.499 Hogares Conectados

Avances en instituciones educativas

- 110 estudios de campo aprobados.
- 110 instituciones educativas instaladas
- 108 instituciones educativas con aprobación y puesta en servicio a partir del 01 de Octubre
- 2 instituciones educativas con aprobación y puesta en servicio a partir del 01 de Noviembre

Gestión frente a dificultades

- Trámite de justificaciones por situaciones de retraso en instalación de JI-CDC
- Acompañamiento a las comunidades donde el ingreso estuvo limitado por seguridad, logrando acuerdos con líderes para dar inicio a las Instalaciones.

. ¿Si alguien tiene algo más para decir? Y si no, damos por terminado el comité. Bueno, perfecto.

Se informa de debido a los problemas de orden publico que aun persisten, no hay los avances esperados del convenio, agudizándose en el mes de febrero del año en curso.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
La Dra. Sonia Arango expuso la necesidad de la aprobación de la utilización N.º 12 del convenio por parte del ministerio, la cual ya ha sido radicada.	MINTIC	En proceso

	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

<i>Agilizar el proceso de suspensión convenio</i>	<i>MINTIC</i>	<i>En proceso</i>
---	---------------	-------------------

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
<i>Yordi Rolón</i>	<i>Gobernación Norte de Santander</i>	
<i>Carlos Felipe Rojas Gómez</i>	<i>Gobernación Norte de Santander</i>	
<i>Luis Joya</i>	<i>Contraloría General de la República (CGR)</i>	
<i>Luz Myriam Gil Osorio</i>	<i>Designada por la Secretaría General del MinTIC.</i>	
<i>German Antonio Sánchez Cruz</i>	<i>Contratista Financiera</i>	
<i>Michael Ansony Hernández</i>	<i>Contratista Dirección de Infraestructura</i>	
<i>Luz Myriam Gil</i>	<i>Designada por la Secretaría General del MinTIC.</i>	
<i>Jesús Andrés Luna Mestre</i>	<i>Asesor - MITIC</i>	
<i>Vanesa Johana Caraballo Silva</i>	<i>Contratista Dirección de Infraestructura</i>	
<i>Libardo Sanchez Agredo</i>	<i>Asesor - MITIC</i>	
<i>Juan Pablo Bueno</i>	<i>Contratista / Oficina de Control Interno</i>	
<i>Juan Diego Toro</i>	<i>Jefe de Oficina de Control Interno</i>	
<i>Sonia Arango</i>	<i>Gobernación Norte de Santander</i>	
<i>Miguel Armando Cruz</i>	<i>Contratista Dirección de Infraestructura</i>	



ACTA DE REUNIÓN



REGISTRO FIRMAS COMITÉ		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Libardo Sanchez Agredo	Asesor código 1020 – 16 Viceministerio de Conectividad Supervisor Convenio 1211-2025 MINTIC/FUTIC	
Luz Myriam Gil Osorio	Profesional Especializado- Delegado Secretaría General MINTIC/FUTIC.	
Sonia Arango Medina	Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Norte de Santander Supervisora Convenio 1211-2025 Gobernación.	

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta Comité Operativo convenio 1211-2025 - Marzo 2026
CATAUMBO NORTE DE SANTANDER.pdf F.

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260401-174439-1b1b10-48223354

Creación: 2026-04-01 17:44:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-04-01 18:51:19

Firma: Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Norte de Santander Supervisora Convenio 1211-2025 Gobernación

SONIA ARANGO MEDINA

60371697

sonia.arango@nortedesantander.gov.co

SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER

Firma: Profesional Especializado- Delegado Secretaría General MINTIC/FUTIC.

LUZ MYRIAM GIL OSORIO

LUZ MYRIAM GIL OSORIO

20351997

lmgil@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Ministerio TIC

Firma: Asesor código 1020 ? 16 Viceministerio de Conectividad Supervisor Convenio 1211-2025 MINTIC/FUTIC

Isabardo Sanchez

Isabardo Sanchez

16690176

lsancheza@mintic.gov.co

Elaboración: Creador-Contratista Dirección de Infraestructura

MAH5

Michael Ansony Hernandez Sandia

1090416502

mahernandez@mintic.gov.co

contratista

subdireccion de operaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Acta Comité Operativo convenio 1211-2025 - Marzo 2026 CATAUMBO NORTE DE SANTANDER.pdf F. Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260401-174439-1b1b10-48223354 Estado: Finalizado		Creación: 2026-04-01 17:44:39 Finalización: 2026-04-01 18:51:19	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Michael Ansony Hernandez Sandia mahernandez@mintic.gov.co contratista subdireccion de operaciones	Aprobado	Env.: 2026-04-01 17:44:42 Lec.: 2026-04-01 17:45:47 Res.: 2026-04-01 17:45:50 IP Res.: 181.68.160.66 Canal: Email
Firma	libardo sanchez lsancheza@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-04-01 17:45:50 Lec.: 2026-04-01 17:46:33 Res.: 2026-04-01 17:46:49 IP Res.: 186.81.100.23 Canal: Email
Firma	LUZ MYRIAM GIL OSORIO lmgil@mintic.gov.co Profesional Especializado Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2026-04-01 17:46:50 Lec.: 2026-04-01 18:06:37 Res.: 2026-04-01 18:06:43 IP Res.: 181.54.236.41 Canal: Email
Firma	SONIA ARANGO MEDINA sonia.arango@nortedesantander.gov.co SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	Aprobado	Env.: 2026-04-01 18:06:43 Lec.: 2026-04-01 18:51:03 Res.: 2026-04-01 18:51:19 IP Res.: 191.156.231.18 Canal: Email